Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	29.11.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж элементов благоустройства, дорог и озеленения, восстановление нарушенных земель, устройство временной объездной дороги.	**122 395 023,59**	77 116 867,31							**9 254 024,08**	**86 370 891,39**
Аванс 30%	36 718 507,08	23 135 060,19							2 776 207,22	25 911 267,42
Удержания 5% (п.6.5 договора)	5 619 801,18	3 855 843,37							462 701,20	4 318 544,57
удержание ранее выплаченного аванса	12 000 000,00	10 714 285,71							1 285 714,29	12 000 000,00
Всего выполнено	**68 056 715,33**	**39 411 678,04**							**4 729 401,36**	**44 141 079,40**

Подрядчик:
И.о. генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

Кудайбергенов А.К.

Заказчик
Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Бейсенов К.Н.

шоссе, шоссе
заказчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010740001669**
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», город Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, корпус ВП - 16, +77172695522** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050840000334**

Договор (контракт) 141 от 29.11.2021

Номер документа	Дата составления
65	**24.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54			услуга	1	86 370 891,39	86 370 891,39
				Итого	1	x	86 370 891,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о. Генерального директора / _____ / Кудайбергенов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

комплект получил

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Integra Construction KZ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54**

Договор : **Договор подряда (контракт) №141 от 29.11.2021**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 3

за **июнь 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтаж элементов благоустройства, дорог,озеленения (смета 01-01-02)										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	15571.14	26,95	26,95	419642	419642	0	119287	582043	
						0	10,64	0	165677		43114		
2	2	Е11-010104-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85#К-2#до 30м	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключениемвзорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП)	м3 грунта	15571.14	39,65	39,65	617396	617396	0	175568	856401	
						0	15,66	0	243844		63437		
3	3	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	11085,47	129,46	122,84	1435125	1361739	1330	298988	1872842	
						6,5	30,96	72056	343206		138729		
4	4	С341-020102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	66512,82	45		2993077				3232523	
											239446		
5	5	Е11-010102-0501 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 1	м3 грунта	11085.47	42,87	41,33	475234	458163	17072	61139	579283	
						0	7,66	0	84915		42910		
6	6	Е11-010207-0101	Деревья мягких пород,диаметр стволов до 16 см.Валка с корня	дерево	123	71,19	2,89	8756	355	0	6049	15989	
						68,3	0	8401	0		1184		
7	8	Е11-010207-0104	Деревья мягких пород,диаметр стволов до 28 см.Валка с корня	дерево	342	138	5,59	47196	1912	0	32605	86185	
						132.41	0	45284	0		6384		
8	9	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	128	99,99	99,99	12799	12798	0	3312	17400	
						0	35,94	0	4600		1289		
9	10	Е11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см.Корчевкавгрунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	342	169,35	169,35	57918	57918	0	14989	78740	
						0	60,87	0	20818		5833		
10	11	Е11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до24 см.Обивка земли корчевателями-собирателями натракторе 79 кВт (108 л с)	пень	128	31,08	31,08	3978	3978	0	1029	5408	
						0	11,17	0	1430		401		
11	12	Е11-010207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше24 см.Обивка земли корчевателями-собирателями натракторе 79 кВт (108 л с)	пень	342	63,06	63,06	21567	21566	0	5582	29321	
						0	22,67	0	7753		2172		
12	13	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	465	103,88	103,88	48304	48304	0	13733	67000	
						0	41,02	0	19074		4963		
13	14	С341-040104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	106,42	107		11387				12298	
											911		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	С341-020102-0209	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 9 км	т*км	957,789	34		32565			2605	35170	
15	16	Е11-010207-1402	Кустарники и мелколесье средние.Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,396	12961,12 0	12961,12 3820,84	5133 0	5133 1513	0	1089 498	6720	
16	17	С341-040104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	7,844	107		839			67	906	
17	18	С341-020102-0209	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемностьсвыше 10 т.Расстояние перевозки 9 км	т*км	70,596	34		2400			192	2592	
18	23	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерованиесамоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	18490,43	161,4 5,47	155,9 12,49	2984355 101143	2882658 230945	555	239103 257877	3481335	
19	24	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	1077	368,41 111,03	257,38 56,18	396778 119579	277198 60506	0	129661 42115	568554	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж элементов благоустройства, дорог,озеленения (смета 01-01-02)									**11530710**	
			Раздел: 2. Восстановление нарушенных земель (смета 02-01-03)										
20	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	34246	26,95 0	26,95 10,64	922930 0	922929 364377	0	262352 94823	1280105	
21	2	Е11-010104-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	34246	19,83 0	19,83 7,83	679098 0	679098 268146	0	193065 69773	941936	
22	5	Е11-010203-0101	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	202500	6 0	6 1,63	1215000 0	1215000 330075	0	237654 116212	1568866	
			Итого по разделу: 2. Восстановление нарушенных земель (смета 02-01-03)									**3790907**	
			Раздел: 3. Устройство временной объездной дороги.Земляные работы (смета 02-06-01)										
23	5	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное.Устройство	м3 основания	4,8	6329,16 1060,8	232,87 69,05	30380 5092	1117 331	24170	3905 2743	37028	
24	6	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,036	2038361,9 983070	962384,8 312707,61	73381 35391	34645 11257	3345	33587 8557	115525	
25	7	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80/с учетом оборачиваемости 10%	м	3,6	36002		129607		129607	10369	139976	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Устройство временной объездной дороги.Земляные работы (смета 02-06-01)									**292529**	
			Раздел: 4. Устройство временной объездной дороги.Дорожная одежда. (смета 02-06-02)										
26	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7106	207,37 9,34	197,88 55,21	1473571 66370	1406135 392322	1066	330258 144306	1948135	
27	2	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т*км	44415	45		1998675			159894	2158569	
28	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5567	207,37 9,34	197,88 55,21	1154429 51996	1101598 307354	835	258732 113053	1526214	
29	4	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т*км	45375	45		2041875			163350	2205225	
30	5	Е11-271201-0102	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м.Устройство при работе в нулевых отметках.Категория грунтов 2	км дороги	1,36	630720,96 87023,3	501225,45 95553,3	857781 118352	681666 129952	57762	178779 82925	1119485	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	6	Е11-271201-0105 #К-1,5	Дороги временные грунтовые профилированные.Устройство при работе в нулевых отметках.Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102	км дороги	1,36	83974,62	82223,71	114205	111825	0	17188	141904	
						1750,91	15802	2381	21491		10511		
32	7	Е11-271201-0202	Дороги временные грунтовые профилированные.Устройство при работе выше нулевых отметок.Категория грунтов 2	м3 грунта	672	329,54	274,54	221451	184491	0	64433	308755	
						55	78,17	36960	52530		22871		
33	8	Е11-271201-0401 #вода до 7 км	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см,шириной 7,5 м,щебеночные.Устройство	км дороги	9,5	3713638,04	1326013,02	35279561	12597124	21138821	3600662	41990641	
						162486	363926,62	1543617	3457303		3110418		
34	9	Е11-271201-0404 #К-1,5#вода до 7 км	Покрытия временных дорог серповидного профиля,щебеночные.Устройство,добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0401	км дороги	9,5	594364,98	133088,58	5646467	1264342	4227764	360715	6487757	
						16248,6	36487,57	154362	346632		480575		
			Итого по разделу: 4. Устройство временной объездной дороги.Дорожная одежда. (смета 02-06-02)									**57886685**	
			ИТОГО:					**61412860**	**26368730**	**25602327**	**6643464**	**73500831**	
								2360984	**6866051**		**5444507**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**2293226**					
			Итого с временными									**75 794 056,93**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									**79 586 488,36**	
			НДС			**12 %**		**9 550 378,60**					
			Итого с НДС									**89 136 866,97**	
			Итого с учетом договорного коэффициента			**0,96899511128**						**86 373 188,32**	
			Корректировка формы за декабрь-2021 г.									**2 296,93**	
			Итого к оплате									**86 370 891,39**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334
Исполнительный директор ФТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Бекжанов Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель проекта

Есентаев А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нуролем-Құрылыс", БИН 061240011957
№ аттестата KZ 05VJ00064127 от 02.04.2021г, ИНН870226301205

Анисов Д. Б.

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Заместитель Руководителя

Бейсенов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор
ТОО Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623

Семенов В.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Завизировано на соответствие выполненных работ ТСН без рассмотрения объемов и показателей стоимости.
01.08.2022 г.