Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области**

Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "СтройСити LTD"**

Авторский надзор: **ТОО "Architectural Design Company"**

Подрядчик : **ТОО "Гранд Тауэр Сервис"**

Обьект: **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Ш.Уалиханова**

Договор **№50 от 09.10.2023 г.**

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№50	09.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Ш.Уалиханова	3 518 655,41	3 141 656,62							376 998,79	3 518 655,41
Авторский надзор	14 452									14 452
Технический надзор:	91 108									91 108
Итого:	**3 624 215,41**	3 141 656,62							**376 998,79**	**3 624 215,41**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области	**ТОО "Арыс Инвест Строй"**	**ТОО "Architectural Design Company"**	**ТОО "СтройСити LTD"**	**ТОО "Гранд Тауэр Сервис"**
Нускабаева Д.О	**Садык Н.**	**Сиротина Ю.Д.**	**Нуралиев Е.А.**	**Ержанулы Е**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области
Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"
Технический надзор: ТОО "СтройСити LTD"
Авторский надзор: ТОО "Architectural Design Company"
Подрядчик : ТОО "Гранд Тауэр Сервис"
Объект : Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Ш.Уалиханова
Договор подряда (контракт) № 50 от 09.10.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э22753: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	кмлинии	0,051	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	6350,00 4213,00	2049,00 608,00	88,00		6350,00
2	Э22753: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-44х50-0,6/1,0	км	0,05	1172935,00		58647,00		58647,00		58647,00
3	Э22753: 3	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э22753: 4	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8217,00 4590,00	3627,00 1093,00	32868,00 18360,00	14508,00 4372,00			32868,00
5	Э22753: 5	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	6087,00		24348,00		24348,00		24348,00
6	Э22753: 6	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2	52020,00 28527,00	22568,00 7211,00	104040,00 57054,00	45136,00 14422,00	1850,00		104040,00
7	Э22753: 7	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	47906,00		191624,00		191624,00		191624,00
8	Э22753: 8	252-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Зажим оттяжки типа SH702R	шт.	4	42758,00		171032,00		171032,00		171032,00
9	Э22753: 9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовойстали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП6)	т	0,001	1138350,00		1138,00		1138,00		1138,00
10	Э22753: 10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11530,00		23060,00		23060,00		23060,00
11	Э22753: 11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	235,00		1880,00		1880,00		1880,00
12	Э22753: 12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2691,00		5382,00		5382,00		5382,00
13	Э22753: 13	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00
14	Э22753: 14	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091,00		8182,00		8182,00		8182,00
15	Э22753: 15	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4169,00		8338,00		8338,00		8338,00
16	Э22753: 16	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S		2	18650,00		37300,00		37300,00		37300,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
17	Э22753: 17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	2	7580,00		15160,00		15160,00		15160,00
18	Э22753: 18	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	2	9625,00 5630,00	3995,00 1101,00	19250,00 11260,00	7990,00 2202,00			19250,00
19	Э22753: 19	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м3грунта	366,272	327,00 31,00	296,00 64,00	119771,00 11354,00	108416,00 23441,00			119771,00
20	Э22753: 20	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	м3грунта	11,328	10220,00 10220,00	0,00 0,00	115772,00 115772,00	0,00 0,00			115772,00
21	Э22753: 21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2**	м3грунта	302,08	88,00 0,00	88,00 22,00	26583,00 0,00	26583,00 6646,00			26583,00
22	Э22753: 22	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м3грунта	302,08	87,00 0,00	87,00 21,00	26281,00 0,00	26281,00 6344,00			26281,00
23	Э22753: 23	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3уплотненного грунта	302,08	193,00 40,00	150,00 33,00	58301,00 12083,00	45312,00 9969,00	906,00		58301,00
24	Э22753: 24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3уплотненного грунта	302,08	575,00 353,00	222,00 70,00	173696,00 106634,00	67062,00 21146,00			173696,00
25	Э22753: 25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3грунта	40,32	3623,00 3623,00	0,00 0,00	146079,00 146079,00	0,00 0,00			146079,00
26	Э22753: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов2**	м3грунта	176	158,00 0,00	158,00 36,00	27808,00 0,00	27808,00 6336,00			27808,00
27	Э22753: 27	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0833	1245208,00 829780,00	415428,00 109047,00	103726,00 69121,00	34606,00 9084,00			103726,00
28	Э22753: 28	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0833	239948,00 237699,00	0,00 0,00	19988,00 19800,00	0,00 0,00	188,00		19988,00
29	Э22753: 29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание гидравлическое**	м трубопровода	83,3	347,00 343,00	2,00 0,00	28905,00 28572,00	167,00 0,00	166,00		28905,00
30	Э22753: 30	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	84,133	829,00		69746,00		69746,00		69746,00
31	Э22753: 31	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	2	5352,00 4302,00	83,00 27,00	10704,00 8604,00	166,00 54,00	1934,00		10704,00
32	Э22753: 32	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	27902,00		55804,00		55804,00		55804,00
33	Э22753: 33	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	фланец	7	2393,00 2109,00	56,00 0,00	16751,00 14763,00	392,00 0,00	1596,00		16751,00
34	Э22753: 34	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	10	2340,00		23400,00		23400,00		23400,00
35	Э22753: 35	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка**	фланец	2	3618,00 3032,00	84,00 0,00	7236,00 6064,00	168,00 0,00	1004,00		7236,00
36	Э22753: 36	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4366,00		8732,00		8732,00		8732,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Э22753: 37	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	2	4495,00 4197,00	298,00 2,00	8990,00 8394,00	596,00 4,00			8990,00
38	Э22753: 38	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	2	1101,00		2202,00		2202,00		2202,00
39	Э22753: 39, 46	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	5	4201,00 4020,00	181,00 1,00	21005,00 20100,00	905,00 5,00			21005,00
40	Э22753: 40	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	3	797,00		2391,00		2391,00		2391,00
41	Э22753: 41	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонныхчастей	0,0153	3410163,00 2061168,00	1199505,00 301503,00	52175,00 31536,00	18352,00 4613,00	2287,00		52175,00
42	Э22753: 42	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,4	1696,00		678,00		678,00		678,00
43	Э22753: 43	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	м	1	4953,00		4953,00		4953,00		4953,00
44	Э22753: 44	241-113-0217 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	4741,00		4741,00		4741,00		4741,00
45	Э22753: 45	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм**	шт.	1	425,00		425,00		425,00		425,00
46	Э22753: 47	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	2	1063,00		2126,00		2126,00		2126,00
47	Э22753: 48	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Хомуты для крепления задвижек**	кг	9,42	708,00		6669,00		6669,00		6669,00
48	Э22753: 49	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00229	694126,00		1590,00		1590,00		1590,00
49	Э22753: 50	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройствов грунтах мокрых**	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	111104,00 72974,00	25023,00 7601,00	159990,00 105083,00	36033,00 10945,00	18874,00		159990,00
50	Э22753: 51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	35363,00		35363,00		35363,00		35363,00
51	Э22753: 52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /15-9б/**	шт.	2	24977,00		49954,00		49954,00		49954,00
52	Э22753: 53	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	шт.	1	30446,00		30446,00		30446,00		30446,00
53	Э22753: 54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6085,00		6085,00		6085,00		6085,00
54	Э22753: 55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	6027,00		6027,00		6027,00		6027,00
55	Э22753: 56	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19349,00		19349,00		19349,00		19349,00
56	Э22753: 57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**	т	0,01708	1145627,00		19567,00		19567,00		19567,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Э22753: 58	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,49532	254,00 176,00	4,00 0,00	126,00 87,00	2,00 0,00	37,00		126,00
58	Э22753: 59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,49532	395,00 206,00	7,00 2,00	196,00 102,00	3,00 1,00	91,00		196,00
59	Э22753: 60	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	м3подстилающего слоя	0,282	51359,00 14731,00	13,00 0,00	14483,00 4154,00	4,00 0,00	10325,00		14483,00
60	Э22753: 61	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07072	1447973,00 248152,00	15086,00 2766,00	102401,00 17549,00	1067,00 196,00	83785,00		102401,00
61	Э22753: 62	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3384126,00 1083890,00	58827,00 269,00	6768,00 2168,00	118,00 1,00	4482,00		6768,00
62	Э22753: 63	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,25	54087,00 17468,00	2459,00 730,00	13522,00 4367,00	615,00 183,00	8540,00		13522,00
63	Э22753: 64	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3основания	8,33	12862,00 4321,00	401,00 94,00	107140,00 35994,00	3340,00 783,00	67806,00		107140,00
64	Э22753: 65	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14158,00 8142,00	5662,00 1482,00	14158,00 8142,00	5662,00 1482,00	354,00		14158,00
65	Э22753: 66	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 25 мм.Демонтаж	м трубопровода	84,7	2832,00 2830,00	2,00 0,00	239870,00 239701,00	169,00 0,00			239870,00
			ИТОГО по акту					2689314,00 1107110,00	473510,00 122837,00	1108694,00 0,00	0,00 0,00	2689314,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			166737,47				2856051,47
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль	%	5,00			142802,57				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			142802,57				3141656,61
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС	%	12,00			376998,79				3518655,41
			Итого с НДС									
			Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 3141,657х0,46% = 14,452					14452,00				
			Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 3141,657х2,9% = 91,108					91108,00				
			Всего									3624215,41

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области

Нускабаева Д.О

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"

Садык Н.

Авторский надзор:
ТОО "Architectural Design Company"

Сиротина Ю.Д.

Технический надзор:
ТОО "СтройСити LTD"

Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Ержанулы Е.