Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат на август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	29.11.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Землянные работы, дорожная одежда.	**218 133 710,86**	49 597 923,93							**5 951 750,87**	**55 549 674,80**
Аванс 30%	77 440 113,26	14 879 377,18							1 785 525,26	16 664 902,44
Удержания 5% (п.6.5 договора)	10 406 735,54	2 479 896,20							297 587,54	2 777 483,74
Всего выполнено	**130 286 862,06**	**32 238 650,55**							**3 868 638,07**	**36 107 288,62**

Подрядчик
Заместитель Генерального директора - Руководитель ЦУП
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Сарсембаев Б.Б.**

Заказчик
Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Бейсенов К.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010740001669**
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», город Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, корпус ВП - 16, +77172695522** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050840000334**

Договор (контракт) 141 от 29.11.2021

Номер документа	Дата составления
116	**26.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54			услуга	1	55 549 674,80	55 549 674,80
				Итого	1	x	55 549 674,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального директора - Руководитель Центра управления проектами / Сарсембаев Б.Б. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Integra Construction KZ, БИН 050840000334**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54**

Договор подряда (контракт) №141 от 29.11.2021

Акт выполненных работ № 5

за **август 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы на ПК 47+00-ПК 55+50; ПК 56+00-ПК 62+00 (Смета 02-01-01)										
1	4	**Е11-010203-0603**	**Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 лс).Глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**1677,5**	**7,16**	**7,16**	**12011**	**12011**	**0**	**3273**	**16507**	
						0	**2,71**	**0**	**4546**		**1223**		
2	5	**Е11-010201-0102**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1677,5**	**69,14**	**69,14**	**115982**	**115983**	**0**	**32224**	**160063**	
						0	**26,68**	**0**	**44756**		**11857**		
3	6	**Е11-010201-0108 #К-5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1677,5**	**33,58**	**33,58**	**56330**	**56330**	**0**	**12223**	**74037**	
						0	**10,12**	**0**	**16976**		**5484**		
4	7	**Е11-010102-0302**	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**37,32**	**161,82**	**153,54**	**6039**	**5730**	**6**	**1258**	**7881**	
						8,13	**38,7**	**303**	**1444**		**584**		
	4.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0015	3861,11				5,76			
5	8	**С341-020102-0308**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**306,024**	**50**		**15301**				**16525**	
6	9	**Е11-010102-0502 #К-4#до 2км**	**Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37,32**	**46,52**	**44,67**	**1736**	**1667**	**69**	**1224**	**2115**	
						0	**8,28**	**0**	**309**		**222**		
	6.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0179	3861,11				69,17	**157**		
7	10	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м3 грунта**	**37,32**	**21,26**	**17,96**	**793**	**671**	**6**	**275**	**1153**	
						3,15	**7,09**	**118**	**265**		**85**		
	7.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0015	3861,11				5,76			
8	21	**Е11-010102-0302**	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**22089,92**	**161,82**	**153,54**	**3574591**	**3391686**	**3313**	**744819**	**4664963**	
						8,13	**38,7**	**179591**	**854880**		**345553**		
	8.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8836	3861,11				3411,66			
9	22	**С341-020102-0306**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**38486,84**	**42**		**1616447**				**1745763**	
											129316		
10	24	**С341-020102-0310**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**56016,25**	**45**		**2520731**				**2722389**	
											201658		
11	25	**С341-020102-0312**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км**	**т·км**	**191026,14**	**42**		**8023098**				**8664946**	
											641848		
12	26	**С341-020102-0314**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км**	**т·км**	**40524,4**	**40**		**1620976**				**1750654**	
											129678		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	27	E11-010102-0502 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2	м3 грунта	22089,92	46,52	44,67	1027623	986787	40866	131691	1282069	
	13.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,6032	3861,11	8,28	0	182905	40939,97	92745		
14	28	E11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24101,23	69,14	69,14	1666359	1666359	0	462975	2299681	
						0	26,68	0	643021		170347		
15	29	E11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24101,23	33,58	33,58	809319	809319	0	175611	1063724	
						0	10,12	0	243904		78794		
16	30	E11-010201-0601 #вода до 7 км	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	12050,62	92,84	80,05	1118780	964682	37357	248580	1476749	
	16.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1205,062	9,69	18,96	116771	228480		109389		
						31				37356,92			
17	31	E11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.I группа грунтов 2	м2 спланированной площади	41956,79	47,82	22,12	2006374	928084	0	922579	3163269	Казахстан 100%
						28,7	4,84	1078290	203071		234316		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы на ПК 47+00-ПК 55+50; ПК 56+00-ПК 62+00 (Смета 02-01-01)									29082478	
			Раздел 2. Дорожная одежда (Смета 02-02-01)										
18	1	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17#вода до 7 км	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3116	5124,03	1090,42	15966477	3397749	12118685	874748	18188823	
						144,43	245,47	450044	764885		1347298		
	18.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3801,52	3186,07				12111908,83			
	18.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	218,12	31				6761,72			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Дорожная одежда (Смета 02-02-01)									18188823	
			ИТОГО:					40158967	12336998	12200302	3610478	47271001	
								1828117	3189442		3501886		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %		1474858					
			Итого с временными									48745858	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									51184906	
			НДС			12 %		6142189					
			Итого с НДС									57327095	
			Итого с учетом договорного коэффициента		0,96899811128							55 549 674,80	

Составил (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Исполнительный директор ТОО "Integra Construction KZ"

"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Бекжанов Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель проекта

Есенгалиев А.К.

Эксперты технического надзора

ТОО "Нурэлем-Курылыс", БИН 061240011957

№ аттестата KZ 05VJE00064127 от 02.04.2021 ИИН870

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Заместитель Руководителя

Ахмеров Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623

Семенов В.В

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Визировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости.

26.08.2022 г

Страница