Приложение 4
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021 г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				147	05.06.2023 г.				
				Дополнительное соглашение					
				165	19.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области	43 500 000	38 839 285,71	272 701 603						4 660 714,29	**43 500 000**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ **Бекенов М.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П.А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «Ремпроект»

_____ **Сарсенбаев К.А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «ARTERIA»

_____ **Турмаханов А.А.**

Заказчик: КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор №147 от 05.06.2023 г.
Дополнительное соглашение №165 от 19.06.2023 г.
Наименования строительство и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ №1

Приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1.				1009,46571	259,06	259,06	261512	261512	--	46313				332451
	Е11-01010 1-0368 1101-0101 -0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	63,72	--	64323	--	24626				
2.				56,9859675	1241,77	531,19	70764	30270	204	34291				113459
	Е11-01010 5-0802 1101-0105 -0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора		707,01	128,74	40290	7336	--	8404				
3.				18,9953225	2860,04	--	54327	--	--	39116				100918
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2860,04	--	54327	--	--	7475				

4.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,42205	1242,92	--	148432	--	--	106871	275727
					1242,92	--	148432	--	--	20424	
5.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	676,72495	53,62	53,62	36286	36286	--	7513	47303
					--	15,42	--	10435	--	3504	
6.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	676,72495	235,38	114,19	159285	77276	--	83526	262236
					121,19	50,24	82010	33999	--	19425	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 1132094

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

7.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	30,9	42250,16	1611,12	1305530	49784	1199836	60634	1475457
					1809,38	346,96	55910	10721	--	109293	
8.	E11-06010 1-0120 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	242	52697,31	2860,01	12752749	692123	10582478	1476506	15367596
					6108,05	596,64	1478148	144387		1138340	
9.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14507	389901	--	56563	--	56563	--	61088
					--	--	--	--	--	4525	

10.	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07486	408502	--	30580	--	30580	--	33026
					--	--	--	--	--	2446	
11.	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,82324	28315,77	1647,53	79942	4651	1084	68933	160785
					26284,24	546,91	74207	1544	--	11910	
12.	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0342	28732,88	1313,2	983	45	13	856	1986
					27035,68	464,88	925	16	--	147	
13.	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 202	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0361	389901	--	793877	--	793877	--	857387
					--	--	--	--	--	63510	
14.	С1214-210-0202 214-210-0203 РСНБ РК 2022 204	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1064	391464	--	41652	--	41652	--	44984
					--	--	--	--	--	3332	
15.	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2117	408502	--	494982	--	494982	--	534581
					--	--	--	--	--	39599	
16.	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Детали закладные весом более 20 кг ЗД1 и ЗД3. Установка	т	0,17581	1066725,38	1908,98	187541	336	181019	5759	208764
					35186,4	812,07	6186	143	--	15464	

17.										
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,0	-Детали закладные весом до 20 кг ЗД2. Установка	т	0,17388	1133579,54	1908,98	197107	332	179032	16274	230452
					102040,56	812,07	17743	141	--	17071	
18.											
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	730	1184,12	27,97	864404	20418	552325	273845	1229309
					399,54	3,83	291661	2796	--	91060	
19.											
	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов-/раствор М150/	м2	256,2	1301,39	16,94	333416	4340	172325	147604	519501
					611,83	7,66	156751	1962	--	38482	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								20724916

РАЗДЕЛ 3. МАФы и ограждение

37.										
	У86-01060 2-0403 8601-0602 -0403 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	69	170022	650	11731518	44850	9641853	--	12670039
					29635	191	2044815	13179	--	938521	
38.											
	У86-01060 2-0406 8601-0602 -0406 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	2	103771	469	207542	938	173704	--	224145
					16450	133	32900	266	--	16603	

39.	У86-01060 2-0404 8601-0602 -0404 УСП РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	3	174232	623	522696	1869	437736	--	564512
					27697	182	83091	546	--	41816	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге	13458696
ВСЕГО		Тенге	35315706
Временные здания и сооружения 2,9%			1024155
Итого			36339861
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%			490588
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3316400
Непредвиденные работы и затраты-2%			736609
Итого			40883459
Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95			38839285,71
НДС, 12%			4660714,29
Всего			43500000

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ **Бекенов М.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «Ремпроект»

_____ **Сарсенбаев К.А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «ARTERIA»

_____ **Турмаханов А.А.**