Приложение 4
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021 г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				147	05.06.2023 г.				
				Дополнительное соглашение					
				165 230	19.06.2023 г. 07.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области	91 000 000	42 410 714,29	272 701 603						5 089 285,71	**47 500 000**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ **Бекенов М.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П.А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «Ремпроект»

_____ **Сарсенбаев К.А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «ARTERIA»

_____ **Халықұлы А.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор №147 от 05.06.2023 г.
Дополнительное соглашение №165 от 19.06.2023 г.
Наименования строительство и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ №2
Приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА общестроительные работы /конструкции железобетонные,конструкции деревянные/									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. Колонны и сердечники									
		Монолитная колонна К-1 /12шт./									
20.				4,56	62310,35	5791,09	284135	26408	220136	39533	349562
	E11-06050 1-0103 1106-0501 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		8243,53	1283,51	37591	5853	--	25893	
21.				0,3432	391464	--	134350	--	134350	--	145098
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	10748	
22.				0,1284	408502	--	52452	--	52452	--	56648
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	4196	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								551308

РАЗДЕЛ 4. Несущие кирпичные стены

==========

23.			103,52	41143,62	4287,79	4259187	443872	2859709	987469	5666389
Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		9231,13	1025,78	955606	106189	--	419733	
24.			99,23	40670,42	4287,79	4035725	425477	2741199	902878	5333692
Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8757,93	1025,78	869049	101788	--	395088	
25.			0,3809	555196,21	3351,46	211474	1277	173748	34264	265397
Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Армирование кладки стен	т		95692,75	1033,43	36449	394	--	19659	
26.			0,2877	389901	--	112175	--	112175	--	121149
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	8974	
27.			0,035416	408502	--	14468	--	14468	--	15625
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1157	

Монолитная перемычка ПРМ1 /81м./

28.			4,05	88200,41	6252,3	357212	25322	245196	83653	476134
Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Перемычки. Устройство	м3		21405,92	1291,88	86694	5232	--	35269	

29.			0,28836	389901	--	112432	--	112432	--	121427
С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т		--	--	--	--	--	8995	
30.			0,09315	408502	--	38052	--	38052	--	41096
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т		--	--	--	--	--	3044	
	Кирпичные перегородки толщ.120мм									
37.			9,5	50195,33	2860,01	476856	27170	391660	57962	577603
Е11-06010-1-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		6108,05	596,64	58026	5668	--	42785	
38.			426,64	7121,55	394,71	3038337	168399	1645171	1175707	4551167
Е11-08040-1-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2870,73	92,43	1224767	39434	--	337123	
39.			0,0274	456152	--	12499	--	12499	--	13499
С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	1000	
40.			0,0189	408502	--	7721	--	7721	--	8339
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	618	
41.			0,01716	28732,88	1313,2	493	23	6	429	996
Е11-06030-1-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		27035,68	464,88	464	8	--	74	

42.			0,01716	408502	--	7010	--	7010	--	7571
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т		--	--	--	--	--	561	
43.			0,0046	389901	--	1794	--	1794	--	1937
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т		--	--	--	--	--	143	
44.			0,2492	28732,88	1313,2	7160	327	96	6236	14468
Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		27035,68	464,88	6737	116	--	1072	
45.			0,2492	389901	--	97163	--	97163	--	104936
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т		--	--	--	--	--	7773	
46.			0,0305	389901	--	11892	--	11892	--	12843
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	951	

Монолитная перемычка ПРМ3 /39п.м./

47.			0,78	94862,87	6252,3	73993	4877	52419	16111	97312
Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Перемычки. Устройство/бетон кл.В25/	м3		21405,92	1291,88	16697	1008	--	7208	
48.			0,01716	408502	--	7010	--	7010	--	7571
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т		--	--	--	--	--	561	
49.			0,003276	456152	--	1494	--	1494	--	1614
С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	120	

Кирпичные стены толщ.250мм

50.			0,9	42250,16	1611,12	38025	1450	34947	1766	42974
Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1809,38	346,96	1628	312	--	3183	
51.			1,5	50195,33	2860,01	75293	4290	61841	9152	91200
Е11-06010 1-0120 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов-/бетон кл.В15/	м3		6108,05	596,64	9162	895	--	6756	
52.			0,02668	408502	--	10899	--	10899	--	11771
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т		--	--	--	--	--	872	
53.			0,057038	391464	--	22328	--	22328	--	24114
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	1786	
54.			1,8725	1301,39	16,94	2437	31	1260	1079	3797
Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен	м2		611,83	7,66	1146	14	--	281	
55.			9,66	40670,42	4287,79	392876	41420	266854	87895	519233
Е11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8757,93	1025,78	84602	9909	--	38462	

Монолитная перемычка ПРМ2 /2шт./

56.			0,12	94862,87	6252,3	11384	750	8065	2479	14972
Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Устройство перемычек-/бетон кл.В25/	м3		21405,92	1291,88	2569	155	--	1109	

57.			0,0034	408502	--	1389	--	1389	--	1500
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т		--	--	--	--	--	111	
58.			0,0092	389901	--	3587	--	3587	--	3874
С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т		--	--	--	--	--	287	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								18154200

Котельная
НА общестроительные работы
РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы

Фундамент под котельной П-1

1.			8,28	3606	--	29858	--	--	21498	55464
Е11-01020-5-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		3606	--	29858	--	--	4108	
2.			1,248	1242,92	--	1551	--	--	1117	2881
Е11-01020-5-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1242,92	--	1551	--	--	213	
3.			1,248	235,38	114,19	294	143	--	154	484
Е11-01020-1-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	151	63	--	36	
4.			33,12	6820,78	459,05	225904	15203	185607	27975	274190
Е11-11010-1-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		757,66	140,92	25094	4667	--	20310	

5.			9,18	48398,83	587,65	444301	5394	395433	41309	524459
E11-06020 1-0105 1106-0201 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3		4735,78	209,2	43474	1920	--	38849	
6.			0,26768	389901	--	104369	--	104369	--	112718
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	8349	
7.			3,72	1184,12	27,97	4405	104	2815	1395	6265
Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		399,54	3,83	1486	14	--	464	
8.			0,02936	1133579,54	1908,98	33282	56	30230	2748	38912
Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		102040,56	812,07	2996	24	--	2882	
9.			0,02936	144002	--	4228	--	4228	--	4566
С1261-102 -0124 261-102-0 124 РСНБ РК 2022	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	338	
	Фундамент ФМ1-1шт									
10.			0,513	3606	--	1850	--	--	1332	3436
Е11-01020 5-0202 1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		3606	--	1850	--	--	255	
11.			3,24	3410,4	229,53	11050	743	9080	1368	13412
Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		378,83	70,46	1227	228	--	993	

12.			1,67	57976,92	2810,3	96821	4693	75170	16379	122256
E11-06010 1-0105 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		10154,4	623,53	16958	1041	--	9056	
13.			0,03976	389901	--	15502	--	15502	--	16742
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1240	
14.			0,01272	1379884,34	1908,98	17552	24	13097	4042	23321
Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		348345,36	812,07	4431	10	--	1727	
15.			0,01272	144002	--	1832	--	1832	--	1979
С1261-102 -0124 261-102-0 124 РСНБ РК 2022	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	147	
16.			0,96	1184,12	27,97	1137	27	726	360	1617
Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		399,54	3,83	384	4	--	120	
	Приямок Пр-1									
17.			0,7695	3606	--	2775	--	--	1998	5155
Е11-01020 5-0202 1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		3606	--	2775	--	--	382	
18.			0,1695	1242,92	--	211	--	--	152	392
Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1242,92	--	211	--	--	29	

19.			0,1695	235,38	114,19	40	20	--	21	66
E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	21	9	--	5	
20.			0,64	3410,4	229,53	2183	147	1794	270	2650
E11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		378,83	70,46	242	45	--	196	
21.			1,97	88384,3	7233,08	174117	14249	101234	58385	251102
E11-06130 1-0101 1106-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Приямок П-1(В20). Устройство	м3		29763,68	2804,57	58634	5525	--	18600	
22.			2,66	1184,12	27,97	3150	74	2013	998	4480
E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		399,54	3,83	1063	10	--	332	
	Металлическая решетка МР-1									
23.			0,0044	1101973,97	13739,48	4849	60	4473	313	5575
E11-08020 1-0703 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		71769,56	4765,26	316	21	--	413	
	Дымовая труба									
24.			0,48884	112932,16	5594,56	55206	2735	20261	22846	84296
E11-09060 7-0101 1109-0607 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Дымовая труба высотой до 250 м. Монтаж	т		65891,6	1840,15	32210	900	--	6244	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1556418

РАЗДЕЛ 2. Тепломеханическая часть

25.				1	633905,66	311663,89	633906	311664	46318	215391	917241
Ц13-37010 1-0112 1337-0101 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Оборудование (Блочно-модульная котельная) массой 15 т. Монтаж на открытой площадке	шт.			275924,36	77175,32	275924	77175	--	67944	
26.				20278401,79 1	--	--	20278402	--	--	--	20278402
перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"	-Блочно модульная котельная ENERGOMODUL общей тепловой мощностью 0,162 мВт	кт		--	--	--	--	--	20278402	--	

Стоимость оборудования	Тенге	20278402
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	917241
ВСЕГО	Тенге	21179167
Временные здания и сооружения 2,9%		614196
Итого		21793363
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		294210
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		1835130
Стоимость оборудования		20278402
Непредвиденные работы и затраты-2%		441751
Итого		44642857
Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95		42410714,29
НДС, 12%		5089285,71
Всего		47500000

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ **Бекенов М.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «Ремпроект»

_____ **Сарсенбаев К.А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «ARTERIA»

_____ **Халықұлы А.**