Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **010740001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», г.Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522** **050840000334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 141 от 29.11.2021

Номер документа	Дата составления
172	25.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54			услуга	1	73 768 571,18	73 768 571,18
				Итого	1	x	73 768 571,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального директора - Руководитель ЦУП / _____ / Сарсембаев Б.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

С П Р А В К А № 8
о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	29.11.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Землянные работы, дорожная одежда, устройство ж/б труб	**475 661 081,67**	65 864 795,70							**7 903 775,48**	**73 768 571,18**
Аванс 30%	154 698 324,50	19 759 438,71							2 371 132,64	22 130 571,35
Удержания 5% (п.6.5 договора)	23 283 104,08	3 293 239,78							395 188,77	3 688 428,56
Всего выполнено	**297 679 653,09**	**42 812 117,21**							**5 137 454,06**	**47 949 571,27**

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора - Руководитель ЦУП
ТОО "Integra Construction KZ"

Сарсембаев Б.Б.

Заказчик
Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Абильмажинов М.Б

07.12.22

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Integra Construction KZ, БИН 050840000334**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 141** от **29.11.2021**

Акт выполненных работ № 8

за **ноябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы на ПК 55+00-ПК 56+00; ПК 22+00-ПК 24+00, Планировка механизированным способом 0+00-16+00, 16+00-24+00, 24+00-35+00, 55+00-56+00(смета 02-01-01)										
1	21	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2661,2	161,82 8,13	153,54 38,7	430635 21636	408600 102988	399	89729 41629	561993	
2	22	С341-020102-0306	Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т·км	15670,5	42		658161			52653	710814	
3	26	С341-020102-0314	Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	1623,69	40		64948			5196	70144	
4	27	Е11-010102-0502 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2	м3 грунта	2661,2	46,52 0	44,67 8,28	123799 0	118876 22035	4923	15865 11173	150837	
5	28	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2003,5	69,14 0	69,14 26,68	200748 0	200748 77465	0	55775 20522	277045	
6	29	Е11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2003,5	33,58 0	33,58 10,12	97500 0	97499 29383	0	21156 9492	128148	
7	30	Е11-010201-0601 #вода до 7 км	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	1451,75	92,84 9,69	80,05 18,96	134780 14067	116212 27525	4500	29947 13178	177905	
8	31	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.I руппа грунтов 2	м2 спланированной площади	70058	47,82 25,7	22,12 4,84	3350174 1800491	1549683 339081	0	1540491 391253	5281918	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы на ПК 55+00-ПК 56+00; ПК 22+00-ПК 24+00, Планировка механизированным способом 0+00-16+00, 16+00-24+00, 24+00-35+00, 55+00-56+00(смета 02-01-01)									7358804	
			Раздел: 2. Восстановление нарушенных земель (смета 02-01-03)										
9	8	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)	м3 грунта	1995,75	26,95 0	26,95 10,64	53785 0	53786 21235	0	15289 5526	74600	
10	9	Е11-010104-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85#К-4	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнныхпесков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1995,75	79,3 0	79,3 31,32	158263 0	158263 62507	0	45005 16261	219529	
11	10	Е11-010203-0101	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	4012,75	6 0	6 1,63	24076 0	24077 6541	0	4709 2303	31088	
			Итого по разделу: 2. Восстановление нарушенных земель (смета 02-01-03)									325218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Дорожная одежда ПК 00+00 -ПК 28+00; ПК 55+00-ПК56+00 (смета 02-02-01)										
12	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17#вода до 7 км	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство		9437,96	5124,03	1090,42	48360390	10291340	36705925	2649500	55090681	
			м3 материала основания в плотном теле			144,43	245,47	1363125	2316736		4080791		
	12.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11514,3112	3186,07				36685401,48			
	12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	660,6572	31				20480,37			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Дорожная одежда ПК 00+00 -ПК 28+00; ПК 55+00-ПК56+00 (смета 02-02-01)									55090681	
			ИТОГО:					53657259	13019084	36715747	4467466	62774703	
								3199319	3005496		4649977		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**1958570,73**					
			Итого с временными									**64733273,73**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**67972267,82**	
			НДС			**12 %**		**8156672,138**					
			Итого с НДС									**76128939,96**	
			Итого с учетом договорного коэффициента			**0,96899511128**						**73 768 571,18**	

Расчет выполнила гл.сметчик ***Н. Титовская*** ***Расчет проверил***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334
Исполнительного директора ТОО "Integra Construction KZ"
Дирекция по инфраструктурным проектам"
Анафия Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель проекта
Есентаев А.К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нұролем-Құрылыс", БИН 060240011957
Анисов Д. Б.
№ аттестата KZ 05VJE00064127 от 02.04.2021г. ИИН870226301205
М.П.

Принял (Заказчик)

КГКП "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Акимата Костанайской области"
Заместитель руководителя
Абильмажинов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор
АО "Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623
Семенов В.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Завизировано на соответствие выполнен. ных видов работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости.