Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**	**010740001669**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», г.Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	141 от 29.11.2021	

Номер документа	Дата составления
168	**30.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54			услуга	1	129 348 620,59	129 348 620,59
				Итого	1	x	129 348 620,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.О. Заместителя Генерального директора / _____ / Кульмагамбетова Е.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абильмагжанов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.08.2023

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

С П Р А В К А № 9
о стоимости выполненных работ и затрат на август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	29.11.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Землянные работы, дорожная одежда, устройство ж/б труб	**605 009 702,26**	115 489 839,81							**13 858 780,78**	**129 348 620,59**
Аванс 28,61%	191 704 964,85	34 646 951,95							2 359 688,40	37 006 640,35
Удержания 5% (п.6.5 договора)	30 250 485,11	27 009 361,71							3 241 123,40	30 250 485,11
Всего к оплате	**383 054 252,30**	**53 833 526,15**	-	-	-	-	-	-	**8 257 968,97**	**62 091 495,13**

Подрядчик:
И.О. Заместителя Генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кульмагамбетова Е.Г.**

Заказчик
Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Абильмажинов М.Б**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Integra Construction KZ, БИН 050840000334**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 141** от **29.11.2021**

Акт выполненных работ № 9

за **август 2023 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-03 Восстановление нарушенных земель										
1	8	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)		18176,243	26,95	26,95	489850	489850	0	139245	679422	
				м3 грунта		0	10,64	0	193395		50328		
2	9	Е11-010104-0113 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85#К-4	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнныхпесков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		18176,243	79,3	79,3	1441376	1441376	0	409882	1999358	
				м3 грунта		0	31,32	0	569280		148101		
3	10	Е11-010203-0101	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 1		36352,486	6	6	218115	218115	0	42663	281640	
				м2 спланированной площади		0	1,63	0	59255		20862		
			Итого по 02-01-03 Восстановление нарушенных земель									**2960420**	
			Локальная смета 02-02-01 Дорожная одежда										
4	2	Протокол совещания №1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12см.Устройство (ППС Н-20см)		58528	136,51	111,75	7989657	6540504	0	2352685	11169730	
				м2 основания или покрытия		24,76	31,07	1449153	1818465		827387		
5	3	Протокол совещания №1	Смесь щебеночно-песчаная Состав С4 (№2)		16969	5179,17		87885336		87885336		94916163	
				м3							7030827		
			Итого по 2. 02-02-01 Дорожная одежда									**106085893**	
			Локальная смета 02-03-03 Устройство водоотжимной дамбы на ПК23+19,0										
6	8	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3		1576	207,37	197,88	326815	311859	236	73246	432066	
				м3 грунта		9,34	55,21	14720	87011		32005		
	8.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	3861,11				243,4			
7	9	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км		3230,8	170		549236				593175	
				т*км							43939		
			Итого по 02-03-03 Устройство водоотжимной дамбы на ПК23+19,0									**1025241**	
			ИТОГО:					98900385	9001704	87885572	3017721	110071554	
								1463873	2727406		8153449		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %		3434232,48					

			НДС			12 %		14302219,44				
			Итого с НДС									133487381,46
			Итого с учетом договорного коэффициента			0,96899511128						129 348 620,59

Расчет выполнила гл.сметчик *Жумагулова Д.К.* *Расчет проверил*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334
И.о.Исполнительного директора ФТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Анафия Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель проекта

Найманбаев Е.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұралем-Құрылыс", БИН 061240011957

Джамбаев Ф. Б.
№ аттестата KZ-05VIE00064123 от 02.04.2021г, ИНН870226301205
М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669

Заместитель Руководителя

Абильмажинов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор
ТОО Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623

Семенов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости