Приложение 4
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021 г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				147	05.06.2023 г.				
				Дополнительное соглашение					
				165 230 234	19.06.2023 г. 07.08.2023 г. 24.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области	363 069 900,94	49 169 554,41	272 701 603						5 900 346,53	**55 069 900,94**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ **Бекенов М.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П.А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «Ремпроект»

_____ **Сарсенбаев К.А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «ARTERIA»

_____ **Халыкулы А.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор №147 от 05.06.2023 г.
Дополнительное соглашение №165 от 19.06.2023 г., №230 от 07.08.2023 г., №234 от 24.11.2023 г.
Наименования строительство и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ №4
Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-002

НА общестроительные работы /архитектурные решения/

РАЗДЕЛ 1. Отделка фасадов

==========

Цоколь

3.				52,71	9081,46	42,28	478684	2228	225926	201022	734082
	Е11-15010 9-0202 1115-0109 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки		4752,98	14,18	250530	747	--	54377	

Крыльцо КР-1

4.				0,96	40377,6	1737,84	38762	1668	35603	1698	43696
	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		1553,59	389,64	1491	374	--	3237	

5.			32	9241,67	232,28	295733	7433	225467	61153	385437
E11-11010 1-2502 1111-0101 -2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		1963,52	69,48	62833	2223	--	28551	
6.			6,2	11411,49	92,86	70751	576	20997	39507	119078
E11-15010 6-0501 1115-0106 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Облицовка сплиттерной плиткой	м2 поверхности облицовки		7931,87	33,18	49178	206	--	8821	
Крыльцо КР-2										
7.			0,26	40377,6	1737,84	10498	452	9642	460	11834
E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		1553,59	389,64	404	101	--	877	
8.			8,7	9241,67	232,28	80403	2020	61300	16626	104791
E11-11010 1-2502 1111-0101 -2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		1963,52	69,48	17083	604	--	7762	
9.			2,2	11411,49	92,86	25105	204	7451	14018	42253
E11-15010 6-0501 1115-0106 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Облицовка сплиттерной плиткой	м2 поверхности облицовки		7931,87	33,18	17450	73	--	3130	
Крыльцо КР-3										
10.			0,48	40377,6	1737,84	19381	834	17801	849	21848
E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		1553,59	389,64	746	187	--	1618	

11.			15	9241,67	232,28	138625	3484	105688	28665	180674
E11-11010 -1-2502 1111-0101 -2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		1963,52	69,48	29453	1042	--	13383	
12.			5	11411,49	92,86	57057	464	16934	31860	96031
E11-15010 -6-0501 1115-0106 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка сплиттерной плиткой	м2 поверхности облицовки		7931,87	33,18	39659	166	--	7113	
	Крыльцо КР-4									
13.			0,17	40377,6	1737,84	6864	295	6305	301	7738
E11-06010 -1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		1553,59	389,64	264	66	--	573	
14.			5,7	9241,67	232,28	52678	1324	40162	10893	68656
E11-11010 -1-2502 1111-0101 -2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		1963,52	69,48	11192	396	--	5086	
15.			2	11411,49	92,86	22823	185	6774	12744	38412
E11-15010 -6-0501 1115-0106 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка сплиттерной плиткой	м2 поверхности облицовки		7931,87	33,18	15864	66	--	2845	
	Крыльцо КР-5									
16.			0,09	40377,6	1737,84	3634	156	3338	159	4097
E11-06010 -1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		1553,59	389,64	140	35	--	303	

17.			3	9241,67	232,28	27725	696	21138	5733	36135
E11-11010-1-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		1963,52	69,48	5891	208	--	2677	
18.			1,1	8618,37	36,64	9480	41	4139	4259	14838
E11-15010-6-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		4818,53	20,69	5300	23	--	1099	
	Жалюзийная решетка ЖР-1									
19.			0,014108	83781,94	3314,79	1182	47	82	733	2069
E11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т		74636,42	691,76	1053	10	--	153	
20.			0,01312	985799	--	12934	--	12934	--	13969
С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	1035	
21.			0,00498	1137402	8746,28	5664	44	5182	529	6688
E11-07010-7-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		88035,44	1971,17	438	10	--	495	
22.			0,91702	522,46	4,32	479	4	433	29	549
E11-13030-1-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	м2		45,74	0,74	42	1	--	41	

	Жалюзийная решетка ЖР-2								
23.			0,009336	83781,94	3314,79	782	30	55	485	1369
Е11-09060	-Монтаж лотков, решеток,	т		---	---	---	---	---	---	
1-0102	затворов из полосовой			74636,42	691,76	697	6	--	101	
1109-0601	и тонколистовой стали									
-0102										
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,08										
24.			0,0092	985799	--	9069	--	9069	--	9795
С1222-509	-Конструкции стальные	т		---	---	---	---	---	---	
-0801	индивидуальные			--	--	--	--	--	726	
222-509-0	решетчатые ГОСТ									
801 РСНБ	23118-2012 сварные									
РК 2022	массой до 0,1 т									
25.			0,00498	1137402	8746,28	5664	44	5182	529	6688
Е11-07010	-Установка закладных	1т		---	---	---	---	---	---	
7-0103	деталей весом до 4 кг			88035,44	1971,17	438	10	--	495	
1107-0107										
-0103										
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,08										
26.			0,60684	522,46	4,32	317	2	287	19	363
Е11-13030	-Окраска металлических	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1602	огрунтованных			45,74	0,74	28	--	--	27	
1113-0301	поверхностей эмалью									
-1602	ХВ-110									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,04										
К=2										
	Стремянка С-1									
27.			0,0465	103836,46	34447,81	4828	1602	735	2105	7488
Е11-09030	-Монтаж лестниц	т		---	---	---	---	---	---	
4-0101	прямолинейных и			53559,79	12047,22	2491	560	--	555	
1109-0304	криволинейных, пожарных									
-0101	с ограждением									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,08										
28.			0,0465	1004968	--	46731	--	46731	--	50469
С1222-503	-Ограждение лестничных	т		---	---	---	---	---	---	
-0201	проемов, лестничные			--	--	--	--	--	3738	
222-503-0	марши, пожарные									
201 РСНБ	лестницы									
РК 2022										
	Приямок ПР-1 /7 шт./									
29.			0,448	81023,06	7341,03	36298	3289	22639	10595	50645
Е11-06130	-Стены и плоские днища	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	прямоугольных			23147,47	2841,28	10370	1273	--	3751	
1106-1301	сооружений при толщине									
-0103	до 150 мм. Устройство									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,08										

30.			0,012348	28732,88	1313,2	355	16	5	309	717
E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		27035,68	464,88	334	6	--	53	
31.			0,012348	408502	--	5044	--	5044	--	5448
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т		--	--	--	--	--	404	
32.			0,014056	1379884,34	1908,98	19396	26	14474	4466	25771
E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		348345,36	812,07	4896	11	--	1909	
33.			0,06013	1133579,54	1908,98	68162	115	61911	5628	79693
E11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		102040,56	812,07	6136	49	--	5903	
34.			0,0245	2139703,68	--	52423	--	47299	3894	60823
E11-34020 1-0301 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		209139,84	--	5124	--	--	4505	
35.			1,4	830	--	1162	--	1162	--	1255
С1214-402 -0202 214-402-0 202 РСНБ РК 2022	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	93	
36.			0,784	14052,13	2553,08	11017	2002	8035	1686	13720
E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Дренажный колодец щебеночное. Устройство	м3 основания		1249,4	1063,32	980	834	--	1016	

		Металлическая решетка МР-1 /7 шт/							
37.				1101973,97		149571		137965	171970
			0,13573		13739,48		1865		9661
Е11-08020 1-0703 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		71769,56	4765,26	9741	647	--	12739
		Узел 2							
38.			13	7428,11	89,94	96565	1169	77953	16221 121809
Е11-12010 1-0601 1112-0101 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Устройство деформационных швов	м		1341,77	14,52	17443	189	--	9023
39.			0,013986	479431,14	106290,3	6705	1487	190	3547 11073
Е11-09070 1-0131 1109-0701 -0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		359536,32	8065,44	5028	113	--	820
40.			0,013986	628340	--	8788	--	8788	-- 9491
С1214-105 -0103 214-105-0 103 РСНБ РК 2022	-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		--	--	--	--	--	703
41.			0,6	58760	--	35256	--	35256	-- 38076
С1234-101 -0207 234-101-0 207 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3		--	--	--	--	--	2820
42.			13,5	2808,38	47,13	37913	637	1948	28550 71780
Е11-15020 7-0103 1115-0207 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 50мм/	м2		2616,89	26,64	35328	360	--	5317
		Узлы 3,4,5,6							
43.			30	3061,2	19,63	91836	589	49577	37716 139916
Е11-10040 4-0101 1110-0404 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		1388,99	7,9	41670	237	--	10364

Узлы 1-6

47.			26,5	3276,32	23,77	86822	630	70473	14402	109322
E11-10010 -Обшивка каркасных стен	м2			---	---	---	---	---	---	
2-0601 досками обшивки				593,16	10,72	15719	284	--	8098	
1110-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08										
48.				1379884,34		115943		86514		154051
			0,084024		1908,98		160		26697	
E11-06030 -Установка закладных	1т			---	---	---	---	---	---	
1-0407 деталей весом до 4 кг				348345,36	812,07	29269	68	--	11411	
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3074607

РАЗДЕЛ 2. Полы

93.			14,6	18891,83	1341,27	275821	19583	--	201324	515316
E11-26020 -Поверхности покрытий и	м3			---	---	---	---	---	---	
1-0505 перекрытий, холодные.	изоляции			17550,56	593,27	256238	8662	--	38172	
1126-0201 Изоляция изделиями из -0505 пенопласта насухо РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08										
94.			14,892	25969	--	386730	--	386730	--	417668
С1234-102 -Плита теплоизоляционная	м3			---	---	---	---	---	---	
-0103 из вспененного				--	--	--	--	--	30938	
234-102-0 полистирола ГОСТ 103 РСНБ 15588-2014 с добавкой РК 2022 антипирена марки ПСБ-С-35										
Тип 1										
116.			2,709	7343,35	2037,77	19893	5520	--	15484	-38208
E11-11010 -Устройство тепло- и	м3			---	---	---	---	---	---	
1-0803 звукоизоляции засыпной				5305,58	775,2	14373	2100	--	2830	
1111-0101 керамзитовой -0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04										

	Тип 2								
121.			18,6744	7343,35	2037,77	137133	38054	--	106742	-263385
E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3		5305,58	775,2	99079	14476	--	19510	
	Тип 3									
128.			4,731	7343,35	2037,77	34741	9640	--	27042	-66726
E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3		5305,58	775,2	25101	3667	--	4943	
	Тип 4									
133.			2,4444	7343,35	2037,77	17950	4981	--	13972	-34476
E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3		5305,58	775,2	12969	1895	--	2554	
	Тип 5									
142.			0,2322	7343,35	2037,77	1705	473	--	1327	-3275
E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3		5305,58	775,2	1232	180	--	243	
	Тип 6									
146.			0,3894	7343,35	2037,77	2860	794	--	2226	-5493
E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3		5305,58	775,2	2066	302	--	407	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								521421

РАЗДЕЛ 4. Двери

==========

Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1 /2шт./

201.			0,058	194539,88	1587,02	11283	92	9171	1854	14188
Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Установка элементов каркаса из брусьев-/стоек/	м3		34821,9	688,95	2020	40	--	1051	
202.			0,0020088	2641701	--	5307	--	5307	--	5732
С1261-102 -0379 261-102-0 379 РСНБ РК 2022	-Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава/уголок алюминиевый 30х30х2мм/	т		--	--	--	--	--	425	
203.			0,00272	435218	--	1184	--	1184	--	1279
С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 80х50х5 мм	т		--	--	--	--	--	95	
204.			29	121,31	1,69	3518	49	136	3020	7061
Е11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Установка и крепление наличников	м		114,94	0,77	3333	22	--	523	
205.			6,6	399	--	2633	--	2633	--	2844
С1261-103 -0139 261-103-0 139 РСНБ РК 2022	-Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88	м		--	--	--	--	--	211	
206.			22,4	911	--	20406	--	20406	--	22039
С1223-503 -0103 223-503-0 103 РСНБ РК 2022	-Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м		--	--	--	--	--	1633	
207.			2	747,22	6,13	1494	12	--	1338	3059
Е11-10010 6-0402 1110-0106 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Приборы оконные. Установка	комплект		741,09	2,49	1482	5	--	227	

208.			2	1090	--	2180	--	2180	--	2354
С1261-107 -0629 261-107-0 629 РСНБ РК 2022	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		--	--	--	--	--	174	
209.			4	389	--	1556	--	1556	--	1680
С1261-107 -0997 261-107-0 997 РСНБ РК 2022	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	124	
210.			0,006	402330	--	2414	--	2414	--	2607
С1261-401 -0448 261-401-0 448 РСНБ РК 2022	-Болты с гайками и шайбами	т		--	--	--	--	--	193	
211.			0,8	253	--	202	--	202	--	218
С1261-107 -0222 261-107-0 222 РСНБ РК 2022	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.		--	--	--	--	--	16	
212.			4,242	10491,75	581,99	44506	2469	34	29944	80405
Е11-09040 3-0203 1109-0403 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2		9901,63	328,55	42003	1394	--	5956	
213.			0,02	977889	--	19558	--	19558	--	21123
С1222-509 -0701 222-509-0 701 РСНБ РК 2022	-ролл-ставней размером 2100х1200мм	т		--	--	--	--	--	1565	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								164589

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

Потолок

270.			140,7	6210,02	11	873750	1548	621220	201305	1161059
Е11-15010 8-1609 1115-0108 -1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		1783,81	4,61	250982	649	--	86004	

Стены и перегородки

282.			76,4	403	3,51	30789	269	12976	14135	48518
Е11-15040 5-0101 1115-0405 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2		229,63	1,63	17544	125	--	3594	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 1209577

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-006

НА слаботочные сети

1.			1	10376,24	--	10376	--	984	5729	17393
Ц13-10041 2-0201 1310-0412 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.		9391,6	--	9392	--	--	1288	
2.			1	8918,25	--	8918	--	--	--	8918
цена прайсТОО CHIPDIP	-Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x800x1000, 60F-42-6A-88BL	шт		--	--	--	--	8918	--	
3.			1	14560,7	4938,02	14561	4938	--	8745	25170
Ц13-11040 1-0707 1311-0401 -0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.		9622,68	2036,9	9623	2037	--	1864	

4.			1	13282,5	--	13283	--	--	--	13283
цена прайсТОО CHIPDIP	-Модуль вентиляторный 19" с 4-мя элементами, 60A-91-04-08GY	шт		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	13283	--	
5.			1	76829,08	11457,21	76829	11458	1508	41145	127412
Ц13-10040 8-0105 1310-0408 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Шкаф включения питания. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
				63862,88	3587,59	63863	3588	--	9438	
6.			1	3198,64	--	3199	--	--	--	3199
цена прайсТОО CHIPDIP	-Панель электропитания(8 розеток-220В),шнур питания-1,8м, 60A-61-01-08GY	шт		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	3199	--	
7.			2	10376,24	--	20752	--	1969	11458	34787
Ц13-10041 2-0201 1310-0412 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.		---	---	---	---	---	---	
				9391,6	--	18783	--	--	2577	
8.			2	858,39	--	1717	--	--	--	1717
цена прайсТОО CHIPDIP	-Коммутационный панель 6UTR 19" 24xRG45	шт		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	1717	--	
9.			2	2141,07	--	4282	--	525	2292	7099
Ц13-10040 8-0201 1310-0408 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Аппаратура настенного типа.Кабельный органайзер. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
				1878,32	--	3757	--	--	526	
10.			2	4271,25	--	8543	--	8543	--	9226
цена прайсТОО CHIPDIP	-Кабельный организатор 19" с металлическими кольцами	шт		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	683	
11.			1	5896,76	1870,79	5897	1871	123	3338	9973
Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Панель освещения шкафа. Установка на стене	шт.		---	---	---	---	---	---	
				3902,92	732,59	3903	733	--	739	

12.			1	8583,93	--	8584	--	--	--	8584
цена прайсТОО CHIPDIP	-Панель освещения шкафа 19",1U.220В,18 Вт	шт		--	--	--	--	8584	--	
13.			40	3005,36	--	120214	--	120214	--	129831
цена прайсТОО CHIPDIP	-Набор крепления оборудования к 19" напрвляющим	шт		--	--	--	--	--	9617	
14.			1	20378,96	--	20379	--	14744	3437	25722
Ц13-100902-0924 1310-0902-0924 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Устройство заземления. Монтаж	шт		5634,96	--	5635	--	--	1905	
15.			1	4134,64	--	4135	--	4135	--	4466
цена прайсТОО CHIPDIP	-Комплект заземления для 19" шкафа	шт		--	--	--	--	--	331	
16.			1	24799,48	2639,36	24799	2639	1954	12830	40639
Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт		20205,72	826,46	20206	826	--	3010	
17.			1	17890,71	--	17891	--	--	--	17891
цена прайсТОО CHIPDIP	-Источник безперебойного питания UPS.мощность 3000Ва непрерывного действия,с двойным преобразованием, монтируется в стойку SUNT 3000 RTXL 3U	шт		--	--	--	--	17891	--	
18.			15	233,14	--	3497	--	3497	--	3777
Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОО CHIPDIP"	-Шнур коммутационный категории 6, длиной 1 м.	шт		--	--	--	--	--	280	
19.			20	227,68	--	4554	--	4554	--	4918
Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОО CHIPDIP"	-Шнур коммутационный категории 6, длиной 2 м.	шт		--	--	--	--	--	364	
20.			2	18778,53	2202,51	37557	4405	8000	16167	58022
Ц13-100301-0101 1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	шт		12575,84	676,2	25152	1352	--	4298	

21.			2	5737,5	--	11475	--	--	--	11475
Прайс-лист АО«TECHNODOMOPERATOR»	-Полка стационарная для установки оборудования до 100 кг.	шт		--	--	--	--	11475	--	
	Серверное оборудование									
22.			1	30124,86	4938,02	30125	4938	208	20262	54418
Ц13-11040 1-0302 1311-0401 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Аппарат (серверное оборудование), масса до 0,3 т. Монтаж	шт.		24978,9	2036,9	24979	2037	--	4031	
23.			1	11565,71	--	11566	--	--	--	11566
Прайс-лист ТОО CHIPDIP	-Сервер DL380G7 E5620 SATA/SAS SFP RACK SErvEr 2U 1XQuArd-COrE XEOn E5620 2.40 GHz, 12 MB L3, 4XGB 10K SAS, SMArT ArrAY P410i/512MB (RAid 0/1/0+0.5), DVDRW, 4GBLAN (HP 470065-361) "InTEl"	шт		--	--	--	--	11566	--	
24.			2	70478,57	--	140957	--	--	--	140957
Прайс-листТОО CHIPDIP	-Жесткий диск 146GB 6G SAS 10K 2.5FP DP ENT HDD SAS HOT Plug DrivE (HP 507125-B21)	шт		--	--	--	--	140957	--	
	Телефонизация									
25.			1	169379,15	20934,9	169379	20935	57	94515	285006
Ц13-10020 4-0101 1310-0204 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Монтаж мини АТС	устройство		148387,28	6555,34	148387	6555	--	21112	
26.			1	432111,12	--	432111	--	--	263588	751355
Ц13-10020 4-0301 1310-0204 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии, комплект абонентского оборудования станции	компл		432111,12	--	432111	--	--	55656	
27.			1	7680,36	--	7680	--	--	--	7680
Прайс-лист ТОО CHIPDIP	-Мини АТС, цифровая, гибридная, с поддержкой IP-шлюзов типа KX-TDA 100 RU "PANASONIC"	компл		--	--	--	--	7680	--	

28.			5	4490,16	--	22451	--	--	13695	39038
Ц13-10030 1-0211 1310-0301 -0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Электрическая проверка и регулировка оборудования: платы разные	плата		4490,16	--	22451	--	--	2892	
29.			1	8041,79	--	8042	--	--	--	8042
Прайс-лист ТОО CHIPDIP	-Плата городских линий для мини-АТС типа KX-TDA 0181 XJ "PANASONIC"	шт		--	--	--	--	8042	--	
30.			2	5782,86	--	11566	--	--	--	11566
Прайс-лист ТОО CHIPDIP	-Плата аналоговых внутренних линий для мини-АТС типа KX-TDA 0174 XJ "PANASONIC"	шт		--	--	--	--	11566	--	
31.			2	5692,5	--	11385	--	--	--	11385
Прайс-лист ТОО CHIPDIP"	-Плата на 8 гибридных портов типа KX-TDA 0170 XJ "PANASONIC"	шт		--	--	--	--	11385	--	
32.			3	1583,19	--	4750	--	693	2475	7803
Ц13-10020 3-0102 1310-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Оборудование станции: аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС	шт		1352,39	--	4057	--	--	578	
33.			3	15360,71	--	46082	--	--	--	46082
Прайс-лист ТОО CHIPDIP"	-Аппарат телефонный, системный типа KX-DT346 "PANASONIC"	шт		--	--	--	--	46082	--	
34.			17	1583,19	--	26914	--	3923	14024	44213
Ц13-10020 3-0101 1310-0203 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт		1352,39	--	22991	--	--	3275	
35.			17	8752	--	148784	--	148784	--	160687
С1248-201 -0101 248-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.		--	--	--	--	--	11903	

Активное сетевое оборудование

36.			1	84647,36	--	84647	--	--	51635	147184
Ц13-10090-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	шт		84647,36	--	84647	--	--	10903	
37.			1	16083,57	--	16084	--	--	--	16084
Прайс-лист ТОО CHIPDIP	-Межсетевой экран (FirEwAll) 2 порта 10/100 BAsE-TX WAN, 7 портов 10/100 BAsE-TX LAN, 1 порт 10/100 BAsE-TX DMZ типа DFL-800 "D-LinK"	шт		--	--	--	--	16084	--	
38.			1	55526,46	--	55526	--	4811	30936	93379
Ц13-10041-0202 1310-0412-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	шт		50714,64	--	50715	--	--	6917	
39.			1	40449	--	40449	--	40449	--	43685
C1248-102-0102 248-102-0102 РСНБ РК 2022	-Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.		--	--	--	--	--	3236	

Оконечное оборудование

40.			34	1591,94	--	54126	--	679	32603	93667
Ц13-10040-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Аппаратура настенного типа. Розетка	шт		1571,98	--	53447	--	--	6938	
41.			34	1611,96	--	54807	--	54807	--	59192
Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОО CHIPDIP"	-Розеточный модуль UTP CAT/6 MOsAiC, RG-45 "EurOLAN"	шт		--	--	--	--	--	4385	
42.			20	1591,94	--	31839	--	399	19178	55099
Ц13-10040-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Аппаратура настенного типа. Рамка	шт		1571,98	--	31440	--	--	4081	

43.			14	2695,71	--	37740	--	37740	--	40759
Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО CHIPDIP	-Рамка для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 2 модуля, белая "EurOLAN"	шт		--	--	--	--	--	3019	
44.			6	1639,29	--	9836	--	9836	--	10623
Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО CHIPDIP	-Рамка для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 1 модуль, белая "EurOLAN"	шт		--	--	--	--	--	787	
45.			11	969,27	--	10662	--	127	6426	18455
Ц13-10070 2-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Прочее оборудование: суппорт	шт		957,71	--	10535	--	--	1367	
46.			5	1120,18	--	5601	--	5601	--	6049
Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОО CHIPDIP"	-Суппорт для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 2 модуля, "EurOLAN"	шт		--	--	--	--	--	448	
47.			6	901,61	--	5410	--	5410	--	5843
Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОО CHIPDIP"	-Суппорт для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 1 модуль, "EurOLAN"	шт		--	--	--	--	--	433	
	Кабельный лоток									
48.			1	730,61	194,03	731	194	13	435	1259
Ц13-08020 6-0601 1308-0206-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Короб металлический длиной д0 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м		524,4	79,84	524	80	--	93	
49.			1	3937	--	3937	--	3937	--	4252
С1243-907-1006 243-907-1006 РСНБ РК 2022	-Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м		--	--	--	--	--	315	
50.			2	410	--	820	--	820	--	886
С1243-907-3601 243-907-3601 РСНБ РК 2022	-Пластина основания высотой 20 мм, шириной 58 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.		--	--	--	--	--	66	

51.			2	451	--	902	--	902	--	974
С1243-907 -6106 243-907-6 106 РСНБ РК 2022	-Шпильки ШП М8х1000	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	72	
	Кабельная продукция									
52.			1220	588,18	219,87	717580	268241	105604	315224	1115422
Ц13-08020 1-0810 1308-0201 -0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м		---	---	---	---	---	---	
				281,75	77,11	343735	94074	--	82618	
53.			10	426,22	181,09	4262	1811	573	1820	6569
Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		---	---	---	---	---	---	
				187,83	64,95	1878	650	--	487	
54.			1,22	139810	--	170568	--	170568	--	184213
С1243-304 -0102 243-304-0 102 РСНБ РК 2022	-Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	13645	
55.			0,01	1061651	--	10617	--	10617	--	11466
С1243-105 -0803 243-105-0 803 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-1	км		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	849	
	Радиофикация									
56.			1	19918,54	--	19919	--	6538	10169	32495
Е11-34020 7-0402 1134-0207 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Установка стоек телефонных двухпарных	стойка		---	---	---	---	---	---	
				13380,68	--	13381	--	--	2407	
57.			1	3771,49	--	3771	--	202	2177	6424
Ц13-10041 1-0205 1310-0411 -0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт		---	---	---	---	---	---	
				3568,81	--	3569	--	--	476	

58.			1	18252,14	--	18252	--	--	--	18252
Прайс-лист ТОО"ТОО CHIPDIP"	-Трансформатор ТАМУ-10"	шт		--	--	--	--	18252	--	
59.			10	1487,79	22,67	14878	227	1381	9594	26429
Ц13-08030 5-0110 1308-0305 -0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт		1326,99	5,47	13270	55	--	1958	
60.			10	474	--	4740	--	4740	--	5119
С1247-214 -0203 247-214-0 203 РСНБ РК 2022	-Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки	шт.		--	--	--	--	--	379	
61.			11	969,27	--	10662	--	127	6426	18455
Ц13-10070 2-0501 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт		957,71	--	10535	--	--	1367	
62.			4	149	--	596	--	596	--	644
С1248-306 -0101 248-306-0 101 РСНБ РК 2022	-Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	48	
63.			7	41	--	287	--	287	--	310
С1247-202 -0801 247-202-0 801 РСНБ РК 2022	-Коробка универсальная УК-П	шт.		--	--	--	--	--	23	
64.			100	895,89	104,37	89589	10437	13536	42019	142137
Ц13-10010 5-0503 1310-0105 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м		656,16	32,68	65616	3268	--	10529	
65.			0,1	175048	--	17505	--	17505	--	18905
С1243-301 -0704 243-301-0 704 РСНБ РК 2022	-Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км		--	--	--	--	--	1400	

66.			10	15463,56	--	154636	--	4370	91662	266002
Ц13-10041 1-0109 1310-0411 -0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования	шт.		15026,56	--	150266	--	--	19704	
67.			10	53513	--	535130	--	535130	--	577940
С1245-704 -0104 245-704-0 104 РСНБ РК 2022	-Электронный радиоприемник, частота 433,92МГц, 230В	комплект		--	--	--	--	--	42810	
68.			0,00129	153119	--	198	--	198	--	214
С1261-102 -0136 261-102-0 136 РСНБ РК 2022	-Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т		--	--	--	--	--	16	
	Электрочасофикация									
69.			21	4335,77	--	91051	--	1477	54640	157347
Ц13-10070 2-0205 1310-0702 -0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	шт		4265,44	--	89574	--	--	11655	
70.			21	10752,5	--	225803	--	--	--	225803
Прайс-лист ТОО CHIPDIP"	-Часы цифровые, электронные, вторичные, высота символа 125мм ЧЭ-125С-4ВВ	шт		--	--	--	--	225803	--	
71.			1	6313,15	--	6313	--	23	3837	10962
Ц13-10070 2-0101 1310-0702 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт		6290,04	--	6290	--	--	812	
72.			1	10391,07	--	10391	--	--	--	10391
Прайс-лист ТОО CHIPDIP	-Часы цифровые, электронные, первичные, высота символа 125мм ЧЭП-125	шт		--	--	--	--	10391	--	
73.			15	969,27	--	14539	--	173	8763	25166
Ц13-10070 2-0501 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт		957,71	--	14366	--	--	1864	

74.			15	149	--	2235	--	2235	--	2414
С1248-306 -0101 248-306-0 101 РСНБ РК 2022	-Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	179	
75.			305	895,89	104,37	273246	31832	41285	128158	433517
Ц13-10010 5-0503 1310-0105 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м		---	---	---	---	---	---	
				656,16	32,68	200129	9967	--	32113	
76.			0,305	139810	--	42642	--	42642	--	46053
С1243-304 -0102 243-304-0 102 РСНБ РК 2022	-Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3411	
77.			110	426,22	181,09	46884	19920	6303	20020	72257
Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		---	---	---	---	---	---	
				187,83	64,95	20661	7145	--	5353	
78.			0,11	108591	--	11945	--	11945	--	12901
С1243-802 -0102 243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	956	
	Система оповещения пациентов об освобождении кабинетов									
79.			13	10562,79	--	137316	--	7426	79233	233873
Ц13-10040 8-0506 1310-0408 -0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Установка светового табло	шт		---	---	---	---	---	---	
				9991,56	--	129890	--	--	17324	
80.			13	3825	--	49725	--	49725	--	53703
Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО CHIPDIP"	-Световое табло "Свободно, Занято"	м		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3978	
81.			13	2276,79	--	29598	--	29598	--	31966
Прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО CHIPDIP	-Пульт трехкнопочный"	м		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2368	

82.			143	1200,48	33,68	171669	4817	52403	83578	275667
Ц13-08020 6-1101 1308-0206 -1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м		800,34	11,41	114449	1632	--	20420	
83.			0,13	249159	--	32391	--	32391	--	34982
С1243-201 -0101 243-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х0,75-0,66	км		--	--	--	--	--	2591	
84.			0,013	208719	--	2713	--	2713	--	2930
С1243-105 -0301 243-105-0 301 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	217	
	Персональный компьютер									
85.			5	2237,15	665,17	11186	3326	--	7022	19665
Ц13-11040 1-0201 1311-0401 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Системный блок. Монтаж	шт.		1571,98	300,53	7860	1503	--	1457	
86.			5	215839,29	--	1079196	--	--	--	1079196
прайсТОО CHIPDIP"	-Системный блок: системная плата GigABYTE GA-H61M-S2V-B3, процессор InTEl COrE I3-2100(3.10GHs), 2GB/1333MHz, операционная система WinPrO 7, офисный пакет OffiCE HOME And BusinEss 2010, сетевой фильтр DFS-601	шт		--	--	--	--	1079196	--	
87.			5	17167,86	--	85839	--	--	--	85839
прайс ТОО"ТОО CHIPDIP"	-Источник бесперебойного питания UPS SVC 600VA WiTH AVR, BlACK	шт		--	--	--	--	85839	--	
88.			28	2631,96	--	73695	--	73695	--	79591
прайсТОО" CHIPDIP"	-Фильтр питания на 6 розеток DFS-601	шт		--	--	--	--	--	5896	

89.			5	2237,15	665,17	11186	3326	--	7022	19665
Ц13-11040 1-0201 1311-0401 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Монтаж монитора. Монтаж на столе	шт.		1571,98	300,53	7860	1503	--	1457	
90.			5	67758,82	--	338794	--	--	--	338794
прайс АО«TECHNO DOMOPERAT OR»"	-Монитор жидкокристалический 19"	шт		--	--	--	--	338794	--	
91.			5	4362,32	--	21812	--	21812	--	23557
прайсАО«T ECHNODOMO PERATOR»"	-Клавиатура	шт		--	--	--	--	--	1745	
92.			5	901,61	--	4508	--	4508	--	4869
прайсАО«T ECHNODOMO PERATOR»"	-Мышка	шт		--	--	--	--	--	361	
93.			5	1356,96	--	6785	--	6785	--	7328
прайс АО«TECHNO DOMOPERAT OR»	-Коврик для мышки	шт		--	--	--	--	--	543	
94.			5	2237,15	665,17	11186	3326	--	7022	19665
Ц13-11040 1-0201 1311-0401 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Монтаж принтера	шт		1571,98	300,53	7860	1503	--	1457	
95.			5	77246,32	--	386232	--	--	--	386232
прайсАО«T ECHNODOMO PERATOR»	-Принтер лазерный А4	шт		--	--	--	--	386232	--	
	Закладные устройства									
96.			550	479,78	17,64	263879	9702	34083	160457	458282
Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м		400,17	5,02	220094	2761	--	33946	
97.			550	164	--	90200	--	90200	--	97416
С1241-207 -0102 241-207-0 102 РСНБ РК 2022	-Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	7216	

98.			3	902,99	90	2709	270	256	1643	4701
Ц13-08020	-Трубы стальные по	м		---	---	---	---	---	---	
6-1703	установленным			727,58	33,3	2183	100	--	348	
1308-0206	конструкциям, по стенам									
-1703	с креплением скобами,									
РСНБ РК	диаметр до 50 мм									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,06										
99.			3	655	--	1965	--	1965	--	2122
С1241-102	-Труба стальная	м		---	---	---	---	---	---	
-0113	электросварная			--	--	--	--	--	157	
241-102-0	прямошовная диаметром									
113 РСНБ	от 15 до 114 мм ГОСТ									
РК 2022	10705-80 размерами									
	32х2,0 мм									
100.			10	1957	--	19570	--	19570	--	21136
С1261-105	-Пена монтажная для	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0654	герметизации стыков в			--	--	--	--	--	1566	
261-105-0	баллончике емкостью 750									
654 РСНБ	мл									
РК 2022										

Стоимость оборудования	Тенге	2462934
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	9449676

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-007

НА охранно-пожарная сигнализация

1.			1	46130,16	2,04	46130	2	415	27885	79936
Ц13-10070	-Приборы ПС	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0101	приемно-контрольные,			45712,5	--	45713	--	--	5921	
1310-0701	пусковые, концентратор									
-0101	блок базовый на 10									
РСНБ РК	лучей. Монтаж									
2022	оборудования									
Кзтр и										
Кэм=1,06	НР - 61%; СП - 8%									
2.			1	4111,25	--	4111	--	--	--	4111
цена	-Прибор	шт		---	---	---	---	---	---	
прайсТОО	приемно-контрольный			--	--	--	--	4111	--	
CHIPDIP	"Грандмагистр-20"									
3.			1	18511	--	18511	--	18511	--	19992
С1248-303	-Прибор	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0221	приемно-контрольный			--	--	--	--	--	1481	
248-303-0	охранно-пожарный модели									
221 РСНБ	Сигнал-20 П SMD									
РК 2022										
	СП - 8%									
4.			84	3824,48	2,04	321256	171	5527	192490	554846
Ц13-10070	-Извещатель ПС	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0202	автоматический дымовой			3756,64	--	315558	--	--	41100	
1310-0701	в нормальном									
-0202	исполнении. Монтаж									
РСНБ РК	оборудования									
2022										
Кзтр и	НР - 61%; СП - 8%									
Кэм=1,06										

5.			84	1737	--	145908	--	145908	--	157581
С1248-302 -0203 248-302-0 203 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	11673	
6.			4	1920,84	0,76	7683	3	167	4583	13247
Ц13-10070 -1-0201 1310-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		1878,32	--	7513	--	--	981	
7.			4	1153	--	4612	--	4612	--	4981
С1248-302 -0501 248-302-0 501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	369	
8.			1	969,27	--	969	--	11	584	1677
Ц13-10070 -2-0501 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.		957,71	--	958	--	--	124	
9.			1	15367	--	15367	--	15367	--	16596
С1247-202 -1201 247-202-1 201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1229	
10.			7	1064,97	5,77	7455	40	58	4496	12907
Ц13-10070 -1-0601 1310-0701 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		1051,06	1,88	7357	13	--	956	
11.			4	1196	--	4784	--	4784	--	5167
С1248-304 -0106 248-304-0 106 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	383	
12.			3	1422	--	4266	--	4266	--	4607
С1248-304 -0305 248-304-0 305 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели SD-20 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	341	

13.			1	24799,48	2639,36	24799	2639	1954	12830	40639
Ц13-10020 2-0206 1310-0202 -0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		20205,72	826,46	20206	826	--	3010	
14.			1	13798	--	13798	--	13798	--	14902
С1248-306 -0304 248-306-0 304 РСНБ РК 2022	-Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1104	
15.			1	30550,89	3299,2	30551	3299	311	17064	51424
Ц13-10020 2-0207 1310-0202 -0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		26940,96	1033,08	26941	1033	--	3809	
16.			1	3278,57	--	3279	--	3279	--	3541
цена прайсТОО CHIPDIP	-Релейный модуль "Грандмагистр РМ-4" СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	262	
17.			360	426,22	181,09	153439	65192	20628	65520	236477
Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		187,83	64,95	67619	23382	--	17518	
18.			360	137,15	2,21	49374	796	9288	28526	84132
Ц13-08020 6-2202 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		109,14	0,91	39290	328	--	6232	
19.			0,003	108591	--	326	--	326	--	352
С1243-802 -0102 243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	26	
20.			420	291,43	--	122401	--	122401	--	132191
цена прайсТОО CHIPDIP	-Кабель КСПВ 1x2x0,5 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	9790	

21.			54	295,98	--	15983	--	15983	--	17262
цена прайс ТОО CHIPDIP	-Кабель КСПВ 2х2х0,5	м		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	1279	
22.			120	305,09	--	36611	--	36611	--	39540
цена прайсТОО CHIPDIP	-Кабель КСРВ нг(А)-FRLS 2х0,64	м		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	2929	
23.			2	6113	--	12226	--	12226	--	13204
С1248-306 -0302 248-306-0 302 РСНБ РК 2022	-Аккумулятор А7/Ч	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	978	
24.			1	724	--	724	--	724	--	782
С1247-214 -0701 247-214-0 701 РСНБ РК 2022	-Вилка штепсельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	58	

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

25.			6	969,27	--	5816	--	70	3505	10067
Ц13-10070 2-0501 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		---	---	---	---	---	---	
	НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	5746	--	--	746	
26.			6	149	--	894	--	894	--	966
С1248-306 -0101 248-306-0 101 РСНБ РК 2022	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	72	
27.			3	1920,84	0,76	5763	2	126	3437	9936
Ц13-10070 1-0201 1310-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
	НР - 61%; СП - 8%			1878,32	--	5635	--	--	736	
28.			3	1531	--	4593	--	4593	--	4960
С1248-302 -0503 248-302-0 503 РСНБ РК 2022	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	367	

29.			345	319,46	2,38	110214	821	5438	74889	199911
Ц13-08020	-Короба пластмассовые	м		---	---	---	---	---	---	
6-0101	шириной до 40 мм.			301,32	0,16	103955	55	--	14807	
1308-0206	Монтаж оборудования									
-0101										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,06										
30.			305	105	--	32025	--	32025	--	34587
С1243-907	-Канал кабельный	м		---	---	---	---	---	---	
-0101	размерами 12 мм х 12			--	--	--	--	--	2562	
243-907-0	мм									
101 РСНБ										
РК 2022	СП - 8%									
31.			40	260	--	10400	--	10400	--	11232
С1243-907	-Канал кабельный	м		---	---	---	---	---	---	
-0107	размерами 40 мм х 16			--	--	--	--	--	832	
243-907-0	мм									
107 РСНБ										
РК 2022	СП - 8%									
32.			0,051	307513	--	15683	--	15683	--	16938
С1243-105	-Кабели силовые ВВГ	км		---	---	---	---	---	---	
-0501	3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ			--	--	--	--	--	1255	
243-105-0	16442-80									
501 РСНБ										
РК 2022	СП - 8%									
33.			0,3519	39741	--	13985	--	13985	--	15104
С1243-303	-Провод для монтажа	км		---	---	---	---	---	---	
-0411	охранной сигнализации и			--	--	--	--	--	1119	
243-303-0	связи марки КСПВГ									
411 РСНБ	2х0,5									
РК 2022										
	СП - 8%									
34.			0,00408	108591	--	443	--	443	--	478
С1243-802	-Шнуры на напряжение до	км		---	---	---	---	---	---	
-0102	220 В с			--	--	--	--	--	35	
243-802-0	поливинилхлоридной									
102 РСНБ	изоляцией и оболочкой,									
РК 2022	со скрученными жилами,									
	марки ШВВП, с числом									
	жил - 2 и сечением 0,75									
	мм2									
	СП - 8%									
35.			2	20353	--	40706	--	40706	--	43962
С1248-306	-Источник питания	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0305	резервированный РИП-12,			--	--	--	--	--	3256	
248-306-0	исполнение 01									
305 РСНБ										
РК 2022	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1858235

РАЗДЕЛ 2. Звуковое и световое оповещение о пожаре

36.			8	3824,48	2,04	30596	16	527	18332	52843
Ц13-10070	-Извещатель ПС	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0202	автоматический световой			3756,64	--	30053	--	--	3914	
1310-0701	в нормальном									
-0202	исполнении. Монтаж									
РСНБ РК	оборудования									
2022										
Кзтр и	НР - 61%; СП - 8%									
Кэм=1,06										
37.			4	831	--	3324	--	3324	--	3590
С1248-304	-Оповещатели модели	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0101	КРИСТАЛЛ-12 "Выход"			--	--	--	--	--	266	
248-304-0	ГОСТ Р 54126-2010									
101 РСНБ										
РК 2022	СП - 8%									
38.			10	969,27	--	9693	--	116	5842	16778
Ц13-10070	-Коробка ответвительная.	шт.		---	---	---	---	---	---	
2-0501	Монтаж на стене			957,71	--	9577	--	--	1243	
1310-0702										
-0501	НР - 61%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,06										
39.			10	1850	--	18500	--	18500	--	19980
С1247-202	-Коробка ответвительная	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0106				--	--	--	--	--	1480	
247-202-0										
106 РСНБ	СП - 8%									
РК 2022										
40.			180	492,8	3,32	88704	598	35721	37895	136728
Ц13-08020	-Провод групповой	м		---	---	---	---	---	---	
6-1303	осветительных сетей в			291,03	1,37	52385	247	--	10129	
1308-0206	защитной оболочке или									
-1303	кабель									
РСНБ РК	двух-трехжильный.									
2022	Прокладка под									
Кзтр и	штукатурку по стенам									
Кэм=1,06	или в бороздах									
	НР - 72%; СП - 8%									
41.			0,18	225105	--	40519	--	40519	--	43761
С1243-305	-Кабели для монтажа	км		---	---	---	---	---	---	
-0112	систем сигнализации			--	--	--	--	--	3242	
243-305-0	марки КСВВ нг(А)-LS									
112 РСНБ	2х2х0,80									
РК 2022										
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге	273680
Стоимость оборудования		Тенге	4111
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге	2131915

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-008

НА технологические оборудование

Медицинское оборудование и мебель

1.			6,34	10933,21	--	69356	--	--	--	69356
Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	-Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x100x70 30 Вт /ОБНП 1-30/	шт		--	--	--	--	69356	--	
4.			2	1821600	--	1821600	--	--	--	1821600
Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	-Камера для хранения стерильного инструмента /"УФК-3"/	шт		--	--	--	--	1821600	--	
6.			1	10544,88	--	10545	--	--	6432	18336
Ц13-34011-0101 1334-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Кресло гинекологическое с ручным приводом. Монтаж оборудования	комплект		10544,88	--	10545	--	--	1358	
9.			2	53688,4	--	107377	--	84	65449	186652
Ц13-34010-5-0201 1334-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Светильник с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный. Монтаж оборудования	комплект		53646,6	--	107293	--	--	13826	
11.			1	53659,69	--	53660	--	28	32715	93285
Ц13-34010-6-0108 1334-0106-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах. Монтаж оборудования	шт.		53631,76	--	53632	--	--	6910	
14.			1	16650,53	--	16651	--	4	10155	28950
Ц13-34010-6-0104 1334-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Аппарат для местной дарсонвализации ламповый. Монтаж оборудования	комплект		16647,3	--	16647	--	--	2144	
18.			1	13164,2	--	13164	--	16	8020	22879
Ц13-34010-6-0202 1334-0106-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Лампа "Соллюкс" стационарная. Монтаж оборудования	шт.		13148,24	--	13148	--	--	1695	

34.			1	25925,25	--	25925	--	29	15796	45059
Ц13-34011	-Центрифуга лабораторная	комплект		---	---	---	---	---	---	
6-0402	медицинская. Монтаж			25895,8	--	25896	--	--	3338	
1334-0116	оборудования									
-0402										
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,06										
91.			1	53659,69	--	53660	--	28	32715	93285
Ц13-34010	-Устройство для	шт.		---	---	---	---	---	---	
6-0108	проведения			53631,76	--	53632	--	--	6910	
1334-0106	гальванизации в									
-0108	четырехкамерных ваннах.									
РСНБ РК	Монтаж оборудования									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,06										
92.			1	16650,53	--	16651	--	4	10155	28950
Ц13-34010	-Аппарат для местной	комплект		---	---	---	---	---	---	
6-0104	дарсонвализации			16647,3	--	16647	--	--	2144	
1334-0106	ламповый. Монтаж									
-0104	оборудования									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,06										

Стоимость оборудования	Тенге	1890956
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2408352

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-02

НА наружное электроосвещение

1.			24,3	2383,37	--	57916	--	--	41700	107585
Е11-01020	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
5-0302	Разработка вручную в	грунта		2383,37	--	57916	--	--	7969	
1101-0205	траншеях глубиной до 2									
-0302	м без креплений с									
РСНБ РК	откосами									
2022										
Кзтр и	НР - 72%; СП - 8%									
Кэм=1,08										
2.			24,3	1242,92	--	30203	--	--	21746	56105
Е11-01020	-Траншеи, пазухи	м3		---	---	---	---	---	---	
5-0502	котлованов и ямы.	грунта		1242,92	--	30203	--	--	4156	
1101-0205	Засыпка вручную. Группа									
-0502	грунтов 2									
РСНБ РК										
2022	НР - 72%; СП - 8%									
Кзтр и										
Кэм=1,08										

3.			135	320,15	207,45	43220	28006	--	20065	68348
Ц13-08020	-Кабель в траншее один.	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
1-0301	Устройство постели			112,7	93,73	15215	12654	--	5063	
1308-0201										
-0301	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,06										
4.			135	555,14	277,5	74944	37463	7052	32018	115518
Ц13-08020	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
1-0203	1 м до 3 кг. Монтаж в			225,4	104	30429	14040	--	8556	
1308-0201	готовых траншеях без									
-0203	покрытий									
РСНБ РК										
2022	НР - 72%; СП - 8%									
Кзтр и										
Кэм=1,06										
5.			64	596,89	257,84	38201	16502	3667	17246	59883
Ц13-08020	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
1-0902	1 м до 2 кг. Прокладка			281,75	92,51	18032	5921	--	4436	
1308-0201	в проложенных трубах,									
-0902	блоках и коробах									
РСНБ РК										
2022	НР - 72%; СП - 8%									
Кзтр и										
Кэм=1,06										
6.			0,064	122710	--	7853	--	7853	--	8481
С1243-110	-Кабель силовой число	км		---	---	---	---	---	---	
-0601	жил 3, напряжение 1 кВ			--	--	--	--	--	628	
243-110-0	ГОСТ 31996-2012, марки									
601 РСНБ	АВВГ 3х1,5 (ок)-1									
РК 2022										
	СП - 8%									
7.			0,135	563340	--	76051	--	76051	--	82135
С1243-113	-Кабель силовой число	км		---	---	---	---	---	---	
-1102	жил 5, напряжение 1 кВ			--	--	--	--	--	6084	
243-113-1	ГОСТ 31996-2012, марки									
102 РСНБ	АВБбШв 5х4 (ок)-1									
РК 2022										
	СП - 8%									
8.			0,135	34616,93	22095,68	4673	2983	--	1538	6708
Ц13-10090	-Кабели	км		---	---	---	---	---	---	
4-0101	волоконно-оптические.	кабеля		12521,25	6157,4	1690	831	--	497	
1310-0904	Прокладка в траншее.									
-0101	Прокладка									
РСНБ РК	опознавательной ленты,									
2022	применен коэффициент к									
Кзтр и	затратам труда - 0,3, к									
Кэм=1,06	времени эксплуатации									
	машин - 0,3									
Р. 1310										
подр.	НР - 61%; СП - 8%									
1310-09										
гр.										
1310-0904										
ВУ п.9										
Кзтр=0,3,										
Кэм=0,3										

9.			135	40	--	5400	--	5400	--	5832
С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м СП - 8%	м		---	---	---	---	---	432	
10.			8	12658,51	7008,65	101268	56069	1951	53460	167106
Е11-33030-4-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора		5406,04	2947,04	43248	23576	--	12378	
11.			8	7927,57	4487,85	63421	35903	235	31747	102781
Е11-33020-7-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники светодиодные. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник		3410,33	1550,15	27283	12401	--	7613	
12.			8	36000	--	288000	--	288000	--	311040
С1225-204-0203 225-204-0203 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФБ-0,159-2 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	23040	
13.			8	116393	--	931144	--	931144	--	1005636
С1247-306-0107 247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	74492	
14.			8	13575	--	108600	--	108600	--	117288
С1247-306-0310 247-306-0310 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	8688	

15.			8	106935	--	855480	--	855480	--	923918
С1247-103 -0206 247-103-0 206 РСНБ РК 2022	-Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	68438
16.			24	9601,43	--	230434	--	5036	137493	397361
Ц13-10041 1-0211 1310-0411 -0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Колодка клеммная количество перьев 20. Монтаж на металлической конструкции НР - 61%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
				9391,6	--	225398	--	--	29434
17.			24	2397	--	57528	--	57528	--	62130
С1243-906 -2202 243-906-2 202 РСНБ РК 2022	-Колодка клеммная соединительная СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	4602
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								3597855

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-02

НА Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 3. Охлаждающий колодец

79.			7,4	245,2	245,2	1814	1815	--	501	2500
Е11-01010 1-0431 1101-0101 -0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		---	---	---	---	---	---
				--	94,01	--	696	--	185
80.			0,008	557562,77	258252,62	4461	2066	--	2996	8054
Е11-22050 1-0401 1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		---	---	---	---	---	---
				299310,15	78972,75	2394	632	--	597
81.			8,08	1167	--	9429	--	9429	--	10183
С1241-203 -0107 241-203-0 107 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	754

82.			2	2147	--	4294	--	4294	--	4638
С1241-208 -0309	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.		--	--	--	--	--	344	
241-208-0309 РСНБ РК 2022										
83.			0,32	60202,46	14940,69	19265	4781	6676	9665	31244
Е11-23060 -1-0103	-Колодцы канализационные круглые сборные	м3 конструкций		24400,01	6108,25	7808	1955	--	2314	
1123-0601 -0103 РСНБ РК 2022	железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	колодца								
Кзтр и Кэм=1,08										
84.			1	9052	--	9052	--	9052	--	9776
С1244-201 -0101	-Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из	шт.		--	--	--	--	--	724	
244-201-0101 РСНБ РК 2022	полимербетона КС-10-2-1									
85.			1	15184	--	15184	--	15184	--	16399
С1244-201 -0901	-Плита днища колодца из полимербетона СТ РК	шт.		--	--	--	--	--	1215	
244-201-0901 РСНБ РК 2022	2598-2015 ПД-10									
86.			1	41311	--	41311	--	41311	--	44616
С1244-201 -1001	-Плита перекрытия колодца из	шт.		--	--	--	--	--	3305	
244-201-1001 РСНБ РК 2022	полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП1-10-1									
87.			3,2	1184,12	27,97	3789	89	2421	1200	5389
Е11-08010 -1-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхности		399,54	3,83	1279	12	--	399	
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022	обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
Кзтр и Кэм=1,08										
88.			1	5615	--	5615	--	5615	--	6064
С1244-201 -0301	-Люк из композитных материалов СТ РК	комплект		--	--	--	--	--	449	
244-201-0301 РСНБ РК 2022	2384-2013 полимерно-композитный Тип Л									
89.			6,34	1242,92	--	7880	--	--	5674	14638
Е11-01020 -5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта		1242,92	--	7880	--	--	1084	
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
Кзтр и Кэм=1,08										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	122094	8751	93982	20036	153501

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01

НА благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

1.			346	76,51	76,51	26472	26472	--	5483	-34512
Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
4-0102	Разработка бульдозерами	грунта		--	22,01	--	7615	--	2556	
1101-0104	мощностью 59 кВт (80 л									
-0102	с) при перемещении									
РСНБ РК	грунта до 10 м									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,08										
2.			346	65,46	65,46	22649	22649	--	4691	-29527
Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
4-0110	Разработка бульдозерами	грунта		--	18,83	--	6515	--	2187	
1101-0104	мощностью 59 кВт (80 л									
-0110	с). Добавлять на									
РСНБ РК	каждые последующие 10 м									
2022	перемещения грунта									
Кзтр и										
Кэм=1,08										
3.			346	147,92	147,92	51180	51180	--	10523	-66639
Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	прицепными катками на	уплотнен		--	42,24	--	14615	--	4936	
1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
-0101	т. Первый проход по	грунта								
РСНБ РК	одному следу при									
2022	толщине слоя 25 см									
Кзтр и										
Кэм=1,08										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге -130678

РАЗДЕЛ 2. Покрытие

Покрытие тип1-1157м2

6.			173,55	9586,88	1331,83	1663803	231139	1397225	100227	1905152
Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	подстилающие и	материал		204,2	330,53	35439	57363	--	141122	
1127-0401	выравнивающие из песка.	а								
-0101	Устройство	основани								
РСНБ РК		я в								
2022	НР - 108%; СП - 8%	плотном								
Кзтр и		теле								
Кэм=1,08										
7.			173,55	11507,79	1381,08	1997177	239686	1722052	102846	2268024
Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0102	подстилающие и	материал		204,2	344,5	35439	59788	--	168002	
1127-0401	выравнивающие из	а								
-0102	песчано-гравийной	основани								
РСНБ РК	смеси, дресвы.	я в								
2022	Устройство	плотном								
Кзтр и		теле								
Кэм=1,08	НР - 108%; СП - 8%									

8.			1157	2377,23	224,05	2750455	259226	2453939	83744	3060936
E11-27060	-Покрытия толщиной 4 см	м2		---	---	---	---	---	---	
2-0303	из горячих	покрытия		32,23	34,79	37290	40252	--	226737	
1127-0602	асфальтобетонных смесей									
-0303	плотных									
РСНБ РК	крупнозернистых АБ,									
2022	плотность каменных									
Кзтр и	материалов 2,5-2,9									
Кэм=1,08	т/м3. Устройство									
	НР - 108%; СП - 8%									
9.			1157	1063,15	0,09	1230065	104	1216864	14150	1343752
E11-27060	-Покрытия из горячих	м2		---	---	---	---	---	---	
2-0403	асфальтобетонных	покрытия		11,32	--	13097	--	--	99537	
1127-0602	смесей. Устройство.									
-0403	добавлять на каждые 0,5									
РСНБ РК	см изменения толщины									
2022	покрытия к нормам									
Кзтр и	1127-0602-0303									
Кэм=1,08										
К=4	НР - 108%; СП - 8%									
10.			343	3501,15	43,15	1200894	14800	809621	413054	1743064
E11-27020	-Камни бортовые	м		---	---	---	---	---	---	
1-1002	бетонные. Установка при	бортовог		1097,59	17,45	376473	5985	--	129115	
1127-0201	других видах покрытий	о камня								
-1002										
РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,08										
	ТИП 2-217м2									
18.			10,85	9586,88	1331,83	104018	14450	87352	6266	119107
E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	подстилающие и	материал		204,2	330,53	2216	3586	--	8823	
1127-0401	выравнивающие из песка.	а								
-0101	Устройство	основани								
РСНБ РК		я в								
2022	НР - 108%; СП - 8%	плотном								
Кзтр и		теле								
Кэм=1,08										
19.			21,7	11507,79	1381,08	249719	29970	215318	12859	283585
E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0102	подстилающие и	материал		204,2	344,5	4431	7476	--	21006	
1127-0401	выравнивающие из	а								
-0102	песчано-гравийной	основани								
РСНБ РК	смеси, дресвы.	я в								
2022	Устройство	плотном								
Кзтр и		теле								
Кэм=1,08	НР - 108%; СП - 8%									
20.			217	1776,02	166,56	385396	36144	6941	332409	775230
E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1577,47	52,15	342311	11317	--	57425	
1111-0101	подстилающему слою с									
-2501	заполнением швов									
РСНБ РК	песком									
2022										
Кзтр и	НР - 94%; СП - 8%									
Кэм=1,04										

21.			217	3138	--	680946	--	680946	--	735422
С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	54476
	СП - 8%								
22.			134	3501,15	43,15	469154	5782	316295	161368	680964
Е11-27020 1-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1097,59	17,45	147077	2338	--	50442
	НР - 108%; СП - 8%								
	ТИП 2-24м2 за участком								
24.			1,2	9586,88	1331,83	11504	1599	9660	693	13173
Е11-27040 1-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		204,2	330,53	245	397	--	976
	НР - 108%; СП - 8%								
25.			2,4	11507,79	1381,08	27619	3315	23814	1422	31365
Е11-27040 1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		204,2	344,5	490	827	--	2323
	НР - 108%; СП - 8%								
26.			24	1776,02	166,56	42624	3998	767	36764	85739
Е11-11010 1-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1577,47	52,15	37859	1252	--	6351
	НР - 94%; СП - 8%								
27.			24	3138	--	75312	--	75312	--	81337
С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	6025
	СП - 8%								
28.			15	3501,15	43,15	52517	648	35405	18064	76227
Е11-27020 1-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1097,59	17,45	16464	262	--	5646
	НР - 108%; СП - 8%								

		Покрытия тип 3-92м2							
30.				92	2143,83	228,51	197232	21023	171747	11986	225955
E11-27040	-Основания из щебня	м2			---	---	---	---	---	---	
3-0301	фракции 40-70 мм	основани			48,5	72,13	4462	6636	--	16738	
1127-0403	однослойные, толщиной	я									
-0301	15 см. Устройство при										
РСНБ РК	укатке каменных										
2022	материалов с пределом										
Кзтр и	прочности на сжатие до										
Кэм=1,08	68,6 МПа (700 кгс/см2)										
	НР - 108%; СП - 8%										
31.				92	-638,58	-62,26	-58749	-5728	-53021	-2091	-65707
E11-27040	-Основания из щебня	м2			---	---	---	---	---	---	
3-0304	фракции 40-70 мм.	основани			--	-21,05	--	-1937	--	-4867	
1127-0403	Устройство при укатке	я									
-0304	каменных материалов с										
РСНБ РК	пределом прочности на										
2022	сжатие до 68,6 МПа (700										
Кзтр и	кгс/см2). добавлять на										
Кэм=1,08	каждый 1 см изменения										
К=5	толщины слоя к нормам										
	1127-0403-0301,										
	1127-0403-0302,										
	1127-0403-0303										
	НР - 108%; СП - 8%										
32.				9,2	41197,68	1737,84	379019	15988	348738	16269	426911
E11-06010	-Отмостка бетонная.	м3			---	---	---	---	---	---	
1-0114	Устройство				1553,59	389,64	14293	3585	--	31623	
1106-0101											
-0114	НР - 91%; СП - 8%										
РСНБ РК											
2022											
Кзтр и											
Кэм=1,08											
33.				87	3501,15	43,15	304600	3754	205356	104769	442118
E11-27020	-Камни бортовые	м			---	---	---	---	---	---	
1-1002	бетонные. Установка при	бортовог			1097,59	17,45	95490	1518	--	32749	
1127-0201	других видах покрытий	о камня									
-1002											
РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%										
2022											
Кзтр и											
Кэм=1,08											

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 14232354

РАЗДЕЛ 3. МАФы и ограждение

35.				4	120398	217	481592	868	450316	--	520119
У86-01030	-Конструкции скамеек с	шт.			---	---	---	---	---	---	
2-0303	металлическим каркасом,				7602	64	30408	256	--	38527	
8601-0302	поставляемые в готовом										
-0303 УСН	виде, с подразделением										
РК	по типам (видам):										
8.02-03-2	Скамья со спинкой										
021 0											
	СП - 8%										

36.			4	21908	--	87632	--	87632	--	94643
У86-01030 3-0201 8601-0303 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		--	--	--	--	--	7011
	СП - 8%								
42.			0,45	1574,06	119,52	708	54	175	476	1279
Е11-11010 1-2701 1111-0101 -2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия из плит тротуарных тактильных бетонных. Устройство	м2 покрытия		1063,85	61,75	479	28	--	95
	НР - 94%; СП - 8%								
43.			0,459	8659	--	3974	--	3974	--	4292
С1251-104 -0101 251-104-0 101 РСНБ РК 2022	-Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2		--	--	--	--	--	318
	СП - 8%								
44.			4	6850,96	1133,74	27404	4535	2368	23786	55285
Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		5125,25	380,83	20501	1523	--	4095
	НР - 108%; СП - 8%								
45.			2	11497	--	22994	--	22994	--	24834
С1251-101 -0331 251-101-0 331 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм	шт.		--	--	--	--	--	1840
	СП - 8%								
46.			2	13439	--	26878	--	26878	--	29028
С1251-101 -0220 251-101-0 220 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм	шт.		--	--	--	--	--	2150
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								729480

РАЗДЕЛ 4. Площадка с контейнерами для мусора

47.			3,384	2383,37	--	8065	--	--	5807	14982
Е11-01020-5-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2383,37	--	8065	--	--	1110	
	НР - 72%; СП - 8%									
48.			2,602	1242,92	--	3234	--	--	2329	6008
Е11-01020-5-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1242,92	--	3234	--	--	445	
	НР - 72%; СП - 8%									
49.			2,602	235,38	114,19	612	297	--	321	1008
Е11-01020-1-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	315	131	--	75	
	НР - 72%; СП - 8%									
50.			0,282	14052,13	2553,08	3963	720	2891	607	4935
Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1249,4	1063,32	352	300	--	366	
	НР - 93%; СП - 8%									
51.			0,5	41892,14	1611,12	20946	805	19236	981	23681
Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1809,38	346,96	905	173	--	1754	
	НР - 91%; СП - 8%									
52.			4,5	48609,9	2860,01	218745	12870	178389	27456	265897
Е11-06010-1-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		6108,05	596,64	27486	2685	--	19696	
	НР - 91%; СП - 8%									
53.			0,00934	408502	--	3815	--	3815	--	4120
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	305	
	СП - 8%									

54.			0,517669	389901	--	201840	--	201840	--	217987
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	16147	
	СП - 8%									
55.			3,9	60375,06	5266,71	235463	20540	168419	46153	304146
Е11-06060 1-0205 1106-0601 -0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		11923,98	1080,6	46504	4214	--	22529	
	НР - 91%; СП - 8%									
56.			0,003465	408502	--	1415	--	1415	--	1528
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	113	
	СП - 8%									
57.			0,609967	125336,57	27863,93	76451	16996	2061	43104	129119
Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		94092,84	8321,94	57394	5076	--	9564	
	НР - 69%; СП - 8%									
58.			0,609967	458447	--	279638	--	279638	--	302009
С1214-205 -0102 214-205-0 102 РСНБ РК 2022	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		--	--	--	--	--	22371	
	СП - 8%									
59.			0,035325	1137402	8746,28	40179	309	36760	3752	47445
Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		88035,44	1971,17	3110	70	--	3514	
	НР - 118%; СП - 8%									
60.			17,689043	112,47	3	1989	54	843	758	2966
Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		61,72	0,37	1092	7	--	220	
	НР - 69%; СП - 8%									

61.			17,689043	94,18	2,16	1666	39	989	445	2280
E11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		36,09	0,37	638	7	--	169	
62.			27	5878,07	31,23	158708	843	114465	40081	214692
E11-12010 -1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1607,41	6,15	43400	166	--	15903	
63.			28,158	10815,64	115,68	304547	3257	88312	171171	513775
E11-15010 -6-0401 1115-0106 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		7563,66	35,02	212978	986	--	38058	
64.			19	787,86	9,27	14969	176	77	11793	28903
E11-15010 -6-0403 1115-0106 -0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР - 80%; СП - 8%	м накрывочного элемента		774,53	1,32	14716	25	--	2141	
65.			0,3249	39083	--	12698	--	12698	--	13714
С1213-307 -0101 213-307-0 101 РСНБ РК 2022	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1016	
66.			0,10656	389901	--	41548	--	41548	--	44872
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3324	
67.			0,015582	456152	--	7108	--	7108	--	7677
С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	569	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								2151744

РАЗДЕЛ 5. Озеленение

			1038,94	55,23	2,4	57381	2493	--	49183	115094
68.										
E11-47011-0101	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2		52,83	0,96	54887	997	--	8530	
РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 88%; СП - 8%									
			1038,94	362,83	216,35	376959	224775	66409	123426	540415
69.										
E11-47011-0106	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		82,56	52,44	85775	54482	--	40030	
РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 88%; СП - 8%									
										655509

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	35991901
ВСЕГО	Тенге	1043765
Временные здания и сооружения 2,9%		37035666
Итого		499981
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35		9113064
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		4358001
Стоимость оборудования		750713
Непредвиденные работы и затраты-2%		51757426
Итого		49169554,41
Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95		5900346,53
НДС, 12%		55069900,94
Всего		

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ **Бекенов М.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО «Ремпроект»

_____ **Сарсенбаев К.А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «ARTERIA»

_____ **Халыкулы А.**