Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **010740001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522** **050840000334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 141 от 29.11.2021

Номер документа	Дата составления
343	**30.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54			услуга	1	125 051 136,07	125 051 136,07
				Итого	1	x	125 051 136,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) ИО ин дир / _____ / Кудайбергенов А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абильмажинов М.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	29.11.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54	**1 339 472 305,75**	111 652 800,06							**13 398 336,01**	**125 051 136,07**
Удержание аванса	401 841 691,72	56 819 295,68							6 818 315,48	63 637 611,16
Удержания 5% (п.6.5 договора)	66 973 615,29	5 582 640,00							669 916,80	6 252 556,80
Всего к оплате	**870 656 998,74**	**49 250 864,38**	-	-	-	-	-	-	**5 910 103,73**	**55 160 968,11**

Подрядчик:

ТОО "Integra Construction KZ"

Турайбергенов Д.К.

Заказчик
Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Абильмажинов М.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Integra Construction KZ, БИН 050840000334**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 141** от **29.11.2021**

Акт выполненных работ № 13

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета №01-01-03 Способъездной дороги										
1	1	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка		5300	368,41	257,38	1952573	1364114	0	638073	2797898	
				м3 конструкции		111,03	56,18	588459	297754		207252		
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		7414	168,61	160,9	1250075	1192912	890	280142	1652634	
				м3 грунта		7,59	44,89	56272	332814		122417		
3	3	С341-020102-0206	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км		74730	41		3063930				3309044	
				т·км							245114		
4	4	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		692	161,82	153,54	111979	106249	104	23333	146137	
				м3 грунта		8,13	38,7	5626	26780		10825		
5	5	С341-020102-0205	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемностьсвыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км		7093	45		319185				344720	
				т·км							25535		
6	6	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10#К-0,6	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием Демонтаж.		0,036	1167272,88	577430,88	42022	20787	0	20152	67148	
				км трубопровода		589842	187624,57	21234	6754		4974		
7	7	С341-040103-0101	Металл сортовой в связках,трубы металлические.Погрузка		3,69	691		2550				2754	
				т							204		
8	8	С341-020102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 31-50 км/47км		173,43	23		3989				4308	
				т·км							319		
9	9	Е11-010203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2		150000	6,96	6,96	1044000	1044000	0	207360	1351469	
				м2 спланированной площади		0	1,92	0	288000		100109		
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №01-01-03 Способъездной дороги									9676112	
			Раздел: 2. Локальная смета №02-01-01 Земляные работы										
10	32	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)		18467	26,95	26,95	497686	497686	0	141472	690291	
				м3 грунта		0	10,64	0	196489		51133		
11	33	Е11-010104-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85#К-2#до 30м	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных идюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (возврат ПСП)		18467	39,65	39,65	732217	732216	0	208219	1015671	
				м3 грунта		0	15,66	0	289193		75235		
12	34	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений.Укрепление посевом многолетних трав,механизированным способом		123111	210,71	170,08	25940719	20938719	5002000	3688307	31999348	
				м2		0	41,61	0	5122649		2370322		
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №02-01-01 Земляные работы									33705310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Локальная смета №02-01-03 Восстановление нарушенных земель										
13	6	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)	м3 грунта	151196,18	26,95	26,95	4074737	4074737	0	1158284	5651663	
						0	10,64	0	1608727		418642		
14	7	Е11-010104-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	151196,18	19,83	19,83	2998220	2998220	0	852384	4158652	
						0	7,83	0	1183866		308048		
15	8	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)	м3 грунта	24828,007	26,95	26,95	669115	669115	0	190202	928062	
						0	10,64	0	264170		68745		
16	9	Е11-010104-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85#К-4	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнныхпесков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	24828,007	79,3	79,3	1968861	1968861	0	559881	2731041	
						0	31,32	0	777613		202299		
17	10	Е11-010203-0101	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	352027,124	6	6	2112163	2112163	0	413139	2727326	
						0	1,63	0	573804		202024		
18	11	Е11-470202-0102	Земли старопахотные.Вспашка с одновременным боронованием на глубину до 30 см.Почвы средние	га	29,570836	5977,44	5977,44	176758	176758	0	41512	235732	
						0	1949,76	0	57656		17462		
19	12	Е11-470214-0101	Удобрения минеральные.Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	29,570836	5902,5	5902,5	174542	174542	0	47474	239777	
						0	2229,75	0	65936		17761		
20	13	С125-030101-0102	Удобрения бормагниевые марки Ав мешках	т	4,465	34599		154485		154485		166844	
											12359		
21	14	Е11-470112-0201	Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой	га	29,570836	5473,87	4675,01	161867	138244	0	55350	234594	
						798,86	1800,82	23623	53252		17377		
22	15	С125-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	578	1383		799374		799374		863324	Казахстан
											63950		
			Итого по разделу: 3. Локальная смета №02-01-03 Восстановление нарушенных земель									17937015	
			Раздел: 4. Локальная смета №02-02-01 Дорожная одежда										
23	8	Е11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 14#вода до 7 км	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей,ширина укладки более 6 м,толщина слоя 4 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (плотн.м/з тип А марка I Н-5см)	м2 покрытия	4800	1861,81	43,1	8936688	206880	8544192	157974	9822235	
						38,67	7,04	185616	33792		727573		
24	9	Е11-270602-1204 #К-2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202	м2 покрытия	4800	436,25	2,99	2094000	14352	2078688	1659	2263312	
						0,2	0,28	960	1344		167653		
25	10	Е11-271001-0101 Изм. и доп. вып. 14	Битум вязкий.Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	2,304	7516,02	6355,12	17317	14642	0	4301	23347	
						1160,9	1431,9	2675	3299		1729		
			Итого по разделу: 4. Локальная смета №02-02-01 Дорожная одежда									12108894	
			Раздел: 5. Локальная смета №02-02-02 Устройство присыпных обочин										
26	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10614	161,82	153,54	1717557	1629674	1592	357879	2241471	
						8,13	38,7	86292	410762		166035		
27	2	С341-020102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т·км	28333,05	42		1189988				1285187	
											95199		
28	3	С341-020102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км	т·км	12644,4	50		632220				682798	
											50578		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	4	С341-020102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	15826	45		712170			56974	769144	
30	5	С341-020102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км	т·км	18757,5	42		787815			63025	850840	
31	6	С341-020102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	20032,6	40		801304			64104	865408	
32	7	Е11-010102-0502 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2	м3 грунта	10614	46,52	44,67	493763	474127	19636	63276	601602	
						0	8,28	0	87884		44563		
33	8	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10203	69,14	69,14	705435	705435	0	195996	973545	
						0	26,68	0	272216		72114		
34	9	Е11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10203	33,58	33,58	342617	342616	0	74343	450317	
						0	10,12	0	103254		33357		
35	10	Е11-010201-0601 #вода до 7 км	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	5102	92,84	80,05	473670	408415	15816	105244	625227	
						9,69	18,96	49438	96734		46313		
36	11	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	34768	47,82	22,12	1662606	769068	0	764507	2621282	
						25,7	4,84	893538	168277		194169		
37	12	Е11-270801-0111 #вода до 7 км	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	27625,2	834,2	165,83	23044942	4581087	17553052	1559586	26572890	
						32,97	45,44	910803	1255289		1968362		
38	12а	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2017,611984	3903,99		-7876737		-7876737	-630139	-8506876	
			Итого по разделу: 5. Локальная смета №02-02-02 Устройство присыпных обочин									30032835	
			Раздел: 6. Локальная смета №02-05-01 Обстановка дороги										
39	10	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,сплошная	км линии	1,2	41056,06	9542,67	49267	11451	34302	4952	58557	
						2928,78	2803,15	3515	3364		4338		
40	13	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3	км линии	0,4	19982,56	9542,67	7993	3817	3004	1651	10416	
						2928,78	2803,15	1172	1121		772		
			Итого по разделу: 6. Локальная смета №02-05-01 Обстановка дороги									68973	
			Раздел: 7. Локальная смета №02-06-02 Дорожная одежда										
41	5	Е11-271201-0102	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м.Устройство при работе в нулевых отметках.Категория грунтов 2	км дороги	0,36	630720,96	501225,45	227060	180441	15290	47324	296335	
						87023,3	95553,3	31328	34399		21951		
42	6	Е11-271201-0105 #К-1,5	Дороги временные грунтовые профилированные.Устройство при работе в нулевых отметках.Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102	км дороги	0,36	83974,62	82223,71	30231	29601	0	4550	37563	
						1750,91	15802	630	5689		2782		
43	8	Е11-271201-0401 #вода до 7 км	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см,шириной 7,5 м,щебеночные.Устройство	км дороги	0,5	3713638,04	1326013,02	1856819	663006	1112570	189509	2210034	
						162486	363926,62	81243	181963		163706		
44	9	Е11-271201-0404 #К-1,5#вода до 7 км	Покрытия временных дорог серповидного профиля,щебеночные.Устройство.добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0401	км дороги	0,5	594364,98	133088,58	297182	66545	222514	18985	341460	
						16248,6	36487,57	8124	18244		25293		
			Итого по разделу: 7. Локальная смета №02-06-02 Дорожная одежда									2885392	
			ИТОГО:					86454954	48310480	27680772	12077020	106 414 531	
								2950548	13823088		7882557		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %		3320133,38					
			Итого с временными									109734664,78	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									115225348,47	
			НДС			12 %		13827041,82					
			Итого с НДС									129052390,28	
			Итого с учетом договорного коэффициента			0,9689951						125 051 136,07	

Расчет выполнила гл.сметчик *Жумагулова Д.К.* *Расчет проверил*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Заместитель Исполнительного директора ФТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Анафия Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель проекта

Найманбаев Е.Н.

Главный геодезист ПТУ ФТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Арыстанбеков Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957

Джамбаев Ф. Б.

№ аттестата KZ 05VJE00064127 от 02.04.2021г, ИНН870226301205

М.П.

Руководитель проекта
ТОО „Нұрәлем-Құрылыс" Вершкун
ТОО "integra construction"
Сандив В.Т.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669

Заместитель Руководителя

Абильмажинов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор
ТОО Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623

Завизировано **Семенов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов и показателей стоимости.

14.12.2023г.