Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**	**010740001669**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», г.Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	141 от 29.11.2021	

Номер документа	Дата составления
295	**30.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54			услуга	1	63 122 699,64	63 122 699,64
				Итого	1	x	63 122 699,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Аймуханов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

С П Р А В К А № 11
о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	29.11.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54	**926 547 096,76**	56 359 553,25							**6 763 146,39**	**63 122 699,64**
Удержание аванса 44,14%	191 704 964,85	-							-	-
Удержания 5% (п.6.5 договора)	46 327 354,84	2 817 977,66							338 157,32	3 156 134,98
Всего к оплате	**688 514 777,07**	**53 541 575,58**	-	-	-	-	-	-	**6 424 989,07**	**59 966 564,65**

Подрядчик:

ТОО "Integra Construction KZ"

Заказчик

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Абильмажинов М.Б

Н Интегра

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Integra Construction KZ, БИН 050840000334**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 141** от **29.11.2021**

Акт выполненных работ № 11

за **октябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета №01-01-02 Демонтаж элеменов благоустройства,дорог и озеленения										
1	23	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерованиесамоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2642,37	161,4 5,47	155,9 12,49	426479 14454	411945 33003	79	34169 36852	497500	
2	24	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	200	368,41 111,03	257,38 56,18	73682 22206	51476 11236	0	24078 7821	105581	
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №01-01-02 Демонтаж элеменов благоустройства,дорог и озеленения									603081	
			Раздел: 2. Локальная смета №02-01-01 Земляные работы										
3	4	Е11-010203-0603	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 лс).Глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	3970,09	7,16 0	7,16 2,71	28426 0	28426 10759	0	7746 2894	39066	
4	5	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3970,09	69,14 0	69,14 26,68	274492 0	274492 105922	0	76264 28060	378816	
5	6	Е11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3970,09	33,58 0	33,58 10,12	133316 0	133315 40177	0	28928 12979	175223	
6	7	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	88,33	161,82 8,13	153,54 38,7	14294 718	13562 3418	13	2978 1382	18654	
7	8	С341-020102-0308	Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км	т·км	724,39	50		36220			2898	39118	
8	9	Е11-010102-0502 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2	м3 грунта	88,33	46,52 0	44,67 8,28	4109 0	3945 731	163	527 371	5007	
9	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	88,33	21,26 3,15	17,96 7,09	1878 278	1586 626	13	651 202	2731	
10	11	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1812	33,37 0	33,37 13,18	60466 0	60466 23882	0	17195 6213	83874	
11	12	Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85#К-2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнныхпесков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1812	44,9 0	44,9 17,73	81359 0	81359 32127	0	23131 8359	112849	
12	15	Е11-010103-0108	Грунты 2 группы.Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	1291	152,53 3,48	149,05 34,37	196916 4493	192424 44372	0	35182 18568	250666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	Е11-010103-0120 #К-10#до200м	Грунты 2 группы.Разработка скреперамиприцепными с ковшом вместимостью 8 м3.Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	508	81,98	79,88	41646	40579	0	7140	52689	
						2,1	17,42	1067	8849		3903		
14	17	Е11-010103-0120 #К-20#до300м	Грунты 2 группы.Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3.Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	234	163,97	159,77	38369	37386	0	6576	48541	
						4,2	34,83	983	8150		3596		
15	18	Е11-010103-0120 #К-30#до400м	Грунты 2 группы.Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3.Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	44	245,95	239,65	10822	10545	0	1855	13691	
						6,3	52,24	277	2299		1014		
16	21	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8551	161,82	153,54	1383723	1312921	1283	288319	1805805	
						8,13	38,7	69520	330924		133763		
17	26	С341-020102-0314	Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	122719,06	40		4908762				5301463	
											392701		
18	27	Е11-010102-0502 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2	м3 грунта	8551	46,52	44,67	397793	381973	15819	50978	484673	
						0	8,28	0	70802		35902		
19	28	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9329,6	69,14	69,14	645049	645049	0	179218	890208	
						0	26,68	0	248914		65941		
20	29	Е11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9329,6	33,58	33,58	313288	313288	0	67979	411768	
						0	10,12	0	94416		30501		
21	30	Е11-010201-0601 #вода до 7 км	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	4664,8	92,84	80,05	433080	373418	14461	96225	571649	
						9,69	18,96	45202	88445		42344		
22	31	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	103588,77	47,82	22,12	4953615	2291384	0	2277793	7809921	
						25,7	4,84	2662231	501370		578513		
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №02-01-01 Земляные работы									18496411	
			Раздел: 3. №02-02-01 Дорожная одежда										
23	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17#вода до 7 км	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2324,08	5124,03	1090,42	11908656	2534223	9038765	652434	13565977	
						144,43	245,47	335667	570492		1004887		
24	2	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12см.Устройство (ЩПС Н-20см)	м2 основания или покрытия	6667,47	136,51	111,75	910176	745089	0	268016	1272447	
						24,76	31,07	165087	207158		94255		
25	3	СКалькуляция стоимости материалов п.17	Смесь щебеночно-песчаная Состав С4 (№2)	м3	1933,13097	5179,17		10012014		10012014		10812975	
											800961		
26	4	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной25-27 см.Устройство (Н-12см)	м2 дорожного основания	6074,18	103,15	87,31	626552	530337	0	126741	813556	
						15,84	13,14	96215	79815		60263		
27	5	СКалькуляция стоимости материалов п.16	Смесь щебеночно-песчаная укрепленная цементом Состав №1	м3	1039,874823	7257,78		7547183		7547183		8150958	
											603775		
			Итого по разделу: 3. №02-02-01 Дорожная одежда									34615913	
			ИТОГО:					45462365	10469188	26629793	4274123	53715406	
								3418398	2517887		3978918		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			3,12 %		1675920,67				55391326,67	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**58162887,09**	
			НДС			**12 %**		**6979546,451**				**65142433,54**	
			Итого с НДС									**63 122 699,64**	
			Итого с учетом договорного коэффициента			**0,96899511128**							

Расчет выполнила гл.сметчик *Жумагулова Д.К.* ***Расчет проверил***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Заместитель Исполнительного директора ФТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Анафия Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель проекта

Найманбаев Е.Н.

Главный геодезист ПТУ ФТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Арыстанбеков Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нуралем-Курылыс", БИН 061240011957

Джамбаев Ф. Б.

№ аттестата KZ05VIE00064127 от 02.04.2021г, ИНН870226301205

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669

Заместитель Руководителя

Абильмажинов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623

Семенов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заверяю только на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости