Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	010740001669
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522	050840000334
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 141 от 29.11.2021

Номер документа	Дата составления
304	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54			услуга	1	287 874 072,92	287 874 072,92
				Итого	1	x	287 874 072,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Рахимтаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абильмажинов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	29.11.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54	**1 214 421 169,68**	257 030 422,25							**30 843 650,67**	**287 874 072,92**
Удержание аванса 50,89%	338 204 080,56	130 802 781,88							15 696 333,83	146 499 115,71
Удержания 5% (п.6.5 договора)	60 721 058,48	12 851 521,12							1 542 182,53	14 393 703,65
Всего к оплате	**815 496 030,64**	**113 376 119,25**	-	-	-	-	-	-	**13 605 134,31**	**126 981 253,56**

Подрядчик:

ТОО "Integra Construction KZ"

Заказчик

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Абильмажинов М.Б

Форма по приказу 7-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 марта 2019 года № 179

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО Integra Construction KZ, БИН 050840000334

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 141 от 29.11.2021

Акт выполненных работ № 12

за октябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета №02-01-02 Устройство присыпных берм под дорожные знаки										
1	1	Е11-010102-0502	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3 грунта	371	161,82 8,13	153,54 38,7	60035 3016	56964 14358	56	12509 5804	78348	
2	2	С341-020102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т*км	522,75	42		21956			1750	23712	
3	3	С341-020102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км	т*км	697	50		34850			2788	37638	
4	4	С341-020102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т*км	164	45		7380			590	7970	
5	5	С341-020102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км	т*км	442,8	42		18598			1488	20086	
6	6	С341-020102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т*км	1305,85	40		52234			4179	56413	
7	7	С341-020102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 8 км	т*км	951,2	38		36146			2892	39038	
8	8	Е11-010102-0502 #К-5#до 2км	Дороги грунтовые земляные.Ремонт и содержание на каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2	м3 грунта	371	46,53 0	44,67 8,28	17259 0	16573 3072	686	2312 1558	21029	
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	371	21,26 3,15	17,96 7,09	7887 1169	6663 2630	56	2735 850	11472	
10	10	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3 уплотненного грунта		360	69,14 0	69,14 26,68	24890 0	24891 9605	0	6913 2544	34349	
11	11	Е11-010201-0108 #К-5#	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3 уплотненного грунта		360	33,58 0	33,58 10,12	12089 0	12089 3643	0	2623 1177	15889	
12	12	Е11-010201-0601 #вода до 7км#	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой м3 уплотненного грунта		180	92,83 9,69	90,95 18,96	16711 1744	16409 3413	558	3713 1634	22058	
13	13	Е11-010203-0105	Планировка.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2		712,3	139,48	0	99352	0	0	71533	184556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 спланированной площади			139,48	0	99352	0		13671		
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №02-01-02 Устройство присыпных берм под дорожные знаки									552558	
			Раздел: 2. Локальная смета №02-02-01 Дорожная одежда										
14	6	Е11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 14#вода до 7 км	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей,ширина укладки более 6 м,толщина слоя 4 см.Устройствоасфальтоукладчиками типа "VOGELE" (пористые/з марки II Н-8см)		19250,4	1875,32	43,1	36100660	829692	34526555	633554	39672951	
				м2 покрытия		38,67	7,04	744413	135523		2938737		
15	7	Е11-270602-1204 #К-8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE",добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202		19250,4	1722,34	11,95	33155734	230042	32910291	26889	35837233	
				м2 покрытия		0,8	1,14	15400	21945		2654610		
16	8	Е11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 14#вода до 7 км	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей,ширина укладки более 6 м,толщина слоя 4 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (плотные/з тип А марка I Н-5см)		50450,4	1861,81	43,1	93929059	2174412	89803730	1660383	103236597	
				м2 покрытия		38,67	7,04	1950917	355171		7647155		
17	9	Е11-270602-1204 #К-2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE",добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202		50450,4	436,25	2,99	22008987	150847	21848850	17436	23788537	
				м2 покрытия		0,2	0,28	10090	14126		1762114		
18	10	Е11-271001-0101 Изм. и доп. вып. 14	Битум вязкий.Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок		62,891472	7516,02	6355,12	472694	399683	0	117407	637309	
				т битума		1160,9	1431,9	73011	90054		47208		
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №02-02-01 Дорожная одежда									203172627	
			Раздел: 3. Локальная смета №02-03-01 Устройство ж/б труб д-2х1,5м на фун-те типII на ПК23+19,0; ПК52+42,0										
19	30	Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/откосы 8см		67,4	5043,53	173,16	339934	11671	245788	61399	433440	
				м2 укрепляемой поверхности		1223,66	41,57	82475	2802		32107		
20	31	Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Kтр=0,9	Откосы земляного при толщине до 10 см.Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами,применен коэффициентк затратам труда - 0,9/русло 8см и 12см		94	4921,16	173,16	462589	16277	342791	77349	583133	
				м2 укрепляемой поверхности		1101,29	41,57	103522	3908		43195		
21	32	Е11-010204-0806 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Kтр=0,9#К-2	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины.Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами,применен коэффициент к затратам труда - 0,9/русло 12см		36,2	756,63	3,48	27390	126	22284	3600	33469	
				м2 укрепляемой поверхности		137,57	0,54	4980	20		2479		
22	33	Е11-010204-0903	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами		11	11801,69	26,87	129819	296	98915	22088	164060	
				м упора		2782,54	6,36	30608	70		12153		
23	34	Е11-300102-0301	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах		0,355	59480,8	0	21116	0	119	15117	39132	
				т арматуры		59144,8	0	20996	0		2899		
24	35	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,355	275350		97749		97749		105569	
				т							7820		
25	36	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка (асфальтовые планки)		1	96507,22	1047,9	96507	1047	70822	18090	123765	
				м3 древесины в конструкции		24637,5	487,44	24638	487		9168		
26	37	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		36,2	171,21	164,34	6198	5949	0	1508	8322	
				м3 грунта		6,87	51	249	1846		616		
27	38	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3	1686,3	0	5059	0	0	3642	9397	
				м3 грунта		1686,3	0	5059	0		696		
28	39	Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см		69,4	5043,53	173,16	350021	12017	253082	63221	446301	
				м2укрепляемой поверхности		1223,66	41,57	84922	2885		33059		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	40	Е11-010204-0806 Изм. и доп. вып. 16#К-2	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными толщиной до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины		69,4	771,92	3,48	53571	241	42721	7665	66135	
			м2 укрепляемой поверхности			152,86	0,54	10608	37		4899		
30	41	Е11-300102-0301	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах		0,1538	59480,8	0	9148	0	52	6549	16953	
				т арматуры		59144,8	0	9096	0		1256		
31	42	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1538	275350		42349		42349		45737	
				т							3388		
32	43	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная.Устройство		9,4	8509,47	3,39	79989	32	51536	20473	108499	
				м3 камня (в деле)		3023,56	1,35	28421	13		8037		
33	44	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка (зефранковые планки)		0,5	96507,22	1047,9	48254	524	35411	9045	61883	
				м3 древесины в конструкции		24637,5	487,44	12319	244		4584		
34	45	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		64,6	171,21	164,34	11060	10617	0	2692	14852	
				м3 грунта		6,87	51	444	3295		1100		
35	46	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5	1686,3	0	8432	0	0	6071	15663	
				м3 грунта		1686,3	0	8432	0		1160		
			Итого по разделу: 3. Локальная смета №02-03-01 Устройство ж/б труб д-2х1,5м на фун-те типII на ПК23+19,0; ПК52+42,0									2276310	
			Раздел: 4. Локальная смета №02-04-01 Пересечения и примыкания										
			Раздел: Земляные работы										
36	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		948	33,37	33,37	31635	31635	0	8996	43881	
				м3 грунта		0	13,18	0	12495		3250		
37	2	Е11-010104-0114 #К-2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта		948	52,82	52,82	50073	50073	0	14238	69456	
				м3 грунта		0	20,86	0	19775		5145		
38	3	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		618	161,82	153,54	100005	94888	93	20837	130509	
				м3 грунта		8,13	38,7	5024	23917		9667		
39	4	С341-020102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км		844,6	46		38852				41960	
				т-км							3108		
40	5	С341-020102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км		4223	45		190035				205238	
				т-км							15203		
41	6	Е11-010102-0502 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые земляные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2		618	46,52	44,67	28749	27606	1143	3684	35028	
				м3 грунта		0	8,28	0	5117		2595		
42	7	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		859	33,37	33,37	28665	28665	0	8152	39762	
				м3 грунта		0	13,18	0	11322		2945		
43	8	Е11-010104-0114 #К-4	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта		859	105,64	105,64	90745	90744	0	25803	125872	
				м3 грунта		0	41,72	0	35837		9324		
44	9	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		859	129,46	122,84	111206	105520	103	23168	145124	
				м3 грунта		6,5	30,96	5584	26595		10750		
45	10	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км		1580,56	170		268695				290191	
				т-км							21496		
46	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		1477	21,26	17,96	31401	26527	222	10890	45674	
				м3 грунта		3,15	7,09	4653	10472		3383		
47	12	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1521	69,14	69,14	105162	105162	0	29218	145130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		0	26,68	0	40580		10750		
48	13	E11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1521	33,58	33,58	51075	51076	0	11083	67131	
				м3 уплотненного грунта		0	10,12	0	15393		4973		
49	14	E11-010201-0601 #вода до 7 км	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		760	92,84	80,05	70558	60838	2356	15677	93134	
				м3 уплотненного грунта		9,69	18,96	7364	14410		6899		
50	15	E11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2		10601	47,82	22,12	506940	234494	0	233103	799246	
				м2 спланированной площади		25,7	4,84	272446	51309		59203		
			Раздел: Дорожная одежда										
51	16	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17#вода до 7 км	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство		634,8	5124,03	1090,42	3252734	692198	2468851	178206	3705415	
				м3 материала основания в плотном теле		144,43	245,47	91684	155824		274475		
52	17	E11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см.Устройство (ЩПС Н-20см)		2280	136,51	111,75	311243	254790	0	91651	435125	
				м2 основания или покрытия		24,76	31,07	56453	70840		32231		
53	18	СКалькуляции стоимости материалов п.17	Смесь щебеночно-песчаная Состав С4 (№2)		640,68	5179,17		3318191		3318191		3583646	
				м3							265455		
54	19	E11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см.Устройство (Н-12см)		2088	103,15	87,31	215377	182303	0	43567	279660	
				м2 дорожного основания		15,84	13,14	33074	27436		20716		
55	20	СКалькуляции стоимости материалов п.16	Смесь щебеночно-песчаная укрепленная цементом Состав №1		384,9552	7257,78		2793920		2793920		3017434	
				м3							223514		
56	21	E11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 14#вода до 7 км	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей,ширина укладки более 6 м,толщина слоя 4 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (пористк/з марки II Н-8см)		1950	1875,32	43,1	3656874	84045	3497422	64177	4018735	
				м2 покрытия		38,67	7,04	75406	13728		297684		
57	22	E11-270602-1204 #К-8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202		1950	1722,34	11,95	3358563	23302	3333700	2724	3630190	
				м2 покрытия		0,8	1,14	1560	2223		268903		
58	23	E11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 14#вода до 7 км	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей,ширина укладкиболее 6 м,толщина слоя 4 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (плотн.м/з тип А марка I Н-5см)		1950	1861,81	43,1	3630530	84045	3471078	64177	3990284	
				м2 покрытия		38,67	7,04	75406	13728		295577		
59	24	E11-270602-1204 #К-2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202		1950	436,25	2,99	850688	5830	844467	674	919471	
				м2 покрытия		0,2	0,28	390	546		68109		
60	25	E11-271001-0101 Изм. и доп. вып. 14	Битум нефтяной.Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок		2,301	7516,02	6355,12	17294	14623	0	4296	23317	
				т битума		1160,9	1431,9	2671	3295		1727		
			Раздел: Устройство дорожной одежды переходного типа										
61	26	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17#вода до 7 км	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство		444,6	5124,03	1090,42	2278144	484801	1729129	124812	2595192	
				м3 материала основания в плотном теле		144,43	245,47	64214	109136		192236		
62	27	E11-270403-0801 #вода до 7 км	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при укатке щебня пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		2268	1179,22	289,62	2674471	656858	1896819	224695	3131099	
				м2 покрытия		53,26	84,34	120794	191283		231933		
63	28	E11-270801-0111 #вода до 7 км	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см (укрепление торца съездаН-15см)		162	622,51	165,83	100847	26864	68641	9146	118792	
				м2 покрытия обочин		32,97	45,44	5341	7361		8799		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Устройство присыпных обочин										
64	29	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	654	161,82 8,13	153,54 38,7	105830 5317	100415 25310	98	22051 10241	138112	
65	30	С341-020102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	893,8	46		41115			3289	44404	
66	31	С341-020102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	4469	45		201105			16088	217193	
67	32	Е11-010102-0502 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые земляные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2	м3 грунта	654	46,52 0	44,67 8,28	30424 0	29214 5415	1210	3899 2746	37069	
68	33	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	654	21,26 3,15	17,96 7,09	13904 2060	11746 4637	98	4822 1498	20224	
69	34	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	636	69,14 0	69,14 26,68	43973 0	43973 16968	0	12217 4495	60685	
70	35	Е11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	636	33,58 0	33,58 10,12	21357 0	21357 6436	0	4634 2079	28070	
71	36	Е11-010201-0601 #вода до 7 км	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	318	92,84 9,69	80,05 18,96	29523 3081	25456 6029	986	6560 2887	38970	
72	37	Е11-010203-0112	Откосы и подготовка насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2466	47,82 25,7	22,12 4,84	117924 63376	54547 11935	0	54224 13772	185920	
73	38	Е11-270801-0111 #вода до 7 км	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	720	834,2 32,97	165,83 45,44	600624 23738	119398 32717	457488	40648 51302	692574	
74	39	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,сплошная	км линии	0,27	41056,06 2928,78	9542,67 2803,15	11085 791	2577 757	7718	1114 976	13175	
			Итого по разделу: 4. Локальная смета №02-04-01 Пересечения и примыкания									33202090	
			Раздел: 5. Локальная смета №02-05-01 Обстановка дороги										
			Раздел: Установка дорожных знаков										
75	1	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	23	4932,51 3628,8	822,1 269,48	113448 83462	18908 6198	11077	64556 14240	192244	
76	2	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	7	886,21 782,46	0 0	6203 5477	0 0	726	3944 812	10959	
77	3	С124-010201-0129	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32,1-1.32.3,размерами 400 мм х 200 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	2630		10520		10520	842	11362	
78	4	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=700мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	6390		76680		76680	6134	82814	
79	5	С124-010201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28,размерами 200 мм х 300 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14	2384		33376		33376	2670	36046	
80	6	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	23	7061		162403		162403	12992	175395	Казахстан
81	7	Е11-080101-0201 #вода до 7 км	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	3,91	4735,73 811,2	1049,24 417,52	18517 3172	4103 1633	11242	3459 1758	23734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	8	Е11-070101-0105	Фундаменты под колонны,масса конструкции до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м		23	5423,67	2041,33	124744	46950	44398	36833	174503	
				шт.сборных конструкций		1152	772,19	33396	17760		12926		
83	9	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные,анкерные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные трубы,якоря из тяжелого бетона,класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		8,05	61390,74		494195		494195		533731	Казахстан
				м3							39536		
			Раздел: Устройство дорожной разметки										
84	10	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,сплошная		12,959	41056,06	9542,67	532045	123663	370428	53482	632369	
				км линии		2928,78	2803,15	37954	36326		46842		
85	11	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:1		0,03	27007,06	9542,67	810	286	436	124	1809	
				км линии		2928,78	2803,15	88	84		75		
86	12	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 3:1		0,6	34031,56	9542,67	20419	5726	12936	2476	24727	
				км линии		2928,78	2803,15	1757	1682		1832		
87	13	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3		5,636	19982,56	9542,67	112622	53783	42333	23260	146753	
				км линии		2928,78	2803,15	16507	15799		10871		
			Раздел: Установка сигнальных столбиков										
88	14	Е11-270901-0302 Изм. и доп. вып. 17	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение.Установка		274	249,79	100,27	68442	27474	0	38499	115496	
				шт.		149,52	45,63	40968	12503		8553		
89	15	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (прим.столбик сигнальный Сзамовосстанавливающийся)		1,0138	553068		560700		560700		605556	Казахстан
				т							44856		
			Раздел: Установка барьерного и металлического ограждения										
90	16	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Устройство механированным способом.Шаг стоек 2 м		146	567,51	255,97	82856	37372	0	37477	129960	
				м		311,54	44,98	45485	6567		9627		
91	17	С124-010202-0207	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012		5	33701		168505		168505		181985	
				шт.							13480		
92	18	С124-010202-0208	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012		1	49978		49978		49978		53976	
				шт.							3998		
93	19	С124-010202-0101	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012		17	12977		220609		220609		238258	
				шт.							17649		
94	20	С124-010202-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной4 мм ГОСТ 26804-2012		77	3326		256102		256102		276590	
				шт.							20488		
95	21	С124-010202-0409	Светоотражающее устройство УС-1		37	819		30303		30303		32727	
				шт.							2424		
96	22	С124-010202-0211	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012		8	42766		342128		342128		369498	
				шт.							27370		
97	23	С124-010202-0212	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012		12	42766		513192		513192		554247	
				шт.							41055		
98	24	С124-010202-0102	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012		60	12977		778620		778620		840910	
				шт.							62290		
99	25	С124-010202-0502	Связь диагональная СДД		60	2494		149640		149640		161611	Казахстан
				шт.							11971		
100	26	С124-010202-0528	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4мм		8	7929		63432		63432		68507	
				шт.							5075		
101	27	С124-010202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)		0,046139	1258316		58057		58057		62702	
				т							4645		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	28	С124-010202-0606	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0169621	1659903		28155		28155		30407	
											2252		
			Итого по разделу: 5. Локальная смета №02-05-01 Обстановка дороги									5768076	
			ИТОГО:					222321943	8118898	208777505	4503671	244971663	
								4514574	1740525		18146049		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %		7643115,89					
			Итого с временными									252614778,89	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									265254611,97	
			НДС			12 %		31830553,44					
			Итого с НДС									297085165,41	
			Итого с учетом договорного коэффициента			0,96899511128						287 874 072,92	

Расчет выполнила *гл.сметчик* *Жумакулова Д.К.* *Расчет проверил*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334
Заместитель Исполнительного директора ФТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Анафия Ж.Ж.

(подпись, расшифровка подписи)

М.П

Главный инженер ТОО ФТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Найманбаев Е.Н.

Главный геодезист ТОО ФТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Арыстанбеков Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нуралем-Курылыс", БИН 061240011957

Джамбаев Ф. Б.

№ аттестата KZ 05VJE00061127 от 02.04.2021г. ИНН870226301205
М.П

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669
Заместитель руководителя

Абильмажинов М.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор
ТОО Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623

Семенов В.В.

(подпись, расшифровка подписи)

М.П

Замечаний по соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости.
10.11.2023 г.