Приложение 4
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021 г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Уилский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания в с.Кемер Уилского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				34	31.05.2023 г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания в с.Кемер Уилского района Актюбинской области	24 961 789,82	22 287 312,34	80 236 964						2 674 477,48	**24 961 789,82**

Заказчик:
ГУ «Уилский районный отдел архитектуры,
строительства,жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Тургамбеков Н.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П.А.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиринг»

_____ **Туралиев А.М.**

Технический надзор по объекту:
Инженер эксперт ТОО «ATM CONSULTING»

_____ **Шадияров Н.М.**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №34 от 31.05.2023 г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство административного здания в с.Кемер Уилского района Актюбинской области

АКТ №1
Приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Строительство одноэтажного административного здания акимата. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	477,909339		229,74	229,74	109795	109795	--	14497	134235
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,13	--	20134		9943	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,7807012		1679,38	--	24822	--	--	17872	46110
		НР - 72%; СП - 8%				1679,38	--	24822	--		3416	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	384,858036		30,85	30,85	11873	11873	--	3356	16447
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,11	--	4661		1218	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,762004		867,30	--	37087	--	--	26703	68893
		НР - 72%; СП - 8%				867,30	--	37087	--		5103	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	384,858036		171,87	78,99	66146	30400	--	36408	110758
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	35746	14821		8204	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге									376443
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты												
Основания под фундаменты												
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	93,92		6643,52	316,45	623959	29721	537623	63121	742046
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				602,80	112,17	56615	10535		54966	

6.1	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,0368**	**3,456256**	**6866,00**				**23731**		
6.2	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,0596**	**5,597632**	**6662,00**				**37291**		
6.3	**144636 С**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,0248**	**2,329216**	**199504,00**				**464688**		
		Фундаменты ФЛ										
7	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборны х конструкций	43		2390,75	1318,25	102802	56685	--	80154	197593
		НР - 118%; СП - 8%				1072,50	507,21	46118	21810		14637	
8	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)				39307,00	--	715387	--	715387	--	
		СП - 8%	м3	18,2		--	--	--	--		57231	772618
9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментны е железобетонны е плоск ие. Устройство	м3	1,3		24938,47	1746,28	32420	2270	27292	3107	38369
		НР - 91%; СП - 8%				2198,12	428,37	2858	557		2842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**26858**		
4.1	**100819 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**1,3195**	**20355,00**						
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00557		441876,00	--	2461	--	2461	--	2658
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
		Фундаменты ФБС										
11	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	89		1914,92	1055,36	170428	93927	37197	76147	266301
		НР - 118%; СП - 8%				441,62	283,45	39304	25227		19726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**30103**		
11.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,023**	**2,047**	**14706,00**						
12	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборны х конструкций	13		2183,77	1034,85	28389	13453	8294	12101	43729
		НР - 118%; СП - 8%				510,90	277,94	6642	3613		3239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**6500**		
12.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,034**	**0,442**	**14706,00**						
13	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	13		2801,93	1318,27	36425	17138	9178	17360	58087
		НР - 118%; СП - 8%				777,59	354,07	10109	4603		4303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**7991**		
5.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0418**	**0,5434**	**14706,00**						

14	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	20	4555,16	2312,10	91103	46242	21172	42608	144408
		НР - 118%; СП - 8%			1184,45	620,99	23689	12420		10697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							18412		
14.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0626 1,252**	**14706,00**						
15	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	42,309	36046,72	--	1525101	--	1525101	--	1647109
		СП - 8%			--	--	--	--		122008	
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	17,5	29517,80	2083,16	516562	36456	398206	81812	646244
		НР - 91%; СП - 8%			4680,00	457,35	81900	8004		47870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							361556		
16.1	**100819 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 без добавок**	**м3**	**1,015 17,7625**	**20355,00**						
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09306	346394,00	--	32235	--	32235	--	34814
		СП - 8%			--	--	--	--		2579	
		Сетки С1-С4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,09044	75716,46	2396,46	6848	217	--	6234	14128
		НР - 93%; СП - 8%	металлическ и х		73320,00	792,18	6631	72		1047	
19	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09044	447247,00	--	40449	--	40449	--	43685
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
		Фундаменты под перегородки									
20	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,2	28588,06	2083,16	120070	8749	91665	19635	150881
		НР - 91%; СП - 8%			4680,00	457,35	19656	1921		11176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							82868		
20.1	**100775 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 4,263**	**19439,00**						
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,085512	349485,00	--	29885	--	29885	--	32276
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
		Гидроизоляция									
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	204,804	906,48	20,10	185651	4116	118795	58906	264121
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	62740	600		19565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							109611		
22.1	**295746 С**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4 491,5296**	**223,00**						
23	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	57,92	2986,55	6,78	172981	392	158724	13002	200861
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	13865	115		14879	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:								17702		
23.1	102633 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,025	1,448	12225,00						
23.2	135545 С	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	2,3	133,216	238,00				31705		
23.3	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	178,9728	571,00				102193		
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжк и	57,92		714,74	32,02	41398	1855	17542	21530	67962
		НР - 94%; СП - 8%				379,85	15,60	22001	904		5034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								17376		
24.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0204	1,181568	14706,00						
	Утепление из керамзита (лист 3 АС прим. п.12)											
25	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	21,6		14358,46	1800,54	310143	38892	180006	98301	441119
		НР - 94%; СП - 8%				4224,32	617,13	91245	13330		32675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								180006		
25.1	100299 С	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10- 20 мм**	м3	1,1	23,76	7576,00						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге									5809009
	РАЗДЕЛ 3.Подпольные каналы											
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5808		24081,43	1132,94	13986	658	12522	874	16049
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	806	154		1189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								11516		
26.1	100775 С	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,592416	19439,00						
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжк и	7,26		735,61	32,02	5341	232	2351	2699	8683
		НР - 94%; СП - 8%				379,85	15,60	2758	113		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2330		
27.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	0,148104	15729,00						
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжк и	7,26		361,33	21,70	2623	158	2329	198	3047
		НР - 94%; СП - 8%				18,76	10,32	136	75		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2330		
28.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	0,148104	15729,00						
29	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,85		1732,11	86,61	10133	507	5275	4164	15441
		НР - 94%; СП - 8%				743,81	13,44	4351	79		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1697		
29.1	135512 С	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б**	м2	1,12	6,552	259,00						
29.2	144669 С	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00346	0,020241	137499,00				2783		

30	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,85	1058,47	43,17	6192	253	3314	2510	9398
		НР - 94%; СП - 8%			448,79	7,67	2625	45		696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1697		
30.1	**135512 С**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б**	**м2**	**1,12 6,552**	**259,00**						
30.2	**144669 С**	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	**т**	**0,00151 0,008833**	**137499,00**				**1215**		
31	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжк и	7,26	735,61	32,02	5341	232	2351	2699	8683
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	2758	113		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2330		
31.1	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204 0,148104**	**15729,00**						
32	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,57	29221,36	1342,25	45878	2107	37641	6072	56105
		НР - 91%; СП - 8%			3904,56	345,13	6130	542		4156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							34467		
32.1	**100841 С**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02 1,6014**	**21523,00**						
33	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	6	1933,54	59,80	11601	358	2912	9930	23253
		НР - 118%; СП - 8%			1388,44	14,08	8331	84		1722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2912		
33.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,033 0,198**	**14706,00**						
34	С1222-302-0201 222-302-0201	Плиты плоские сплошные ПТ12.5-11,9	м3	0,474	138878,92	--	65829	--	65829	--	71095
		СП - 8%			--	--	--	--		5266	
	Фундамент подводогрейный котел										
35	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	м3	0,25	29233,85	1194,98	7308	298	5506	1436	9443
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	1504	73		700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4957		
35.1	**100775 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02 0,255**	**19439,00**						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								221197
РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ											
36	Е11-080301-0112 1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	102,8746	13728,73	1510,43	1412338	155385	208575	1010081	2616213
		НР - 93%; СП - 8%			10190,83	366,77	1048378	37731		193794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							180067		
36.1	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,108 11,110457**	**16207,00**						

37	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,578	8583,09	2367,02	168040	46342	36050	89803	278470
		НР - 93%; СП - 8%			4374,70	557,46	85648	10914		20627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**34903**		
37.1	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,11 | 2,15358**	**16207,00**						
38	С1213-308-0101 213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	64,446	17147,22	--	1105070	--	1105070	--	1193476
		СП - 8%			--	--	--	--		88406	
39	С1213-102-0301 213-102-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	12,756	68313,48	--	871407	--	871407	--	941120
		СП - 8%			--	--	--	--		69713	
40	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ и х изделий	0,03393	75716,46	2396,46	2569	81	--	2339	5300
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	2488	27		393	
41	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03393	441876,00	--	14993	--	14993	--	16192
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
		Внутренняя стена									
42	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,8419	13581,08	2977,45	486772	106718	139543	249886	795590
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	240511	28183		58933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**139414**		
42.1	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,24 | 8,602056**	**16207,00**						
43	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	13,62	69278,40	--	943572	--	943572	--	1019058
		СП - 8%			--	--	--	--		75486	
		Перегородки									
44	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,9874	8583,09	2367,02	180137	49678	38645	96267	298517
		НР - 93%; СП - 8%			4374,70	557,46	91814	11700		22112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**37416**		
44.1	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,11 | 2,308614**	**16207,00**						
45	С1213-308-0101 213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	20,568	17147,22	--	352684	--	352684	--	380899
		СП - 8%			--	--	--	--		28215	
		Вентканалы									
46	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,0692	33844,36	2242,44	36186	2398	26370	7424	47098
		НР - 93%; СП - 8%			6937,70	528,12	7418	565		3489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**22683**		
46.1	**102907 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,308 | 0,329314**	**68880,60**						
47	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	11	1933,54	59,80	21269	658	5338	18205	42632
		НР - 118%; СП - 8%			1388,44	14,08	15273	155		3158	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,033**	**0,363**	**14706,00**				**5338**		
48	С1222-302-0201 222-302-0201	Плиты плоские сплошные ПТ12.5-8,6	м3	0,418		138878,92	--	58051	--	58051	--	62695
		СП - 8%				--	--	--	--		4644	
		Продухи										
49	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен продухов	м3 кладки	1,53		33844,36	2242,44	51782	3431	37736	10623	67398
		НР - 93%; СП - 8%				6937,70	528,12	10615	808		4992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**32459**		
49.1	**102907 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,308**	**0,47124**	**68880,60**						
50	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ и х изделий	0,0166848		75716,46	2396,46	1263	40	--	1150	2606
		НР - 93%; СП - 8%				73320,00	792,18	1223	13		193	
51	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0166848		419679,00	--	7002	--	7002	--	7562
		СП - 8%				--	--	--	--		560	
52	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	16,2		3843,23	5,38	62260	88	61501	636	67928
		НР - 90%; СП - 8%				41,39	2,26	671	37		5032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**61461**		
52.1	**131654 С**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,0482**	**0,78084**	**78711,00**						
		Переиычки и прогон										
53	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборны х конструкций	65		604,78	248,54	39311	16155	10898	18954	62926
		НР - 118%; СП - 8%				188,59	58,53	12258	3804		4661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**10897**		
53.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0114**	**0,741**	**14706,00**						
54	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборны х конструкций	1		2414,24	1345,46	2414	1346	31	1598	4333
		НР - 118%; СП - 8%				1037,39	316,87	1037	317		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**31**		
54.1	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,0023**	**0,0023**	**13648,00**						
55	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемы чка железобетонная бруск овая ПБ под расчетную нагрузку 37 к Н/м ГОСТ 948-84	м3	0,396		105600,07	--	41818	--	41818	--	45163
		СП - 8%				--	--	--	--		3345	
56	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемы чка железобетонная бруск овая ПБ под расчетную нагрузку 2 к Н/м ГОСТ 948-84	м3	0,944		104768,24	--	98901	--	98901	--	106813
		СП - 8%				--	--	--	--		7912	
57	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемы чка железобетонная бруск овая ПБ под расчетную нагрузку 1 к Н/м ГОСТ 948-84	м3	0,347		113106,78	--	39248	--	39248	--	42388
		СП - 8%				--	--	--	--		3140	
58	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 к Н/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,17		139859,14	--	23776	--	23776	--	25678
		СП - 8%				--	--	--	--		1902	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					6020863	382320	4121209	1506966	8130055

РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ на отм. 3,000											
59	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборны х конструкций	25	4038,90	933,46	100972	23337	54201	33758	145508
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	23434	5175		10778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,07215 1,80375**	**14706,00**				**26526**		
59.2	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106 0,0265**	**907312,00**				**24044**		
60	С1222-203-0301 222-203-0301 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 к Па ГОСТ 9561-2016	м2	219,6	6920,90	--	1519830	--	1519830	--	1641416
		СП - 8%			--	--	--	--		121586	
61	Е11-070107-0101 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00712	299811,71	13177,95	2135	94	127	2271	4759
		НР - 118%; СП - 8%			268770,00	1569,69	1914	11		352	
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00712	349485,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
63	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,29	46188,96	2996,50	13395	869	8314	4005	18792
		НР - 91%; СП - 8%			14523,20	654,12	4212	190		1392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 0,29435**	**20649,00**				**6078**		
63.2	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0336 0,009744**	**125784,00**				**1226**		
64	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,043872	447247,00	--	19622	--	19622	--	21192
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
65	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00168	441876,00	--	742	--	742	--	801
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Козырек											
66	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборны х конструкций	2	13592,46	6716,49	27185	13433	730	19076	49962
		НР - 118%; СП - 8%			6510,84	1572,18	13022	3144		3701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,022 0,044**	**14706,00**				**647**		
67	С1222-302-0201 222-302-0201	Козырек КВ 18-22-т	м3	0,84	138878,92	--	116658	--	116658	--	125991
		СП - 8%			--	--	--	--		9333	
68	Е11-070107-0101 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00506	299811,71	13177,95	1517	67	90	1614	3382
		НР - 118%; СП - 8%			268770,00	1569,69	1360	8		250	
69	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00506	343539,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
Монолитный пояс МП1 на отметках +2,700 (лист 13/1 Ас)											

70	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,37	39358,04	4878,89	368785	45715	220721	102227	508693
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	102349	9989		37681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							196383		
70.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 9,51055**	**20649,00**						
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0974	335138,00	--	367780	--	367780	--	397202
		СП - 8%			--	--	--	--		29422	
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,112784	349485,00	--	39416	--	39416	--	42569
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
Короб из оцинкованной стали -7 шт											
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (короб) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,88	5163,55	14,63	20035	56	15348	4275	26255
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	4631	15		1945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							15244		
73.1	**279798 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918- 80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	**т**	**0,0057 0,022116**	**689260,00**						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								2991086

ГАРАЖ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	124,372289	234,25	234,25	29134,21	29134,20	--	3510,28	
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,20	--	4875,39		2611,56	35256,05
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,8465656	1679,38	--	6459,83	--	--	4651,08	
		НР - 72%; СП - 8%			1679,38	--	6459,83	--		888,87	11999,78
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	104,139405	30,85	30,85	3212,70	3212,70	--	908,01	4450,37
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,11	--	1261,13		329,66	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,8384498	867,30	--	6798,29	--	--	4894,77	12628,50
		НР - 72%; СП - 8%			867,30	--	6798,29	--		935,44	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	104,139405	171,87	78,99	17898,44	8225,97	--	9851,67	29970,12
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	9672,47	4010,41		2220,01	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								94304,82

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

6	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	11,424	5284,27	1795,22	60367,50	20508,60	28924,99	18827,99	85531,13
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	10933,91	9311,25		6335,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							28784,48		

6.1	**100414 С**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,15**	**13,1376**	**2191,00**						
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	24,72		6643,52	316,45	164227,81	7822,64	141503,95	16613,61	195308,74
		НР - 94%; СП - 8%				602,80	112,17	14901,22	2772,84		14467,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,0368**	**0,909696**	**6866,00**				**6245,97**		
7.2	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,0596**	**1,473312**	**6662,00**				**9815,20**		
7.3	**144636 С**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,0248**	**0,613056**	**199504,00**				**122307,12**		
8	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборны х конструкций	12		2390,75	1318,25	28689,00	15819,00	--	22368,69	55142,31
		НР - 118%; СП - 8%				1072,50	507,21	12870,00	6086,52		4084,62	
9	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)				39307,00	--	201251,84	--	201251,84	--	
		СП - 8%	м3	5,12		--	--	--	--		16100,15	217351,99
10	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка				2802,39	1318,27	28023,90	13182,70	7065,30	13353,59	
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборны х конструкций	10		777,59	354,07	7775,90	3540,70		3310,20	44687,69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0418**	**0,418**	**14706,00**				**6147,11**		
11	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка				2184,46	1034,85	13106,76	6209,10	3832,26	5584,99	
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборны х конструкций	6		510,90	277,94	3065,40	1667,64		1495,34	20187,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,034**	**0,204**	**14706,00**				**3000,02**		
12	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка				1915,32	1055,36	13407,24	7387,52	2928,38	5989,08	
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборны х конструкций	7		441,62	283,45	3091,34	1984,15		1551,71	20948,02
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,023**	**0,161**	**14706,00**				**2367,67**		
13	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78				36046,72	--	302251,75	--	302251,75	--	
		СП - 8%	м3	8,385		--	--	--	--		24180,14	326431,89
14	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство				23796,35	1227,17	3426,67	176,71	3078,43	195,23	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,144		1191,16	298,68	171,53	43,01		289,75	3911,65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,14688**	**20649,00**				**3032,93**		

15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,336	27801,43	2083,16	9341,28	699,94	7068,86	1570,80	11785,04
		НР - 91%; СП - 8%			4680,00	457,35	1572,48	153,67		872,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**6365,17**		
15.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 0,34104**	**18664,00**						
	Сетки С1										
16	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01468	447247,00	--	6565,59	--	6565,59	--	7090,84
		СП - 8%			--	--	--	--		525,25	
	Утеплитель из керамзита (Лист 2АС прим. п.4)										
17	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,52	14358,46	1800,54	36183,32	4537,36	21000,67	11468,43	51463,89
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	10645,29	1555,17		3812,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**21000,67**		
17.1	**100299 С**	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10- 20 мм**	**м3**	**1,1 2,772**	**7576,00**						
	Гидроизоляция										
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,68	906,48	20,10	58631,13	1300,07	37516,99	18603,33	83413,22
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	19814,07	189,51		6178,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**34616,74**		
18.1	**295746 С**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4 155,232**	**223,00**						
19	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10,56	2986,55	6,78	31537,97	71,59	28938,53	2370,45	36621,09
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	2527,85	21,01		2712,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**3227,40**		
19.1	**102633 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м3**	**0,025 0,264**	**12225,00**						
19.2	**135545 С**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**2,3 24,288**	**238,00**				**5780,54**		
19.3	**135822 С**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**3,09 32,6304**	**571,00**				**18631,96**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								1159874,58
РАЗДЕЛ 3. Стены											
20	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	43,5084	8583,09	2367,02	373436,51	102985,25	80115,06	199569,06	618846,02
		НР - 93%; СП - 8%			4374,70	557,46	190336,20	24254,19		45840,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**77565,47**		
20.1	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,11 4,785924**	**16207,00**						
21	С1213-308-0101 213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	42,64	17147,22	--	731157,46	--	731157,46	--	789650,06
		СП - 8%			--	--	--	--		58492,60	
	Перемычки										

22	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборны х конструкций	9	604,78	248,54	5443,02	2236,86	1508,85	2624,41	8712,83
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	1697,31	526,77		645,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1508,84		
22.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0114 | 0,1026**	**14706,00**						
23	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемы чка железобетонная бруск овая ПБ под расчетную нагрузку 37 к Н/м ГОСТ 948-84	м3	0,068	105600,07	--	7180,80	--	7180,80	--	7755,26
		СП - 8%			--	--	--	--		574,46	
24	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемы чка железобетонная бруск овая ПБ под расчетную нагрузку 3 к Н/м ГОСТ 948-84	м3	0,099	103113,29	--	10208,22	--	10208,22	--	11024,88
		СП - 8%			--	--	--	--		816,66	
25	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2015	Перемы чка железобетонная бруск овая ПБ под расчетную нагрузку 27 к Н/м ГОСТ 948-84	м3	0,342	96673,36	--	33062,29	--	33062,29	--	35707,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2644,98	
26	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемы чка железобетонная бруск овая ПБ под расчетную нагрузку 1 к Н/м ГОСТ 948-84	м3	0,022	113106,78	--	2488,35	--	2488,35	--	2687,42
		СП - 8%			--	--	--	--		199,07	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								1474383,74
РАЗДЕЛ 5.Покрытие											
35	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборны х конструкций	5	4038,90	933,46	20194,50	4667,30	10840,45	6751,61	29101,79
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	4686,75	1034,95		2155,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							5305,19		
35.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,07215 | 0,36075**	**14706,00**						
35.2	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106 | 0,0053**	**907312,00**				**4808,75**		
36	С1222-203-0301 222-203-0301 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 к Па ГОСТ 9561-2016	м2	34,2	6920,90	--	236694,78	--	236694,78	--	255630,36
		СП - 8%			--	--	--	--		18935,58	
37	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера. Установк а	т стальных элементов	0,0032	649296,71	13177,95	2077,75	42,17	1175,52	1020,80	3346,44
		НР - 118%; СП - 8%			268770,00	1569,69	860,06	5,02		247,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1118,35		
37.1	**279845 С**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1 | 0,0032**	**349485,00**						
38	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,15	52321,37	3279,34	7848,21	491,90	4689,55	2522,30	11200,15
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	2666,76	105,00		829,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3143,81		
38.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 | 0,15225**	**20649,00**						
38.2	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0448 | 0,00672**	**125784,00**				**845,27**		

39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,021936	349485,00 --	-- --	7666,30 --	-- --	7666,30	-- 613,30	8279,60
40	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволок а из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,001232	402152,00 --	-- --	495,45 --	-- --	495,45	-- 39,64	535,09
Монолитный пояс МП1 на отметках +3,200											
41	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,3	39358,04 10923,00	4878,89 1066,07	129881,53 36045,90	16100,34 3518,03	77735,29	36003,18 13270,78	179155,48
41.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 3,3495**	**20649,00**				**69163,83**		
42	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,35712	335138,00 --	-- --	119684,48 --	-- --	119684,48	-- 9574,76	129259,24
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0014	349485,00 --	-- --	489,28 --	-- --	489,28	-- 39,14	528,42
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								617036,58

ИТОГО ПО СМЕТЕ	20873389,72
Временные здания и сооружения 2,9%	605328,3019
Итого:	21478718,02
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,98%	425278,6168
Непредвиденные работы и затраты - 2%	438079,9328
ИТОГО :	22342076,57
В том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514	23460328,78
Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95 :	22287312,34
НДС 12%:	2674477,48
ВСЕГО:	24961789,82

Заказчик :
Руководитель ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Тургамбеков Н.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "БОЛАШАК"

_____ **Алиев П.А.**

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "ATM CONSULTING"

_____ **Шадияров Н.М.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Туралиев А.М.**