Приложение 4
Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Уилский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания в с.Кемер Уилского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				34	31.05.2023 г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания в с.Кемер Уилского района Актюбинской области	66 991 046,60	21 932 118,75	80 236 964						2 631 854,25	**24 563 973**

Заказчик:
ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Тургамбеков Н.О.

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

Алиев П.А.

Технический надзор по объекту:
Инженер эксперт ТОО «ATM CONSULTING»

Шадияров Н.М.

Авторский надзор по объекту:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Туралиев А.М.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №34 от 31.05.2023 г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство административного здания в с.Кемер Уилского района Актюбинской области

АКТ №3

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Строительство одноэтажного административного здания акимата. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ												
74	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	241		790,10	26,47	190414	6380	130951	49845	259480
		НР - 92%; СП - 8%				220,26	4,55	53083	1097		19221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								46393		
74.1	**135535 С**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923- 93 марки РКП-350Б**	**м2**	**1,1**	**265,1**	**175,00**						
74.2	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**1,96**	**472,36**	**145,00**				**68492**		
75	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	241		993,33	53,95	239393	13002	86047	132094	401206
		НР - 92%; СП - 8%				582,34	13,43	140344	3237		29719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								70239		
75.1	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**2,01**	**484,41**	**145,00**						
76	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	37,2345		33894,00	--	1262026	--	1262026	--	1362988
		СП - 8%				--	--	--	--		100962	
77	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки и	241		659,59	110,62	158961	26660	72099	61696	238309
		НР - 92%; СП - 8%				249,80	28,46	60202	6859		17653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								15258		
77.1	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,0306**	**7,3746**	**2069,00**						
77.2	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0153**	**3,6873**	**14706,00**				**54225**		
78	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки и	241		263,49	24,54	63501	5915	54224	4556	73502
		НР - 92%; СП - 8%				13,95	6,60	3362	1591		5445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								54225		

78.1	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0153**	**3,6873**	**14706,00**						
79	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	4,827		184609,46 25768,60	1530,47 637,14	891110 124385	7387 3075	759338	114714 80466	1086290
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79.1	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,16**	**0,77232**	**136744,00**				**105610**		
79.2	**131578 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,**	**м3**	**0,83**	**4,00641**	**137218,00**				**549752**		
80	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	4,827		8934,99 976,56	63,16 28,08	43129 4714	305 136	38110 **37147**	4364 3799	51293
80.1	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,032341**	**1148617,00**						
81	Е11-100102-0601 1110-0102-0601	(Лобовая). Обшивка доск ами обшивк и НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом	27,392		3384,10 454,48	17,46 8,22	92697 12449	478 225	79770	11407 8328	112432
82	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховы х окон. НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	310,1		10695,74 2140,92	104,36 30,43	3316749 663899	32362 9436	2620488 **228983**	619469 314897	4251115
82.1	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75**	**м3**	**0,0054**	**1,67454**	**136744,00**						
82.2	**131589 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,005**	**1,5505**	**137218,00**				**212757**		
82.3	**134880 С**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм**	**м2**	**1,106**	**342,9706**	**5909,00**				**2026613**		
82.4	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918- 80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,12404**	**700886,00**				**86938**		
83	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обработанной поверхности	310,1		311,48 37,00	2,93 1,30	96590 11474	908 403	84208 **81923**	10689 8582	115861
23.1	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,071323**	**1148617,00**						
84	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточны е системы наружные из ПВХ для ск атных кровель. Устройство горизонтальны х элементов - желобов НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желоба	68,8		3174,46 873,37	4,27 1,47	218403 60088	294 101	158021 **50912**	55374 21902	295679
84.1	**279976 С**	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	**м**	**1**	**68,8**	**740,00**						
84.2	**279986 С**	**Держатель желоба водосточного пластиковый**	**шт.**	**2,3**	**158,24**	**363,00**				**57441**		
84.3	**290063 С**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**	**кг**	**0,332**	**22,8416**	**977,00**				**22316**		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-120101-2202 1112-0101-2202	Водосточны е системы наружные из ПВХ для ск атных кровель. Устройство вертик альных элементов - водосточны НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м водосточной трубы	16,15		1839,94 381,75	4,32 1,61	29715 6165	70 26	23480	5696 2833	38244

85.1	**279977 С**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	**м**	**1**	**16,15**	**852,00**				**13760**			
85.2	**279978 С**	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	**шт.**	**0,3**	**4,845**	**811,00**				**3929**			
85.3	**279987 С**	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	**шт.**	**0,6**	**9,69**	**436,00**				**4225**			
85.4	**283745 С**	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65**	**1000 шт.**	**0,0006**	**0,00969**	**44945,00**				**436**			
86	С1224-204-0106 224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм СП - 8%	шт.	4		1442,00 --	-- --	5768 --	-- --	5768	-- 461	6229	
		Слуховое окно											
87	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	слуховое ок но	3		29682,28 7466,24	912,88 391,93	89047 22399	2739 1176	63909	21217 8821	119085	
87.1	**131597 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,165**	**0,495**	**125784,00**				**62263**			
88	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однок амерным, не отк рывающийся: глухой СП - 8%	м2	1,92		26995,00 --	-- --	51830 --	-- --	51830	-- 4146	55976	
89	Е11-150501-0105 1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади проемов по	1,8		1962,90 388,05	19,92 6,60	3533 698	36 12	2799 2592	568 328	4429	
89.1	**146344 С**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм**	**м2**	**0,87**	**1,566**	**1655,00**							
90	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,24		987,31 209,03	13,61 6,72	12085 2559	166 82	9360 9072	1901 1119	15105	
90.1	**131555 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,007353**	**0,090001**	**100795,00**							
91	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховы е. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	12,24		8941,48 1852,96	104,36 30,43	109444 22680	1277 372	85487 79993	21208 10452	141105	
91.1	**134880 С**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм**	**м2**	**1,106**	**13,53744**	**5909,00**							
91.2	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,004896**	**700886,00**				**3432**			
91.3	**293029 С**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000106**	**0,001297**	**1589156,00**				**2062**			

92	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,24		311,48	2,93	3813	36	3324	422	4574
		НР - 90%; СП - 8%				37,00	1,30	453	16		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	146859 С	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,002815	1148617,00				3234		
Козырек												
93	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжк и	6,6		659,59	110,62	4353	730	1974	1690	6526
		НР - 92%; СП - 8%				249,80	28,46	1649	188		483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0306	0,20196	2069,00				418		
93.2	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0153	0,10098	14706,00				1485		
94	Е11-120101-0102 1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех (из двух) слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	6,6		1773,18	139,90	11703	923	8576	2160	14972
		НР - 92%; СП - 8%				333,94	21,82	2204	144		1109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	135519 С	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А**	м2	2,2847	15,07902	122,00				1840		
94.2	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	кг	6,7804	44,75064	145,00				6489		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге									8654400
РАЗДЕЛ 7.Проемы												
Двери												
106	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,99		3205,38	52,00	12789	207	2339	7128	21511
		НР - 69%; СП - 8%				2567,06	22,06	10243	88		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	0,9576	1712,00				1639		
106.2	144766 С	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,4207	1,678593	314,00				527		
107	С1223-207-0101 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-	м2	3,99		40727,00	--	162501	--	162501	--	175501
		СП - 8%				--	--	--	--		13000	
108	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блок ов на распорных дюбелях	м2	26,46		1892,70	86,31	50081	2284	14868	30539	87069
		НР - 90%; СП - 8%				1244,48	37,90	32929	1003		6450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	131630 С	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,001	0,02646	102750,00				2719		
108.2	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	6,3504	1712,00				10872		

109	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П СП - 8%	м2	2,73	8550,00 --	-- --	23342 --	-- --	23342	-- 1867	25209
110	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	м2	20,79	5812,00 --	-- --	120831 --	-- --	120831	-- 9667	130498
111	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	м2	2,94	7622,00 --	-- --	22409 --	-- --	22409	-- 1793	24202
112	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	26	520,00 --	-- --	13520 --	-- --	13520	-- 1082	14602
113	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 СП - 8%	шт.	13	3481,00 --	-- --	45253 --	-- --	45253 --	-- 3620	48873
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге								527465
РАЗДЕЛ 8.Полы Серии 2.144-1/88											
деталь 740 -6,39м2											4027
114	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	6,93	449,93 80,77	34,11 12,91	3118 560	236 89	2322 **2321**	610 298	
114.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,051 0,35343**	**6566,00**						
115	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,5544	25526,92 4121,16	7,68 --	14152 2285	4 --	11863 **10554**	2148 1304	17604
115.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02 0,565488**	**18664,00**						
116	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6,93	1188,43 385,19	105,20 39,68	8236 2669	729 275	4838 **4379**	2768 880	11884
33.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,0306 0,212058**	**20649,00**						
117	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6,93	-242,23 -22,20	-9,41 -4,67	-1679 -154	-65 -32	-1460 **-1460**	-175 -148	-2002

117.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,0102**	**0,070686**	**-20649,00**							
		деталь 555 -52,8м2											30678
118	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,8		449,93	34,11	23756	1801	17690	4650		
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				80,77	12,91	4265	682	**17681**	2272		
118.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,051**	**2,6928**	**6566,00**							
119	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,224		25526,92	7,68	107826	32	90386	16363	134124	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4121,16	--	17408	--	**80413**	9935		
119.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**4,30848**	**18664,00**							
120	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	52,8		3053,85	46,82	161243	2472	143679	15131	190484	
						285,83	19,04	15092	1005		14110		
120.1	**149999 С**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**м2**	**1,04**	**54,912**	**2495,00**				**137005**			
121	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	53,328		348,76	0,93	18599	49	11383	6759	27387	
						134,40	0,44	7167	23	**9803**	2029		
121.1	**249765 С**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**53,86128**	**182,00**							
		деталь 399 -9,41м2											5468
122	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,41		449,93	34,11	4234	320	3154	829		
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				80,77	12,91	760	121	**3151**	405		
122.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,051**	**0,47991**	**6566,00**							
123	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7528		25526,92	7,68	19217	6	16109	2916	23904	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4121,16	--	3102	--	**14331**	1771		
123.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,767856**	**18664,00**							
124	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжк и	9,41		735,61	32,02	6922	302	3046	3498	11254	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				379,85	15,60	3574	147	**3019**	834		
124.1	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,191964**	**15729,00**							

125	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,41		1732,11	86,61	16299	815	8485	6698	24837
		НР - 94%; СП - 8%				743,81	13,44	6999	126	2730	1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	135512 С	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б**	м2	1,12	10,5392	259,00				4477		
125.2	144669 С	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00346	0,032559	137499,00						11254
126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжк и	9,41		735,61	32,02	6922	302	3046	3498	
		НР - 94%; СП - 8%				379,85	15,60	3574	147	3019	834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	0,191964	15729,00						
127	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,41		4098,88	82,30	38570	774	25068	12297	54936
		НР - 94%; СП - 8%				1352,56	37,63	12728	354	1799	4069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,013	0,12233	14706,00				1394		
127.2	248387 С	**Опилки древесные**	м3	0,0306	0,287946	4842,00				21846		
127.3	287794 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	1,02	9,5982	2276,00						9419
128	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,5041		596,30	1,87	5667	17	2409	3054	
		НР - 94%; СП - 8%				341,02	0,88	3241	8	224	698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0016	0,015207	14706,00				2185		
128.2	287794 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	0,101	0,959914	2276,00						35855
	деталь 375 -61,71м2											
129	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	61,71		449,93	34,11	27765	2105	20676	5434	
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	4984	797	20665	2656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,051	3,14721	6566,00						156757
130	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,9368		25526,92	7,68	126021	38	105638	19125	
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	20345	--	93983	11612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	5,035536	18664,00						

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге										174601
ЩР-1 Электрооборудование													
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительны е массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1		5140,57	119,99	5140,57	119,99	1731,39	2403,11	8147,17
1.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0004	0,0004	3289,19 647579,00	48,46	3289,19	48,46	259,03	603,49	
1.2	242966 С	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	шт.	1	1	636,00				636,00		
1.3	249502 С	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,58	0,58	454,00				263,32		
1.4	279804 С	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,001	0,001	432264,00				432,26		
2	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 8з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1		5018,00 --	-- --	5018,00 --	-- --	5018,00 --	-- 401,44	5419,44
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	4		2215,95 1445,00	25,78 --	8863,80 5780,00	103,12 --	2980,68	4161,60 1042,03	14067,43
4	С1247-204-2521 247-204-2521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А СП - 8%	шт.	1		2233,00 --	-- --	2233,00 --	-- --	2233,00 --	-- 178,64	2411,64
5	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " В" 1Р 6А 4,5 к А " В" СП - 8%	шт.	2		655,00 --	-- --	1310,00 --	-- --	1310,00 --	-- 104,80	1414,80
6	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА СП - 8%	шт.	1		5358,00 --	-- --	5358,00 --	-- --	5358,00 --	-- 428,64	5786,64
7	С1247-215-0104 247-215-0104	Шина нулевая СП - 8%	шт.	2		1799,00 --	-- --	3598,00 --	-- --	3598,00 --	-- 287,84	3885,84
Светильники и лампы												
8	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	6		602,60	4,14	3615,60	24,84	410,76	2297,29	6385,92
8.1	242795 С	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0204	0,1224	530,00	1,78	3180,00	10,68		473,03	
8.2	264229 С	**Держатель светильника**	10 шт.	0,102	0,612	951,00 460,00				116,40 281,52		
9	ТОО" ТД СТТОО" ТД	OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K СП - 8%	шт.	4		19413,70 --	-- --	77654,80 --	-- --	-- --	-- 6212,38	83867,18
10	ТОО" ТД СТТОО" ТД	Drop Led 15 standart 4000K СП - 8%	шт.	2		7068,05 --	-- --	14136,10 --	-- --	-- --	-- 1130,89	15266,99
Электроустоновочные работы												
11	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельны е розеток и для ск рытой проводки. Установк а НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	6		371,96	0,34	2231,76	2,04	551,94	1208,69	3715,69
11.1	264507 С	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	1,02	6,12	279,63 89,00	0,16	1677,78	0,96	544,68	275,24	

12	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	2	345,00	--	690,00	--	690,00	--	745,20
					--	--	--	--		55,20	
13	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	2	368,00	--	736,00	--	736,00	--	794,88
					--	--	--	--		58,88	
14	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм СП - 8%	шт.	3	77,00	--	231,00	--	231,00	--	249,48
					--	--	--	--		18,48	
15	С1247-214-0114 247-214-0114 РСНБ РК 2015	Розетк а штепсельная Одноместная, для ск рытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП - 8%	шт.	2	431,00	--	862,00	--	862,00	--	930,96
					--	--	--	--		68,96	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								153089

ИТОГО ПО СМЕТЕ	19688541,00
Временные здания и сооружения 2,9%	570967,689
Итого:	20259508,69
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,98%	401138,272
Стоимость оборудования	912150,3
Непредвиденные работы и затраты - 2%	413212,9392
ИТОГО :	21986010,20
В том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514	23086440,79
Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95 :	21932118,75
НДС 12%:	2631854,25
ВСЕГО:	24563973

Заказчик :
Руководитель ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____**Тургамбеков Н.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "БОЛАШАК"

_____**Алиев П.А.**

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "ATM CONSUTING"

_____**Шадияров Н.М.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____**Туралиев А.М.**