*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** — **010740001669**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», г.Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522** — **050840000334**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) 141 от 29.11.2021

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 144 | 26.09.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)*** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54 | | | услуга | 1 | 138 977 998,86 | 138 977 998,86 |
| | | | | Итого | 1 | x | 138 977 998,86 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального директора - Руководитель ЦУП / _____ / Сарсембаев Б.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

**Заказчик** КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

**Подрядчик:** ТОО "Integra Construction KZ"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

# С П Р А В К А № 6
## о стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 141 | 29.11.2021г | | | | |

| Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат | С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце, без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Землянные работы, дорожная одежда, устройство ж/б труб | **357 111 709,72** | 124 087 498,98 | | | | | | | **14 890 499,88** | **138 977 998,86** |
| Аванс 30% | 119 133 512,92 | 37 226 249,69 | | | | | | | 4 467 149,96 | 41 693 399,66 |
| Удержания 5% (п.6.5 договора) | 17 355 635,49 | 6 204 374,95 | | | | | | | 744 524,99 | 6 948 899,94 |
| **Всего выполнено** | **220 622 561,32** | **80 656 874,34** | | | | | | | **9 678 824,92** | **90 335 699,26** |

**Подрядчик:**
Заместитель Генерального директора - Руководитель ЦУП
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Сарсембаев Б.Б.**

**Заказчик**
Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Бейсенов К.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Integra Construction KZ, БИН 050840000334**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 141** от **29.11.2021**

( наименование)

# Акт выполненных работ №6

за **сентябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы на ПК 16+00-ПК 47+00(Смета 02-01-01)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010203-0302 | Уступы по откосам насыпей.Устройство.Группа грунтов 2 | м3 грунта уступа | 240 | 1196,16 | 56,35 | 287078 | 13524 | 0 | 200804 | 526913 | |
| | | | | | | 1139,81 | 22,25 | 273554 | 5340 | | 39031 | | |
| 2 | 2 | Е11-010201-0102 | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 240 | 69,14 | 69,14 | 16594 | 16593 | 0 | 4610 | 22900 | |
| | | | | | | 0 | 26,68 | 0 | 6403 | | 1696 | | |
| 3 | 3 | Е11-010201-0108 #К-5 | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 240 | 33,58 | 33,58 | 8059 | 8059 | 0 | 1749 | 10593 | |
| | | | | | | 0 | 10,12 | 0 | 2429 | | 785 | | |
| 4 | 4 | Е11-010203-0603 | Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 лс).Глубина рыхления до 0,35 м.длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 15097,54 | 7,16 | 7,16 | 108098 | 108098 | 0 | 29458 | 148561 | |
| | | | | | | 0 | 2,71 | 0 | 40914 | | 11005 | | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0102 | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 15097,54 | 69,14 | 69,14 | 1043844 | 1043844 | 0 | 290018 | 1440571 | |
| | | | | | | 0 | 26,68 | 0 | 402802 | | 106709 | | |
| 6 | 6 | Е11-010201-0108 #К-5 | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 15097,54 | 33,58 | 33,58 | 506975 | 506975 | 0 | 110007 | 666341 | |
| | | | | | | 0 | 10,12 | 0 | 152787 | | 49359 | | |
| 7 | 7 | Е11-010102-0302 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 335,91 | 161,82 | 153,54 | 54357 | 51576 | 50 | 11326 | 70938 | |
| | | | | | | 8,13 | 38,7 | 2731 | 13000 | | 5255 | | |
| | 7.1 | 2101-0201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0134 | 3861,11 | | | | 51,88 | | | |
| 8 | 8 | С341-020102-0308 | Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км | т·км | 2754,462 | 50 | | 137723 | | | | 148741 | |
| 9 | 9 | Е11-010102-0502 #К-4#до 2км | Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2 | м3 грунта | 335,91 | 46,52 | 44,67 | 15627 | 15005 | 621 | 11018 | 19040 | |
| | | | | | | 0 | 8,28 | 0 | 2781 | | 2003 | | |
| | 9.1 | 2101-0201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1612 | 3861,11 | | | | 622,55 | 1410 | | |
| 10 | 10 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы.Работа на отвале | м3 грунта | 335,91 | 21,26 | 17,96 | 7141 | 6033 | 50 | 2477 | 10387 | |
| | | | | | | 3,15 | 7,09 | 1058 | 2382 | | 769 | | |
| | 10.1 | 2101-0201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0134 | 3861,11 | | | | 51,88 | | | |
| 11 | 11 | Е11-010104-0106 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 12670 | 33,37 | 33,37 | 422798 | 422798 | 0 | 120233 | 586473 | |
| | | | | | | 0 | 13,18 | 0 | 166991 | | 43442 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85#К-2 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 12670 | 44,9<br>0 | 44,9<br>17,73 | 568883<br>0 | 568883<br>224639 | 0 | 161740<br>58450 | 789073 | |
| 13 | 13 | Е11-010104-0106 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2538 | 33,37<br>0 | 33,37<br>13,18 | 84693<br>0 | 84693<br>33451 | 0 | 24085<br>8702 | 117480 | |
| 14 | 14 | Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85#К-4 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещениранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатацинмашин - 0,85 | м3 грунта | 2538 | 89,8<br>0 | 89,8<br>35,46 | 227912<br>0 | 227912<br>89997 | 0 | 64798<br>23417 | 316127 | |
| 15 | 15 | Е11-010103-0108 | Грунты 2 группы.Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м | м3 грунта | 1384 | 152,53<br>3,48 | 149,05<br>34,37 | 211102<br>4816 | 206285<br>47568 | 0 | 37717<br>19905 | 268724 | |
| 16 | 16 | Е11-010103-0120 #К-10#до200м | Грунты 2 группы.Разработка скреперамиприцепными с ковшом вместимостью 8 м3.Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 562 | 81,98<br>2,1 | 79,88<br>17,42 | 46073<br>1180 | 44893<br>9790 | 0 | 7899<br>4318 | 58290 | |
| 17 | 17 | Е11-010103-0120 #К-20#до300м | Грунты 2 группы.Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3.Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 610 | 163,97<br>4,2 | 159,77<br>34,83 | 100022<br>2562 | 97459<br>21246 | 0 | 17142<br>9373 | 126537 | |
| 18 | 18 | Е11-010103-0120 #К-30#до400м | Грунты 2 группы.Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3.Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 211 | 245,95<br>6,3 | 239,65<br>52,24 | 51895<br>1329 | 50567<br>11023 | 0 | 8893<br>4863 | 65651 | |
| 19 | 19 | Е11-010102-0301 | Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 2538 | 129,46<br>6,5 | 122,84<br>30,96 | 328569<br>16497 | 311767<br>78576 | 305 | 68453<br>31762 | 428784 | |
| | 19.1 | 2101-0201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0.0761 | 3861,11 | | | | 293,98 | | | |
| 20 | 20 | С341-020102-0304 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемностьсвыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км | т·км | 9339,84 | 46 | | 429633 | | | 34371 | 464004 | |
| 21 | 21 | Е11-010102-0302 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 79761,05 | 161,82<br>8,13 | 153,54<br>38,7 | 12906933<br>648457 | 12246512<br>3086753 | 11964 | 2689351<br>1247703 | 16843987 | |
| | 21.1 | 2101-0201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 3.1904 | 3861,11 | | | | 12318,65 | | | |
| 22 | 22 | С341-020102-0306 | Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км | т·км | 285999,9075 | 42 | | 12011996 | | | 960960 | 12972956 | |
| 23 | 23 | С341-020102-0308 | Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км | т·км | 194192,4 | 50 | | 9709620 | | | 776770 | 10486390 | |
| 24 | 24 | С341-020102-0310 | Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км | т·км | 98143,75 | 45 | | 4416469 | | | 353318 | 4769787 | |
| 25 | 27 | Е11-010102-0502 #К-4#до 2км | Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины.группа грунтов 2 | м3 грунта | 79761,05 | 46,52<br>0 | 44,67<br>8,28 | 3710484<br>0 | 3562926<br>660421 | 147558 | 475503<br>334879 | 4520866 | |
| | 25.1 | 2101-0201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 38.2853 | 3861,11 | | | | 147823,77 | | | |
| 26 | 28 | Е11-010201-0102 | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 87023,37 | 69,14<br>0 | 69,14<br>26,68 | 6016796<br>0 | 6016796<br>2321784 | 0 | 1671684<br>615078 | 8303558 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | 29 | Е11-010201-0108 #К-5 | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходно одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 87023,37 | 33,58 | 33,58 | 2922245 | 2922245 | 0 | 634087 | 3840839 | |
| 28 | 30 | Е11-010201-0601 #вода до 7 км | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м3 уплотненного грунта | 43511,69 | 0 | 10,12 | 0 | 880677 | | 284507 | | |
| | 28.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 4351,169 | 92,84 | 80,05 | 4039625 | 3483111 | 134886 | 897559 | 5332159 | |
| 29 | 31 | Е11-010203-0112 | Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 27244 | 9,69 | 18,96 | 421628 | 824982 | | 394975 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы на ПК 16+00-ПК 47+00(Смета 02-01-01)** | | | 31 | | | | 134886,24 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Раздел: 2. Дорожная одежда на ПК37+00-ПК51+60 (Смета 02-02-01)** | | | 47,82 | 22,12 | 1302808 | 602637 | 0 | 599063 | 2054021 | |
| 30 | 1 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17#вода до 7 км | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.дресвы.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 4788,8 | 25,7 | 4,84 | 700171 | 131861 | | 152150 | | |
| | 30.1 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 5842,336 | 5124,03 | 1090,42 | 24537955 | 5221804 | 18624505 | 1344350 | 27952889 | |
| | 30.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 335,216 | 144,43 | 245,47 | 691646 | 1175507 | | 2070584 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Дорожная одежда на ПК37+00-ПК51+60 (Смета 02-02-01)** | | | 3186,07 | | | | 18614091,46 | | | |
| | | | **Раздел: 3. Устройство ж/б труб д-2х1,5м на фун-те тип на ПК23+19,0; ПК52+42,0 (Смета 02-03-01)** | | | 31 | | | | 10391,7 | | | Казахстан 100% |
| 31 | 18 | Е11-300101-0101 | Подушки под фундаменты.щебеночные.Устройство | м3 подушки | 99,6 | 7756,92 | 233,74 | 772589 | 23280 | 543177 | 156241 | 1003136 | |
| 32 | 19 | Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты монолитные.Устройство | м3 бетона в деле | 44,9 | 2069,6 | 109,13 | 206132 | 10869 | | 74306 | | |
| | 32.1 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,5119 | 37590,19 | 3496,13 | 1687800 | 156976 | 1383239 | 133450 | 1966950 | |
| | 32.2 | 2107-0203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 32 мм до 40 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,6151 | 3286,95 | 841,05 | 147584 | 37763 | | 145700 | | |
| | 32.3 | 2113-0803-1501 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10 м2 | 2,1193 | 56078 | | | | 28704,09 | | | Казахстан 100% |
| | 32.4 | 2107-0101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,4355 | 10612 | | | | 30990,25 | | | Казахстан 100% |
| | 32.5 | 2102-0101-0718 | Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 45,798 | 36185 | | | | 22489,8 | | | Казахстан 100% |
| | 32.6 | 2113-0209-0104 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 45,798 | 27295 | | | | 15759,65 | | | Казахстан 100% |
| 33 | 20 | Е11-300401-0407 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1,5 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/3 м | м3 железобетона звеньев | 58,9 | 326 | | | | 1250056,41 | | | |
| | 33.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 13,3 | 33355,17 | 13220,44 | 1964620 | 778683 | 618358 | 555586 | 2721822 | Казахстан 100% |
| 34 | 21 | С121-040801-0221 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 2 | 9636,3 | 3464,66 | 567578 | 204068 | | 201616 | | |
| 35 | 22 | С121-040801-0223 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 из тяжелого бетона класса В30 ОСТ 24547-81 | шт. | 30 | 22049 | | | | 293251,7 | | | Казахстан 100% |
| 36 | 23 | Е11-300403-0106 | Оголовки круглых труб двухочковых,отверстие 2х(1,25-2) м.Сооружение | м3 сборных конструкций | 25,92 | 95833,08 | | 191666 | | 191666 | | 206999 | Казахстан |
| | 36.1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 69,984 | 190601,89 | | 5718057 | | 5718057 | 15333 | | |
| 37 | 25 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,8 | 10317,37 | 3712,29 | 267426 | 96223 | 59871 | 457445 | 6175502 | Казахстан |
| 38 | 26 | С121-040803-0107 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 8 | 4295,25 | 971,4 | 111333 | 25179 | 15606,43 | 98288 | 394971 | |
| 39 | 27 | С121-040803-0206 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 8 | 223 | | | | | 29257 | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 3. Устройство ж/б труб д-2х1,5м на фун-те тип на ПК23+19,0; ПК52+42,0 (Смета 02-03-01)** | | | 22049 | | 17639 | | 17639 | | 19050 | Казахстан |
| | | | | | | 137489,88 | | 1099919 | | 1099919 | 1411 | 1187913 | Казахстан |
| | | | | | | 141889,55 | | 1135116 | | 1135116 | 87994 | 1225925 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 90809 | 14902268 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 99086839 | 38896157 | 29686981 | 10418574 | 118265848 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 3798256 | 10671983 | | 8760435 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 3,12 % | | 3 689 894,00 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 121 955 743,00 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 128 057 920,56 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 15 366 950,47 | | | | | |
| | | | **Итого с учетом договорного коэффициента** | | | 0,96899511128 | | | | | | 143 424 871,02 | |
| | | | | | | | | | | | | 138 977 998,86 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Исполнительный директор ФТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

**Бекжанов Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель проекта

**Есентаев А.К.**

Главный сметчик **Титовская Н.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нурэлем-Курылыс", БИН 061240011957

**Анисов Д. Б.**

№ аттестата KZ.05VJE00064127 от 02.04.2021г, ИНН870226301205

М.П.

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Заместитель Руководителя

**Бейсенов К.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор Завизировано на соответствие выполненных видов работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости.

ТОО Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623

**Семенов В.В**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

28.09.2022 г.