Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области

Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Авторский надзор: **ТОО "Architectural Design Company"**

Подрядчик : **ТОО "IT Invest company"**

Обьект: **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени А.Алимбетова**

Договор **№16 от 29.09.2023 г.**

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№16	29 09 23				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени А.Алимбетова	6 411 195,43	5 724 281,63							686 913,80	6 411 195,43
Авторский надзор	26 332									26 332
Технический надзор:	166 004									166 004
Итого:	**6 603 531,43**	5 724 281,63							**686 913,80**	**6 603 531,43**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области
Пускабаева Д.О

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
Садык Н.

Авторский надзор:
ТОО "Architectural Design Company"
Сиротина Ю.Д.

Технический надзор:
ТОО "ДИАС-проект"
Сенілхан Н.А

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "IT Invest company"
Мамбеталиев А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области**
Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**
Технический надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**
Авторский надзор: **ТОО "Architectural Design Company"**
Подрядчик : **ТОО "IT Invest company"**
Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени А.Алимбетова**
Договор подряда (контракт) **№ 16** от **29.09.2023**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э23073: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,036	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	4482,00 2974,00	1446,00 429,00	62,00		4482,00
2	Э23073: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,035	1172935,00		41053,00		41053,00		41053,00
3	Э23073: 3	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э23073: 4	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8217,00 4590,00	3627,00 1093,00	32868,00 18360,00	14508,00 4372,00			32868,00
5	Э23073: 5	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	6087,00		24348,00		24348,00		24348,00
6	Э23073: 6	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2	52020,00 28527,00	22568,00 7211,00	104040,00 57054,00	45136,00 14422,00	1850,00		104040,00
7	Э23073: 7	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	47906,00		191624,00		191624,00		191624,00
8	Э23073: 8	252-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Зажим оттяжки типа SH702R	шт.	4	42758,00		171032,00		171032,00		171032,00
9	Э23073: 9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП6)	т	0,001	1138350,00		1138,00		1138,00		1138,00
10	Э23073: 10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11530,00		23060,00		23060,00		23060,00
11	Э23073: 11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	235,00		1880,00		1880,00		1880,00
12	Э23073: 12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2691,00		5382,00		5382,00		5382,00
13	Э23073: 13	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00
14	Э23073: 14	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091,00		8182,00		8182,00		8182,00
15	Э23073: 15	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4169,00		8338,00		8338,00		8338,00
16	Э23073: 16	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	18650,00		37300,00		37300,00		37300,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Э23073: 17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	7580,00		15160,00		15160,00		15160,00
18	Э23073: 18	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	2	9625,00 5630,00	3995,00 1101,00	19250,00 11260,00	7990,00 2202,00			19250,00
19	Э23073: 19	6101-0103-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	316,22	327,00 31,00	296,00 64,00	103404,00 9803,00	93601,00 20238,00			103404,00
20	Э23073: 20	6101-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м^3 грунта	9,78	10220,00 10220,00	0,00 0,00	99952,00 99952,00	0,00 0,00			99952,00
21	Э23073: 21	6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	260,8	88,00 0,00	88,00 22,00	22950,00 0,00	22951,00 5738,00			22950,00
22	Э23073: 22	6101-0106-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	260,8	87,00 0,00	87,00 21,00	22690,00 0,00	22690,00 5477,00			22690,00
23	Э23073: 23	6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	260,8	193,00 40,00	150,00 33,00	50334,00 10432,00	39120,00 8606,00	782,00		50334,00
24	Э23073: 24	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	260,8	575,00 353,00	222,00 70,00	149960,00 92062,00	57898,00 18256,00			149960,00
25	Э23073: 25	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	42	3623,00 3623,00	0,00 0,00	152166,00 152166,00	0,00 0,00			152166,00
26	Э23073: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	116	158,00 0,00	158,00 36,00	18328,00 0,00	18328,00 4176,00			18328,00
27	Э23073: 27	6122-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1698	1913730,00 1830645,00	9883,00 3080,00	324951,00 310844,00	1678,00 523,00	12429,00		324951,00
28	Э23073: 28	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	171,1584	4788,00		819506,00		819506,00		819506,00
29	Э23073: 29	6122-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	1,87	105683,00 56593,00	20154,00 6136,00	197627,00 105829,00	37688,00 11474,00	54110,00		197627,00
30	Э23073: 30, 37	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5,3	28881,00		153069,00		153069,00		153069,00
31	Э23073: 31	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35363,00		70726,00		70726,00		70726,00
32	Э23073: 32	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	16761,00		67044,00		67044,00		67044,00
33	Э23073: 33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	30446,00		60892,00		60892,00		60892,00
34	Э23073: 34, 41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	6085,00		60850,00		60850,00		60850,00
35	Э23073: 35, 42	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	32	785,00		25120,00		25120,00		25120,00
36	Э23073: 36	6122-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	4,32	136496,00 80467,00	29256,00 8810,00	589663,00 347617,00	126386,00 38059,00	115660,00		589663,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Э23073: 48	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж**	м³ конструкций колодца	0,54	65834,00 48280,00	17554,00 5286,00	35550,00 26071,00	9479,00 2854,00			35550,00
38	Э23073: 38	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	8	18945,00		151560,00		151560,00		151560,00
39	Э23073: 39	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	8	17837,00		142696,00		142696,00		142696,00
40	Э23073: 40	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	8	13110,00		104880,00		104880,00		104880,00
41	Э23073: 43	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	8	19349,00		154792,00		154792,00		154792,00
42	Э23073: 44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/**	м³ подстилающего слоя	2,82	51359,00 14731,00	13,00 0,00	144832,00 41541,00	37,00 0,00	103254,00		144832,00
43	Э23073: 45	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм**	м	7,2	5741,00		41335,00		41335,00		41335,00
44	Э23073: 46	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	16,98	12862,00 4321,00	401,00 94,00	218397,00 73371,00	6809,00 1596,00	138217,00		218397,00
45	Э23073: 47	6121-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, диаметр труб 150 мм**	км	0,1751	1254337,00 1229227,00	25110,00 7197,00	219634,00 215238,00	4397,00 1260,00			219634,00
			ИТОГО по акту					4900087,00	510142,00	2815373,00	0,00	4900087,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			1574574,00	139682,00	0,00	0,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					303805,39				5203892,39
			Сметная прибыль	%	5,00			260194,62				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			260194,62				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС	%	12,00			686913,80				5724281,63
			Итого с НДС									6411195,43
			Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 5724,282х0,46% = 26,332					26332,00				
			Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 5724,282х2,9% = 166,004					166004,00				
			Всего									6603531,43

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
«Отдел образования
Шардаринского района»
управления образования
Туркестанской области

Исакабаева Д.О

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"

Садык Н

Авторский надзор:
ТОО "Architectural Design Company"

Сиротина Ю.Д

Технический надзор:
ТОО "ДИАС-проект"

Сейтказы Н.А

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "IT Invest company"

Мамбеталиев А.С