Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№127	14.03.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	135 000 000,00							9 107 142,86	85 000 000,00
выполнено за июнь 2023 г.	85 000 000,00		75 892 857,14						

Итого к оплате: 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" _____ **Садыков К.К.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»**

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1-1. Демонтажные работы										
			Раздел 1 Демонтаж по ГП										
			1.1 Демонтаж ГП										
1	7	1218-0101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР = 72 %	м2 покрытия	1671,4	94,79	88,88	158432	148554	–	38914	213134	

					5,91	30,02	9878	50175	–	15788	
	8 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	250	1254,46	307,01	313615	76753	–	178264	531229
					947,45	152,94	236863	38235	–	39350	
3	9 414-104-0501	Мусор разный (механизированная). Погрузка	т	1101,9	117		128922		–	–	139236
					–		–		–	10314	
4	10 412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	3305,7	76		251233		–	–	271332
					–		–		–	20099	
1.5 Демонтажные работы по ОВ											
5	31 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	340	264,37	0,26	89886	88	3203	56145	157713
					254,69	0,14	86595	48	–	11682	
6	32 1215-0103-0801	Канал вентиляционный шахт. Прочистка НР = 72 %	м канала	18	264,37	0,26	4759	5	170	2972	8349
					254,69	0,14	4584	3	–	618	

Локальная смета 2-1-1. Конструктивная часть

Раздел 1 Фундаменты

1.3 Фундаменты под перегородки (1-этажа)

7	1 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 72 %	м3	3	23411,48	2703,23	70234	8110	44215	14265	91259

					5969,88	634,03	17910	1902	–	6760		
8	2 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	277977		1974		1974	–	2132	Казахстан
					–		–		–	158		
9	3 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0727	275482		20028		20028	–	21630	Казахстан
					–		–		–	1602		

Раздел 2 Сейсмоусиления

2.1 Усиление дверных проемов Об-1 1-этажа

10	4 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 % К=2,000;	м3 кладки	0,456	28767,14	5274,59	13118	2405	–	8570	23423	
					23492,55	2608,97	10713	1190	–	1735		
11	5 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 % К=2,000;	т	0,1297	296228,81	4900,8	38421	636	4270	24326	67767	
					258403,96	2091,64	33515	271	–	5020		
12	6 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,0808	273545		22102		22102	–	23870	Казахстан

	7 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=2,000;			–		–		–	1768		
			т	0,02048	273546		5602		5602	–	6050	
					–		–		–	448		
14	8 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;	т	0,0034	271941		925		925	–	999	Казахстан
					–		–		–	74		
15	9 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000;	т	0,02502	301324		7539		7539	–	8142	Казахстан
					–		–		–	603		
	2.2 Кп-1(0,9х2,1х0,12) 1-этажа											
16	10 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,8	4752,2	156,36	18058	594	6807	7790	27916	
					2804,61	42,51	10658	162	–	2068		

	46-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 % К=2,000;	т	0,01158	308334,34	4900,8	3571	57	521	2172	6202	
					258403,96	2091,64	2992	24	–	459		
18	12 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;	т	0,00948	271941		2578		2578	–	2784	Казахстан
					–		–		–	206		
19	13 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,0021	296003		622		622	–	672	
					–		–		–	50		
2.3 Кп-1(0,9х2,1х0,12) 2-этажа												
20	14 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,9	4752,2	156,36	9029	297	3403	3895	13958	
					2804,61	42,51	5329	81	–	1034		
21	15 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,00579	308334,34	4900,8	1785	28	261	1086	3101	
					258403,96	2091,64	1496	12	–	230		

	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00474	271941		1289		1289	–	1392	Казахстан
					–		–		–	103		
23	17 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00105	296003		311		311	–	336	
					–		–		–	25		
2.4 Кп-2(1,0х2,1 х 0,38) 2-этажа												
24	18 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	0,7	23261,55	2108,87	16283	1476	8815	4598	22551	
					8559,81	563,15	5992	394	–	1670		
25	19 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,00684	308334,34	4900,8	2109	34	308	1282	3662	
					258403,96	2091,64	1767	14	–	271		
26	20 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00474	271941		1289		1289	–	1392	Казахстан
					–		–		–	103		
27	21 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0021	296003		622		622	–	672	

					–		–		–	50	
2.10 Усиление наружныж стен 1-этажа.(Блок-1,2)											
28	51 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	360	75,76	0,99	27274	356	–	19380	50386
					74,77	–	26917	–	–	3732	
29	52 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	1064,88	72,86	0,95	77587	1012	–	55135	143340
					71,91	–	76576	–	–	10618	
30	53 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,05653	482457,39	3208,69	27273	181	–	19567	50587
					479248,7	1478,74	27092	84	–	3747	
31	54 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05394	277977		14994		14994	–	16194 Казахстан
					–		–		–	1200	
32	55 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	275482		3570		3570	–	3856 Казахстан
					–		–		–	286	

	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,8	399,72	9,4	115839	2724	–	82244	213930
					390,32	3,84	113115	1113	–	15847	
34	57 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,76604	250492		442379		442379	–	477769
					–		–		–	35390	
2.14	**Усиление внутренних стен 1-эт.(блок 1.1)**										
35	91 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	1488	75,76	0,99	112731	1473	–	80106	208264
					74,77	–	111258	–	–	15427	
36	92 1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;	отверстие	2572	87,08	1,14	223970	2932	–	159147	413766
					85,94	–	221038	–	–	30649	
37	93 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	342,72	72,86	0,95	24971	326	–	17744	46132
					71,91	–	24645	–	–	3417	

	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,18	482457,39	3208,69	86842	578	–	62302	161076	
					479248,7	1478,74	86265	266	–	11932		
39	95 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0592	277977		16456		16456	–	17772	Казахстан
					–		–		–	1316		
40	96 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00518	275482		1427		1427	–	1541	Казахстан
					–		–		–	114		
41	97 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	915,66	399,72	9,4	366008	8607	–	259860	675937	
					390,32	3,84	357400	3516	–	50069		
42	98 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,58003	250492		1397753		1397753	–	1509573	
					–		–		–	111820		

2.15 Усиление внутренних стен 1-эт.(блок 1.2)

	10 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	329,14	1229,53	112,02	404688	36870	–	286294	746260	
					1117,51	90,58	367817	29814	–	55278		
44	111 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	329,14	1781,47	119,04	586353	39181	106016	339984	1000444	
					1340,33	94,32	441156	31044	–	74107		
45	112 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,2	16187		229855		229855	–	248243	Казахстан
					–		–		–	18388		
2.17 Усиление перегородок .(блок 1.1)												
46	123 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	132	75,76	0,99	10000	131	–	7106	18475	
					74,77	–	9870	–	–	1369		

		1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;									
				отверстие	264	87,08	1,14	22989	301	–	16335	42470
						85,94	–	22688	–	–	3146	
48	125	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,00739	482457,39	3208,69	3565	24	–	2558	6613
						479248,7	1478,74	3542	11	–	490	
49	126	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00739	277977		2054		2054	–	2218 Казахстан
						–		–		–	164	
50	127	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,48	399,72	9,4	33768	794	–	23975	62362
						390,32	3,84	32974	324	–	4619	
51	128	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14311	296003		42361		42361	–	45750
						–		–		–	3389	

2.30 Усиление наружныж стен 2-этажа.(Блок-1,1) (л.10)

	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %										
			отверстие	1138	75,76	0,99	86215	1127	–	61263	159276	
					74,77	–	85088	–	–	11798		
53	213 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;										
			отверстие	3335,4	72,86	0,95	243017	3169	–	172691	448965	
					71,91	–	239849	–	–	33257		
54	214 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,17932	482457,39	3208,69	86514	575	–	62067	160467	
					479248,7	1478,74	85939	265	–	11886		
55	215 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16895	277977		46964		46964	–	50721	Казахстан
					–		–		–	3757		
56	216 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01037	275482		2857		2857	–	3086	Казахстан
					–		–		–	229		

	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,64	399,72	9,4	340018	7996	–	241407	627939
					390,32	3,84	332022	3266	–	46514	
58	218 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,1838	250492		1298500		1298500	–	1402380
					–		–		–	103880	
2.32 Усиление внутренних стен 2-эт.(блок 1.1)											
59	232 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	1274	75,76	0,99	96518	1261	–	68585	178311
					74,77	–	95257	–	–	13208	
60	233 1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;	отверстие	2324	87,08	1,14	202374	2649	–	143802	373870
					85,94	–	199725	–	–	27694	
61	234 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	342,72	72,86	0,95	24971	326	–	17744	46132
					71,91	–	24645	–	–	3417	

	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,166	482457,39	3208,69	80088	533	–	57456	148548	
					479248,7	1478,74	79555	245	–	11004		
63	236 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,146	277977		40585		40585	–	43832	Казахстан
					–		–		–	3247		
64	237 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01944	275482		5355		5355	–	5783	Казахстан
					–		–		–	428		
65	238 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	828,96	399,72	9,4	331352	7792	–	235255	611936	
					390,32	3,84	323560	3183	–	45329		
66	239 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,05168	250492		1265405		1265405	–	1366637	
					–		–		–	101232		

	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	828,96	1229,53	112,02	1019231	92860	–	721050	1879503	
					1117,51	90,58	926371	75087	–	139222		
2.34 Усиление перегородок 2-эт.(блок 1.1)												
68	253 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	190	75,76	0,99	14394	188	–	10228	26592	
					74,77	–	14206	–	–	1970		
69	254 1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;	отверстие	380	87,08	1,14	33090	433	–	23513	61131	
					85,94	–	32657	–	–	4528		
70	255 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,01064	482457,39	3208,69	5133	34	–	3683	9521	
					479248,7	1478,74	5099	16	–	705		
71	256 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01064	277977		2958		2958	–	3195	Казахстан

	37 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		–		–		–	237	
				111,42	399,72	9,4	44537	1047	–	31620	82249
					390,32	3,84	43489	428	–	6092	
73	258 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
			т	0,18875	296003		55871		55871	–	60341
					–		–		–	4470	
2.38 Усиление внутренних стен 3-эт.(блок 1.1)											
74	297 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	820,56	1229,53	112,02	1008903	91919	–	713743	1860458
					1117,51	90,58	916984	74326	–	137812	
75	298 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1781,47	119,04	204869	13690	37042	118789	349551
					1340,33	94,32	154138	10847	–	25893	
76	299 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,8	16187		530934		530934	–	573409 Казахстан

		40 Усиление перегородок 2-эт.(блок 1.1)			–		–		–	42475	
77	310 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %									
			отверстие	132	75,76	0,99	10000	131	–	7106	18475
					74,77	–	9870	–	–	1369	
78	311 1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;									
			отверстие	264	87,08	1,14	22989	301	–	16335	42470
					85,94	–	22688	–	–	3146	
79	312 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,00739	482457,39	3208,69	3565	24	–	2558	6613
					479248,7	1478,74	3542	11	–	490	
80	313 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00739	277977		2054		2054	–	2218 Казахстан
					–		–		–	164	
81	314 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,48	399,72	9,4	33768	794	–	23975	62362
					390,32	3,84	32974	324	–	4619	

	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14311	296003		42361		42361	–	45750	
					–		–		–	3389		
83	316 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,48	1229,53	112,02	103871	9463	–	73482	191541	
					1117,51	90,58	94407	7652	–	14188		
84	317 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,5	14418		36045		36045	–	38929	Казахстан
					–		–		–	2884		
	2.42 Усиление оконных проемов (2,1*2,1*0,51)											
85	327 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=181,000;	т арматуры	12,66095	77543,46	1847,81	981774	23395	–	698376	1814562	
					75695,65	915,19	958379	11587	–	134412		
86	328 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=181,000;	т	3,14578	277977		874454		874454	–	944410	Казахстан
					–		–		–	69956		

	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=181,000;	т	9,51517	275482		2621258		2621258	–	2830959	Казахстан
					–		–		–	209701		
2.43 Усиление оконных проемов (2,1*2,1*0,38)												
88	333 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=3,000;	т арматуры	0,20469	77543,46	1847,81	15872	378	–	11290	29335	
					75695,65	915,19	15494	187	–	2173		
89	334 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,04698	277977		13059		13059	–	14104	Казахстан
					–		–		–	1045		
90	335 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,15771	275482		43446		43446	–	46922	Казахстан
					–		–		–	3476		
2.44 Усиление оконных проемов (1,5*2,1*0,51)												
91	339 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=40,000;	т арматуры	2,132	77543,46	1847,81	165323	3940	–	117600	305557	

					75695,65	915,19	161383	1951	–	22634		
92	340	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=40,000;	т	0,6004	277977		166897		166897	–	180249 Казахстан
						–		–		–	13352	
93	341	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=40,000;	т	1,5316	275482		421928		421928	–	455682 Казахстан
						–		–		–	33754	
2.45 Усиление оконных проемов (2,4*3,4*0,51)												
94	345	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=22,000;	т арматуры	2,0669	77543,46	1847,81	160275	3819	–	114010	296228
						75695,65	915,19	156455	1892	–	21943	
95	346	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,50402	277977		140106		140106	–	151314 Казахстан
						–		–		–	11208	
96	347	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	1,56288	275482		430545		430545	–	464989 Казахстан

					–		–		–	34444	
2.46 Усиление дверных проемов (1,0*2,1*0,51)											
97	351 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=17,000;									
			т арматуры	0,7616	77543,46	1847,81	59057	1407	–	42010	109152
					75695,65	915,19	57650	697	–	8085	
98	352 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000;									
			т	0,57358	275482		158011		158011	–	170652 Казахстан
					–		–		–	12641	
99	353 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=17,000;									
			т	0,18802	277977		52265		52265	–	56446 Казахстан
					–		–		–	4181	
2.47 Усиление дверных проемов (1,0*2,1*0,38)											
100	357 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=41,000;									
			т арматуры	1,79211	77543,46	1847,81	138966	3311	–	98852	256843
					75695,65	915,19	135655	1640	–	19025	

	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=41,000;	т	1,38334	275482		381085		381085	–	411572	Казахстан
					–		–		–	30487		
102	359 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=41,000;	т	0,40877	277977		113629		113629	–	122719	Казахстан
					–		–		–	9090		
2.48 Усиление дверных проемов (1,5*2,4*0,51)												
103	363 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=4,000;	т арматуры	0,21572	77543,46	1847,81	16728	399	–	11899	30917	
					75695,65	915,19	16329	197	–	2290		
104	364 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,162	275482		44628		44628	–	48198	Казахстан
					–		–		–	3570		
105	365 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,05372	277977		14933		14933	–	16128	Казахстан
					–		–		–	1195		
2.49 Усиление дверных проемов (1,5*2,4*0,38)												

	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=9,000;										
			т арматуры	0,4734	77543,46	1847,81	36709	875	–	26112	67847	
					75695,65	915,19	35834	433	–	5026		
107	370 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=9,000;	т	0,3645	275482		100413		100413	–	108446	Казахстан
					–		–		–	8033		
108	371 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=9,000;	т	0,1089	277977		30272		30272	–	32694	Казахстан
					–		–		–	2422		
	2.50 Усиление дверных проемов (1,8*2,4*0,51)											
109	375 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=3,000;										
			т арматуры	0,16701	77543,46	1847,81	12951	309	–	9212	23936	
					75695,65	915,19	12642	153	–	1773		
110	376 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,12789	275482		35231		35231	–	38049	Казахстан
					–		–		–	2818		

	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,03912	277977		10874		10874	–	11744	Казахстан
					–		–		–	870		
2.51 Усиление дверных проемов (1,2*2,4*0,38)												
112	381 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=2,000;										
			т арматуры	0,0981	77543,46	1847,81	7607	181	–	5412	14061	
					75695,65	915,19	7426	90	–	1042		
113	382 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,07674	275482		21140		21140	–	22831	Казахстан
					–		–		–	1691		
114	383 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,02136	277977		5938		5938	–	6413	Казахстан
					–		–		–	475		
2.52 Усиление дверных проемов (2,0*2,4*0,51)												
115	386 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %										
			т арматуры	0,05748	77543,46	1847,81	4457	106	–	3171	8238	

	387	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04405	75695,65	915,19	4351	53	–	610	13106 Казахстан
						275482		12135		12135	–	
						–		–		–	971	
117	388	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01343	277977		3733		3733	–	4032 Казахстан
						–		–		–	299	
2.53 Усиление дверных проемов (0,9*2,1*0,38)												
118	392	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 % К=2,000;	т арматуры	0,08528	77543,46	1847,81	6613	158	–	4704	12222
						75695,65	915,19	6455	78	–	905	
119	393	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,06606	275482		18198		18198	–	19654 Казахстан
						–		–		–	1456	
120	394	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,01922	277977		5343		5343	–	5770 Казахстан
						–		–		–	427	

Раздел 6 Кровля

6.1 Ремонт кровли. (в осях 1/1-6/1) блок 2 (л.23.1)

121	531	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	11,61	9222,14	83,07	107069	964	91650	10733	127226
						1245,04	38,94	14455	452	–	9424	

6.2 Ремонт кровли.(в осях 9/1-14/1) блок 4 (л.23.1)

122	546	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	9,59	121445,39	2006,11	1164661	19239	830280	233001	1509475
						32861,6	883,18	315143	8470	–	111813	
123	547	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	11,61	9222,14	83,07	107069	964	91650	10733	127226
						1245,04	38,94	14455	452	–	9424	
124	562	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	360,5	394,68	16,75	142282	6038	95533	30534	186641
						112,93	4,71	40711	1698	–	13825	
125	563	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	360,5	811,98	69,53	292719	25066	–	197544	529484
						742,45	18,62	267653	6713	–	39221	

	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	360,5	642,64	67,84	231672	24456	–	154028	416556	
					574,8	18,62	207215	6713	–	30856		
127	565 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	54,075	12940		699731		699731	–	755709	Казахстан
					–		–		–	55978		
128	566 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	360,5	737,64	142,95	265919	51533	99541	92930	387557	
					318,57	39,46	114844	14225	–	28708		
129	567 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=35,000;	м2 стяжки	12617,5	16,64	2,11	209955	26623	168317	16353	244413	
					1,19	0,61	15015	7697	–	18105		
130	568 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,71379	296003		211284		211284	–	228187	

131	569	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	16,02	– 121445,39	– 2006,11	– 1945555	– 32138	– 1386974	16903 389226	2521563
						32861,6	883,18	526443	14149	–	186782	
132	570	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	16,02	9222,14	83,07	147739	1331	126462	14810	175553
						1245,04	38,94	19946	624	–	13004	
133	578	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	462,18	322,55	3,85	149076	1779	125486	16306	178612
						47,19	1,81	21810	837	–	13230	
6.3 Ремонт кровли.(в осях 6/1-9/1) блок3 (л. 23.2)												
134	587	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	9,21	9222,14	83,07	84936	765	72704	8515	100927
						1245,04	38,94	11467	359	–	7476	

Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть

Раздел 4 Кровля

4.1 Блок 2,3,4

135	145	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	850,82	811,98	69,53	690849	59158	–	466224	1249639

					742,45	18,62	631691	15842	–	92566	
136	146 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030;	м3	131,45169	12940		1700985		1700985	–	1837064
					–		–		–	136079	
137	147 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (50мм) НР = 72 %	м2 стяжки	850,82	758,13	142,95	645032	121625	252362	219326	933507
					318,57	39,46	271046	33573	–	69149	
138	148 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=35,000;	м2 стяжки	29778,7	18,01	2,11	536314	62833	438045	38593	620900
					1,19	0,61	35437	18165	–	45993	
139	150 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	34,29	6189,76	135,18	212247	4635	114017	68430	303131
					2729,5	42,18	93595	1446	–	22454	

4.2 Блок1(секция 1,2)

	1114-0202-0401	Покрытие пленкой кровель НР = 72 %	м2 покрытия	1555,28	307,67	0,41	478513	638	203104	198059	730698
					176,67	0,2	274771	311	–	54126	
141	154 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	1555,28	6189,76	135,18	9626810	210243	5171430	3103732	13748985
					2729,5	42,18	4245137	65602	–	1018443	
	Раздел 5 Полы +										
	5.1 Тип Кг Подвал										
142	183 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	48	162,79	–	7814	–	–	5626	14515
					162,79	–	7814	–	–	1075	
143	184 1207-0101-0207	Полы из керамогранитной плитки. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	40,02	988,38	36,75	39555	1471	–	27986	72944
					951,63	19,61	38084	785	–	5403	
	5.2 Тип Кг 1-этаж.										
144	191 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	679,26	162,79	–	110577	–	–	79615	205407
					162,79	–	110577	–	–	15215	
145	192 1207-0101-0207	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	566,05	988,38	36,75	559472	20802	–	395834	1031730
					951,63	19,61	538670	11100	–	76424	
	5.3 Тип Л; 1 -этаж										

		1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	544,34	42,98	–	23396	–	–	16845	43460
						42,98	–	23396	–	–	3219	
147	201	1207-0101-0104	Полы. Разборка основанйя покрытия: дощатых оснований щитового паркета НР = 72 %	м2	453,61	169,86	–	77050	–	–	55476	143128
						169,86	–	77050	–	–	10602	
148	202	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	453,61	87,44	–	39664	–	–	28558	73680
						87,44	–	39664	–	–	5458	
149	203	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	453,61	162,56	–	73739	–	–	53092	136977
						162,56	–	73739	–	–	10146	
5.4 Тип К 1-этаж.												
150	211	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	351,36	42,98	–	15101	–	–	10873	28052
						42,98	–	15101	–	–	2078	
151	212	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	292,8	404,99	21,95	118581	6427	–	83220	217945
						383,04	11,71	112154	3429	–	16144	
152	213	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	292,8	87,44	–	25602	–	–	18433	47558

		1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	544,34	42,98	–	23396	–	–	16845	43460
						42,98	–	23396	–	–	3219	
147	201	1207-0101-0104	Полы. Разборка основанйя покрытия: дощатых оснований щитового паркета НР = 72 %	м2	453,61	169,86	–	77050	–	–	55476	143128
						169,86	–	77050	–	–	10602	
148	202	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	453,61	87,44	–	39664	–	–	28558	73680
						87,44	–	39664	–	–	5458	
149	203	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	453,61	162,56	–	73739	–	–	53092	136977
						162,56	–	73739	–	–	10146	
	5.4 Тип К 1-этаж.											
150	211	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	351,36	42,98	–	15101	–	–	10873	28052
						42,98	–	15101	–	–	2078	
151	212	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	292,8	404,99	21,95	118581	6427	–	83220	217945
						383,04	11,71	112154	3429	–	16144	
152	213	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	292,8	87,44	–	25602	–	–	18433	47558

	214 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %			87,44	–	25602	–	–	3523	
			м2	292,8	162,56	–	47598	–	–	34271	88419
					162,56	–	47598	–	–	6550	
5.5 Тип Д 1-этаж											
154	223 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	873,77	42,99	–	37563	–	9	27040	69771
					42,98	–	37555	–	–	5168	
155	224 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	728,14	404,99	21,95	294889	15983	–	206952	541988
					383,04	11,71	278907	8527	–	40147	
156	225 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	728,14	87,44	–	63669	–	–	45842	118272
					87,44	–	63669	–	–	8761	
157	226 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	728,14	162,56	–	118366	–	–	85224	219877
					162,56	–	118366	–	–	16287	
5.6 Тип Кг 2-этажа.											
158	233 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	494,03	162,79	–	80423	–	–	57905	149394
					162,79	–	80423	–	–	11066	

		1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %								
				м2	439,35	988,38	36,75	434245	16146	–	307235	800798
						951,63	19,61	418099	8616	–	59318	
	5.7 Тип Л; 2 -этажа											
160	242	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %								
				м	940,85	42,98	–	40438	–	–	29115	75117
						42,98	–	40438	–	–	5564	
161	243	1207-0101-0104	Полы. Разборка основанйя покрытия: дощатых оснований щитового паркета НР = 72 %								
				м2	784,04	169,86	–	133177	–	–	95887	247389
						169,86	–	133177	–	–	18325	
162	244	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %								
				м2	784,04	87,44	–	68556	–	–	49360	127349
						87,44	–	68556	–	–	9433	
	5.8 Тип К 2 -этаж.											
163	250	1207-0101-0207	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	25,32	988,38	36,75	25026	931	–	17706	46151
						951,63	19,61	24095	497	–	3419	
164	251	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %								
				м	30,39	162,79	–	4947	–	–	3562	9190
						162,79	–	4947	–	–	681	
	5.9 Тип Кг 3-этажа.											

	259	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	391,84	988,38	36,75	387287	14400	–	274011	714202
						951,63	19,61	372887	7684	–	52904	
166	260	1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	477,45	162,79	–	77724	–	–	55961	144380
						162,79	–	77724	–	–	10695	
	5.10 Тип Л; 3 -этажа											
167	268	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	947,38	42,98	–	40718	–	–	29317	75638
						42,98	–	40718	–	–	5603	
168	269	1207-0101-0104	Полы. Разборка основанйя покрытия: дощатых оснований щитового паркета НР = 72 %	м2	789,48	169,86	–	134101	–	–	96553	249106
						169,86	–	134101	–	–	18452	
169	270	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	789,48	87,44	–	69032	–	–	49703	128234
						87,44	–	69032	–	–	9499	
	5.11 Тип К 3 -этаж.											
170	276	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	30,39	162,79	–	4947	–	–	3562	9190
						162,79	–	4947	–	–	681	

		1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	25,32	988,38	36,75	25026	931	–	17706	46151
						951,63	19,61	24095	497	–	3419	
	Раздел 6 Отделочные работы +											
	6.2 Внутрен.отделка 1этажа.											
172	294	1212-0104-0502	Очистка простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	2040,6	254,22	–	518761	–	–	373508	963651
						254,22	–	518761	–	–	71382	
173	297	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	6733,99	260,15	–	1751847	–	–	1261320	3254220
						260,15	–	1751834	–	–	241053	
174	298	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	417,14	924,43	61,81	385617	25783	–	268525	706473
						862,62	31,45	359833	13119	–	52331	
	6.3 Внутрен.отделка 2 этажа.											
175	314	1212-0104-0502	. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	1221,05	254,22	–	310415	–	–	223499	576627
						254,22	–	310415	–	–	42713	
176	317	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	3663,17	260,15	–	952974	–	–	686136	1770239
						260,15	–	952966	–	–	131129	
177	318	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	45,58	924,43	61,81	42136	2817	–	29341	77195

					862,62	31,45	39318	1433	–	5718	
	6.4 Внутрен.отделка 3 этажа.										
178	332 1212-0104-0502	Очистка простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	1206,69	254,22	–	306765	–	–	220871	569847
					254,22	–	306765	–	–	42211	
179	335 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	4163,09	260,15	–	1083028	–	–	779774	2011826
					260,15	–	1083020	–	–	149024	
180	336 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	45,58	924,43	61,81	42136	2817	–	29341	77195
					862,62	31,45	39318	1433	–	5718	

Локальная смета 2-1-5. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электрооборудование

1.14 Кабельная продукция

181	96 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	6150	102,5	1,13	630375	6950	65867	402196	1112410
					90,66	0,17	557559	1046	–	82606	
182	97 243-105-0526	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	км	0,06	7174682		430481		430481	–	464919 Казахстан
					–		–		–	34438	

	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	1	150525	150525	150525	–	162567	Казахстан
					–	–	–	12042		
184	99 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3	222611	667833	667833	–	721260	Казахстан
					–	–	–	53427		
185	100 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3	346715	1040145	1040145	–	1123357	Казахстан
					–	–	–	83212		
186	101 243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	350292	21018	21018	–	22699	Казахстан
					–	–	–	1681		
187	102 243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	544080	43526	43526	–	47008	Казахстан
					–	–	–	3482		

	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,45	842563	379153	379153	–	409485	Казахстан
					–	–	–	30332		
189	104 243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,005	3120922	15605	15605	–	16853	
					–	–	–	1248		
	1.16 Трубы									
190	108 241-101-0122	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	м	60	1405	84300	84300	–	91044	
					–	–	–	6744		
191	109 241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	5	492	2460	2460	–	2657	Казахстан
					–	–	–	197		
192	110 241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	590	213	125670	125670	–	135724	Казахстан
					–	–	–	10054		

	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	55	134	7370	7370	–	7960	Казахстан
					–	–	–	590		
194	112 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3000	45	135000	135000	–	145800	
					–	–	–	10800		
195	113 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	7000	27	189000	189000	–	204120	
					–	–	–	15120		
196	114 241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	3000	7	21000	21000	–	22680	Казахстан
					–	–	–	1680		
197	115 241-211-0101	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 16 мм	шт.	1000	104	104000	104000	–	112320	
					–	–	–	8320		
198	116 241-211-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	500	278	139000	139000	–	150120	Казахстан

					–		–		–	11120	

Раздел 2 Демонтаж

2.5 Демонтажные работы по ЭЛ.С

199	130 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %									
			шт.	655	72,82	0,77	47697	504	–	34173	88420
					72,05	0,41	47193	269	–	6550	
200	131 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %									
			шт.	374	66,58	–	24901	–	–	17927	46254
					66,58	–	24899	–	–	3426	
201	132 1217-0101-2601	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт без ремонта автоматов НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
			шт.	22	589,14	–	12961	–	–	9332	24076
					589,14	–	12961	–	–	1783	
202	133 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %									
			м	8900	28,96	–	257744	–	–	185576	478786
					28,96	–	257744	–	–	35466	
203	134 1217-0101-0503	Проводки трубные с первым проводом сечением 35 мм2. Демонтаж НР = 72 %									
			м	780	49,97	0,26	38977	203	–	27996	72331
					49,71	0,14	38774	109	–	5358	

Итого	**76 361 220,39**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 164 142,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 375 310,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	609 163,00
- перевозка, тенге	380 155,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 978 947,39
- накладные расходы, тенге	17 806 078,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 602 547,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 656 588,00
Всего	**76 361 220,39**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	916 334,64
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 043 246,99
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 566 416,04**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**79 887 218,07**
НДС (12 %)	9 586 466,17
Итого	**89 473 684,24**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999975	**85 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Норапмов А.С.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" _____ **Садыков К.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**