Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»

С П Р А В К А 5 (пят)

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№127	14.03.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	375 000 000,00							33 714 285,71	240 000 000,00
выполнено за июнь 2023 г.	240 000 000,00		214 285 714,29						

Итого к оплате: 240 000 000 (двести сорок миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" _____ **Сальков К.К.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1-1. Демонтажные работы										
			Раздел 1 Демонтаж по ГП										
			1.1 Демонтаж ГП										
1	1	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (Основания МАФы) НР = 84 %										
				м3	18,5	21081,5	9156,16	390008	169389	–	231413	671135	
						11925,34	4620,68	220619	85483	–	49714		

2	2	1146-0201-0301	Металлоконструкци и покрытий. Демонтаж НР = 84 %	т демонтированных конструкций	10,145	18848,68	3005,62	191220	30492	27124	109312	324575
						13169,45	1083,06	133604	10988	–	24043	

Локальная смета 2-1-1. Конструктивная часть

Раздел 2 Сейсмоусиления

2.5 Кп-1(0,9х2,1х0,12) 3-этажа

3	22	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,9	4752,2	156,36	9029	297	3403	3895	13958
						2804,61	42,51	5329	81	–	1034	
4	23	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,00579	308334,34	4900,8	1785	28	261	1086	3101
						258403,96	2091,64	1496	12	–	230	
5	24	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00474	271941		1289		1289	–	1392 Казахстан
						–		–		–	103	
6	25	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00105	296003		311		311	–	336

						–		–		–	25	
2.6 Кп-2(1,0х2,1 х 0,38) 3-этажа												
7	26	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %									
				м3 кладки	0,7	23261,45	2108,87	16283	1476	8815	4598	22551
						8559,81	563,15	5992	394	–	1670	
8	27	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %									
				т	0,00684	308334,34	4900,8	2109	34	308	1282	3662
						258403,96	2091,64	1767	14	–	271	
9	28	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм									
				т	0,00474	271941		1289		1289	–	1392 Казахстан
						–		–		–	103	
10	29	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
				т	0,0021	296003		622		622	–	672
						–		–		–	50	
2.7 Кп-3 (1,5х2,0х0,38) 3-этажа												
11	30	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %									
				м3 кладки	1,2	23261,45	2108,87	27914	2531	15111	7883	38661
						8559,81	563,15	10272	676	–	2864	

12	31	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	0,00789	124308,96	7136,27	981	56	482	336	1422	
						56055,26	3106,03	442	25	–	105		
13	32	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00474	271941		1289		1289	–	1392	Казахстан
						–		–		–	103		
14	33	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00315	296003		932		932	–	1007	
						–		–		–	75		
2.8 Усиление дверных проемов Об-2 3-этажа													
15	34	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1,2	28767,14	5274,59	34521	6330	–	22552	61639	
						23492,55	2608,97	28191	3131	–	4566		
16	35	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,11191	296228,81	4900,8	33151	548	3685	20989	58471	
						258403,96	2091,64	28918	234	–	4331		

17	36	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0404	273545	11051	11051	–	11935	Казахстан
						–	–	–	884		
18	37	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0416	313194	13029	13029	–	14071	Казахстан
						–	–	–	1042		
19	38	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00356	271941	968	968	–	1045	Казахстан
						–	–	–	77		
20	39	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,021	301324	6328	6328	–	6834	Казахстан
						–	–	–	506		

21	40	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00497	277977		1382		1382	–	1493	Казахстан
						–		–		–	111		
2.9 Усиление наружныж стен 1-этажа.(Блок-1,1)(л.9)													
22	48	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	851,48	1229,53	112,02	1046920	95383	–	740638	1930563	
						1117,51	90,58	951537	77127	–	143005		
23	49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	851,48	1461,25	119,04	1244225	101360	1601	879535	2293661	
						1340,33	94,32	1141264	80312	–	169901		
24	50	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	34,1	16187		551977		551977	–	596135	Казахстан
						–		–		–	44158		
2.10 Усиление наружныж стен 1-этажа.(Блок-1,2)													

25	58	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,8	1229,53	112,02	356318	32463	–	252075	657064	
						1117,51	90,58	323854	26250	–	48671		
26	59	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,8	1781,47	119,04	516270	34498	93345	299349	880869	
						1340,33	94,32	388428	27334	–	65250		
27	60	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,6	16187		187769		187769	–	202791	Казахстан
						–		–		–	15022		
2.11 Усиление наружныж стен 1-этажа.(Блок-2)													
28	61	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	864	75,76	0,99	65457	855	–	46513	120928	
						74,77	–	64601	–	–	8958		

29	62	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;									
				отверстие	2460,24	72,86	0,95	179253	2337	–	127380	331164
						71,91	–	176916	–	–	24531	
30	63	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,138	482457,39	3208,69	66579	443	–	47765	123492
						479248,7	1478,74	66136	204	–	9148	
31	64	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12462	277977		34641		34641	–	37412 Казахстан
						–		–		–	2771	
32	65	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	275482		3570		3570	–	3856 Казахстан
						–		–		–	286	
33	66	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	584,76	399,72	9,4	233740	5497	–	165952	431667
						390,32	3,84	228244	2245	–	31975	

34	67	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,56353	250492		892636		892636	–	964047
						–		–		–	71411	
35	68	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	584,76	1229,8	112,02	719138	65505	158	508639	1325999
						1117,51	90,58	653475	52968	–	98222	
36	69	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	584,76	1781,47	119,04	1041732	69610	188351	604027	1777420
						1340,33	94,32	783771	55155	–	131661	
37	70	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	23,4	16187		378776		378776	–	409078 Казахстан
						–		–		–	30302	

2.12 Усиление наружныж стен 1-этажа.(Блок-3)

38	71	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	260	75,76	0,99	19698	257	–	13997	36391	
						74,77	–	19440	–	–	2696		
39	72	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	740,52	72,86	0,95	53954	703	–	38341	99679	
						71,91	–	53251	–	–	7384		
40	73	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,041	482457,39	3208,69	19781	132	–	14191	36690	
						479248,7	1478,74	19649	61	–	2718		
41	74	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03751	277977		10427		10427	–	11261	Казахстан
						–		–		–	834		
42	75	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00389	275482		1072		1072	–	1158	Казахстан
						–		–		–	86		

43	76	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,86	399,72	9,4	73892	1738	–	52463	136463
						390,32	3,84	72155	710	–	10108	
44	77	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,12654	250492		282189		282189	–	304764
						–		–		–	22575	
45	78	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,86	1229,8	112,02	227341	20708	50	160796	419188
						1117,51	90,58	206583	16745	–	31051	
46	79	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,86	1781,47	119,04	329323	22006	59543	190950	561895
						1340,33	94,32	247773	17436	–	41622	

47	80	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
				м3	7,4	16187		119784		119784	–	129367 Казахстан
						–		–		–	9583	
2.13 Усиление наружныж стен 1-этажа.(Блок-4)												
48	81	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	494	75,76	0,99	37425	489	–	26594	69141
						74,77	–	36936	–	–	5122	
49	82	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	1328,04	72,86	0,95	96761	1262	–	68759	178762
						71,91	–	95499	–	–	13242	
50	83	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,0802	482457,39	3208,69	38693	257	–	27760	71769
						479248,7	1478,74	38436	119	–	5316	
51	84	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06727	277977		18700		18700	–	20196 Казахстан
						–		–		–	1496	

52	85	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	275482		3570		3570	–	3856	Казахстан
						–		–		–	286		
53	86	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	545,4	399,72	9,4	218007	5127	–	154782	402612	
						390,32	3,84	212881	2094	–	29823		
54	87	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,32367	250492		832553		832553	–	899157	
						–		–		–	66604		
55	88	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	545,4	1229,8	112,02	670733	61096	147	474402	1236746	
						1117,51	90,58	609490	49402	–	91611		

56	89	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	545,4	1781,47	119,04	971614	64924	175673	563370	1657783	
						1340,33	94,32	731016	51442	–	122799		
57	90	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	21,8	16187		352877		352877	–	381107	Казахстан
						–		–		–	28230		
2.14 Усиление внутренних стен 1-эт.(блок 1.1)													
58	99	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	915,66	1229,53	112,02	1125831	102572	–	796463	2076078	
						1117,51	90,58	1023259	82940	–	153784		
59	100	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	915,66	1781,47	119,04	1631221	109000	294934	945829	2783214	
						1340,33	94,32	1227287	86365	–	206164		

60	101	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
				м3	36,6	16187		592444		592444	–	639840 Казахстан
						–		–		–	47396	
2.16 Усиление внутренних стен 1-эт.(блок 3)												
61	113	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	488	75,76	0,99	36971	483	–	26271	68301
						74,77	–	36488	–	–	5059	
62	114	1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;	отверстие	192	87,08	1,14	16719	219	–	11880	30887
						85,94	–	16500	–	–	2288	
63	115	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	1199,52	72,86	0,95	87397	1140	–	62105	161462
						71,91	–	86257	–	–	11960	
64	116	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,07142	482457,39	3208,69	34457	229	–	24720	63911

						479248,7	1478,74	34228	106	–	4734	
65	117	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07142	277977		19853		19853	–	21441 Казахстан
						–		–		–	1588	
66	118	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	330,42	399,72	9,4	132075	3106	–	93772	243915
						390,32	3,84	128970	1269	–	18068	
67	119	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,01358	250492		504386		504386	–	544737
						–		–		–	40351	
68	120	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	330,42	1229,53	112,02	406261	37014	–	287407	749162
						1117,51	90,58	369248	29929	–	55494	

69	121	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	330,42	1781,47	119,04	588633	39333	106428	341307	1004335	
						1340,33	94,32	442872	31165	–	74395		
70	122	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,2	16187		197481		197481	–	213279	Казахстан
						–		–		–	15798		
2.17 Усиление перегородок .(блок 1.1)													
71	129	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,48	1229,53	112,02	103871	9463	–	73482	191541	
						1117,51	90,58	94407	7652	–	14188		
72	130	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,5	14418		36045		36045	–	38929	Казахстан
						–		–		–	2884		
2.18 Усиление перегородок .(блок 1,2)													

73	131	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	480	75,76	0,99	36365	475	–	25841	67182	
						74,77	–	35890	–	–	4976		
74	132	1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;	отверстие	936	87,08	1,14	81507	1067	–	57917	150578	
						85,94	–	80440	–	–	11154		
75	133	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,027	482457,39	3208,69	13026	87	–	9346	24162	
						479248,7	1478,74	12940	40	–	1790		
76	134	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02621	277977		7286		7286	–	7869	Казахстан
						–		–		–	583		
77	135	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	275482		309		309	–	334	Казахстан
						–		–		–	25		

78	136	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	302,95	399,72	9,4	121095	2848	–	85975	223636
						390,32	3,84	118247	1163	–	16566	
79	137	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5132	296003		151909		151909	–	164062
						–		–		–	12153	
80	138	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	302,95	1229,53	112,02	372486	33936	–	263514	686880
						1117,51	90,58	338550	27441	–	50880	
81	139	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,09	14418		131060		131060	–	141545 Казахстан
						–		–		–	10485	
2.19 Усиление перегородок (блок 3)												
82	140	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	638	75,76	0,99	48335	632	–	34346	89295
						74,77	–	47703	–	–	6614	

83	141	1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;	отверстие	1108	87,08	1,14	96485	1263	–	68560	178249	
						85,94	–	95222	–	–	13204		
84	142	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,03883	482457,39	3208,69	18734	125	–	13440	34748	
						479248,7	1478,74	18609	57	–	2574		
85	143	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03102	277977		8623		8623	–	9313	Казахстан
						–		–		–	690		
86	144	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00781	275482		2152		2152	–	2324	Казахстан
						–		–		–	172		
87	145	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	391,6	399,72	9,4	156530	3681	–	111134	289077	
						390,32	3,84	152849	1504	–	21413		

88	146	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,66337	296003		196360		196360	–	212069	
						–		–		–	15709		
89	147	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	391,6	1229,53	112,02	481484	43867	–	340623	887876	
						1117,51	90,58	437617	35471	–	65769		
90	148	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,8	14418		170132		170132	–	183743	Казахстан
						–		–		–	13611		
2.20 Усиление перегородок(блок 4)													
91	149	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	183	75,76	0,99	13864	181	–	9852	25613	
						74,77	–	13683	–	–	1897		

92	150	1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;	отверстие	312	87,08	1,14	27169	356	–	19305	50192	
						85,94	–	26813	–	–	3718		
93	151	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,01125	482457,39	3208,69	5428	36	–	3894	10068	
						479248,7	1478,74	5392	17	–	746		
94	152	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00874	277977		2430		2430	–	2624	Казахстан
						–		–		–	194		
95	153	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00251	275482		691		691	–	746	Казахстан
						–		–		–	55		
96	154	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,05	399,72	9,4	41991	987	–	29812	77547	
						390,32	3,84	41003	403	–	5744		

97	155	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,17796	296003		52677		52677	–	56891	
						–		–		–	4214		
98	156	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,05	1229,53	112,02	129162	11768	–	91374	238179	
						1117,51	90,58	117394	9515	–	17643		
99	157	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,2	14418		46138		46138	–	49829	Казахстан
						–		–		–	3691		
2.21 Земленые работы по усилению фундаментов наружных и внутренних стен.													
100	158	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (наружные стены) НР = 72 %	м3 грунта	904,6	2328,87	–	2106696	–	–	1516818	3913395	
						2328,87	–	2106691	–	–	289881		
101	159	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	780,4	1215,05	–	948225	–	–	682721	1761422	

						1215,05	–	948224	–	–	130476	
102	160	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	124,2	89,28	89,28	11089	11089	–	2912	15121
						–	32,56	–	4044	–	1120	
103	161	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	540,72	2328,87	–	1259267	–	–	906670	2339212
						2328,87	–	1259264	–	–	173275	
104	162	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	459,62	1215,05	–	558461	–	–	402092	1037397
						1215,05	–	558461	–	–	76844	
105	163	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	81,1	192,65	–	15624	–	–	11249	29023
						192,65	–	15624	–	–	2150	

2.22 Усиление фундаментов наружныж стен .(Блок-1,1)

106	164	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %								
				отверстие	1212	1297,71	554,13	1572825	671606	7939	981074	2758211
						737,03	387,23	893280	469323	–	204312	
107	165	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 %								
				отверстие	1212	19,92	7,88	24143	9551	400	15184	42473
						11,71	5,69	14193	6896	–	3146	
108	166	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,37696	482457,39	3208,69	181867	1210	–	130475	337329

					479248,7	1478,74	180658	557	–	24987		
109	167	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37693	275482		103837		103837	–	112144 Казахстан
						–		–		–	8307	
110	168	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,39103	250492		849426		849426	–	917380
						–		–		–	67954	
111	169	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	53,5	72831,61	2404,35	3896491	128633	2276435	1116350	5413868
						27877,08	1103,97	1491424	59062	–	401027	
2.23 Усиление фундаментов наружныж стен .(Блок-1,2)												
112	170	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	456	1297,71	554,13	591756	252683	2987	369117	1037743
						737,03	387,23	336086	176577	–	76870	

113	171	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 %										
				отверстие	456	19,92	7,88	9084	3593	150	5713	15981	
						11,71	5,69	5340	2595	–	1184		
114	172	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,14182	482457,39	3208,69	68422	455	–	49087	126910	
						479248,7	1478,74	67967	210	–	9401		
115	173	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14182	275482		39069		39069	–	42195	Казахстан
						–		–		–	3126		

116	174	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,28874	250492		322819		322819	–	348645
						–		–		–	25826	
117	175	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	20,3	72863,11	2404,35	1479121	48808	864408	423588	2054926
						27877,08	1103,97	565905	22411	–	152217	
2.24 Усиление фундаментов наружныж стен .(Блок-2)												
118	176	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	400	1297,71	554,13	519084	221652	2620	323787	910301
						737,03	387,23	294812	154892	–	67430	

119	177	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 %									
				отверстие	400	19,92	7,88	7968	3152	132	5011	14017
						11,71	5,69	4684	2276	–	1038	
120	178	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,1244	482457,39	3208,69	60018	399	–	43058	111322
						479248,7	1478,74	59619	184	–	8246	
121	179	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1244	275482		34270		34270	–	37012 Казахстан
						–		–		–	2742	

122	180	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,28096	250492		571362		571362	–	617071
						–		–		–	45709	
123	181	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	36	72863,11	2404,35	2623072	86557	1532940	751189	3644202
						27877,08	1103,97	1003575	39743	–	269941	
2.25 Усиление фундаментов наружныж стен .(Блок-3)												
124	182	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	130	1297,71	554,13	168702	72037	852	105231	295848
						737,03	387,23	95814	50340	–	21915	

125	183	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 %									
				отверстие	130	19,92	7,88	2590	1024	43	1629	4556
						11,71	5,69	1522	740	–	337	
126	184	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,04043	482457,39	3208,69	19506	130	–	13994	36180
						479248,7	1478,74	19376	60	–	2680	
127	185	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04043	275482		11138		11138	–	12029 Казахстан
						–		–		–	891	

128	186	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,72991	250492		182837		182837	–	197464
						–		–		–	14627	
129	187	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	11,5	72863,11	2404,35	837926	27650	489689	239963	1164120
						27877,08	1103,97	320586	12696	–	86231	
2.26 Усиление фундаментов наружныж стен .(Блок-4)												
130	188	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	400	1297,71	554,13	519084	221652	2620	323787	910301
						737,03	387,23	294812	154892	–	67430	

131	189	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 %									
				отверстие	400	19,92	7,88	7968	3152	132	5011	14017	
						11,71	5,69	4684	2276	–	1038		
132	190	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,1244	482457,39	3208,69	60018	399	–	43058	111322	
						479248,7	1478,74	59619	184	–	8246		
133	191	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1244	275482		34270		34270	–	37012	Казахстан
						–		–		–	2742		

134	192	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,91238	250492		228544		228544	–	246828
						–		–		–	18284	
135	193	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	14,4	72863,11	2404,35	1049229	34623	613176	300475	1457680
						27877,08	1103,97	401430	15897	–	107976	
2.27 Усиление фундаментов внутренних стен .(Блок-1,1)												
136	194	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	1020	1297,71	554,13	1323664	565213	6681	825657	2321267
						737,03	387,23	751771	394975	–	171946	

137	195	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 %									
				отверстие	1020	19,92	7,88	20318	8038	337	12779	35745	
						11,71	5,69	11944	5804	–	2648		
138	196	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,31722	482457,39	3208,69	153045	1018	–	109797	283869	
						479248,7	1478,74	152027	469	–	21027		
139	197	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31722	275482		87388		87388	–	94379	Казахстан
						–		–		–	6991		

140	198	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,8455	250492		712775		712775	–	769797
						–		–		–	57022	
141	199	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	44,9	72863,11	2404,35	3271554	107955	1911917	936899	4545129
						27877,08	1103,97	1251681	49568	–	336676	

2.28 Усиление фундаментов внутренних стен .(Блок-1,2)

142	200	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	416	1297,71	554,13	539847	230518	2725	336738	946712
						737,03	387,23	306604	161088	–	70127	

143	201	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 %									
				отверстие	416	19,92	7,88	8287	3278	137	5211	14578	
						11,71	5,69	4871	2367	–	1080		
144	202	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,12938	482457,39	3208,69	62420	415	–	44781	115777	
						479248,7	1478,74	62005	191	–	8576		
145	203	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12938	275482		35642		35642	–	38493	Казахстан
						–		–		–	2851		

146	204	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,15303	250492		288825		288825	–	311931
						–		–		–	23106	
147	205	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	18,2	72745,13	2404,35	1323961	43759	772839	379768	1840027
						27877,08	1103,97	507363	20092	–	136298	
2.29 Усиление фундаментов внутренних стен .(Блок-3)												
148	206	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	240	1297,71	554,13	311450	132991	1572	194272	546180
						737,03	387,23	176887	92935	–	40458	

149	207	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 %										
				отверстие	240	19,92	7,88	4781	1891	79	3007	8411	
						11,71	5,69	2810	1366	–	623		
150	208	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,07464	482457,39	3208,69	36011	240	–	25834	66793	
						479248,7	1478,74	35771	110	–	4948		
151	209	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07464	275482		20562		20562	–	22207	Казахстан
						–		–		–	1645		

152	210	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,14048	250492		285681		285681	–	308535
						–		–		–	22854	
153	211	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	18	72863,11	2404,35	1311536	43278	766470	375594	1822100
						27877,08	1103,97	501787	19871	–	134970	
2.30 Усиление наружныж стен 2-этажа.(Блок-1,1) (л.10)												
154	219	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,64	1229,53	112,02	1045887	95289	–	739908	1928659
						1117,51	90,58	950599	77051	–	142864	
155	220	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,64	1781,47	119,04	1515390	101260	273991	878666	2585580
						1340,33	94,32	1140138	80232	–	191524	

156	221	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
				м3	34	16187		550358		550358	–	594387	Казахстан
						–		–		–	44029		
2.31 Усиление наружныж стен 2-этажа.(Блок-1,2)												
157	222	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	498	75,76	0,99	37728	493	–	26809	69700
						74,77	–	37235	–	–	5163	
158	223	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	1395,36	72,86	0,95	101666	1326	–	72245	187824
						71,91	–	100340	–	–	13913	
159	224	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,07975	482457,39	3208,69	38476	256	–	27603	71365
						479248,7	1478,74	38220	118	–	5286	
160	225	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07068	277977		19647		19647	–	21219	Казахстан
						–		–		–	1572	

161	226	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00907	275482		2499		2499	–	2699	Казахстан
						–		–		–	200		
162	227	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	366,38	399,72	9,4	146449	3444	–	103977	270460	
						390,32	3,84	143005	1407	–	20034		
163	228	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,23272	250492		559278		559278	–	604020	
						–		–		–	44742		
164	229	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	366,38	1229,53	112,02	450475	41042	–	318686	830694	
						1117,51	90,58	409433	33187	–	61533		

165	230	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	366,38	1781,47	119,04	652695	43614	118011	378451	1113638	
						1340,33	94,32	491070	34557	–	82492		
166	231	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,7	16187		237949		237949	–	256985	Казахстан
						–		–		–	19036		
2.32 Усиление внутренних стен 2-эт.(блок 1.1)													
167	241	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	828,96	1781,47	119,04	1476767	98679	267008	856273	2519683	
						1340,33	94,32	1111080	78188	–	186643		
168	242	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	33,2	16187		537408		537408	–	580401	Казахстан
						–		–		–	42993		
2.33 Усиление внутренних стен 2-этажа.(Блок-1,2)													

169	243	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	464	75,76	0,99	35153	459	–	24979	64942	
						74,77	–	34693	–	–	4810		
170	244	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	1346,4	72,86	0,95	98099	1279	–	69710	181234	
						71,91	–	96820	–	–	13425		
171	245	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,05402	482457,39	3208,69	26062	173	–	18698	48341	
						479248,7	1478,74	25889	80	–	3581		
172	246	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04884	277977		13576		13576	–	14662	Казахстан
						–		–		–	1086		
173	247	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00518	275482		1427		1427	–	1541	Казахстан
						–		–		–	114		

174	248	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,54	399,72	9,4	103344	2430	–	73372	190853
						390,32	3,84	100913	993	–	14137	
175	249	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,57554	250492		394660		394660	–	426233
						–		–		–	31573	
176	250	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,54	1229,53	112,02	317883	28962	–	224885	586189
						1117,51	90,58	288921	23419	–	43421	
177	251	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,54	1781,47	119,04	460581	30777	83276	267058	785850
						1340,33	94,32	346529	24385	–	58211	

178	252	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
				м3	10,3	16187		166726		166726	–	180064 Казахстан
						–		–		–	13338	
2.34 Усиление перегородок 2-эт.(блок 1.1)												
179	259	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,42	1229,53	112,02	136994	12481	–	96916	252623
						1117,51	90,58	124513	10092	–	18713	
180	260	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
				м3	3,3	14418		47579		47579	–	51385 Казахстан
						–		–		–	3806	
2.35 Усиление перегородок 2-эт.(блок 1.2)												
181	261	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	278	75,76	0,99	21061	275	–	14966	38909
						74,77	–	20786	–	–	2882	

182	262	1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;	отверстие	556	87,08	1,14	48416	634	–	34404	89446	
						85,94	–	47783	–	–	6626		
183	263	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,01064	482457,39	3208,69	5133	34	–	3683	9521	
						479248,7	1478,74	5099	16	–	705		
184	264	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01064	277977		2958		2958	–	3195	Казахстан
						–		–		–	237		
185	265	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,16	399,72	9,4	62021	1459	–	44034	114539	
						390,32	3,84	60562	596	–	8484		
186	266	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26284	296003		77801		77801	–	84025	
						–		–		–	6224		

187	267	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,16	1229,53	112,02	190774	17381	–	134962	351795	
						1117,51	90,58	173393	14054	–	26059		
188	268	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,7	14418		67765		67765	–	73186	Казахстан
						–		–		–	5421		
2.36 Усиление наружныж стен 3-этажа.(Блок-1,1)													
189	269	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	1138	75,76	0,99	86215	1127	–	61263	159276	
						74,77	–	85088	–	–	11798		
190	270	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	3335,4	72,86	0,95	243017	3169	–	172691	448965	
						71,91	–	239849	–	–	33257		

191	271	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,17932	482457,39	3208,69	86514	575	–	62067	160467	
						479248,7	1478,74	85939	265	–	11886		
192	272	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16895	277977		46964		46964	–	50721	Казахстан
						–		–		–	3757		
193	273	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01037	275482		2857		2857	–	3086	Казахстан
						–		–		–	229		
194	274	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,64	399,72	9,4	340018	7996	–	241407	627939	
						390,32	3,84	332022	3266	–	46514		
195	275	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,1838	250492		1298500		1298500	–	1402380	
						–		–		–	103880		

196	276	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,64	1229,53	112,02	1045887	95289	–	739908	1928659	
						1117,51	90,58	950599	77051	–	142864		
197	277	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,64	1781,47	119,04	1515390	101260	273991	878666	2585580	
						1340,33	94,32	1140138	80232	–	191524		
187	278	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	34	16187		550358		550358	–	594387	Казахстан
						–		–		–	44029		
2.37 Усиление наружныж стен 3-этажа.(Блок-1,2)													
199	279	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	498	75,76	0,99	37728	493	–	26809	69700	
						74,77	–	37235	–	–	5163		

200	280	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;									
				отверстие	1395,36	72,86	0,95	101666	1326	–	72245	187824
						71,91	–	100340	–	–	13913	
201	281	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,07975	482457,39	3208,69	38476	256	–	27603	71365
						479248,7	1478,74	38220	118	–	5286	
202	282	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07068	277977		19647		19647	–	21219 Казахстан
						–		–		–	1572	
203	283	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00907	275482		2499		2499	–	2699 Казахстан
						–		–		–	200	
204	284	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	366,38	399,72	9,4	146449	3444	–	103977	270460
						390,32	3,84	143005	1407	–	20034	

205	285	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,23272	250492		559278		559278	–	604020
						–		–		–	44742	
206	286	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	366,38	1229,53	112,02	450475	41042	–	318686	830694
						1117,51	90,58	409433	33187	–	61533	
207	287	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	366,38	1781,47	119,04	652695	43614	118011	378451	1113638
						1340,33	94,32	491070	34557	–	82492	
208	288	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,7	16187		237949		237949	–	256985 Казахстан
						–		–		–	19036	

2.38 Усиление внутренних стен 3-эт.(блок 1.1)

209	298	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	705,56	1781,47	119,04	1256934	83990	227261	728806	2144599	
						1340,33	94,32	945683	66548	–	158859		
2.39 Усиление внутренних стен 3-этажа.(Блок-1,2)													
210	307	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,54	1229,53	112,02	317883	28962	–	224885	586189	
						1117,51	90,58	288921	23419	–	43421		
211	308	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,54	1781,47	119,04	460581	30777	83276	267058	785850	
						1340,33	94,32	346529	24385	–	58211		
212	309	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,3	16187		166726		166726	–	180064	Казахстан
						–		–		–	13338		

2.41 Усиление перегородок 3-эт.(блок 1.2)

213	318	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	320	75,76	0,99	24243	317	–	17227	44788	
						74,77	–	23926	–	–	3318		
214	319	1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 % К=2,000;	отверстие	628	87,08	1,14	54686	716	–	38858	101028	
						85,94	–	53970	–	–	7484		
215	320	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,01814	482457,39	3208,69	8752	58	–	6279	16233	
						479248,7	1478,74	8694	27	–	1202		
216	321	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01758	277977		4887		4887	–	5278	Казахстан
						–		–		–	391		
217	322	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00056	275482		154		154	–	166	Казахстан

						–		–		–	12	
218	323	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,4	399,72	9,4	70511	1658	–	50061	130218
						390,32	3,84	68852	677	–	9646	
219	324	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29821	296003		88271		88271	–	95333
						–		–		–	7062	
220	325	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,4	1229,53	112,02	216889	19760	–	153437	399952
						1117,51	90,58	197129	15978	–	29626	
221	326	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,3	14418		76415		76415	–	82528 Казахстан
						–		–		–	6113	

2.42 Усиление оконных проемов (2,1*2,1*0,51)

222	330	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=181,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	775,404	1229,53	112,02	953382	86861	–	674466	1758076	
						1117,51	90,58	866522	70236	–	130228		
223	331	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=181,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	775,404	1781,47	119,04	1381359	92304	249758	800952	2356896	
						1340,33	94,32	1039297	73136	–	174585		
224	332	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=181,000;	м3	30,77	16187		498074		498074	–	537920	Казахстан
						–		–		–	39846		
2.43 Усиление оконных проемов (2,1*2,1*0,38)													
225	336	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,576	1229,53	112,02	11774	1073	–	8329	21711	
						1117,51	90,58	10701	867	–	1608		

226	337	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,576	1781,47	119,04	17059	1140	3084	9891	29106	
						1340,33	94,32	12835	903	–	2156		
227	338	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=3,000;	м3	0,39	16187		6313		6313	–	6818	Казахстан
						–		–		–	505		
2.44 Усиление оконных проемов (1,5*2,1*0,51)													
228	342	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=40,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,88	1229,53	112,02	180593	16454	–	127760	333021	
						1117,51	90,58	164140	13304	–	24668		
229	343	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=40,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,88	1781,47	119,04	261662	17485	47310	151720	446453	
						1340,33	94,32	196868	13854	–	33071		

230	344	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=40,000;	м3	6	16187		97122		97122	–	104892	Казахстан
						–		–		–	7770		
2.45 Усиление оконных проемов (2,4*3,4*0,51)													
231	348	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,152	1229,53	112,02	160026	14580	–	113209	295094	
						1117,51	90,58	145446	11789	–	21859		
232	349	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,152	1781,47	119,04	231862	15493	41922	134441	395607	
						1340,33	94,32	174447	12276	–	29304		
233	350	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=22,000;	м3	5,28	16187		85467		85467	–	92304	Казахстан
						–		–		–	6837		
2.46 Усиление дверных проемов (1,0*2,1*0,51)													

234	354	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=17,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,754	1229,53	112,02	66092	6022	–	46757	121877
						1117,51	90,58	60071	4869	–	9028	
235	355	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=17,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,754	1781,47	119,04	95761	6399	17314	55525	163389
						1340,33	94,32	72048	5070	–	12103	
236	356	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=17,000;	м3	2,21	16187		35773		35773	–	38635 Казахстан
						–		–		–	2862	
2.47 Усиление дверных проемов (1,0*2,1*0,38)												
237	360	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=41,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,596	1229,53	112,02	118768	10821	–	84022	219013
						1117,51	90,58	107947	8750	–	16223	

238	361	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=41,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,596	1781,47	119,04	172083	11499	31114	99779	293611	
						1340,33	94,32	129471	9111	–	21749		
239	362	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=41,000;	м3	3,69	16187		59730		59730	–	64508	Казахстан
						–		–		–	4778		
2.48 Усиление дверных проемов (1,5*2,4*0,51)													
240	366	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,912	1229,53	112,02	19564	1782	–	13841	36077	
						1117,51	90,58	17782	1441	–	2672		
241	367	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,912	1781,47	119,04	28347	1894	5125	16436	48366	
						1340,33	94,32	21327	1501	–	3583		

242	368	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=4,000;	м3	0,64	16187		10360		10360	–	11189	Казахстан
						–		–		–	829		
2.49 Усиление дверных проемов (1,5*2,4*0,38)													
243	372	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=9,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,676	1229,53	112,02	32799	2988	–	23203	60482	
						1117,51	90,58	29811	2416	–	4480		
244	373	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=9,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,676	1781,47	119,04	47522	3176	8592	27555	81083	
						1340,33	94,32	35755	2516	–	6006		
245	374	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=9,000;	м3	1,08	16187		17482		17482	–	18881	Казахстан
						–		–		–	1399		
2.50 Усиление дверных проемов (1,8*2,4*0,51)													

246	378	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,852	1229,53	112,02	15802	1440	–	11179	29139
						1117,51	90,58	14362	1164	–	2158	
247	379	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,852	1781,47	119,04	22895	1530	4140	13275	39064
						1340,33	94,32	17226	1212	–	2894	
248	380	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=3,000;	м3	0,42	16187		6799		6799	–	7343 Казахстан
						–		–		–	544	
2.51 Усиление дверных проемов (1,2*2,4*0,38)												
249	384	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,472	1229,53	112,02	6728	613	–	4760	12407
						1117,51	90,58	6115	496	–	919	

250	385	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=2,000;									
				м3	0,18	16187		2914		2914	–	3147 Казахстан
						–		–		–	233	
2.52 Усиление дверных проемов (2,0*2,4*0,51)												
251	389	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,488	1229,53	112,02	5518	503	–	3904	10176
						1117,51	90,58	5015	407	–	754	
252	390	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,488	1781,47	119,04	7995	534	1446	4635	13640
						1340,33	94,32	6015	423	–	1010	
253	391	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
				м3	0,14	16187		2266		2266	–	2447 Казахстан
						–		–		–	181	
2.53 Усиление дверных проемов (0,9*2,1*0,38)												

254	395	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,56	1229,53	112,02	5607	511	–	3966	10339
						1117,51	90,58	5096	413	–	766	
255	396	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,56	1781,47	119,04	8124	543	1469	4710	13861
						1340,33	94,32	6112	430	–	1027	
256	397	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=2,000;	м3	0,18	16187		2914		2914	–	3147 Казахстан
						–		–		–	233	
2.54 Рм-1-2шт												
257	398	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 % К=2,000;	отверстие	252	75,76	0,99	19092	249	–	13566	35271
						74,77	–	18842	–	–	2613	

258	399	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,000;									
				отверстие	807,84	72,86	0,95	58859	767	–	41826	108740
						71,91	–	58092	–	–	8055	
259	400	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 % К=2,000;									
				отверстие	168	982,93	428,13	165132	71926	1092	102141	288655
						548,3	296,12	92114	49748	–	21382	
260	401	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 72 % К=2,000;									
				т конструкций	4,35056	84620,24	36349,45	368145	158140	79792	139777	548556
						29930,13	14692,71	130213	63922	–	40634	
261	402	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=2,000;									
				т	3,21216	313194		1006029		1006029	–	1086511 Казахстан

					–		–		–	80482		
262	403	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,84356	297907		251302		251302	–	271406 Казахстан
						–		–		–	20104	
263	404	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;	т	0,29484	271941		80179		80179	–	86593 Казахстан
						–		–		–	6414	
264	405	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2,000;	м2	126,16624	109,97	3,39	13875	428	5540	5729	21172
						62,67	0,4	7907	50	–	1568	
265	406	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	126,16624	90,12	2,42	11370	305	6443	3363	15912
						36,63	0,4	4621	50	–	1179	

2.55 Балка распорка (Бр-1)-2шт

266	407	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;									
				м3 грунта	1,68	2328,87	–	3913	–	–	2817	7268
						2328,87	–	3912	–	–	538	
267	408	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	0,48	19515,04	1460,04	9367	701	7817	739	10915
						1769,85	368,72	850	177	–	809	
268	409	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	0,6	44889,19	5236,41	26934	3142	13257	8124	37863
						17558,2	1248,9	10535	749	–	2805	
269	410	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;									
				т	0,05808	264048		15336		15336	–	16563 Казахстан
						–		–		–	1227	
270	411	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0237	277977		6588		6588	–	7115 Казахстан
						–		–		–	527	

271	412	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 % К=2,000;								
				т	0,02112	463635,25	1924,63	9792	41	5467	3095	13918
						202871,5	645,4	4285	14	–	1031	
2.56 Рм-2 - 6шт												
272	413	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 % К=6,000;								
				отверстие	756	75,76	0,99	57275	748	–	40699	105812
						74,77	–	56526	–	–	7838	
273	414	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=6,000;								
				отверстие	2313,36	72,86	0,95	168551	2198	–	119775	311392
						71,91	–	166354	–	–	23066	

274	415	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 % К=6,000;									
				отверстие	360	982,93	428,13	353855	154127	2340	218874	618547
						548,3	296,12	197388	106603	–	45818	
275	416	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 72 % К=6,000;									
				т конструкций	11,55192	84620,24	36349,45	977526	419906	211870	371145	1456565
						29930,13	14692,71	345750	169729	–	107894	
276	417	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=6,000;									
				т	8,35128	313194		2615571		2615571	–	2824817 Казахстан
						–		–		–	209246	
277	418	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=6,000;									
				т	2,35974	297907		702983		702983	–	759222 Казахстан

						–		–		–	56239	
278	419	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=6,000;	т	0,8409	271941		228675		228675	–	246969 Казахстан
						–		–		–	18294	
279	420	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=6,000;	м2	335,00568	109,97	3,39	36841	1136	14710	15213	56218
						62,67	0,4	20995	134	–	4164	
280	421	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=6,000;	м2	335,00568	90,12	2,42	30191	811	17109	8932	42253
						36,63	0,4	12271	134	–	3130	
2.57 Балка распорка (Бр-1)												
281	422	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,84	2328,87	–	1956	–	–	1408	3633
						2328,87	–	1956	–	–	269	
282	423	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,24	19515,04	1460,04	4684	350	3908	369	5457
						1769,85	368,72	425	88	–	404	

283	424	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 %	м3	0,3	44889,19	5236,41	13467	1571	6628	4062	18931	
						17558,2	1248,9	5267	375	–	1402		
284	425	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02904	264048		7668		7668	–	8281	Казахстан
						–		–		–	613		
285	426	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01185	277977		3294		3294	–	3558	Казахстан
						–		–		–	264		
286	427	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,01056	463635,25	1924,63	4896	20	2733	1547	6958	
						202871,5	645,4	2142	7	–	515		
2.58 Балка распорка (Бр-2)													
287	428	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,37	2328,87	–	862	–	–	621	1602	
						2328,87	–	862	–	–	119		

288	429	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,1	19515,04	1460,04	1952	146	1629	154	2274	
						1769,85	368,72	177	37	–	168		
289	430	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 %	м3	0,13	44889,19	5236,41	5836	681	2872	1760	8204	
						17558,2	1248,9	2283	162	–	608		
290	431	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01258	264048		3322		3322	–	3588	Казахстан
						–		–		–	266		
291	432	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00514	277977		1429		1429	–	1543	Казахстан
						–		–		–	114		
292	433	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,01056	463635,25	1924,63	4896	20	2733	1547	6958	
						202871,5	645,4	2142	7	–	515		

2.59 Рм-3

293	434	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	98	75,76	0,99	7424	97	–	5275	13715
						74,77	–	7327	–	–	1016	
294	435	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	299,88	72,86	0,95	21849	285	–	15526	40365
						71,91	–	21564	–	–	2990	
295	436	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	104	982,93	428,13	102225	44526	676	63230	178691
						548,3	296,12	57023	30796	–	13236	
296	437	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	2,46524	84620,24	36349,45	208609	89610	45214	79204	310838
						29930,13	14692,71	73785	36221	–	23025	

297	438	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У									
				т	1,83834	313194		575757		575757	–	621818 Казахстан
						–		–		–	46061	
298	439	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
				т	0,49652	297907		147917		147917	–	159750 Казахстан
						–		–		–	11833	
299	440	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм									
				т	0,13038	271941		35456		35456	–	38292 Казахстан
						–		–		–	2836	
300	441	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %									
				м2	71,485	109,97	3,39	7861	242	3139	3246	11996
						62,67	0,4	4480	29	–	889	
301	442	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %									
				м2	71,485	90,12	2,42	6442	173	3651	1906	9016
						36,63	0,4	2618	29	–	668	

2.60 Балка распорка (Бр-1)-2шт

302	443	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;									
				м3 грунта	1,68	2328,87	–	3913	–	–	2817	7268
						2328,87	–	3912	–	–	538	
303	444	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	0,48	19693,54	1460,04	9453	701	7903	739	11007
						1769,85	368,72	850	177	–	815	
304	445	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	0,6	44889,19	5236,41	26934	3142	13257	8124	37863
						17558,2	1248,9	10535	749	–	2805	
305	446	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;									
				т	0,05808	264048		15336		15336	–	16563 Казахстан
						–		–		–	1227	
306	447	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0237	277977		6588		6588	–	7115 Казахстан
						–		–		–	527	

307	448	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 % К=2,000;								
				т	0,02112	463635,25	1924,63	9792	41	5467	3095	13918
						202871,5	645,4	4285	14	–	1031	
2.61 Рм-4												
308	449	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %								
				отверстие	60	75,76	0,99	4546	59	–	3230	8398
						74,77	–	4486	–	–	622	
309	450	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;								
				отверстие	183,6	72,86	0,95	13377	174	–	9506	24714
						71,91	–	13203	–	–	1831	
310	451	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %								
				отверстие	126	982,93	428,13	123849	53944	819	76606	216491

					548,3	296,12	69086	37311	–	16036		
311	452	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1,88752	84620,24	36349,45	159722	68610	34618	60643	237994
					29930,13	14692,71	56494	27733	–	17629		
312	453	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,81608	313194		568785		568785	–	614288 Казахстан
						–		–		–	45503	
313	454	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,42178	297907		125651		125651	–	135703 Казахстан
						–		–		–	10052	
314	455	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,14742	271941		40090		40090	–	43297 Казахстан
						–		–		–	3207	
315	456	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	54,73808	109,97	3,39	6020	186	2404	2485	9185
						62,67	0,4	3430	22	–	680	

316	457	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	54,73808	90,12	2,42	4933	132	2795	1459	6903	
						36,63	0,4	2005	22	–	511		
2.62 Балка распорка (Бр-1)													
317	458	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,84	2328,87	–	1956	–	–	1408	3633	
						2328,87	–	1956	–	–	269		
318	459	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,24	19693,54	1460,04	4726	350	3951	369	5503	
						1769,85	368,72	425	88	–	408		
319	460	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 %	м3	0,3	44889,19	5236,41	13467	1571	6628	4062	18931	
						17558,2	1248,9	5267	375	–	1402		
320	461	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02904	264048		7668		7668	–	8281	Казахстан
						–		–		–	613		

321	462	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01185	277977		3294		3294	–	3558	Казахстан
						–		–		–	264		
322	463	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,01056	463635,25	1924,63	4896	20	2733	1547	6958	
						202871,5	645,4	2142	7	–	515		
2.63 Балка распорка (Бр-3)													
323	464	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,41	2328,87	–	955	–	–	688	1774	
						2328,87	–	955	–	–	131		
324	465	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,08	19693,54	1460,04	1575	117	1317	124	1835	
						1769,85	368,72	142	30	–	136		
325	466	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 %	м3	0,1	44889,19	5236,41	4489	524	2209	1354	6310	
						17558,2	1248,9	1756	125	–	467		

326	467	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00968	264048		2556		2556	–	2760	Казахстан
						–		–		–	204		
327	468	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	277977		1098		1098	–	1186	Казахстан
						–		–		–	88		
328	469	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,01056	463635,25	1924,63	4896	20	2733	1547	6958	
						202871,5	645,4	2142	7	–	515		
2.64 Рм-5													
329	470	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	84	75,76	0,99	6364	83	–	4522	11757	
						74,77	–	6281	–	–	871		
330	471	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	257,04	72,86	0,95	18728	244	–	13308	34599	

						71,91	–	18484	–	–	2563		
331	472	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %										
				отверстие	126	982,93	428,13	123849	53944	819	76606	216491	
						548,3	296,12	69086	37311	–	16036		
332	473	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	2,17528	84620,24	36349,45	184073	79070	39896	69888	274278	
						29930,13	14692,71	65106	31961	–	20317		
333	474	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У										
				т	1,60608	313194		503015		503015	–	543256	Казахстан
						–		–		–	40241		
334	475	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм										
				т	0,42178	297907		125651		125651	–	135703	Казахстан
						–		–		–	10052		

335	476	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,14742	271941		40090		40090	–	43297	Казахстан
						–		–		–	3207		
336	477	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	63,08312	109,97	3,39	6937	214	2770	2864	10585	
						62,67	0,4	3953	25	–	784		
337	478	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	63,08312	90,12	2,42	5685	153	3222	1682	7956	
						36,63	0,4	2311	25	–	589		
2.65 Балка-распорка (Бр-1)-2шт													
338	479	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1,68	2328,87	–	3913	–	–	2817	7268	
						2328,87	–	3912	–	–	538		
339	480	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	0,48	19693,54	1460,04	9453	701	7903	739	11007	
						1769,85	368,72	850	177	–	815		
340	481	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	0,6	44889,19	5236,41	26934	3142	13257	8124	37863	

						17558,2	1248,9	10535	749	–	2805	
341	482	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,05808	264048		15336		15336	–	16563 Казахстан
						–		–		–	1227	
342	483	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0237	277977		6588		6588	–	7115 Казахстан
						–		–		–	527	
343	484	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 % К=2,000;	т	0,02112	463635,25	1924,63	9792	41	5467	3095	13918
						202871,5	645,4	4285	14	–	1031	
2.66 Рм-6												
344	485	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	52	75,76	0,99	3940	51	–	2799	7278
						74,77	–	3888	–	–	539	

345	486	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;									
				отверстие	159,12	72,86	0,95	11593	151	–	8238	21417
						71,91	–	11442	–	–	1586	
346	487	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %									
				отверстие	96	982,93	428,13	94361	41100	624	58367	164946
						548,3	296,12	52637	28428	–	12218	
347	488	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	2,26989	84620,24	36349,45	192079	82509	41631	72928	286207
						29930,13	14692,71	67938	33351	–	21200	
348	489	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У									
				т	1,81608	313194		568785		568785	–	614288 Казахстан
						–		–		–	45503	

349	490	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,32086	297907		95586		95586	–	103233 Казахстан
						–		–		–	7647	
350	491	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,13295	271941		36155		36155	–	39047 Казахстан
						–		–		–	2892	
351	492	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	65,8242	109,97	3,39	7239	223	2890	2989	11046
						62,67	0,4	4125	26	–	818	
352	493	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	65,8242	90,12	2,42	5932	159	3362	1755	8302
						36,63	0,4	2411	26	–	615	
2.67 Балка-распорка (Бр-1) -4шт												
353	494	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	3,36	2328,87	–	7825	–	–	5634	14536
						2328,87	–	7825	–	–	1077	

354	495	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=4,000;	м3	0,96	19693,54	1460,04	18906	1402	15805	1478	22015	
						1769,85	368,72	1699	354	–	1631		
355	496	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 % К=4,000;	м3	1,2	44889,19	5236,41	53867	6284	26514	16250	75726	
						17558,2	1248,9	21070	1499	–	5609		
356	497	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,11616	264048		30672		30672	–	33126	Казахстан
						–		–		–	2454		
357	498	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,0474	277977		13176		13176	–	14230	Казахстан
						–		–		–	1054		
358	499	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 % К=4,000;	т	0,04224	463635,25	1924,63	19584	81	10933	6189	27835	
						202871,5	645,4	8569	27	–	2062		

2.68 Рм-7

359	500	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	23	75,76	0,99	1742	23	–	1238	3218
						74,77	–	1720	–	–	238	
360	501	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	70,38	72,86	0,95	5128	67	–	3644	9474
						71,91	–	5061	–	–	702	
361	502	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	42	982,93	428,13	41283	17981	273	25536	72165
						548,3	296,12	23029	12437	–	5346	
362	503	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1,02218	84620,24	36349,45	86497	37156	18747	32841	128885
						29930,13	14692,71	30594	15019	–	9547	

363	504	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У									
				т	0,81586	313194		255522		255522	–	275964 Казахстан
						–		–		–	20442	
364	505	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
				т	0,13563	297907		40405		40405	–	43637 Казахстан
						–		–		–	3232	
365	506	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм									
				т	0,07069	271941		19224		19224	–	20762 Казахстан
						–		–		–	1538	
366	507	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %									
				м2	29,64322	109,97	3,39	3260	100	1302	1346	4974
						62,67	0,4	1858	12	–	368	
367	508	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %									
				м2	29,64322	90,12	2,42	2671	72	1514	791	3739
						36,63	0,4	1086	12	–	277	

2.69 Балка-распорка (Бр-1)

368	509	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
				м3 грунта	1,54	2328,87	–	3586	–	–	2582	6661
						2328,87	–	3586	–	–	493	
369	510	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,5	19693,54	1460,04	9847	730	8232	770	11466
						1769,85	368,72	885	184	–	849	
370	511	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 %	м3	0,6	44889,19	5236,41	26934	3142	13257	8124	37863
						17558,2	1248,9	10535	749	–	2805	
371	512	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06176	264048		16308		16308	–	17613 Казахстан
						–		–		–	1305	
372	513	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02291	277977		6368		6368	–	6877 Казахстан
						–		–		–	509	

373	514	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,01056	463635,25	1924,63	4896	20	2733	1547	6958
						202871,5	645,4	2142	7	–	515	
2.70 Рм-8												
374	515	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	23	75,76	0,99	1742	23	–	1238	3218
						74,77	–	1720	–	–	238	
375	516	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	70,38	72,86	0,95	5128	67	–	3644	9474
						71,91	–	5061	–	–	702	
376	517	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	42	982,93	428,13	41283	17981	273	25536	72165

					548,3	296,12	23029	12437	–	5346		
377	518	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,96146	84620,24	36349,45	81359	34949	17634	30890	121229
						29930,13	14692,71	28777	14126	–	8980	
378	519	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,75514	313194		236505		236505	–	255425 Казахстан
						–		–		–	18920	
379	520	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13563	297907		40405		40405	–	43637 Казахстан
						–		–		–	3232	
380	521	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07069	271941		19224		19224	–	20762 Казахстан
						–		–		–	1538	
381	522	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	27,88234	109,97	3,39	3066	95	1224	1266	4679
						62,67	0,4	1747	11	–	347	

382	523	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	27,88234	90,12	2,42	2513	67	1424	743	3516	
						36,63	0,4	1021	11	–	260		
2.71 Балка-распорка (Бр-1)													
383	524	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,54	2328,87	–	3586	–	–	2582	6661	
						2328,87	–	3586	–	–	493		
384	525	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,5	19693,54	1460,04	9847	730	8232	770	11466	
						1769,85	368,72	885	184	–	849		
385	526	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 %	м3	0,6	44889,19	5236,41	26934	3142	13257	8124	37863	
						17558,2	1248,9	10535	749	–	2805		
386	527	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06176	264048		16308		16308	–	17613	Казахстан
						–		–		–	1305		

387	528	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02291	277977		6368		6368	–	6877	Казахстан
						–		–		–	509		
388	529	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,01056	463635,25	1924,63	4896	20	2733	1547	6958	
						202871,5	645,4	2142	7	–	515		

<u>Раздел 6 Кровля</u>

6.2 Ремонт кровли.(в осях 9/1-14/1) блок 4 (л.23.1)

389	575	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	49,7	3331,46	37,21	165574	1849	52406	80805	266089	
						2239,81	18,3	111319	910	–	19710		
390	576	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	49,7	1345		66847		66847	–	72195	
						–		–		–	5348		

6.6 Люк (АР л.31)

391	602	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 72 % К=2,000;	м2	0,96	4034,92	716,4	3874	688	1370	1449	5749	
						1891,19	203,72	1816	196	–	426		
392	603	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,0722	597038		43106		43106	–	46554	Казахстан
						–		–		–	3448		
393	604	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	1,652	90,12	2,42	149	4	84	45	210	
						36,63	0,4	61	1	–	16		
394	605	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 % К=2,000;	т	0,01248	998136,44	1875,94	12457	23	8185	3066	16765	
						340411,5	862,84	4248	11	–	1242		
395	606	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 72 % К=2,000;	м2	0,96	4034,92	716,4	3874	688	1370	1449	5749	
						1891,19	203,72	1816	196	–	426		

396	607	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=2,000;									
				м2	0,96	33110		31786		31786	–	34329
						–		–		–	2543	
397	608	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;									
				шт.	4	520		2080		2080	–	2246
						–		–		–	166	
398	609	223-502-0903	Ручка на планке К=2,000;	пара	2	3337		6674		6674	–	7208
						–		–		–	534	
6.7 Лестница металическая ЛМ-1 (АР л.29)												
399	610	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % К=2,000;	т конструкций	0,07194	98732,12	35574,3	7103	2559	778	3375	11316
						52345,13	12798,21	3766	921	–	838	
400	611	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;									
				т	0,07194	597038		42951		42951	–	46387 Казахстан
						–		–		–	3436	

401	612	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 % К=2,000;								
				отверстие	32	1297,71	554,13	41527	17732	210	25903	72824
						737,03	387,23	23585	12391	–	5394	
402	613	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 % К=2,000;								
				т	0,0368	716399,39	3208,69	26363	118	8609	12737	42228
						479248,7	1478,74	17636	54	–	3128	
403	614	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 % К=2,000;								
				м2 окрашиваемой поверхности	1,942	1212,1	1,55	2354	3	271	1499	4161
						1071,26	0,78	2080	2	–	308	

6.8 Противопожарная стена ПС-1

404	615	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(лист5) НР = 72 % К=2,000;									
				м3 кладки	1,4	23600,57	2108,87	33041	2952	18105	9196	45616
						8559,81	563,15	11984	788	–	3379	
405	616	1108-0201-0101	Стены ПС из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %									
				м3 кладки	5,2	23724,06	2108,87	123365	10966	65483	35888	171993
						9022,32	563,15	46916	2928	–	12740	
406	617	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
				т	0,01841	296003		5449		5449	–	5885
						–		–		–	436	
407	618	1106-0501-0104	Устройство монолитных сердечников НР = 72 %									
				м3	0,49	27192,01	8236,63	13324	4036	9288	731	15179
						–	2072,32	–	1015	–	1124	
408	619	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
				т	0,01744	278854		4863		4863	–	5252 Казахстан
						–		–		–	389	
409	620	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
				т	0,01137	281349		3199		3199	–	3455 Казахстан

						–		–		–	256	
410	621	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	1,032	38604,14	6315,57	39839	6518	18948	11447	55389
						13927,65	1477,92	14373	1525	–	4103	
411	622	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03186	278854		8884		8884	–	9595 Казахстан
						–		–		–	711	
412	623	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01496	281349		4209		4209	–	4546 Казахстан
						–		–		–	337	

<u>Раздел 8 Подпольные каналы (л.15)</u>

8.1 Подпольнй канал (сеч.а-а блок 1 секция 1)

413	676	1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 0,5 м, ширина до 0,6 м НР = 72 %	м3 грунта	30,42	5921,03	3,29	180118	100	–	129649	334548
						5917,74	1,63	180018	50	–	24781	
414	677	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях.(осях а-а.блок 1секция 1) Устройство НР = 72 %	м3	18,2	83919,74	9975,34	1527339	181551	418371	721187	2428408
						50956,96	4078,67	927417	74232	–	179882	

415	678	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2497	296003		73912		73912	–	79825
						–		–		–	5913	
416	679	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 72 % К=211,000;	м3 сборных конструкций	7,174	84396,79	3679,78	605463	26399	537250	36978	693836
						5828,5	1330,3	41814	9544	–	51395	
417	680	1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство Пм-1 НР = 72 %	м3	0,19	34724,18	3312,36	6598	629	3500	1896	9174
						12993,07	867,1	2469	165	–	680	
418	681	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00714	250492		1789		1789	–	1932
						–		–		–	143	
8.2 Подпольнй канал (сеч.а-а блок 1 секция 2)												
419	682	1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 0,5 м, ширина до 0,9 м НР = 72 %	м3 грунта	12,15	6942,6	3,29	84353	40	12412	51783	147027
						5917,74	1,63	71901	20	–	10891	

420	683	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях(сеч.а-а блок1 секция2). Устройство НР = 72 %	м3	7,3	83919,74	9975,34	612614	72820	167808	289267	974031
						50956,96	4078,67	371986	29774	–	72150	
421	684	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09973	296003		29520		29520	–	31882
						–		–		–	2362	
422	685	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 72 % К=84,000;	м3 сборных конструкций	2,856	84396,79	3679,78	241037	10509	213882	14720	276218
						5828,5	1330,3	16646	3799	–	20461	
423	686	1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство Пм-1 НР = 72 %	м3	0,1	34724,18	3312,36	3472	331	1842	998	4828
						12993,07	867,1	1299	87	–	358	
424	687	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00361	250492		904		904	–	976
						–		–		–	72	

8.3 Подпольнй канал (сеч.а-а блок 2)

425	688	1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 0,5 м, ширина до 0,6 м НР = 72 %								
				м3 грунта	9,044	5921,03	3,29	53550	30	–	38545	99463
						5917,74	1,63	53520	15	–	7368	
426	689	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях.(осях а-а. блок 2) Устройство НР = 72 %								
				м3	5,4	83919,74	9975,34	453167	53867	124132	213979	720518
						50956,96	4078,67	275168	22025	–	53372	
427	690	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм								
				т	0,07423	296003		21972		21972	–	23730
						–		–		–	1758	
428	691	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 72 % К=62,000;								
				м3 сборных конструкций	2,108	84396,79	3679,78	177908	7757	157865	10865	203875
						5828,5	1330,3	12286	2804	–	15102	
429	692	1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство Пм-1 НР = 72 %								
				м3	0,11	34724,18	3312,36	3820	364	2026	1097	5310
						12993,07	867,1	1429	95	–	393	

430	693	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00414	250492		1037		1037	–	1120
						–		–		–	83	
8.4 Подпольнй канал (сеч.а-а блок 3)												
431	694	1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 0,5 м, ширина до 0,6 м НР = 72 %	м3 грунта	4,83	5921,03	3,29	28599	16	–	20586	53120
						5917,74	1,63	28583	8	–	3935	
432	695	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях.(осях а-а.блок 32,9) Устройство НР = 72 %	м3	2,9	83919,74	9975,34	243367	28928	66664	114914	386943
						50956,96	4078,67	147775	11828	–	28662	
433	696	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03964	296003		11734		11734	–	12673
						–		–		–	939	
434	697	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 72 % К=33,000;	м3 сборных конструкций	1,122	84396,79	3679,78	94693	4129	84025	5784	108515
						5828,5	1330,3	6540	1493	–	8038	

435	698	1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство Пм-1 НР = 72 %								
				м3	0,07	34724,18	3312,36	2431	232	1289	699	3380
						12993,07	867,1	910	61	–	250	
436	699	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
				т	0,00252	250492		631		631	–	681
						–		–		–	50	
8.5 Подпольнй канал (сеч.а-а блок 4)											
437	700	1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 0,5 м, ширина до 0,6 м НР = 72 %								
				м3 грунта	6,695	5921,03	3,29	39641	22	–	28534	73629
						5917,74	1,63	39619	11	–	5454	
438	701	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях.(осях а-а.блок 4) Устройство НР = 72 %								
				м3	4	83919,74	9975,34	335679	39901	91950	158503	533717
						50956,96	4078,67	203828	16315	–	39535	
439	702	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм								
				т	0,05495	296003		16265		16265	–	17566
						–		–		–	1301	

440	703	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 72 % К=47,000;	м3 сборных конструкций	1,598	84396,79	3679,78	134866	5880	119672	8237	154551
						5828,5	1330,3	9314	2126	–	11448	

Раздел 9 Перегородки

9.1 Кирпичная кладка перегородок 1-го этажа.

441	704	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	280,3	3590,15	259,72	1006319	72800	403666	394998	1513422
						1890,31	66,91	529854	18755	–	112105	
442	705	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06611	296003		19569		19569	–	21135
						–		–		–	1566	
443	706	1109-0301-0201	Колонны (Ст 1-Ст 2) массой до 1 т. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,94	32825,5	15350,89	30856	14430	1043	14396	48872
						16365,31	4905,06	15383	4611	–	3620	
444	707	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,94	388733		365409		365409	–	394642
						–		–		–	29233	

445	708	1109-0301-0301	Балки одиночные (Пр1) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,0924	53230,62	26322,03	4919	2432	174	2188	7676	
						25029,29	7858,85	2313	726	–	569		
446	709	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0924	360044		33268		33268	–	35929	
						–		–		–	2661		
447	710	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0203	998136,44	1875,94	20262	38	13314	4988	27270	
						340411,5	862,84	6910	18	–	2020		
448	711	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,00392	482457,39	3208,69	1891	13	–	1357	3508	
						479248,7	1478,74	1879	6	–	260		
449	712	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	277977		1090		1090	–	1177	Казахстан
						–		–		–	87		
9.2 Кирпичная кладка перегородок 2-го этажа.													
450	713	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,6	4502,02	156,36	421389	14635	144242	191873	662323	

						2804,61	42,51	262511	3979	–	49061	
451	714	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06207	296003		18373		18373	–	19843
						–		–		–	1470	
452	715	1109-0301-0201	Колонны (Ст 1-Ст 3) массой до 1 т. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,66	32825,5	15350,89	21665	10132	732	10107	34314
						16365,31	4905,06	10801	3237	–	2542	
453	716	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,66	388733		256564		256564	–	277089
						–		–		–	20525	
454	717	1109-0301-0301	Балки одиночные (Пр1) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,06468	53230,62	26322,03	3443	1703	122	1531	5372
						25029,29	7858,85	1619	508	–	398	
455	718	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,06468	360044		23288		23288	–	25151
						–		–		–	1863	

456	719	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,01885	998136,44	1875,94	18815	35	12363	4632	25323	
						340411,5	862,84	6417	16	–	1876		
457	720	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,00364	482457,39	3208,69	1756	12	–	1259	3256	
						479248,7	1478,74	1744	5	–	241		
458	721	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00364	277977		1012		1012	–	1093	Казахстан
						–		–		–	81		
9.3 Кирпичная кладка перегородок 3-го этажа.													
459	722	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77,4	4502,02	156,36	348456	12102	119277	158664	547690	
						2804,61	42,51	217077	3290	–	40570		
460	723	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05138	296003		15209		15209	–	16426	
						–		–		–	1217		
461	724	1109-0301-0201	Колонны (Ст 1-Ст 3) массой до 1 т. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,576	32825,5	15350,89	18907	8842	639	8821	29946	
						16365,31	4905,06	9426	2825	–	2218		

462	725	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,576	388733		223910		223910	–	241823
						–		–		–	17913	
463	726	1109-0301-0301	Балки одиночные (Пр1) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,05544	53230,62	26322,03	2951	1459	104	1313	4605
						25029,29	7858,85	1388	436	–	341	
464	727	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,05544	360044		19961		19961	–	21558
						–		–		–	1597	
465	728	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0145	998136,44	1875,94	14473	27	9510	3563	19479
						340411,5	862,84	4936	13	–	1443	
466	729	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,0028	482457,39	3208,69	1351	9	–	969	2506
						479248,7	1478,74	1342	4	–	186	
467	730	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028	277977		778		778	–	840 Казахстан

					–		–		–	62	
468	731 411-103-0220	Кирпич 1,2,3этажи. Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км kстм=200;	т·км	85,98308	4800		412719		–	–	445737
					–		–		–	33018	
469	732 411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км kстм=109;	т·км	85,98308	2507		215560		–	–	232805
					–		–		–	17245	

Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть

<u>Раздел 2 Проемы</u>

2.1 Наружные дверные проемы.(АР л.14)

470	23 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	16,8	429,19	–	7210	–	–	5191	13393
					429,19	–	7210	–	–	992	

471	24	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	8	2490,15	127,99	19921	1024	–	13978	36611
						2362,16	64,59	18897	517	–	2712	
2.2 Внутренние дверные проемы подвала (АР л.15)												
472	30	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	2490,15	127,99	7470	384	–	5242	13729
						2362,16	64,59	7086	194	–	1017	
473	31	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	5,67	429,19	–	2434	–	–	1752	4521
						429,19	–	2434	–	–	335	
2.3 Внутренние дверные проемы на отм.0,000 (АР л.15)												
474	37	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	45	2490,15	127,99	112057	5760	–	78627	205939
						2362,16	64,59	106297	2907	–	15255	
475	38	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	96,33	429,19	–	41344	–	–	29768	76801
						429,19	–	41344	–	–	5689	
2.4 Внутренние дверные проемы на отм.3,520(АР л.16)												
476	47	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	25	2490,15	127,99	62254	3200	–	43682	114411
						2362,16	64,59	59054	1615	–	8475	

477	48	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	55,32	429,19	–	23743	–	–	17095	44105
						429,19	–	23743	–	–	3267	
2.5 Внутренние дверные проемы на отм.6,740(АР л.17)												
478	57	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	25	2490,15	127,99	62254	3200	–	43682	114411
						2362,16	64,59	59054	1615	–	8475	
479	58	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	55,32	429,19	–	23743	–	–	17095	44105
						429,19	–	23743	–	–	3267	
2.6 Оконные проемы отм.0,000 (АР18)												
480	67	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	100	1672,45	64,61	167245	6461	–	118149	308226
						1607,84	33,12	160784	3312	–	22832	
481	68	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	569,22	579,36	23,73	329783	13508	–	232911	607710
						555,63	12,67	316276	7212	–	45016	
2.7 Оконные проемы отм.+3,352(АР19)												
482	75	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	69	1672,45	64,61	115399	4458	–	81523	212676
						1607,84	33,12	110941	2285	–	15754	

483	76	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %								
				м2	285,48	579,36	23,73	165396	6774	–	116811	304783	
						555,63	12,67	158621	3617	–	22576		
	2.8 Оконные проемы отм.+6,74(АР20)												
484	86	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %										
				м2	285,48	579,36	23,73	165396	6774	–	116811	304783	
						555,63	12,67	158621	3617	–	22576		
485	87	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	69	1672,45	64,61	115399	4458	–	81523	212676	
						1607,84	33,12	110941	2285	–	15754		
	Раздел 3 Фасад												
	3.1 Наружная отделка												
486	140	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130										
				м3	298,803	23746		7095376		7095376	–	7663006	Казахстан
						–		–		–	567630		
	Раздел 4 Кровля												
487	151	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 72 %										
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	176,11	3331,46	37,21	586703	6553	185697	286327	942872	

						2239,81	18,3	394453	3223	–	69842	
488	152	291-010-0055 (пл)Поз.44	Европанель	м2	176,11	2764		486768		486768	–	525709
						–		–		–	38941	
4.2 Блок1(секция 1,2)												
489	155	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	199,39	3331,46	37,21	664260	7419	210245	324176	1067511
						2239,81	18,3	446596	3649	–	79075	
490	156	291-010-0055 (пл)Поз.44	Европанель	м2	199,39	2764		551114		551114	–	595203
						–		–		–	44089	
491	157	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами (л.42) НР = 72 %	м ограждения	170,2	137,41	32,59	23387	5547	1188	13180	39492
						97,84	9,71	16652	1653	–	2925	
492	158	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,32568	301324		98135		98135	–	105986 Казахстан
						–		–		–	7851	

493	159	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм									
				т	0,1629	291989		47565		47565	–	51370
						–		–		–	3805	
494	160	1112-0101-1201	Кровли. Устройство снегозадержателей (112штх2м)=224м НР = 72 %									
				м ограждения	224	137,41	32,59	30780	7300	1564	17346	51976
						97,84	9,71	21916	2175	–	3850	
495	161	261-102-0267	Сварная решетка ограждения	т	0,35587	542464		193047		193047	–	208491 Казахстан
						–		–		–	15444	
496	162	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	22,788	90,12	2,42	2054	55	1164	608	2875
						36,63	0,4	835	9	–	213	
4.3 Схема водосточной трубы (л.43)												
497	163	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %									
				м желобов	129,4	2260,19	15,91	292469	2059	234065	41082	360235
						435,43	5,52	56345	714	–	26684	
498	164	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 72 %	воронка	8	19612,33	541,31	156899	4330	113214	28569	200305
						4919,29	40,68	39354	325	–	14837	

499	165	1112-0101-2202	Блок1.Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 72 % К=4,000;										
				м водосточной трубы	24	1919,5	5,71	46068	137	34246	8452	58882	
						486,89	2,24	11685	54	–	4362		
500	166	1112-0101-2202	Блок2.Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 72 % К=4,000;										
				м водосточной трубы	28	1919,5	5,71	53746	160	39953	9861	68696	
						486,89	2,24	13633	63	–	5089		
501	167	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм										
				шт.	264	363		95832		95832	–	103499	Казахстан
						–		–		–	7667		
502	168	224-106-0103	Колено трубы водосточной	шт.	8	2006		16048		16048	–	17332	Казахстан
						–		–		–	1284		

4.4 Люк (АР л.30)

503	169	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 72 % К=2,000;	м2	0,96	4034,92	716,4	3874	688	1370	1449	5749	
						1891,19	203,72	1816	196	–	426		
504	170	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,0722	597038		43106		43106	–	46554	Казахстан
						–		–		–	3448		
505	171	215-302-0203	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 10 мм К=2,000;	1000 м2	0,00092	663091		610		610	–	659	
						–		–		–	49		
506	172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	1,652	90,12	2,42	149	4	84	45	210	
						36,63	0,4	61	1	–	16		
507	173	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 % К=2,000;	т	0,01248	998136,44	1875,94	12457	23	8185	3066	16765	
						340411,5	862,84	4248	11	–	1242		

508	174	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 72 % К=2,000;	м2	0,96	4034,92	716,4	3874	688	1370	1449	5749
						1891,19	203,72	1816	196	–	426	
509	175	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	0,96	33110		31786		31786	–	34329
						–		–		–	2543	
510	176	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;	шт.	4	520		2080		2080	–	2246
						–		–		–	166	
511	177	223-502-0903	Ручка на планке К=2,000;	пара	2	3337		6674		6674	–	7208
						–		–		–	534	
4.5 Лестница металическая ЛМ-1 (АР л31)												
512	178	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % К=2,000;	т конструкций	0,07194	98732,12	35574,3	7103	2559	778	3375	11316
						52345,13	12798,21	3766	921	–	838	
513	179	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,07194	597038		42951		42951	–	46387 Казахстан

						–		–		–	3436	
514	180	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 % К=2,000;									
				отверстие	32	1297,71	554,13	41527	17732	210	25903	72824
						737,03	387,23	23585	12391	–	5394	
515	181	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 % К=2,000;									
				т	0,01838	716399,39	3208,69	13167	59	4300	6362	21091
						479248,7	1478,74	8809	27	–	1562	
516	182	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 % К=2,000;									
				м2 окрашиваемой поверхности	1,942	1212,1	1,55	2354	3	271	1499	4161
						1071,26	0,78	2080	2	–	308	

Раздел 6 Отделочные работы +

6.1 Внутрен.отделка (Подвала)

517	285	1212-0104-0502	Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %									
				м2	40,02	254,22	–	10174	–	–	7325	18899
						254,22	–	10174	–	–	1400	
518	286	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %									
				м2	96,05	260,15	–	24987	–	–	17991	46416
						260,15	–	24987	–	–	3438	
6.2 Внутрен.отделка 1этажа.												
519	299	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3284	1781,47	119,04	5850347	390927	1057776	3392202	9976375
						1340,33	94,32	4401644	309747	–	739404	
6.3 Внутрен.отделка 2 этажа.												
520	319	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3617,59	1781,47	119,04	6444628	430638	1165226	3736782	10995923
						1340,33	94,32	4848764	341211	–	814513	
6.4 Внутрен.отделка 3 этажа.												

521	337	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4117,51	1781,47	119,04	7335221	490148	1326250	4253174	12515467
						1340,33	94,32	5518822	388364	–	927072	

Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.3 Демонтажные по ОВ

522	52	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	2500	834,2	5,94	2085500	14850	143425	1391778	3755460
						770,89	2,32	1927225	5800	–	278182	
523	53	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	190	1931,87	97,49	367055	18523	–	258061	675125
						1834,38	52,03	348532	9886	–	50009	

Локальная смета 2-1-5. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электрооборудование

1.14 Кабельная продукция

524	96	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	4505	102,5	1,13	461763	5091	48249	294616	816889

						90,66	0,17	408423	766	–	60510	
525	99	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66									
				км	3	222611		667833		667833	–	721260 Казахстан
						–		–		–	53427	
1.15 Монтажные изделия												
526	105	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	500	839,94	–	419970	–	5470	298440	775883
						829	–	414500	–	–	57473	
527	106	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	500	829		414500		414500	–	447660
						–		–		–	33160	
528	107	247-202-0801	Подрозетники	шт.	380	39		14820		14820	–	16006
						–		–		–	1186	
1.17 Заземление (молниязащита)												
529	117	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1200	418,9	17,03	502680	20436	160944	235094	796796

						267,75	4,35	321300	5220	–	59022	
530	118	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	450	674,51	26,51	303530	11930	192375	74258	408011
						220,5	8,69	99225	3911	–	30223	
531	119	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	1100	552,78	64,95	608058	71445	311388	179372	850424
						204,75	21,73	225225	23903	–	62994	
532	120	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования (80/3=27шт) НР = 72 %	шт.	27	4996,82	208,97	134914	5642	90999	29016	177044
						1417,5	75,07	38273	2027	–	13114	
533	121	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	5441,82	53,1	48976	478	20148	20412	74939

						3150	–	28350	–	–	5551		
534	122	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 % К=9,000;	м	18	828,48	58,42	14913	1052	5640	6032	22621	
						456,75	8,69	8222	156	–	1676		
535	123	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 К=9,000;	м	18	188		3384		3384	–	3655	
						–		–		–	271		
536	124	1308-0206-0803	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	30	66,93	9,97	2008	299	291	1115	3373	
						47,25	4,35	1418	131	–	250		
537	125	243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	км	0,03	1974746		59242		59242	–	63981	Казахстан
						–		–		–	4739		
538	126	1308-0206-0802	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	250	43,49	2,72	10873	680	2318	5885	18099	
						31,5	1,19	7875	298	–	1341		

539	127	243-142-0116	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,25	1398691		349673		349673	–	377647	Казахстан
						–		–		–	27974		
540	128	1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	400	25,12	0,91	10048	364	3384	4648	15872	
						15,75	0,39	6300	156	–	1176		
541	129	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,4	159738		63895		63895	–	69007	Казахстан
						–		–		–	5112		

Локальная смета 7-1-1. Ограждение

Раздел 1 Ограждение ОГ-1

1.1 Ог-1

542	2	261-102-0267	Сварная решетка ограждения К=263,000;	т	17,095	542464		9273422		9273422	–	10015296	Казахстан
						–		–		–	741874		

1.2 Ворота В-1

543	5	261-102-0267	Сварная решетка ограждения К=2,000;	т	0,3552	542464		192683		192683	–	208098	Казахстан
						–		–		–	15415		

1.3 Калитка К-1

9 261-102-0267	Сварная решетка ограждения	т	0,13206	542464	71638	71638	–	77369	Казахстан
				–	–	–	5731		

Итого	**215 608 151,68**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 985 936,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 045 553,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 872 266,00
- перевозка, тенге	628 279,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 062 873,68
- накладные расходы, тенге	53 914 121,00
в т.ч. зарплата, тенге	4 852 271,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 971 389,00
Всего	**215 608 151,68**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	2 587 297,82
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 945 638,57
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 422 821,76**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**225 563 909,83**
НДС (12 %)	27 067 669,18
Итого	**252 631 579,01**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999975	**240 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" _____ **Седыков К.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**