Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»

С П Р А В К А 5 (пят)

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№127	14.03.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	675 000 000,00								
выполнено за август 2023 г.	100 000 000,00		89 285 714,29					10 714 285,71	100 000 000,00

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району
Управления образования области Жетісу" Ибраимов А.С.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" Садыков К.К.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Кереев К.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»**

Акт № 5
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-1. Конструктивная часть

Раздел 7 Входные группы

7.1 Входная группа Вг-1

1	624	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	19,5	21269,89	2253,19	414763	43937	316154	47701	499461	
						2803,68	593,86	54672	11580	–	36997		

2	625 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10025	296003		29674		29674	–	32048
					–		–		–	2374	
3	626 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Пандус) НР = 72 %	м3	5	21269,89	2253,19	106349	11266	81065	12231	128066
					2803,68	593,86	14018	2969	–	9486	
4	627 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0385	296003		11396		11396	–	12308
					–		–		–	912	
5	628 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=17,000;	м3	1,7	19693,54	1460,04	33479	2482	27988	2618	38985
					1769,85	368,72	3009	627	–	2888	
6	629 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 % К=17,000;	м3	5,1	24957,14	1356,08	127281	6916	89470	24276	163682
					6057,95	553,11	30896	2821	–	12125	
7	630 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 % К=17,000;	т	0,17935	690892,44	1875,94	123912	336	105691	12988	147852

					99716,5	862,84	17884	155	–	10952		
8	631 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 72 % К=17,000;	т конструкций	1,16008	34060,15	15350,89	39512	17808	2719	17766	61860	
					16365,31	4905,06	18985	5690	–	4582		
9	632 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т К=17,000;	т	1,16008	600359		696464		696464	–	752181	Казахстан
					–		–		–	55717		
10	633 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,54812	57889,56	26322,03	31730	14428	3584	12979	48286	
					25029,29	7858,85	13719	4308	–	3577		
11	634 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,54812	313194		171668		171668	–	185401	Казахстан
					–		–		–	13733		

12	635	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1) НР = 72 % К=11,000;	т конструкций	0,34683	76823,79	33265,56	26645	11538	1640	12432	42203	
						38828,6	10953,28	13467	3799	–	3126		
13	636	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=11,000;	т	0,34683	325307		112826		112826	–	121852	Казахстан
						–		–		–	9026		
14	637	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 % К=8,000;	т конструкций	0,17104	76823,79	33265,56	13140	5690	809	6130	20812	
						38828,6	10953,28	6641	1873	–	1542		
15	638	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=8,000;	т	0,17104	325307		55641		55641	–	60092	Казахстан
						–		–		–	4451		

16	639 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР = 72 %	т конструкций	0,357	49885,39	32100,52	17809	11460	7	8551	28469	
					17764,38	15505,44	6342	5535	–	2109		
17	640 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,357	325307		116135		116135	–	125426	Казахстан
					–		–		–	9291		
18	641 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	77,281	90,12	2,42	6965	187	3947	2061	9748	
					36,63	0,4	2831	31	–	722		
19	642 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	73,5	6189,76	135,18	454947	9936	244393	146677	649754	
					2729,5	42,18	200618	3100	–	48130		

20	643 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 % К=0,600;	м2 покрытия	12	3762,08	18,92	45145	227	26649	13201	63014
					1522,44	5,49	18269	66	–	4668	
7.2 Входная группа В-2											
21	644 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В10 НР = 72 % К=3,000;	м3	0,3	19693,54	1460,04	5908	438	4939	462	6880
					1769,85	368,72	531	111	–	510	
22	645 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 % К=3,000;	м3	8,7	21269,89	2253,19	185048	19603	141053	21282	222836
					2803,68	593,86	24392	5167	–	16506	
23	646 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=3,000;	т	0,04464	296003		13214		13214	–	14271
					–		–		–	1057	
24	647 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 % К=3,000;	т	0,0306	757441,44	1875,94	23178	57	20069	2215	27424
					99716,5	862,84	3051	26	–	2031	

25	648	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,32352	32926,56	15350,89	10652	4966	392	4955	16856	
						16365,31	4905,06	5295	1587	–	1249		
26	649	222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т К=3,000;	т	0,32352	580466		187792		187792	–	202815	Казахстан
						–		–		–	15023		
27	650	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,174	55047,76	26322,03	9578	4580	643	4120	14794	
						25029,29	7858,85	4355	1367	–	1096		
28	651	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=3,000;	т	0,06144	273546		16807		16807	–	18152	
						–		–		–	1345		

29	652 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=3,000;										
			т	0,11232	313194			35178		35178	–	37992 Казахстан
					–			–		–	2814	
30	653 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,14418	76823,79	33265,56		11076	4796	682	5167	17542
					38828,6	10953,28		5598	1579	–	1299	
31	654 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т К=3,000;	т	0,14418	600359			86560		86560	–	93485 Казахстан
					–			–		–	6925	
32	655 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,12624	41082,79	13694,87		5186	1729	561	2496	8297
					22944,23	4526,48		2896	571	–	615	

33	656	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=3,000;	т	0,12624	325307		41067		41067	–	44352 Казахстан
						–		–		–	3285	
34	657	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % К=3,000;	м2 кровли	25,5	6189,76	135,18	157839	3447	84790	50888	225425
						2729,5	42,18	69602	1076	–	16698	
35	658	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=3,000;	м	12,6	1430		18018		18018	–	19459 Казахстан
						–		–		–	1441	
36	659	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 72 % К=3,000;	м2	22,665	109	3,39	2470	77	925	1064	3817
						64,81	0,4	1469	9	–	283	

37	660 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=3,000;	м2	22,665	90,12	2,42	2043	55	1158	604	2859
					36,63	0,4	830	9	–	212	
7.3 Входная группа В-3											
38	661 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В15 НР = 72 %	м3	0,1	20946,1	1460,04	2095	146	1772	154	2429
					1769,85	368,72	177	37	–	180	
39	662 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	2,3	20702,51	2253,19	47616	5182	35985	5626	57501
					2803,68	593,86	6448	1366	–	4259	
40	663 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0117	296003		3463		3463	–	3740
					–		–		–	277	
41	664 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,01022	757441,44	1875,94	7741	19	6703	740	9159
					99716,5	862,84	1019	9	–	678	

42	665 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,10784	34060,15	15350,89	3673	1655	253	1652	5751	
					16365,31	4905,06	1765	529	–	426		
43	666 222-509-0803	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,10784	559495		60336		60336	–	65163	Казахстан
					–		–		–	4827		
44	667 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,0437	57889,56	26322,03	2530	1150	286	1035	3850	
					25029,29	7858,85	1094	343	–	285		
45	668 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01563	273546		4276		4276	–	4618	
					–		–		–	342		

46	669 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У										
			т	0,02808	313194			8794		8794	–	9498 Казахстан
					–			–		–	704	
47	670 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 % К=3,000;										
			т конструкций	0,0501	75880	33265,56		3802	1667	190	1796	6046
					38828,6	10953,28		1945	549	–	448	
48	671 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;										
			т	0,0501	597038			29912		29912	–	32305 Казахстан
					–			–		–	2393	
49	672 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %										
			т конструкций	0,03741	41082,79	13694,87		1537	512	166	739	2458
					22944,23	4526,48		858	169	–	182	
50	673 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм										
			т	0,03741	325307			12170		12170	–	13144 Казахстан

						–		–		–	974	
51	674	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	7,1	6189,76	135,18	43947	960	23608	14168	62764
						2729,5	42,18	19379	299	–	4649	
52	675	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,8	1430		4004		4004	–	4324 Казахстан
						–		–		–	320	

Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть СШ1

<u>Раздел 1 Вентшахты (лист 10/1) +</u>

1.1 ВШ-1 -2шт

53	1	1120-0101-0315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, . Прокладка НР = 72 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5882,29	47,03	14117	113	11568	1784	17173
						1015,4	17,17	2437	41	–	1272	

54	2 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;										
			т	0,02116	273699			5791		5791	–	6254 Казахстан
					–			–		–	463	
55	3 1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка плитами OSB НР = 72 % К=2,000;	м2 поверхности	2,4	3704,94	58,06		8892	139	5233	2575	12384
					1466,52	23,18		3520	56	–	917	
56	4 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=2,000;										
			м3 изоляции	0,11	26856,94	1682,15		2954	185	247	1986	5335
					22925,2	829,77		2522	91	–	395	

57	5 234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=2,000;	м3	0,1364	12297		1677		1677	–	1811	Казахстан
					–		–		–	134		
58	6 214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм К=2,000;	м2	1	556		556		556	–	600	
					–		–		–	44		
59	7 217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 К=2,000;	шт.	64	33		2112		2112	–	2281	
					–		–		–	169		
1.2 Вш-2 -9шт												
60	8 1120-0101-0315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, . Прокладка НР = 72 % К=9,000;	м2 поверхности воздуховодов	10,8	5882,29	47,03	63529	508	52054	8029	77283	
					1015,4	17,17	10966	185	–	5725		

61	9 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=9,000;										
			т	0,09522	273699			26062		26062	–	28147 Казахстан
					–			–		–	2085	
62	10 1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка плитами OSB НР = 72 % К=9,000;	м2 поверхности	10,8	3704,94	58,06		40013	627	23548	11583	55724
					1466,52	23,18		15838	250	–	4128	
63	11 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=9,000;										
			м3 изоляции	0,495	26856,94	1682,15		13294	833	1114	8937	24010
					22925,2	829,77		11348	411	–	1779	

64	12 234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=9,000;	м3	0,6138	12297		7548		7548	–	8152 Казахстан
					–		–		–	604	
65	13 214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм К=9,000;	м2	4,5	556		2502		2502	–	2702
					–		–		–	200	
66	14 217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 К=9,000;	шт.	288	33		9504		9504	–	10264
					–		–		–	760	
1.3 ВК-1											
67	15 1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % К=3,000;	м трубопровода	1,2	1544,05	98,14	1853	118	76	1226	3325
					1382,36	36,87	1659	44	–	246	

68	16 241-108-0142	Труба стальная бесшовная диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х3,5 мм	м	1,2	3354		4025		4025	–	4347	
					–		–		–	322		
69	17 1116-0401-0107	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 72 % К=3,000;	м трубопровода	1,2	18819,97	224,74	22584	270	18644	2694	27300	
					3058,22	59,18	3670	71	–	2022		
70	18 241-108-0229	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х4,0 мм	м	1,2	12954		15545		15545	–	16789	Казахстан
					–		–		–	1244		
71	19 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=3,000;	т	0,00564	341072		1924		1924	–	2078	
					–		–		–	154		

72	20 1112-0101-1001	Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 % К=3,000;										
			м2 покрытия	0,675	3762,95	18,92	2540	13	1500	743	3546	
					1522,44	5,49	1028	4	–	263		
73	21 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %										
			м3 изоляции	0,018	26856,94	1682,15	483	30	40	325	873	
					22925,2	829,77	413	15	–	65		
74	22 234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,240;										
			м3	0,02232	12297		274		274	–	296	Казахстан
					–		–		–	22		

Раздел 3 Фасад

3.1 Наружная отделка

75	138 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	3274,53	971,11	60,77	3179929	198993	712505	1704236	5274898
					692,75	30,1	2268431	98563	–	390733	
76	139 1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	3274,53	3636,47	31,87	11907730	104359	590070	8096870	21604968
					3424,4	9,88	11213301	32352	–	1600368	
77	141 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,7	3996,09	65,71	506305	8325	93981	294078	864414
					3188,62	35,07	403998	4443	–	64031	

Раздел 5 Полы +

78	189 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	40,02	4039,22	112,9	161650	4518	83439	54562	233509

					1841,4	52,17	73693	2088	–	17297	
79	190 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	48,03	715,84	2,46	34382	118	13381	15078	53417
					434,78	1,22	20882	59	–	3957	
5.2 Тип Кг 1-этаж.											
80	198 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	566,05	4039,22	112,9	2286400	63907	1180169	771736	3302787
					1841,4	52,17	1042324	29531	–	244651	
81	199 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	679,26	713,48	2,46	484638	1671	187639	213234	753702
					434,78	1,22	295329	829	–	55830	
5.4 Тип К 1-этаж.											
82	221 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	292,8	4039,22	112,9	1182684	33057	610465	399195	1708429
					1841,4	52,17	539162	15275	–	126550	
83	222 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	351,36	713,48	2,46	250688	864	97060	110299	389866

					434,78	1,22	152764	429	–	28879	
5.5 Тип Д 1-этаж											
84	230 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	873,77	379,83	3,29	331884	2875	224306	76412	440960
					119,83	1,63	104704	1424	–	32664	
85	231 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	728,14	1378,83	5,16	1003981	3757	415608	422276	1540358
					802,89	2,58	584616	1879	–	114101	
86	232 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР = 72 %	м разметки	40	194,42	2,42	7777	97	1284	4612	13380
					159,91	0,26	6396	10	–	991	
5.6 Тип Кг 2-этажа.											
87	240 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	439,35	4039,22	112,9	1774631	49603	916010	598997	2563518
					1841,4	52,17	809019	22921	–	189890	
88	241 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	494,03	713,48	2,46	352481	1215	136471	155086	548172
					434,78	1,22	214794	603	–	40605	
5.8 Тип К 2 -этаж.											

89	257	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %								
				м2 покрытия	25,32	4039,22	112,9	102273	2859	52790	34520	147736
						1841,4	52,17	46624	1321	–	10943	
90	258	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %								
				м плинтусов	25,32	713,48	2,46	18065	62	6994	7949	28095
						434,78	1,22	11009	31	–	2081	
5.9 Тип Кг 3-этажа.												
91	266	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %								
				м2 покрытия	391,87	4039,22	112,9	1582849	44242	817018	534264	2286482
						1841,4	52,17	721589	20444	–	169369	
92	267	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %								
				м плинтусов	477,45	715,84	2,46	341778	1175	133018	149881	530992
						434,78	1,22	207586	582	–	39333	
5.11 Тип К 3 -этаж.												
93	283	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %								
				м2 покрытия	25,32	4039,22	112,9	102273	2859	52790	34520	147736

					1841,4	52,17	46624	1321	–	10943	
94	284 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	25,32	713,48	2,46	18065	62	6994	7949	28095
					434,78	1,22	11009	31	–	2081	

Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.2 Узел управления

95	32 1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	73962,35	602,32	147925	1205	133583	9605	170132
					6568,55	101,74	13137	203	–	12602	
96	33 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	7	649,09	–	4544	–	495	2915	8056
					578,34	–	4048	–	–	597	
97	34 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	2	2637,94	–	5276	–	4395	634	6383
					440,4	–	881	–	–	473	

98	35 242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	1557	24912	24912	–	26905	
					–	–	–	1993		
99	36 242-204-1403	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	33565	67130	67130	–	72500	Казахстан
					–	–	–	5370		
100	37 242-204-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	20828	83312	83312	–	89977	Казахстан
					–	–	–	6665		

101	38 242-204-1506	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	16005	32010	32010	–	34571	Казахстан
					–	–	–	2561		
102	39 242-204-1505	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	14273	142730	142730	–	154148	Казахстан
					–	–	–	11418		
103	40 242-204-1502	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	10220	20440	20440	–	22075	Казахстан
					–	–	–	1635		

104	41	242-204-1501	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	9254		111048		111048	–	119932 Казахстан
						–		–		–	8884	
105	42	1116-0301-0211	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	6914,59	166,62	55317	1333	39129	11092	71722
						1856,9	68,74	14855	550	–	5313	
106	43	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	5500,6	112,66	66007	1352	49728	11151	83331
						1243,95	46,65	14927	560	–	6173	
107	44	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	4649,08	71,52	55789	858	42924	8910	69875

					1000,56	30,64	12007	368	–	5176	
108	45 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	3467,66	53,95	20806	324	15475	3705	26472
					834,47	23,24	5007	139	–	1961	
109	46 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40,20,15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	16	693,53	30,59	11096	489	216	7632	20226
					649,47	12,99	10392	208	–	1498	
110	47 261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	12	2347		28164		28164	–	30417
					–		–		–	2253	
111	48 261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2	1296		2592		2592	–	2799

										–	207
112	49 261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1222		2444		2444	–	2640
					–		–		–	196	
113	50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	14,1	109,97	3,39	1551	48	619	641	2367
					62,67	0,4	884	6	–	175	
114	51 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	15	3607,25	102,66	54109	1540	46418	4978	63814
					410,08	50,84	6151	763	–	4727	

<u>Раздел 2 Вентиляция.</u>

2.1 Система В1

115	54 1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР = 72 %	м2 поверхности зонта	1,52	8014,38	189,27	12182	288	9495	1821	15123
					1578,51	85,42	2399	130	–	1120	
116	55 291-010-0010 (пл)Поз.15	Зонт вытяжной пистенный 1600х0,95*х0,4	шт	1	95625		95625		95625	–	103275
					–		–		–	7650	

117	56	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	55644,71	316,27	55645	316	48158	5247	65763
						7170,81	115,92	7171	116	–	4871	
118	57	290-003-0001 (пл)Поз.1	Вентилятор канальный круглый с электродвигателем 2500 об/мин, 0,2 кВт, VC-250	шт	1	34607		34607		34607	–	37376
						–		–		–	2769	
119	58	1120-0401-0101	Клапаны обратные. Установка НР = 98 %	клапан	1	1849,9	51,14	1850	51	239	1545	3667
						1559,52	17,08	1560	17	–	272	
120	59	246-303-0101	Клапан круглый диаметром 250 мм	шт.	1	8523		8523		8523	–	9205 Казахстан
						–		–		–	682	
121	60	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	8,64	6936,5	76,64	59931	662	36535	16574	82625
						2631,26	32,94	22734	285	–	6120	
122	61	224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 250 мм	шт.	3	1436		4308		4308	–	4653
						–		–		–	345	

123	62	1120-0701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 72 %									
				зонт	1	4321,52	64,11	4322	64	3596	492	5199
						661,61	21,35	662	21	–	385	
124	63	1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	1	1587,5	968,57	1588	969	–	919	2708
						618,93	308,66	619	309	–	201	
125	64	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	612		612		612	–	661
						–		–		–	49	
126	65	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %									
				м3 изоляции	0,3	50487,25	2286,07	15146	686	3678	8005	25003
						35941,3	1118,56	10782	336	–	1852	
127	66	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50									
				м3	0,3	12297		3689		3689	–	3984 Казахстан
						–		–		–	295	

128	67 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	4,95	610,28	37,38	3021	185	309	1853	5264
					510,46	9,56	2527	47	–	390	
129	68 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00495	419709		2078		2078	–	2244
					–		–		–	166	
	2.2 Система В2-В7										
130	69 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	6	104739,35	234,16	628436	1405	567825	42852	724991
					9867,69	51,85	59206	311	–	53703	
131	70 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	24	3120,53	81,52	74893	1956	27415	33144	116680
					1896,7	21,35	45521	512	–	8643	
132	71 1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	6	4805,53	81,52	28833	489	16964	8286	40089
					1896,7	21,35	11380	128	–	2970	

133	72 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	43,2	8081,75	63,08	349132	2725	242331	75601	458712
					2409,15	21,44	104075	926	–	33979	
134	73 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	31,2	8081,75	63,08	252151	1968	175017	54600	331291
					2409,15	21,44	75165	669	–	24540	
135	74 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	537		19332		19332	–	20879
					–		–		–	1547	
136	75 1122-0801-0201	Лючок. Установка НР = 99 %	шт.	6	1587,5	968,57	9525	5811	–	5510	16238
					618,93	308,66	3714	1852	–	1203	
137	76 261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	6	612		3672		3672	–	3966
					–		–		–	294	
138	77 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	0,2	3391,23	17,98	678	4	401	198	946

					1370,42	4,94	274	1	–	70	
139	78 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %									
			м3 изоляции	1,2	46622,78	1833,03	55947	2200	25277	21306	83433
					23725,88	933,3	28471	1120	–	6180	
140	79 236-202-0601	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60 °С до +60 °С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5 °С до +40 °С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут									
			кг	60	1214		72840		72840	–	78667

					–		–		–	5827	
141	80 1120-2601-1001	Клапаны воздушные К-0,5 (Н-503 мм), производительность до 20 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	клапан	6	9756,19	605,94	58537	3636	914	39912	106325
					8997,88	240,99	53987	1446	–	7876	
142	81 246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	6	15157		90942		90942	–	98217
					–		–		–	7275	
143	82 246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	6	5087		30522		30522	–	32964
					–		–		–	2442	
2.3 Дополнительные работы											
144	83 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	340	264,37	0,26	89886	88	3203	62383	164451
					254,69	0,14	86595	48	–	12182	

145	84	246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	256	4653		1191168		1191168	–	1286461 Казахстан
						–		–		–	95293	
146	85	1215-0103-0801	Канал вентиляционный шахт. Прочистка НР = 72 %	м канала	18	264,37	0,26	4759	5	170	3303	8707
						254,69	0,14	4584	3	–	645	

Локальная смета 7-1-2. Покрытия

Раздел 1 Тип 1

1.1 Тип 1

147	1	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1273,72	67,07	67,07	85428	85428	–	27494	121956
						–	29,98	–	38186	–	9034	

148	2 1127-0403-0201	Основания из щебня фракци 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)-(10см) НР = 108 %									
			м2 основания	5094,9	1086,6	218,74	5536118	1114458	4211648	624863	6653859
					41,22	72,34	210012	368565	–	492878	
149	3 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=-5,000;									
			м2 основания	-25474,5	61,27	10,45	-1560823	-266209	-1294614	-98495	-1792063
					–	3,58	–	-91199	–	-132745	

150	7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1672	2055,12	34,84	3436161	58252	1817548	1712114	5560137
					933,23	14,91	1560361	24930	–	411862	
Раздел 2 Тип-2											
151	11 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133,75	67,07	67,07	8971	8971	–	2887	12807
					–	29,98	–	4010	–	949	
152	12 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	535	796,21	218,74	425972	117026	286894	65615	530914
					41,22	72,34	22053	38702	–	39327	

153	13 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;									
			м2 основания	-2675	42,81	10,45	-114517	-27954	-86563	-10343	-134849
					–	3,58	–	-9577	–	-9989	
154	17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	354	1962,68	34,29	694789	12139	352287	362462	1141831
					933,23	14,83	330363	5250	–	84580	
Раздел 3 Тип-3											
3.6 Тип-3											
155	21 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	285	67,07	67,07	19115	19115	–	6152	27288
					–	29,98	–	8544	–	2021	

156	22	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1140	960,59	264,8	1095073	301872	746210	158838	1354224
						41,22	87,79	46991	100081	–	100313	
157	23	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-5700	50,69	10,45	-288933	-59565	-229368	-22038	-335849
						–	3,58	–	-20406	–	-24878	

158	24 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	91,2	4348,21	1150,79	396557	104952	275780	45932	477888
					173,52	292,82	15825	26705	–	35399	
159	25 1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 108 %	м бортового камня	235	2153,33	67,87	506033	15949	238591	282769	851906
					1070,18	43,96	251492	10331	–	63104	
	Раздел 4 Тип-4										
160	29 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	63,75	67,07	67,07	4276	4276	–	1376	6104
					–	29,98	–	1911	–	452	

161	30	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	255	961,43	264,8	245165	67524	167130	35529	303150
						41,22	87,79	10511	22386	–	22456	
162	31	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-1275	50,69	10,45	-64630	-13324	-51306	-4930	-75125
						–	3,58	–	-4565	–	-5565	

163	32 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	255	1565,33	200,55	399159	51140	341032	15689	448036
					27,4	29,57	6987	7540	–	33188	
164	33 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;									
			м2 покрытия	510	168,22	0,02	85792	10	84553	1327	94089
					2,41	–	1229	–	–	6970	
165	34 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	240	1962,68	34,29	471043	8230	238838	245737	774122
					933,23	14,83	223975	3559	–	57342	

<u>Раздел 5 Тип 5</u>

5.2 Тип 5

166	38 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	371,31	67,07	67,07	24904	24904	–	8015	35553
					–	29,98	–	11132	–	2634	
167	39 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1485,25	983,92	264,8	1461367	393294	1006851	206941	1801773
					41,22	87,79	61222	130390	–	133465	
168	41 8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	1485,25	5690	472	8451073	701038	6194978	1678333	10939758
					1047	150	1555057	222788	–	810352	

Локальная смета 7-1-3. Озеленение

Раздел 1 Озеленение

1.4 Газон (Посев многолетних трав.)

169	13 261-501-0105	Перегной	м3	1079,57	2418		2610400		2610400	–	2819232
					–		–		–	208832	
170	14 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	13320	314,57	184,18	4190072	2453278	801864	1345289	5978186

	70,19	44,58	934931	593806	–	442829

Итого	**89 836 729,87**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 214 034,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 920 165,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 796 804,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 747 176,87
- накладные расходы, тенге	21 300 780,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 917 072,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 654 574,00
Всего	**89 836 729,87**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 078 040,76
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 227 349,40
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 842 842,40**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**93 984 962,43**
НДС (12 %)	11 278 195,49
Итого	**105 263 157,92**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999975	**100 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" _____ **Садыков К.К.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**