Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»

С П Р А В К А 8
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№127	14.03.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	899 589 973,07								
выполнено за сентябрь 2023 г.	44 979 498,65		40 160 266,65					4 819 232,00	44 979 498,65

Итого к оплате: 44 979 498,65 (сорок четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста девяносто восемь тенге 65 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" _____ **Садыков К.К.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»

Акт № 8
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть СШ 1										
			Раздел 8 ММГН										
1	406	1121-0401-0401	Знаки тактильные. Установка (8+2)=10 НР = 72 %	шт.	10	966,05	22,86	9661	229	46	6829	17809	
						938,6	9,88	9386	99	–	1319		
2	407	290-002-0004 (пл)Поз.37	Тактильные пластиковые пиктограммы, 200х200 +	шт	8	3461		27688		27688	–	29903	

						–		–		–	2215	
3	408	290-002-0004 (пл)Поз.38	Мнемосхема санузла, 150х200 +	шт	2	20400		40800		40800	–	44064
						–		–		–	3264	
4	409	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 72 %	шт.	2	1249	–	2498	–	–	1799	4641
						1249	–	2498	–	–	344	
5	410	291-002-0005 (пл)Поз.41	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (комплект), кнопка для санузла	шт	2	9107		18214		18214	–	19671
						–		–		–	1457	
6	411	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	61,75	1240,66	8,19	76611	506	18593	41476	127534
						931,37	1,53	57512	94	–	9447	
7	412	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	61,75	10629		656341		656341	–	708848 Казахстан
						–		–		–	52507	

8	413	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %								
				м	3,3	2312,94	6,34	7633	21	435	5167	13824
						2174,85	–	7177	–	–	1024	
9	414	292-000-5000 (пл)Поз.39	Тактильные наземные указатели для помещений (конус.рифы), 300x300								
				шт	35	3597		125895		125895	–	135967
						–		–		–	10072	
10	415	292-000-1100 (пл)Поз.40	Тактильные наземные указатели для помещений (прод.рифы), 300x300								
				шт	76	3597		273372		273372	–	295242
						–		–		–	21870	
11	416	292-000-1700 (пл)Поз.42	Световые маяки для здания, 360/360								
				шт	3	2368		7104		7104	–	7672
						–		–		–	568	
12	417	292-000-1700 (пл)Поз.43	Наклейки на прозрачные двери. Осторожно! Препятствие!								
				шт	8	637		5096		5096	–	5504
						–		–		–	408	

13	418 580-000-0000 (пл) (об)Поз.26	Мобильный гусеничный подъемник БАРС-УГП 130 укомплектованный пандусом (для перемещения всех видов колясок, в том числе колясок с электроприводом и маленькими колесами)	к-т	1	1220471		1220471		–	–	1220471
					–		–		1220471	–	

Локальная смета 2-1-6. Автоматика

Раздел 1 Автоматика

1.1 Оборудование

14	1 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	1005	2462	7497
					3380	39,51	3380	40	–	555	
15	2 247-201-0801	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10795		10795		10795	–	11659
					–		–		–	864	
16	3 1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2740,6	997,04	5481	1994	233	2969	9126
					1627	434,61	3254	869	–	676	

17	4 247-208-1207	Контактор модульный типа КМ20-22 АС	шт.	2	9882		19764		19764	–	21345
					–		–		–	1581	
18	5 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	2	5122,63	27,9	10245	56	6985	2307	13556
					1602	–	3204	–	–	1004	
19	6 247-204-0809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	1	808		808		808	–	873
					–		–		–	65	
20	7 247-204-0706	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	681		681		681	–	735
					–		–		–	54	
21	8 1308-0303-1701	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора количество цепей до 2. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	1	2619,13	109,54	2619	110	935	1163	4085
					1575	39,51	1575	40	–	303	

22	9 247-206-0106	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В	шт.	1	4685		4685		4685	–	5060
					–		–		–	375	
23	10 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2724	–	13620	–	–	9806	25300
					2724	–	13620	–	–	1874	
24	11 291-010-0012 (пл)Поз.16	Кнопка с возвратом зеленная ABLFS-22	шт	2	437		874		874	–	944
					–		–		–	70	
25	12 291-010-0013 (пл)Поз.17	Лампа AL-22TE сигнальная 22мм	шт	3	892		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
26	13 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	733,61	10,37	5135	73	507	3302	9112
					650,8	4,35	4556	30	–	675	
27	14 261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	287		2009		2009	–	2170
					–		–		–	161	
28	15 247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм К=2,000;	шт.	2	1799		3598		3598	–	3886

					–		–		–	288	
29	16 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	1005	2462	7497
					3380	39,51	3380	40	–	555	
30	17 247-201-0801	Щит аварийного переключения, типа ЩАП-12 УХЛ3 IP31	шт.	1	10795		10795		10795	–	11659
					–		–		–	864	
1.3 Кнопочный пост пожарных кранов											
31	18 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	2724	–	29964	–	–	21574	55661
					2724	–	29964	–	–	4123	
32	19 247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	11	1091		12001		12001	–	12961
					–		–		–	960	
1.4 Кабельная продукция											
33	20 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	185	521,63	232,66	96502	43042	8310	43182	150859
					244,05	80,14	45149	14826	–	11175	

34	21 243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1								
			км	0,008	345334	2763	2763	–	2984	Казахстан
					–	–	–	221		
35	22 243-201-0203	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66								
			км	0,004	321561	1286	1286	–	1389	
					–	–	–	103		
36	23 243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 2х1,5-0,66								
			км	0,165	294321	48563	48563	–	52448	Казахстан
					–	–	–	3885		

37	24 243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,005	40523	203	203	–	219	Казахстан
					–	–	–	16		
38	25 243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,003	159738	479	479	–	517	Казахстан
					–	–	–	38		
	1.5 Трубы									
39	26 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	12	45	540	540	–	583	
					–	–	–	43		
40	27 241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	165	127	20955	20955	–	22631	
					–	–	–	1676		

41	28	1312-0604-0301	Коробка соединительная для пневматических линий, типа КС-7. Монтаж оборудования НР = 72 %									
				шт.	5	3457,96	9,87	17290	49	970	11714	31324
						3254	0,07	16270	–	–	2320	
42	29	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-4	шт.	5	7357		36785		36785	–	39728
						–		–		–	2943	
43	30	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	200	7		1400		1400	–	1512 Казахстан
						–		–		–	112	

Локальная смета 2-1-7. Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1.1 Пожарная сигнализация

44	1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %									
				луч	1	2939,03	0,24	2939	–	66	–	3174
						2873	–	2873	–	–	235	
45	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8									
				шт.	1	23583		23583		23583	–	25470

					–		–		–	1887	
46	3 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	–	9611
					8765	–	8765	–	–	712	
47	4 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
48	5 1308-0105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3793,53	–	7587	–	1079	–	8194
					3254	–	6508	–	–	607	
49	6 291-010-0047 (пл)Поз.22	Аккумулятор 12В,17А*ч	шт	2	13114		26228		26228	–	28326
					–		–		–	2098	
50	7 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	4269,69	2,85	51236	34	874	–	55335
					4194	–	50328	–	–	4099	

51	8 248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	12	1732		20784		20784	–	22447
					–		–		–	1663	
52	9 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	34	1667,27	0,9	56687	31	1339	–	61222
					1627	–	55318	–	–	4535	
53	10 248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-3А	шт.	24	948		22752		22752	–	24572
					–		–		–	1820	
54	11 248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	10	1052		10520		10520	–	11362
					–		–		–	842	
55	12 1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1744,52	–	3489	–	235	–	3768

					1627	–	3254	–	–	279	
56	13 248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14									
			шт.	1	206		206		206	–	222
					–		–		–	16	
57	14 248-301-0503	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701									
			шт.	1	3704		3704		3704	–	4000
					–		–		–	296	
1.2 Кабельная продукция											
58	15 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %									
			м	1300	90,44	0,9	117572	1170	13923	–	126978
					78,83	0,14	102479	182	–	9406	
59	16 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5									
			км	1,3	26765		34795		34795	–	37579 Казахстан
					–		–		–	2784	
60	17 243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 8 мм									
			м	1270	47		59690		59690	–	64465
					–		–		–	4775	

61	18 1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР = 72 %	м	30	455,18	36,63	13655	1099	1689	–	14747
					362,25	13,04	10868	391	–	1092	
62	19 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	20	45		900		900	–	972
					–		–		–	72	
63	20 241-201-0701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм	м	10	139		1390		1390	–	1501
					–		–		–	111	

Раздел 2 Звуковое оповещения

2.1 Звуковая сигнализация

64	21 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	3325,57	2,4	46558	34	968	–	50283

					3254	–	45556	–	–	3725	
65	22 248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970		1970		1970	–	2128
					–		–		–	158	
66	23 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	12	1546		18552		18552	–	20036
					–		–		–	1484	
67	24 248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	918		918		918	–	991
					–		–		–	73	
2.2 Кабельная продукция											
68	25 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	350	90,44	0,9	31654	315	3749	–	34186
					78,83	0,14	27591	49	–	2532	
69	26 243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,35	73786		25825		25825	–	27891 Казахстан
					–		–		–	2066	

70	27 243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 8 мм	м	330	47		15510		15510	–	16751
					–		–		–	1241	
71	28 1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР = 72 %	м	20	455,18	36,63	9104	733	1126	–	9832
					362,25	13,04	7245	261	–	728	
72	29 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10	45		450		450	–	486
					–		–		–	36	
73	30 241-201-0701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм	м	10	139		1390		1390	–	1501
					–		–		–	111	
74	31 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	20	839,94	–	16799	–	219	–	18143
					829	–	16580	–	–	1344	

75	32 243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	20	107		2140		2140	–	2311
					–		–		–	171	

Локальная смета 2-1-8. Телефонная связь

Раздел 1 Телефонизация внутренняя

1.1 Телефонизация

76	1 1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	1	4794,88	1540,88	4795	1541	–	2827	8232
					3254	671,67	3254	672	–	610	
77	2 291-001-0001 (пл)Поз.2	Шкаф настенный EW5409/100 серия19"9U.540*450 *460vv	шт	1	31875		31875		31875	–	34425
					–		–		–	2550	
78	3 1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	12366,96	1416,96	12367	1417	1188	6223	20077
					9762	439,29	9762	439	–	1487	

79	4 248-102-0402	Ethernet-коммутатор доступа MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC									
			шт.	1	117281		117281		117281	–	126663
					–		–		–	9382	
80	5 291-001-0005 (пл)Поз.5	Полка сплиттерная RP-SPL-3202-SC/APC-32/1 (ODF)									
			шт	1	33696		33696		33696	–	36392
					–		–		–	2696	
81	6 291-001-0006 (пл)Поз.6	Сетевой фильтр, SHIP, 700508102, для шкафов и стоек размером 19", 8 Розеток, 1.8м, 16А, черный									
			шт	1	9836		9836		9836	–	10623
					–		–		–	787	
82	7 291-001-0007 (пл)Поз.8	Распределительная коробка кросс-бокс на 10 пар (тип Krone) КРТМ-10									
			шт	1	10018		10018		10018	–	10819
					–		–		–	801	
83	8 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	22	270,57	0,29	5953	6	26	4265	11035
					269,09	0,14	5920	3	–	817	

84	9 291-001-0009 (пл)Поз.11	Резетка настенная, SHIP, A167, 1 Модуль, Модуль: Cat.5t, RJ-45, UTP, Белая.	шт	22	911		20042		20042	–	21645
					–		–		–	1603	
85	10 247-214-0203	Розетка коммуникационная телефонная	шт.	5	400		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
86	11 291-050-0050 (пл)Поз.25	Коннекторы RJ-45	шт	44	228		10032		10032	–	10835
					–		–		–	803	
87	12 291-001-0015 (пл)Поз.14	Патч Корд Оптоволоконный SC/APC-LC/APC MM	шт	1	729		729		729	–	787
					–		–		–	58	
88	13 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	650	102,5	1,13	66625	735	6962	42509	117865
					90,66	0,17	58929	111	–	8731	
89	14 243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	400	67		26800		26800	–	28944
					–		–		–	2144	
90	15 243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	м	150	173		25950		25950	–	28026

						–		–		–	2076	
91	16 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,305	102442			31245		31245	–	33745 Казахстан
					–			–		–	2500	
92	17 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 %	м	10	142,67	1,63		1427	16	112	935	2551
					129,87	0,04		1299	–	–	189	
93	18 241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,4 мм	м	5	115			575		575	–	621 Казахстан
					–			–		–	46	
94	19 241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм	м	5	340			1700		1700	–	1836 Казахстан
					–			–		–	136	

1.2 Демонтажные работы

95	20	1217-0101-0401	Демонтаж проводки в кабельных каналах НР = 72 %								
				м	250	28,96	–	7240	–	–	5213	13449
						28,96	–	7240	–	–	996	
96	21	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %									
				шт.	8	66,58	–	533	–	–	384	990
						66,58	–	533	–	–	73	

Локальная смета 2-1-9. Система видеонаблюдения

Раздел 1 Видеонаблюдение

1.1 Видеонаблюдение

97	1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %								
				камера	21	5105,58	5,88	107217	123	–	–	115794
						5099,7	–	107094	–	–	8577	
98	2	581-030-0030 (пл) (об)Поз.36	Купольная видиокамера EGV 517 PIXIM	шт	12	22589		271068		–	–	271068
						–		–		271068	–	
99	3	581-010-0031 (пл) (об)Поз.34	Видиокамера уличная всепогодная EGV 6351 VF12	шт	9	24396		219564		–	–	219564
						–		–		219564	–	

100	4 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	8898,88	1,95	17798	4	264	–	19222
					8765	–	17530	–	–	1424	
101	5 291-010-0033 (пл)Поз.21	Блок резервного питания Квант-50	шт	2	10929		21858		21858	–	23607
					–		–		–	1749	
102	6 1308-0105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3793,53	–	7587	–	1079	–	8194
					3254	–	6508	–	–	607	
103	7 291-010-0035 (пл)Поз.31	Аккумуляторная батарея 12В,17А*ч	шт	2	13114		26228		26228	–	28326
					–		–		–	2098	
104	8 1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	12149,77	–	12150	–	190	–	13122
					11960	–	11960	–	–	972	
105	9 581-010-0036 (пл) (об)Поз.35	Видеорегистратор цифровой32 канальный EHR-32D4R	шт	1	123789		123789		–	–	123789
					–		–		123789	–	
106	10 291-010-0038 (пл)Поз.23	Коннектор BNC	шт	23	228		5244		5244	–	5664

					–			–		–	420	
107	11 291-010-0039 (пл)Поз.24	Коннектор по питанию DC CABLE	шт	23	164			3772		3772	–	4074
					–			–		–	302	
108	12 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	1600	56,62	0,91		90592	1456	13536	–	97839
					47,25	0,39		75600	624	–	7247	
109	13 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1000	84			84000		84000	–	90720
					–			–		–	6720	
110	14 243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	600	310			186000		186000	–	200880
					–			–		–	14880	
111	15 291-010-0040 (пл)Поз.27	Кабель коаксиальный КВК-П-2 2*0,5	м	1800	117			210600		210600	–	227448
					–			–		–	16848	
112	16 243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	1,3	73786			95922		95922	–	103596 Казахстан
					–			–		–	7674	

113	17 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	–	9611
					8765	–	8765	–	–	712	
114	18 291-010-0041 (пл)Поз.28	Источник бесперебоиного питания UPS Smart Winner 1000VA	шт	1	224127		224127		224127	–	242057
					–		–		–	17930	
115	19 291-010-0043 (пл)Поз.29	Монитор BENQ22" LCD T 2210 HD	шт	2	22768		45536		45536	–	49179
					–		–		–	3643	
116	20 291-010-0045 (пл)Поз.30	Жесткий диск 2Tb Seagate 2 TB64Mb	шт	2	29143		58286		58286	–	62949
					–		–		–	4663	
117	21 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	20	839,94	–	16799	–	219	–	18143
					829	–	16580	–	–	1344	
118	22 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	154		3080		3080	–	3326
					–		–		–	246	

119	23 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	12	418,94	16,61	5027	199	670	–	5429
					346,5	4,35	4158	52	–	402	
120	24 241-201-0102	Труба полиэтиленовая размерами 25х4,2 мм	м	12	158		1896		1896	–	2048 Казахстан
					–		–		–	152	

Локальная смета 7-1-3. Озеленение

Раздел 1 Озеленение

1.1 Живая изгород

121	1 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %									
			м изгороди	185,4	709,1	114,27	131467	21186	326	101273	251359
					593,07	27,66	109955	5128	–	18619	
122	2 254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	742	1230		912660		912660	–	985673 Казахстан
					–		–		–	73013	

1.2 Посадка древьев

123	3 1147-0102-0318	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %									
			яма	66	5395,59	–	356109	–	48678	270539	676780
					4658,04	–	307431	–	–	50132	
124	4 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8x0,8x0,5 м. Посадка НР = 88 %									
			шт.	66	6255,23	1322,66	412845	87296	8021	305923	776270
					4811,04	456,22	317529	30111	–	57502	
125	5 254-103-3802	Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м	шт.	66	6948		458568		458568	–	495253 Казахстан
					–		–		–	36685	
	1.3 Посадка роз										
126	6 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %									
			м2	443	719,06	–	318544	–	73804	215371	576628
					552,46	–	244740	–	–	42713	

127	7 1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 НР = 88 % К=-1,000;									
			м2	-443	105,77	–	-46856	–	-18451	-24996	-77600
					64,12	–	-28405	–	–	-5748	
128	8 261-501-0105	Перегной	м3	66,5	2418		160797		160797	–	173661
					–		–		–	12864	
129	9 1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР = 88 %	м2	443	2341,67	551,88	1037360	244483	6384	744189	1924073
					1775,38	133,58	786493	59176	–	142524	
130	10 254-105-0101	Петуния К=16,000;	шт.	6928	48		332544		332544	–	359148 Казахстан
					–		–		–	26604	
	1.4 Газон (Посев многолетних трав.)										
131	11 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %									
			м2	5095,03	453,18	11,42	2308966	58185	636624	1434312	4042740
					316,81	3,09	1614156	15744	–	299462	

132	12 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % К=-1,000;									
			м2	-5095,03	106,51	0,15	-542672	-764	-212208	-290135	-899431
					64,71	–	-329699	–	–	-66624	
133	13 261-501-0105	Перегной	м3	752,573	2418		1819722		1819722	–	1965300
					–		–		–	145578	
134	14 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %									
			м2	5553,63	314,57	184,18	1747005	1022868	334329	560903	2492541
					70,19	44,58	389809	247581	–	184633	

Локальная смета 7-1-4. Малые архитектурные формы

Раздел 1 МАФы

1.1 МАФы

135	1 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	10	55292	185	552920	1850	526420	–	597154
					2465	50	24650	500	–	44234	
136	2 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	9	10661	–	95949	–	95949	–	103625
					–	–	–	–	–	7676	
137	3 8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР = 0	комплект	1	120328	233	120328	233	111191	–	129954
					8904	72	8904	72	–	9626	

138	4 8601-0101-0107	Карусель (без сидений), малая НР = 0	комплект	1	262616	3034	262616	3034	250158	–	283625
					9424	1022	9424	1022	–	21009	
139	5 8601-0104-0514	Качалка на пружине "Утка" НР = 0	комплект	1	124427	331	124427	331	117045	–	134381
					7051	96	7051	96	–	9954	
140	6 8601-0201-0101	Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м) НР = 0	комплект	1	283968	4030	283968	4030	264582	–	306685
					15356	1347	15356	1347	–	22717	
141	7 8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР = 0	комплект	2	110062	2010	220124	4020	202080	–	237734
					7012	679	14024	1358	–	17610	
142	8 8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) НР = 0	комплект	1	677291	10592	677291	10592	631239	–	731474
					35460	3576	35460	3576	–	54183	
143	9 8601-0201-0116	Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м) НР = 0	комплект	1	478548	13821	478548	13821	420727	–	516832
					44000	4662	44000	4662	–	38284	
144	10 8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР = 0	комплект	1	281521	5375	281521	5375	251132	–	304043
					25014	1744	25014	1744	–	22522	
145	11 8601-0213-0101	Брусья-лабиринт, марка 1 НР = 0	комплект	1	107757	3485	107757	3485	92480	–	116378

					11792	1147	11792	1147	–	8621		
146	12 8601-0213-0201	Брусья параллельные, при высоте -1,7 м НР = 0	комплект	1	91824	154	91824	154	90054	–	99170	
					1616	43	1616	43	–	7346		
147	13 8601-0207-0302	Спортивное бревно с двумя подъемами НР = 0	комплект	1	59709	307	59709	307	51145	–	64486	
					8257	88	8257	88	–	4777		
148	14 8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0	шт.	1	104832	258	104832	258	99970	–	113219	
					4604	73	4604	73	–	8387		
149	15 222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	82367		247101		247101	–	266869	Казахстан
					–		–		–	19768		
150	16 8601-0602-0502	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР = 0	секция	89	19219	78	1710491	6942	1570494	–	1847330	
					1495	40	133055	3560	–	136839		
151	17 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР = 0	секция	30	48646	2471	1459380	74130	1223040	–	1576130	
					5407	967	162210	29010	–	116750		

152	18 8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0									
			комплект	2	94066	176	188132	352	160866	–	203183
					13457	68	26914	136	–	15051	
1.2 Знаки											
153	19 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %									
			шт.	2	5707,9	866,5	11416	1733	966	–	12329
					4358,4	323,66	8717	647	–	913	
154	20 251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20									
			шт.	2	4273		8546		8546	–	9230 Казахстан
					–		–		–	684	
155	21 251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм									
			шт.	1	6682		6682		6682	–	7217 Казахстан
					–		–		–	535	

156	22 251-101-0226	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	4305		4305		4305	–	4649 Казахстан
					–		–		–	344	
157	23 1106-0101-0101	Фундамент бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,09	18987,85	1163,76	1709	105	1466	–	1846
					1539	292,86	139	26	–	137	

Локальная смета 7-1-5. Ограждение

Раздел 1 Ограждение ОГ-1

1.1 Ог-1

158	1 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	657,5	3817,15	1193,27	2509776	784575	155762	2235021	5124381
					2386,98	493,76	1569439	324647	–	379584	
159	3 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	386,4	84,84	1,93	32782	746	19733	8575	44666
					31,84	0,32	12303	124	–	3309	

1.2 Ворота В-1

160	4 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % К=2,000;									
			шт.	2	39191,05	5460,98	78382	10922	8435	75142	165806
					29512,4	2327,57	59025	4655	–	12282	
161	6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;									
			м2	10,3	84,84	1,93	874	20	526	228	1190
					31,84	0,32	328	3	–	88	
162	7 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;									
			шт.	4	520		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
1.3 Калитка К-1											
163	8 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %									
			шт.	1	14149,73	126,55	14150	127	757	15713	32252
					13266,5	49,39	13267	49	–	2389	
164	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %									
			м2	3,83	84,84	1,93	325	7	196	85	443
					31,84	0,32	122	1	–	33	

165	11 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	

Локальная смета 7-1-6. Арычные лотки

Раздел 1 Лотки Ж/Б

1.1 Земленые работы

166	1 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	7,8	175,7	–	1370	–	–	986	2544
					175,7	–	1370	–	–	188	
167	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,3	1056,56	–	5600	–	–	4032	10403
					1056,56	–	5600	–	–	771	
168	3 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,5	71,42	71,42	179	179	–	47	244
					–	26,05	–	65	–	18	

1.2 Монтаж лотков

169	4 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	11,64	6626,07	1887,12	77127	21966	42804	21278	106277

					1061,65	903,94	12358	10522	–	7872		
170	5 1107-0201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	16,49	20417,99	7002,49	336693	115471	15866	295146	682386	
					12453,35	2714,88	205356	44768	–	50547		
171	6 244-601-0305	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-Б-3, класс нагрузки С	шт.	97	9710		941870		941870	–	1017220	
					–		–		–	75350		
1.3 Монтаж металических решоток.												
172	7 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (ГП л.9) НР = 69 %	т конструкций	0,755	67887,13	2885,53	51255	2179	1157	33370	91395	
					63469,2	588,01	47919	444	–	6770		
173	8 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=13,000;	т	0,11622	273545		31791		31791	–	34334	Казахстан
					–		–		–	2543		

174	9 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=13,000;	т	0,6383	271941		173580		173580	–	187466 Казахстан
					–		–		–	13886	
175	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	21,9	84,84	1,93	1858	42	1118	486	2531
					31,84	0,32	697	7	–	187	

Локальная смета 7-1-7. Надворный туалет

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Земленые работы

176	1 1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	56	506,81	506,7	28381	28375	6	4657	35681
					–	115,5	–	6468	–	2643	

177	2 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %									
			м3 грунта	4,14	3892,4	–	16115	–	–	11603	29935
					3892,4	–	16115	–	–	2217	
178	3 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующ его слоя	56	12115,55	1821,2	678471	101987	134072	460588	1230184
					7900,2	943,66	442411	52845	–	91125	
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы выгребной ямы											
179	4 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилаю щего слоя	1,8	9846,58	1916,89	17724	3450	6989	8361	28172
					4046,76	894,85	7284	1611	–	2087	
180	5 1106-1001-0110	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	19	28723,96	3296,15	545755	62627	336141	155979	757873
					7736,16	1285,2	146987	24419	–	56139	

181	6 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	2,26	51592,56	6692,41	116599	15125	56303	44336	173810
					19987,2	1570,84	45171	3550	–	12875	
182	7 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,21189	250492		303569		303569	–	327855
					–		–		–	24286	
183	8 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=12,000;	т	0,01572	953359,75	1500,75	14987	24	10310	4244	20769
					296010	690,27	4653	11	–	1538	
184	9 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41	1582,83	95,23	64896	3904	13206	40703	114047
					1165,5	75,45	47786	3093	–	8448	
185	10 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,36	786,29	33,95	283	12	119	149	467

					421,15	17,3	152	6	–	35	
186	11 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	41	933,21	20,49	38262	840	23497	13073	55442
					339,62	3,25	13924	133	–	4107	
187	12 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	16,3	1091,42	13,14	17790	214	9095	7986	27838
					520,28	6,51	8481	106	–	2062	
	Раздел 3 Устройство уборной										
188	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1	18992,18	1168,03	18992	1168	16285	1669	22314
					1539	294,98	1539	295	–	1653	
189	14 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,7	25965,41	2162,6	122037	10164	87475	24373	158123
					5191,2	507,22	24399	2384	–	11713	

190	15 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0528	250492		13226		13226	–	14284	
					–		–		–	1058		
191	16 1106-0301-0405	Узел 1 и 2 в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,09	52202,59	5584,66	4698	503	38	3963	9354	
					46195,5	2183,45	4158	197	–	693		
192	17 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	275482		16529		16529	–	17851	Казахстан
					–		–		–	1322		
193	18 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	277977		6949		6949	–	7505	Казахстан
					–		–		–	556		

194	19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	48,24	933,21	20,49	45018	988	27646	15382	65232
					339,62	3,25	16383	157	–	4832	
195	20 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	6	1091,42	13,14	6549	79	3348	2940	10248
					520,28	6,51	3122	39	–	759	
	3.2 Стены и перегородки										
196	21 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	16,35	22141,17	1695,78	362008	27726	204563	127523	528693
					7933,88	452,79	129719	7403	–	39162	
197	22 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,063	296003		18648		18648	–	20140
					–		–		–	1492	

198	23 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7	4104,94	125,09	28735	876	10787	16098	48420
					2438,79	34,01	17072	238	–	3587	
199	24 411-103-0220	Кирпич. Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км кстм=200;	т·км	24,62175	4800		118184		–	–	127639
					–		–		–	9455	
200	25 411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км кстм=109;	т·км	24,62175	2507		61727		–	–	66665
					–		–		–	4938	
201	26 1106-0501-0103	УМ-1. Устройство НР = 91 % К=14,000;	м3	1,12	27644,61	4212,1	30962	4718	18400	8251	42350
					7004,25	1091,18	7845	1222	–	3137	

202	27 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=14,000;	т	0,0672	275482		18512		18512	–	19993	Казахстан
					–		–		–	1481		
203	28 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=14,000;	т	0,02324	277977		6460		6460	–	6977	Казахстан
					–		–		–	517		
204	29 1106-0501-0103	Мс-2. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	1,6	27644,61	4212,1	44231	6739	26285	11787	60499	
					7004,25	1091,18	11207	1746	–	4481		
205	30 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8,000;	т	0,0768	275482		21157		21157	–	22850	Казахстан
					–		–		–	1693		
206	31 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8,000;	т	0,03776	277977		10496		10496	–	11336	Казахстан
					–		–		–	840		
207	32 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,28	46261,07	4669,86	12953	1308	6554	4913	19295	

					18182,8	1098,29	5091	308	–	1429		
208	33 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,00672	277977		1868		1868	–	2017	Казахстан
					–		–		–	149		
209	34 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,01904	275482		5245		5245	–	5665	Казахстан
					–		–		–	420		
210	35 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1	34571,3	5052,46	34571	5052	17408	12097	50401	
					12111	1182,33	12111	1182	–	3733		
211	36 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02368	277977		6582		6582	–	7109	Казахстан
					–		–		–	527		
212	37 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0728	264048		19223		19223	–	20761	Казахстан
					–		–		–	1538		

213	38 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 % К=14,000;	т	0,04354	204264,89	5584,66	8894	243	6639	1916	11675
					46195,5	2183,45	2011	95	–	865	
3.3 Кровля											
214	39 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,79	116757,86	1604,88	92239	1268	68396	20819	122103
					28575,3	706,54	22574	558	–	9045	
215	40 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0138	653246,95	2566,95	9015	35	3228	5248	15404
					416738	1182,99	5751	16	–	1141	
216	41 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,014	953359,75	1500,75	13347	21	9182	3780	18497
					296010	690,27	4144	10	–	1370	
217	42 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	30	315,63	3,08	9469	92	8145	1147	11465
					41,04	1,44	1231	43	–	849	

218	43 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	30	5514,53	23,44	165436	703	139793	23213	203741
					831,33	9,69	24940	291	–	15092	
219	44 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,11	3559,72	15,14	14630	62	9127	5022	21224
					1323,86	4,39	5441	18	–	1572	
3.4 Вытяжной канал, крышка выгреба,деревянный подиум.											
220	45 1110-0214-0101	Блоки (вытяжной канал). Установка без заделки стыков НР = 90 %	м3 блока	0,44	349,85	75,68	154	33	–	122	298
					274,17	32,54	121	14	–	22	
221	46 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,34	161450		54893		54893	–	59284
					–		–		–	4391	
222	47 215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1	34153		3415		3415	–	3688
					–		–		–	273	

223	48	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм(Крышка). Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,49	978,33	57,07	479	28	50	390	939
						818,56	28,25	401	14	–	70	
224	49	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,102	161450		16468		16468	–	17785
						–		–		–	1317	
225	50	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм(Деревянный подиум). Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,6	978,33	57,07	6457	377	678	5253	12647
						818,56	28,25	5402	186	–	937	
226	51	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,26	161450		41977		41977	–	45335
						–		–		–	3358	
227	52	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,036	68365		2461		2461	–	2658
						–		–		–	197	

3.5 Внутрен. отделка

228	53 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,74	1582,83	95,23	148374	8927	30194	93062	260751
					1165,5	75,45	109254	7073	–	19315	
229	54 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	93,74	122,92	0,92	11523	86	665	8653	21790
					114,91	0,47	10772	44	–	1614	
230	55 1110-0106-0301	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами НР = 90 % К=4,000;	м2	0,64	4995,98	320,67	3197	205	1900	1059	4596
					1706,76	132,96	1092	85	–	340	
231	56 1115-0501-0104	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 % К=0,780;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4992	3028,99	36,3	1512	18	1187	250	1903

					615,62	12,85	307	6	–	141	
232	57 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	20,4	786,29	33,95	16040	693	6756	8407	26403
					421,15	17,3	8591	353	–	1956	
233	58 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-2,000;									
			м2 стяжки	-40,8	93,51	5,75	-3815	-235	-3368	-310	-4455
					5,21	2,86	-213	-117	–	-330	
234	59 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	20,4	493,8	0,99	10074	20	461	8738	20317
					470,2	0,49	9592	10	–	1505	

Раздел 4 Фасад

4.1 Стен

235	60 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,6	1355,78	37,94	69958	1958	16705	42386	121332
					994,1	32,69	51296	1687	–	8988	

236	61 1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	51,6	95,55	0,71	4930	37	817	3274	8860
					79	0,33	4076	17	–	656	
4.2 Цоколь											
237	62 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,15	1355,78	37,94	4271	120	1020	2587	7407
					994,1	32,69	3131	103	–	549	
238	63 1115-0404-0404	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,15	302,13	–	952	–	133	654	1734
					259,84	–	818	–	–	128	
4.3 Отмостка.											
239	64 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	27,4	260,85	35,63	7147	976	3717	2675	10608
					89,55	14,31	2454	392	–	786	
240	65 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,19	18992,18	1168,03	41593	2558	35664	3655	48868
					1539	294,98	3370	646	–	3620	
4.4 Входная площадка Пл-1											
241	66 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,024	6507,62	1887,12	156	45	85	44	216

					1061,65	903,94	25	22	–	16	
242	67 1106-0101-0114	П-1. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,072	17426,38	1265,98	1255	91	1068	108	1472
					1321,14	331,25	95	24	–	109	
4.5 Табличка											
243	68 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	2	841	18,28	1682	37	13	1187	3099
					816,17	7,9	1632	16	–	230	
244	69 252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.	2	2295		4590		4590	–	4957
					–		–		–	367	

Итого	**40 489 097,68**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 998 320,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 849 704,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 327 713,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 312 924,68
- оборудование, тенге	1 834 892,00
- перевозка груза, тенге	179 911,00
- накладные расходы, тенге	7 450 070,00
в т.ч. зарплата, тенге	670 506,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 863 276,00
Всего	**40 489 097,68**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	463 850,47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	528 093,76
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**792 923,00**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**42 273 964,90**
НДС (12 %)	5 072 875,79
Итого	**47 346 840,69**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999975	**44 979 498,65**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" _____ **Садыков К.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**