Приложе
к приказу Министра индуст
инфраструктурного развития РК
апреля 2019 года .
Приложе
к Правилам органи
деятельности и осуществ
функций заказчика(застройш

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ апрель __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	14.06.2022 г.				
		доп.согл.№ 01	11.07.2022г.				
		доп.согл.№ 02	9.12.2022г				
		доп.согл.№ 03	10.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31 578 948	28 195 489	28 195 489	28 195 489					3 383 459	31 578 9
в том числе за отчётный месяц :		28 195 489	28 195 489	28 195 489					3 383 459	31 578 9
Акт №4		28 195 489	28 195 489	28 195 489					3 383 459	31 578 9

Всего к оплате: **31 578 948** **(тридцать один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041040007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI" Умаров А.А.
аттестат КЗ-03 № 0000025419 от 25.04.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО" MS Engeneering Construction" Әміралиев М.М.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ № 4

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-01 Наружные сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	48	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/Гильза	км трубопровода	0,147	3393879,86	2916018,08	498900	428655	0	186495	740227
						477861,78	803624,47	70246	118133		54832	
2	49	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	147	13224		1943928		1943928		2099442
											155514	
3	52	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	57,6	4403		253613		253613		273902
											20289	
4	53	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	26,6	5633		149838		149838		161825
											11987	
5	60	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00698	311740		2176		2176		2350
											174	
6	65	С1261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,8898	5399		4804		4804		5188
											384	
7	81	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	152	7401		1124952		1124952		1214948
											89996	
8	88	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	652,56	30,51	587	27	12	547	1225
						608,98	11,2	548	10		91	
9	89	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	655	30,51	1965	92	47	1823	4091
						608,98	11,2	1827	34		303	

10	90	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,9	532		479		479	38	517
11	91	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	3	1426		4278		4278	342	4620
12	92	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	17786		53358		53358	4269	57627
13	93	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	37067		37067		37067	2965	40032
14	105	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7401		7401		7401	592	7993
15	110	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1150		6900		6900	552	7452
16	111	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1621		19452		19452	1556	21008
17	112	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	652,56	30,51	3524	164	71	3282	7350
						608,98	11,2	3288	60		544	
18	113	Е11-160301-0204 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	655	30,51	11790	550	279	10940	24548
						608,98	11,2	10962	202		1818	
19	114	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	5,4	532		2873		2873	230	3103
20	115	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	18	1426		25668		25668	2053	27721
21	116	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	17786		320148		320148	25612	345760
22	117	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	37067		222402		222402	17792	240194
23	118	Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0036	3393879,86	2916018,08	12218	10498	0	4567	18128
						477861,78	803624,47	1720	2893		1343	
24	119	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	3,6	10833		38999		38999	3120	42119
25	129	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7401		44406		44406	3552	47958
26	136	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15,6	652,56	30,51	10180	476	204	9481	21234
						608,98	11,2	9500	175		1573	
27	137	Е11-160301-0204 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52	655	30,51	34060	1586	807	31604	70917
						608,98	11,2	31667	582		5253	
28	138	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	15,6	532		8299		8299	664	8963
29	139	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	52	1426		74152		74152	5932	80084

30	139	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	52	17786		924872		924872		998862
											73990	
31	142	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	13	37067		481871		481871		520421
											38550	
32	32	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0078	3393879,86	2916018,08	26472	22745	0	9896	39277
						477861,78	803624,47	3727	6268		2909	
33	143	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	7,8	10833		84497		84497		91257
											6760	
34	153	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	7401		96213		96213		103910
											7697	
35	164	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	224	17786		3984064		3984064		4302789
											318725	
36	165	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	56	37067		2075752		2075752		2241812
											166060	
37	166	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0336	3393879,86	2916018,08	114034	97978	0	42627	169194
						477861,78	803624,47	16056	27002		12533	
38	167	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	33,6	10833		363989		363989		393108
											29119	
39	177	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	56	7401		414456		414456		447612
											33156	
40	184	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	652,56	30,51	7831	366	157	7293	16334
						608,98	11,2	7308	134		1210	
41	185	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	655	30,51	26200	1220	620	24311	54552
						608,98	11,2	24359	448		4041	
42	186	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	12	532		6384		6384		6895
											511	
43	187	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	40	1426		57040		57040		61603
											4563	
44	188	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	17786		711440		711440		768355
											56915	
45	189	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	37067		296536		296536		320259
											23723	
46	190	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0048	3393879,86	2916018,08	16291	13996	0	6090	24171
						477861,78	803624,47	2294	3857		1790	
47	191	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	4,8	10833		51998		51998		56158
											4160	
48	201	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7401		59208		59208		63945
											4737	
49	212	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	115	17786		2045390		2045390		2209021
											163631	

50	213	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	23	37067		852541		852541		920744
											68203	
51	214	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0138	3393879,86	2916018,08	46836	40241	0	17508	69491
						477861,78	803624,47	6594	11090		5147	
52	215	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	13,8	10833		149495		149495		161455
											11960	
53	225	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23	7401		170223		170223		183841
											13618	
54	232	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50,4	652,56	30,51	32889	1537	659	30632	68603
						608,98	11,2	30693	564		5082	
55	236	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	168	17786		2988048		2988048		3227092
											239044	
56	237	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	28	37067		1037876		1037876		1120906
											83030	
57	238	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0168	3393879,86	2916018,08	57017	48989	0	21314	84597
						477861,78	803624,47	8028	13501		6266	
58	239	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	16,8	10833		181994		181994		196554
											14560	
59	249	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	7401		207228		207228		223806
											16578	
60	256	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	154,8	652,56	30,51	101016	4723	2023	94084	210708
						608,98	11,2	94270	1734		15608	
61	257	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	349,419	655	30,51	228869	10660	5419	212368	476536
						608,98	11,2	212789	3913		35299	
62	258	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	154,8	532		82354		82354		88942
											6588	
63	259	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	349,419	1426		498271		498271		538133
											39862	
64	260	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0516	3393879,86	2916018,08	175124	150467	0	65463	259834
						477861,78	803624,47	24658	41467		19247	
65	263	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	51,6	10833		558983		558983		603702
											44719	
66	273	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	86	7401		636486		636486		687405
											50919	
			ИТОГО:					24768205	834970	23372700	780325	27592410
								560534	232067		2043880	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									27 592 410
			Временные здания и сооружения				1,04%		286 961			
			Итого с временными									27 879 371
			Зимние удорожания				2,07%		577 103			

Итого с зимними удорожаниями				28 456 474
Непредвиденные работы и затраты	2 %	569 129		
Итого сметная стоимость				29 025 603
в том числе на 2022 год - 50%	50%			14 512 802
в том числе на 2023 год - 50%	50%			14 512 801
Итого в текущих ценах на 2022 год- 50% К=1	1			14 512 802
Итого в текущих ценах на 2023 год- 50 % К=1,0450539	1,0450539			15 166 660
Всего :				29 679 462
Итого по договорной цене	*0,95*			28 195 489
НДС	12 %	3 383 459		
Итого с НДС				31 578 948

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " Астана Строй Инжиниринг XXI"

_____ **Умаров А.А.**
аттестат KZ43YJE00025419 от 25.04.2017г
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Сериков Б.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО" MS Engeneering Construction"

_____ **Әміралиев М.М.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №