Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4**	**100440000262**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Допсогл. №03 от 10.03.2023г к Договору № 25 от 14.06.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	29.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района, Актюбинской области"			работа	1	105 263 158,00	105 263 158,00	11 278 195,50
				Итого	1	x	105 263 158,00	11 278 195,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	14.06.2022 г.				
		доп.согл.№ 01	11.07.2022г.				
		доп.согл.№ 02	9.12.2022г.				
		доп.согл.№ 03	10.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	136 842 106	93 984 963	122 180 452	86 401 377					14 661 654	136 842 106
в том числе за отчётный месяц :		93 984 963	93 984 963	86 401 377	7 583 586				11 278 195	105 263 158
Акт №5		17 783 531	17 783 531	17 783 531					2 134 024	19 917 555
Акт №6		12 037 294	12 037 294	12 037 294					1 444 475	13 481 769
Акт №7		12 413 354	12 413 354	12 413 354					1 489 602	13 902 956
Акт №8		44 167 198	44 167 198	44 167 198					5 300 064	49 467 262
Акт №9		7 583 586	7 583 586		7 583 586				910 030	8 493 616

Всего к оплате: **105 263 158** **(сто пять миллионов двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) тенге**

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI" Умаров А.А.
аттестат КЖ03 № 00025419 от 25.04.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО " MS Engeneering Construction" Әміралиев М.М.

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ № 5

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети водопровода** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**118,64538**	**1180,14**	**1,47**	**140018**	**175**	**17035**	**98312**	**257396**
			м2 окрашиваемой поверхности			**1035,09**	**0,69**	**122809**	**82**		**19066**	
	1.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,1868	474				13834,53		
2	2	**Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Бетонный упоров БМ В7,5 под задвижку**		**13,4**	**35036,31**	**1363,91**	**469487**	**18276**	**368286**	**81798**	**595388**
				м3		**6188,36**	**519,7**	**82924**	**6964**		**44103**	
	2.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,668	23726				324286,97		
3	3	**Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**0,77546**	**1180,14**	**1,47**	**915**	**2**	**111**	**643**	**1683**
			м2 окрашиваемой поверхности			**1035,09**	**0,69**	**803**	**1**		**125**	
	3.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1908	474				90,42		
4	4	**Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**4,652766**	**1180,14**	**1,47**	**5491**	**7**	**668**	**3855**	**10094**
			м2 окрашиваемой поверхности			**1035,09**	**0,69**	**4816**	**3**		**748**	
	4.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1446	474				542,53		
5	5	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		**0,34762**	**1004968**		**349347**		**349347**		**377295**
				т							**27948**	
6	6	**Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**10,08098**	**1180,14**	**1,47**	**11897**	**15**	**1447**	**8353**	**21870**
			м2 окрашиваемой поверхности			**1035,09**	**0,69**	**10435**	**7**		**1620**	
	6.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4799	474				1175,48		

(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ № 5

7	7	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		43,42576	1180,14	1,47	51248	64	6235	35984	94211
			м2 окрашиваемой поверхности			1035,09	0,69	44950	30		6979	
	7.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,6827	474				5063,62		
8	8	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,21392	1004968		214983		214983		232182
				т							17199	
9	9	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		6,20368	1180,14	1,47	7321	9	891	5141	13459
			м2 окрашиваемой поверхности			1035,09	0,69	6421	4		997	
	9.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,5261	474				723,37		
10	10	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		17,83558	1180,14	1,47	21048	26	2561	14779	38693
			м2 окрашиваемой поверхности			1035,09	0,69	18461	12		2866	
	10.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,3876	474				2079,7		
11	11	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		21,71288	1180,14	1,47	25624	32	3118	17992	47105
			м2 окрашиваемой поверхности			1035,09	0,69	22475	15		3489	
	11.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,3414	474				2531,81		
12	12	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		166,581	655	30,51	109110	5083	2584	101244	227182
			м трубопровода			608,98	11,2	101444	1866		16828	
13	13	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		166,581	1426		237545		237545		256549
				м							19004	
14	14	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		516	17786		9177576		9177576		9911782
				шт.							734206	
15	15	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		86	37067		3187762		3187762		3442783
				шт.							255021	
16	16	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		1,5946721	1004968		1602594		1602594		1730802
				т							128208	
17	17	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		66,68956	1180,14	1,47	78703	98	9575	55261	144681
			м2 окрашиваемой поверхности			1035,09	0,69	69030	46		10717	
	17.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,4056	474				7776,27		
			ИТОГО:					15690669	23787	15182318	423362	17403155
								484568	9030		1289124	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									17 403 155
			Временные здания и сооружения				1,04%		180 993			
			Итого с временными									17 584 148
			Зимние удорожания				2,07%		363 992			
			Итого с зимними удорожаниями									17 948 140
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		358 963			
			Итого сметная стоимость									18 307 103
			в том числе на 2022 год - 50%				50%					9 153 551
			в том числе на 2023 год - 50%				50%					9 153 552
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 50% К=1				1					9 153 551
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 50 % К=1,0450539				1,0450539					9 565 955
			Всего :									18 719 506

(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ № 5

			Итого по договорной цене				*0,95*				**17 783 531**
			НДС				**12 %**		**2 134 024**		
			Итого с НДС								**19 917 555**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI"

_____ **Умаров А.А.**

аттестат KZ43YJE00025419 от 25.04.2017 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262

(наименование,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Сериков Б.С.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО" MS Engeneering Construction"

_____ **Эмиралиев М.М.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : **Бурение скважины №04-08**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ №6

за май 2023 (месяц, год) на 06-04 Буровые работы (расход на 2 скважины) работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-040101-0103 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9|кроме долот|**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9**	**м бурения**	**42**	**7218,76**	**4874,07**	**303188**	**204711**	**13991**	**124636**	**462050**
						2011,56	**1479,66**	**84485**	**62146**		**34226**	
	1.1	261-403-0109	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	0,2814	28919				8137,73		
	1.2	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,2589	11856				3069,87		
	1.3	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,034	81825				2783,69		
2	2	**Е11-040101-0105 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9|кроме долот|**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9**	**м бурения**	**38**	**15692,64**	**10412,27**	**596320**	**395666**	**31181**	**238097**	**901170**
						4459,81	**2911,61**	**169473**	**110641**		**66753**	
	2.1	261-403-0109	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	0,7372	28919				21318,87		

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ №6

	2.2	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,407	11856				4825,15		
	2.3	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0616	81825				5037,15		
3	**3**	**С1241-110-0101**	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	**м**	**273**	**14870**		**4059510**		**4059510**	**324761**	**4384271**
4	**4**	**С1241-102-0224**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм**	**м**	**38**	**8221**		**312398**		**312398**	**24992**	**337390**
5	**5**	**Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**6**	**528660,85** **124343,87**	**404316,98** **109436,13**	**3171965** **746063**	**2425902** **656617**	**0**	**1192278** **349139**	**4713382**
6	**6**	**Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Водоподъемная труба)**	**км трубопровода**	**0,2**	**652094,76** **530207,04**	**98453,28** **35970,05**	**130419** **106041**	**19691** **7194**	**4687**	**112103** **19402**	**261924**
	6.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,036	93036				3349,3		
	6.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	278998				1115,99		
7	**7**	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**200,8**	**1810**		**363448**		**363448**	**29076**	**392524**
8	**8**	**Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Пьезометр)**	**км трубопровода**	**0,19**	**652094,76** **530207,04**	**98453,28** **35970,05**	**123898** **100739**	**18706** **6834**	**4453**	**106498** **18432**	**248828**
	8.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0342	93036				3181,83		
	8.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	278998				1060,19		
9	**9**	**С1241-102-0103**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**190,76**	**380**		**72489**		**72489**	**5799**	**78288**
			ИТОГО:					**9133635** **1206801**	**3064676** **843432**	**4862157**	**1773612** **872580**	**11779827**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**11 779 827**
			Временные здания и сооружения				**1,04%**		**122 510**			
			Итого с временными									**11 902 337**
			Зимние удорожания				**2,07%**		**246 378**			
			Итого с зимними удорожаниями									**12 148 715**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**242 974**			
			Итого сметная стоимость									**12 391 689**
			в том числе на 2022 год - 50%				**50%**					**6 195 844**
			в том числе на 2023 год - 50%				**50%**					**6 195 845**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 50% К=1				**1**					**6 195 844**
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 50 % К=1,0450539				**1,0450539**					**6 474 992**
			Всего :									**12 670 836**

(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ №6

			Итого по договорной цене				*0,95*					**12 037 294**
			НДС				**12 %**		**1 444 475**			
			Итого с НДС									**13 481 769**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " Астана-Строй Инжиниринг XXI"

_____ **Умаров А.А.**
аттестат KZ43YJE00025419 от 25.04.2017г
(должность,фамилия,имя отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Сериков Б.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО" MS Engeneering Construction"

_____ **Эміралиев М.М.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ № 7

за май 2023 (месяц, год) на 06-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0319 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	330,77	91,22 4,23	86,99 18,21	30173 1399	28773 6023	0	5344 2841	38358
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,23	2186,32 2186,32	0 0	22366 22366	0 0	0	16104 3078	41548
3	3	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	213,75	31,32 0	31,32 8,68	6695 0	6694 1855	0	1336 642	8673
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	23,75	1129,7 1129,7	0 0	26830 26830	0 0	0	19318 3692	49840
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	213,75	236,84 120,96	115,88 50,15	50624 25854	24770 10720	0	26333 6157	83114
6	6	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,4	5417,25 371,43	229,69 69,09	11619 1263	781 235	9575	1408 1042	14069
	6.1	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	0,1952	7095				1384,66		
	6.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0422	194264				8190,17		

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

7	7	**Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В15, W4 F150**	**м3**	**10,1**	**36558,02**	**2023,4**	**369236**	**20437**	**302357**	**46262**	**448738**
						4598,26	**435,12**	**46442**	**4395**		**33240**	
	7.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	10,2515	26900				275765,35		
8	8	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1**	**т**	**0,594342**	**21740,75**	**2049,97**	**12921**	**1218**	**25**	**11091**	**25933**
						19648,78	**856,99**	**11678**	**509**		**1921**	
	8.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1664	150				24,96		
9	9	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**	**т**	**0,594342**	**391362**		**232603**		**232603**		**251211**
											18608	
10	10	**Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,587**	**349629,92**	**1937,96**	**205233**	**1138**	**0**	**186160**	**422704**
						347691,96	**810,59**	**204095**	**476**		**31311**	
11	11	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм/Ф-1**	**т**	**0,101**	**391362**		**39528**		**39528**		**42690**
											3162	
12	12	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/Ан-1**	**т**	**0,331**	**391362**		**129541**		**129541**		**139904**
											10363	
13	13	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/1у**	**т**	**0,155**	**391362**		**60661**		**60661**		**65514**
											4853	
14	14	**Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/В15, W4 F150**	**м3**	**25,05**	**37343,17**	**1944,41**	**935446**	**48707**	**759367**	**126153**	**1146527**
						5084,71	**449,42**	**127372**	**11258**		**84928**	
	14.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	25,551	26900				687321,9		
15	15	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1**	**т**	**1,114547**	**21740,75**	**2049,97**	**24231**	**2285**	**47**	**20798**	**48631**
						19648,78	**856,99**	**21899**	**955**		**3602**	
	15.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3121	150				46,81		
16	16	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**	**т**	**1,114547**	**391362**		**436191**		**436191**		**471086**
											34895	
17	17	**Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0384**	**349629,92**	**1937,96**	**13426**	**74**	**0**	**12178**	**27652**
						347691,96	**810,59**	**13351**	**31**		**2048**	
18	18	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм/Ш-1**	**т**	**0,0384**	**391362**		**15028**		**15028**		**16230**
											1202	
19	19	**Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхности**	**5,28**	**1680,75**	**17,19**	**8874**	**90**	**5557**	**3038**	**12865**
						611,01	**7,64**	**3226**	**40**		**953**	
	19.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,1637	25385				4155,02		
	19.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0026	530864				1401,48		

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

20	**20**	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА**	**м3 кладки**	**9,13**	**44620,94**	**4402,41**	**407389**	**40194**	**283055**	**86944**	**533880**
						9215,79	**1023,93**	**84140**	**9348**		**39547**	
	20.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,1912	33085				72495,85		
	20.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,4694	60681				210526,66		
21	**21**	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**90,84**	**5076,73**	**10,41**	**461170**	**945**	**431903**	**26557**	**526745**
						311,77	**2,59**	**28321**	**235**		**39018**	
	21.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,271	25226				57288,25		
	21.2	235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	208,932	568				118673,38		
	21.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	280,6956	862				241959,61		
22	**22**	**Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**90,84**	**1675,82**	**17,19**	**152232**	**1562**	**95166**	**52264**	**220856**
						611,01	**7,64**	**55504**	**694**		**16360**	
	22.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,816	25226				71037,43		
	22.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0454	530864				24111,84		
23	**23**	**Е11-110101-1508 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**90,84**	**199,44**	**4,53**	**18117**	**412**	**1538**	**15342**	**36136**
						177,98	**1,69**	**16167**	**154**		**2677**	
	23.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0545	27941				1522,9		
24	**24**	**Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15**	**м3**	**0,126**	**36070,24**	**870,72**	**4545**	**110**	**3634**	**767**	**5737**
						6361,13	**330,6**	**802**	**42**		**425**	
	24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1279	25126				3213,36		
25	**25**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/10мм**	**т**	**0,00808**	**391362**		**3162**		**3162**		**3415**
											253	
26	**26**	**С1214-210-0302**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм/20мм**	**т**	**0,0044**	**403006**		**1773**		**1773**		**1915**
											142	
27	**27**	**Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0201**	**1309251,92**	**1937,96**	**26316**	**39**	**19288**	**6374**	**35305**
						347691,96	**810,59**	**6989**	**16**		**2615**	
	27.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0201	959622				19288,4		
28	**28**	**Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты общего назначении железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15**	**м3**	**0,66**	**36070,24**	**870,72**	**23806**	**574**	**19033**	**4019**	**30051**
						6361,13	**330,6**	**4198**	**218**		**2226**	
	28.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6699	25126				16831,91		
29	**29**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/10мм**	**т**	**0,02446**	**391362**		**9573**		**9573**		**10339**
											766	
30	**30**	**С1214-210-0302**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм/20мм**	**т**	**0,00882**	**403006**		**3555**		**3555**		**3839**
											284	
31	**31**	**Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,04144**	**1309251,92**	**1937,96**	**54255**	**81**	**39767**	**13142**	**72789**
						347691,96	**810,59**	**14408**	**34**		**5392**	
	31.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0414	959622				39766,74		

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

32	**32**	**Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15**	**м3**	**0,26**	**36070,24**	**870,72**	**9378**	**226**	**7498**	**1583**	**11838**
						6361,13	**330,6**	**1654**	**86**		**877**	
	32.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2639	25126				6630,75		
33	**33**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/10мм**	**т**	**0,01089**	**391362**		**4262**		**4262**		**4603**
											341	
34	**34**	**С1214-210-0302**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм/20мм**	**т**	**0,00294**	**403006**		**1185**		**1185**		**1280**
											95	
35	**35**	**Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01413**	**1309251,92**	**1937,96**	**18500**	**27**	**13559**	**4481**	**24819**
						347691,96	**810,59**	**4913**	**11**		**1838**	
	35.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0141	959622				13559,46		
36	**36**	**Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,0696**	**61149,36**	**25942,82**	**4256**	**1806**	**672**	**1582**	**6305**
						25555,53	**7384,14**	**1779**	**514**		**467**	
	36.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	965674				268,84		
	36.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				158,48		
	36.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				66,02		
	36.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	504496				68,12		
37	**37**	**С1214-202-0101**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	**т**	**0,0696**	**530711**		**36937**		**36937**		**39892**
											2955	
38	**38**	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**28,26**	**44620,94**	**4402,41**	**1260988**	**124412**	**876137**	**269118**	**1652514**
						9215,79	**1023,93**	**260438**	**28936**		**122408**	
	38.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	6,7824	33085				224395,7		
	38.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,7388	60681				651641,12		
39	**39**	**Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перемычки. Устройство/В15**	**м3**	**0,34**	**72979,71**	**6507,33**	**24813**	**2212**	**15338**	**7008**	**34367**
						21360,73	**1289,55**	**7263**	**438**		**2546**	
	39.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3451	25126				8670,98		
	39.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0292	93036				2720,37		
	39.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0085	93036				793,97		
40	**40**	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02864**	**28316,3**	**1697,36**	**811**	**49**	**11**	**698**	**1630**
						26234,94	**545,9**	**751**	**16**		**121**	
	40.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0859	128				11		

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

41	**41**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/14мм**	**т**	**0,0208**	**391362**		**8140**		**8140**	**651**	**8791**
42	**42**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм**	**т**	**0,00784**	**391362**		**3068**		**3068**	**245**	**3313**
43	**43**	**Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,11**	**Перемычки. Устройство/В15**	**м3**	**0,11**	**72979,71**	**6507,33**	**8028**	**716**	**4962**	**2267**	**11119**
						21360,73	**1289,55**	**2350**	**142**		**824**	
	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1117	25126				2805,32		
	43.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0095	93036				880,12		
	43.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0028	93036				256,87		
44	**44**	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,11**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00904**	**28316,3**	**1697,36**	**256**	**15**	**3**	**220**	**514**
						26234,94	**545,9**	**237**	**5**		**38**	
	44.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0271	128				3,47		
45	**45**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/14мм**	**т**	**0,00652**	**391362**		**2552**		**2552**	**204**	**2756**
46	**46**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм**	**т**	**0,00252**	**391362**		**986**		**986**	**79**	**1065**
47	**47**	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,11**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,21**	**28316,3**	**1697,36**	**5946**	**357**	**81**	**5118**	**11949**
						26234,94	**545,9**	**5509**	**115**		**885**	
	47.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,63	128				80,64		
48	**48**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**	**т**	**0,1602**	**391362**		**62696**		**62696**	**5016**	**67712**
49	**49**	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/8мм**	**т**	**0,0498**	**391362**		**19490**		**19490**	**1559**	**21049**
50	**50**	**Е11-070505-0104 Кзтр и Кзм=1,11**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**9025,59**	**1465,8**	**45128**	**7329**	**19361**	**23653**	**74283**
						3687,64	**321,31**	**18438**	**1607**		**5502**	
	50.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2065	28075				5797,49		
	50.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0165	93036				1535,09		
	50.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0215	391464				8416,48		
51	**51**	**С1222-203-0303**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**		**23,76**	**11178**		**265589**		**265589**		**286836**

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

				м2							21247	
52	52	Е11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**		18	586,08	4,3	10550	77	225	12132	24497
				м шва		569,27	1,91	10247	34		1815	
	52.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0072	31285				225,25		
53	53	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0106	349629,92	1937,96	3706	21	0	3362	7633
				т		347691,96	810,59	3686	9		565	
54	54	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**		0,0106	391362		4148		4148		4480
				т							332	
55	55	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**		0,115	73950,07	2758,81	8504	317	5262	2725	12127
				м3		25437,2	603,14	2925	69		898	
	55.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1167	25126				2932,83		
	55.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0007	973588				671,78		
	55.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0072	93036				665,49		
	55.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0032	93036				294,23		
56	56	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**		0,00774	391362		3029		3029		3271
				т							242	
57	57	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/8мм**		0,00066	391362		258		258		279
				т							21	
58	58	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		21,1	1145,41	145,78	24168	3076	14228	7034	33698
				м2 стяжки		325,3	37,06	6864	782		2496	
	58.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6457	6412				4139,97		
	58.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,3228	30278				9774,65		
59	59	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		21,1	171,26	10,79	3614	228	3258	173	4090
				м2 стяжки		6,05	2,87	128	61		303	
	59.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,1076	30278				3258,22		
60	60	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		21,1	1372,31	76,68	28956	1618	11339	15058	47535
				м2 утепляемого покрытия		758,22	17,49	15998	369		3521	
	60.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	42,411	221				9372,83		
61	61	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**		2,532	41869		106012		106012		114493
				м3							8481	
62	62	Е11-100210-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Стропила, мауэрлаты. Установка**		0,33	28547,83	1980,93	9421	654	2539	5852	16495
				м3 древесины в конструкции		18874,22	829,69	6228	274		1222	
	62.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,1154	289				322,35		
	62.2	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0006	797818				516,03		
	62.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,376	659				1565,78		

63	63	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		0,33	11757,49	86,08	3880	28	3432	389	4610
			м3 древесины в конструкции			1271,86	36,57	420	12		341	
	63.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0022	1512552				3344,25		
64	64	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,414	195083,79	1611,49	80765	667	65715	13200	101482
			м3 древесины в конструкции			34740,23	687,71	14382	285		7517	
	64.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,385	139141				53572,07		
65	65	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,414	9995,99	61,99	4138	26	2819	1174	5737
			м3 древесины в конструкции			3123,94	26,2	1293	11		425	
	65.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	4,0572	682				2767,01		
66	66	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ**		21,1	562,12	18,4	11861	388	9039	2324	15320
			м2 изолируемой поверхности			115,32	4,42	2433	93		1135	
	66.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	23,21	289				6707,69		
	66.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	10,55	221				2331,55		
67	67	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		44	1089,4	29,99	47934	1320	3634	40003	94972
				м2 кровли		976,83	11,38	42981	501		7035	
	67.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,88	1181				1039,28		
	67.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,8744	1119				2097,45		
68	68	С1214-204-0108	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**		44	3696		162624		162624		175634
				м2							13010	
69	69	С1215-204-0404	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ**		0,266	93036		24748		24748		26728
				м3							1980	
70	70	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		44	409,88	3,99	18035	176	15739	1975	21611
			м2 обработанной поверхности			48,19	1,7	2120	75		1601	
	70.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0101	1512552				15307,03		
71	71	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены. Устройство карнизов**		4,8	4704,36	38,91	22581	187	11415	9955	35139
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2287,3	17,19	10979	83		2603	
	71.1	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0509	222116				11301,26		
72	72	С1231-101-0201	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**		4,8	1302		6250		6250		6750
				м2							500	
73	73	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		1,23239	105014,87	35815,29	129419	44139	19378	55699	199927
				т конструкций		55475,69	12025,26	65903	14820		14809	
	73.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0165	813201				13429,23		
	73.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0049	289955				1429,35		
	73.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0024	504496				1206,17		

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

74	74	С1222-525-0104	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	т	1,23239	966902		1191600		1191600	95328	1286928
75	75	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-3**	т	0,09972	1309251,92 347691,96	1937,96 810,59	130559 34672	193 81	95694	31625 12975	175159
	75.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без	т	0,0997	959622				95693,51		
76	76	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	124,68345	1909,44 1295,26	102,8 83,82	238075 161497	12817 10451	63761	137559 30051	405685
	76.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,3316	23660				55165,2		
	76.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	6,9075	1212				8371,85		
77	77	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	20,91	1191,84 468	33,81 19,22	24921 9786	707 402	14429	9576 2760	37257
	77.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4266	33686				14369,23		
78	78	Е11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков**	**м2 проемов**	4,5	5081,45 1552	237,83 116,5	13867 6984	1070 524	5812	6757 1650	22274
	78.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	2,97	1957				5812,29		
79	79	С1223-102-0205	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными**	м2	4,5	45471		204620		204620	16370	220990
80	80	Е11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных**	п/м	3,1	1510,1 338,94	7,5 3,51	4681 1051	23 11	3607	955 451	6087
	80.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	1,7546	1957				3433,75		
81	81	С1223-501-0104	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,1	1486		4607		4607	369	4976
82	82	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	0,96	5553,85 1554,72	21,25 5,16	5332 1493	20 5	3819	1378 537	7247
	82.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0055	691811				3785,59		
83	83	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,89	3788,31 1606,6	817,31 202,69	7160 3036	1545 383	2579	3078 819	11057
	83.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0015	93036				140,67		
	83.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,6821	289				486,13		
	83.3	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8165	1957				1597,85		
84	84	С1261-104-0217	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	1,89	19972		37747		37747	3020	40767
85	85	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	86,1	5383,93 3307,26	32,11 8,78	463556 284755	2765 756	176037	228409 55357	747322
	85.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	99,015	503				49804,54		

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

	85.2	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	912,66	132				120471,12		
86	86	С1234-101-0203	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 70-80**	м3	13,29	31059		412774		412774	33022	445796
87	87	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,1	2767,46	40,7	238278	3504	67389	135437	403612
						1944,08	22,2	167385	1911		29897	
	87.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,6691	24599				65657,19		
88	88	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07749	456152		35347		35347	2828	38175
89	89	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/АНКЕР**	т	0,1032	349629,92	1937,96	36082	200	0	32729	74316
						347691,96	810,59	35882	84		5505	
90	90	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1032	389901		40238		40238	3219	43457
91	91	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/+ЦОКОЛЬ**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,58	1593,68	42,11	7299	193	2049	4178	12395
						1104,11	36,31	5057	166		918	
	91.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0866	23660				2048,06		
92	92	Е11-150402-0301 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	86,1	986,53	1,71	84940	147	73803	8841	101284
						127,64	0,72	10990	62		7503	
	92.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0327	26094				853,74		
	92.2	216-102-0101	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	т	1,5498	47059				72932,04		
93	93	Е11-150402-0302 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная/ЦОКОЛЬ**	м2 фасада	4,58	565,62	4,95	2591	23	1625	762	3621
						205,92	2,17	943	10		268	
	93.1	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0024	530864				1293,48		
	93.2	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	2,061	129				265,87		
			ИТОГО:					9479003	392162	7157082	1768999	12147842
								1929754	111432		899840	
								1171483	82466		600421	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									12 147 842
			Временные здания и сооружения				1,0%		126 338			
			Итого с временными									12 274 180
			Зимние удорожания				2,07%		254 076			
			Итого с зимними удорожаниями									12 528 256
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		250 565			
			Итого сметная стоимость									12 778 821
			в том числе на 2022 год - 50%				50%					6 389 410
			в том числе на 2023 год - 50%				50%					6 389 411
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 50% К=1				1					6 389 410
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 50 % К=1,0450539				1,0450539					6 677 278
			Всего :									13 066 688
			Итого по договорной цене				*0,95*					12 413 354
			НДС				12 %		1 489 602			
			Итого с НДС									13 902 956

(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI"

_____ **Умаров А.А.**

аттестат KZ43YE00025419 от 25.04.2017 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Серикбаев Е.С.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО" MS Engeneering Construction"

_____ **Аймаганбетов М.М.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар на 300м3 (2шт)**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ № 8

за **май 2023 (месяц, год) на 06-03-01 Резервуар на 300м3 работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	**Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)**		**105,45**	**66,72**	**66,72**	**7036**	**7035**	**0**	**1427**	**9140**
				м3 грунта		**0**	**18,8**	**0**	**1982**		**677**	
2	2	**Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3(Погрузка растительного грунта)**		**105,45**	**228,01**	**228,01**	**24044**	**24044**	**0**	**5183**	**31565**
				м3 грунта		**0**	**68,27**	**0**	**7199**		**2338**	
3	3	**С3411-101-0101**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км**		**189,81**	**537**		**101928**				**110082**
				т км							**8154**	
4	4	**Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**105,45**	**33,21**	**29,47**	**3502**	**3108**	**11**	**900**	**4754**
				м3 грунта		**3,64**	**8,21**	**384**	**866**		**352**	
	4.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0021	5050				10,65		
5	5	**Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**		**613,6790626**	**228,01**	**228,01**	**139925**	**139925**	**0**	**30165**	**183697**
				м3 грунта		**0**	**68,27**	**0**	**41896**		**13607**	
6	6	**Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную)**		**68,1865626**	**2186,32**	**0**	**149078**	**0**	**0**	**107336**	**276927**

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

				м3 грунта		2186,32	0	149078	0		20513	
7	7	E11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)		681,865625	66,72	66,72	45494	45494	0	9230	59102
				м3 грунта		0	18,8	0	12819		4378	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									675267
			Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
8	8	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство		20,98	29681,89	1659,26	622726	34811	550000	41115	716948
				м3		1807,19	346,34	37915	7266		53107	
	8.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,3996	23464				502120,21		
9	9	E11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		200,8	64426,76	7469,93	12936894	1499962	6796219	4741284	19092432
				м3		23111,12	2836,1	4640713	569489		1414254	
	9.1	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	203,812	28376				5783369,31		
10	10	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,70276	408502		287079		287079		310045
				т							22966	
11	11	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		12,53676	389901		4888095		4888095		5279143
				т							391048	
12	12	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,668	391464		261498		261498		282418
				т							20920	
13	13	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,16608	389901		64755		64755		69935
				т							5180	
14	14	E11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,1792	349629,92	1937,96	62654	347	0	56831	129044
				1т		347691,96	810,59	62306	145		9559	
15	15	C1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,01792	144002		2581		2581		2787
				т							206	
			Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									25882752
			Раздел: 3. Покрытия//АС-4.1/									
16	16	E11-070105-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		20	8863,11	1935,99	177262	38720	66194	98615	297947
				шт. сборных конструкций		3617,4	561,2	72348	11224		22070	
	16.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,32	24447				32270,04		
	16.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,012	1029630				12355,56		
	16.3	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0598	93036				5563,55		
	16.4	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,058	9128				9657,42		
17	17	C1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		176,715	85755		15154195		15154195		16366531
				м3							1212336	

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

Акт выполненных работ № 9

за май 2023 (месяц, год) на 06-01-02 Технологическая часть работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Перечень	Насосная станция DAB IDEA2NKV15/5TTERRU IE3 8м3/ч , H=60м, N=4кВт	компл.	2	1955357,14		3910714		3910714		3910714
			Отпускная цена			1955357		3910714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		46929				
			Сметная стоимость оборудования					*3957643*				
2	4	Перечень	Насосы DAB IDEA2NKV20/3TCORU 18м3/ч, H=40м, N=5,5кВт	компл.	2	1901785,71		3803571		3803571		3803571
			Отпускная цена			1901786		3803571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		45643				
			Сметная стоимость оборудования					*3849214*				
			ИТОГО:					7806857	0			7806857
								0	0	7714285		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7806857		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого сметная стоимость									**7 806 857**
			в том числе на 2022 год - 50%				50%					**3 903 428**
			в том числе на 2023 год - 50%				50%					**3 903 429**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 50% K=1				1					**3 903 428**

(наименование)

Договор о государственных закупках № 25 от 14.06.2022г., доп.соглашение № 01 от 11.07.2022г., доп.соглашение № 02 от 09.12.2022г.доп.соглашение № 03 от 10.03.2023г.

			Итого в текущих ценах на 2023 год- 50 % К=1,0450539			**1,0450539**					**4 079 293**
			Всего :								**7 982 721**
			Итого по договорной цене			***0,95***					**7 583 586**
			НДС			**12 %**		**910 030**			
			Итого с НДС								**8 493 616**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Кожаев ЗЛЕ**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI"
_____ **Умаров А.А.**
аттестат KZ43XTE00025419 от 25.04.2017 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,
БИН 100440000262
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Руководитель _____ **Сериков Б.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО" MS Engeneering Construction"
_____ **Әміралиев М.М.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №