Исполнитель НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

000340001444

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 03-3/319 от 27.08.2018 г., доп согл № 2 от 19.02.2019 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 7 | 28.08.2019 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство жилья ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" в мкр № 4 г. Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 23 в мкр № 4 ЖМ "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей" | | | шт | 1 | 100 313 139,07 | 100 313 139,07 |
| | | | | Итого | 1 | x | 100 313 139,07 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Объект: "Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"

Договор № 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №2 от 19.02.2019 года

## Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат
## август 2019 года

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | в том числе | | | НДС 12 % | Всего |
| | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Выполнено в текущем месяце | 89 565 302,74 | 89 565 302,74 | | | 10 747 836,33 | 100 313 139,07 |
| | **Всего по объекту с начала строительства** | **389 749 646,14** | **389 749 646,14** | | | **46 769 957,54** | **436 519 603,68** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

**Алимбаев А.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Норис и К"**

**Жаржанов Е.Ж.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

**Кантарбаев Р.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "А"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №2 от 19.02.2019 года**

**Акт приемки выполненных работ № 1**
**за август 2019 год**
**(локальная смета 2-1-1)**
на общестроительные работы блока А

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | |
| **1** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75** | **м3 кладки** | **99.5100** | | **22380.54** | **2227087.13** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 473.668 | 778.37 | 368688.65 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 39.804 | 856.40 | 34088.15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **402776.80** |
| 1. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 39.804 | 3568.70 | 142048.53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 39.804 | 856.40 | 34088.15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **142048.53** |
| 1. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 24.878 | 15369.28 | 382349.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5 | 104975 С (21-030102-0504) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 38.212 | 34877.27 | 1332724.66 |
| 1. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.049755 | 17462.16 | 868.83 |
| 1. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 4.378 | 93.00 | 407.19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17248.01** | **1716349.95** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 204610.61 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1036.12 | 103103.98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3092.30 | 307714.60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2037.83 | 202784.14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27510.66** | **2737585.87** |
| **2** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75** | **м3 кладки** | **120.5000** | | **22092.02** | **2662088.58** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 573.58 | 778.37 | 446457.46 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 48.2 | 856.40 | 41278.48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **487735.94** |
| 2. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 48.2 | 3568.70 | 172011.34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 48.2 | 856.40 | 41278.48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **172011.34** |
| 2. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 30.125 | 15369.28 | 462999.56 |
| 2. 5 | 104974 С (21-030102-0503) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 46.272 | 34125.93 | 1579075.00 |
| 2. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.06025 | 17462.16 | 1052.10 |
| 2. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 5.302 | 93.00 | 493.09 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16959.50** | **2043619.77** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 247769.86 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1023.88 | 123378.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3080.07 | 371147.86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2013.77 | 242658.91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27185.85** | **3275895.35** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция из пленки.Устройство** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **196.0000** | | **205.68** | **40312.44** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.1436 | 28.146 | 778.37 | 21907.69 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0025 | 0.49 | 856.40 | 419.64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113.91** | **22327.33** |
| 3. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0025 | 0.49 | 1797.83 | 880.94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0025 | 0.49 | 856.40 | 419.64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4.49** | **880.94** |
| 3. 4 | 147200 С (21-130810-0101) | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0.00115 | 0.2254 | 77745.42 | 17523.82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **89.41** | **17523.82** |
| | | НР первого уровня | % | 55.3 | | 62.99 | 12347.01 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.39 | 2232.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74.39 | 14579.77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22.40 | 4391.38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **302.47** | **59283.60** |
| **4** | **Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015** | **Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе** | **м3 изоляции** | **19.6000** | | **31700.99** | **621339.33** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4) | чел-ч | 20.04 | 392.784 | 856.40 | 336380.22 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.69 | 13.524 | 856.40 | 11581.95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17753.17** | **347962.17** |
| 4. 3 | 1197 С (31-050402-0303) | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.72 | 14.112 | 70.68 | 997.44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.7 | 13.72 | 438.95 | 6022.39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.69 | 13.524 | 1797.83 | 24313.85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.69 | 13.524 | 856.40 | 11581.95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1598.66** | **31333.68** |
| 4. 6 | 136006 С (21-110102-0103) | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 | м3 | 0.97 | 19.012 | 11934.44 | 226897.57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 7 | 144766 С (21-130201-1204) | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 2 | 39.2 | 298.58 | 11704.34 |
| 4. 8 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3.9 | 76.44 | 196.54 | 15023.52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12940.07** | **253625.43** |
| | | НР первого уровня | % | 55.3 | | 9817.50 | 192423.08 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1760.38 | 34503.53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11577.89 | 226926.61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3462.31 | 67861.27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46741.18** | **916127.21** |
| **5** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75** | **м3 кладки** | **28.3500** | | **32402.81** | **918619.75** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 134.946 | 778.37 | 105037.92 |
| 5. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 11.34 | 856.40 | 9711.58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **114749.49** |
| 5. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 11.34 | 3568.70 | 40469.06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 11.34 | 856.40 | 9711.58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **40469.06** |
| 5. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 7.088 | 15369.28 | 108929.77 |
| 5. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.014175 | 17462.16 | 247.53 |
| 5. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 1.247 | 93.00 | 116.01 |
| 5. 7 | 274239 С (21-030102-0611) | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 10.886 | 60976.95 | 663819.47 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27270.29** | **773112.77** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 58292.74 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1461.06 | 41421.09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3517.24 | 99713.83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2873.60 | 81466.69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38793.66** | **1099800.27** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из цветного лицевого кирпича М125 на растворе М75** | **м3 кладки** | **19.5200** | | **32402.81** | **632502.91** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 92.915 | 778.37 | 72322.40 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 7.808 | 856.40 | 6686.77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **79009.18** |
| 6. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 7.808 | 3568.70 | 27864.41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 7.808 | 856.40 | 6686.77 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **27864.41** |
| 6. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 4.88 | 15369.28 | 75002.09 |
| 6. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.00976 | 17462.16 | 170.43 |
| 6. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 0.85888 | 93.00 | 79.88 |
| 6. 7 | 274239 С (21-030102-0611) | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 7.496 | 60976.95 | 457063.70 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27270.29** | **532316.10** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 40136.66 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1461.06 | 28519.92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3517.24 | 68656.58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2873.60 | 56092.76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38793.66** | **757252.25** |
| **7** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75** | **м3 кладки** | **96.1300** | | **21620.69** | **2078396.90** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36) | чел-ч | 4.38 | 421.049 | 739.36 | 311307.08 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 38.452 | 856.40 | 32930.29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3580.96** | **344237.38** |
| 7. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 38.452 | 3568.70 | 137223.65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 38.452 | 856.40 | 32930.29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **137223.65** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.24 | 23.071 | 15369.28 | 354587.73 |
| 7. 5 | 104975 С (21-030102-0504) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.38 | 36.529 | 34877.27 | 1274045.75 |
| 7. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.048065 | 17462.16 | 839.32 |
| 7. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 4.23 | 93.00 | 393.36 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16954.81** | **1629866.16** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 1819.13 | 174872.59 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 993.85 | 95538.63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2812.97 | 270411.21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1954.69 | 187904.65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26388.36** | **2536712.76** |
| **8** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **145.0000** | | **300.24** | **43535.37** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 21.46 | 778.37 | 16703.82 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 6.235 | 856.40 | 5339.65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **22043.47** |
| 8. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 5.974 | 3568.70 | 21319.41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 5.974 | 856.40 | 5116.13 |
| 8. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.261 | 1797.83 | 469.23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.261 | 856.40 | 223.52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **21788.65** |
| 8. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.3625 | 13911.46 | 5042.90 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **5042.90** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 13689.00 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 2426.31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 16115.31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 4772.05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **64422.74** |
| **9** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4.0000** | | **1431.98** | **5727.92** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.813 | 3.252 | 778.37 | 2531.26 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.216 | 0.864 | 856.40 | 739.93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **817.80** | **3271.19** |
| 9. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.216 | 0.864 | 3568.70 | 3083.36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.216 | 0.864 | 856.40 | 739.93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **770.84** | **3083.36** |
| 9. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0023 | 0.0092 | 12316.18 | 113.31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28.33** | **113.31** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 507.85 | 2031.41 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 82.25 | 329.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590.10 | 2360.40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 161.77 | 647.07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2183.85** | **8735.40** |
| **10** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **39.5050** | | **72376.39** | **2859229.29** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3068.76 | 121231.32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3068.76 | 121231.32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6035.61 | 238436.85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81480.76** | **3218897.46** |
| **11** | **Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015** | **Деревянный брус.Укладка** | **м3** | **0.2400** | | **55986.02** | **13436.64** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19) | чел-ч | 39 | 9.36 | 869.19 | 8135.62 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.35 | 0.084 | 973.32 | 81.76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34239.07** | **8217.38** |
| 11. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.14 | 0.0336 | 3157.28 | 106.08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.14 | 0.0336 | 1148.69 | 38.60 |
| 11. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.39 | 0.0936 | 86.39 | 8.09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.0504 | 1797.83 | 90.61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.21 | 0.0504 | 856.40 | 43.16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **853.26** | **204.78** |
| 11. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.04 | 0.0096 | 206497.31 | 1982.37 |
| 11. 7 | 131544 С (21-070201-0204) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.49 | 0.1176 | 26478.49 | 3113.87 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21234.35** | **5096.24** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 20474.96 | 4913.99 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3241.95 | 778.07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23716.91 | 5692.06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6376.23 | 1530.30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86079.16** | **20659.00** |
| **12** | **Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Огнезащита бруса.Устройство** | **м3 древесины в конструкции** | **0.2400** | | **6019.85** | **1444.76** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 0.78 | 0.1872 | 768.14 | 143.80 |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.017 | 0.00408 | 942.38 | 3.84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **615.17** | **147.64** |
| 12. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.005 | 0.0012 | 3157.28 | 3.79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.005 | 0.0012 | 1148.69 | 1.38 |
| 12. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00288 | 1797.83 | 5.18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.012 | 0.00288 | 856.40 | 2.47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37.36** | **8.97** |
| 12. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0.001 | 0.00024 | 67003.80 | 16.08 |
| 12. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0.0017 | 0.000408 | 70961.10 | 28.95 |
| 12. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0.0067 | 0.001608 | 774943.68 | 1246.11 |
| 12. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.023 | 0.00552 | 93.00 | 0.51 |
| 12. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0.012 | 0.00288 | 120.36 | 0.35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5383.34** | **1292.00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 367.87 | 88.29 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 270.84 | 65.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 638.71 | 153.29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532.69 | 127.84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7191.25** | **1725.90** |
| **13** | **Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015** | **Антисептирование бруса.Устройство** | **м2 перекрытия** | **6.2000** | | **284.52** | **1764.02** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38) | чел-ч | 0.0652 | 0.40424 | 817.38 | 330.42 |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0004 | 0.00248 | 929.48 | 2.31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53.66** | **332.72** |
| 13. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.00062 | 3157.28 | 1.96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0001 | 0.00062 | 1148.69 | 0.71 |
| 13. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0003 | 0.00186 | 1797.83 | 3.34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0003 | 0.00186 | 856.40 | 1.59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.86** | **5.30** |
| 13. 5 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0.0004 | 0.00248 | 575926.68 | 1428.30 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **230.37** | **1428.30** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 32.09 | 198.97 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 13.42 | 83.23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 45.52 | 282.20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26.40 | 163.70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **356.44** | **2209.91** |
| **14** | **Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015** | **Металлические перемычки.Монтаж** | **т стальных элементов** | **0.1248** | | **39397.55** | **4916.81** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 31.4 | 3.919 | 908.20 | 3558.98 |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.02 | 0.127296 | 856.40 | 109.02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29391.01** | **3668.00** |
| 14. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 20.33 | 2.537 | 154.01 | 390.75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.02 | 0.127296 | 1797.83 | 228.86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.02 | 0.127296 | 856.40 | 109.02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4964.81** | **619.61** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.03 | 0.003744 | 197175.18 | 738.22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5915.26** | **738.22** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 18251.82 | 2277.83 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2444.33 | 305.05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20696.15 | 2582.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4807.50 | 599.98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64901.19** | **8099.67** |
| **15** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.2040** | | **203265.09** | **41466.08** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 1758.16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 1758.16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 3457.94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **46682.18** |
| **16** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.5448** | | **205629.70** | **112027.06** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 4749.95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 4749.95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 9342.16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **126119.17** |
| **17** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Кладочная сетка диаметром 4ВрI.Укладка** | **т металлических изделий** | **0.1317** | | **319802.69** | **42118.01** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 56.4 | 7.428 | 787.96 | 5852.87 |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.54 | 0.071118 | 856.40 | 60.91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **5913.78** |
| 17. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.030291 | 3568.70 | 108.10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.23 | 0.030291 | 856.40 | 25.94 |
| 17. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.040827 | 1797.83 | 73.40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.31 | 0.040827 | 856.40 | 34.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **181.50** |
| 17. 5 | 279860 С (21-050309-0301) | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0.1317 | 273983.62 | 36083.64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **273983.62** | **36083.64** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 3004.20 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14526.82 | 1913.18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37337.74 | 4917.38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28571.23 | 3762.83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **385711.67** | **50798.23** |
| **18** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Связевые сетки.Укладка** | **т металлических изделий** | **0.4970** | | **45819.07** | **22772.08** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 56.4 | 28.031 | 787.96 | 22087.15 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.54 | 0.26838 | 856.40 | 229.84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **22316.99** |
| 18. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.11431 | 3568.70 | 407.94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.23 | 0.11431 | 856.40 | 97.90 |
| 18. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.15407 | 1797.83 | 276.99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.31 | 0.15407 | 856.40 | 131.95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **684.93** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 11337.03 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2909.91 | 1446.23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25720.84 | 12783.26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5723.19 | 2844.43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77263.10** | **38399.76** |
| **19** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **1.9023** | | **13766.44** | **26187.90** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54) | чел-ч | 16.88 | 32.111 | 758.54 | 24357.34 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.17 | 0.323391 | 1148.69 | 371.48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12999.43** | **24728.82** |
| 19. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.17 | 0.323391 | 3157.28 | 1021.04 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.17 | 0.323391 | 1148.69 | 371.48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.04 | 0.076092 | 22.19 | 1.69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0.74 | 1.408 | 201.70 | 283.93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **686.88** | **1306.66** |
| 19. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 5.707 | 91.80 | 523.89 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275.40** | **523.89** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 6304.72 | 11993.48 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 851.02 | 1618.89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7155.74 | 13612.37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1673.77 | 3184.02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22595.95** | **42984.29** |
| **20** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1.9023** | | **200100.36** | **380650.91** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 16139.60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 16139.60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 31743.24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **428533.75** |
| **21** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **1.0955** | | **210118.21** | **230184.50** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8909.01 | 9759.82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8909.01 | 9759.82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17522.18 | 19195.55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236549.40** | **259139.87** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монолитный пояс на отметках 5,3;10,90;16,50;22,10** | | | | | |
| **22** | **Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015** | **Доски.Укладка** | **м ходов** | **88.9000** | | **30.57** | **2717.57** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75) | чел-ч | 0.0349 | 3.103 | 745.75 | 2313.77 |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0012 | 0.10668 | 1051.26 | 112.15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27.29** | **2425.92** |
| 22. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0008 | 0.07112 | 3157.28 | 224.55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0008 | 0.07112 | 1148.69 | 81.69 |
| 22. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0004 | 0.03556 | 1797.83 | 63.93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0004 | 0.03556 | 856.40 | 30.45 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3.24** | **288.48** |
| 22. 5 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.0066 | 0.58674 | 196.54 | 115.32 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1.30** | **115.32** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 16.32 | 1450.70 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1.99 | 176.73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18.31 | 1627.43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3.91 | 347.60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **52.79** | **4692.60** |
| **23** | **С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость досок** | **м3** | **0.1780** | | **14374.15** | **2558.60** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 609.46 | 108.48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 609.46 | 108.48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1198.69 | 213.37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16182.30** | **2880.45** |
| **24** | **Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15** | **м3** | **12.4460** | | **33031.96** | **411115.73** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56) | чел-ч | 8.25 | 102.68 | 797.56 | 81893.06 |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.7231 | 9 | 859.80 | 7737.90 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7201.59** | **89630.97** |
| 24. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0027 | 0.033604 | 3403.17 | 114.36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0027 | 0.033604 | 856.40 | 28.78 |
| 24. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0.4909 | 6.11 | 34.14 | 208.59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.6997 | 8.708 | 3568.70 | 31077.90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.6997 | 8.708 | 856.40 | 7457.53 |
| 24. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0084 | 0.104546 | 3157.28 | 330.08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0084 | 0.104546 | 1148.69 | 120.09 |
| 24. 7 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2.083 | 25.919 | 154.01 | 3991.75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0123 | 0.153086 | 1797.83 | 275.22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0123 | 0.153086 | 856.40 | 131.10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2892.33** | **35997.91** |
| 24. 9 | 101842 С (21-020201-0105) | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 | 12.633 | 21750.38 | 274765.81 |
| 24.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2.5 | 31.115 | 66.94 | 2082.84 |
| 24.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0081 | 0.100813 | 26031.73 | 2624.33 |
| 24.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.0004 | 0.004978 | 15153.44 | 75.44 |
| 24.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.37 | 4.605 | 196.54 | 905.07 |
| 24.14 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0025 | 0.031115 | 200244.36 | 6230.60 |
| 24.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.0012 | 0.014935 | 93.00 | 1.39 |
| 24.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.779 | 9.695 | 674.47 | 6539.28 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23559.76** | **293224.75** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 3492.77 | 43471.02 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1548.65 | 19274.48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5041.42 | 62745.50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3045.87 | 37908.90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41119.24** | **511770.12** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1.7829** | | **200100.36** | **356758.93** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 15126.58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 15126.58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 29750.84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **401636.35** |
| **26** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0.2465** | | **210118.21** | **51785.73** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8909.01 | 2195.72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8909.01 | 2195.72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17522.18 | 4318.52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236549.40** | **58299.97** |
| **27** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0.7673** | | **13766.44** | **10562.71** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54) | чел-ч | 16.88 | 12.952 | 758.54 | 9824.37 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.17 | 0.130438 | 1148.69 | 149.83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12999.43** | **9974.20** |
| 27. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.17 | 0.130438 | 3157.28 | 411.83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.17 | 0.130438 | 1148.69 | 149.83 |
| 27. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.04 | 0.030691 | 22.19 | 0.68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0.74 | 0.567787 | 201.70 | 114.52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **686.88** | **527.03** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 2.302 | 91.80 | 211.31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275.40** | **211.31** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 6304.72 | 4837.49 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 851.02 | 652.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7155.74 | 5490.46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1673.77 | 1284.25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22595.95** | **17337.42** |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Усиление простенков** | | | | | |
| **28** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Простенки из бетонных полнотелых стеновых блоков.Кладка** | **м3 кладки** | **1.4000** | | **6159.54** | **8623.35** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 3.72 | 5.208 | 768.14 | 4000.47 |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.44 | 0.616 | 856.40 | 527.54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3234.30** | **4528.02** |
| 28. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.44 | 0.616 | 3568.70 | 2198.32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.44 | 0.616 | 856.40 | 527.54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1570.23** | **2198.32** |
| 28. 4 | 102643 С (21-020401-2811) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.11 | 0.154 | 15642.52 | 2408.95 |
| 28. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.0007 | 17462.16 | 12.22 |
| 28. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.026 | 0.0364 | 93.00 | 3.39 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1731.83** | **2424.56** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 1643.02 | 2300.23 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 330.83 | 463.16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1973.85 | 2763.39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 650.67 | 910.94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8784.06** | **12297.68** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92** | **шт.** | **591.0000** | | **307.39** | **181667.49** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 13.03 | 7702.70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13.03 | 7702.70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25.63 | 15149.62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **346.06** | **204519.81** |
| **30** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0.2370** | | **319802.69** | **75793.24** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 56.4 | 13.367 | 787.96 | 10532.50 |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.54 | 0.12798 | 856.40 | 109.60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **10642.11** |
| 30. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.05451 | 3568.70 | 194.53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.23 | 0.05451 | 856.40 | 46.68 |
| 30. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.07347 | 1797.83 | 132.09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.31 | 0.07347 | 856.40 | 62.92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **326.62** |
| 30. 5 | 279860 С (21-050309-0301) | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0.237 | 273983.62 | 64934.12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **273983.62** | **64934.12** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 5406.19 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14526.82 | 3442.86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37337.74 | 8849.05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28571.23 | 6771.38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **385711.67** | **91413.67** |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Перегородки** | | | | | |
| **31** | **Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **228.1900** | | **3055.30** | **697188.81** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54) | чел-ч | 1.21 | 276.11 | 758.54 | 209440.40 |
| 31. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0411 | 9.379 | 856.40 | 8031.84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **953.03** | **217472.24** |
| 31. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0411 | 9.379 | 3568.70 | 33469.44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0411 | 9.379 | 856.40 | 8032.18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146.67** | **33469.44** |
| 31. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.023 | 5.248 | 14578.96 | 76515.78 |
| 31. 5 | 104973 С (21-030102-0502) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.0504 | 11.501 | 32691.55 | 375978.19 |
| 31. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.000023 | 0.005248 | 206497.31 | 1083.77 |
| 31. 7 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00016 | 0.03651 | 17462.16 | 637.55 |
| 31. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.003 | 0.68457 | 93.00 | 63.67 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1990.79** | **454278.96** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 484.14 | 110475.90 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 150.07 | 34244.98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 634.21 | 144720.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 295.16 | 67352.78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3984.67** | **909262.46** |
| **32** | **Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **66.7600** | | **2463.25** | **164446.26** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54) | чел-ч | 1.24 | 82.782 | 758.54 | 62793.76 |
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0226 | 1.509 | 856.40 | 1292.12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **959.94** | **64085.88** |
| 32. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0215 | 1.435 | 3568.70 | 5122.30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0215 | 1.435 | 856.40 | 1228.93 |
| 32. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0011 | 0.073436 | 1797.83 | 132.03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0011 | 0.073436 | 856.40 | 62.89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **78.70** | **5254.32** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. 5 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0083 | 0.554108 | 14578.96 | 8078.32 |
| 32. 6 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0.0294 | 1.963 | 40702.25 | 79888.10 |
| 32. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.000023 | 0.001535 | 206497.31 | 317.07 |
| 32. 8 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00008 | 0.005341 | 17462.16 | 93.26 |
| 32. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.001 | 0.06676 | 93.00 | 6.21 |
| 32.10 | 279845 С (21-050301-3001) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0006 | 0.040056 | 200100.36 | 8015.22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1443.95** | **96398.18** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 487.65 | 32555.63 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 125.12 | 8352.88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 612.77 | 40908.51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 246.08 | 16428.38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3322.10** | **221783.15** |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Перекрытие выше отметки 0,000** | | | | | |
| **33** | **Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **27.0000** | | **2951.86** | **79700.30** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98) | чел-ч | 1.74 | 46.98 | 826.98 | 38851.52 |
| 33. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.162 | 4.374 | 856.40 | 3745.89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1577.68** | **42597.41** |
| 33. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.154 | 4.158 | 3568.70 | 14838.65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.154 | 4.158 | 856.40 | 3560.91 |
| 33. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.1517 | 4.096 | 154.01 | 630.81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.008 | 0.216 | 1797.83 | 388.33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.008 | 0.216 | 856.40 | 184.98 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **587.33** | **15857.80** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0428 | 1.156 | 13911.46 | 16076.08 |
| 33. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00066 | 0.01782 | 364881.35 | 6502.19 |
| 33. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0003 | 0.0081 | 197175.18 | 1597.12 |
| 33. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.08 | 2.16 | 377.59 | 815.59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **925.59** | **24990.98** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 979.74 | 26452.99 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 166.70 | 4500.90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1146.44 | 30953.89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327.86 | 8852.34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4426.17** | **119506.53** |
| **34** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **54.0000** | | **4470.10** | **241385.39** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81) | чел-ч | 2.66 | 143.64 | 846.81 | 121635.79 |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2202 | 11.891 | 856.40 | 10183.28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2441.09** | **131819.07** |
| 34. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.198 | 10.692 | 3568.70 | 38156.54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.198 | 10.692 | 856.40 | 9156.63 |
| 34. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.2812 | 15.185 | 154.01 | 2338.61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0222 | 1.199 | 1797.83 | 2155.24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0222 | 1.199 | 856.40 | 1026.82 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **789.82** | **42650.39** |
| 34. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0653 | 3.526 | 13911.46 | 49054.59 |
| 34. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00106 | 0.05724 | 364881.35 | 20885.81 |
| 34. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0005 | 0.027 | 197175.18 | 5323.73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.09 | 4.86 | 377.59 | 1835.09 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1427.76** | **77099.22** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1515.92 | 81859.64 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 253.81 | 13705.59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1769.73 | 95565.23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 499.19 | 26956.05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6739.01** | **363906.68** |
| **35** | **С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 16кПа** | **м2** | **100.0000** | | **5220.50** | **522050.00** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 221.35 | 22134.92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221.35 | 22134.92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 435.35 | 43534.79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5877.20** | **587719.71** |
| **36** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **300.24** | **600.49** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 0.296 | 778.37 | 230.40 |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 0.086 | 856.40 | 73.65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **304.05** |
| 36. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 0.0824 | 3568.70 | 294.06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 0.0824 | 856.40 | 70.57 |
| 36. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.0036 | 1797.83 | 6.47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.0036 | 856.40 | 3.08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **300.53** |
| 36. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.005 | 13911.46 | 69.56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **69.56** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 188.81 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 33.47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 222.28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 65.82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **888.59** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Опорные подушки.Монтаж** | **шт. сборных конструкций** | **3.0000** | | **300.24** | **900.73** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 0.444 | 778.37 | 345.60 |
| 37. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 0.129 | 856.40 | 110.48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **456.07** |
| 37. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 0.1236 | 3568.70 | 441.09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 0.1236 | 856.40 | 105.85 |
| 37. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.0054 | 1797.83 | 9.71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.0054 | 856.40 | 4.62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **450.80** |
| 37. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.0075 | 13911.46 | 104.34 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **104.34** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 283.22 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 50.20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 333.42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 98.73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **1332.88** |
| **38** | **С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **8.0000** | | **3486.69** | **27893.52** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 147.84 | 1182.69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147.84 | 1182.69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290.76 | 2326.10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3925.29** | **31402.30** |
| **39** | **С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **11.0000** | | **2580.87** | **28389.57** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 109.43 | 1203.72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 109.43 | 1203.72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 215.22 | 2367.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2905.52** | **31960.75** |
| **40** | **Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015** | **Монолитные участки из бетона В15.Устройство** | **м3** | **0.3700** | | **26711.54** | **9883.27** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 5.75 | 2.127 | 768.14 | 1634.22 |
| 40. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2559 | 0.094683 | 864.28 | 81.83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4637.97** | **1716.05** |
| 40. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0027 | 0.000999 | 3403.17 | 3.40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0027 | 0.000999 | 856.40 | 0.86 |
| 40. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.3427 | 0.126799 | 11.17 | 1.42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.2359 | 0.087283 | 3568.70 | 311.49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.2359 | 0.087283 | 856.40 | 74.75 |
| 40. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0069 | 0.002553 | 3157.28 | 8.06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0069 | 0.002553 | 1148.69 | 2.93 |
| 40. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0.029 | 0.01073 | 52.28 | 0.56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0104 | 0.003848 | 1797.83 | 6.92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0104 | 0.003848 | 856.40 | 3.30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **896.87** | **331.84** |
| 40. 9 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 | 0.37555 | 17703.07 | 6648.39 |
| 40.10 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.063 | 0.02331 | 107.10 | 2.50 |
| 40.11 | 131018 С (21-060801-0101) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0024 | 0.000888 | 346297.00 | 307.51 |
| 40.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.006 | 0.00222 | 39465.13 | 87.61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.038 | 0.01406 | 23319.55 | 327.87 |
| 40.14 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0032 | 0.001184 | 26031.73 | 30.82 |
| 40.15 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.016 | 0.00592 | 26031.73 | 154.11 |
| 40.16 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.00043 | 0.000159 | 15153.44 | 2.41 |
| 40.17 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.71 | 0.2627 | 196.54 | 51.63 |
| 40.18 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0.00215 | 0.000795 | 6598.38 | 5.25 |
| 40.19 | 248391 С (21-070510-0701) | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0.023 | 0.00851 | 19717.62 | 167.80 |
| 40.20 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.00128 | 0.000474 | 93.00 | 0.04 |
| 40.21 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.526 | 0.19462 | 674.47 | 131.27 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21397.86** | **7917.21** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 2249.42 | 832.28 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1227.94 | 454.34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3477.36 | 1286.62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2415.11 | 893.59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32604.01** | **12063.48** |
| **41** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0528** | | **200100.36** | **10565.30** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 447.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 447.97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 881.06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **11894.33** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0615** | | **196197.30** | **12058.29** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8318.77 | 511.27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8318.77 | 511.27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16361.29 | 1005.56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **220877.35** | **13575.12** |
| **43** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.1409** | | **191513.63** | **26984.27** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8120.18 | 1144.13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8120.18 | 1144.13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15970.70 | 2250.27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **215604.51** | **30378.68** |
| **44** | **Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015** | **Анкера.Установка** | **т стальных элементов** | **0.0770** | | **181078.55** | **13943.05** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 170 | 13.09 | 908.20 | 11888.34 |
| 44. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.07 | 0.08239 | 856.40 | 70.56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155310.35** | **11958.90** |
| 44. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 50.78 | 3.91 | 154.01 | 602.19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.07 | 0.08239 | 1797.83 | 148.12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.07 | 0.08239 | 856.40 | 70.56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9744.31** | **750.31** |
| 44. 5 | 147339 С (21-130812-1037) | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0.08 | 0.00616 | 211753.02 | 1304.40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16940.24** | **1304.40** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 96447.73 | 7426.47 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11767.11 | 906.07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108214.84 | 8332.54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23143.47 | 1782.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312436.86** | **24057.64** |
| **45** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.4632** | | **200100.36** | **92686.49** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 3929.91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 3929.91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 7729.31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **104345.71** |
| **46** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0032** | | **191513.63** | **612.84** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8120.18 | 25.98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8120.18 | 25.98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15970.70 | 51.11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **215604.51** | **689.93** |
| **47** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0.4664** | | **103445.17** | **48246.83** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 2045.67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 2045.67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 4023.40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **54315.89** |
| **48** | **Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015** | **Утепление между балконой плитой и плитой перекрытия** | **м2 утепляемого покрытия** | **0.8600** | | **373.18** | **320.93** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81) | чел-ч | 0.403 | 0.34658 | 846.81 | 293.49 |
| 48. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0083 | 0.007138 | 926.83 | 6.62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **348.96** | **300.10** |
| 48. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0035 | 0.00301 | 3568.70 | 10.74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0035 | 0.00301 | 856.40 | 2.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.002 | 0.00172 | 3157.28 | 5.43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.002 | 0.00172 | 1148.69 | 1.98 |
| 48. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.0184 | 0.015824 | 438.95 | 6.95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 48. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0028 | 0.002408 | 1797.83 | 4.33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0028 | 0.002408 | 856.40 | 2.06 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31.92** | **27.45** |
| | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 196.81 | 169.26 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 24.17 | 20.78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 220.98 | 190.04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47.53 | 40.88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **641.69** | **551.86** |
| **49** | **С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75** | **м3** | **1.1919** | | **11934.44** | **14224.66** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 506.02 | 603.13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 506.02 | 603.13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 995.24 | 1186.22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13435.70** | **16014.01** |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Перекрытие в осях 5-8 выше отметки 0.000** | | | | | |
| **50** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **3.0000** | | **4470.10** | **13410.30** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81) | чел-ч | 2.66 | 7.98 | 846.81 | 6757.54 |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2202 | 0.6606 | 856.40 | 565.74 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2441.09** | **7323.28** |
| 50. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.198 | 0.594 | 3568.70 | 2119.81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.198 | 0.594 | 856.40 | 508.70 |
| 50. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.2812 | 0.8436 | 154.01 | 129.92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0222 | 0.0666 | 1797.83 | 119.74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0222 | 0.0666 | 856.40 | 57.04 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **789.82** | **2369.47** |
| 50. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0653 | 0.1959 | 13911.46 | 2725.26 |
| 50. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00106 | 0.00318 | 364881.35 | 1160.32 |
| 50. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0005 | 0.0015 | 197175.18 | 295.76 |
| 50. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.09 | 0.27 | 377.59 | 101.95 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1427.76** | **4283.29** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1515.92 | 4547.76 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 253.81 | 761.42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1769.73 | 5309.18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 499.19 | 1497.56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6739.01** | **20217.04** |
| **51** | **С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **108.9000** | | **5220.50** | **568512.45** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 221.35 | 24104.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221.35 | 24104.93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 435.35 | 47409.39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5877.20** | **640026.77** |
| **52** | **Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **2951.86** | **5903.73** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98) | чел-ч | 1.74 | 3.48 | 826.98 | 2877.89 |
| 52. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.162 | 0.324 | 856.40 | 277.47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1577.68** | **3155.36** |
| 52. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.154 | 0.308 | 3568.70 | 1099.16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.154 | 0.308 | 856.40 | 263.77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.1517 | 0.3034 | 154.01 | 46.73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 52. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.008 | 0.016 | 1797.83 | 28.77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.008 | 0.016 | 856.40 | 13.70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **587.33** | **1174.65** |
| 52. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0428 | 0.0856 | 13911.46 | 1190.82 |
| 52. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00066 | 0.00132 | 364881.35 | 481.64 |
| 52. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0003 | 0.0006 | 197175.18 | 118.31 |
| 52. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.08 | 0.16 | 377.59 | 60.41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **925.59** | **1851.18** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 979.74 | 1959.48 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 166.70 | 333.40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1146.44 | 2292.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327.86 | 655.73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4426.17** | **8852.34** |
| **53** | **С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8,П15д-8** | **м3** | **0.5100** | | **50953.10** | **25986.08** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2160.41 | 1101.81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2160.41 | 1101.81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4249.08 | 2167.03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **57362.59** | **29254.92** |
| | | | | | | | |
| **54** | **Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** | **м3** | **0.1360** | | **29401.46** | **3998.60** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 5.75 | 0.782 | 768.14 | 600.69 |
| 54. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2559 | 0.034802 | 864.28 | 30.08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4637.97** | **630.76** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0027 | 0.000367 | 3403.17 | 1.25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0027 | 0.000367 | 856.40 | 0.31 |
| 54. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.3427 | 0.046607 | 11.17 | 0.52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.2359 | 0.032082 | 3568.70 | 114.49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.2359 | 0.032082 | 856.40 | 27.48 |
| 54. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0069 | 0.000938 | 3157.28 | 2.96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0069 | 0.000938 | 1148.69 | 1.08 |
| 54. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0.029 | 0.003944 | 52.28 | 0.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0104 | 0.001414 | 1797.83 | 2.54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0104 | 0.001414 | 856.40 | 1.21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **896.87** | **121.97** |
| 54. 9 | 100602 С (21-020101-0901) | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 | 0.13804 | 20353.24 | 2809.56 |
| 54.10 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.063 | 0.008568 | 107.10 | 0.92 |
| 54.11 | 131018 С (21-060801-0101) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0024 | 0.000326 | 346297.00 | 113.03 |
| 54.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.006 | 0.000816 | 39465.13 | 32.20 |
| 54.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.038 | 0.005168 | 23319.55 | 120.52 |
| 54.14 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0032 | 0.000435 | 26031.73 | 11.33 |
| 54.15 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.016 | 0.002176 | 26031.73 | 56.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.16 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.00043 | 0.000058 | 15153.44 | 0.89 |
| 54.17 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.71 | 0.09656 | 196.54 | 18.98 |
| 54.18 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0.00215 | 0.000292 | 6598.38 | 1.93 |
| 54.19 | 248391 С (21-070510-0701) | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0.023 | 0.003128 | 19717.62 | 61.68 |
| 54.20 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.00128 | 0.000174 | 93.00 | 0.02 |
| 54.21 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.526 | 0.071536 | 674.47 | 48.25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24087.78** | **3275.94** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 2249.42 | 305.92 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1342.00 | 182.51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3591.41 | 488.43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2639.43 | 358.96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35632.30** | **4845.99** |
| **55** | **С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.2664** | | **210362.45** | **56040.56** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8919.37 | 2376.12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8919.37 | 2376.12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17542.55 | 4673.33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236824.36** | **63090.01** |
| **56** | **Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015** | **Анкера.Установка** | **т стальных элементов** | **0.0200** | | **181078.55** | **3621.57** |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 170 | 3.4 | 908.20 | 3087.88 |
| 56. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.07 | 0.0214 | 856.40 | 18.33 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155310.35** | **3106.21** |
| 56. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 50.78 | 1.016 | 154.01 | 156.41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.07 | 0.0214 | 1797.83 | 38.47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.07 | 0.0214 | 856.40 | 18.33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9744.31** | **194.89** |
| 56. 5 | 147339 С (21-130812-1037) | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0.08 | 0.0016 | 211753.02 | 338.80 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16940.24** | **338.80** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 96447.73 | 1928.95 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11767.11 | 235.34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108214.84 | 2164.30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23143.47 | 462.87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312436.86** | **6248.74** |
| **57** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0453** | | **200100.36** | **9068.55** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 384.51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 384.51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 756.24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **10209.30** |
| **58** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0.0453** | | **103445.17** | **4688.14** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 198.78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 198.78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 390.95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **5277.86** |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Окна** | | | | | |
| **59** | **Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **2.5600** | | **3009.56** | **7704.46** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 1.303 | 3.336 | 778.37 | 2596.39 |
| 59. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0659 | 0.168704 | 811.55 | 136.91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1067.70** | **2733.31** |
| 59. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0302 | 0.077312 | 1398.80 | 108.14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0302 | 0.077312 | 758.54 | 58.64 |
| 59. 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.2289 | 0.585984 | 18.64 | 10.92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 59. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0357 | 0.091392 | 1797.83 | 164.31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0357 | 0.091392 | 856.40 | 78.27 |
| 59. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.3527 | 0.902912 | 13.98 | 12.62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115.62** | **296.00** |
| 59. 7 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1.14 | 2.918 | 982.74 | 2868.03 |
| 59. 8 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 7.14 | 18.278 | 24.49 | 447.64 |
| 59. 9 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0.71 | 1.818 | 108.14 | 196.56 |
| 59.10 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2.71 | 6.938 | 80.69 | 559.79 |
| 59.11 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 20.48 | 9.87 | 202.14 |
| 59.12 | 249186 С (21-130809-9901) | Лента бутиловая | м | 4.29 | 10.982 | 48.98 | 537.92 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1879.72** | **4812.07** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 638.48 | 1634.52 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 154.68 | 395.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 793.16 | 2030.49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304.22 | 778.80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4106.93** | **10513.75** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | **95.4000** | | **2533.71** | **241715.92** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 1.112 | 106.094 | 778.37 | 82580.65 |
| 60. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0669 | 6.382 | 810.76 | 5174.49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **919.87** | **87755.14** |
| 60. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0312 | 2.976 | 1398.80 | 4163.50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0312 | 2.976 | 758.54 | 2257.42 |
| 60. 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.1962 | 18.717 | 18.64 | 348.89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 60. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0357 | 3.406 | 1797.83 | 6123.01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0357 | 3.406 | 856.40 | 2916.90 |
| 60. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.3023 | 28.839 | 13.98 | 403.18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115.71** | **11038.58** |
| 60. 7 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0.92 | 87.768 | 982.74 | 86253.12 |
| 60. 8 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6.12 | 583.848 | 24.49 | 14298.44 |
| 60. 9 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0.71 | 67.734 | 108.14 | 7324.75 |
| 60.10 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2.14 | 204.156 | 80.69 | 16473.35 |
| 60.11 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 763.2 | 9.87 | 7532.78 |
| 60.12 | 249186 С (21-130809-9901) | Лента бутиловая | м | 3.47 | 331.038 | 48.98 | 16214.24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1552.38** | **148096.69** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 550.08 | 52477.57 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 130.75 | 12473.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 680.83 | 64951.38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 257.16 | 24533.38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3471.71** | **331200.69** |
| **61** | **Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | **40.5000** | | **1906.64** | **77218.85** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.8165 | 33.068 | 778.37 | 25739.33 |
| 61. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0669 | 2.709 | 810.76 | 2196.72 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **689.78** | **27936.05** |
| 61. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0312 | 1.264 | 1398.80 | 1767.52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0312 | 1.264 | 758.54 | 958.79 |
| 61. 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.1247 | 5.05 | 18.64 | 94.14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 61. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0357 | 1.446 | 1797.83 | 2599.39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0357 | 1.446 | 856.40 | 1238.35 |
| 61. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.1922 | 7.784 | 13.98 | 108.82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **112.84** | **4569.88** |
| 61. 7 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0.69 | 27.945 | 982.74 | 27462.67 |
| 61. 8 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3.89 | 157.545 | 24.49 | 3858.28 |
| 61. 9 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0.56 | 22.68 | 108.14 | 2452.62 |
| 61.10 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1.56 | 63.18 | 80.69 | 5097.99 |
| 61.11 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 324 | 9.87 | 3197.88 |
| 61.12 | 249186 С (21-130809-9901) | Лента бутиловая | м | 2.44 | 98.82 | 48.98 | 4840.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1158.26** | **46909.64** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 412.49 | 16705.76 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 98.33 | 3982.40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 510.82 | 20688.16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 193.40 | 7832.56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2610.85** | **105739.57** |
| **62** | **Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **186.8500** | | **2104.60** | **393244.22** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 1.023 | 191.222 | 778.37 | 148841.69 |
| 62. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0678 | 12.668 | 810.07 | 10262.29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **851.51** | **159103.98** |
| 62. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0321 | 5.998 | 1398.80 | 8389.84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0321 | 5.998 | 758.54 | 4549.72 |
| 62. 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.1321 | 24.683 | 18.64 | 460.09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0357 | 6.671 | 1797.83 | 11992.51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0357 | 6.671 | 856.40 | 5713.04 |
| 62. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.2035 | 38.024 | 13.98 | 531.58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114.39** | **21374.01** |
| 62. 7 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0.71 | 132.663 | 982.74 | 130373.73 |
| 62. 8 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 4.12 | 769.822 | 24.49 | 18852.94 |
| 62. 9 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0.59 | 110.242 | 108.14 | 11921.52 |
| 62.10 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1.59 | 297.091 | 80.69 | 23972.31 |
| 62.11 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 1494.8 | 9.87 | 14753.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.12 | 249186 С (21-130809-9901) | Лента бутиловая | м | 2.53 | 472.731 | 48.98 | 23154.34 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1193.62** | **223028.51** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 509.20 | 95144.18 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 110.83 | 20707.67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 620.03 | 115851.85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 217.97 | 40727.69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2942.59** | **549823.76** |
| **63** | **С121-090201-0703 21-090201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | **м2** | **2.5600** | | **24078.95** | **61642.11** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1020.95 | 2613.63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1020.95 | 2613.63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2007.99 | 5140.46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27107.89** | **69396.20** |
| **64** | **С121-090201-0807 21-090201-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **335.7000** | | **22043.96** | **7400157.37** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 934.66 | 313766.67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 934.66 | 313766.67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1838.29 | 617113.92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24816.91** | **8331038.00** |
| **65** | **С121-090201-0910 21-090201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99** | **м2** | **186.8500** | | **22174.52** | **4143309.06** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 940.20 | 175676.30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 940.20 | 175676.30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1849.18 | 345518.83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24963.90** | **4664504.20** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | **Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | **м2** | **93.2700** | | **3017.71** | **281461.53** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 1.288 | 120.094 | 778.37 | 93477.92 |
| 66. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0693 | 6.464 | 808.95 | 5228.76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1058.29** | **98706.67** |
| 66. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0336 | 3.134 | 1398.80 | 4383.66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0336 | 3.134 | 758.54 | 2377.26 |
| 66. 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.2091 | 19.503 | 18.64 | 363.53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 66. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0357 | 3.33 | 1797.83 | 5986.30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0357 | 3.33 | 856.40 | 2851.81 |
| 66. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.3221 | 30.042 | 13.98 | 419.99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119.58** | **11153.49** |
| 66. 7 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1.235 | 115.188 | 982.74 | 113200.30 |
| 66. 8 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 5.04 | 470.081 | 24.49 | 11512.28 |
| 66. 9 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0.43 | 40.106 | 108.14 | 4337.07 |
| 66.10 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2.93 | 273.281 | 80.69 | 22051.05 |
| 66.11 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 746.16 | 9.87 | 7364.60 |
| 66.12 | 249186 С (21-130809-9901) | Лента бутиловая | м | 4.02 | 374.945 | 48.98 | 18364.83 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1895.89** | **176830.13** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 632.86 | 59026.59 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 154.78 | 14436.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 787.64 | 73463.29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304.43 | 28393.99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4109.78** | **383318.81** |
| **67** | **С121-090203-0505 21-090203-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП22-8** | **м2** | **93.2700** | | **26824.70** | **2501939.77** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1137.37 | 106082.25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1137.37 | 106082.25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2236.97 | 208641.76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30199.03** | **2816663.78** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Лестница** | | | | | |
| **68** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Опорные подушки.Монтаж** | **шт. сборных конструкций** | **4.0000** | | **300.24** | **1200.98** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 0.592 | 778.37 | 460.80 |
| 68. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 0.172 | 856.40 | 147.30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **608.10** |
| 68. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 0.1648 | 3568.70 | 588.12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 0.1648 | 856.40 | 141.13 |
| 68. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.0072 | 1797.83 | 12.94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.0072 | 856.40 | 6.17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **601.07** |
| 68. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.01 | 13911.46 | 139.11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **139.11** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 377.63 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 66.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 444.56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 131.64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **1777.18** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **26.0000** | | **3486.69** | **90653.94** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 147.84 | 3843.73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147.84 | 3843.73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290.76 | 7559.81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3925.29** | **102057.48** |
| **70** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лобовые балки.Монтаж** | **т конструкций** | **1.2236** | | **22041.44** | **26969.03** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 14.1 | 17.252 | 778.37 | 13428.59 |
| 70. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.598 | 1.955 | 1123.76 | 2197.24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **15625.83** |
| 70. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.58 | 0.709665 | 264.73 | 187.87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 70. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.13 | 0.159063 | 3157.28 | 502.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.13 | 0.159063 | 1148.69 | 182.71 |
| 70. 5 | 787 С (31-050104-0103) | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1.19 | 1.456 | 5500.60 | 8009.07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.19 | 1.456 | 1148.69 | 1672.49 |
| 70. 6 | 1023 С (31-050102-0105) | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0.088 | 0.107673 | 5480.65 | 590.12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.088 | 0.107673 | 1327.13 | 142.90 |
| 70. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.232476 | 1797.83 | 417.95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.19 | 0.232476 | 856.40 | 199.09 |
| 70. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.67 | 0.819785 | 17.05 | 13.98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **9721.20** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. 9 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0.03 | 0.036707 | 66.94 | 2.46 |
| 70.10 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.0187 | 0.022881 | 2742.28 | 62.74 |
| 70.11 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.000122 | 327488.99 | 40.07 |
| 70.12 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00103 | 0.00126 | 32882.05 | 41.44 |
| 70.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.003 | 0.003671 | 381819.66 | 1401.54 |
| 70.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.01 | 0.012236 | 196.54 | 2.40 |
| 70.15 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0.5 | 0.61178 | 180.96 | 110.71 |
| 70.16 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0.15 | 0.183534 | 91.04 | 16.71 |
| 70.17 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0001 | 0.000122 | 1774323.66 | 217.10 |
| 70.18 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0026 | 0.003181 | 200244.36 | 637.03 |
| 70.19 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00031 | 0.000379 | 307670.02 | 116.70 |
| 70.20 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0006 | 0.000734 | 413020.28 | 303.21 |
| 70.21 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00194 | 0.002374 | 365303.93 | 867.12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **3819.24** |
| | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 9516.13 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 1546.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 11063.10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 3042.57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **41074.70** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **71** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **1.2236** | | **9043.55** | **11065.33** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7) | чел-ч | 5.25 | 6.424 | 1132.70 | 7276.11 |
| 71. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.003 | 0.003671 | 856.41 | 3.14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **7279.26** |
| 71. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 5.05 | 6.179 | 264.73 | 1635.76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 4 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.15 | 0.183534 | 22.25 | 4.08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 5 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0.6 | 0.734136 | 148.72 | 109.18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.003671 | 1797.83 | 6.60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.003 | 0.003671 | 856.40 | 3.14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **1755.62** |
| 71. 7 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0083 | 0.010156 | 200244.36 | 2033.59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **2033.59** |
| | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 4433.07 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 657.13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 5090.20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 1292.44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **17447.97** |
| **72** | **С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **2.6010** | | **366078.04** | **952172.64** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15521.71 | 40372.12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15521.71 | 40372.12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30527.98 | 79403.58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **412127.73** | **1071948.34** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.1520** | | **203265.09** | **30896.29** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 1310.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 1310.00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 2576.50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **34782.80** |
| **74** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Металлические косоуры.Монтаж** | **т конструкций** | **0.2579** | | **49601.49** | **12792.22** |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57) | чел-ч | 28.9 | 7.453 | 836.57 | 6235.22 |
| 74. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5.246 | 1.353 | 989.53 | 1338.78 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29367.96** | **7574.00** |
| 74. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8.59 | 2.215 | 264.73 | 586.47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 74. 4 | 514 С (31-050401-0104) | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0.86 | 0.221794 | 20.01 | 4.44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 74. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.030948 | 3157.28 | 97.71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.12 | 0.030948 | 1148.69 | 35.55 |
| 74. 6 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4.87 | 1.256 | 2890.73 | 3630.68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4.87 | 1.256 | 986.23 | 1238.70 |
| 74. 7 | 1023 С (31-050102-0105) | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0.066 | 0.017021 | 5480.65 | 93.29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.066 | 0.017021 | 1327.13 | 22.59 |
| 74. 8 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.074791 | 22.25 | 1.66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 74. 9 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.100581 | 148.72 | 14.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 74.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.049001 | 1797.83 | 88.10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.19 | 0.049001 | 856.40 | 41.96 |
| 74.11 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.433272 | 17.05 | 7.39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17544.38** | **4524.69** |
| 74.12 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0.03 | 0.007737 | 66.94 | 0.52 |
| 74.13 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.0187 | 0.004823 | 2742.28 | 13.23 |
| 74.14 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000258 | 327488.99 | 84.46 |
| 74.15 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00103 | 0.000266 | 32882.05 | 8.73 |
| 74.16 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.0134 | 0.003456 | 381819.66 | 1319.52 |
| 74.17 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.01 | 0.002579 | 196.54 | 0.51 |
| 74.18 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1.37 | 0.353323 | 180.96 | 63.94 |
| 74.19 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0.41 | 0.105739 | 91.04 | 9.63 |
| 74.20 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0001 | 0.000026 | 1774323.66 | 45.76 |
| 74.21 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.004 | 0.001032 | 208172.82 | 214.75 |
| 74.22 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00031 | 0.00008 | 307670.02 | 24.60 |
| 74.23 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0006 | 0.000155 | 413020.28 | 63.91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.24 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00194 | 0.0005 | 365303.93 | 182.77 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7880.24** | **2032.31** |
| | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 17885.09 | 4612.56 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2861.43 | 737.96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20746.52 | 5350.53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5627.84 | 1451.42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75975.85** | **19594.17** |
| **75** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **1.6958** | | **277511.07** | **470603.27** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11766.47 | 19953.58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11766.47 | 19953.58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23142.20 | 39244.55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312419.74** | **529801.40** |
| **76** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.0721** | | **203265.09** | **14663.54** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 621.73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 621.73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 1222.82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **16508.10** |
| **77** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.0393** | | **205629.70** | **8081.25** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 342.64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 342.64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 673.91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **9097.80** |
| **78** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.0180** | | **51791.62** | **932.25** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 42.7 | 0.7686 | 908.20 | 698.04 |
| 78. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.03 | 0.01854 | 856.40 | 15.88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **713.92** |
| 78. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21.25 | 0.3825 | 154.01 | 58.91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 78. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.03 | 0.01854 | 1797.83 | 33.33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.03 | 0.01854 | 856.40 | 15.88 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **92.24** |
| 78. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.04 | 0.00072 | 197175.18 | 141.97 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **141.97** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 443.34 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 58.33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 501.67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 114.71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **1548.63** |
| **79** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.0407** | | **205629.70** | **8373.24** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 355.03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 355.03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 698.26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **9426.53** |
| **80** | **Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015** | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | **м ступеней** | **90.5000** | | **937.65** | **84857.55** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79) | чел-ч | 1.08 | 97.74 | 807.79 | 78953.39 |
| 80. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0147 | 1.33 | 973.71 | 1295.38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **886.73** | **80248.77** |
| 80. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0059 | 0.53395 | 3157.28 | 1685.83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0059 | 0.53395 | 1148.69 | 613.34 |
| 80. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0088 | 0.7964 | 1797.83 | 1431.79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0088 | 0.7964 | 856.40 | 682.04 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34.45** | **3117.62** |
| 80. 5 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.22625 | 12316.18 | 2786.54 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30.79** | **2786.54** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 550.66 | 49834.49 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 63.10 | 5710.94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 613.76 | 55545.43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124.11 | 11232.24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1675.53** | **151635.22** |
| **81** | **С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | **м** | **203.8000** | | **2778.79** | **566317.40** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 117.82 | 24011.86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 117.82 | 24011.86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 231.73 | 47226.34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3128.34** | **637555.60** |
| **82** | **С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0.3150** | | **364881.35** | **114937.63** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15470.97 | 4873.36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15470.97 | 4873.36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30428.19 | 9584.88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **410780.50** | **129395.86** |
| **83** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0.3150** | | **103445.17** | **32585.23** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 1381.61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 1381.61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 2717.35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **36684.19** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.0301** | | **203265.09** | **6126.41** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 259.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 259.76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 510.89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **6897.06** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **34292324.23** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **2775092.53** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **790251.98** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **204757.38** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **30726979.72** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0.00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0.00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **1600644.55** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **35892968.77** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **1521861.88** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **37414830.65** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **2993186.45** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **40408017.10** |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **40408017** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | Тенге | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 3122506 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | 2993186 |
| | | Итого с временными | Тенге | 0,9 % | 363672,00 | 40771689 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | 1,61 % | 656424,00 | 41428113 |
| | | | Тенге | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2017 года - 0%, к = 2 | Тенге | | | 0 |
| | | Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599384 | Тенге | | | 41 276 569,05 |
| | | Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112826 | Тенге | | | 2 766 134,39 |
| | | Итого с НДС | Тенге | 12 % | 5 285 124,41 | 49 327 827,85 |

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Кантарбаев Р.С.

Авторский надзор:
ПрК „Актюбгражданпроект"

_____

Все проверю объемы и стоимости



Сметные расчеты проверены

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "Б"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №2 от 19.02.2019 года**

**Акт приемки выполненных работ № 2**
**за август 2019 год**
**(локальная смета 2-2-1)**
на общестроительные работы блока Б

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | |
| **1** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75** | **м3 кладки** | **100.4000** | | **22380.54** | **2247005.81** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 477.904 | 778.37 | 371986.14 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 40.16 | 856.40 | 34393.02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **406379.16** |
| 1. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 40.16 | 3568.70 | 143318.99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 40.16 | 856.40 | 34393.02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **143318.99** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 25.1 | 15369.28 | 385768.93 |
| 1. 5 | 104975 С (21-030102-0504) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 38.554 | 34877.27 | 1344644.32 |
| 1. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.0502 | 17462.16 | 876.60 |
| 1. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 4.418 | 93.00 | 410.84 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17248.01** | **1731700.68** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 206440.61 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1036.12 | 104026.13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3092.30 | 310466.74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2037.83 | 204597.80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27510.66** | **2762070.36** |
| **2** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75** | **м3 кладки** | **22.0000** | | **22092.02** | **486024.47** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 104.72 | 778.37 | 81510.91 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 8.8 | 856.40 | 7536.32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **89047.23** |
| 2. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 8.8 | 3568.70 | 31404.56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 8.8 | 856.40 | 7536.32 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **31404.56** |
| 2. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 5.5 | 15369.28 | 84531.04 |
| 2. 5 | 104974 С (21-030102-0503) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 8.448 | 34125.93 | 288295.86 |
| 2. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.011 | 17462.16 | 192.08 |
| 2. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 0.968 | 93.00 | 90.02 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16959.50** | **373109.00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 45235.99 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1023.88 | 22525.44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3080.07 | 67761.43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2013.77 | 44302.87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27185.85** | **598088.78** |
| **3** | **Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция из пленки.Устройство** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **196.0000** | | **205.68** | **40312.44** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.1436 | 28.146 | 778.37 | 21907.69 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0025 | 0.49 | 856.40 | 419.64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113.91** | **22327.33** |
| 3. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0025 | 0.49 | 1797.83 | 880.94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0025 | 0.49 | 856.40 | 419.64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4.49** | **880.94** |
| 3. 4 | 147200 С (21-130810-0101) | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0.00115 | 0.2254 | 77745.42 | 17523.82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **89.41** | **17523.82** |
| | | НР первого уровня | % | 55.3 | | 62.99 | 12347.01 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.39 | 2232.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74.39 | 14579.77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22.40 | 4391.38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **302.47** | **59283.60** |
| **4** | **Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015** | **Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе** | **м3 изоляции** | **19.6000** | | **31700.99** | **621339.33** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4) | чел-ч | 20.04 | 392.784 | 856.40 | 336380.22 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.69 | 13.524 | 856.40 | 11581.95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17753.17** | **347962.17** |
| 4. 3 | 1197 С (31-050402-0303) | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.72 | 14.112 | 70.68 | 997.44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.7 | 13.72 | 438.95 | 6022.39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.69 | 13.524 | 1797.83 | 24313.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.69 | 13.524 | 856.40 | 11581.95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1598.66** | **31333.68** |
| 4. 6 | 136006 С (21-110102-0103) | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 | м3 | 0.97 | 19.012 | 11934.44 | 226897.57 |
| 4. 7 | 144766 С (21-130201-1204) | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 2 | 39.2 | 298.58 | 11704.34 |
| 4. 8 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3.9 | 76.44 | 196.54 | 15023.52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12940.07** | **253625.43** |
| | | НР первого уровня | % | 55.3 | | 9817.50 | 192423.08 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1760.38 | 34503.53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11577.89 | 226926.61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3462.31 | 67861.27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46741.18** | **916127.21** |
| **5** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75** | **м3 кладки** | **24.1800** | | **32402.81** | **783500.02** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 115.097 | 778.37 | 89587.90 |
| 5. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 9.672 | 856.40 | 8283.10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **97871.00** |
| 5. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 9.672 | 3568.70 | 34516.47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 9.672 | 856.40 | 8283.10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **34516.47** |
| 5. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 6.045 | 15369.28 | 92907.30 |
| 5. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.01209 | 17462.16 | 211.12 |
| 5. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 1.064 | 93.00 | 98.94 |
| 5. 7 | 274239 С (21-030102-0611) | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 9.285 | 60976.95 | 566178.30 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27270.29** | **659395.66** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 49718.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1461.06 | 35328.46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3517.24 | 85046.93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2873.60 | 69483.76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38793.66** | **938030.71** |
| **6** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75** | **м3 кладки** | **103.0700** | | **21620.69** | **2228444.49** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36) | чел-ч | 4.38 | 451.447 | 739.36 | 333781.56 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 41.228 | 856.40 | 35307.66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3580.96** | **369089.22** |
| 6. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 41.228 | 3568.70 | 147130.36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 41.228 | 856.40 | 35307.66 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **147130.36** |
| 6. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.24 | 24.737 | 15369.28 | 380186.81 |
| 6. 5 | 104975 С (21-030102-0504) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.38 | 39.167 | 34877.27 | 1366024.08 |
| 6. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.051535 | 17462.16 | 899.91 |
| 6. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 4.535 | 93.00 | 421.76 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16954.81** | **1747532.56** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 1819.13 | 187497.32 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 993.85 | 102435.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2812.97 | 289933.26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1954.69 | 201470.22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26388.36** | **2719848.00** |
| **7** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Вентканалы из керамического кирпича.Кладка** | **м3 кладки** | **0.2500** | | **23721.28** | **5930.32** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36) | чел-ч | 4.38 | 1.095 | 739.36 | 809.60 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 0.1 | 856.40 | 85.64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3580.96** | **895.24** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 0.1 | 3568.70 | 356.87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 0.1 | 856.40 | 85.64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **356.87** |
| 7. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.24 | 0.06 | 14898.86 | 893.93 |
| 7. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0.38 | 0.095 | 40702.25 | 3866.71 |
| 7. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.000125 | 17462.16 | 2.18 |
| 7. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 0.011 | 93.00 | 1.02 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19055.40** | **4763.85** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 1819.13 | 454.78 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1082.91 | 270.73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2902.04 | 725.51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2129.87 | 532.47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28753.19** | **7188.30** |
| **8** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **149.0000** | | **300.24** | **44736.35** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 22.052 | 778.37 | 17164.62 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 6.407 | 856.40 | 5486.95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **22651.57** |
| 8. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 6.139 | 3568.70 | 21907.54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 6.139 | 856.40 | 5257.44 |
| 8. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.2682 | 1797.83 | 482.18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.2682 | 856.40 | 229.69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **22389.71** |
| 8. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.3725 | 13911.46 | 5182.02 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **5182.02** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 14066.62 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 2493.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 16559.87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 4903.70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **66199.92** |
| **9** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4.0000** | | **1431.98** | **5727.92** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.813 | 3.252 | 778.37 | 2531.26 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.216 | 0.864 | 856.40 | 739.93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **817.80** | **3271.19** |
| 9. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.216 | 0.864 | 3568.70 | 3083.36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.216 | 0.864 | 856.40 | 739.93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **770.84** | **3083.36** |
| 9. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0023 | 0.0092 | 12316.18 | 113.31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28.33** | **113.31** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 507.85 | 2031.41 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 82.25 | 329.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590.10 | 2360.40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 161.77 | 647.07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2183.85** | **8735.40** |
| **10** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **40.7670** | | **72376.39** | **2950568.29** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3068.76 | 125104.10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3068.76 | 125104.10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6035.61 | 246053.79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81480.76** | **3321726.18** |
| **11** | **Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015** | **Деревянный брус.Укладка** | **м3** | **0.2400** | | **55986.02** | **13436.64** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19) | чел-ч | 39 | 9.36 | 869.19 | 8135.62 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.35 | 0.084 | 973.32 | 81.76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34239.07** | **8217.38** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.14 | 0.0336 | 3157.28 | 106.08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.14 | 0.0336 | 1148.69 | 38.60 |
| 11. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.39 | 0.0936 | 86.39 | 8.09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.0504 | 1797.83 | 90.61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.21 | 0.0504 | 856.40 | 43.16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **853.26** | **204.78** |
| 11. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.04 | 0.0096 | 206497.31 | 1982.37 |
| 11. 7 | 131544 С (21-070201-0204) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.49 | 0.1176 | 26478.49 | 3113.87 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21234.35** | **5096.24** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 20474.96 | 4913.99 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3241.95 | 778.07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23716.91 | 5692.06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6376.23 | 1530.30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86079.16** | **20659.00** |
| **12** | **Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Огнезащита бруса.Устройство** | **м3 древесины в конструкции** | **0.2400** | | **6019.85** | **1444.76** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 0.78 | 0.1872 | 768.14 | 143.80 |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.017 | 0.00408 | 942.38 | 3.84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **615.17** | **147.64** |
| 12. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.005 | 0.0012 | 3157.28 | 3.79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.005 | 0.0012 | 1148.69 | 1.38 |
| 12. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00288 | 1797.83 | 5.18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.012 | 0.00288 | 856.40 | 2.47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37.36** | **8.97** |
| 12. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0.001 | 0.00024 | 67003.80 | 16.08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0.0017 | 0.000408 | 70961.10 | 28.95 |
| 12. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0.0067 | 0.001608 | 774943.68 | 1246.11 |
| 12. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.023 | 0.00552 | 93.00 | 0.51 |
| 12. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0.012 | 0.00288 | 120.36 | 0.35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5383.34** | **1292.00** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 367.87 | 88.29 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 270.84 | 65.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 638.71 | 153.29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532.69 | 127.84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7191.25** | **1725.90** |
| **13** | **Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015** | **Антисептирование бруса.Устройство** | **м2 перекрытия** | **6.2000** | | **284.52** | **1764.02** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38) | чел-ч | 0.0652 | 0.40424 | 817.38 | 330.42 |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0004 | 0.00248 | 929.48 | 2.31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53.66** | **332.72** |
| 13. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.00062 | 3157.28 | 1.96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0001 | 0.00062 | 1148.69 | 0.71 |
| 13. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0003 | 0.00186 | 1797.83 | 3.34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0003 | 0.00186 | 856.40 | 1.59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.86** | **5.30** |
| 13. 5 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0.0004 | 0.00248 | 575926.68 | 1428.30 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **230.37** | **1428.30** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 32.09 | 198.97 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 13.42 | 83.23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 45.52 | 282.20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26.40 | 163.70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **356.44** | **2209.91** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015** | **Металлические перемычки.Монтаж** | **т стальных элементов** | **0.1248** | | **39397.55** | **4916.81** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 31.4 | 3.919 | 908.20 | 3558.98 |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.02 | 0.127296 | 856.40 | 109.02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29391.01** | **3668.00** |
| 14. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 20.33 | 2.537 | 154.01 | 390.75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.02 | 0.127296 | 1797.83 | 228.86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.02 | 0.127296 | 856.40 | 109.02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4964.81** | **619.61** |
| 14. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.03 | 0.003744 | 197175.18 | 738.22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5915.26** | **738.22** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 18251.82 | 2277.83 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2444.33 | 305.05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20696.15 | 2582.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4807.50 | 599.98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64901.19** | **8099.67** |
| **15** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.2040** | | **203265.09** | **41466.08** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 1758.16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 1758.16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 3457.94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **46682.18** |
| **16** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.5448** | | **205629.70** | **112027.06** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 4749.95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 4749.95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 9342.16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **126119.17** |
| **17** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Кладочная сетка диаметром 4ВрI.Укладка** | **т металлических изделий** | **0.1317** | | **319802.69** | **42118.01** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 56.4 | 7.428 | 787.96 | 5852.87 |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.54 | 0.071118 | 856.40 | 60.91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **5913.78** |
| 17. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.030291 | 3568.70 | 108.10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.23 | 0.030291 | 856.40 | 25.94 |
| 17. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.040827 | 1797.83 | 73.40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.31 | 0.040827 | 856.40 | 34.96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **181.50** |
| 17. 5 | 279860 С (21-050309-0301) | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0.1317 | 273983.62 | 36083.64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **273983.62** | **36083.64** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 3004.20 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14526.82 | 1913.18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37337.74 | 4917.38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28571.23 | 3762.83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **385711.67** | **50798.23** |
| **18** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Связевые сетки.Укладка** | **т металлических изделий** | **0.4975** | | **45819.07** | **22794.99** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 56.4 | 28.059 | 787.96 | 22109.37 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.54 | 0.26865 | 856.40 | 230.07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **22339.44** |
| 18. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.114425 | 3568.70 | 408.35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.23 | 0.114425 | 856.40 | 97.99 |
| 18. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.154225 | 1797.83 | 277.27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.31 | 0.154225 | 856.40 | 132.08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **685.62** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 11348.44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2909.91 | 1447.68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25720.84 | 12796.12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5723.19 | 2847.29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77263.10** | **38438.39** |
| **19** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **1.8923** | | **13766.44** | **26050.23** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54) | чел-ч | 16.88 | 31.942 | 758.54 | 24229.30 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.17 | 0.321691 | 1148.69 | 369.52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12999.43** | **24598.83** |
| 19. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.17 | 0.321691 | 3157.28 | 1015.67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.17 | 0.321691 | 1148.69 | 369.52 |
| 19. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.04 | 0.075692 | 22.19 | 1.68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0.74 | 1.4 | 201.70 | 282.44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **686.88** | **1299.79** |
| 19. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 5.677 | 91.80 | 521.14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275.40** | **521.14** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 6304.72 | 11930.43 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 851.02 | 1610.38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7155.74 | 13540.81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1673.77 | 3167.28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22595.95** | **42758.33** |
| **20** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1.8923** | | **200100.36** | **378649.91** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 16054.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 16054.76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 31576.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **426281.04** |
| **21** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **1.0955** | | **210118.21** | **230184.50** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8909.01 | 9759.82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8909.01 | 9759.82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17522.18 | 19195.55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236549.40** | **259139.87** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монолитный пояс на отметках 5,3;10,90;16,50;22,10** | | | | | |
| **22** | **Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015** | **Доски.Укладка** | **м ходов** | **89.8000** | | **30.57** | **2745.08** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75) | чел-ч | 0.0349 | 3.134 | 745.75 | 2337.20 |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0012 | 0.10776 | 1051.26 | 113.28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27.29** | **2450.48** |
| 22. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0008 | 0.07184 | 3157.28 | 226.82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0008 | 0.07184 | 1148.69 | 82.52 |
| 22. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0004 | 0.03592 | 1797.83 | 64.58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0004 | 0.03592 | 856.40 | 30.76 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3.24** | **291.40** |
| 22. 5 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.0066 | 0.59268 | 196.54 | 116.49 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1.30** | **116.49** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 16.32 | 1465.39 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1.99 | 178.52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18.31 | 1643.91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3.91 | 351.12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **52.79** | **4740.11** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость досок** | **м3** | **0.2700** | | **14374.15** | **3881.02** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 609.46 | 164.56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 609.46 | 164.56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1198.69 | 323.65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16182.30** | **4369.22** |
| **24** | **Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15** | **м3** | **12.5720** | | **33031.96** | **415277.75** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56) | чел-ч | 8.25 | 103.719 | 797.56 | 82722.13 |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.7231 | 9.091 | 859.80 | 7816.24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7201.59** | **90538.37** |
| 24. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0027 | 0.033944 | 3403.17 | 115.52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0027 | 0.033944 | 856.40 | 29.07 |
| 24. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0.4909 | 6.172 | 34.14 | 210.70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.6997 | 8.797 | 3568.70 | 31392.53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.6997 | 8.797 | 856.40 | 7533.75 |
| 24. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0084 | 0.105605 | 3157.28 | 333.42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0084 | 0.105605 | 1148.69 | 121.31 |
| 24. 7 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2.083 | 26.181 | 154.01 | 4032.17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0123 | 0.154636 | 1797.83 | 278.01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0123 | 0.154636 | 856.40 | 132.43 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2892.33** | **36362.34** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 9 | 101842 С (21-020201-0105) | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 | 12.761 | 21750.38 | 277547.46 |
| 24.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2.5 | 31.43 | 66.94 | 2103.92 |
| 24.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0081 | 0.101833 | 26031.73 | 2650.89 |
| 24.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.0004 | 0.005029 | 15153.44 | 76.20 |
| 24.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.37 | 4.652 | 196.54 | 914.23 |
| 24.14 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0025 | 0.03143 | 200244.36 | 6293.68 |
| 24.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.0012 | 0.015086 | 93.00 | 1.40 |
| 24.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.779 | 9.794 | 674.47 | 6605.48 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23559.76** | **296193.28** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 3492.77 | 43911.11 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1548.65 | 19469.61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5041.42 | 63380.71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3045.87 | 38292.68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41119.24** | **516951.14** |
| **25** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1.7976** | | **200100.36** | **359700.41** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 15251.30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 15251.30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 29996.14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **404947.84** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0.2487** | | **210118.21** | **52256.40** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8909.01 | 2215.67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8909.01 | 2215.67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17522.18 | 4357.77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236549.40** | **58829.84** |
| **27** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0.7749** | | **13766.44** | **10667.61** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54) | чел-ч | 16.88 | 13.08 | 758.54 | 9921.94 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.17 | 0.131733 | 1148.69 | 151.32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12999.43** | **10073.26** |
| 27. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.17 | 0.131733 | 3157.28 | 415.92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.17 | 0.131733 | 1148.69 | 151.32 |
| 27. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.04 | 0.030996 | 22.19 | 0.69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0.74 | 0.573426 | 201.70 | 115.66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **686.88** | **532.27** |
| 27. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 2.325 | 91.80 | 213.41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275.40** | **213.41** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 6304.72 | 4885.53 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 851.02 | 659.45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7155.74 | 5544.98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1673.77 | 1297.01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22595.95** | **17509.61** |

## РАЗДЕЛ 3.Усиление простенков

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Простенки из бетонных полнотелых стеновых блоков.Кладка** | **м3 кладки** | **1.2000** | | **6159.54** | **7391.44** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 3.72 | 4.464 | 768.14 | 3428.98 |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.44 | 0.528 | 856.40 | 452.18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3234.30** | **3881.16** |
| 28. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.44 | 0.528 | 3568.70 | 1884.27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.44 | 0.528 | 856.40 | 452.18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1570.23** | **1884.27** |
| 28. 4 | 102643 С (21-020401-2811) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.11 | 0.132 | 15642.52 | 2064.81 |
| 28. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.0006 | 17462.16 | 10.48 |
| 28. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.026 | 0.0312 | 93.00 | 2.90 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1731.83** | **2078.19** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 1643.02 | 1971.63 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 330.83 | 396.99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1973.85 | 2368.62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 650.67 | 780.81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8784.06** | **10540.87** |
| **29** | **С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92** | **шт.** | **528.0000** | | **307.39** | **162301.92** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 13.03 | 6881.60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13.03 | 6881.60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25.63 | 13534.68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **346.06** | **182718.20** |
| **30** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0.2200** | | **319802.69** | **70356.59** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 56.4 | 12.408 | 787.96 | 9777.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.54 | 0.1188 | 856.40 | 101.74 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **9878.75** |
| 30. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.0506 | 3568.70 | 180.58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.23 | 0.0506 | 856.40 | 43.33 |
| 30. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.0682 | 1797.83 | 122.61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.31 | 0.0682 | 856.40 | 58.41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **303.19** |
| 30. 5 | 279860 С (21-050309-0301) | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0.22 | 273983.62 | 60276.40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **273983.62** | **60276.40** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 5018.40 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14526.82 | 3195.90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37337.74 | 8214.30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28571.23 | 6285.67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **385711.67** | **84856.57** |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Перегородки** | | | | | |
| **31** | **Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **233.3700** | | **3055.30** | **713015.26** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54) | чел-ч | 1.21 | 282.378 | 758.54 | 214194.78 |
| 31. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0411 | 9.592 | 856.40 | 8214.17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **953.03** | **222408.95** |
| 31. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0411 | 9.592 | 3568.70 | 34229.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0411 | 9.592 | 856.40 | 8214.59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146.67** | **34229.21** |
| 31. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.023 | 5.368 | 14578.96 | 78252.71 |
| 31. 5 | 104973 С (21-030102-0502) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.0504 | 11.762 | 32691.55 | 384513.04 |
| 31. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.000023 | 0.005368 | 206497.31 | 1108.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 7 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00016 | 0.037339 | 17462.16 | 652.02 |
| 31. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.003 | 0.70011 | 93.00 | 65.11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1990.79** | **464591.27** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 484.14 | 112983.75 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 150.07 | 35022.36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 634.21 | 148006.10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 295.16 | 68881.71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3984.67** | **929903.07** |
| **32** | **Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **66.7600** | | **2463.25** | **164446.26** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54) | чел-ч | 1.24 | 82.782 | 758.54 | 62793.76 |
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0226 | 1.509 | 856.40 | 1292.12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **959.94** | **64085.88** |
| 32. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0215 | 1.435 | 3568.70 | 5122.30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0215 | 1.435 | 856.40 | 1228.93 |
| 32. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0011 | 0.073436 | 1797.83 | 132.03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0011 | 0.073436 | 856.40 | 62.89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **78.70** | **5254.32** |
| 32. 5 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0083 | 0.554108 | 14578.96 | 8078.32 |
| 32. 6 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0.0294 | 1.963 | 40702.25 | 79888.10 |
| 32. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.000023 | 0.001535 | 206497.31 | 317.07 |
| 32. 8 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00008 | 0.005341 | 17462.16 | 93.26 |
| 32. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.001 | 0.06676 | 93.00 | 6.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.10 | 279845 С (21-050301-3001) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0006 | 0.040056 | 200100.36 | 8015.22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1443.95** | **96398.18** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 487.65 | 32555.63 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 125.12 | 8352.88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 612.77 | 40908.51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 246.08 | 16428.38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3322.10** | **221783.15** |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Перекрытие выше отметки 0,000** | | | | | |
| **33** | **Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **32.0000** | | **2951.86** | **94459.61** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98) | чел-ч | 1.74 | 55.68 | 826.98 | 46046.25 |
| 33. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.162 | 5.184 | 856.40 | 4439.58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1577.68** | **50485.82** |
| 33. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.154 | 4.928 | 3568.70 | 17586.55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.154 | 4.928 | 856.40 | 4220.34 |
| 33. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.1517 | 4.854 | 154.01 | 747.63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.008 | 0.256 | 1797.83 | 460.24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.008 | 0.256 | 856.40 | 219.24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **587.33** | **18794.42** |
| 33. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0428 | 1.37 | 13911.46 | 19053.14 |
| 33. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00066 | 0.02112 | 364881.35 | 7706.29 |
| 33. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0003 | 0.0096 | 197175.18 | 1892.88 |
| 33. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.08 | 2.56 | 377.59 | 966.63 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **925.59** | **29618.94** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 979.74 | 31351.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 166.70 | 5334.40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1146.44 | 36686.10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327.86 | 10491.66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4426.17** | **141637.37** |
| **34** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **54.0000** | | **4470.10** | **241385.39** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81) | чел-ч | 2.66 | 143.64 | 846.81 | 121635.79 |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2202 | 11.891 | 856.40 | 10183.28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2441.09** | **131819.07** |
| 34. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.198 | 10.692 | 3568.70 | 38156.54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.198 | 10.692 | 856.40 | 9156.63 |
| 34. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.2812 | 15.185 | 154.01 | 2338.61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0222 | 1.199 | 1797.83 | 2155.24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0222 | 1.199 | 856.40 | 1026.82 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **789.82** | **42650.39** |
| 34. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0653 | 3.526 | 13911.46 | 49054.59 |
| 34. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00106 | 0.05724 | 364881.35 | 20885.81 |
| 34. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0005 | 0.027 | 197175.18 | 5323.73 |
| 34. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.09 | 4.86 | 377.59 | 1835.09 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1427.76** | **77099.22** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1515.92 | 81859.64 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 253.81 | 13705.59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1769.73 | 95565.23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 499.19 | 26956.05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6739.01** | **363906.68** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 16кПа** | **м2** | **200.0000** | | **5220.50** | **1044100.00** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 221.35 | 44269.84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221.35 | 44269.84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 435.35 | 87069.59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5877.20** | **1175439.43** |
| **36** | **С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **190.7493** | | **5220.50** | **995806.72** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 221.35 | 42222.20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221.35 | 42222.20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 435.35 | 83042.31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5877.20** | **1121071.24** |
| **37** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **300.24** | **600.49** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 0.296 | 778.37 | 230.40 |
| 37. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 0.086 | 856.40 | 73.65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **304.05** |
| 37. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 0.0824 | 3568.70 | 294.06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 0.0824 | 856.40 | 70.57 |
| 37. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.0036 | 1797.83 | 6.47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.0036 | 856.40 | 3.08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **300.53** |
| 37. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.005 | 13911.46 | 69.56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **69.56** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 188.81 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 33.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 222.28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 65.82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **888.59** |
| **38** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **1.0890** | | **72376.39** | **78817.89** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3068.76 | 3341.88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3068.76 | 3341.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6035.61 | 6572.78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81480.76** | **88732.55** |
| **39** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Опорные подушки.Монтаж** | **шт. сборных конструкций** | **3.0000** | | **300.24** | **900.73** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 0.444 | 778.37 | 345.60 |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 0.129 | 856.40 | 110.48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **456.07** |
| 39. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 0.1236 | 3568.70 | 441.09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 0.1236 | 856.40 | 105.85 |
| 39. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.0054 | 1797.83 | 9.71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.0054 | 856.40 | 4.62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **450.80** |
| 39. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.0075 | 13911.46 | 104.34 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **104.34** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 283.22 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 50.20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 333.42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 98.73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **1332.88** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **8.0000** | | **3486.69** | **27893.52** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 147.84 | 1182.69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147.84 | 1182.69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290.76 | 2326.10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3925.29** | **31402.30** |
| **41** | **С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **11.0000** | | **2580.87** | **28389.57** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 109.43 | 1203.72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 109.43 | 1203.72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 215.22 | 2367.46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2905.52** | **31960.75** |
| **42** | **Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015** | **Монолитные участки из бетона В15.Устройство** | **м3** | **0.3700** | | **26711.54** | **9883.27** |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 5.75 | 2.127 | 768.14 | 1634.22 |
| 42. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2559 | 0.094683 | 864.28 | 81.83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4637.97** | **1716.05** |
| 42. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0027 | 0.000999 | 3403.17 | 3.40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0027 | 0.000999 | 856.40 | 0.86 |
| 42. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.3427 | 0.126799 | 11.17 | 1.42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 42. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.2359 | 0.087283 | 3568.70 | 311.49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.2359 | 0.087283 | 856.40 | 74.75 |
| 42. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0069 | 0.002553 | 3157.28 | 8.06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0069 | 0.002553 | 1148.69 | 2.93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0.029 | 0.01073 | 52.28 | 0.56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 42. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0104 | 0.003848 | 1797.83 | 6.92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0104 | 0.003848 | 856.40 | 3.30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **896.87** | **331.84** |
| 42. 9 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 | 0.37555 | 17703.07 | 6648.39 |
| 42.10 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.063 | 0.02331 | 107.10 | 2.50 |
| 42.11 | 131018 С (21-060801-0101) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0024 | 0.000888 | 346297.00 | 307.51 |
| 42.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.006 | 0.00222 | 39465.13 | 87.61 |
| 42.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.038 | 0.01406 | 23319.55 | 327.87 |
| 42.14 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0032 | 0.001184 | 26031.73 | 30.82 |
| 42.15 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.016 | 0.00592 | 26031.73 | 154.11 |
| 42.16 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.00043 | 0.000159 | 15153.44 | 2.41 |
| 42.17 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.71 | 0.2627 | 196.54 | 51.63 |
| 42.18 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0.00215 | 0.000795 | 6598.38 | 5.25 |
| 42.19 | 248391 С (21-070510-0701) | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0.023 | 0.00851 | 19717.62 | 167.80 |
| 42.20 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.00128 | 0.000474 | 93.00 | 0.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.21 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.526 | 0.19462 | 674.47 | 131.27 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21397.86** | **7917.21** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 2249.42 | 832.28 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1227.94 | 454.34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3477.36 | 1286.62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2415.11 | 893.59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32604.01** | **12063.48** |
| **43** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0528** | | **200100.36** | **10565.30** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 447.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 447.97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 881.06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **11894.33** |
| **44** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0615** | | **196197.30** | **12058.29** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8318.77 | 511.27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8318.77 | 511.27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16361.29 | 1005.56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **220877.35** | **13575.12** |
| **45** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.1412** | | **191513.63** | **27041.72** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8120.18 | 1146.57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8120.18 | 1146.57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15970.70 | 2255.06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **215604.51** | **30443.36** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015** | **Анкера.Установка** | **т стальных элементов** | **0.0770** | | **181078.55** | **13943.05** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 170 | 13.09 | 908.20 | 11888.34 |
| 46. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.07 | 0.08239 | 856.40 | 70.56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155310.35** | **11958.90** |
| 46. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 50.78 | 3.91 | 154.01 | 602.19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.07 | 0.08239 | 1797.83 | 148.12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.07 | 0.08239 | 856.40 | 70.56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9744.31** | **750.31** |
| 46. 5 | 147339 С (21-130812-1037) | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0.08 | 0.00616 | 211753.02 | 1304.40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16940.24** | **1304.40** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 96447.73 | 7426.47 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11767.11 | 906.07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108214.84 | 8332.54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23143.47 | 1782.05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312436.86** | **24057.64** |
| **47** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.4632** | | **200100.36** | **92686.49** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 3929.91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 3929.91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 7729.31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **104345.71** |
| **48** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0032** | | **191513.63** | **612.84** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8120.18 | 25.98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8120.18 | 25.98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15970.70 | 51.11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **215604.51** | **689.93** |
| **49** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0.0770** | | **103445.17** | **7965.28** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 337.73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 337.73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 664.24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **8967.25** |
| **50** | **Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015** | **Утепление между балконой плитой и плитой перекрытия** | **м2 утепляемого покрытия** | **0.8600** | | **373.18** | **320.93** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81) | чел-ч | 0.403 | 0.34658 | 846.81 | 293.49 |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0083 | 0.007138 | 926.83 | 6.62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **348.96** | **300.10** |
| 50. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0035 | 0.00301 | 3568.70 | 10.74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0035 | 0.00301 | 856.40 | 2.58 |
| 50. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.002 | 0.00172 | 3157.28 | 5.43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.002 | 0.00172 | 1148.69 | 1.98 |
| 50. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.0184 | 0.015824 | 438.95 | 6.95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 50. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0028 | 0.002408 | 1797.83 | 4.33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0028 | 0.002408 | 856.40 | 2.06 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31.92** | **27.45** |
| | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 196.81 | 169.26 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 24.17 | 20.78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 220.98 | 190.04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47.53 | 40.88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **641.69** | **551.86** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51** | **С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75** | **м3** | **1.1919** | | **11934.44** | **14224.66** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 506.02 | 603.13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 506.02 | 603.13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 995.24 | 1186.22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13435.70** | **16014.01** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Перекрытие в осях 5-8 выше отметки 0.000** | | | | | |
| **52** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **4470.10** | **8940.20** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81) | чел-ч | 2.66 | 5.32 | 846.81 | 4505.03 |
| 52. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2202 | 0.4404 | 856.40 | 377.16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2441.09** | **4882.19** |
| 52. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.198 | 0.396 | 3568.70 | 1413.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.198 | 0.396 | 856.40 | 339.13 |
| 52. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.2812 | 0.5624 | 154.01 | 86.62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 52. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0222 | 0.0444 | 1797.83 | 79.82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0222 | 0.0444 | 856.40 | 38.02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **789.82** | **1579.64** |
| 52. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0653 | 0.1306 | 13911.46 | 1816.84 |
| 52. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00106 | 0.00212 | 364881.35 | 773.55 |
| 52. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0005 | 0.001 | 197175.18 | 197.18 |
| 52. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.09 | 0.18 | 377.59 | 67.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1427.76** | **2855.53** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1515.92 | 3031.84 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 253.81 | 507.61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1769.73 | 3539.45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 499.19 | 998.37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6739.01** | **13478.03** |
| **53** | **С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **108.9000** | | **5220.50** | **568512.45** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 221.35 | 24104.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221.35 | 24104.93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 435.35 | 47409.39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5877.20** | **640026.77** |
| **54** | **Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **2951.86** | **5903.73** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98) | чел-ч | 1.74 | 3.48 | 826.98 | 2877.89 |
| 54. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.162 | 0.324 | 856.40 | 277.47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1577.68** | **3155.36** |
| 54. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.154 | 0.308 | 3568.70 | 1099.16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.154 | 0.308 | 856.40 | 263.77 |
| 54. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.1517 | 0.3034 | 154.01 | 46.73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.008 | 0.016 | 1797.83 | 28.77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.008 | 0.016 | 856.40 | 13.70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **587.33** | **1174.65** |
| 54. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0428 | 0.0856 | 13911.46 | 1190.82 |
| 54. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00066 | 0.00132 | 364881.35 | 481.64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0003 | 0.0006 | 197175.18 | 118.31 |
| 54. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.08 | 0.16 | 377.59 | 60.41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **925.59** | **1851.18** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 979.74 | 1959.48 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 166.70 | 333.40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1146.44 | 2292.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327.86 | 655.73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4426.17** | **8852.34** |
| **55** | **С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8,П15д-8** | **м3** | **0.4200** | | **50953.10** | **21400.30** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2160.41 | 907.37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2160.41 | 907.37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4249.08 | 1784.61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **57362.59** | **24092.29** |
| | | | | | | | |
| **56** | **Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** | **м3** | **0.1360** | | **29401.46** | **3998.60** |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 5.75 | 0.782 | 768.14 | 600.69 |
| 56. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2559 | 0.034802 | 864.28 | 30.08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4637.97** | **630.76** |
| 56. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0027 | 0.000367 | 3403.17 | 1.25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0027 | 0.000367 | 856.40 | 0.31 |
| 56. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.3427 | 0.046607 | 11.17 | 0.52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 56. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.2359 | 0.032082 | 3568.70 | 114.49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.2359 | 0.032082 | 856.40 | 27.48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0069 | 0.000938 | 3157.28 | 2.96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0069 | 0.000938 | 1148.69 | 1.08 |
| 56. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0.029 | 0.003944 | 52.28 | 0.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 56. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0104 | 0.001414 | 1797.83 | 2.54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0104 | 0.001414 | 856.40 | 1.21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **896.87** | **121.97** |
| 56. 9 | 100602 С (21-020101-0901) | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 | 0.13804 | 20353.24 | 2809.56 |
| 56.10 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.063 | 0.008568 | 107.10 | 0.92 |
| 56.11 | 131018 С (21-060801-0101) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0024 | 0.000326 | 346297.00 | 113.03 |
| 56.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.006 | 0.000816 | 39465.13 | 32.20 |
| 56.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.038 | 0.005168 | 23319.55 | 120.52 |
| 56.14 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0032 | 0.000435 | 26031.73 | 11.33 |
| 56.15 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.016 | 0.002176 | 26031.73 | 56.65 |
| 56.16 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.00043 | 0.000058 | 15153.44 | 0.89 |
| 56.17 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.71 | 0.09656 | 196.54 | 18.98 |
| 56.18 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0.00215 | 0.000292 | 6598.38 | 1.93 |
| 56.19 | 248391 С (21-070510-0701) | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0.023 | 0.003128 | 19717.62 | 61.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.00128 | 0.000174 | 93.00 | 0.02 |
| 56.21 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.526 | 0.071536 | 674.47 | 48.25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24087.78** | **3275.94** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 2249.42 | 305.92 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1342.00 | 182.51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3591.41 | 488.43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2639.43 | 358.96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35632.30** | **4845.99** |
| **57** | **С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.1184** | | **210362.45** | **24906.91** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8919.37 | 1056.05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8919.37 | 1056.05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17542.55 | 2077.04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236824.36** | **28040.00** |
| **58** | **Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015** | **Анкера.Установка** | **т стальных элементов** | **0.0201** | | **181078.55** | **3646.92** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 170 | 3.424 | 908.20 | 3109.50 |
| 58. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.07 | 0.02155 | 856.40 | 18.46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155310.35** | **3127.95** |
| 58. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 50.78 | 1.023 | 154.01 | 157.51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.07 | 0.02155 | 1797.83 | 38.74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.07 | 0.02155 | 856.40 | 18.46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9744.31** | **196.25** |
| 58. 5 | 147339 С (21-130812-1037) | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0.08 | 0.001611 | 211753.02 | 341.18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16940.24** | **341.18** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 96447.73 | 1942.46 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11767.11 | 236.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108214.84 | 2179.45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23143.47 | 466.11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312436.86** | **6292.48** |
| **59** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0453** | | **200100.36** | **9068.55** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 384.51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 384.51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 756.24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **10209.30** |
| **60** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0.0453** | | **103445.17** | **4688.14** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 198.78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 198.78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 390.95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **5277.86** |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Лестница** | | | | | |
| **61** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Опорные подушки.Монтаж** | **шт. сборных конструкций** | **4.0000** | | **300.24** | **1200.98** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 0.592 | 778.37 | 460.80 |
| 61. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 0.172 | 856.40 | 147.30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **608.10** |
| 61. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 0.1648 | 3568.70 | 588.12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 0.1648 | 856.40 | 141.13 |
| 61. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.0072 | 1797.83 | 12.94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.0072 | 856.40 | 6.17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **601.07** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.01 | 13911.46 | 139.11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **139.11** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 377.63 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 66.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 444.56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 131.64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **1777.18** |
| **62** | **С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **23.0000** | | **3486.69** | **80193.87** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 147.84 | 3400.22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147.84 | 3400.22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290.76 | 6687.53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3925.29** | **90281.62** |
| **63** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лобовые балки.Монтаж** | **т конструкций** | **1.2236** | | **22041.44** | **26969.03** |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 14.1 | 17.252 | 778.37 | 13428.59 |
| 63. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.598 | 1.955 | 1123.76 | 2197.24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **15625.83** |
| 63. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.58 | 0.709665 | 264.73 | 187.87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 63. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.13 | 0.159063 | 3157.28 | 502.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.13 | 0.159063 | 1148.69 | 182.71 |
| 63. 5 | 787 С (31-050104-0103) | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1.19 | 1.456 | 5500.60 | 8009.07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.19 | 1.456 | 1148.69 | 1672.49 |
| 63. 6 | 1023 С (31-050102-0105) | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0.088 | 0.107673 | 5480.65 | 590.12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.088 | 0.107673 | 1327.13 | 142.90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.232476 | 1797.83 | 417.95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.19 | 0.232476 | 856.40 | 199.09 |
| 63. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.67 | 0.819785 | 17.05 | 13.98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **9721.20** |
| 63. 9 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0.03 | 0.036707 | 66.94 | 2.46 |
| 63.10 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.0187 | 0.022881 | 2742.28 | 62.74 |
| 63.11 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.000122 | 327488.99 | 40.07 |
| 63.12 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00103 | 0.00126 | 32882.05 | 41.44 |
| 63.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.003 | 0.003671 | 381819.66 | 1401.54 |
| 63.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.01 | 0.012236 | 196.54 | 2.40 |
| 63.15 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0.5 | 0.61178 | 180.96 | 110.71 |
| 63.16 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0.15 | 0.183534 | 91.04 | 16.71 |
| 63.17 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0001 | 0.000122 | 1774323.66 | 217.10 |
| 63.18 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0026 | 0.003181 | 200244.36 | 637.03 |
| 63.19 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00031 | 0.000379 | 307670.02 | 116.70 |
| 63.20 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0006 | 0.000734 | 413020.28 | 303.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.21 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00194 | 0.002374 | 365303.93 | 867.12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **3819.24** |
| | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 9516.13 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 1546.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 11063.10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 3042.57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **41074.70** |
| **64** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **1.2236** | | **9043.55** | **11065.33** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7) | чел-ч | 5.25 | 6.424 | 1132.70 | 7276.11 |
| 64. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.003 | 0.003671 | 856.41 | 3.14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **7279.26** |
| 64. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 5.05 | 6.179 | 264.73 | 1635.76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 4 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.15 | 0.183534 | 22.25 | 4.08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 5 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0.6 | 0.734136 | 148.72 | 109.18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.003671 | 1797.83 | 6.60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.003 | 0.003671 | 856.40 | 3.14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **1755.62** |
| 64. 7 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0083 | 0.010156 | 200244.36 | 2033.59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **2033.59** |
| | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 4433.07 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 657.13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 5090.20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 1292.44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **17447.97** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **2.6010** | | **366078.04** | **952172.64** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15521.71 | 40372.12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15521.71 | 40372.12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30527.98 | 79403.58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **412127.73** | **1071948.34** |
| **66** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.1520** | | **203265.09** | **30896.29** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 1310.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 1310.00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 2576.50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **34782.80** |
| **67** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Металлические косоуры.Монтаж** | **т конструкций** | **0.2579** | | **49601.49** | **12792.22** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57) | чел-ч | 28.9 | 7.453 | 836.57 | 6235.22 |
| 67. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5.246 | 1.353 | 989.53 | 1338.78 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29367.96** | **7574.00** |
| 67. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8.59 | 2.215 | 264.73 | 586.47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 67. 4 | 514 С (31-050401-0104) | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0.86 | 0.221794 | 20.01 | 4.44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 67. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.030948 | 3157.28 | 97.71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.12 | 0.030948 | 1148.69 | 35.55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. 6 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4.87 | 1.256 | 2890.73 | 3630.68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4.87 | 1.256 | 986.23 | 1238.70 |
| 67. 7 | 1023 С (31-050102-0105) | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0.066 | 0.017021 | 5480.65 | 93.29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.066 | 0.017021 | 1327.13 | 22.59 |
| 67. 8 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.074791 | 22.25 | 1.66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 67. 9 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.100581 | 148.72 | 14.96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 67.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.049001 | 1797.83 | 88.10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.19 | 0.049001 | 856.40 | 41.96 |
| 67.11 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.433272 | 17.05 | 7.39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17544.38** | **4524.69** |
| 67.12 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0.03 | 0.007737 | 66.94 | 0.52 |
| 67.13 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.0187 | 0.004823 | 2742.28 | 13.23 |
| 67.14 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000258 | 327488.99 | 84.46 |
| 67.15 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00103 | 0.000266 | 32882.05 | 8.73 |
| 67.16 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.0134 | 0.003456 | 381819.66 | 1319.52 |
| 67.17 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.01 | 0.002579 | 196.54 | 0.51 |
| 67.18 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1.37 | 0.353323 | 180.96 | 63.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.19 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0.41 | 0.105739 | 91.04 | 9.63 |
| 67.20 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0001 | 0.000026 | 1774323.66 | 45.76 |
| 67.21 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.004 | 0.001032 | 208172.82 | 214.75 |
| 67.22 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00031 | 0.00008 | 307670.02 | 24.60 |
| 67.23 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0006 | 0.000155 | 413020.28 | 63.91 |
| 67.24 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00194 | 0.0005 | 365303.93 | 182.77 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7880.24** | **2032.31** |
| | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 17885.09 | 4612.56 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2861.43 | 737.96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20746.52 | 5350.53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5627.84 | 1451.42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75975.85** | **19594.17** |
| **68** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **1.4558** | | **277511.07** | **404000.62** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11766.47 | 17129.63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11766.47 | 17129.63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23142.20 | 33690.42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312419.74** | **454820.66** |
| **69** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.0611** | | **203265.09** | **12427.63** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 526.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 526.93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 1036.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **13990.92** |
| **70** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.0343** | | **205629.70** | **7053.10** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 299.05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 299.05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 588.17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **7940.32** |
| **71** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.0180** | | **51791.62** | **932.25** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 42.7 | 0.7686 | 908.20 | 698.04 |
| 71. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.03 | 0.01854 | 856.40 | 15.88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **713.92** |
| 71. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21.25 | 0.3825 | 154.01 | 58.91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.03 | 0.01854 | 1797.83 | 33.33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.03 | 0.01854 | 856.40 | 15.88 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **92.24** |
| 71. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.04 | 0.00072 | 197175.18 | 141.97 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **141.97** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 443.34 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 58.33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 501.67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 114.71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **1548.63** |
| **72** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.0407** | | **205629.70** | **8373.24** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 355.03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 355.03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 698.26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **9426.53** |
| **73** | **Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015** | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | **м ступеней** | **90.5000** | | **937.65** | **84857.55** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79) | чел-ч | 1.08 | 97.74 | 807.79 | 78953.39 |
| 73. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0147 | 1.33 | 973.71 | 1295.38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **886.73** | **80248.77** |
| 73. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0059 | 0.53395 | 3157.28 | 1685.83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0059 | 0.53395 | 1148.69 | 613.34 |
| 73. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0088 | 0.7964 | 1797.83 | 1431.79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0088 | 0.7964 | 856.40 | 682.04 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34.45** | **3117.62** |
| 73. 5 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.22625 | 12316.18 | 2786.54 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30.79** | **2786.54** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 550.66 | 49834.49 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 63.10 | 5710.94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 613.76 | 55545.43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124.11 | 11232.24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1675.53** | **151635.22** |
| **74** | **С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | **м** | **203.8000** | | **2778.79** | **566317.40** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 117.82 | 24011.86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 117.82 | 24011.86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 231.73 | 47226.34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3128.34** | **637555.60** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0.3150** | | **364881.35** | **114937.63** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15470.97 | 4873.36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15470.97 | 4873.36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30428.19 | 9584.88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **410780.50** | **129395.86** |
| **76** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0.3150** | | **103445.17** | **32585.23** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 1381.61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 1381.61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 2717.35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **36684.19** |
| **77** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.0301** | | **203265.09** | **6126.41** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 259.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 259.76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 510.89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **6897.06** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **17956105.18** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **2005415.35** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **582468.22** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **143499.57** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **15368221.60** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0.00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0.00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **1145337.18** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **19101442.36** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19911443,51 |
| | | | | | | 1592907,48 |
| | | | | | | 21504250,99 |
| | | ИТОГО: | | | | 21504251 |
| | | В том числе : | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1955238 |
| | | Сметная прибыль | | | | 1592907 |
| | | Итого с временными | | 0,9 % | 193538,00 | 21697789 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | 1,61 % | 349334,00 | 22047123 |
| | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2017 года - 0%, к = 1 | | | | 0 |
| | | Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383 | | | | 21 966 474,67 |
| | | Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825 | | | | 1 472 075,38 |
| | | Итого с НДС | | 12 % | 2 812 626,01 | 26 251 176,06 |

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Кантарбаев Р.С.

Авторский надзор:
ПрГ "Актюбгражданпроект"

_____

Цифры объемы и стоимости!



сметные расценки проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "В"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №2 от 19.02.2019 года**

**Акт приемки выполненных работ № 3**
**за август 2019 год**
**(локальная смета 2-3-1)**
на общестроительные работы блока В

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | |
| **1** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75** | **м3 кладки** | **118.4500** | | **22380.54** | **2650974.48** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 563.822 | 778.37 | 438862.13 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 47.38 | 856.40 | 40576.23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **479438.36** |
| 1. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 47.38 | 3568.70 | 169085.01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 47.38 | 856.40 | 40576.23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **169085.01** |
| 1. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 29.613 | 15369.28 | 455122.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5 | 104975 С (21-030102-0504) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 45.485 | 34877.27 | 1586385.65 |
| 1. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.059225 | 17462.16 | 1034.20 |
| 1. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 5.212 | 93.00 | 484.70 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17248.01** | **2043027.35** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 243554.69 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1036.12 | 122728.04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3092.30 | 366282.72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2037.83 | 241380.58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27510.66** | **3258637.79** |
| **2** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75** | **м3 кладки** | **22.0000** | | **22092.02** | **486024.47** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 104.72 | 778.37 | 81510.91 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 8.8 | 856.40 | 7536.32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **89047.23** |
| 2. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 8.8 | 3568.70 | 31404.56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 8.8 | 856.40 | 7536.32 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **31404.56** |
| 2. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 5.5 | 15369.28 | 84531.04 |
| 2. 5 | 104974 С (21-030102-0503) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 8.448 | 34125.93 | 288295.86 |
| 2. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.011 | 17462.16 | 192.08 |
| 2. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 0.968 | 93.00 | 90.02 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16959.50** | **373109.00** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 45235.99 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1023.88 | 22525.44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3080.07 | 67761.43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2013.77 | 44302.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27185.85** | **598088.78** |
| **3** | **Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция из пленки.Устройство** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **196.0000** | | **205.68** | **40312.44** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.1436 | 28.146 | 778.37 | 21907.69 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0025 | 0.49 | 856.40 | 419.64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113.91** | **22327.33** |
| 3. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0025 | 0.49 | 1797.83 | 880.94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0025 | 0.49 | 856.40 | 419.64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4.49** | **880.94** |
| 3. 4 | 147200 С (21-130810-0101) | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0.00115 | 0.2254 | 77745.42 | 17523.82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **89.41** | **17523.82** |
| | | НР первого уровня | % | 55.3 | | 62.99 | 12347.01 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.39 | 2232.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74.39 | 14579.77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22.40 | 4391.38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **302.47** | **59283.60** |
| **4** | **Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015** | **Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе** | **м3 изоляции** | **19.6000** | | **31700.99** | **621339.33** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4) | чел-ч | 20.04 | 392.784 | 856.40 | 336380.22 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.69 | 13.524 | 856.40 | 11581.95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17753.17** | **347962.17** |
| 4. 3 | 1197 С (31-050402-0303) | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.72 | 14.112 | 70.68 | 997.44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.7 | 13.72 | 438.95 | 6022.39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.69 | 13.524 | 1797.83 | 24313.85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.69 | 13.524 | 856.40 | 11581.95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1598.66** | **31333.68** |
| 4. 6 | 136006 С (21-110102-0103) | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 | м3 | 0.97 | 19.012 | 11934.44 | 226897.57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 7 | 144766 С (21-130201-1204) | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 2 | 39.2 | 298.58 | 11704.34 |
| 4. 8 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3.9 | 76.44 | 196.54 | 15023.52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12940.07** | **253625.43** |
| | | НР первого уровня | % | 55.3 | | 9817.50 | 192423.08 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1760.38 | 34503.53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11577.89 | 226926.61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3462.31 | 67861.27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46741.18** | **916127.21** |
| **5** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75** | **м3 кладки** | **28.0900** | | **32402.81** | **910195.02** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 133.708 | 778.37 | 104074.61 |
| 5. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 11.236 | 856.40 | 9622.51 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **113697.12** |
| 5. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 11.236 | 3568.70 | 40097.91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 11.236 | 856.40 | 9622.51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **40097.91** |
| 5. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 7.022 | 15369.28 | 107930.77 |
| 5. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.014045 | 17462.16 | 245.26 |
| 5. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 1.236 | 93.00 | 114.94 |
| 5. 7 | 274239 С (21-030102-0611) | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 10.787 | 60976.95 | 657731.53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27270.29** | **766022.50** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 57758.14 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1461.06 | 41041.21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3517.24 | 98799.35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2873.60 | 80719.55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38793.66** | **1089713.92** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из цветного лицевого кирпича М125 на растворе М75** | **м3 кладки** | **11.3600** | | **32402.81** | **368095.96** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 4.76 | 54.074 | 778.37 | 42089.27 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 4.544 | 856.40 | 3891.48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **45980.75** |
| 6. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 4.544 | 3568.70 | 16216.17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 4.544 | 856.40 | 3891.48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **16216.17** |
| 6. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.25 | 2.84 | 15369.28 | 43648.76 |
| 6. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.00568 | 17462.16 | 99.19 |
| 6. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 0.49984 | 93.00 | 46.49 |
| 6. 7 | 274239 С (21-030102-0611) | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.384 | 4.362 | 60976.95 | 265996.09 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27270.29** | **309790.52** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 23358.22 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1461.06 | 16597.66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3517.24 | 39955.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2873.60 | 32644.15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38793.66** | **440695.98** |
| **7** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75** | **м3 кладки** | **90.5700** | | **21620.69** | **1958185.86** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36) | чел-ч | 4.38 | 396.697 | 739.36 | 293301.60 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 36.228 | 856.40 | 31025.66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3580.96** | **324327.26** |
| 7. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 36.228 | 3568.70 | 129286.86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 36.228 | 856.40 | 31025.66 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **129286.86** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 4 | 102642 С (21-020401-2810) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.24 | 21.737 | 15369.28 | 334078.97 |
| 7. 5 | 104975 С (21-030102-0504) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.38 | 34.417 | 34877.27 | 1200357.05 |
| 7. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.045285 | 17462.16 | 790.77 |
| 7. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 3.985 | 93.00 | 370.61 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16954.81** | **1535597.40** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 1819.13 | 164758.25 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 993.85 | 90012.83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2812.97 | 254771.08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1954.69 | 177036.56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26388.36** | **2389993.50** |
| **8** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Вентканалы из керамического кирпича.Кладка** | **м3 кладки** | **0.2500** | | **23721.28** | **5930.32** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36) | чел-ч | 4.38 | 1.095 | 739.36 | 809.60 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4 | 0.1 | 856.40 | 85.64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3580.96** | **895.24** |
| 8. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.4 | 0.1 | 3568.70 | 356.87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.4 | 0.1 | 856.40 | 85.64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **356.87** |
| 8. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.24 | 0.06 | 14898.86 | 893.93 |
| 8. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0.38 | 0.095 | 40702.25 | 3866.71 |
| 8. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.000125 | 17462.16 | 2.18 |
| 8. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.044 | 0.011 | 93.00 | 1.02 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19055.40** | **4763.85** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 1819.13 | 454.78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1082.91 | 270.73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2902.04 | 725.51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2129.87 | 532.47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28753.19** | **7188.30** |
| **9** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **151.0000** | | **300.24** | **45336.84** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 22.348 | 778.37 | 17395.01 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 6.493 | 856.40 | 5560.61 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **22955.62** |
| 9. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 6.221 | 3568.70 | 22201.60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 6.221 | 856.40 | 5327.66 |
| 9. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.2718 | 1797.83 | 488.65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.2718 | 856.40 | 232.77 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **22690.25** |
| 9. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.3775 | 13911.46 | 5251.58 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **5251.58** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 14255.44 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 2526.71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 16782.15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 4969.52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **67088.51** |
| **10** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4.0000** | | **1431.98** | **5727.92** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.813 | 3.252 | 778.37 | 2531.26 |
| 10. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.216 | 0.864 | 856.40 | 739.93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **817.80** | **3271.19** |
| 10. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.216 | 0.864 | 3568.70 | 3083.36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.216 | 0.864 | 856.40 | 739.93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **770.84** | **3083.36** |
| 10. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0023 | 0.0092 | 12316.18 | 113.31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28.33** | **113.31** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 507.85 | 2031.41 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 82.25 | 329.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590.10 | 2360.40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 161.77 | 647.07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2183.85** | **8735.40** |
| **11** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **41.0900** | | **72376.39** | **2973945.87** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3068.76 | 126095.30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3068.76 | 126095.30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6035.61 | 248003.29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81480.76** | **3348044.46** |
| **12** | **Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015** | **Деревянный брус.Укладка** | **м3** | **0.2400** | | **55986.02** | **13436.64** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19) | чел-ч | 39 | 9.36 | 869.19 | 8135.62 |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.35 | 0.084 | 973.32 | 81.76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34239.07** | **8217.38** |
| 12. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.14 | 0.0336 | 3157.28 | 106.08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.14 | 0.0336 | 1148.69 | 38.60 |
| 12. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.39 | 0.0936 | 86.39 | 8.09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.0504 | 1797.83 | 90.61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.21 | 0.0504 | 856.40 | 43.16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **853.26** | **204.78** |
| 12. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.04 | 0.0096 | 206497.31 | 1982.37 |
| 12. 7 | 131544 С (21-070201-0204) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.49 | 0.1176 | 26478.49 | 3113.87 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21234.35** | **5096.24** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 20474.96 | 4913.99 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3241.95 | 778.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23716.91 | 5692.06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6376.23 | 1530.30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86079.16** | **20659.00** |
| **13** | **Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Огнезащита бруса.Устройство** | **м3 древесины в конструкции** | **0.2400** | | **6019.85** | **1444.76** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 0.78 | 0.1872 | 768.14 | 143.80 |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.017 | 0.00408 | 942.38 | 3.84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **615.17** | **147.64** |
| 13. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.005 | 0.0012 | 3157.28 | 3.79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.005 | 0.0012 | 1148.69 | 1.38 |
| 13. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00288 | 1797.83 | 5.18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.012 | 0.00288 | 856.40 | 2.47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37.36** | **8.97** |
| 13. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0.001 | 0.00024 | 67003.80 | 16.08 |
| 13. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0.0017 | 0.000408 | 70961.10 | 28.95 |
| 13. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0.0067 | 0.001608 | 774943.68 | 1246.11 |
| 13. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.023 | 0.00552 | 93.00 | 0.51 |
| 13. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0.012 | 0.00288 | 120.36 | 0.35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5383.34** | **1292.00** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 367.87 | 88.29 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 270.84 | 65.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 638.71 | 153.29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532.69 | 127.84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7191.25** | **1725.90** |
| **14** | **Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015** | **Антисептирование бруса.Устройство** | **м2 перекрытия** | **6.2000** | | **284.52** | **1764.02** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38) | чел-ч | 0.0652 | 0.40424 | 817.38 | 330.42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0004 | 0.00248 | 929.48 | 2.31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53.66** | **332.72** |
| 14. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.00062 | 3157.28 | 1.96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0001 | 0.00062 | 1148.69 | 0.71 |
| 14. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0003 | 0.00186 | 1797.83 | 3.34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0003 | 0.00186 | 856.40 | 1.59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.86** | **5.30** |
| 14. 5 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0.0004 | 0.00248 | 575926.68 | 1428.30 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **230.37** | **1428.30** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 32.09 | 198.97 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 13.42 | 83.23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 45.52 | 282.20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26.40 | 163.70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **356.44** | **2209.91** |
| **15** | **Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015** | **Металлические перемычки.Монтаж** | **т стальных элементов** | **0.1248** | | **39397.55** | **4916.81** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 31.4 | 3.919 | 908.20 | 3558.98 |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.02 | 0.127296 | 856.40 | 109.02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29391.01** | **3668.00** |
| 15. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 20.33 | 2.537 | 154.01 | 390.75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.02 | 0.127296 | 1797.83 | 228.86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.02 | 0.127296 | 856.40 | 109.02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4964.81** | **619.61** |
| 15. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.03 | 0.003744 | 197175.18 | 738.22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5915.26** | **738.22** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 18251.82 | 2277.83 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2444.33 | 305.05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20696.15 | 2582.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4807.50 | 599.98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64901.19** | **8099.67** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.2040** | | **203265.09** | **41466.08** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 1758.16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 1758.16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 3457.94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **46682.18** |
| **17** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.5448** | | **205629.70** | **112027.06** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 4749.95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 4749.95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 9342.16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **126119.17** |
| **18** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Кладочная сетка диаметром 4ВрI.Укладка** | **т металлических изделий** | **0.1317** | | **319802.69** | **42118.01** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 56.4 | 7.428 | 787.96 | 5852.87 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.54 | 0.071118 | 856.40 | 60.91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **5913.78** |
| 18. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.030291 | 3568.70 | 108.10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.23 | 0.030291 | 856.40 | 25.94 |
| 18. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.040827 | 1797.83 | 73.40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.31 | 0.040827 | 856.40 | 34.96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **181.50** |
| 18. 5 | 279860 С (21-050309-0301) | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0.1317 | 273983.62 | 36083.64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **273983.62** | **36083.64** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 3004.20 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14526.82 | 1913.18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37337.74 | 4917.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28571.23 | 3762.83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **385711.67** | **50798.23** |
| **19** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Связевые сетки.Укладка** | **т металлических изделий** | **0.4975** | | **45819.07** | **22794.99** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 56.4 | 28.059 | 787.96 | 22109.37 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.54 | 0.26865 | 856.40 | 230.07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **22339.44** |
| 19. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.114425 | 3568.70 | 408.35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.23 | 0.114425 | 856.40 | 97.99 |
| 19. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.154225 | 1797.83 | 277.27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.31 | 0.154225 | 856.40 | 132.08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **685.62** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 11348.44 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2909.91 | 1447.68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25720.84 | 12796.12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5723.19 | 2847.29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77263.10** | **38438.39** |
| **20** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **1.8923** | | **13766.44** | **26050.23** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54) | чел-ч | 16.88 | 31.942 | 758.54 | 24229.30 |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.17 | 0.321691 | 1148.69 | 369.52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12999.43** | **24598.83** |
| 20. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.17 | 0.321691 | 3157.28 | 1015.67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.17 | 0.321691 | 1148.69 | 369.52 |
| 20. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.04 | 0.075692 | 22.19 | 1.68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0.74 | 1.4 | 201.70 | 282.44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **686.88** | **1299.79** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 5.677 | 91.80 | 521.14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275.40** | **521.14** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 6304.72 | 11930.43 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 851.02 | 1610.38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7155.74 | 13540.81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1673.77 | 3167.28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22595.95** | **42758.33** |
| **21** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1.8923** | | **200100.36** | **378649.91** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 16054.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 16054.76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 31576.37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **426281.04** |
| **22** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **1.0905** | | **210118.21** | **229133.91** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8909.01 | 9715.28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8909.01 | 9715.28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17522.18 | 19107.93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236549.40** | **257957.12** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монолитный пояс на отметках 5,3;10,90;16,50;22,10** | | | | | |
| **23** | **Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015** | **Доски.Укладка** | **м ходов** | **102.7500** | | **30.57** | **3140.94** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75) | чел-ч | 0.0349 | 3.586 | 745.75 | 2674.24 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0012 | 0.1233 | 1051.26 | 129.62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27.29** | **2803.86** |
| 23. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0008 | 0.0822 | 3157.28 | 259.53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0008 | 0.0822 | 1148.69 | 94.42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0004 | 0.0411 | 1797.83 | 73.89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0004 | 0.0411 | 856.40 | 35.20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3.24** | **333.42** |
| 23. 5 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.0066 | 0.67815 | 196.54 | 133.28 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1.30** | **133.28** |
| | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 16.32 | 1676.71 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1.99 | 204.27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18.31 | 1880.98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3.91 | 401.75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **52.79** | **5423.67** |
| **24** | **С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость досок** | **м3** | **0.3080** | | **14374.15** | **4427.24** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 609.46 | 187.71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 609.46 | 187.71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1198.69 | 369.20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16182.30** | **4984.15** |
| **25** | **Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15** | **м3** | **14.3850** | | **33031.96** | **475164.69** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56) | чел-ч | 8.25 | 118.676 | 797.56 | 94651.43 |
| 25. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.7231 | 10.402 | 859.80 | 8943.41 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7201.59** | **103594.84** |
| 25. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0027 | 0.038839 | 3403.17 | 132.18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0027 | 0.038839 | 856.40 | 33.26 |
| 25. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0.4909 | 7.062 | 34.14 | 241.08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.6997 | 10.065 | 3568.70 | 35919.62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.6997 | 10.065 | 856.40 | 8619.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0084 | 0.120834 | 3157.28 | 381.51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0084 | 0.120834 | 1148.69 | 138.80 |
| 25. 7 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2.083 | 29.957 | 154.01 | 4613.64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0123 | 0.176935 | 1797.83 | 318.10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0123 | 0.176935 | 856.40 | 151.53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2892.33** | **41606.13** |
| 25. 9 | 101842 С (21-020201-0105) | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 | 14.601 | 21750.38 | 317572.40 |
| 25.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2.5 | 35.962 | 66.94 | 2407.33 |
| 25.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0081 | 0.116518 | 26031.73 | 3033.18 |
| 25.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.0004 | 0.005754 | 15153.44 | 87.19 |
| 25.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.37 | 5.322 | 196.54 | 1046.07 |
| 25.14 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0025 | 0.035963 | 200244.36 | 7201.29 |
| 25.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.0012 | 0.017262 | 93.00 | 1.61 |
| 25.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.779 | 11.206 | 674.47 | 7558.05 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23559.76** | **338907.13** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 3492.77 | 50243.50 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1548.65 | 22277.31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5041.42 | 72520.81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3045.87 | 43814.84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41119.24** | **591500.33** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **2.0604** | | **200100.36** | **412286.78** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 17480.96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 17480.96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 34381.42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **464149.16** |
| **27** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0.2847** | | **210118.21** | **59820.65** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8909.01 | 2536.40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8909.01 | 2536.40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17522.18 | 4988.56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236549.40** | **67345.61** |
| **28** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0.8868** | | **13766.44** | **12208.08** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54) | чел-ч | 16.88 | 14.969 | 758.54 | 11354.72 |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.17 | 0.150756 | 1148.69 | 173.17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12999.43** | **11527.90** |
| 28. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.17 | 0.150756 | 3157.28 | 475.98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.17 | 0.150756 | 1148.69 | 173.17 |
| 28. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.04 | 0.035472 | 22.19 | 0.79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0.74 | 0.656232 | 201.70 | 132.36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **686.88** | **609.13** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 2.66 | 91.80 | 244.22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275.40** | **244.22** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 6304.72 | 5591.03 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 851.02 | 754.68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7155.74 | 6345.71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1673.77 | 1484.30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22595.95** | **20038.09** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Усиление простенков** | | | | | |
| **29** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Простенки из бетонных полнотелых стеновых блоков.Кладка** | **м3 кладки** | **1.3600** | | **6159.54** | **8376.97** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 3.72 | 5.059 | 768.14 | 3886.17 |
| 29. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.44 | 0.5984 | 856.40 | 512.47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3234.30** | **4398.64** |
| 29. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.44 | 0.5984 | 3568.70 | 2135.51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.44 | 0.5984 | 856.40 | 512.47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1570.23** | **2135.51** |
| 29. 4 | 102643 С (21-020401-2811) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.11 | 0.1496 | 15642.52 | 2340.12 |
| 29. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0005 | 0.00068 | 17462.16 | 11.87 |
| 29. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.026 | 0.03536 | 93.00 | 3.29 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1731.83** | **2355.28** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 1643.02 | 2234.51 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 330.83 | 449.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1973.85 | 2684.44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 650.67 | 884.91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8784.06** | **11946.32** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92** | **шт.** | **591.0000** | | **307.39** | **181667.49** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 13.03 | 7702.70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13.03 | 7702.70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25.63 | 15149.62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **346.06** | **204519.81** |
| **31** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0.2370** | | **319802.69** | **75793.24** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 56.4 | 13.367 | 787.96 | 10532.50 |
| 31. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.54 | 0.12798 | 856.40 | 109.60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **10642.11** |
| 31. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.05451 | 3568.70 | 194.53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.23 | 0.05451 | 856.40 | 46.68 |
| 31. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.07347 | 1797.83 | 132.09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.31 | 0.07347 | 856.40 | 62.92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **326.62** |
| 31. 5 | 279860 С (21-050309-0301) | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0.237 | 273983.62 | 64934.12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **273983.62** | **64934.12** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 5406.19 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14526.82 | 3442.86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37337.74 | 8849.05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28571.23 | 6771.38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **385711.67** | **91413.67** |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Перегородки** | | | | | |
| **32** | **Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **233.3700** | | **3055.30** | **713015.26** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54) | чел-ч | 1.21 | 282.378 | 758.54 | 214194.78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0411 | 9.592 | 856.40 | 8214.17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **953.03** | **222408.95** |
| 32. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0411 | 9.592 | 3568.70 | 34229.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0411 | 9.592 | 856.40 | 8214.59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146.67** | **34229.21** |
| 32. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.023 | 5.368 | 14578.96 | 78252.71 |
| 32. 5 | 104973 С (21-030102-0502) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0.0504 | 11.762 | 32691.55 | 384513.04 |
| 32. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.000023 | 0.005368 | 206497.31 | 1108.38 |
| 32. 7 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00016 | 0.037339 | 17462.16 | 652.02 |
| 32. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.003 | 0.70011 | 93.00 | 65.11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1990.79** | **464591.27** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 484.14 | 112983.75 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 150.07 | 35022.36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 634.21 | 148006.10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 295.16 | 68881.71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3984.67** | **929903.07** |
| **33** | **Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **66.7600** | | **2463.25** | **164446.26** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54) | чел-ч | 1.24 | 82.782 | 758.54 | 62793.76 |
| 33. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0226 | 1.509 | 856.40 | 1292.12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **959.94** | **64085.88** |
| 33. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0215 | 1.435 | 3568.70 | 5122.30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0215 | 1.435 | 856.40 | 1228.93 |
| 33. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0011 | 0.073436 | 1797.83 | 132.03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0011 | 0.073436 | 856.40 | 62.89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **78.70** | **5254.32** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. 5 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0083 | 0.554108 | 14578.96 | 8078.32 |
| 33. 6 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0.0294 | 1.963 | 40702.25 | 79888.10 |
| 33. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.000023 | 0.001535 | 206497.31 | 317.07 |
| 33. 8 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00008 | 0.005341 | 17462.16 | 93.26 |
| 33. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.001 | 0.06676 | 93.00 | 6.21 |
| 33.10 | 279845 С (21-050301-3001) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0006 | 0.040056 | 200100.36 | 8015.22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1443.95** | **96398.18** |
| | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 487.65 | 32555.63 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 125.12 | 8352.88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 612.77 | 40908.51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 246.08 | 16428.38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3322.10** | **221783.15** |
| **РАЗДЕЛ 5.Перекрытие выше отметки 0,000** | | | | | | | |
| **34** | **Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **32.0000** | | **2951.86** | **94459.61** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98) | чел-ч | 1.74 | 55.68 | 826.98 | 46046.25 |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.162 | 5.184 | 856.40 | 4439.58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1577.68** | **50485.82** |
| 34. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.154 | 4.928 | 3568.70 | 17586.55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.154 | 4.928 | 856.40 | 4220.34 |
| 34. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.1517 | 4.854 | 154.01 | 747.63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.008 | 0.256 | 1797.83 | 460.24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.008 | 0.256 | 856.40 | 219.24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **587.33** | **18794.42** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0428 | 1.37 | 13911.46 | 19053.14 |
| 34. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00066 | 0.02112 | 364881.35 | 7706.29 |
| 34. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0003 | 0.0096 | 197175.18 | 1892.88 |
| 34. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.08 | 2.56 | 377.59 | 966.63 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **925.59** | **29618.94** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 979.74 | 31351.70 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 166.70 | 5334.40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1146.44 | 36686.10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327.86 | 10491.66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4426.17** | **141637.37** |
| **35** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **54.0000** | | **4470.10** | **241385.39** |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81) | чел-ч | 2.66 | 143.64 | 846.81 | 121635.79 |
| 35. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2202 | 11.891 | 856.40 | 10183.28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2441.09** | **131819.07** |
| 35. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.198 | 10.692 | 3568.70 | 38156.54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.198 | 10.692 | 856.40 | 9156.63 |
| 35. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.2812 | 15.185 | 154.01 | 2338.61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 35. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0222 | 1.199 | 1797.83 | 2155.24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0222 | 1.199 | 856.40 | 1026.82 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **789.82** | **42650.39** |
| 35. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0653 | 3.526 | 13911.46 | 49054.59 |
| 35. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00106 | 0.05724 | 364881.35 | 20885.81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0005 | 0.027 | 197175.18 | 5323.73 |
| 35. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.09 | 4.86 | 377.59 | 1835.09 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1427.76** | **77099.22** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1515.92 | 81859.64 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 253.81 | 13705.59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1769.73 | 95565.23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 499.19 | 26956.05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6739.01** | **363906.68** |
| **36** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **300.24** | **600.49** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 0.296 | 778.37 | 230.40 |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 0.086 | 856.40 | 73.65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **304.05** |
| 36. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 0.0824 | 3568.70 | 294.06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 0.0824 | 856.40 | 70.57 |
| 36. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.0036 | 1797.83 | 6.47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.0036 | 856.40 | 3.08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **300.53** |
| 36. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.005 | 13911.46 | 69.56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **69.56** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 188.81 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 33.47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 222.28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 65.82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **888.59** |
| **37** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **1.0940** | | **72376.39** | **79179.77** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3068.76 | 3357.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3068.76 | 3357.22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6035.61 | 6602.96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81480.76** | **89139.95** |
| **38** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Опорные подушки.Монтаж** | **шт. сборных конструкций** | **3.0000** | | **300.24** | **900.73** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 0.444 | 778.37 | 345.60 |
| 38. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 0.129 | 856.40 | 110.48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **456.07** |
| 38. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 0.1236 | 3568.70 | 441.09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 0.1236 | 856.40 | 105.85 |
| 38. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.0054 | 1797.83 | 9.71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.0054 | 856.40 | 4.62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **450.80** |
| 38. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.0075 | 13911.46 | 104.34 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **104.34** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 283.22 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 50.20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 333.42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 98.73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **1332.88** |
| **39** | **С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **8.0000** | | **3486.69** | **27893.52** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 147.84 | 1182.69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147.84 | 1182.69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290.76 | 2326.10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3925.29** | **31402.30** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **11.0000** | | **2580.87** | **28389.57** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 109.43 | 1203.72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 109.43 | 1203.72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 215.22 | 2367.46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2905.52** | **31960.75** |
| **41** | **Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015** | **Монолитные участки из бетона В15.Устройство** | **м3** | **0.3700** | | **26711.54** | **9883.27** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 5.75 | 2.127 | 768.14 | 1634.22 |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2559 | 0.094683 | 864.28 | 81.83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4637.97** | **1716.05** |
| 41. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0027 | 0.000999 | 3403.17 | 3.40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0027 | 0.000999 | 856.40 | 0.86 |
| 41. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.3427 | 0.126799 | 11.17 | 1.42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.2359 | 0.087283 | 3568.70 | 311.49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.2359 | 0.087283 | 856.40 | 74.75 |
| 41. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0069 | 0.002553 | 3157.28 | 8.06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0069 | 0.002553 | 1148.69 | 2.93 |
| 41. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0.029 | 0.01073 | 52.28 | 0.56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0104 | 0.003848 | 1797.83 | 6.92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0104 | 0.003848 | 856.40 | 3.30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **896.87** | **331.84** |
| 41. 9 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 | 0.37555 | 17703.07 | 6648.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.10 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.063 | 0.02331 | 107.10 | 2.50 |
| 41.11 | 131018 С (21-060801-0101) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0024 | 0.000888 | 346297.00 | 307.51 |
| 41.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.006 | 0.00222 | 39465.13 | 87.61 |
| 41.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.038 | 0.01406 | 23319.55 | 327.87 |
| 41.14 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0032 | 0.001184 | 26031.73 | 30.82 |
| 41.15 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.016 | 0.00592 | 26031.73 | 154.11 |
| 41.16 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.00043 | 0.000159 | 15153.44 | 2.41 |
| 41.17 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.71 | 0.2627 | 196.54 | 51.63 |
| 41.18 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0.00215 | 0.000795 | 6598.38 | 5.25 |
| 41.19 | 248391 С (21-070510-0701) | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0.023 | 0.00851 | 19717.62 | 167.80 |
| 41.20 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.00128 | 0.000474 | 93.00 | 0.04 |
| 41.21 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.526 | 0.19462 | 674.47 | 131.27 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21397.86** | **7917.21** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 2249.42 | 832.28 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1227.94 | 454.34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3477.36 | 1286.62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2415.11 | 893.59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32604.01** | **12063.48** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0528** | | **200100.36** | **10565.30** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 447.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 447.97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 881.06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **11894.33** |
| **43** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.2024** | | **196197.30** | **39702.49** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8318.77 | 1683.39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8318.77 | 1683.39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16361.29 | 3310.87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **220877.35** | **44696.74** |
| **44** | **Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015** | **Анкера.Установка** | **т стальных элементов** | **0.0840** | | **181078.55** | **15210.60** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 170 | 14.28 | 908.20 | 12969.10 |
| 44. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.07 | 0.08988 | 856.40 | 76.97 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155310.35** | **13046.07** |
| 44. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 50.78 | 4.266 | 154.01 | 656.93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.07 | 0.08988 | 1797.83 | 161.59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.07 | 0.08988 | 856.40 | 76.97 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9744.31** | **818.52** |
| 44. 5 | 147339 С (21-130812-1037) | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0.08 | 0.00672 | 211753.02 | 1422.98 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16940.24** | **1422.98** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 96447.73 | 8101.61 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11767.11 | 988.44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108214.84 | 9090.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23143.47 | 1944.05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312436.86** | **26244.70** |
| **45** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.5014** | | **200100.36** | **100326.32** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 4253.84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 4253.84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 8366.41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **112946.57** |
| **46** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0032** | | **191513.63** | **612.84** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8120.18 | 25.98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8120.18 | 25.98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15970.70 | 51.11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **215604.51** | **689.93** |
| **47** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0.5048** | | **103445.17** | **52217.05** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 2214.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 2214.00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 4354.48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **58785.54** |
| **48** | **Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015** | **Утепление между балконой плитой и плитой перекрытия** | **м2 утепляемого покрытия** | **0.8600** | | **373.18** | **320.93** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81) | чел-ч | 0.403 | 0.34658 | 846.81 | 293.49 |
| 48. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0083 | 0.007138 | 926.83 | 6.62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **348.96** | **300.10** |
| 48. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0035 | 0.00301 | 3568.70 | 10.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0035 | 0.00301 | 856.40 | 2.58 |
| 48. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.002 | 0.00172 | 3157.28 | 5.43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.002 | 0.00172 | 1148.69 | 1.98 |
| 48. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.0184 | 0.015824 | 438.95 | 6.95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 48. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0028 | 0.002408 | 1797.83 | 4.33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0028 | 0.002408 | 856.40 | 2.06 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31.92** | **27.45** |
| | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 196.81 | 169.26 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 24.17 | 20.78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 220.98 | 190.04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47.53 | 40.88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **641.69** | **551.86** |
| **49** | **С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75** | **м3** | **1.1919** | | **11934.44** | **14224.66** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 506.02 | 603.13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 506.02 | 603.13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 995.24 | 1186.22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13435.70** | **16014.01** |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Перекрытие в осях 5-8 выше отметки 0.000** | | | | | |
| **50** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **4470.10** | **8940.20** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81) | чел-ч | 2.66 | 5.32 | 846.81 | 4505.03 |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2202 | 0.4404 | 856.40 | 377.16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2441.09** | **4882.19** |
| 50. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.198 | 0.396 | 3568.70 | 1413.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.198 | 0.396 | 856.40 | 339.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.2812 | 0.5624 | 154.01 | 86.62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 50. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0222 | 0.0444 | 1797.83 | 79.82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0222 | 0.0444 | 856.40 | 38.02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **789.82** | **1579.64** |
| 50. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0653 | 0.1306 | 13911.46 | 1816.84 |
| 50. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00106 | 0.00212 | 364881.35 | 773.55 |
| 50. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0005 | 0.001 | 197175.18 | 197.18 |
| 50. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.09 | 0.18 | 377.59 | 67.97 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1427.76** | **2855.53** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1515.92 | 3031.84 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 253.81 | 507.61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1769.73 | 3539.45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 499.19 | 998.37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6739.01** | **13478.03** |
| **51** | **С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **108.9000** | | **5220.50** | **568512.45** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 221.35 | 24104.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221.35 | 24104.93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 435.35 | 47409.39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5877.20** | **640026.77** |
| **52** | **Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **2951.86** | **5903.73** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98) | чел-ч | 1.74 | 3.48 | 826.98 | 2877.89 |
| 52. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.162 | 0.324 | 856.40 | 277.47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1577.68** | **3155.36** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.154 | 0.308 | 3568.70 | 1099.16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.154 | 0.308 | 856.40 | 263.77 |
| 52. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.1517 | 0.3034 | 154.01 | 46.73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 52. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.008 | 0.016 | 1797.83 | 28.77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.008 | 0.016 | 856.40 | 13.70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **587.33** | **1174.65** |
| 52. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0428 | 0.0856 | 13911.46 | 1190.82 |
| 52. 7 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0.00066 | 0.00132 | 364881.35 | 481.64 |
| 52. 8 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0003 | 0.0006 | 197175.18 | 118.31 |
| 52. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0.08 | 0.16 | 377.59 | 60.41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **925.59** | **1851.18** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 979.74 | 1959.48 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 166.70 | 333.40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1146.44 | 2292.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327.86 | 655.73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4426.17** | **8852.34** |
| **53** | **С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8,П15д-8** | **м3** | **0.4200** | | **50953.10** | **21400.30** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2160.41 | 907.37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2160.41 | 907.37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4249.08 | 1784.61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **57362.59** | **24092.29** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** | **м3** | **0.1360** | | **29401.46** | **3998.60** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14) | чел-ч | 5.75 | 0.782 | 768.14 | 600.69 |
| 54. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.2559 | 0.034802 | 864.28 | 30.08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4637.97** | **630.76** |
| 54. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0027 | 0.000367 | 3403.17 | 1.25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0027 | 0.000367 | 856.40 | 0.31 |
| 54. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.3427 | 0.046607 | 11.17 | 0.52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.2359 | 0.032082 | 3568.70 | 114.49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.2359 | 0.032082 | 856.40 | 27.48 |
| 54. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0069 | 0.000938 | 3157.28 | 2.96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0069 | 0.000938 | 1148.69 | 1.08 |
| 54. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0.029 | 0.003944 | 52.28 | 0.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0104 | 0.001414 | 1797.83 | 2.54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0104 | 0.001414 | 856.40 | 1.21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **896.87** | **121.97** |
| 54. 9 | 100602 С (21-020101-0901) | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 | 0.13804 | 20353.24 | 2809.56 |
| 54.10 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.063 | 0.008568 | 107.10 | 0.92 |
| 54.11 | 131018 С (21-060801-0101) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0024 | 0.000326 | 346297.00 | 113.03 |
| 54.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.006 | 0.000816 | 39465.13 | 32.20 |
| 54.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.038 | 0.005168 | 23319.55 | 120.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.14 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0032 | 0.000435 | 26031.73 | 11.33 |
| 54.15 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.016 | 0.002176 | 26031.73 | 56.65 |
| 54.16 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0.00043 | 0.000058 | 15153.44 | 0.89 |
| 54.17 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.71 | 0.09656 | 196.54 | 18.98 |
| 54.18 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0.00215 | 0.000292 | 6598.38 | 1.93 |
| 54.19 | 248391 С (21-070510-0701) | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0.023 | 0.003128 | 19717.62 | 61.68 |
| 54.20 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0.00128 | 0.000174 | 93.00 | 0.02 |
| 54.21 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.526 | 0.071536 | 674.47 | 48.25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24087.78** | **3275.94** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 2249.42 | 305.92 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1342.00 | 182.51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3591.41 | 488.43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2639.43 | 358.96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35632.30** | **4845.99** |
| **55** | **С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.2664** | | **210362.45** | **56040.56** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8919.37 | 2376.12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8919.37 | 2376.12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17542.55 | 4673.33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236824.36** | **63090.01** |
| **56** | **Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015** | **Анкера.Установка** | **т стальных элементов** | **0.0201** | | **181078.55** | **3646.92** |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 170 | 3.424 | 908.20 | 3109.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.07 | 0.02155 | 856.40 | 18.46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155310.35** | **3127.95** |
| 56. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 50.78 | 1.023 | 154.01 | 157.51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 56. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.07 | 0.02155 | 1797.83 | 38.74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.07 | 0.02155 | 856.40 | 18.46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9744.31** | **196.25** |
| 56. 5 | 147339 С (21-130812-1037) | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0.08 | 0.001611 | 211753.02 | 341.18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16940.24** | **341.18** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 96447.73 | 1942.46 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11767.11 | 236.99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108214.84 | 2179.45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23143.47 | 466.11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312436.86** | **6292.48** |
| **57** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0453** | | **200100.36** | **9068.55** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 384.51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 384.51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 756.24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **10209.30** |
| **58** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0.0453** | | **103445.17** | **4688.14** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 198.78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 198.78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 390.95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **5277.86** |

## РАЗДЕЛ 7.Лестница

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Опорные подушки.Монтаж** | **шт. сборных конструкций** | **4.0000** | | **300.24** | **1200.98** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 0.148 | 0.592 | 778.37 | 460.80 |
| 59. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.043 | 0.172 | 856.40 | 147.30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **608.10** |
| 59. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.0412 | 0.1648 | 3568.70 | 588.12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0412 | 0.1648 | 856.40 | 141.13 |
| 59. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.0072 | 1797.83 | 12.94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0018 | 0.0072 | 856.40 | 6.17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **601.07** |
| 59. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.01 | 13911.46 | 139.11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **139.11** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 377.63 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 66.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 444.56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 131.64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **1777.18** |
| **60** | **С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **22.0000** | | **3486.69** | **76707.18** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 147.84 | 3252.38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147.84 | 3252.38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290.76 | 6396.77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3925.29** | **86356.33** |
| **61** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лобовые балки.Монтаж** | **т конструкций** | **1.2236** | | **22041.44** | **26969.03** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37) | чел-ч | 14.1 | 17.252 | 778.37 | 13428.59 |
| 61. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.598 | 1.955 | 1123.76 | 2197.24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **15625.83** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.58 | 0.709665 | 264.73 | 187.87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 61. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.13 | 0.159063 | 3157.28 | 502.21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.13 | 0.159063 | 1148.69 | 182.71 |
| 61. 5 | 787 С (31-050104-0103) | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1.19 | 1.456 | 5500.60 | 8009.07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.19 | 1.456 | 1148.69 | 1672.49 |
| 61. 6 | 1023 С (31-050102-0105) | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0.088 | 0.107673 | 5480.65 | 590.12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.088 | 0.107673 | 1327.13 | 142.90 |
| 61. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.232476 | 1797.83 | 417.95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.19 | 0.232476 | 856.40 | 199.09 |
| 61. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.67 | 0.819785 | 17.05 | 13.98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **9721.20** |
| 61. 9 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0.03 | 0.036707 | 66.94 | 2.46 |
| 61.10 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.0187 | 0.022881 | 2742.28 | 62.74 |
| 61.11 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.000122 | 327488.99 | 40.07 |
| 61.12 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00103 | 0.00126 | 32882.05 | 41.44 |
| 61.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.003 | 0.003671 | 381819.66 | 1401.54 |
| 61.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.01 | 0.012236 | 196.54 | 2.40 |
| 61.15 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0.5 | 0.61178 | 180.96 | 110.71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0.15 | 0.183534 | 91.04 | 16.71 |
| 61.17 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0001 | 0.000122 | 1774323.66 | 217.10 |
| 61.18 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0026 | 0.003181 | 200244.36 | 637.03 |
| 61.19 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00031 | 0.000379 | 307670.02 | 116.70 |
| 61.20 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0006 | 0.000734 | 413020.28 | 303.21 |
| 61.21 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00194 | 0.002374 | 365303.93 | 867.12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **3819.24** |
| | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 9516.13 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 1546.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 11063.10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 3042.57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **41074.70** |
| **62** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **1.2236** | | **9043.55** | **11065.33** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7) | чел-ч | 5.25 | 6.424 | 1132.70 | 7276.11 |
| 62. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.003 | 0.003671 | 856.41 | 3.14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **7279.26** |
| 62. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 5.05 | 6.179 | 264.73 | 1635.76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 4 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.15 | 0.183534 | 22.25 | 4.08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 5 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0.6 | 0.734136 | 148.72 | 109.18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.003671 | 1797.83 | 6.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.003 | 0.003671 | 856.40 | 3.14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **1755.62** |
| 62. 7 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0083 | 0.010156 | 200244.36 | 2033.59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **2033.59** |
| | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 4433.07 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 657.13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 5090.20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 1292.44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **17447.97** |
| **63** | **С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **2.6010** | | **366078.04** | **952172.64** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15521.71 | 40372.12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15521.71 | 40372.12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30527.98 | 79403.58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **412127.73** | **1071948.34** |
| **64** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.1520** | | **203265.09** | **30896.29** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 1310.00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 1310.00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 2576.50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **34782.80** |
| **65** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Металлические косоуры.Монтаж** | **т конструкций** | **0.2579** | | **49601.49** | **12792.22** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57) | чел-ч | 28.9 | 7.453 | 836.57 | 6235.22 |
| 65. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5.246 | 1.353 | 989.53 | 1338.78 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29367.96** | **7574.00** |
| 65. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8.59 | 2.215 | 264.73 | 586.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 4 | 514 С (31-050401-0104) | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0.86 | 0.221794 | 20.01 | 4.44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.030948 | 3157.28 | 97.71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.12 | 0.030948 | 1148.69 | 35.55 |
| 65. 6 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4.87 | 1.256 | 2890.73 | 3630.68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4.87 | 1.256 | 986.23 | 1238.70 |
| 65. 7 | 1023 С (31-050102-0105) | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0.066 | 0.017021 | 5480.65 | 93.29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.066 | 0.017021 | 1327.13 | 22.59 |
| 65. 8 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.074791 | 22.25 | 1.66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 9 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.100581 | 148.72 | 14.96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.049001 | 1797.83 | 88.10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.19 | 0.049001 | 856.40 | 41.96 |
| 65.11 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.433272 | 17.05 | 7.39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17544.38** | **4524.69** |
| 65.12 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0.03 | 0.007737 | 66.94 | 0.52 |
| 65.13 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.0187 | 0.004823 | 2742.28 | 13.23 |
| 65.14 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000258 | 327488.99 | 84.46 |
| 65.15 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00103 | 0.000266 | 32882.05 | 8.73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.16 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.0134 | 0.003456 | 381819.66 | 1319.52 |
| 65.17 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.01 | 0.002579 | 196.54 | 0.51 |
| 65.18 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1.37 | 0.353323 | 180.96 | 63.94 |
| 65.19 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0.41 | 0.105739 | 91.04 | 9.63 |
| 65.20 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0001 | 0.000026 | 1774323.66 | 45.76 |
| 65.21 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.004 | 0.001032 | 208172.82 | 214.75 |
| 65.22 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00031 | 0.00008 | 307670.02 | 24.60 |
| 65.23 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0006 | 0.000155 | 413020.28 | 63.91 |
| 65.24 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00194 | 0.0005 | 365303.93 | 182.77 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7880.24** | **2032.31** |
| | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 17885.09 | 4612.56 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2861.43 | 737.96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20746.52 | 5350.53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5627.84 | 1451.42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75975.85** | **19594.17** |
| **66** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **1.4558** | | **277511.07** | **404000.62** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11766.47 | 17129.63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11766.47 | 17129.63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23142.20 | 33690.42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312419.74** | **454820.66** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **67** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.0611** | | **203265.09** | **12427.63** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 526.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 526.93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 1036.36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **13990.92** |
| **68** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.0343** | | **205629.70** | **7053.10** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 299.05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 299.05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 588.17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **7940.32** |
| **69** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.0180** | | **51791.62** | **932.25** |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2) | чел-ч | 42.7 | 0.7686 | 908.20 | 698.04 |
| 69. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.03 | 0.01854 | 856.40 | 15.88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **713.92** |
| 69. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21.25 | 0.3825 | 154.01 | 58.91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 69. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.03 | 0.01854 | 1797.83 | 33.33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.03 | 0.01854 | 856.40 | 15.88 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **92.24** |
| 69. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.04 | 0.00072 | 197175.18 | 141.97 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **141.97** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 443.34 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 58.33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 501.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 114.71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **1548.63** |
| **70** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.0407** | | **205629.70** | **8373.24** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 355.03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 355.03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 698.26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **9426.53** |
| **71** | **Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015** | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | **м ступеней** | **90.5000** | | **937.65** | **84857.55** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79) | чел-ч | 1.08 | 97.74 | 807.79 | 78953.39 |
| 71. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0147 | 1.33 | 973.71 | 1295.38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **886.73** | **80248.77** |
| 71. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0059 | 0.53395 | 3157.28 | 1685.83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0059 | 0.53395 | 1148.69 | 613.34 |
| 71. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0088 | 0.7964 | 1797.83 | 1431.79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0088 | 0.7964 | 856.40 | 682.04 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34.45** | **3117.62** |
| 71. 5 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.0025 | 0.22625 | 12316.18 | 2786.54 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30.79** | **2786.54** |
| | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 550.66 | 49834.49 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 63.10 | 5710.94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 613.76 | 55545.43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124.11 | 11232.24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1675.53** | **151635.22** |
| **72** | **С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | **м** | **203.8000** | | **2778.79** | **566317.40** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 117.82 | 24011.86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 117.82 | 24011.86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 231.73 | 47226.34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3128.34** | **637555.60** |
| **73** | **С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0.3150** | | **364881.35** | **114937.63** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15470.97 | 4873.36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15470.97 | 4873.36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30428.19 | 9584.88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **410780.50** | **129395.86** |
| **74** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0.3150** | | **103445.17** | **32585.23** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 1381.61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 1381.61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 2717.35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **36684.19** |
| **75** | **С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0.0301** | | **203265.09** | **6126.41** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8618.44 | 259.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8618.44 | 259.76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16950.68 | 510.89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **228834.21** | **6897.06** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **16797705.26** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **2104610.35** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **618194.44** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **151945.25** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **14074900.47** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | 1199875,96 |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | 17997579,16 |
| | | **Накладные расходы II уровня** | **Тенге** | | | **763097,36** |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 18760676,51 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | 1500854,12 |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | 20261530,63 |
| | | **ИТОГО:** | | | | **20261531** |
| | | **В том числе :** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **1962971** |
| | | **Сметная прибыль** | | | | **1500854** |
| | | **Итого с временными** | | **0,9 %** | **182354,00** | **20443885** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,61 %** | **329147,00** | **20773032** |
| | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2017 года - 0%, к = 1** | | | | **0** |
| | | **Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383** | | | | **20 697 044,29** |
| | | **Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825** | | | | **1 387 004,96** |
| | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **2 650 085,91** | **24 734 135,16** |

**Руководитель**
**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

_____ **Алимбаев А.С.**

**Директор**
**ТОО "Норис и К"**

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

_____ **Кантарбаев Р.С.**

Авторский надзор:
ПрК „Актюбгражданпроект"

_____



сметные расчеты проверены