Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирование наименование	Источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№209	05.07.2023г				
		№218	25.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоймость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**387 424 882,32**	**97 457 009**	**87 015 187**							**10 441 822**	
За отчетный период		97 457 009	87 015 187							10 441 822	97 457 009

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов М. _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор_____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ"Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Акт выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	1009,46571		259,06 -- **63,72**	259,06	261512 -- **64323**	261512	--	46313 **24626**	332451
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации	м3 грунта недобора	56,9859675		1241,77 **707,01**	531,19 **128,74**	70764 **40290**	30270 **7336**	204	34291 **8404**	113459
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,9953225		2860,04 **2860,04**	-- --	54327 **54327**	-- --	--	39116 **7475**	100918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**119,42205**	**1242,92** **1242,92**	**--** **--**	**148432** **148432**	**--** **--**	**--**	**106871** **20424**	**275727**
5	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**676,72495**	**53,62** **--**	**53,62** **15,42**	**36286** **--**	**36286** **10435**	**--**	**7513** **3504**	**47303**
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**676,72495**	**235,38** **121,19**	**114,19** **50,24**	**159285** **82010**	**77276** **33999**	**--**	**83526** **19425**	**262236**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**730606**	**405344**	**204**	**317630**	**1132094**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**325059**	**116093**	**--**	**83858**	
		Материалы	Тенге				**730606**				
		Всего заработная плата	Тенге				**203**				
		Накладные расходы	Тенге					**441152**			
		Сметная прибыль	Тенге				**317630**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**83858**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1132094**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**325**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**441152**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1132094**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**325**
								441152			
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**30,9**	**42250,16** **1809,38**	**1611,12** **346,96**	**1305530** **55910**	**49784** **10721**	**1199836**	**60634** **109293**	**1475457**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	242	52697,31 6108,05	2860,01 596,64	12752749 1478148	692123 144387	10582478	1476506 1138340	15367596
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,14507	389901,00 --	-- --	56563 --	-- --	56563	-- 4525	61088
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,07486	408502,00 --	-- --	30580 --	-- --	30580	-- 2446	33026
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,82324	28315,77 26284,24	1647,53 546,91	79942 74207	4651 1544	1084	68933 11910	160785
12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,0342	28732,88 27035,68	1313,20 464,88	983 925	45 16	13	856 147	1986
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,0361	389901,00 --	-- --	793877 --	-- --	793877	-- 63510	857387
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,1064	391464,00 --	-- --	41652 --	-- --	41652	-- 3332	44984
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,2117	408502,00 --	-- --	494982 --	-- --	494982	-- 39599	534581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг ЗД1 и ЗД3. Установка**	т	0,17581	1066725,38	1908,98	187541	336	181019	5759	208764
		НР - 91%; СП - 8%			35186,40	812,07	6186	143		15464	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
17	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг ЗД2. Установка**	т	0,17388	1133579,54	1908,98	197107	332	179032	16274	230452
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	17743	141		17071	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	730	1184,12	27,97	864404	20418	552325	273845	1229309
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	291661	2796		91060	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов-/раствор М150/**	м2	256,2	1301,39	16,94	333416	4340	172325	147604	519501
		НР - 93%; СП - 8%			611,83	7,66	156751	1962		38482	
		Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				17139326	772029	14285766	2050411	20724916
							2081531	161710	--	1535179	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17139326				
	Материалы		Тенге				12868112				
	Всего заработная плата		Тенге					2243241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1417654				
		Накладные расходы	Тенге				2050411				
		Сметная прибыль	Тенге				1535179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20724916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1409
		Сметная заработная плата	Тенге					2243241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20724916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1409
		Сметная заработная плата	Тенге					2243241			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				17869932	1177373	14285970	2368041	21857010
							2406590	277803	--	1619037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17869932				
	Материалы		Тенге				12868315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					2684393			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1417654				
		Накладные расходы	Тенге				2368041				
		Сметная прибыль	Тенге				1619037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21857010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2684393			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				21857010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2684393			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Монолитная колонна К-1 /12шт./									
20	**Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Укладка бетонной смеси	м3	4,56	62310,35 8243,53	5791,09 1283,51	284135 37591	26408 5853	220136	39533 25893	349562
21	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,3432	391464,00 --	-- --	134350 --	-- --	134350	-- 10748	145098
22	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,1284	408502,00 --	-- --	52452 --	-- --	52452	-- 4196	56648
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				470937	26408	406938	39533	551308
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37591	5853	--	40837	
		Материалы	Тенге				470937				
		Всего заработная плата	Тенге				220137				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					43444			
		Накладные расходы	Тенге				186802				
		Сметная прибыль	Тенге				39533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				551307				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					43444			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				551307				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
								43444			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	103,52	41143,62	4287,79	4259187	443872	2859709	987469	5666389
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	955606	106189		419733	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
24	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	99,23	40670,42	4287,79	4035725	425477	2741199	902878	5333692
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	869049	101788		395088	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен**	т	0,3809	555196,21	3351,46	211474	1277	173748	34264	265397
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	36449	394		19659	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2877	389901,00	--	112175	--	112175	--	121149
		СП - 8%			--	--	--	--		8974	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,035416	408502,00	--	14468	--	14468	--	15625
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
		Монолитная перемычка ПРМ1 /81м./									
28	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	м3	4,05	88200,41	6252,30	357212	25322	245196	83653	476134
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	86694	5232		35269	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,28836	389901,00	--	112432	--	112432	--	121427
		СП - 8%			--	--	--	--		8995	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,09315	408502,00	--	38052	--	38052	--	41096
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	
		Монолитная перемычка ПРМ3 /39п.м./									
31	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство/бетон кл.В25/**	м3	0,78	94862,87	6252,30	73993	4877	52419	16111	97312
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			21405,92	1291,88	16697	1008		7208	
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,01716	408502,00	--	7010	--	7010	--	7571
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
33	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,003276	456152,00	--	1494	--	1494	--	1614
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Кирпичные стены толщ.250мм									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,9	42250,16	1611,12	38025	1450	34947	1766	42974
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки			1809,38	346,96	1628	312		3183	
35	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов-/бетон кл.В15/**	м3	1,5	50195,33	2860,01	75293	4290	61841	9152	91200
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			6108,05	596,64	9162	895		6756	
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,02668	408502,00	--	10899	--	10899	--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
		СП - 8%	т	0,057038	391464,00	--	22328	--	22328	--	24114
					--	--	--	--		1786	
38	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2	1,8725	1301,39	16,94	2437	31	1260	1079	3797
		Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом			611,83	7,66	1146	14		281	
39	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	9,66	40670,42	4287,79	392876	41420	266854	87895	519233
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей			8757,93	1025,78	84602	9909		38462	
		Монолитная перемычка ПРМ2 /2шт./									
40	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство перемычек-/бетон кл.В25/**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	94862,87	6252,30	11384	750	8065	2479	14972
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			21405,92	1291,88	2569	155		1109	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**									
		СП - 8%	т	0,0034	408502,00	--	1389	--	1389	--	1500
					--	--	--	--		111	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**									
		СП - 8%	т	0,0092	389901,00	--	3587	--	3587	--	3874
					--	--	--	--		287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9781440	948766	6769072	2126746	12860841
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2063602	225896	--	952655	
		Материалы	Тенге				9781440				
		Всего заработная плата	Тенге				6445239				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2289498			
		Накладные расходы	Тенге				323834				
							2126746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	182	320,15	207,45	58267	37756	--	27050	92143
		НР - 72%; СП - 8%			112,70	93,73	20511	17059		6825	
		Состав работ: 1. Устройство постели									
49	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	182	555,14	277,50	101035	50505	9507	43164	155735
		НР - 72%; СП - 8%			225,40	104,00	41023	18928		11536	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
50	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	12	426,22	181,09	5115	2173	688	2184	7883
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	2254	779		584	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
51	С1243-101-0305 243-101-0305 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	км	0,194	3560419,00	--	690721	--	690721	--	745979
		СП - 8%			--	--	--	--		55258	
52	Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка**	м	8	902,99	90,00	7224	720	683	4383	12535
		НР - 72%; СП - 8%			727,58	33,30	5821	266		929	
		Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Затягивание проволоки									
53	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	8	1810,00	--	14480	--	14480	--	15638
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
54	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,182	34616,93	22095,68	6300	4022	--	2074	9044
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах			12521,25	6157,40	2279	1121		670	
55	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	182	40,00	--	7280	--	7280	--	7862
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
56	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	5	1810,00	--	9050	--	9050	--	9774
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
57	С1252-301-0953 252-301-0953 РСНБ РК 2022	**Установка разъединителя КРМ-1**	шт.	1	100774,00	--	100774	--	100774	--	108836
		СП - 8%			--	--	--	--		8062	
58	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	15064,00	--	15064	--	15064	--	16269
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
59	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3048,00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
60	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	16909,00	--	33818	--	33818	--	36523
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
61	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	2309,00	--	4618	--	4618	--	4987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		369	
62	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,017	435218,00	–	7399	–	7399	–	7991
		СП - 8%			–	–	–	–		592	
63	С1252-207-3916 252-207-3916 РСНБ РК 2022	**Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2402,00	–	2402	–	2402	–	2594
		СП - 8%			–	–	–	–		192	
64	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	3141,00	–	9423	–	9423	–	10177
		СП - 8%			–	–	–	–		754	
65	С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2022	**Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1108,00	–	3324	–	3324	–	3590
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
66	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	5	1108,00	–	5540	–	5540	–	5983
		СП - 8%			–	–	–	–		443	
67	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	1201,00	–	4804	–	4804	–	5188
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
68	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1385,00	–	4155	–	4155	–	4487
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
69	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	2	52,00	–	104	–	104	–	112
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
70	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	2	2309,00	–	4618	–	4618	–	4987
		СП - 8%			–	–	–	–		369	
71	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	8310,00	–	16620	–	16620	–	17950
		СП - 8%			–	–	–	–		1330	
72	С1252-204-0601 252-204-0601 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный переходной типа ПА**	шт.	3	1524,00	–	4572	–	4572	–	4938
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
73	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	21068,56	5882,49	21069	5883	160	13983	37856
		НР - 80%; СП - 8%			15025,50	2452,72	15026	2453		2804	
		Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков									
74	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	122243,00 –	– –	122243 –	– –	122243	– –	122243
75	прайсТОО Инвольт	**Привод ПРНЗ-10У1**	шт	1	6776,79 –	– –	6777 –	– –	6777	– –	6777
76	С1243-903-0701 243-903-0701 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа ЗКНТП-10-25/50(Б)** *СП - 8%*	шт.	1	21060,00 –	– –	21060 –	– –	21060	– 1685	22745
77	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разрядники. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Устройство заземляющих спусков	комплект	3	13732,90 6379,52	7017,29 2047,72	41199 19139	21052 6143	1008	20225 4914	66338
78	515-301-1102 515-301-1102 РСНБ РК 2022	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	шт.	3	21514,00 –	– –	64542 –	– –	64542	– –	64542
79	С1252-206-0302 252-206-0302 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1** *СП - 8%*	шт.	3	738,00 –	– –	2214 –	– –	2214	– 177	2391
80	С1252-207-0429 252-207-0429 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80** *СП - 8%*	шт.	2	74,00 –	– –	148 –	– –	148	– 12	160
81	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2** *СП - 8%*	км	0,009	294500,00 –	– –	2650 –	– –	2650	– 212	2862
82	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления	м	1	787,66 709,39	4,95 1,37	788 709	5 1	74	512 104	1404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение									
83	С1243-601-0101 243-601-0101 РСНБ РК 2022	**Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2**	км	0,001	238746,00	--	239	--	239	--	258
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
84	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,стяжки,болты и т.д.**	т	0,11914	1012960,00	--	120684	--	120684	--	130339
		СП - 8%			--	--	--	--		9655	
85	С1261-401-0448 261-401-0448 РСНБ РК 2022	**Болты тюбинговые с гайками и шайбами**	т	0,000105	402330,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
86	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00066	408199,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7370766	122116	1101240	199109	7701716
		Стоимость оборудования	Тенге				225559	46750	5921852	131841	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5921852				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5921852				
		Материалы	Тенге				178729				
		Всего заработная плата	Тенге				10952				
		Накладные расходы	Тенге					110751			
		Сметная прибыль	Тенге				79367				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				20648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				278744				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					110751			
		Материалы	Тенге				1270185				
		Всего заработная плата	Тенге				1169				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					161558			
		Накладные расходы	Тенге				1089120				
		Сметная прибыль	Тенге				119742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				111193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1501120				
		Сметная заработная плата	Тенге								114
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					161558			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7701716				
		Сметная заработная плата	Тенге								176
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					272309			
		Стоимость оборудования	Тенге				7370766	122116	8277250	2365388	21113865
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				225559	46750	5921852	1125333	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5921852				
		Материалы	Тенге				5921852				
		Всего заработная плата	Тенге				178729				
		Накладные расходы	Тенге				10952				
		Сметная прибыль	Тенге					110751			
							79367				
							20648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				278744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					110751			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1270185				
		Материалы	Тенге				1169				
		Всего заработная плата	Тенге					161558			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1089120				
		Накладные расходы	Тенге				119742				
		Сметная прибыль	Тенге				111193				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1501120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					161558			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7701716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					272309			
		ОТДЕЛ 3.Котельная									
		РАЗДЕЛ 6.Тепломеханическая часть									
87	перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"	**Блочно модульная котельная ENERGOMODUL общей тепловой мощностью 0,162 мВт**	кт	1	20278401,79	--	20278402	--		--	20278402
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		--	--	--	--	20278402	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				20278402	--	--	--	20278402
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--	--	20278402	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20278402				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				20278402				
		Стоимость оборудования	Тенге				20278402	--	--	--	20278402
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--	--	20278402	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				20278402				
		ОТДЕЛ 4.Наружный водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод В1									
		Прокладка трубопровода									
88	С1241-201-0607 241-201-0607 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	м	118,17	214,00	--	25288	--	25288	--	27311
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
89	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	57,57	568,00	--	32700	--	32700	--	35316
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
90	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	8,32	2067,00	--	17197	--	17197	--	18573
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557,00	--	37114	--	37114	--	40083
		СП - 8%			--	--	--	--		2969	
92	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4919,00	--	4919	--	4919	--	5313
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
93	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1800,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
94	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3291,00	--	3291	--	3291	--	3554
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
95	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	922,00	--	922	--	922	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
96	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882,00	--	2882	--	2882	--	3113
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
97	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1800,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
98	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3291,00	--	6582	--	6582	--	7109
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
99	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1299,00	--	1299	--	1299	--	1403
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		Установка колодцев д.1,5 м (2 шт)									
		Устройство колодцев									
100	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	36700,00	--	73400	--	73400	--	79272
		СП - 8%			--	--	--	--		5872	
101	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	29803,00	--	119212	--	119212	--	128749
		СП - 8%			--	--	--	--		9537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	37013,00	--	74026	--	74026	--	79948
		СП - 8%			--	--	--	--		5922	
103	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	6269,00	--	12538	--	12538	--	13541
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
104	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые МН1	шт.	32	785,00	--	25120	--	25120	--	27130
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
105	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,03416	994397,00	--	33969	--	33969	--	36686
		СП - 8%			--	--	--	--		2717	
106	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	12795,00	--	25590	--	25590	--	27637
		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
107	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6368,00	--	6368	--	6368	--	6877
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**516817**	**--**	**516817**	**--**	**558163**
							--	**--**	**--**	**41346**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				516817				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				516817				
		Сметная прибыль	Тенге				41346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				558163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				558163				
		РАЗДЕЛ 8.Канализация									
		Устройство колодцев									
108	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	21680,00	--	65040	--	65040	--	70243
		СП - 8%			--	--	--	--		5203	
109	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	22337,00	--	67011	--	67011	--	72372
		СП - 8%			--	--	--	--		5361	
110	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	19937,00	--	59811	--	59811	--	64596
		СП - 8%			--	--	--	--		4785	
111	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	6269,00	--	43883	--	43883	--	47394
		СП - 8%			--	--	--	--		3511	
112	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	36700,00	--	146800	--	146800	--	158544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11744	
113	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	5	22286,00	--	111430	--	111430	--	120344
		СП - 8%			--	--	--	--		8914	
114	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	29803,00	--	89409	--	89409	--	96562
		СП - 8%			--	--	--	--		7153	
115	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	4	37013,00	--	148052	--	148052	--	159896
		СП - 8%			--	--	--	--		11844	
116	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	7	12795,00	--	89565	--	89565	--	96730
		СП - 8%			--	--	--	--		7165	
117	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Стремянка С-1**	т	0,09688	994397,00	--	96337	--	96337	--	104044
		СП - 8%			--	--	--	--		7707	
118	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые МН1**	шт.	55	785,00	--	43175	--	43175	--	46629
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				960513	--	960513	--	1037354
							--	--	--	76841	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				960513				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				960513				
		Сметная прибыль	Тенге				76841				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1037354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1037354				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1477330	--	1477330	--	1595517
							--	--	--	118187	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1477330				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1477330				
		Сметная прибыль	Тенге				118187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1595517				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1595517				
		ОТДЕЛ 5.Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 9.Вертикальная планировка									
119	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	346	76,51	76,51	26472	26472	--	5483	34512
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			--	22,01	--	7615		2556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**346**	**65,46**	**65,46**	**22649**	**22649**	**--**	**4691**	**29527**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,83**	**--**	**6515**		**2187**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
121	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**346**	**147,92**	**147,92**	**51180**	**51180**	**--**	**10523**	**66639**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**42,24**	**--**	**14615**		**4936**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**100301**	**100301**	**--**	**20697**	**130678**
							--	**28745**	**--**	**9679**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100301**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28745**			
		Накладные расходы	Тенге				**20697**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9679**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28745**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**130677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28745**			
		РАЗДЕЛ 10.МАФы и ограждение									
122	**У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**69**	**170022,00**	**650,00**	**11731518**	**44850**	**9641853**	**--**	**12670039**
		СП - 8%			**29635,00**	**191,00**	**2044815**	**13179**		**938521**	
		Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента 10. Окраска конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м** *СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента 10. Окраска конструкции	**секция**	**2**	**103771,00** **16450,00**	**469,00** **133,00**	**207542** **32900**	**938** **266**	**173704**	**–** **16603**	**224145**
124	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м** *СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента 10. Окраска конструкции	**секция**	**3**	**174232,00** **27697,00**	**623,00** **182,00**	**522696** **83091**	**1869** **546**	**437736**	**–** **41816**	**564512**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**12461756**	**47657**	**10253293**	**–**	**13458696**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2160806**	**13991**	**–**	**996940**	
		Материалы	Тенге				**12461756**				
		Всего заработная плата	Тенге				**10253293**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2174797**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**996940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**13458696**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**2174797**			**1428**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13458696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1428
		Сметная заработная плата	Тенге					2174797			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				12562057	147958	10253293	20697	13589374
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2160806	42736	--	1006619	
	Материалы		Тенге				12562057				
	Всего заработная плата		Тенге				10253293				
		Накладные расходы	Тенге					2203542			
		Сметная прибыль	Тенге				20697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1006619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13589373				
		Сметная заработная плата	Тенге								1442
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					2203542			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13589373				
		Сметная заработная плата	Тенге								1442
								2203542			
		ОТДЕЛ 6.Выгреб на 10м3									
		Земляные работы									
125	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	178,1572325	279,08 --	279,08 68,64	49720 --	49720 12229	--	8805 4682	63207
126	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	5,5100175	2383,37 2383,37	-- --	13132 13132	-- --	--	9455 1807	24394
127	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	86,7418	36,71 --	36,71 10,39	3184 --	3184 901	--	649 307	4140
128	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 грунта	21,68545	1242,92 1242,92	-- --	26953 26953	-- --	--	19406 3709	50068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
129	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	86,7418	235,38 121,19	114,19 50,24	20417 10512	9905 4358	–	10706 2490	33613
		РАЗДЕЛ 11. Выгреб 10м3									
130	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,961	39496,16 1809,38	1611,12 346,96	37956 1739	1548 333	34669	1886 3187	43029
131	Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя** *НР - 79%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Наклейка рулонного материала с устройством защитной цементной стяжки	м2	9,61	2945,07 1283,00	88,18 22,67	28302 12330	848 218	15124	9912 3057	41272
132	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и днище. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,8	1609,86 1101,20	96,74 82,05	75342 51536	4527 3840	19279	44301 9571	129214
133	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Железнение поверхности	м2 поверхности	40,8	580,37 553,08	1,27 0,57	23679 22566	52 23	1061	20556 3539	47774
134	Е11-410103-0106 1141-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя** *НР - 79%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Окраска поверхности кистью	м2	46,8	1978,65 986,61	39,80 –	92601 46173	1863 –	44565	36477 10326	139404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	18,59	60128,66 12064,85	4173,39 1586,07	1117792 224286	77583 29485	815923	230931 107898	1456621
136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,06262	389901,00 --	-- --	24416 --	-- --	24416	-- 1953	26369
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,07728	408502,00 --	-- --	31569 --	-- --	31569	-- 2526	34095
138	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,47274	456152,00 --	-- --	215641 --	-- --	215641	-- 17251	232892
		Фиксатор Ф-1									
139	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия каналов. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,85	66236,86 13301,09	3641,63 815,95	122538 24607	6738 1510	91193	23766 11704	158008
140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,18534	408502,00 --	-- --	75712 --	-- --	75712	-- 6057	81769
141	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (скобы)** *СП - 8%*	т	0,00248	408502,00 --	-- --	1013 --	-- --	1013	-- 81	1094
142	Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя** *НР - 79%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности	м2	9	2945,07 1283,00	88,18 22,67	26506 11547	794 204	14165	9283 2863	38652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Наклейка рулонного материала с устройством защитной цементной стяжки									
143	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крышка деревянная. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками	изделие	1	1696,75 960,01	149,41 74,98	1697 960	149 75	588	931 210	2839
144	С1215-204-0201 215-204-0201 РСНБ РК 2022	**Крышка деревянная** *СП - 8%*	м3	0,013	140764,00 --	-- --	1830 --	-- --	1830	-- 146	1976
		Горловина									
145	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** *СП - 8%*	шт.	2	5854,00 --	-- --	11708 --	-- --	11708	-- 937	12645
146	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9** *СП - 8%*	шт.	1	12834,00 --	-- --	12834 --	-- --	12834	-- 1027	13861
147	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1** *СП - 8%*	шт.	1	7777,00 --	-- --	7777 --	-- --	7777	-- 622	8399
148	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	1	25559,00 --	-- --	25559 --	-- --	25559	-- 2045	27604
		Дыхательное устройство									
149	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,2	48918,57 7848,04	1685,51 383,08	9784 1570	337 77	7877	1498 903	12185
150	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,00353	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	4871 1230	7 3	3634	1122 479	6472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,00184	21742,79 19681,49	2019,30 858,56	40 36	4 2	--	34 6	80
152	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00184	389901,00 --	-- --	717 --	-- --	717	-- 57	774
153	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками	канало-километр трубопровода	0,002	1709008,54 275184,00	-- --	3418 550	-- --	2868	418 307	4143
154	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	3390,40 620,76	57,37 18,43	3390 621	57 18	2712	626 321	4338
155	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205** *СП - 8%*	кг	0,34	790,00 --	-- --	269 --	-- --	269	-- 21	290
		Отмостка									
156	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	0,801	45131,26 5180,51	9,98 --	36150 4150	8 --	31992	3901 3204	43255
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1993111	94515	1494695	434663	2744476
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				403901	35788	--	203293	
	Материалы		Тенге				1989721				
	Всего заработная плата		Тенге				1082941				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					439050			
							409045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				385016				
		Сметная прибыль	Тенге				189977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2564714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					439050			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3390				
	Материалы		Тенге				2712				
	Всего заработная плата		Тенге					639			
		Накладные расходы	Тенге				626				
		Сметная прибыль	Тенге				321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4337				
		Сметная заработная плата	Тенге					639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2569051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					439689			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				2106517	157324	1494695	434663	2744476
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				454498	53276	--	203293	
	Материалы		Тенге				2103127				
	Всего заработная плата		Тенге				1082941				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					507135			
		Накладные расходы	Тенге				409045				
		Сметная прибыль	Тенге				434037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2740136				
		Сметная заработная плата	Тенге								314
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					507135			
	Материалы		Тенге				3390				
	Всего заработная плата		Тенге				2712				
		Накладные расходы	Тенге					639			
		Сметная прибыль	Тенге				626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				321				
		Сметная заработная плата	Тенге				4337				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					639			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2744473				
		Сметная заработная плата	Тенге								315
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				54047449	507774			
	Стоимость оборудования		Тенге				4942056	1402572	35788538	5188789	81178644
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				26200254	374511	26200254	4072469	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26200254				
	Материалы		Тенге				178729				
	Всего заработная плата		Тенге				10952				
		Накладные расходы	Тенге					110751			
		Сметная прибыль	Тенге				79367				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				278744				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27665076	110751			
	Материалы		Тенге				18002779				
	Всего заработная плата		Тенге					5205177			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3486131				
		Накладные расходы	Тенге				2740755				
		Сметная прибыль	Тенге				2432463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32838294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								3341
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					5205177			
		Материалы	Тенге				3390				
		Всего заработная плата	Тенге				2712				
		Накладные расходы	Тенге					639			
		Сметная прибыль	Тенге				626				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				321				
		Сметная заработная плата	Тенге				4337				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					639			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59321629				
		Сметная заработная плата	Тенге								3404
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					5316567			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									81178639
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7348646				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2579945			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					652314			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						35788543		
		- Накладные расходы	Тенге						26200254		
		- Сметная прибыль	Тенге							5188789	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**54978385**	**26200254**		**--**		**81178639**		**4072469**	

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		Временные здания и сооружения 2,9%	1594373	--	--	1594373	
		Всего по главе	**1594373**	--	--	**1594373**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**56572758**	**26200254**	--	**82773012**	

Глава 9. Прочие работы и затраты

3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	763732	--	--	763732	
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	6911459	6911459	
		Всего по главе	**763732**	--	**6911459**	**7675192**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**57336490**	**26200254**	**6911459**	**90448204**	
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1146730	--	--	1146730	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**58483220**	**26200254**	**6911459**	**91594934**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Итого с пониж коэф	55559059	24890241		6565886		87015187			
7		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		10441822		10441822			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**55559059**	**24890241**		**17007709**		**97457009**			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Авторский надзор **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличии)