Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной эканомики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023года

				код	код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
				заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№209	**05.07.2023г**				
						№218	**25.07.2023г**				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоймость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**387 424 882,32**	**181 578 807**	162 123 935							**19 454 872**	
За отчетный период		84 121 798	75 108 748							9 013 050	84 121 798

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ"Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Несущие кирпичные стены										
		Покрытие на отм.+3.00										
1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	163,31		95535,67 25491,02	2681,17 604,23	15601931 4162939	437862 98677	11001130	3878070 1558400	21038402
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,0050412		389901,00 --	-- --	1966 --	-- --	1966	-- 157	2123
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0973		408502,00 --	-- --	39747 --	-- --	39747	-- 3180	42927
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,3634		389901,00 --	-- --	141690 --	-- --	141690	-- 11335	153025
5	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,24364		1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	277117 21449	2131 480	253537	25876 24239	327233
6	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,13557		1111124,87 64738,01	8514,15 1952,04	1261760 73515	9669 2217	1178576	89363 108090	1459213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		Кирпичные перегородки толщ.120мм									
7	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	9,5	50195,33 6108,05	2860,01 596,64	476856 58026	27170 5668	391660	57962 42785	577603
8	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	426,64	4089,93 2870,73	394,71 92,43	1744926 1224767	168399 39434	351760	1175707 233651	3154284
9	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,0274	456152,00 --	-- --	12499 --	-- --	12499	-- 1000	13499
10	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0189	408502,00 --	-- --	7721 --	-- --	7721	-- 618	8339
11	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,01716	28732,88 27035,68	1313,20 464,88	493 464	23 8	6	429 74	996
12	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,01716	408502,00 --	-- --	7010 --	-- --	7010	-- 561	7571
13	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	0,0046	389901,00 --	-- --	1794 --	-- --	1794	-- 143	1937
14	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,2492	28732,88 27035,68	1313,20 464,88	7160 6737	327 116	96	6236 1072	14468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	0,2492	389901,00 –	– –	97163 –	– –	97163	– 7773	104936
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0305	389901,00 –	– –	11892 –	– –	11892	– 951	12843
		Кирпичная стена на отм.+3.160									
17	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство монолитного сердечника-/бетон кл.В25/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,28	70944,02 14256,00	6777,02 1390,73	90808 18248	8674 1780	63886	18225 8723	117756
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0095	408502,00 –	– –	3881 –	– –	3881	– 310	4191
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0105	389901,00 –	– –	4094 –	– –	4094	– 328	4422
20	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	6,33	18286,24 9231,13	4287,79 1025,78	115752 58433	27142 6493	30177	60381 14091	190224
		Фронтон по оси "1"									
21	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	5,98	18286,24 9231,13	4287,79 1025,78	109352 55202	25641 6134	28509	57043 13312	179706
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	70944,02 14256,00	6777,02 1390,73	3547 713	339 70	2495	712 341	4600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0012	408502,00 --	--	490 --	--	490	-- 39	529
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0045	389901,00 --	--	1755 --	--	1755	-- 140	1895
		Фронтон по оси "9"									
25	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	5,96	18286,24 9231,13	4287,79 1025,78	108986 55018	25556 6114	28412	56852 13267	179105
26	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,47	70944,02 14256,00	6777,02 1390,73	33344 6700	3186 654	23458	6692 3203	43239
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0031	408502,00 --	--	1266 --	--	1266	-- 101	1367
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	0,012	389901,00 --	--	4679 --	--	4679	-- 374	5053
		Крыльцо КР-1									
29	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	м3	11,2	51629,41 6631,93	3010,00 664,71	578249 74278	33712 7445	470259	74367 52209	704826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,1678	408502,00 --	-- --	68547 --	-- --	68547	-- 5484	74031
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	1т	0,0214	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	29530 7455	40 17	22035	6799 2906	39236
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	15,62	1184,12 399,54	27,97 3,83	18496 6241	437 60	11818	5860 1948	26304
		Крыльцо КР-2									
33	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3,9	51629,41 6631,93	3010,00 664,71	201355 25865	11739 2592	163751	25896 18180	245431
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0554	408502,00 --	-- --	22631 --	-- --	22631	-- 1810	24441
35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	1т	0,0032	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	4416 1115	7 3	3294	1017 435	5867
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	5,15	1184,12 399,54	27,97 3,83	6098 2058	144 20	3896	1932 642	8672
		Крыльцо КР-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	5,5	51629,41 6631,93	3010,00 664,71	283962 36476	16555 3656	230931	36520 25639	346120
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0871	408502,00 --	-- --	35581 --	-- --	35581	-- 2846	38427
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	1т	0,0103	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	14213 3588	19 8	10606	3273 1399	18884
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	10,9	1184,12 399,54	27,97 3,83	12907 4355	305 42	8247	4089 1360	18356
		Крыльцо КР-4									
41	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,1	51629,41 6631,93	3010,00 664,71	108422 13927	6321 1396	88174	13944 9789	132155
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0243	408502,00 --	-- --	9927 --	-- --	9927	-- 794	10721
43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	1т	0,022	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	30357 7664	42 18	22651	6990 2988	40335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крыльцо КР-5									
44	**Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,1	51629,41 6631,93	3010,00 664,71	108422 13927	6321 1396	88174	13944 9789	132155
45	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0158	408502,00 --	--	6454 --	--	6454	-- 516	6970
46	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	1т	0,0029	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	4002 1010	5 2	2987	921 394	5317
47	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	10,9	1184,12 399,54	27,97 3,83	12907 4355	305 42	8247	4089 1360	18356
		Опорные стойки и балки									
48	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж опорных стоек-/Ст1/** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стоек 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,1298	37947,83 10160,64	16443,18 5036,36	4926 1319	2135 654	1472	1361 503	6790
49	**С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** *СП - 8%*	т	0,1298	456814,00 --	--	59294 --	--	59294	-- 4744	64038
50	**Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж балок-/Б1, Б2/** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,0882	80880,70 33585,42	40275,39 8508,78	7134 2962	3552 750	620	2562 776	10471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П** *СП - 8%*	т	0,0882	464722,00 --	-- --	40988 --	-- --	40988	-- 3279	44267
52	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 10 мм** *СП - 8%*	т	0,01256	465207,00 --	-- --	5843 --	-- --	5843	-- 467	6310
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	9,44772	188,36 72,18	4,32 0,74	1780 682	41 7	1057	475 180	2436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21846120	817799	15078833	5637587	29682402
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5949488	185953	--	2198695	
	Материалы		Тенге				21834060				
	Всего заработная плата		Тенге				14489833				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6129756			
		Накладные расходы	Тенге				586912				
		Сметная прибыль	Тенге				5633664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2197416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29665140				
		Сметная заработная плата	Тенге								3955
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6129756			
	Материалы		Тенге				12060				
	Всего заработная плата		Тенге				2091				
		Накладные расходы	Тенге					5685			
		Сметная прибыль	Тенге				3923				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17262				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5685			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29682402				
		Сметная заработная плата	Тенге								3958
								6135441			
		РАЗДЕЛ 2.Отделка фасадов									
		Узлы 1-6									
54	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит	м2	365	5227,75 3372,83	31,09 8,95	1908130 1231085	11348 3267	665697	987481 231649	3127260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
55	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	57,365	58760,00	--	3370767	--	3370767	--	3640428
		СП - 8%			--	--	--	--		269661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5278897	11348	4036464	987481	6767688
							1231085	3267	--	501310	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5278897				
	Материалы		Тенге				665698				
	Всего заработная плата		Тенге					1234352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3370767				
		Накладные расходы	Тенге				987481				
		Сметная прибыль	Тенге				501310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6767688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696
		Сметная заработная плата	Тенге					1234352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6767688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696
		Сметная заработная плата	Тенге					1234352			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип 1									
56	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	22,575	577,06	43,09	13027	973	9763	2498	16767
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт			101,49	16,22	2291	366		1242	
57	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	1,3545	7343,35	2037,77	9947	2760	--	7742	19104
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием			5305,58	775,20	7186	1050		1415	
58	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/**	м2	22,575	648,84	33,62	14648	759	17	13455	30352
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой			614,48	19,59	13872	442		2248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	22,575	46,91	22,87	1059	517	--	785	1992
		НР - 94%; СП - 8%			24,04	12,96	543	293		148	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
		Тип 2									
60	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	155,62	577,06	43,09	89803	6706	67303	17219	115584
		НР - 94%; СП - 8%			101,49	16,22	15794	2524		8562	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
61	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	9,3372	7343,35	2037,77	68566	19027	--	53371	131692
		НР - 94%; СП - 8%			5305,58	775,20	49539	7238		9755	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
62	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/**	м2	155,62	648,84	33,62	100973	5232	115	92754	209225
		НР - 94%; СП - 8%			614,48	19,59	95626	3049		15498	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
63	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	155,62	46,91	22,87	7301	3559	--	5413	13731
		НР - 94%; СП - 8%			24,04	12,96	3742	2017		1017	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
64	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	м2	155,62	1047,25	57,17	162973	8896	72235	78011	260262
		НР - 94%; СП - 8%			525,91	7,38	81842	1148		19279	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5**	м2	155,62	-396,17	-29,59	-61651	-4605	-29429	-26563	-95271
		НР - 94%; СП - 8%			-177,47	-4,12	-27617	-641		-7057	
		Состав работ: 1. Обмазочная изоляция битумной мастикой 2. Приготовление битумной мастики									
		Тип 3									
66	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	39,425	577,06	43,09	22751	1698	17052	4362	29282
		НР - 94%; СП - 8%			101,49	16,22	4001	639		2169	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
67	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	2,3655	7343,35	2037,77	17371	4821	--	13521	33363
		НР - 94%; СП - 8%			5305,58	775,20	12550	1834		2471	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
68	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/**	м2	39,425	648,84	33,62	25581	1325	30	23498	53006
		НР - 94%; СП - 8%			614,48	19,59	24226	772		3926	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
69	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	39,425	46,91	22,87	1850	902	--	1371	3479
		НР - 94%; СП - 8%			24,04	12,96	948	511		258	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
		Тип 4									
70	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	20,37	577,06	43,09	11755	877	8811	2254	15130
		НР - 94%; СП - 8%			101,49	16,22	2067	330		1121	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	1,2222	7343,35	2037,77	8975	2490	--	6986	17238
		НР - 94%; СП - 8%			5305,58	775,20	6484	947		1277	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
72	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/**	м2	20,37	648,84	33,62	13217	685	15	12141	27387
		НР - 94%; СП - 8%			614,48	19,59	12517	399		2029	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
73	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	20,37	46,91	22,87	956	466	--	709	1798
		НР - 94%; СП - 8%			24,04	12,96	490	264		133	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
74	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/**	м2	20,37	2301,29	112,93	46877	2300	25541	18217	70302
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	19036	344		5208	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
75	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/**	м2	20,37	1384,49	55,85	28202	1138	15578	10981	42317
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	11486	196		3135	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
76	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/**	м2	20,37	648,84	33,62	13217	685	15	12141	27387
		НР - 94%; СП - 8%			614,48	19,59	12517	399		2029	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	20,37	46,91	22,87	956	466	--	709	1798
		НР - 94%; СП - 8%			24,04	12,96	490	264		133	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
		Тип 5									
78	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	1,935	577,06	43,09	1117	83	838	214	1438
		НР - 94%; СП - 8%			101,49	16,22	196	31		106	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
79	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	0,1161	7343,35	2037,77	853	237	--	664	1638
		НР - 94%; СП - 8%			5305,58	775,20	616	90		121	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
80	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	1,935	2107,13	125,63	4077	243	2898	971	5452
		НР - 94%; СП - 8%			483,94	49,84	936	96		404	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
81	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	м2	5	-231,00	-4,90	-1155	-25	-1060	-79	-1333
		НР - 94%; СП - 8%			-13,95	-2,93	-70	-15		-99	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		Тип 6									
82	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	3,245	577,06	43,09	1873	140	1404	359	2411
		НР - 94%; СП - 8%			101,49	16,22	329	53		179	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
83	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	0,1947	7343,35	2037,77	1430	397	--	1113	2746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			5305,58	775,20	1033	151		203	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
84	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/**	м2	3,245	2301,29	112,93	7468	367	4069	2902	11200
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	3032	55		830	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
85	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/**	м2	3,245	1384,49	55,85	4493	181	2482	1749	6742
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	1830	31		499	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
86	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,245	1354,35	32,64	4395	106	2756	1501	6367
		НР - 94%; СП - 8%			472,38	19,59	1533	64		472	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой									
87	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	3,245	223,55	5,72	725	19	688	27	812
		НР - 94%; СП - 8%			5,68	3,24	18	11		60	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				623630	63425	201121	360996	1063398
							359083	24952	--	78771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				623630				
	Материалы		Тенге				201115				
	Всего заработная плата		Тенге					384035			
		Накладные расходы	Тенге				360996				
		Сметная прибыль	Тенге				78771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1063397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					384035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1063397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					384035			

РАЗДЕЛ 4.Оконные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОК-1									
88	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	42,84	2947,82 1359,76	237,73 118,29	126285 58252	10185 5068	57848	56988 14662	197935
89	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** *СП - 8%*	м2	42,84	35465,00 --	-- --	1519321 --	-- --	1519321	-- 121546	1640867
90	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	29,61	1510,44 339,39	7,39 3,51	44724 10049	219 104	34456	9138 4309	58171
91	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм** *СП - 8%*	м	29,61	1588,00 --	-- --	47021 --	-- --	47021	-- 3762	50783
92	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство оконных отливов из оцинкованной стали** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью	м2	6,3525	244,23 78,48	0,42 0,19	1551 499	2 1	1050	460 161	2172
		ОК-2									
93	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	1,53	4640,89 2169,97	239,94 116,69	7101 3320	368 179	3413	3149 820	11070

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
94	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	1,53	39837,00	–	60951	–	60951	–	65827
		СП - 8%			–	–	–	–		4876	
95	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	3,33	1510,44	7,39	5030	25	3875	1028	6542
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	1130	12		485	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
96	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	м	3,33	1588,00	–	5288	–	5288	–	5711
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
97	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	0,6825	244,23	0,42	167	–	113	49	234
		НР - 92%; СП - 8%			78,48	0,19	54	–		17	
		Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью									
		ОК-3									
98	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	1	4336,22	233,92	4336	234	1800	2177	7034
		НР - 90%; СП - 8%			2301,86	116,69	2302	117		521	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
99	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	1	21807,00	–	21807	–	21807	–	23552
		СП - 8%			–	–	–	–		1745	
100	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	0,175	244,23	0,42	43	–	29	13	60
		НР - 92%; СП - 8%			78,48	0,19	14	–		4	
		Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью									
		ОК-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	1,3	4336,22 2301,86	233,92 116,69	5637 2992	304 152	2341	2830 677	9144
102	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	м2	1,3	21807,00 --	-- --	28349 --	-- --	28349	-- 2268	30617
103	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью	м2	0,225	244,23 78,48	0,42 0,19	55 18	-- --	37	16 6	77
		В-1									
104	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	4,81	3308,14 1493,69	2,95 --	15912 7185	14 --	8713	6466 1790	24168
105	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	м2	0,9699	21807,00 --	-- --	21151 --	-- --	21151	-- 1692	22843
106	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный** *СП - 8%*	м2	3,843	44943,00 --	-- --	172716 --	-- --	172716	-- 13817	186533
		ВВ-1									
107	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,87	3308,14 1493,69	2,95 --	16111 7274	14 --	8823	6547 1813	24470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
108	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	1,0248	21807,00	--	22348	--	22348	--	24136
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
109	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	3,843	44943,00	--	172716	--	172716	--	186533
		СП - 8%			--	--	--	--		13817	
		ВВ-2									
110	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	2,14	3308,14	2,95	7079	6	3876	2877	10752
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			1493,69	--	3197	--		797	
111	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	2,178	21807,00	--	47496	--	47496	--	51296
		СП - 8%			--	--	--	--		3800	
112	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2	4,37	4054,96	20,86	17720	91	12149	4969	24504
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Обшивка стен плитами			1254,02	9,38	5480	41		1815	
		В-2 /2шт./									
113	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж витражей**	м2	10,12	10491,75	581,99	106177	5890	82	71435	191821
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			9901,63	328,55	100205	3325		14209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	2,112	43578,00	–	92037	–	92037	–	99400
		СП - 8%			–	–	–	–		7363	
115	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	8,008	21807,00	–	174630	–	174630	–	188600
		СП - 8%			–	–	–	–		13970	
116	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4,92	1510,44	7,39	7431	36	5725	1518	9665
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной			339,39	3,51	1670	17		716	
117	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм**	м	4,92	2280,00	–	11218	–	11218	–	12115
		СП - 8%			–	–	–	–		897	
118	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	2,36	244,23	0,42	576	1	390	171	807
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью			78,48	0,19	185	–		60	
		В-3									
119	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж витражей**	м2	5,84	10491,75	581,99	61272	3399	47	41224	110695
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			9901,63	328,55	57826	1919		8200	
120	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	1,08	43578,00	–	47064	–	47064	–	50829
		СП - 8%			–	–	–	–		3765	
121	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	4,76	21807,00	–	103801	–	103801	–	112105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8304	
122	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2,46	1510,44	7,39	3716	19	2862	759	4833
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	835	9		358	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
123	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм**	м	2,46	2280,00	--	5609	--	5609	--	6058
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
124	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	0,59	244,23	0,42	144	--	98	43	202
		НР - 92%; СП - 8%			78,48	0,19	46	--		15	
		Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью									
		Окно слуховое ОС-1 /4шт./									
125	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство слуховых окон**	шт	4	35195,60	1215,79	140782	4863	96967	36897	191894
		НР - 90%; СП - 8%			9737,97	511,32	38952	2045		14214	
		Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками									
126	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	16	389,00	--	6224	--	6224	--	6722
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3131596	25670	2804441	248754	3650777
							301485	12989	--	270429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2964147				
	Материалы		Тенге				244566				
	Всего заработная плата		Тенге					151199			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2559747				
		Накладные расходы	Тенге				136095				
		Сметная прибыль	Тенге				248020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3348262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					151199			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167449				
	Материалы		Тенге				129				
	Всего заработная плата		Тенге					163275			
		Накладные расходы	Тенге				112659				
		Сметная прибыль	Тенге				22409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				302517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					163275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3650779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					314474			
		РАЗДЕЛ 5.Двери									
		Утепление кровли									
127	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	60,0284	58760,00	--	3527269	--	3527269	--	3809451
		СП - 8%			--	--	--	--		282182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3527269	--	3527269	--	3809451
							--	--	--	282182	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3527269				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3527269				
		Сметная прибыль	Тенге				282182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3809451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3809451				
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		Стены и перегородки									
128	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1139	1881,05	102,23	2142520	116440	521878	1281214	3697633
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	1504202	97316		273899	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2142520	116440	521878	1281214	3697633
							1504202	97316	--	273899	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2142520				
		Материалы	Тенге				521878				
		Всего заработная плата	Тенге					1601518			
		Накладные расходы	Тенге				1281214				
		Сметная прибыль	Тенге				273899				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3697633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
		Сметная заработная плата	Тенге					1601518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3697633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
		Сметная заработная плата	Тенге					1601518			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				36550032	1034682	26170006	8516032	48671349
							9345343	324477	--	3605286	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36370523				
		Материалы	Тенге				16123090				
		Всего заработная плата	Тенге					9500860			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10044695				
		Накладные расходы	Тенге				8399450				
		Сметная прибыль	Тенге				3581598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48351571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5948
		Сметная заработная плата	Тенге					9500860			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179509				
		Материалы	Тенге				2220				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					168960			
		Накладные расходы	Тенге				116582				
		Сметная прибыль	Тенге				23688				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				319779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					168960			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				48671350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6040
		Сметная заработная плата	Тенге					9669820			
		ОТДЕЛ 2.отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 7.Отопление									
129	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	33	5593,00	--	184569	--	184569	--	199335
		СП - 8%			--	--	--	--		14766	
130	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	3644,00	--	7288	--	7288	--	7871
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
131	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20**	шт.	4	11314,00	--	45256	--	45256	--	48876
		СП - 8%			--	--	--	--		3620	
132	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	180,18	261,00	--	47027	--	47027	--	50789
		СП - 8%			--	--	--	--		3762	
133	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	185,13	443,00	--	82013	--	82013	--	88574
		СП - 8%			--	--	--	--		6561	
134	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	104,94	724,00	--	75977	--	75977	--	82055
		СП - 8%			--	--	--	--		6078	
135	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	39,6	1175,00	--	46530	--	46530	--	50252
		СП - 8%			--	--	--	--		3722	
136	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	205	225,00	--	46125	--	46125	--	49815
		СП - 8%			--	--	--	--		3690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	187	289,00	--	54043	--	54043	--	58366
		СП - 8%			--	--	--	--		4323	
138	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	106	343,00	--	36358	--	36358	--	39267
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
139	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	40	383,00	--	15320	--	15320	--	16546
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
140	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1600	127,00	--	203200	--	203200	--	219456
		СП - 8%			--	--	--	--		16256	
141	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	150	708,00	--	106200	--	106200	--	114696
		СП - 8%			--	--	--	--		8496	
		Теплоснабжение установок П1,П2									
142	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	4	11314,00	--	45256	--	45256	--	48876
		СП - 8%			--	--	--	--		3620	
143	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	10664,00	--	42656	--	42656	--	46068
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
144	С1241-116-0805 241-116-0805 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	2102,00	--	16816	--	16816	--	18161
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
145	С1242-307-0102 242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	1224,00	--	2448	--	2448	--	2644
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
146	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
		Узел управления									
147	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	13824,00	--	55296	--	55296	--	59720
		СП - 8%			--	--	--	--		4424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	12060,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
149	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	10664,00	--	53320	--	53320	--	57586
		СП - 8%			--	--	--	--		4266	
150	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	8250,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%			--	--	--	--		2640	
151	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	1100,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
152	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	1722,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
153	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	3	21833,00	--	65499	--	65499	--	70739
		СП - 8%			--	--	--	--		5240	
154	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	1	26828,00	--	26828	--	26828	--	28974
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
155	С1242-307-0104 242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	3422,00	--	10266	--	10266	--	11087
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
156	С1245-501-0103 245-501-0103 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	101370,00	--	101370	--	101370	--	109480
		СП - 8%			--	--	--	--		8110	
157	С1245-505-0114 245-505-0114 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15	шт.	1	60268,00	--	60268	--	60268	--	65089
		СП - 8%			--	--	--	--		4821	
158	С1245-704-0101 245-704-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор комнатной температуры электронный, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В	шт.	1	110911,00	--	110911	--	110911	--	119784
		СП - 8%			--	--	--	--		8873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1241-116-0303 241-116-0303 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм**	шт.	8	631,00	--	5048	--	5048	--	5452
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
160	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	10	1192,00	--	11920	--	11920	--	12874
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
161	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	2	1514,00	--	3028	--	3028	--	3270
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
162	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	1800,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1641006	--	1641006	--	1772286
							--	--	--	131280	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1641006				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1641006				
		Сметная прибыль	Тенге				131280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1772286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1772286				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1641006	--	1641006	--	1772286
							--	--	--	131280	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1641006				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1641006				
		Сметная прибыль	Тенге				131280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1772286				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1772286				
		ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод хозяйственно-питевой									
163	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	29,7	261,00	--	7752	--	7752	--	8372
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
164	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	79,2	443,00	--	35086	--	35086	--	37893
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
165	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	32,67	724,00	--	23653	--	23653	--	25545
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
166	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	27,72	1175,00	--	32571	--	32571	--	35177
		СП - 8%			--	--	--	--		2606	
167	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	6,93	1712,00	--	11864	--	11864	--	12813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
168	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	211	127,00	--	26797	--	26797	--	28941
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
169	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	**Шпильки ШП М8х1000**	шт.	42	451,00	--	18942	--	18942	--	20457
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
170	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	2	708,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
171	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	8	1051,00	--	8408	--	8408	--	9081
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
172	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	24	1247,00	--	29928	--	29928	--	32322
		СП - 8%			--	--	--	--		2394	
173	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
174	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
		Водомерный узел									
175	С1244-301-0413 244-301-0413 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°**	шт.	1	53670,00	--	53670	--	53670	--	57964
		СП - 8%			--	--	--	--		4294	
176	С1244-302-0602 244-302-0602 РСНБ РК 2022	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20**	шт.	1	2245,00	--	2245	--	2245	--	2425
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
177	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
178	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	3	2527,00	--	7581	--	7581	--	8187
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
		Горячее водоснабжение									
179	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	68,31	261,00	--	17829	--	17829	--	19255
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	103,95	443,00	--	46050	--	46050	--	49734
		СП - 8%			--	--	--	--		3684	
181	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	33,66	724,00	--	24370	--	24370	--	26320
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
182	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	1175,00	--	32571	--	32571	--	35177
		СП - 8%			--	--	--	--		2606	
183	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	241	127,00	--	30607	--	30607	--	33056
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
184	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	48	451,00	--	21648	--	21648	--	23380
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
185	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	708,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
186	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051,00	--	2102	--	2102	--	2270
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
187	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23	1247,00	--	28681	--	28681	--	30975
		СП - 8%			--	--	--	--		2294	
188	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
189	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
		Водомерный узел №2									
190	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	36288,00	--	36288	--	36288	--	39191
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
191	С1244-301-0108 244-301-0108 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	41037,00	--	41037	--	41037	--	44320
		СП - 8%			--	--	--	--		3283	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
192	С1244-302-0602 244-302-0602 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2245,00	–	2245	–	2245	–	2425
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
193	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5996,00	–	11992	–	11992	–	12951
		СП - 8%			–	–	–	–		959	
194	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 28х3,0-22х3,0 мм	шт.	2	238,00	–	476	–	476	–	514
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
195	С1242-401-2401 242-401-2401 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	25629,00	–	25629	–	25629	–	27679
		СП - 8%			–	–	–	–		2050	
196	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
		Водомерный узел №3									
197	С1244-301-0104 244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	21689,00	–	21689	–	21689	–	23424
		СП - 8%			–	–	–	–		1735	
198	С1244-302-0601 244-302-0601 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1338,00	–	1338	–	1338	–	1445
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
199	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5796,00	–	11592	–	11592	–	12519
		СП - 8%			–	–	–	–		927	
200	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 28х3,0-22х3,0 мм	шт.	2	238,00	–	476	–	476	–	514
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
201	С1242-401-2401 242-401-2401 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	25629,00	–	25629	–	25629	–	27679
		СП - 8%			–	–	–	–		2050	
202	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%			–	–	–	–		441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С1242-307-0202 242-307-0202 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20**	шт.	1	3984,00	–	3984	–	3984	–	4303
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				668011	–	668011	–	721451
							–	–	–	53440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				668011				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				668011				
		Сметная прибыль	Тенге				53440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				721451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				721451				
		РАЗДЕЛ 9.Канализация бытовая									
204	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	17,964	354,00	–	6359	–	6359	–	6868
		СП - 8%			–	–	–	–		509	
205	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	91,816	1167,00	–	107149	–	107149	–	115721
		СП - 8%			–	–	–	–		8572	
206	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2022	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	33	186,00	–	6138	–	6138	–	6629
		СП - 8%			–	–	–	–		491	
207	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	**Шпильки ШП М8х1000**	шт.	7	451,00	–	3157	–	3157	–	3410
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
208	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	0,33	5399,00	–	1782	–	1782	–	1925
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
209	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	4	44,00	–	176	–	176	–	190
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
210	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	10	125,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
211	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	23	94,00	–	2162	–	2162	–	2335
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
212	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	319,00	–	957	–	957	–	1034
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
213	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	15	94,00	–	1410	–	1410	–	1523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
214	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	19	319,00 –	– –	6061 –	– –	6061	– 485	6546
215	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	6	85,00 –	– –	510 –	– –	510	– 41	551
216	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	30	279,00 –	– –	8370 –	– –	8370	– 670	9040
217	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм СП - 8%	шт.	2	176,00 –	– –	352 –	– –	352	– 28	380
218	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	4	362,00 –	– –	1448 –	– –	1448	– 116	1564
219	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	13	488,00 –	– –	6344 –	– –	6344	– 508	6852
220	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	4	147,00 –	– –	588 –	– –	588	– 47	635
221	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	15	488,00 –	– –	7320 –	– –	7320	– 586	7906
222	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	11	583,00 –	– –	6413 –	– –	6413	– 513	6926
223	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	3	6883,00 –	– –	20649 –	– –	20649	– 1652	22301
224	С1241-505-0209 241-505-0209 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм СП - 8%	шт.	6	7899,00 –	– –	47394 –	– –	47394	– 3792	51186
225	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	12	3857,00 –	– –	46284 –	– –	46284	– 3703	49987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ *СП - 8%*	шт.	24	966,00 --	-- --	23184 --	-- --	23184	-- 1855	25039
227	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм *СП - 8%*	комплект	5	19691,00 --	-- --	98455 --	-- --	98455	-- 7876	106331
228	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	5	14807,00 --	-- --	74035 --	-- --	74035	-- 5923	79958
229	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	3	6883,00 --	-- --	20649 --	-- --	20649	-- 1652	22301
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**498596** --	-- --	498596	-- 39892	538488
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				498596				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				498596				
		Сметная прибыль	Тенге				39892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				538488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				538488				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**1166607** --	-- --	1166607	-- 93332	1259939
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1166607				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1166607				
		Сметная прибыль	Тенге				93332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1259939				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1259939				
		ОТДЕЛ 4.электроосвщение и электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 10.электроосвщение и электрооборудование									
230	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Вводно-распределительное устройство ВРУ	шт	1	632500,00 --	-- --	632500 --	-- --	632500	-- --	632500
231	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Щит силовой распределительный ЩС	шт	1	579189,29 --	-- --	579189 --	-- --	579189	-- --	579189
232	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2312,00 --	-- --	2312 --	-- --	2312	-- 185	2497
233	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	1788,00 --	-- --	3576 --	-- --	3576	-- 286	3862
234	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА *СП - 8%*	шт.	8	4198,00 --	-- --	33584 --	-- --	33584	-- 2687	36271
235	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Щит освещения ЩРВ	шт	1	555696,43 --	-- --	555696 --	-- --	555696	-- --	555696

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
236	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А *СП - 8%*	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
237	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	9	594,00 --	-- --	5346 --	-- --	5346	-- 428	5774
238	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 *СП - 8%*	шт.	2	15673,00 --	-- --	31346 --	-- --	31346	-- 2508	33854
239	цена прайсТОО CHIPDIP	Пост управления кнопочный ПДУ-В,ПКУ15-21.341-40УЗ *СП - 8%*	шт	1	4553,57 --	-- --	4554 --	-- --	4554	-- 364	4918
240	цена прайсТОО CHIPDIP	Пост управления кнопочный 1-ПКУ,2-ПКУ,3-ПКУ,ПКУ15-21.341-40УЗ *СП - 8%*	шт	3	5008,93 --	-- --	15027 --	-- --	15027	-- 1202	16229
241	515-301-0601 515-301-0601 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-045	шт.	1	308715,00 --	-- --	308715 --	-- --	 308715	-- --	308715
242	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А *СП - 8%*	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
243	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	594,00 --	-- --	594 --	-- --	594	-- 48	642
244	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	1788,00 --	-- --	3576 --	-- --	3576	-- 286	3862
245	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА *СП - 8%*	шт.	3	4198,00 --	-- --	12594 --	-- --	12594	-- 1008	13602
246	515-301-0108 515-301-0108 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	324553,00 --	-- --	324553 --	-- --	 324553	-- --	324553
247	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1954,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
248	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	16	594,00 --	-- --	9504 --	-- --	9504	-- 760	10264
249	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 *СП - 8%*	шт.	12	8753,00 --	-- --	105036 --	-- --	105036	-- 8403	113439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельные изделие									
250	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	1085	596,89 281,75	257,84 92,51	647623 305697	279756 100373	62170	292370 75200	1015193
251	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	660	788,06 356,88	373,88 136,87	520120 235541	246761 90334	37818	234630 60380	815130
252	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	м	150	161,94 127,33	4,43 1,82	24291 19099	664 273	4528	13948 3059	41298
253	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,29	208719,00 --	-- --	60529 --	-- --	60529	-- 4842	65371
254	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,335	307513,00 --	-- --	103017 --	-- --	103017	-- 8241	111258
255	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,44	460164,00 --	-- --	202472 --	-- --	202472	-- 16198	218670
256	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,16	498165,00 --	-- --	79706 --	-- --	79706	-- 6377	86083

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
257	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	км	0,07	1252713,00	--	87690	--	87690	--	94705
		СП - 8%			--	--	--	--		7015	
258	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66**	км	0,01	2996848,00	--	29968	--	29968	--	32365
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	
259	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66**	км	0,05	4738583,00	--	236929	--	236929	--	255883
		СП - 8%			--	--	--	--		18954	
260	С1243-201-0201 243-201-0201 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х0,75-0,66**	км	0,37	283922,00	--	105051	--	105051	--	113455
		СП - 8%			--	--	--	--		8404	
261	цена прайсТОО CHIPDIP	**Кабель контрольный, судовой с медными жилами с резиновой изоляцией КНРЭ 3х1,5**	м	20	4098,21	--	81964	--	81964	--	88521
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
262	С1243-142-0214 243-142-0214 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 16 мм2**	км	0,15	980885,00	--	147133	--	147133	--	158904
		СП - 8%			--	--	--	--		11771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**4960894**	**527181**	**1472722**	**540948**	**5749938**
							560337	**190980**	**2400654**	**248096**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1293579**				
		Материалы	Тенге				**104515**				
		Всего заработная плата	Тенге					**751317**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**101545**				
		Накладные расходы	Тенге				**540948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146762**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1981289**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**432**
		Сметная заработная плата	Тенге					**751317**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1266661**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1266661**				
		Сметная прибыль	Тенге				**101334**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1367995**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5749937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**432**
		Сметная заработная плата	Тенге					**751317**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**4960894**	**527181**	**1472722**	**540948**	**5749938**
							560337	**190980**	**2400654**	**248096**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1293579**				
		Материалы	Тенге				**104515**				
		Всего заработная плата	Тенге					**751317**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**101545**				
		Накладные расходы	Тенге				**540948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146762**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1981289**				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					751317			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1266661				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1266661				
		Сметная прибыль	Тенге				101334				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1367995				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5749937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					751317			
ОТДЕЛ 5.Наружные сети электроснабжение											
РАЗДЕЛ 11.Фундамент КТПГ											
263	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	4,4	14052,13	2553,08	61829	11234	45098	9464	76996
					1249,40	1063,32	5497	4679		5703	
264	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	2	6694,03	3676,64	13388	7353	2943	5560	20464
					1545,87	810,22	3092	1620		1516	
265	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	2	3226,34	1645,59	6453	3291	1828	2429	9593
					666,79	362,64	1334	725		711	
266	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	2,426	42001,00	--	101894	--	101894	--	110046
					--	--	--	--		8152	
		Заземляющее устройство КТПГ									
267	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей	м	24	983,92	30,68	23614	736	16766	4574	30443
					254,65	10,04	6112	241		2255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка 3. Приварка									
268	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	8	7209,93 1637,06	245,63 86,68	57679 13097	1965 693	42617	9929 5409	73016
		Кабельно проводниковая изделие									
269	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	10,44	2383,37 2383,37	-- --	24882 24882	-- --	--	17915 3424	46221
270	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	10,44	1242,92 1242,92	-- --	12976 12976	-- --	--	9343 1786	24104
271	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	116	320,15 112,70	207,45 93,73	37137 13073	24065 10873	--	17241 4350	58728
272	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	116	555,14 225,40	277,50 104,00	64396 26146	32190 12064	6060	27511 7353	99260
273	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки	м кабеля	54	426,22 187,83	181,09 64,95	23016 10143	9779 3507	3094	9828 2628	35472

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
274	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1** *СП - 8%*	км	0,078	2242144,00 --	-- --	174887 --	-- --	174887	-- 13991	188878
275	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1** *СП - 8%*	км	0,092	954893,00 --	-- --	87850 --	-- --	87850	-- 7028	94878
276	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда	шт.	8	36862,85 11269,92	25519,02 11856,18	294903 90159	204152 94849	592	133206 34249	462358
277	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-50/95-СЛ-нб** *СП - 8%*	шт.	4	13658,00 --	-- --	54632 --	-- --	54632	-- 4371	59003
278	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-4/16-СЛ-нб** *СП - 8%*	шт.	4	10838,00 --	-- --	43352 --	-- --	43352	-- 3468	46820
279	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы)	км кабеля	0,058	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	2008 726	1281 357	--	661 213	2882

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
280	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** *СП - 8%*	м	58	40,00 --	-- --	2320 --	-- --	2320	-- 186	2506
281	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке	канало-километр трубопровода	0,147	6723703,68 209139,84	-- --	988384 30744	-- --	957640	23365 80940	1092689
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2075600** **237981**	**296046** **129608**	**1541573** --	**271026** **187733**	**2534357**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**502753**				
		Материалы	Тенге				**69129**				
		Всего заработная плата	Тенге					**282040**			
		Накладные расходы	Тенге				**202950**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56457**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**762160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**282040**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1572847**				
		Материалы	Тенге				**1007510**				
		Всего заработная плата	Тенге					**85549**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**464935**				
		Накладные расходы	Тенге				**68076**				
		Сметная прибыль	Тенге				**131276**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1772199**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85549**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2534359**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**210**
		Сметная заработная плата	Тенге					**367589**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**2075600** **237981**	**296046** **129608**	**1541573** --	**271026** **187733**	**2534357**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**502753**				
		Материалы	Тенге				**69129**				
		Всего заработная плата	Тенге					**282040**			
		Накладные расходы	Тенге				**202950**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56457**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**762160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**282040**			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1572847				
Материалы			Тенге				1007510				
Всего заработная плата			Тенге					85549			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				464935				
		Накладные расходы	Тенге				68076				
		Сметная прибыль	Тенге				131276				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1772199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					85549			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				2534359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					367589			
ОТДЕЛ 6.Котельная											
РАЗДЕЛ 12.Общестроительные работы											
	Фундамент под котельной П-1										
282	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**8,28**	**3606,00** **3606,00**	**--** **--**	**29858** **29858**	**--** **--**	**--**	**21498** **4108**	**55464**
283	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**1,248**	**1242,92** **1242,92**	**--** **--**	**1551** **1551**	**--** **--**	**--**	**1117** **213**	**2881**
284	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1,248**	**235,38** **121,19**	**114,19** **50,24**	**294** **151**	**143** **63**	**--**	**154** **36**	**484**
285	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**33,12**	**6820,78** **757,66**	**459,05** **140,92**	**225904** **25094**	**15203** **4667**	**185607**	**27975** **20310**	**274190**
286	**Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**9,18**	**48398,83**	**587,65**	**444301**	**5394**	**395433**	**41309**	**524459**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры			4735,78	209,20	43474	1920		38849	
287	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,26768	389901,00	--	104369	--	104369	--	112718
		СП - 8%			--	--	--	--		8349	
288	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,72	1184,12	27,97	4405	104	2815	1395	6265
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			399,54	3,83	1486	14		464	
289	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02936	1133579,54	1908,98	33282	56	30230	2748	38912
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			102040,56	812,07	2996	24		2882	
290	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,02936	144002,00	--	4228	--	4228	--	4566
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
		Фундамент ФМ1-1шт									
291	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	0,513	3606,00	--	1850	--	--	1332	3436
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок			3606,00	--	1850	--		255	
292	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,24	3410,40	229,53	11050	743	9080	1368	13412
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки			378,83	70,46	1227	228		993	
293	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,67	57976,92	2810,30	96821	4693	75170	16379	122256

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			10154,40	623,53	16958	1041		9056	
294	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,03976	389901,00 --	--	15502 --	--	15502	-- 1240	16742
295	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,01272	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	17552 4431	24 10	13097	4042 1727	23321
296	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,01272	144002,00 --	--	1832 --	--	1832	-- 147	1979
297	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	0,96	1184,12 399,54	27,97 3,83	1137 384	27 4	726	360 120	1617
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				993936 129460	26387 7971	838089 --	119677 89087	1202702
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				993936				
		Материалы	Тенге				712156				
		Всего заработная плата	Тенге					137431			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				125931				
		Накладные расходы	Тенге				119677				
		Сметная прибыль	Тенге				89087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1202700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					137431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1202700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					137431			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				993936 129460	26387 7971	838089 --	119677 89087	1202702
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				993936				
		Материалы	Тенге				712156				
		Всего заработная плата	Тенге					137431			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				125931				
		Накладные расходы	Тенге				119677				
		Сметная прибыль	Тенге				89087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1202700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					137431			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1202700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					137431			
		ОТДЕЛ 7.Наружный водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 13.Водопровод В1									
		Земляные работы									
298	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	428,7012	209,77 --	209,77 48,95	89929 --	89929 20985	--	15109 8403	113441
299	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	13,2588	2860,04 2860,04	-- --	37921 37921	-- --	--	27303 5218	70442
300	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	131,826	1242,92 1242,92	-- --	163849 163849	-- --	--	117971 22546	304366
301	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	307,594	53,62 --	53,62 15,42	16493 --	16493 4743	--	3415 1593	21501
302	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	307,594	235,38 121,19	114,19 50,24	72400 37276	35125 15454	--	37965 8829	119195
		Прокладка трубопровода									
303	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	15,66	9762,99	213,91	152888	3350	126059	24282	191344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	23479	1049		14174	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
304	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,057	440871,08	113604,66	25130	6475	66	20331	49098
		НР - 99%; СП - 8%			326130,84	34160,72	18589	1947		3637	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
305	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,117	416381,56	100466,24	48717	11755	84	40016	95831
		НР - 99%; СП - 8%			315199,08	30270,63	36878	3542		7099	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
306	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,174	84302,22	--	14669	--	317	14209	31188
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	14352	--		2310	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
307	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,008	654507,24	96632,24	5236	773	214	4492	10507
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	4249	288		778	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
308	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,008	1276022,89	51650,52	10208	414	6784	2981	14244
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	3010	2		1055	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
309	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2199,01	127,07	4398	254	312	3907	8970
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	3832	115		664	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
310	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	1	1527,63	74,26	1528	74	82	1359	3118
		НР - 99%; СП - 8%			1372,46	--	1372	--		231	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
311	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	5	797,01	37,13	3985	186	139	3623	8217
		НР - 99%; СП - 8%			731,98	--	3660	--		609	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
312	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0012	8354889,73	14825,16	10026	18	9896	119	10956
		НР - 99%; СП - 8%			93219,98	6698,16	112	8		812	
		Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверкой 3. Приготовление и обработка мыльным раствором резинового уплотнителя 4. Раструбное соединение труб									
313	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,07426	1419873,53	679862,91	105440	50487	1836	68384	187730
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	53117	15958		13906	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
314	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1527,63	74,26	3055	149	161	2717	6234
		НР - 99%; СП - 8%			1372,46	--	2745	--		462	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
315	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	3	797,01	37,13	2391	111	84	2174	4930
		НР - 99%; СП - 8%			731,98	--	2196	--		365	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
316	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Упор бетонный. Устройство**	м3 основания	0,18	45510,89	2894,44	8192	521	7270	673	9574
		НР - 99%; СП - 8%			2225,39	1551,12	401	279		709	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Установка бортовых досок 3. Укладка материала с разравниванием и уплотнением 4. Уход за бетоном									
317	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	12400,88	5726,03	12401	5726	2307	6232	20123
		НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	4368	1927		1491	
		Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера									
		Установка колодцев д.1,5 м (2 шт)									
		Земляные работы									
318	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	19,012	279,08	279,08	5306	5306	--	940	6745
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,64	--	1305		500	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
319	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,588	2860,04	--	1682	--	--	1211	3124
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	1682	--		231	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
320	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	123,846	1242,92	--	153930	--	--	110830	285941
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	153930	--		21181	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
321	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22,23	235,38	114,19	5232	2539	--	2744	8614
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	2694	1117		638	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		Устройство колодцев									
322	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	33773,38	13008,40	95916	36944	17068	56651	164772
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	41904	15319		12205	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
323	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,956	1184,12	27,97	20078	474	12829	6361	28554
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	6775	65		2115	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
324	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	м2	16,96	2211,22	356,88	37502	6052	5897	21377	63590
		НР - 79%; СП - 8%			1506,65	88,87	25553	1507		4710	
		Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка литого асфальта 3. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1108502	273155	191405	597376	1842349
							643944	85610	--	136471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1108502				
	Материалы		Тенге				191406				
	Всего заработная плата		Тенге					729554			
		Накладные расходы	Тенге				597376				
		Сметная прибыль	Тенге				136471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1842349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					729554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1842349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					729554			
		РАЗДЕЛ 14.Канализация									
		Земляные работы									
325	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	221,1212	209,77	209,77	46385	46385	--	7793	58512
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	10824		4334	
		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
326	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,8388	2860,04	--	19559	--	--	14083	36333
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	19559	--		2691	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
327	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	67,554	1242,92	--	83964	--	--	60454	155972
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	83964	--		11553	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
328	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	157,626	53,62	53,62	8452	8452	--	1750	11018
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	2431		816	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
329	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	157,626	235,38	114,19	37102	17999	--	19455	61082
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	19102	7919		4525	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		Прокладка трубопровода									
330	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	10,66	9762,99	213,91	104073	2280	85811	16529	130251

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	15982	714		9648	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
331	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,164	4263319,10	8047,94	699184	1320	686649	11694	767748
		НР - 99%; СП - 8%			68386,03	3636,14	11215	596		56870	
		Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверкой 3. Приготовление и обработка мыльным раствором резинового уплотнителя 4. Раструбное соединение труб									
		Установка колодцев д.1,5 м (4 шт) и дм1,0м-3шт									
		Земляные работы									
332	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	19,691	279,08	279,08	5495	5496	--	973	6986
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,64	--	1352		517	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
333	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,609	2860,04	--	1742	--	--	1254	3236
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	1742	--		240	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
334	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,12	1242,92	--	10092	--	--	7267	18747
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	10092	--		1389	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
335	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8,12	235,38	114,19	1911	927	--	1002	3146
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	984	408		233	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		Устройство колодцев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	м3 конструкций колодца	1,7	60202,46 24400,01	14940,69 6108,25	102344 41480	25399 10384	35465	51345 12295	165985
337	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	м3 конструкций колодца	4,745	52357,46 16986,23	10077,76 4187,42	248436 80600	47819 19869	120017	99464 27832	375732
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1368739** **284720**	**156077** **54497**	**927942** **--**	**293063** **132943**	**1794748**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1368739**				
		Материалы	Тенге				**927943**				
		Всего заработная плата	Тенге					**339217**			
		Накладные расходы	Тенге				**293063**				
		Сметная прибыль	Тенге				**132943**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1794745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**232**
		Сметная заработная плата	Тенге					**339217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1794745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**232**
		Сметная заработная плата	Тенге					**339217**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**2477241** **928664**	**429232** **140107**	**1119347** **--**	**890439** **269414**	**3637097**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2477241**				
		Материалы	Тенге				**1119349**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1068771**			
		Накладные расходы	Тенге				**890439**				
		Сметная прибыль	Тенге				**269414**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3637094**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**753**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1068771**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**3637094**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**753**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1068771**			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 8.Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 15.Строительная часть									
		Земляные работы									
338	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	147,74555	209,77 --	209,77 48,95	30993 --	30992 7232	--	5207 2896	39096
339	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	4,56945	2860,04 2860,04	-- --	13069 13069	-- --	--	9410 1798	24277
340	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3	109,75395	53,62 --	53,62 15,42	5885 --	5885 1692	--	1219 568	7672
341	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	8,26105	1242,92 1242,92	-- --	10268 10268	-- --	--	7393 1413	19074
342	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3	109,75395	235,38 121,19	114,19 50,24	25834 13301	12533 5514	--	13547 3150	42531
343	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под фундаменты гпс. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основании	5,46	3805,63 1249,40	2553,08 1063,32	20779 6822	13940 5806	17	11744 2602	35124
		КАНАЛ КЛ КЛ126х50-41м									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
344	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	42250,16	1611,12	25350	966	23298	1177	28650
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1086	208		2122	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
345	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм**	м2	50,84	1584,36	1,60	80549	81	49829	24205	113134
		НР - 79%; СП - 8%			602,65	--	30639	--		8380	
		Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка литого асфальта 3. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием									
346	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	14,27	16827,74	3711,96	240132	52969	102073	121491	390553
		НР - 118%; СП - 8%			5962,83	1252,22	85090	17869		28930	
		Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза									
347	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	8,08	59720,00	--	482538	--	482538	--	521141
		СП - 8%			--	--	--	--		38603	
348	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	6,19	42189,00	--	261150	--	261150	--	282042
		СП - 8%			--	--	--	--		20892	
349	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	м2	47,56	2213,95	356,88	105296	16974	16666	59948	178463
		НР - 79%; СП - 8%			1506,65	88,87	71656	4227		13219	
		Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка литого асфальта 3. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием									
350	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	2	17186,79	3190,49	34374	6381	9885	18122	56696
		НР - 93%; СП - 8%			9054,23	688,95	18108	1378		4200	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
		УГОЛ ПОВОРОТА УП-1, УП-2-4 шт									
351	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	3,48	16827,74	3711,96	58561	12918	24892	29628	95244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза			5962,83	1252,22	20751	4358		7055	
352	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	1,64	59720,00	--	97941	--	97941	--	105776
		СП - 8%			--	--	--	--		7835	
353	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	1,84	42189,00	--	77628	--	77628	--	83838
		СП - 8%			--	--	--	--		6210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1570347	153639	1145917	303091	2023311
							270790	48284	--	149873	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1570347				
		Материалы	Тенге				226659				
		Всего заработная плата	Тенге					319074			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				919257				
		Накладные расходы	Тенге				303091				
		Сметная прибыль	Тенге				149873				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2023311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					319074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2023311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					319074			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				1570347	153639	1145917	303091	2023311
							270790	48284	--	149873	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1570347				
		Материалы	Тенге				226659				
		Всего заработная плата	Тенге					319074			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				919257				
		Накладные расходы	Тенге				303091				
		Сметная прибыль	Тенге				149873				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2023311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					319074			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				2023311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					319074			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								66850976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11472575				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2467167			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					841427			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35095265		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2400653		
		- Накладные расходы	Тенге							10641213	
		- Сметная прибыль	Тенге							4774101	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	64450323	2400653	--	66850976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
2		Временные здания и сооружения 2,9%	1869059	--		--		1869059			
		Всего по главе	**1869059**	--		--		**1869059**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**66319383**	**2400653**		--		**68720036**			
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	895312	--		--		895312			
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		8102199		8102199			
		Всего по главе	**895312**	--		**8102199**		**8997510**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**67214694**	**2400653**		**8102199**		**77717546**			
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1344294	--		--		1344294			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**68558988**	**2400653**		**8102199**		**79061840**			
6		Итого с пониж коэф	65131039	2280620		7697089		75108748			
7		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		9013050		9013050			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**65131039**	**2280620**		**16710138**		**84121798**			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор_____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Авторский надзор_____ **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличий)

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Строительство врачебной амбулатории в ауле Каукей, Казалинского района, Кызылординской области

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	84 121 798	60 346 789	0	100	1		60 346 789		16,46%			
2					2							
m					n							
ИТОГО												

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком,

договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (%):

_____ М.П.

$$**МСр/у = 100\%* \frac{\sum((84\ 121\ 798-60\ 346\ 789-0)*1+\sum(60\ 346\ 789*16{,}46\%)}{84\ 121\ 798} = 40{,}07\%$$

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

ТОО «Аман-Курылыс» Директор _____ Маштаев А.И.

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись