*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А** — **000340001444**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 03-3/319 от 27.08.2018 г., доп согл № 6 от 17.02.2020г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 39 | 26.08.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство жилья ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" в мкр № 4 г. Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 23 в мкр № 4 ЖМ "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей" | | | шт | 1 | 60 013 992,48 | 60 013 992,48 |
| | | | | Итого | 1 | x | 60 013 992,48 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Жаржанов Е.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178*
*Приложение 4*
*к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)*

**Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

**Подрядчик : ТОО "Норис и К"**

Наименование объекта: "Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей

## Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за _август_ 2020 года

| Код заказчик | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №03-3/319 | от 27.08.2018г | | | | |
| | | д/согл №6 | от 17.02.2020г | | | | |

| Вид работ (комплексов, объектов) | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | 1 354 254 907,01 | 1 209 156 166,99 | | | | | | | 145 098 740,02 | 1 354 254 907,01 |
| В том числе за отчетный месяц,в том числе : | | 53 583 921,86 | 53 583 921,86 | | | | | | 6 430 070,62 | 60 013 992,48 |
| СМР | 60 013 992,48 | 53 583 921,86 | 53 583 921,86 | 53 583 921,86 | | | | | 6 430 070,62 | 60 013 992,48 |
| Итого | 60 013 992,48 | 53 583 921,86 | 53 583 921,86 | 53 583 921,86 | | | | | 6 430 070,62 | 60 013 992,48 |

**Всего к оплате: 60 013 992,48 (шестьдесят миллионов тринадцать тысяч девятьсот дивяносто две, 48) тенге, в том числе НДС 6 430 070,62 тенге**

М.П. (при наличии)

**Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

**Руководителя отдела Жарасбаев А.Б. БИН 060140005361**

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер (печать)

М.П. (при наличии)

**Подрядчик: ТОО "Норис и К"**

**Директор Жаржанов Е.Ж. БИН 000340001444**

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер (печать)

М.П. (при наличии)

**Субподрядчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**"Актюбгражданпроект" Усембеков Е.А.**

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер (номер аттестата или приказа, печать)

М.П. (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**"СейсмоСтройЗащита" Кантарбаев Р.С.**

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.Алтынсарина, 31, 57е**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Норис и К" БИН 000340001444 , Актюбинская область, г.Актобе, проспект Алии Молдагуловой 44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**
(наименование, адрес)

Объект : **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**
( наименование)

Договор подряда (контракт) №03-3/319 от 27.08.2018г, доп. соглашение №6 от 17.02.2020г

# Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

| № о порядку. | № по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| | **Локальная ресурсная смета № 2-2-1** | | | | | | | |
| | **на общестроительные работы блока Б** | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | |
| | | | Декоративный пояс | | | | | |
| **1** | **55** | **Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Декоративный элемент из фибробетона на открытой местности фасада.Устройство** | **м деталей** | **66.0500** | | **669.13** | **44195.78** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **632.15** | **41753.62** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.91** | **588.40** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.43** | **2075.66** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 346.42 | 22880.98 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 43.06 | 2844.05 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 389.48 | 25725.04 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84.69 | 5593.67 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1143.29** | **75514.48** |
| **2** | **56** | **С122-030101-0102 22-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость декоративного элемента из фибробетона** | **м2** | **14.5310** | | **5046.15** | **73325.61** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 213.96 | 3109.01 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 213.96 | 3109.01 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 420.81 | 6114.77 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **5680.92** | **82549.38** |
| **3** | **57** | **С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дюбель** | **10 шт.** | **66.1000** | | **182.65** | **12073.17** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7.74 | 511.90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7.74 | 511.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15.23 | 1006.81 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **205.63** | **13591.87** |
| **4** | **58** | **С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм** | **1000 шт.** | **0.5280** | | **2734.84** | **1444.00** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.96 | 61.23 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 115.96 | 61.23 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 228.06 | 120.42 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3078.86** | **1625.64** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **59** | **С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перфорированный оцинкованный профиль(уголок)** | **м** | **132.1000** | | **254.90** | **33672.29** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.81 | 1427.71 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.81 | 1427.71 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.26 | 2808.00 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **286.96** | **37907.99** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **164710.83** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **30834.88** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **15643.66** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **211189.37** |
| | **РАЗДЕЛ 5.Проемы** | | | | | | | |
| **6** | **85** | **Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **4.4400** | | **2663.67** | **11826.69** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1129.34** | **5014.29** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110.37** | **490.04** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1477.44** | **6559.82** |
| | | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 675.35 | 2998.54 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 141.57 | 628.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 816.92 | 3627.13 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 278.45 | 1236.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3759.04** | **16690.13** |
| **7** | **86** | **С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | **м2** | **4.4400** | | **11626.79** | **51622.95** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 492.98 | 2188.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 492.98 | 2188.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 969.58 | 4304.94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **13089.35** | **58116.70** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **87** | **Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Жалюзийные решетки из ПВХ.Установка** | **м2** | **4.4400** | | **2663.67** | **11826.69** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1129.34** | **5014.29** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110.37** | **490.04** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1477.44** | **6559.82** |
| | | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 675.35 | 2998.54 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 141.57 | 628.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 816.92 | 3627.13 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 278.45 | 1236.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3759.04** | **16690.13** |
| **9** | **88** | **С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ** | **м2** | **4.4400** | | **11626.79** | **51622.95** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 492.98 | 2188.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 492.98 | 2188.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 969.58 | 4304.94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **13089.35** | **58116.70** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **126899.27** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **11631.90** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11082.49** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **149613.66** |
| | **РАЗДЕЛ 8.Навес над входом в подвал** | | | | | | | |
| **10** | **106** | **Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015** | **Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж** | **т конструкций** | **0.10842** | | **16963.37** | **1839.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9636.79** | **1044.82** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7588.28** | **822.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1732.59** | **187.85** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5868.81 | 636.30 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 968.08 | 104.96 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6836.89 | 741.26 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1904.02 | 206.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25704.28** | **2786.86** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **107** | **Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.10842** | | **2050.51** | **222.32** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1409.83** | **152.85** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **381.22** | **41.33** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **260.32** | **28.22** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 858.58 | 93.09 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 123.35 | 13.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 981.93 | 106.46 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 242.60 | 26.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3275.03** | **355.08** |
| **12** | **108** | **С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | **т** | **0.10842** | | **363762.02** | **39439.08** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15423.51 | 1672.22 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 15423.51 | 1672.22 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30334.84 | 3288.90 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **409520.37** | **44400.20** |
| **13** | **109** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.0349** | | **416672.97** | **14541.89** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **1384.21** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **178.84** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **372768.36** | **13009.62** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 859.60 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18711.26 | 653.02 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 43341.50 | 1512.62 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36801.16 | 1284.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **496815.64** | **17338.87** |
| **14** | **110** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Металлические балки из швеллера №14У.Монтаж** | **т конструкций** | **0.16834** | | **22041.44** | **3710.46** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **2149.84** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1337.46** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **525.46** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 1309.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 212.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1522.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 418.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **5651.14** |
| **15** | **111** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.16834** | | **9043.55** | **1522.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **1001.50** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **241.54** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **279.79** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 609.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 90.41 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 700.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 177.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **2400.53** |
| **16** | **112** | **С121-050204-0702 21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0.16834** | | **289147.98** | **48675.17** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12259.87 | 2063.83 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12259.87 | 2063.83 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24112.63 | 4059.12 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **325520.48** | **54798.12** |
| **17** | **113** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | **м2** | **26.048908** | | **60.78** | **1583.13** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **28.11** | **732.35** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.03** | **26.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.80** | **828.32** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 15.24 | 396.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.22 | 83.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.46 | 480.89 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.34 | 165.12 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.58** | **2229.14** |
| **18** | **114** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** | **м2** | **26.048908** | | **68.15** | **1775.15** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **17.38** | **452.66** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.82** | **21.35** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **50.12** | **1305.60** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 9.42 | 245.34 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.29 | 85.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.71 | 331.01 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.47 | 168.49 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **87.32** | **2274.65** |
| **19** | **115** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытие навеса профлистом.Устройство** | **м2 кровли** | **10.0000** | | **3226.85** | **32268.54** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **456.51** | **4565.06** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14.36** | **143.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2760.83** | **27608.34** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 257.47 | 2574.69 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 147.74 | 1477.35 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 405.20 | 4052.05 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290.56 | 2905.65 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3922.62** | **39226.24** |
| **20** | **116** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Фартук из оцинкованной стали.Устройство** | **м2 покрытия** | **1.9000** | | **2311.84** | **4392.49** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **739.61** | **1405.26** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.40** | **15.95** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1566.14** | **2975.66** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 417.14 | 792.57 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.71 | 219.85 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 532.85 | 1012.42 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.57 | 432.39 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072.26** | **5837.30** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **149969.78** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **14195.14** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **13133.20** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **177298.12** |
| | **РАЗДЕЛ 9.Шахта лифта** | | | | | | | |
| **21** | **117** | **Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Засыпка щебнем.Устройство** | **м3 основания** | **9.52935** | | **5255.26** | **50079.21** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1090.42** | **10390.98** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1159.22** | **11046.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3478.46** | **33147.49** |
| | | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 553.93 | 5278.62 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 246.31 | 2347.17 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 800.24 | 7625.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 484.44 | 4616.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6539.94** | **62321.40** |
| **22** | **118** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0.47175** | | **22818.07** | **10764.42** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2659.21** | **1254.48** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5.36** | **2.53** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **20153.49** | **9507.41** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1619.46 | 763.98 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1036.15 | 488.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2655.61 | 1252.78 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2037.89 | 961.38 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **27511.57** | **12978.58** |
| **23** | **119** | **Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **4.7175** | | **633.61** | **2989.06** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **211.99** | **1000.05** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63.02** | **297.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **380.47** | **1794.89** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 129.10 | 609.03 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 32.34 | 152.56 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 161.44 | 761.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63.60 | 300.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **858.65** | **4050.70** |
| **24** | **120** | **Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм** | **м2 покрытия** | **28.3050** | | **89.52** | **2533.92** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **8.58** | **242.84** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.75** | **77.79** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **79.64** | **2254.09** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5.22 | 147.89 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.02 | 113.71 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9.24 | 261.60 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.90 | 223.64 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **106.67** | **3019.16** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **66366.61** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **9901.76** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6101.47** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **82369.84** |
| | **РАЗДЕЛ 12.Крыльцо у главного входа** | | | | | | | |
| **25** | **132** | **Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Крыльцо из бетона В15.Устройство** | **м3** | **4.1000** | | **20597.53** | **84449.88** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1607.12** | **6589.20** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1006.89** | **4128.26** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18232.85** | **74754.69** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 779.45 | 3195.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 906.38 | 3716.18 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1685.84 | 6911.94 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1782.67 | 7308.95 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **24066.04** | **98670.76** |
| **26** | **133** | **С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.0110** | | **273983.62** | **3013.82** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11616.91 | 127.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11616.91 | 127.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22848.04 | 251.33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **308448.57** | **3392.93** |
| **27** | **134** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0.01494** | | **210118.21** | **3139.17** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8909.01 | 133.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8909.01 | 133.10 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17522.18 | 261.78 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **236549.40** | **3534.05** |
| **28** | **135** | **Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **6.0000** | | **1145.80** | **6874.80** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **565.71** | **3394.27** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **538.52** | **3231.11** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **236.78** | **1420.67** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 351.31 | 2107.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 63.48 | 380.86 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 414.78 | 2488.70 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124.85 | 749.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1685.43** | **10112.58** |
| **29** | **136** | **Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **6.0000** | | **1626.20** | **9757.22** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **794.92** | **4769.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **755.77** | **4534.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **350.48** | **2102.89** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 493.64 | 2961.86 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 89.88 | 539.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 583.52 | 3501.14 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 176.78 | 1060.67 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2386.51** | **14319.03** |
| **30** | **137** | **Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **3433.20** | **6866.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1617.75** | **3235.50** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1791.03** | **3582.05** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **701.05** | **1402.10** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1004.62 | 2009.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 188.16 | 376.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1192.79 | 2385.57 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 370.08 | 740.16 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4996.06** | **9992.12** |
| **31** | **138** | **С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1.6710** | | **23116.22** | **38627.20** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 980.13 | 1637.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 980.13 | 1637.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1927.71 | 3221.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **26024.06** | **43486.20** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **139** | **С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1.2180** | | **22022.03** | **26822.83** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 933.73 | 1137.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 933.73 | 1137.29 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1836.46 | 2236.81 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **24792.23** | **30196.93** |
| **33** | **140** | **С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1.3580** | | **20725.06** | **28144.63** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 878.74 | 1193.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 878.74 | 1193.33 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1728.30 | 2347.04 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **23332.11** | **31685.00** |
| **34** | **141** | **Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **1.4000** | | **22045.98** | **30864.38** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **3887.72** | **5442.81** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **690.82** | **967.15** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **17638.32** | **24693.64** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 1885.54 | 2639.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1014.70 | 1420.58 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2900.24 | 4060.34 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995.70 | 2793.98 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **26941.92** | **37718.69** |
| **35** | **142** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0.0492** | | **315004.30** | **15498.21** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **160294.57** | **7886.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **851.14** | **41.88** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **154210.74** | **7587.17** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 77742.87 | 3824.95 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16652.48 | 819.30 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 94395.34 | 4644.25 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32751.97 | 1611.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **442151.61** | **21753.86** |
| **36** | **143** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Ограждение крыльца.Устройство** | **т конструкций** | **0.1017** | | **49601.49** | **5044.47** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **29367.96** | **2986.72** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17544.38** | **1784.26** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7880.24** | **801.42** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 17885.09 | 1818.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2861.43 | 291.01 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 20746.52 | 2109.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5627.84 | 572.35 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **75975.85** | **7726.74** |
| **37** | **144** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость ограждения крыльца** | **т** | **0.1017** | | **299947.97** | **30504.71** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12717.79 | 1293.40 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12717.79 | 1293.40 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013.26 | 2543.85 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **337679.03** | **34341.96** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | **289607.71** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **31624.57** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **25698.58** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | **346930.86** |
| | **РАЗДЕЛ 13.Пандус** | | | | | | | |
| **38** | **145** | **Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015** | **Стенки пандуса из бетона В12,5.Устройство** | **м3** | **30.0000** | | **27992.03** | **839761.04** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **7361.21** | **220836.23** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1554.24** | **46627.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **19440.24** | **583207.35** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 3570.19 | 107105.57 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1338.24 | 40147.14 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4908.42 | 147252.72 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2632.04 | 78961.10 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **35532.50** | **1065974.86** |
| **39** | **146** | **Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **20.0000** | | **221.35** | **4426.96** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **58.32** | **1166.44** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22.37** | **447.45** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **148.19** | **2963.80** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 35.52 | 710.36 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.89 | 217.82 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 46.41 | 928.18 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.42 | 428.41 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **289.18** | **5783.55** |
| **40** | **147** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **2.0000** | | **21160.28** | **42320.56** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2659.21** | **5318.42** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5.36** | **10.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18495.71** | **36991.42** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1619.46 | 3238.92 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 965.86 | 1931.72 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2585.32 | 5170.64 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1899.65 | 3799.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25645.25** | **51290.50** |
| **41** | **148** | **Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **20.0000** | | **926.76** | **18535.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **278.64** | **5572.85** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68.31** | **1366.10** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **603.32** | **12066.40** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 169.69 | 3393.87 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 46.49 | 929.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 216.18 | 4323.66 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 91.44 | 1828.71 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1234.38** | **24687.53** |
| **42** | **149** | **Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм** | **м2 покрытия** | **40.0000** | | **-100.38** | **-4015.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **-8.79** | **-351.65** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-2.75** | **-109.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **-90.29** | **-3611.43** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | -5.35 | -214.16 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | -4.48 | -179.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -9.84 | -393.49 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -8.82 | -352.71 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-119.04** | **-4761.55** |
| **43** | **150** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Ограждение пандуса.Устройство** | **т конструкций** | **0.2480** | | **49601.49** | **12301.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **29367.96** | **7283.25** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17544.38** | **4351.01** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7880.24** | **1954.30** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 17885.09 | 4435.50 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2861.43 | 709.63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 20746.52 | 5145.14 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5627.84 | 1395.70 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **75975.85** | **18842.01** |
| **44** | **151** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость ограждения пандуса** | **т** | **0.2480** | | **299947.97** | **74387.10** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12717.79 | 3154.01 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12717.79 | 3154.01 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013.26 | 6203.29 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **337679.03** | **83744.40** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | **987716.63** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **165580.86** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **92263.79** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **1245561.29** |
| | **РАЗДЕЛ 14.Мусорокамера** | | | | | | | |
| **45** | **152** | **Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **14.0000** | | **221.35** | **3098.87** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **58.32** | **816.51** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22.37** | **313.21** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **148.19** | **2074.66** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 35.52 | 497.25 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.89 | 152.48 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 46.41 | 649.73 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.42 | 299.89 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **289.18** | **4048.48** |
| **46** | **153** | **Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | **м3** | **3.6400** | | **20284.13** | **73834.23** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2360.93** | **8593.77** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **799.44** | **2909.95** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **17318.54** | **63039.48** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 1145.05 | 4167.98 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 908.60 | 3307.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2053.65 | 7475.27 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1787.02 | 6504.76 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **24124.80** | **87814.27** |
| **47** | **154** | **Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Монолитная плита из бетона В12,5.Устройство** | **м3** | **2.1000** | | **19918.58** | **41829.01** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1607.12** | **3374.96** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1006.89** | **2114.47** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **17553.90** | **36863.19** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 779.45 | 1636.85 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 877.60 | 1842.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1657.05 | 3479.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1726.05 | 3624.71 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **23301.68** | **48933.53** |
| **48** | **155** | **С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.0350** | | **273983.62** | **9589.43** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11616.91 | 406.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11616.91 | 406.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22848.04 | 799.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **308448.57** | **10795.70** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | | Тенге | | | | **128351.54** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **12011.40** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11229.04** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | **151591.98** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 18.Декоративный пояс-4шт** | | | | | |
| **49** | **207** | **Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Декоративный элемент из фибробетона на открытой местности фасада.Устройство** | **м деталей** | **264.2000** | | **669.13** | **176783.11** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **632.15** | **167014.47** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.91** | **2353.60** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.43** | **8302.64** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 346.42 | 91523.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 43.06 | 11376.22 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 389.48 | 102900.15 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84.69 | 22374.66 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1143.29** | **302057.92** |
| **50** | **208** | **С122-030101-0103 22-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость декоративного элемента из фибробетона** | **м2** | **58.1240** | | **5569.82** | **323740.22** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 236.16 | 13726.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 236.16 | 13726.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 464.48 | 26997.34 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6270.46** | **364464.15** |
| **51** | **209** | **С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дюбель** | **10 шт.** | **264.4000** | | **182.65** | **48292.66** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7.74 | 2047.61 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7.74 | 2047.61 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15.23 | 4027.22 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **205.63** | **54367.49** |
| **52** | **210** | **С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм** | **1000 шт.** | **2.1120** | | **2734.84** | **5775.98** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.96 | 244.90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 115.96 | 244.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 228.06 | 481.67 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3078.86** | **6502.55** |
| **53** | **211** | **С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** | **м** | **528.4000** | | **254.90** | **134689.16** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.81 | 5710.82 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.81 | 5710.82 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.26 | 11232.00 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **286.96** | **151631.98** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | | | Тенге | | | | **689281.13** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **124630.06** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **65112.90** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | **879024.09** |
| | **РАЗДЕЛ 25.Антенная опора** | | | | | | | |
| **54** | **302** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Антенная опора.Установка** | **т стальных элементов** | **0.01544** | | **51791.62** | **799.66** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **612.38** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **79.12** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **121.78** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 380.29 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 50.03 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 430.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 98.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **1328.38** |
| **55** | **303** | **С123-010301-0124 23-010301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба стальная диаметром 57х3,5мм** | **м** | **2.9500** | | **927.76** | **2736.89** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 39.34 | 116.04 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 39.34 | 116.04 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 77.37 | 228.23 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1044.46** | **3081.17** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **304** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.00336** | | **205629.70** | **690.92** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 29.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 29.29 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 57.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **777.83** |
| **57** | **305** | **С121-130201-1103 21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** | **шт.** | **4.0000** | | **27.61** | **110.44** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1.17 | 4.68 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.17 | 4.68 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2.30 | 9.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **31.08** | **124.33** |
| **58** | **306** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **0.8000** | | **60.78** | **48.62** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **28.11** | **22.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.03** | **0.83** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.80** | **25.44** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 15.24 | 12.19 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.22 | 2.58 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.46 | 14.77 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.34 | 5.07 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.58** | **68.46** |
| **58** | **307** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два слоя** | **м2** | **1.6000** | | **68.15** | **109.03** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **17.38** | **27.80** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.82** | **1.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **50.12** | **80.19** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 9.42 | 15.07 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.29 | 5.26 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.71 | 20.33 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.47 | 10.35 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **87.32** | **139.72** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25 | | | Тенге | | | | **4495.57** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **615.44** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **408.88** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | **5519.89** |
| | **РАЗДЕЛ 28.Строительная часть лифта** | | | | | | | |
| **59** | **337** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Закладные детали.Установка** | **т стальных элементов** | **0.13134** | | **416672.97** | **54725.83** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **5209.24** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **673.05** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **372768.36** | **48959.40** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 3234.94 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18711.26 | 2457.54 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 43341.50 | 5692.47 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36801.16 | 4833.46 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **496815.64** | **65251.77** |
| **60** | **338** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных деталей** | **т** | **0.13134** | | **103445.17** | **13586.49** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 576.07 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 576.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 1133.00 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **15295.56** |
| **61** | **339** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **33.0000** | | **300.24** | **9908.05** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **5016.79** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **4958.80** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **1147.70** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 3115.43 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 552.20 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 3667.62 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 1086.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **14661.73** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | **340** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **1.1190** | | **72376.39** | **80989.18** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3068.76 | 3433.94 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3068.76 | 3433.94 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6035.61 | 6753.85 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **81480.76** | **91176.97** |
| **63** | **341** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **300.24** | **600.49** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **304.05** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **300.53** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **69.56** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 188.81 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 33.47 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 222.28 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 65.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **888.59** |
| **64** | **342** | **С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **2.0000** | | **2993.76** | **5987.52** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 126.94 | 253.87 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 126.94 | 253.87 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 249.66 | 499.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3370.35** | **6740.70** |
| **65** | **343** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Монорельс.Укладка** | **т конструкций** | **0.1281** | | **22041.44** | **2823.51** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **1635.94** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1017.76** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **399.85** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 996.29 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 161.96 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1158.25 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 318.54 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **4300.30** |
| **66** | **344** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.1281** | | **9043.55** | **1158.48** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **762.10** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **183.80** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **212.91** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 464.12 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 68.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 532.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 135.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **1826.71** |
| **67** | **345** | **С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость монорельса** | **т** | **0.1281** | | **327186.40** | **41912.58** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 13872.70 | 1777.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 13872.70 | 1777.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27284.73 | 3495.17 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **368343.83** | **47184.84** |
| **68** | **346** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.01613** | | **51791.62** | **835.40** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **639.75** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **82.66** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **127.22** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 397.29 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 52.27 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 449.55 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 102.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **1387.75** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **347** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.01613** | | **205629.70** | **3316.81** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 140.63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 140.63 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 276.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **3734.03** |
| **70** | **348** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.04144** | | **51791.62** | **2146.24** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **1643.60** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **212.36** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **326.84** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 1020.68 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 134.28 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 1154.95 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 264.10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **3565.30** |
| **71** | **349** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.0392** | | **205629.70** | **8060.68** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 341.77 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 341.77 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 672.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **9074.65** |
| **72** | **350** | **С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.00224** | | **194636.08** | **435.98** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8252.57 | 18.49 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8252.57 | 18.49 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16231.09 | 36.36 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **219119.74** | **490.83** |
| **73** | **351** | **Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015** | **Деревянное обрамление проемов.Устройство** | **м3 древесины в конструкции** | **0.5890** | | **64043.91** | **37721.86** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **17087.68** | **10064.64** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **678.00** | **399.34** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **46586.54** | **27439.47** |
| | | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 10218.43 | 6018.66 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3148.72 | 1854.60 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 13367.16 | 7873.25 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6192.89 | 3647.61 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **83603.95** | **49242.73** |
| **74** | **352** | **Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** | **м2** | **1.3000** | | **2578.57** | **3352.15** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1010.27** | **1313.36** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **320.84** | **417.10** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1332.58** | **1732.36** |
| | | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 604.14 | 785.39 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 134.95 | 175.43 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 739.09 | 960.82 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 265.41 | 345.04 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3583.08** | **4658.00** |
| **75** | **353** | **С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | **м2** | **1.3000** | | **31529.44** | **40988.27** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1336.85 | 1737.90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1336.85 | 1737.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2629.30 | 3418.09 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **35495.59** | **46144.27** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | **354** | **С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Скобяные изделия для люка** | **шт.** | **1.0000** | | **2690.72** | **2690.72** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 114.09 | 114.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 114.09 | 114.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 224.38 | 224.38 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3029.19** | **3029.19** |
| **77** | **355** | **Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100** | **м2 покрытия** | **21.0400** | | **598.86** | **12600.04** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **211.99** | **4460.23** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63.02** | **1326.00** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **345.73** | **7274.06** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 129.10 | 2716.28 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 30.87 | 649.41 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 159.97 | 3365.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60.71 | 1277.26 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **819.53** | **17243.00** |
| **78** | **356** | **Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм** | **м2 покрытия** | **126.2400** | | **80.83** | **10204.57** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **8.58** | **1083.05** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.75** | **346.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **70.95** | **8956.53** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5.22 | 659.58 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.65 | 460.64 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8.87 | 1120.22 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.18 | 905.98 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **96.89** | **12230.78** |
| **79** | **357** | **Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** | **м2 покрытия** | **21.0400** | | **613.29** | **12903.69** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **575.27** | **12103.76** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51.77** | **1089.32** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4.14** | **87.19** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 350.34 | 7371.19 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 40.86 | 859.65 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 391.20 | 8230.85 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80.36 | 1690.76 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1084.85** | **22825.29** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28 | | | Тенге | | | | **346948.55** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **42822.72** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **31181.70** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | **420952.98** |
| | **РАЗДЕЛ 29.Утепление пола в машинном отделении** | | | | | | | |
| **80** | **358** | **Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **5.6300** | | **1031.91** | **5809.67** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **424.93** | **2392.38** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52.17** | **293.71** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **562.82** | **3168.68** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 258.79 | 1456.96 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 54.73 | 308.11 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 313.51 | 1765.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 107.63 | 605.98 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1453.06** | **8180.71** |
| **81** | **359** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **5.6300** | | **225.91** | **1271.86** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **215.53** | **1213.43** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20.14** | **113.37** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 131.26 | 738.98 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15.14 | 85.26 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 146.40 | 824.24 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29.78 | 167.69 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **402.09** | **2263.78** |
| **82** | **360** | **С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150** | **м3** | **0.347934** | | **22276.14** | **7750.63** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 944.51 | 328.63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 944.51 | 328.63 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1857.65 | 646.34 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25078.30** | **8725.59** |
| **83** | **361** | **Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | **м3 изоляции** | **0.5630** | | **10006.73** | **5633.79** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2977.14** | **1676.13** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1170.64** | **659.07** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **6226.72** | **3505.64** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1813.08 | 1020.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 501.16 | 282.15 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2314.24 | 1302.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 985.68 | 554.94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **13306.65** | **7491.64** |
| **84** | **362** | **Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100** | **м2 покрытия** | **5.6300** | | **598.86** | **3371.59** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **211.99** | **1193.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63.02** | **354.82** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **345.73** | **1946.43** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 129.10 | 726.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 30.87 | 173.77 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 159.97 | 900.61 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60.71 | 341.78 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **819.53** | **4613.98** |
| **85** | **363** | **Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм** | **м2 покрытия** | **11.2600** | | **80.83** | **910.20** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **8.58** | **96.60** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.75** | **30.94** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **70.95** | **798.88** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5.22 | 58.83 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.65 | 41.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8.87 | 99.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.18 | 80.81 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **96.89** | **1090.93** |
| **86** | **364** | **Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** | **м2 покрытия** | **5.6300** | | **613.29** | **3452.84** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **575.27** | **3238.79** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51.77** | **291.49** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4.14** | **23.33** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 350.34 | 1972.42 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 40.86 | 230.03 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 391.20 | 2202.46 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80.36 | 452.42 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1084.85** | **6107.72** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29 | | | Тенге | | | | **28200.57** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **7423.83** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2849.95** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | **38474.35** |
| | **РАЗДЕЛ 30.Вентшахта** | | | | | | | |
| **87** | **365** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50** | **м3 кладки** | **9.1500** | | **24499.72** | **224172.47** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **37035.55** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **13061.44** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **19367.20** | **177209.90** |
| | | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 18814.06 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1125.97 | 10302.63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3182.15 | 29116.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2214.55 | 20263.13 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **29896.43** | **273552.29** |
| **88** | **366** | **Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015** | **Утепление стен минплитой.Устройство** | **м3 изоляции** | **1.2000** | | **9881.16** | **11857.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9263.29** | **11115.95** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1131.71** | **1358.05** |
| | | | НР первого уровня | % | 55.3 | | 5122.60 | 6147.12 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 636.16 | 763.39 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5758.76 | 6910.51 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1251.19 | 1501.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **16891.11** | **20269.33** |
| **89** | **367** | **С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **1.2240** | | **15834.23** | **19381.10** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 671.37 | 821.76 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 671.37 | 821.76 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1320.45 | 1616.23 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **17826.05** | **21819.08** |
| **90** | **368** | **Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Металлические поддонов.Монтаж** | **т конструкций** | **0.1596** | | **40621.90** | **6483.26** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **35648.52** | **5689.50** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2125.52** | **339.23** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3148.42** | **502.49** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 21709.95 | 3464.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2642.87 | 421.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 24352.82 | 3886.71 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5197.98 | 829.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **70172.70** | **11199.56** |
| **91** | **369** | **С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость поддонов** | **т** | **0.1596** | | **224819.25** | **35881.15** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 9532.34 | 1521.36 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9532.34 | 1521.36 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18748.13 | 2992.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **253099.71** | **40394.71** |
| **92** | **370** | **Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015** | **Металлические опорные стойки.Монтаж** | **т конструкций** | **0.1921** | | **18313.01** | **3517.93** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **6863.73** | **1318.52** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8653.52** | **1662.34** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4969.84** | **954.71** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 4180.01 | 802.98 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 953.70 | 183.21 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5133.72 | 986.19 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1875.74 | 360.33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25322.47** | **4864.45** |
| **93** | **371** | **Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.1921** | | **2050.51** | **393.90** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1409.83** | **270.83** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **381.22** | **73.23** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого материалов:** | | | | **260.32** | **50.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 858.58 | 164.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 123.35 | 23.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 981.93 | 188.63 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 242.60 | 46.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3275.03** | **629.13** |
| **94** | **372** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость металлических опорных стоек** | **т** | **0.1921** | | **205629.70** | **39501.47** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 1674.86 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 1674.86 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 3294.11 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **44470.43** |
| **95** | **373** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Металлические балки.Монтаж** | **т конструкций** | **0.1488** | | **22041.44** | **3279.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **1900.29** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1182.22** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **464.47** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 1157.28 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 188.13 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1345.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 370.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **4995.19** |
| **96** | **374** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.1488** | | **9043.55** | **1345.68** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **885.25** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **213.51** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **247.31** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 539.12 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 79.92 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 619.03 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 157.18 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **2121.89** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **97** | **375** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0.1488** | | **277511.07** | **41293.65** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11766.47 | 1750.85 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11766.47 | 1750.85 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23142.20 | 3443.56 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **312419.74** | **46488.06** |
| **98** | **376** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.2238** | | **51791.62** | **11590.97** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **8876.41** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **1146.86** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **1765.11** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 5512.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 725.18 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 6237.43 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 1426.27 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **19254.66** |
| **99** | **377** | **С121-130209-0202 21-130209-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Костыль** | **кг** | **28.1000** | | **355.66** | **9994.05** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15.08 | 423.75 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 15.08 | 423.75 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29.66 | 833.42 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **400.40** | **11251.22** |
| **100** | **378** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.18632** | | **205629.70** | **38312.93** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 1624.47 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 1624.47 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 3194.99 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **43132.39** |
| **101** | **379** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 анкер диаметром 12AI** | **т** | **0.00284** | | **200100.36** | **568.28** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 24.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 24.10 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 47.39 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **639.77** |
| **102** | **380** | **С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97** | **т** | **0.00348** | | **207021.79** | **720.44** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8777.72 | 30.55 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8777.72 | 30.55 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17263.96 | 60.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **233063.48** | **811.06** |
| **103** | **381** | **С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Распорный анкер** | **т** | **0.003064** | | **178506.12** | **546.94** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7568.66 | 23.19 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7568.66 | 23.19 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14885.98 | 45.61 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **200960.76** | **615.74** |
| **104** | **382** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **4470.10** | **8940.20** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2441.09** | **4882.19** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **789.82** | **1579.64** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1427.76** | **2855.53** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1515.92 | 3031.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 253.81 | 507.61 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1769.73 | 3539.45 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 499.19 | 998.37 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6739.01** | **13478.03** |
| **105** | **383** | **С121-040302-0242 21-040302-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость плиты П17-3** | **м3** | **1.5600** | | **52353.31** | **81671.16** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2219.78 | 3462.86 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2219.78 | 3462.86 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4365.85 | 6810.72 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **58938.94** | **91944.74** |
| **106** | **384** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Сетка диаметром 3ВрI.Укладка** | **т металлических изделий** | **0.0113** | | **319802.69** | **3613.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **507.41** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **15.57** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **273983.62** | **3096.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 257.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14526.82 | 164.15 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 37337.74 | 421.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28571.23 | 322.85 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **385711.67** | **4358.54** |
| **107** | **385** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | **м2** | **40.4800** | | **60.78** | **2460.19** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **28.11** | **1138.07** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.03** | **41.84** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.80** | **1287.21** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 15.24 | 616.83 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.22 | 130.47 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.46 | 747.30 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.34 | 256.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.58** | **3464.08** |
| **108** | **386** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** | **м2** | **40.4800** | | **68.15** | **2758.58** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **17.38** | **703.43** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.82** | **33.18** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **50.12** | **2028.90** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 9.42 | 381.26 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.29 | 133.13 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.71 | 514.39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.47 | 261.84 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **87.32** | **3534.80** |
| **109** | **387** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **10.0000** | | **2311.84** | **23118.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **739.61** | **7396.13** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.40** | **83.96** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1566.14** | **15661.39** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 417.14 | 4171.42 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.71 | 1157.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 532.85 | 5328.50 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.57 | 2275.75 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072.26** | **30722.61** |
| **110** | **388** | **Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **11.0000** | | **537.27** | **5909.92** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **185.24** | **2037.68** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70.51** | **775.57** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **298.13** | **3279.42** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 104.48 | 1149.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 27.21 | 299.31 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 131.69 | 1448.56 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53.52 | 588.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **722.47** | **7947.17** |
| **111** | **389** | **Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм** | **м2 стяжки** | **385.0000** | | **16.96** | **6529.51** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **0.88** | **339.37** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.04** | **399.44** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **15.30** | **5889.62** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 0.50 | 191.40 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 0.74 | 284.97 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.24 | 476.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.46 | 560.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **19.65** | **7566.35** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **112** | **390** | **Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Железнение** | **м2 покрытия** | **11.0000** | | **100.72** | **1107.89** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **85.50** | **940.48** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.60** | **28.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **13.44** | **147.79** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 52.07 | 572.75 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 6.48 | 71.26 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 58.55 | 644.01 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12.74 | 140.15 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **172.01** | **1892.06** |
| **113** | **391** | **Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** | **м2 поверхности облицовки** | **26.8000** | | **4699.36** | **125942.82** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2268.86** | **60805.43** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20.67** | **553.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2419.95** | **64854.69** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 1243.33 | 33321.38 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 251.97 | 6752.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1495.31 | 40074.18 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 495.57 | 13281.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6690.24** | **179298.36** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30 | | | Тенге | | | | **710893.76** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **113843.01** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **65978.94** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | | **890715.71** |
| | **РАЗДЕЛ 31.Козырек у оси Ж** | | | | | | | |
| **114** | **392** | **Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **4.3000** | | **556.80** | **2394.25** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **132.27** | **568.76** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15.88** | **68.28** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **411.26** | **1768.40** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 74.60 | 320.78 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.77 | 115.12 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 101.37 | 435.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52.65 | 226.41 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **710.83** | **3056.57** |
| **115** | **393** | **Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом** | **м3 утеплителя** | **0.4300** | | **8888.02** | **3821.85** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2171.78** | **933.87** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1176.94** | **506.08** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **5830.47** | **2507.10** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 1224.88 | 526.70 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 428.79 | 184.38 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1653.67 | 711.08 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 843.33 | 362.63 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **11385.02** | **4895.56** |
| **116** | **394** | **Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **4.3000** | | **510.35** | **2194.51** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **185.24** | **796.55** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70.51** | **303.18** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **271.21** | **1166.22** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 104.48 | 449.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.07 | 112.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 130.55 | 561.35 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51.27 | 220.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **692.17** | **2976.32** |
| **117** | **395** | **Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм** | **м2 стяжки** | **64.5000** | | **15.17** | **978.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **0.88** | **56.86** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.04** | **66.92** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **13.50** | **870.97** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 0.50 | 32.07 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 0.66 | 42.83 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.16 | 74.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.31 | 84.25 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **17.63** | **1137.31** |
| **118** | **396** | **Е11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015** | **Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство** | **м2 кровли** | **4.3000** | | **879.61** | **3782.33** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **126.51** | **544.01** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39.56** | **170.12** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **717.91** | **3087.01** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 71.35 | 306.82 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 40.32 | 173.38 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 111.67 | 480.20 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79.30 | 341.00 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1070.59** | **4603.53** |
| **119** | **397** | **С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93** | **м2** | **4.9450** | | **229.46** | **1134.68** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 9.73 | 48.11 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9.73 | 48.11 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19.14 | 94.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **258.32** | **1277.41** |
| **120** | **398** | **С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93** | **м2** | **4.8590** | | **84.65** | **411.31** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.59 | 17.44 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3.59 | 17.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.06 | 34.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **95.30** | **463.05** |
| **121** | **399** | **Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015** | **Стойки с опорной пластиной.Монтаж** | **т конструкций** | **0.2960** | | **16963.37** | **5021.16** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9636.79** | **2852.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7588.28** | **2246.13** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1732.59** | **512.85** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5868.81 | 1737.17 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 968.08 | 286.55 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6836.89 | 2023.72 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1904.02 | 563.59 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25704.28** | **7608.47** |
| **122** | **400** | **Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.0296** | | **2050.51** | **60.70** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1409.83** | **41.73** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **381.22** | **11.28** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **260.32** | **7.71** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 858.58 | 25.41 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 123.35 | 3.65 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 981.93 | 29.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 242.60 | 7.18 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3275.03** | **96.94** |
| **123** | **401** | **С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость стойки с опорной пластиной** | **т** | **0.2960** | | **363762.02** | **107673.56** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15423.51 | 4565.36 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 15423.51 | 4565.36 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30334.84 | 8979.11 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **409520.37** | **121218.03** |
| **124** | **402** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.00848** | | **416672.97** | **3533.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **336.34** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **43.46** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **372768.36** | **3161.08** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 208.86 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18711.26 | 158.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 43341.50 | 367.54 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36801.16 | 312.07 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **496815.64** | **4213.00** |
| **125** | **403** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Швеллер №16.Монтаж** | **т конструкций** | **0.1436** | | **22041.44** | **3165.15** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **1833.89** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1140.90** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **448.23** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 1116.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 181.56 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1298.39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 357.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **4820.63** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **126** | **404** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0.1436** | | **277511.07** | **39850.59** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11766.47 | 1689.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11766.47 | 1689.67 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23142.20 | 3323.22 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **312419.74** | **44863.48** |
| **127** | **405** | **Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Каркас козырька из уголков.Устройство** | **т конструкций** | **0.17776** | | **59975.96** | **10661.33** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **47561.05** | **8454.45** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14108.09** | **2507.85** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1889.97** | **335.96** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 28964.68 | 5148.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3771.08 | 670.35 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 32735.76 | 5819.11 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7416.94 | 1318.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **100128.66** | **17798.87** |
| **128** | **406** | **Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.17776** | | **4914.47** | **873.60** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **3257.95** | **579.13** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **817.20** | **145.27** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **841.03** | **149.50** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1984.09 | 352.69 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 292.50 | 51.99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2276.59 | 404.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 575.28 | 102.26 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **7766.34** | **1380.54** |
| **129** | **407** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.17776** | | **205629.70** | **36552.74** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 1549.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 1549.84 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 3048.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **41150.78** |
| **130** | **408** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **16.0000** | | **525.46** | **8407.34** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **456.51** | **7304.09** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14.36** | **229.79** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **59.44** | **951.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 257.47 | 4119.51 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 33.20 | 531.14 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 290.67 | 4650.65 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65.29 | 1044.64 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **881.41** | **14102.62** |
| **131** | **409** | **С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **18.4000** | | **2063.44** | **37967.30** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 87.49 | 1609.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 87.49 | 1609.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 172.07 | 3166.17 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2323.00** | **42743.28** |
| **132** | **410** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Фартук из оцинкованной кровельной стали.Устройство** | **м2 покрытия** | **2.6000** | | **2311.84** | **6010.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **739.61** | **1922.99** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.40** | **21.83** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1566.14** | **4071.96** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 417.14 | 1084.57 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.71 | 300.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 532.85 | 1385.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.57 | 591.69 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072.26** | **7987.88** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133** | **411** | **Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Подшивка козырька пластиком.Устройство** | **м2 поверхности** | **18.0000** | | **3473.66** | **62525.82** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **700.68** | **12612.28** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6.43** | **115.65** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2768.43** | **49831.80** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 435.12 | 7832.23 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 165.73 | 2983.18 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 600.86 | 10815.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 325.96 | 5867.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4400.47** | **79208.52** |
| **134** | **412** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Облицовка экрана профлистом.Устройство** | **м2 кровли** | **7.1000** | | **525.46** | **3730.75** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **456.51** | **3241.19** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14.36** | **101.97** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **59.44** | **422.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 257.47 | 1828.03 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 33.20 | 235.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 290.67 | 2063.72 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65.29 | 463.56 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **881.41** | **6258.04** |
| **135** | **413** | **С121-050109-0722 21-050109-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **8.1650** | | **1832.41** | **14961.63** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 77.69 | 634.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 77.69 | 634.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 152.81 | 1247.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2062.91** | **16843.68** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31 | | | Тенге | | | | **355712.90** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **41235.72** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **31755.89** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | Тенге | | | | **428704.51** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 32.Наружная отделка** | | | | | |
| **136** | **414** | **Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** | **м2 поверхности облицовки** | **133.0000** | | **4699.36** | **625014.74** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2268.86** | **301758.30** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20.67** | **2748.97** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2419.95** | **321853.48** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 1243.33 | 165363.55 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 251.97 | 33512.04 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1495.31 | 198875.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 495.57 | 65911.23 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6690.24** | **889801.55** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32 | | | Тенге | | | | **625014.74** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **198875.59** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **65911.23** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | | **889801.55** |
| | | | **РАЗДЕЛ 33.Отмостка** | | | | | |
| **137** | **415** | **Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **191.4000** | | **221.35** | **42365.96** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **58.32** | **11162.81** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22.37** | **4282.08** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **148.19** | **28363.52** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 35.52 | 6798.15 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.89 | 2084.56 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 46.41 | 8882.71 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.42 | 4099.89 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **289.18** | **55348.56** |
| **138** | **416** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Отмостка из бетона В10.Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **28.7100** | | **21352.69** | **613035.81** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2659.21** | **76345.91** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5.36** | **153.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18688.12** | **536535.98** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1619.46 | 46494.66 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 974.02 | 27964.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2593.48 | 74458.75 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1915.69 | 54999.57 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25861.86** | **742494.13** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33 | | | Тенге | | | | **655401.78** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **83341.46** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **59099.46** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | | **797842.69** |
| | **Локальная ресурсная смета № 2-3-1** | | | | | | | |
| | **на общестроительные работы блока В** | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | |
| | | | Декоративный пояс | | | | | |
| **139** | **56** | **Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Декоративный элемент из фибробетона на открытой местности фасада.Устройство** | **м деталей** | **79.0300** | | **669.13** | **52881.03** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **632.15** | **49958.95** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.91** | **704.03** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.43** | **2483.57** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 346.42 | 27377.50 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 43.06 | 3402.96 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 389.48 | 30780.46 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84.69 | 6692.92 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1143.29** | **90354.42** |
| **140** | **57** | **С122-030101-0102 22-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость декоративного элемента из фибробетона** | **м2** | **17.3866** | | **5046.15** | **87735.39** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 213.96 | 3719.98 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 213.96 | 3719.98 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 420.81 | 7316.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **5680.92** | **98771.80** |
| **141** | **58** | **С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дюбель** | **10 шт.** | **79.0000** | | **182.65** | **14429.35** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7.74 | 611.80 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7.74 | 611.80 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15.23 | 1203.29 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **205.63** | **16244.45** |
| **142** | **59** | **С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм** | **1000 шт.** | **0.5320** | | **2734.84** | **1454.93** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.96 | 61.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 115.96 | 61.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 228.06 | 121.33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3078.86** | **1637.95** |
| **143** | **60** | **С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перфорированный оцинкованный профиль(уголок)** | **м** | **158.0600** | | **254.90** | **40289.49** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.81 | 1708.27 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.81 | 1708.27 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.26 | 3359.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **286.96** | **45357.59** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **196790.21** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **36882.21** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **18693.79** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **252366.21** |
| | **РАЗДЕЛ 5.Проемы** | | | | | | | |
| **144** | **86** | **Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **4.4400** | | **2663.67** | **11826.69** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1129.34** | **5014.29** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110.37** | **490.04** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1477.44** | **6559.82** |
| | | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 675.35 | 2998.54 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 141.57 | 628.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 816.92 | 3627.13 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 278.45 | 1236.31 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3759.04** | **16690.13** |
| **145** | **87** | **С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | **м2** | **4.4400** | | **11626.79** | **51622.95** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 492.98 | 2188.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 492.98 | 2188.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 969.58 | 4304.94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **13089.35** | **58116.70** |
| **146** | **88** | **Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Жалюзийные решетки из ПВХ.Установка** | **м2** | **4.4400** | | **2663.67** | **11826.69** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1129.34** | **5014.29** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110.37** | **490.04** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1477.44** | **6559.82** |
| | | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 675.35 | 2998.54 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 141.57 | 628.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 816.92 | 3627.13 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 278.45 | 1236.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3759.04** | **16690.13** |
| **147** | **89** | **С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ** | **м2** | **4.4400** | | **11626.79** | **51622.95** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 492.98 | 2188.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 492.98 | 2188.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 969.58 | 4304.94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **13089.35** | **58116.70** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **126899.27** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **11631.90** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11082.49** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **149613.66** |

## РАЗДЕЛ 8.Навес над входом в подвал

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **148** | **108** | **Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015** | **Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж** | **т конструкций** | **0.10842** | | **16963.37** | **1839.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9636.79** | **1044.82** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7588.28** | **822.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1732.59** | **187.85** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5868.81 | 636.30 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 968.08 | 104.96 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6836.89 | 741.26 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1904.02 | 206.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25704.28** | **2786.86** |
| **149** | **109** | **Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.10842** | | **2050.51** | **222.32** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1409.83** | **152.85** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **381.22** | **41.33** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **260.32** | **28.22** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 858.58 | 93.09 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 123.35 | 13.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 981.93 | 106.46 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 242.60 | 26.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3275.03** | **355.08** |
| **150** | **110** | **С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | **т** | **0.10842** | | **363762.02** | **39439.08** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15423.51 | 1672.22 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 15423.51 | 1672.22 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30334.84 | 3288.90 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **409520.37** | **44400.20** |
| **151** | **111** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.0349** | | **416672.97** | **14541.89** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **1384.21** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **178.84** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **372768.36** | **13009.62** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 859.60 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18711.26 | 653.02 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 43341.50 | 1512.62 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36801.16 | 1284.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **496815.64** | **17338.87** |
| **152** | **112** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Металлические балки из швеллера №14.Монтаж** | **т конструкций** | **0.16096** | | **22041.44** | **3547.79** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **2055.59** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1278.83** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **502.42** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 1251.85 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 203.50 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1455.36 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 400.25 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **5403.40** |
| **153** | **113** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.16096** | | **9043.55** | **1455.65** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **957.59** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **230.95** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **267.52** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 583.17 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 86.45 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 669.62 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 170.02 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **2295.29** |
| **154** | **114** | **С121-050204-0702 21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0.16096** | | **289147.98** | **46541.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12259.87 | 1973.35 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12259.87 | 1973.35 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24112.63 | 3881.17 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **325520.48** | **52395.78** |
| **155** | **115** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | **м2** | **25.378804** | | **60.78** | **1542.41** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **28.11** | **713.51** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.03** | **26.23** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.80** | **807.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 15.24 | 386.72 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.22 | 81.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.46 | 468.52 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.34 | 160.87 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.58** | **2171.80** |
| **156** | **116** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** | **м2** | **25.378804** | | **68.15** | **1729.48** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **17.38** | **441.01** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.82** | **20.80** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **50.12** | **1272.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 9.42 | 239.03 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.29 | 83.46 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.71 | 322.49 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.47 | 164.16 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **87.32** | **2216.13** |
| **157** | **117** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытие навеса профлистом.Устройство** | **м2 кровли** | **9.2000** | | **3226.85** | **29687.06** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **456.51** | **4199.85** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14.36** | **132.13** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2760.83** | **25399.67** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 257.47 | 2368.72 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 147.74 | 1359.16 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 405.20 | 3727.88 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290.56 | 2673.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3922.62** | **36088.14** |
| **158** | **118** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Фартук из оцинкованной стали.Устройство** | **м2 покрытия** | **2.0000** | | **2311.84** | **4623.67** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **739.61** | **1479.23** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.40** | **16.79** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1566.14** | **3132.28** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 417.14 | 834.28 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.71 | 231.42 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 532.85 | 1065.70 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.57 | 455.15 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072.26** | **6144.52** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **145169.77** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **13715.47** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **12710.82** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **171596.06** |
| | **РАЗДЕЛ 9.Шахта лифта** | | | | | | | |
| **159** | **119** | **Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Засыпка щебнем.Устройство** | **м3 основания** | **9.52935** | | **5255.26** | **50079.21** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1090.42** | **10390.98** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1159.22** | **11046.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3478.46** | **33147.49** |
| | | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 553.93 | 5278.62 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 246.31 | 2347.17 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 800.24 | 7625.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 484.44 | 4616.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6539.94** | **62321.40** |
| **160** | **120** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0.47175** | | **22818.07** | **10764.42** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2659.21** | **1254.48** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5.36** | **2.53** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **20153.49** | **9507.41** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1619.46 | 763.98 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1036.15 | 488.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2655.61 | 1252.78 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2037.89 | 961.38 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **27511.57** | **12978.58** |
| **161** | **121** | **Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **4.7175** | | **633.61** | **2989.06** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **211.99** | **1000.05** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63.02** | **297.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **380.47** | **1794.89** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 129.10 | 609.03 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 32.34 | 152.56 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 161.44 | 761.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63.60 | 300.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **858.65** | **4050.70** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **162** | **122** | **Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм** | **м2 покрытия** | **28.3050** | | **89.52** | **2533.92** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **8.58** | **242.84** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.75** | **77.79** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **79.64** | **2254.09** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5.22 | 147.89 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.02 | 113.71 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9.24 | 261.60 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.90 | 223.64 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **106.67** | **3019.16** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **66366.61** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **9901.76** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6101.47** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **82369.84** |
| | **РАЗДЕЛ 12.Крыльцо у главного входа** | | | | | | | |
| **163** | **134** | **Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Крыльцо из бетона В15.Устройство** | **м3** | **4.2000** | | **20597.53** | **86509.63** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1607.12** | **6749.92** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1006.89** | **4228.95** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18232.85** | **76577.98** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 779.45 | 3273.71 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 906.38 | 3806.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1685.84 | 7080.52 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1782.67 | 7487.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **24066.04** | **101077.37** |
| **164** | **135** | **С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.0110** | | **273983.62** | **3013.82** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11616.91 | 127.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11616.91 | 127.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22848.04 | 251.33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **308448.57** | **3392.93** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **165** | **136** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0.01494** | | **210118.21** | **3139.17** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8909.01 | 133.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8909.01 | 133.10 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17522.18 | 261.78 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **236549.40** | **3534.05** |
| **166** | **137** | **Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **6.0000** | | **1145.80** | **6874.80** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **565.71** | **3394.27** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **538.52** | **3231.11** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **236.78** | **1420.67** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 351.31 | 2107.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 63.48 | 380.86 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 414.78 | 2488.70 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124.85 | 749.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1685.43** | **10112.58** |
| **167** | **138** | **Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **6.0000** | | **1626.20** | **9757.22** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **794.92** | **4769.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **755.77** | **4534.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **350.48** | **2102.89** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 493.64 | 2961.86 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 89.88 | 539.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 583.52 | 3501.14 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 176.78 | 1060.67 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2386.51** | **14319.03** |
| **168** | **139** | **Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **3433.20** | **6866.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1617.75** | **3235.50** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1791.03** | **3582.05** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **701.05** | **1402.10** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1004.62 | 2009.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 188.16 | 376.33 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1192.79 | 2385.57 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 370.08 | 740.16 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4996.06** | **9992.12** |
| **169** | **140** | **С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1.6710** | | **23116.22** | **38627.20** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 980.13 | 1637.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 980.13 | 1637.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1927.71 | 3221.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **26024.06** | **43486.20** |
| **170** | **141** | **С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1.2180** | | **22022.03** | **26822.83** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 933.73 | 1137.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 933.73 | 1137.29 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1836.46 | 2236.81 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **24792.23** | **30196.93** |
| **171** | **142** | **С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1.3580** | | **20725.06** | **28144.63** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 878.74 | 1193.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 878.74 | 1193.33 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1728.30 | 2347.04 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **23332.11** | **31685.00** |
| **172** | **143** | **Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **1.4000** | | **22045.98** | **30864.38** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **3887.72** | **5442.81** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **690.82** | **967.15** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **17638.32** | **24693.64** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 1885.54 | 2639.76 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1014.70 | 1420.58 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2900.24 | 4060.34 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995.70 | 2793.98 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **26941.92** | **37718.69** |
| **173** | **144** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0.0492** | | **315004.30** | **15498.21** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **160294.57** | **7886.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **851.14** | **41.88** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **154210.74** | **7587.17** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 77742.87 | 3824.95 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16652.48 | 819.30 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 94395.34 | 4644.25 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32751.97 | 1611.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **442151.61** | **21753.86** |
| **174** | **145** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Ограждение крыльца.Устройство** | **т конструкций** | **0.0411** | | **49601.49** | **2038.62** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **29367.96** | **1207.02** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17544.38** | **721.07** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7880.24** | **323.88** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 17885.09 | 735.08 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2861.43 | 117.60 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 20746.52 | 852.68 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5627.84 | 231.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **75975.85** | **3122.61** |
| **175** | **146** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость ограждения крыльца** | **т** | **0.0411** | | **299947.97** | **12327.86** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12717.79 | 522.70 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12717.79 | 522.70 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013.26 | 1028.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **337679.03** | **13878.61** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | **270484.77** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **29765.21** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **24019.99** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | **324269.98** |
| | | | **РАЗДЕЛ 13.Пандус** | | | | | |
| **176** | **147** | **Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015** | **Стенки пандуса из бетона В12,5.Устройство** | **м3** | **30.0000** | | **27992.03** | **839761.04** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **7361.21** | **220836.23** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1554.24** | **46627.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **19440.24** | **583207.35** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 3570.19 | 107105.57 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1338.24 | 40147.14 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4908.42 | 147252.72 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2632.04 | 78961.10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **35532.50** | **1065974.86** |
| **177** | **148** | **Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **20.0000** | | **221.35** | **4426.96** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **58.32** | **1166.44** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22.37** | **447.45** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **148.19** | **2963.80** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 35.52 | 710.36 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.89 | 217.82 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 46.41 | 928.18 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.42 | 428.41 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **289.18** | **5783.55** |
| **178** | **149** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **2.0000** | | **21160.28** | **42320.56** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2659.21** | **5318.42** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5.36** | **10.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18495.71** | **36991.42** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1619.46 | 3238.92 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 965.86 | 1931.72 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2585.32 | 5170.64 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1899.65 | 3799.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25645.25** | **51290.50** |
| **179** | **150** | **Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **20.0000** | | **926.76** | **18535.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **278.64** | **5572.85** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68.31** | **1366.10** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **603.32** | **12066.40** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 169.69 | 3393.87 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 46.49 | 929.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 216.18 | 4323.66 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 91.44 | 1828.71 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1234.38** | **24687.53** |
| **180** | **151** | **Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм** | **м2 покрытия** | **40.0000** | | **-100.38** | **-4015.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **-8.79** | **-351.65** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-2.75** | **-109.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **-90.29** | **-3611.43** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | -5.35 | -214.16 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | -4.48 | -179.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -9.84 | -393.49 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -8.82 | -352.71 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-119.04** | **-4761.55** |
| **181** | **152** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Ограждение пандуса.Устройство** | **т конструкций** | **0.2480** | | **49601.49** | **12301.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **29367.96** | **7283.25** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17544.38** | **4351.01** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7880.24** | **1954.30** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 17885.09 | 4435.50 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2861.43 | 709.63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 20746.52 | 5145.14 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5627.84 | 1395.70 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **75975.85** | **18842.01** |
| **182** | **153** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость ограждения пандуса** | **т** | **0.2480** | | **299947.97** | **74387.10** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12717.79 | 3154.01 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12717.79 | 3154.01 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013.26 | 6203.29 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **337679.03** | **83744.40** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | **987716.63** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **165580.86** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **92263.79** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **1245561.29** |
| | **РАЗДЕЛ 14.Мусорокамера** | | | | | | | |
| **183** | **154** | **Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **14.0000** | | **221.35** | **3098.87** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **58.32** | **816.51** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22.37** | **313.21** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **148.19** | **2074.66** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 35.52 | 497.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.89 | 152.48 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 46.41 | 649.73 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.42 | 299.89 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **289.18** | **4048.48** |
| **184** | **155** | **Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | **м3** | **3.6400** | | **20284.13** | **73834.23** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2360.93** | **8593.77** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **799.44** | **2909.95** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **17318.54** | **63039.48** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 1145.05 | 4167.98 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 908.60 | 3307.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2053.65 | 7475.27 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1787.02 | 6504.76 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **24124.80** | **87814.27** |
| **185** | **156** | **Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Монолитная плита из бетона В12,5.Устройство** | **м3** | **2.1000** | | **19918.58** | **41829.01** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1607.12** | **3374.96** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1006.89** | **2114.47** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **17553.90** | **36863.19** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 779.45 | 1636.85 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 877.60 | 1842.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1657.05 | 3479.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1726.05 | 3624.71 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **23301.68** | **48933.53** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **186** | **157** | **С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.0350** | | **273983.62** | **9589.43** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11616.91 | 406.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11616.91 | 406.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22848.04 | 799.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **308448.57** | **10795.70** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | | Тенге | | | | **128351.54** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **12011.40** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11229.04** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | **151591.98** |
| | **РАЗДЕЛ 18.Декоративный пояс-4шт** | | | | | | | |
| **187** | **209** | **Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Декоративный элемент из фибробетона на открытой местности фасада.Устройство** | **м деталей** | **316.1200** | | **669.13** | **211524.14** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **632.15** | **199835.78** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.91** | **2816.13** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.43** | **9934.26** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 346.42 | 109510.01 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 43.06 | 13611.85 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 389.48 | 123121.86 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84.69 | 26771.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1143.29** | **361417.68** |
| **188** | **210** | **С122-030101-0103 22-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость декоративного элемента из фибробетона** | **м2** | **69.5464** | | **5569.82** | **387360.93** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 236.16 | 16424.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 236.16 | 16424.10 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 464.48 | 32302.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6270.46** | **436087.84** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **189** | **211** | **С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дюбель** | **10 шт.** | **316.0000** | | **182.65** | **57717.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7.74 | 2447.22 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7.74 | 2447.22 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15.23 | 4813.17 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **205.63** | **64977.79** |
| **190** | **212** | **С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм** | **1000 шт.** | **2.1280** | | **2734.84** | **5819.74** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.96 | 246.76 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 115.96 | 246.76 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 228.06 | 485.32 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3078.86** | **6551.82** |
| **191** | **213** | **С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** | **м** | **632.2400** | | **254.90** | **161157.98** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.81 | 6833.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.81 | 6833.10 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.26 | 13439.29 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **286.96** | **181430.36** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | | | Тенге | | | | **823580.18** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **149073.03** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **77812.26** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | **1050465.48** |
| | **РАЗДЕЛ 25.Антенная опора** | | | | | | | |
| **192** | **303** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Антенная опора.Установка** | **т стальных элементов** | **0.01544** | | **51791.62** | **799.66** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **612.38** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **79.12** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **121.78** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 380.29 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 50.03 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 430.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 98.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **1328.38** |
| **193** | **304** | **С123-010301-0124 23-010301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба стальная диаметром 57х3,5мм** | **м** | **2.9500** | | **927.76** | **2736.89** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 39.34 | 116.04 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 39.34 | 116.04 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 77.37 | 228.23 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1044.46** | **3081.17** |
| **194** | **305** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.00336** | | **205629.70** | **690.92** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 29.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 29.29 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 57.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **777.83** |
| **195** | **306** | **С121-130201-1103 21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** | **шт.** | **4.0000** | | **27.61** | **110.44** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1.17 | 4.68 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.17 | 4.68 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2.30 | 9.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **31.08** | **124.33** |
| **196** | **307** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **0.8000** | | **60.78** | **48.62** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **28.11** | **22.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.03** | **0.83** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.80** | **25.44** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 15.24 | 12.19 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.22 | 2.58 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.46 | 14.77 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.34 | 5.07 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.58** | **68.46** |
| **197** | **308** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два слоя** | **м2** | **1.6000** | | **68.15** | **109.03** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **17.38** | **27.80** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.82** | **1.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **50.12** | **80.19** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 9.42 | 15.07 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.29 | 5.26 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.71 | 20.33 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.47 | 10.35 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **87.32** | **139.72** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25 | | | Тенге | | | | **4495.57** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **615.44** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **408.88** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | **5519.89** |
| | **РАЗДЕЛ 28.Строительная часть лифта** | | | | | | | |
| **198** | **338** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Закладные детали.Установка** | **т стальных элементов** | **0.13134** | | **416672.97** | **54725.83** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **5209.24** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **673.05** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **372768.36** | **48959.40** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 3234.94 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18711.26 | 2457.54 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 43341.50 | 5692.47 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36801.16 | 4833.46 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **496815.64** | **65251.77** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **199** | **339** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных деталей** | **т** | **0.13134** | | **103445.17** | **13586.49** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4386.08 | 576.07 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4386.08 | 576.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626.50 | 1133.00 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **116457.74** | **15295.56** |
| **200** | **340** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **33.0000** | | **300.24** | **9908.05** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **5016.79** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **4958.80** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **1147.70** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 3115.43 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 552.20 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 3667.62 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 1086.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **14661.73** |
| **201** | **341** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **1.1190** | | **72376.39** | **80989.18** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3068.76 | 3433.94 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3068.76 | 3433.94 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6035.61 | 6753.85 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **81480.76** | **91176.97** |
| **202** | **342** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **300.24** | **600.49** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **152.02** | **304.05** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150.27** | **300.53** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **34.78** | **69.56** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 94.41 | 188.81 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.73 | 33.47 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 111.14 | 222.28 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.91 | 65.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **444.29** | **888.59** |
| **203** | **343** | **С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **2.0000** | | **2993.76** | **5987.52** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 126.94 | 253.87 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 126.94 | 253.87 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 249.66 | 499.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3370.35** | **6740.70** |
| **204** | **344** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Монорельс.Укладка** | **т конструкций** | **0.1281** | | **22041.44** | **2823.51** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **1635.94** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1017.76** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **399.85** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 996.29 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 161.96 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1158.25 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 318.54 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **4300.30** |
| **205** | **345** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.1281** | | **9043.55** | **1158.48** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **762.10** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **183.80** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **212.91** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 464.12 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 68.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 532.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 135.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **1826.71** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **206** | **346** | **С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость монорельса** | **т** | **0.1281** | | **327186.40** | **41912.58** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 13872.70 | 1777.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 13872.70 | 1777.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27284.73 | 3495.17 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **368343.83** | **47184.84** |
| **207** | **347** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.01613** | | **51791.62** | **835.40** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **639.75** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **82.66** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **127.22** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 397.29 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 52.27 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 449.55 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 102.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **1387.75** |
| **208** | **348** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.01613** | | **205629.70** | **3316.81** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 140.63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 140.63 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 276.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **3734.03** |
| **209** | **349** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.04144** | | **51791.62** | **2146.24** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **1643.60** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **212.36** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **326.84** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 1020.68 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 134.28 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 1154.95 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 264.10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **3565.30** |
| **210** | **350** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.0392** | | **205629.70** | **8060.68** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 341.77 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 341.77 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 672.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **9074.65** |
| **211** | **351** | **С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.00224** | | **194636.08** | **435.98** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8252.57 | 18.49 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8252.57 | 18.49 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16231.09 | 36.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **219119.74** | **490.83** |
| **212** | **352** | **Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015** | **Деревянное обрамление проемов.Устройство** | **м3 древесины в конструкции** | **0.5890** | | **64043.91** | **37721.86** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **17087.68** | **10064.64** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **678.00** | **399.34** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **46586.54** | **27439.47** |
| | | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 10218.43 | 6018.66 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3148.72 | 1854.60 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 13367.16 | 7873.25 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6192.89 | 3647.61 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **83603.95** | **49242.73** |
| **213** | **353** | **Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** | **м2** | **1.3000** | | **2578.57** | **3352.15** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1010.27** | **1313.36** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **320.84** | **417.10** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1332.58** | **1732.36** |
| | | | НР первого уровня | % | 59.8 | | 604.14 | 785.39 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 134.95 | 175.43 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 739.09 | 960.82 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 265.41 | 345.04 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3583.08** | **4658.00** |
| **214** | **354** | **С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | **м2** | **1.3000** | | **31529.44** | **40988.27** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1336.85 | 1737.90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1336.85 | 1737.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2629.30 | 3418.09 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **35495.59** | **46144.27** |
| **215** | **355** | **С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Скобяные изделия для люка** | **шт.** | **1.0000** | | **2690.72** | **2690.72** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 114.09 | 114.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 114.09 | 114.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 224.38 | 224.38 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3029.19** | **3029.19** |
| **216** | **356** | **Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100** | **м2 покрытия** | **21.0400** | | **598.86** | **12600.04** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **211.99** | **4460.23** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63.02** | **1326.00** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **345.73** | **7274.06** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 129.10 | 2716.28 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 30.87 | 649.41 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 159.97 | 3365.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60.71 | 1277.26 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **819.53** | **17243.00** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **217** | **357** | **Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм** | **м2 покрытия** | **126.2400** | | **80.83** | **10204.57** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **8.58** | **1083.05** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.75** | **346.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **70.95** | **8956.53** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5.22 | 659.58 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.65 | 460.64 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8.87 | 1120.22 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.18 | 905.98 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **96.89** | **12230.78** |
| **218** | **358** | **Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** | **м2 покрытия** | **21.0400** | | **613.29** | **12903.69** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **575.27** | **12103.76** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51.77** | **1089.32** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4.14** | **87.19** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 350.34 | 7371.19 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 40.86 | 859.65 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 391.20 | 8230.85 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80.36 | 1690.76 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1084.85** | **22825.29** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28 | | | Тенге | | | | **346948.55** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **42822.72** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **31181.70** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | **420952.98** |
| | **РАЗДЕЛ 29.Утепление пола в машинном отделении** | | | | | | | |
| **219** | **359** | **Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **5.6300** | | **1031.91** | **5809.67** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **424.93** | **2392.38** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52.17** | **293.71** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **562.82** | **3168.68** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 258.79 | 1456.96 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 54.73 | 308.11 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 313.51 | 1765.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 107.63 | 605.98 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1453.06** | **8180.71** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **220** | **360** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **5.6300** | | **225.91** | **1271.86** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **215.53** | **1213.43** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20.14** | **113.37** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 131.26 | 738.98 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15.14 | 85.26 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 146.40 | 824.24 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29.78 | 167.69 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **402.09** | **2263.78** |
| **221** | **361** | **С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150** | **м3** | **0.347934** | | **22276.14** | **7750.63** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 944.51 | 328.63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 944.51 | 328.63 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1857.65 | 646.34 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25078.30** | **8725.59** |
| **222** | **362** | **Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | **м3 изоляции** | **0.5630** | | **10006.73** | **5633.79** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2977.14** | **1676.13** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1170.64** | **659.07** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **6226.72** | **3505.64** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1813.08 | 1020.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 501.16 | 282.15 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2314.24 | 1302.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 985.68 | 554.94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **13306.65** | **7491.64** |
| **223** | **363** | **Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100** | **м2 покрытия** | **5.6300** | | **598.86** | **3371.59** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **211.99** | **1193.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63.02** | **354.82** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **345.73** | **1946.43** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 129.10 | 726.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 30.87 | 173.77 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 159.97 | 900.61 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60.71 | 341.78 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **819.53** | **4613.98** |
| **224** | **364** | **Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм** | **м2 покрытия** | **11.2600** | | **80.83** | **910.20** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **8.58** | **96.60** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.75** | **30.94** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **70.95** | **798.88** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5.22 | 58.83 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.65 | 41.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8.87 | 99.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.18 | 80.81 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **96.89** | **1090.93** |
| **225** | **365** | **Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** | **м2 покрытия** | **5.6300** | | **613.29** | **3452.84** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **575.27** | **3238.79** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51.77** | **291.49** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4.14** | **23.33** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 350.34 | 1972.42 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 40.86 | 230.03 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 391.20 | 2202.46 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80.36 | 452.42 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1084.85** | **6107.72** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29 | | | Тенге | | | | **28200.57** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **7423.83** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2849.95** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | **38474.35** |
| | **РАЗДЕЛ 30.Вентшахта** | | | | | | | |
| **226** | **366** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50** | **м3 кладки** | **9.1500** | | **24499.72** | **224172.47** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **4047.60** | **37035.55** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1427.48** | **13061.44** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **19367.20** | **177209.90** |
| | | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 2056.18 | 18814.06 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1125.97 | 10302.63 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3182.15 | 29116.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2214.55 | 20263.13 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **29896.43** | **273552.29** |
| **227** | **367** | **Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015** | **Утепление стен минплитой.Устройство** | **м3 изоляции** | **1.2000** | | **9881.16** | **11857.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9263.29** | **11115.95** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1131.71** | **1358.05** |
| | | | НР первого уровня | % | 55.3 | | 5122.60 | 6147.12 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 636.16 | 763.39 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5758.76 | 6910.51 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1251.19 | 1501.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **16891.11** | **20269.33** |
| **228** | **368** | **С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **1.2240** | | **15834.23** | **19381.10** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 671.37 | 821.76 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 671.37 | 821.76 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1320.45 | 1616.23 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **17826.05** | **21819.08** |
| **229** | **369** | **Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Металлические поддонов.Монтаж** | **т конструкций** | **0.1596** | | **40621.90** | **6483.26** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **35648.52** | **5689.50** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2125.52** | **339.23** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3148.42** | **502.49** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 21709.95 | 3464.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2642.87 | 421.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 24352.82 | 3886.71 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5197.98 | 829.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **70172.70** | **11199.56** |
| **230** | **370** | **С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость поддонов** | **т** | **0.1596** | | **224819.25** | **35881.15** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 9532.34 | 1521.36 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9532.34 | 1521.36 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18748.13 | 2992.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **253099.71** | **40394.71** |
| **231** | **371** | **Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015** | **Металлические опорные стойки.Моетаж** | **т конструкций** | **0.1921** | | **18313.01** | **3517.93** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **6863.73** | **1318.52** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8653.52** | **1662.34** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4969.84** | **954.71** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 4180.01 | 802.98 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 953.70 | 183.21 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5133.72 | 986.19 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1875.74 | 360.33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25322.47** | **4864.45** |
| **232** | **372** | **Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.1921** | | **2050.51** | **393.90** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1409.83** | **270.83** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **381.22** | **73.23** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **260.32** | **50.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 858.58 | 164.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 123.35 | 23.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 981.93 | 188.63 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 242.60 | 46.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3275.03** | **629.13** |
| **233** | **373** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость металлических опорных стоек** | **т** | **0.1921** | | **205629.70** | **39501.47** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 1674.86 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 1674.86 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 3294.11 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **44470.43** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **234** | **374** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Металлические балки.Монтаж** | **т конструкций** | **0.1488** | | **22041.44** | **3279.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **1900.29** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1182.22** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **464.47** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 1157.28 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 188.13 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1345.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 370.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **4995.19** |
| **235** | **375** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.1488** | | **9043.55** | **1345.68** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **885.25** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **213.51** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **247.31** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 539.12 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 79.92 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 619.03 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 157.18 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **2121.89** |
| **236** | **376** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0.1488** | | **277511.07** | **41293.65** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11766.47 | 1750.85 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11766.47 | 1750.85 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23142.20 | 3443.56 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **312419.74** | **46488.06** |
| **237** | **377** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.2238** | | **51791.62** | **11590.97** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **8876.41** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **1146.86** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7887.01** | **1765.11** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 5512.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3240.29 | 725.18 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 27870.53 | 6237.43 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372.97 | 1426.27 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **86035.13** | **19254.66** |
| **238** | **378** | **С121-130209-0202 21-130209-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Костыль** | **кг** | **28.1000** | | **355.66** | **9994.05** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15.08 | 423.75 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 15.08 | 423.75 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29.66 | 833.42 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **400.40** | **11251.22** |
| **239** | **379** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.18632** | | **205629.70** | **38312.93** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 1624.47 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 1624.47 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 3194.99 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **43132.39** |
| **240** | **380** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 анкер диаметром 12AI** | **т** | **0.00284** | | **200100.36** | **568.28** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8484.26 | 24.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8484.26 | 24.10 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16686.77 | 47.39 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **225271.38** | **639.77** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **241** | **381** | **С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97** | **т** | **0.00348** | | **207021.79** | **720.44** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8777.72 | 30.55 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8777.72 | 30.55 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17263.96 | 60.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **233063.48** | **811.06** |
| **242** | **382** | **С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Распорный анкер** | **т** | **0.00306** | | **178506.12** | **546.94** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7568.66 | 23.19 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7568.66 | 23.19 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14885.98 | 45.61 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **200960.76** | **615.74** |
| **243** | **383** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **4470.10** | **8940.20** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2441.09** | **4882.19** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **789.82** | **1579.64** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1427.76** | **2855.53** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1515.92 | 3031.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 253.81 | 507.61 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1769.73 | 3539.45 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 499.19 | 998.37 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6739.01** | **13478.03** |
| **244** | **384** | **С121-040302-0242 21-040302-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость плиты П17-3** | **м3** | **1.5600** | | **52353.31** | **81671.16** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2219.78 | 3462.86 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2219.78 | 3462.86 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4365.85 | 6810.72 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **58938.94** | **91944.74** |
| **245** | **385** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Сетка диаметром 3ВрI.Укладка** | **т металлических изделий** | **0.0113** | | **319802.69** | **3613.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **44903.40** | **507.41** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1378.13** | **15.57** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **273983.62** | **3096.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 50.8 | | 22810.93 | 257.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14526.82 | 164.15 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 37337.74 | 421.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28571.23 | 322.85 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **385711.67** | **4358.54** |
| **246** | **386** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | **м2** | **40.4800** | | **60.78** | **2460.19** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **28.11** | **1138.07** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.03** | **41.84** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.80** | **1287.21** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 15.24 | 616.83 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.22 | 130.47 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.46 | 747.30 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.34 | 256.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.58** | **3464.08** |
| **247** | **387** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** | **м2** | **40.4800** | | **68.15** | **2758.58** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **17.38** | **703.43** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.82** | **33.18** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **50.12** | **2028.90** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 9.42 | 381.26 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.29 | 133.13 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.71 | 514.39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.47 | 261.84 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **87.32** | **3534.80** |
| **248** | **388** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **10.0000** | | **2311.84** | **23118.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **739.61** | **7396.13** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.40** | **83.96** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1566.14** | **15661.39** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 417.14 | 4171.42 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.71 | 1157.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 532.85 | 5328.50 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.57 | 2275.75 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072.26** | **30722.61** |
| **249** | **389** | **Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **11.0000** | | **537.27** | **5909.92** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **185.24** | **2037.68** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70.51** | **775.57** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **298.13** | **3279.42** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 104.48 | 1149.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 27.21 | 299.31 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 131.69 | 1448.56 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53.52 | 588.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **722.47** | **7947.17** |
| **250** | **390** | **Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм** | **м2 стяжки** | **385.0000** | | **16.96** | **6529.51** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **0.88** | **339.37** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.04** | **399.44** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **15.30** | **5889.62** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 0.50 | 191.40 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 0.74 | 284.97 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.24 | 476.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.46 | 560.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **19.65** | **7566.35** |
| **251** | **391** | **Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Железнение** | **м2 покрытия** | **11.0000** | | **100.72** | **1107.89** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **85.50** | **940.48** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.60** | **28.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **13.44** | **147.79** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 52.07 | 572.75 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 6.48 | 71.26 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 58.55 | 644.01 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12.74 | 140.15 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **172.01** | **1892.06** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **252** | **392** | **Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** | **м2 поверхности облицовки** | **26.8000** | | **4699.36** | **125942.82** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2268.86** | **60805.43** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20.67** | **553.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2419.95** | **64854.69** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 1243.33 | 33321.38 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 251.97 | 6752.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1495.31 | 40074.18 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 495.57 | 13281.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6690.24** | **179298.36** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30 | | | Тенге | | | | **710893.76** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **113843.01** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **65978.94** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | | **890715.71** |
| | **РАЗДЕЛ 31.Козырек у оси Ж** | | | | | | | |
| **253** | **393** | **Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **4.3000** | | **556.80** | **2394.25** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **132.27** | **568.76** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15.88** | **68.28** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **411.26** | **1768.40** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 74.60 | 320.78 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.77 | 115.12 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 101.37 | 435.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52.65 | 226.41 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **710.83** | **3056.57** |
| **254** | **394** | **Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом** | **м3 утеплителя** | **0.4300** | | **8888.02** | **3821.85** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2171.78** | **933.87** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1176.94** | **506.08** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **5830.47** | **2507.10** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 1224.88 | 526.70 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 428.79 | 184.38 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1653.67 | 711.08 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 843.33 | 362.63 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **11385.02** | **4895.56** |
| **255** | **395** | **Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **4.3000** | | **510.35** | **2194.51** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **185.24** | **796.55** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70.51** | **303.18** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **271.21** | **1166.22** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 104.48 | 449.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.07 | 112.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 130.55 | 561.35 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51.27 | 220.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **692.17** | **2976.32** |
| **256** | **396** | **Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм** | **м2 стяжки** | **64.5000** | | **15.17** | **978.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **0.88** | **56.86** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.04** | **66.92** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **13.50** | **870.97** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 0.50 | 32.07 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 0.66 | 42.83 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.16 | 74.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.31 | 84.25 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **17.63** | **1137.31** |
| **257** | **397** | **Е11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015** | **Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство** | **м2 кровли** | **4.3000** | | **879.61** | **3782.33** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **126.51** | **544.01** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39.56** | **170.12** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **717.91** | **3087.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 71.35 | 306.82 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 40.32 | 173.38 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 111.67 | 480.20 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79.30 | 341.00 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1070.59** | **4603.53** |
| **258** | **398** | **С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93** | **м2** | **4.9450** | | **229.46** | **1134.68** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 9.73 | 48.11 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9.73 | 48.11 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19.14 | 94.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **258.32** | **1277.41** |
| **259** | **399** | **С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93** | **м2** | **4.8590** | | **84.65** | **411.31** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.59 | 17.44 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3.59 | 17.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.06 | 34.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **95.30** | **463.05** |
| **260** | **400** | **Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015** | **Стойки с опорной пластиной.Монтаж** | **т конструкций** | **0.2960** | | **16963.37** | **5021.16** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9636.79** | **2852.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7588.28** | **2246.13** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1732.59** | **512.85** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5868.81 | 1737.17 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 968.08 | 286.55 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6836.89 | 2023.72 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1904.02 | 563.59 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25704.28** | **7608.47** |
| **261** | **401** | **Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.2960** | | **2050.51** | **606.95** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1409.83** | **417.31** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **381.22** | **112.84** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **260.32** | **77.05** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 858.58 | 254.14 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 123.35 | 36.51 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 981.93 | 290.65 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 242.60 | 71.81 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3275.03** | **969.41** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262** | **402** | **С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость стойки с опорной пластиной** | **т** | **0.2960** | | **363762.02** | **107673.56** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15423.51 | 4565.36 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 15423.51 | 4565.36 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30334.84 | 8979.11 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **409520.37** | **121218.03** |
| **263** | **403** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.00848** | | **416672.97** | **3533.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **336.34** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **43.46** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **372768.36** | **3161.08** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 208.86 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18711.26 | 158.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 43341.50 | 367.54 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36801.16 | 312.07 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **496815.64** | **4213.00** |
| **264** | **404** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Швеллер №16.Монтаж** | **т конструкций** | **0.1436** | | **22041.44** | **3165.15** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **1833.89** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1140.90** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **448.23** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 1116.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 181.56 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1298.39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 357.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **4820.63** |
| **265** | **405** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0.1436** | | **277511.07** | **39850.59** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11766.47 | 1689.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11766.47 | 1689.67 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23142.20 | 3323.22 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **312419.74** | **44863.48** |
| **266** | **406** | **Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Каркас козырька из уголков.Устройство** | **т конструкций** | **0.17776** | | **59975.96** | **10661.33** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **47561.05** | **8454.45** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14108.09** | **2507.85** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1889.97** | **335.96** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 28964.68 | 5148.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3771.08 | 670.35 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 32735.76 | 5819.11 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7416.94 | 1318.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **100128.66** | **17798.87** |
| **267** | **407** | **Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.17776** | | **4914.47** | **873.60** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **3257.95** | **579.13** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **817.20** | **145.27** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **841.03** | **149.50** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1984.09 | 352.69 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 292.50 | 51.99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2276.59 | 404.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 575.28 | 102.26 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **7766.34** | **1380.54** |
| **268** | **408** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.17776** | | **205629.70** | **36552.74** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 1549.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 1549.84 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 3048.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **41150.78** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **269** | **409** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **16.0000** | | **525.46** | **8407.34** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **456.51** | **7304.09** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14.36** | **229.79** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **59.44** | **951.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 257.47 | 4119.51 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 33.20 | 531.14 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 290.67 | 4650.65 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65.29 | 1044.64 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **881.41** | **14102.62** |
| **270** | **410** | **С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **18.4000** | | **2063.44** | **37967.30** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 87.49 | 1609.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 87.49 | 1609.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 172.07 | 3166.17 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2323.00** | **42743.28** |
| **271** | **411** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Фартук из оцинкованной кровельной стали.Устройство** | **м2 покрытия** | **2.6000** | | **2311.84** | **6010.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **739.61** | **1922.99** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.40** | **21.83** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1566.14** | **4071.96** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 417.14 | 1084.57 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.71 | 300.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 532.85 | 1385.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.57 | 591.69 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072.26** | **7987.88** |
| **272** | **412** | **Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Подшивка козырька пластиком.Устройство** | **м2 поверхности** | **18.0000** | | **3473.66** | **62525.82** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **700.68** | **12612.28** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6.43** | **115.65** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2768.43** | **49831.80** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 435.12 | 7832.23 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 165.73 | 2983.18 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 600.86 | 10815.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 325.96 | 5867.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4400.47** | **79208.52** |
| **273** | **413** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Облицовка экрана профлистом.Устройство** | **м2 кровли** | **7.1000** | | **525.46** | **3730.75** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **456.51** | **3241.19** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14.36** | **101.97** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **59.44** | **422.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 257.47 | 1828.03 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 33.20 | 235.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 290.67 | 2063.72 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65.29 | 463.56 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **881.41** | **6258.04** |
| **275** | **414** | **С121-050109-0722 21-050109-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **8.1650** | | **1832.41** | **14961.63** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 77.69 | 634.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 77.69 | 634.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 152.81 | 1247.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2062.91** | **16843.68** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31 | | | Тенге | | | | **356259.15** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **41497.31** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **31820.52** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | Тенге | | | | **429576.98** |

## Локальная ресурсная смета №2-1-1
## на общестроительные работы блока А
## РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

Декоративный пояс

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **276** | **56** | **Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Декоративный элемент из фибробетона на открытой местности фасада.Устройство** | **м деталей** | **61.5100** | | **669.13** | **41157.95** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **632.15** | **38883.65** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.91** | **547.96** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.43** | **1932.99** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 346.42 | 21308.24 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 43.06 | 2648.57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 389.48 | 23956.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84.69 | 5209.18 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1143.29** | **70323.93** |
| **277** | **57** | **С122-030101-0102 22-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость декоративного элемента из фибробетона** | **м2** | **13.5322** | | **5046.15** | **68285.51** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 213.96 | 2895.31 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 213.96 | 2895.31 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 420.81 | 5694.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **5680.92** | **76875.28** |
| **278** | **58** | **С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дюбель** | **10 шт.** | **61.5000** | | **182.65** | **11232.98** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7.74 | 476.28 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7.74 | 476.28 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15.23 | 936.74 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **205.63** | **12645.99** |
| **279** | **59** | **С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм** | **1000 шт.** | **0.4920** | | **2734.84** | **1345.54** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.96 | 57.05 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 115.96 | 57.05 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 228.06 | 112.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3078.86** | **1514.80** |
| **280** | **60** | **С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перфорированный оцинкованный профиль(уголок)** | **м** | **123.0200** | | **254.90** | **31357.80** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.81 | 1329.57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.81 | 1329.57 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.26 | 2614.99 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **286.96** | **35302.36** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **153379.77** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **28715.01** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **14567.58** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **196662.36** |
| | **РАЗДЕЛ 8.Навес над входом в подвал** | | | | | | | |
| **281** | **107** | **Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015** | **Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж** | **т конструкций** | **0.10842** | | **16963.37** | **1839.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9636.79** | **1044.82** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7588.28** | **822.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1732.59** | **187.85** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5868.81 | 636.30 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 968.08 | 104.96 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6836.89 | 741.26 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1904.02 | 206.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25704.28** | **2786.86** |
| **282** | **108** | **Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.10842** | | **2050.51** | **222.32** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1409.83** | **152.85** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **381.22** | **41.33** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **260.32** | **28.22** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 858.58 | 93.09 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 123.35 | 13.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 981.93 | 106.46 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 242.60 | 26.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3275.03** | **355.08** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283** | **109** | **С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | **т** | **0.10842** | | **363762.02** | **39439.08** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15423.51 | 1672.22 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 15423.51 | 1672.22 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30334.84 | 3288.90 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **409520.37** | **44400.20** |
| **284** | **110** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.0349** | | **416672.97** | **14541.89** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **1384.21** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **178.84** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **372768.36** | **13009.62** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 859.60 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18711.26 | 653.02 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 43341.50 | 1512.62 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36801.16 | 1284.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **496815.64** | **17338.87** |
| **285** | **111** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Металлические балки из швеллера №14У.Монтаж** | **т конструкций** | **0.16834** | | **22041.44** | **3710.46** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **2149.84** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1337.46** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **525.46** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 1309.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 212.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1522.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 418.60 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **5651.14** |
| **286** | **112** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.16834** | | **9043.55** | **1522.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **1001.50** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **241.54** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **279.79** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 609.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 90.41 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 700.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 177.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **2400.53** |
| **287** | **113** | **С121-050204-0702 21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0.16834** | | **289147.98** | **48675.17** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12259.87 | 2063.83 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12259.87 | 2063.83 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24112.63 | 4059.12 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **325520.48** | **54798.12** |
| **288** | **114** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | **м2** | **26.048908** | | **60.78** | **1583.13** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **28.11** | **732.35** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.03** | **26.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.80** | **828.32** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 15.24 | 396.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.22 | 83.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.46 | 480.89 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.34 | 165.12 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.58** | **2229.14** |
| **289** | **115** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** | **м2** | **26.048908** | | **68.15** | **1775.15** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **17.38** | **452.66** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.82** | **21.35** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **50.12** | **1305.60** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 9.42 | 245.34 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.29 | 85.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.71 | 331.01 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.47 | 168.49 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **87.32** | **2274.65** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **290** | **116** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытие навеса профлистом.Устройство** | **м2 кровли** | **10.0000** | | **3226.85** | **32268.54** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **456.51** | **4565.06** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14.36** | **143.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2760.83** | **27608.34** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 257.47 | 2574.69 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 147.74 | 1477.35 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 405.20 | 4052.05 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290.56 | 2905.65 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3922.62** | **39226.24** |
| **291** | **117** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Фартук из оцинкованной стали.Устройство** | **м2 покрытия** | **1.9000** | | **2311.84** | **4392.49** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **739.61** | **1405.26** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.40** | **15.95** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1566.14** | **2975.66** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 417.14 | 792.57 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.71 | 219.85 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 532.85 | 1012.42 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.57 | 432.39 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072.26** | **5837.30** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **149969.78** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **14195.14** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **13133.20** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **177298.12** |
| | **РАЗДЕЛ 12.Крыльцо у главного входа** | | | | | | | |
| **292** | **133** | **Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Крыльцо из бетона В15.Устройство** | **м3** | **4.0000** | | **20597.53** | **82390.12** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1607.12** | **6428.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1006.89** | **4027.57** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18232.85** | **72931.41** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 779.45 | 3117.82 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 906.38 | 3625.54 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1685.84 | 6743.36 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1782.67 | 7130.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **24066.04** | **96264.16** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **293** | **134** | **С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.0110** | | **273983.62** | **3013.82** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11616.91 | 127.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11616.91 | 127.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22848.04 | 251.33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **308448.57** | **3392.93** |
| **294** | **135** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0.01165** | | **210118.21** | **2447.88** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8909.01 | 103.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8909.01 | 103.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17522.18 | 204.13 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **236549.40** | **2755.80** |
| **295** | **136** | **Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **6.0000** | | **1145.80** | **6874.80** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **565.71** | **3394.27** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **538.52** | **3231.11** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **236.78** | **1420.67** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 351.31 | 2107.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 63.48 | 380.86 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 414.78 | 2488.70 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124.85 | 749.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1685.43** | **10112.58** |
| **296** | **137** | **Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **6.0000** | | **1626.20** | **9757.22** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **794.92** | **4769.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **755.77** | **4534.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **350.48** | **2102.89** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 493.64 | 2961.86 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 89.88 | 539.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 583.52 | 3501.14 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 176.78 | 1060.67 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2386.51** | **14319.03** |
| **297** | **138** | **Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **2.0000** | | **3433.20** | **6866.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1617.75** | **3235.50** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1791.03** | **3582.05** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **701.05** | **1402.10** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 1004.62 | 2009.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 188.16 | 376.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1192.79 | 2385.57 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 370.08 | 740.16 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4996.06** | **9992.12** |
| **298** | **139** | **С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1.6710** | | **23116.22** | **38627.20** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 980.13 | 1637.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 980.13 | 1637.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1927.71 | 3221.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **26024.06** | **43486.20** |
| **299** | **140** | **С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1.2180** | | **22022.03** | **26822.83** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 933.73 | 1137.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 933.73 | 1137.29 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1836.46 | 2236.81 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **24792.23** | **30196.93** |
| **300** | **141** | **С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1.3580** | | **20725.06** | **28144.63** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 878.74 | 1193.33 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 878.74 | 1193.33 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1728.30 | 2347.04 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **23332.11** | **31685.00** |
| **301** | **142** | **Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **1.4000** | | **22045.98** | **30864.38** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **3887.72** | **5442.81** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **690.82** | **967.15** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **17638.32** | **24693.64** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 1885.54 | 2639.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1014.70 | 1420.58 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2900.24 | 4060.34 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995.70 | 2793.98 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **26941.92** | **37718.69** |
| **302** | **143** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0.0492** | | **315004.30** | **15498.21** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **160294.57** | **7886.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **851.14** | **41.88** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **154210.74** | **7587.17** |
| | | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 77742.87 | 3824.95 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16652.48 | 819.30 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 94395.34 | 4644.25 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32751.97 | 1611.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **442151.61** | **21753.86** |
| **303** | **144** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Ограждение крыльца.Устройство** | **т конструкций** | **0.0917** | | **49601.49** | **4548.46** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **29367.96** | **2693.04** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17544.38** | **1608.82** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7880.24** | **722.62** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 17885.09 | 1640.06 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2861.43 | 262.39 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 20746.52 | 1902.46 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5627.84 | 516.07 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **75975.85** | **6966.99** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **304** | **304** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость ограждения крыльца** | **т** | **0.0917** | | **299947.97** | **27505.23** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12717.79 | 1166.22 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12717.79 | 1166.22 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013.26 | 2293.72 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **337679.03** | **30965.17** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | **283361.17** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **31092.04** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **25156.25** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | **339609.46** |
| | **РАЗДЕЛ 19.Декоративный пояс-4шт** | | | | | | | |
| **305** | **214** | **Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Декоративный элемент из фибробетона на открытой местности фасада.Устройство** | **м деталей** | **246.0400** | | **669.13** | **164631.78** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **632.15** | **155534.60** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.91** | **2191.83** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.43** | **7731.95** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 346.42 | 85232.96 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 43.06 | 10594.27 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 389.48 | 95827.22 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84.69 | 20836.72 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1143.29** | **281295.73** |
| **306** | **215** | **С122-030101-0103 22-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость декоративного элемента из фибробетона** | **м2** | **54.1288** | | **5569.82** | **301487.67** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 236.16 | 12783.08 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 236.16 | 12783.08 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 464.48 | 25141.66 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6270.46** | **339412.41** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **307** | **216** | **С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дюбель** | **10 шт.** | **246.0000** | | **182.65** | **44931.90** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7.74 | 1905.11 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7.74 | 1905.11 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15.23 | 3746.96 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **205.63** | **50583.97** |
| **308** | **217** | **С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм** | **1000 шт.** | **1.9680** | | **2734.84** | **5382.17** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.96 | 228.20 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 115.96 | 228.20 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 228.06 | 448.83 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3078.86** | **6059.20** |
| **309** | **218** | **С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** | **м** | **492.0800** | | **254.90** | **125431.19** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.81 | 5318.28 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.81 | 5318.28 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.26 | 10459.96 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **286.96** | **141209.43** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | | | Тенге | | | | **641864.71** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **116061.90** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **60634.13** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | **818560.74** |

## РАЗДЕЛ 32.Внутренняя отделка

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **310** | **366** | **Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **6120.5000** | | **533.39** | **3264603.24** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **392.33** | **2401233.41** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3.16** | **19318.06** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **139.43** | **853366.85** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 214.99 | 1315875.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 31.73 | 194212.32 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 246.73 | 1510088.23 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 62.41 | 381975.32 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **842.52** | **5156666.79** |
| **311** | **370** | **Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **12300.0000** | | **442.12** | **5438101.40** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **312.48** | **3843561.91** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.98** | **36611.01** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **128.10** | **1575595.07** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 171.24 | 2106271.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.01 | 319881.43 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 197.25 | 2426153.35 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51.15 | 629140.38 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **690.52** | **8493395.13** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32 | | | Тенге | | | | **8702704.64** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3936241.58** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1011115.70** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | | **13650061.92** |
| | **РАЗДЕЛ 38.Козырек у оси Ж** | | | | | | | |
| **312** | **456** | **Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **4.3000** | | **556.80** | **2394.25** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **132.27** | **568.76** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15.88** | **68.28** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **411.26** | **1768.40** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 74.60 | 320.78 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.77 | 115.12 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 101.37 | 435.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52.65 | 226.41 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **710.83** | **3056.57** |
| **313** | **457** | **Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом** | **м3 утеплителя** | **0.4300** | | **8888.02** | **3821.85** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2171.78** | **933.87** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1176.94** | **506.08** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **5830.47** | **2507.10** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 1224.88 | 526.70 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 428.79 | 184.38 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1653.67 | 711.08 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 843.33 | 362.63 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **11385.02** | **4895.56** |
| **314** | **458** | **Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **4.3000** | | **510.35** | **2194.51** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **185.24** | **796.55** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70.51** | **303.18** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **271.21** | **1166.22** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 104.48 | 449.25 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.07 | 112.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 130.55 | 561.35 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51.27 | 220.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **692.17** | **2976.32** |
| **315** | **459** | **Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм** | **м2 стяжки** | **64.5000** | | **15.17** | **978.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **0.88** | **56.86** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.04** | **66.92** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **13.50** | **870.97** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 0.50 | 32.07 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 0.66 | 42.83 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.16 | 74.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.31 | 84.25 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **17.63** | **1137.31** |
| **316** | **460** | **Е11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015** | **Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство** | **м2 кровли** | **4.3000** | | **879.61** | **3782.33** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **126.51** | **544.01** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39.56** | **170.12** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **717.91** | **3087.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 71.35 | 306.82 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 40.32 | 173.38 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 111.67 | 480.20 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79.30 | 341.00 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1070.59** | **4603.53** |
| **317** | **461** | **С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93** | **м2** | **4.9450** | | **229.46** | **1134.68** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 9.73 | 48.11 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9.73 | 48.11 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19.14 | 94.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **258.32** | **1277.41** |
| **318** | **462** | **С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93** | **м2** | **4.8590** | | **84.65** | **411.31** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.59 | 17.44 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3.59 | 17.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.06 | 34.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **95.30** | **463.05** |
| **319** | **463** | **Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015** | **Стойки с опорной пластиной.Монтаж** | **т конструкций** | **0.2960** | | **16963.37** | **5021.16** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9636.79** | **2852.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7588.28** | **2246.13** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1732.59** | **512.85** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 5868.81 | 1737.17 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 968.08 | 286.55 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6836.89 | 2023.72 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1904.02 | 563.59 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25704.28** | **7608.47** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320** | **464** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.2960** | | **9043.55** | **2676.89** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949.24** | **1760.98** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434.85** | **424.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1662.03** | **491.96** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 3623.09 | 1072.43 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 537.07 | 158.97 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4160.16 | 1231.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056.30 | 312.66 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260.00** | **4220.96** |
| **321** | **465** | **С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стоимость стойки с опорной пластиной** | **т** | **0.2960** | | **363762.02** | **107673.56** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 15423.51 | 4565.36 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 15423.51 | 4565.36 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30334.84 | 8979.11 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **409520.37** | **121218.03** |
| **322** | **466** | **Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0.00848** | | **416672.97** | **3533.39** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39662.23** | **336.34** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5124.48** | **43.46** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **372768.36** | **3161.08** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 24630.25 | 208.86 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18711.26 | 158.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 43341.50 | 367.54 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36801.16 | 312.07 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **496815.64** | **4213.00** |
| **323** | **467** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Швеллер №16.Монтаж** | **т конструкций** | **0.1436** | | **22041.44** | **3165.15** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770.79** | **1833.89** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945.01** | **1140.90** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3121.41** | **448.23** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 7777.41 | 1116.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1264.32 | 181.56 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9041.73 | 1298.39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2486.65 | 357.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33569.83** | **4820.63** |
| **324** | **468** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0.1436** | | **277511.07** | **39850.59** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11766.47 | 1689.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11766.47 | 1689.67 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23142.20 | 3323.22 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **312419.74** | **44863.48** |
| **325** | **469** | **Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Каркас козырька из уголков.Устройство** | **т конструкций** | **0.17776** | | **59975.96** | **10661.33** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **47561.05** | **8454.45** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14108.09** | **2507.85** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1889.97** | **335.96** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 28964.68 | 5148.76 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3771.08 | 670.35 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 32735.76 | 5819.11 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7416.94 | 1318.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **100128.66** | **17798.87** |
| **326** | **470** | **Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0.17776** | | **4914.47** | **873.60** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **3257.95** | **579.13** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **817.20** | **145.27** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **841.03** | **149.50** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1984.09 | 352.69 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 292.50 | 51.99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2276.59 | 404.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 575.28 | 102.26 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **7766.34** | **1380.54** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **327** | **471** | **С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0.17776** | | **205629.70** | **36552.74** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8718.70 | 1549.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8718.70 | 1549.84 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17147.87 | 3048.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **231496.27** | **41150.78** |
| **328** | **472** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **16.0000** | | **525.46** | **8407.34** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **456.51** | **7304.09** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14.36** | **229.79** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **59.44** | **951.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 257.47 | 4119.51 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 33.20 | 531.14 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 290.67 | 4650.65 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65.29 | 1044.64 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **881.41** | **14102.62** |
| **329** | **473** | **С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **18.4000** | | **2063.44** | **37967.30** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 87.49 | 1609.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 87.49 | 1609.81 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 172.07 | 3166.17 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2323.00** | **42743.28** |
| **330** | **474** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Фартук из оцинкованной кровельной стали.Устройство** | **м2 покрытия** | **2.6000** | | **2311.84** | **6010.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **739.61** | **1922.99** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8.40** | **21.83** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1566.14** | **4071.96** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 417.14 | 1084.57 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.71 | 300.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 532.85 | 1385.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.57 | 591.69 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072.26** | **7987.88** |
| **331** | **475** | **Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Подшивка козырька пластиком.Устройство** | **м2 поверхности** | **18.0000** | | **3473.66** | **62525.82** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **700.68** | **12612.28** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6.43** | **115.65** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2768.43** | **49831.80** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 435.12 | 7832.23 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 165.73 | 2983.18 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 600.86 | 10815.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 325.96 | 5867.30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4400.47** | **79208.52** |
| **332** | **476** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Облицовка экрана профлистом.Устройство** | **м2 кровли** | **7.1000** | | **525.46** | **3730.75** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **456.51** | **3241.19** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14.36** | **101.97** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **59.44** | **422.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 257.47 | 1828.03 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 33.20 | 235.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 290.67 | 2063.72 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65.29 | 463.56 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **881.41** | **6258.04** |
| **333** | **477** | **С121-050109-0722 21-050109-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **8.1650** | | **1832.41** | **14961.63** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 77.69 | 634.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 77.69 | 634.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 152.81 | 1247.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2062.91** | **16843.68** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38 | | | Тенге | | | | **358329.09** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **42438.06** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **32061.37** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | Тенге | | | | **432828.53** |
| | **РАЗДЕЛ 39.Наружная отделка** | | | | | | | |
| **334** | **478** | **Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** | **м2 поверхности облицовки** | **114.5000** | | **4699.36** | **538076.60** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2268.86** | **259784.40** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20.67** | **2366.60** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2419.95** | **277084.39** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 1243.33 | 142361.85 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 251.97 | 28850.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1495.31 | 171212.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 495.57 | 56743.12 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6690.24** | **766032.16** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39 | | | Тенге | | | | **538076.60** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **171212.44** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **56743.12** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | Тенге | | | | **766032.16** |
| | **РАЗДЕЛ 40.Отмостка** | | | | | | | |
| **335** | **479** | **Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **190.8000** | | **221.35** | **42233.15** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **58.32** | **11127.82** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22.37** | **4268.66** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **148.19** | **28274.61** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 35.52 | 6776.84 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.89 | 2078.02 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 46.41 | 8854.86 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.42 | 4087.04 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **289.18** | **55175.06** |
| **336** | **480** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Отмостка из бетона В10.Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **28.6200** | | **21352.69** | **611114.07** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2659.21** | **76106.58** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5.36** | **153.45** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18688.12** | **534854.04** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.9 | | 1619.46 | 46348.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 974.02 | 27876.43 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2593.48 | 74225.34 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1915.69 | 54827.15 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25861.86** | **740166.56** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40 | | | Тенге | | | | **653347.22** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **83080.20** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **58914.19** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | Тенге | | | | **795341.62** |
| | **Локальная ресурсная смета №2-2-52** | | | | | | | |
| | **на отопление блока Б** | | | | | | | |
| | **ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0,000.Жилая часть** | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы** | | | | | | | |
| **337** | **106** | **Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **75.0000** | | **54.90** | **4117.82** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **51.85** | **3888.41** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.87** | **140.25** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1.19** | **89.16** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 31.31 | 2348.60 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.66 | 274.18 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 34.97 | 2622.78 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.19 | 539.25 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **97.06** | **7279.85** |
| **338** | **107** | **Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **90.0000** | | **57.51** | **5175.75** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **51.85** | **4666.09** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.87** | **168.30** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3.79** | **341.35** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 31.31 | 2818.32 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.77 | 338.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 35.08 | 3157.27 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.41 | 666.64 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **100.00** | **8999.66** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **339** | **108** | **Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **85.0000** | | **69.13** | **5876.33** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **51.85** | **4406.87** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.87** | **158.95** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **15.42** | **1310.51** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 31.31 | 2661.75 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.26 | 362.01 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 35.57 | 3023.76 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8.38 | 712.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **113.08** | **9612.10** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **15169.90** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **8803.81** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1917.90** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **25891.60** |
| | **Локальная ресурсная смета №2-1-7** | | | | | | | |
| | **на водосток блока А** | | | | | | | |
| | **ОТДЕЛ 1.Водосток ниже отметки 0.000** | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы** | | | | | | | |
| **340** | **1** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **20.0000** | | **3102.13** | **62042.60** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **12912.27** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **878.33** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2428.05** | **48561.02** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 7799.01 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 148.06 | 2961.28 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 538.01 | 10760.29 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 291.21 | 5824.23 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3931.36** | **78627.12** |
| **341** | **2** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Гидрозатвор из трубы стальной электросварной.диаметр 108х4мм,длина 1500мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **1.5000** | | **3102.13** | **4653.19** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **968.42** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **65.87** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2428.05** | **3642.08** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 584.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 148.06 | 222.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 538.01 | 807.02 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 291.21 | 436.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3931.36** | **5897.03** |
| **342** | **3** | **Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **2.0000** | | **1775.18** | **3550.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1551.34** | **3102.69** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **314.86** | **629.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **12.83** | **25.65** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 937.01 | 1874.02 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.00 | 229.99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1052.01 | 2104.02 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 226.18 | 452.35 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3053.37** | **6106.73** |
| **343** | **4** | **С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **2.0000** | | **281.87** | **563.74** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.95 | 23.90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.95 | 23.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23.51 | 47.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **317.33** | **634.65** |
| **344** | **5** | **С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **1.0000** | | **2013.85** | **2013.85** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 85.39 | 85.39 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 85.39 | 85.39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 167.94 | 167.94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2267.18** | **2267.18** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **345** | **6** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **1.0000** | | **1542.88** | **1542.88** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196.02** | **1196.02** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71.88** | **71.88** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **283.55** | **283.55** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 722.39 | 722.39 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 96.05 | 96.05 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 818.44 | 818.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188.91 | 188.91 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550.23** | **2550.23** |
| **346** | **7** | **С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **1.0000** | | **429.23** | **429.23** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18.20 | 18.20 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.20 | 18.20 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35.79 | 35.79 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **483.22** | **483.22** |
| **347** | **8** | **С123-020401-1007 23-020401-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2.0000** | | **870.81** | **1741.62** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 36.92 | 73.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 36.92 | 73.84 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72.62 | 145.24 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **980.35** | **1960.70** |
| **348** | **9** | **С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4.0000** | | **1593.09** | **6372.36** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 67.55 | 270.19 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 67.55 | 270.19 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132.85 | 531.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1793.49** | **7173.95** |
| **349** | **10** | **С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67** | **шт.** | **2.0000** | | **2369.29** | **4738.58** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 100.46 | 200.92 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 100.46 | 200.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197.58 | 395.16 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2667.33** | **5334.66** |
| **350** | **11** | **С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2.0000** | | **1715.08** | **3430.16** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 72.72 | 145.44 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 72.72 | 145.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143.02 | 286.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1930.82** | **3861.65** |
| **351** | **12** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **4.4800** | | **511.02** | **2289.37** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.67 | 97.07 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.67 | 97.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42.61 | 190.92 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **575.30** | **2577.35** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **93367.95** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **15404.72** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **8701.82** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **117474.48** |

## РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **352** | **13** | **Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **12.0000** | | **613.15** | **7357.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **509.35** | **6112.26** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.68** | **8.15** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **103.45** | **1241.35** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 279.13 | 3349.52 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 37.83 | 453.99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 316.96 | 3803.51 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74.41 | 892.90 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1004.52** | **12054.18** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **7357.77** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3803.51** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **892.90** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **12054.18** |
| | **ОТДЕЛ 2.Водосток выше отметки 0.000** | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы** | | | | | | | |
| **353** | **14** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **40.0000** | | **3102.13** | **124085.20** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **25824.53** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **1756.65** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2428.05** | **97122.04** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 15598.02 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 148.06 | 5922.57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 538.01 | 21520.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 291.21 | 11648.46 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3931.36** | **157254.25** |
| **354** | **15** | **С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4.0000** | | **1593.09** | **6372.36** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 67.55 | 270.19 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 67.55 | 270.19 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132.85 | 531.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1793.49** | **7173.95** |
| **355** | **16** | **С123-020403-1502 23-020403-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **2.0000** | | **390.97** | **781.94** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.58 | 33.15 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 16.58 | 33.15 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.60 | 65.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **440.15** | **880.30** |
| **356** | **17** | **С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67** | **шт.** | **3.0000** | | **2369.29** | **7107.87** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 100.46 | 301.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 100.46 | 301.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197.58 | 592.74 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2667.33** | **8001.98** |
| **357** | **18** | **С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **6.0000** | | **1715.08** | **10290.48** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 72.72 | 436.32 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 72.72 | 436.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143.02 | 858.14 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1930.82** | **11584.94** |
| **358** | **19** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **7.8400** | | **511.02** | **4006.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.67 | 169.87 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.67 | 169.87 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42.61 | 334.10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **575.30** | **4510.37** |
| **359** | **20** | **Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015** | **Воронки водосточные. Установка** | **воронка** | **2.0000** | | **15447.40** | **30894.79** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2259.64** | **4519.28** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **300.08** | **600.16** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **12904.81** | **25809.61** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 1364.82 | 2729.64 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 712.84 | 1425.68 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2077.66 | 4155.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1402.00 | 2804.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **18927.06** | **37854.12** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **183539.04** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **26886.81** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **16834.07** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **227259.92** |
| | **РАЗДЕЛ 4.Строительные работы** | | | | | | | |
| **360** | **21** | **Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **5.9000** | | **613.15** | **3617.57** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **509.35** | **3005.19** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.68** | **4.01** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **103.45** | **610.33** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 279.13 | 1646.85 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 37.83 | 223.21 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 316.96 | 1870.06 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74.41 | 439.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1004.52** | **5926.64** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **3617.57** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1870.06** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **439.01** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **5926.64** |

## Локальная ресурсная смета №2-2-7
## на водосток блока Б
## ОТДЕЛ 1.Водосток ниже отметки 0.000
## РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **361** | **1** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **20.0000** | | **3102.13** | **62042.60** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **12912.27** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **878.33** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2428.05** | **48561.02** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 7799.01 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 148.06 | 2961.28 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 538.01 | 10760.29 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 291.21 | 5824.23 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3931.36** | **78627.12** |
| **362** | **2** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Гидрозатвор из трубы стальной электросварной.диаметр 108х4мм,длина 1500мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **1.5000** | | **3102.13** | **4653.19** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **968.42** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **65.87** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2428.05** | **3642.08** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 584.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 148.06 | 222.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 538.01 | 807.02 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 291.21 | 436.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3931.36** | **5897.03** |
| **363** | **3** | **Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **2.0000** | | **1775.18** | **3550.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1551.34** | **3102.69** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **314.86** | **629.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **12.83** | **25.65** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 937.01 | 1874.02 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.00 | 229.99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1052.01 | 2104.02 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 226.18 | 452.35 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3053.37** | **6106.73** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **364** | **4** | **С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **2.0000** | | **281.87** | **563.74** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.95 | 23.90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.95 | 23.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23.51 | 47.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **317.33** | **634.65** |
| **365** | **5** | **С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **1.0000** | | **2013.85** | **2013.85** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 85.39 | 85.39 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 85.39 | 85.39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 167.94 | 167.94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2267.18** | **2267.18** |
| **366** | **6** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **1.0000** | | **1542.88** | **1542.88** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196.02** | **1196.02** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71.88** | **71.88** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **283.55** | **283.55** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 722.39 | 722.39 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 96.05 | 96.05 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 818.44 | 818.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188.91 | 188.91 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550.23** | **2550.23** |
| **367** | **7** | **С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **1.0000** | | **429.23** | **429.23** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18.20 | 18.20 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.20 | 18.20 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35.79 | 35.79 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **483.22** | **483.22** |
| **368** | **8** | **С123-020401-1007 23-020401-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2.0000** | | **870.81** | **1741.62** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 36.92 | 73.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 36.92 | 73.84 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72.62 | 145.24 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **980.35** | **1960.70** |
| **369** | **9** | **С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4.0000** | | **1593.09** | **6372.36** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 67.55 | 270.19 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 67.55 | 270.19 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132.85 | 531.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1793.49** | **7173.95** |
| **370** | **10** | **С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67** | **шт.** | **2.0000** | | **2369.29** | **4738.58** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 100.46 | 200.92 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 100.46 | 200.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197.58 | 395.16 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2667.33** | **5334.66** |
| **371** | **11** | **С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2.0000** | | **1715.08** | **3430.16** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 72.72 | 145.44 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 72.72 | 145.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143.02 | 286.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1930.82** | **3861.65** |
| **372** | **12** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **4.4800** | | **511.02** | **2289.37** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.67 | 97.07 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.67 | 97.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42.61 | 190.92 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **575.30** | **2577.35** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **93367.95** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **15404.72** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **8701.82** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **117474.48** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Строительные работы** | | | | | | | |
| **373** | **13** | **Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **12.0000** | | **613.15** | **7357.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **509.35** | **6112.26** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.68** | **8.15** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **103.45** | **1241.35** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 279.13 | 3349.52 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 37.83 | 453.99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 316.96 | 3803.51 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74.41 | 892.90 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1004.52** | **12054.18** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **7357.77** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3803.51** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **892.90** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **12054.18** |
| | **ОТДЕЛ 2.Водосток выше отметки 0.000** | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы** | | | | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **374** | **14** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **40.0000** | | **3102.13** | **124085.20** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **25824.53** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **1756.65** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2428.05** | **97122.04** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 15598.02 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 148.06 | 5922.57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 538.01 | 21520.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 291.21 | 11648.46 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3931.36** | **157254.25** |
| **375** | **15** | **С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4.0000** | | **1593.09** | **6372.36** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 67.55 | 270.19 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 67.55 | 270.19 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132.85 | 531.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1793.49** | **7173.95** |
| **376** | **16** | **С123-020403-1502 23-020403-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **2.0000** | | **390.97** | **781.94** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.58 | 33.15 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 16.58 | 33.15 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.60 | 65.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **440.15** | **880.30** |
| **377** | **17** | **С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67** | **шт.** | **3.0000** | | **2369.29** | **7107.87** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 100.46 | 301.37 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 100.46 | 301.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197.58 | 592.74 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2667.33** | **8001.98** |
| **378** | **18** | **С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **6.0000** | | **1715.08** | **10290.48** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 72.72 | 436.32 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 72.72 | 436.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143.02 | 858.14 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1930.82** | **11584.94** |
| **379** | **19** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **7.8400** | | **511.02** | **4006.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.67 | 169.87 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.67 | 169.87 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42.61 | 334.10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **575.30** | **4510.37** |
| **380** | **20** | **Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015** | **Воронки водосточные. Установка** | **воронка** | **2.0000** | | **15447.40** | **30894.79** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2259.64** | **4519.28** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **300.08** | **600.16** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **12904.81** | **25809.61** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 1364.82 | 2729.64 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 712.84 | 1425.68 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2077.66 | 4155.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1402.00 | 2804.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **18927.06** | **37854.12** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **183539.04** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **26886.81** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **16834.07** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **227259.92** |

## РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **381** | **21** | **Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **5.9000** | | **613.15** | **3617.57** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **509.35** | **3005.19** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.68** | **4.01** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **103.45** | **610.33** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 279.13 | 1646.85 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 37.83 | 223.21 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 316.96 | 1870.06 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74.41 | 439.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1004.52** | **5926.64** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **3617.57** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1870.06** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **439.01** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **5926.64** |
| | **Локальная ресурсная смета №2-3-7** | | | | | | | |
| | **на водосток блока В** | | | | | | | |
| | **ОТДЕЛ 1.Водосток ниже отметки 0.000** | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы** | | | | | | | |
| **382** | **1** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **20.0000** | | **3102.13** | **62042.60** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **12912.27** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **878.33** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2428.05** | **48561.02** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 7799.01 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 148.06 | 2961.28 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 538.01 | 10760.29 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 291.21 | 5824.23 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3931.36** | **78627.12** |
| **383** | **2** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Гидрозатвор из трубы стальной электросварной.диаметр 108х4мм,длина 1500мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **1.5000** | | **3102.13** | **4653.19** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **968.42** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **65.87** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2428.05** | **3642.08** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 584.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 148.06 | 222.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 538.01 | 807.02 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 291.21 | 436.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3931.36** | **5897.03** |
| **384** | **3** | **Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **2.0000** | | **1775.18** | **3550.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1551.34** | **3102.69** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **314.86** | **629.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **12.83** | **25.65** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 937.01 | 1874.02 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.00 | 229.99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1052.01 | 2104.02 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 226.18 | 452.35 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3053.37** | **6106.73** |
| **385** | **4** | **С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **2.0000** | | **281.87** | **563.74** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.95 | 23.90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.95 | 23.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23.51 | 47.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **317.33** | **634.65** |
| **386** | **5** | **С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **1.0000** | | **2013.85** | **2013.85** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 85.39 | 85.39 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 85.39 | 85.39 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 167.94 | 167.94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2267.18** | **2267.18** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **387** | **6** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **1.0000** | | **1542.88** | **1542.88** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196.02** | **1196.02** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71.88** | **71.88** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **283.55** | **283.55** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 722.39 | 722.39 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 96.05 | 96.05 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 818.44 | 818.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188.91 | 188.91 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550.23** | **2550.23** |
| **388** | **7** | **С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **1.0000** | | **429.23** | **429.23** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18.20 | 18.20 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.20 | 18.20 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35.79 | 35.79 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **483.22** | **483.22** |
| **389** | **8** | **С123-020401-1007 23-020401-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2.0000** | | **870.81** | **1741.62** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 36.92 | 73.84 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 36.92 | 73.84 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72.62 | 145.24 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **980.35** | **1960.70** |
| **390** | **9** | **С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4.0000** | | **1593.09** | **6372.36** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 67.55 | 270.19 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 67.55 | 270.19 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132.85 | 531.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1793.49** | **7173.95** |
| **391** | **10** | **С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67** | **шт.** | **2.0000** | | **2369.29** | **4738.58** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 100.46 | 200.92 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 100.46 | 200.92 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197.58 | 395.16 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2667.33** | **5334.66** |
| **392** | **11** | **С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2.0000** | | **1715.08** | **3430.16** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 72.72 | 145.44 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 72.72 | 145.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143.02 | 286.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1930.82** | **3861.65** |
| **393** | **12** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **4.4800** | | **511.02** | **2289.37** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.67 | 97.07 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.67 | 97.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42.61 | 190.92 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **575.30** | **2577.35** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **93367.95** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **15404.72** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **8701.82** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **117474.48** |

## РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **394** | **13** | **Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **12.0000** | | **613.15** | **7357.77** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **509.35** | **6112.26** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.68** | **8.15** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **103.45** | **1241.35** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 279.13 | 3349.52 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 37.83 | 453.99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 316.96 | 3803.51 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74.41 | 892.90 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1004.52** | **12054.18** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **7357.77** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3803.51** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **892.90** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **12054.18** |
| | **ОТДЕЛ 2.Водосток выше отметки 0.000** | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы** | | | | | | | |
| **395** | **14** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **40.0000** | | **3102.13** | **124085.20** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **25824.53** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **1756.65** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2428.05** | **97122.04** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 15598.02 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 148.06 | 5922.57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 538.01 | 21520.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 291.21 | 11648.46 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3931.36** | **157254.25** |
| **396** | **15** | **С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4.0000** | | **1593.09** | **6372.36** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 67.55 | 270.19 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 67.55 | 270.19 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132.85 | 531.40 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1793.49** | **7173.95** |
| **397** | **16** | **С123-020403-1502 23-020403-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **2.0000** | | **390.97** | **781.94** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.58 | 33.15 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 16.58 | 33.15 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.60 | 65.21 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **440.15** | **880.30** |
| **398** | **17** | **С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67** | **шт.** | **3.0000** | | **2369.29** | **7107.87** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 100.46 | 301.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 100.46 | 301.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197.58 | 592.74 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2667.33** | **8001.98** |
| **399** | **18** | **С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **6.0000** | | **1715.08** | **10290.48** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 72.72 | 436.32 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 72.72 | 436.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143.02 | 858.14 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1930.82** | **11584.94** |
| **400** | **19** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **7.8400** | | **511.02** | **4006.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.67 | 169.87 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.67 | 169.87 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42.61 | 334.10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **575.30** | **4510.37** |
| **401** | **20** | **Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015** | **Воронки водосточные. Установка** | **воронка** | **2.0000** | | **15447.40** | **30894.79** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2259.64** | **4519.28** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **300.08** | **600.16** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **12904.81** | **25809.61** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 1364.82 | 2729.64 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 712.84 | 1425.68 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2077.66 | 4155.32 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1402.00 | 2804.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **18927.06** | **37854.12** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **183539.04** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **26886.81** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **16834.07** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **227259.92** |
| | **РАЗДЕЛ 4.Строительные работы** | | | | | | | |
| **402** | **21** | **Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **5.9000** | | **613.15** | **3617.57** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **509.35** | **3005.19** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.68** | **4.01** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **103.45** | **610.33** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.8 | | 279.13 | 1646.85 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 37.83 | 223.21 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 316.96 | 1870.06 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74.41 | 439.01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1004.52** | **5926.64** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **3617.57** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1870.06** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **439.01** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **5926.64** |

## Локальная ресурсная смета №2-2-8
## на внутреннее газоснабжение блока Б
## РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **403** | **1** | **Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство** | **газовый ввод** | **1.0000** | | **19844.78** | **19844.78** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **6954.04** | **6954.04** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1332.31** | **1332.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **11822.20** | **11822.20** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 4318.46 | 4318.46 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1024.52 | 1024.52 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5342.98 | 5342.98 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2015.02 | 2015.02 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **27202.78** | **27202.78** |
| **404** | **2** | **С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **5.2520** | | **940.05** | **4937.14** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 39.86 | 209.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 39.86 | 209.33 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 78.39 | 411.72 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1058.30** | **5558.20** |
| **405** | **3** | **Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **17.0000** | | **530.60** | **9020.27** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **489.94** | **8329.06** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25.28** | **429.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **24.66** | **419.30** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 295.93 | 5030.75 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 35.04 | 595.76 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 330.97 | 5626.51 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68.93 | 1171.74 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **930.50** | **15818.53** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **406** | **4** | **С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **17.0000** | | **940.05** | **15980.85** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 39.86 | 677.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 39.86 | 677.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 78.39 | 1332.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1058.30** | **17991.11** |
| **407** | **5** | **Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **327.0000** | | **528.27** | **172744.05** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **489.94** | **160211.86** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25.28** | **8265.80** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **22.33** | **7301.75** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 295.93 | 96767.96 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 34.95 | 11427.31 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 330.87 | 108195.27 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68.73 | 22475.15 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **927.87** | **303414.47** |
| **408** | **6** | **С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D38мм,толщина стенки 2,0мм ГОСТ10705-80** | **м** | **5.0000** | | **444.02** | **2220.10** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18.83 | 94.13 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.83 | 94.13 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37.03 | 185.14 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **499.87** | **2499.37** |
| **409** | **7** | **С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **69.0000** | | **351.41** | **24247.29** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14.90 | 1028.09 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 14.90 | 1028.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29.30 | 2022.03 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **395.61** | **27297.41** |
| **410** | **8** | **С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **138.0000** | | **268.31** | **37026.78** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.38 | 1569.94 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.38 | 1569.94 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22.37 | 3087.74 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **302.06** | **41684.45** |
| **411** | **9** | **С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D18мм,толщина стенки 2,0мм ГОСТ10705-80** | **м** | **115.0000** | | **210.84** | **24246.60** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8.94 | 1028.06 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8.94 | 1028.06 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17.58 | 2021.97 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **237.36** | **27296.63** |
| **412** | **10** | **Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | **м газопровода** | **344.0000** | | **341.45** | **117459.38** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **333.74** | **114806.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7.71** | **2653.07** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 201.58 | 69343.01 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 23.02 | 7920.42 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 224.60 | 77263.43 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45.28 | 15577.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **611.34** | **210300.63** |
| **413** | **11** | **Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 89х3,5мм,длина 750мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **0.7500** | | **2428.62** | **1821.46** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **484.21** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **32.94** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1754.54** | **1315.91** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 292.46 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 119.51 | 89.63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 509.46 | 382.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 235.05 | 176.28 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3173.12** | **2379.84** |
| **414** | **12** | **Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 57х3,5мм,длина 550мм,400мм,250мм,150мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **3.1500** | | **1600.22** | **5040.71** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **489.94** | **1543.33** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25.28** | **79.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1094.28** | **3447.00** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 295.93 | 932.17 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 80.40 | 253.25 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 376.32 | 1185.42 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 158.12 | 498.09 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2134.67** | **6724.21** |
| **415** | **13** | **Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 45х2мм,длина 350мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **16.4500** | | **528.27** | **8690.03** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **489.94** | **8059.59** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25.28** | **415.82** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **22.33** | **367.32** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 295.93 | 4867.99 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 34.95 | 574.86 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 330.87 | 5442.85 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68.73 | 1130.63 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **927.87** | **15263.51** |
| **416** | **14** | **С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 D45мм,толщина стенки 2,0мм** | **м** | **16.4500** | | **535.76** | **8813.25** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 22.72 | 373.68 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 22.72 | 373.68 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44.68 | 734.95 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **603.15** | **9921.89** |
| **417** | **15** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **59.0000** | | **1542.88** | **91029.92** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196.02** | **70564.90** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71.88** | **4241.03** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **283.55** | **16729.27** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 722.39 | 42621.20 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 96.05 | 5666.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 818.44 | 48288.01 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188.91 | 11145.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550.23** | **150463.37** |
| **418** | **16** | **С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **6.0000** | | **1512.16** | **9072.96** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 64.12 | 384.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 64.12 | 384.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126.10 | 756.61 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1702.38** | **10214.27** |
| **419** | **17** | **С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **53.0000** | | **501.03** | **26554.59** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.24 | 1125.91 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.24 | 1125.91 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41.78 | 2214.44 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **564.06** | **29894.94** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **420** | **19** | **С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом** | **шт.** | **53.0000** | | **7104.67** | **376547.51** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 301.24 | 15965.61 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 301.24 | 15965.61 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 592.47 | 31401.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **7998.38** | **423914.17** |
| **421** | **21** | **С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** | **шт.** | **53.0000** | | **37573.68** | **1991405.00** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1593.12 | 84435.57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1593.12 | 84435.57 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3133.34 | 166067.25 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **42300.15** | **2241907.86** |
| **422** | **23** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Система автоматического контроля загазованности на 2 порога:электромагнитный клапан, сигнанализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности оксида углерода,соединительный кабель для блока,соединительный кабель для клапана** | **комплект** | **53.0000** | | **27802.04** | **1473508.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1178.81 | 62476.75 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1178.81 | 62476.75 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2318.47 | 122878.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **31299.32** | **1658863.82** |
| **423** | **24** | **С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **5.0000** | | **233.81** | **1169.05** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 9.91 | 49.57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9.91 | 49.57 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19.50 | 97.49 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **263.22** | **1316.11** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **424** | **25** | **С123-020101-0115 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **27.0000** | | **145.84** | **3937.68** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 6.18 | 166.96 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6.18 | 166.96 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12.16 | 328.37 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **164.19** | **4433.01** |
| **425** | **26** | **С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1.0000** | | **237.01** | **237.01** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.05 | 10.05 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.05 | 10.05 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19.76 | 19.76 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **266.82** | **266.82** |
| **426** | **27** | **С123-020101-1004 23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **4.0000** | | **209.60** | **838.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8.89 | 35.55 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8.89 | 35.55 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17.48 | 69.92 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **235.97** | **943.86** |
| **427** | **28** | **С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1.0000** | | **246.11** | **246.11** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.44 | 10.44 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.44 | 10.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20.52 | 20.52 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **277.07** | **277.07** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **428** | **29** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **10.6000** | | **511.02** | **5416.81** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.67 | 229.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.67 | 229.67 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42.61 | 451.72 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **575.30** | **6098.20** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **4432056.05** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **421598.16** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **388292.34** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **5241946.54** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Строительные работы** | | | | | | | |
| **429** | **30** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | **м2** | **60.8800** | | **60.78** | **3700.01** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **28.11** | **1711.60** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.03** | **62.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.80** | **1935.91** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 15.24 | 927.69 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.22 | 196.21 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.46 | 1123.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.34 | 385.91 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.58** | **5209.82** |
| **430** | **31** | **Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза** | **м2** | **60.8800** | | **95.71** | **5827.07** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **13.18** | **802.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.34** | **81.64** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **81.45** | **4958.58** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 7.14 | 434.95 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.36 | 265.51 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.51 | 700.46 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8.58 | 522.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **115.80** | **7049.74** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **9527.08** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1824.36** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **908.12** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **12259.56** |
| | | | **Локальная ресурсная смета №2-3-8** | | | | | |
| | | | **на внутреннее газоснабжение блока В** | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы** | | | | | |
| **431** | **1** | **Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство** | **газовый ввод** | **1.0000** | | **19844.78** | **19844.78** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **6954.04** | **6954.04** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1332.31** | **1332.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **11822.20** | **11822.20** |
| | | | НР первого уровня | % | 62.1 | | 4318.46 | 4318.46 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1024.52 | 1024.52 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5342.98 | 5342.98 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2015.02 | 2015.02 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **27202.78** | **27202.78** |
| **432** | **2** | **С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **5.2520** | | **940.05** | **4937.14** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 39.86 | 209.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 39.86 | 209.33 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 78.39 | 411.72 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1058.30** | **5558.20** |
| **433** | **3** | **Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **17.0000** | | **530.60** | **9020.27** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **489.94** | **8329.06** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25.28** | **429.72** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **24.66** | **419.30** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 295.93 | 5030.75 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 35.04 | 595.76 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 330.97 | 5626.51 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68.93 | 1171.74 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **930.50** | **15818.53** |
| **434** | **4** | **С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **17.0000** | | **940.05** | **15980.85** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 39.86 | 677.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 39.86 | 677.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 78.39 | 1332.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1058.30** | **17991.11** |
| **435** | **5** | **Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **327.0000** | | **528.27** | **172744.05** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **489.94** | **160211.86** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25.28** | **8265.80** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **22.33** | **7301.75** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 295.93 | 96767.96 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 34.95 | 11427.31 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 330.87 | 108195.27 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68.73 | 22475.15 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **927.87** | **303414.47** |
| **436** | **6** | **С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D38мм,толщина стенки 2,0мм ГОСТ10705-80** | **м** | **5.0000** | | **444.02** | **2220.10** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 18.83 | 94.13 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.83 | 94.13 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37.03 | 185.14 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **499.87** | **2499.37** |
| **437** | **7** | **С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **69.0000** | | **351.41** | **24247.29** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14.90 | 1028.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 14.90 | 1028.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29.30 | 2022.03 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **395.61** | **27297.41** |
| **438** | **8** | **С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **138.0000** | | **268.31** | **37026.78** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.38 | 1569.94 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.38 | 1569.94 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22.37 | 3087.74 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **302.06** | **41684.45** |
| **439** | **9** | **С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D18мм,толщина стенки 2,0мм ГОСТ10705-80** | **м** | **115.0000** | | **210.84** | **24246.60** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8.94 | 1028.06 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8.94 | 1028.06 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17.58 | 2021.97 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **237.36** | **27296.63** |
| **440** | **10** | **Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | **м газопровода** | **344.0000** | | **341.45** | **117459.38** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **333.74** | **114806.31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **7.71** | **2653.07** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 201.58 | 69343.01 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 23.02 | 7920.42 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 224.60 | 77263.43 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45.28 | 15577.82 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **611.34** | **210300.63** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **441** | **11** | **Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 89х3,5мм,длина 750мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **0.7500** | | **2428.62** | **1821.46** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **645.61** | **484.21** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43.92** | **32.94** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1754.54** | **1315.91** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 389.95 | 292.46 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 119.51 | 89.63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 509.46 | 382.09 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 235.05 | 176.28 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3173.12** | **2379.84** |
| **442** | **12** | **Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 57х3,5мм,длина 550мм,400мм,250мм,150мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **3.1500** | | **1600.22** | **5040.71** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **489.94** | **1543.33** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25.28** | **79.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1094.28** | **3447.00** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 295.93 | 932.17 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 80.40 | 253.25 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 376.32 | 1185.42 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 158.12 | 498.09 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2134.67** | **6724.21** |
| **443** | **13** | **Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 45х2мм,длина 350мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **16.4500** | | **528.27** | **8690.03** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **489.94** | **8059.59** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25.28** | **415.82** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **22.33** | **367.32** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 295.93 | 4867.99 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 34.95 | 574.86 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 330.87 | 5442.85 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68.73 | 1130.63 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **927.87** | **15263.51** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **444** | **14** | **С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 D45мм,толщина стенки 2,0мм** | **м** | **16.4500** | | **535.76** | **8813.25** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 22.72 | 373.68 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 22.72 | 373.68 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44.68 | 734.95 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **603.15** | **9921.89** |
| **445** | **15** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **59.0000** | | **1542.88** | **91029.92** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196.02** | **70564.90** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71.88** | **4241.03** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **283.55** | **16729.27** |
| | | | НР первого уровня | % | 60.4 | | 722.39 | 42621.20 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 96.05 | 5666.81 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 818.44 | 48288.01 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188.91 | 11145.43 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550.23** | **150463.37** |
| **446** | **16** | **С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **6.0000** | | **1512.16** | **9072.96** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 64.12 | 384.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 64.12 | 384.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126.10 | 756.61 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1702.38** | **10214.27** |
| **447** | **17** | **С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **53.0000** | | **501.03** | **26554.59** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.24 | 1125.91 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.24 | 1125.91 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41.78 | 2214.44 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **564.06** | **29894.94** |
| **448** | **19** | **С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом** | **шт.** | **53.0000** | | **7104.67** | **376547.51** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 301.24 | 15965.61 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 301.24 | 15965.61 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 592.47 | 31401.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **7998.38** | **423914.17** |
| **449** | **21** | **С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** | **шт.** | **53.0000** | | **37573.68** | **1991405.00** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1593.12 | 84435.57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1593.12 | 84435.57 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3133.34 | 166067.25 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **42300.15** | **2241907.86** |
| **450** | **23** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Система автоматического контроля загазованности на 2 порога:электромагнитный клапан, сигнанализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности оксида углерода,соединительный кабель для блока,соединительный кабель для клапана** | **комплект** | **53.0000** | | **27802.04** | **1473508.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1178.81 | 62476.75 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1178.81 | 62476.75 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2318.47 | 122878.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **31299.32** | **1658863.82** |
| **451** | **24** | **С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **5.0000** | | **233.81** | **1169.05** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 9.91 | 49.57 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9.91 | 49.57 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19.50 | 97.49 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **263.22** | **1316.11** |
| **452** | **25** | **С123-020101-0115 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **27.0000** | | **145.84** | **3937.68** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 6.18 | 166.96 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6.18 | 166.96 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12.16 | 328.37 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **164.19** | **4433.01** |
| **453** | **26** | **С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1.0000** | | **237.01** | **237.01** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.05 | 10.05 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.05 | 10.05 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19.76 | 19.76 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **266.82** | **266.82** |
| **454** | **27** | **С123-020101-1004 23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1.0000** | | **209.60** | **209.60** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8.89 | 8.89 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8.89 | 8.89 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17.48 | 17.48 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **235.97** | **235.97** |
| **455** | **28** | **С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1.0000** | | **246.11** | **246.11** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.44 | 10.44 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.44 | 10.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20.52 | 20.52 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **277.07** | **277.07** |
| **456** | **29** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **10.6000** | | **511.02** | **5416.81** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 21.67 | 229.67 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 21.67 | 229.67 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42.61 | 451.72 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **575.30** | **6098.20** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **4431427.25** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **421571.50** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **388239.90** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **5241238.65** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Строительные работы** | | | | | | | |
| **457** | **30** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | **м2** | **60.8800** | | **60.78** | **3700.01** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **28.11** | **1711.60** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.03** | **62.93** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **31.80** | **1935.91** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 15.24 | 927.69 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.22 | 196.21 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 18.46 | 1123.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.34 | 385.91 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.58** | **5209.82** |
| **458** | **31** | **Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза** | **м2** | **60.8800** | | **95.71** | **5827.07** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **13.18** | **802.49** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.34** | **81.64** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **81.45** | **4958.58** |
| | | | НР первого уровня | % | 54.2 | | 7.14 | 434.95 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.36 | 265.51 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.51 | 700.46 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8.58 | 522.20 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **115.80** | **7049.74** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **9527.08** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1824.36** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **908.12** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **12259.56** |
| | | | **Локальная рексурсная смета №2-1-12** | | | | | |
| | | | **на телевидение блока А** | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж** | | | | | |
| **459** | **1** | **Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015** | **Телевизионный ответвитель на шесть отводов.Монтаж** | **шт.** | **9.0000** | | **437.90** | **3941.07** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **434.60** | **3911.36** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3.30** | **29.71** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 176.45 | 1588.01 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.05 | 234.43 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 202.49 | 1822.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51.23 | 461.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **691.62** | **6224.59** |
| **460** | **2** | **Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка телевизионная.Монтаж** | **шт.** | **53.0000** | | **322.75** | **17105.87** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **300.89** | **15947.32** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.26** | **119.55** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **20.41** | **1081.51** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 128.78 | 6825.45 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 19.15 | 1014.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 147.93 | 7840.14 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37.65 | 1995.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **508.33** | **26941.70** |
| **461** | **3** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015** | **Коробка для крепления розеток.Монтаж** | **шт.** | **53.0000** | | **207.80** | **11013.21** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **181.23** | **9605.23** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **26.57** | **1407.98** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 77.57 | 4111.04 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12.10 | 641.27 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 89.67 | 4752.31 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23.80 | 1261.24 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **321.26** | **17026.76** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **462** | **4** | **Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **1130.0000** | | **310.21** | **350537.01** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **186.25** | **210463.63** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11.04** | **12472.68** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **115.13** | **130093.03** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 79.72 | 90078.43 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.53 | 18682.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 96.25 | 108760.53 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.52 | 36743.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **438.97** | **496041.34** |
| **463** | **5** | **Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | **м** | **57.0000** | | **307.58** | **17532.01** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **226.93** | **12935.13** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37.25** | **2123.51** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **52.82** | **3010.53** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 97.13 | 5536.24 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 17.16 | 978.09 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 114.29 | 6514.33 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33.75 | 1923.71 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **455.61** | **25970.05** |
| **464** | **6** | **Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **1187.0000** | | **69.69** | **82718.22** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **50.60** | **60056.52** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.13** | **1338.69** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18.36** | **21799.01** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 21.65 | 25704.19 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.87 | 4597.11 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 25.53 | 30301.30 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.62 | 9041.56 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **102.83** | **122061.08** |
| **465** | **7** | **Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **33.0000** | | **283.08** | **9341.57** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **134.45** | **4436.94** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.69** | **55.83** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **147.53** | **4868.65** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 57.55 | 1899.01 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14.44 | 476.60 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 71.99 | 2375.61 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28.41 | 937.37 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **383.47** | **12654.55** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **492188.95** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **162366.66** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **52364.45** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **706920.07** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Материалы** | | | | | | | |
| **466** | **8** | **С123-080505-0801 23-080505-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Телевизионный ответвитель на шесть отводов** | **шт.** | **9.0000** | | **820.14** | **7381.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 34.77 | 312.97 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 34.77 | 312.97 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68.39 | 615.54 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **923.31** | **8309.76** |
| **467** | **9** | **С123-070220-0701 23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20** | **шт.** | **53.0000** | | **250.95** | **13300.35** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.64 | 563.93 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.64 | 563.93 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20.93 | 1109.14 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **282.52** | **14973.43** |
| **468** | **10** | **С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207** | **шт.** | **53.0000** | | **32.65** | **1730.45** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1.38 | 73.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.38 | 73.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2.72 | 144.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **36.76** | **1948.13** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **469** | **11** | **С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коннектор обжимной RG-6** | **шт.** | **135.0000** | | **262.22** | **35399.70** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.12 | 1500.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.12 | 1500.95 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.87 | 2952.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **295.21** | **39852.70** |
| **470** | **12** | **С123-061709-0405 23-061709-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коннектор F 11** | **Коннектор обжимной RG-10** | **10.0000** | | **114.32** | **1143.20** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.85 | 48.47 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4.85 | 48.47 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9.53 | 95.33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **128.70** | **1287.01** |
| **471** | **13** | **С123-060407-0601 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6** | **км** | **1.1500** | | **64721.59** | **74429.83** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2744.20 | 3155.82 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2744.20 | 3155.82 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5397.26 | 6206.85 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **72863.05** | **83792.51** |
| **472** | **14** | **С123-060407-0603 23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11** | **км** | **0.0700** | | **191426.49** | **13399.85** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8116.48 | 568.15 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8116.48 | 568.15 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15963.44 | 1117.44 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **215506.41** | **15085.45** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **473** | **15** | **С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | **м** | **1130.0000** | | **22.48** | **25402.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 0.95 | 1077.06 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 0.95 | 1077.06 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.87 | 2118.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25.31** | **28597.82** |
| **474** | **16** | **С123-010301-0187 23-010301-0187 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74** | **м** | **27.0000** | | **304.64** | **8225.28** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12.92 | 348.75 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.92 | 348.75 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25.40 | 685.92 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **342.96** | **9259.95** |
| **475** | **17** | **С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм** | **м** | **30.0000** | | **268.31** | **8049.30** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.38 | 341.29 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.38 | 341.29 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22.37 | 671.25 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **302.06** | **9061.84** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **188461.62** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **7990.77** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **15716.19** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **212168.59** |

## Локальная ресурсная смета №2-2-12
## на телевидение блока Б
## РАЗДЕЛ 56.Монтаж

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **476** | **1** | **Ц13-100601-0102 13-100601-0102 РСНБ РК 2015** | **Комбинированная приемная антенна.Монтаж** | **шт.** | **1.0000** | | **37420.35** | **37420.35** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **15141.92** | **15141.92** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **22278.43** | **22278.43** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 6147.62 | 6147.62 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1847.28 | 1847.28 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7994.90 | 7994.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3633.22 | 3633.22 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **49048.47** | **49048.47** |
| **477** | **2** | **Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015** | **Распределительная коробка(бокс).Установка** | **коробка** | **1.0000** | | **2937.78** | **2937.78** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2003.98** | **2003.98** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **910.62** | **910.62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **314.37** | **314.37** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 857.70 | 857.70 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 160.93 | 160.93 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1018.63 | 1018.63 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 316.51 | 316.51 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4272.92** | **4272.92** |
| **478** | **3** | **Ц13-100501-0116 13-100501-0116 РСНБ РК 2015** | **Усилитель средней мощности.Установка** | **усилитель** | **1.0000** | | **2552.94** | **2552.94** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2552.94** | **2552.94** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 1036.49 | 1036.49 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 152.19 | 152.19 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1188.69 | 1188.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 299.33 | 299.33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4040.96** | **4040.96** |
| **479** | **4** | **Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015** | **Телевизионный ответвитель на шесть отводов.Монтаж** | **шт.** | **9.0000** | | **437.90** | **3941.07** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **434.60** | **3911.36** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3.30** | **29.71** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 176.45 | 1588.01 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.05 | 234.43 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 202.49 | 1822.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51.23 | 461.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **691.62** | **6224.59** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **480** | **5** | **Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка телевизионная.Монтаж** | **шт.** | **53.0000** | | **322.75** | **17105.87** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **300.89** | **15947.32** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.26** | **119.55** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **20.41** | **1081.51** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 128.78 | 6825.45 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 19.15 | 1014.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 147.93 | 7840.14 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37.65 | 1995.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **508.33** | **26941.70** |
| **481** | **6** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015** | **Коробка для крепления розеток.Монтаж** | **шт.** | **53.0000** | | **207.80** | **11013.21** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **181.23** | **9605.23** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **26.57** | **1407.98** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 77.57 | 4111.04 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12.10 | 641.27 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 89.67 | 4752.31 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23.80 | 1261.24 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **321.26** | **17026.76** |
| **482** | **7** | **Ц13-080305-0111 13-080305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1.0000** | | **693.17** | **693.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **576.11** | **576.11** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6.77** | **6.77** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **112.70** | **112.70** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 246.57 | 246.57 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 39.85 | 39.85 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 286.42 | 286.42 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 78.37 | 78.37 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1057.96** | **1057.96** |
| **483** | **8** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015** | **Корпус для автоматического выключателя.Монтаж** | **шт.** | **1.0000** | | **207.80** | **207.80** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **181.23** | **181.23** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **26.57** | **26.57** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 77.57 | 77.57 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12.10 | 12.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 89.67 | 89.67 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23.80 | 23.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **321.26** | **321.26** |
| **484** | **9** | **Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **1.0000** | | **1789.68** | **1789.68** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **846.81** | **846.81** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20.42** | **20.42** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **922.45** | **922.45** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 362.43 | 362.43 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 91.25 | 91.25 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 453.68 | 453.68 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 179.47 | 179.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2422.83** | **2422.83** |
| **485** | **10** | **Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **1180.0000** | | **310.21** | **366047.49** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **186.25** | **219776.18** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11.04** | **13024.57** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **115.13** | **135849.35** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 79.72 | 94064.20 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.53 | 19508.74 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 96.25 | 113572.94 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.52 | 38369.63 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **438.97** | **517990.07** |
| **486** | **11** | **Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | **м** | **42.0000** | | **307.58** | **12918.32** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **226.93** | **9531.15** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37.25** | **1564.69** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **52.82** | **2218.29** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 97.13 | 4079.33 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 17.16 | 720.70 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 114.29 | 4800.03 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33.75 | 1417.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **455.61** | **19135.82** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **487** | **12** | **Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | **м** | **15.0000** | | **584.69** | **8770.31** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **247.02** | **3705.25** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40.59** | **608.91** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **301.49** | **4522.32** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 105.72 | 1585.85 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 29.27 | 439.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 135.00 | 2024.95 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 57.57 | 863.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **777.26** | **11658.88** |
| **488** | **13** | **Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **1237.0000** | | **69.69** | **86202.56** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **50.60** | **62586.28** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.13** | **1395.08** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18.36** | **22717.25** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 21.65 | 26786.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.87 | 4790.75 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 25.53 | 31577.68 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.62 | 9422.42 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **102.83** | **127202.66** |
| **489** | **14** | **Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **45.0000** | | **283.08** | **12738.50** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **134.45** | **6050.37** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.69** | **76.13** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **147.53** | **6639.07** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 57.55 | 2589.56 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14.44 | 649.91 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 71.99 | 3239.47 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28.41 | 1278.24 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **383.47** | **17256.21** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **564339.05** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **180661.95** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **59600.08** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **804601.09** |

## РАЗДЕЛ 2.Материалы

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **490** | **15** | **С123-080101-0103 23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Антенны эфирные модели DELTA 375** | **шт.** | **1.0000** | | **18762.79** | **18762.79** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 795.54 | 795.54 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 795.54 | 795.54 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1564.67 | 1564.67 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **21123.00** | **21123.00** |
| **491** | **16** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Усилитель TERRA HA-123** | **шт** | **1.0000** | | **8570.32** | **8570.32** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 363.38 | 363.38 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 363.38 | 363.38 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 714.70 | 714.70 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **9648.40** | **9648.40** |
| **492** | **17** | **С123-070202-0110 23-070202-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм** | **шт.** | **1.0000** | | **4924.64** | **4924.64** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 208.80 | 208.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 208.80 | 208.80 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 410.68 | 410.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **5544.12** | **5544.12** |
| **493** | **18** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Импульсный понижающий блок питания PS182F TERRA** | **шт** | **1.0000** | | **5753.59** | **5753.59** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 243.95 | 243.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 243.95 | 243.95 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 479.80 | 479.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6477.35** | **6477.35** |
| **494** | **19** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Корпус для автоматического выключателя(БОКС ЩРН-1)пластик (200х112х92)** | **шт** | **1.0000** | | **833.22** | **833.22** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 35.33 | 35.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 35.33 | 35.33 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69.48 | 69.48 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **938.03** | **938.03** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **495** | **20** | **С123-080505-0801 23-080505-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Телевизионный ответвитель на шесть отводов** | **шт.** | **9.0000** | | **820.14** | **7381.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 34.77 | 312.97 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 34.77 | 312.97 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68.39 | 615.54 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **923.31** | **8309.76** |
| **496** | **21** | **С123-070220-0701 23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20** | **шт.** | **53.0000** | | **250.95** | **13300.35** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.64 | 563.93 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.64 | 563.93 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20.93 | 1109.14 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **282.52** | **14973.43** |
| **497** | **22** | **С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207** | **шт.** | **53.0000** | | **32.65** | **1730.45** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1.38 | 73.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.38 | 73.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2.72 | 144.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **36.76** | **1948.13** |
| **498** | **23** | **С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коннектор обжимной RG-6** | **шт.** | **135.0000** | | **262.22** | **35399.70** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.12 | 1500.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.12 | 1500.95 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.87 | 2952.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **295.21** | **39852.70** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499** | **24** | **С123-061709-0405 23-061709-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коннектор F 11** | **Коннектор обжимной RG-10** | **20.0000** | | **114.32** | **2286.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.85 | 96.94 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4.85 | 96.94 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9.53 | 190.67 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **128.70** | **2574.01** |
| **500** | **25** | **С123-060407-0601 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6** | **км** | **1.1500** | | **64721.59** | **74429.83** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2744.20 | 3155.82 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2744.20 | 3155.82 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5397.26 | 6206.85 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **72863.05** | **83792.51** |
| **501** | **26** | **С123-060407-0603 23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11** | **км** | **0.0500** | | **191426.49** | **9571.32** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8116.48 | 405.82 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8116.48 | 405.82 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15963.44 | 798.17 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **215506.41** | **10775.32** |
| **502** | **27** | **С123-060902-0311 23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0.0700** | | **133960.03** | **9377.20** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 5679.91 | 397.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5679.91 | 397.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11171.19 | 781.98 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **150811.13** | **10556.78** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503** | **28** | **С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0.0120** | | **131271.66** | **1575.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 5565.92 | 66.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5565.92 | 66.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10947.01 | 131.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **147784.58** | **1773.41** |
| **504** | **29** | **С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | **м** | **1130.0000** | | **22.48** | **25402.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 0.95 | 1077.06 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 0.95 | 1077.06 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.87 | 2118.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25.31** | **28597.82** |
| **505** | **30** | **С123-010301-0187 23-010301-0187 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74** | **м** | **27.0000** | | **304.64** | **8225.28** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12.92 | 348.75 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.92 | 348.75 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25.40 | 685.92 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **342.96** | **9259.95** |
| **506** | **31** | **С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм** | **м** | **15.0000** | | **268.31** | **4024.65** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.38 | 170.65 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.38 | 170.65 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22.37 | 335.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **302.06** | **4530.92** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **507** | **32** | **С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм** | **м** | **50.0000** | | **69.46** | **3473.00** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2.95 | 147.26 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2.95 | 147.26 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5.79 | 289.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **78.20** | **3909.88** |
| **508** | **33** | **С123-061705-0103 23-061705-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 18** | **м** | **12.0000** | | **96.11** | **1153.32** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.08 | 48.90 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4.08 | 48.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8.01 | 96.18 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **108.20** | **1298.40** |
| **509** | **34** | **С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 20** | **м** | **3.0000** | | **98.17** | **294.51** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.16 | 12.49 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4.16 | 12.49 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8.19 | 24.56 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **110.52** | **331.56** |
| **510** | **35** | **С123-070220-1001 23-070220-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002** | **шт.** | **1.0000** | | **984.48** | **984.48** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 41.74 | 41.74 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 41.74 | 41.74 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 82.10 | 82.10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1108.32** | **1108.32** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **511** | **36** | **С123-070204-0622 23-070204-0622 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1.0000** | | **874.26** | **874.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 37.07 | 37.07 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 37.07 | 37.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72.91 | 72.91 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **984.23** | **984.23** |
| **512** | **37** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Активный сплиттер 1/6** | **шт** | **1.0000** | | **772.75** | **772.75** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 32.76 | 32.76 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 32.76 | 32.76 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 64.44 | 64.44 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **869.95** | **869.95** |
| **513** | **38** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Пассивный сплиттер 1/2** | **шт** | **1.0000** | | **335.98** | **335.98** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14.25 | 14.25 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 14.25 | 14.25 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28.02 | 28.02 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **378.24** | **378.24** |
| **514** | **39** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Нагрузка-терминатор типа F** | **шт** | **2.0000** | | **75.59** | **151.19** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.21 | 6.41 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3.21 | 6.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.30 | 12.61 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.10** | **170.21** |
| **515** | **40** | **С121-130208-0203 21-130208-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Саморез 5х50мм** | **1000 шт.** | **0.0050** | | **6443.48** | **32.22** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 273.20 | 1.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 273.20 | 1.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 537.33 | 2.69 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **7254.02** | **36.27** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **516** | **41** | **С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дюбели для пристрелки стальные** | **10 шт.** | **0.5000** | | **182.65** | **91.33** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7.74 | 3.87 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7.74 | 3.87 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15.23 | 7.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **205.63** | **102.81** |
| **517** | **42** | **С121-130208-0309 21-130208-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Винт саморез 3х25мм** | **1000 шт.** | **0.0100** | | **2733.17** | **27.33** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.89 | 1.16 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 115.89 | 1.16 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.92 | 2.28 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3076.98** | **30.77** |
| **518** | **43** | **С121-130201-0301 21-130201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87** | **кг** | **0.0441** | | **214.94** | **9.48** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 9.11 | 0.40 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9.11 | 0.40 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17.92 | 0.79 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **241.98** | **10.67** |
| **519** | **44** | **С123-061702-0707 23-061702-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Наконечник для заземления кольцевой М6** | **100 шт.** | **0.1000** | | **634.69** | **63.47** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.91 | 2.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 26.91 | 2.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52.93 | 5.29 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **714.53** | **71.45** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520** | **45** | **С123-061702-0708 23-061702-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Наконечник для заземления кольцевой М10** | **100 шт.** | **0.0200** | | **911.18** | **18.22** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 38.63 | 0.77 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 38.63 | 0.77 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75.99 | 1.52 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1025.80** | **20.52** |
| **521** | **46** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Кабельный зажим с контгайкой PG16** | **шт** | **8.0000** | | **134.11** | **1072.84** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 5.69 | 45.49 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5.69 | 45.49 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11.18 | 89.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **150.97** | **1207.80** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **240903.05** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **10214.29** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **20089.39** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **271206.72** |
| | **Локальная ресурсная смета №2-3-12** | | | | | | | |
| | **на телевидение блока В** | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж** | | | | | | | |
| **522** | **1** | **Ц13-100601-0102 13-100601-0102 РСНБ РК 2015** | **Комбинированная приемная антенна.Монтаж** | **шт.** | **1.0000** | | **37420.35** | **37420.35** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **15141.92** | **15141.92** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **22278.43** | **22278.43** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 6147.62 | 6147.62 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1847.28 | 1847.28 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7994.90 | 7994.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3633.22 | 3633.22 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **49048.47** | **49048.47** |
| **523** | **2** | **Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015** | **Распределительная коробка(бокс).Установка** | **коробка** | **1.0000** | | **2937.78** | **2937.78** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2003.98** | **2003.98** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **910.62** | **910.62** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого материалов:** | | | | **314.37** | **314.37** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 857.70 | 857.70 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 160.93 | 160.93 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1018.63 | 1018.63 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 316.51 | 316.51 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4272.92** | **4272.92** |
| **524** | **3** | **Ц13-100501-0116 13-100501-0116 РСНБ РК 2015** | **Усилитель средней мощности.Установка** | **усилитель** | **1.0000** | | **2552.94** | **2552.94** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2552.94** | **2552.94** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 1036.49 | 1036.49 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 152.19 | 152.19 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1188.69 | 1188.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 299.33 | 299.33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4040.96** | **4040.96** |
| **525** | **4** | **Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015** | **Телевизионный ответвитель на шесть отводов.Монтаж** | **шт.** | **9.0000** | | **437.90** | **3941.07** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **434.60** | **3911.36** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **3.30** | **29.71** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 176.45 | 1588.01 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.05 | 234.43 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 202.49 | 1822.44 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51.23 | 461.08 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **691.62** | **6224.59** |
| **526** | **5** | **Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка телевизионная.Монтаж** | **шт.** | **53.0000** | | **322.75** | **17105.87** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **300.89** | **15947.32** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2.26** | **119.55** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **20.41** | **1081.51** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 128.78 | 6825.45 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 19.15 | 1014.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 147.93 | 7840.14 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37.65 | 1995.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **508.33** | **26941.70** |
| **527** | **6** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015** | **Коробка для крепления розеток.Монтаж** | **шт.** | **53.0000** | | **207.80** | **11013.21** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **181.23** | **9605.23** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого материалов:** | | | | **26.57** | **1407.98** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 77.57 | 4111.04 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12.10 | 641.27 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 89.67 | 4752.31 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23.80 | 1261.24 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **321.26** | **17026.76** |
| **528** | **7** | **Ц13-080305-0111 13-080305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1.0000** | | **693.17** | **693.17** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **576.11** | **576.11** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6.77** | **6.77** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **112.70** | **112.70** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 246.57 | 246.57 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 39.85 | 39.85 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 286.42 | 286.42 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 78.37 | 78.37 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1057.96** | **1057.96** |
| **529** | **8** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015** | **Корпус для автоматического выключателя.Монтаж** | **шт.** | **1.0000** | | **207.80** | **207.80** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **181.23** | **181.23** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **26.57** | **26.57** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 77.57 | 77.57 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12.10 | 12.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 89.67 | 89.67 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23.80 | 23.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **321.26** | **321.26** |
| **530** | **9** | **Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **1.0000** | | **1789.68** | **1789.68** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **846.81** | **846.81** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20.42** | **20.42** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **922.45** | **922.45** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 362.43 | 362.43 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 91.25 | 91.25 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 453.68 | 453.68 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 179.47 | 179.47 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2422.83** | **2422.83** |
| **531** | **10** | **Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **1180.0000** | | **310.21** | **366047.49** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **186.25** | **219776.18** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11.04** | **13024.57** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **115.13** | **135849.35** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 79.72 | 94064.20 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.53 | 19508.74 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 96.25 | 113572.94 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.52 | 38369.63 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **438.97** | **517990.07** |
| **532** | **11** | **Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | **м** | **42.0000** | | **307.58** | **12918.32** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **226.93** | **9531.15** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37.25** | **1564.69** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **52.82** | **2218.29** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 97.13 | 4079.33 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 17.16 | 720.70 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 114.29 | 4800.03 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33.75 | 1417.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **455.61** | **19135.82** |
| **533** | **12** | **Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | **м** | **15.0000** | | **584.69** | **8770.31** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **247.02** | **3705.25** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40.59** | **608.91** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **301.49** | **4522.32** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 105.72 | 1585.85 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 29.27 | 439.10 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 135.00 | 2024.95 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 57.57 | 863.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **777.26** | **11658.88** |
| **534** | **13** | **Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **1237.0000** | | **69.69** | **86202.56** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **50.60** | **62586.28** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.13** | **1395.08** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18.36** | **22717.25** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 21.65 | 26786.93 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.87 | 4790.75 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 25.53 | 31577.68 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7.62 | 9422.42 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **102.83** | **127202.66** |
| **535** | **14** | **Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **45.0000** | | **283.08** | **12738.50** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **134.45** | **6050.37** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1.69** | **76.13** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **147.53** | **6639.07** |
| | | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 57.55 | 2589.56 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14.44 | 649.91 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 71.99 | 3239.47 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28.41 | 1278.24 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **383.47** | **17256.21** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **564339.05** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **180661.95** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **59600.08** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **804601.09** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Материалы** | | | | | | | |
| **536** | **15** | **С123-080101-0103 23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Антенны эфирные модели DELTA 375** | **шт.** | **1.0000** | | **18762.79** | **18762.79** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 795.54 | 795.54 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 795.54 | 795.54 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1564.67 | 1564.67 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **21123.00** | **21123.00** |
| **537** | **16** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Усилитель TERRA HA-123** | **шт** | **1.0000** | | **8570.32** | **8570.32** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 363.38 | 363.38 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 363.38 | 363.38 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 714.70 | 714.70 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **9648.40** | **9648.40** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **538** | **17** | **С123-070202-0110 23-070202-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм** | **шт.** | **1.0000** | | **4924.64** | **4924.64** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 208.80 | 208.80 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 208.80 | 208.80 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 410.68 | 410.68 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **5544.12** | **5544.12** |
| **539** | **18** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Импульсный понижающий блок питания PS182F TERRA** | **шт** | **1.0000** | | **5753.59** | **5753.59** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 243.95 | 243.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 243.95 | 243.95 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 479.80 | 479.80 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6477.35** | **6477.35** |
| **540** | **19** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Корпус для автоматического выключателя(БОКС ЩРН-1)пластик (200х112х92)** | **шт** | **1.0000** | | **833.22** | **833.22** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 35.33 | 35.33 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 35.33 | 35.33 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69.48 | 69.48 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **938.03** | **938.03** |
| **541** | **20** | **С123-080505-0801 23-080505-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Телевизионный ответвитель на шесть отводов** | **шт.** | **9.0000** | | **820.14** | **7381.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 34.77 | 312.97 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 34.77 | 312.97 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68.39 | 615.54 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **923.31** | **8309.76** |
| **542** | **21** | **С123-070220-0701 23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20** | **шт.** | **53.0000** | | **250.95** | **13300.35** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.64 | 563.93 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10.64 | 563.93 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20.93 | 1109.14 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **282.52** | **14973.43** |
| **543** | **22** | **С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207** | **шт.** | **53.0000** | | **32.65** | **1730.45** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 1.38 | 73.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1.38 | 73.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2.72 | 144.31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **36.76** | **1948.13** |
| **544** | **23** | **С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коннектор обжимной RG-6** | **шт.** | **135.0000** | | **262.22** | **35399.70** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.12 | 1500.95 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.12 | 1500.95 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.87 | 2952.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **295.21** | **39852.70** |
| **545** | **24** | **С123-061709-0405 23-061709-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коннектор F 11** | **Коннектор обжимной RG-10** | **20.0000** | | **114.32** | **2286.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.85 | 96.94 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4.85 | 96.94 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9.53 | 190.67 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **128.70** | **2574.01** |
| **546** | **25** | **С123-060407-0601 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6** | **км** | **1.1500** | | **64721.59** | **74429.83** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2744.20 | 3155.82 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2744.20 | 3155.82 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5397.26 | 6206.85 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **72863.05** | **83792.51** |
| **547** | **26** | **С123-060407-0603 23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11** | **км** | **0.0500** | | **191426.49** | **9571.32** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 8116.48 | 405.82 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8116.48 | 405.82 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15963.44 | 798.17 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **215506.41** | **10775.32** |
| **548** | **27** | **С123-060902-0311 23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0.0700** | | **133960.03** | **9377.20** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 5679.91 | 397.59 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5679.91 | 397.59 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11171.19 | 781.98 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **150811.13** | **10556.78** |
| **549** | **28** | **С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0.0120** | | **131271.66** | **1575.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 5565.92 | 66.79 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5565.92 | 66.79 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10947.01 | 131.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **147784.58** | **1773.41** |
| **550** | **29** | **С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | **м** | **1130.0000** | | **22.48** | **25402.40** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 0.95 | 1077.06 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 0.95 | 1077.06 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.87 | 2118.36 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **25.31** | **28597.82** |
| **551** | **30** | **С123-010301-0187 23-010301-0187 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74** | **м** | **27.0000** | | **304.64** | **8225.28** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12.92 | 348.75 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 12.92 | 348.75 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25.40 | 685.92 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **342.96** | **9259.95** |
| **552** | **31** | **С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм** | **м** | **15.0000** | | **268.31** | **4024.65** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 11.38 | 170.65 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 11.38 | 170.65 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22.37 | 335.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **302.06** | **4530.92** |
| **553** | **32** | **С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм** | **м** | **50.0000** | | **69.46** | **3473.00** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2.95 | 147.26 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2.95 | 147.26 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5.79 | 289.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **78.20** | **3909.88** |
| **554** | **33** | **С123-061705-0103 23-061705-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 18** | **м** | **12.0000** | | **96.11** | **1153.32** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.08 | 48.90 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4.08 | 48.90 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8.01 | 96.18 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **108.20** | **1298.40** |
| **555** | **34** | **С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 20** | **м** | **3.0000** | | **98.17** | **294.51** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 4.16 | 12.49 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4.16 | 12.49 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8.19 | 24.56 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **110.52** | **331.56** |
| **556** | **35** | **С123-070220-1001 23-070220-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002** | **шт.** | **1.0000** | | **984.48** | **984.48** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 41.74 | 41.74 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 41.74 | 41.74 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 82.10 | 82.10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1108.32** | **1108.32** |
| **557** | **36** | **С123-070204-0622 23-070204-0622 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1.0000** | | **874.26** | **874.26** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 37.07 | 37.07 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 37.07 | 37.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72.91 | 72.91 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **984.23** | **984.23** |
| **558** | **37** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Активный сплиттер 1/6** | **шт** | **1.0000** | | **772.75** | **772.75** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 32.76 | 32.76 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 32.76 | 32.76 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 64.44 | 64.44 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **869.95** | **869.95** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **559** | **38** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Пассивный сплиттер 1/2** | **шт** | **1.0000** | | **335.98** | **335.98** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14.25 | 14.25 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 14.25 | 14.25 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28.02 | 28.02 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **378.24** | **378.24** |
| **560** | **39** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Нагрузка-терминатор типа F** | **шт** | **2.0000** | | **75.59** | **151.19** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3.21 | 6.41 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3.21 | 6.41 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6.30 | 12.61 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **85.10** | **170.21** |
| **561** | **40** | **С121-130208-0203 21-130208-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Саморез 5х50мм** | **1000 шт.** | **0.0050** | | **6443.48** | **32.22** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 273.20 | 1.37 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 273.20 | 1.37 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 537.33 | 2.69 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **7254.02** | **36.27** |
| **562** | **41** | **С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дюбели для пристрелки стальные** | **10 шт.** | **0.5000** | | **182.65** | **91.33** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 7.74 | 3.87 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7.74 | 3.87 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15.23 | 7.62 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **205.63** | **102.81** |
| **563** | **42** | **С121-130208-0309 21-130208-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Винт саморез 3х25мм** | **1000 шт.** | **0.0100** | | **2733.17** | **27.33** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 115.89 | 1.16 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 115.89 | 1.16 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227.92 | 2.28 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3076.98** | **30.77** |
| **564** | **43** | **С121-130201-0301 21-130201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87** | **кг** | **0.0441** | | **214.94** | **9.48** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 9.11 | 0.40 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9.11 | 0.40 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17.92 | 0.79 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **241.98** | **10.67** |
| **565** | **44** | **С123-061702-0707 23-061702-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Наконечник для заземления кольцевой М6** | **100 шт.** | **0.1000** | | **634.69** | **63.47** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 26.91 | 2.69 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 26.91 | 2.69 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52.93 | 5.29 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **714.53** | **71.45** |
| **566** | **45** | **С123-061702-0708 23-061702-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Наконечник для заземления кольцевой М10** | **100 шт.** | **0.0200** | | **911.18** | **18.22** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 38.63 | 0.77 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 38.63 | 0.77 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75.99 | 1.52 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1025.80** | **20.52** |
| **567** | **46** | **прайслист ТПРАЙСЛИСТ** | **Кабельный зажим с контгайкой PG16** | **шт** | **8.0000** | | **134.11** | **1072.84** |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 5.69 | 45.49 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5.69 | 45.49 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11.18 | 89.47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **150.97** | **1207.80** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **240903.05** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **10214.29** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **20089.39** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **271206.72** |
| | | | **Локальная ресурсная смета №2-1-14** | | | | | |
| | | | **на лифт блока А** | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж** | | | | | |
| **568** | **1** | **Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015** | **Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования** | **лифт** | **1.0000** | | **1533779.03** | **1533779.00** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1216675.10** | **1216675.10** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **366874.29** | **366874.29** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **56170.74** | **56170.74** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 493970.09 | 493970.09 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 85976.56 | 85976.56 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 579946.65 | 579946.65 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 169098.05 | 169098.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2282823.74** | **2282823.74** |
| **569** | **2** | **Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015** | **Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта до девяти остановок** | **остановка** | **3.0000** | | **-51959.88** | **-155879.65** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **-40074.86** | **-120224.59** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-14467.22** | **-43401.65** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **-1687.65** | **-5062.94** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | -16270.39 | -48811.18 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | -2892.96 | -8678.89 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -19163.36 | -57490.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -5689.86 | -17069.58 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-76813.10** | **-230439.30** |
| **570** | **3** | **Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015** | **Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта до высоты 27,50м** | **м** | **16.5000** | | **-10118.81** | **-166960.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **-10118.81** | **-166960.36** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | -4108.24 | -67785.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | -603.23 | -9953.24 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -4711.46 | -77739.15 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -1186.42 | -19575.96 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-16016.70** | **-264275.48** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1210939.00** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **444717.43** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **132452.52** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1788109.00** |
| | | | **Локальная ресурсная смета №2-2-14** | | | | | |
| | | | **на лифт блока Б** | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж** | | | | | |
| **571** | **1** | **Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015** | **Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования** | **лифт** | **1.0000** | | **1533779.03** | **1533779.00** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1216675.10** | **1216675.10** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **366874.29** | **366874.29** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **56170.74** | **56170.74** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 493970.09 | 493970.09 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 85976.56 | 85976.56 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 579946.65 | 579946.65 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 169098.05 | 169098.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2282823.74** | **2282823.74** |
| **572** | **2** | **Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015** | **Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта до девяти остановок** | **остановка** | **3.0000** | | **-51959.88** | **-155879.65** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **-40074.86** | **-120224.59** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-14467.22** | **-43401.65** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **-1687.65** | **-5062.94** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | -16270.39 | -48811.18 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | -2892.96 | -8678.89 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -19163.36 | -57490.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -5689.86 | -17069.58 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-76813.10** | **-230439.30** |
| **573** | **3** | **Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015** | **Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта до высоты 27,50м** | **м** | **16.5000** | | **-10118.81** | **-166960.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **-10118.81** | **-166960.36** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | -4108.24 | -67785.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | -603.23 | -9953.24 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -4711.46 | -77739.15 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -1186.42 | -19575.96 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-16016.70** | **-264275.48** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1210939.00** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **444717.43** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **132452.52** |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1788109.00** |
| | | | **Локальная ресурсная смета №2-3-14** | | | | | |
| | | | **на лифт блока В** | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж** | | | | | |
| **574** | **1** | **Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015** | **Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования** | **лифт** | **1.0000** | | **1533779.03** | **1533779.00** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1216675.10** | **1216675.10** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **366874.29** | **366874.29** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **56170.74** | **56170.74** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | 493970.09 | 493970.09 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 85976.56 | 85976.56 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 579946.65 | 579946.65 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 169098.05 | 169098.05 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2282823.74** | **2282823.74** |
| **575** | **2** | **Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015** | **Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта до девяти остановок** | **остановка** | **3.0000** | | **-51959.88** | **-155879.65** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **-40074.86** | **-120224.59** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-14467.22** | **-43401.65** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **-1687.65** | **-5062.94** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | -16270.39 | -48811.18 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | -2892.96 | -8678.89 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -19163.36 | -57490.07 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -5689.86 | -17069.58 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-76813.10** | **-230439.30** |
| **576** | **3** | **Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015** | **Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта до высоты 27,50м** | **м** | **16.5000** | | **-10118.81** | **-166960.36** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **-10118.81** | **-166960.36** |
| | | | НР первого уровня | % | 40.6 | | -4108.24 | -67785.91 |
| | | | НР второго уровня | % | 4.24 | | -603.23 | -9953.24 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -4711.46 | -77739.15 |
| | | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -1186.42 | -19575.96 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-16016.70** | **-264275.48** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1210939.00** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **444717.43** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **132452.52** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1788109.00** |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **36688067,13** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **13176496,29** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1440641,51** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **420579,77** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **22070929,33** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **6980597,18** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **43668664,31** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **1851551,36** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **45520215,67** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **3641617,25** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **49161832,92** |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **49161833** |
| | | **В том числе :** | Тенге | | | | |
| | | **Накладные расходы** | Тенге | | | | **8832149** |
| | | **Сметная прибыль** | Тенге | | | | **3641617** |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | **0,9 %** | **442456,00** | **49604289** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | Тенге | | **1,61 %** | **798629,00** | **50402918** |
| | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2017 год-0%, к = 1** | Тенге | | | | **0** |
| | | **Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383** | Тенге | | | | **50 218 544,23** |
| | | **Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825** | Тенге | | | | **3 365 377,63** |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | **12 %** | **6 430 070,62** | **60 013 992,48** |

**И.О. руководителя отдела**
**ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

_____ **Жарасбаев А.Б.**

**Директор**
**ТОО "Норис и К"**

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

_____ **Кантарбаев Р.С.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ПрК "Актюбгражданпроект"**

_____ **Усембеков Е.А.**

сметные расчеты проверил