Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340001444**
Договор (контракт)	Договор о госзакупках № 03-3/319 от 27.08.2018 г., доп согл № 6 от 17.02.2020г	

Номер документа	Дата составления
18	**27.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" в мкр № 4 г. Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 23 в мкр № 4 ЖМ "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"			шт	1	105 118 250,64	105 118 250,64
				Итого	1	x	105 118 250,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жаржанов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2020

М.П.

ложение 4
к приказу Ми дустрии и
инфраструктурно ия РК от 2
апр года №178

ложение 4
к Пр рганизации
деятельно ществления
функций зак тройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик : ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: "Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без наружных инженерных

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _апрель_ 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№03-3/319	от 27.08.2018г				
		д/согл №6	от 17.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	961 111 739,96	858 135 482,12							102 976 257,84	961 111 739,96
Акт №1	105 118 250,64	93 855 580,93	93 855 580,93	93 855 580,93					11 262 669,71	105 118 250,64
Итого	105 118 250,64	93 855 580,93	93 855 580,93	93 855 580,93					11 262 669,71	105 118 250,64

Всего к оплате: 105 118 250,64 (сто пять миллионов сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят,64) тенге, в том числе НДС 11 262 669,71 тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О. руководителя отдела Жарасбаев А.Б. БИН 060140005361

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Директор Жаржанов Е.Ж. БИН 000340001444

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПрК "Актюбгражданпроект"

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Кантарбаев Р.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.Алтынсарина, 31, 57е**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Норис и К" БИН 000340001444 , Актюбинская область, г.Актобе, проспект Алии Молдагуловой 44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**
(наименование, адрес)

Объект : **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03-3/319 от 27.08.2018г, доп. соглашение №6 от 17.02.2020г

Акт выполненных работ

за апрель 2020 (месяц, год)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная ресурсная смета №2-1-1 на общестроительные работы блока А							
	РАЗДЕЛ 16.Стены							
1	**179**	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2766.6000**		**464.44**	**1284931.00**
			Итого оплата труда:				**333.97**	**923967.60**
			Итого эксплуатация машин:				**1.26**	**3481.71**
			Итого материалов:				**129.81**	**359140.18**
			НР первого уровня	%	50.8		169.66	469375.54
			НР второго уровня	%	4.24		26.89	74382.60
			Накладные расходы	%	--		196.54	543758.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.88	146295.13

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**713.87**	**1974984.24**
2	**180**	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 до 30м**	**м2 вертикальной проекции**	**6916.5000**		**91.89**	**635545.43**
			Итого оплата труда:				**50.87**	**351832.12**
			Итого эксплуатация машин:				**0.36**	**2486.94**
			Итого материалов:				**40.83**	**282411.03**
			НР первого уровня	%	50.8		25.84	178730.72
			НР второго уровня	%	4.24		4.99	34525.31
			Накладные расходы	%	--		30.83	213256.02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.82	67904.12
			Сметная стоимость:				**132.54**	**916705.57**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**1920476.40**
			Накладные расходы -	Тенге				**757014.16**
			Сметная прибыль -	Тенге				**214199.24**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2891689.81**
	РАЗДЕЛ 30.Полы 1-го этажа							
3	**342**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0.9360**		**21160.28**	**19806.02**
			Итого оплата труда:				**2659.21**	**2489.02**
			Итого эксплуатация машин:				**5.36**	**5.02**
			Итого материалов:				**18495.71**	**17311.98**
			НР первого уровня	%	60.9		1619.46	1515.81
			НР второго уровня	%	4.24		965.86	904.05
			Накладные расходы	%	--		2585.32	2419.86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899.65	1778.07
			Сметная стоимость:				**25645.25**	**24003.95**
4	**343**	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**1086.6000**		**849.96**	**923564.08**
			Итого оплата труда:				**424.93**	**461733.92**
			Итого эксплуатация машин:				**52.17**	**56687.48**
			Итого материалов:				**380.86**	**413847.51**
			НР первого уровня	%	60.9		258.79	281195.96
			НР второго уровня	%	4.24		47.01	51081.83
			Накладные расходы	%	--		305.80	332277.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92.46	100467.35
			Сметная стоимость:				**1248.21**	**1356309.22**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
5	**344**	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1086.6000**		**225.91**	**245470.60**
			Итого оплата труда:				**215.53**	**234193.35**
			Итого эксплуатация машин:				**20.14**	**21880.40**
			НР первого уровня	%	60.9		131.26	142623.75
			НР второго уровня	%	4.24		15.14	16455.20
			Накладные расходы	%	--		146.40	159078.95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29.78	32363.96
			Сметная стоимость:				**402.09**	**436913.52**
6	**345**	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**100.72782**		**9129.44**	**919588.59**
			НР второго уровня	%	4.24		387.09	38990.56
			Накладные расходы	%	--		387.09	38990.56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.32	76686.33
			Сметная стоимость:				**10277.85**	**1035265.48**
7	**346**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1098.3000**		**579.59**	**636559.99**
			Итого оплата труда:				**261.23**	**286912.09**
			Итого эксплуатация машин:				**18.78**	**20623.74**
			Итого материалов:				**309.21**	**339604.58**
			НР первого уровня	%	60.9		159.09	174729.46
			НР второго уровня	%	4.24		31.32	34398.67
			Накладные расходы	%	--		190.41	209128.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.60	67655.05
			Сметная стоимость:				**831.60**	**913343.17**
8	**347**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**4346.4000**		**82.79**	**359859.56**
			Итого оплата труда:				**4.70**	**20439.34**
			Итого эксплуатация машин:				**3.20**	**13893.81**
			Итого материалов:				**76.49**	**332449.95**
			НР первого уровня	%	60.9		2.86	12447.56
			НР второго уровня	%	4.24		3.63	15785.82
			Накладные расходы	%	--		6.50	28233.38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.14	31047.44

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**96.43**	**419140.38**
9	**348**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 50мм**	**м2 стяжки**	**70.2000**		**82.79**	**5812.20**
			Итого оплата труда:				**4.70**	**330.12**
			Итого эксплуатация машин:				**3.20**	**224.40**
			Итого материалов:				**76.49**	**5369.50**
			НР первого уровня	%	60.9		2.86	201.04
			НР второго уровня	%	4.24		3.63	254.96
			Накладные расходы	%	--		6.50	456.01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.14	501.46
			Сметная стоимость:				**96.43**	**6769.66**
10	**349**	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование стяжки сеткой.Устройство**	**т**	**1.3180**		**284054.63**	**374372.64**
			Итого оплата труда:				**9512.53**	**12537.14**
			Итого эксплуатация машин:				**900.69**	**1187.07**
			Итого материалов:				**274013.61**	**361138.97**
			НР первого уровня	%	48.5		4613.58	6080.51
			НР второго уровня	%	4.24		12239.53	16131.21
			Накладные расходы	%	--		16853.11	22211.73
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24072.62	31726.75
			Сметная стоимость:				**324980.36**	**428311.12**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**3485033.69**
			Накладные расходы -	Тенге				**792796.39**
			Сметная прибыль -	Тенге				**342226.41**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**4620056.49**
	РАЗДЕЛ 32.Внутренняя отделка							
11	**367**	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14275.7000**		**1045.21**	**14921055.76**
			Итого оплата труда:				**661.08**	**9437449.94**
			Итого эксплуатация машин:				**53.94**	**770077.37**
			Итого материалов:				**372.20**	**5313437.85**
			НР первого уровня	%	54.8		362.27	5171722.56
			НР второго уровня	%	4.24		59.68	851933.80
			Накладные расходы	%	--		421.95	6023656.37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117.37	1675577.00
			Сметная стоимость:				**1584.53**	**22620289.10**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге				**14921055.76**
			Накладные расходы -	Тенге				**6023656.37**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1675577.00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**22620289.10**
	Локальная ресурсная смета №2-2-1 на общестроительные работы блока Б							
	РАЗДЕЛ 15.Стены							
12	**160**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**34.0000**		**21423.61**	**728402.89**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**137618.44**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**48534.32**
			Итого материалов:				**16291.09**	**553897.17**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	69910.17
			НР второго уровня	%	4.24		995.54	33848.47
			Накладные расходы	%	--		3051.72	103758.64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1958.03	66572.92
			Сметная стоимость:				**26433.37**	**898734.46**
13	**161**	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**200.0000**		**205.68**	**41135.15**
			Итого оплата труда:				**113.91**	**22782.99**
			Итого эксплуатация машин:				**4.49**	**898.91**
			Итого материалов:				**89.41**	**17881.45**
			НР первого уровня	%	55.3		62.99	12598.99
			НР второго уровня	%	4.24		11.39	2278.33
			Накладные расходы	%	--		74.39	14877.32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22.40	4481.00
			Сметная стоимость:				**302.47**	**60493.46**
14	**162**	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**20.0000**		**31700.99**	**634019.72**
			Итого оплата труда:				**17753.17**	**355063.44**
			Итого эксплуатация машин:				**1598.66**	**31973.15**
			Итого материалов:				**12940.07**	**258801.46**
			НР первого уровня	%	55.3		9817.50	196350.08
			НР второго уровня	%	4.24		1760.38	35207.68
			Накладные расходы	%	--		11577.89	231557.76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3462.31	69246.20

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**46741.18**	**934823.68**
15	**165**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**5.0000**		**32285.21**	**161426.04**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**20238.01**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**7137.40**
			Итого материалов:				**27152.69**	**135763.43**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	10280.91
			НР второго уровня	%	4.24		1456.07	7280.37
			Накладные расходы	%	--		3512.26	17561.28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2863.80	14318.99
			Сметная стоимость:				**38661.26**	**193306.31**
16	**167**	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**15.0000**		**27284.69**	**409270.29**
			Итого оплата труда:				**5306.22**	**79593.30**
			Итого эксплуатация машин:				**1320.42**	**19806.28**
			Итого материалов:				**20974.92**	**314623.73**
			НР первого уровня	%	50.8		2695.56	40433.39
			НР второго уровня	%	4.24		1271.16	19067.44
			Накладные расходы	%	--		3966.72	59500.83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2500.11	37501.69
			Сметная стоимость:				**33751.52**	**506272.82**
17	**172**	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2775.3000**		**464.44**	**1288971.64**
			Итого оплата труда:				**333.97**	**926873.16**
			Итого эксплуатация машин:				**1.26**	**3492.66**
			Итого материалов:				**129.81**	**360269.55**
			НР первого уровня	%	50.8		169.66	470851.56
			НР второго уровня	%	4.24		26.89	74616.50
			Накладные расходы	%	--		196.54	545468.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.88	146755.18
			Сметная стоимость:				**713.87**	**1981194.88**
18	**173**	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 до 30м**	**м2 вертикальной проекции**	**6938.2500**		**91.89**	**637544.00**
			Итого оплата труда:				**50.87**	**352938.51**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**0.36**	**2494.76**
			Итого материалов:				**40.83**	**283299.11**
			НР первого уровня	%	50.8		25.84	179292.76
			НР второго уровня	%	4.24		4.99	34633.88
			Накладные расходы	%	--		30.83	213926.64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.82	68117.65
			Сметная стоимость:				**132.54**	**919588.29**
19	**178**	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**48.0000**		**20677.22**	**992506.33**
			Итого оплата труда:				**3580.96**	**171885.93**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**68519.04**
			Итого материалов:				**16011.34**	**768544.25**
			НР первого уровня	%	50.8		1819.13	87318.05
			НР второго уровня	%	4.24		953.84	45784.55
			Накладные расходы	%	--		2772.97	133102.60
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876.01	90048.72
			Сметная стоимость:				**25326.20**	**1215657.65**
20	**182**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**70.0000**		**300.24**	**21017.08**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**10641.68**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**10518.66**
			Итого материалов:				**34.78**	**2434.51**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	6608.48
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	1171.32
			Накладные расходы	%	--		111.14	7779.81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	2303.75
			Сметная стоимость:				**444.29**	**31100.63**
21	**185**	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0.5100**		**55986.02**	**28552.87**
			Итого оплата труда:				**34239.07**	**17461.93**
			Итого эксплуатация машин:				**853.26**	**435.16**
			Итого материалов:				**21234.35**	**10829.52**
			НР первого уровня	%	59.8		20474.96	10442.23
			НР второго уровня	%	4.24		3241.95	1653.39
			Накладные расходы	%	--		23716.91	12095.62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6376.23	3251.88
			Сметная стоимость:				**86079.16**	**43900.37**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
22	**186**	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита бруса.Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	**0.5100**		**6019.85**	**3070.13**
			Итого оплата труда:				**615.17**	**313.74**
			Итого эксплуатация машин:				**37.36**	**19.05**
			Итого материалов:				**5383.34**	**2745.51**
			НР первого уровня	%	59.8		367.87	187.61
			НР второго уровня	%	4.24		270.84	138.13
			Накладные расходы	%	--		638.71	325.74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532.69	271.67
			Сметная стоимость:				**7191.25**	**3667.54**
23	**187**	**Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование бруса.Устройство**	**м2 перекрытия**	**12.3500**		**284.52**	**3513.81**
			Итого оплата труда:				**53.66**	**662.76**
			Итого эксплуатация машин:				**0.86**	**10.56**
			Итого материалов:				**230.37**	**2845.08**
			НР первого уровня	%	59.8		32.09	396.33
			НР второго уровня	%	4.24		13.42	165.79
			Накладные расходы	%	--		45.52	562.12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.40	326.07
			Сметная стоимость:				**356.44**	**4402.00**
24	**188**	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.3120**		**39397.55**	**12292.03**
			Итого оплата труда:				**29391.01**	**9169.99**
			Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**1549.02**
			Итого материалов:				**5915.26**	**1845.56**
			НР первого уровня	%	62.1		18251.82	5694.57
			НР второго уровня	%	4.24		2444.33	762.63
			Накладные расходы	%	--		20696.15	6457.20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	1499.94
			Сметная стоимость:				**64901.19**	**20249.17**
25	**191**	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кладочная сетка диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.3294**		**319802.69**	**105343.01**
			Итого оплата труда:				**44903.40**	**14791.18**
			Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**453.96**
			Итого материалов:				**273983.62**	**90250.20**
			НР первого уровня	%	50.8		22810.93	7513.92
			НР второго уровня	%	4.24		14526.82	4785.13

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		37337.74	12299.05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	9411.36
			Сметная стоимость:				**385711.67**	**127053.42**
26	**192**	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Связевые сетки.Укладка**	**т металлических изделий**	**1.2453**		**45819.07**	**57058.49**
			Итого оплата труда:				**44903.40**	**55918.20**
			Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**1716.18**
			НР первого уровня	%	50.8		22810.93	28406.45
			НР второго уровня	%	4.24		2909.91	3623.71
			Накладные расходы	%	--		25720.84	32030.16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	7127.09
			Сметная стоимость:				**77263.10**	**96215.74**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**5124123.48**
			Накладные расходы -	Тенге				**1391302.85**
			Сметная прибыль -	Тенге				**521234.11**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**7036660.44**
	РАЗДЕЛ 20.Перегородки							
27	**215**	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**62.0000**		**3055.30**	**189428.57**
			Итого оплата труда:				**953.03**	**59087.95**
			Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**9093.76**
			Итого материалов:				**1990.79**	**123429.14**
			НР первого уровня	%	50.8		484.14	30016.68
			НР второго уровня	%	4.24		150.07	9304.48
			Накладные расходы	%	--		634.21	39321.16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295.16	18299.98
			Сметная стоимость:				**3984.67**	**247049.71**
28	**216**	**Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**43.0000**		**2463.25**	**105919.55**
			Итого оплата труда:				**959.94**	**41277.60**
			Итого эксплуатация машин:				**78.70**	**3384.30**
			Итого материалов:				**1443.95**	**62089.90**
			НР первого уровня	%	50.8		487.65	20969.02
			НР второго уровня	%	4.24		125.12	5380.08
			Накладные расходы	%	--		612.77	26349.10

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246.08	10581.49
			Сметная стоимость:				**3322.10**	**142850.14**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**295348.12**
			Накладные расходы -	Тенге				**65670.25**
			Сметная прибыль -	Тенге				**28881.47**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**389899.85**
	РАЗДЕЛ 21.Перекрытие выше отметки 0,000							
29	**219**	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**30.0000**		**2951.86**	**88555.89**
			Итого оплата труда:				**1577.68**	**47330.46**
			Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**17619.77**
			Итого материалов:				**925.59**	**27767.76**
			НР первого уровня	%	62.1		979.74	29392.22
			НР второго уровня	%	4.24		166.70	5001.00
			Накладные расходы	%	--		1146.44	34393.22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	9835.93
			Сметная стоимость:				**4426.17**	**132785.03**
30	**220**	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**48.0000**		**4470.10**	**214564.80**
			Итого оплата труда:				**2441.09**	**117172.51**
			Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**37911.46**
			Итого материалов:				**1427.76**	**68532.64**
			НР первого уровня	%	62.1		1515.92	72764.13
			НР второго уровня	%	4.24		253.81	12182.75
			Накладные расходы	%	--		1769.73	84946.87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	23960.93
			Сметная стоимость:				**6739.01**	**323472.60**
31	**225**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3.0000**		**300.24**	**900.73**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**456.07**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**450.80**
			Итого материалов:				**34.78**	**104.34**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	283.22
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	50.20
			Накладные расходы	%	--		111.14	333.42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	98.73
			Сметная стоимость:				**444.29**	**1332.88**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
32	**227**	**Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**2359.23**	**9436.92**
			Итого оплата труда:				**1288.09**	**5152.36**
			Итого эксплуатация машин:				**924.29**	**3697.17**
			Итого материалов:				**368.65**	**1474.61**
			НР первого уровня	%	62.1		799.90	3199.62
			НР второго уровня	%	4.24		133.95	535.79
			Накладные расходы	%	--		933.85	3735.41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263.45	1053.79
			Сметная стоимость:				**3556.53**	**14226.11**
33	**231**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**300.24**	**1200.98**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**608.10**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**601.07**
			Итого материалов:				**34.78**	**139.11**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	377.63
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	66.93
			Накладные расходы	%	--		111.14	444.56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	131.64
			Сметная стоимость:				**444.29**	**1777.18**
34	**234**	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0.9400**		**26711.54**	**25108.84**
			Итого оплата труда:				**4637.97**	**4359.70**
			Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**843.06**
			Итого материалов:				**21397.86**	**20113.99**
			НР первого уровня	%	48.5		2249.42	2114.45
			НР второго уровня	%	4.24		1227.94	1154.27
			Накладные расходы	%	--		3477.36	3268.72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.11	2270.21
			Сметная стоимость:				**32604.01**	**30647.77**
35	**238**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**1.6095**		**22041.44**	**35475.70**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**20554.59**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**12787.50**
			Итого материалов:				**3121.41**	**5023.92**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	12517.74

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	2034.92
			Накладные расходы	%	--		9041.73	14552.67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	4002.27
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**54030.64**
36	**239**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1.6095**		**9043.55**	**14555.60**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**9575.31**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**2309.39**
			Итого материалов:				**1662.03**	**2675.03**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	5831.36
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	864.41
			Накладные расходы	%	--		4160.16	6695.77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	1700.11
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**22951.48**
37	**248**	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.3894**		**181078.55**	**70511.99**
			Итого оплата труда:				**155310.35**	**60477.85**
			Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**3794.43**
			Итого материалов:				**16940.24**	**6596.53**
			НР первого уровня	%	62.1		96447.73	37556.74
			НР второго уровня	%	4.24		11767.11	4582.11
			Накладные расходы	%	--		108214.84	42138.86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	9012.07
			Сметная стоимость:				**312436.86**	**121662.91**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**460311.44**
			Накладные расходы -	Тенге				**190509.49**
			Сметная прибыль -	Тенге				**52065.68**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**702886.60**
	РАЗДЕЛ 22.Перекрытие в осях 5-8 выше отметки 0.000							
38	**258**	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3.0000**		**4470.10**	**13410.30**
			Итого оплата труда:				**2441.09**	**7323.28**
			Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**2369.47**
			Итого материалов:				**1427.76**	**4283.29**
			НР первого уровня	%	62.1		1515.92	4547.76
			НР второго уровня	%	4.24		253.81	761.42
			Накладные расходы	%	--		1769.73	5309.18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	1497.56
			Сметная стоимость:				**6739.01**	**20217.04**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Монолитная плита МП-1 (1шт)					
39	**262**	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**1.9530**		**29401.46**	**57421.05**
			Итого оплата труда:				**4637.97**	**9057.96**
			Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**1751.59**
			Итого материалов:				**24087.78**	**47043.44**
			НР первого уровня	%	48.5		2249.42	4393.11
			НР второго уровня	%	4.24		1342.00	2620.92
			Накладные расходы	%	--		3591.41	7014.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2639.43	5154.81
			Сметная стоимость:				**35632.30**	**69589.89**
40	**263**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.19608**		**210362.45**	**41247.87**
			НР второго уровня	%	4.24		8919.37	1748.91
			Накладные расходы	%	--		8919.37	1748.91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17542.55	3439.74
			Сметная стоимость:				**236824.36**	**46436.52**
41	**264**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Дополнительные элементы усиления из швеллера №16.Монтаж**	**т конструкций**	**0.07612**		**22041.44**	**1677.79**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**972.11**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**604.77**
			Итого материалов:				**3121.41**	**237.60**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	592.02
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	96.24
			Накладные расходы	%	--		9041.73	688.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	189.28
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**2555.34**
42	**265**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0.07612**		**9043.55**	**688.40**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**452.86**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**109.22**
			Итого материалов:				**1662.03**	**126.51**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	275.79

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	40.88
			Накладные расходы	%	--		4160.16	316.67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	80.41
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**1085.47**
43	**266**	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.07612**		**277511.07**	**21124.14**
			НР второго уровня	%	4.24		11766.47	895.66
			Накладные расходы	%	--		11766.47	895.66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142.20	1761.58
			Сметная стоимость:				**312419.74**	**23781.39**
			Монолитная плита МП-2 (9шт)					
44	**267**	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**0.1020**		**29401.46**	**2998.95**
			Итого оплата труда:				**4637.97**	**473.07**
			Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**91.48**
			Итого материалов:				**24087.78**	**2456.95**
			НР первого уровня	%	48.5		2249.42	229.44
			НР второго уровня	%	4.24		1342.00	136.88
			Накладные расходы	%	--		3591.41	366.32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2639.43	269.22
			Сметная стоимость:				**35632.30**	**3634.50**
45	**269**	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.02522**		**181078.55**	**4566.80**
			Итого оплата труда:				**155310.35**	**3916.93**
			Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**245.75**
			Итого материалов:				**16940.24**	**427.23**
			НР первого уровня	%	62.1		96447.73	2432.41
			НР второго уровня	%	4.24		11767.11	296.77
			Накладные расходы	%	--		108214.84	2729.18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	583.68
			Сметная стоимость:				**312436.86**	**7879.66**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**143135.30**
			Накладные расходы -	Тенге				**19068.22**
			Сметная прибыль -	Тенге				**12976.28**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**175179.80**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 26.Лестница					
46	**308**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**19.0000**		**300.24**	**5704.63**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**2888.46**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**2855.06**
			Итого материалов:				**34.78**	**660.79**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	1793.73
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	317.93
			Накладные расходы	%	--		111.14	2111.66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	625.30
			Сметная стоимость:				**444.29**	**8441.60**
47	**310**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовые балки.Монтаж**	**т конструкций**	**1.52941**		**22041.44**	**33710.40**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**19531.78**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**12151.18**
			Итого материалов:				**3121.41**	**4773.92**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	11894.85
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	1933.66
			Накладные расходы	%	--		9041.73	13828.51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	3803.11
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**51342.03**
48	**311**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1.52941**		**9043.55**	**13831.30**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**9098.83**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**2194.47**
			Итого материалов:				**1662.03**	**2541.92**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	5541.19
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	821.39
			Накладные расходы	%	--		4160.16	6362.58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	1615.51
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**21809.39**
49	**314**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**1.29332**		**49601.49**	**64150.60**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**37982.17**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**22690.49**
			Итого материалов:				**7880.24**	**10191.67**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	23131.14
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	3700.75
			Накладные расходы	%	--		20746.52	26831.89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	7278.60
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**98261.09**
50	**318**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.02272**		**51791.62**	**1176.71**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**901.13**
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**116.43**
			Итого материалов:				**7887.01**	**179.19**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	559.60
			НР второго уровня	%	4.24		3240.29	73.62
			Накладные расходы	%	--		27870.53	633.22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372.97	144.79
			Сметная стоимость:				**86035.13**	**1954.72**
51	**320**	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**113.3000**		**937.65**	**106236.03**
			Итого оплата труда:				**886.73**	**100466.15**
			Итого эксплуатация машин:				**34.45**	**3903.06**
			Итого материалов:				**30.79**	**3488.56**
			НР первого уровня	%	62.1		550.66	62389.48
			НР второго уровня	%	4.24		63.10	7149.72
			Накладные расходы	%	--		613.76	69539.20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.11	14062.02
			Сметная стоимость:				**1675.53**	**189837.24**
52	**322**	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.3950**		**364881.35**	**144128.13**
			НР второго уровня	%	4.24		15470.97	6111.03
			Накладные расходы	%	--		15470.97	6111.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428.19	12019.13
			Сметная стоимость:				**410780.50**	**162258.30**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
53	**323**	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.3950**		**103445.17**	**40860.84**
			НР второго уровня	%	4.24		4386.08	1732.50
			Накладные расходы	%	--		4386.08	1732.50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	3407.47
			Сметная стоимость:				**116457.74**	**46000.81**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**409798.65**
			Накладные расходы -	Тенге				**127150.60**
			Сметная прибыль -	Тенге				**42955.94**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**579905.18**
	Локальная ресурсная смета №2-3-1 на общестроительные работы блока В							
	РАЗДЕЛ 15.Стены							
54	**162**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**116.3800**		**21423.61**	**2493280.25**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**471059.83**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**166130.12**
			Итого материалов:				**16291.09**	**1895957.44**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	239298.39
			НР второго уровня	%	4.24		995.54	115861.33
			Накладные расходы	%	--		3051.72	355159.73
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1958.03	227875.20
			Сметная стоимость:				**26433.37**	**3076315.18**
55	**163**	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**393.0000**		**205.68**	**80830.57**
			Итого оплата труда:				**113.91**	**44768.57**
			Итого эксплуатация машин:				**4.49**	**1766.37**
			Итого материалов:				**89.41**	**35137.04**
			НР первого уровня	%	55.3		62.99	24757.02
			НР второго уровня	%	4.24		11.39	4476.91
			Накладные расходы	%	--		74.39	29233.93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22.40	8805.16
			Сметная стоимость:				**302.47**	**118869.66**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
56	**164**	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**39.3000**		**31700.99**	**1245848.75**
			Итого оплата труда:				**17753.17**	**697699.66**
			Итого эксплуатация машин:				**1598.66**	**62827.23**
			Итого материалов:				**12940.07**	**508544.86**
			НР первого уровня	%	55.3		9817.50	385827.91
			НР второго уровня	%	4.24		1760.38	69183.09
			Накладные расходы	%	--		11577.89	455011.00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3462.31	136068.78
			Сметная стоимость:				**46741.18**	**1836928.54**
57	**167**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**23.0000**		**32285.21**	**742559.79**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**93094.83**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**32832.04**
			Итого материалов:				**27152.69**	**624511.80**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	47292.17
			НР второго уровня	%	4.24		1456.07	33489.72
			Накладные расходы	%	--		3512.26	80781.90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2863.80	65867.33
			Сметная стоимость:				**38661.26**	**889209.02**
58	**169**	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**50.2700**		**27284.69**	**1371601.18**
			Итого оплата труда:				**5306.22**	**266743.66**
			Итого эксплуатация машин:				**1320.42**	**66377.46**
			Итого материалов:				**20974.92**	**1054409.00**
			НР первого уровня	%	50.8		2695.56	135505.78
			НР второго уровня	%	4.24		1271.16	63901.34
			Накладные расходы	%	--		3966.72	199407.12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2500.11	125680.66
			Сметная стоимость:				**33751.52**	**1696689.00**
59	**170**	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**5.0000**		**25020.67**	**125103.36**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**4587.00**	**22934.99**
			Итого эксплуатация машин:				**1177.67**	**5888.35**
			Итого материалов:				**19538.61**	**97693.07**
			НР первого уровня	%	50.8		2330.20	11650.98
			НР второго уровня	%	4.24		1159.68	5798.38
			Накладные расходы	%	--		3489.87	17449.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2280.84	11404.22
			Сметная стоимость:				**30791.39**	**153956.94**
60	**173**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из цветного лицевого кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**6.0000**		**32285.21**	**193711.25**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**24285.61**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**8564.88**
			Итого материалов:				**27152.69**	**162916.12**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	12337.09
			НР второго уровня	%	4.24		1456.07	8736.45
			Накладные расходы	%	--		3512.26	21073.54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2863.80	17182.78
			Сметная стоимость:				**38661.26**	**231967.57**
61	**174**	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**3181.3000**		**464.44**	**1477535.93**
			Итого оплата труда:				**333.97**	**1062465.89**
			Итого эксплуатация машин:				**1.26**	**4003.61**
			Итого материалов:				**129.81**	**412973.56**
			НР первого уровня	%	50.8		169.66	539732.67
			НР второго уровня	%	4.24		26.89	85532.19
			Накладные расходы	%	--		196.54	625264.86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.88	168224.06
			Сметная стоимость:				**713.87**	**2271024.85**
62	**175**	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 до 30м**	**м2 вертикальной проекции**	**7953.2500**		**91.89**	**730810.62**
			Итого оплата труда:				**50.87**	**404570.06**
			Итого эксплуатация машин:				**0.36**	**2859.72**
			Итого материалов:				**40.83**	**324743.08**
			НР первого уровня	%	50.8		25.84	205521.59
			НР второго уровня	%	4.24		4.99	39700.49
			Накладные расходы	%	--		30.83	245222.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.82	78082.62
			Сметная стоимость:				**132.54**	**1054115.31**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
63	**180**	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**70.0000**		**20677.22**	**1447405.07**
			Итого оплата труда:				**3580.96**	**250666.98**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**99923.60**
			Итого материалов:				**16011.34**	**1120793.69**
			НР первого уровня	%	50.8		1819.13	127338.82
			НР второго уровня	%	4.24		953.84	66769.14
			Накладные расходы	%	--		2772.97	194107.96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876.01	131321.04
			Сметная стоимость:				**25326.20**	**1772834.08**
64	**184**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**228.0000**		**300.24**	**68455.62**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**34661.46**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**34260.77**
			Итого материалов:				**34.78**	**7929.53**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	21524.77
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	3815.17
			Накладные расходы	%	--		111.14	25339.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	7503.64
			Сметная стоимость:				**444.29**	**101299.20**
65	**185**	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7.0000**		**1431.98**	**10023.87**
			Итого оплата труда:				**817.80**	**5724.58**
			Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**5395.87**
			Итого материалов:				**28.33**	**198.29**
			НР первого уровня	%	62.1		507.85	3554.96
			НР второго уровня	%	4.24		82.25	575.74
			Накладные расходы	%	--		590.10	4130.71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	1132.37
			Сметная стоимость:				**2183.85**	**15286.94**
66	**187**	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0.5100**		**55986.02**	**28552.87**
			Итого оплата труда:				**34239.07**	**17461.93**
			Итого эксплуатация машин:				**853.26**	**435.16**
			Итого материалов:				**21234.35**	**10829.52**
			НР первого уровня	%	59.8		20474.96	10442.23

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		3241.95	1653.39
			Накладные расходы	%	--		23716.91	12095.62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6376.23	3251.88
			Сметная стоимость:				**86079.16**	**43900.37**
67	**188**	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита бруса.Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	**0.5100**		**6019.85**	**3070.13**
			Итого оплата труда:				**615.17**	**313.74**
			Итого эксплуатация машин:				**37.36**	**19.05**
			Итого материалов:				**5383.34**	**2745.51**
			НР первого уровня	%	59.8		367.87	187.61
			НР второго уровня	%	4.24		270.84	138.13
			Накладные расходы	%	--		638.71	325.74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532.69	271.67
			Сметная стоимость:				**7191.25**	**3667.54**
68	**189**	**Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование бруса.Устройство**	**м2 перекрытия**	**12.3500**		**284.52**	**3513.81**
			Итого оплата труда:				**53.66**	**662.76**
			Итого эксплуатация машин:				**0.86**	**10.56**
			Итого материалов:				**230.37**	**2845.08**
			НР первого уровня	%	59.8		32.09	396.33
			НР второго уровня	%	4.24		13.42	165.79
			Накладные расходы	%	--		45.52	562.12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.40	326.07
			Сметная стоимость:				**356.44**	**4402.00**
69	**190**	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.3120**		**39397.55**	**12292.03**
			Итого оплата труда:				**29391.01**	**9169.99**
			Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**1549.02**
			Итого материалов:				**5915.26**	**1845.56**
			НР первого уровня	%	62.1		18251.82	5694.57
			НР второго уровня	%	4.24		2444.33	762.63
			Накладные расходы	%	--		20696.15	6457.20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	1499.94
			Сметная стоимость:				**64901.19**	**20249.17**
70	**193**	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кладочная сетка диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.3324**		**319802.69**	**106302.41**
			Итого оплата труда:				**44903.40**	**14925.89**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**458.09**
			Итого материалов:				**273983.62**	**91072.16**
			НР первого уровня	%	50.8		22810.93	7582.35
			НР второго уровня	%	4.24		14526.82	4828.71
			Накладные расходы	%	--		37337.74	12411.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	9497.08
			Сметная стоимость:				**385711.67**	**128210.56**
71	**194**	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Связевые сетки.Укладка**	**т металлических изделий**	**1.2453**		**45819.07**	**57058.49**
			Итого оплата труда:				**44903.40**	**55918.20**
			Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**1716.18**
			НР первого уровня	%	50.8		22810.93	28406.45
			НР второго уровня	%	4.24		2909.91	3623.71
			Накладные расходы	%	--		25720.84	32030.16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	7127.09
			Сметная стоимость:				**77263.10**	**96215.74**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**10197956.00**
			Накладные расходы -	Тенге				**2316064.00**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1001121.60**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**13515141.63**
	РАЗДЕЛ 20.Перегородки							
72	**217**	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**350.0200**		**3055.30**	**1069415.95**
			Итого оплата труда:				**953.03**	**333580.06**
			Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**51338.68**
			Итого материалов:				**1990.79**	**696817.22**
			НР первого уровня	%	50.8		484.14	169458.67
			НР второго уровня	%	4.24		150.07	52528.28
			Накладные расходы	%	--		634.21	221986.96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295.16	103312.23
			Сметная стоимость:				**3984.67**	**1394715.14**
73	**218**	**Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**100.0900**		**2463.25**	**246546.23**
			Итого оплата труда:				**959.94**	**96080.82**
			Итого эксплуатация машин:				**78.70**	**7877.55**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**1443.95**	**144525.07**
			НР первого уровня	%	50.8		487.65	48809.06
			НР второго уровня	%	4.24		125.12	12523.06
			Накладные расходы	%	--		612.77	61332.12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246.08	24630.27
			Сметная стоимость:				**3322.10**	**332508.62**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**1315962.18**
			Накладные расходы -	Тенге				**283319.08**
			Сметная прибыль -	Тенге				**127942.50**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1727223.76**
	РАЗДЕЛ 21.Перекрытие выше отметки 0,000							
74	**221**	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**49.0000**		**2951.86**	**144641.28**
			Итого оплата труда:				**1577.68**	**77306.42**
			Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**28778.96**
			Итого материалов:				**925.59**	**45354.00**
			НР первого уровня	%	62.1		979.74	48007.29
			НР второго уровня	%	4.24		166.70	8168.30
			Накладные расходы	%	--		1146.44	56175.58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	16065.35
			Сметная стоимость:				**4426.17**	**216882.22**
75	**222**	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**83.0000**		**4470.10**	**371018.29**
			Итого оплата труда:				**2441.09**	**202610.79**
			Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**65555.23**
			Итого материалов:				**1427.76**	**118504.35**
			НР первого уровня	%	62.1		1515.92	125821.30
			НР второго уровня	%	4.24		253.81	21066.00
			Накладные расходы	%	--		1769.73	146887.30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	41432.45
			Сметная стоимость:				**6739.01**	**559338.04**
76	**227**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3.0000**		**300.24**	**900.73**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**456.07**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**450.80**
			Итого материалов:				**34.78**	**104.34**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	283.22
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	50.20
			Накладные расходы	%	--		111.14	333.42

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	98.73
			Сметная стоимость:				**444.29**	**1332.88**
77	**229**	**Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**8.0000**		**2359.23**	**18873.84**
			Итого оплата труда:				**1288.09**	**10304.72**
			Итого эксплуатация машин:				**924.29**	**7394.35**
			Итого материалов:				**368.65**	**2949.23**
			НР первого уровня	%	62.1		799.90	6399.23
			НР второго уровня	%	4.24		133.95	1071.58
			Накладные расходы	%	--		933.85	7470.81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263.45	2107.57
			Сметная стоимость:				**3556.53**	**28452.22**
78	**233**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**6.0000**		**300.24**	**1801.46**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**912.14**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**901.60**
			Итого материалов:				**34.78**	**208.67**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	566.44
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	100.40
			Накладные расходы	%	--		111.14	666.84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	197.46
			Сметная стоимость:				**444.29**	**2665.77**
79	**236**	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0.9400**		**26711.54**	**25108.84**
			Итого оплата труда:				**4637.97**	**4359.70**
			Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**843.06**
			Итого материалов:				**21397.86**	**20113.99**
			НР первого уровня	%	48.5		2249.42	2114.45
			НР второго уровня	%	4.24		1227.94	1154.27
			Накладные расходы	%	--		3477.36	3268.72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.11	2270.21
			Сметная стоимость:				**32604.01**	**30647.77**
80	**239**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**1.6095**		**22041.44**	**35475.70**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**20554.59**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**12787.50**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**3121.41**	**5023.92**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	12517.74
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	2034.92
			Накладные расходы	%	--		9041.73	14552.67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	4002.27
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**54030.64**
81	**240**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1.6095**		**9043.55**	**14555.60**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**9575.31**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**2309.39**
			Итого материалов:				**1662.03**	**2675.03**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	5831.36
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	864.41
			Накладные расходы	%	--		4160.16	6695.77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	1700.11
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**22951.48**
82	**249**	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.42078**		**181078.55**	**76194.23**
			Итого оплата труда:				**155310.35**	**65351.49**
			Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**4100.21**
			Итого материалов:				**16940.24**	**7128.11**
			НР первого уровня	%	62.1		96447.73	40583.27
			НР второго уровня	%	4.24		11767.11	4951.37
			Накладные расходы	%	--		108214.84	45534.64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	9738.31
			Сметная стоимость:				**312436.86**	**131467.18**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**688569.98**
			Накладные расходы -	Тенге				**281585.76**
			Сметная прибыль -	Тенге				**77612.46**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1047768.20**
	РАЗДЕЛ 22.Перекрытие в осях 5-8 выше отметки 0.000							
83	**259**	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**5.0000**		**4470.10**	**22350.50**
			Итого оплата труда:				**2441.09**	**12205.47**
			Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**3949.11**
			Итого материалов:				**1427.76**	**7138.82**
			НР первого уровня	%	62.1		1515.92	7579.60
			НР второго уровня	%	4.24		253.81	1269.04
			Накладные расходы	%	--		1769.73	8848.63

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	2495.93
			Сметная стоимость:				**6739.01**	**33695.06**
			Монолитная плита МП-1 (1 шт)					
84	**263**	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**1.9530**		**29401.46**	**57421.05**
			Итого оплата труда:				**4637.97**	**9057.96**
			Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**1751.59**
			Итого материалов:				**24087.78**	**47043.44**
			НР первого уровня	%	48.5		2249.42	4393.11
			НР второго уровня	%	4.24		1342.00	2620.92
			Накладные расходы	%	--		3591.41	7014.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2639.43	5154.81
			Сметная стоимость:				**35632.30**	**69589.89**
85	**264**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.19608**		**210362.45**	**41247.87**
			НР второго уровня	%	4.24		8919.37	1748.91
			Накладные расходы	%	--		8919.37	1748.91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17542.55	3439.74
			Сметная стоимость:				**236824.36**	**46436.52**
86	**265**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Дополнительные элементы усиления из швеллера №16.Монтаж**	**т конструкций**	**0.07612**		**22041.44**	**1677.79**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**972.11**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**604.77**
			Итого материалов:				**3121.41**	**237.60**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	592.02
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	96.24
			Накладные расходы	%	--		9041.73	688.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	189.28
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**2555.34**
87	**266**	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0.7612**		**2050.51**	**1560.85**
			Итого оплата труда:				**1409.83**	**1073.16**
			Итого эксплуатация машин:				**381.22**	**290.19**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**260.32**	**198.15**
			НР первого уровня	%	60.9		858.58	653.55
			НР второго уровня	%	4.24		123.35	93.89
			Накладные расходы	%	--		981.93	747.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242.60	184.66
			Сметная стоимость:				**3275.03**	**2492.96**
88	**267**	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.07612**		**277511.07**	**21124.14**
			НР второго уровня	%	4.24		11766.47	895.66
			Накладные расходы	%	--		11766.47	895.66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142.20	1761.58
			Сметная стоимость:				**312419.74**	**23781.39**
			Моноилтная плита МП-2 (9 шт)					
89	**268**	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**0.1020**		**29401.46**	**2998.95**
			Итого оплата труда:				**4637.97**	**473.07**
			Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**91.48**
			Итого материалов:				**24087.78**	**2456.95**
			НР первого уровня	%	48.5		2249.42	229.44
			НР второго уровня	%	4.24		1342.00	136.88
			Накладные расходы	%	--		3591.41	366.32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2639.43	269.22
			Сметная стоимость:				**35632.30**	**3634.50**
90	**270**	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.01522**		**181078.55**	**2756.02**
			Итого оплата труда:				**155310.35**	**2363.82**
			Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**148.31**
			Итого материалов:				**16940.24**	**257.83**
			НР первого уровня	%	62.1		96447.73	1467.93
			НР второго уровня	%	4.24		11767.11	179.10
			Накладные расходы	%	--		108214.84	1647.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	352.24
			Сметная стоимость:				**312436.86**	**4755.29**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**151137.17**
			Накладные расходы -	Тенге				**21956.29**
			Сметная прибыль -	Тенге				**13847.48**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**186940.94**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 26.Лестница					
91	**309**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**18.0000**		**300.24**	**5404.39**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**2736.43**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**2704.80**
			Итого материалов:				**34.78**	**626.02**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	1699.32
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	301.20
			Накладные расходы	%	--		111.14	2000.52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	592.39
			Сметная стоимость:				**444.29**	**7997.31**
92	**311**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовые балки.Монтаж**	**т конструкций**	**1.52941**		**22041.44**	**33710.40**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**19531.78**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**12151.18**
			Итого материалов:				**3121.41**	**4773.92**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	11894.85
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	1933.66
			Накладные расходы	%	--		9041.73	13828.51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	3803.11
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**51342.03**
93	**312**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1.52941**		**9043.55**	**13831.30**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**9098.83**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**2194.47**
			Итого материалов:				**1662.03**	**2541.92**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	5541.19
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	821.39
			Накладные расходы	%	--		4160.16	6362.58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	1615.51
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**21809.39**
94	**315**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**1.29032**		**49601.49**	**64001.79**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**37894.07**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**22637.86**
			Итого материалов:				**7880.24**	**10168.03**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	23077.49
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	3692.16
			Накладные расходы	%	--		20746.52	26769.65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	7261.72
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**98033.16**
95	**319**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.02272**		**51791.62**	**1176.71**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**901.13**
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**116.43**
			Итого материалов:				**7887.01**	**179.19**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	559.60
			НР второго уровня	%	4.24		3240.29	73.62
			Накладные расходы	%	--		27870.53	633.22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372.97	144.79
			Сметная стоимость:				**86035.13**	**1954.72**
96	**321**	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**113.3000**		**937.65**	**106236.03**
			Итого оплата труда:				**886.73**	**100466.15**
			Итого эксплуатация машин:				**34.45**	**3903.06**
			Итого материалов:				**30.79**	**3488.56**
			НР первого уровня	%	62.1		550.66	62389.48
			НР второго уровня	%	4.24		63.10	7149.72
			Накладные расходы	%	--		613.76	69539.20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.11	14062.02
			Сметная стоимость:				**1675.53**	**189837.24**
97	**323**	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.3950**		**364881.35**	**144128.13**
			НР второго уровня	%	4.24		15470.97	6111.03
			Накладные расходы	%	--		15470.97	6111.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428.19	12019.13
			Сметная стоимость:				**410780.50**	**162258.30**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
98	**324**	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.3950**		**103445.17**	**40860.84**
			НР второго уровня	%	4.24		4386.08	1732.50
			Накладные расходы	%	--		4386.08	1732.50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	3407.47
			Сметная стоимость:				**116457.74**	**46000.81**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**409349.60**
			Накладные расходы -	Тенге				**126977.22**
			Сметная прибыль -	Тенге				**42906.15**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**579232.96**
	Локальная ресурсная смета №2-1-2 на отопление блока А							
	ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0,000.Жилая часть							
	РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы							
99	**100**	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90.0000**		**3102.13**	**279191.70**
			Итого оплата труда:				**645.61**	**58105.20**
			Итого эксплуатация машин:				**43.92**	**3952.46**
			Итого материалов:				**2428.05**	**218524.59**
			НР первого уровня	%	60.4		389.95	35095.54
			НР второго уровня	%	4.24		148.06	13325.78
			Накладные расходы	%	--		538.01	48421.32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291.21	26209.04
			Сметная стоимость:				**3931.36**	**353822.06**
100	**101**	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45.0000**		**2236.85**	**100658.25**
			Итого оплата труда:				**645.61**	**29052.60**
			Итого эксплуатация машин:				**43.92**	**1976.23**
			Итого материалов:				**1562.77**	**70324.69**
			НР первого уровня	%	60.4		389.95	17547.77
			НР второго уровня	%	4.24		111.38	5011.94
			Накладные расходы	%	--		501.33	22559.71

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219.05	9857.44
			Сметная стоимость:				**2957.23**	**133075.39**
101	**107**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**15.0000**		**1050.51**	**15757.70**
			Итого оплата труда:				**964.60**	**14469.06**
			Итого эксплуатация машин:				**113.88**	**1708.15**
			Итого материалов:				**9.89**	**148.28**
			НР первого уровня	%	60.4		582.62	8739.31
			НР второго уровня	%	4.24		69.24	1038.67
			Накладные расходы	%	--		651.87	9777.99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136.19	2042.85
			Сметная стоимость:				**1838.57**	**27578.54**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**395607.64**
			Накладные расходы -	Тенге				**80759.01**
			Сметная прибыль -	Тенге				**38109.33**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**514475.99**
	ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0,000.Жилая часть							
	РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы							
102	**122**	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**25.0000**		**1342.71**	**33567.84**
			Итого оплата труда:				**1202.83**	**30070.75**
			Итого эксплуатация машин:				**194.27**	**4856.73**
			Итого материалов:				**9.86**	**246.61**
			НР первого уровня	%	60.4		726.51	18162.74
			НР второго уровня	%	4.24		87.74	2193.38
			Накладные расходы	%	--		814.24	20356.11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172.56	4313.92
			Сметная стоимость:				**2329.51**	**58237.86**
103	**124**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**3200.0000**		**1050.51**	**3361641.66**
			Итого оплата труда:				**964.60**	**3086733.26**
			Итого эксплуатация машин:				**113.88**	**364405.73**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**9.89**	**31632.73**
			НР первого уровня	%	60.4		582.62	1864386.89
			НР второго уровня	%	4.24		69.24	221583.61
			Накладные расходы	%	--		651.87	2085970.50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136.19	435808.97
			Сметная стоимость:				**1838.57**	**5883421.14**
104	**126**	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18.0000**		**1475.37**	**26556.66**
			Итого оплата труда:				**258.84**	**4659.07**
			Итого эксплуатация машин:				**11.55**	**207.96**
			Итого материалов:				**1209.47**	**21770.38**
			НР первого уровня	%	60.4		156.34	2814.08
			НР второго уровня	%	4.24		69.18	1245.32
			Накладные расходы	%	--		225.52	4059.40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136.07	2449.28
			Сметная стоимость:				**1836.96**	**33065.34**
105	**127**	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110.0000**		**2236.85**	**246053.50**
			Итого оплата труда:				**645.61**	**71017.47**
			Итого эксплуатация машин:				**43.92**	**4830.79**
			Итого материалов:				**1562.77**	**171904.81**
			НР первого уровня	%	60.4		389.95	42894.55
			НР второго уровня	%	4.24		111.38	12251.40
			Накладные расходы	%	--		501.33	55145.95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219.05	24095.96
			Сметная стоимость:				**2957.23**	**325295.40**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3667819.65**
			Накладные расходы -	Тенге				**2165532.00**
			Сметная прибыль -	Тенге				**466668.13**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6300019.74**

Локальная ресурсная смета № 2-2-2 на отопление блока Б

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0,000.Жилая часть

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

1	1	2	3	4	5	6	7	8
106	**100**	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85.0000**		**4026.18**	**342224.93**
			Итого оплата труда:				**900.05**	**76504.02**
			Итого эксплуатация машин:				**59.05**	**5019.39**
			Итого материалов:				**3086.44**	**262347.53**
			НР первого уровня	%	60.4		543.63	46208.43
			НР второго уровня	%	4.24		193.76	16469.57
			Накладные расходы	%	--		737.39	62678.00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381.09	32392.23
			Сметная стоимость:				**5144.65**	**437295.16**
107	**101**	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45.0000**		**3102.13**	**139595.85**
			Итого оплата труда:				**645.61**	**29052.60**
			Итого эксплуатация машин:				**43.92**	**1976.23**
			Итого материалов:				**2428.05**	**109262.30**
			НР первого уровня	%	60.4		389.95	17547.77
			НР второго уровня	%	4.24		148.06	6662.89
			Накладные расходы	%	--		538.01	24210.66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291.21	13104.52
			Сметная стоимость:				**3931.36**	**176911.03**
108	**102**	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45.0000**		**2236.85**	**100658.25**
			Итого оплата труда:				**645.61**	**29052.60**
			Итого эксплуатация машин:				**43.92**	**1976.23**
			Итого материалов:				**1562.77**	**70324.69**
			НР первого уровня	%	60.4		389.95	17547.77
			НР второго уровня	%	4.24		111.38	5011.94
			Накладные расходы	%	--		501.33	22559.71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219.05	9857.44
			Сметная стоимость:				**2957.23**	**133075.39**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
109	**103**	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75.0000**		**528.27**	**39620.20**
			Итого оплата труда:				**489.94**	**36745.84**
			Итого эксплуатация машин:				**25.28**	**1895.83**
			Итого материалов:				**22.33**	**1674.71**
			НР первого уровня	%	60.4		295.93	22194.49
			НР второго уровня	%	4.24		34.95	2620.94
			Накладные расходы	%	--		330.87	24815.43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68.73	5154.85
			Сметная стоимость:				**927.87**	**69590.47**
110	**109**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**15.0000**		**1050.51**	**15757.70**
			Итого оплата труда:				**964.60**	**14469.06**
			Итого эксплуатация машин:				**113.88**	**1708.15**
			Итого материалов:				**9.89**	**148.28**
			НР первого уровня	%	60.4		582.62	8739.31
			НР второго уровня	%	4.24		69.24	1038.67
			Накладные расходы	%	--		651.87	9777.99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136.19	2042.85
			Сметная стоимость:				**1838.57**	**27578.54**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**637856.92**
			Накладные расходы -	Тенге				**144041.78**
			Сметная прибыль -	Тенге				**62551.90**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**844450.60**
	ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0,000.Жилая часть							
	РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы							
111	**124**	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**25.0000**		**1342.71**	**33567.84**
			Итого оплата труда:				**1202.83**	**30070.75**
			Итого эксплуатация машин:				**194.27**	**4856.73**
			Итого материалов:				**9.86**	**246.61**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	60.4		726.51	18162.74
			НР второго уровня	%	4.24		87.74	2193.38
			Накладные расходы	%	--		814.24	20356.11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172.56	4313.92
			Сметная стоимость:				**2329.51**	**58237.86**
112	**126**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**3290.0000**		**1050.51**	**3456187.84**
			Итого оплата труда:				**964.60**	**3173547.63**
			Итого эксплуатация машин:				**113.88**	**374654.65**
			Итого материалов:				**9.89**	**32522.40**
			НР первого уровня	%	60.4		582.62	1916822.77
			НР второго уровня	%	4.24		69.24	227815.65
			Накладные расходы	%	--		651.87	2144638.42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136.19	448066.10
			Сметная стоимость:				**1838.57**	**6048892.35**
113	**128**	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18.0000**		**1475.37**	**26556.66**
			Итого оплата труда:				**258.84**	**4659.07**
			Итого эксплуатация машин:				**11.55**	**207.96**
			Итого материалов:				**1209.47**	**21770.38**
			НР первого уровня	%	60.4		156.34	2814.08
			НР второго уровня	%	4.24		69.18	1245.32
			Накладные расходы	%	--		225.52	4059.40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136.07	2449.28
			Сметная стоимость:				**1836.96**	**33065.34**
114	**129**	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110.0000**		**2236.85**	**246053.50**
			Итого оплата труда:				**645.61**	**71017.47**
			Итого эксплуатация машин:				**43.92**	**4830.79**
			Итого материалов:				**1562.77**	**171904.81**
			НР первого уровня	%	60.4		389.95	42894.55
			НР второго уровня	%	4.24		111.38	12251.40
			Накладные расходы	%	--		501.33	55145.95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219.05	24095.96

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**2957.23**	**325295.40**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3762365.83**
			Накладные расходы -	Тенге				**2224199.88**
			Сметная прибыль -	Тенге				**478925.26**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6465491.00**
	Локальная ресурсная смета №2-3-2 на отопление блока В							
	ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0,000.Жилая часть							
	РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы							
115	**100**	**Е11-160401-0207 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20.0000**		**5111.80**	**102235.93**
			Итого оплата труда:				**900.05**	**18000.95**
			Итого эксплуатация машин:				**59.05**	**1181.03**
			Итого материалов:				**4172.06**	**83441.25**
			НР первого уровня	%	60.4		543.63	10872.57
			НР второго уровня	%	4.24		239.79	4795.80
			Накладные расходы	%	--		783.42	15668.37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		471.62	9432.34
			Сметная стоимость:				**6366.83**	**127336.65**
116	**101**	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40.0000**		**4026.18**	**161047.03**
			Итого оплата труда:				**900.05**	**36001.89**
			Итого эксплуатация машин:				**59.05**	**2362.07**
			Итого материалов:				**3086.44**	**123457.66**
			НР первого уровня	%	60.4		543.63	21745.14
			НР второго уровня	%	4.24		193.76	7750.39
			Накладные расходы	%	--		737.39	29495.53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381.09	15243.40
			Сметная стоимость:				**5144.65**	**205785.96**
117	**102**	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40.0000**		**3102.13**	**124085.20**
			Итого оплата труда:				**645.61**	**25824.53**
			Итого эксплуатация машин:				**43.92**	**1756.65**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**2428.05**	**97122.04**
			НР первого уровня	%	60.4		389.95	15598.02
			НР второго уровня	%	4.24		148.06	5922.57
			Накладные расходы	%	--		538.01	21520.59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291.21	11648.46
			Сметная стоимость:				**3931.36**	**157254.25**
118	**103**	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45.0000**		**2236.85**	**100658.25**
			Итого оплата труда:				**645.61**	**29052.60**
			Итого эксплуатация машин:				**43.92**	**1976.23**
			Итого материалов:				**1562.77**	**70324.69**
			НР первого уровня	%	60.4		389.95	17547.77
			НР второго уровня	%	4.24		111.38	5011.94
			Накладные расходы	%	--		501.33	22559.71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219.05	9857.44
			Сметная стоимость:				**2957.23**	**133075.39**
119	**104**	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75.0000**		**528.27**	**39620.20**
			Итого оплата труда:				**489.94**	**36745.84**
			Итого эксплуатация машин:				**25.28**	**1895.83**
			Итого материалов:				**22.33**	**1674.71**
			НР первого уровня	%	60.4		295.93	22194.49
			НР второго уровня	%	4.24		34.95	2620.94
			Накладные расходы	%	--		330.87	24815.43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68.73	5154.85
			Сметная стоимость:				**927.87**	**69590.47**
120	**110**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**15.0000**		**1050.51**	**15757.70**
			Итого оплата труда:				**964.60**	**14469.06**
			Итого эксплуатация машин:				**113.88**	**1708.15**
			Итого материалов:				**9.89**	**148.28**
			НР первого уровня	%	60.4		582.62	8739.31
			НР второго уровня	%	4.24		69.24	1038.67
			Накладные расходы	%	--		651.87	9777.99

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136.19	2042.85
			Сметная стоимость:				**1838.57**	**27578.54**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**543404.30**
			Накладные расходы -	Тенге				**123837.61**
			Сметная прибыль -	Тенге				**53379.35**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**720621.26**
	ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0,000.Жилая часть							
	РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы							
121	**125**	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**25.0000**		**1342.71**	**33567.84**
			Итого оплата труда:				**1202.83**	**30070.75**
			Итого эксплуатация машин:				**194.27**	**4856.73**
			Итого материалов:				**9.86**	**246.61**
			НР первого уровня	%	60.4		726.51	18162.74
			НР второго уровня	%	4.24		87.74	2193.38
			Накладные расходы	%	--		814.24	20356.11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172.56	4313.92
			Сметная стоимость:				**2329.51**	**58237.86**
122	**127**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**3330.0000**		**1050.51**	**3498208.36**
			Итого оплата труда:				**964.60**	**3212131.80**
			Итого эксплуатация машин:				**113.88**	**379209.72**
			Итого материалов:				**9.89**	**32917.81**
			НР первого уровня	%	60.4		582.62	1940127.60
			НР второго уровня	%	4.24		69.24	230585.44
			Накладные расходы	%	--		651.87	2170713.00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136.19	453513.71
			Сметная стоимость:				**1838.57**	**6122435.12**
123	**129**	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18.0000**		**1475.37**	**26556.66**
			Итого оплата труда:				**258.84**	**4659.07**
			Итого эксплуатация машин:				**11.55**	**207.96**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**1209.47**	**21770.38**
			НР первого уровня	%	60.4		156.34	2814.08
			НР второго уровня	%	4.24		69.18	1245.32
			Накладные расходы	%	--		225.52	4059.40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136.07	2449.28
			Сметная стоимость:				**1836.96**	**33065.34**
124	**130**	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110.0000**		**2236.85**	**246053.50**
			Итого оплата труда:				**645.61**	**71017.47**
			Итого эксплуатация машин:				**43.92**	**4830.79**
			Итого материалов:				**1562.77**	**171904.81**
			НР первого уровня	%	60.4		389.95	42894.55
			НР второго уровня	%	4.24		111.38	12251.40
			Накладные расходы	%	--		501.33	55145.95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219.05	24095.96
			Сметная стоимость:				**2957.23**	**325295.40**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3804386.35**
			Накладные расходы -	Тенге				**2250274.51**
			Сметная прибыль -	Тенге				**484372.87**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6539033.72**
	Локальная ресурсная смета №2-1-9 на электроосвещение блока А							
	ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А							
	РАЗДЕЛ 1.Монтаж							
125	**39**	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**5648.0000**		**283.08**	**1598823.69**
			Итого оплата труда:				**134.45**	**759389.00**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**9554.67**
			Итого материалов:				**147.53**	**833277.44**
			НР первого уровня	%	42.8		57.55	325018.49
			НР второго уровня	%	4.24		14.44	81570.91
			Накладные расходы	%	--		71.99	406589.40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.41	160433.05
			Сметная стоимость:				**383.47**	**2165846.13**
126	**40**	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**3766.0000**		**125.48**	**472576.42**
			Итого оплата труда:				**92.62**	**348822.84**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**6370.91**
			Итого материалов:				**31.77**	**119648.03**
			НР первого уровня	%	42.8		39.64	149296.18
			НР второго уровня	%	4.24		7.00	26367.40
			Накладные расходы	%	--		46.64	175663.57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.77	51859.20
			Сметная стоимость:				**185.90**	**700099.20**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2071400.11**
			Накладные расходы -	Тенге				**582252.97**
			Сметная прибыль -	Тенге				**212292.25**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2865945.33**
	ОТДЕЛ 2.Электроосвещение консьержки блока А							
	РАЗДЕЛ 3.Монтаж							
127	**112**	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**36.0000**		**283.08**	**10190.80**
			Итого оплата труда:				**134.45**	**4840.30**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**60.90**
			Итого материалов:				**147.53**	**5311.26**
			НР первого уровня	%	42.8		57.55	2071.65
			НР второго уровня	%	4.24		14.44	519.93
			Накладные расходы	%	--		71.99	2591.58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.41	1022.59
			Сметная стоимость:				**383.47**	**13804.97**
128	**113**	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**24.0000**		**125.48**	**3011.64**
			Итого оплата труда:				**92.62**	**2222.98**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**40.60**
			Итого материалов:				**31.77**	**762.49**
			НР первого уровня	%	42.8		39.64	951.44
			НР второго уровня	%	4.24		7.00	168.03
			Накладные расходы	%	--		46.64	1119.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.77	330.49
			Сметная стоимость:				**185.90**	**4461.60**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**13202.44**
			Накладные расходы -	Тенге				**3711.05**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1353.08**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18266.57**
	Локальная ресурсная смета №2-2-9 на электроосвещение блока Б							
	ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Б							

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
129	**39**	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**5648.0000**		**283.08**	**1598823.69**
			Итого оплата труда:				**134.45**	**759389.00**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**9554.67**
			Итого материалов:				**147.53**	**833277.44**
			НР первого уровня	%	42.8		57.55	325018.49
			НР второго уровня	%	4.24		14.44	81570.91
			Накладные расходы	%	--		71.99	406589.40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.41	160433.05
			Сметная стоимость:				**383.47**	**2165846.13**
130	**40**	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**3766.0000**		**125.48**	**472576.42**
			Итого оплата труда:				**92.62**	**348822.84**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**6370.91**
			Итого материалов:				**31.77**	**119648.03**
			НР первого уровня	%	42.8		39.64	149296.18
			НР второго уровня	%	4.24		7.00	26367.40
			Накладные расходы	%	--		46.64	175663.57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.77	51859.20
			Сметная стоимость:				**185.90**	**700099.20**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2071400.11**
			Накладные расходы -	Тенге				**582252.97**
			Сметная прибыль -	Тенге				**212292.25**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2865945.33**
			ОТДЕЛ 2.Электроосвещение консьержки блока Б					
			РАЗДЕЛ 3.Монтаж					
131	**112**	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**36.0000**		**283.08**	**10190.80**
			Итого оплата труда:				**134.45**	**4840.30**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**60.90**
			Итого материалов:				**147.53**	**5311.26**
			НР первого уровня	%	42.8		57.55	2071.65
			НР второго уровня	%	4.24		14.44	519.93
			Накладные расходы	%	--		71.99	2591.58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.41	1022.59
			Сметная стоимость:				**383.47**	**13804.97**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
132	**113**	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**24.0000**		**125.48**	**3011.64**
			Итого оплата труда:				**92.62**	**2222.98**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**40.60**
			Итого материалов:				**31.77**	**762.49**
			НР первого уровня	%	42.8		39.64	951.44
			НР второго уровня	%	4.24		7.00	168.03
			Накладные расходы	%	--		46.64	1119.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.77	330.49
			Сметная стоимость:				**185.90**	**4461.60**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**13202.44**
			Накладные расходы -	Тенге				**3711.05**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1353.08**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18266.57**
	Локальная ресурсная смета №2-3-9 на электроосвещение блока В							
	ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока В							
	РАЗДЕЛ 1.Монтаж							
133	**39**	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**5648.0000**		**283.08**	**1598823.69**
			Итого оплата труда:				**134.45**	**759389.00**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**9554.67**
			Итого материалов:				**147.53**	**833277.44**
			НР первого уровня	%	42.8		57.55	325018.49
			НР второго уровня	%	4.24		14.44	81570.91
			Накладные расходы	%	--		71.99	406589.40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.41	160433.05
			Сметная стоимость:				**383.47**	**2165846.13**
134	**40**	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**3766.0000**		**125.48**	**472576.42**
			Итого оплата труда:				**92.62**	**348822.84**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**6370.91**
			Итого материалов:				**31.77**	**119648.03**
			НР первого уровня	%	42.8		39.64	149296.18
			НР второго уровня	%	4.24		7.00	26367.40
			Накладные расходы	%	--		46.64	175663.57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.77	51859.20
			Сметная стоимость:				**185.90**	**700099.20**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2071400.11**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы -	Тенге				**582252.97**
			Сметная прибыль -	Тенге				**212292.25**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2865945.33**
	ОТДЕЛ 2.Электроосвещение консьержки блока В							
	РАЗДЕЛ 3.Монтаж							
135	**112**	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**36.0000**		**283.08**	**10190.80**
			Итого оплата труда:				**134.45**	**4840.30**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**60.90**
			Итого материалов:				**147.53**	**5311.26**
			НР первого уровня	%	42.8		57.55	2071.65
			НР второго уровня	%	4.24		14.44	519.93
			Накладные расходы	%	--		71.99	2591.58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.41	1022.59
			Сметная стоимость:				**383.47**	**13804.97**
136	**113**	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**24.0000**		**125.48**	**3011.64**
			Итого оплата труда:				**92.62**	**2222.98**
			Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**40.60**
			Итого материалов:				**31.77**	**762.49**
			НР первого уровня	%	42.8		39.64	951.44
			НР второго уровня	%	4.24		7.00	168.03
			Накладные расходы	%	--		46.64	1119.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.77	330.49
			Сметная стоимость:				**185.90**	**4461.60**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**13202.44**
			Накладные расходы -	Тенге				**3711.05**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1353.08**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18266.57**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:		Тенге				**58587506.11**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**31222964.18**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3184711.84**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1322011.40**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**24179830.08**
			- перевозка грузов	Тенге				**0.00**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0.00**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**17900515.38**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**76488021.49**

1	1	2	3	4	5	6	7	
		Накладные расходы II уровня		Тенге				[illegible]
		ИТОГО:		Тенге				79731113,61
		Сметная прибыль		Тенге				6378489,09
		ИТОГО по смете:		Тенге				86109602,70
			ИТОГО:	Тенге				86109603
			В том числе :	Тенге				
			Накладные расходы	Тенге				21143608
			Сметная прибыль	Тенге				6378489
			Итого с временными	**Тенге**		**0,9 %**	**774986,00**	**86884589**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,61 %**	**1398842,00**	**88283431**
			Итого в текущих ценах 2017 год-0%, к = 1	**Тенге**				**0**
			Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383	**Тенге**				**87 960 940,38**
			Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825	**Тенге**				**5 894 640,55**
			Итого с НДС	**Тенге**		**12 %**	**11 262 669,71**	**105 118 250,64**

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Жарасбаев А.Б.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____**Кантарбаев Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____

Сметные расчеты проверены