Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001444

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 03-3/319 от 27.08.2018 г., доп согл № 6 от 17.02.2020г

Номер документа	Дата составления
29	17.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" в мкр № 4 г. Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 23 в мкр № 4 ЖМ "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"			шт	1	126 515 142,21	126 515 142,21
				Итого	1	x	126 515 142,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик : ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: "Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _июль_ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№03-3/319	от 27.08.2018г				
		д/согл №6	от 17.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	1 254 152 051,24	1 119 778 617,19							134 373 434,05	1 254 152 051,24
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		112 959 948,40	112 959 948,40						13 555 193,81	126 515 142,21
Акт	126 515 142,21	112 959 948,40	112 959 948,40	112 959 948,40					13 555 193,81	126 515 142,21
Итого	126 515 142,21	112 959 948,40	112 959 948,40	112 959 948,40					13 555 193,81	126 515 142,21

Всего к оплате: 126 515 142,21 (сто двадцать шесть миллионов пятьсот пятнадцать тысяч сто сорок две, 21) тенге, в том числе НДС 13 555 193,81тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О. руководителя отдела Хайретденов Е.Б. БИН 060140005361

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Директор Жаржанов Е.Ж. БИН 000340001444

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПрК "Актюбгражданпроект" Усембеков Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Кантарбаев Р.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.Алтынсарина, 31, 57е**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Норис и К" БИН 000340001444 , Актюбинская область, г.Актобе, проспект Алии Молдагуловой 44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**
(наименование, адрес)

Объект : **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03-3/319 от 27.08.2018г, доп. соглашение №6 от 17.02.2020г

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.по порядку	№ п.по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная ресурсная смета №2-1-1							
	на общестроительные работы блока А							
	РАЗДЕЛ 5.Проемы							
1	**86**	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**4.0700**		**2663.67**	**10841.13**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**1129.34**	**4596.43**
			Итого эксплуатация машин:				**110.37**	**449.20**
			Итого материалов:				**1477.44**	**6013.17**
			НР первого уровня	%	59.8		675.35	2748.67
			НР второго уровня	%	4.24		141.57	576.21
			Накладные расходы	%	--		816.92	3324.87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278.45	1133.28
			Сметная стоимость:				**3759.04**	**15299.28**
2	**87**	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4.0700**		**11626.79**	**47321.04**
			НР второго уровня	%	4.24		492.98	2006.41
			Накладные расходы	%	--		492.98	2006.41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969.58	3946.20
			Сметная стоимость:				**13089.35**	**53273.64**
3	**88**	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Жалюзийные решетки из ПВХ.Установка**	**м2**	**4.0700**		**2663.67**	**10841.13**
			Итого оплата труда:				**1129.34**	**4596.43**
			Итого эксплуатация машин:				**110.37**	**449.20**
			Итого материалов:				**1477.44**	**6013.17**
			НР первого уровня	%	59.8		675.35	2748.67
			НР второго уровня	%	4.24		141.57	576.21
			Накладные расходы	%	--		816.92	3324.87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278.45	1133.28
			Сметная стоимость:				**3759.04**	**15299.28**
4	**89**	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**4.0700**		**11626.79**	**47321.04**
			НР второго уровня	%	4.24		492.98	2006.41
			Накладные расходы	%	--		492.98	2006.41

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969.58	3946.20
			Сметная стоимость:				**13089.35**	**53273.64**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**116324.33**
			Накладные расходы -	Тенге				**10662.57**
			Сметная прибыль -	Тенге				**10158.95**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**137145.86**
	РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал							
5	**91**	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12.0000**		**1626.20**	**19514.44**
			Итого оплата труда:				**794.92**	**9538.99**
			Итого эксплуатация машин:				**755.77**	**9069.25**
			Итого материалов:				**350.48**	**4205.78**
			НР первого уровня	%	62.1		493.64	5923.71
			НР второго уровня	%	4.24		89.88	1078.58
			Накладные расходы	%	--		583.52	7002.29
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176.78	2121.34
			Сметная стоимость:				**2386.51**	**28638.06**
6	**92**	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5.0000**		**2433.91**	**12169.57**
			Итого оплата труда:				**1187.01**	**5935.04**
			Итого эксплуатация машин:				**1196.15**	**5980.76**
			Итого материалов:				**490.45**	**2452.24**
			НР первого уровня	%	62.1		737.13	3685.66
			НР второго уровня	%	4.24		134.45	672.26
			Накладные расходы	%	--		871.58	4357.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264.44	1322.20
			Сметная стоимость:				**3569.94**	**17849.69**
7	**93**	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3.1830**		**23116.22**	**73578.93**
			НР второго уровня	%	4.24		980.13	3119.75
			Накладные расходы	%	--		980.13	3119.75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1927.71	6135.89

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**26024.06**	**82834.57**
8	**94**	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2.7150**		**20725.06**	**56268.54**
			НР второго уровня	%	4.24		878.74	2385.79
			Накладные расходы	%	--		878.74	2385.79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728.30	4692.35
			Сметная стоимость:				**23332.11**	**63346.67**
9	**95**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовая балка из швеллера.Монтаж**	**т конструкций**	**0.03202**		**22041.44**	**705.77**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**408.92**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**254.40**
			Итого материалов:				**3121.41**	**99.95**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	249.03
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	40.48
			Накладные расходы	%	--		9041.73	289.52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	79.62
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**1074.91**
10	**96**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0.03202**		**9043.55**	**289.57**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**190.49**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**45.94**
			Итого материалов:				**1662.03**	**53.22**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	116.01
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	17.20
			Накладные расходы	%	--		4160.16	133.21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	33.82
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**456.61**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
11	**97**	**С121-050204-0702 21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лобовой балки из швеллера №20У**	**т**	**0.03202**		**289147.98**	**9258.52**
			НР второго уровня	%	4.24		12259.87	392.56
			Накладные расходы	%	--		12259.87	392.56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24112.63	772.09
			Сметная стоимость:				**325520.48**	**10423.17**
12	**98**	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Опорный уголок.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.02292**		**39397.55**	**902.99**
			Итого оплата труда:				**29391.01**	**673.64**
			Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**113.79**
			Итого материалов:				**5915.26**	**135.58**
			НР первого уровня	%	62.1		18251.82	418.33
			НР второго уровня	%	4.24		2444.33	56.02
			Накладные расходы	%	--		20696.15	474.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	110.19
			Сметная стоимость:				**64901.19**	**1487.54**
13	**99**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.02292**		**205629.70**	**4713.03**
			НР второго уровня	%	4.24		8718.70	199.83
			Накладные расходы	%	--		8718.70	199.83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	393.03
			Сметная стоимость:				**231496.27**	**5305.89**
14	**100**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры из швеллера №18.Монтаж**	**т конструкций**	**0.12144**		**49601.49**	**6023.60**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**3566.45**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**2130.59**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**7880.24**	**956.98**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	2171.97
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	347.49
			Накладные расходы	%	--		20746.52	2519.46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	683.44
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**9226.51**
15	**101**	**С121-050204-0702 21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость косоуров из швеллера №18У**	**т**	**0.12144**		**289147.98**	**35114.13**
			НР второго уровня	%	4.24		12259.87	1488.84
			Накладные расходы	%	--		12259.87	1488.84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24112.63	2928.24
			Сметная стоимость:				**325520.48**	**39531.21**
16	**102**	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**12.0000**		**937.65**	**11251.83**
			Итого оплата труда:				**886.73**	**10640.72**
			Итого эксплуатация машин:				**34.45**	**413.39**
			Итого материалов:				**30.79**	**369.49**
			НР первого уровня	%	62.1		550.66	6607.89
			НР второго уровня	%	4.24		63.10	757.25
			Накладные расходы	%	--		613.76	7365.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.11	1489.36
			Сметная стоимость:				**1675.53**	**20106.33**
17	**103**	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**12.0000**		**2778.79**	**33345.48**
			НР второго уровня	%	4.24		117.82	1413.85
			Накладные расходы	%	--		117.82	1413.85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231.73	2780.75
			Сметная стоимость:				**3128.34**	**37540.07**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
18	**104**	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**1.9000**		**20284.13**	**38539.85**
			Итого оплата труда:				**2360.93**	**4485.76**
			Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**1518.93**
			Итого материалов:				**17318.54**	**32905.22**
			НР первого уровня	%	48.5		1145.05	2175.59
			НР второго уровня	%	4.24		908.60	1726.33
			Накладные расходы	%	--		2053.65	3901.93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787.02	3395.34
			Сметная стоимость:				**24124.80**	**45837.12**
19	**105**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	**м2**	**13.203508**		**60.78**	**802.45**
			Итого оплата труда:				**28.11**	**371.21**
			Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**13.65**
			Итого материалов:				**31.80**	**419.86**
			НР первого уровня	%	54.2		15.24	201.19
			НР второго уровня	%	4.24		3.22	42.55
			Накладные расходы	%	--		18.46	243.75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.34	83.70
			Сметная стоимость:				**85.58**	**1129.89**
20	**106**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**13.203508**		**68.15**	**899.78**
			Итого оплата труда:				**17.38**	**229.44**
			Итого эксплуатация машин:				**0.82**	**10.82**
			Итого материалов:				**50.12**	**661.77**
			НР первого уровня	%	54.2		9.42	124.36
			НР второго уровня	%	4.24		3.29	43.42
			Накладные расходы	%	--		12.71	167.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.47	85.40
			Сметная стоимость:				**87.32**	**1152.96**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**303378.47**
			Накладные расходы -	Тенге				**35455.96**
			Сметная прибыль -	Тенге				**27106.75**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**365941.19**

РАЗДЕЛ 9.Шахта лифта

1	1	2	3	4	5	6	7	8
21	**118**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Засыпка щебнем.Устройство**	**м3 основания**	**9.52935**		**5255.26**	**50079.21**
			Итого оплата труда:				**1090.42**	**10390.98**
			Итого эксплуатация машин:				**1159.22**	**11046.62**
			Итого материалов:				**3478.46**	**33147.49**
			НР первого уровня	%	50.8		553.93	5278.62
			НР второго уровня	%	4.24		246.31	2347.17
			Накладные расходы	%	--		800.24	7625.79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484.44	4616.40
			Сметная стоимость:				**6539.94**	**62321.40**
22	**119**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0.47175**		**22818.07**	**10764.42**
			Итого оплата труда:				**2659.21**	**1254.48**
			Итого эксплуатация машин:				**5.36**	**2.53**
			Итого материалов:				**20153.49**	**9507.41**
			НР первого уровня	%	60.9		1619.46	763.98
			НР второго уровня	%	4.24		1036.15	488.80
			Накладные расходы	%	--		2655.61	1252.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2037.89	961.38
			Сметная стоимость:				**27511.57**	**12978.58**
23	**120**	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4.7175**		**633.61**	**2989.06**
			Итого оплата труда:				**211.99**	**1000.05**
			Итого эксплуатация машин:				**63.02**	**297.31**
			Итого материалов:				**380.47**	**1794.89**
			НР первого уровня	%	60.9		129.10	609.03
			НР второго уровня	%	4.24		32.34	152.56
			Накладные расходы	%	--		161.44	761.59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63.60	300.05
			Сметная стоимость:				**858.65**	**4050.70**
24	**121**	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	**м2 покрытия**	**28.3050**		**89.52**	**2533.92**
			Итого оплата труда:				**8.58**	**242.84**
			Итого эксплуатация машин:				**2.75**	**77.79**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**79.64**	**2254.09**
			НР первого уровня	%	60.9		5.22	147.89
			НР второго уровня	%	4.24		4.02	113.71
			Накладные расходы	%	--		9.24	261.60
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.90	223.64
			Сметная стоимость:				**106.67**	**3019.16**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**66366.61**
			Накладные расходы -	Тенге				**9901.76**
			Сметная прибыль -	Тенге				**6101.47**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**82369.84**
	РАЗДЕЛ 10.Утепление насосной камеры							
25	**122**	**Е11-150108-1606 11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников**	**м2**	**18.0100**		**8570.77**	**154359.63**
			Итого оплата труда:				**6413.35**	**115504.38**
			Итого эксплуатация машин:				**69.57**	**1253.05**
			Итого материалов:				**2121.27**	**38204.13**
			НР первого уровня	%	54.8		3514.51	63296.40
			НР второго уровня	%	4.24		512.42	9228.62
			Накладные расходы	%	--		4026.93	72525.02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007.82	18150.77
			Сметная стоимость:				**13605.52**	**245035.42**
26	**123**	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**1.85503**		**9129.44**	**16935.39**
			НР второго уровня	%	4.24		387.09	718.06
			Накладные расходы	%	--		387.09	718.06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.32	1412.28
			Сметная стоимость:				**10277.85**	**19065.72**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
27	**124**	**С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гипсокартон перфорированный толщина 12,5мм**	**м2**	**18.5503**		**470.52**	**8728.29**
			НР второго уровня	%	4.24		19.95	370.08
			Накладные расходы	%	--		19.95	370.08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39.24	727.87
			Сметная стоимость:				**529.71**	**9826.24**
28	**125**	**Е11-260201-0104 11-260201-0104 РСНБ РК 2015**	**Утепление перегородок.Устройство**	**м3 изоляции**	**1.3600**		**18742.65**	**25490.00**
			Итого оплата труда:				**15230.89**	**20714.01**
			Итого эксплуатация машин:				**1573.03**	**2139.32**
			Итого материалов:				**2529.64**	**3440.32**
			НР первого уровня	%	55.3		8422.68	11454.85
			НР второго уровня	%	4.24		1151.81	1566.46
			Накладные расходы	%	--		9574.49	13021.31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2265.37	3080.90
			Сметная стоимость:				**30582.51**	**41592.21**
29	**126**	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**1.4008**		**9129.44**	**12788.52**
			НР второго уровня	%	4.24		387.09	542.23
			Накладные расходы	%	--		387.09	542.23
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.32	1066.46
			Сметная стоимость:				**10277.85**	**14397.21**
30	**127**	**Е11-100404-0205 11-100404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Облицовка перегородок перфорированным гипсокартоном**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**13.6000**		**655.29**	**8911.90**
			Итого оплата труда:				**448.82**	**6103.97**
			Итого эксплуатация машин:				**10.04**	**136.55**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**200.23**	**2723.19**
			НР первого уровня	%	59.8		268.40	3650.17
			НР второго уровня	%	4.24		39.16	532.63
			Накладные расходы	%	--		307.56	4182.80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77.03	1047.58
			Сметная стоимость:				**1039.87**	**14142.28**
31	**128**	**С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гипсокартон перфорированный толщина 12,5мм**	**м2**	**15.2320**		**470.52**	**7166.96**
			НР второго уровня	%	4.24		19.95	303.88
			Накладные расходы	%	--		19.95	303.88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39.24	597.67
			Сметная стоимость:				**529.71**	**8068.51**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**234380.68**
			Накладные расходы -	Тенге				**91663.38**
			Сметная прибыль -	Тенге				**26083.52**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**352127.59**
	РАЗДЕЛ 11.Пандус внутренний							
32	**129**	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по уклону от 50мм до 220мм**	**м3 изоляции**	**0.9855**		**10006.73**	**9861.63**
			Итого оплата труда:				**2977.14**	**2933.97**
			Итого эксплуатация машин:				**1170.64**	**1153.67**
			Итого материалов:				**6226.72**	**6136.43**
			НР первого уровня	%	60.9		1813.08	1786.79
			НР второго уровня	%	4.24		501.16	493.89
			Накладные расходы	%	--		2314.24	2280.68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985.68	971.39
			Сметная стоимость:				**13306.65**	**13113.70**
33	**130**	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**7.3000**		**926.76**	**6765.34**
			Итого оплата труда:				**278.64**	**2034.09**
			Итого эксплуатация машин:				**68.31**	**498.63**
			Итого материалов:				**603.32**	**4404.24**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	60.9		169.69	1238.76
			НР второго уровня	%	4.24		46.49	339.37
			Накладные расходы	%	--		216.18	1578.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91.44	667.48
			Сметная стоимость:				**1234.38**	**9010.95**
34	**131**	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 80мм**	**м2 покрытия**	**73.0000**		**100.38**	**7328.03**
			Итого оплата труда:				**8.79**	**641.77**
			Итого эксплуатация машин:				**2.75**	**200.62**
			Итого материалов:				**90.29**	**6590.85**
			НР первого уровня	%	60.9		5.35	390.84
			НР второго уровня	%	4.24		4.48	327.28
			Накладные расходы	%	--		9.84	718.12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.82	643.69
			Сметная стоимость:				**119.04**	**8689.84**
35	**132**	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.00876**		**273983.62**	**2400.10**
			НР второго уровня	%	4.24		11616.91	101.76
			Накладные расходы	%	--		11616.91	101.76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22848.04	200.15
			Сметная стоимость:				**308448.57**	**2702.01**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**26355.10**
			Накладные расходы -	Тенге				**4678.70**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2482.70**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**33516.50**
	РАЗДЕЛ 13.Пандус							
36	**146**	**Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стенки пандуса из бетона В12,5.Устройство**	**м3**	**30.0000**		**27992.03**	**839761.04**
			Итого оплата труда:				**7361.21**	**220836.23**
			Итого эксплуатация машин:				**1554.24**	**46627.31**
			Итого материалов:				**19440.24**	**583207.35**
			НР первого уровня	%	48.5		3570.19	107105.57

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		1338.24	40147.14
			Накладные расходы	%	--		4908.42	147252.72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2632.04	78961.10
			Сметная стоимость:				**35532.50**	**1065974.86**
37	**147**	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**20.0000**		**221.35**	**4426.96**
			Итого оплата труда:				**58.32**	**1166.44**
			Итого эксплуатация машин:				**22.37**	**447.45**
			Итого материалов:				**148.19**	**2963.80**
			НР первого уровня	%	60.9		35.52	710.36
			НР второго уровня	%	4.24		10.89	217.82
			Накладные расходы	%	--		46.41	928.18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21.42	428.41
			Сметная стоимость:				**289.18**	**5783.55**
38	**148**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2.0000**		**21160.28**	**42320.56**
			Итого оплата труда:				**2659.21**	**5318.42**
			Итого эксплуатация машин:				**5.36**	**10.72**
			Итого материалов:				**18495.71**	**36991.42**
			НР первого уровня	%	60.9		1619.46	3238.92
			НР второго уровня	%	4.24		965.86	1931.72
			Накладные расходы	%	--		2585.32	5170.64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899.65	3799.30
			Сметная стоимость:				**25645.25**	**51290.50**
39	**149**	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**20.0000**		**926.76**	**18535.17**
			Итого оплата труда:				**278.64**	**5572.85**
			Итого эксплуатация машин:				**68.31**	**1366.10**
			Итого материалов:				**603.32**	**12066.40**
			НР первого уровня	%	60.9		169.69	3393.87
			НР второго уровня	%	4.24		46.49	929.79
			Накладные расходы	%	--		216.18	4323.66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91.44	1828.71
			Сметная стоимость:				**1234.38**	**24687.53**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
40	**150**	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм**	**м2 покрытия**	**40.0000**		**-100.38**	**-4015.36**
			Итого оплата труда:				**-8.79**	**-351.65**
			Итого эксплуатация машин:				**-2.75**	**-109.93**
			Итого материалов:				**-90.29**	**-3611.43**
			НР первого уровня	%	60.9		-5.35	-214.16
			НР второго уровня	%	4.24		-4.48	-179.33
			Накладные расходы	%	--		-9.84	-393.49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8.82	-352.71
			Сметная стоимость:				**-119.04**	**-4761.55**
41	**151**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждение пандуса.Устройство**	**т конструкций**	**0.2480**		**49601.49**	**12301.17**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**7283.25**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**4351.01**
			Итого материалов:				**7880.24**	**1954.30**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	4435.50
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	709.63
			Накладные расходы	%	--		20746.52	5145.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	1395.70
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**18842.01**
42	**152**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ограждения пандуса**	**т**	**0.2480**		**299947.97**	**74387.10**
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	3154.01
			Накладные расходы	%	--		12717.79	3154.01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	6203.29
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**83744.40**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**987716.63**
			Накладные расходы -	Тенге				**165580.86**
			Сметная прибыль -	Тенге				**92263.79**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1245561.29**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 14.Мусорокамера					
43	**153**	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**14.0000**		**221.35**	**3098.87**
			Итого оплата труда:				**58.32**	**816.51**
			Итого эксплуатация машин:				**22.37**	**313.21**
			Итого материалов:				**148.19**	**2074.66**
			НР первого уровня	%	60.9		35.52	497.25
			НР второго уровня	%	4.24		10.89	152.48
			Накладные расходы	%	--		46.41	649.73
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21.42	299.89
			Сметная стоимость:				**289.18**	**4048.48**
44	**154**	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**3.6400**		**20284.13**	**73834.23**
			Итого оплата труда:				**2360.93**	**8593.77**
			Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**2909.95**
			Итого материалов:				**17318.54**	**63039.48**
			НР первого уровня	%	48.5		1145.05	4167.98
			НР второго уровня	%	4.24		908.60	3307.29
			Накладные расходы	%	--		2053.65	7475.27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787.02	6504.76
			Сметная стоимость:				**24124.80**	**87814.27**
45	**155**	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Монолитная плита из бетона В12,5.Устройство**	**м3**	**2.1000**		**19918.58**	**41829.01**
			Итого оплата труда:				**1607.12**	**3374.96**
			Итого эксплуатация машин:				**1006.89**	**2114.47**
			Итого материалов:				**17553.90**	**36863.19**
			НР первого уровня	%	48.5		779.45	1636.85
			НР второго уровня	%	4.24		877.60	1842.95
			Накладные расходы	%	--		1657.05	3479.81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1726.05	3624.71
			Сметная стоимость:				**23301.68**	**48933.53**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
46	**156**	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0350**		**273983.62**	**9589.43**
			НР второго уровня	%	4.24		11616.91	406.59
			Накладные расходы	%	--		11616.91	406.59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22848.04	799.68
			Сметная стоимость:				**308448.57**	**10795.70**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**128351.54**
			Накладные расходы -	Тенге				**12011.40**
			Сметная прибыль -	Тенге				**11229.04**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**151591.98**
	РАЗДЕЛ 16.Стены							
			Утепление стен в машинном отделении					
47	**203**	**Е11-150108-1607 11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Облицовка гипсокартонными листами стен по деревянному каркасу**	**м2**	**16.2100**		**8849.37**	**143448.28**
			Итого оплата труда:				**6342.26**	**102808.06**
			Итого эксплуатация машин:				**69.82**	**1131.72**
			Итого материалов:				**2470.71**	**40050.27**
			НР первого уровня	%	54.8		3475.56	56338.82
			НР второго уровня	%	4.24		522.58	8470.97
			Накладные расходы	%	--		3998.14	64809.79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1027.80	16660.65
			Сметная стоимость:				**13875.31**	**224918.72**
48	**204**	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1.66963**		**9111.28**	**15212.47**
			НР второго уровня	%	4.24		386.32	645.01
			Накладные расходы	%	--		386.32	645.01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759.81	1268.60

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**10257.41**	**17126.07**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**158660.75**
			Накладные расходы -	Тенге				**65454.80**
			Сметная прибыль -	Тенге				**17929.24**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**242044.79**
	РАЗДЕЛ 21.Перегородки							
			Утепление тамбура					
49	**224**	**Е11-260201-0104 11-260201-0104 РСНБ РК 2015**	**Утепление перегородок.Устройство**	**м3 изоляции**	**0.2825**		**35811.54**	**10116.76**
			Итого оплата труда:				**15230.89**	**4302.73**
			Итого эксплуатация машин:				**1573.03**	**444.38**
			Итого материалов:				**19598.54**	**5536.59**
			НР первого уровня	%	55.3		8422.68	2379.41
			НР второго уровня	%	4.24		1875.53	529.84
			Накладные расходы	%	--		10298.21	2909.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3688.78	1042.08
			Сметная стоимость:				**49798.54**	**14068.09**
50	**225**	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**5.6500**		**1681.42**	**9500.03**
			Итого оплата труда:				**641.16**	**3622.55**
			Итого эксплуатация машин:				**9.55**	**53.98**
			Итого материалов:				**1034.12**	**5842.76**
			НР первого уровня	%	59.8		383.41	2166.28
			НР второго уровня	%	4.24		87.55	494.65
			Накладные расходы	%	--		470.96	2660.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172.19	972.88
			Сметная стоимость:				**2324.57**	**13133.84**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**19616.79**
			Накладные расходы -	Тенге				**5570.18**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2014.96**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**27201.93**
	РАЗДЕЛ 22.Перекрытие выше отметки 0,000							

1	1	2	3	4	5	6	7	8
51	**252**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**88.9200**		**68.15**	**6059.60**
			Итого оплата труда:				**17.38**	**1545.18**
			Итого эксплуатация машин:				**0.82**	**72.88**
			Итого материалов:				**50.12**	**4456.77**
			НР первого уровня	%	54.2		9.42	837.49
			НР второго уровня	%	4.24		3.29	292.44
			Накладные расходы	%	--		12.71	1129.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.47	575.16
			Сметная стоимость:				**87.32**	**7764.69**
52	**253**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4.1200**		**2312.57**	**9527.80**
			Итого оплата труда:				**951.05**	**3918.31**
			Итого эксплуатация машин:				**22.95**	**94.55**
			Итого материалов:				**1349.64**	**5560.50**
			НР первого уровня	%	54.8		521.17	2147.24
			НР второго уровня	%	4.24		120.15	495.02
			Накладные расходы	%	--		641.32	2642.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236.31	973.60
			Сметная стоимость:				**3190.21**	**13143.66**
53	**254**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4.1200**		**431.19**	**1776.50**
			Итого оплата труда:				**183.95**	**757.86**
			Итого эксплуатация машин:				**4.54**	**18.71**
			Итого материалов:				**244.37**	**1006.82**
			НР первого уровня	%	54.8		100.80	415.31
			НР второго уровня	%	4.24		22.56	92.93
			Накладные расходы	%	--		123.36	508.24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44.36	182.78
			Сметная стоимость:				**598.91**	**2467.53**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
54	**259**	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление между балконой плитой и плитой перекрытия**	**м2 утепляемого покрытия**	**4.3600**		**373.18**	**1627.07**
			Итого оплата труда:				**348.96**	**1521.45**
			Итого эксплуатация машин:				**31.92**	**139.15**
			НР первого уровня	%	56.4		196.81	858.10
			НР второго уровня	%	4.24		24.17	105.37
			Накладные расходы	%	--		220.98	963.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.53	207.24
			Сметная стоимость:				**641.69**	**2797.78**
55	**261**	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки в перекрытий.установка**	**т конструкций**	**0.3290**		**66896.54**	**22008.96**
			Итого оплата труда:				**63464.16**	**20879.71**
			Итого эксплуатация машин:				**3085.99**	**1015.29**
			Итого материалов:				**1534.42**	**504.83**
			НР первого уровня	%	60.9		38649.68	12715.74
			НР второго уровня	%	4.24		4475.16	1472.33
			Накладные расходы	%	--		43124.84	14188.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8801.71	2895.76
			Сметная стоимость:				**118823.09**	**39092.80**
56	**262**	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость люков МКЛ**	**т**	**0.3290**		**346297.00**	**113931.71**
			НР второго уровня	%	4.24		14682.99	4830.70
			Накладные расходы	%	--		14682.99	4830.70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878.40	9500.99
			Сметная стоимость:				**389858.39**	**128263.41**
57	**263**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы МПЛ.Установка**	**т конструкций**	**0.9800**		**49601.49**	**48609.46**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**28780.60**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**17193.49**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**7880.24**	**7722.64**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	17527.39
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	2804.20
			Накладные расходы	%	--		20746.52	20331.59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	5515.28
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**74456.33**
58	**264**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лестниц МПЛ**	**т**	**0.9800**		**299947.97**	**293949.01**
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	12463.44
			Накладные расходы	%	--		12717.79	12463.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	24513.00
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**330925.44**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**497490.12**
			Накладные расходы -	Тенге				**57057.70**
			Сметная прибыль -	Тенге				**44363.83**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**598911.64**
	РАЗДЕЛ 24.Кровля							
59	**287**	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**490.3000**		**481.56**	**236110.56**
			Итого оплата труда:				**132.27**	**64852.41**
			Итого эксплуатация машин:				**15.88**	**7785.22**
			Итого материалов:				**336.02**	**164748.95**
			НР первого уровня	%	56.4		74.60	36576.76
			НР второго уровня	%	4.24		23.58	11561.94
			Накладные расходы	%	--		98.18	48138.70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.38	22739.94
			Сметная стоимость:				**626.13**	**306989.21**
60	**288**	**Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**98.0600**		**25923.01**	**2542010.28**
			Итого оплата труда:				**2767.39**	**271370.70**
			Итого эксплуатация машин:				**1003.47**	**98400.49**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**22400.50**	**2196592.87**
			НР первого уровня	%	56.4		1560.81	153053.08
			НР второго уровня	%	4.24		1165.31	114270.69
			Накладные расходы	%	--		2726.12	267323.76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2291.93	224746.72
			Сметная стоимость:				**30941.06**	**3034080.77**
61	**289**	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**245.1500**		**8888.02**	**2178897.00**
			Итого оплата труда:				**2171.78**	**532411.99**
			Итого эксплуатация машин:				**1176.94**	**288527.18**
			Итого материалов:				**5830.47**	**1429339.60**
			НР первого уровня	%	56.4		1224.88	300280.36
			НР второго уровня	%	4.24		428.79	105117.12
			Накладные расходы	%	--		1653.67	405397.48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843.33	206743.56
			Сметная стоимость:				**11385.02**	**2791038.00**
62	**290**	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**490.3000**		**520.65**	**255272.43**
			Итого оплата труда:				**185.24**	**90825.14**
			Итого эксплуатация машин:				**70.51**	**34569.37**
			Итого материалов:				**281.51**	**138023.85**
			НР первого уровня	%	56.4		104.48	51225.38
			НР второго уровня	%	4.24		26.51	12995.51
			Накладные расходы	%	--		130.98	64220.89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.13	25559.47
			Сметная стоимость:				**703.76**	**345052.79**
63	**291**	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**7354.5000**		**15.85**	**116581.68**
			Итого оплата труда:				**0.88**	**6482.81**
			Итого эксплуатация машин:				**1.04**	**7630.32**
			Итого материалов:				**14.19**	**104358.07**
			НР первого уровня	%	56.4		0.50	3656.30
			НР второго уровня	%	4.24		0.69	5098.09
			Накладные расходы	%	--		1.19	8754.39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.36	10026.89
			Сметная стоимость:				**18.41**	**135362.96**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
64	**292**	**Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя бикроста**	**м2 кровли**	**490.3000**		**175.44**	**86017.85**
			Итого оплата труда:				**154.50**	**75750.84**
			Итого эксплуатация машин:				**14.11**	**6920.05**
			Итого материалов:				**10.74**	**5267.16**
			НР первого уровня	%	56.4		87.14	42723.47
			НР второго уровня	%	4.24		11.13	5458.63
			Накладные расходы	%	--		98.27	48182.10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21.90	10736.00
			Сметная стоимость:				**295.61**	**144935.95**
65	**293**	**С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97нижний слой бикроста**	**м2**	**1127.6900**		**325.32**	**366860.11**
			НР второго уровня	%	4.24		13.79	15554.87
			Накладные расходы	%	--		13.79	15554.87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.13	30593.20
			Сметная стоимость:				**366.24**	**413008.18**
66	**294**	**С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста**	**м2**	**563.8450**		**319.55**	**180176.67**
			НР второго уровня	%	4.24		13.55	7639.49
			Накладные расходы	%	--		13.55	7639.49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.65	15025.29
			Сметная стоимость:				**359.75**	**202841.45**
67	**295**	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**155.3000**		**1277.80**	**198441.80**
			Итого оплата труда:				**350.59**	**54446.48**
			Итого эксплуатация машин:				**19.88**	**3088.14**
			Итого материалов:				**911.63**	**141576.77**
			НР первого уровня	%	56.4		197.73	30707.82

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		62.56	9715.94
			Накладные расходы	%	--		260.29	40423.76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123.05	19109.24
			Сметная стоимость:				**1661.14**	**257974.81**
68	**296**	**С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97нижний слой бикроста**	**м2**	**100.9450**		**325.32**	**32839.43**
			НР второго уровня	%	4.24		13.79	1392.39
			Накладные расходы	%	--		13.79	1392.39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.13	2738.55
			Сметная стоимость:				**366.24**	**36970.36**
69	**297**	**С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста**	**м2**	**132.0050**		**319.55**	**42182.20**
			НР второго уровня	%	4.24		13.55	1788.53
			Накладные расходы	%	--		13.55	1788.53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.65	3517.66
			Сметная стоимость:				**359.75**	**47488.38**
70	**298**	**Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**55.0000**		**1025.39**	**56396.46**
			Итого оплата труда:				**505.17**	**27784.34**
			Итого эксплуатация машин:				**529.36**	**29114.94**
			Итого материалов:				**178.07**	**9793.67**
			НР первого уровня	%	62.1		313.71	17254.08
			НР второго уровня	%	4.24		56.78	3122.78
			Накладные расходы	%	--		370.49	20376.86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111.67	6141.87
			Сметная стоимость:				**1507.55**	**82915.18**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
71	**299**	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость парапетных плит**	**м3**	**5.3520**		**60956.15**	**326237.31**
			НР второго уровня	%	4.24		2584.54	13832.46
			Накладные расходы	%	--		2584.54	13832.46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083.26	27205.58
			Сметная стоимость:				**68623.95**	**367275.36**
72	**300**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**13.9000**		**2297.98**	**31941.87**
			Итого оплата труда:				**739.61**	**10280.62**
			Итого эксплуатация машин:				**8.40**	**116.70**
			Итого материалов:				**1552.28**	**21576.69**
			НР первого уровня	%	56.4		417.14	5798.27
			НР второго уровня	%	4.24		115.12	1600.18
			Накладные расходы	%	--		532.26	7398.45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226.42	3147.23
			Сметная стоимость:				**3056.66**	**42487.55**
73	**301**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сливы из оцинкованной стали.Устройство**	**м2 покрытия**	**9.8000**		**2297.98**	**22520.17**
			Итого оплата труда:				**739.61**	**7248.21**
			Итого эксплуатация машин:				**8.40**	**82.28**
			Итого материалов:				**1552.28**	**15212.34**
			НР первого уровня	%	56.4		417.14	4087.99
			НР второго уровня	%	4.24		115.12	1128.19
			Накладные расходы	%	--		532.26	5216.18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226.42	2218.91
			Сметная стоимость:				**3056.66**	**29955.25**
74	**302**	**С121-130207-1020 21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	**шт.**	**268.0000**		**36.71**	**9838.28**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		1.56	417.14
			Накладные расходы	%	--		1.56	417.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.06	820.43
			Сметная стоимость:				**41.33**	**11075.86**
75	**303**	**С121-130209-0202 21-130209-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кровельный костыль**	**кг**	**177.7900**		**355.66**	**63232.79**
			НР второго уровня	%	4.24		15.08	2681.07
			Накладные расходы	%	--		15.08	2681.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29.66	5273.11
			Сметная стоимость:				**400.40**	**71186.97**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				**6745556.89**
			Накладные расходы -	Тенге				**958738.53**
			Сметная прибыль -	Тенге				**616343.63**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**8320639.00**
	РАЗДЕЛ 26.Окна							
76	**310**	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**3.2000**		**3009.56**	**9630.58**
			Итого оплата труда:				**1067.70**	**3416.63**
			Итого эксплуатация машин:				**115.62**	**370.00**
			Итого материалов:				**1879.72**	**6015.09**
			НР первого уровня	%	59.8		638.48	2043.15
			НР второго уровня	%	4.24		154.68	494.97
			Накладные расходы	%	--		793.16	2538.11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304.22	973.50
			Сметная стоимость:				**4106.93**	**13142.18**
77	**311**	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**31.8000**		**2533.71**	**80571.97**
			Итого оплата труда:				**919.87**	**29251.71**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**115.71**	**3679.53**
			Итого материалов:				**1552.38**	**49365.56**
			НР первого уровня	%	59.8		550.08	17492.52
			НР второго уровня	%	4.24		130.75	4157.93
			Накладные расходы	%	--		680.83	21650.46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257.16	8177.79
			Сметная стоимость:				**3471.71**	**110400.23**
78	**312**	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**13.5000**		**1906.64**	**25739.62**
			Итого оплата труда:				**689.78**	**9312.02**
			Итого эксплуатация машин:				**112.84**	**1523.29**
			Итого материалов:				**1158.26**	**15636.55**
			НР первого уровня	%	59.8		412.49	5568.59
			НР второго уровня	%	4.24		98.33	1327.47
			Накладные расходы	%	--		510.82	6896.05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193.40	2610.85
			Сметная стоимость:				**2610.85**	**35246.52**
79	**313**	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**62.4500**		**2104.60**	**131432.17**
			Итого оплата труда:				**851.51**	**53176.58**
			Итого эксплуатация машин:				**114.39**	**7143.74**
			Итого материалов:				**1193.62**	**74541.78**
			НР первого уровня	%	59.8		509.20	31799.59
			НР второго уровня	%	4.24		110.83	6921.03
			Накладные расходы	%	--		620.03	38720.62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217.97	13612.22
			Сметная стоимость:				**2942.59**	**183765.02**
80	**317**	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**867.6000**		**759.70**	**659117.22**
			Итого оплата труда:				**162.32**	**140831.12**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**3.26**	**2825.14**
			Итого материалов:				**595.71**	**516838.72**
			НР первого уровня	%	59.8		97.07	84217.01
			НР второго уровня	%	4.24		36.33	31517.37
			Накладные расходы	%	--		133.40	115734.38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71.45	61988.13
			Сметная стоимость:				**964.55**	**836839.73**
81	**318**	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**867.6000**		**2220.25**	**1926288.90**
			НР второго уровня	%	4.24		94.14	81674.65
			Накладные расходы	%	--		94.14	81674.65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185.15	160637.08
			Сметная стоимость:				**2499.54**	**2168600.63**
82	**319**	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**1020.0000**		**59.23**	**60414.60**
			НР второго уровня	%	4.24		2.51	2561.58
			Накладные расходы	%	--		2.51	2561.58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.94	5038.09
			Сметная стоимость:				**66.68**	**68014.27**
83	**320**	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**62.2100**		**3017.71**	**187731.55**
			Итого оплата труда:				**1058.29**	**65836.20**
			Итого эксплуатация машин:				**119.58**	**7439.25**
			Итого материалов:				**1895.89**	**117943.63**
			НР первого уровня	%	59.8		632.86	39370.05
			НР второго уровня	%	4.24		154.78	9629.11
			Накладные расходы	%	--		787.64	48999.15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304.43	18938.46

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**4109.78**	**255669.16**
84	**322**	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**2.4300**		**2578.57**	**6265.93**
			Итого оплата труда:				**1010.27**	**2454.96**
			Итого эксплуатация машин:				**320.84**	**779.65**
			Итого материалов:				**1332.58**	**3238.18**
			НР первого уровня	%	59.8		604.14	1468.07
			НР второго уровня	%	4.24		134.95	327.92
			Накладные расходы	%	--		739.09	1795.99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265.41	644.95
			Сметная стоимость:				**3583.08**	**8706.88**
85	**323**	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 ДЛ9-9ГУ**	**м2**	**2.4300**		**31529.44**	**76616.54**
			НР второго уровня	%	4.24		1336.85	3248.54
			Накладные расходы	%	--		1336.85	3248.54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629.30	6389.21
			Сметная стоимость:				**35495.59**	**86254.29**
86	**324**	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобяные изделия для люка**	**шт**	**3.0000**		**2690.72**	**8072.16**
			НР второго уровня	%	4.24		114.09	342.26
			Накладные расходы	%	--		114.09	342.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224.38	673.15
			Сметная стоимость:				**3029.19**	**9087.57**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**3171881.25**
			Накладные расходы -	Тенге				**324161.80**
			Сметная прибыль -	Тенге				**279683.44**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**3775726.50**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 27.Витражи					
87	**325**	**Е11-090403-0104 11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Алюминиевые переплеты со стеклопакетами.Установка**	**м2**	**118.8000**		**4020.76**	**477666.24**
			Итого оплата труда:				**3554.51**	**422276.27**
			Итого эксплуатация машин:				**631.25**	**74992.51**
			Итого материалов:				**26.73**	**3175.21**
			НР первого уровня	%	60.9		2164.70	257166.25
			НР второго уровня	%	4.24		262.26	31156.90
			Накладные расходы	%	--		2426.96	288323.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515.82	61279.15
			Сметная стоимость:				**6963.54**	**827268.54**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**477666.24**
			Накладные расходы -	Тенге				**288323.14**
			Сметная прибыль -	Тенге				**61279.15**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**827268.54**
			РАЗДЕЛ 28.Двери					
88	**327**	**Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**23.9400**		**1969.06**	**47139.34**
			Итого оплата труда:				**1578.65**	**37792.82**
			Итого эксплуатация машин:				**31.26**	**748.28**
			Итого материалов:				**371.88**	**8902.82**
			НР первого уровня	%	60.9		961.40	23015.82
			НР второго уровня	%	4.24		124.25	2974.58
			Накладные расходы	%	--		1085.65	25990.40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244.38	5850.38
			Сметная стоимость:				**3299.09**	**78980.12**
89	**328**	**Е11-090403-0403 11-090403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**529.7100**		**1793.75**	**950166.15**
			Итого оплата труда:				**1470.35**	**778858.50**
			Итого эксплуатация машин:				**32.93**	**17442.74**
			Итого материалов:				**304.02**	**161043.31**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	60.9		895.44	474324.82
			НР второго уровня	%	4.24		114.02	60398.42
			Накладные расходы	%	--		1009.46	534723.24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224.26	118791.15
			Сметная стоимость:				**3027.47**	**1603680.55**
90	**332**	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1459.0800**		**1180.80**	**1722878.52**
			Итого оплата труда:				**781.20**	**1139833.36**
			Итого эксплуатация машин:				**51.19**	**74685.52**
			Итого материалов:				**370.47**	**540540.79**
			НР первого уровня	%	59.8		467.16	681620.35
			НР второго уровня	%	4.24		69.87	101950.75
			Накладные расходы	%	--		537.03	783571.10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137.43	200515.97
			Сметная стоимость:				**1855.26**	**2706965.59**
91	**336**	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**1836.0000**		**428.37**	**786487.32**
			НР второго уровня	%	4.24		18.16	33347.06
			Накладные расходы	%	--		18.16	33347.06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.72	65586.75
			Сметная стоимость:				**482.26**	**885421.13**
92	**337**	**С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**759.0000**		**3869.00**	**2936571.00**
			НР второго уровня	%	4.24		164.05	124510.61
			Накладные расходы	%	--		164.05	124510.61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322.64	244886.53
			Сметная стоимость:				**4355.69**	**3305968.14**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**6443242.33**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы -	Тенге				**1502142.42**
			Сметная прибыль -	Тенге				**635630.78**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**8581015.53**
			ОТДЕЛ 1.Полы					
			РАЗДЕЛ 29.Полы подвала					
93	**339**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона М300**	**м3 подстилающего слоя**	**93.2480**		**25521.24**	**2379804.51**
			Итого оплата труда:				**2659.21**	**247965.98**
			Итого эксплуатация машин:				**5.36**	**499.96**
			Итого материалов:				**22856.67**	**2131338.57**
			НР первого уровня	%	60.9		1619.46	151011.28
			НР второго уровня	%	4.24		1150.77	107306.59
			Накладные расходы	%	--		2770.22	258317.87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2263.32	211049.79
			Сметная стоимость:				**30554.78**	**2849172.17**
94	**340**	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15**	**м2 стяжки**	**1165.6000**		**636.67**	**742106.14**
			Итого оплата труда:				**263.62**	**307274.49**
			Итого эксплуатация машин:				**18.29**	**21318.53**
			Итого материалов:				**364.40**	**424741.88**
			НР первого уровня	%	60.9		160.54	187130.16
			НР второго уровня	%	4.24		33.80	39399.62
			Накладные расходы	%	--		194.35	226529.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66.48	77490.87
			Сметная стоимость:				**897.50**	**1046126.80**
95	**341**	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**4662.4000**		**96.54**	**450087.87**
			Итого оплата труда:				**4.65**	**21662.97**
			Итого эксплуатация машин:				**3.20**	**14903.94**
			Итого материалов:				**90.29**	**420947.85**
			НР первого уровня	%	60.9		2.83	13192.75
			НР второго уровня	%	4.24		4.21	19643.10
			Накладные расходы	%	--		7.04	32835.85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.29	38633.90
			Сметная стоимость:				**111.86**	**521557.61**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**3571998.51**
			Накладные расходы -	Тенге				**517683.50**
			Сметная прибыль -	Тенге				**327174.56**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**4416856.58**
	РАЗДЕЛ 31.Полы 2-9 этажей							
96	**360**	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**2209.4000**		**2917.83**	**6446646.30**
			Итого оплата труда:				**848.00**	**1873570.27**
			Итого эксплуатация машин:				**49.46**	**109271.92**
			Итого материалов:				**2043.30**	**4514459.86**
			НР первого уровня	%	60.9		516.43	1141004.30
			НР второго уровня	%	4.24		145.61	321716.39
			Накладные расходы	%	--		662.04	1462720.68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286.39	632749.36
			Сметная стоимость:				**3866.26**	**8542116.34**
97	**361**	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**2364.0580**		**447.77**	**1058549.00**
			Итого оплата труда:				**200.36**	**473665.03**
			Итого эксплуатация машин:				**1.08**	**2550.10**
			Итого материалов:				**246.84**	**583548.65**
			НР первого уровня	%	60.9		122.02	288462.00
			НР второго уровня	%	4.24		24.16	57113.27
			Накладные расходы	%	--		146.18	345575.27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.52	112329.94
			Сметная стоимость:				**641.46**	**1516454.25**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				**7505195.33**
			Накладные расходы -	Тенге				**1808295.95**
			Сметная прибыль -	Тенге				**745079.30**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**10058570.58**
	РАЗДЕЛ 32.Внутренняя отделка							

1	1	2	3	4	5	6	7	8
98	**364**	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10120.5000**		**411.84**	**4167992.00**
			Итого оплата труда:				**407.72**	**4126336.35**
			Итого эксплуатация машин:				**20.01**	**202540.20**
			Итого материалов:				**0.69**	**6964.93**
			НР первого уровня	%	54.8		223.43	2261232.32
			НР второго уровня	%	4.24		26.94	272599.11
			Накладные расходы	%	--		250.37	2533831.43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.98	536145.87
			Сметная стоимость:				**715.18**	**7237969.26**
99	**365**	**С122-050104-0201 22-050104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**60723.0000**		**41.02**	**2490857.46**
			НР второго уровня	%	4.24		1.74	105612.36
			Накладные расходы	%	--		1.74	105612.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.42	207717.59
			Сметная стоимость:				**46.18**	**2804187.40**
100	**368**	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24342.1000**		**320.14**	**7792916.70**
			Итого оплата труда:				**316.65**	**7708034.09**
			Итого эксплуатация машин:				**17.13**	**416858.75**
			Итого материалов:				**0.59**	**14262.04**
			НР первого уровня	%	54.8		173.53	4224002.68
			НР второго уровня	%	4.24		20.93	509517.38
			Накладные расходы	%	--		194.46	4733520.06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41.17	1002114.94
			Сметная стоимость:				**555.77**	**13528551.70**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
101	**369**	**С122-050104-0201 22-050104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**146052.6000**		**41.02**	**5991077.65**
			НР второго уровня	%	4.24		1.74	254021.69
			Накладные расходы	%	--		1.74	254021.69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.42	499607.95
			Сметная стоимость:				**46.18**	**6744707.29**
102	**371**	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**2798.4000**		**4493.15**	**12573619.18**
			Итого оплата труда:				**1641.33**	**4593104.52**
			Итого эксплуатация машин:				**13.03**	**36468.37**
			Итого материалов:				**2845.35**	**7962438.42**
			НР первого уровня	%	54.8		899.45	2517021.27
			НР второго уровня	%	4.24		228.65	639843.16
			Накладные расходы	%	--		1128.10	3156864.43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449.70	1258438.69
			Сметная стоимость:				**6070.94**	**16988922.29**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге				**33016462.94**
			Накладные расходы -	Тенге				**10783849.97**
			Сметная прибыль -	Тенге				**3504025.00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**47304337.95**
	РАЗДЕЛ 33.Лестница							
103	**389**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические лестницы МЛ-1,МЛ-2.Монтаж**	**т конструкций**	**0.0401**		**49601.49**	**1989.02**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**1177.66**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**703.53**
			Итого материалов:				**7880.24**	**316.00**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	717.19
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	114.74
			Накладные расходы	%	--		20746.52	831.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	225.68

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**3046.63**
104	**390**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лестниц МЛ-1,МЛ-2**	**т**	**0.0401**		**299947.97**	**12027.91**
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	509.98
			Накладные расходы	%	--		12717.79	509.98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	1003.03
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**13540.93**
105	**391**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**т конструкций**	**0.7747**		**49601.49**	**38426.27**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**22751.36**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**13591.63**
			Итого материалов:				**7880.24**	**6104.82**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	13855.58
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	2216.75
			Накладные расходы	%	--		20746.52	16072.33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	4359.89
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**58858.49**
106	**392**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ограждения**	**т**	**0.7747**		**299947.97**	**232369.69**
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	9852.47
			Накладные расходы	%	--		12717.79	9852.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	19377.77
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**261599.94**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
107	**393**	**Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкции за два раза**	**т металлоконструкций**	**0.8148**		**19030.08**	**15505.71**
			Итого оплата труда:				**12024.48**	**9797.54**
			Итого эксплуатация машин:				**875.75**	**713.56**
			Итого материалов:				**6352.52**	**5176.03**
			НР первого уровня	%	62.1		7467.20	6084.27
			НР второго уровня	%	4.24		1123.48	915.42
			Накладные расходы	%	--		8590.68	6999.69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2209.66	1800.43
			Сметная стоимость:				**29830.43**	**24305.83**
108	**394**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**98.5000**		**2312.57**	**227788.42**
			Итого оплата труда:				**951.05**	**93678.13**
			Итого эксплуатация машин:				**22.95**	**2260.46**
			Итого материалов:				**1349.64**	**132939.24**
			НР первого уровня	%	54.8		521.17	51335.61
			НР второго уровня	%	4.24		120.15	11834.86
			Накладные расходы	%	--		641.32	63170.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236.31	23276.71
			Сметная стоимость:				**3190.21**	**314235.60**
109	**395**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**98.5000**		**431.19**	**42472.26**
			Итого оплата труда:				**183.95**	**18118.78**
			Итого эксплуатация машин:				**4.54**	**447.29**
			Итого материалов:				**244.37**	**24070.81**
			НР первого уровня	%	54.8		100.80	9929.09
			НР второго уровня	%	4.24		22.56	2221.82
			Накладные расходы	%	--		123.36	12150.91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44.36	4369.85
			Сметная стоимость:				**598.91**	**58993.02**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33			Тенге				**570579.29**
			Накладные расходы -	Тенге				**109587.79**
			Сметная прибыль -	Тенге				**54413.36**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**734580.45**
	РАЗДЕЛ 34.Ограждение лоджий							
110	**396**	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**192.6200**		**4499.06**	**866609.14**
			Итого оплата труда:				**953.03**	**183572.92**
			Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**28252.26**
			Итого материалов:				**3434.55**	**661563.81**
			НР первого уровня	%	50.8		484.14	93255.04
			НР второго уровня	%	4.24		211.29	40698.24
			Накладные расходы	%	--		695.43	133953.28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415.56	80044.99
			Сметная стоимость:				**5610.05**	**1080607.42**
111	**397**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения.Устройство**	**т стальных элементов**	**1.65514**		**416672.97**	**689652.11**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**65646.55**
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**8481.73**
			Итого материалов:				**372768.36**	**616983.82**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	40766.51
			НР второго уровня	%	4.24		18711.26	30969.75
			Накладные расходы	%	--		43341.50	71736.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801.16	60911.07
			Сметная стоимость:				**496815.64**	**822299.43**
112	**398**	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**192.6200**		**865.63**	**166737.95**
			Итого оплата труда:				**565.42**	**108910.78**
			Итого эксплуатация машин:				**50.87**	**9797.78**
			Итого материалов:				**289.70**	**55802.43**
			НР первого уровня	%	54.8		309.85	59683.11

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		49.84	9600.25
			Накладные расходы	%	--		359.69	69283.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98.03	18881.70
			Сметная стоимость:				**1323.35**	**254903.01**
113	**399**	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19.0000**		**510.35**	**9696.65**
			Итого оплата труда:				**185.24**	**3519.64**
			Итого эксплуатация машин:				**70.51**	**1339.62**
			Итого материалов:				**271.21**	**5153.06**
			НР первого уровня	%	56.4		104.48	1985.07
			НР второго уровня	%	4.24		26.07	495.31
			Накладные расходы	%	--		130.55	2480.38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51.27	974.16
			Сметная стоимость:				**692.17**	**13151.20**
114	**400**	**Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение стяжки.Устройство**	**м2 поверхности**	**19.0000**		**268.19**	**5095.69**
			Итого оплата труда:				**247.76**	**4707.37**
			Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**10.25**
			Итого материалов:				**20.16**	**382.95**
			НР первого уровня	%	48.5		120.16	2283.08
			НР второго уровня	%	4.24		16.47	312.86
			Накладные расходы	%	--		136.63	2595.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.39	615.33
			Сметная стоимость:				**437.21**	**8306.96**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34			Тенге				**1737791.54**
			Накладные расходы -	Тенге				**280049.21**
			Сметная прибыль -	Тенге				**161427.26**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**2179268.00**
	РАЗДЕЛ 35.Строительная часть лифта							
115	**401**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали.Установка**	**т стальных элементов**	**0.13134**		**416672.97**	**54725.83**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**5209.24**
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**673.05**
			Итого материалов:				**372768.36**	**48959.40**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	3234.94

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		18711.26	2457.54
			Накладные расходы	%	--		43341.50	5692.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801.16	4833.46
			Сметная стоимость:				**496815.64**	**65251.77**
116	**402**	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0.13134**		**103445.17**	**13586.49**
			НР второго уровня	%	4.24		4386.08	576.07
			Накладные расходы	%	--		4386.08	576.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	1133.00
			Сметная стоимость:				**116457.74**	**15295.56**
117	**403**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**33.0000**		**300.24**	**9908.05**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**5016.79**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**4958.80**
			Итого материалов:				**34.78**	**1147.70**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	3115.43
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	552.20
			Накладные расходы	%	--		111.14	3667.62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	1086.05
			Сметная стоимость:				**444.29**	**14661.73**
118	**404**	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1.1190**		**72376.39**	**80989.18**
			НР второго уровня	%	4.24		3068.76	3433.94
			Накладные расходы	%	--		3068.76	3433.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	6753.85
			Сметная стоимость:				**81480.76**	**91176.97**
119	**405**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**300.24**	**600.49**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**152.02**	**304.05**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**300.53**
			Итого материалов:				**34.78**	**69.56**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	188.81
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	33.47
			Накладные расходы	%	--		111.14	222.28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	65.82
			Сметная стоимость:				**444.29**	**888.59**
120	**406**	**С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2.0000**		**2993.76**	**5987.52**
			НР второго уровня	%	4.24		126.94	253.87
			Накладные расходы	%	--		126.94	253.87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249.66	499.31
			Сметная стоимость:				**3370.35**	**6740.70**
121	**407**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монорельс.Укладка**	**т конструкций**	**0.1281**		**22041.44**	**2823.51**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**1635.94**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**1017.76**
			Итого материалов:				**3121.41**	**399.85**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	996.29
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	161.96
			Накладные расходы	%	--		9041.73	1158.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	318.54
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**4300.30**
122	**408**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0.1281**		**9043.55**	**1158.48**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**762.10**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**183.80**
			Итого материалов:				**1662.03**	**212.91**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	464.12
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	68.80

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		4160.16	532.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	135.31
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**1826.71**
123	**409**	**С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость монорельса**	**т**	**0.1281**		**327186.40**	**41912.58**
			НР второго уровня	%	4.24		13872.70	1777.09
			Накладные расходы	%	--		13872.70	1777.09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27284.73	3495.17
			Сметная стоимость:				**368343.83**	**47184.84**
124	**410**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.01613**		**51791.62**	**835.40**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**639.75**
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**82.66**
			Итого материалов:				**7887.01**	**127.22**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	397.29
			НР второго уровня	%	4.24		3240.29	52.27
			Накладные расходы	%	--		27870.53	449.55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372.97	102.80
			Сметная стоимость:				**86035.13**	**1387.75**
125	**411**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.01613**		**205629.70**	**3316.81**
			НР второго уровня	%	4.24		8718.70	140.63
			Накладные расходы	%	--		8718.70	140.63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	276.60
			Сметная стоимость:				**231496.27**	**3734.03**
126	**412**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.04144**		**51791.62**	**2146.24**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**1643.60**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**212.36**
			Итого материалов:				**7887.01**	**326.84**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	1020.68
			НР второго уровня	%	4.24		3240.29	134.28
			Накладные расходы	%	--		27870.53	1154.95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372.97	264.10
			Сметная стоимость:				**86035.13**	**3565.30**
127	**413**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0392**		**205629.70**	**8060.68**
			НР второго уровня	%	4.24		8718.70	341.77
			Накладные расходы	%	--		8718.70	341.77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	672.20
			Сметная стоимость:				**231496.27**	**9074.65**
128	**414**	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00224**		**194636.08**	**435.98**
			НР второго уровня	%	4.24		8252.57	18.49
			Накладные расходы	%	--		8252.57	18.49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16231.09	36.36
			Сметная стоимость:				**219119.74**	**490.83**
129	**415**	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Деревянное обрамление проемов.Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	**0.5890**		**64043.91**	**37721.86**
			Итого оплата труда:				**17087.68**	**10064.64**
			Итого эксплуатация машин:				**678.00**	**399.34**
			Итого материалов:				**46586.54**	**27439.47**
			НР первого уровня	%	59.8		10218.43	6018.66
			НР второго уровня	%	4.24		3148.72	1854.60
			Накладные расходы	%	--		13367.16	7873.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192.89	3647.61
			Сметная стоимость:				**83603.95**	**49242.73**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
130	**416**	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**1.3000**		**2578.57**	**3352.15**
			Итого оплата труда:				**1010.27**	**1313.36**
			Итого эксплуатация машин:				**320.84**	**417.10**
			Итого материалов:				**1332.58**	**1732.36**
			НР первого уровня	%	59.8		604.14	785.39
			НР второго уровня	%	4.24		134.95	175.43
			Накладные расходы	%	--		739.09	960.82
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265.41	345.04
			Сметная стоимость:				**3583.08**	**4658.00**
131	**417**	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1.3000**		**31529.44**	**40988.27**
			НР второго уровня	%	4.24		1336.85	1737.90
			Накладные расходы	%	--		1336.85	1737.90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629.30	3418.09
			Сметная стоимость:				**35495.59**	**46144.27**
132	**418**	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобяные изделия для люка**	**шт.**	**1.0000**		**2690.72**	**2690.72**
			НР второго уровня	%	4.24		114.09	114.09
			Накладные расходы	%	--		114.09	114.09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224.38	224.38
			Сметная стоимость:				**3029.19**	**3029.19**
133	**419**	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100**	**м2 покрытия**	**21.0400**		**598.86**	**12600.04**
			Итого оплата труда:				**211.99**	**4460.23**
			Итого эксплуатация машин:				**63.02**	**1326.00**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**345.73**	**7274.06**
			НР первого уровня	%	60.9		129.10	2716.28
			НР второго уровня	%	4.24		30.87	649.41
			Накладные расходы	%	--		159.97	3365.69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60.71	1277.26
			Сметная стоимость:				**819.53**	**17243.00**
134	**420**	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	**м2 покрытия**	**126.2400**		**80.83**	**10204.57**
			Итого оплата труда:				**8.58**	**1083.05**
			Итого эксплуатация машин:				**2.75**	**346.93**
			Итого материалов:				**70.95**	**8956.53**
			НР первого уровня	%	60.9		5.22	659.58
			НР второго уровня	%	4.24		3.65	460.64
			Накладные расходы	%	--		8.87	1120.22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.18	905.98
			Сметная стоимость:				**96.89**	**12230.78**
135	**421**	**Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**21.0400**		**613.29**	**12903.69**
			Итого оплата труда:				**575.27**	**12103.76**
			Итого эксплуатация машин:				**51.77**	**1089.32**
			Итого материалов:				**4.14**	**87.19**
			НР первого уровня	%	60.9		350.34	7371.19
			НР второго уровня	%	4.24		40.86	859.65
			Накладные расходы	%	--		391.20	8230.85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80.36	1690.76
			Сметная стоимость:				**1084.85**	**22825.29**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35			Тенге				**346948.55**
			Накладные расходы -	Тенге				**42822.72**
			Сметная прибыль -	Тенге				**31181.70**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**420952.98**
	РАЗДЕЛ 36.Утепление пола в машинном отделении							
136	**422**	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**5.6300**		**1031.91**	**5809.67**
			Итого оплата труда:				**424.93**	**2392.38**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**52.17**	**293.71**
			Итого материалов:				**562.82**	**3168.68**
			НР первого уровня	%	60.9		258.79	1456.96
			НР второго уровня	%	4.24		54.73	308.11
			Накладные расходы	%	--		313.51	1765.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107.63	605.98
			Сметная стоимость:				**1453.06**	**8180.71**
137	**423**	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**5.6300**		**225.91**	**1271.86**
			Итого оплата труда:				**215.53**	**1213.43**
			Итого эксплуатация машин:				**20.14**	**113.37**
			НР первого уровня	%	60.9		131.26	738.98
			НР второго уровня	%	4.24		15.14	85.26
			Накладные расходы	%	--		146.40	824.24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29.78	167.69
			Сметная стоимость:				**402.09**	**2263.78**
138	**424**	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**0.347934**		**22276.14**	**7750.63**
			НР второго уровня	%	4.24		944.51	328.63
			Накладные расходы	%	--		944.51	328.63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857.65	646.34
			Сметная стоимость:				**25078.30**	**8725.59**
139	**425**	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0.5630**		**10006.73**	**5633.79**
			Итого оплата труда:				**2977.14**	**1676.13**
			Итого эксплуатация машин:				**1170.64**	**659.07**
			Итого материалов:				**6226.72**	**3505.64**
			НР первого уровня	%	60.9		1813.08	1020.76
			НР второго уровня	%	4.24		501.16	282.15
			Накладные расходы	%	--		2314.24	1302.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985.68	554.94
			Сметная стоимость:				**13306.65**	**7491.64**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
140	**426**	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство на растворе М100**	**м2 покрытия**	**5.6300**		**598.86**	**3371.59**
			Итого оплата труда:				**211.99**	**1193.49**
			Итого эксплуатация машин:				**63.02**	**354.82**
			Итого материалов:				**345.73**	**1946.43**
			НР первого уровня	%	60.9		129.10	726.84
			НР второго уровня	%	4.24		30.87	173.77
			Накладные расходы	%	--		159.97	900.61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60.71	341.78
			Сметная стоимость:				**819.53**	**4613.98**
141	**427**	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм**	**м2 покрытия**	**11.2600**		**80.83**	**910.20**
			Итого оплата труда:				**8.58**	**96.60**
			Итого эксплуатация машин:				**2.75**	**30.94**
			Итого материалов:				**70.95**	**798.88**
			НР первого уровня	%	60.9		5.22	58.83
			НР второго уровня	%	4.24		3.65	41.09
			Накладные расходы	%	--		8.87	99.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.18	80.81
			Сметная стоимость:				**96.89**	**1090.93**
142	**428**	**Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**5.6300**		**613.29**	**3452.84**
			Итого оплата труда:				**575.27**	**3238.79**
			Итого эксплуатация машин:				**51.77**	**291.49**
			Итого материалов:				**4.14**	**23.33**
			НР первого уровня	%	60.9		350.34	1972.42
			НР второго уровня	%	4.24		40.86	230.03
			Накладные расходы	%	--		391.20	2202.46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80.36	452.42
			Сметная стоимость:				**1084.85**	**6107.72**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36			Тенге				**28200.57**
			Накладные расходы -	Тенге				**7423.83**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2849.95**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**38474.35**

РАЗДЕЛ 37.Вентшахта

1	1	2	3	4	5	6	7	8
143	**429**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**9.1500**		**24499.72**	**224172.47**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**37035.55**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**13061.44**
			Итого материалов:				**19367.20**	**177209.90**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	18814.06
			НР второго уровня	%	4.24		1125.97	10302.63
			Накладные расходы	%	--		3182.15	29116.69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214.55	20263.13
			Сметная стоимость:				**29896.43**	**273552.29**
144	**430**	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен минплитой.Устройство**	**м3 изоляции**	**1.2000**		**9881.16**	**11857.39**
			Итого оплата труда:				**9263.29**	**11115.95**
			Итого эксплуатация машин:				**1131.71**	**1358.05**
			НР первого уровня	%	55.3		5122.60	6147.12
			НР второго уровня	%	4.24		636.16	763.39
			Накладные расходы	%	--		5758.76	6910.51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1251.19	1501.43
			Сметная стоимость:				**16891.11**	**20269.33**
145	**431**	**С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1.2240**		**15834.23**	**19381.10**
			НР второго уровня	%	4.24		671.37	821.76
			Накладные расходы	%	--		671.37	821.76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1320.45	1616.23
			Сметная стоимость:				**17826.05**	**21819.08**
146	**432**	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлические поддонов.Монтаж**	**т конструкций**	**0.1596**		**40621.90**	**6483.26**
			Итого оплата труда:				**35648.52**	**5689.50**
			Итого эксплуатация машин:				**2125.52**	**339.23**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**3148.42**	**502.49**
			НР первого уровня	%	60.9		21709.95	3464.91
			НР второго уровня	%	4.24		2642.87	421.80
			Накладные расходы	%	--		24352.82	3886.71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5197.98	829.60
			Сметная стоимость:				**70172.70**	**11199.56**
147	**433**	**С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость поддонов**	**т**	**0.1596**		**224819.25**	**35881.15**
			НР второго уровня	%	4.24		9532.34	1521.36
			Накладные расходы	%	--		9532.34	1521.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18748.13	2992.20
			Сметная стоимость:				**253099.71**	**40394.71**
148	**434**	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Металлические опорные стойки.Монтаж**	**т конструкций**	**0.1921**		**18313.01**	**3517.93**
			Итого оплата труда:				**6863.73**	**1318.52**
			Итого эксплуатация машин:				**8653.52**	**1662.34**
			Итого материалов:				**4969.84**	**954.71**
			НР первого уровня	%	60.9		4180.01	802.98
			НР второго уровня	%	4.24		953.70	183.21
			Накладные расходы	%	--		5133.72	986.19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1875.74	360.33
			Сметная стоимость:				**25322.47**	**4864.45**
149	**435**	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0.1921**		**2050.51**	**393.90**
			Итого оплата труда:				**1409.83**	**270.83**
			Итого эксплуатация машин:				**381.22**	**73.23**
			Итого материалов:				**260.32**	**50.01**
			НР первого уровня	%	60.9		858.58	164.93
			НР второго уровня	%	4.24		123.35	23.69
			Накладные расходы	%	--		981.93	188.63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242.60	46.60
			Сметная стоимость:				**3275.03**	**629.13**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
150	**436**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлических опорных стоек**	**т**	**0.1921**		**205629.70**	**39501.47**
			НР второго уровня	%	4.24		8718.70	1674.86
			Накладные расходы	%	--		8718.70	1674.86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	3294.11
			Сметная стоимость:				**231496.27**	**44470.43**
151	**437**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0.1488**		**22041.44**	**3279.77**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**1900.29**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**1182.22**
			Итого материалов:				**3121.41**	**464.47**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	1157.28
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	188.13
			Накладные расходы	%	--		9041.73	1345.41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	370.01
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**4995.19**
152	**438**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0.1488**		**9043.55**	**1345.68**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**885.25**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**213.51**
			Итого материалов:				**1662.03**	**247.31**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	539.12
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	79.92
			Накладные расходы	%	--		4160.16	619.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	157.18
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**2121.89**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
153	**439**	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.1488**		**277511.07**	**41293.65**
			НР второго уровня	%	4.24		11766.47	1750.85
			Накладные расходы	%	--		11766.47	1750.85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142.20	3443.56
			Сметная стоимость:				**312419.74**	**46488.06**
154	**440**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.2238**		**51791.62**	**11590.97**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**8876.41**
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**1146.86**
			Итого материалов:				**7887.01**	**1765.11**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	5512.25
			НР второго уровня	%	4.24		3240.29	725.18
			Накладные расходы	%	--		27870.53	6237.43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372.97	1426.27
			Сметная стоимость:				**86035.13**	**19254.66**
155	**441**	**С121-130209-0202 21-130209-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Костыль**	**кг**	**28.1000**		**355.66**	**9994.05**
			НР второго уровня	%	4.24		15.08	423.75
			Накладные расходы	%	--		15.08	423.75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29.66	833.42
			Сметная стоимость:				**400.40**	**11251.22**
156	**442**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.18632**		**205629.70**	**38312.93**
			НР второго уровня	%	4.24		8718.70	1624.47

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		8718.70	1624.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	3194.99
			Сметная стоимость:				**231496.27**	**43132.39**
157	**443**	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 анкер диаметром 12AI**	**т**	**0.00284**		**200100.36**	**568.28**
			НР второго уровня	%	4.24		8484.26	24.10
			Накладные расходы	%	--		8484.26	24.10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	47.39
			Сметная стоимость:				**225271.38**	**639.77**
158	**444**	**С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0.00348**		**207021.79**	**720.44**
			НР второго уровня	%	4.24		8777.72	30.55
			Накладные расходы	%	--		8777.72	30.55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17263.96	60.08
			Сметная стоимость:				**233063.48**	**811.06**
159	**445**	**С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Распорный анкер**	**т**	**0.003064**		**178506.12**	**546.94**
			НР второго уровня	%	4.24		7568.66	23.19
			Накладные расходы	%	--		7568.66	23.19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14885.98	45.61
			Сметная стоимость:				**200960.76**	**615.74**
160	**446**	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**4470.10**	**8940.20**
			Итого оплата труда:				**2441.09**	**4882.19**
			Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**1579.64**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**1427.76**	**2855.53**
			НР первого уровня	%	62.1		1515.92	3031.84
			НР второго уровня	%	4.24		253.81	507.61
			Накладные расходы	%	--		1769.73	3539.45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	998.37
			Сметная стоимость:				**6739.01**	**13478.03**
161	**447**	**С121-040302-0242 21-040302-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плиты П17-3**	**м3**	**1.5600**		**52353.31**	**81671.16**
			НР второго уровня	%	4.24		2219.78	3462.86
			Накладные расходы	%	--		2219.78	3462.86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4365.85	6810.72
			Сметная стоимость:				**58938.94**	**91944.74**
162	**448**	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Сетка диаметром 3ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.0113**		**319802.69**	**3613.77**
			Итого оплата труда:				**44903.40**	**507.41**
			Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**15.57**
			Итого материалов:				**273983.62**	**3096.01**
			НР первого уровня	%	50.8		22810.93	257.76
			НР второго уровня	%	4.24		14526.82	164.15
			Накладные расходы	%	--		37337.74	421.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	322.85
			Сметная стоимость:				**385711.67**	**4358.54**
163	**449**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	**м2**	**40.4800**		**60.78**	**2460.19**
			Итого оплата труда:				**28.11**	**1138.07**
			Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**41.84**
			Итого материалов:				**31.80**	**1287.21**
			НР первого уровня	%	54.2		15.24	616.83
			НР второго уровня	%	4.24		3.22	130.47
			Накладные расходы	%	--		18.46	747.30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.34	256.60
			Сметная стоимость:				**85.58**	**3464.08**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
164	**450**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**40.4800**		**68.15**	**2758.58**
			Итого оплата труда:				**17.38**	**703.43**
			Итого эксплуатация машин:				**0.82**	**33.18**
			Итого материалов:				**50.12**	**2028.90**
			НР первого уровня	%	54.2		9.42	381.26
			НР второго уровня	%	4.24		3.29	133.13
			Накладные расходы	%	--		12.71	514.39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.47	261.84
			Сметная стоимость:				**87.32**	**3534.80**
165	**451**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10.0000**		**2311.84**	**23118.36**
			Итого оплата труда:				**739.61**	**7396.13**
			Итого эксплуатация машин:				**8.40**	**83.96**
			Итого материалов:				**1566.14**	**15661.39**
			НР первого уровня	%	56.4		417.14	4171.42
			НР второго уровня	%	4.24		115.71	1157.09
			Накладные расходы	%	--		532.85	5328.50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227.57	2275.75
			Сметная стоимость:				**3072.26**	**30722.61**
166	**452**	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11.0000**		**537.27**	**5909.92**
			Итого оплата труда:				**185.24**	**2037.68**
			Итого эксплуатация машин:				**70.51**	**775.57**
			Итого материалов:				**298.13**	**3279.42**
			НР первого уровня	%	56.4		104.48	1149.25
			НР второго уровня	%	4.24		27.21	299.31
			Накладные расходы	%	--		131.69	1448.56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.52	588.68
			Сметная стоимость:				**722.47**	**7947.17**
167	**453**	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм**	**м2 стяжки**	**385.0000**		**16.96**	**6529.51**
			Итого оплата труда:				**0.88**	**339.37**
			Итого эксплуатация машин:				**1.04**	**399.44**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**15.30**	**5889.62**
			НР первого уровня	%	56.4		0.50	191.40
			НР второго уровня	%	4.24		0.74	284.97
			Накладные расходы	%	--		1.24	476.37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.46	560.47
			Сметная стоимость:				**19.65**	**7566.35**
168	**454**	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**11.0000**		**100.72**	**1107.89**
			Итого оплата труда:				**85.50**	**940.48**
			Итого эксплуатация машин:				**2.60**	**28.62**
			Итого материалов:				**13.44**	**147.79**
			НР первого уровня	%	60.9		52.07	572.75
			НР второго уровня	%	4.24		6.48	71.26
			Накладные расходы	%	--		58.55	644.01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.74	140.15
			Сметная стоимость:				**172.01**	**1892.06**
169	**455**	**Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**26.8000**		**4699.36**	**125942.82**
			Итого оплата труда:				**2268.86**	**60805.43**
			Итого эксплуатация машин:				**20.67**	**553.93**
			Итого материалов:				**2419.95**	**64854.69**
			НР первого уровня	%	54.8		1243.33	33321.38
			НР второго уровня	%	4.24		251.97	6752.80
			Накладные расходы	%	--		1495.31	40074.18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495.57	13281.36
			Сметная стоимость:				**6690.24**	**179298.36**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37			Тенге				**710893.76**
			Накладные расходы -	Тенге				**113843.01**
			Сметная прибыль -	Тенге				**65978.94**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**890715.71**

Локальная ресурсная смета №2-2-1
на общестроительные работы блока Б
РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал

1	1	2	3	4	5	6	7	8
170	**90**	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12.0000**		**1626.20**	**19514.44**
			Итого оплата труда:				**794.92**	**9538.99**
			Итого эксплуатация машин:				**755.77**	**9069.25**
			Итого материалов:				**350.48**	**4205.78**
			НР первого уровня	%	62.1		493.64	5923.71
			НР второго уровня	%	4.24		89.88	1078.58
			Накладные расходы	%	--		583.52	7002.29
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176.78	2121.34
			Сметная стоимость:				**2386.51**	**28638.06**
171	**91**	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5.0000**		**2433.91**	**12169.57**
			Итого оплата труда:				**1187.01**	**5935.04**
			Итого эксплуатация машин:				**1196.15**	**5980.76**
			Итого материалов:				**490.45**	**2452.24**
			НР первого уровня	%	62.1		737.13	3685.66
			НР второго уровня	%	4.24		134.45	672.26
			Накладные расходы	%	--		871.58	4357.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264.44	1322.20
			Сметная стоимость:				**3569.94**	**17849.69**
172	**92**	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3.1830**		**23116.22**	**73578.93**
			НР второго уровня	%	4.24		980.13	3119.75
			Накладные расходы	%	--		980.13	3119.75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1927.71	6135.89
			Сметная стоимость:				**26024.06**	**82834.57**
173	**93**	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2.7150**		**20725.06**	**56268.54**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		878.74	2385.79
			Накладные расходы	%	--		878.74	2385.79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728.30	4692.35
			Сметная стоимость:				**23332.11**	**63346.67**
174	**94**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовая балка из швеллера.Монтаж**	**т конструкций**	**0.03202**		**22041.44**	**705.77**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**408.92**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**254.40**
			Итого материалов:				**3121.41**	**99.95**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	249.03
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	40.48
			Накладные расходы	%	--		9041.73	289.52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	79.62
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**1074.91**
175	**95**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0.03202**		**9043.55**	**289.57**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**190.49**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**45.94**
			Итого материалов:				**1662.03**	**53.22**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	116.01
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	17.20
			Накладные расходы	%	--		4160.16	133.21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	33.82
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**456.61**
176	**96**	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лобовой балки из швеллера №20**	**т**	**0.03202**		**277511.07**	**8885.90**
			НР второго уровня	%	4.24		11766.47	376.76
			Накладные расходы	%	--		11766.47	376.76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142.20	741.01
			Сметная стоимость:				**312419.74**	**10003.68**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
177	**97**	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Опорный уголок.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.02292**		**39397.55**	**902.99**
			Итого оплата труда:				**29391.01**	**673.64**
			Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**113.79**
			Итого материалов:				**5915.26**	**135.58**
			НР первого уровня	%	62.1		18251.82	418.33
			НР второго уровня	%	4.24		2444.33	56.02
			Накладные расходы	%	--		20696.15	474.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	110.19
			Сметная стоимость:				**64901.19**	**1487.54**
178	**98**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.02292**		**205629.70**	**4713.03**
			НР второго уровня	%	4.24		8718.70	199.83
			Накладные расходы	%	--		8718.70	199.83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	393.03
			Сметная стоимость:				**231496.27**	**5305.89**
179	**99**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры из швеллера №18.Монтаж**	**т конструкций**	**0.12144**		**49601.49**	**6023.60**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**3566.45**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**2130.59**
			Итого материалов:				**7880.24**	**956.98**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	2171.97
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	347.49
			Накладные расходы	%	--		20746.52	2519.46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	683.44
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**9226.51**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
180	**100**	**С121-050204-0702 21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость косоуров из швеллера №18**	**т**	**0.12144**		**289147.98**	**35114.13**
			НР второго уровня	%	4.24		12259.87	1488.84
			Накладные расходы	%	--		12259.87	1488.84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24112.63	2928.24
			Сметная стоимость:				**325520.48**	**39531.21**
181	**101**	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**12.0000**		**937.65**	**11251.83**
			Итого оплата труда:				**886.73**	**10640.72**
			Итого эксплуатация машин:				**34.45**	**413.39**
			Итого материалов:				**30.79**	**369.49**
			НР первого уровня	%	62.1		550.66	6607.89
			НР второго уровня	%	4.24		63.10	757.25
			Накладные расходы	%	--		613.76	7365.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.11	1489.36
			Сметная стоимость:				**1675.53**	**20106.33**
182	**102**	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**12.0000**		**2778.79**	**33345.48**
			НР второго уровня	%	4.24		117.82	1413.85
			Накладные расходы	%	--		117.82	1413.85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231.73	2780.75
			Сметная стоимость:				**3128.34**	**37540.07**
183	**103**	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**1.9000**		**20284.13**	**38539.85**
			Итого оплата труда:				**2360.93**	**4485.76**
			Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**1518.93**
			Итого материалов:				**17318.54**	**32905.22**
			НР первого уровня	%	48.5		1145.05	2175.59

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		908.60	1726.33
			Накладные расходы	%	--		2053.65	3901.93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787.02	3395.34
			Сметная стоимость:				**24124.80**	**45837.12**
184	**104**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	**м2**	**13.203508**		**60.78**	**802.45**
			Итого оплата труда:				**28.11**	**371.21**
			Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**13.65**
			Итого материалов:				**31.80**	**419.86**
			НР первого уровня	%	54.2		15.24	201.19
			НР второго уровня	%	4.24		3.22	42.55
			Накладные расходы	%	--		18.46	243.75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.34	83.70
			Сметная стоимость:				**85.58**	**1129.89**
185	**105**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**13.203508**		**68.15**	**899.78**
			Итого оплата труда:				**17.38**	**229.44**
			Итого эксплуатация машин:				**0.82**	**10.82**
			Итого материалов:				**50.12**	**661.77**
			НР первого уровня	%	54.2		9.42	124.36
			НР второго уровня	%	4.24		3.29	43.42
			Накладные расходы	%	--		12.71	167.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.47	85.40
			Сметная стоимость:				**87.32**	**1152.96**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**303005.86**
			Накладные расходы -	Тенге				**35440.16**
			Сметная прибыль -	Тенге				**27075.68**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**365521.70**
	РАЗДЕЛ 10.Утепление насосной камеры							
186	**121**	**Е11-150108-1606 11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников**	**м2**	**18.0100**		**8570.77**	**154359.63**
			Итого оплата труда:				**6413.35**	**115504.38**
			Итого эксплуатация машин:				**69.57**	**1253.05**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**2121.27**	**38204.13**
			НР первого уровня	%	54.8		3514.51	63296.40
			НР второго уровня	%	4.24		512.42	9228.62
			Накладные расходы	%	--		4026.93	72525.02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007.82	18150.77
			Сметная стоимость:				**13605.52**	**245035.42**
187	**122**	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**1.85503**		**9129.44**	**16935.39**
			НР второго уровня	%	4.24		387.09	718.06
			Накладные расходы	%	--		387.09	718.06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.32	1412.28
			Сметная стоимость:				**10277.85**	**19065.72**
188	**123**	**С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гипсокартон перфорированный толщина 12,5мм**	**м2**	**18.5503**		**470.52**	**8728.29**
			НР второго уровня	%	4.24		19.95	370.08
			Накладные расходы	%	--		19.95	370.08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39.24	727.87
			Сметная стоимость:				**529.71**	**9826.24**
189	**124**	**Е11-260201-0104 11-260201-0104 РСНБ РК 2015**	**Утепление перегородок.Устройство**	**м3 изоляции**	**1.3600**		**18742.65**	**25490.00**
			Итого оплата труда:				**15230.89**	**20714.01**
			Итого эксплуатация машин:				**1573.03**	**2139.32**
			Итого материалов:				**2529.64**	**3440.32**
			НР первого уровня	%	55.3		8422.68	11454.85
			НР второго уровня	%	4.24		1151.81	1566.46
			Накладные расходы	%	--		9574.49	13021.31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2265.37	3080.90
			Сметная стоимость:				**30582.51**	**41592.21**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
190	**125**	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**1.4008**		**9129.44**	**12788.52**
			НР второго уровня	%	4.24		387.09	542.23
			Накладные расходы	%	--		387.09	542.23
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.32	1066.46
			Сметная стоимость:				**10277.85**	**14397.21**
191	**126**	**Е11-100404-0205 11-100404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Облицовка перегородок перфорированным гипсокартоном**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**13.6000**		**655.29**	**8911.90**
			Итого оплата труда:				**448.82**	**6103.97**
			Итого эксплуатация машин:				**10.04**	**136.55**
			Итого материалов:				**200.23**	**2723.19**
			НР первого уровня	%	59.8		268.40	3650.17
			НР второго уровня	%	4.24		39.16	532.63
			Накладные расходы	%	--		307.56	4182.80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77.03	1047.58
			Сметная стоимость:				**1039.87**	**14142.28**
192	**127**	**С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гипсокартон перфорированный толщина 12,5мм**	**м2**	**15.2320**		**470.52**	**7166.96**
			НР второго уровня	%	4.24		19.95	303.88
			Накладные расходы	%	--		19.95	303.88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39.24	597.67
			Сметная стоимость:				**529.71**	**8068.51**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**234380.68**
			Накладные расходы -	Тенге				**91663.38**
			Сметная прибыль -	Тенге				**26083.52**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**352127.59**

РАЗДЕЛ 11.Пандус внутренний

1	1	2	3	4	5	6	7	8
193	**128**	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по уклону от 50мм до 220мм**	**м3 изоляции**	**0.9855**		**10006.73**	**9861.63**
			Итого оплата труда:				**2977.14**	**2933.97**
			Итого эксплуатация машин:				**1170.64**	**1153.67**
			Итого материалов:				**6226.72**	**6136.43**
			НР первого уровня	%	60.9		1813.08	1786.79
			НР второго уровня	%	4.24		501.16	493.89
			Накладные расходы	%	--		2314.24	2280.68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985.68	971.39
			Сметная стоимость:				**13306.65**	**13113.70**
194	**129**	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**7.3000**		**926.76**	**6765.34**
			Итого оплата труда:				**278.64**	**2034.09**
			Итого эксплуатация машин:				**68.31**	**498.63**
			Итого материалов:				**603.32**	**4404.24**
			НР первого уровня	%	60.9		169.69	1238.76
			НР второго уровня	%	4.24		46.49	339.37
			Накладные расходы	%	--		216.18	1578.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91.44	667.48
			Сметная стоимость:				**1234.38**	**9010.95**
195	**130**	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 80мм**	**м2 покрытия**	**73.0000**		**100.38**	**7328.03**
			Итого оплата труда:				**8.79**	**641.77**
			Итого эксплуатация машин:				**2.75**	**200.62**
			Итого материалов:				**90.29**	**6590.85**
			НР первого уровня	%	60.9		5.35	390.84
			НР второго уровня	%	4.24		4.48	327.28
			Накладные расходы	%	--		9.84	718.12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.82	643.69
			Сметная стоимость:				**119.04**	**8689.84**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
196	**131**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.00876**		**210362.45**	**1842.78**
			НР второго уровня	%	4.24		8919.37	78.13
			Накладные расходы	%	--		8919.37	78.13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17542.55	153.67
			Сметная стоимость:				**236824.36**	**2074.58**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**25797.77**
			Накладные расходы -	Тенге				**4655.07**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2436.23**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**32889.07**
	РАЗДЕЛ 15.Стены							
			Утепление стен в машинном отделении					
197	**196**	**Е11-150108-1607 11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Облицовка гипсокартонными листами стен по деревянному каркасу**	**м2**	**16.2100**		**8849.37**	**143448.28**
			Итого оплата труда:				**6342.26**	**102808.06**
			Итого эксплуатация машин:				**69.82**	**1131.72**
			Итого материалов:				**2470.71**	**40050.27**
			НР первого уровня	%	54.8		3475.56	56338.82
			НР второго уровня	%	4.24		522.58	8470.97
			Накладные расходы	%	--		3998.14	64809.79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1027.80	16660.65
			Сметная стоимость:				**13875.31**	**224918.72**
198	**197**	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1.66963**		**9111.28**	**15212.47**
			НР второго уровня	%	4.24		386.32	645.01
			Накладные расходы	%	--		386.32	645.01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759.81	1268.60

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**10257.41**	**17126.07**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**158660.75**
			Накладные расходы -	Тенге				**65454.80**
			Сметная прибыль -	Тенге				**17929.24**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**242044.79**
	РАЗДЕЛ 20.Перегородки							
			Утепление тамбура					
199	**217**	**Е11-260201-0104 11-260201-0104 РСНБ РК 2015**	**Утепление перегородок.Устройство**	**м3 изоляции**	**0.2825**		**35811.54**	**10116.76**
			Итого оплата труда:				**15230.89**	**4302.73**
			Итого эксплуатация машин:				**1573.03**	**444.38**
			Итого материалов:				**19598.54**	**5536.59**
			НР первого уровня	%	55.3		8422.68	2379.41
			НР второго уровня	%	4.24		1875.53	529.84
			Накладные расходы	%	--		10298.21	2909.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3688.78	1042.08
			Сметная стоимость:				**49798.54**	**14068.09**
200	**218**	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**5.6500**		**1681.42**	**9500.03**
			Итого оплата труда:				**641.16**	**3622.55**
			Итого эксплуатация машин:				**9.55**	**53.98**
			Итого материалов:				**1034.12**	**5842.76**
			НР первого уровня	%	59.8		383.41	2166.28
			НР второго уровня	%	4.24		87.55	494.65
			Накладные расходы	%	--		470.96	2660.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172.19	972.88
			Сметная стоимость:				**2324.57**	**13133.84**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**19616.79**
			Накладные расходы -	Тенге				**5570.18**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2014.96**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**27201.93**
	РАЗДЕЛ 21.Перекрытие выше отметки 0,000							

1	1	2	3	4	5	6	7	8
201	**244**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**44.4200**		**60.78**	**2699.64**
			Итого оплата труда:				**28.11**	**1248.84**
			Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**45.92**
			Итого материалов:				**31.80**	**1412.50**
			НР первого уровня	%	54.2		15.24	676.87
			НР второго уровня	%	4.24		3.22	143.16
			Накладные расходы	%	--		18.46	820.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.34	281.57
			Сметная стоимость:				**85.58**	**3801.25**
202	**245**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**88.9200**		**68.15**	**6059.60**
			Итого оплата труда:				**17.38**	**1545.18**
			Итого эксплуатация машин:				**0.82**	**72.88**
			Итого материалов:				**50.12**	**4456.77**
			НР первого уровня	%	54.2		9.42	837.49
			НР второго уровня	%	4.24		3.29	292.44
			Накладные расходы	%	--		12.71	1129.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.47	575.16
			Сметная стоимость:				**87.32**	**7764.69**
203	**246**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4.1200**		**2312.57**	**9527.80**
			Итого оплата труда:				**951.05**	**3918.31**
			Итого эксплуатация машин:				**22.95**	**94.55**
			Итого материалов:				**1349.64**	**5560.50**
			НР первого уровня	%	54.8		521.17	2147.24
			НР второго уровня	%	4.24		120.15	495.02
			Накладные расходы	%	--		641.32	2642.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236.31	973.60
			Сметная стоимость:				**3190.21**	**13143.66**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
204	**247**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4.1200**		**431.19**	**1776.50**
			Итого оплата труда:				**183.95**	**757.86**
			Итого эксплуатация машин:				**4.54**	**18.71**
			Итого материалов:				**244.37**	**1006.82**
			НР первого уровня	%	54.8		100.80	415.31
			НР второго уровня	%	4.24		22.56	92.93
			Накладные расходы	%	--		123.36	508.24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44.36	182.78
			Сметная стоимость:				**598.91**	**2467.53**
205	**251**	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.3894**		**103445.17**	**40281.55**
			НР второго уровня	%	4.24		4386.08	1707.94
			Накладные расходы	%	--		4386.08	1707.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	3359.16
			Сметная стоимость:				**116457.74**	**45348.65**
206	**252**	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление между балконой плитой и плитой перекрытия**	**м2 утепляемого покрытия**	**4.3600**		**373.18**	**1627.07**
			Итого оплата труда:				**348.96**	**1521.45**
			Итого эксплуатация машин:				**31.92**	**139.15**
			НР первого уровня	%	56.4		196.81	858.10
			НР второго уровня	%	4.24		24.17	105.37
			Накладные расходы	%	--		220.98	963.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.53	207.24
			Сметная стоимость:				**641.69**	**2797.78**
207	**254**	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки в перекрытий.установка**	**т конструкций**	**0.3290**		**66896.54**	**22008.96**
			Итого оплата труда:				**63464.16**	**20879.71**
			Итого эксплуатация машин:				**3085.99**	**1015.29**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**1534.42**	**504.83**
			НР первого уровня	%	60.9		38649.68	12715.74
			НР второго уровня	%	4.24		4475.16	1472.33
			Накладные расходы	%	--		43124.84	14188.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8801.71	2895.76
			Сметная стоимость:				**118823.09**	**39092.80**
208	**255**	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость люков МКЛ**	**т**	**0.3290**		**346297.00**	**113931.71**
			НР второго уровня	%	4.24		14682.99	4830.70
			Накладные расходы	%	--		14682.99	4830.70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878.40	9500.99
			Сметная стоимость:				**389858.39**	**128263.41**
209	**256**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы МПЛ.Установка**	**т конструкций**	**0.9800**		**49601.49**	**48609.46**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**28780.60**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**17193.49**
			Итого материалов:				**7880.24**	**7722.64**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	17527.39
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	2804.20
			Накладные расходы	%	--		20746.52	20331.59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	5515.28
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**74456.33**
210	**257**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лестниц МПЛ**	**т**	**0.9800**		**299947.97**	**293949.01**
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	12463.44
			Накладные расходы	%	--		12717.79	12463.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	24513.00
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**330925.44**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**540471.31**
			Накладные расходы -	Тенге				**59585.67**
			Сметная прибыль -	Тенге				**48004.56**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**648061.54**
	РАЗДЕЛ 23.Кровля							
211	**284**	**Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя бикроста**	**м2 кровли**	**507.1000**		**175.44**	**88965.23**
			Итого оплата труда:				**154.50**	**78346.42**
			Итого эксплуатация машин:				**14.11**	**7157.16**
			Итого материалов:				**10.74**	**5447.63**
			НР первого уровня	%	56.4		87.14	44187.38
			НР второго уровня	%	4.24		11.13	5645.67
			Накладные расходы	%	--		98.27	49833.05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21.90	11103.86
			Сметная стоимость:				**295.61**	**149902.15**
212	**285**	**С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97нижний слой бикроста**	**м2**	**1166.3300**		**325.32**	**379430.48**
			НР второго уровня	%	4.24		13.79	16087.85
			Накладные расходы	%	--		13.79	16087.85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.13	31641.47
			Сметная стоимость:				**366.24**	**427159.79**
213	**286**	**С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста**	**м2**	**583.1650**		**319.55**	**186350.38**
			НР второго уровня	%	4.24		13.55	7901.26
			Накладные расходы	%	--		13.55	7901.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.65	15540.13
			Сметная стоимость:				**359.75**	**209791.76**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
214	**287**	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**158.5000**		**1277.80**	**202530.75**
			Итого оплата труда:				**350.59**	**55568.37**
			Итого эксплуатация машин:				**19.88**	**3151.77**
			Итого материалов:				**911.63**	**144494.00**
			НР первого уровня	%	56.4		197.73	31340.56
			НР второго уровня	%	4.24		62.56	9916.14
			Накладные расходы	%	--		260.29	41256.70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123.05	19503.00
			Сметная стоимость:				**1661.14**	**263290.45**
215	**288**	**С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97нижний слой бикроста**	**м2**	**103.0250**		**325.32**	**33516.09**
			НР второго уровня	%	4.24		13.79	1421.08
			Накладные расходы	%	--		13.79	1421.08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.13	2794.97
			Сметная стоимость:				**366.24**	**37732.15**
216	**289**	**С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста**	**м2**	**134.7250**		**319.55**	**43051.37**
			НР второго уровня	%	4.24		13.55	1825.38
			Накладные расходы	%	--		13.55	1825.38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.65	3590.14
			Сметная стоимость:				**359.75**	**48466.89**
217	**290**	**Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**62.0000**		**1025.39**	**63574.19**
			Итого оплата труда:				**505.17**	**31320.53**
			Итого эксплуатация машин:				**529.36**	**32820.48**
			Итого материалов:				**178.07**	**11040.13**
			НР первого уровня	%	62.1		313.71	19450.05

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		56.78	3520.23
			Накладные расходы	%	--		370.49	22970.28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111.67	6923.56
			Сметная стоимость:				**1507.55**	**93468.02**
218	**291**	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость парапетных плит**	**м3**	**6.0240**		**60956.15**	**367199.85**
			НР второго уровня	%	4.24		2584.54	15569.27
			Накладные расходы	%	--		2584.54	15569.27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083.26	30621.53
			Сметная стоимость:				**68623.95**	**413390.65**
219	**292**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**47.8000**		**2297.98**	**109843.28**
			Итого оплата труда:				**739.61**	**35353.51**
			Итого эксплуатация машин:				**8.40**	**401.32**
			Итого материалов:				**1552.28**	**74198.97**
			НР первого уровня	%	56.4		417.14	19939.38
			НР второго уровня	%	4.24		115.12	5502.78
			Накладные расходы	%	--		532.26	25442.16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226.42	10822.84
			Сметная стоимость:				**3056.66**	**146108.28**
220	**293**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сливы из оцинкованной стали.Устройство**	**м2 покрытия**	**9.8000**		**2297.98**	**22520.17**
			Итого оплата труда:				**739.61**	**7248.21**
			Итого эксплуатация машин:				**8.40**	**82.28**
			Итого материалов:				**1552.28**	**15212.34**
			НР первого уровня	%	56.4		417.14	4087.99
			НР второго уровня	%	4.24		115.12	1128.19
			Накладные расходы	%	--		532.26	5216.18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226.42	2218.91
			Сметная стоимость:				**3056.66**	**29955.25**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
221	**294**	**С121-130207-1020 21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	**шт.**	**268.0000**		**36.71**	**9838.28**
			НР второго уровня	%	4.24		1.56	417.14
			Накладные расходы	%	--		1.56	417.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.06	820.43
			Сметная стоимость:				**41.33**	**11075.86**
222	**295**	**С121-130209-0202 21-130209-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кровельный костыль**	**кг**	**177.7900**		**355.66**	**63232.79**
			НР второго уровня	%	4.24		15.08	2681.07
			Накладные расходы	%	--		15.08	2681.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29.66	5273.11
			Сметная стоимость:				**400.40**	**71186.97**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**1570052.86**
			Накладные расходы -	Тенге				**190621.43**
			Сметная прибыль -	Тенге				**140853.94**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**1901528.23**
	РАЗДЕЛ 26.Лестница							
223	**325**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические лестницы МЛ-1,МЛ-2.Монтаж**	**т конструкций**	**0.0401**		**49601.49**	**1989.02**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**1177.66**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**703.53**
			Итого материалов:				**7880.24**	**316.00**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	717.19
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	114.74
			Накладные расходы	%	--		20746.52	831.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	225.68
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**3046.63**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
224	**326**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лестниц МЛ-1,МЛ-2**	**т**	**0.0401**		**299947.97**	**12027.91**
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	509.98
			Накладные расходы	%	--		12717.79	509.98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	1003.03
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**13540.93**
225	**327**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**т конструкций**	**0.7747**		**49601.49**	**38426.27**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**22751.36**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**13591.63**
			Итого материалов:				**7880.24**	**6104.82**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	13855.58
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	2216.75
			Накладные расходы	%	--		20746.52	16072.33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	4359.89
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**58858.49**
226	**328**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ограждения**	**т**	**0.7747**		**299947.97**	**232369.69**
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	9852.47
			Накладные расходы	%	--		12717.79	9852.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	19377.77
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**261599.94**
227	**329**	**Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкции за два раза**	**т металлоконструкций**	**0.8148**		**19030.08**	**15505.71**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**12024.48**	**9797.54**
			Итого эксплуатация машин:				**875.75**	**713.56**
			Итого материалов:				**6352.52**	**5176.03**
			НР первого уровня	%	62.1		7467.20	6084.27
			НР второго уровня	%	4.24		1123.48	915.42
			Накладные расходы	%	--		8590.68	6999.69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2209.66	1800.43
			Сметная стоимость:				**29830.43**	**24305.83**
228	**330**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**98.5000**		**2312.57**	**227788.42**
			Итого оплата труда:				**951.05**	**93678.13**
			Итого эксплуатация машин:				**22.95**	**2260.46**
			Итого материалов:				**1349.64**	**132939.24**
			НР первого уровня	%	54.8		521.17	51335.61
			НР второго уровня	%	4.24		120.15	11834.86
			Накладные расходы	%	--		641.32	63170.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236.31	23276.71
			Сметная стоимость:				**3190.21**	**314235.60**
229	**331**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**98.5000**		**431.19**	**42472.26**
			Итого оплата труда:				**183.95**	**18118.78**
			Итого эксплуатация машин:				**4.54**	**447.29**
			Итого материалов:				**244.37**	**24070.81**
			НР первого уровня	%	54.8		100.80	9929.09
			НР второго уровня	%	4.24		22.56	2221.82
			Накладные расходы	%	--		123.36	12150.91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44.36	4369.85
			Сметная стоимость:				**598.91**	**58993.02**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**570579.29**
			Накладные расходы -	Тенге				**109587.79**
			Сметная прибыль -	Тенге				**54413.36**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**734580.45**

РАЗДЕЛ 27.Ограждение лоджий

1	1	2	3	4	5	6	7	8
230	**332**	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**192.6200**		**4499.06**	**866609.14**
			Итого оплата труда:				**953.03**	**183572.92**
			Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**28252.26**
			Итого материалов:				**3434.55**	**661563.81**
			НР первого уровня	%	50.8		484.14	93255.04
			НР второго уровня	%	4.24		211.29	40698.24
			Накладные расходы	%	--		695.43	133953.28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415.56	80044.99
			Сметная стоимость:				**5610.05**	**1080607.42**
231	**333**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения.Устройство**	**т стальных элементов**	**1.65514**		**416672.97**	**689652.11**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**65646.55**
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**8481.73**
			Итого материалов:				**372768.36**	**616983.82**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	40766.51
			НР второго уровня	%	4.24		18711.26	30969.75
			Накладные расходы	%	--		43341.50	71736.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801.16	60911.07
			Сметная стоимость:				**496815.64**	**822299.43**
232	**334**	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**192.6200**		**865.63**	**166737.95**
			Итого оплата труда:				**565.42**	**108910.78**
			Итого эксплуатация машин:				**50.87**	**9797.78**
			Итого материалов:				**289.70**	**55802.43**
			НР первого уровня	%	54.8		309.85	59683.11
			НР второго уровня	%	4.24		49.84	9600.25
			Накладные расходы	%	--		359.69	69283.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98.03	18881.70
			Сметная стоимость:				**1323.35**	**254903.01**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
233	**335**	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19.0000**		**510.35**	**9696.65**
			Итого оплата труда:				**185.24**	**3519.64**
			Итого эксплуатация машин:				**70.51**	**1339.62**
			Итого материалов:				**271.21**	**5153.06**
			НР первого уровня	%	56.4		104.48	1985.07
			НР второго уровня	%	4.24		26.07	495.31
			Накладные расходы	%	--		130.55	2480.38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51.27	974.16
			Сметная стоимость:				**692.17**	**13151.20**
234	**336**	**Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение стяжки.Устройство**	**м2 поверхности**	**19.0000**		**268.19**	**5095.69**
			Итого оплата труда:				**247.76**	**4707.37**
			Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**10.25**
			Итого материалов:				**20.16**	**382.95**
			НР первого уровня	%	48.5		120.16	2283.08
			НР второго уровня	%	4.24		16.47	312.86
			Накладные расходы	%	--		136.63	2595.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.39	615.33
			Сметная стоимость:				**437.21**	**8306.96**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**1737791.54**
			Накладные расходы -	Тенге				**280049.21**
			Сметная прибыль -	Тенге				**161427.26**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**2179268.00**
	Локальная ресурсная смета №2-3-1							
	на общестроительные работы блока В							
	РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал							
235	**91**	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**1145.80**	**2291.60**
			Итого оплата труда:				**565.71**	**1131.42**
			Итого эксплуатация машин:				**538.52**	**1077.04**
			Итого материалов:				**236.78**	**473.56**
			НР первого уровня	%	62.1		351.31	702.61
			НР второго уровня	%	4.24		63.48	126.95
			Накладные расходы	%	--		414.78	829.57

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.85	249.69
			Сметная стоимость:				**1685.43**	**3370.86**
236	**92**	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**11.0000**		**1626.20**	**17888.23**
			Итого оплата труда:				**794.92**	**8744.07**
			Итого эксплуатация машин:				**755.77**	**8313.47**
			Итого материалов:				**350.48**	**3855.30**
			НР первого уровня	%	62.1		493.64	5430.07
			НР второго уровня	%	4.24		89.88	988.70
			Накладные расходы	%	--		583.52	6418.76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176.78	1944.56
			Сметная стоимость:				**2386.51**	**26251.56**
237	**93**	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**2433.91**	**9735.66**
			Итого оплата труда:				**1187.01**	**4748.03**
			Итого эксплуатация машин:				**1196.15**	**4784.61**
			Итого материалов:				**490.45**	**1961.79**
			НР первого уровня	%	62.1		737.13	2948.53
			НР второго уровня	%	4.24		134.45	537.81
			Накладные расходы	%	--		871.58	3486.34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264.44	1057.76
			Сметная стоимость:				**3569.94**	**14279.75**
238	**94**	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3.3080**		**23116.22**	**76468.46**
			НР второго уровня	%	4.24		980.13	3242.26
			Накладные расходы	%	--		980.13	3242.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1927.71	6376.86
			Сметная стоимость:				**26024.06**	**86087.58**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
239	**95**	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2.1720**		**20725.06**	**45014.83**
			НР второго уровня	%	4.24		878.74	1908.63
			Накладные расходы	%	--		878.74	1908.63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728.30	3753.88
			Сметная стоимость:				**23332.11**	**50677.34**
240	**96**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовая балка из швеллера.Монтаж**	**т конструкций**	**0.03202**		**22041.44**	**705.77**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**408.92**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**254.40**
			Итого материалов:				**3121.41**	**99.95**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	249.03
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	40.48
			Накладные расходы	%	--		9041.73	289.52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	79.62
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**1074.91**
241	**97**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0.03202**		**9043.55**	**289.57**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**190.49**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**45.94**
			Итого материалов:				**1662.03**	**53.22**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	116.01
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	17.20
			Накладные расходы	%	--		4160.16	133.21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	33.82
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**456.61**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
242	**98**	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лобовой балки из швеллера №20**	**т**	**0.03202**		**277511.07**	**8885.90**
			НР второго уровня	%	4.24		11766.47	376.76
			Накладные расходы	%	--		11766.47	376.76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142.20	741.01
			Сметная стоимость:				**312419.74**	**10003.68**
243	**99**	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Опорный уголок.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.02292**		**39397.55**	**902.99**
			Итого оплата труда:				**29391.01**	**673.64**
			Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**113.79**
			Итого материалов:				**5915.26**	**135.58**
			НР первого уровня	%	62.1		18251.82	418.33
			НР второго уровня	%	4.24		2444.33	56.02
			Накладные расходы	%	--		20696.15	474.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	110.19
			Сметная стоимость:				**64901.19**	**1487.54**
244	**100**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.02292**		**205629.70**	**4713.03**
			НР второго уровня	%	4.24		8718.70	199.83
			Накладные расходы	%	--		8718.70	199.83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	393.03
			Сметная стоимость:				**231496.27**	**5305.89**
245	**101**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры из швеллера №18.Монтаж**	**т конструкций**	**0.1104**		**49601.49**	**5476.00**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**3242.22**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**1936.90**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**7880.24**	**869.98**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	1974.51
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	315.90
			Накладные расходы	%	--		20746.52	2290.42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	621.31
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**8387.73**
246	**102**	**С121-050204-0702 21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость косоуров из швеллера №18У**	**т**	**0.1104**		**289147.98**	**31921.94**
			НР второго уровня	%	4.24		12259.87	1353.49
			Накладные расходы	%	--		12259.87	1353.49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24112.63	2662.03
			Сметная стоимость:				**325520.48**	**35937.46**
247	**103**	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**9.6000**		**937.65**	**9001.46**
			Итого оплата труда:				**886.73**	**8512.58**
			Итого эксплуатация машин:				**34.45**	**330.71**
			Итого материалов:				**30.79**	**295.59**
			НР первого уровня	%	62.1		550.66	5286.31
			НР второго уровня	%	4.24		63.10	605.80
			Накладные расходы	%	--		613.76	5892.11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.11	1191.49
			Сметная стоимость:				**1675.53**	**16085.06**
248	**104**	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**9.6000**		**2778.79**	**26676.38**
			НР второго уровня	%	4.24		117.82	1131.08
			Накладные расходы	%	--		117.82	1131.08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231.73	2224.60
			Сметная стоимость:				**3128.34**	**30032.06**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
249	**105**	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**1.8000**		**20284.13**	**36511.43**
			Итого оплата труда:				**2360.93**	**4249.67**
			Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**1438.99**
			Итого материалов:				**17318.54**	**31173.37**
			НР первого уровня	%	48.5		1145.05	2061.09
			НР второго уровня	%	4.24		908.60	1635.47
			Накладные расходы	%	--		2053.65	3696.56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787.02	3216.64
			Сметная стоимость:				**24124.80**	**43424.64**
250	**106**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	**м2**	**12.335764**		**60.78**	**749.71**
			Итого оплата труда:				**28.11**	**346.81**
			Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**12.75**
			Итого материалов:				**31.80**	**392.26**
			НР первого уровня	%	54.2		15.24	187.97
			НР второго уровня	%	4.24		3.22	39.76
			Накладные расходы	%	--		18.46	227.73
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.34	78.20
			Сметная стоимость:				**85.58**	**1055.64**
251	**107**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**12.335764**		**68.15**	**840.64**
			Итого оплата труда:				**17.38**	**214.36**
			Итого эксплуатация машин:				**0.82**	**10.11**
			Итого материалов:				**50.12**	**618.28**
			НР первого уровня	%	54.2		9.42	116.18
			НР второго уровня	%	4.24		3.29	40.57
			Накладные расходы	%	--		12.71	156.75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.47	79.79
			Сметная стоимость:				**87.32**	**1077.19**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**278073.62**
			Накладные расходы -	Тенге				**32107.38**
			Сметная прибыль -	Тенге				**24814.48**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**334995.48**

РАЗДЕЛ 10.Утепление насосной камеры

1	1	2	3	4	5	6	7	8
252	**123**	**Е11-150108-1606 11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников**	**м2**	**18.0100**		**8570.77**	**154359.63**
			Итого оплата труда:				**6413.35**	**115504.38**
			Итого эксплуатация машин:				**69.57**	**1253.05**
			Итого материалов:				**2121.27**	**38204.13**
			НР первого уровня	%	54.8		3514.51	63296.40
			НР второго уровня	%	4.24		512.42	9228.62
			Накладные расходы	%	--		4026.93	72525.02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007.82	18150.77
			Сметная стоимость:				**13605.52**	**245035.42**
253	**124**	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**1.85503**		**9129.44**	**16935.39**
			НР второго уровня	%	4.24		387.09	718.06
			Накладные расходы	%	--		387.09	718.06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.32	1412.28
			Сметная стоимость:				**10277.85**	**19065.72**
254	**125**	**С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гипсокартон перфорированный толщина 12,5мм**	**м2**	**18.5503**		**470.52**	**8728.29**
			НР второго уровня	%	4.24		19.95	370.08
			Накладные расходы	%	--		19.95	370.08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39.24	727.87
			Сметная стоимость:				**529.71**	**9826.24**
255	**126**	**Е11-260201-0104 11-260201-0104 РСНБ РК 2015**	**Утепление перегородок.Устройство**	**м3 изоляции**	**1.3600**		**18742.65**	**25490.00**
			Итого оплата труда:				**15230.89**	**20714.01**
			Итого эксплуатация машин:				**1573.03**	**2139.32**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**2529.64**	**3440.32**
			НР первого уровня	%	55.3		8422.68	11454.85
			НР второго уровня	%	4.24		1151.81	1566.46
			Накладные расходы	%	--		9574.49	13021.31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2265.37	3080.90
			Сметная стоимость:				**30582.51**	**41592.21**
256	**127**	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**1.4008**		**9129.44**	**12788.52**
			НР второго уровня	%	4.24		387.09	542.23
			Накладные расходы	%	--		387.09	542.23
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.32	1066.46
			Сметная стоимость:				**10277.85**	**14397.21**
257	**128**	**Е11-100404-0205 11-100404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Облицовка перегородок перфорированным гипсокартоном**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**13.6000**		**655.29**	**8911.90**
			Итого оплата труда:				**448.82**	**6103.97**
			Итого эксплуатация машин:				**10.04**	**136.55**
			Итого материалов:				**200.23**	**2723.19**
			НР первого уровня	%	59.8		268.40	3650.17
			НР второго уровня	%	4.24		39.16	532.63
			Накладные расходы	%	--		307.56	4182.80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77.03	1047.58
			Сметная стоимость:				**1039.87**	**14142.28**
258	**129**	**С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гипсокартон перфорированный толщина 12,5мм**	**м2**	**15.2320**		**470.52**	**7166.96**
			НР второго уровня	%	4.24		19.95	303.88
			Накладные расходы	%	--		19.95	303.88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39.24	597.67
			Сметная стоимость:				**529.71**	**8068.51**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**234380.68**
			Накладные расходы -	Тенге				**91663.38**
			Сметная прибыль -	Тенге				**26083.52**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**352127.59**
	РАЗДЕЛ 11.Пандус внутренний							
259	**130**	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по уклону от 50мм до 220мм**	**м3 изоляции**	**0.9855**		**10006.73**	**9861.63**
			Итого оплата труда:				**2977.14**	**2933.97**
			Итого эксплуатация машин:				**1170.64**	**1153.67**
			Итого материалов:				**6226.72**	**6136.43**
			НР первого уровня	%	60.9		1813.08	1786.79
			НР второго уровня	%	4.24		501.16	493.89
			Накладные расходы	%	--		2314.24	2280.68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985.68	971.39
			Сметная стоимость:				**13306.65**	**13113.70**
260	**131**	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**7.3000**		**926.76**	**6765.34**
			Итого оплата труда:				**278.64**	**2034.09**
			Итого эксплуатация машин:				**68.31**	**498.63**
			Итого материалов:				**603.32**	**4404.24**
			НР первого уровня	%	60.9		169.69	1238.76
			НР второго уровня	%	4.24		46.49	339.37
			Накладные расходы	%	--		216.18	1578.14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91.44	667.48
			Сметная стоимость:				**1234.38**	**9010.95**
261	**132**	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 80мм**	**м2 покрытия**	**73.0000**		**100.38**	**7328.03**
			Итого оплата труда:				**8.79**	**641.77**
			Итого эксплуатация машин:				**2.75**	**200.62**
			Итого материалов:				**90.29**	**6590.85**
			НР первого уровня	%	60.9		5.35	390.84
			НР второго уровня	%	4.24		4.48	327.28
			Накладные расходы	%	--		9.84	718.12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.82	643.69
			Сметная стоимость:				**119.04**	**8689.84**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
262	**133**	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.00876**		**273983.62**	**2400.10**
			НР второго уровня	%	4.24		11616.91	101.76
			Накладные расходы	%	--		11616.91	101.76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22848.04	200.15
			Сметная стоимость:				**308448.57**	**2702.01**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**26355.10**
			Накладные расходы -	Тенге				**4678.70**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2482.70**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**33516.50**
	РАЗДЕЛ 15.Стены							
			Утепление стен в машинном отделении					
263	**198**	**Е11-150108-1607 11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Облицовка гипсокартонными листами стен по деревянному каркасу**	**м2**	**16.2100**		**8849.37**	**143448.28**
			Итого оплата труда:				**6342.26**	**102808.06**
			Итого эксплуатация машин:				**69.82**	**1131.72**
			Итого материалов:				**2470.71**	**40050.27**
			НР первого уровня	%	54.8		3475.56	56338.82
			НР второго уровня	%	4.24		522.58	8470.97
			Накладные расходы	%	--		3998.14	64809.79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1027.80	16660.65
			Сметная стоимость:				**13875.31**	**224918.72**
264	**199**	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1.66963**		**9111.28**	**15212.47**
			НР второго уровня	%	4.24		386.32	645.01
			Накладные расходы	%	--		386.32	645.01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759.81	1268.60

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**10257.41**	**17126.07**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**158660.75**
			Накладные расходы -	Тенге				**65454.80**
			Сметная прибыль -	Тенге				**17929.24**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**242044.79**
	РАЗДЕЛ 20.Перегородки							
			Утепление тамбура					
265	**219**	**Е11-260201-0104 11-260201-0104 РСНБ РК 2015**	**Утепление перегородок пенопластом.Устройство**	**м3 изоляции**	**0.2825**		**35811.54**	**10116.76**
			Итого оплата труда:				**15230.89**	**4302.73**
			Итого эксплуатация машин:				**1573.03**	**444.38**
			Итого материалов:				**19598.54**	**5536.59**
			НР первого уровня	%	55.3		8422.68	2379.41
			НР второго уровня	%	4.24		1875.53	529.84
			Накладные расходы	%	--		10298.21	2909.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3688.78	1042.08
			Сметная стоимость:				**49798.54**	**14068.09**
266	**220**	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**5.6500**		**1681.42**	**9500.03**
			Итого оплата труда:				**641.16**	**3622.55**
			Итого эксплуатация машин:				**9.55**	**53.98**
			Итого материалов:				**1034.12**	**5842.76**
			НР первого уровня	%	59.8		383.41	2166.28
			НР второго уровня	%	4.24		87.55	494.65
			Накладные расходы	%	--		470.96	2660.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172.19	972.88
			Сметная стоимость:				**2324.57**	**13133.84**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**19616.79**
			Накладные расходы -	Тенге				**5570.18**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2014.96**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**27201.93**
	РАЗДЕЛ 21.Перекрытие выше отметки 0,000							

1	1	2	3	4	5	6	7	8
267	**245**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**88.9200**		**60.78**	**5404.15**
			Итого оплата труда:				**28.11**	**2499.92**
			Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**91.91**
			Итого материалов:				**31.80**	**2827.55**
			НР первого уровня	%	54.2		15.24	1354.96
			НР второго уровня	%	4.24		3.22	286.59
			Накладные расходы	%	--		18.46	1641.54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.34	563.66
			Сметная стоимость:				**85.58**	**7609.35**
268	**246**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**88.9200**		**68.15**	**6059.60**
			Итого оплата труда:				**17.38**	**1545.18**
			Итого эксплуатация машин:				**0.82**	**72.88**
			Итого материалов:				**50.12**	**4456.77**
			НР первого уровня	%	54.2		9.42	837.49
			НР второго уровня	%	4.24		3.29	292.44
			Накладные расходы	%	--		12.71	1129.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.47	575.16
			Сметная стоимость:				**87.32**	**7764.69**
269	**247**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4.1200**		**2312.57**	**9527.80**
			Итого оплата труда:				**951.05**	**3918.31**
			Итого эксплуатация машин:				**22.95**	**94.55**
			Итого материалов:				**1349.64**	**5560.50**
			НР первого уровня	%	54.8		521.17	2147.24
			НР второго уровня	%	4.24		120.15	495.02
			Накладные расходы	%	--		641.32	2642.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236.31	973.60
			Сметная стоимость:				**3190.21**	**13143.66**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
270	**248**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4.1200**		**431.19**	**1776.50**
			Итого оплата труда:				**183.95**	**757.86**
			Итого эксплуатация машин:				**4.54**	**18.71**
			Итого материалов:				**244.37**	**1006.82**
			НР первого уровня	%	54.8		100.80	415.31
			НР второго уровня	%	4.24		22.56	92.93
			Накладные расходы	%	--		123.36	508.24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44.36	182.78
			Сметная стоимость:				**598.91**	**2467.53**
271	**253**	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление между балконой плитой и плитой перекрытия**	**м2 утепляемого покрытия**	**4.3600**		**373.18**	**1627.07**
			Итого оплата труда:				**348.96**	**1521.45**
			Итого эксплуатация машин:				**31.92**	**139.15**
			НР первого уровня	%	56.4		196.81	858.10
			НР второго уровня	%	4.24		24.17	105.37
			Накладные расходы	%	--		220.98	963.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.53	207.24
			Сметная стоимость:				**641.69**	**2797.78**
272	**255**	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки в перекрытий.установка**	**т конструкций**	**0.3290**		**66896.54**	**22008.96**
			Итого оплата труда:				**63464.16**	**20879.71**
			Итого эксплуатация машин:				**3085.99**	**1015.29**
			Итого материалов:				**1534.42**	**504.83**
			НР первого уровня	%	60.9		38649.68	12715.74
			НР второго уровня	%	4.24		4475.16	1472.33
			Накладные расходы	%	--		43124.84	14188.07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8801.71	2895.76
			Сметная стоимость:				**118823.09**	**39092.80**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
273	**256**	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость люков МКЛ**	**т**	**0.3290**		**346297.00**	**113931.71**
			НР второго уровня	%	4.24		14682.99	4830.70
			Накладные расходы	%	--		14682.99	4830.70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878.40	9500.99
			Сметная стоимость:				**389858.39**	**128263.41**
274	**257**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы МПЛ.Установка**	**т конструкций**	**0.9800**		**49601.49**	**48609.46**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**28780.60**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**17193.49**
			Итого материалов:				**7880.24**	**7722.64**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	17527.39
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	2804.20
			Накладные расходы	%	--		20746.52	20331.59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	5515.28
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**74456.33**
275	**258**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лестниц МПЛ**	**т**	**0.9800**		**299947.97**	**293949.01**
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	12463.44
			Накладные расходы	%	--		12717.79	12463.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	24513.00
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**330925.44**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**502894.27**
			Накладные расходы -	Тенге				**58699.24**
			Сметная прибыль -	Тенге				**44927.48**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**606520.99**

РАЗДЕЛ 23.Кровля

1	1	2	3	4	5	6	7	8
276	**285**	**Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя бикроста**	**м2 кровли**	**507.1000**		**175.44**	**88965.23**
			Итого оплата труда:				**154.50**	**78346.42**
			Итого эксплуатация машин:				**14.11**	**7157.16**
			Итого материалов:				**10.74**	**5447.63**
			НР первого уровня	%	56.4		87.14	44187.38
			НР второго уровня	%	4.24		11.13	5645.67
			Накладные расходы	%	--		98.27	49833.05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21.90	11103.86
			Сметная стоимость:				**295.61**	**149902.15**
277	**286**	**С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97нижний слой бикроста**	**м2**	**1166.3300**		**325.32**	**379430.48**
			НР второго уровня	%	4.24		13.79	16087.85
			Накладные расходы	%	--		13.79	16087.85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.13	31641.47
			Сметная стоимость:				**366.24**	**427159.79**
278	**287**	**С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста**	**м2**	**583.1650**		**319.55**	**186350.38**
			НР второго уровня	%	4.24		13.55	7901.26
			Накладные расходы	%	--		13.55	7901.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.65	15540.13
			Сметная стоимость:				**359.75**	**209791.76**
279	**288**	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**159.8000**		**1277.80**	**204191.89**
			Итого оплата труда:				**350.59**	**56024.13**
			Итого эксплуатация машин:				**19.88**	**3177.62**
			Итого материалов:				**911.63**	**145679.12**
			НР первого уровня	%	56.4		197.73	31597.61

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		62.56	9997.47
			Накладные расходы	%	--		260.29	41595.09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123.05	19662.96
			Сметная стоимость:				**1661.14**	**265449.93**
280	**289**	**С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97нижний слой бикроста**	**м2**	**103.8700**		**325.32**	**33790.99**
			НР второго уровня	%	4.24		13.79	1432.74
			Накладные расходы	%	--		13.79	1432.74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.13	2817.90
			Сметная стоимость:				**366.24**	**38041.62**
281	**290**	**С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста**	**м2**	**135.8300**		**319.55**	**43404.48**
			НР второго уровня	%	4.24		13.55	1840.35
			Накладные расходы	%	--		13.55	1840.35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.65	3619.59
			Сметная стоимость:				**359.75**	**48864.41**
282	**291**	**Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**69.0000**		**1025.39**	**70751.92**
			Итого оплата труда:				**505.17**	**34856.72**
			Итого эксплуатация машин:				**529.36**	**36526.02**
			Итого материалов:				**178.07**	**12286.60**
			НР первого уровня	%	62.1		313.71	21646.02
			НР второго уровня	%	4.24		56.78	3917.67
			Накладные расходы	%	--		370.49	25563.70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111.67	7705.25
			Сметная стоимость:				**1507.55**	**104020.86**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
283	**292**	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость парапетных плит**	**м3**	**6.6960**		**60956.15**	**408162.38**
			НР второго уровня	%	4.24		2584.54	17306.08
			Накладные расходы	%	--		2584.54	17306.08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083.26	34037.48
			Сметная стоимость:				**68623.95**	**459505.94**
284	**293**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**13.9000**		**2297.98**	**31941.87**
			Итого оплата труда:				**739.61**	**10280.62**
			Итого эксплуатация машин:				**8.40**	**116.70**
			Итого материалов:				**1552.28**	**21576.69**
			НР первого уровня	%	56.4		417.14	5798.27
			НР второго уровня	%	4.24		115.12	1600.18
			Накладные расходы	%	--		532.26	7398.45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226.42	3147.23
			Сметная стоимость:				**3056.66**	**42487.55**
285	**294**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сливы из оцинкованной стали.Устройство**	**м2 покрытия**	**9.8000**		**2297.98**	**22520.17**
			Итого оплата труда:				**739.61**	**7248.21**
			Итого эксплуатация машин:				**8.40**	**82.28**
			Итого материалов:				**1552.28**	**15212.34**
			НР первого уровня	%	56.4		417.14	4087.99
			НР второго уровня	%	4.24		115.12	1128.19
			Накладные расходы	%	--		532.26	5216.18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226.42	2218.91
			Сметная стоимость:				**3056.66**	**29955.25**
286	**295**	**С121-130207-1020 21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	**шт.**	**276.0000**		**36.71**	**10131.96**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		1.56	429.60
			Накладные расходы	%	--		1.56	429.60
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.06	844.92
			Сметная стоимость:				**41.33**	**11406.48**
287	**296**	**С121-130209-0202 21-130209-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кровельный костыль**	**кг**	**182.0300**		**355.66**	**64740.79**
			НР второго уровня	%	4.24		15.08	2745.01
			Накладные расходы	%	--		15.08	2745.01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29.66	5398.86
			Сметная стоимость:				**400.40**	**72884.66**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**1544382.53**
			Накладные расходы -	Тенге				**177349.35**
			Сметная прибыль -	Тенге				**137738.55**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**1859470.43**
	РАЗДЕЛ 26.Лестница							
288	**326**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические лестницы МЛ-1,МЛ-2.Монтаж**	**т конструкций**	**0.0401**		**49601.49**	**1989.02**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**1177.66**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**703.53**
			Итого материалов:				**7880.24**	**316.00**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	717.19
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	114.74
			Накладные расходы	%	--		20746.52	831.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	225.68
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**3046.63**
289	**327**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лестниц МЛ-1,МЛ-2**	**т**	**0.0401**		**299947.97**	**12027.91**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	509.98
			Накладные расходы	%	--		12717.79	509.98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	1003.03
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**13540.93**
290	**328**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**т конструкций**	**0.7747**		**49601.49**	**38426.27**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**22751.36**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**13591.63**
			Итого материалов:				**7880.24**	**6104.82**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	13855.58
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	2216.75
			Накладные расходы	%	--		20746.52	16072.33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	4359.89
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**58858.49**
291	**329**	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ограждения**	**т**	**0.7747**		**299947.97**	**232369.69**
			НР второго уровня	%	4.24		12717.79	9852.47
			Накладные расходы	%	--		12717.79	9852.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	19377.77
			Сметная стоимость:				**337679.03**	**261599.94**
292	**330**	**Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкции за два раза**	**т металлоконструкций**	**0.8148**		**19030.08**	**15505.71**
			Итого оплата труда:				**12024.48**	**9797.54**
			Итого эксплуатация машин:				**875.75**	**713.56**
			Итого материалов:				**6352.52**	**5176.03**
			НР первого уровня	%	62.1		7467.20	6084.27
			НР второго уровня	%	4.24		1123.48	915.42
			Накладные расходы	%	--		8590.68	6999.69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2209.66	1800.43

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**29830.43**	**24305.83**
293	**331**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**98.5000**		**2312.57**	**227788.42**
			Итого оплата труда:				**951.05**	**93678.13**
			Итого эксплуатация машин:				**22.95**	**2260.46**
			Итого материалов:				**1349.64**	**132939.24**
			НР первого уровня	%	54.8		521.17	51335.61
			НР второго уровня	%	4.24		120.15	11834.86
			Накладные расходы	%	--		641.32	63170.47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236.31	23276.71
			Сметная стоимость:				**3190.21**	**314235.60**
294	**332**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**98.5000**		**431.19**	**42472.26**
			Итого оплата труда:				**183.95**	**18118.78**
			Итого эксплуатация машин:				**4.54**	**447.29**
			Итого материалов:				**244.37**	**24070.81**
			НР первого уровня	%	54.8		100.80	9929.09
			НР второго уровня	%	4.24		22.56	2221.82
			Накладные расходы	%	--		123.36	12150.91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44.36	4369.85
			Сметная стоимость:				**598.91**	**58993.02**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**570579.29**
			Накладные расходы -	Тенге				**109587.79**
			Сметная прибыль -	Тенге				**54413.36**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**734580.45**
	РАЗДЕЛ 27.Ограждение лоджий							
295	**333**	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**192.6200**		**4499.06**	**866609.14**
			Итого оплата труда:				**953.03**	**183572.92**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**28252.26**
			Итого материалов:				**3434.55**	**661563.81**
			НР первого уровня	%	50.8		484.14	93255.04
			НР второго уровня	%	4.24		211.29	40698.24
			Накладные расходы	%	--		695.43	133953.28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415.56	80044.99
			Сметная стоимость:				**5610.05**	**1080607.42**
296	**334**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения.Устройство**	**т стальных элементов**	**1.65514**		**416672.97**	**689652.11**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**65646.55**
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**8481.73**
			Итого материалов:				**372768.36**	**616983.82**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	40766.51
			НР второго уровня	%	4.24		18711.26	30969.75
			Накладные расходы	%	--		43341.50	71736.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801.16	60911.07
			Сметная стоимость:				**496815.64**	**822299.43**
297	**335**	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**192.6200**		**865.63**	**166737.95**
			Итого оплата труда:				**565.42**	**108910.78**
			Итого эксплуатация машин:				**50.87**	**9797.78**
			Итого материалов:				**289.70**	**55802.43**
			НР первого уровня	%	54.8		309.85	59683.11
			НР второго уровня	%	4.24		49.84	9600.25
			Накладные расходы	%	--		359.69	69283.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98.03	18881.70
			Сметная стоимость:				**1323.35**	**254903.01**
298	**336**	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19.0000**		**510.35**	**9696.65**
			Итого оплата труда:				**185.24**	**3519.64**
			Итого эксплуатация машин:				**70.51**	**1339.62**
			Итого материалов:				**271.21**	**5153.06**
			НР первого уровня	%	56.4		104.48	1985.07
			НР второго уровня	%	4.24		26.07	495.31

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		130.55	2480.38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51.27	974.16
			Сметная стоимость:				**692.17**	**13151.20**
299	**337**	**Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение стяжки.Устройство**	**м2 поверхности**	**19.0000**		**268.19**	**5095.69**
			Итого оплата труда:				**247.76**	**4707.37**
			Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**10.25**
			Итого материалов:				**20.16**	**382.95**
			НР первого уровня	%	48.5		120.16	2283.08
			НР второго уровня	%	4.24		16.47	312.86
			Накладные расходы	%	--		136.63	2595.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.39	615.33
			Сметная стоимость:				**437.21**	**8306.96**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**1737791.54**
			Накладные расходы -	Тенге				**280049.21**
			Сметная прибыль -	Тенге				**161427.26**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**2179268.00**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:			Тенге				**77098149.65**
	в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**25671356.78**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1999593.40**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**966065.98**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**49427199.47**
			- перевозка грузов	Тенге				**0.00**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0.00**
	Накладные расходы I уровня			Тенге				**14959502.47**
	Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**92057652.12**
	Накладные расходы II уровня			Тенге				**3903244.45**
	ИТОГО:			Тенге				**95960896.57**
	Сметная прибыль			Тенге				**7676871.73**
	ИТОГО по смете:			Тенге				**103637768.30**
			ИТОГО:	Тенге				**103637768**
			В том числе :	Тенге				
			Накладные расходы	Тенге				**18862747**
			Сметная прибыль	Тенге				**7676872**
			Итого с временными	Тенге		**0,9 %**	**932740.00**	**104570508**
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		**1,61 %**	**1683585.00**	**106254093**
			Итого в текущих ценах 2017 год-0%, к = 1	Тенге				**0**

	3	4	5	6	7	8
	Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383	Тенге				105 865 415,74
	Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825	Тенге				7 094 532,66
	Итого с НДС	Тенге		12 %	13 555 193,81	126 515 142,21

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Хайретденов Е.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ Усембеков Е.А.

Сметные расчеты проверены