к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 03-3/319 от 27.08.2018 г., доп согл № 1 от 06.09.2018 г.

Номер документа	Дата составления
2	07.02.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" в мкр № 4 г. Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 23 в мкр № 4 ЖМ "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"			шт	1	207 375 000,00	207 375 000,00
				Итого	1	x	207 375 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.02.2019

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Объект: "Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"

Договор № 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №1 от 06.09.2018 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
февраль 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	185 156 250,00	185 156 250,00			22 218 750,00	207 375 000,00
	Всего по объекту с начала строительства	**300 184 343,40**	**300 184 343,40**			**36 022 121,21**	**336 206 464,61**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____Жаржанов Е.Ж.

3

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.

Наименование объекта - Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "А"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "А"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №1 от 06.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 1
за февраль 2019 год
(локальная смета 2-1-1)
на общестроительные работы блока А

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Перекрытие ниже отметки 0,000							
1	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**28.0000**		**2951.86**	**82652.16**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	48.72	826.98	40290.47
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	4.536	856.40	3884.63
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**44175.10**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	4.312	3568.70	15388.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	4.312	856.40	3692.80

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	4.248	154.01	654.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.224	1797.83	402.71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.224	856.40	191.83
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**16445.12**
1. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	1.198	13911.46	16671.49
1. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.01848	364881.35	6743.01
1. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0084	197175.18	1656.27
1. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	2.24	377.59	845.80
		Итого материалов:				**925.59**	**25916.57**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	27432.73
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	4667.60
		Накладные расходы	%	--		1146.44	32100.33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	9180.20
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**123932.69**
2	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**49.0000**		**4470.10**	**219034.89**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	130.34	846.81	110373.22
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	10.79	856.40	9240.38
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**119613.60**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	9.702	3568.70	34623.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	9.702	856.40	8308.79
2. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	13.779	154.01	2122.07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	1.088	1797.83	1955.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	1.088	856.40	931.76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**38701.28**
2. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	3.2	13911.46	44512.50
2. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.05194	364881.35	18951.94
2. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0245	197175.18	4830.79
2. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	4.41	377.59	1665.17
		Итого материалов:				**1427.76**	**69960.40**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	74280.05
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	12436.55
		Накладные расходы	%	--		1769.73	86716.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	24460.12
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**330211.61**
3	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**300.24**	**600.49**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	0.296	778.37	230.40
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.086	856.40	73.65
		Итого оплата труда:				**152.02**	**304.05**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.0824	3568.70	294.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.0824	856.40	70.57
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0036	1797.83	6.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0036	856.40	3.08
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**300.53**
3. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.005	13911.46	69.56
		Итого материалов:				**34.78**	**69.56**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	188.81
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	33.47
		Накладные расходы	%	--		111.14	222.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	65.82
		Сметная стоимость:				**444.29**	**888.59**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1.0000**		**1431.98**	**1431.98**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	0.813	778.37	632.81
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого оплата труда:				**817.80**	**817.80**
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	0.216	3568.70	770.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**770.84**
4. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0023	12316.18	28.33
		Итого материалов:				**28.33**	**28.33**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	507.85
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	82.25
		Накладные расходы	%	--		590.10	590.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	161.77
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**2183.85**
5	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.0707**		**181078.55**	**12796.82**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	12.014	908.20	10911.02
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.07	0.075617	856.40	64.76
		Итого оплата труда:				**155310.35**	**10975.78**
5. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50.78	3.589	154.01	552.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.07	0.075617	1797.83	135.95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.07	0.075617	856.40	64.76
		Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**688.63**
5. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.005654	211753.02	1197.17
		Итого материалов:				**16940.24**	**1197.17**
		НР первого уровня	%	62.1		96447.73	6815.96
		НР второго уровня	%	4.24		11767.11	831.58
		Накладные расходы	%	--		108214.84	7647.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	1635.55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**312436.86**	**22079.91**
6	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0707**		**196197.30**	**13865.26**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	587.89
		Накладные расходы	%	--		8318.77	587.89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	1156.25
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**15609.40**
7	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0707**		**103445.17**	**7310.47**
		НР второго уровня	%	4.24		4386.08	309.96
		Накладные расходы	%	--		4386.08	309.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	609.63
		Сметная стоимость:				**116457.74**	**8230.07**
8	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0.4200**		**26711.54**	**11218.85**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5.75	2.415	768.14	1855.06
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2559	0.107478	864.28	92.89
		Итого оплата труда:				**4637.97**	**1947.95**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.001134	3403.17	3.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.001134	856.40	0.97
8. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.3427	0.143934	11.17	1.61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2359	0.099078	3568.70	353.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2359	0.099078	856.40	84.85
8. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0069	0.002898	3157.28	9.15

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0069	0.002898	1148.69	3.33
8. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.029	0.01218	52.28	0.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0104	0.004368	1797.83	7.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0104	0.004368	856.40	3.74
		Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**376.69**
8. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.4263	17703.07	7546.82
8.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.063	0.02646	107.10	2.83
8.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0024	0.001008	346297.00	349.07
8.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006	0.00252	39465.13	99.45
8.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.038	0.01596	23319.55	372.18
8.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0032	0.001344	26031.73	34.99
8.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	0.00672	26031.73	174.93
8.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00043	0.000181	15153.44	2.74
8.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.71	0.2982	196.54	58.61
8.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.00215	0.000903	6598.38	5.96
8.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.023	0.00966	19717.62	190.47
8.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00128	0.000538	93.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
8.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.526	0.22092	674.47	149.00
		Итого материалов:				**21397.86**	**8987.10**
		НР первого уровня	%	48.5		2249.42	944.76
		НР второго уровня	%	4.24		1227.94	515.74
		Накладные расходы	%	--		3477.36	1460.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.11	1014.35
		Сметная стоимость:				**32604.01**	**13693.68**
9	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0214**		**200100.36**	**4286.15**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	181.73
		Накладные расходы	%	--		8484.26	181.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	357.43
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**4825.31**
10	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0264**		**196197.30**	**5179.61**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	219.62
		Накладные расходы	%	--		8318.77	219.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	431.94
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**5831.16**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие в осях 5-8 ниже отметки 0.000					
11	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1.0000**		**4470.10**	**4470.10**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	2.66	846.81	2252.51
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	0.2202	856.40	188.58
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**2441.09**
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	0.198	3568.70	706.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	0.198	856.40	169.57

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	0.2812	154.01	43.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	0.0222	1797.83	39.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	0.0222	856.40	19.01
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**789.82**
11. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	0.0653	13911.46	908.42
11. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.00106	364881.35	386.77
11. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0005	197175.18	98.59
11. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	0.09	377.59	33.98
		Итого материалов:				**1427.76**	**1427.76**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	1515.92
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	253.81
		Накладные расходы	%	--		1769.73	1769.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	499.19
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**6739.01**
12	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7.0000**		**2951.86**	**20663.04**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	12.18	826.98	10072.62
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	1.134	856.40	971.16
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**11043.77**
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	1.078	3568.70	3847.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	1.078	856.40	923.20
12. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	1.062	154.01	163.54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.056	1797.83	100.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.056	856.40	47.96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**4111.28**
12. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	0.2996	13911.46	4167.87
12. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.00462	364881.35	1685.75
12. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0021	197175.18	414.07
12. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	0.56	377.59	211.45
		Итого материалов:				**925.59**	**6479.14**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	6858.18
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	1166.90
		Накладные расходы	%	--		1146.44	8025.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	2295.05
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**30983.17**
13	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.0082**		**181078.55**	**1492.09**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	1.401	908.20	1272.21
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.07	0.008817	856.40	7.55
		Итого оплата труда:				**155310.35**	**1279.76**
13. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50.78	0.418427	154.01	64.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.07	0.008817	1797.83	15.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.07	0.008817	856.40	7.55
		Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**80.29**
13. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.000659	211753.02	139.59
		Итого материалов:				**16940.24**	**139.59**
		НР первого уровня	%	62.1		96447.73	794.73
		НР второго уровня	%	4.24		11767.11	96.96
		Накладные расходы	%	--		108214.84	891.69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	190.70
		Сметная стоимость:				**312436.86**	**2574.48**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0082**		**200100.36**	**1648.83**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	69.91
		Накладные расходы	%	--		8484.26	69.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	137.50
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**1856.24**
15	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0082**		**103445.17**	**852.39**
		НР второго уровня	%	4.24		4386.08	36.14
		Накладные расходы	%	--		4386.08	36.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	71.08
		Сметная стоимость:				**116457.74**	**959.61**
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки подвала					
16	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**33.9100**		**3459.04**	**117296.01**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1.21	41.031	758.54	31123.73
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0411	1.394	856.40	1193.57
		Итого оплата труда:				**953.03**	**32317.30**
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	1.394	3568.70	4973.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0411	1.394	856.40	1193.82
		Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**4973.70**
16. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.023	0.77993	14578.96	11370.57
16. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0504	1.709	40702.25	69562.75

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.00078	206497.31	161.05
16. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.005426	17462.16	94.74
16. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.003	0.10173	93.00	9.46
		Итого материалов:				**2394.53**	**81198.58**
		НР первого уровня	%	50.8		484.14	16417.19
		НР второго уровня	%	4.24		167.19	5669.44
		Накладные расходы	%	--		651.33	22086.63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328.83	11150.61
		Сметная стоимость:				**4439.20**	**150533.24**
		РАЗДЕЛ 4.Подкрановые пути					
17	**Е11-460801-0104 11-460801-0104 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**9.0000**		**517010.83**	**4653097.46**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	18.96	170.64	752.15	128346.88
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12.79	115.11	994.31	114455.33
		Итого оплата труда:				**26978.02**	**242802.20**
17. 3	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4.69	42.21	2751.82	116154.32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.69	42.21	986.23	41628.77
17. 4	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0.5	4.5	16.05	72.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	512 С (31-050401-0102)	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	1.19	10.71	8.10	86.75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.72	6.48	3848.53	24938.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.72	6.48	1148.69	7443.51
17. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.22	1.98	3157.28	6251.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	1.98	1148.69	2274.41

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.35	3.15	3365.93	10602.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.35	3.15	856.40	2697.66
17. 9	1389 С (32-020303-0114)	Шпалоподбойка	маш.-ч	3	27	9.70	261.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.10	1854 С (33-040102-0105)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0.6	5.4	4366.61	23579.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6	5.4	986.23	5325.64
17.11	1904 С (33-040201-0101)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0.22	1.98	2210.07	4375.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	1.98	986.23	1952.74
17.12	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0.76	6.84	2591.95	17728.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.76	6.84	986.23	6745.81
17.13	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.03	0.27	2297.88	620.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03	0.27	856.40	231.23
17.14	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0.22	1.98	131.59	260.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.15	3006 С (31-050502-0101)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	5.2	46.8	2727.23	127634.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.2	46.8	986.23	46155.56
		Итого эксплуатация машин:				**36951.96**	**332567.68**
17.16	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	38.3	344.7	2901.67	1000205.65
17.17	239349 С (24-010103-0303)	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	0.0007	0.0063	666395.29	4198.29
17.18	239550 С (24-010107-1101)	Инвентарные секции рельсовых путей Р50 на деревянных полушпалах	шт.	1	9	317553.83	2857984.47
17.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	2.33	20.97	93.00	1950.21

1	2	3	4	5	6	7	8
17.20	267656 С (24-010103-9902)	Накладки двухголовые стыковые к рельсам Р75, Р65, Р50, Р43 ГОСТ 8193-73, ГОСТ 19128-73	т	0.0752	0.6768	445749.80	301683.46
17.21	267657 С (24-010103-9903)	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0.0103	0.0927	282209.52	26160.82
		Итого материалов:				**465798.10**	**4192182.91**
		НР первого уровня	%	50.8		13704.84	123343.52
		НР второго уровня	%	4.24		22502.34	202521.10
		Накладные расходы	%	--		36207.18	325864.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44257.44	398316.97
		Сметная стоимость:				**597475.45**	**5377279.00**
18	**Е11-460801-0201 11-460801-0201 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 5 кг**	**путь**	**2.0000**		**5634.82**	**11269.65**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	6.24	12.48	826.98	10320.71
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04	0.08	1002.54	80.20
		Итого оплата труда:				**5200.46**	**10400.91**
18. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.02	0.04	3341.09	133.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	0.04	1148.69	45.95
18. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.96	1.92	154.01	295.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.02	0.04	2297.88	91.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	0.04	856.40	34.26
		Итого эксплуатация машин:				**260.63**	**521.26**
18. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000362	0.000724	381819.66	276.44
18. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0002	0.0004	200244.36	80.10
18. 8	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.144	0.288	247.03	71.14
		Итого материалов:				**213.84**	**427.68**
		НР первого уровня	%	50.8		2641.83	5283.66
		НР второго уровня	%	4.24		350.93	701.86
		Накладные расходы	%	--		2992.76	5985.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690.21	1380.41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9317.79**	**18635.59**
19	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость выключающей линейки**	**т**	**0.0100**		**346297.00**	**3462.97**
		НР второго уровня	%	4.24		14682.99	146.83
		Накладные расходы	%	--		14682.99	146.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878.40	288.78
		Сметная стоимость:				**389858.39**	**3898.58**
20	**Е11-460801-0401 11-460801-0401 РСНБ РК 2015**	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**2.0000**		**1627.55**	**3255.11**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1.68	3.36	797.56	2679.80
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.16	0.32	856.40	274.05
		Итого оплата труда:				**1476.92**	**2953.85**
20. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.16	0.32	1797.83	575.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16	0.32	856.40	274.05
		Итого эксплуатация машин:				**287.65**	**575.31**
		НР первого уровня	%	50.8		750.28	1500.56
		НР второго уровня	%	4.24		100.82	201.64
		Накладные расходы	%	--		851.10	1702.20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198.29	396.58
		Сметная стоимость:				**2676.94**	**5353.89**
21	**С124-010107-1301 24-010107-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тупиковый упор безударного типа**	**шт.**	**8.0000**		**247844.89**	**1982759.12**
		НР второго уровня	%	4.24		10508.62	84068.99
		Накладные расходы	%	--		10508.62	84068.99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20668.28	165346.25
		Сметная стоимость:				**279021.79**	**2232174.36**
22	**Е11-460801-0502 11-460801-0502 РСНБ РК 2015**	**Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию**	**кран**	**2.0000**		**66005.10**	**132010.20**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=947,22)	чел-ч	39.42	78.84	947.22	74678.82
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7.9	15.8	856.40	13531.12
		Итого оплата труда:				**44104.97**	**88209.94**
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	7.9	15.8	3568.70	56385.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7.9	15.8	856.40	13531.12
		Итого эксплуатация машин:				**28192.73**	**56385.46**
22. 4	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	28.44	56.88	16.63	945.91
		Итого материалов:				**472.96**	**945.91**
		НР первого уровня	%	50.8		22405.33	44810.65
		НР второго уровня	%	4.24		3748.60	7497.20
		Накладные расходы	%	--		26153.93	52307.86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7372.72	14745.44
		Сметная стоимость:				**99531.75**	**199063.50**
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
23	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**119.4000**		**22448.85**	**2680392.21**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	568.344	778.37	442381.92
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	47.76	856.40	40901.66
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**483283.58**
23. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	47.76	3568.70	170441.11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	47.76	856.40	40901.66
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**170441.11**
23. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	29.85	15642.52	466929.22
23. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	45.85	34877.27	1599108.88
23. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.0597	17462.16	1042.49
23. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	5.254	93.00	488.58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**17316.32**	**2067569.18**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	245508.06
		НР второго уровня	%	4.24		1039.01	124058.17
		Накладные расходы	%	--		3095.19	369566.23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043.52	243996.68
		Сметная стоимость:				**27587.56**	**3293955.11**
24	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**199.0000**		**22380.54**	**4453726.66**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	947.24	778.37	737303.20
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	79.6	856.40	68169.44
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**805472.64**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	79.6	3568.70	284068.52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	79.6	856.40	68169.44
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**284068.52**
24. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	49.75	15369.28	764621.68
24. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	76.416	34877.27	2665181.46
24. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.0995	17462.16	1737.48
24. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	8.756	93.00	814.31
		Итого материалов:				**17248.01**	**3432354.94**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	409180.10
		НР второго уровня	%	4.24		1036.12	206187.25
		Накладные расходы	%	--		3092.30	615367.35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2037.83	405527.52
		Сметная стоимость:				**27510.66**	**5474621.52**
25	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**588.0000**		**205.68**	**120937.34**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.1436	84.437	778.37	65723.07
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0025	1.47	856.40	1258.91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**113.91**	**66981.98**
25. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0025	1.47	1797.83	2642.81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	1.47	856.40	1258.91
		Итого эксплуатация машин:				**4.49**	**2642.81**
25. 4	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.00115	0.6762	77745.42	52571.45
		Итого материалов:				**89.41**	**52571.45**
		НР первого уровня	%	55.3		62.99	37041.03
		НР второго уровня	%	4.24		11.39	6698.28
		Накладные расходы	%	--		74.39	43739.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22.40	13174.13
		Сметная стоимость:				**302.47**	**177850.79**
26	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**58.8000**		**31700.99**	**1864018.00**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	20.04	1178.352	856.40	1009140.65
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.69	40.572	856.40	34745.86
		Итого оплата труда:				**17753.17**	**1043886.51**
26. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.72	42.336	70.68	2992.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.7	41.16	438.95	18067.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.69	40.572	1797.83	72941.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.69	40.572	856.40	34745.86
		Итого эксплуатация машин:				**1598.66**	**94001.05**
26. 6	136006 С (21-110102-0103)	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0.97	57.036	11934.44	680692.72
26. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	117.6	298.58	35113.01
26. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3.9	229.32	196.54	45070.55
		Итого материалов:				**12940.07**	**760876.28**
		НР первого уровня	%	55.3		9817.50	577269.24

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		1760.38	103510.58
		Накладные расходы	%	--		11577.89	680779.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3462.31	203583.82
		Сметная стоимость:				**46741.18**	**2748381.63**
27	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**28.1000**		**32471.12**	**912438.56**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	133.756	778.37	104111.66
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	11.24	856.40	9625.94
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**113737.59**
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	11.24	3568.70	40112.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	11.24	856.40	9625.94
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**40112.19**
27. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	7.025	15642.52	109888.70
27. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.01405	17462.16	245.34
27. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	1.236	93.00	114.99
27. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	10.79	60976.95	657965.68
		Итого материалов:				**27338.60**	**768214.71**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	57778.70
		НР второго уровня	%	4.24		1463.96	41137.21
		Накладные расходы	%	--		3520.14	98915.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2879.30	80908.36
		Сметная стоимость:				**38870.56**	**1092262.83**
28	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**85.0500**		**32402.81**	**2755859.25**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	404.838	778.37	315113.75
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	34.02	856.40	29134.73
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**344248.48**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	34.02	3568.70	121407.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	34.02	856.40	29134.73
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**121407.17**
28. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	21.262	15369.28	326789.32
28. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.042525	17462.16	742.58
28. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	3.742	93.00	348.02
28. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	32.659	60976.95	1991458.41
		Итого материалов:				**27270.29**	**2319338.32**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	174878.23
		НР второго уровня	%	4.24		1461.06	124263.27
		Накладные расходы	%	--		3517.24	299141.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2873.60	244400.06
		Сметная стоимость:				**38793.66**	**3299400.81**
29	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**5.8300**		**27914.73**	**162742.87**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	6.41	37.37	778.37	29087.92
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.37	2.157	856.40	1847.34
		Итого оплата труда:				**5306.22**	**30935.26**
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.37	2.157	3568.70	7698.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.37	2.157	856.40	1847.25
		Итого эксплуатация машин:				**1320.42**	**7698.04**
29. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.23	1.341	15642.52	20975.06
29. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.21	1.224	34877.27	42700.24
29. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.002915	17462.16	50.90

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.035	0.20405	93.00	18.98
29. 8	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.175	1.02	60976.95	62211.73
		Итого материалов:				**21604.96**	**125956.91**
		НР первого уровня	%	50.8		2695.56	15715.11
		НР второго уровня	%	4.24		1297.88	7566.62
		Накладные расходы	%	--		3993.44	23281.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2552.65	14881.97
		Сметная стоимость:				**34460.82**	**200906.57**
30	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из цветного лицевого кирпича М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**8.0000**		**32471.12**	**259768.98**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	38.08	778.37	29640.33
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	3.2	856.40	2740.48
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**32380.81**
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	3.2	3568.70	11419.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	3.2	856.40	2740.48
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**11419.84**
30. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	2	15642.52	31285.04
30. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.004	17462.16	69.85
30. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	0.352	93.00	32.74
30. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	3.072	60976.95	187321.19
		Итого материалов:				**27338.60**	**218708.82**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	16449.45
		НР второго уровня	%	4.24		1463.96	11711.66
		Накладные расходы	%	--		3520.14	28161.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2879.30	23034.41
		Сметная стоимость:				**38870.56**	**310964.51**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**120.1300**		**21686.27**	**2605171.29**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4.38	526.169	739.36	389028.61
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	48.052	856.40	41151.73
		Итого оплата труда:				**3580.96**	**430180.34**
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	48.052	3568.70	171483.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	48.052	856.40	41151.73
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**171483.17**
31. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	28.831	15642.52	450992.62
31. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.38	45.649	34877.27	1592126.45
31. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.060065	17462.16	1048.86
31. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	5.286	93.00	491.57
		Итого материалов:				**17020.39**	**2044659.51**
		НР первого уровня	%	50.8		1819.13	218531.61
		НР второго уровня	%	4.24		996.63	119725.00
		Накладные расходы	%	--		2815.75	338256.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1960.16	235474.23
		Сметная стоимость:				**26462.18**	**3178902.14**
32	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**192.2600**		**21620.69**	**4156793.80**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4.38	842.099	739.36	622614.17
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	76.904	856.40	65860.59
		Итого оплата труда:				**3580.96**	**688474.75**
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	76.904	3568.70	274447.30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	76.904	856.40	65860.59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**274447.30**
32. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	46.142	15369.28	709175.47
32. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.38	73.059	34877.27	2548091.49
32. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.09613	17462.16	1678.64
32. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	8.459	93.00	786.73
		Итого материалов:				**16954.81**	**3259732.32**
		НР первого уровня	%	50.8		1819.13	349745.18
		НР второго уровня	%	4.24		993.85	191077.25
		Накладные расходы	%	--		2812.97	540822.43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1954.69	375809.30
		Сметная стоимость:				**26388.36**	**5073425.52**
33	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вентканалы из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0.7600**		**23721.28**	**18028.17**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4.38	3.329	739.36	2461.18
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	0.304	856.40	260.35
		Итого оплата труда:				**3580.96**	**2721.53**
33. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	0.304	3568.70	1084.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	0.304	856.40	260.35
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**1084.88**
33. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.1824	14898.86	2717.55
33. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	0.2888	40702.25	11754.81
33. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.00038	17462.16	6.64
33. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	0.03344	93.00	3.11
		Итого материалов:				**19055.40**	**14482.11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50.8		1819.13	1382.54
		НР второго уровня	%	4.24		1082.91	823.01
		Накладные расходы	%	--		2902.04	2205.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2129.87	1618.70
		Сметная стоимость:				**28753.19**	**21852.42**
34	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**436.0000**		**300.24**	**130906.36**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	64.528	778.37	50226.66
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	18.748	856.40	16055.79
		Итого оплата труда:				**152.02**	**66282.45**
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	17.963	3568.70	64105.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	17.963	856.40	15383.51
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.7848	1797.83	1410.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.7848	856.40	672.10
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**65516.21**
34. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	1.09	13911.46	15163.49
		Итого материалов:				**34.78**	**15163.49**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	41161.40
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	7295.67
		Накладные расходы	%	--		111.14	48457.07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	14349.07
		Сметная стоимость:				**444.29**	**193712.51**
35	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**11.0000**		**1431.98**	**15751.79**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	8.943	778.37	6960.96
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	2.376	856.40	2034.81
		Итого оплата труда:				**817.80**	**8995.77**
35. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	2.376	3568.70	8479.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	2.376	856.40	2034.81
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**8479.23**
35. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0253	12316.18	311.60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**28.33**	**311.60**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	5586.37
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	904.74
		Накладные расходы	%	--		590.10	6491.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	1779.43
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**24022.34**
36	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**19.7400**		**72376.39**	**1428709.94**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	60577.30
		Накладные расходы	%	--		3068.76	60577.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	119142.98
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**1608430.22**
37	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0.7400**		**55986.02**	**41429.65**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	39	28.86	869.19	25084.82
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.35	0.259	973.32	252.09
		Итого оплата труда:				**34239.07**	**25336.91**
37. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.14	0.1036	3157.28	327.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.14	0.1036	1148.69	119.00
37. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.39	0.2886	86.39	24.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.1554	1797.83	279.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.1554	856.40	133.08
		Итого эксплуатация машин:				**853.26**	**631.41**
37. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.04	0.0296	206497.31	6112.32
37. 7	131544 С (21-070201-0204)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.49	0.3626	26478.49	9601.10
		Итого материалов:				**21234.35**	**15713.42**
		НР первого уровня	%	59.8		20474.96	15151.47

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		3241.95	2399.04
		Накладные расходы	%	--		23716.91	17550.51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6376.23	4718.41
		Сметная стоимость:				**86079.16**	**63698.58**
38	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита бруса.Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	**0.7400**		**6019.85**	**4454.69**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0.78	0.5772	768.14	443.37
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.01258	942.37	11.86
		Итого оплата труда:				**615.17**	**455.23**
38. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.0037	3157.28	11.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.0037	1148.69	4.25
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00888	1797.83	15.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.00888	856.40	7.60
		Итого эксплуатация машин:				**37.36**	**27.65**
38. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.00074	67003.80	49.58
38. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.001258	70961.10	89.27
38. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.004958	774943.68	3842.17
38. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.023	0.01702	93.00	1.58
38. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.012	0.00888	120.36	1.07
		Итого материалов:				**5383.34**	**3983.67**
		НР первого уровня	%	59.8		367.87	272.22
		НР второго уровня	%	4.24		270.84	200.42
		Накладные расходы	%	--		638.71	472.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532.69	394.19
		Сметная стоимость:				**7191.25**	**5321.52**
39	**Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование бруса.Устройство**	**м2 перекрытия**	**18.5000**		**284.52**	**5263.60**

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0.0652	1.206	817.38	985.92
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0074	929.47	6.88
		Итого оплата труда:				**53.66**	**992.80**
39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.00185	3157.28	5.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.00185	1148.69	2.13
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.00555	1797.83	9.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.00555	856.40	4.75
		Итого эксплуатация машин:				**0.86**	**15.82**
39. 5	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0.0004	0.0074	575926.68	4261.86
		Итого материалов:				**230.37**	**4261.86**
		НР первого уровня	%	59.8		32.09	593.70
		НР второго уровня	%	4.24		13.42	248.35
		Накладные расходы	%	--		45.52	842.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.40	488.45
		Сметная стоимость:				**356.44**	**6594.10**
40	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.3744**		**39397.55**	**14750.44**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31.4	11.756	908.20	10676.94
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	0.381888	856.40	327.05
		Итого оплата труда:				**29391.01**	**11003.99**
40. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20.33	7.612	154.01	1172.26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.02	0.381888	1797.83	686.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.02	0.381888	856.40	327.05
		Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**1858.82**
40. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.011232	197175.18	2214.67
		Итого материалов:				**5915.26**	**2214.67**
		НР первого уровня	%	62.1		18251.82	6833.48
		НР второго уровня	%	4.24		2444.33	915.16
		Накладные расходы	%	--		20696.15	7748.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	1799.93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**64901.19**	**24299.01**
41	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.1020**		**203265.09**	**20733.04**
		НР второго уровня	%	4.24		8618.44	879.08
		Накладные расходы	%	--		8618.44	879.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950.68	1728.97
		Сметная стоимость:				**228834.21**	**23341.09**
42	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.2724**		**205629.70**	**56013.53**
		НР второго уровня	%	4.24		8718.70	2374.97
		Накладные расходы	%	--		8718.70	2374.97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	4671.08
		Сметная стоимость:				**231496.27**	**63059.58**
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кладочная сетка диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.3900**		**319802.69**	**124723.05**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	21.996	787.96	17331.97
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.2106	856.40	180.36
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**17512.33**
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.0897	3568.70	320.11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.0897	856.40	76.82
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.1209	1797.83	217.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.1209	856.40	103.54
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**537.47**
43. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.39	273983.62	106853.61
		Итого материалов:				**273983.62**	**106853.61**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	8896.26
		НР второго уровня	%	4.24		14526.82	5665.46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37337.74	14561.72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	11142.78
		Сметная стоимость:				**385711.67**	**150427.55**
44	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Связевые сетки.Укладка**	**т металлических изделий**	**1.4900**		**45819.07**	**68270.42**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	84.036	787.96	66217.01
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.8046	856.40	689.06
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**66906.07**
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.3427	3568.70	1222.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.3427	856.40	293.49
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.4619	1797.83	830.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.4619	856.40	395.57
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**2053.41**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	33988.28
		НР второго уровня	%	4.24		2909.91	4335.77
		Накладные расходы	%	--		25720.84	38324.05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	8527.56
		Сметная стоимость:				**77263.10**	**115122.03**
45	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.9400**		**13766.44**	**12940.45**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	16.88	15.867	758.54	12035.91
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.1598	1148.69	183.56
		Итого оплата труда:				**12999.43**	**12219.47**
45. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.1598	3157.28	504.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.1598	1148.69	183.56
45. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.0376	22.19	0.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.74	0.6956	201.70	140.30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**686.88**	**645.67**
45. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2.82	91.80	258.88
		Итого материалов:				**275.40**	**258.88**
		НР первого уровня	%	48.5		6304.72	5926.44
		НР второго уровня	%	4.24		851.02	799.96
		Накладные расходы	%	--		7155.74	6726.40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	1573.35
		Сметная стоимость:				**22595.95**	**21240.20**
46	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.9400**		**200100.36**	**188094.34**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	7975.20
		Накладные расходы	%	--		8484.26	7975.20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	15685.56
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**211755.10**
47	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.5400**		**210118.21**	**113463.83**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	4810.87
		Накладные расходы	%	--		8909.01	4810.87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	9461.98
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**127736.68**
		РАЗДЕЛ 6.Монолитный пояс на отметках 5,3					
48	**Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски.Укладка**	**м ходов**	**88.9000**		**30.57**	**2717.57**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0.0349	3.103	745.75	2313.77
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.10668	1051.26	112.15
		Итого оплата труда:				**27.29**	**2425.92**
48. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.07112	3157.28	224.55

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0008	0.07112	1148.69	81.69
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.03556	1797.83	63.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.03556	856.40	30.45
		Итого эксплуатация машин:				**3.24**	**288.48**
48. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0066	0.58674	196.54	115.32
		Итого материалов:				**1.30**	**115.32**
		НР первого уровня	%	59.8		16.32	1450.70
		НР второго уровня	%	4.24		1.99	176.73
		Накладные расходы	%	--		18.31	1627.43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.91	347.60
		Сметная стоимость:				**52.79**	**4692.60**
49	**С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость досок**	**м3**	**0.1780**		**14374.15**	**2558.60**
		НР второго уровня	%	4.24		609.46	108.48
		Накладные расходы	%	--		609.46	108.48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198.69	213.37
		Сметная стоимость:				**16182.30**	**2880.45**
50	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	**м3**	**12.4460**		**33031.96**	**411115.73**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	8.25	102.68	797.56	81893.06
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	9	859.80	7737.90
		Итого оплата труда:				**7201.59**	**89630.97**
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.033604	3403.17	114.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.033604	856.40	28.78
50. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	6.11	34.14	208.59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	8.708	3568.70	31077.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	8.708	856.40	7457.53

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.104546	3157.28	330.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.104546	1148.69	120.09
50. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.083	25.919	154.01	3991.75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.153086	1797.83	275.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.153086	856.40	131.10
		Итого эксплуатация машин:				**2892.33**	**35997.91**
50. 9	101842 С (21-020201-0105)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	12.633	21750.38	274765.81
50.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	31.115	66.94	2082.84
50.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.100813	26031.73	2624.33
50.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.004978	15153.44	75.44
50.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	4.605	196.54	905.07
50.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.031115	200244.36	6230.60
50.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0012	0.014935	93.00	1.39
50.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	9.695	674.47	6539.28
		Итого материалов:				**23559.76**	**293224.75**
		НР первого уровня	%	48.5		3492.77	43471.02
		НР второго уровня	%	4.24		1548.65	19274.48
		Накладные расходы	%	--		5041.42	62745.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3045.87	37908.90
		Сметная стоимость:				**41119.24**	**511770.12**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5943**		**200100.36**	**118919.64**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	5042.19
		Накладные расходы	%	--		8484.26	5042.19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	9916.95
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**133878.78**
52	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0821**		**210118.21**	**17259.11**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	731.79
		Накладные расходы	%	--		8909.01	731.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	1439.27
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**19430.17**
53	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.2558**		**13766.44**	**3521.04**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	16.88	4.317	758.54	3274.92
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.043481	1148.69	49.95
		Итого оплата труда:				**12999.43**	**3324.86**
53. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.043481	3157.28	137.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.043481	1148.69	49.95
53. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.010231	22.19	0.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.74	0.18927	201.70	38.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686.88**	**175.68**

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.76731	91.80	70.44
		Итого материалов:				**275.40**	**70.44**
		НР первого уровня	%	48.5		6304.72	1612.56
		НР второго уровня	%	4.24		851.02	217.66
		Накладные расходы	%	--		7155.74	1830.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	428.10
		Сметная стоимость:				**22595.95**	**5779.37**
		РАЗДЕЛ 7.Арматурный пояс-2шт					
54	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурный пояс.Устройство**	**т металлических изделий**	**0.9372**		**45819.07**	**42941.63**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	52.858	787.96	41650.05
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.506088	856.40	433.41
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**42083.47**
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.215556	3568.70	769.25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.215556	856.40	184.60
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.290532	1797.83	522.33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.290532	856.40	248.81
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**1291.58**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	21378.40
		НР второго уровня	%	4.24		2909.91	2727.17
		Накладные расходы	%	--		25720.84	24105.57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	5363.78
		Сметная стоимость:				**77263.10**	**72410.98**
55	**С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.9120**		**128637.30**	**117317.22**
		НР второго уровня	%	4.24		5454.22	4974.25
		Накладные расходы	%	--		5454.22	4974.25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727.32	9783.32
		Сметная стоимость:				**144818.84**	**132074.79**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0231**		**210118.21**	**4853.73**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	205.80
		Накладные расходы	%	--		8909.01	205.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	404.76
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**5464.29**
		РАЗДЕЛ 8.Усиление простенков					
57	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Простенки из бетонных полнотелых стеновых блоков.Кладка**	**м3 кладки**	**4.0900**		**6159.54**	**25192.50**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3.72	15.215	768.14	11687.10
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.44	1.8	856.40	1541.18
		Итого оплата труда:				**3234.30**	**13228.27**
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.44	1.8	3568.70	6422.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.44	1.8	856.40	1541.52
		Итого эксплуатация машин:				**1570.23**	**6422.23**
57. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.11	0.4499	15642.52	7037.57
57. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.002045	17462.16	35.71
57. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.026	0.10634	93.00	9.89
		Итого материалов:				**1731.83**	**7083.17**
		НР первого уровня	%	50.8		1643.02	6719.96
		НР второго уровня	%	4.24		330.83	1353.09
		Накладные расходы	%	--		1973.85	8073.05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650.67	2661.24
		Сметная стоимость:				**8784.06**	**35926.79**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**294.0000**		**307.39**	**90372.66**
		НР второго уровня	%	4.24		13.03	3831.80
		Накладные расходы	%	--		13.03	3831.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.63	7536.36
		Сметная стоимость:				**346.06**	**101740.82**
59	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.7100**		**319802.69**	**227059.91**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	40.044	787.96	31553.07
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.3834	856.40	328.34
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**31881.41**
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.1633	3568.70	582.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.1633	856.40	139.85
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.2201	1797.83	395.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.2201	856.40	188.49
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**978.47**
59. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.71	273983.62	194528.37
		Итого материалов:				**273983.62**	**194528.37**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	16195.76
		НР второго уровня	%	4.24		14526.82	10314.04
		Накладные расходы	%	--		37337.74	26509.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	20285.58
		Сметная стоимость:				**385711.67**	**273855.29**
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки					
60	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**684.5700**		**3055.30**	**2091566.42**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1.21	828.33	758.54	628321.21

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0411	28.136	856.40	24095.52
		Итого оплата труда:				**953.03**	**652416.73**
60. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	28.136	3568.70	100408.33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0411	28.136	856.40	24095.67
		Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**100408.33**
60. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.023	15.745	14578.96	229547.33
60. 5	104973 С (21-030102-0502)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.0504	34.502	32691.55	1127934.58
60. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.015745	206497.31	3251.32
60. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.109531	17462.16	1912.65
60. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.003	2.054	93.00	191.00
		Итого материалов:				**1990.79**	**1362836.88**
		НР первого уровня	%	50.8		484.14	331427.70
		НР второго уровня	%	4.24		150.07	102734.95
		Накладные расходы	%	--		634.21	434162.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295.16	202058.33
		Сметная стоимость:				**3984.67**	**2727787.39**
61	**Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**200.2800**		**2463.25**	**493338.79**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	1.24	248.347	758.54	188381.29
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0226	4.526	856.40	3876.35
		Итого оплата труда:				**959.94**	**192257.63**
61. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0215	4.306	3568.70	15366.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0215	4.306	856.40	3687.66
61. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.220308	1797.83	396.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.220308	856.40	188.67
		Итого эксплуатация машин:				**78.70**	**15762.97**

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.0083	1.662	14578.96	24234.96
61. 6	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0294	5.888	40702.25	239664.29
61. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.004606	206497.31	951.22
61. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00008	0.016022	17462.16	279.79
61. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.001	0.20028	93.00	18.63
61.10	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0006	0.120168	200100.36	24045.66
		Итого материалов:				**1443.95**	**289194.54**
		НР первого уровня	%	50.8		487.65	97666.88
		НР второго уровня	%	4.24		125.12	25058.64
		Накладные расходы	%	--		612.77	122725.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246.08	49285.14
		Сметная стоимость:				**3322.10**	**665349.45**
		РАЗДЕЛ 10.Перекрытие выше отметки 0,000					
62	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**81.0000**		**2951.86**	**239100.89**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	140.94	826.98	116554.56
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	13.122	856.40	11237.68
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**127792.24**
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	12.474	3568.70	44515.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	12.474	856.40	10682.73
62. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	12.288	154.01	1892.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.648	1797.83	1164.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.648	856.40	554.95
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**47573.39**

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	3.467	13911.46	48228.25
62. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.05346	364881.35	19506.56
62. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0243	197175.18	4791.36
62. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	6.48	377.59	2446.78
		Итого материалов:				**925.59**	**74972.95**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	79358.98
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	13502.70
		Накладные расходы	%	--		1146.44	92861.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	26557.01
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**358519.58**
63	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**163.0000**		**4470.10**	**728626.28**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	433.58	846.81	367159.88
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	35.893	856.40	30738.42
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**397898.30**
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	32.274	3568.70	115176.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	32.274	856.40	27639.45
63. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	45.836	154.01	7059.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	3.619	1797.83	6505.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	3.619	856.40	3099.31
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**128740.99**
63. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	10.644	13911.46	148072.19
63. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.17278	364881.35	63044.20

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0815	197175.18	16069.78
63. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	14.67	377.59	5539.25
		Итого материалов:				**1427.76**	**232725.41**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	247094.85
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	41370.58
		Накладные расходы	%	--		1769.73	288465.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	81367.34
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**1098459.00**
64	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 16кПа**	**м2**	**300.0000**		**5220.50**	**1566150.00**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	66404.76
		Накладные расходы	%	--		221.35	66404.76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	130604.38
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**1763159.14**
65	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2600.0000**		**5220.50**	**13573300.00**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	575507.92
		Накладные расходы	%	--		221.35	575507.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	1131904.63
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**15280712.55**
66	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 12кПа**	**м2**	**201.6000**		**5220.50**	**1052452.80**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	44624.00
		Накладные расходы	%	--		221.35	44624.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	87766.14
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**1184842.94**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8**	**м3**	**2.8800**		**50953.10**	**146744.93**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	6221.98
		Накладные расходы	%	--		2160.41	6221.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	12237.35
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**165204.27**
68	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6.0000**		**300.24**	**1801.46**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	0.888	778.37	691.19
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.258	856.40	220.95
		Итого оплата труда:				**152.02**	**912.14**
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.2472	3568.70	882.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.2472	856.40	211.70
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0108	1797.83	19.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0108	856.40	9.25
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**901.60**
68. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.015	13911.46	208.67
		Итого материалов:				**34.78**	**208.67**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	566.44
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	100.40
		Накладные расходы	%	--		111.14	666.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	197.46
		Сметная стоимость:				**444.29**	**2665.77**
69	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1.6340**		**72376.39**	**118263.02**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	5014.35
		Накладные расходы	%	--		3068.76	5014.35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	9862.19
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**133139.56**
70	**Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**6.0000**		**2359.23**	**14155.38**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1.32	7.92	807.79	6397.70
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.259	1.554	856.40	1330.85
		Итого оплата труда:				**1288.09**	**7728.54**
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.259	1.554	3568.70	5545.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.259	1.554	856.40	1330.85
		Итого эксплуатация машин:				**924.29**	**5545.76**
70. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0265	0.159	13911.46	2211.92
		Итого материалов:				**368.65**	**2211.92**
		НР первого уровня	%	62.1		799.90	4799.42
		НР второго уровня	%	4.24		133.95	803.68
		Накладные расходы	%	--		933.85	5603.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263.45	1580.68
		Сметная стоимость:				**3556.53**	**21339.17**
71	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плит лоджии из ребристых плит**	**м3**	**4.3800**		**59592.25**	**261014.05**
		НР второго уровня	%	4.24		2526.71	11067.00
		Накладные расходы	%	--		2526.71	11067.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4969.52	21766.48
		Сметная стоимость:				**67088.48**	**293847.54**
72	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1.0000**		**1431.98**	**1431.98**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	0.813	778.37	632.81
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого оплата труда:				**817.80**	**817.80**
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	0.216	3568.70	770.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**770.84**
72. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0023	12316.18	28.33
		Итого материалов:				**28.33**	**28.33**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	507.85
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	82.25
		Накладные расходы	%	--		590.10	590.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	161.77
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**2183.85**
73	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0.1000**		**86094.65**	**8609.47**
		НР второго уровня	%	4.24		3650.41	365.04
		Накладные расходы	%	--		3650.41	365.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179.61	717.96
		Сметная стоимость:				**96924.67**	**9692.47**
74	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**9.0000**		**300.24**	**2702.20**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	1.332	778.37	1036.79
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.387	856.40	331.43
		Итого оплата труда:				**152.02**	**1368.22**
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.3708	3568.70	1323.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.3708	856.40	317.55
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0162	1797.83	29.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0162	856.40	13.87
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**1352.40**
74. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.0225	13911.46	313.01
		Итого материалов:				**34.78**	**313.01**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	849.66
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	150.60
		Накладные расходы	%	--		111.14	1000.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	296.20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**444.29**	**3998.65**
75	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4.0000**		**3486.69**	**13946.76**
		НР второго уровня	%	4.24		147.84	591.34
		Накладные расходы	%	--		147.84	591.34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.76	1163.05
		Сметная стоимость:				**3925.29**	**15701.15**
76	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**5.0000**		**2580.87**	**12904.35**
		НР второго уровня	%	4.24		109.43	547.14
		Накладные расходы	%	--		109.43	547.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215.22	1076.12
		Сметная стоимость:				**2905.52**	**14527.61**
77	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1.1200**		**26711.54**	**29916.92**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5.75	6.44	768.14	4946.82
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2559	0.286608	864.28	247.71
		Итого оплата труда:				**4637.97**	**5194.53**
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.003024	3403.17	10.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.003024	856.40	2.59
77. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.3427	0.383824	11.17	4.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2359	0.264208	3568.70	942.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2359	0.264208	856.40	226.27
77. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0069	0.007728	3157.28	24.40

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0069	0.007728	1148.69	8.88
77. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.029	0.03248	52.28	1.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0104	0.011648	1797.83	20.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0104	0.011648	856.40	9.98
		Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**1004.50**
77. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.137	17703.07	20124.85
77.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.063	0.07056	107.10	7.56
77.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0024	0.002688	346297.00	930.85
77.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006	0.00672	39465.13	265.21
77.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.038	0.04256	23319.55	992.48
77.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0032	0.003584	26031.73	93.30
77.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	0.01792	26031.73	466.49
77.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00043	0.000482	15153.44	7.30
77.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.71	0.7952	196.54	156.29
77.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.00215	0.002408	6598.38	15.89
77.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.023	0.02576	19717.62	507.93
77.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00128	0.001434	93.00	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8
77.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.526	0.58912	674.47	397.34
		Итого материалов:				**21397.86**	**23965.60**
		НР первого уровня	%	48.5		2249.42	2519.35
		НР второго уровня	%	4.24		1227.94	1375.30
		Накладные расходы	%	--		3477.36	3894.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.11	2704.93
		Сметная стоимость:				**32604.01**	**36516.49**
78	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0264**		**200100.36**	**5282.65**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	223.98
		Накладные расходы	%	--		8484.26	223.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	440.53
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**5947.16**
79	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0307**		**196197.30**	**6027.18**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	255.55
		Накладные расходы	%	--		8318.77	255.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	502.62
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**6785.35**
80	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0703**		**191513.63**	**13463.41**
		НР второго уровня	%	4.24		8120.18	570.85
		Накладные расходы	%	--		8120.18	570.85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15970.70	1122.74
		Сметная стоимость:				**215604.51**	**15157.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.2332**		**181078.55**	**42227.52**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	39.644	908.20	36004.68
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.07	0.249524	856.40	213.69
		Итого оплата труда:				**155310.35**	**36218.37**
81. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50.78	11.842	154.01	1823.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.07	0.249524	1797.83	448.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.07	0.249524	856.40	213.69
		Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**2272.37**
81. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.018656	211753.02	3950.46
		Итого материалов:				**16940.24**	**3950.46**
		НР первого уровня	%	62.1		96447.73	22491.61
		НР второго уровня	%	4.24		11767.11	2744.09
		Накладные расходы	%	--		108214.84	25235.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	5397.06
		Сметная стоимость:				**312436.86**	**72860.28**
82	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2316**		**200100.36**	**46343.24**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	1964.95
		Накладные расходы	%	--		8484.26	1964.95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	3864.66
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**52172.85**
83	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0016**		**191513.63**	**306.42**
		НР второго уровня	%	4.24		8120.18	12.99
		Накладные расходы	%	--		8120.18	12.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15970.70	25.55
		Сметная стоимость:				**215604.51**	**344.97**
84	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.2332**		**103445.17**	**24123.41**
		НР второго уровня	%	4.24		4386.08	1022.83
		Накладные расходы	%	--		4386.08	1022.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	2011.70
		Сметная стоимость:				**116457.74**	**27157.95**
85	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление между балконой плитой и плитой перекрытия**	**м2 утепляемого покрытия**	**2.6000**		**373.18**	**970.27**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0.403	1.048	846.81	887.29
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	0.02158	926.83	20.00
		Итого оплата труда:				**348.96**	**907.29**
85. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	0.0091	3568.70	32.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.0091	856.40	7.79
85. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	0.0052	3157.28	16.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.0052	1148.69	5.97
85. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0184	0.04784	438.95	21.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.00728	1797.83	13.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.00728	856.40	6.23
		Итого эксплуатация машин:				**31.92**	**82.98**
		НР первого уровня	%	56.4		196.81	511.71
		НР второго уровня	%	4.24		24.17	62.84
		Накладные расходы	%	--		220.98	574.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.53	123.59
		Сметная стоимость:				**641.69**	**1668.40**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**0.5900**		**11934.44**	**7041.32**
		НР второго уровня	%	4.24		506.02	298.55
		Накладные расходы	%	--		506.02	298.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995.24	587.19
		Сметная стоимость:				**13435.70**	**7927.06**
		РАЗДЕЛ 11.Перекрытие в осях 5-8 выше отметки 0.000					
87	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8.0000**		**4470.10**	**35760.80**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	21.28	846.81	18020.12
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	1.762	856.40	1508.63
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**19528.75**
87. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	1.584	3568.70	5652.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	1.584	856.40	1356.54
87. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	2.25	154.01	346.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	0.1776	1797.83	319.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	0.1776	856.40	152.10
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**6318.58**
87. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	0.5224	13911.46	7267.35
87. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.00848	364881.35	3094.19
87. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.004	197175.18	788.70
87. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	0.72	377.59	271.86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1427.76**	**11422.11**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	12127.35
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	2030.46
		Накладные расходы	%	--		1769.73	14157.81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	3993.49
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**53912.10**
88	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**54.4500**		**5220.50**	**284256.22**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	12052.46
		Накладные расходы	%	--		221.35	12052.46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	23704.70
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**320013.38**
89	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**2951.86**	**5903.73**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	3.48	826.98	2877.89
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	0.324	856.40	277.47
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**3155.36**
89. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	0.308	3568.70	1099.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	0.308	856.40	263.77
89. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	0.3034	154.01	46.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.016	1797.83	28.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.016	856.40	13.70
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**1174.65**
89. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	0.0856	13911.46	1190.82
89. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.00132	364881.35	481.64

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0006	197175.18	118.31
89. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	0.16	377.59	60.41
		Итого материалов:				**925.59**	**1851.18**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	1959.48
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	333.40
		Накладные расходы	%	--		1146.44	2292.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	655.73
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**8852.34**
90	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8,П15д-8**	**м3**	**0.2400**		**50953.10**	**12228.74**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	518.50
		Накладные расходы	%	--		2160.41	518.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	1019.78
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**13767.02**
		РАЗДЕЛ 12.Лестница					
91	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**8.0000**		**300.24**	**2401.95**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	1.184	778.37	921.59
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.344	856.40	294.60
		Итого оплата труда:				**152.02**	**1216.19**
91. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.3296	3568.70	1176.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.3296	856.40	282.27
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0144	1797.83	25.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0144	856.40	12.33
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**1202.13**
91. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.02	13911.46	278.23
		Итого материалов:				**34.78**	**278.23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	755.26
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	133.87
		Накладные расходы	%	--		111.14	889.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	263.29
		Сметная стоимость:				**444.29**	**3554.36**
92	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8.0000**		**3486.69**	**27893.52**
		НР второго уровня	%	4.24		147.84	1182.69
		Накладные расходы	%	--		147.84	1182.69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.76	2326.10
		Сметная стоимость:				**3925.29**	**31402.30**
93	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**0.5100**		**49601.49**	**25296.76**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28.9	14.739	836.57	12330.21
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	2.675	989.53	2647.46
		Итого оплата труда:				**29367.96**	**14977.66**
93. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	4.381	264.73	1159.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.4386	20.01	8.78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.0612	3157.28	193.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.0612	1148.69	70.30
93. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	2.484	2890.73	7179.71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.87	2.484	986.23	2449.80
93. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.03366	5480.65	184.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.066	0.03366	1327.13	44.67

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.1479	22.25	3.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.1989	148.72	29.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0969	1797.83	174.21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19	0.0969	856.40	82.99
93.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.8568	17.05	14.61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**8947.63**
93.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.0153	66.94	1.02
93.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.009537	2742.28	26.15
93.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00051	327488.99	167.02
93.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000525	32882.05	17.27
93.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.006834	381819.66	2609.36
93.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.0051	196.54	1.00
93.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	0.6987	180.96	126.44
93.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.2091	91.04	19.04
93.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000051	1774323.66	90.49
93.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.00204	208172.82	424.67

1	2	3	4	5	6	7	8
93.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000158	307670.02	48.64
93.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000306	413020.28	126.38
93.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000989	365303.93	361.43
		Итого материалов:				**7880.24**	**4018.92**
		НР первого уровня	%	60.9		17885.09	9121.40
		НР второго уровня	%	4.24		2861.43	1459.33
		Накладные расходы	%	--		20746.52	10580.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	2870.20
		Сметная стоимость:				**75975.85**	**38747.68**
94	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.4800**		**277511.07**	**133205.31**
		НР второго уровня	%	4.24		11766.47	5647.91
		Накладные расходы	%	--		11766.47	5647.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142.20	11108.26
		Сметная стоимость:				**312419.74**	**149961.48**
95	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.0200**		**203265.09**	**4065.30**
		НР второго уровня	%	4.24		8618.44	172.37
		Накладные расходы	%	--		8618.44	172.37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950.68	339.01
		Сметная стоимость:				**228834.21**	**4576.68**
96	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0110**		**205629.70**	**2261.93**
		НР второго уровня	%	4.24		8718.70	95.91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8718.70	95.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	188.63
		Сметная стоимость:				**231496.27**	**2546.46**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**51604950.62**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5919146.28**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2083073.14**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**547109.99**

		Инженерное оборудование постреки теоретически	Тенге			0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге			0,00
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			3435169,79
		Накладные расходы II уровня	Тенге			55040120,41
		ИТОГО:	Тенге			2333701,11
		Сметная прибыль	Тенге			57373821,52
		ИТОГО по смете:	Тенге			4589905,72
		ИТОГО:	Тенге			61963727,24
		В том числе :				61963727
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				5768871
		Итого с временными				4589906
		Итого с зимними удорожаниями		0,9 %	557674,00	62521401
				1,61 %	1006595,00	63527996
		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1				
		Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383				0
		Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825				63 295 610,72
		Итого с НДС				4 241 732,53
				12 %	8 104 481,19	75 641 824,44

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Кантарбаев Р.С.**

Сметные расценки проверены

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №1 от 06.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 2
за февраль 2019 год
(локальная смета 2-2-1)
на общестроительные работы блока Б

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Перекрытие ниже отметки 0,000							
1	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**28.0000**		**2951.86**	**82652.16**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	48.72	826.98	40290.47
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	4.536	856.40	3884.63
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**44175.10**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	4.312	3568.70	15388.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	4.312	856.40	3692.80
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	4.248	154.01	654.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.224	1797.83	402.71

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.224	856.40	191.83
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**16445.12**
1. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	1.198	13911.46	16671.49
1. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.01848	364881.35	6743.01
1. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0084	197175.18	1656.27
1. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	2.24	377.59	845.80
		Итого материалов:				**925.59**	**25916.57**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	27432.73
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	4667.60
		Накладные расходы	%	--		1146.44	32100.33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	9180.20
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**123932.69**
2	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**49.0000**		**4470.10**	**219034.89**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	130.34	846.81	110373.22
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	10.79	856.40	9240.38
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**119613.60**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	9.702	3568.70	34623.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	9.702	856.40	8308.79
2. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	13.779	154.01	2122.07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	1.088	1797.83	1955.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	1.088	856.40	931.76
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**38701.28**
2. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	3.2	13911.46	44512.50
2. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.05194	364881.35	18951.94

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0245	197175.18	4830.79
2. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	4.41	377.59	1665.17
		Итого материалов:				**1427.76**	**69960.40**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	74280.05
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	12436.55
		Накладные расходы	%	--		1769.73	86716.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	24460.12
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**330211.61**
3	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**300.24**	**600.49**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	0.296	778.37	230.40
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.086	856.40	73.65
		Итого оплата труда:				**152.02**	**304.05**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.0824	3568.70	294.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.0824	856.40	70.57
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0036	1797.83	6.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0036	856.40	3.08
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**300.53**
3. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.005	13911.46	69.56
		Итого материалов:				**34.78**	**69.56**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	188.81
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	33.47
		Накладные расходы	%	--		111.14	222.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	65.82
		Сметная стоимость:				**444.29**	**888.59**
4	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1.0000**		**1431.98**	**1431.98**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	0.813	778.37	632.81
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого оплата труда:				**817.80**	**817.80**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	0.216	3568.70	770.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**770.84**
4. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0023	12316.18	28.33
		Итого материалов:				**28.33**	**28.33**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	507.85
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	82.25
		Накладные расходы	%	--		590.10	590.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	161.77
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**2183.85**
5	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.0707**		**181078.55**	**12796.82**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	12.014	908.20	10911.02
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.07	0.075617	856.40	64.76
		Итого оплата труда:				**155310.35**	**10975.78**
5. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50.78	3.589	154.01	552.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.07	0.075617	1797.83	135.95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.07	0.075617	856.40	64.76
		Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**688.63**
5. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.005654	211753.02	1197.17
		Итого материалов:				**16940.24**	**1197.17**
		НР первого уровня	%	62.1		96447.73	6815.96
		НР второго уровня	%	4.24		11767.11	831.58
		Накладные расходы	%	--		108214.84	7647.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	1635.55
		Сметная стоимость:				**312436.86**	**22079.91**
6	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0707**		**196197.30**	**13865.26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	587.89
		Накладные расходы	%	--		8318.77	587.89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	1156.25
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**15609.40**
7	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0707**		**103445.17**	**7310.47**
		НР второго уровня	%	4.24		4386.08	309.96
		Накладные расходы	%	--		4386.08	309.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	609.63
		Сметная стоимость:				**116457.74**	**8230.07**
8	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0.4200**		**26711.54**	**11218.85**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5.75	2.415	768.14	1855.06
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2559	0.107478	864.28	92.89
		Итого оплата труда:				**4637.97**	**1947.95**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.001134	3403.17	3.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.001134	856.40	0.97
8. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.3427	0.143934	11.17	1.61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2359	0.099078	3568.70	353.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2359	0.099078	856.40	84.85
8. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0069	0.002898	3157.28	9.15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0069	0.002898	1148.69	3.33
8. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.029	0.01218	52.28	0.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0104	0.004368	1797.83	7.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0104	0.004368	856.40	3.74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**376.69**
8. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.4263	17703.07	7546.82
8.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.063	0.02646	107.10	2.83
8.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0024	0.001008	346297.00	349.07
8.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006	0.00252	39465.13	99.45
8.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.038	0.01596	23319.55	372.18
8.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0032	0.001344	26031.73	34.99
8.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	0.00672	26031.73	174.93
8.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00043	0.000181	15153.44	2.74
8.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.71	0.2982	196.54	58.61
8.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.00215	0.000903	6598.38	5.96
8.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.023	0.00966	19717.62	190.47
8.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00128	0.000538	93.00	0.05
8.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.526	0.22092	674.47	149.00
		Итого материалов:				**21397.86**	**8987.10**
		НР первого уровня	%	48.5		2249.42	944.76
		НР второго уровня	%	4.24		1227.94	515.74
		Накладные расходы	%	--		3477.36	1460.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.11	1014.35
		Сметная стоимость:				**32604.01**	**13693.68**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0214**		**200100.36**	**4286.15**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	181.73
		Накладные расходы	%	--		8484.26	181.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	357.43
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**4825.31**
10	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0264**		**196197.30**	**5179.61**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	219.62
		Накладные расходы	%	--		8318.77	219.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	431.94
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**5831.16**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие в осях 5-8 ниже отметки 0.000					
11	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1.0000**		**4470.10**	**4470.10**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	2.66	846.81	2252.51
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	0.2202	856.40	188.58
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**2441.09**
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	0.198	3568.70	706.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	0.198	856.40	169.57
11. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	0.2812	154.01	43.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	0.0222	1797.83	39.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	0.0222	856.40	19.01
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**789.82**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	0.0653	13911.46	908.42
11. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.00106	364881.35	386.77
11. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0005	197175.18	98.59
11. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	0.09	377.59	33.98
		Итого материалов:				**1427.76**	**1427.76**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	1515.92
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	253.81
		Накладные расходы	%	--		1769.73	1769.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	499.19
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**6739.01**
12	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7.0000**		**2951.86**	**20663.04**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	12.18	826.98	10072.62
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	1.134	856.40	971.16
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**11043.77**
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	1.078	3568.70	3847.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	1.078	856.40	923.20
12. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	1.062	154.01	163.54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.056	1797.83	100.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.056	856.40	47.96
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**4111.28**
12. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	0.2996	13911.46	4167.87
12. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.00462	364881.35	1685.75
12. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0021	197175.18	414.07

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	0.56	377.59	211.45
		Итого материалов:				**925.59**	**6479.14**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	6858.18
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	1166.90
		Накладные расходы	%	--		1146.44	8025.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	2295.05
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**30983.17**
13	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.0082**		**181078.55**	**1492.09**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	1.401	908.20	1272.21
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.07	0.008817	856.40	7.55
		Итого оплата труда:				**155310.35**	**1279.76**
13. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50.78	0.418427	154.01	64.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.07	0.008817	1797.83	15.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.07	0.008817	856.40	7.55
		Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**80.29**
13. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.000659	211753.02	139.59
		Итого материалов:				**16940.24**	**139.59**
		НР первого уровня	%	62.1		96447.73	794.73
		НР второго уровня	%	4.24		11767.11	96.96
		Накладные расходы	%	--		108214.84	891.69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	190.70
		Сметная стоимость:				**312436.86**	**2574.48**
14	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0082**		**200100.36**	**1648.83**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	69.91
		Накладные расходы	%	--		8484.26	69.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	137.50
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**1856.24**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0082**		**103445.17**	**852.39**
		НР второго уровня	%	4.24		4386.08	36.14
		Накладные расходы	%	--		4386.08	36.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	71.08
		Сметная стоимость:				**116457.74**	**959.61**
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки подвала					
16	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**48.5700**		**3459.04**	**168005.52**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1.21	58.77	758.54	44579.17
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0411	1.996	856.40	1709.57
		Итого оплата труда:				**953.03**	**46288.74**
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	1.996	3568.70	7123.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0411	1.996	856.40	1709.37
		Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**7123.94**
16. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.023	1.117	14578.96	16286.30
16. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0504	2.448	40702.25	99636.18
16. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.001117	206497.31	230.68
16. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.007771	17462.16	135.70
16. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.003	0.14571	93.00	13.55
		Итого материалов:				**2394.53**	**116302.41**
		НР первого уровня	%	50.8		484.14	23514.68
		НР второго уровня	%	4.24		167.19	8120.46
		Накладные расходы	%	--		651.33	31635.13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328.83	15971.25
		Сметная стоимость:				**4439.20**	**215611.90**
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
17	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**120.3000**		**22448.85**	**2700596.17**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	572.628	778.37	445716.46
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	48.12	856.40	41209.97
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**486926.42**
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	48.12	3568.70	171725.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	48.12	856.40	41209.97
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**171725.84**
17. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	30.075	15642.52	470448.79
17. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	46.195	34877.27	1611162.46
17. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.06015	17462.16	1050.35
17. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	5.293	93.00	492.27
		Итого материалов:				**17316.32**	**2083153.87**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	247358.62
		НР второго уровня	%	4.24		1039.01	124993.28
		Накладные расходы	%	--		3095.19	372351.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043.52	245835.85
		Сметная стоимость:				**27587.56**	**3318783.92**
18	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**200.0000**		**22380.54**	**4476107.19**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	952	778.37	741008.24
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	80	856.40	68512.00
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**809520.24**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	80	3568.70	285496.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	80	856.40	68512.00
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**285496.00**
18. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	50	15369.28	768464.00
18. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	76.8	34877.27	2678574.34
18. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.1	17462.16	1746.22
18. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	8.8	93.00	818.40
		Итого материалов:				**17248.01**	**3449603.00**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	411236.28
		НР второго уровня	%	4.24		1036.12	207223.36
		Накладные расходы	%	--		3092.30	618459.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2037.83	407565.35
		Сметная стоимость:				**27510.66**	**5502132.18**
19	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**588.0000**		**205.68**	**120937.34**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.1436	84.437	778.37	65723.07
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0025	1.47	856.40	1258.91
		Итого оплата труда:				**113.91**	**66981.98**
19. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0025	1.47	1797.83	2642.81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	1.47	856.40	1258.91
		Итого эксплуатация машин:				**4.49**	**2642.81**
19. 4	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.00115	0.6762	77745.42	52571.45
		Итого материалов:				**89.41**	**52571.45**
		НР первого уровня	%	55.3		62.99	37041.03
		НР второго уровня	%	4.24		11.39	6698.28
		Накладные расходы	%	--		74.39	43739.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22.40	13174.13
		Сметная стоимость:				**302.47**	**177850.79**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**58.8000**		**31700.99**	**1864018.00**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	20.04	1178.352	856.40	1009140.65
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.69	40.572	856.40	34745.86
		Итого оплата труда:				**17753.17**	**1043886.51**
20. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.72	42.336	70.68	2992.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.7	41.16	438.95	18067.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.69	40.572	1797.83	72941.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.69	40.572	856.40	34745.86
		Итого эксплуатация машин:				**1598.66**	**94001.05**
20. 6	136006 С (21-110102-0103)	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0.97	57.036	11934.44	680692.72
20. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	117.6	298.58	35113.01
20. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3.9	229.32	196.54	45070.55
		Итого материалов:				**12940.07**	**760876.28**
		НР первого уровня	%	55.3		9817.50	577269.24
		НР второго уровня	%	4.24		1760.38	103510.58
		Накладные расходы	%	--		11577.89	680779.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3462.31	203583.82
		Сметная стоимость:				**46741.18**	**2748381.63**
21	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**28.3100**		**32471.12**	**919257.49**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	134.756	778.37	104889.72
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	11.324	856.40	9697.87
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**114587.59**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	11.324	3568.70	40411.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	11.324	856.40	9697.87
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**40411.96**
21. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	7.077	15642.52	110709.94
21. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.014155	17462.16	247.18
21. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	1.246	93.00	115.84
21. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	10.871	60976.95	662882.86
		Итого материалов:				**27338.60**	**773955.82**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	58210.50
		НР второго уровня	%	4.24		1463.96	41444.64
		Накладные расходы	%	--		3520.14	99655.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2879.30	81513.01
		Сметная стоимость:				**38870.56**	**1100425.64**
22	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**48.3700**		**32402.81**	**1567324.07**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	230.241	778.37	179212.84
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	19.348	856.40	16569.63
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**195782.47**
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	19.348	3568.70	69047.21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	19.348	856.40	16569.63
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**69047.21**
22. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	12.092	15369.28	185853.02
22. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.024185	17462.16	422.32
22. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	2.128	93.00	197.93

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	18.574	60976.95	1132590.75
		Итого материалов:				**27270.29**	**1319064.00**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	99457.49
		НР второго уровня	%	4.24		1461.06	70671.54
		Накладные расходы	%	--		3517.24	170129.03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2873.60	138996.25
		Сметная стоимость:				**38793.66**	**1876449.35**
23	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**5.8300**		**27914.73**	**162742.87**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	6.41	37.37	778.37	29087.92
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.37	2.157	856.40	1847.34
		Итого оплата труда:				**5306.22**	**30935.26**
23. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.37	2.157	3568.70	7698.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.37	2.157	856.40	1847.25
		Итого эксплуатация машин:				**1320.42**	**7698.04**
23. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.23	1.341	15642.52	20975.06
23. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.21	1.224	34877.27	42700.24
23. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.002915	17462.16	50.90
23. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.035	0.20405	93.00	18.98
23. 8	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.175	1.02	60976.95	62211.73
		Итого материалов:				**21604.96**	**125956.91**
		НР первого уровня	%	50.8		2695.56	15715.11
		НР второго уровня	%	4.24		1297.88	7566.62
		Накладные расходы	%	--		3993.44	23281.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2552.65	14881.97
		Сметная стоимость:				**34460.82**	**200906.57**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из цветного лицевого кирпича М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**8.0000**		**32471.12**	**259768.98**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	38.08	778.37	29640.33
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	3.2	856.40	2740.48
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**32380.81**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	3.2	3568.70	11419.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	3.2	856.40	2740.48
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**11419.84**
24. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	2	15642.52	31285.04
24. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.004	17462.16	69.85
24. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	0.352	93.00	32.74
24. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	3.072	60976.95	187321.19
		Итого материалов:				**27338.60**	**218708.82**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	16449.45
		НР второго уровня	%	4.24		1463.96	11711.66
		Накладные расходы	%	--		3520.14	28161.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2879.30	23034.41
		Сметная стоимость:				**38870.56**	**310964.51**
25	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**128.0600**		**21686.27**	**2777143.39**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4.38	560.903	739.36	414709.09
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	51.224	856.40	43868.23
		Итого оплата труда:				**3580.96**	**458577.33**
25. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	51.224	3568.70	182803.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	51.224	856.40	43868.23
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**182803.09**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	30.734	15642.52	480763.47
25. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.38	48.663	34877.27	1697225.61
25. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.06403	17462.16	1118.10
25. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	5.635	93.00	524.02
		Итого материалов:				**17020.39**	**2179631.20**
		НР первого уровня	%	50.8		1819.13	232957.28
		НР второго уровня	%	4.24		996.63	127628.27
		Накладные расходы	%	--		2815.75	360585.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1960.16	251018.32
		Сметная стоимость:				**26462.18**	**3388747.25**
26	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**206.1400**		**21620.69**	**4456889.00**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4.38	902.893	739.36	667563.12
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	82.456	856.40	70615.32
		Итого оплата труда:				**3580.96**	**738178.43**
26. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	82.456	3568.70	294260.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	82.456	856.40	70615.32
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**294260.73**
26. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	49.474	15369.28	760373.61
26. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.38	78.333	34877.27	2732048.17
26. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.10307	17462.16	1799.82
26. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	9.07	93.00	843.52
		Итого материалов:				**16954.81**	**3495065.13**
		НР первого уровня	%	50.8		1819.13	374994.64

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		993.85	204871.87
		Накладные расходы	%	--		2812.97	579866.51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1954.69	402940.44
		Сметная стоимость:				**26388.36**	**5439695.92**
27	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вентканалы из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0.7600**		**23721.28**	**18028.17**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4.38	3.329	739.36	2461.18
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	0.304	856.40	260.35
		Итого оплата труда:				**3580.96**	**2721.53**
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	0.304	3568.70	1084.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	0.304	856.40	260.35
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**1084.88**
27. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.1824	14898.86	2717.55
27. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	0.2888	40702.25	11754.81
27. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.00038	17462.16	6.64
27. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	0.03344	93.00	3.11
		Итого материалов:				**19055.40**	**14482.11**
		НР первого уровня	%	50.8		1819.13	1382.54
		НР второго уровня	%	4.24		1082.91	823.01
		Накладные расходы	%	--		2902.04	2205.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2129.87	1618.70
		Сметная стоимость:				**28753.19**	**21852.42**
28	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**448.0000**		**300.24**	**134509.29**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	66.304	778.37	51609.04
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	19.264	856.40	16497.69
		Итого оплата труда:				**152.02**	**68106.73**
28. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	18.458	3568.70	65869.64

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	18.458	856.40	15807.43
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.8064	1797.83	1449.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.8064	856.40	690.60
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**67319.41**
28. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	1.12	13911.46	15580.84
		Итого материалов:				**34.78**	**15580.84**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	42294.28
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	7496.47
		Накладные расходы	%	--		111.14	49790.75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	14744.00
		Сметная стоимость:				**444.29**	**199044.04**
29	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**11.0000**		**1431.98**	**15751.79**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	8.943	778.37	6960.96
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	2.376	856.40	2034.81
		Итого оплата труда:				**817.80**	**8995.77**
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	2.376	3568.70	8479.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	2.376	856.40	2034.81
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**8479.23**
29. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0253	12316.18	311.60
		Итого материалов:				**28.33**	**311.60**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	5586.37
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	904.74
		Накладные расходы	%	--		590.10	6491.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	1779.43
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**24022.34**
30	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**20.3000**		**72376.39**	**1469240.72**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	62295.81
		Накладные расходы	%	--		3068.76	62295.81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	122522.92
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**1654059.45**
31	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0.7400**		**55986.02**	**41429.65**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	39	28.86	869.19	25084.82
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.35	0.259	973.32	252.09
		Итого оплата труда:				**34239.07**	**25336.91**
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.14	0.1036	3157.28	327.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.14	0.1036	1148.69	119.00
31. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.39	0.2886	86.39	24.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.1554	1797.83	279.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.1554	856.40	133.08
		Итого эксплуатация машин:				**853.26**	**631.41**
31. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.04	0.0296	206497.31	6112.32
31. 7	131544 С (21-070201-0204)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.49	0.3626	26478.49	9601.10
		Итого материалов:				**21234.35**	**15713.42**
		НР первого уровня	%	59.8		20474.96	15151.47
		НР второго уровня	%	4.24		3241.95	2399.04
		Накладные расходы	%	--		23716.91	17550.51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6376.23	4718.41
		Сметная стоимость:				**86079.16**	**63698.58**
32	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита бруса.Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	**0.7400**		**6019.85**	**4454.69**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0.78	0.5772	768.14	443.37
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.01258	942.37	11.86
		Итого оплата труда:				**615.17**	**455.23**
32. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.0037	3157.28	11.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.0037	1148.69	4.25

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00888	1797.83	15.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.00888	856.40	7.60
		Итого эксплуатация машин:				**37.36**	**27.65**
32. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.00074	67003.80	49.58
32. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.001258	70961.10	89.27
32. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.004958	774943.68	3842.17
32. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.023	0.01702	93.00	1.58
32. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.012	0.00888	120.36	1.07
		Итого материалов:				**5383.34**	**3983.67**
		НР первого уровня	%	59.8		367.87	272.22
		НР второго уровня	%	4.24		270.84	200.42
		Накладные расходы	%	--		638.71	472.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532.69	394.19
		Сметная стоимость:				**7191.25**	**5321.52**
33	**Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование бруса.Устройство**	**м2 перекрытия**	**18.5000**		**284.52**	**5263.60**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0.0652	1.206	817.38	985.92
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0074	929.47	6.88
		Итого оплата труда:				**53.66**	**992.80**
33. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.00185	3157.28	5.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.00185	1148.69	2.13
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.00555	1797.83	9.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.00555	856.40	4.75
		Итого эксплуатация машин:				**0.86**	**15.82**
33. 5	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0.0004	0.0074	575926.68	4261.86
		Итого материалов:				**230.37**	**4261.86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59.8		32.09	593.70
		НР второго уровня	%	4.24		13.42	248.35
		Накладные расходы	%	--		45.52	842.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.40	488.45
		Сметная стоимость:				**356.44**	**6594.10**
34	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.3744**		**39397.55**	**14750.44**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31.4	11.756	908.20	10676.94
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	0.381888	856.40	327.05
		Итого оплата труда:				**29391.01**	**11003.99**
34. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20.33	7.612	154.01	1172.26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.02	0.381888	1797.83	686.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.02	0.381888	856.40	327.05
		Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**1858.82**
34. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.011232	197175.18	2214.67
		Итого материалов:				**5915.26**	**2214.67**
		НР первого уровня	%	62.1		18251.82	6833.48
		НР второго уровня	%	4.24		2444.33	915.16
		Накладные расходы	%	--		20696.15	7748.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	1799.93
		Сметная стоимость:				**64901.19**	**24299.01**
35	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.1020**		**203265.09**	**20733.04**
		НР второго уровня	%	4.24		8618.44	879.08
		Накладные расходы	%	--		8618.44	879.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950.68	1728.97
		Сметная стоимость:				**228834.21**	**23341.09**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.2724**		**205629.70**	**56013.53**
		НР второго уровня	%	4.24		8718.70	2374.97
		Накладные расходы	%	--		8718.70	2374.97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	4671.08
		Сметная стоимость:				**231496.27**	**63059.58**
37	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кладочная сетка диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.3950**		**319802.69**	**126322.06**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	22.278	787.96	17554.17
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.2133	856.40	182.67
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**17736.84**
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.09085	3568.70	324.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.09085	856.40	77.80
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.12245	1797.83	220.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.12245	856.40	104.87
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**544.36**
37. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.395	273983.62	108223.53
		Итого материалов:				**273983.62**	**108223.53**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	9010.32
		НР второго уровня	%	4.24		14526.82	5738.09
		Накладные расходы	%	--		37337.74	14748.41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	11285.64
		Сметная стоимость:				**385711.67**	**152356.11**
38	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Связевые сетки.Укладка**	**т металлических изделий**	**1.4900**		**45819.07**	**68270.42**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	84.036	787.96	66217.01
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.8046	856.40	689.06
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**66906.07**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.3427	3568.70	1222.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.3427	856.40	293.49
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.4619	1797.83	830.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.4619	856.40	395.57
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**2053.41**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	33988.28
		НР второго уровня	%	4.24		2909.91	4335.77
		Накладные расходы	%	--		25720.84	38324.05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	8527.56
		Сметная стоимость:				**77263.10**	**115122.03**
39	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.9500**		**13766.44**	**13078.12**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	16.88	16.036	758.54	12163.95
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.1615	1148.69	185.51
		Итого оплата труда:				**12999.43**	**12349.46**
39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.1615	3157.28	509.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.1615	1148.69	185.51
39. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.038	22.19	0.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.74	0.703	201.70	141.80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686.88**	**652.54**
39. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2.85	91.80	261.63
		Итого материалов:				**275.40**	**261.63**
		НР первого уровня	%	48.5		6304.72	5989.49
		НР второго уровня	%	4.24		851.02	808.47
		Накладные расходы	%	--		7155.74	6797.95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	1590.09
		Сметная стоимость:				**22595.95**	**21466.16**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.9500**		**200100.36**	**190095.34**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	8060.04
		Накладные расходы	%	--		8484.26	8060.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	15852.43
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**214007.82**
41	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.5400**		**210118.21**	**113463.83**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	4810.87
		Накладные расходы	%	--		8909.01	4810.87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	9461.98
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**127736.68**
		РАЗДЕЛ 5.Монолитный пояс на отметках 5,3					
42	**Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски.Укладка**	**м ходов**	**89.8000**		**30.57**	**2745.08**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0.0349	3.134	745.75	2337.20
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.10776	1051.26	113.28
		Итого оплата труда:				**27.29**	**2450.48**
42. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.07184	3157.28	226.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0008	0.07184	1148.69	82.52
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.03592	1797.83	64.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.03592	856.40	30.76
		Итого эксплуатация машин:				**3.24**	**291.40**
42. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0066	0.59268	196.54	116.49
		Итого материалов:				**1.30**	**116.49**
		НР первого уровня	%	59.8		16.32	1465.39

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		1.99	178.52
		Накладные расходы	%	--		18.31	1643.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.91	351.12
		Сметная стоимость:				**52.79**	**4740.11**
43	**С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость досок**	**м3**	**0.0900**		**14374.15**	**1293.67**
		НР второго уровня	%	4.24		609.46	54.85
		Накладные расходы	%	--		609.46	54.85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198.69	107.88
		Сметная стоимость:				**16182.30**	**1456.41**
44	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	**м3**	**12.5720**		**33031.96**	**415277.75**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	8.25	103.719	797.56	82722.13
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	9.091	859.80	7816.24
		Итого оплата труда:				**7201.59**	**90538.37**
44. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.033944	3403.17	115.52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.033944	856.40	29.07
44. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	6.172	34.14	210.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	8.797	3568.70	31392.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	8.797	856.40	7533.75
44. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.105605	3157.28	333.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.105605	1148.69	121.31
44. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.083	26.181	154.01	4032.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.154636	1797.83	278.01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.154636	856.40	132.43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2892.33**	**36362.34**
44. 9	101842 С (21-020201-0105)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	12.761	21750.38	277547.46
44.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	31.43	66.94	2103.92
44.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.101833	26031.73	2650.89
44.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.005029	15153.44	76.20
44.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	4.652	196.54	914.23
44.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.03143	200244.36	6293.68
44.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0012	0.015086	93.00	1.40
44.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	9.794	674.47	6605.48
		Итого материалов:				**23559.76**	**296193.28**
		НР первого уровня	%	48.5		3492.77	43911.11
		НР второго уровня	%	4.24		1548.65	19469.61
		Накладные расходы	%	--		5041.42	63380.71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3045.87	38292.68
		Сметная стоимость:				**41119.24**	**516951.14**
45	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5992**		**200100.36**	**119900.14**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	5083.77
		Накладные расходы	%	--		8484.26	5083.77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	9998.71
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**134982.61**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0829**		**210118.21**	**17418.80**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	738.56
		Накладные расходы	%	--		8909.01	738.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	1452.59
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**19609.95**
47	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.2583**		**13766.44**	**3555.87**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	16.88	4.36	758.54	3307.31
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.043911	1148.69	50.44
		Итого оплата труда:				**12999.43**	**3357.75**
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.043911	3157.28	138.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.043911	1148.69	50.44
47. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.010332	22.19	0.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.74	0.191142	201.70	38.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686.88**	**177.42**
47. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.7749	91.80	71.14
		Итого материалов:				**275.40**	**71.14**
		НР первого уровня	%	48.5		6304.72	1628.51
		НР второго уровня	%	4.24		851.02	219.82
		Накладные расходы	%	--		7155.74	1848.33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	432.34
		Сметная стоимость:				**22595.95**	**5836.54**

РАЗДЕЛ 6.Арматурный пояс-2шт

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурный пояс.Устройство**	**т металлических изделий**	**0.9846**		**45819.07**	**45113.46**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	55.531	787.96	43756.55
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.531684	856.40	455.33
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**44211.89**
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.226458	3568.70	808.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.226458	856.40	193.94
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.305226	1797.83	548.74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.305226	856.40	261.40
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**1356.91**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	22459.64
		НР второго уровня	%	4.24		2909.91	2865.10
		Накладные расходы	%	--		25720.84	25324.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	5635.06
		Сметная стоимость:				**77263.10**	**76073.25**
49	**С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.9604**		**128637.30**	**123543.26**
		НР второго уровня	%	4.24		5454.22	5238.23
		Накладные расходы	%	--		5454.22	5238.23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727.32	10302.52
		Сметная стоимость:				**144818.84**	**139084.02**
50	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0242**		**210118.21**	**5084.86**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	215.60
		Накладные расходы	%	--		8909.01	215.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	424.04
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**5724.50**

РАЗДЕЛ 7.Усиление простенков

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Простенки из бетонных полнотелых стеновых блоков.Кладка**	**м3 кладки**	**3.6000**		**6159.54**	**22174.33**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3.72	13.392	768.14	10286.93
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.44	1.584	856.40	1356.54
		Итого оплата труда:				**3234.30**	**11643.47**
51. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.44	1.584	3568.70	5652.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.44	1.584	856.40	1356.54
		Итого эксплуатация машин:				**1570.23**	**5652.82**
51. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.11	0.396	15642.52	6194.44
51. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.0018	17462.16	31.43
51. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.026	0.0936	93.00	8.70
		Итого материалов:				**1731.83**	**6234.57**
		НР первого уровня	%	50.8		1643.02	5914.88
		НР второго уровня	%	4.24		330.83	1190.98
		Накладные расходы	%	--		1973.85	7105.86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650.67	2342.42
		Сметная стоимость:				**8784.06**	**31622.61**
52	**С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**264.0000**		**307.39**	**81150.96**
		НР второго уровня	%	4.24		13.03	3440.80
		Накладные расходы	%	--		13.03	3440.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.63	6767.34
		Сметная стоимость:				**346.06**	**91359.10**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.6000**		**319802.69**	**191881.62**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	33.84	787.96	26664.57

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.324	856.40	277.47
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**26942.04**
53. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.138	3568.70	492.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.138	856.40	118.18
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.186	1797.83	334.40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.186	856.40	159.29
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**826.88**
53. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.6	273983.62	164390.17
		Итого материалов:				**273983.62**	**164390.17**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	13686.56
		НР второго уровня	%	4.24		14526.82	8716.09
		Накладные расходы	%	--		37337.74	22402.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	17142.74
		Сметная стоимость:				**385711.67**	**231427.00**
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки					
54	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**700.1100**		**3055.30**	**2139045.77**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	1.21	847.133	758.54	642584.34
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0411	28.775	856.40	24642.50
		Итого оплата труда:				**953.03**	**667226.84**
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	28.775	3568.70	102687.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0411	28.775	856.40	24642.91
		Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**102687.63**
54. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.023	16.103	14578.96	234758.14
54. 5	104973 С (21-030102-0502)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.0504	35.286	32691.55	1153539.13
54. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.016103	206497.31	3325.13

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.112018	17462.16	1956.07
54. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.003	2.1	93.00	195.33
		Итого материалов:				**1990.79**	**1393773.80**
		НР первого уровня	%	50.8		484.14	338951.24
		НР второго уровня	%	4.24		150.07	105067.07
		Накладные расходы	%	--		634.21	444018.31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295.16	206645.13
		Сметная стоимость:				**3984.67**	**2789709.21**
55	**Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**200.2800**		**2463.25**	**493338.79**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1.24	248.347	758.54	188381.29
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0226	4.526	856.40	3876.35
		Итого оплата труда:				**959.94**	**192257.63**
55. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0215	4.306	3568.70	15366.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0215	4.306	856.40	3687.66
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.220308	1797.83	396.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.220308	856.40	188.67
		Итого эксплуатация машин:				**78.70**	**15762.97**
55. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.0083	1.662	14578.96	24234.96
55. 6	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0294	5.888	40702.25	239664.29
55. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.004606	206497.31	951.22
55. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00008	0.016022	17462.16	279.79
55. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.001	0.20028	93.00	18.63

1	2	3	4	5	6	7	8
55.10	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0006	0.120168	200100.36	24045.66
		Итого материалов:				**1443.95**	**289194.54**
		НР первого уровня	%	50.8		487.65	97666.88
		НР второго уровня	%	4.24		125.12	25058.64
		Накладные расходы	%	--		612.77	122725.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246.08	49285.14
		Сметная стоимость:				**3322.10**	**665349.45**
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие выше отметки 0,000					
56	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**97.0000**		**2951.86**	**286330.70**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	168.78	826.98	139577.68
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	15.714	856.40	13457.47
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**153035.15**
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	14.938	3568.70	53309.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	14.938	856.40	12792.90
56. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	14.715	154.01	2266.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.776	1797.83	1395.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.776	856.40	664.57
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**56970.60**
56. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	4.152	13911.46	57754.82
56. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.06402	364881.35	23359.70
56. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0291	197175.18	5737.80
56. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	7.76	377.59	2930.10
		Итого материалов:				**925.59**	**89782.42**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	95034.83
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	16169.90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1146.44	111204.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	31802.83
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**429338.26**
57	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**163.0000**		**4470.10**	**728626.28**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	433.58	846.81	367159.88
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	35.893	856.40	30738.42
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**397898.30**
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	32.274	3568.70	115176.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	32.274	856.40	27639.45
57. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	45.836	154.01	7059.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	3.619	1797.83	6505.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	3.619	856.40	3099.31
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**128740.99**
57. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	10.644	13911.46	148072.19
57. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.17278	364881.35	63044.20
57. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0815	197175.18	16069.78
57. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	14.67	377.59	5539.25
		Итого материалов:				**1427.76**	**232725.41**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	247094.85
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	41370.58
		Накладные расходы	%	--		1769.73	288465.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	81367.34
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**1098459.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 16кПа**	**м2**	**400.0000**		**5220.50**	**2088200.00**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	88539.68
		Накладные расходы	%	--		221.35	88539.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	174139.17
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**2350878.85**
59	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2409.2507**		**5220.50**	**12577493.49**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	533285.72
		Накладные расходы	%	--		221.35	533285.72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	1048862.34
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**14159641.55**
60	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 12кПа**	**м2**	**201.6000**		**5220.50**	**1052452.80**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	44624.00
		Накладные расходы	%	--		221.35	44624.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	87766.14
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**1184842.94**
61	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8**	**м3**	**2.8800**		**50953.10**	**146744.93**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	6221.98
		Накладные расходы	%	--		2160.41	6221.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	12237.35
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**165204.27**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6.0000**		**300.24**	**1801.46**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	0.888	778.37	691.19
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.258	856.40	220.95
		Итого оплата труда:				**152.02**	**912.14**
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.2472	3568.70	882.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.2472	856.40	211.70
62. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0108	1797.83	19.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0108	856.40	9.25
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**901.60**
62. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.015	13911.46	208.67
		Итого материалов:				**34.78**	**208.67**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	566.44
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	100.40
		Накладные расходы	%	--		111.14	666.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	197.46
		Сметная стоимость:				**444.29**	**2665.77**
63	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.5450**		**72376.39**	**39445.13**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	1672.47
		Накладные расходы	%	--		3068.76	1672.47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	3289.41
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**44407.01**
64	**Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**6.0000**		**2359.23**	**14155.38**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1.32	7.92	807.79	6397.70
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.259	1.554	856.40	1330.85
		Итого оплата труда:				**1288.09**	**7728.54**

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.259	1.554	3568.70	5545.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.259	1.554	856.40	1330.85
		Итого эксплуатация машин:				**924.29**	**5545.76**
64. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0265	0.159	13911.46	2211.92
		Итого материалов:				**368.65**	**2211.92**
		НР первого уровня	%	62.1		799.90	4799.42
		НР второго уровня	%	4.24		133.95	803.68
		Накладные расходы	%	--		933.85	5603.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263.45	1580.68
		Сметная стоимость:				**3556.53**	**21339.17**
65	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плит лоджии из ребристых плит**	**м3**	**4.3800**		**59592.25**	**261014.05**
		НР второго уровня	%	4.24		2526.71	11067.00
		Накладные расходы	%	--		2526.71	11067.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4969.52	21766.48
		Сметная стоимость:				**67088.48**	**293847.54**
66	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1.0000**		**1431.98**	**1431.98**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	0.813	778.37	632.81
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого оплата труда:				**817.80**	**817.80**
66. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	0.216	3568.70	770.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**770.84**
66. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0023	12316.18	28.33
		Итого материалов:				**28.33**	**28.33**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	507.85
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	82.25
		Накладные расходы	%	--		590.10	590.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	161.77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**2183.85**
67	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0.1000**		**86094.65**	**8609.47**
		НР второго уровня	%	4.24		3650.41	365.04
		Накладные расходы	%	--		3650.41	365.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179.61	717.96
		Сметная стоимость:				**96924.67**	**9692.47**
68	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**9.0000**		**300.24**	**2702.20**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	1.332	778.37	1036.79
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.387	856.40	331.43
		Итого оплата труда:				**152.02**	**1368.22**
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.3708	3568.70	1323.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.3708	856.40	317.55
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0162	1797.83	29.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0162	856.40	13.87
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**1352.40**
68. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.0225	13911.46	313.01
		Итого материалов:				**34.78**	**313.01**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	849.66
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	150.60
		Накладные расходы	%	--		111.14	1000.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	296.20
		Сметная стоимость:				**444.29**	**3998.65**
69	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4.0000**		**3486.69**	**13946.76**
		НР второго уровня	%	4.24		147.84	591.34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		147.84	591.34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.76	1163.05
		Сметная стоимость:				**3925.29**	**15701.15**
70	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**5.0000**		**2580.87**	**12904.35**
		НР второго уровня	%	4.24		109.43	547.14
		Накладные расходы	%	--		109.43	547.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215.22	1076.12
		Сметная стоимость:				**2905.52**	**14527.61**
71	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1.1200**		**26711.54**	**29916.92**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5.75	6.44	768.14	4946.82
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2559	0.286608	864.28	247.71
		Итого оплата труда:				**4637.97**	**5194.53**
71. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.003024	3403.17	10.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.003024	856.40	2.59
71. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.3427	0.383824	11.17	4.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2359	0.264208	3568.70	942.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2359	0.264208	856.40	226.27
71. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0069	0.007728	3157.28	24.40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0069	0.007728	1148.69	8.88
71. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.029	0.03248	52.28	1.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0104	0.011648	1797.83	20.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0104	0.011648	856.40	9.98
		Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**1004.50**

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.137	17703.07	20124.85
71.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.063	0.07056	107.10	7.56
71.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0024	0.002688	346297.00	930.85
71.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006	0.00672	39465.13	265.21
71.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.038	0.04256	23319.55	992.48
71.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0032	0.003584	26031.73	93.30
71.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	0.01792	26031.73	466.49
71.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00043	0.000482	15153.44	7.30
71.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.71	0.7952	196.54	156.29
71.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.00215	0.002408	6598.38	15.89
71.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.023	0.02576	19717.62	507.93
71.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00128	0.001434	93.00	0.13
71.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.526	0.58912	674.47	397.34
		Итого материалов:				**21397.86**	**23965.60**
		НР первого уровня	%	48.5		2249.42	2519.35
		НР второго уровня	%	4.24		1227.94	1375.30
		Накладные расходы	%	--		3477.36	3894.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.11	2704.93
		Сметная стоимость:				**32604.01**	**36516.49**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0264**		**200100.36**	**5282.65**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	223.98
		Накладные расходы	%	--		8484.26	223.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	440.53
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**5947.16**
73	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0307**		**196197.30**	**6027.18**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	255.55
		Накладные расходы	%	--		8318.77	255.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	502.62
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**6785.35**
74	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0700**		**191513.63**	**13405.95**
		НР второго уровня	%	4.24		8120.18	568.41
		Накладные расходы	%	--		8120.18	568.41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15970.70	1117.95
		Сметная стоимость:				**215604.51**	**15092.32**
75	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.2332**		**181078.55**	**42227.52**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	39.644	908.20	36004.68
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.07	0.249524	856.40	213.69
		Итого оплата труда:				**155310.35**	**36218.37**
75. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50.78	11.842	154.01	1823.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.07	0.249524	1797.83	448.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.07	0.249524	856.40	213.69
		Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**2272.37**
75. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.018656	211753.02	3950.46
		Итого материалов:				**16940.24**	**3950.46**
		НР первого уровня	%	62.1		96447.73	22491.61
		НР второго уровня	%	4.24		11767.11	2744.09
		Накладные расходы	%	--		108214.84	25235.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	5397.06
		Сметная стоимость:				**312436.86**	**72860.28**
76	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2316**		**200100.36**	**46343.24**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	1964.95
		Накладные расходы	%	--		8484.26	1964.95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	3864.66
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**52172.85**
77	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0016**		**191513.63**	**306.42**
		НР второго уровня	%	4.24		8120.18	12.99
		Накладные расходы	%	--		8120.18	12.99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15970.70	25.55
		Сметная стоимость:				**215604.51**	**344.97**
78	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.2332**		**103445.17**	**24123.41**
		НР второго уровня	%	4.24		4386.08	1022.83
		Накладные расходы	%	--		4386.08	1022.83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	2011.70
		Сметная стоимость:				**116457.74**	**27157.95**
79	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление между балконой плитой и плитой перекрытия**	**м2 утепляемого покрытия**	**2.6000**		**373.18**	**970.27**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0.403	1.048	846.81	887.29
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	0.02158	926.83	20.00
		Итого оплата труда:				**348.96**	**907.29**
79. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	0.0091	3568.70	32.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.0091	856.40	7.79
79. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	0.0052	3157.28	16.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.0052	1148.69	5.97
79. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0184	0.04784	438.95	21.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.00728	1797.83	13.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.00728	856.40	6.23
		Итого эксплуатация машин:				**31.92**	**82.98**
		НР первого уровня	%	56.4		196.81	511.71
		НР второго уровня	%	4.24		24.17	62.84
		Накладные расходы	%	--		220.98	574.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.53	123.59
		Сметная стоимость:				**641.69**	**1668.40**
80	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**0.5900**		**11934.44**	**7041.32**
		НР второго уровня	%	4.24		506.02	298.55
		Накладные расходы	%	--		506.02	298.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995.24	587.19
		Сметная стоимость:				**13435.70**	**7927.06**

РАЗДЕЛ 10.Перекрытие в осях 5-8 выше отметки 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8.0000**		**4470.10**	**35760.80**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	21.28	846.81	18020.12
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	1.762	856.40	1508.63
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**19528.75**
81. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	1.584	3568.70	5652.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	1.584	856.40	1356.54
81. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	2.25	154.01	346.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	0.1776	1797.83	319.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	0.1776	856.40	152.10
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**6318.58**
81. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	0.5224	13911.46	7267.35
81. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.00848	364881.35	3094.19
81. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.004	197175.18	788.70
81. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	0.72	377.59	271.86
		Итого материалов:				**1427.76**	**11422.11**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	12127.35
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	2030.46
		Накладные расходы	%	--		1769.73	14157.81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	3993.49
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**53912.10**
82	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**54.4500**		**5220.50**	**284256.22**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	12052.46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		221.35	12052.46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	23704.70
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**320013.38**
83	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**2951.86**	**5903.73**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	3.48	826.98	2877.89
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	0.324	856.40	277.47
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**3155.36**
83. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	0.308	3568.70	1099.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	0.308	856.40	263.77
83. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	0.3034	154.01	46.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.016	1797.83	28.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.016	856.40	13.70
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**1174.65**
83. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	0.0856	13911.46	1190.82
83. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.00132	364881.35	481.64
83. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0006	197175.18	118.31
83. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	0.16	377.59	60.41
		Итого материалов:				**925.59**	**1851.18**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	1959.48
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	333.40
		Накладные расходы	%	--		1146.44	2292.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	655.73
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**8852.34**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8,П15д-8**	**м3**	**0.3300**		**50953.10**	**16814.52**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	712.94
		Накладные расходы	%	--		2160.41	712.94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	1402.20
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**18929.66**
		РАЗДЕЛ 11.Лестница					
85	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**11.0000**		**300.24**	**3302.68**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	1.628	778.37	1267.19
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.473	856.40	405.08
		Итого оплата труда:				**152.02**	**1672.26**
85. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.4532	3568.70	1617.33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.4532	856.40	388.12
85. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0198	1797.83	35.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0198	856.40	16.96
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**1652.93**
85. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.0275	13911.46	382.57
		Итого материалов:				**34.78**	**382.57**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	1038.48
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	184.07
		Накладные расходы	%	--		111.14	1222.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	362.02
		Сметная стоимость:				**444.29**	**4887.24**
86	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**11.0000**		**3486.69**	**38353.59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		147.84	1626.19
		Накладные расходы	%	--		147.84	1626.19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.76	3198.38
		Сметная стоимость:				**3925.29**	**43178.16**
87	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**0.7700**		**49601.49**	**38193.15**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28.9	22.253	836.57	18616.19
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	4.039	989.53	3997.14
		Итого оплата труда:				**29367.96**	**22613.33**
87. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	6.614	264.73	1751.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.6622	20.01	13.25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.0924	3157.28	291.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.0924	1148.69	106.14
87. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	3.75	2890.73	10839.95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.87	3.75	986.23	3698.36
87. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.05082	5480.65	278.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.066	0.05082	1327.13	67.44
87. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.2233	22.25	4.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.3003	148.72	44.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.1463	1797.83	263.02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19	0.1463	856.40	125.29

1	2	3	4	5	6	7	8
87.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.294	17.05	22.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**13509.17**
87.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.0231	66.94	1.55
87.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.014399	2742.28	39.49
87.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00077	327488.99	252.17
87.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000793	32882.05	26.08
87.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.010318	381819.66	3939.62
87.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.0077	196.54	1.51
87.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	1.055	180.96	190.89
87.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.3157	91.04	28.74
87.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000077	1774323.66	136.62
87.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.00308	208172.82	641.17
87.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000239	307670.02	73.44
87.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000462	413020.28	190.82
87.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.001494	365303.93	545.69
		Итого материалов:				**7880.24**	**6067.78**
		НР первого уровня	%	60.9		17885.09	13771.52
		НР второго уровня	%	4.24		2861.43	2203.30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20746.52	15974.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	4333.44
		Сметная стоимость:				**75975.85**	**58501.40**
88	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.7200**		**277511.07**	**199807.97**
		НР второго уровня	%	4.24		11766.47	8471.86
		Накладные расходы	%	--		11766.47	8471.86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142.20	16662.39
		Сметная стоимость:				**312419.74**	**224942.21**
89	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.0310**		**203265.09**	**6301.22**
		НР второго уровня	%	4.24		8618.44	267.17
		Накладные расходы	%	--		8618.44	267.17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950.68	525.47
		Сметная стоимость:				**228834.21**	**7093.86**
90	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0160**		**205629.70**	**3290.08**
		НР второго уровня	%	4.24		8718.70	139.50
		Накладные расходы	%	--		8718.70	139.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	274.37
		Сметная стоимость:				**231496.27**	**3703.94**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**43856709.98**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5701474.84**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1694978.26**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**419453.70**

	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
	Накладные расходы I уровня	Тенге				3263602,24
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				47120312,22
	Накладные расходы II уровня	Тенге				1997901,24
	ИТОГО:	Тенге				49118213,45
	Сметная прибыль	Тенге				3929457,08
	ИТОГО по смете:	Тенге				53047670,53
	ИТОГО:					**53047671**
	В том числе :					
	Накладные расходы					**5261503**
	Сметная прибыль					**3929457**
	Итого с временными			**0,9 %**	**477429,00**	**53525100**
	Итого с зимними удорожаниями			**1,61 %**	**861754,00**	**54386854**
	Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1					**0**
	Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383					**54 187 906,75**
	Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825					**3 631 383,05**
	Итого с НДС			**12 %**	**6 938 314,78**	**64 757 604,58**

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____**Кантарбаев Р.С.**

Сметная расценка проверена

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "В"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №1 от 06.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 3
за февраль 2019 год
(локальная смета 2-3-1)
на общестроительные работы блока В

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие ниже отметки 0,000					
1	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**300.24**	**600.49**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	0.296	778.37	230.40
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.086	856.40	73.65
		Итого оплата труда:				**152.02**	**304.05**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.0824	3568.70	294.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.0824	856.40	70.57
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0036	1797.83	6.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0036	856.40	3.08
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**300.53**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.005	13911.46	69.56
		Итого материалов:				**34.78**	**69.56**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	188.81
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	33.47
		Накладные расходы	%	--		111.14	222.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	65.82
		Сметная стоимость:				**444.29**	**888.59**
2	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1.0000**		**1431.98**	**1431.98**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	0.813	778.37	632.81
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого оплата труда:				**817.80**	**817.80**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	0.216	3568.70	770.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**770.84**
2. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0023	12316.18	28.33
		Итого материалов:				**28.33**	**28.33**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	507.85
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	82.25
		Накладные расходы	%	--		590.10	590.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	161.77
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**2183.85**
3	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.0798**		**181078.55**	**14453.69**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	13.569	908.20	12323.73
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.07	0.085407	856.40	73.14
		Итого оплата труда:				**155310.35**	**12396.87**
3. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50.78	4.053	154.01	624.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.07	0.085407	1797.83	153.55

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.07	0.085407	856.40	73.14
		Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**777.79**
3. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.006386	211753.02	1352.17
		Итого материалов:				**16940.24**	**1352.17**
		НР первого уровня	%	62.1		96447.73	7698.46
		НР второго уровня	%	4.24		11767.11	939.25
		Накладные расходы	%	--		108214.84	8637.71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	1847.31
		Сметная стоимость:				**312436.86**	**24938.71**
4	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0.4200**		**26711.54**	**11218.85**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5.75	2.415	768.14	1855.06
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2559	0.107478	864.28	92.89
		Итого оплата труда:				**4637.97**	**1947.95**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.001134	3403.17	3.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.001134	856.40	0.97
4. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.3427	0.143934	11.17	1.61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2359	0.099078	3568.70	353.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2359	0.099078	856.40	84.85
4. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0069	0.002898	3157.28	9.15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0069	0.002898	1148.69	3.33
4. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.029	0.01218	52.28	0.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0104	0.004368	1797.83	7.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0104	0.004368	856.40	3.74
		Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**376.69**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.4263	17703.07	7546.82
4.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.063	0.02646	107.10	2.83
4.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0024	0.001008	346297.00	349.07
4.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006	0.00252	39465.13	99.45
4.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.038	0.01596	23319.55	372.18
4.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0032	0.001344	26031.73	34.99
4.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	0.00672	26031.73	174.93
4.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00043	0.000181	15153.44	2.74
4.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.71	0.2982	196.54	58.61
4.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.00215	0.000903	6598.38	5.96
4.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.023	0.00966	19717.62	190.47
4.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00128	0.000538	93.00	0.05
4.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.526	0.22092	674.47	149.00
		Итого материалов:				**21397.86**	**8987.10**
		НР первого уровня	%	48.5		2249.42	944.76
		НР второго уровня	%	4.24		1227.94	515.74
		Накладные расходы	%	--		3477.36	1460.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.11	1014.35
		Сметная стоимость:				**32604.01**	**13693.68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие в осях 5-8 ниже отметки 0.000					
5	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1.0000**		**4470.10**	**4470.10**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	2.66	846.81	2252.51
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	0.2202	856.40	188.58
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**2441.09**
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	0.198	3568.70	706.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	0.198	856.40	169.57
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	0.2812	154.01	43.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	0.0222	1797.83	39.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	0.0222	856.40	19.01
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**789.82**
5. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	0.0653	13911.46	908.42
5. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.00106	364881.35	386.77
5. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0005	197175.18	98.59
5. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	0.09	377.59	33.98
		Итого материалов:				**1427.76**	**1427.76**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	1515.92
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	253.81
		Накладные расходы	%	--		1769.73	1769.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	499.19
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**6739.01**
6	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7.0000**		**2951.86**	**20663.04**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	12.18	826.98	10072.62
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	1.134	856.40	971.16
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**11043.77**
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	1.078	3568.70	3847.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	1.078	856.40	923.20
6. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	1.062	154.01	163.54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.056	1797.83	100.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.056	856.40	47.96
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**4111.28**
6. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	0.2996	13911.46	4167.87
6. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.00462	364881.35	1685.75
6. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0021	197175.18	414.07
6. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	0.56	377.59	211.45
		Итого материалов:				**925.59**	**6479.14**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	6858.18
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	1166.90
		Накладные расходы	%	--		1146.44	8025.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	2295.05
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**30983.17**
7	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.0082**		**181078.55**	**1492.09**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	1.401	908.20	1272.21
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.07	0.008817	856.40	7.55
		Итого оплата труда:				**155310.35**	**1279.76**
7. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50.78	0.418427	154.01	64.44

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.07	0.008817	1797.83	15.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.07	0.008817	856.40	7.55
		Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**80.29**
7. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.000659	211753.02	139.59
		Итого материалов:				**16940.24**	**139.59**
		НР первого уровня	%	62.1		96447.73	794.73
		НР второго уровня	%	4.24		11767.11	96.96
		Накладные расходы	%	--		108214.84	891.69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	190.70
		Сметная стоимость:				**312436.86**	**2574.48**
8	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0082**		**200100.36**	**1648.83**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	69.91
		Накладные расходы	%	--		8484.26	69.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	137.50
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**1856.24**
9	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0082**		**103445.17**	**852.39**
		НР второго уровня	%	4.24		4386.08	36.14
		Накладные расходы	%	--		4386.08	36.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	71.08
		Сметная стоимость:				**116457.74**	**959.61**

РАЗДЕЛ 3.Перегородки подвала

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**35.8100**		**3459.04**	**123868.18**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1.21	43.33	758.54	32867.61
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0411	1.472	856.40	1260.44
		Итого оплата труда:				**953.03**	**34128.06**
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	1.472	3568.70	5252.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0411	1.472	856.40	1260.62
		Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**5252.38**
10. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.023	0.82363	14578.96	12007.67
10. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0504	1.805	40702.25	73460.40
10. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.000824	206497.31	170.08
10. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.00573	17462.16	100.05
10. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.003	0.10743	93.00	9.99
		Итого материалов:				**2394.53**	**85748.19**
		НР первого уровня	%	50.8		484.14	17337.05
		НР второго уровня	%	4.24		167.19	5987.10
		Накладные расходы	%	--		651.33	23324.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328.83	11775.39
		Сметная стоимость:				**4439.20**	**158967.72**
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
11	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**140.9600**		**22448.85**	**3164389.33**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	670.97	778.37	522262.61

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	56.384	856.40	48287.26
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**570549.87**
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	56.384	3568.70	201217.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	56.384	856.40	48287.26
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**201217.58**
11. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	35.24	15642.52	551242.40
11. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	54.129	34877.27	1887859.19
11. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.07048	17462.16	1230.73
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	6.202	93.00	576.81
		Итого материалов:				**17316.32**	**2440909.14**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	289839.33
		НР второго уровня	%	4.24		1039.01	146459.30
		Накладные расходы	%	--		3095.19	436298.63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043.52	288055.04
		Сметная стоимость:				**27587.56**	**3888743.00**
12	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**236.8800**		**22380.54**	**5301501.36**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	1127.549	778.37	877650.16
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	94.752	856.40	81145.61
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**958795.77**
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	94.752	3568.70	338141.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	94.752	856.40	81145.61
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**338141.46**
12. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	59.22	15369.28	910168.76

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	90.962	34877.27	3172503.44
12. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.11844	17462.16	2068.22
12. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	10.423	93.00	969.31
		Итого материалов:				**17248.01**	**4085709.74**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	487068.25
		НР второго уровня	%	4.24		1036.12	245435.35
		Накладные расходы	%	--		3092.30	732503.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2037.83	482720.40
		Сметная стоимость:				**27510.66**	**6516725.36**
13	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**588.0000**		**205.68**	**120937.34**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.1436	84.437	778.37	65723.07
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0025	1.47	856.40	1258.91
		Итого оплата труда:				**113.91**	**66981.98**
13. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0025	1.47	1797.83	2642.81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	1.47	856.40	1258.91
		Итого эксплуатация машин:				**4.49**	**2642.81**
13. 4	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.00115	0.6762	77745.42	52571.45
		Итого материалов:				**89.41**	**52571.45**
		НР первого уровня	%	55.3		62.99	37041.03
		НР второго уровня	%	4.24		11.39	6698.28
		Накладные расходы	%	--		74.39	43739.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22.40	13174.13
		Сметная стоимость:				**302.47**	**177850.79**
14	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**58.8000**		**31700.99**	**1864018.00**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	20.04	1178.352	856.40	1009140.65
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.69	40.572	856.40	34745.86
		Итого оплата труда:				**17753.17**	**1043886.51**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.72	42.336	70.68	2992.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.7	41.16	438.95	18067.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.69	40.572	1797.83	72941.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.69	40.572	856.40	34745.86
		Итого эксплуатация машин:				**1598.66**	**94001.05**
14. 6	136006 С (21-110102-0103)	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0.97	57.036	11934.44	680692.72
14. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	117.6	298.58	35113.01
14. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3.9	229.32	196.54	45070.55
		Итого материалов:				**12940.07**	**760876.28**
		НР первого уровня	%	55.3		9817.50	577269.24
		НР второго уровня	%	4.24		1760.38	103510.58
		Накладные расходы	%	--		11577.89	680779.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3462.31	203583.82
		Сметная стоимость:				**46741.18**	**2748381.63**
15	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**33.2000**		**32471.12**	**1078041.29**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	158.032	778.37	123007.37
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	13.28	856.40	11372.99
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**134380.36**
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	13.28	3568.70	47392.34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	13.28	856.40	11372.99
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**47392.34**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	8.3	15642.52	129832.92
15. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.0166	17462.16	289.87
15. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	1.461	93.00	135.85
15. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	12.749	60976.95	777382.94
		Итого материалов:				**27338.60**	**907641.58**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	68265.22
		НР второго уровня	%	4.24		1463.96	48603.40
		Накладные расходы	%	--		3520.14	116868.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2879.30	95592.79
		Сметная стоимость:				**38870.56**	**1290502.70**
16	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**56.1900**		**32402.81**	**1820714.07**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	267.464	778.37	208186.27
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	22.476	856.40	19248.45
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**227434.71**
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	22.476	3568.70	80210.10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	22.476	856.40	19248.45
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**80210.10**
16. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	14.047	15369.28	215899.96
16. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.028095	17462.16	490.60
16. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	2.472	93.00	229.93
16. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	21.577	60976.95	1315697.21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**27270.29**	**1532317.70**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	115536.83
		НР второго уровня	%	4.24		1461.06	82097.04
		Накладные расходы	%	--		3517.24	197633.87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2873.60	161467.84
		Сметная стоимость:				**38793.66**	**2179815.77**
17	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**5.8300**		**27914.73**	**162742.87**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	6.41	37.37	778.37	29087.92
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.37	2.157	856.40	1847.34
		Итого оплата труда:				**5306.22**	**30935.26**
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.37	2.157	3568.70	7698.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.37	2.157	856.40	1847.25
		Итого эксплуатация машин:				**1320.42**	**7698.04**
17. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.23	1.341	15642.52	20975.06
17. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.21	1.224	34877.27	42700.24
17. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.002915	17462.16	50.90
17. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.035	0.20405	93.00	18.98
17. 8	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.175	1.02	60976.95	62211.73
		Итого материалов:				**21604.96**	**125956.91**
		НР первого уровня	%	50.8		2695.56	15715.11
		НР второго уровня	%	4.24		1297.88	7566.62
		Накладные расходы	%	--		3993.44	23281.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2552.65	14881.97
		Сметная стоимость:				**34460.82**	**200906.57**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из цветного лицевого кирпича М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**8.0000**		**32471.12**	**259768.98**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	38.08	778.37	29640.33
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	3.2	856.40	2740.48
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**32380.81**
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	3.2	3568.70	11419.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	3.2	856.40	2740.48
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**11419.84**
18. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	2	15642.52	31285.04
18. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.004	17462.16	69.85
18. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	0.352	93.00	32.74
18. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	3.072	60976.95	187321.19
		Итого материалов:				**27338.60**	**218708.82**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	16449.45
		НР второго уровня	%	4.24		1463.96	11711.66
		Накладные расходы	%	--		3520.14	28161.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2879.30	23034.41
		Сметная стоимость:				**38870.56**	**310964.51**
19	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из цветного лицевого кирпича М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**22.7200**		**32402.81**	**736191.91**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4.76	108.147	778.37	84178.54
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	9.088	856.40	7782.96
		Итого оплата труда:				**4047.60**	**91961.50**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	9.088	3568.70	32432.35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	9.088	856.40	7782.96
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**32432.35**
19. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.25	5.68	15369.28	87297.51
19. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.01136	17462.16	198.37
19. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	0.99968	93.00	92.97
19. 7	274239 С (21-030102-0611)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.384	8.724	60976.95	531992.18
		Итого материалов:				**27270.29**	**619581.03**
		НР первого уровня	%	50.8		2056.18	46716.44
		НР второго уровня	%	4.24		1461.06	33195.31
		Накладные расходы	%	--		3517.24	79911.76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2873.60	65288.29
		Сметная стоимость:				**38793.66**	**881391.96**
20	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**113.9600**		**21686.27**	**2471367.00**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4.38	499.145	739.36	369047.70
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	45.584	856.40	39038.14
		Итого оплата труда:				**3580.96**	**408085.84**
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	45.584	3568.70	162675.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	45.584	856.40	39038.14
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**162675.62**
20. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	27.35	15642.52	427829.18
20. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.38	43.305	34877.27	1510353.20
20. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.05698	17462.16	994.99

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	5.014	93.00	466.32
		Итого материалов:				**17020.39**	**1939643.70**
		НР первого уровня	%	50.8		1819.13	207307.61
		НР второго уровня	%	4.24		996.63	113575.80
		Накладные расходы	%	--		2815.75	320883.41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1960.16	223380.03
		Сметная стоимость:				**26462.18**	**3015630.46**
21	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**181.1400**		**21620.69**	**3916371.73**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4.38	793.393	739.36	586603.20
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	72.456	856.40	62051.32
		Итого оплата труда:				**3580.96**	**648654.51**
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	72.456	3568.70	258573.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	72.456	856.40	62051.32
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**258573.73**
21. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	43.474	15369.28	668157.93
21. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.38	68.833	34877.27	2400714.10
21. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.09057	17462.16	1581.55
21. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	7.97	93.00	741.22
		Итого материалов:				**16954.81**	**3071194.81**
		НР первого уровня	%	50.8		1819.13	329516.49
		НР второго уровня	%	4.24		993.85	180025.66
		Накладные расходы	%	--		2812.97	509542.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1954.69	354073.11
		Сметная стоимость:				**26388.36**	**4779987.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Вентканалы из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0.7600**		**23721.28**	**18028.17**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4.38	3.329	739.36	2461.18
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	0.304	856.40	260.35
		Итого оплата труда:				**3580.96**	**2721.53**
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	0.304	3568.70	1084.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	0.304	856.40	260.35
		Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**1084.88**
22. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.1824	14898.86	2717.55
22. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	0.2888	40702.25	11754.81
22. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.00038	17462.16	6.64
22. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	0.03344	93.00	3.11
		Итого материалов:				**19055.40**	**14482.11**
		НР первого уровня	%	50.8		1819.13	1382.54
		НР второго уровня	%	4.24		1082.91	823.01
		Накладные расходы	%	--		2902.04	2205.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2129.87	1618.70
		Сметная стоимость:				**28753.19**	**21852.42**
23	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**454.0000**		**300.24**	**136310.75**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	67.192	778.37	52300.24
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	19.522	856.40	16718.64
		Итого оплата труда:				**152.02**	**69018.88**
23. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	18.705	3568.70	66751.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	18.705	856.40	16018.96

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.8172	1797.83	1469.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.8172	856.40	699.85
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**68221.01**
23. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	1.135	13911.46	15789.51
		Итого материалов:				**34.78**	**15789.51**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	42860.72
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	7596.87
		Накладные расходы	%	--		111.14	50457.59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	14941.47
		Сметная стоимость:				**444.29**	**201709.81**
24	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**11.0000**		**1431.98**	**15751.79**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	8.943	778.37	6960.96
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	2.376	856.40	2034.81
		Итого оплата труда:				**817.80**	**8995.77**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	2.376	3568.70	8479.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	2.376	856.40	2034.81
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**8479.23**
24. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0253	12316.18	311.60
		Итого материалов:				**28.33**	**311.60**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	5586.37
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	904.74
		Накладные расходы	%	--		590.10	6491.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	1779.43
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**24022.34**
25	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**20.5300**		**72376.39**	**1485887.29**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	63001.62
		Накладные расходы	%	--		3068.76	63001.62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	123911.11
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**1672800.00**
26	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0.7400**		**55986.02**	**41429.65**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	39	28.86	869.19	25084.82
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.35	0.259	973.32	252.09
		Итого оплата труда:				**34239.07**	**25336.91**
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.14	0.1036	3157.28	327.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.14	0.1036	1148.69	119.00
26. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.39	0.2886	86.39	24.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.1554	1797.83	279.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.1554	856.40	133.08
		Итого эксплуатация машин:				**853.26**	**631.41**
26. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.04	0.0296	206497.31	6112.32
26. 7	131544 С (21-070201-0204)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.49	0.3626	26478.49	9601.10
		Итого материалов:				**21234.35**	**15713.42**
		НР первого уровня	%	59.8		20474.96	15151.47
		НР второго уровня	%	4.24		3241.95	2399.04
		Накладные расходы	%	--		23716.91	17550.51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6376.23	4718.41
		Сметная стоимость:				**86079.16**	**63698.58**
27	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита бруса.Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	**0.7400**		**6019.85**	**4454.69**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0.78	0.5772	768.14	443.37
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.01258	942.37	11.86
		Итого оплата труда:				**615.17**	**455.23**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.0037	3157.28	11.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.0037	1148.69	4.25
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00888	1797.83	15.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.00888	856.40	7.60
		Итого эксплуатация машин:				**37.36**	**27.65**
27. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.00074	67003.80	49.58
27. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.001258	70961.10	89.27
27. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.004958	774943.68	3842.17
27. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.023	0.01702	93.00	1.58
27. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.012	0.00888	120.36	1.07
		Итого материалов:				**5383.34**	**3983.67**
		НР первого уровня	%	59.8		367.87	272.22
		НР второго уровня	%	4.24		270.84	200.42
		Накладные расходы	%	--		638.71	472.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532.69	394.19
		Сметная стоимость:				**7191.25**	**5321.52**
28	**Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование бруса.Устройство**	**м2 перекрытия**	**18.5000**		**284.52**	**5263.60**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0.0652	1.206	817.38	985.92
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0074	929.47	6.88
		Итого оплата труда:				**53.66**	**992.80**
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.00185	3157.28	5.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.00185	1148.69	2.13
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.00555	1797.83	9.98

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.00555	856.40	4.75
		Итого эксплуатация машин:				**0.86**	**15.82**
28. 5	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0.0004	0.0074	575926.68	4261.86
		Итого материалов:				**230.37**	**4261.86**
		НР первого уровня	%	59.8		32.09	593.70
		НР второго уровня	%	4.24		13.42	248.35
		Накладные расходы	%	--		45.52	842.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.40	488.45
		Сметная стоимость:				**356.44**	**6594.10**
29	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.3744**		**39397.55**	**14750.44**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31.4	11.756	908.20	10676.94
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	0.381888	856.40	327.05
		Итого оплата труда:				**29391.01**	**11003.99**
29. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20.33	7.612	154.01	1172.26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.02	0.381888	1797.83	686.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.02	0.381888	856.40	327.05
		Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**1858.82**
29. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.011232	197175.18	2214.67
		Итого материалов:				**5915.26**	**2214.67**
		НР первого уровня	%	62.1		18251.82	6833.48
		НР второго уровня	%	4.24		2444.33	915.16
		Накладные расходы	%	--		20696.15	7748.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	1799.93
		Сметная стоимость:				**64901.19**	**24299.01**
30	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.1020**		**203265.09**	**20733.04**
		НР второго уровня	%	4.24		8618.44	879.08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8618.44	879.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950.68	1728.97
		Сметная стоимость:				**228834.21**	**23341.09**
31	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.2724**		**205629.70**	**56013.53**
		НР второго уровня	%	4.24		8718.70	2374.97
		Накладные расходы	%	--		8718.70	2374.97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	4671.08
		Сметная стоимость:				**231496.27**	**63059.58**
32	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кладочная сетка диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.3900**		**319802.69**	**124723.05**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	21.996	787.96	17331.97
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.2106	856.40	180.36
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**17512.33**
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.0897	3568.70	320.11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.0897	856.40	76.82
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.1209	1797.83	217.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.1209	856.40	103.54
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**537.47**
32. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.39	273983.62	106853.61
		Итого материалов:				**273983.62**	**106853.61**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	8896.26
		НР второго уровня	%	4.24		14526.82	5665.46
		Накладные расходы	%	--		37337.74	14561.72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	11142.78
		Сметная стоимость:				**385711.67**	**150427.55**
33	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Связевые сетки.Укладка**	**т металлических изделий**	**1.4900**		**45819.07**	**68270.42**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	84.036	787.96	66217.01
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.8046	856.40	689.06
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**66906.07**
33. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.3427	3568.70	1222.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.3427	856.40	293.49
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.4619	1797.83	830.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.4619	856.40	395.57
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**2053.41**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	33988.28
		НР второго уровня	%	4.24		2909.91	4335.77
		Накладные расходы	%	--		25720.84	38324.05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	8527.56
		Сметная стоимость:				**77263.10**	**115122.03**
34	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.9500**		**13766.44**	**13078.12**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	16.88	16.036	758.54	12163.95
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.1615	1148.69	185.51
		Итого оплата труда:				**12999.43**	**12349.46**
34. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.1615	3157.28	509.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.1615	1148.69	185.51
34. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.038	22.19	0.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.74	0.703	201.70	141.80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686.88**	**652.54**
34. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2.85	91.80	261.63
		Итого материалов:				**275.40**	**261.63**
		НР первого уровня	%	48.5		6304.72	5989.49

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		851.02	808.47
		Накладные расходы	%	--		7155.74	6797.95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	1590.09
		Сметная стоимость:				**22595.95**	**21466.16**
35	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.9500**		**200100.36**	**190095.34**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	8060.04
		Накладные расходы	%	--		8484.26	8060.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	15852.43
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**214007.82**
36	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.5450**		**210118.21**	**114514.42**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	4855.41
		Накладные расходы	%	--		8909.01	4855.41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	9549.59
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**128919.42**
		РАЗДЕЛ 5.Монолитный пояс на отметках 5,3					
37	**Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски.Укладка**	**м ходов**	**102.7500**		**30.57**	**3140.94**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0.0349	3.586	745.75	2674.24
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.1233	1051.26	129.62
		Итого оплата труда:				**27.29**	**2803.86**
37. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.0822	3157.28	259.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0008	0.0822	1148.69	94.42
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0411	1797.83	73.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0411	856.40	35.20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3.24**	**333.42**
37. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0066	0.67815	196.54	133.28
		Итого материалов:				**1.30**	**133.28**
		НР первого уровня	%	59.8		16.32	1676.71
		НР второго уровня	%	4.24		1.99	204.27
		Накладные расходы	%	--		18.31	1880.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.91	401.75
		Сметная стоимость:				**52.79**	**5423.67**
38	**С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость досок**	**м3**	**0.1030**		**14374.15**	**1480.54**
		НР второго уровня	%	4.24		609.46	62.77
		Накладные расходы	%	--		609.46	62.77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198.69	123.46
		Сметная стоимость:				**16182.30**	**1666.78**
39	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	**м3**	**14.3850**		**33031.96**	**475164.69**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	8.25	118.676	797.56	94651.43
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	10.402	859.80	8943.41
		Итого оплата труда:				**7201.59**	**103594.84**
39. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.038839	3403.17	132.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.038839	856.40	33.26
39. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	7.062	34.14	241.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	10.065	3568.70	35919.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	10.065	856.40	8619.67
39. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.120834	3157.28	381.51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.120834	1148.69	138.80

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.083	29.957	154.01	4613.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.176935	1797.83	318.10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.176935	856.40	151.53
		Итого эксплуатация машин:				**2892.33**	**41606.13**
39. 9	101842 С (21-020201-0105)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	14.601	21750.38	317572.40
39.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	35.962	66.94	2407.33
39.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.116518	26031.73	3033.18
39.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.005754	15153.44	87.19
39.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	5.322	196.54	1046.07
39.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.035963	200244.36	7201.29
39.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0012	0.017262	93.00	1.61
39.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	11.206	674.47	7558.05
		Итого материалов:				**23559.76**	**338907.13**
		НР первого уровня	%	48.5		3492.77	50243.50
		НР второго уровня	%	4.24		1548.65	22277.31
		Накладные расходы	%	--		5041.42	72520.81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3045.87	43814.84
		Сметная стоимость:				**41119.24**	**591500.33**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6868**		**200100.36**	**137428.93**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	5826.99
		Накладные расходы	%	--		8484.26	5826.99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	11460.47
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**154716.39**
41	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0949**		**210118.21**	**19940.22**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	845.47
		Накладные расходы	%	--		8909.01	845.47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	1662.85
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**22448.54**
42	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.2956**		**13766.44**	**4069.36**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	16.88	4.99	758.54	3784.91
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.050252	1148.69	57.72
		Итого оплата труда:				**12999.43**	**3842.63**
42. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.050252	3157.28	158.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.050252	1148.69	57.72
42. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.011824	22.19	0.26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.74	0.218744	201.70	44.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**686.88**	**203.04**
42. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.8868	91.80	81.41
		Итого материалов:				**275.40**	**81.41**
		НР первого уровня	%	48.5		6304.72	1863.68
		НР второго уровня	%	4.24		851.02	251.56
		Накладные расходы	%	--		7155.74	2115.24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	494.77
		Сметная стоимость:				**22595.95**	**6679.36**
		РАЗДЕЛ 6.Арматурный пояс-2шт					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурный пояс.Устройство**	**т металлических изделий**	**1.0324**		**45819.07**	**47303.61**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	58.227	787.96	45880.83
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.557496	856.40	477.44
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**46358.27**
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.237452	3568.70	847.39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.237452	856.40	203.35
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.320044	1797.83	575.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.320044	856.40	274.09
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**1422.78**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	23550.00
		НР второго уровня	%	4.24		2909.91	3004.19
		Накладные расходы	%	--		25720.84	26554.19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	5908.62
		Сметная стоимость:				**77263.10**	**79766.43**
44	**С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.0070**		**128637.30**	**129537.76**
		НР второго уровня	%	4.24		5454.22	5492.40
		Накладные расходы	%	--		5454.22	5492.40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727.32	10802.41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**144818.84**	**145832.58**
45	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0254**		**210118.21**	**5337.00**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	226.29
		Накладные расходы	%	--		8909.01	226.29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	445.06
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**6008.35**
		РАЗДЕЛ 7.Усиление простенков					
46	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Простенки из бетонных полнотелых стеновых блоков.Кладка**	**м3 кладки**	**4.0900**		**6159.54**	**25192.50**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3.72	15.215	768.14	11687.10
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.44	1.8	856.40	1541.18
		Итого оплата труда:				**3234.30**	**13228.27**
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.44	1.8	3568.70	6422.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.44	1.8	856.40	1541.52
		Итого эксплуатация машин:				**1570.23**	**6422.23**
46. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.11	0.4499	15642.52	7037.57
46. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.002045	17462.16	35.71
46. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.026	0.10634	93.00	9.89
		Итого материалов:				**1731.83**	**7083.17**
		НР первого уровня	%	50.8		1643.02	6719.96
		НР второго уровня	%	4.24		330.83	1353.09
		Накладные расходы	%	--		1973.85	8073.05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650.67	2661.24
		Сметная стоимость:				**8784.06**	**35926.79**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**294.0000**		**307.39**	**90372.66**
		НР второго уровня	%	4.24		13.03	3831.80
		Накладные расходы	%	--		13.03	3831.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.63	7536.36
		Сметная стоимость:				**346.06**	**101740.82**
48	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.7100**		**319802.69**	**227059.91**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	40.044	787.96	31553.07
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.3834	856.40	328.34
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**31881.41**
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.1633	3568.70	582.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.1633	856.40	139.85
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.2201	1797.83	395.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.2201	856.40	188.49
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**978.47**
48. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.71	273983.62	194528.37
		Итого материалов:				**273983.62**	**194528.37**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	16195.76
		НР второго уровня	%	4.24		14526.82	10314.04
		Накладные расходы	%	--		37337.74	26509.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	20285.58
		Сметная стоимость:				**385711.67**	**273855.29**

РАЗДЕЛ 8.Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**700.1100**		**3055.30**	**2139045.77**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1.21	847.133	758.54	642584.34
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0411	28.775	856.40	24642.50
		Итого оплата труда:				**953.03**	**667226.84**
49. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	28.775	3568.70	102687.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0411	28.775	856.40	24642.91
		Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**102687.63**
49. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.023	16.103	14578.96	234758.14
49. 5	104973 С (21-030102-0502)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.0504	35.286	32691.55	1153539.13
49. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.016103	206497.31	3325.13
49. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.112018	17462.16	1956.07
49. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.003	2.1	93.00	195.33
		Итого материалов:				**1990.79**	**1393773.80**
		НР первого уровня	%	50.8		484.14	338951.24
		НР второго уровня	%	4.24		150.07	105067.07
		Накладные расходы	%	--		634.21	444018.31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295.16	206645.13
		Сметная стоимость:				**3984.67**	**2789709.21**
50	**Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**200.2800**		**2463.25**	**493338.79**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1.24	248.347	758.54	188381.29
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0226	4.526	856.40	3876.35
		Итого оплата труда:				**959.94**	**192257.63**

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0215	4.306	3568.70	15366.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0215	4.306	856.40	3687.66
50. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.220308	1797.83	396.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.220308	856.40	188.67
		Итого эксплуатация машин:				**78.70**	**15762.97**
50. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.0083	1.662	14578.96	24234.96
50. 6	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0294	5.888	40702.25	239664.29
50. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.004606	206497.31	951.22
50. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00008	0.016022	17462.16	279.79
50. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.001	0.20028	93.00	18.63
50.10	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0006	0.120168	200100.36	24045.66
		Итого материалов:				**1443.95**	**289194.54**
		НР первого уровня	%	50.8		487.65	97666.88
		НР второго уровня	%	4.24		125.12	25058.64
		Накладные расходы	%	--		612.77	122725.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246.08	49285.14
		Сметная стоимость:				**3322.10**	**665349.45**
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие выше отметки 0,000					
51	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**97.0000**		**2951.86**	**286330.70**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	168.78	826.98	139577.68
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	15.714	856.40	13457.47
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**153035.15**

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	14.938	3568.70	53309.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	14.938	856.40	12792.90
51. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	14.715	154.01	2266.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.776	1797.83	1395.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.776	856.40	664.57
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**56970.60**
51. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	4.152	13911.46	57754.82
51. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.06402	364881.35	23359.70
51. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0291	197175.18	5737.80
51. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	7.76	377.59	2930.10
		Итого материалов:				**925.59**	**89782.42**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	95034.83
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	16169.90
		Накладные расходы	%	--		1146.44	111204.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	31802.83
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**429338.26**
52	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**163.0000**		**4470.10**	**728626.28**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	433.58	846.81	367159.88
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	35.893	856.40	30738.42
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**397898.30**
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	32.274	3568.70	115176.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	32.274	856.40	27639.45

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	45.836	154.01	7059.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	3.619	1797.83	6505.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	3.619	856.40	3099.31
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**128740.99**
52. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	10.644	13911.46	148072.19
52. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.17278	364881.35	63044.20
52. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0815	197175.18	16069.78
52. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	14.67	377.59	5539.25
		Итого материалов:				**1427.76**	**232725.41**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	247094.85
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	41370.58
		Накладные расходы	%	--		1769.73	288465.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	81367.34
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**1098459.00**
53	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 16кПа**	**м2**	**500.0000**		**5220.50**	**2610250.00**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	110674.60
		Накладные расходы	%	--		221.35	110674.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	217673.97
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**2938598.57**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2351.5356**		**5220.50**	**12276191.50**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	520510.52
		Накладные расходы	%	--		221.35	520510.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	1023736.16
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**13820438.18**
55	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 12кПа**	**м2**	**201.6000**		**5220.50**	**1052452.80**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	44624.00
		Накладные расходы	%	--		221.35	44624.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	87766.14
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**1184842.94**
56	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8**	**м3**	**2.8800**		**50953.10**	**146744.93**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	6221.98
		Накладные расходы	%	--		2160.41	6221.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	12237.35
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**165204.27**
57	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6.0000**		**300.24**	**1801.46**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	0.888	778.37	691.19
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.258	856.40	220.95
		Итого оплата труда:				**152.02**	**912.14**
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.2472	3568.70	882.18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.2472	856.40	211.70
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0108	1797.83	19.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0108	856.40	9.25
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**901.60**
57. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.015	13911.46	208.67
		Итого материалов:				**34.78**	**208.67**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	566.44
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	100.40
		Накладные расходы	%	--		111.14	666.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	197.46
		Сметная стоимость:				**444.29**	**2665.77**
58	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.5400**		**72376.39**	**39083.25**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	1657.13
		Накладные расходы	%	--		3068.76	1657.13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	3259.23
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**43999.61**
59	**Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**6.0000**		**2359.23**	**14155.38**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1.32	7.92	807.79	6397.70
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.259	1.554	856.40	1330.85
		Итого оплата труда:				**1288.09**	**7728.54**
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.259	1.554	3568.70	5545.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.259	1.554	856.40	1330.85
		Итого эксплуатация машин:				**924.29**	**5545.76**
59. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0265	0.159	13911.46	2211.92
		Итого материалов:				**368.65**	**2211.92**
		НР первого уровня	%	62.1		799.90	4799.42
		НР второго уровня	%	4.24		133.95	803.68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		933.85	5603.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263.45	1580.68
		Сметная стоимость:				**3556.53**	**21339.17**
60	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плит лоджии из ребристых плит**	**м3**	**4.3800**		**59592.25**	**261014.05**
		НР второго уровня	%	4.24		2526.71	11067.00
		Накладные расходы	%	--		2526.71	11067.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4969.52	21766.48
		Сметная стоимость:				**67088.48**	**293847.54**
61	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1.0000**		**1431.98**	**1431.98**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	0.813	778.37	632.81
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого оплата труда:				**817.80**	**817.80**
61. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	0.216	3568.70	770.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	0.216	856.40	184.98
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**770.84**
61. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0023	12316.18	28.33
		Итого материалов:				**28.33**	**28.33**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	507.85
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	82.25
		Накладные расходы	%	--		590.10	590.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	161.77
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**2183.85**
62	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0.1000**		**86094.65**	**8609.47**
		НР второго уровня	%	4.24		3650.41	365.04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3650.41	365.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179.61	717.96
		Сметная стоимость:				**96924.67**	**9692.47**
63	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**9.0000**		**300.24**	**2702.20**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	1.332	778.37	1036.79
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.387	856.40	331.43
		Итого оплата труда:				**152.02**	**1368.22**
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.3708	3568.70	1323.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.3708	856.40	317.55
63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0162	1797.83	29.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0162	856.40	13.87
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**1352.40**
63. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.0225	13911.46	313.01
		Итого материалов:				**34.78**	**313.01**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	849.66
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	150.60
		Накладные расходы	%	--		111.14	1000.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	296.20
		Сметная стоимость:				**444.29**	**3998.65**
64	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4.0000**		**3486.69**	**13946.76**
		НР второго уровня	%	4.24		147.84	591.34
		Накладные расходы	%	--		147.84	591.34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.76	1163.05
		Сметная стоимость:				**3925.29**	**15701.15**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**5.0000**		**2580.87**	**12904.35**
		НР второго уровня	%	4.24		109.43	547.14
		Накладные расходы	%	--		109.43	547.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215.22	1076.12
		Сметная стоимость:				**2905.52**	**14527.61**
66	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1.1200**		**26711.54**	**29916.92**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5.75	6.44	768.14	4946.82
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2559	0.286608	864.28	247.71
		Итого оплата труда:				**4637.97**	**5194.53**
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.003024	3403.17	10.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.003024	856.40	2.59
66. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.3427	0.383824	11.17	4.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2359	0.264208	3568.70	942.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2359	0.264208	856.40	226.27
66. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0069	0.007728	3157.28	24.40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0069	0.007728	1148.69	8.88
66. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.029	0.03248	52.28	1.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0104	0.011648	1797.83	20.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0104	0.011648	856.40	9.98
		Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**1004.50**

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.137	17703.07	20124.85
66.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.063	0.07056	107.10	7.56
66.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0024	0.002688	346297.00	930.85
66.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006	0.00672	39465.13	265.21
66.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.038	0.04256	23319.55	992.48
66.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0032	0.003584	26031.73	93.30
66.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	0.01792	26031.73	466.49
66.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00043	0.000482	15153.44	7.30
66.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.71	0.7952	196.54	156.29
66.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.00215	0.002408	6598.38	15.89
66.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.023	0.02576	19717.62	507.93
66.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00128	0.001434	93.00	0.13
66.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.526	0.58912	674.47	397.34
		Итого материалов:				**21397.86**	**23965.60**
		НР первого уровня	%	48.5		2249.42	2519.35
		НР второго уровня	%	4.24		1227.94	1375.30
		Накладные расходы	%	--		3477.36	3894.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.11	2704.93
		Сметная стоимость:				**32604.01**	**36516.49**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0264**		**200100.36**	**5282.65**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	223.98
		Накладные расходы	%	--		8484.26	223.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	440.53
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**5947.16**
68	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0101**		**196197.30**	**1981.59**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	84.02
		Накладные расходы	%	--		8318.77	84.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	165.25
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**2230.86**
69	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.2520**		**181078.55**	**45631.79**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	42.84	908.20	38907.29
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.07	0.26964	856.40	230.92
		Итого оплата труда:				**155310.35**	**39138.21**
69. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50.78	12.797	154.01	1970.80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.07	0.26964	1797.83	484.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.07	0.26964	856.40	230.92
		Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**2455.57**
69. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.02016	211753.02	4268.94
		Итого материалов:				**16940.24**	**4268.94**
		НР первого уровня	%	62.1		96447.73	24304.83

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		11767.11	2965.31
		Накладные расходы	%	--		108214.84	27270.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	5832.15
		Сметная стоимость:				**312436.86**	**78734.09**
70	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2506**		**200100.36**	**50145.15**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	2126.15
		Накладные расходы	%	--		8484.26	2126.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	4181.70
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**56453.01**
71	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0016**		**191513.63**	**306.42**
		НР второго уровня	%	4.24		8120.18	12.99
		Накладные расходы	%	--		8120.18	12.99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15970.70	25.55
		Сметная стоимость:				**215604.51**	**344.97**
72	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.2520**		**103445.17**	**26068.18**
		НР второго уровня	%	4.24		4386.08	1105.29
		Накладные расходы	%	--		4386.08	1105.29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	2173.88
		Сметная стоимость:				**116457.74**	**29347.35**
73	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление между балконой плитой и плитой перекрытия**	**м2 утепляемого покрытия**	**2.6000**		**373.18**	**970.27**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0.403	1.048	846.81	887.29
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	0.02158	926.83	20.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**348.96**	**907.29**
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	0.0091	3568.70	32.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.0091	856.40	7.79
73. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	0.0052	3157.28	16.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.0052	1148.69	5.97
73. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0184	0.04784	438.95	21.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.00728	1797.83	13.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.00728	856.40	6.23
		Итого эксплуатация машин:				**31.92**	**82.98**
		НР первого уровня	%	56.4		196.81	511.71
		НР второго уровня	%	4.24		24.17	62.84
		Накладные расходы	%	--		220.98	574.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.53	123.59
		Сметная стоимость:				**641.69**	**1668.40**
74	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**0.5900**		**11934.44**	**7041.32**
		НР второго уровня	%	4.24		506.02	298.55
		Накладные расходы	%	--		506.02	298.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995.24	587.19
		Сметная стоимость:				**13435.70**	**7927.06**
		РАЗДЕЛ 10.Перекрытие в осях 5-8 выше отметки 0.000					
75	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8.0000**		**4470.10**	**35760.80**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	21.28	846.81	18020.12
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	1.762	856.40	1508.63
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**19528.75**

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	1.584	3568.70	5652.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	1.584	856.40	1356.54
75. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	2.25	154.01	346.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	0.1776	1797.83	319.29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	0.1776	856.40	152.10
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**6318.58**
75. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	0.5224	13911.46	7267.35
75. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.00848	364881.35	3094.19
75. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.004	197175.18	788.70
75. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	0.72	377.59	271.86
		Итого материалов:				**1427.76**	**11422.11**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	12127.35
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	2030.46
		Накладные расходы	%	--		1769.73	14157.81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	3993.49
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**53912.10**
76	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**54.4500**		**5220.50**	**284256.22**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	12052.46
		Накладные расходы	%	--		221.35	12052.46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	23704.70
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**320013.38**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**2951.86**	**5903.73**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	3.48	826.98	2877.89
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	0.324	856.40	277.47
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**3155.36**
77. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	0.308	3568.70	1099.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	0.308	856.40	263.77
77. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	0.3034	154.01	46.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.016	1797.83	28.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.016	856.40	13.70
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**1174.65**
77. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	0.0856	13911.46	1190.82
77. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.00132	364881.35	481.64
77. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0006	197175.18	118.31
77. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	0.16	377.59	60.41
		Итого материалов:				**925.59**	**1851.18**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	1959.48
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	333.40
		Накладные расходы	%	--		1146.44	2292.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	655.73
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**8852.34**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8,П15д-8**	**м3**	**0.3300**		**50953.10**	**16814.52**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	712.94
		Накладные расходы	%	--		2160.41	712.94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	1402.20
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**18929.66**
		РАЗДЕЛ 11.Лестница					
79	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**12.0000**		**300.24**	**3602.93**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.148	1.776	778.37	1382.39
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.516	856.40	441.90
		Итого оплата труда:				**152.02**	**1824.29**
79. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.4944	3568.70	1764.37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.4944	856.40	423.40
79. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0216	1797.83	38.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.0216	856.40	18.50
		Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**1803.20**
79. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.03	13911.46	417.34
		Итого материалов:				**34.78**	**417.34**
		НР первого уровня	%	62.1		94.41	1132.88
		НР второго уровня	%	4.24		16.73	200.80
		Накладные расходы	%	--		111.14	1333.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	394.93
		Сметная стоимость:				**444.29**	**5331.54**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**12.0000**		**3486.69**	**41840.28**
		НР второго уровня	%	4.24		147.84	1774.03
		Накладные расходы	%	--		147.84	1774.03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.76	3489.14
		Сметная стоимость:				**3925.29**	**47103.45**
81	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**0.7730**		**49601.49**	**38341.95**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28.9	22.34	836.57	18688.72
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	4.055	989.53	4012.71
		Итого оплата труда:				**29367.96**	**22701.43**
81. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	6.64	264.73	1757.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.66478	20.01	13.30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.09276	3157.28	292.87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.09276	1148.69	106.55
81. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	3.765	2890.73	10882.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.87	3.765	986.23	3713.16
81. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.051018	5480.65	279.61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.066	0.051018	1327.13	67.71
81. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.22417	22.25	4.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.30147	148.72	44.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.14687	1797.83	264.05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19	0.14687	856.40	125.78
81.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.299	17.05	22.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**13561.80**
81.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.02319	66.94	1.55
81.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.014455	2742.28	39.64
81.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000773	327488.99	253.15
81.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000796	32882.05	26.18
81.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.010358	381819.66	3954.96
81.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.00773	196.54	1.52
81.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	1.059	180.96	191.64
81.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.31693	91.04	28.85
81.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000077	1774323.66	137.16
81.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.003092	208172.82	643.67

1	2	3	4	5	6	7	8
81.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.00024	307670.02	73.73
81.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000464	413020.28	191.56
81.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.0015	365303.93	547.82
		Итого материалов:				**7880.24**	**6091.43**
		НР первого уровня	%	60.9		17885.09	13825.17
		НР второго уровня	%	4.24		2861.43	2211.89
		Накладные расходы	%	--		20746.52	16037.06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	4350.32
		Сметная стоимость:				**75975.85**	**58729.33**
82	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.7200**		**277511.07**	**199807.97**
		НР второго уровня	%	4.24		11766.47	8471.86
		Накладные расходы	%	--		11766.47	8471.86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142.20	16662.39
		Сметная стоимость:				**312419.74**	**224942.21**
83	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.0310**		**203265.09**	**6301.22**
		НР второго уровня	%	4.24		8618.44	267.17
		Накладные расходы	%	--		8618.44	267.17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950.68	525.47
		Сметная стоимость:				**228834.21**	**7093.86**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0160**		**205629.70**	**3290.08**
		НР второго уровня	%	4.24		8718.70	139.50
		Накладные расходы	%	--		8718.70	139.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147.87	274.37
		Сметная стоимость:				**231496.27**	**3703.94**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**45443969.59**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5783064.90**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1722526.92**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**426038.33**

		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			37938377,77
		- перевозка грузов	Тенге			0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге			3290226,88
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			48734196,47
		Накладные расходы II уровня	Тенге			2066329,93
		ИТОГО:	Тенге			50800526,40
		Сметная прибыль	Тенге			4064042,11
		ИТОГО по смете:	Тенге			54864568,51
		ИТОГО:				54864569
		В том числе :				
		Накладные расходы				5356557
		Сметная прибыль				4064042
		Итого с временными		0,9 %	493781,00	55358350
		Итого с зимними удорожаниями		1,61 %	891269,00	56249619
		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1				0
		Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383				56 043 858,01
		Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825				3 755 758,94
		Итого с НДС		12 %	7 175 954,03	66 975 570,98

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Кантарбаев Р.С.**

сметные расчеты проверены