ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 03-3/319 от 27.08.2018 г., доп согл № 1 от 06.09.2018 г.

Номер документа	Дата составления
23	**15.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" в мкр № 4 г. Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 23 в мкр № 4 ЖМ "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"			шт	1	75 532 922,61	75 532 922,61
				Итого	1	x	75 532 922,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2018

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Объект: "Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"

Договор № 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №1 от 06.09.2018 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	67 440 109,47	67 440 109,47			8 092 813,14	75 532 922,61
	Всего по объекту с начала строительства	**115 028 093,40**	**115 028 093,40**			**13 803 371,21**	**128 831 464,61**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

180

Форма 2-В

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "А"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №1 от 06.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 1
за октябрь 2018 год
(локальная смета 2-1-1)
на общестроительные работы блока А

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**м3 грунта**	**806.0000**		**27.08**	**21824.79**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00984	7.931	986.23	7821.83
		Итого оплата труда:				**9.70**	**7821.83**
1. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00984	7.931	2751.82	21824.79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00984	7.931	986.23	7821.79
		Итого эксплуатация машин:				**27.08**	**21824.79**
		НР первого уровня	%	59.1		5.74	4622.70
		НР второго уровня	%	4.24		1.39	1121.37
		Накладные расходы	%	--		7.13	5744.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.74	2205.51
		Сметная стоимость:				**36.94**	**29774.38**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	**м3 грунта**	**2418.0000**		**25.07**	**60617.04**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00911	22.028	986.23	21724.65
		Итого оплата труда:				**8.98**	**21724.65**
2. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00911	22.028	2751.82	60617.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00911	22.028	986.23	21724.67
		Итого эксплуатация машин:				**25.07**	**60617.04**
		НР первого уровня	%	59.1		5.31	12839.27
		НР второго уровня	%	4.24		1.29	3114.55
		Накладные расходы	%	--		6.60	15953.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.53	6125.67
		Сметная стоимость:				**34.20**	**82696.52**
3	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**327.7500**		**19.02**	**6232.19**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00691	2.265	986.23	2233.57
		Итого оплата труда:				**6.81**	**2233.57**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00691	2.265	2751.82	6232.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00691	2.265	986.23	2233.81
		Итого эксплуатация машин:				**19.02**	**6232.19**
		НР первого уровня	%	59.1		4.03	1320.04
		НР второго уровня	%	4.24		0.98	320.21
		Накладные расходы	%	--		5.00	1640.25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.92	629.80
		Сметная стоимость:				**25.94**	**8502.24**
4	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**109.2500**		**599.99**	**65549.41**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0.885	96.686	677.96	65549.41
		Итого оплата труда:				**599.99**	**65549.41**
		НР первого уровня	%	59.1		354.60	38739.70
		НР второго уровня	%	4.24		40.47	4421.86
		Накладные расходы	%	--		395.07	43161.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79.61	8696.88
		Сметная стоимость:				**1074.67**	**117407.85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
5	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**118.0000**		**1145.80**	**135204.34**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.476	56.168	778.37	43719.49
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1988	23.458	981.93	23034.42
		Итого оплата труда:				**565.71**	**66753.90**
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0263	3.103	3157.28	9798.30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0263	3.103	1148.69	3564.39
5. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.133	15.694	2890.73	45367.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.133	15.694	986.23	15477.89
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0395	4.661	1797.83	8379.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0395	4.661	856.40	3991.68
		Итого эксплуатация машин:				**538.52**	**63545.11**
5. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0041	0.4838	17034.15	8241.12
5. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.012	1.416	13911.46	19698.63
		Итого материалов:				**236.78**	**27939.75**
		НР первого уровня	%	62.1		351.31	41454.17
		НР второго уровня	%	4.24		63.48	7490.32
		Накладные расходы	%	--		414.78	48944.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.85	14731.91
		Сметная стоимость:				**1685.43**	**198880.74**
6	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**375.0000**		**1626.20**	**609826.18**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.668	250.5	778.37	194981.68
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2801	105.037	981.67	103111.68
		Итого оплата труда:				**794.92**	**298093.36**
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0392	14.7	3157.28	46412.02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0392	14.7	1148.69	16885.74

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.182	68.25	2890.73	197292.32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.182	68.25	986.23	67310.20
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0589	22.087	1797.83	39709.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0589	22.087	856.40	18915.31
		Итого эксплуатация машин:				**755.77**	**283413.91**
6. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	2.663	17034.15	45353.42
6. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0165	6.188	13911.46	86077.16
		Итого материалов:				**350.48**	**131430.58**
		НР первого уровня	%	62.1		493.64	185115.98
		НР второго уровня	%	4.24		89.88	33705.55
		Накладные расходы	%	--		583.52	218821.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176.78	66291.82
		Сметная стоимость:				**2386.51**	**894939.52**
7	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**43.0000**		**2433.91**	**104658.31**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0.937	40.291	797.56	32134.49
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4482	19.273	981.02	18906.85
		Итого оплата труда:				**1187.01**	**51041.34**
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0725	3.118	3157.28	9842.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0725	3.118	1148.69	3581.62
7. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.267	11.481	2890.73	33188.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.267	11.481	986.23	11322.91
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1087	4.674	1797.83	8403.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1087	4.674	856.40	4002.81
		Итого эксплуатация машин:				**1196.15**	**51434.53**
7. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0047	0.2021	17034.15	3442.60

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0295	1.268	13911.46	17646.69
		Итого материалов:				**490.45**	**21089.29**
		НР первого уровня	%	62.1		737.13	31696.67
		НР второго уровня	%	4.24		134.45	5781.45
		Накладные расходы	%	--		871.58	37478.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264.44	11370.91
		Сметная стоимость:				**3569.94**	**153507.34**
8	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**119.0000**		**3433.20**	**408550.38**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1.18	140.42	797.56	111993.38
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.691	82.229	979.20	80518.88
		Итого оплата труда:				**1617.75**	**192512.26**
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.1504	17.898	3157.28	56507.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1504	17.898	1148.69	20559.25
8. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.315	37.485	2890.73	108359.01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.315	37.485	986.23	36968.83
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2256	26.846	1797.83	48265.26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2256	26.846	856.40	22990.91
		Итого эксплуатация машин:				**1791.03**	**213132.01**
8. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	0.8449	17034.15	14392.15
8. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0417	4.962	13911.46	69032.84
		Итого материалов:				**701.05**	**83424.99**
		НР первого уровня	%	62.1		1004.62	119550.11
		НР второго уровня	%	4.24		188.16	22391.46
		Накладные расходы	%	--		1192.79	141941.57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370.08	44039.36
		Сметная стоимость:				**4996.06**	**594531.31**
9	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**26.0000**		**20284.13**	**527387.37**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2.82	73.32	768.14	56320.02
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	5.879	861.44	5064.07
		Итого оплата труда:				**2360.93**	**61384.10**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.0702	3403.17	238.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.0702	856.40	60.12
9. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1678	4.363	34.14	148.95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.213	5.538	3568.70	19763.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.213	5.538	856.40	4742.74
9. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.1014	3157.28	320.15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.1014	1148.69	116.48
9. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0074	0.1924	52.28	10.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0065	0.169	1797.83	303.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.169	856.40	144.73
		Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**20785.35**
9. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	26.39	16077.79	424292.88
9.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.28	7.28	66.94	487.32
9.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0022	0.0572	26031.73	1489.01
9.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.0065	15153.44	98.50
9.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.18	4.68	196.54	919.81
9.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	2.293	6598.38	15131.41

1	2	3	4	5	6	7	8
9.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00283	0.07358	93.00	6.84
9.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.448	11.648	674.47	7856.23
		Итого материалов:				**17318.54**	**450282.00**
		НР первого уровня	%	48.5		1145.05	29771.29
		НР второго уровня	%	4.24		908.60	23623.53
		Накладные расходы	%	--		2053.65	53394.81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787.02	46462.57
		Сметная стоимость:				**24124.80**	**627244.76**
10	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.3674**		**319802.69**	**117479.52**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	20.719	787.96	16325.38
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.198369	856.40	169.88
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**16495.26**
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.08449	3568.70	301.52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.08449	856.40	72.36
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.113879	1797.83	204.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.113879	856.40	97.53
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**506.26**
10. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.36735	273983.62	100647.88
		Итого материалов:				**273983.62**	**100647.88**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	8379.59
		НР второго уровня	%	4.24		14526.82	5336.43
		Накладные расходы	%	--		37337.74	13716.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	10495.64
		Сметная стоимость:				**385711.67**	**141691.18**
11	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементные трубы диаметром 100мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0.0130**		**892163.07**	**11598.12**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	270	3.51	817.38	2869.00
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.85	0.01105	973.31	10.76
		Итого оплата труда:				**221519.92**	**2879.76**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.34	0.00442	3157.28	13.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.34	0.00442	1148.69	5.08
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.51	0.00663	1797.83	11.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.51	0.00663	856.40	5.68
		Итого эксплуатация машин:				**1990.37**	**25.87**
11. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.66	0.00858	13911.46	119.36
11. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.00078	23319.55	18.19
11. 7	157260 С (23-011201-0101)	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	13.104	653.67	8565.69
		Итого материалов:				**669480.10**	**8703.24**
		НР первого уровня	%	62.1		137563.87	1788.33
		НР второго уровня	%	4.24		43660.42	567.59
		Накладные расходы	%	--		181224.29	2355.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85870.99	1116.32
		Сметная стоимость:				**1159258.35**	**15070.36**
12	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**78.0000**		**1431.98**	**111694.54**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	63.414	778.37	49359.56
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	16.848	856.40	14428.63
		Итого оплата труда:				**817.80**	**63788.18**
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	16.848	3568.70	60125.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	16.848	856.40	14428.63
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**60125.46**
12. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.1794	12316.18	2209.52
		Итого материалов:				**28.33**	**2209.52**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	39612.46
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	6415.42
		Накладные расходы	%	--		590.10	46027.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	12617.79
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**170340.21**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции над отверстиями.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.2492**		**39397.55**	**9819.05**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31.4	7.826	908.20	7107.41
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	0.254215	856.40	217.71
		Итого оплата труда:				**29391.01**	**7325.12**
13. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20.33	5.067	154.01	780.34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.02	0.254215	1797.83	457.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.02	0.254215	856.40	217.71
		Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**1237.38**
13. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.007477	197175.18	1474.26
		Итого материалов:				**5915.26**	**1474.26**
		НР первого уровня	%	62.1		18251.82	4548.90
		НР второго уровня	%	4.24		2444.33	609.20
		Накладные расходы	%	--		20696.15	5158.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	1198.17
		Сметная стоимость:				**64901.19**	**16175.32**
14	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0520**		**196197.30**	**10202.26**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	432.58
		Накладные расходы	%	--		8318.77	432.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	850.79
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**11485.62**
15	**С121-050204-0902 21-050204-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**0.1972**		**361271.11**	**71253.50**
		НР второго уровня	%	4.24		15317.90	3021.15
		Накладные расходы	%	--		15317.90	3021.15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30127.12	5941.97
		Сметная стоимость:				**406716.13**	**80216.62**
16	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**123.0000**		**660.76**	**81273.33**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0.382	46.986	758.54	35640.76
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004	0.492	856.40	421.35
		Итого оплата труда:				**293.19**	**36062.11**
16. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004	0.492	1797.83	884.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004	0.492	856.40	421.35
		Итого эксплуатация машин:				**7.19**	**884.53**
16. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.031	3.813	11728.90	44722.30
16. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00225	0.27675	93.00	25.74
		Итого материалов:				**363.81**	**44748.03**
		НР первого уровня	%	50.8		148.94	18319.55
		НР второго уровня	%	4.24		34.33	4222.74
		Накладные расходы	%	--		183.27	22542.29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67.52	8305.25
		Сметная стоимость:				**911.55**	**112120.86**
17	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**123.0000**		**1979.88**	**243525.60**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0.201	24.723	758.54	18753.38
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007	0.861	856.40	737.36
		Итого оплата труда:				**158.46**	**19490.74**
17. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0341	4.194	438.95	1841.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007	0.861	1797.83	1547.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007	0.861	856.40	737.36
		Итого эксплуатация машин:				**27.55**	**3389.02**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	3.075	11728.90	36066.37
17. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4.2	516.6	212.16	109601.86
17. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.01968	110058.65	2165.95
17. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.02952	51147.90	1509.89
17. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	2.2	270.6	266.22	72039.13
		Итого материалов:				**1799.86**	**221383.20**
		НР первого уровня	%	50.8		80.50	9901.30
		НР второго уровня	%	4.24		87.36	10745.30
		Накладные расходы	%	--		167.86	20646.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171.82	21133.78
		Сметная стоимость:				**2319.56**	**285305.97**
18	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Боковая гидроизоляция мастикой "Технониколь".Устройство**	**м2 поверхности**	**310.1000**		**730.75**	**226604.89**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0.212	65.741	846.81	55670.31
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.6202	856.40	531.14
		Итого оплата труда:				**181.24**	**56201.44**
18. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	6.047	438.95	2654.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.6202	1797.83	1115.01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.6202	856.40	531.14
		Итого эксплуатация машин:				**12.16**	**3769.32**
18. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	744.24	212.16	157897.96
18. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.049616	110058.65	5460.67

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.074424	51147.90	3806.63
		Итого материалов:				**539.07**	**167165.26**
		НР первого уровня	%	50.8		92.07	28550.33
		НР второго уровня	%	4.24		34.89	10818.58
		Накладные расходы	%	--		126.96	39368.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68.62	21277.90
		Сметная стоимость:				**926.32**	**287251.71**
19	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**12.4460**		**28923.94**	**359987.31**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	8.25	102.68	797.56	81893.06
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	9	859.80	7737.90
		Итого оплата труда:				**7201.59**	**89630.97**
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.033604	3403.17	114.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.033604	856.40	28.78
19. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	6.11	34.14	208.59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	8.708	3568.70	31077.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	8.708	856.40	7457.53
19. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.104546	3157.28	330.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.104546	1148.69	120.09
19. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.083	25.919	154.01	3991.75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.153086	1797.83	275.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.153086	856.40	131.10
		Итого эксплуатация машин:				**2892.33**	**35997.91**
19. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	12.633	17703.07	223637.40

1	2	3	4	5	6	7	8
19.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	31.115	66.94	2082.84
19.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.100813	26031.73	2624.33
19.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.004978	15153.44	75.44
19.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	4.605	196.54	905.07
19.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.031115	200244.36	6230.60
19.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0012	0.014935	93.00	1.39
19.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	9.695	674.47	6539.28
		Итого материалов:				**19451.74**	**242096.34**
		НР первого уровня	%	48.5		3492.77	43471.02
		НР второго уровня	%	4.24		1374.47	17106.63
		Накладные расходы	%	--		4867.24	60577.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2703.29	33645.20
		Сметная стоимость:				**36494.47**	**454210.16**
20	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3385**		**200100.36**	**67739.97**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	2872.17
		Накладные расходы	%	--		8484.26	2872.17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	5648.97
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**76261.12**
21	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.2558**		**273983.62**	**70076.79**
		НР второго уровня	%	4.24		11616.91	2971.26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11616.91	2971.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22848.04	5843.84
		Сметная стоимость:				**308448.57**	**78891.89**
22	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0821**		**210118.21**	**17259.11**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	731.79
		Накладные расходы	%	--		8909.01	731.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	1439.27
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**19430.17**
23	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**8.2300**		**28923.94**	**238044.00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	8.25	67.897	797.56	54152.33
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	5.951	859.80	5116.74
		Итого оплата труда:				**7201.59**	**59269.07**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.022221	3403.17	75.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.022221	856.40	19.03
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	4.04	34.14	137.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	5.759	3568.70	20550.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	5.759	856.40	4932.01
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.069132	3157.28	218.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.069132	1148.69	79.41
23. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.083	17.139	154.01	2639.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.101229	1797.83	181.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.101229	856.40	86.69
		Итого эксплуатация машин:				**2892.33**	**23803.86**
23. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	8.353	17703.07	147881.71
23.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	20.575	66.94	1377.29
23.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.066663	26031.73	1735.35
23.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.003292	15153.44	49.89
23.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	3.045	196.54	598.48
23.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.020575	200244.36	4120.03
23.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0012	0.009876	93.00	0.92
23.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	6.411	674.47	4324.14
		Итого материалов:				**19451.74**	**160087.81**
		НР первого уровня	%	48.5		3492.77	28745.50
		НР второго уровня	%	4.24		1374.47	11311.87
		Накладные расходы	%	--		4867.24	40057.37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2703.29	22248.11
		Сметная стоимость:				**36494.47**	**300349.48**
24	**С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6261**		**128637.30**	**80539.81**
		НР второго уровня	%	4.24		5454.22	3414.89
		Накладные расходы	%	--		5454.22	3414.89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727.32	6716.38
		Сметная стоимость:				**144818.84**	**90671.08**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурный пояс.Устройство**	**т металлических изделий**	**0.4686**		**45819.07**	**21470.82**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	26.429	787.96	20825.03
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.253044	856.40	216.71
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**21041.73**
25. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.107778	3568.70	384.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.107778	856.40	92.30
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.145266	1797.83	261.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.145266	856.40	124.41
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**645.79**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	10689.20
		НР второго уровня	%	4.24		2909.91	1363.58
		Накладные расходы	%	--		25720.84	12052.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	2681.89
		Сметная стоимость:				**77263.10**	**36205.49**
26	**С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4570**		**128637.30**	**58787.25**
		НР второго уровня	%	4.24		5454.22	2492.58
		Накладные расходы	%	--		5454.22	2492.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727.32	4902.39
		Сметная стоимость:				**144818.84**	**66182.21**
27	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0116**		**210118.21**	**2437.37**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	103.34
		Накладные расходы	%	--		8909.01	103.34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	203.26
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**2743.97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие в осях 5-8 ниже отметки 0.000					
28	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**9.0300**		**5220.50**	**47141.11**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	1998.78
		Накладные расходы	%	--		221.35	1998.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	3931.19
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**53071.09**
29	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 12кПа**	**м2**	**6.4800**		**5220.50**	**33828.84**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	1434.34
		Накладные расходы	%	--		221.35	1434.34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	2821.05
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**38084.24**
30	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8**	**м3**	**0.3600**		**50953.10**	**18343.12**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	777.75
		Накладные расходы	%	--		2160.41	777.75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	1529.67
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**20650.53**
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие выше отметки 0,000					
31	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 16кПа**	**м2**	**149.1200**		**5220.50**	**778480.96**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	33007.59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		221.35	33007.59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	64919.08
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**876407.64**
32	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**740.4700**		**5220.50**	**3865623.63**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	163902.44
		Накладные расходы	%	--		221.35	163902.44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	322362.09
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**4351888.16**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8,483,061**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**847,295**

							0
			Тенге				0
			Тенге				659 116
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9 142 177
	Накладные расходы II уровня		Тенге				387 628
	ИТОГО:		Тенге				9 529 805
	Сметная прибыль		Тенге				762 384
	ИТОГО по смете:		Тенге				10 292 190
		Итого с временными			0,9 %	92 630	10 384 820
		Итого с зимними удорожаниями			1,61 %	167 196	10 552 016
		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0					0
		Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383					10 513 416,75
		Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825					704 552,83
		Итого с НДС			12 %	1 346 156,349	12 564 125,928

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____**Еспагамбетов Е.К.**

108

Сметные расчеты проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №1 от 06.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 2
за октябрь 2018 год
(локальная смета 2-2-1)
на общестроительные работы блока Б

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**м3 грунта**	**785.0000**		**27.08**	**21256.16**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00984	7.724	986.23	7618.03
		Итого оплата труда:				**9.70**	**7618.03**
1. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00984	7.724	2751.82	21256.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00984	7.724	986.23	7617.64
		Итого эксплуатация машин:				**27.08**	**21256.16**
		НР первого уровня	%	59.1		5.74	4502.26
		НР второго уровня	%	4.24		1.39	1092.16
		Накладные расходы	%	--		7.13	5594.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.74	2148.05
		Сметная стоимость:				**36.94**	**28998.62**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	**м3 грунта**	**2355.0000**		**25.07**	**59037.68**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00911	21.454	986.23	21158.63
		Итого оплата труда:				**8.98**	**21158.63**
2. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00911	21.454	2751.82	59037.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00911	21.454	986.23	21158.58
		Итого эксплуатация машин:				**25.07**	**59037.68**
		НР первого уровня	%	59.1		5.31	12504.75
		НР второго уровня	%	4.24		1.29	3033.40
		Накладные расходы	%	--		6.60	15538.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.53	5966.07
		Сметная стоимость:				**34.20**	**80541.90**
3	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**311.2500**		**19.02**	**5918.44**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00691	2.151	986.23	2121.12
		Итого оплата труда:				**6.81**	**2121.12**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00691	2.151	2751.82	5918.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00691	2.151	986.23	2121.38
		Итого эксплуатация машин:				**19.02**	**5918.44**
		НР первого уровня	%	59.1		4.03	1253.58
		НР второго уровня	%	4.24		0.98	304.09
		Накладные расходы	%	--		5.00	1557.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.92	598.09
		Сметная стоимость:				**25.94**	**8074.21**
4	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**103.7500**		**599.99**	**62249.44**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0.885	91.819	677.96	62249.44
		Итого оплата труда:				**599.99**	**62249.44**
		НР первого уровня	%	59.1		354.60	36789.42
		НР второго уровня	%	4.24		40.47	4199.25
		Накладные расходы	%	--		395.07	40988.67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79.61	8259.05
		Сметная стоимость:				**1074.67**	**111497.15**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-010203-0104 11-010203-0104 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание грунта**	**м2 спланированной площади**	**388.8000**		**75.85**	**29492.04**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0.1	38.88	758.54	29492.04
		Итого оплата труда:				**75.85**	**29492.04**
		НР первого уровня	%	59.1		44.83	17429.79
		НР второго уровня	%	4.24		5.12	1989.49
		Накладные расходы	%	--		49.95	19419.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.06	3912.91
		Сметная стоимость:				**135.86**	**52824.22**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
6	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15 под перегородки**	**м3**	**7.0000**		**21933.79**	**153536.52**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2.82	19.74	768.14	15163.08
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	1.583	861.44	1363.40
		Итого оплата труда:				**2360.93**	**16526.49**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.0189	3403.17	64.32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.0189	856.40	16.19
6. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1678	1.175	34.14	40.10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.213	1.491	3568.70	5320.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.213	1.491	856.40	1276.89
6. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.0273	3157.28	86.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.0273	1148.69	31.36
6. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0074	0.0518	52.28	2.71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0065	0.0455	1797.83	81.80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.0455	856.40	38.97
		Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**5596.06**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	7.105	17703.07	125780.31
6.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.28	1.96	66.94	131.20
6.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0022	0.0154	26031.73	400.89
6.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.00175	15153.44	26.52
6.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.18	1.26	196.54	247.64
6.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	0.6174	6598.38	4073.84
6.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00283	0.01981	93.00	1.84
6.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.448	3.136	674.47	2115.14
		Итого материалов:				**18968.20**	**132777.38**
		НР первого уровня	%	48.5		1145.05	8015.35
		НР второго уровня	%	4.24		978.54	6849.80
		Накладные расходы	%	--		2123.59	14865.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1924.59	13472.13
		Сметная стоимость:				**25981.97**	**181873.80**
7	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В25**	**м3**	**57.8120**		**24623.71**	**1423546.00**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2.82	163.03	768.14	125229.74
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	13.071	861.44	11260.16
		Итого оплата труда:				**2360.93**	**136489.90**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.156092	3403.17	531.21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.156092	856.40	133.68
7. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1678	9.701	34.14	331.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.213	12.314	3568.70	43944.81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.213	12.314	856.40	10545.71
7. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.225467	3157.28	711.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.225467	1148.69	258.99
7. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0074	0.427809	52.28	22.37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0065	0.375778	1797.83	675.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.375778	856.40	321.82
		Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**46217.02**
7. 9	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	58.679	20353.24	1194311.43
7.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.28	16.187	66.94	1083.58
7.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0022	0.127186	26031.73	3310.88
7.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.014453	15153.44	219.01
7.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.18	10.406	196.54	2045.23
7.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	5.099	6598.38	33645.26
7.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00283	0.163608	93.00	15.22
7.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.448	25.9	674.47	17468.62
		Итого материалов:				**21658.12**	**1252099.24**
		НР первого уровня	%	48.5		1145.05	66197.60
		НР второго уровня	%	4.24		1092.60	63165.13
		Накладные расходы	%	--		2237.64	129362.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2148.91	124232.70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29010.26**	**1677141.43**
8	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**134.0000**		**1145.80**	**153537.13**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.476	63.784	778.37	49647.55
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1988	26.639	981.93	26157.73
		Итого оплата труда:				**565.71**	**75805.28**
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0263	3.524	3157.28	11126.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0263	3.524	1148.69	4047.98
8. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.133	17.822	2890.73	51518.59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.133	17.822	986.23	17576.59
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0395	5.293	1797.83	9515.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0395	5.293	856.40	4532.93
		Итого эксплуатация машин:				**538.52**	**72161.39**
8. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0041	0.5494	17034.15	9358.56
8. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.012	1.608	13911.46	22369.63
		Итого материалов:				**236.78**	**31728.19**
		НР первого уровня	%	62.1		351.31	47075.08
		НР второго уровня	%	4.24		63.48	8505.96
		Накладные расходы	%	--		414.78	55581.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.85	16729.45
		Сметная стоимость:				**1685.43**	**225847.62**
9	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**422.0000**		**1626.20**	**686257.72**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.668	281.896	778.37	219419.39
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2801	118.202	981.67	116035.01
		Итого оплата труда:				**794.92**	**335454.40**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0392	16.542	3157.28	52228.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0392	16.542	1148.69	19001.63

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.182	76.804	2890.73	222019.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.182	76.804	986.23	75746.41
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0589	24.856	1797.83	44686.50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0589	24.856	856.40	21286.68
		Итого эксплуатация машин:				**755.77**	**318935.12**
9. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	2.996	17034.15	51037.72
9. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0165	6.963	13911.46	96865.50
		Итого материалов:				**350.48**	**147903.22**
		НР первого уровня	%	62.1		493.64	208317.18
		НР второго уровня	%	4.24		89.88	37929.98
		Накладные расходы	%	--		583.52	246247.16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176.78	74600.39
		Сметная стоимость:				**2386.51**	**1007105.27**
10	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**44.0000**		**2433.91**	**107092.22**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0.937	41.228	797.56	32881.80
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4482	19.721	981.02	19346.54
		Итого оплата труда:				**1187.01**	**52228.34**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0725	3.19	3157.28	10071.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0725	3.19	1148.69	3664.32
10. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.267	11.748	2890.73	33960.30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.267	11.748	986.23	11586.23
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1087	4.783	1797.83	8598.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1087	4.783	856.40	4096.16
		Итого эксплуатация машин:				**1196.15**	**52630.68**
10. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0047	0.2068	17034.15	3522.66

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0295	1.298	13911.46	18057.08
		Итого материалов:				**490.45**	**21579.74**
		НР первого уровня	%	62.1		737.13	32433.80
		НР второго уровня	%	4.24		134.45	5915.90
		Накладные расходы	%	--		871.58	38349.71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264.44	11635.35
		Сметная стоимость:				**3569.94**	**157077.28**
11	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**116.0000**		**3433.20**	**398250.79**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1.18	136.88	797.56	109170.01
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.691	80.156	979.20	78488.99
		Итого оплата труда:				**1617.75**	**187659.01**
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.1504	17.446	3157.28	55083.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1504	17.446	1148.69	20040.05
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.315	36.54	2890.73	105627.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.315	36.54	986.23	36036.84
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2256	26.17	1797.83	47048.49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2256	26.17	856.40	22411.99
		Итого эксплуатация машин:				**1791.03**	**207758.94**
11. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	0.8236	17034.15	14029.33
11. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0417	4.837	13911.46	67292.51
		Итого материалов:				**701.05**	**81321.84**
		НР первого уровня	%	62.1		1004.62	116536.24
		НР второго уровня	%	4.24		188.16	21826.97
		Накладные расходы	%	--		1192.79	138363.21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370.08	42929.12
		Сметная стоимость:				**4996.06**	**579543.12**
12	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**30.0000**		**20284.13**	**608523.89**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2.82	84.6	768.14	64984.64
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	6.783	861.44	5843.16
		Итого оплата труда:				**2360.93**	**70827.80**
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.081	3403.17	275.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.081	856.40	69.37
12. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1678	5.034	34.14	171.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.213	6.39	3568.70	22803.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.213	6.39	856.40	5472.40
12. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.117	3157.28	369.40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.117	1148.69	134.40
12. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0074	0.222	52.28	11.61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0065	0.195	1797.83	350.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.195	856.40	167.00
		Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**23983.10**
12. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	30.45	16077.79	489568.71
12.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.28	8.4	66.94	562.30
12.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0022	0.066	26031.73	1718.09
12.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.0075	15153.44	113.65
12.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.18	5.4	196.54	1061.32
12.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	2.646	6598.38	17459.31

1	2	3	4	5	6	7	8
12.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00283	0.0849	93.00	7.90
12.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.448	13.44	674.47	9064.88
		Итого материалов:				**17318.54**	**519556.15**
		НР первого уровня	%	48.5		1145.05	34351.48
		НР второго уровня	%	4.24		908.60	27257.92
		Накладные расходы	%	--		2053.65	61609.40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787.02	53610.66
		Сметная стоимость:				**24124.80**	**723743.95**
13	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.4092**		**319802.69**	**130876.05**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	23.081	787.96	18187.01
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.22099	856.40	189.26
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**18376.27**
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.094125	3568.70	335.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.094125	856.40	80.61
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.126864	1797.83	228.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.126864	856.40	108.65
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**563.99**
13. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.40924	273983.62	112125.06
		Итого материалов:				**273983.62**	**112125.06**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	9335.14
		НР второго уровня	%	4.24		14526.82	5944.95
		Накладные расходы	%	--		37337.74	15280.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	11692.49
		Сметная стоимость:				**385711.67**	**157848.64**
14	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементные трубы диаметром 100мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0.0130**		**892163.07**	**11598.12**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	270	3.51	817.38	2869.00
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.85	0.01105	973.31	10.76
		Итого оплата труда:				**221519.92**	**2879.76**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.34	0.00442	3157.28	13.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.34	0.00442	1148.69	5.08
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.51	0.00663	1797.83	11.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.51	0.00663	856.40	5.68
		Итого эксплуатация машин:				**1990.37**	**25.87**
14. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.66	0.00858	13911.46	119.36
14. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.00078	23319.55	18.19
14. 7	157260 С (23-011201-0101)	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	13.104	653.67	8565.69
		Итого материалов:				**669480.10**	**8703.24**
		НР первого уровня	%	62.1		137563.87	1788.33
		НР второго уровня	%	4.24		43660.42	567.59
		Накладные расходы	%	--		181224.29	2355.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85870.99	1116.32
		Сметная стоимость:				**1159258.35**	**15070.36**
15	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**76.0000**		**1431.98**	**108830.57**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	61.788	778.37	48093.93
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	16.416	856.40	14058.66
		Итого оплата труда:				**817.80**	**62152.59**
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	16.416	3568.70	58583.78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	16.416	856.40	14058.66
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**58583.78**
15. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.1748	12316.18	2152.87
		Итого материалов:				**28.33**	**2152.87**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	38596.76
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	6250.92
		Накладные расходы	%	--		590.10	44847.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	12294.26
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**165972.51**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2.9570**		**72376.39**	**214016.99**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	9074.32
		Накладные расходы	%	--		3068.76	9074.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	17847.30
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**240938.61**
17	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции над отверстиями.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.2672**		**39397.55**	**10525.45**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31.4	8.389	908.20	7618.73
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	0.272503	856.40	233.37
		Итого оплата труда:				**29391.01**	**7852.10**
17. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20.33	5.431	154.01	836.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.02	0.272503	1797.83	489.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.02	0.272503	856.40	233.37
		Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**1326.40**
17. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.008015	197175.18	1580.32
		Итого материалов:				**5915.26**	**1580.32**
		НР первого уровня	%	62.1		18251.82	4876.16
		НР второго уровня	%	4.24		2444.33	653.03
		Накладные расходы	%	--		20696.15	5529.18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	1284.37
		Сметная стоимость:				**64901.19**	**17339.00**
18	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0520**		**196197.30**	**10202.26**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	432.58
		Накладные расходы	%	--		8318.77	432.58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	850.79
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**11485.62**
19	**С121-050204-0902 21-050204-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**0.2152**		**361271.11**	**77731.09**
		НР второго уровня	%	4.24		15317.90	3295.80
		Накладные расходы	%	--		15317.90	3295.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30127.12	6482.15
		Сметная стоимость:				**406716.13**	**87509.04**
20	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**128.8000**		**660.76**	**85105.73**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0.382	49.202	758.54	37321.38
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004	0.5152	856.40	441.22
		Итого оплата труда:				**293.19**	**37762.60**
20. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004	0.5152	1797.83	926.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004	0.5152	856.40	441.22
		Итого эксплуатация машин:				**7.19**	**926.24**
20. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.031	3.993	11728.90	46831.15
20. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00225	0.2898	93.00	26.95
		Итого материалов:				**363.81**	**46858.10**
		НР первого уровня	%	50.8		148.94	19183.40
		НР второго уровня	%	4.24		34.33	4421.86
		Накладные расходы	%	--		183.27	23605.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67.52	8696.88
		Сметная стоимость:				**911.55**	**117407.87**
21	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**128.8000**		**1979.88**	**255008.92**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0.201	25.889	758.54	19637.69
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007	0.9016	856.40	772.13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**158.46**	**20409.82**
21. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0341	4.392	438.95	1927.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007	0.9016	1797.83	1620.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007	0.9016	856.40	772.13
		Итого эксплуатация машин:				**27.55**	**3548.83**
21. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	3.22	11728.90	37767.06
21. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4.2	540.96	212.16	114770.07
21. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.020608	110058.65	2268.09
21. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.030912	51147.90	1581.08
21. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	2.2	283.36	266.22	75436.10
		Итого материалов:				**1799.86**	**231822.40**
		НР первого уровня	%	50.8		80.50	10368.19
		НР второго уровня	%	4.24		87.36	11251.99
		Накладные расходы	%	--		167.86	21620.18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171.82	22130.33
		Сметная стоимость:				**2319.56**	**298759.43**
22	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Боковая гидроизоляция мастикой "Технониколь".Устройство**	**м2 поверхности**	**322.1000**		**730.75**	**235373.86**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0.212	68.285	846.81	57824.59
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.6442	856.40	551.69
		Итого оплата труда:				**181.24**	**58376.28**
22. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	6.281	438.95	2757.02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.6442	1797.83	1158.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.6442	856.40	551.69
		Итого эксплуатация машин:				**12.16**	**3915.19**
22. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	773.04	212.16	164008.17
22. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.051536	110058.65	5671.98
22. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.077304	51147.90	3953.94
		Итого материалов:				**539.07**	**173634.09**
		НР первого уровня	%	50.8		92.07	29655.15
		НР второго уровня	%	4.24		34.89	11237.23
		Накладные расходы	%	--		126.96	40892.38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68.62	22101.30
		Сметная стоимость:				**926.32**	**298367.54**
23	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**12.5720**		**28923.94**	**363631.73**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	8.25	103.719	797.56	82722.13
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	9.091	859.80	7816.24
		Итого оплата труда:				**7201.59**	**90538.37**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.033944	3403.17	115.52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.033944	856.40	29.07
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	6.172	34.14	210.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	8.797	3568.70	31392.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	8.797	856.40	7533.75
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.105605	3157.28	333.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.105605	1148.69	121.31

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.083	26.181	154.01	4032.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.154636	1797.83	278.01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.154636	856.40	132.43
		Итого эксплуатация машин:				**2892.33**	**36362.34**
23. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	12.761	17703.07	225901.44
23.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	31.43	66.94	2103.92
23.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.101833	26031.73	2650.89
23.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.005029	15153.44	76.20
23.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	4.652	196.54	914.23
23.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.03143	200244.36	6293.68
23.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0012	0.015086	93.00	1.40
23.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	9.794	674.47	6605.48
		Итого материалов:				**19451.74**	**244547.26**
		НР первого уровня	%	48.5		3492.77	43911.11
		НР второго уровня	%	4.24		1374.47	17279.82
		Накладные расходы	%	--		4867.24	61190.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2703.29	33985.81
		Сметная стоимость:				**36494.47**	**458808.46**
24	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3419**		**200100.36**	**68414.31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	2900.77
		Накладные расходы	%	--		8484.26	2900.77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	5705.21
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**77020.29**
25	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.2583**		**273983.62**	**70769.97**
		НР второго уровня	%	4.24		11616.91	3000.65
		Накладные расходы	%	--		11616.91	3000.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22848.04	5901.65
		Сметная стоимость:				**308448.57**	**79672.26**
26	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0829**		**210118.21**	**17418.80**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	738.56
		Накладные расходы	%	--		8909.01	738.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	1452.59
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**19609.95**
27	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**8.9740**		**28923.94**	**259563.41**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	8.25	74.035	797.56	59047.75
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	6.489	859.80	5579.30
		Итого оплата труда:				**7201.59**	**64627.05**
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.02423	3403.17	82.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.02423	856.40	20.75
27. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	4.405	34.14	150.40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	6.279	3568.70	22408.25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	6.279	856.40	5377.34
27. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.075382	3157.28	238.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.075382	1148.69	86.59
27. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.083	18.688	154.01	2878.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.11038	1797.83	198.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.11038	856.40	94.53
		Итого эксплуатация машин:				**2892.33**	**25955.75**
27. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	9.109	17703.07	161250.36
27.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	22.435	66.94	1501.80
27.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.072689	26031.73	1892.23
27.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.00359	15153.44	54.39
27.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	3.32	196.54	652.59
27.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.022435	200244.36	4492.48
27.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0012	0.010769	93.00	1.00
27.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	6.991	674.47	4715.05
		Итого материалов:				**19451.74**	**174559.90**
		НР первого уровня	%	48.5		3492.77	31344.12
		НР второго уровня	%	4.24		1374.47	12334.48
		Накладные расходы	%	--		4867.24	43678.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2703.29	24259.36
		Сметная стоимость:				**36494.47**	**327501.36**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6827**		**128637.30**	**87820.68**
		НР второго уровня	%	4.24		5454.22	3723.60
		Накладные расходы	%	--		5454.22	3723.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727.32	7323.54
		Сметная стоимость:				**144818.84**	**98867.82**
29	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурный пояс.Устройство**	**т металлических изделий**	**0.4923**		**45819.07**	**22556.73**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	27.766	787.96	21878.28
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.265842	856.40	227.67
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**22105.94**
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.113229	3568.70	404.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.113229	856.40	96.97
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.152613	1797.83	274.37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.152613	856.40	130.70
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**678.45**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	11229.82
		НР второго уровня	%	4.24		2909.91	1432.55
		Накладные расходы	%	--		25720.84	12662.37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	2817.53
		Сметная стоимость:				**77263.10**	**38036.63**
30	**С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4802**		**128637.30**	**61771.63**
		НР второго уровня	%	4.24		5454.22	2619.12
		Накладные расходы	%	--		5454.22	2619.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727.32	5151.26
		Сметная стоимость:				**144818.84**	**69542.01**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0121**		**210118.21**	**2542.43**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	107.80
		Накладные расходы	%	--		8909.01	107.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	212.02
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**2862.25**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отметки 0,000					
32	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**231.0000**		**5220.50**	**1205935.50**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	51131.67
		Накладные расходы	%	--		221.35	51131.67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	100565.37
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**1357632.54**
33	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под расчетную нагрузку 16кПа**	**м2**	**62.7600**		**5220.50**	**327638.58**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	13891.88
		Накладные расходы	%	--		221.35	13891.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	27322.44
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**368852.89**
34	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под расчетную нагрузку 12кПа**	**м2**	**20.1600**		**5220.50**	**105245.28**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	4462.40
		Накладные расходы	%	--		221.35	4462.40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	8776.61
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**118484.29**
35	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П11д-8**	**м3**	**0.3200**		**50953.10**	**16304.99**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	691.33
		Накладные расходы	%	--		2160.41	691.33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	1359.71
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**18356.03**
36	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плит ПТ8.16-14**	**м3**	**0.1800**		**60956.15**	**10972.11**
		НР второго уровня	%	4.24		2584.54	465.22
		Накладные расходы	%	--		2584.54	465.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083.26	914.99
		Сметная стоимость:				**68623.95**	**12352.31**
37	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.1720**		**72376.39**	**12448.74**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	527.83
		Накладные расходы	%	--		3068.76	527.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	1038.13
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**14014.69**
38	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0.1000**		**86094.65**	**8609.47**
		НР второго уровня	%	4.24		3650.41	365.04
		Накладные расходы	%	--		3650.41	365.04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179.61	717.96
		Сметная стоимость:				**96924.67**	**9692.47**
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие в осях 5-8 ниже отметки 0.000					
39	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**9.0300**		**5220.50**	**47141.11**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	1998.78
		Накладные расходы	%	--		221.35	1998.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	3931.19
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**53071.09**
40	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 12кПа**	**м2**	**6.4800**		**5220.50**	**33828.84**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	1434.34
		Накладные расходы	%	--		221.35	1434.34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	2821.05
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**38084.24**
41	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8**	**м3**	**0.3600**		**50953.10**	**18343.12**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	777.75
		Накладные расходы	%	--		2160.41	777.75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	1529.67
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**20650.53**
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие выше отметки 0,000					

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 16кПа**	**м2**	**112.5600**		**5220.50**	**587619.48**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	24915.07
		Накладные расходы	%	--		221.35	24915.07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	49002.76
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**661537.31**
43	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**740.4700**		**5220.50**	**3865623.63**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	163902.44
		Накладные расходы	%	--		221.35	163902.44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	322362.09
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**4351888.16**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12,042,168**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1,063,438**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**945,381**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**319,273**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10,033,348**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**785,695**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12,827,862**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**543,901**
	ИТОГО:		Тенге				**13,371,764**
	Сметная прибыль		Тенге				**1,069,741**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**14,441,505**
		Итого с временными			**0,9 %**	**129,974**	**14,571,479**
		Итого с зимними удорожаниями			**1,61 %**	**234,601**	**14,806,080**

		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0					0
		Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383					14 751 919,39
		Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825					988 594,56
		Итого с НДС			12 %	1 888 861,674	17 629 375,621

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.С.

Директор
ТОО "Норис и К"

_____Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Еспагамбетов Е.К.

Сметная расценка проверена

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "В"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №1 от 06.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 3
за октябрь 2018 год
(локальная смета 2-3-1)
на общестроительные работы блока В

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1374.0000**		**73.35**	**100788.93**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0.00911	12.517	693.95	8686.27
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0198	27.205	1148.69	31250.34
		Итого оплата труда:				**29.07**	**39936.61**
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0.0198	27.205	3385.48	92102.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0198	27.205	1148.69	31250.11
		Итого эксплуатация машин:				**67.03**	**92102.66**
		НР первого уровня	%	59.1		17.18	23602.54
		НР второго уровня	%	4.24		3.84	5274.20
		Накладные расходы	%	--		21.02	28876.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.55	10373.25
		Сметная стоимость:				**101.92**	**140038.92**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**103.0000**		**1055.98**	**108766.15**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	1.416	145.848	745.75	108766.15
		Итого оплата труда:				**1055.98**	**108766.15**
		НР первого уровня	%	59.1		624.09	64280.79
		НР второго уровня	%	4.24		71.23	7337.19
		Накладные расходы	%	--		695.32	71617.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140.10	14430.73
		Сметная стоимость:				**1891.41**	**194814.86**
3	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**1477.0000**		**27.08**	**39994.07**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00984	14.534	986.23	14333.55
		Итого оплата труда:				**9.70**	**14333.55**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00984	14.534	2751.82	39994.07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00984	14.534	986.23	14333.87
		Итого эксплуатация машин:				**27.08**	**39994.07**
		НР первого уровня	%	59.1		5.74	8471.13
		НР второго уровня	%	4.24		1.39	2054.92
		Накладные расходы	%	--		7.13	10526.05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.74	4041.61
		Сметная стоимость:				**36.94**	**54561.73**
4	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	**м3 грунта**	**4431.0000**		**25.07**	**111081.09**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00911	40.366	986.23	39810.56
		Итого оплата труда:				**8.98**	**39810.56**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00911	40.366	2751.82	111081.09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00911	40.366	986.23	39810.16
		Итого эксплуатация машин:				**25.07**	**111081.09**
		НР первого уровня	%	59.1		5.31	23528.04
		НР второго уровня	%	4.24		1.29	5707.43
		Накладные расходы	%	--		6.60	29235.47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.53	11225.33
		Сметная стоимость:				**34.20**	**151541.89**
5	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**77.6000**		**5255.26**	**407808.15**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0.85	65.96	726.56	47923.90
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	41.904	875.63	36692.57
		Итого оплата труда:				**1090.42**	**84616.47**
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	35.696	1903.05	67931.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.46	35.696	856.40	30570.05
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	71.392	11.48	819.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	6.208	3415.70	21204.67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.08	6.208	986.23	6122.52
		Итого эксплуатация машин:				**1159.22**	**89955.52**
5. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	89.24	3012.62	268846.21
5. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.15	11.64	93.00	1082.52
		Итого материалов:				**3478.46**	**269928.73**
		НР первого уровня	%	50.8		553.93	42985.17
		НР второго уровня	%	4.24		246.31	19113.64
		Накладные расходы	%	--		800.24	62098.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484.44	37592.56
		Сметная стоимость:				**6539.94**	**507499.50**
6	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укатка щебня в грунт**	**м2 площади уплотнения**	**776.0000**		**64.30**	**49894.62**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0.0681	52.846	745.75	39409.61
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0042	3.259	856.40	2791.18
		Итого оплата труда:				**54.38**	**42200.79**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0033	2.561	3403.17	8714.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0033	2.561	856.40	2193.24

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.0009	0.6984	2534.62	1770.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	0.6984	856.40	598.11
		Итого эксплуатация машин:				**13.51**	**10485.02**
		НР первого уровня	%	60.9		33.12	25700.28
		НР второго уровня	%	4.24		4.13	3205.22
		Накладные расходы	%	--		37.25	28905.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.12	6304.01
		Сметная стоимость:				**109.67**	**85104.13**
7	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**м3 грунта**	**792.0000**		**27.08**	**21445.70**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00984	7.793	986.23	7685.97
		Итого оплата труда:				**9.70**	**7685.97**
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00984	7.793	2751.82	21445.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00984	7.793	986.23	7685.69
		Итого эксплуатация машин:				**27.08**	**21445.70**
		НР первого уровня	%	59.1		5.74	4542.41
		НР второго уровня	%	4.24		1.39	1101.90
		Накладные расходы	%	--		7.13	5644.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.74	2167.20
		Сметная стоимость:				**36.94**	**29257.21**
8	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	**м3 грунта**	**2376.0000**		**25.07**	**59564.13**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00911	21.645	986.23	21347.30
		Итого оплата труда:				**8.98**	**21347.30**
8. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00911	21.645	2751.82	59564.13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00911	21.645	986.23	21346.95
		Итого эксплуатация машин:				**25.07**	**59564.13**
		НР первого уровня	%	59.1		5.31	12616.26
		НР второго уровня	%	4.24		1.29	3060.45
		Накладные расходы	%	--		6.60	15676.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.53	6019.27
		Сметная стоимость:				**34.20**	**81260.11**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**316.5000**		**19.02**	**6018.27**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00691	2.187	986.23	2156.90
		Итого оплата труда:				**6.81**	**2156.90**
9. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00691	2.187	2751.82	6018.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00691	2.187	986.23	2156.89
		Итого эксплуатация машин:				**19.02**	**6018.27**
		НР первого уровня	%	59.1		4.03	1274.73
		НР второго уровня	%	4.24		0.98	309.22
		Накладные расходы	%	--		5.00	1583.95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.92	608.18
		Сметная стоимость:				**25.94**	**8210.40**
10	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**105.5000**		**599.99**	**63299.43**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0.885	93.368	677.96	63299.43
		Итого оплата труда:				**599.99**	**63299.43**
		НР первого уровня	%	59.1		354.60	37409.96
		НР второго уровня	%	4.24		40.47	4270.08
		Накладные расходы	%	--		395.07	41680.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79.61	8398.36
		Сметная стоимость:				**1074.67**	**113377.83**
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**316.5000**		**120.24**	**38054.41**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0.108	34.182	639.58	21862.12
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	8.308	856.40	7115.08
		Итого оплата труда:				**91.56**	**28977.20**
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.02625	8.308	1903.05	15810.78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02625	8.308	856.40	7114.97
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.105	33.233	11.48	381.51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51.16**	**16192.29**
		НР первого уровня	%	59.1		54.11	17125.53
		НР второго уровня	%	4.24		7.39	2339.63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		61.50	19465.16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.54	4601.57
		Сметная стоимость:				**196.28**	**62121.13**
12	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**370.0000**		**91.69**	**33926.40**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0.011388	4.213	693.95	2923.87
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02475	9.158	1148.69	10519.13
		Итого оплата труда:				**36.33**	**13443.00**
12. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0.02475	9.158	3385.48	31002.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02475	9.158	1148.69	10519.70
		Итого эксплуатация машин:				**83.79**	**31002.53**
		НР первого уровня	%	59.1		21.47	7944.81
		НР второго уровня	%	4.24		4.80	1775.34
		Накладные расходы	%	--		26.27	9720.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.44	3491.72
		Сметная стоимость:				**127.40**	**47138.28**
13	**Е11-010203-0104 11-010203-0104 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание грунта**	**м2 спланированной площади**	**388.8000**		**75.85**	**29492.04**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0.1	38.88	758.54	29492.04
		Итого оплата труда:				**75.85**	**29492.04**
		НР первого уровня	%	59.1		44.83	17429.79
		НР второго уровня	%	4.24		5.12	1989.49
		Накладные расходы	%	--		49.95	19419.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.06	3912.91
		Сметная стоимость:				**135.86**	**52824.22**
14	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**422.0000**		**112.68**	**47552.55**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0.0106	4.473	639.58	2860.97
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0308	12.998	1148.69	14930.21
		Итого оплата труда:				**42.16**	**17791.18**
14. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0077	3.249	3586.05	11652.51

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0077	3.249	1148.69	3732.09
14. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0.0231	9.748	3385.48	33002.34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0231	9.748	1148.69	11197.43
		Итого эксплуатация машин:				**105.82**	**44654.85**
14. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00003	0.01266	2901.67	36.74
		Итого материалов:				**0.09**	**36.74**
		НР первого уровня	%	59.1		24.92	10514.59
		НР второго уровня	%	4.24		5.83	2462.05
		Накладные расходы	%	--		30.75	12976.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11.47	4842.33
		Сметная стоимость:				**154.91**	**65371.52**
15	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**730.0600**		**412.41**	**301084.04**
		НР второго уровня	%	4.24		17.49	12765.96
		Накладные расходы	%	--		17.49	12765.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.39	25108.00
		Сметная стоимость:				**464.29**	**338958.01**
16	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**422.0000**		**12.70**	**5358.46**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0.00272	1.148	693.95	796.54
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00303	1.279	1141.94	1460.15
		Итого оплата труда:				**5.35**	**2256.69**
16. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0.00007	0.02954	1964.08	58.02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00007	0.02954	856.40	25.30
16. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00296	1.249	3586.05	4479.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00296	1.249	1148.69	1434.71
		Итого эксплуатация машин:				**10.75**	**4537.43**
16. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00002	0.00844	2901.67	24.49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0.06**	**24.49**
		НР первого уровня	%	59.1		3.16	1333.71
		НР второго уровня	%	4.24		0.67	283.75
		Накладные расходы	%	--		3.83	1617.45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.32	558.07
		Сметная стоимость:				**17.85**	**7533.99**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
17	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**49.0000**		**18085.59**	**886194.08**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	1.35	66.15	693.95	45904.79
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1813	8.884	856.40	7608.00
		Итого оплата труда:				**1092.10**	**53512.79**
17. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	23.52	11.17	262.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.18	8.82	3568.70	31475.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.18	8.82	856.40	7553.45
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0013	0.0637	1797.83	114.52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0013	0.0637	856.40	54.55
		Итого эксплуатация машин:				**650.06**	**31853.17**
17. 6	100465 С (21-020101-0201)	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	49.98	14557.76	727596.84
17. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.25	12.25	6598.38	80830.15
17. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.002	0.098	93.00	9.11
		Итого материалов:				**16498.70**	**808436.11**
		НР первого уровня	%	48.5		529.67	25953.70
		НР второго уровня	%	4.24		789.29	38675.07
		Накладные расходы	%	--		1318.95	64628.77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552.36	76065.83
		Сметная стоимость:				**20956.91**	**1026888.68**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25**	**м3**	**221.1000**		**23287.45**	**5148856.00**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1.79	395.769	758.54	300206.62
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2878	63.633	866.35	55128.27
		Итого оплата труда:				**1607.12**	**355334.89**
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.59697	3403.17	2031.59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.59697	856.40	511.25
18. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1071	23.68	34.14	808.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2606	57.619	3568.70	205623.71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2606	57.619	856.40	49344.91
18. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0098	2.167	3157.28	6841.13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	2.167	1148.69	2489.21
18. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.001	0.2211	52.28	11.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.043	9.507	154.01	1464.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0147	3.25	1797.83	5843.25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0147	3.25	856.40	2783.30
		Итого эксплуатация машин:				**1006.89**	**222623.89**
18.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	224.417	20353.24	4567602.88
18.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.102	22.552	66.94	1509.64
18.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.08844	26031.73	2302.25

1	2	3	4	5	6	7	8
18.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0001	0.02211	15153.44	335.04
18.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	4.422	196.54	869.10
18.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.03	6.633	6598.38	43767.05
18.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00005	0.011055	200244.36	2213.70
18.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0073	1.614	93.00	150.10
18.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.036	7.96	914.08	7275.71
		Итого материалов:				**20922.77**	**4626025.49**
		НР первого уровня	%	48.5		779.45	172337.42
		НР второго уровня	%	4.24		1020.44	225618.60
		Накладные расходы	%	--		1799.89	397956.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2006.99	443744.96
		Сметная стоимость:				**27094.33**	**5990557.00**
19	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1094**		**200100.36**	**21892.98**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	928.26
		Накладные расходы	%	--		8484.26	928.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	1825.70
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**24646.94**
20	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**5.9440**		**210362.45**	**1250388.09**
		НР второго уровня	%	4.24		8919.37	53016.46
		Накладные расходы	%	--		8919.37	53016.46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17542.55	104272.36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**236824.36**	**1407676.91**
21	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1.0280**		**273983.62**	**281655.16**
		НР второго уровня	%	4.24		11616.91	11942.18
		Накладные расходы	%	--		11616.91	11942.18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22848.04	23487.79
		Сметная стоимость:				**308448.57**	**317085.13**
22	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5.6676**		**196197.30**	**1111960.00**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	47147.10
		Накладные расходы	%	--		8318.77	47147.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	92728.57
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**1251835.64**
23	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15 под перегородки**	**м3**	**4.7000**		**21933.79**	**103088.81**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2.82	13.254	768.14	10180.93
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	1.063	861.44	915.43
		Итого оплата труда:				**2360.93**	**11096.36**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.01269	3403.17	43.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.01269	856.40	10.87
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1678	0.78866	34.14	26.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.213	1.001	3568.70	3572.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.213	1.001	856.40	857.26
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.01833	3157.28	57.87

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.01833	1148.69	21.06
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0074	0.03478	52.28	1.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0065	0.03055	1797.83	54.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.03055	856.40	26.16
		Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**3757.35**
23. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.771	17703.07	84452.50
23.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.28	1.316	66.94	88.09
23.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0022	0.01034	26031.73	269.17
23.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.001175	15153.44	17.81
23.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.18	0.846	196.54	166.27
23.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	0.41454	6598.38	2735.29
23.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00283	0.013301	93.00	1.24
23.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.448	2.106	674.47	1420.16
		Итого материалов:				**18968.20**	**89150.53**
		НР первого уровня	%	48.5		1145.05	5381.73
		НР второго уровня	%	4.24		978.54	4599.15
		Накладные расходы	%	--		2123.59	9980.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1924.59	9045.58
		Сметная стоимость:				**25981.97**	**122115.27**
24	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В25**	**м3**	**58.1620**		**24623.71**	**1432164.30**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2.82	164.017	768.14	125987.90
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	13.15	861.44	11328.33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2360.93**	**137316.22**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.157037	3403.17	534.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.157037	856.40	134.49
24. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1678	9.76	34.14	333.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.213	12.389	3568.70	44210.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.213	12.389	856.40	10609.94
24. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.226832	3157.28	716.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.226832	1148.69	260.56
24. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0074	0.430399	52.28	22.50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0065	0.378053	1797.83	679.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.378053	856.40	323.76
		Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**46496.83**
24. 9	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	59.034	20353.24	1201541.92
24.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.28	16.285	66.94	1090.14
24.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0022	0.127956	26031.73	3330.93
24.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.014541	15153.44	220.34
24.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.18	10.469	196.54	2057.61
24.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	5.13	6598.38	33848.95
24.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00283	0.164598	93.00	15.31

1	2	3	4	5	6	7	8
24.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.448	26.057	674.47	17574.38
		Итого материалов:				**21658.12**	**1259679.58**
		НР первого уровня	%	48.5		1145.05	66598.37
		НР второго уровня	%	4.24		1092.60	63547.54
		Накладные расходы	%	--		2237.64	130145.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2148.91	124984.82
		Сметная стоимость:				**29010.26**	**1687295.00**
25	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1.7752**		**210362.45**	**373437.52**
		НР второго уровня	%	4.24		8919.37	15833.75
		Накладные расходы	%	--		8919.37	15833.75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17542.55	31141.70
		Сметная стоимость:				**236824.36**	**420412.98**
26	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.4408**		**273983.62**	**120777.46**
		НР второго уровня	%	4.24		11616.91	5120.96
		Накладные расходы	%	--		11616.91	5120.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22848.04	10071.87
		Сметная стоимость:				**308448.57**	**135970.30**
27	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4717**		**200100.36**	**94387.34**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	4002.02
		Накладные расходы	%	--		8484.26	4002.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	7871.15
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**106260.51**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1.6169**		**10482.62**	**16949.76**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	12.62	20.406	758.54	15478.60
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.27488	1148.69	315.75
		Итого оплата труда:				**9768.05**	**15794.35**
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.27488	3157.28	867.87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.27488	1148.69	315.75
28. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.064678	22.19	1.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.48	0.776131	201.70	156.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**634.44**	**1025.85**
28. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4.851	91.80	445.31
		Итого материалов:				**275.40**	**445.31**
		НР первого уровня	%	48.5		4737.51	7660.26
		НР второго уровня	%	4.24		645.33	1043.46
		Накладные расходы	%	--		5382.84	8703.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269.24	2052.28
		Сметная стоимость:				**17134.69**	**27705.77**
29	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**97.0000**		**1145.80**	**111142.55**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.476	46.172	778.37	35938.90
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1988	19.284	981.93	18935.07
		Итого оплата труда:				**565.71**	**54873.97**
29. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0263	2.551	3157.28	8054.54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0263	2.551	1148.69	2930.31
29. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.133	12.901	2890.73	37293.31

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.133	12.901	986.23	12723.35
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0395	3.831	1797.83	6888.39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0395	3.831	856.40	3280.87
		Итого эксплуатация машин:				**538.52**	**52236.23**
29. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0041	0.3977	17034.15	6774.48
29. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.012	1.164	13911.46	16192.94
		Итого материалов:				**236.78**	**22967.42**
		НР первого уровня	%	62.1		351.31	34076.74
		НР второго уровня	%	4.24		63.48	6157.30
		Накладные расходы	%	--		414.78	40234.03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.85	12110.13
		Сметная стоимость:				**1685.43**	**163486.71**
30	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**434.0000**		**1626.20**	**705772.16**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.668	289.912	778.37	225658.80
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2801	121.563	981.67	119334.58
		Итого оплата труда:				**794.92**	**344993.38**
30. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0392	17.013	3157.28	53714.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0392	17.013	1148.69	19542.66
30. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.182	78.988	2890.73	228332.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.182	78.988	986.23	77900.34
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0589	25.563	1797.83	45957.21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0589	25.563	856.40	21892.15
		Итого эксплуатация машин:				**755.77**	**328004.36**
30. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	3.081	17034.15	52489.03
30. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0165	7.161	13911.46	99619.97
		Итого материалов:				**350.48**	**152108.99**
		НР первого уровня	%	62.1		493.64	214240.89

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		89.88	39008.55
		Накладные расходы	%	--		583.52	253249.44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176.78	76721.73
		Сметная стоимость:				**2386.51**	**1035743.33**
31	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**33.0000**		**2433.91**	**80319.17**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0.937	30.921	797.56	24661.35
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4482	14.791	981.02	14509.91
		Итого оплата труда:				**1187.01**	**39171.26**
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0725	2.393	3157.28	7553.79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0725	2.393	1148.69	2748.82
31. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.267	8.811	2890.73	25470.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.267	8.811	986.23	8689.67
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1087	3.587	1797.83	6449.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1087	3.587	856.40	3071.91
		Итого эксплуатация машин:				**1196.15**	**39473.01**
31. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0047	0.1551	17034.15	2642.00
31. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0295	0.9735	13911.46	13542.81
		Итого материалов:				**490.45**	**16184.80**
		НР первого уровня	%	62.1		737.13	24325.35
		НР второго уровня	%	4.24		134.45	4436.93
		Накладные расходы	%	--		871.58	28762.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264.44	8726.52
		Сметная стоимость:				**3569.94**	**117807.96**
32	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**142.0000**		**3433.20**	**487513.90**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1.18	167.56	797.56	133639.15
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.691	98.122	979.20	96081.36
		Итого оплата труда:				**1617.75**	**229720.51**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.1504	21.357	3157.28	67429.40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1504	21.357	1148.69	24532.57
32. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.315	44.73	2890.73	129302.35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.315	44.73	986.23	44114.07
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2256	32.035	1797.83	57593.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2256	32.035	856.40	27434.77
		Итого эксплуатация машин:				**1791.03**	**254325.59**
32. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	1.008	17034.15	17173.83
32. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0417	5.921	13911.46	82375.32
		Итого материалов:				**701.05**	**99549.15**
		НР первого уровня	%	62.1		1004.62	142656.44
		НР второго уровня	%	4.24		188.16	26719.22
		Накладные расходы	%	--		1192.79	169375.66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370.08	52551.16
		Сметная стоимость:				**4996.06**	**709440.72**
33	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**97.0550**		**23116.22**	**2243544.73**
		НР второго уровня	%	4.24		980.13	95126.30
		Накладные расходы	%	--		980.13	95126.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1927.71	187093.68
		Сметная стоимость:				**26024.06**	**2525764.71**
34	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**55.9560**		**22022.03**	**1232264.71**
		НР второго уровня	%	4.24		933.73	52248.02
		Накладные расходы	%	--		933.73	52248.02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1836.46	102761.02
		Сметная стоимость:				**24792.23**	**1387273.75**
35	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**126.7130**		**20725.06**	**2626134.53**
		НР второго уровня	%	4.24		878.74	111348.10
		Накладные расходы	%	--		878.74	111348.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728.30	218998.61
		Сметная стоимость:				**23332.11**	**2956481.24**
36	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**28.0000**		**20284.13**	**567955.63**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2.82	78.96	768.14	60652.33
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	6.331	861.44	5453.62
		Итого оплата труда:				**2360.93**	**66105.95**
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.0756	3403.17	257.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.0756	856.40	64.74
36. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1678	4.698	34.14	160.40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.213	5.964	3568.70	21283.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.213	5.964	856.40	5107.57
36. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.1092	3157.28	344.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.1092	1148.69	125.44
36. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0074	0.2072	52.28	10.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0065	0.182	1797.83	327.21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.182	856.40	155.86
		Итого эксплуатация машин:				**799.44**	**22384.22**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	28.42	16077.79	456930.79
36.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.28	7.84	66.94	524.81
36.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0022	0.0616	26031.73	1603.55
36.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.007	15153.44	106.07
36.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.18	5.04	196.54	990.56
36.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	2.47	6598.38	16295.36
36.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00283	0.07924	93.00	7.37
36.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.448	12.544	674.47	8460.55
		Итого материалов:				**17318.54**	**484919.07**
		НР первого уровня	%	48.5		1145.05	32061.39
		НР второго уровня	%	4.24		908.60	25440.72
		Накладные расходы	%	--		2053.65	57502.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787.02	50036.62
		Сметная стоимость:				**24124.80**	**675494.35**
37	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.4171**		**319802.69**	**133376.91**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	23.522	787.96	18534.54
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.225212	856.40	192.87
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**18727.41**
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.095924	3568.70	342.32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.095924	856.40	82.15
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.129289	1797.83	232.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.129289	856.40	110.72
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**574.76**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.41706	273983.62	114267.61
		Итого материалов:				**273983.62**	**114267.61**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	9513.53
		НР второго уровня	%	4.24		14526.82	6058.55
		Накладные расходы	%	--		37337.74	15572.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	11915.92
		Сметная стоимость:				**385711.67**	**160864.91**
38	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементные трубы диаметром 100мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0.0130**		**892163.07**	**11598.12**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	270	3.51	817.38	2869.00
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.85	0.01105	973.31	10.76
		Итого оплата труда:				**221519.92**	**2879.76**
38. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.34	0.00442	3157.28	13.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.34	0.00442	1148.69	5.08
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.51	0.00663	1797.83	11.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.51	0.00663	856.40	5.68
		Итого эксплуатация машин:				**1990.37**	**25.87**
38. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.66	0.00858	13911.46	119.36
38. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.00078	23319.55	18.19
38. 7	157260 С (23-011201-0101)	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	13.104	653.67	8565.69
		Итого материалов:				**669480.10**	**8703.24**
		НР первого уровня	%	62.1		137563.87	1788.33
		НР второго уровня	%	4.24		43660.42	567.59
		Накладные расходы	%	--		181224.29	2355.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85870.99	1116.32
		Сметная стоимость:				**1159258.35**	**15070.36**
39	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**79.0000**		**1431.98**	**113126.52**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0.813	64.227	778.37	49992.37

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	17.064	856.40	14613.61
		Итого оплата труда:				**817.80**	**64605.98**
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	17.064	3568.70	60896.30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	17.064	856.40	14613.61
		Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**60896.30**
39. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.1817	12316.18	2237.85
		Итого материалов:				**28.33**	**2237.85**
		НР первого уровня	%	62.1		507.85	40120.31
		НР второго уровня	%	4.24		82.25	6497.67
		Накладные расходы	%	--		590.10	46617.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	12779.56
		Сметная стоимость:				**2183.85**	**172524.06**
40	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2.8920**		**72376.39**	**209312.52**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	8874.85
		Накладные расходы	%	--		3068.76	8874.85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	17454.99
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**235642.36**
41	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции над отверстиями.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.2672**		**39397.55**	**10525.45**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31.4	8.389	908.20	7618.73
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	0.272503	856.40	233.37
		Итого оплата труда:				**29391.01**	**7852.10**
41. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20.33	5.431	154.01	836.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.02	0.272503	1797.83	489.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.02	0.272503	856.40	233.37
		Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**1326.40**

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.008015	197175.18	1580.32
		Итого материалов:				**5915.26**	**1580.32**
		НР первого уровня	%	62.1		18251.82	4876.16
		НР второго уровня	%	4.24		2444.33	653.03
		Накладные расходы	%	--		20696.15	5529.18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	1284.37
		Сметная стоимость:				**64901.19**	**17339.00**
42	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0520**		**196197.30**	**10202.26**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	432.58
		Накладные расходы	%	--		8318.77	432.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	850.79
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**11485.62**
43	**С121-050204-0902 21-050204-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**0.2152**		**361271.11**	**77731.09**
		НР второго уровня	%	4.24		15317.90	3295.80
		Накладные расходы	%	--		15317.90	3295.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30127.12	6482.15
		Сметная стоимость:				**406716.13**	**87509.04**
44	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**128.8000**		**660.76**	**85105.73**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0.382	49.202	758.54	37321.38
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004	0.5152	856.40	441.22
		Итого оплата труда:				**293.19**	**37762.60**
44. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004	0.5152	1797.83	926.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004	0.5152	856.40	441.22
		Итого эксплуатация машин:				**7.19**	**926.24**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.031	3.993	11728.90	46831.15
44. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.00225	0.2898	93.00	26.95
		Итого материалов:				**363.81**	**46858.10**
		НР первого уровня	%	50.8		148.94	19183.40
		НР второго уровня	%	4.24		34.33	4421.86
		Накладные расходы	%	--		183.27	23605.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67.52	8696.88
		Сметная стоимость:				**911.55**	**117407.87**
45	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**128.8000**		**1979.88**	**255008.92**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0.201	25.889	758.54	19637.69
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007	0.9016	856.40	772.13
		Итого оплата труда:				**158.46**	**20409.82**
45. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0341	4.392	438.95	1927.90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007	0.9016	1797.83	1620.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007	0.9016	856.40	772.13
		Итого эксплуатация машин:				**27.55**	**3548.83**
45. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	3.22	11728.90	37767.06
45. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4.2	540.96	212.16	114770.07
45. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.020608	110058.65	2268.09
45. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.030912	51147.90	1581.08
45. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	2.2	283.36	266.22	75436.10
		Итого материалов:				**1799.86**	**231822.40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50.8		80.50	10368.19
		НР второго уровня	%	4.24		87.36	11251.99
		Накладные расходы	%	--		167.86	21620.18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171.82	22130.33
		Сметная стоимость:				**2319.56**	**298759.43**
46	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Боковая гидроизоляция мастикой "Технониколь".Устройство**	**м2 поверхности**	**391.1000**		**730.75**	**285795.46**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0.212	82.913	846.81	70211.73
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.7822	856.40	669.88
		Итого оплата труда:				**181.24**	**70881.60**
46. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	7.626	438.95	3347.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.7822	1797.83	1406.26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.7822	856.40	669.88
		Итого эксплуатация машин:				**12.16**	**4753.89**
46. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	938.64	212.16	199141.86
46. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.062576	110058.65	6887.03
46. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.093864	51147.90	4800.95
		Итого материалов:				**539.07**	**210829.84**
		НР первого уровня	%	50.8		92.07	36007.85
		НР второго уровня	%	4.24		34.89	13644.46
		Накладные расходы	%	--		126.96	49652.31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68.62	26835.82
		Сметная стоимость:				**926.32**	**362283.60**
47	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**14.3850**		**28923.94**	**416070.83**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	8.25	118.676	797.56	94651.43
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	10.402	859.80	8943.41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7201.59**	**103594.84**
47. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.038839	3403.17	132.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.038839	856.40	33.26
47. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	7.062	34.14	241.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	10.065	3568.70	35919.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	10.065	856.40	8619.67
47. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.120834	3157.28	381.51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.120834	1148.69	138.80
47. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.083	29.957	154.01	4613.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.176935	1797.83	318.10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.176935	856.40	151.53
		Итого эксплуатация машин:				**2892.33**	**41606.13**
47. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	14.601	17703.07	258478.54
47.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	35.962	66.94	2407.33
47.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.116518	26031.73	3033.18
47.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.005754	15153.44	87.19
47.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	5.322	196.54	1046.07
47.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.035963	200244.36	7201.29
47.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0012	0.017262	93.00	1.61

1	2	3	4	5	6	7	8
47.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	11.206	674.47	7558.05
		Итого материалов:				**19451.74**	**279813.26**
		НР первого уровня	%	48.5		3492.77	50243.50
		НР второго уровня	%	4.24		1374.47	19771.73
		Накладные расходы	%	--		4867.24	70015.23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2703.29	38886.88
		Сметная стоимость:				**36494.47**	**524972.94**
48	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6868**		**200100.36**	**137428.93**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	5826.99
		Накладные расходы	%	--		8484.26	5826.99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	11460.47
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**154716.39**
49	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0949**		**210118.21**	**19940.22**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	845.47
		Накладные расходы	%	--		8909.01	845.47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	1662.85
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**22448.54**
50	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.2956**		**13766.44**	**4069.36**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	16.88	4.99	758.54	3784.91
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.050252	1148.69	57.72
		Итого оплата труда:				**12999.43**	**3842.63**
50. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.050252	3157.28	158.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.050252	1148.69	57.72

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.011824	22.19	0.26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.74	0.218744	201.70	44.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686.88**	**203.04**
50. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.8868	91.80	81.41
		Итого материалов:				**275.40**	**81.41**
		НР первого уровня	%	48.5		6304.72	1863.68
		НР второго уровня	%	4.24		851.02	251.56
		Накладные расходы	%	--		7155.74	2115.24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	494.77
		Сметная стоимость:				**22595.95**	**6679.36**
51	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**8.7030**		**28923.94**	**251725.02**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	8.25	71.8	797.56	57264.61
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	6.293	859.80	5410.81
		Итого оплата труда:				**7201.59**	**62675.42**
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.023498	3403.17	79.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.023498	856.40	20.12
51. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	4.272	34.14	145.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	6.089	3568.70	21731.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	6.089	856.40	5214.62
51. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.073105	3157.28	230.81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.073105	1148.69	83.97
51. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.083	18.124	154.01	2791.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.107047	1797.83	192.45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.107047	856.40	91.68
		Итого эксплуатация машин:				**2892.33**	**25171.93**
51. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	8.834	17703.07	156380.87
51.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	21.758	66.94	1456.45
51.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.070494	26031.73	1835.09
51.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.003481	15153.44	52.75
51.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	3.22	196.54	632.88
51.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.021757	200244.36	4356.82
51.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0012	0.010444	93.00	0.97
51.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	6.78	674.47	4572.66
		Итого материалов:				**19451.74**	**169288.48**
		НР первого уровня	%	48.5		3492.77	30397.58
		НР второго уровня	%	4.24		1374.47	11962.00
		Накладные расходы	%	--		4867.24	42359.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2703.29	23526.77
		Сметная стоимость:				**36494.47**	**317611.36**
52	**С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6621**		**128637.30**	**85170.76**
		НР второго уровня	%	4.24		5454.22	3611.24
		Накладные расходы	%	--		5454.22	3611.24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727.32	7102.56
		Сметная стоимость:				**144818.84**	**95884.56**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурный пояс.Устройство**	**т металлических изделий**	**0.5162**		**45819.07**	**23651.81**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56.4	29.114	787.96	22940.42
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.278748	856.40	238.72
		Итого оплата труда:				**44903.40**	**23179.14**
53. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.118726	3568.70	423.70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.118726	856.40	101.68
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.160022	1797.83	287.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.160022	856.40	137.04
		Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**711.39**
		НР первого уровня	%	50.8		22810.93	11775.00
		НР второго уровня	%	4.24		2909.91	1502.10
		Накладные расходы	%	--		25720.84	13277.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	2954.31
		Сметная стоимость:				**77263.10**	**39883.21**
54	**С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5035**		**128637.30**	**64768.88**
		НР второго уровня	%	4.24		5454.22	2746.20
		Накладные расходы	%	--		5454.22	2746.20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727.32	5401.21
		Сметная стоимость:				**144818.84**	**72916.29**
55	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0127**		**210118.21**	**2668.50**
		НР второго уровня	%	4.24		8909.01	113.14
		Накладные расходы	%	--		8909.01	113.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522.18	222.53
		Сметная стоимость:				**236549.40**	**3004.18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отметки 0,000					
56	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**38.0000**		**2951.86**	**112170.79**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1.74	66.12	826.98	54679.92
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	6.156	856.40	5272.00
		Итого оплата труда:				**1577.68**	**59951.92**
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	5.852	3568.70	20884.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	5.852	856.40	5011.65
56. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	5.765	154.01	887.81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.304	1797.83	546.54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.304	856.40	260.35
		Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**22318.38**
56. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	1.626	13911.46	22625.60
56. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00066	0.02508	364881.35	9151.22
56. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0114	197175.18	2247.80
56. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	3.04	377.59	1147.87
		Итого материалов:				**925.59**	**35172.49**
		НР первого уровня	%	62.1		979.74	37230.14
		НР второго уровня	%	4.24		166.70	6334.60
		Накладные расходы	%	--		1146.44	43564.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	12458.84
		Сметная стоимость:				**4426.17**	**168194.37**
57	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**49.0000**		**4470.10**	**219034.89**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2.66	130.34	846.81	110373.22
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	10.79	856.40	9240.38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2441.09**	**119613.60**
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	9.702	3568.70	34623.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	9.702	856.40	8308.79
57. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	13.779	154.01	2122.07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	1.088	1797.83	1955.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	1.088	856.40	931.76
		Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**38701.28**
57. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	3.2	13911.46	44512.50
57. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.05194	364881.35	18951.94
57. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0245	197175.18	4830.79
57. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	4.41	377.59	1665.17
		Итого материалов:				**1427.76**	**69960.40**
		НР первого уровня	%	62.1		1515.92	74280.05
		НР второго уровня	%	4.24		253.81	12436.55
		Накладные расходы	%	--		1769.73	86716.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	24460.12
		Сметная стоимость:				**6739.01**	**330211.61**
58	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**331.5600**		**5220.50**	**1730909.00**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	73390.54
		Накладные расходы	%	--		221.35	73390.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	144343.96
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**1948643.48**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под расчетную нагрузку 16кПа**	**м2**	**95.8800**		**5220.50**	**500541.54**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	21222.96
		Накладные расходы	%	--		221.35	21222.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	41741.16
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**563505.66**
60	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под расчетную нагрузку 12кПа**	**м2**	**20.1600**		**5220.50**	**105245.28**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	4462.40
		Накладные расходы	%	--		221.35	4462.40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	8776.61
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**118484.29**
61	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П11д-8**	**м3**	**0.3200**		**50953.10**	**16304.99**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	691.33
		Накладные расходы	%	--		2160.41	691.33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	1359.71
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**18356.03**
62	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плит ПТ8.16-14**	**м3**	**0.1800**		**60956.15**	**10972.11**
		НР второго уровня	%	4.24		2584.54	465.22
		Накладные расходы	%	--		2584.54	465.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083.26	914.99
		Сметная стоимость:				**68623.95**	**12352.31**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.1720**		**72376.39**	**12448.74**
		НР второго уровня	%	4.24		3068.76	527.83
		Накладные расходы	%	--		3068.76	527.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	1038.13
		Сметная стоимость:				**81480.76**	**14014.69**
64	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0.1000**		**86094.65**	**8609.47**
		НР второго уровня	%	4.24		3650.41	365.04
		Накладные расходы	%	--		3650.41	365.04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179.61	717.96
		Сметная стоимость:				**96924.67**	**9692.47**
65	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0798**		**196197.30**	**15660.47**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	664.00
		Накладные расходы	%	--		8318.77	664.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	1305.96
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**17630.43**
66	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0798**		**103445.17**	**8256.99**
		НР второго уровня	%	4.24		4386.08	350.10
		Накладные расходы	%	--		4386.08	350.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	688.57
		Сметная стоимость:				**116457.74**	**9295.66**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0214**		**200100.36**	**4286.15**
		НР второго уровня	%	4.24		8484.26	181.73
		Накладные расходы	%	--		8484.26	181.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686.77	357.43
		Сметная стоимость:				**225271.38**	**4825.31**
68	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0264**		**196197.30**	**5179.61**
		НР второго уровня	%	4.24		8318.77	219.62
		Накладные расходы	%	--		8318.77	219.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361.29	431.94
		Сметная стоимость:				**220877.35**	**5831.16**
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие в осях 5-8 ниже отметки 0.000					
69	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**9.0300**		**5220.50**	**47141.11**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	1998.78
		Накладные расходы	%	--		221.35	1998.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	3931.19
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**53071.09**
70	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 12кПа**	**м2**	**6.4800**		**5220.50**	**33828.84**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	1434.34
		Накладные расходы	%	--		221.35	1434.34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	2821.05
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**38084.24**
71	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8д-8**	**м3**	**0.3600**		**50953.10**	**18343.12**
		НР второго уровня	%	4.24		2160.41	777.75
		Накладные расходы	%	--		2160.41	777.75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4249.08	1529.67
		Сметная стоимость:				**57362.59**	**20650.53**
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие выше отметки 0,000					
72	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 под нагрузку 16кПа**	**м2**	**212.5600**		**5220.50**	**1109669.48**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	47049.99
		Накладные расходы	%	--		221.35	47049.99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	92537.56
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**1249257.00**
73	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**988.9344**		**5220.50**	**5162732.14**
		НР второго уровня	%	4.24		221.35	218899.84
		Накладные расходы	%	--		221.35	218899.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435.35	430530.56
		Сметная стоимость:				**5877.20**	**5812162.54**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**31,639,139**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1,854,210**

- в том числе зарплата машинистов
- материалов, изделий и конструкций
- перевозка грузов
- инженерное оборудование поставки подрядчика

Накладные расходы I уровня

Итого с накладными расходами I уровня

Накладные расходы II уровня

ИТОГО:

Сметная прибыль

ИТОГО:

Итого с временными

Итого с зимними удорожаниями

Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0

Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383

Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825

Итого с НДС

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____Тлспагамбетов Е.К.

Тенге			565 800
Тенге			27 753 866
Тенге			301 084
Тенге			0
Тенге			1 351 700
Тенге			32 990 839
Тенге			1 398 811
Тенге			34 389 650
Тенге			2 751 172
			37 140 822
	0,9 %	334 267	37 475 090
	1,61 %	603 349	38 078 439
			0
			37 939 147,65
			2 542 478,30
	12 %	4 857 795,114	45 339 421,063

Директор
ТОО "Норис и К"

_____Жаржанов Е.Ж.

Ақтөбе қаласы Ақтөбе облысы Қазақстан Республикасы Норис и К Ақтөбе қаласы Ақтөбе облысы Қазақстан Республикасы

Сверяет расчеты проверил