Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001444

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 03-3/319 от 27.08.2018 г., доп согл № 6 от 17.02.2020г

Номер документа	Дата составления
15	31.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" в мкр № 4 г. Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 23 в мкр № 4 ЖМ "Нур-Актобе". Без наружных инженерных сетей"			шт	1	105 058 536,28	105 058 536,28
				Итого	1	x	105 058 536,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жолпанов В.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2020

М.П.

Приложен
к приказу Министра индустр
инфраструктурного развития РК
апреля 2019 года №

Приложение
к Правилам организа
деятельности и осуществле
функций заказчика(застройщ

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: "Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9 - этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Без

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _март_ 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№03-3/319	от 27.08.2018г				
		д/согл №6	от 17.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	855 993 489,32	764 279 901,19							91 713 588,13	855 993 489
Акт №1	62 358 465,30	55 677 201,16	55 677 201,16	55 677 201,16					6 681 264,14	62 358 465,
Акт №2	9 219 773,10	8 231 940,27	8 231 940,27	8 231 940,27					987 832,83	9 219 773,
Акт №3	7 254 232,17	6 476 993,01	6 476 993,01		6 476 993,01				777 239,16	7 254 232,
Акт №4	7 254 232,17	6 476 993,01	6 476 993,01		6 476 993,01				777 239,16	7 254 232,
Акт №5	7 254 232,17	6 476 993,01	6 476 993,01		6 476 993,01				777 239,16	7 254 232,
Акт №6	3 966 230,88	3 541 277,57	3 541 277,57	3 541 277,57					424 953,31	3 966 230,
Акт №7	3 878 145,20	3 462 629,64	3 462 629,64	3 462 629,64					415 515,56	3 878 145,
Акт №8	3 873 225,29	3 458 236,87	3 458 236,87	3 458 236,87					414 988,42	3 873 225,
Итого	105 058 536,28	93 802 264,54	93 802 264,54	74 371 285,51	19 430 979,03				11 256 271,74	105 058 53

Всего к оплате: 105 058 536,28 (сто пять миллионов пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать шесть,28) тенге, в том числе НДС 11 256 271,74 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О. руководителя отдела Жарасбаев А.Б. БИН 060140005361
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии
Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Директор Жаржанов Е.Ж. БИН 000340001444
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект" Усембеков Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита" Кантарбаев Р.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "А"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №6 от 17.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 1
за март 2020 год
(локальная смета 2-1-1)
на общестроительные работы блока А

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 16.Стены					
1	**167**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**99.2400**		**21423.61**	**2126079.50**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**401683.94**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**141663.12**
			Итого материалов:				**16291.09**	**1616728.10**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	204055.44
			НР второго уровня	%	4.24		995.54	98797.72
			Накладные расходы	%	--		3051.72	302853.16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1958.03	194314.61
			Сметная стоимость:				**26433.37**	**2623247.28**
2	**168**	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**393.0000**		**205.68**	**80830.57**
			Итого оплата труда:				**113.91**	**44768.57**
			Итого эксплуатация машин:				**4.49**	**1766.37**
			Итого материалов:				**89.41**	**35137.04**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	55.3		62.99	24757.02
			НР второго уровня	%	4.24		11.39	4476.91
			Накладные расходы	%	--		74.39	29233.93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22.40	8805.16
			Сметная стоимость:				**302.47**	**118869.66**
3	**169**	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**39.3000**		**31700.99**	**1245848.75**
			Итого оплата труда:				**17753.17**	**697699.66**
			Итого эксплуатация машин:				**1598.66**	**62827.23**
			Итого материалов:				**12940.07**	**508544.86**
			НР первого уровня	%	55.3		9817.50	385827.91
			НР второго уровня	%	4.24		1760.38	69183.09
			Накладные расходы	%	--		11577.89	455011.00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3462.31	136068.78
			Сметная стоимость:				**46741.18**	**1836928.54**
4	**172**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**20.0000**		**32285.21**	**645704.16**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**80952.02**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**28549.60**
			Итого материалов:				**27152.69**	**543053.74**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	41123.63
			НР второго уровня	%	4.24		1456.07	29121.50
			Накладные расходы	%	--		3512.26	70245.13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2863.80	57275.94
			Сметная стоимость:				**38661.26**	**773225.23**
5	**174**	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**50.0000**		**27284.69**	**1364234.32**
			Итого оплата труда:				**5306.22**	**265310.98**
			Итого эксплуатация машин:				**1320.42**	**66020.95**
			Итого материалов:				**20974.92**	**1048745.78**
			НР первого уровня	%	50.8		2695.56	134777.98
			НР второго уровня	%	4.24		1271.16	63558.12
			Накладные расходы	%	--		3966.72	198336.10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2500.11	125005.63
			Сметная стоимость:				**33751.52**	**1687576.05**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
6	**175**	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**5.0000**		**25020.67**	**125103.36**
			Итого оплата труда:				**4587.00**	**22934.99**
			Итого эксплуатация машин:				**1177.67**	**5888.35**
			Итого материалов:				**19538.61**	**97693.07**
			НР первого уровня	%	50.8		2330.20	11650.98
			НР второго уровня	%	4.24		1159.68	5798.38
			Накладные расходы	%	--		3489.87	17449.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2280.84	11404.22
			Сметная стоимость:				**30791.39**	**153956.94**
7	**178**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из цветного лицевого кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**6.0000**		**32285.21**	**193711.25**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**24285.61**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**8564.88**
			Итого материалов:				**27152.69**	**162916.12**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	12337.09
			НР второго уровня	%	4.24		1456.07	8736.45
			Накладные расходы	%	--		3512.26	21073.54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2863.80	17182.78
			Сметная стоимость:				**38661.26**	**231967.57**
8	**185**	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**85.0000**		**20677.22**	**1757563.30**
			Итого оплата труда:				**3580.96**	**304381.33**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**121335.80**
			Итого материалов:				**16011.34**	**1360963.77**
			НР первого уровня	%	50.8		1819.13	154625.71
			НР второго уровня	%	4.24		953.84	81076.81
			Накладные расходы	%	--		2772.97	235702.53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876.01	159461.27
			Сметная стоимость:				**25326.20**	**2152727.09**
9	**189**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**292.0000**		**300.24**	**87671.23**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**44391.00**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**43877.83**
			Итого материалов:				**34.78**	**10155.37**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	27566.81

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	4886.09
			Накладные расходы	%	--		111.14	32452.90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	9609.93
			Сметная стоимость:				**444.29**	**129734.06**
10	**190**	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8.0000**		**1431.98**	**11455.85**
			Итого оплата труда:				**817.80**	**6542.38**
			Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**6166.71**
			Итого материалов:				**28.33**	**226.62**
			НР первого уровня	%	62.1		507.85	4062.82
			НР второго уровня	%	4.24		82.25	657.99
			Накладные расходы	%	--		590.10	4720.81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	1294.13
			Сметная стоимость:				**2183.85**	**17470.79**
11	**192**	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0.5100**		**55986.02**	**28552.87**
			Итого оплата труда:				**34239.07**	**17461.93**
			Итого эксплуатация машин:				**853.26**	**435.16**
			Итого материалов:				**21234.35**	**10829.52**
			НР первого уровня	%	59.8		20474.96	10442.23
			НР второго уровня	%	4.24		3241.95	1653.39
			Накладные расходы	%	--		23716.91	12095.62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6376.23	3251.88
			Сметная стоимость:				**86079.16**	**43900.37**
12	**193**	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита бруса.Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	**0.5100**		**6019.85**	**3070.13**
			Итого оплата труда:				**615.17**	**313.74**
			Итого эксплуатация машин:				**37.36**	**19.05**
			Итого материалов:				**5383.34**	**2745.51**
			НР первого уровня	%	59.8		367.87	187.61
			НР второго уровня	%	4.24		270.84	138.13
			Накладные расходы	%	--		638.71	325.74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532.69	271.67
			Сметная стоимость:				**7191.25**	**3667.54**
13	**194**	**Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование бруса.Устройство**	**м2 перекрытия**	**12.3500**		**284.52**	**3513.81**
			Итого оплата труда:				**53.66**	**662.76**
			Итого эксплуатация машин:				**0.86**	**10.56**
			Итого материалов:				**230.37**	**2845.08**
			НР первого уровня	%	59.8		32.09	396.33
			НР второго уровня	%	4.24		13.42	165.79

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		45.52	562.12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.40	326.07
			Сметная стоимость:				**356.44**	**4402.00**
14	**195**	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0.3120**		**39397.55**	**12292.03**
			Итого оплата труда:				**29391.01**	**9169.99**
			Итого эксплуатация машин:				**4964.81**	**1549.02**
			Итого материалов:				**5915.26**	**1845.56**
			НР первого уровня	%	62.1		18251.82	5694.57
			НР второго уровня	%	4.24		2444.33	762.63
			Накладные расходы	%	--		20696.15	6457.20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807.50	1499.94
			Сметная стоимость:				**64901.19**	**20249.17**
15	**198**	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кладочная сетка диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0.4034**		**319802.69**	**129008.41**
			Итого оплата труда:				**44903.40**	**18114.03**
			Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**555.94**
			Итого материалов:				**273983.62**	**110524.99**
			НР первого уровня	%	50.8		22810.93	9201.93
			НР второго уровня	%	4.24		14526.82	5860.12
			Накладные расходы	%	--		37337.74	15062.05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571.23	11525.64
			Сметная стоимость:				**385711.67**	**155596.09**
16	**199**	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Связевые сетки.Укладка**	**т металлических изделий**	**1.2458**		**45819.07**	**57081.40**
			Итого оплата труда:				**44903.40**	**55940.66**
			Итого эксплуатация машин:				**1378.13**	**1716.87**
			НР первого уровня	%	50.8		22810.93	28417.85
			НР второго уровня	%	4.24		2909.91	3625.17
			Накладные расходы	%	--		25720.84	32043.02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	7129.95
			Сметная стоимость:				**77263.10**	**96254.38**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**7871720.93**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7871720.93**
		Материалы -		Тенге				**5512955.12**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1994613.59**
			Накладные расходы -	Тенге				**1433624.22**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1055125.91**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**378498.31**
			Сметная прибыль -	Тенге				**744427.61**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10049772.76**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2482.25**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1994613.59**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**10049772.76**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2482.25**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1994613.59**
			РАЗДЕЛ 21.Перегородки					
17	**222**	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**200.0000**		**3055.30**	**611059.91**
			Итого оплата труда:				**953.03**	**190606.29**
			Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**29334.71**
			Итого материалов:				**1990.79**	**398158.52**
			НР первого уровня	%	50.8		484.14	96827.99
			НР второго уровня	%	4.24		150.07	30014.45
			Накладные расходы	%	--		634.21	126842.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295.16	59032.19
			Сметная стоимость:				**3984.67**	**796934.54**
18	**223**	**Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**100.0000**		**2463.25**	**246324.54**
			Итого оплата труда:				**959.94**	**95994.42**
			Итого эксплуатация машин:				**78.70**	**7870.47**
			Итого материалов:				**1443.95**	**144395.11**
			НР первого уровня	%	50.8		487.65	48765.17
			НР второго уровня	%	4.24		125.12	12511.80
			Накладные расходы	%	--		612.77	61276.97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246.08	24608.12
			Сметная стоимость:				**3322.10**	**332209.63**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**857384.45**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**857384.45**
		Материалы -		Тенге				**542553.63**
		Всего заработная плата -		Тенге				**286600.71**
			Накладные расходы -	Тенге				**188119.41**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**145593.16**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**42526.25**
			Сметная прибыль -	Тенге				**83640.31**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1129144.17**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**376.48**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**286600.71**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1129144.17**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**376.48**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**286600.71**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 22.Перекрытие выше отметки 0,000					
19	**226**	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**40.0000**		**2951.86**	**118074.52**
			Итого оплата труда:				**1577.68**	**63107.28**
			Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**23493.03**
			Итого материалов:				**925.59**	**37023.68**
			НР первого уровня	%	62.1		979.74	39189.62
			НР второго уровня	%	4.24		166.70	6668.00
			Накладные расходы	%	--		1146.44	45857.62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	13114.57
			Сметная стоимость:				**4426.17**	**177046.71**
20	**227**	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**78.0000**		**4470.10**	**348667.79**
			Итого оплата труда:				**2441.09**	**190405.32**
			Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**61606.12**
			Итого материалов:				**1427.76**	**111365.53**
			НР первого уровня	%	62.1		1515.92	118241.71
			НР второго уровня	%	4.24		253.81	19796.96
			Накладные расходы	%	--		1769.73	138038.67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	38936.52
			Сметная стоимость:				**6739.01**	**525642.98**
21	**232**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3.0000**		**300.24**	**900.73**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**456.07**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**450.80**
			Итого материалов:				**34.78**	**104.34**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	283.22
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	50.20
			Накладные расходы	%	--		111.14	333.42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	98.73
			Сметная стоимость:				**444.29**	**1332.88**
22	**234**	**Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**2359.23**	**9436.92**
			Итого оплата труда:				**1288.09**	**5152.36**
			Итого эксплуатация машин:				**924.29**	**3697.17**
			Итого материалов:				**368.65**	**1474.61**
			НР первого уровня	%	62.1		799.90	3199.62
			НР второго уровня	%	4.24		133.95	535.79
			Накладные расходы	%	--		933.85	3735.41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263.45	1053.79
			Сметная стоимость:				**3556.53**	**14226.11**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
23	**238**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**300.24**	**1200.98**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**608.10**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**601.07**
			Итого материалов:				**34.78**	**139.11**
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	377.63
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	66.93
			Накладные расходы	%	--		111.14	444.56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	131.64
			Сметная стоимость:				**444.29**	**1777.18**
24	**241**	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0.9300**		**26711.54**	**24841.73**
			Итого оплата труда:				**4637.97**	**4313.32**
			Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**834.09**
			Итого материалов:				**21397.86**	**19900.01**
			НР первого уровня	%	48.5		2249.42	2091.96
			НР второго уровня	%	4.24		1227.94	1141.99
			Накладные расходы	%	--		3477.36	3233.95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.11	2246.05
			Сметная стоимость:				**32604.01**	**30321.73**
25	**245**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**1.1995**		**22041.44**	**26438.71**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**15318.56**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**9530.04**
			Итого материалов:				**3121.41**	**3744.14**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	9329.01
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	1516.55
			Накладные расходы	%	--		9041.73	10845.56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	2982.74
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**40267.01**
26	**246**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1.1995**		**9043.55**	**10847.74**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**7136.12**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**1721.10**
			Итого материалов:				**1662.03**	**1993.60**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	4345.90
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	644.21
			Накладные расходы	%	--		4160.16	4990.11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	1267.03
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**17104.88**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
27	**251**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**44.4200**		**60.78**	**2699.64**
			Итого оплата труда:				**28.11**	**1248.84**
			Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**45.92**
			Итого материалов:				**31.80**	**1412.50**
			НР первого уровня	%	54.2		15.24	676.87
			НР второго уровня	%	4.24		3.22	143.16
			Накладные расходы	%	--		18.46	820.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.34	281.57
			Сметная стоимость:				**85.58**	**3801.25**
28	**255**	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.3894**		**181078.55**	**70511.99**
			Итого оплата труда:				**155310.35**	**60477.85**
			Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**3794.43**
			Итого материалов:				**16940.24**	**6596.53**
			НР первого уровня	%	62.1		96447.73	37556.74
			НР второго уровня	%	4.24		11767.11	4582.11
			Накладные расходы	%	--		108214.84	42138.86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	9012.07
			Сметная стоимость:				**312436.86**	**121662.91**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**613620.75**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**576334.29**
	Материалы -			Тенге				**178016.32**
	Всего заработная плата -			Тенге				**325769.13**
	Накладные расходы -			Тенге				**234602.51**
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**201617.36**
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**32985.15**
	Сметная прибыль -			Тенге				**64874.94**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**875811.75**
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**381.91**
	Сметная заработная плата -			Тенге				**325769.13**
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**37286.45**
	Материалы -			Тенге				**5737.74**
	Всего заработная плата -			Тенге				**22454.68**
	Накладные расходы -			Тенге				**15835.66**
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**13674.90**
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2160.76**
	Сметная прибыль -			Тенге				**4249.77**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**57371.88**
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25.13**
	Сметная заработная плата -			Тенге				**22454.68**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**933183.64**
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**407.04**
	Сметная заработная плата -			Тенге				**348223.82**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 23.Перекрытие в осях 5-8 выше отметки 0.000					
29	**265**	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**4470.10**	**17880.40**
			Итого оплата труда:				**2441.09**	**9764.38**
			Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**3159.29**
			Итого материалов:				**1427.76**	**5711.05**
			НР первого уровня	%	62.1		1515.92	6063.68
			НР второго уровня	%	4.24		253.81	1015.23
			Накладные расходы	%	--		1769.73	7078.91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	1996.74
			Сметная стоимость:				**6739.01**	**26956.05**
			Монолитная плита МП-1 (1шт)					
30	**269**	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**1.9530**		**29401.46**	**57421.05**
			Итого оплата труда:				**4637.97**	**9057.96**
			Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**1751.59**
			Итого материалов:				**24087.78**	**47043.44**
			НР первого уровня	%	48.5		2249.42	4393.11
			НР второго уровня	%	4.24		1342.00	2620.92
			Накладные расходы	%	--		3591.41	7014.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2639.43	5154.81
			Сметная стоимость:				**35632.30**	**69589.89**
31	**270**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.19608**		**210362.45**	**41247.87**
			НР второго уровня	%	4.24		8919.37	1748.91
			Накладные расходы	%	--		8919.37	1748.91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17542.55	3439.74
			Сметная стоимость:				**236824.36**	**46436.52**
32	**271**	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.19608**		**13766.44**	**2699.32**
			Итого оплата труда:				**12999.43**	**2548.93**
			Итого эксплуатация машин:				**686.88**	**134.68**
			Итого материалов:				**275.40**	**54.00**
			НР первого уровня	%	48.5		6304.72	1236.23
			НР второго уровня	%	4.24		851.02	166.87
			Накладные расходы	%	--		7155.74	1403.10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	328.19

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**22595.95**	**4430.61**
33	**272**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Дополнительные элементы усиления из швеллера №16.Монтаж**	**т конструкций**	**0.07612**		**22041.44**	**1677.79**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**972.11**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**604.77**
			Итого материалов:				**3121.41**	**237.60**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	592.02
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	96.24
			Накладные расходы	%	--		9041.73	688.26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	189.28
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**2555.34**
34	**273**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0.07612**		**9043.55**	**688.40**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**452.86**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**109.22**
			Итого материалов:				**1662.03**	**126.51**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	275.79
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	40.88
			Накладные расходы	%	--		4160.16	316.67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	80.41
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**1085.47**
35	**274**	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.07612**		**277511.07**	**21124.14**
			НР второго уровня	%	4.24		11766.47	895.66
			Накладные расходы	%	--		11766.47	895.66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142.20	1761.58
			Сметная стоимость:				**312419.74**	**23781.39**
			Монолитная плита МП-2 (9 шт)					
36	**275**	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**0.0680**		**29401.46**	**1999.30**
			Итого оплата труда:				**4637.97**	**315.38**
			Итого эксплуатация машин:				**896.87**	**60.99**
			Итого материалов:				**24087.78**	**1637.97**
			НР первого уровня	%	48.5		2249.42	152.96
			НР второго уровня	%	4.24		1342.00	91.26
			Накладные расходы	%	--		3591.41	244.22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2639.43	179.48

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**35632.30**	**2423.00**
37	**277**	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.0253**		**181078.55**	**4584.91**
			Итого оплата труда:				**155310.35**	**3932.46**
			Итого эксплуатация машин:				**9744.31**	**246.73**
			Итого материалов:				**16940.24**	**428.93**
			НР первого уровня	%	62.1		96447.73	2442.06
			НР второго уровня	%	4.24		11767.11	297.94
			Накладные расходы	%	--		108214.84	2740.00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143.47	585.99
			Сметная стоимость:				**312436.86**	**7910.90**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**149323.18**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**146956.99**
		Материалы -		Тенге				**54875.39**
		Всего заработная плата -		Тенге				**25619.11**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**62372.01**
			Накладные расходы -	Тенге				**21124.83**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14288.04**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6836.79**
			Сметная прибыль -	Тенге				**13446.55**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**181528.37**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31.33**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**25619.11**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2366.19**
		Материалы -		Тенге				**364.12**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1424.97**
			Накладные расходы -	Тенге				**1004.93**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**867.81**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**137.12**
			Сметная прибыль -	Тенге				**269.69**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3640.81**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1.59**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1424.97**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**185169.17**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32.93**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**27044.08**
	РАЗДЕЛ 26.Окна							
38	**316**	**С121-090201-0910 21-090201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**66.0000**		**22174.52**	**1463518.32**
			НР второго уровня	%	4.24		940.20	62053.18
			Накладные расходы	%	--		940.20	62053.18

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1849.18	122045.72
			Сметная стоимость:				**24963.90**	**1647617.22**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**1463518.32**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1463518.32**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1463518.32**
	Накладные расходы -			Тенге				**62053.18**
	Сметная прибыль -			Тенге				**122045.72**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1647617.22**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**1647617.22**
	РАЗДЕЛ 28.Двери							
39	**329**	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**23.9400**		**38216.99**	**914914.74**
			НР второго уровня	%	4.24		1620.40	38792.39
			Накладные расходы	%	--		1620.40	38792.39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3186.99	76296.57
			Сметная стоимость:				**43024.38**	**1030003.70**
40	**330**	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**371.7000**		**35290.26**	**13117389.64**
			НР второго уровня	%	4.24		1496.31	556177.32
			Накладные расходы	%	--		1496.31	556177.32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2942.93	1093885.36
			Сметная стоимость:				**39729.49**	**14767452.32**
41	**331**	**С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**158.0100**		**21873.02**	**3456155.89**
			НР второго уровня	%	4.24		927.42	146541.01
			Накладные расходы	%	--		927.42	146541.01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1824.03	288215.75
			Сметная стоимость:				**24624.47**	**3890912.65**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
42	**333**	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**399.4200**		**10520.89**	**4202253.88**
			НР второго уровня	%	4.24		446.09	178175.56
			Накладные расходы	%	--		446.09	178175.56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		877.36	350434.36
			Сметная стоимость:				**11844.33**	**4730863.80**
43	**334**	**С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**625.5900**		**9534.10**	**5964437.62**
			НР второго уровня	%	4.24		404.25	252892.16
			Накладные расходы	%	--		404.25	252892.16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		795.07	497386.38
			Сметная стоимость:				**10733.41**	**6714716.16**
44	**335**	**С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**434.0700**		**11055.53**	**4798873.91**
			НР второго уровня	%	4.24		468.75	203472.25
			Накладные расходы	%	--		468.75	203472.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921.94	400187.69
			Сметная стоимость:				**12446.23**	**5402533.85**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**32454025.68**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32454025.68**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32454025.68**
	Накладные расходы -			Тенге				**1376050.69**
	Сметная прибыль -			Тенге				**2706406.11**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36536482.48**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**36536482.48**
	РАЗДЕЛ 33.Лестница							
45	**372**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**22.0000**		**300.24**	**6605.37**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**3344.53**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**3305.86**
			Итого материалов:				**34.78**	**765.13**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	2076.95
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	368.13
			Накладные расходы	%	--		111.14	2445.08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	724.04
			Сметная стоимость:				**444.29**	**9774.48**
46	**374**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовые балки.Монтаж**	**т конструкций**	**1.52941**		**22041.44**	**33710.40**
			Итого оплата труда:				**12770.79**	**19531.78**
			Итого эксплуатация машин:				**7945.01**	**12151.18**
			Итого материалов:				**3121.41**	**4773.92**
			НР первого уровня	%	60.9		7777.41	11894.85
			НР второго уровня	%	4.24		1264.32	1933.66
			Накладные расходы	%	--		9041.73	13828.51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486.65	3803.11
			Сметная стоимость:				**33569.83**	**51342.03**
47	**375**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1.52941**		**9043.55**	**13831.30**
			Итого оплата труда:				**5949.24**	**9098.83**
			Итого эксплуатация машин:				**1434.85**	**2194.47**
			Итого материалов:				**1662.03**	**2541.92**
			НР первого уровня	%	60.9		3623.09	5541.19
			НР второго уровня	%	4.24		537.07	821.39
			Накладные расходы	%	--		4160.16	6362.58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	1615.51
			Сметная стоимость:				**14260.00**	**21809.39**
48	**378**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**1.55332**		**49601.49**	**77046.98**
			Итого оплата труда:				**29367.96**	**45617.84**
			Итого эксплуатация машин:				**17544.38**	**27252.03**
			Итого материалов:				**7880.24**	**12240.53**
			НР первого уровня	%	60.9		17885.09	27781.27
			НР второго уровня	%	4.24		2861.43	4444.72
			Накладные расходы	%	--		20746.52	32225.98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627.84	8741.84
			Сметная стоимость:				**75975.85**	**118014.81**
49	**382**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.02272**		**51791.62**	**1176.71**
			Итого оплата труда:				**39662.23**	**901.13**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**5124.48**	**116.43**
			Итого материалов:				**7887.01**	**179.19**
			НР первого уровня	%	62.1		24630.25	559.60
			НР второго уровня	%	4.24		3240.29	73.62
			Накладные расходы	%	--		27870.53	633.22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372.97	144.79
			Сметная стоимость:				**86035.13**	**1954.72**
50	**384**	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**113.3000**		**937.65**	**106236.03**
			Итого оплата труда:				**886.73**	**100466.15**
			Итого эксплуатация машин:				**34.45**	**3903.06**
			Итого материалов:				**30.79**	**3488.56**
			НР первого уровня	%	62.1		550.66	62389.48
			НР второго уровня	%	4.24		63.10	7149.72
			Накладные расходы	%	--		613.76	69539.20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124.11	14062.02
			Сметная стоимость:				**1675.53**	**189837.24**
51	**386**	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.3950**		**364881.35**	**144128.13**
			НР второго уровня	%	4.24		15470.97	6111.03
			Накладные расходы	%	--		15470.97	6111.03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428.19	12019.13
			Сметная стоимость:				**410780.50**	**162258.30**
52	**387**	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.3950**		**103445.17**	**40860.84**
			НР второго уровня	%	4.24		4386.08	1732.50
			Накладные расходы	%	--		4386.08	1732.50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	3407.47
			Сметная стоимость:				**116457.74**	**46000.81**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33			Тенге				**423595.76**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**299007.08**
		Материалы -		Тенге				**4432.88**
		Всего заработная плата -		Тенге				**104711.80**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**184988.98**
			Накладные расходы -	Тенге				**80461.03**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**65026.03**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15435.00**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				**30357.45**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**409825.56**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129.23**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**104711.80**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**124588.69**
		Материалы -		Тенге				**19556.38**
		Всего заработная плата -		Тенге				**74248.45**
			Накладные расходы -	Тенге				**52417.08**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**45217.31**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7199.77**
			Сметная прибыль -	Тенге				**14160.46**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**191166.23**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85.08**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**74248.45**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**600991.79**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214.31**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**178960.25**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:		Тенге				**43833189**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2660876**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**688917**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**174567**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**40483397**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

				4	5	6	7	8
				Тенге				1541411
				Тенге				45374600
				Тенге				1923883
				Тенге				47298483
				Тенге				3783879
				Тенге				51082361
				Тенге				51082361
				Тенге				
				Тенге				3465294
				Тенге				3783879
				Тенге		0,9 %	459741,00	51542102
				Тенге		1,61 %	829828,00	52371930
				Тенге				0
				Тенге				52 180 353,58
				Тенге				3 496 847,58
				Тенге		12 %	6 681 264,14	62 358 465,30

ИТОГО:
В том числе :
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого с временными
Итого с зимними удорожаниями
Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0
Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383
Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825
Итого с НДС

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Жарасбаев А.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

_____Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____Усембеков Е.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №6 от 17.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 2
за март 2020 год
(локальная смета 2-2-1)
на общестроительные работы блока Б

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 15.Стены					
1	**160**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**66.0000**		**21423.61**	**1413958.56**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**267141.68**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**94213.68**
			Итого материалов:				**16291.09**	**1075212.16**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	135707.97
			НР второго уровня	%	4.24		995.54	65705.86
			Накладные расходы	%	--		3051.72	201413.83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1958.03	129229.79
			Сметная стоимость:				**26433.37**	**1744602.18**
2	**161**	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**193.0000**		**205.68**	**39695.42**
			Итого оплата труда:				**113.91**	**21985.58**
			Итого эксплуатация машин:				**4.49**	**867.45**
			Итого материалов:				**89.41**	**17255.60**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	55.3		62.99	12158.03
			НР второго уровня	%	4.24		11.39	2198.59
			Накладные расходы	%	--		74.39	14356.61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22.40	4324.16
			Сметная стоимость:				**302.47**	**58376.19**
3	**162**	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**19.3000**		**31700.99**	**611829.03**
			Итого оплата труда:				**17753.17**	**342636.22**
			Итого эксплуатация машин:				**1598.66**	**30854.09**
			Итого материалов:				**12940.07**	**249743.41**
			НР первого уровня	%	55.3		9817.50	189477.83
			НР второго уровня	%	4.24		1760.38	33975.41
			Накладные расходы	%	--		11577.89	223453.24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3462.31	66822.58
			Сметная стоимость:				**46741.18**	**902104.85**
4	**165**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**15.0000**		**32285.21**	**484278.12**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**60714.02**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**21412.20**
			Итого материалов:				**27152.69**	**407290.30**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	30842.72
			НР второго уровня	%	4.24		1456.07	21841.12
			Накладные расходы	%	--		3512.26	52683.84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2863.80	42956.96
			Сметная стоимость:				**38661.26**	**579918.92**
5	**167**	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**25.0000**		**27284.69**	**682117.16**
			Итого оплата труда:				**5306.22**	**132655.49**
			Итого эксплуатация машин:				**1320.42**	**33010.47**
			Итого материалов:				**20974.92**	**524372.89**
			НР первого уровня	%	50.8		2695.56	67388.99
			НР второго уровня	%	4.24		1271.16	31779.06
			Накладные расходы	%	--		3966.72	99168.05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2500.11	62502.82
			Сметная стоимость:				**33751.52**	**843788.03**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
6	**168**	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**5.0000**		**25020.67**	**125103.36**
			Итого оплата труда:				**4587.00**	**22934.99**
			Итого эксплуатация машин:				**1177.67**	**5888.35**
			Итого материалов:				**19538.61**	**97693.07**
			НР первого уровня	%	50.8		2330.20	11650.98
			НР второго уровня	%	4.24		1159.68	5798.38
			Накладные расходы	%	--		3489.87	17449.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2280.84	11404.22
			Сметная стоимость:				**30791.39**	**153956.94**
7	**171**	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из цветного лицевого кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**6.0000**		**32285.21**	**193711.25**
			Итого оплата труда:				**4047.60**	**24285.61**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**8564.88**
			Итого материалов:				**27152.69**	**162916.12**
			НР первого уровня	%	50.8		2056.18	12337.09
			НР второго уровня	%	4.24		1456.07	8736.45
			Накладные расходы	%	--		3512.26	21073.54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2863.80	17182.78
			Сметная стоимость:				**38661.26**	**231967.57**
8	**178**	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**52.0000**		**20677.22**	**1075215.19**
			Итого оплата труда:				**3580.96**	**186209.75**
			Итого эксплуатация машин:				**1427.48**	**74228.96**
			Итого материалов:				**16011.34**	**832589.60**
			НР первого уровня	%	50.8		1819.13	94594.55
			НР второго уровня	%	4.24		953.84	49599.93
			Накладные расходы	%	--		2772.97	144194.49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876.01	97552.77
			Сметная стоимость:				**25326.20**	**1316962.46**
9	**182**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**150.0000**		**300.24**	**45036.59**
			Итого оплата труда:				**152.02**	**22803.59**
			Итого эксплуатация машин:				**150.27**	**22539.98**
			Итого материалов:				**34.78**	**5216.80**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	62.1		94.41	14161.03
			НР второго уровня	%	4.24		16.73	2509.98
			Накладные расходы	%	--		111.14	16671.01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.91	4936.61
			Сметная стоимость:				**444.29**	**66644.21**
10	**183**	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6.0000**		**1431.98**	**8591.89**
			Итого оплата труда:				**817.80**	**4906.78**
			Итого эксплуатация машин:				**770.84**	**4625.04**
			Итого материалов:				**28.33**	**169.96**
			НР первого уровня	%	62.1		507.85	3047.11
			НР второго уровня	%	4.24		82.25	493.49
			Накладные расходы	%	--		590.10	3540.61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.77	970.60
			Сметная стоимость:				**2183.85**	**13103.09**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**4679536.57**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4679536.57**
		Материалы -		Тенге				**3372459.91**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1086273.72**
			Накладные расходы -	Тенге				**794004.58**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**571366.30**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**222638.28**
			Сметная прибыль -	Тенге				**437883.29**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5911424.44**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1359.39**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1086273.72**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**5911424.44**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1359.39**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1086273.72**
			РАЗДЕЛ 20.Перегородки					
11	**215**	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**288.0200**		**3055.30**	**879987.38**
			Итого оплата труда:				**953.03**	**274492.12**
			Итого эксплуатация машин:				**146.67**	**42244.92**
			Итого материалов:				**1990.79**	**573388.08**
			НР первого уровня	%	50.8		484.14	139441.99
			НР второго уровня	%	4.24		150.07	43223.81
			Накладные расходы	%	--		634.21	182665.80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295.16	85012.25
			Сметная стоимость:				**3984.67**	**1147665.43**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
12	**216**	**Е11-080401-0301 11-080401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**56.9900**		**2463.25**	**140380.36**
			Итого оплата труда:				**959.94**	**54707.22**
			Итого эксплуатация машин:				**78.70**	**4485.38**
			Итого материалов:				**1443.95**	**82290.78**
			НР первого уровня	%	50.8		487.65	27791.27
			НР второго уровня	%	4.24		125.12	7130.48
			Накладные расходы	%	--		612.77	34921.75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246.08	14024.17
			Сметная стоимость:				**3322.10**	**189326.27**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**1020367.73**
	В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1020367.73**
		Материалы -		Тенге				**655678.86**
		Всего заработная плата -		Тенге				**329199.34**
			Накладные расходы -	Тенге				**217587.55**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**167233.26**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**50354.29**
			Сметная прибыль -	Тенге				**99036.42**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1336991.70**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432.30**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**329199.34**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1336991.70**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432.30**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**329199.34**
	РАЗДЕЛ 21.Перекрытие выше отметки 0,000							
13	**219**	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**20.0000**		**2951.86**	**59037.26**
			Итого оплата труда:				**1577.68**	**31553.64**
			Итого эксплуатация машин:				**587.33**	**11746.52**
			Итого материалов:				**925.59**	**18511.84**
			НР первого уровня	%	62.1		979.74	19594.81
			НР второго уровня	%	4.24		166.70	3334.00
			Накладные расходы	%	--		1146.44	22928.81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327.86	6557.29
			Сметная стоимость:				**4426.17**	**88523.35**
14	**220**	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**32.0000**		**4470.10**	**143043.20**
			Итого оплата труда:				**2441.09**	**78115.00**
			Итого эксплуатация машин:				**789.82**	**25274.31**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**1427.76**	**45688.42**
			НР первого уровня	%	62.1		1515.92	48509.42
			НР второго уровня	%	4.24		253.81	8121.83
			Накладные расходы	%	--		1769.73	56631.25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499.19	15973.96
			Сметная стоимость:				**6739.01**	**215648.40**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**202080.45**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**202080.45**
		Материалы -		Тенге				**64200.26**
		Всего заработная плата -		Тенге				**109668.64**
			Накладные расходы -	Тенге				**79560.06**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**68104.23**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11455.83**
			Сметная прибыль -	Тенге				**22531.24**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**304171.75**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**130.21**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**109668.64**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**304171.75**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**130.21**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**109668.64**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:		Тенге				**5901984.75**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1429689.50**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**379956.22**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**95452.20**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4092339.03**

| | | |

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "А"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №6 от 17.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 3
за март 2020 год
(локальная смета 2-1-14)
на лифт блока А

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование					
1	**4**	**51-100101-1501 51-100101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1.0000**		**5411734.00**	**5411734.00**
			НР второго уровня	%	4.24		229457.52	229457.52
			Накладные расходы	%	--		229457.52	229457.52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451295.32	451295.32
			Сметная стоимость:				**6092486.84**	**6092486.84**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5411734.00**
	В том числе:							
	Стоимость оборудования -			Тенге				**5411734.00**
	Накладные расходы -			Тенге				**229457.52**
	Сметная прибыль -			Тенге				**451295.32**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**6092486.84**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6092486.84**

	2	3	4	5	6	7	8
		ОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					26670
		ого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				5411734,00
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5411734,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0,00
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5411734,00
		Накладные расходы II уровня	Тенге				229457,52
		ИТОГО:	Тенге				5641191,52
		Сметная прибыль	Тенге				451295,32
		ИТОГО по смете:	Тенге				6092486,84
		ИТОГО:	Тенге				6092487
		В том числе :	Тенге				
		Накладные расходы	Тенге				229458
		Сметная прибыль	Тенге				451295
		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0	Тенге				0
		Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383	Тенге				6 070 200,69
		Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825	Тенге				406 792,31
		Итого с НДС	Тенге		12 %	777 239,16	7 254 232,17

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жарасбаев А.Б.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Кантарбаев Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ **Усембеков Е.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №6 от 17.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 4
за март 2020 год
(локальная смета 2-2-14)
на лифт блока Б

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование					
1	**4**	**51-100101-1501 51-100101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1.0000**		**5411734.00**	**5411734.00**
			НР второго уровня	%	4.24		229457.52	229457.52
			Накладные расходы	%	--		229457.52	229457.52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451295.32	451295.32
			Сметная стоимость:				**6092486.84**	**6092486.84**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5411734.00**
	В том числе:							
		Стоимость оборудования -		Тенге				**5411734.00**
		Накладные расходы -		Тенге				**229457.52**
		Сметная прибыль -		Тенге				**451295.32**

3	4	5	6	7	8
Стоимость оборудования -	Тенге				6092486,84
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6092486,84
ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				5411734,00
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5411734,00
Накладные расходы I уровня	Тенге				0,00
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5411734,00
Накладные расходы II уровня	Тенге				229457,52
ИТОГО:	Тенге				5641191,52
Сметная прибыль	Тенге				451295,32
ИТОГО по смете:	Тенге				6092486,84
ИТОГО:	Тенге				6092487
В том числе :	Тенге				
Накладные расходы	Тенге				229458
Сметная прибыль	Тенге				451295
Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0	**Тенге**				**0**
Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383	**Тенге**				**6 070 200,69**
Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825	**Тенге**				**406 792,31**
Итого с НДС	**Тенге**		**12 %**	**777 239,16**	**7 254 232,17**

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Жарасбаев А.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

_____Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ Усембеков Е.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "В"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №6 от 17.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 5
за март 2020 год
(локальная смета 2-3-14)
на лифт блока В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование					
1	**4**	**51-100101-1501 51-100101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1.0000**		**5411734.00**	**5411734.00**
			НР второго уровня	%	4.24		229457.52	229457.52
			Накладные расходы	%	--		229457.52	229457.52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451295.32	451295.32
			Сметная стоимость:				**6092486.84**	**6092486.84**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5411734.00**
	В том числе:							
	Стоимость оборудования -			Тенге				**5411734.00**
	Накладные расходы -			Тенге				**229457.52**

2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль -		Тенге				451295,32
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				6092486,84
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6092486,84
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				5411734,00
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5411734,00
Накладные расходы I уровня		Тенге				0,00
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5411734,00
Накладные расходы II уровня		Тенге				229457,52
ИТОГО:		Тенге				5641191,52
Сметная прибыль		Тенге				451295,32
ИТОГО по смете:		Тенге				6092486,84
	ИТОГО:	Тенге				6092487
	В том числе :	Тенге				
	Накладные расходы	Тенге				229458
	Сметная прибыль	Тенге				451295
	Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0	**Тенге**				0
	Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383	**Тенге**				6 070 200,69
	Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825	**Тенге**				406 792,31
	Итого с НДС	**Тенге**		**12 %**	**777 239,16**	**7 254 232,17**

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Жарасбаев А.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

Усембеков Е.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "А"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №6 от 17.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 6
за март 2020 год
(локальная смета 2-1-9)
на электроосвещение блока А

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А					
			РАЗДЕЛ 2.Материалы					
1	**45**	**С123-070201-0601 23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1.0000**		**17802.35**	**17802.35**
			НР второго уровня	%	4.24		754.82	754.82
			Накладные расходы	%	--		754.82	754.82
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484.57	1484.57
			Сметная стоимость:				**20041.74**	**20041.74**
2	**46**	**С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**17.0000**		**17802.44**	**302641.48**
			НР второго уровня	%	4.24		754.82	12832.00
			Накладные расходы	%	--		754.82	12832.00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484.58	25237.88
			Сметная стоимость:				**20041.84**	**340711.36**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
3	**47**	**С123-070204-0923 23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2.0000**		**5717.89**	**11435.78**
			НР второго уровня	%	4.24		242.44	484.88
			Накладные расходы	%	--		242.44	484.88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476.83	953.65
			Сметная стоимость:				**6437.15**	**12874.31**
4	**48**	**С123-070204-0630 23-070204-0630 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53.0000**		**915.06**	**48498.18**
			НР второго уровня	%	4.24		38.80	2056.32
			Накладные расходы	%	--		38.80	2056.32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76.31	4044.36
			Сметная стоимость:				**1030.17**	**54598.86**
5	**49**	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53.0000**		**419.34**	**22225.02**
			НР второго уровня	%	4.24		17.78	942.34
			Накладные расходы	%	--		17.78	942.34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.97	1853.39
			Сметная стоимость:				**472.09**	**25020.75**
6	**50**	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**70.0000**		**3580.17**	**250611.90**
			НР второго уровня	%	4.24		151.80	10625.94
			Накладные расходы	%	--		151.80	10625.94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298.56	20899.03
			Сметная стоимость:				**4030.53**	**282136.87**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
7	**51**	**С123-070204-0302 23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53.0000**		**3580.17**	**189749.01**
			НР второго уровня	%	4.24		151.80	8045.36
			Накладные расходы	%	--		151.80	8045.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298.56	15823.55
			Сметная стоимость:				**4030.53**	**213617.92**
8	**53**	**С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.2650**		**131589.59**	**34871.24**
			НР второго уровня	%	4.24		5579.40	1478.54
			Накладные расходы	%	--		5579.40	1478.54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10973.52	2907.98
			Сметная стоимость:				**148142.51**	**39257.76**
9	**84**	**С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.6000**		**93718.99**	**56231.39**
			НР второго уровня	%	4.24		3973.69	2384.21
			Накладные расходы	%	--		3973.69	2384.21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815.41	4689.25
			Сметная стоимость:				**105508.09**	**63304.85**
10	**85**	**С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2.4000**		**131271.66**	**315051.98**
			НР второго уровня	%	4.24		5565.92	13358.20
			Накладные расходы	%	--		5565.92	13358.20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947.01	26272.82
			Сметная стоимость:				**147784.58**	**354683.00**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
11	**86**	**С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.8000**		**203758.84**	**163007.07**
			НР второго уровня	%	4.24		8639.37	6911.50
			Накладные расходы	%	--		8639.37	6911.50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991.86	13593.49
			Сметная стоимость:				**229390.07**	**183512.06**
12	**87**	**С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**5.7000**		**202272.70**	**1152954.39**
			НР второго уровня	%	4.24		8576.36	48885.27
			Накладные расходы	%	--		8576.36	48885.27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867.92	96147.17
			Сметная стоимость:				**227716.99**	**1297986.83**
13	**88**	**С123-060145-1005 23-060145-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0020**		**591649.19**	**1183.30**
			НР второго уровня	%	4.24		25085.93	50.17
			Накладные расходы	%	--		25085.93	50.17
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49338.81	98.68
			Сметная стоимость:				**666073.92**	**1332.15**
14	**89**	**С123-060145-1006 23-060145-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0180**		**815447.43**	**14678.05**
			НР второго уровня	%	4.24		34574.97	622.35
			Накладные расходы	%	--		34574.97	622.35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68001.79	1224.03
			Сметная стоимость:				**918024.19**	**16524.44**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
15	**90**	**С123-060142-0906 23-060142-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0570**		**670706.06**	**38230.25**
			НР второго уровня	%	4.24		28437.94	1620.96
			Накладные расходы	%	--		28437.94	1620.96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55931.52	3188.10
			Сметная стоимость:				**755075.52**	**43039.30**
16	**91**	**С123-060142-0908 23-060142-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0920**		**1551424.04**	**142731.01**
			НР второго уровня	%	4.24		65780.38	6051.79
			Накладные расходы	%	--		65780.38	6051.79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129376.35	11902.62
			Сметная стоимость:				**1746580.77**	**160685.43**
17	**92**	**С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.8200**		**110890.61**	**90930.30**
			НР второго уровня	%	4.24		4701.76	3855.44
			Накладные расходы	%	--		4701.76	3855.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9247.39	7582.86
			Сметная стоимость:				**124839.76**	**102368.60**
18	**93**	**С123-060408-0102 23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	**км**	**0.0350**		**16650.80**	**582.78**
			НР второго уровня	%	4.24		705.99	24.71
			Накладные расходы	%	--		705.99	24.71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1388.54	48.60
			Сметная стоимость:				**18745.34**	**656.09**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2853415.49**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2853415.49**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2853415.49**
	Накладные расходы -			Тенге				**120984.82**
	Сметная прибыль -			Тенге				**237952.02**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3212352.33**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3212352.33**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**2853415.49**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2853415.49**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2853415.49**
			Накладные расходы -	Тенге				**120984.82**
			Сметная прибыль -	Тенге				**237952.02**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3212352.33**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**3212352.33**
	ОТДЕЛ 2.Электроосвещение консьержки блока А							
	РАЗДЕЛ 4.Материалы							
19	**114**	**С123-070201-0307 23-070201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1.0000**		**5715.81**	**5715.81**
			НР второго уровня	%	4.24		242.35	242.35
			Накладные расходы	%	--		242.35	242.35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476.65	476.65
			Сметная стоимость:				**6434.81**	**6434.81**
20	**115**	**С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**1373.04**	**1373.04**
			НР второго уровня	%	4.24		58.22	58.22
			Накладные расходы	%	--		58.22	58.22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114.50	114.50
			Сметная стоимость:				**1545.76**	**1545.76**
21	**116**	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**419.34**	**419.34**
			НР второго уровня	%	4.24		17.78	17.78
			Накладные расходы	%	--		17.78	17.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.97	34.97
			Сметная стоимость:				**472.09**	**472.09**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
22	**117**	**С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**419.34**	**419.34**
			НР второго уровня	%	4.24		17.78	17.78
			Накладные расходы	%	--		17.78	17.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.97	34.97
			Сметная стоимость:				**472.09**	**472.09**
23	**118**	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**3580.17**	**3580.17**
			НР второго уровня	%	4.24		151.80	151.80
			Накладные расходы	%	--		151.80	151.80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298.56	298.56
			Сметная стоимость:				**4030.53**	**4030.53**
24	**128**	**С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0050**		**93718.99**	**468.59**
			НР второго уровня	%	4.24		3973.69	19.87
			Накладные расходы	%	--		3973.69	19.87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815.41	39.08
			Сметная стоимость:				**105508.09**	**527.54**
25	**129**	**С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0180**		**131271.66**	**2362.89**
			НР второго уровня	%	4.24		5565.92	100.19
			Накладные расходы	%	--		5565.92	100.19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947.01	197.05
			Сметная стоимость:				**147784.58**	**2660.12**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
26	**130**	**С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0120**		**202272.70**	**2427.27**
			НР второго уровня	%	4.24		8576.36	102.92
			Накладные расходы	%	--		8576.36	102.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867.92	202.42
			Сметная стоимость:				**227716.99**	**2732.60**
27	**131**	**С123-060145-0903 23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0280**		**564726.71**	**15812.35**
			НР второго уровня	%	4.24		23944.41	670.44
			Накладные расходы	%	--		23944.41	670.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47093.69	1318.62
			Сметная стоимость:				**635764.81**	**17801.41**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**32578.81**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32578.81**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32578.81**
	Накладные расходы -			Тенге				**1381.34**
	Сметная прибыль -			Тенге				**2716.81**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36676.96**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**36676.96**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**32578.81**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32578.81**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32578.81**
	Накладные расходы -			Тенге				**1381.34**
	Сметная прибыль -			Тенге				**2716.81**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36676.96**
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**36676.96**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:			Тенге				**2885994.29**
	в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**0.00**
	- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**0.00**
	- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**0.00**

2	3	4	5	6	7	8
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2885994,29
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня	Тенге				0,00
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2885994,29
	Накладные расходы II уровня	Тенге				122366,16
	ИТОГО:	Тенге				3008360,45
	Сметная прибыль	Тенге				240668,84
	ИТОГО по смете:	Тенге				3249029,29
	ИТОГО:	Тенге				3249029
	В том числе :	Тенге				
	Накладные расходы	Тенге				122366
	Сметная прибыль	Тенге				240669
	Итого с временными	**Тенге**		**0,9 %**	**29241,00**	**3278270**
	Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,61 %**	**52780,00**	**3331050**
	Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0	**Тенге**				**0**
	Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383	**Тенге**				**3 318 865,03**
	Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825	**Тенге**				**222 412,54**
	Итого с НДС	**Тенге**		**12 %**	**424 953,31**	**3 966 230,88**

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жарасбаев А.Б.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Кантарбаев Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ **Усембеков Е.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №6 от 17.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 7
за март 2020 год
(локальная смета 2-2-9)
на электроосвещение блока Б

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1. Электроосвещение блока Б					
			РАЗДЕЛ 2.Материалы					
1	**45**	**С123-070201-0601 23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1.0000**		**17802.35**	**17802.35**
			НР второго уровня	%	4.24		754.82	754.82
			Накладные расходы	%	--		754.82	754.82
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484.57	1484.57
			Сметная стоимость:				**20041.74**	**20041.74**
2	**46**	**С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**17.0000**		**17802.44**	**302641.48**
			НР второго уровня	%	4.24		754.82	12832.00
			Накладные расходы	%	--		754.82	12832.00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484.58	25237.88

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**20041.84**	**340711.36**
3	**47**	**С123-070204-0923 23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2.0000**		**5717.89**	**11435.78**
			НР второго уровня	%	4.24		242.44	484.88
			Накладные расходы	%	--		242.44	484.88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476.83	953.65
			Сметная стоимость:				**6437.15**	**12874.31**
4	**48**	**С123-070204-0630 23-070204-0630 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53.0000**		**915.06**	**48498.18**
			НР второго уровня	%	4.24		38.80	2056.32
			Накладные расходы	%	--		38.80	2056.32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76.31	4044.36
			Сметная стоимость:				**1030.17**	**54598.86**
5	**49**	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53.0000**		**419.34**	**22225.02**
			НР второго уровня	%	4.24		17.78	942.34
			Накладные расходы	%	--		17.78	942.34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.97	1853.39
			Сметная стоимость:				**472.09**	**25020.75**
6	**50**	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**62.0000**		**3580.17**	**221970.54**
			НР второго уровня	%	4.24		151.80	9411.55
			Накладные расходы	%	--		151.80	9411.55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298.56	18510.57
			Сметная стоимость:				**4030.53**	**249892.66**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
7	**51**	**С123-070204-0302 23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53.0000**		**3580.17**	**189749.01**
			НР второго уровня	%	4.24		151.80	8045.36
			Накладные расходы	%	--		151.80	8045.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298.56	15823.55
			Сметная стоимость:				**4030.53**	**213617.92**
8	**84**	**С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.6000**		**93718.99**	**56231.39**
			НР второго уровня	%	4.24		3973.69	2384.21
			Накладные расходы	%	--		3973.69	2384.21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815.41	4689.25
			Сметная стоимость:				**105508.09**	**63304.85**
9	**85**	**С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2.4000**		**131271.66**	**315051.98**
			НР второго уровня	%	4.24		5565.92	13358.20
			Накладные расходы	%	--		5565.92	13358.20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947.01	26272.82
			Сметная стоимость:				**147784.58**	**354683.00**
10	**86**	**С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.8000**		**203758.84**	**163007.07**
			НР второго уровня	%	4.24		8639.37	6911.50
			Накладные расходы	%	--		8639.37	6911.50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991.86	13593.49
			Сметная стоимость:				**229390.07**	**183512.06**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
11	**87**	**С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**5.7000**		**202272.70**	**1152954.39**
			НР второго уровня	%	4.24		8576.36	48885.27
			Накладные расходы	%	--		8576.36	48885.27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867.92	96147.17
			Сметная стоимость:				**227716.99**	**1297986.83**
12	**88**	**С123-060145-1005 23-060145-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0020**		**591649.19**	**1183.30**
			НР второго уровня	%	4.24		25085.93	50.17
			Накладные расходы	%	--		25085.93	50.17
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49338.81	98.68
			Сметная стоимость:				**666073.92**	**1332.15**
13	**89**	**С123-060145-1006 23-060145-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0180**		**815447.43**	**14678.05**
			НР второго уровня	%	4.24		34574.97	622.35
			Накладные расходы	%	--		34574.97	622.35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68001.79	1224.03
			Сметная стоимость:				**918024.19**	**16524.44**
14	**90**	**С123-060142-0906 23-060142-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0570**		**670706.06**	**38230.25**
			НР второго уровня	%	4.24		28437.94	1620.96
			Накладные расходы	%	--		28437.94	1620.96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55931.52	3188.10
			Сметная стоимость:				**755075.52**	**43039.30**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
15	**91**	**С123-060142-0908 23-060142-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0920**		**1551424.04**	**142731.01**
			НР второго уровня	%	4.24		65780.38	6051.79
			Накладные расходы	%	--		65780.38	6051.79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129376.35	11902.62
			Сметная стоимость:				**1746580.77**	**160685.43**
16	**92**	**С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.8200**		**110890.61**	**90930.30**
			НР второго уровня	%	4.24		4701.76	3855.44
			Накладные расходы	%	--		4701.76	3855.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9247.39	7582.86
			Сметная стоимость:				**124839.76**	**102368.60**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2789320.11**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2789320.11**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2789320.11**
	Накладные расходы -			Тенге				**118267.17**
	Сметная прибыль -			Тенге				**232606.98**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3140194.26**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3140194.26**
	ОТДЕЛ 2.Электроосвещение консьержки блока Б							
	РАЗДЕЛ 4.Материалы							
17	**114**	**С123-070201-0307 23-070201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1.0000**		**5715.81**	**5715.81**
			НР второго уровня	%	4.24		242.35	242.35
			Накладные расходы	%	--		242.35	242.35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476.65	476.65
			Сметная стоимость:				**6434.81**	**6434.81**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
18	**115**	**С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**1373.04**	**1373.04**
			НР второго уровня	%	4.24		58.22	58.22
			Накладные расходы	%	--		58.22	58.22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114.50	114.50
			Сметная стоимость:				**1545.76**	**1545.76**
19	**116**	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**419.34**	**419.34**
			НР второго уровня	%	4.24		17.78	17.78
			Накладные расходы	%	--		17.78	17.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.97	34.97
			Сметная стоимость:				**472.09**	**472.09**
20	**117**	**С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**419.34**	**419.34**
			НР второго уровня	%	4.24		17.78	17.78
			Накладные расходы	%	--		17.78	17.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.97	34.97
			Сметная стоимость:				**472.09**	**472.09**
21	**118**	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**3580.17**	**3580.17**
			НР второго уровня	%	4.24		151.80	151.80
			Накладные расходы	%	--		151.80	151.80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298.56	298.56
			Сметная стоимость:				**4030.53**	**4030.53**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
22	**128**	**С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0050**		**93718.99**	**468.59**
			НР второго уровня	%	4.24		3973.69	19.87
			Накладные расходы	%	--		3973.69	19.87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815.41	39.08
			Сметная стоимость:				**105508.09**	**527.54**
23	**129**	**С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0180**		**131271.66**	**2362.89**
			НР второго уровня	%	4.24		5565.92	100.19
			Накладные расходы	%	--		5565.92	100.19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947.01	197.05
			Сметная стоимость:				**147784.58**	**2660.12**
24	**130**	**С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0120**		**202272.70**	**2427.27**
			НР второго уровня	%	4.24		8576.36	102.92
			Накладные расходы	%	--		8576.36	102.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867.92	202.42
			Сметная стоимость:				**227716.99**	**2732.60**
25	**131**	**С123-060145-0903 23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0280**		**564726.71**	**15812.35**
			НР второго уровня	%	4.24		23944.41	670.44
			Накладные расходы	%	--		23944.41	670.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47093.69	1318.62
			Сметная стоимость:				**635764.81**	**17801.41**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**32578.81**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32578.81**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32578.81**
	Накладные расходы -			Тенге				**1381.34**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				**2716.81**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36676.96**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**36676.96**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**32578.81**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**32578.81**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32578.81**
			Накладные расходы -	Тенге				**1381.34**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2716.81**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36676.96**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**36676.96**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:		Тенге				**2821898.91**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0.00**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0.00**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0.00**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2821898.91**
			- перевозка грузов	Тенге				**0.00**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0.00**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**0.00**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2821898.91**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**119648.51**
		ИТОГО:		Тенге				**2941547.43**
		Сметная прибыль		Тенге				**235323.79**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**3176871.22**
			ИТОГО:	Тенге				**3176871**
			В том числе :	Тенге				
			Накладные расходы	Тенге				**119649**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				235324
		Итого с временными	Тенге		0,9 %	28592,00	3205463
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,61 %	51608,00	3257071
		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0	Тенге				0
		Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383	Тенге				3 245 156,64
		Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825	Тенге				217 473,00
		Итого с НДС	Тенге		12 %	415 515,56	3 878 145,20

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Жарасбаев А.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

Усембеков Е.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 4 г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Кирпичный 9 этажный жилой дом 23 в микрорайоне 4 жилого массива Нур-Актобе. БЛОК "В"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/319 от 27.08.2018 года, доп.соглашение №6 от 17.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 8
за март 2020 год
(локальная смета 2-3-9)
на электроосвещение блока В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока В					
			РАЗДЕЛ 2.Материалы					
1	**45**	**С123-070201-0601 23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1.0000**		**17802.35**	**17802.35**
			НР второго уровня	%	4.24		754.82	754.82
			Накладные расходы	%	--		754.82	754.82
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484.57	1484.57
			Сметная стоимость:				**20041.74**	**20041.74**
2	**46**	**С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**17.0000**		**17802.44**	**302641.48**
			НР второго уровня	%	4.24		754.82	12832.00
			Накладные расходы	%	--		754.82	12832.00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484.58	25237.88

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**20041.84**	**340711.36**
3	**47**	**С123-070204-0923 23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2.0000**		**5717.89**	**11435.78**
			НР второго уровня	%	4.24		242.44	484.88
			Накладные расходы	%	--		242.44	484.88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476.83	953.65
			Сметная стоимость:				**6437.15**	**12874.31**
4	**48**	**С123-070204-0630 23-070204-0630 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53.0000**		**915.06**	**48498.18**
			НР второго уровня	%	4.24		38.80	2056.32
			Накладные расходы	%	--		38.80	2056.32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76.31	4044.36
			Сметная стоимость:				**1030.17**	**54598.86**
5	**49**	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53.0000**		**419.34**	**22225.02**
			НР второго уровня	%	4.24		17.78	942.34
			Накладные расходы	%	--		17.78	942.34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.97	1853.39
			Сметная стоимость:				**472.09**	**25020.75**
6	**50**	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**61.0000**		**3580.17**	**218390.37**
			НР второго уровня	%	4.24		151.80	9259.75
			Накладные расходы	%	--		151.80	9259.75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298.56	18212.01
			Сметная стоимость:				**4030.53**	**245862.13**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
7	**51**	**С123-070204-0302 23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53.0000**		**3580.17**	**189749.01**
			НР второго уровня	%	4.24		151.80	8045.36
			Накладные расходы	%	--		151.80	8045.36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298.56	15823.55
			Сметная стоимость:				**4030.53**	**213617.92**
8	**84**	**С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.6000**		**93718.99**	**56231.39**
			НР второго уровня	%	4.24		3973.69	2384.21
			Накладные расходы	%	--		3973.69	2384.21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815.41	4689.25
			Сметная стоимость:				**105508.09**	**63304.85**
9	**85**	**С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2.4000**		**131271.66**	**315051.98**
			НР второго уровня	%	4.24		5565.92	13358.20
			Накладные расходы	%	--		5565.92	13358.20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947.01	26272.82
			Сметная стоимость:				**147784.58**	**354683.00**
10	**86**	**С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.8000**		**203758.84**	**163007.07**
			НР второго уровня	%	4.24		8639.37	6911.50
			Накладные расходы	%	--		8639.37	6911.50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991.86	13593.49
			Сметная стоимость:				**229390.07**	**183512.06**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
11	**87**	**С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**5.7000**		**202272.70**	**1152954.39**
			НР второго уровня	%	4.24		8576.36	48885.27
			Накладные расходы	%	--		8576.36	48885.27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867.92	96147.17
			Сметная стоимость:				**227716.99**	**1297986.83**
12	**88**	**С123-060145-1005 23-060145-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0020**		**591649.19**	**1183.30**
			НР второго уровня	%	4.24		25085.93	50.17
			Накладные расходы	%	--		25085.93	50.17
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49338.81	98.68
			Сметная стоимость:				**666073.92**	**1332.15**
13	**89**	**С123-060145-1006 23-060145-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0180**		**815447.43**	**14678.05**
			НР второго уровня	%	4.24		34574.97	622.35
			Накладные расходы	%	--		34574.97	622.35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68001.79	1224.03
			Сметная стоимость:				**918024.19**	**16524.44**
14	**90**	**С123-060142-0906 23-060142-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0570**		**670706.06**	**38230.25**
			НР второго уровня	%	4.24		28437.94	1620.96
			Накладные расходы	%	--		28437.94	1620.96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55931.52	3188.10
			Сметная стоимость:				**755075.52**	**43039.30**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
15	**91**	**С123-060142-0908 23-060142-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0920**		**1551424.04**	**142731.01**
			НР второго уровня	%	4.24		65780.38	6051.79
			Накладные расходы	%	--		65780.38	6051.79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129376.35	11902.62
			Сметная стоимость:				**1746580.77**	**160685.43**
16	**92**	**С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.8200**		**110890.61**	**90930.30**
			НР второго уровня	%	4.24		4701.76	3855.44
			Накладные расходы	%	--		4701.76	3855.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9247.39	7582.86
			Сметная стоимость:				**124839.76**	**102368.60**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2785739.94**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2785739.94**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2785739.94**
	Накладные расходы -			Тенге				**118115.37**
	Сметная прибыль -			Тенге				**232308.42**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3136163.74**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3136163.74**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**2785739.94**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2785739.94**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2785739.94**
	Накладные расходы -			Тенге				**118115.37**
	Сметная прибыль -			Тенге				**232308.42**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3136163.74**
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**3136163.74**
	ОТДЕЛ 2.Электроосвещение консьержки блока В							
	РАЗДЕЛ 4.Материалы							
17	**114**	**С123-070201-0307 23-070201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1.0000**		**5715.81**	**5715.81**
			НР второго уровня	%	4.24		242.35	242.35

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		242.35	242.35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476.65	476.65
			Сметная стоимость:				**6434.81**	**6434.81**
18	**115**	**С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**1373.04**	**1373.04**
			НР второго уровня	%	4.24		58.22	58.22
			Накладные расходы	%	--		58.22	58.22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114.50	114.50
			Сметная стоимость:				**1545.76**	**1545.76**
19	**116**	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**419.34**	**419.34**
			НР второго уровня	%	4.24		17.78	17.78
			Накладные расходы	%	--		17.78	17.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.97	34.97
			Сметная стоимость:				**472.09**	**472.09**
20	**117**	**С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**419.34**	**419.34**
			НР второго уровня	%	4.24		17.78	17.78
			Накладные расходы	%	--		17.78	17.78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.97	34.97
			Сметная стоимость:				**472.09**	**472.09**
21	**118**	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**3580.17**	**3580.17**
			НР второго уровня	%	4.24		151.80	151.80
			Накладные расходы	%	--		151.80	151.80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298.56	298.56
			Сметная стоимость:				**4030.53**	**4030.53**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
22	**128**	**С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0050**		**93718.99**	**468.59**
			НР второго уровня	%	4.24		3973.69	19.87
			Накладные расходы	%	--		3973.69	19.87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815.41	39.08
			Сметная стоимость:				**105508.09**	**527.54**
23	**129**	**С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0180**		**131271.66**	**2362.89**
			НР второго уровня	%	4.24		5565.92	100.19
			Накладные расходы	%	--		5565.92	100.19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947.01	197.05
			Сметная стоимость:				**147784.58**	**2660.12**
24	**130**	**С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0120**		**202272.70**	**2427.27**
			НР второго уровня	%	4.24		8576.36	102.92
			Накладные расходы	%	--		8576.36	102.92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867.92	202.42
			Сметная стоимость:				**227716.99**	**2732.60**
25	**131**	**С123-060145-0903 23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0280**		**564726.71**	**15812.35**
			НР второго уровня	%	4.24		23944.41	670.44
			Накладные расходы	%	--		23944.41	670.44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47093.69	1318.62
			Сметная стоимость:				**635764.81**	**17801.41**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**32578.81**
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32578.81**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32578.81**
	Накладные расходы -			Тенге				**1381.34**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				**2716.81**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36676.96**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**36676.96**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**32578.81**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**32578.81**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32578.81**
			Накладные расходы -	Тенге				**1381.34**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2716.81**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36676.96**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**36676.96**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:		Тенге				**2818318.74**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0.00**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0.00**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0.00**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2818318.74**
			- перевозка грузов	Тенге				**0.00**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0.00**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**0.00**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2818318.74**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**119496.71**
		ИТОГО:		Тенге				**2937815.46**
		Сметная прибыль		Тенге				**235025.24**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**3172840.70**
			ИТОГО:	Тенге				**3172841**
			В том числе :	Тенге				
			Накладные расходы	Тенге				**119497**
			Сметная прибыль	Тенге				**235025**

		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 0	Тенге	1,61 %	28556,00	3201397
		Итого в текущих ценах 2018 год -94% К = 1,0599383	Тенге		51542,00	3252939
		Итого в текущих ценах 2019 год -6% К = 1,112825	Тенге			0
		Итого с НДС	Тенге			3 241 039,76
			Тенге	12 %	414 988,42	217 197,11
						3 873 225,29

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ Усембеков Е.А.

Смета на расчеты проверена