Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной эканомики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№176	20.06.2023г				
		№244	26.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоймость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**393 976 898,56**	**187 011 161,76**	**166 974 251,57**							**20 036 910,19**	
За отчетный период		87 928 704,00	78 507 771,43							9 420 932,57	87 928 704,00

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов М.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"

Технадзор _____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ"Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Несущие кирпичные стены										
		Покрытие на отм.+3.00										
1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	163,31		95535,67	2681,17	15601931	437862	11001130	3878070	21038402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				25491,02	604,23	4162939	98677		1558400	
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,0050412		389901,00	--	1966	--	1966	--	2123
						--	--	--	--		157	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,0973		408502,00	--	39747	--	39747	--	42927
						--	--	--	--		3180	
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,3634		389901,00	--	141690	--	141690	--	153025
						--	--	--	--		11335	
5	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,24364		1137402,00	8746,28	277117	2131	253537	25876	327233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				88035,44	1971,17	21449	480		24239	
6	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,13557		1111124,87	8514,15	1261760	9669	1178576	89363	1459213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				64738,01	1952,04	73515	2217		108090	
		Кирпичные перегородки толщ.120мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,5	50195,33	2860,01	476856	27170	391660	57962	577603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6108,05	596,64	58026	5668		42785	
8	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	426,64	4089,93	394,71	1744926	168399	351760	1175707	3154284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2870,73	92,43	1224767	39434		233651	
9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0274	456152,00	--	12499	--	12499	--	13499
					--	--	--	--		1000	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0189	408502,00	--	7721	--	7721	--	8339
					--	--	--	--		618	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01716	28732,88	1313,20	493	23	6	429	996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27035,68	464,88	464	8		74	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,01716	408502,00	--	7010	--	7010	--	7571
					--	--	--	--		561	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0046	389901,00	--	1794	--	1794	--	1937
					--	--	--	--		143	
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2492	28732,88	1313,20	7160	327	96	6236	14468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27035,68	464,88	6737	116		1072	
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,2492	389901,00	--	97163	--	97163	--	104936
					--	--	--	--		7773	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0305	389901,00	--	11892	--	11892	--	12843
					--	--	--	--		951	
		Кирпичная стена на отм.+3.160									
17	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитного сердечника-/бетон кл.В25/	м3	1,28	70944,02	6777,02	90808	8674	63886	18225	117756
					14256,00	1390,73	18248	1780		8723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0095	408502,00	--	3881	--	3881	--	4191
					--	--	--	--		310	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0105	389901,00	--	4094	--	4094	--	4422
					--	--	--	--		328	
20	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,33	18286,24	4287,79	115752	27142	30177	60381	190224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9231,13	1025,78	58433	6493		14091	
		Фронтон по оси "1"									
21	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,98	18286,24	4287,79	109352	25641	28509	57043	179706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9231,13	1025,78	55202	6134		13312	
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/	м3	0,05	70944,02	6777,02	3547	339	2495	712	4600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14256,00	1390,73	713	70		341	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0012	408502,00	--	490	--	490	--	529
					--	--	--	--		39	
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0045	389901,00	--	1755	--	1755	--	1895
					--	--	--	--		140	
		Фронтон по оси "9"									
25	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,96	18286,24	4287,79	108986	25556	28412	56852	179105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9231,13	1025,78	55018	6114		13267	
26	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/	м3	0,47	70944,02	6777,02	33344	3186	23458	6692	43239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14256,00	1390,73	6700	654		3203	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0031	408502,00	--	1266	--	1266	--	1367
					--	--	--	--		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,012	389901,00	--	4679	--	4679	--	5053
					--	--	--	--		374	
		Крыльцо КР-1									
29	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	11,2	51629,41	3010,00	578249	33712	470259	74367	704826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6631,93	664,71	74278	7445		52209	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,1678	408502,00	--	68547	--	68547	--	74031
					--	--	--	--		5484	
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0214	1379884,34	1908,98	29530	40	22035	6799	39236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			348345,36	812,07	7455	17		2906	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	15,62	1184,12	27,97	18496	437	11818	5860	26304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	6241	60		1948	
		Крыльцо КР-2									
33	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	3,9	51629,41	3010,00	201355	11739	163751	25896	245431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6631,93	664,71	25865	2592		18180	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0554	408502,00	--	22631	--	22631	--	24441
					--	--	--	--		1810	
35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0032	1379884,34	1908,98	4416	7	3294	1017	5867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			348345,36	812,07	1115	3		435	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	5,15	1184,12	27,97	6098	144	3896	1932	8672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	2058	20		642	
		Крыльцо КР-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	5,5	51629,41	3010,00	283962	16555	230931	36520	346120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6631,93	664,71	36476	3656		25639	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0871	408502,00	--	35581	--	35581	--	38427
					--	--	--	--		2846	
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0103	1379884,34	1908,98	14213	19	10606	3273	18884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			348345,36	812,07	3588	8		1399	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	10,9	1184,12	27,97	12907	305	8247	4089	18356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	4355	42		1360	
		Крыльцо КР-4									
41	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	2,1	51629,41	3010,00	108422	6321	88174	13944	132155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6631,93	664,71	13927	1396		9789	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0243	408502,00	--	9927	--	9927	--	10721
					--	--	--	--		794	
43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,022	1379884,34	1908,98	30357	42	22651	6990	40335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			348345,36	812,07	7664	18		2988	
		Крыльцо КР-5									
44	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	2,1	51629,41	3010,00	108422	6321	88174	13944	132155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6631,93	664,71	13927	1396		9789	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0158	408502,00	--	6454	--	6454	--	6970
					--	--	--	--		516	
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0029	1379884,34	1908,98	4002	5	2987	921	5317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			348345,36	812,07	1010	2		394	
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	10,9	1184,12	27,97	12907	305	8247	4089	18356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	4355	42		1360	
		Опорные стойки и балки									
48	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных стоек-/Ст1/	т	0,1298	37947,83	16443,18	4926	2135	1472	1361	6790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10160,64	5036,36	1319	654		503	
49	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1298	456814,00	--	59294	--	59294	--	64038
50	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж балок-/Б1, Б2/	т	0,0882	80880,70	40275,39	7134	3552	620	2562	10471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33585,42	8508,78	2962	750		776	
51	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П	т	0,0882	464722,00	--	40988	--	40988	--	44267
52	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 10 мм	т	0,01256	465207,00	--	5843	--	5843	--	6310
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,44772	188,36	4,32	1780	41	1057	475	2436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,18	0,74	682	7		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21846120	817799	15078833	5637587	29682402
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5949488	185953	--	2198695	
		Материалы	Тенге				21834060				
		Всего заработная плата	Тенге				14489833				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6129756			
		Накладные расходы	Тенге				586912				
		Сметная прибыль	Тенге				5633664				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2197416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29665140				
		Сметная заработная плата	Тенге					6129756			3955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12060				
		Материалы	Тенге				2091				
		Всего заработная плата	Тенге					5685			
		Накладные расходы	Тенге				3923				
		Сметная прибыль	Тенге				1279				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29682402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3958
		Сметная заработная плата	Тенге					6135441			
		РАЗДЕЛ 2.Отделка фасадов									
		Узлы 1-6									
54	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	м2	416,8	5227,75	31,09	2178928	12958	760173	1127622	3571074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3372,83	8,95	1405797	3730		264524	
55	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	57,365	58760,00	--	3370767	--	3370767	--	3640428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		269661	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5549695	12958	4130940	1127622	7211502
		Материалы	Тенге				1405797	3730	--	534185	
		Всего заработная плата	Тенге				5549695				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				760172				
		Накладные расходы	Тенге					1409527			
		Сметная прибыль	Тенге				3370767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1127622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				534185				
		Сметная заработная плата	Тенге				7211502				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1409527			795
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7211502				
		Сметная заработная плата	Тенге					1409527			795
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип 1									
56	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	22,575	577,06	43,09	13027	973	9763	2498	16767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,49	16,22	2291	366		1242	
57	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	1,3545	7343,35	2037,77	9947	2760	--	7742	19104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5305,58	775,20	7186	1050		1415	
58	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/**	м2	22,575	648,84	33,62	14648	759	17	13455	30352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			614,48	19,59	13872	442		2248	
59	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	22,575	46,91	22,87	1059	517	--	785	1992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,04	12,96	543	293		148	
		Тип 2									
60	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	155,62	577,06	43,09	89803	6706	67303	17219	115584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,49	16,22	15794	2524		8562	
61	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	9,3372	7343,35	2037,77	68566	19027	--	53371	131692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5305,58	775,20	49539	7238		9755	
62	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/**	м2	155,62	648,84	33,62	100973	5232	115	92754	209225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			614,48	19,59	95626	3049		15498	
63	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	155,62	46,91	22,87	7301	3559	--	5413	13731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,04	12,96	3742	2017		1017	
64	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	м2	155,62	1047,25	57,17	162973	8896	72235	78011	260262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			525,91	7,38	81842	1148		19279	
65	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5**	м2	155,62	-396,17	-29,59	-61651	-4605	-29429	-26563	-95271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-177,47	-4,12	-27617	-641		-7057	
		Тип 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	39,425	577,06	43,09	22751	1698	17052	4362	29282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,49	16,22	4001	639		2169	
67	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,3655	7343,35	2037,77	17371	4821	--	13521	33363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5305,58	775,20	12550	1834		2471	
68	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/	м2	39,425	648,84	33,62	25581	1325	30	23498	53006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			614,48	19,59	24226	772		3926	
69	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	39,425	46,91	22,87	1850	902	--	1371	3479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,04	12,96	948	511		258	
		Тип 4									
70	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	20,37	577,06	43,09	11755	877	8811	2254	15130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,49	16,22	2067	330		1121	
71	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,2222	7343,35	2037,77	8975	2490	--	6986	17238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5305,58	775,20	6484	947		1277	
72	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/	м2	20,37	648,84	33,62	13217	685	15	12141	27387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			614,48	19,59	12517	399		2029	
73	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	20,37	46,91	22,87	956	466	--	709	1798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,04	12,96	490	264		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/	м2	20,37	2301,29	112,93	46877	2300	25541	18217	70302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			934,50	16,89	19036	344		5208	
75	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/	м2	20,37	1384,49	55,85	28202	1138	15578	10981	42317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			563,85	9,63	11486	196		3135	
76	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/	м2	20,37	648,84	33,62	13217	685	15	12141	27387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			614,48	19,59	12517	399		2029	
77	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	20,37	46,91	22,87	956	466	--	709	1798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,04	12,96	490	264		133	
		Тип 5									
78	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,935	577,06	43,09	1117	83	838	214	1438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,49	16,22	196	31		106	
79	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,1161	7343,35	2037,77	853	237	--	664	1638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5305,58	775,20	616	90		121	
80	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,935	2107,13	125,63	4077	243	2898	971	5452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			483,94	49,84	936	96		404	
81	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	5	-231,00	-4,90	-1155	-25	-1060	-79	-1333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-13,95	-2,93	-70	-15		-99	
		Тип 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,245	577,06	43,09	1873	140	1404	359	2411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,49	16,22	329	53		179	
83	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,1947	7343,35	2037,77	1430	397	--	1113	2746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5305,58	775,20	1033	151		203	
84	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/	м2	3,245	2301,29	112,93	7468	367	4069	2902	11200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			934,50	16,89	3032	55		830	
85	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/	м2	3,245	1384,49	55,85	4493	181	2482	1749	6742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			563,85	9,63	1830	31		499	
86	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,245	1354,35	32,64	4395	106	2756	1501	6367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			472,38	19,59	1533	64		472	
87	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	3,245	223,55	5,72	725	19	688	27	812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,68	3,24	18	11		60	
		Тип 7									
88	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	6,02	1047,25	57,17	6304	344	2794	3018	10068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			525,91	7,38	3166	44		746	
89	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(унифлекс ЭПП)	м2 изолируемой поверхности	6,02	2751,53	112,93	16564	680	10258	5384	23704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			934,50	16,89	5626	102		1756	
90	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	6,02	473,77	44,46	2852	267	--	2547	5831
					429,31	20,84	2584	125		432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,31003	58760,00	--	18217	--	18217	--	19674
					--	--	--	--		1457	
92	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/	м2	6,02	2301,29	112,93	13854	680	7548	5384	20777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			934,50	16,89	5626	102		1539	
93	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/	м2	6,02	1384,49	55,85	8335	336	4605	3245	12507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			563,85	9,63	3394	58		926	
94	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,02	1354,35	32,64	8153	197	5112	2784	11812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			472,38	19,59	2844	118		875	
95	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,02	223,55	5,72	1346	35	1277	50	1508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,68	3,24	34	20		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				699255	65964	250932	383408	1169279
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				382357	25521	--	86614	
		Материалы	Тенге				699255				
		Всего заработная плата	Тенге				232710				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					407878			
		Накладные расходы	Тенге				18217				
		Сметная прибыль	Тенге				383408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1169277				
		Сметная заработная плата	Тенге								268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					407878			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1169277				
		Сметная заработная плата	Тенге								268
		ОК-1						407878			
		РАЗДЕЛ 4.Оконные проемы									
96	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	42,84	2947,82	237,73	126285	10185	57848	56988	197935
					1359,76	118,29	58252	5068		14662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	42,84	35465,00	--	1519321	--	1519321	--	1640867
					--	--	--	--		121546	
98	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,61	1510,44	7,39	44724	219	34456	9138	58171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,39	3,51	10049	104		4309	
99	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	29,61	1588,00	--	47021	--	47021	--	50783
					--	--	--	--		3762	
100	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство оконных отливов из оцинкованной стали	м2	6,3525	244,23	0,42	1551	2	1050	460	2172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78,48	0,19	499	1		161	
		ОК-2									
101	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,53	4640,89	239,94	7101	368	3413	3149	11070
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2169,97	116,69	3320	179		820	
102	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,53	39837,00	--	60951	--	60951	--	65827
					--	--	--	--		4876	
103	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,33	1510,44	7,39	5030	25	3875	1028	6542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,39	3,51	1130	12		485	
104	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	3,33	1588,00	--	5288	--	5288	--	5711
					--	--	--	--		423	
105	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	м2	0,6825	244,23	0,42	167	--	113	49	234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78,48	0,19	54	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОК-3									
106	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	1	4336,22	233,92	4336	234	1800	2177	7034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2301,86	116,69	2302	117		521	
107	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	1	21807,00	--	21807	--	21807	--	23552
					--	--	--	--		1745	
108	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	0,175	244,23	0,42	43	--	29	13	60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78,48	0,19	14	--		4	
		ОК-4									
109	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	1,3	4336,22	233,92	5637	304	2341	2830	9144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2301,86	116,69	2992	152		677	
110	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	1,3	21807,00	--	28349	--	28349	--	30617
					--	--	--	--		2268	
111	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	0,225	244,23	0,42	55	--	37	16	77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78,48	0,19	18	--		6	
		В-1									
112	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	4,81	3308,14	2,95	15912	14	8713	6466	24168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1493,69	--	7185	--		1790	
113	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	0,9699	21807,00	--	21151	--	21151	--	22843
					--	--	--	--		1692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3,843	44943,00	--	172716	--	172716	--	186533
					--	--	--	--		13817	
		ВВ-1									
115	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,87	3308,14	2,95	16111	14	8823	6547	24470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1493,69	--	7274	--		1813	
116	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,0248	21807,00	--	22348	--	22348	--	24136
					--	--	--	--		1788	
117	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3,843	44943,00	--	172716	--	172716	--	186533
					--	--	--	--		13817	
		ВВ-2									
118	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	2,14	3308,14	2,95	7079	6	3876	2877	10752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1493,69	--	3197	--		797	
119	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,178	21807,00	--	47496	--	47496	--	51296
					--	--	--	--		3800	
120	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	4,37	4054,96	20,86	17720	91	12149	4969	24504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1254,02	9,38	5480	41		1815	
		В-2 /2шт./									
121	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж витражей	м2	10,12	10491,75	581,99	106177	5890	82	71435	191821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9901,63	328,55	100205	3325		14209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	2,112	43578,00	--	92037	--	92037	--	99400
					--	--	--	--		7363	
123	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	8,008	21807,00	--	174630	--	174630	--	188600
					--	--	--	--		13970	
124	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,92	1510,44	7,39	7431	36	5725	1518	9665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,39	3,51	1670	17		716	
125	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	4,92	2280,00	--	11218	--	11218	--	12115
					--	--	--	--		897	
126	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство оконных отливов из оцинкованной стали	м2	2,36	244,23	0,42	576	1	390	171	807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78,48	0,19	185	--		60	
		В-3									
127	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж витражей	м2	5,84	10491,75	581,99	61272	3399	47	41224	110695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9901,63	328,55	57826	1919		8200	
128	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,08	43578,00	--	47064	--	47064	--	50829
					--	--	--	--		3765	
129	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,76	21807,00	--	103801	--	103801	--	112105
					--	--	--	--		8304	
130	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,46	1510,44	7,39	3716	19	2862	759	4833
					339,39	3,51	835	9		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	2,46	2280,00	--	5609	--	5609	--	6058
					--	--	--	--		449	
132	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство оконных отливов из оцинкованной стали	м2	0,59	244,23	0,42	144	--	98	43	202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78,48	0,19	46	--		15	
		Окно слуховое ОС-1 /4шт./									
133	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство слуховых окон	шт	4	35195,60	1215,79	140782	4863	96967	36897	191894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9737,97	511,32	38952	2045		14214	
134	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	16	389,00	--	6224	--	6224	--	6722
					--	--	--	--		498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3131596	25670	2804441	248754	3650777
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				301485	12989	--	270429	
		Материалы	Тенге				2964147				
		Всего заработная плата	Тенге				244566				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					151199			
		Накладные расходы	Тенге				2559747				
		Сметная прибыль	Тенге				136095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				248020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3348262				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					151199			
		Материалы	Тенге				167449				
		Всего заработная плата	Тенге				129				
		Накладные расходы	Тенге					163275			
		Сметная прибыль	Тенге				112659				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				302517				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					163275			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3650779				
		Сметная заработная плата	Тенге								188
								314474			
		РАЗДЕЛ 5.Двери									
		Утепление кровли									
135	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	60,0284	58760,00	--	3527269	--	3527269	--	3809451
					--	--	--	--		282182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3527269**	**--**	**3527269**	**--**	**3809451**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**--**	**--**	**--**	**282182**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3527269**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3527269**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**282182**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3809451**				
							3809451				
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		Стены и перегородки									
136	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1301**	**1881,05**	**102,23**	**2447251**	**133001**	**596106**	**1463441**	**4223548**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1320,63**	**85,44**	**1718144**	**111157**		**312855**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2447251**	**133001**	**596106**	**1463441**	**4223548**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1718144**	**111157**	**--**	**312855**	
		Материалы	Тенге				**2447251**				
		Всего заработная плата	Тенге				**596105**				
		Накладные расходы	Тенге					**1829301**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1463441**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**312855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4223547**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1076**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1829301**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4223547**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1076**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**1829301**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**37201186**	**1055392**	**26388521**	**8860812**	**49746959**
		Материалы	Тенге				**9757271**	**339350**	**--**	**3684960**	
		Всего заработная плата	Тенге				**37021677**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**16323386**				
		Накладные расходы	Тенге					**9927661**			
		Сметная прибыль	Тенге				**10062912**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8744230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3661272**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**49427179**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								**6194**
		Материалы	Тенге					**9927661**			
		Всего заработная плата	Тенге				**179509**				
		Накладные расходы	Тенге				**2220**				
		Сметная прибыль	Тенге					**168960**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**116582**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**23688**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**319779**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								**92**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**168960**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**49746958**				
								10096621			**6286**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 7.Отопление									
137	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	33	5593,00 --	-- --	184569 --	-- --	184569	-- 14766	199335
138	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3644,00 --	-- --	7288 --	-- --	7288	-- 583	7871
139	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	4	11314,00 --	-- --	45256 --	-- --	45256	-- 3620	48876
140	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	180,18	261,00 --	-- --	47027 --	-- --	47027	-- 3762	50789
141	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	185,13	443,00 --	-- --	82013 --	-- --	82013	-- 6561	88574
142	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	104,94	724,00 --	-- --	75977 --	-- --	75977	-- 6078	82055
143	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	39,6	1175,00 --	-- --	46530 --	-- --	46530	-- 3722	50252
144	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	205	225,00 --	-- --	46125 --	-- --	46125	-- 3690	49815
145	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	187	289,00 --	-- --	54043 --	-- --	54043	-- 4323	58366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	106	343,00	--	36358	--	36358	--	39267
					--	--	--	--		2909	
147	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	40	383,00	--	15320	--	15320	--	16546
					--	--	--	--		1226	
148	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1600	127,00	--	203200	--	203200	--	219456
					--	--	--	--		16256	
149	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	150	708,00	--	106200	--	106200	--	114696
					--	--	--	--		8496	
		Теплоснабжение установок П1,П2									
150	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	4	11314,00	--	45256	--	45256	--	48876
					--	--	--	--		3620	
151	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	10664,00	--	42656	--	42656	--	46068
					--	--	--	--		3412	
152	С1241-116-0805 241-116-0805 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	2102,00	--	16816	--	16816	--	18161
					--	--	--	--		1345	
153	С1242-307-0102 242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	1224,00	--	2448	--	2448	--	2644
					--	--	--	--		196	
154	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
					--	--	--	--		352	
155	С1261-301-0310 261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	4	755,00	--	3020	--	3020	--	3262
					--	--	--	--		242	
156	С1261-401-0438 261-401-0438 РСНБ РК 2022	Бобышки прямые тип БП1	шт.	4	267,00	--	1068	--	1068	--	1153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		85	
157	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	2	225,00 --	-- --	450 --	-- --	450	-- 36	486
158	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	10	343,00 --	-- --	3430 --	-- --	3430	-- 274	3704
159	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	22	383,00 --	-- --	8426 --	-- --	8426	-- 674	9100
160	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	40	708,00 --	-- --	28320 --	-- --	28320	-- 2266	30586
		Узел управления									
161	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	13824,00 --	-- --	55296 --	-- --	55296	-- 4424	59720
162	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	12060,00 --	-- --	12060 --	-- --	12060	-- 965	13025
163	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	10664,00 --	-- --	53320 --	-- --	53320	-- 4266	57586
164	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	8250,00 --	-- --	33000 --	-- --	33000	-- 2640	35640
165	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	1100,00 --	-- --	7700 --	-- --	7700	-- 616	8316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	1722,00 --	-- --	8610 --	-- --	8610	-- 689	9299
167	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	3	21833,00 --	-- --	65499 --	-- --	65499	-- 5240	70739
168	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	1	26828,00 --	-- --	26828 --	-- --	26828	-- 2146	28974
169	С1242-307-0104 242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	3422,00 --	-- --	10266 --	-- --	10266	-- 821	11087
170	С1245-501-0103 245-501-0103 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	101370,00 --	-- --	101370 --	-- --	101370	-- 8110	109480
171	С1245-505-0114 245-505-0114 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15	шт.	1	60268,00 --	-- --	60268 --	-- --	60268	-- 4821	65089
172	С1245-704-0101 245-704-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор комнатной температуры электронный, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В	шт.	1	110911,00 --	-- --	110911 --	-- --	110911	-- 8873	119784
173	С1261-301-0310 261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	14	755,00 --	-- --	10570 --	-- --	10570	-- 846	11416
174	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	10	225,00 --	-- --	2250 --	-- --	2250	-- 180	2430
175	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	10	289,00 --	-- --	2890 --	-- --	2890	-- 231	3121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	12	343,00 --	-- --	4116 --	-- --	4116	-- 329	4445
177	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	4	383,00 --	-- --	1532 --	-- --	1532	-- 123	1655
178	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	12,5	586,00 --	-- --	7325 --	-- --	7325	-- 586	7911
179	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	60	708,00 --	-- --	42480 --	-- --	42480	-- 3398	45878
180	С1241-116-0303 241-116-0303 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	8	631,00 --	-- --	5048 --	-- --	5048	-- 404	5452
181	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	10	1192,00 --	-- --	11920 --	-- --	11920	-- 954	12874
182	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1514,00 --	-- --	3028 --	-- --	3028	-- 242	3270
183	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1800,00 --	-- --	14400 --	-- --	14400	-- 1152	15552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1756883 --	-- --	1756883 --	-- 140550	1897433
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1756883				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1756883				
		Сметная прибыль	Тенге				140550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1897433				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1897433				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1756883 --	-- --	1756883 --	-- 140550	1897433
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1756883				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1756883				
		Сметная прибыль	Тенге				140550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1897433				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1897433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод хозяйственно-питевой									
184	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	29,7	261,00 --	-- --	7752 --	-- --	7752	-- 620	8372
185	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	79,2	443,00 --	-- --	35086 --	-- --	35086	-- 2807	37893
186	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	32,67	724,00 --	-- --	23653 --	-- --	23653	-- 1892	25545
187	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	1175,00 --	-- --	32571 --	-- --	32571	-- 2606	35177
188	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	6,93	1712,00 --	-- --	11864 --	-- --	11864	-- 949	12813
189	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	211	127,00 --	-- --	26797 --	-- --	26797	-- 2144	28941
190	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	42	451,00 --	-- --	18942 --	-- --	18942	-- 1515	20457
191	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	708,00 --	-- --	1416 --	-- --	1416	-- 113	1529
192	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	80	291,00 --	-- --	23280 --	-- --	23280	-- 1862	25142
193	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	33	343,00 --	-- --	11319 --	-- --	11319	-- 906	12225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	28	383,00 --	-- --	10724 --	-- --	10724	-- 858	11582
195	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	7	557,00 --	-- --	3899 --	-- --	3899	-- 312	4211
196	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,02	5399,00 --	-- --	10906 --	-- --	10906	-- 872	11778
197	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1051,00 --	-- --	8408 --	-- --	8408	-- 673	9081
198	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	1247,00 --	-- --	29928 --	-- --	29928	-- 2394	32322
199	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00 --	-- --	1665 --	-- --	1665	-- 133	1798
200	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00 --	-- --	2527 --	-- --	2527	-- 202	2729
		Водомерный узел									
201	С1244-301-0413 244-301-0413 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	53670,00 --	-- --	53670 --	-- --	53670	-- 4294	57964
202	С1244-302-0602 244-302-0602 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2245,00 --	-- --	2245 --	-- --	2245	-- 180	2425
203	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051,00 --	-- --	1051 --	-- --	1051	-- 84	1135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2527,00 --	-- --	7581 --	-- --	7581	-- 606	8187
		Горячее водоснабжение									
205	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	68,31	261,00 --	-- --	17829 --	-- --	17829	-- 1426	19255
206	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	103,95	443,00 --	-- --	46050 --	-- --	46050	-- 3684	49734
207	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	33,66	724,00 --	-- --	24370 --	-- --	24370	-- 1950	26320
208	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	1175,00 --	-- --	32571 --	-- --	32571	-- 2606	35177
209	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	241	127,00 --	-- --	30607 --	-- --	30607	-- 2449	33056
210	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	48	451,00 --	-- --	21648 --	-- --	21648	-- 1732	23380
211	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	708,00 --	-- --	1416 --	-- --	1416	-- 113	1529
212	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	39	307,00 --	-- --	11973 --	-- --	11973	-- 958	12931
213	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	105	384,00 --	-- --	40320 --	-- --	40320	-- 3226	43546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	34	456,00 --	-- --	15504 --	-- --	15504	-- 1240	16744
215	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	28	505,00 --	-- --	14140 --	-- --	14140	-- 1131	15271
216	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,64	5399,00 --	-- --	14253 --	-- --	14253	-- 1140	15393
217	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051,00 --	-- --	2102 --	-- --	2102	-- 168	2270
218	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23	1247,00 --	-- --	28681 --	-- --	28681	-- 2294	30975
219	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00 --	-- --	1665 --	-- --	1665	-- 133	1798
220	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00 --	-- --	2527 --	-- --	2527	-- 202	2729
		Водомерный узел №2									
221	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	36288,00 --	-- --	36288 --	-- --	36288	-- 2903	39191
222	С1244-301-0108 244-301-0108 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	41037,00 --	-- --	41037 --	-- --	41037	-- 3283	44320
223	С1244-302-0602 244-302-0602 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2245,00 --	-- --	2245 --	-- --	2245	-- 180	2425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5996,00 --	-- --	11992 --	-- --	11992	-- 959	12951
225	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 28х3,0-22х3,0 мм	шт.	2	238,00 --	-- --	476 --	-- --	476	-- 38	514
226	С1242-401-2401 242-401-2401 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	25629,00 --	-- --	25629 --	-- --	25629	-- 2050	27679
227	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507,00 --	-- --	5507 --	-- --	5507	-- 441	5948
		Водомерный узел №3									
228	С1244-301-0104 244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	21689,00 --	-- --	21689 --	-- --	21689	-- 1735	23424
229	С1244-302-0601 244-302-0601 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1338,00 --	-- --	1338 --	-- --	1338	-- 107	1445
230	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5796,00 --	-- --	11592 --	-- --	11592	-- 927	12519
231	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 28х3,0-22х3,0 мм	шт.	2	238,00 --	-- --	476 --	-- --	476	-- 38	514
232	С1242-401-2401 242-401-2401 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	25629,00 --	-- --	25629 --	-- --	25629	-- 2050	27679
233	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507,00	--	5507	--	5507	--	5948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		441	
234	С1242-307-0202 242-307-0202 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20**	шт.	1	3984,00	--	3984	--	3984	--	4303
					--	--	--	--		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				824329	--	824329	--	890274
							--	--	--	65945	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				824329				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				824329				
		Сметная прибыль	Тенге				65945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				890274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				890274				
		РАЗДЕЛ 9.Канализация бытовая									
235	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	1122,06	1,92	20197	34	36	19735	43127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1118,15	0,63	20127	11		3195	
236	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	92	1081,28	4,68	99478	430	406	96800	211980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1072,20	1,45	98642	133		15702	
237	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	17,964	354,00	--	6359	--	6359	--	6868
					--	--	--	--		509	
238	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	91,816	1167,00	--	107149	--	107149	--	115721
					--	--	--	--		8572	
239	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2022	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	33	186,00	--	6138	--	6138	--	6629
					--	--	--	--		491	
240	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	**Шпильки ШП М8х1000**	шт.	7	451,00	--	3157	--	3157	--	3410
					--	--	--	--		253	
241	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	0,33	5399,00	--	1782	--	1782	--	1925
					--	--	--	--		143	
242	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	4	44,00	--	176	--	176	--	190
					--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	125,00 --	-- --	1250 --	-- --	1250	-- 100	1350
244	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	94,00 --	-- --	2162 --	-- --	2162	-- 173	2335
245	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319,00 --	-- --	957 --	-- --	957	-- 77	1034
246	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	94,00 --	-- --	1410 --	-- --	1410	-- 113	1523
247	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	319,00 --	-- --	6061 --	-- --	6061	-- 485	6546
248	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	85,00 --	-- --	510 --	-- --	510	-- 41	551
249	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	279,00 --	-- --	8370 --	-- --	8370	-- 670	9040
250	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00 --	-- --	352 --	-- --	352	-- 28	380
251	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	362,00 --	-- --	1448 --	-- --	1448	-- 116	1564
252	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	488,00 --	-- --	6344 --	-- --	6344	-- 508	6852
253	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	147,00 --	-- --	588 --	-- --	588	-- 47	635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	488,00 --	-- --	7320 --	-- --	7320	-- 586	7906
255	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	583,00 --	-- --	6413 --	-- --	6413	-- 513	6926
256	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	6883,00 --	-- --	20649 --	-- --	20649	-- 1652	22301
257	С1241-505-0209 241-505-0209 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100x100 мм	шт.	6	7899,00 --	-- --	47394 --	-- --	47394	-- 3792	51186
258	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	12	3857,00 --	-- --	46284 --	-- --	46284	-- 3703	49987
259	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	24	966,00 --	-- --	23184 --	-- --	23184	-- 1855	25039
260	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	5	19691,00 --	-- --	98455 --	-- --	98455	-- 7876	106331
261	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00 --	-- --	74035 --	-- --	74035	-- 5923	79958
262	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	6883,00 --	-- --	20649 --	-- --	20649	-- 1652	22301
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				618271 118769	464 144	499038 --	116535 58789	793595
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				498596				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				498596				
		Сметная прибыль	Тенге				39892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				538488				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				119675				
		Материалы	Тенге				441				
		Всего заработная плата	Тенге					118913			
		Накладные расходы	Тенге				116535				
		Сметная прибыль	Тенге				18897				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				255107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					118913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				793595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					118913			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				1442600	464	1323367	116535	1683869
							118769	144	--	124734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322925				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1322925				
		Сметная прибыль	Тенге				105837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1428762				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				119675				
	Материалы		Тенге				441				
	Всего заработная плата		Тенге					118913			
		Накладные расходы	Тенге				116535				
		Сметная прибыль	Тенге				18897				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				255107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					118913			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1683869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					118913			
		ОТДЕЛ 4.электроосвщение и электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 10.электроосвщение и электрооборудование									
263	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Вводно-распределительное устройство ВРУ	шт	1	632500,00	--	632500	--		--	632500
					--	--	--	--	632500	--	
264	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Щит силовой распределительный ЩС	шт	1	579189,29	--	579189	--		--	579189
					--	--	--	--	579189	--	
265	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2312,00	--	2312	--	2312	--	2497
					--	--	--	--		185	
266	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788,00	--	3576	--	3576	--	3862
					--	--	--	--		286	
267	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	8	4198,00	--	33584	--	33584	--	36271
					--	--	--	--		2687	
268	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Щит освещения ЩРВ	шт	1	555696,43	--	555696	--		--	555696
					--	--	--	--	555696	--	
269	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
					--	--	--	--		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	594,00 --	-- --	5346 --	-- --	5346	-- 428	5774
271	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673,00 --	-- --	31346 --	-- --	31346	-- 2508	33854
272	цена прайсТОО CHIPDIP	Пост управления кнопочный ПДУ-В,ПКУ15-21.341-40УЗ	шт	1	4553,57 --	-- --	4554 --	-- --	4554	-- 364	4918
273	цена прайсТОО CHIPDIP	Пост управления кнопочный 1-ПКУ,2-ПКУ,3-ПКУ,ПКУ15-21.341-40УЗ	шт	3	5008,93 --	-- --	15027 --	-- --	15027	-- 1202	16229
274	515-301-0601 515-301-0601 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-045	шт.	1	308715,00 --	-- --	308715 --	-- --	308715	-- --	308715
275	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
276	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00 --	-- --	594 --	-- --	594	-- 48	642
277	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788,00 --	-- --	3576 --	-- --	3576	-- 286	3862
278	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	4198,00 --	-- --	12594 --	-- --	12594	-- 1008	13602
279	515-301-0108 515-301-0108 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	324553,00 --	-- --	324553 --	-- --	324553	-- --	324553
280	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
281	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	16	594,00 --	-- --	9504 --	-- --	9504	-- 760	10264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	12	8753,00 --	-- --	105036 --	-- --	105036	-- 8403	113439
		Кабельные изделие									
283	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	625	596,89 281,75	257,84 92,51	373055 176092	161150 57819	35813	168416 43318	584789
284	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	290	788,06 356,88	373,88 136,87	228538 103495	108425 39692	16618	103095 26531	358164
285	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	161,94 127,33	4,43 1,82	11336 8913	310 127	2113	6509 1428	19273
286	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,29	208719,00 --	-- --	60529 --	-- --	60529	-- 4842	65371
287	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,335	307513,00 --	-- --	103017 --	-- --	103017	-- 8241	111258
288	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,44	460164,00 --	-- --	202472 --	-- --	202472	-- 16198	218670
289	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	498165,00 --	-- --	79706 --	-- --	79706	-- 6377	86083
290	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,07	1252713,00 --	-- --	87690 --	-- --	87690	-- 7015	94705
291	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,01	2996848,00 --	-- --	29968 --	-- --	29968	-- 2397	32365
292	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,05	4738583,00 --	-- --	236929 --	-- --	236929	-- 18954	255883
293	С1243-201-0201 243-201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х0,75-0,66	км	0,37	283922,00	--	105051	--	105051	--	113455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8404	
294	цена прайсТОО CHIPDIP	Кабель контрольный, судоовй с медными жилами с резиновой изоляцией КНРЭ 3х1,5	м	20	4098,21	--	81964	--	81964	--	88521
					--	--	--	--		6557	
295	С1243-142-0214 243-142-0214 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 16 мм2	км	0,15	980885,00	--	147133	--	147133	--	158904
					--	--	--	--		11771	
296	С1247-214-0107 247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	576,00	--	1728	--	1728	--	1866
					--	--	--	--		138	
297	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	65	423,00	--	27495	--	27495	--	29695
					--	--	--	--		2200	
298	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа У197	шт.	50	642,00	--	32100	--	32100	--	34668
					--	--	--	--		2568	
299	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная для открытой установки	шт.	65	241,00	--	15665	--	15665	--	16918
					--	--	--	--		1253	
300	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	85	338,00	--	28730	--	28730	--	31028
					--	--	--	--		2298	
301	С1243-907-1005 243-907-1005 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	105	3005,00	--	315525	--	315525	--	340767
					--	--	--	--		25242	
302	С1243-907-3402 243-907-3402 РСНБ РК 2022	Консоль настенный длиной 267 мм, толщиной 2 мм	шт.	70	858,00	--	60060	--	60060	--	64865
					--	--	--	--		4805	
303	С1243-907-5202 243-907-5202 РСНБ РК 2022	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8х65	1000 шт.	0,14	68235,00	--	9553	--	9553	--	10317
					--	--	--	--		764	
304	С1243-907-5904 243-907-5904 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 20х10	шт.	40	47,00	--	1880	--	1880	--	2030
					--	--	--	--		150	
305	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	25	655,00	--	16375	--	16375	--	17685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1310	
306	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	710	88,00 --	-- --	62480 --	-- --	62480	-- 4998	67478
307	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	5	111,00 --	-- --	555 --	-- --	555	-- 44	599
308	С1243-902-1003 243-902-1003 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16	100 шт.	0,08	10312,00 --	-- --	825 --	-- --	825	-- 66	891
309	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708,00 --	-- --	35400 --	-- --	35400	-- 2832	38232
		Электроосвещение									
310	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,06	307513,00 --	-- --	325964 --	-- --	325964	-- 26077	352041
311	С1247-101-0106 247-101-0106 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	23	5799,00 --	-- --	133377 --	-- --	133377	-- 10670	144047
312	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	93	9328,00 --	-- --	867504 --	-- --	867504	-- 69400	936904
313	С1247-101-0103 247-101-0103 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	47	3849,00 --	-- --	180903 --	-- --	180903	-- 14472	195375
314	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп EFS	шт.	5	8087,00 --	-- --	40435 --	-- --	40435	-- 3235	43670
315	С1247-216-0801 247-216-0801 РСНБ РК 2022	Люминесциентная лампа с цоколем G13,мощностью 18 Вт,220В.T8L18W/765	шт.	390	504,00 --	-- --	196560 --	-- --	196560	-- 15725	212285
316	цена прайсТОО CHIPDIP	Люминесциентная лампа с цоколем 2G11,мощностью 36 Вт,220В. Dulux L36W/840XT	шт	10	4280,36 --	-- --	42804 --	-- --	42804	-- 3424	46228
317	цена прайсТОО CHIPDIP	Интегрированная компактная люминесциентная лампой с цоколем E27,18ВтDINT LL 18W/825	шт	25	2094,64 --	-- --	52366 --	-- --	52366	-- 4189	56555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	384,00 --	-- --	15360 --	-- --	15360	-- 1229	16589
319	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	42	412,00 --	-- --	17304 --	-- --	17304	-- 1384	18688
320	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа У197	шт.	80	642,00 --	-- --	51360 --	-- --	51360	-- 4109	55469
321	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная для открытой установки	шт.	150	241,00 --	-- --	36150 --	-- --	36150	-- 2892	39042
322	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	600	88,00 --	-- --	52800 --	-- --	52800	-- 4224	57024
323	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708,00 --	-- --	35400 --	-- --	35400	-- 2832	38232
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**7038447**	**269885**	**4079408**	**278020**	**7709731**
							288500	**97638**	**2400654**	**393264**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**809644**				
		Материалы	Тенге				**54542**				
		Всего заработная плата	Тенге					**386138**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**196715**				
		Накладные расходы	Тенге				**278020**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87013**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1174677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222**
		Сметная заработная плата	Тенге					**386138**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3828149**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3828149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**306251**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4134400**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7709730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222**
		Сметная заработная плата	Тенге					**386138**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**7038447**	**269885**	**4079408**	**278020**	**7709731**
							288500	**97638**	**2400654**	**393264**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**809644**				
		Материалы	Тенге				**54542**				
		Всего заработная плата	Тенге					**386138**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**196715**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				278020				
		Сметная прибыль	Тенге				87013				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1174677				222
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					386138			
		Сметная заработная плата	Тенге				3828149				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3828149				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				306251				
		Сметная прибыль	Тенге				4134400				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7709730				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге								222
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					386138			
		Сметная заработная плата	Тенге								
ОТДЕЛ 5.Наружные сети электроснабжение											
РАЗДЕЛ 11.Фундамент КТПГ											
324	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,4	14052,13	2553,08	61829	11234	45098	9464	76996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,40	1063,32	5497	4679		5703	
325	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	6694,03	3676,64	13388	7353	2943	5560	20464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1545,87	810,22	3092	1620		1516	
326	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	3226,34	1645,59	6453	3291	1828	2429	9593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			666,79	362,64	1334	725		711	
327	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	2,426	42001,00	--	101894	--	101894	--	110046
					--	--	--	--		8152	
		Заземлящее устройство КТПГ									
328	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24	983,92	30,68	23614	736	16766	4574	30443
					254,65	10,04	6112	241		2255	
329	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	7209,93	245,63	57679	1965	42617	9929	73016
					1637,06	86,68	13097	693		5409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				264857	24579	211146	31956	320558
							29132	7958	--	23746	
Стоимость монтажных работ			Тенге				81293				
Материалы			Тенге				59384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					20143			
		Накладные расходы	Тенге				14503				
		Сметная прибыль	Тенге				7664				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				103460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20143			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183564				
	Материалы		Тенге				49869				
	Всего заработная плата		Тенге					16947			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101894				
		Накладные расходы	Тенге				17453				
		Сметная прибыль	Тенге				16082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				320559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					37090			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				264857	24579	211146	31956	320558
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29132	7958	--	23746	
	Материалы		Тенге				81293				
	Всего заработная плата		Тенге				59384				
		Накладные расходы	Тенге					20143			
		Сметная прибыль	Тенге				14503				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103460				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20143			
	Материалы		Тенге				183564				
	Всего заработная плата		Тенге				49869				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16947			
		Накладные расходы	Тенге				101894				
		Сметная прибыль	Тенге				17453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				217099				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					16947			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				320559				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
								37090			

ОТДЕЛ 6.Котельная

РАЗДЕЛ 12.Общестроительные работы

Фундамент под котельной П-1

330	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**8,28**	**3606,00**	**--**	**29858**	**--**	**--**	**21498**	**55464**
					3606,00	**--**	**29858**	**--**		**4108**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,248	1242,92 1242,92	-- --	1551 1551	-- --	--	1117 213	2881
332	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,248	235,38 121,19	114,19 50,24	294 151	143 63	--	154 36	484
333	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	33,12	6820,78 757,66	459,05 140,92	225904 25094	15203 4667	185607	27975 20310	274190
334	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	9,18	48398,83 4735,78	587,65 209,20	444301 43474	5394 1920	395433	41309 38849	524459
335	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26768	389901,00 --	-- --	104369 --	-- --	104369	-- 8349	112718
336	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	3,72	1184,12 399,54	27,97 3,83	4405 1486	104 14	2815	1395 464	6265
337	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,02936	1133579,54 102040,56	1908,98 812,07	33282 2996	56 24	30230	2748 2882	38912
338	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02936	144002,00 --	-- --	4228 --	-- --	4228	-- 338	4566
		Фундамент ФМ1-1шт									
339	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,513	3606,00 3606,00	-- --	1850 1850	-- --	--	1332 255	3436
340	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,24	3410,40	229,53	11050	743	9080	1368	13412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					378,83	70,46	1227	228		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,67	57976,92	2810,30	96821	4693	75170	16379	122256
					10154,40	623,53	16958	1041		9056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03976	389901,00	--	15502	--	15502	--	16742
					--	--	--	--		1240	
343	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01272	1379884,34	1908,98	17552	24	13097	4042	23321
					348345,36	812,07	4431	10		1727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,01272	144002,00	--	1832	--	1832	--	1979
					--	--	--	--		147	
345	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,96	1184,12	27,97	1137	27	726	360	1617
					399,54	3,83	384	4		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				993936	26387	838089	119677	1202702
							129460	7971	--	89087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				993936				
	Материалы		Тенге				712156				
	Всего заработная плата		Тенге					137431			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125931				
		Накладные расходы	Тенге				119677				
		Сметная прибыль	Тенге				89087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1202700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					137431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1202700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					137431			
		РАЗДЕЛ 13.Тепломеханическая часть									
346	Ц13-370101-0112 1337-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оборудование (Блочно-модульная котельная) массой 15 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	633905,66	311663,89	633906	311664	46318	215391	917241
					275924,36	77175,32	275924	77175		67944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				633906	311664	46318	215391	917241
							275924	77175	--	67944	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				633906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				46317				
	Всего заработная плата		Тенге					353099			
		Накладные расходы	Тенге				215391				
		Сметная прибыль	Тенге				67944				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				917241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					353099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				917241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					353099			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**1627842**	**338051**	**884407**	**335068**	**2119943**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				405384	85146	--	157031	
	Материалы		Тенге				633906				
	Всего заработная плата		Тенге				46317				
		Накладные расходы	Тенге					353099			
		Сметная прибыль	Тенге				215391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				67944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				917241				
		Сметная заработная плата	Тенге								192
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					353099			
	Материалы		Тенге				993936				
	Всего заработная плата		Тенге				712156				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					137431			
		Накладные расходы	Тенге				125931				
		Сметная прибыль	Тенге				119677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1202700				
		Сметная заработная плата	Тенге								94
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					137431			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2119941				
		Сметная заработная плата	Тенге								286
								490530			

ОТДЕЛ 7.Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 14.Водопровод В1

Земляные работы

347	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	931,3164	209,77 --	209,77 48,95	195362 --	195362 45588	--	32823 18255	246440
348	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	28,8036	2860,04 2860,04	-- --	82379 82379	-- --	--	59313 11335	153028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	288,036	1242,92 1242,92	-- --	358005 358005	-- --	--	257764 49262	665030
350	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	672,084	53,62 --	53,62 15,42	36037 --	36038 10364	--	7462 3480	46979
351	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	672,084	235,38 121,19	114,19 50,24	158193 81448	76746 33766	--	82954 19292	260438
		Прокладка трубопровода									
352	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	34,02	9762,99 1499,28	213,91 66,98	332137 51005	7278 2279	273854	52751 30791	415679
353	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,268	1970825,42 49753,44	3812,18 1722,38	528181 13334	1022 462	513825	13658 43347	585186
354	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,078	440871,08 326130,84	113604,66 34160,72	34388 25438	8862 2665	88	27822 4977	67186
355	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	416381,56 315199,08	100466,24 30270,63	13324 10086	3215 969	23	10944 1941	26210
356	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,11	84302,22 82484,46	-- --	9273 9073	-- --	200	8983 1460	19716
357	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,268	89724,69 82484,46	-- --	24046 22106	-- --	1940	21885 3674	49605
358	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	654507,24	96632,24	3273	483	134	2808	6567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					531178,56	36035,58	2656	180		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1276022,89 376215,84	51650,52 191,38	6380 1881	258 1	4241	1863 659	8903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2199,01 1915,98	127,07 57,41	4398 3832	254 115	312	3907 664	8970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4142,17 3635,00	211,79 95,69	8284 7270	423 191	591	7387 1254	16924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1527,63 1372,46	74,26 –	12221 10980	594 –	647	10870 1847	24938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	797,01 731,98	37,13 –	4782 4392	223 –	167	4348 730	9860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022	8354889,73 93219,98	14825,16 6698,16	18381 205	33 15	18143	218 1488	20086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1084	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	153914 77537	73697 23294	2680	99822 20299	274035
366	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1527,63 1372,46	74,26 –	9166 8235	446 –	485	8152 1385	18704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	797,01	37,13	3188	149	111	2899	6574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			731,98	--	2928	--		487	
368	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упор бетонный. Устройство	м3 основания	0,27	45510,89	2894,44	12288	782	10905	1009	14361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2225,39	1551,12	601	419		1064	
369	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12400,88	5726,03	12401	5726	2307	6232	20123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4367,65	1927,00	4368	1927		1491	
		Установка колодцев д.1,5 м (2 шт) и дм 1мм-1шт									
		Земляные работы									
370	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,58	279,08	279,08	3790	3790	--	671	4818
					--	68,64	--	932		357	
371	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,42	2860,04	--	1201	--	--	865	2231
					2860,04	--	1201	--		165	
372	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,6	1242,92	--	8203	--	--	5906	15238
					1242,92	--	8203	--		1129	
373	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,6	235,38	114,19	1553	754	--	815	2557
					121,19	50,24	800	332		189	
		Устройство колодцев									
374	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,58	33773,38	13008,40	188455	72587	33535	111307	323743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14755,09	5393,84	82333	30098		23981	
375	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,97	1184,12	27,97	39040	922	24945	12368	55521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	13173	126		4113	
376	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	м2	25,44	2211,22	356,88	56254	9079	8846	32066	95386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1506,65	88,87	38329	2261		7066	
377	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Горловина колодца. Кладка.**	м3 кладки	0,088	17186,79	3190,49	1512	281	434	797	2494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9054,23	688,95	797	61		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				2320009	499004	898413	890669	3467530
							922595	156045	--	256853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2320009				
	Материалы		Тенге				898417				
	Всего заработная плата		Тенге					1078640			
		Накладные расходы	Тенге				890669				
		Сметная прибыль	Тенге				256853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3467531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								755
		Сметная заработная плата	Тенге					1078640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3467531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								755
		Сметная заработная плата	Тенге					1078640			
		РАЗДЕЛ 15.Канализация									
		Земляные работы									
378	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	200,8967	209,77	209,77	42142	42142	--	7080	53160
					--	48,95	--	9834		3938	
379	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,2133	2860,04	--	17770	--	--	12795	33010
					2860,04	--	17770	--		2445	
380	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	62,133	1242,92	--	77226	--	--	55603	143455
					1242,92	--	77226	--		10626	
381	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	144,977	53,62	53,62	7774	7774	--	1610	10134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	15,42	--	2236		751	
382	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	144,977	235,38	114,19	34124	16555	--	17894	56180
					121,19	50,24	17569	7284		4161	
		Прокладка трубопровода									
383	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,685	9762,99	213,91	94555	2072	77962	15018	118338
					1499,28	66,98	14521	649		8766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,149	4263319,10	8047,94	635235	1199	623846	10624	697528
					68386,03	3636,14	10190	542		51669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка колодцев дм1,0м-2шт и дм 1,5м-4									
				Земляные работы							
385	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,878	279,08	279,08	4710	4711	--	834	5988
					--	68,64	--	1159		444	
386	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,522	2860,04	--	1493	--	--	1075	2773
					2860,04	--	1493	--		205	
387	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,96	1242,92	--	8651	--	--	6229	16070
					1242,92	--	8651	--		1190	
388	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,96	235,38	114,19	1638	795	--	859	2697
					121,19	50,24	843	350		200	
				Устройство колодцев							
389	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,12	60202,46	14940,69	67427	16733	23366	33828	109355
					24400,01	6108,25	27328	6841		8100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	5,38	52357,46	10077,76	281683	54218	136079	112775	426015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16986,23	4187,42	91386	22528		31557	
391	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Горловина колодца. Кладка.**	м3 кладки	0,11	17186,79	3190,49	1891	351	544	997	3119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9054,23	688,95	996	76		231	
392	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	14,13	1184,12	27,97	16732	395	10692	5301	23795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	5645	54		1763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1293051	146945	872489	282522	1701617
							273618	51553	–	126046	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1293051				
	Материалы		Тенге				872487				
	Всего заработная плата		Тенге					325171			
		Накладные расходы	Тенге				282522				
		Сметная прибыль	Тенге				126046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1701619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					325171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1701619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					325171			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3613060	645949	1770902	1173191	5169147
							1196213	207598	–	382899	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3613060				
	Материалы		Тенге				1770904				
	Всего заработная плата		Тенге					1403811			
		Накладные расходы	Тенге				1173191				
		Сметная прибыль	Тенге				382899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5169150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
		Сметная заработная плата	Тенге					1403811			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				5169150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
		Сметная заработная плата	Тенге					1403811			
		ОТДЕЛ 8.Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 16.Площадка с контейнерами для мусора									
393	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,384	2383,37	–	8065	–	–	5807	14982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2383,37	--	8065	--		1110	
394	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,602	1242,92 1242,92	-- --	3234 3234	-- --	--	2329 445	6008
395	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,602	235,38 121,19	114,19 50,24	612 315	297 131	--	321 75	1008
396	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,282	14052,13 1249,40	2553,08 1063,32	3963 352	720 300	2891	607 366	4935
397	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,5	41892,14 1809,38	1611,12 346,96	20946 905	805 173	19236	981 1754	23681
398	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,5	48609,90 6108,05	2860,01 596,64	218745 27486	12870 2685	178389	27456 19696	265897
399	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00934	408502,00 --	-- --	3815 --	-- --	3815	-- 305	4120
400	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,517669	389901,00 --	-- --	201840 --	-- --	201840	-- 16147	217987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				461220 40357	14692 3289	406171 --	37501 39898	538618
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				461220				
	Материалы		Тенге				200514				
	Всего заработная плата		Тенге					43646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205655				
		Накладные расходы	Тенге				37501				
		Сметная прибыль	Тенге				39898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				538619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43646			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				461220 40357	14692 3289	406171 --	37501 39898	538618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				461220				
	Материалы		Тенге				200514				
	Всего заработная плата		Тенге					43646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205655				
		Накладные расходы	Тенге				37501				
		Сметная прибыль	Тенге				39898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43646			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				538619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43646			
		ОТДЕЛ 9.Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 17.Строительная часть									
		Земляные работы									
401	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	165,471912	209,77 --	209,77 48,95	34711 --	34711 8100	--	5832 3243	43786
402	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,117688	2860,04 2860,04	-- --	14637 14637	-- --	--	10538 2014	27190
403	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	127,586328	53,62 --	53,62 15,42	6841 --	6841 1967	--	1417 661	8918
404	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	9,603272	1242,92 1242,92	-- --	11936 11936	-- --	--	8594 1642	22172
405	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	127,586328	235,38 121,19	114,19 50,24	30031 15462	14569 6410	--	15748 3662	49441
406	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гпс. Устройство** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	5,1	3805,63 1249,40	2553,08 1063,32	19409 6372	13021 5423	16	10969 2430	32808
		КАНАЛ КЛ КЛ126х50-40м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	42250,16	1611,12	25350	966	23298	1177	28650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1809,38	346,96	1086	208		2122	
408	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	49,6	1584,36	1,60	78584	79	48614	23614	110374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,65	--	29891	--		8176	
409	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	13,62	16827,74	3711,96	229194	50557	97423	115957	372764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5962,83	1252,22	81214	17055		27612	
410	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	7,7	59720,00	--	459844	--	459844	--	496632
					--	--	--	--		36788	
411	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,92	42189,00	--	249759	--	249759	--	269740
					--	--	--	--		19981	
412	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	39,44	2213,95	356,88	87318	14075	13821	49713	147993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1506,65	88,87	59422	3505		10962	
413	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2	17186,79	3190,49	34374	6381	9885	18122	56696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9054,23	688,95	18108	1378		4200	
		УГОЛ ПОВОРОТА УП-1, УП-2-4 шт									
414	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,48	16827,74	3711,96	58561	12918	24892	29628	95244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5962,83	1252,22	20751	4358		7055	
415	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,64	59720,00	--	97941	--	97941	--	105776
					--	--	--	--		7835	
416	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,84	42189,00	--	77628	--	77628	--	83838
					--	--	--	--		6210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные/В10. Устройство**	м3	0,4	46812,16	1890,46	18725	756	15931	2019	22403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5096,00	450,24	2038	180		1659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1534843	154874	1119052	293328	1974425
							260917	48584	--	146252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534843				
	Материалы		Тенге				233877				
	Всего заработная плата		Тенге					309501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				885172				
		Накладные расходы	Тенге				293328				
		Сметная прибыль	Тенге				146252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1974423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					309501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1974423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					309501			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				1534843	154874	1119052	293328	1974425
							260917	48584	--	146252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534843				
	Материалы		Тенге				233877				
	Всего заработная плата		Тенге					309501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				885172				
		Накладные расходы	Тенге				293328				
		Сметная прибыль	Тенге				146252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1974423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					309501			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				1974423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					309501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								71160682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12096543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2503886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					789707			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37939846		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2400653		
		- Накладные расходы	Тенге							11126411	
		- Сметная прибыль	Тенге							5093334	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	68760029	2400653	--	71160682

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		Временные здания и сооружения 2,9%	1994041	--	--	1994041
		Всего по главе	1994041	--	--	1994041
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	70754070	2400653	--	73154723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	955180	--		--		955180			
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		7095672		7095672			
		Всего по главе	**955180**	--		**7095672**		**8050852**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**71709250**	**2400653**		**7095672**		**81205575**			
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1434185	--		--		1434185			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**73143435**	**2400653**		**7095672**		**82639760**			
6		Итого с пониж коэф	69486263	2280620		6740888		78507772			
7		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		9420933		9420933			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**69486263**	**2280620**		**16161821**		**87928704**			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов В.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Авторский надзор **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличий)

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай, Казалинского района, Кызылординской области

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	87 928 704,00	48 687 504	0	100	1		48 687 504		12,60%			
2					2							
m					n							
ИТОГО												

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком,

договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (%):

_____ М.П.

$$**МСр/у = 100\% * \frac{\sum((87\,928\,704{,}00-48\,687\,504-0)*1+\sum(48\,687\,504*12{,}6\%)}{87\,928\,704{,}00} = 51{,}94\%$$

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

ТОО «Аман-Курылыс» Директор _____ Маштаев А.И.

Фамилия, имя, отчество. руководителя, подпись