**Заказчик:** КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

**Подрядчик:** ТОО "Аман-Курылыс"

**Наименование строительство и его адрес:** «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области.

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной эканомики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

## *СПРАВКА*
## *о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023года*

| код заказчика | код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирование: наименование | Источник финансирование: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №176 | 20.06.2023г | | | | |
| | | №244 | 26.07.2023г | | | | |
| | | №325 | 15.11.2023г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоймость по договору | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **393 976 898,56** | **393 976 898,56** | **351 765 088,00** | | | | | | | **42 211 810,56** | |
| За отчетный период | | 41 157 966,11 | 36 748 184,03 | | | | | | | 4 409 782,08 | 41 157 966,11 |

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Аман-Курылыс"**
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

**Директор**_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора:**
**ТОО "ARTERIA"**
**Технадзор**_____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

**Заказчик: КГУ"**Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

**Подрядчик:** ТОО "Аман-Курылыс"

**Наименование строительство и его адрес:** «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

# Акт выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Конструкции деревянные** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | м3 | 38,18 | | 11757,53 | 84,81 | 448903 | 3238 | 397003 | 45055 | 533475 |
| | | | | | | 1274,55 | 36,64 | 48662 | 1399 | | 39517 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **Узел усиления проема вентшахты** | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | м3 | 2 | | 11757,53 | 84,81 | 23515 | 169 | 20797 | 2360 | 27945 |
| | | | | | | 1274,55 | 36,64 | 2549 | 73 | | 2070 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Огнезащита обрешетки под кровлю** | м2 | 1018,28 | | 409,89 | 3,94 | 417380 | 4012 | 364188 | 45820 | 500256 |
| | | | | | | 48,30 | 1,70 | 49180 | 1731 | | 37056 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,0776 | | 1137402,00 | 8746,28 | 88262 | 679 | 80751 | 8242 | 104224 |
| | | | | | | 88035,44 | 1971,17 | 6832 | 153 | | 7720 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 978060 | 8098 | 862739 | 101477 | 1165900 |
| | | | | | | | | 107223 | 3356 | -- | 86363 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 978060 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 862738 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 110579 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 101477 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 86363 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 1165900 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110579 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1165900 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110579 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Отделка фасадов** | | | | | | | | | |
| | | **Цоколь** | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-150109-0202<br>1115-0109-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами** | м2 поверхности облицовки | 52,71 | 9081,46 | 42,28 | 478684 | 2228 | 225927 | 201021 | 734082 |
| | | | | | 4752,98 | 14,18 | 250529 | 747 | | 54376 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо КР-1** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | м3 | 0,96 | 40377,60 | 1737,84 | 38762 | 1668 | 35603 | 1698 | 43696 |
| | | | | | 1553,59 | 389,64 | 1491 | 374 | | 3237 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-110101-2502<br>1111-0101-2502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** | м2 покрытия | 32 | 9241,67 | 232,28 | 295733 | 7433 | 225467 | 61153 | 385437 |
| | | | | | 1963,52 | 69,48 | 62833 | 2223 | | 28551 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-150106-0501<br>1115-0106-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Облицовка сплиттерной плиткой** | м2 поверхности облицовки | 6,2 | 11411,49 | 92,86 | 70751 | 576 | 20997 | 39507 | 119078 |
| | | | | | 7931,87 | 33,18 | 49178 | 206 | | 8821 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо КР-2** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | м3 | 0,26 | 40377,60 | 1737,84 | 10498 | 452 | 9642 | 460 | 11834 |
| | | | | | 1553,59 | 389,64 | 404 | 101 | | 877 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-110101-2502<br>1111-0101-2502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** | м2 покрытия | 8,7 | 9241,67 | 232,28 | 80403 | 2020 | 61300 | 16626 | 104791 |
| | | | | | 1963,52 | 69,48 | 17083 | 604 | | 7762 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-150106-0501<br>1115-0106-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Облицовка сплиттерной плиткой** | м2 поверхности облицовки | 2,2 | 11411,49 | 92,86 | 25105 | 204 | 7451 | 14018 | 42253 |
| | | | | | 7931,87 | 33,18 | 17450 | 73 | | 3130 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо КР-3** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | м3 | 0,48 | 40377,60 | 1737,84 | 19381 | 834 | 17801 | 849 | 21848 |
| | | | | | 1553,59 | 389,64 | 746 | 187 | | 1618 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-110101-2502<br>1111-0101-2502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов | м2 покрытия | 15 | 9241,67<br>1963,52 | 232,28<br>69,48 | 138625<br>29453 | 3484<br>1042 | 105688 | 28665<br>13383 | 180674 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-150106-0501<br>1115-0106-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Облицовка сплиттерной плиткой | м2 поверхности облицовки | 5 | 11411,49<br>7931,87 | 92,86<br>33,18 | 57057<br>39659 | 464<br>166 | 16934 | 31860<br>7113 | 96031 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Крыльцо КР-4 | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,17 | 40377,60<br>1553,59 | 1737,84<br>389,64 | 6864<br>264 | 295<br>66 | 6305 | 301<br>573 | 7738 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-110101-2502<br>1111-0101-2502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов | м2 покрытия | 5,7 | 9241,67<br>1963,52 | 232,28<br>69,48 | 52678<br>11192 | 1324<br>396 | 40162 | 10893<br>5086 | 68656 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-150106-0501<br>1115-0106-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Облицовка сплиттерной плиткой | м2 поверхности облицовки | 2 | 11411,49<br>7931,87 | 92,86<br>33,18 | 22823<br>15864 | 185<br>66 | 6774 | 12744<br>2845 | 38412 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Крыльцо КР-5 | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,09 | 40377,60<br>1553,59 | 1737,84<br>389,64 | 3634<br>140 | 156<br>35 | 3338 | 159<br>303 | 4097 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-110101-2502<br>1111-0101-2502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов | м2 покрытия | 3 | 9241,67<br>1963,52 | 232,28<br>69,48 | 27725<br>5891 | 696<br>208 | 21138 | 5733<br>2677 | 36135 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-150106-0102<br>1115-0106-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе | м2 поверхности облицовки | 1,1 | 8618,37<br>4818,53 | 36,64<br>20,69 | 9480<br>5300 | 41<br>23 | 4139 | 4259<br>1099 | 14838 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Металлическая решетка МР-1 /7 шт/ | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-080201-0703<br>1108-0201-0703<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,01939 | 1101973,97<br>71769,56 | 13739,48<br>4765,26 | 21367<br>1392 | 266<br>92 | 19709 | 1380<br>1820 | 24567 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Узел 2** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-120101-0601<br>1112-0101-0601<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Устройство деформационных швов** | м | 13 | 7428,11<br>1341,77 | 89,94<br>14,52 | 96565<br>17443 | 1169<br>189 | 77953 | 16221<br>9023 | 121809 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-090701-0131<br>1109-0701-0131<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | т конструкций | 0,013986 | 479431,14<br>359536,32 | 106290,30<br>8065,44 | 6705<br>5028 | 1487<br>113 | 190 | 3547<br>820 | 11073 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24 | С1214-105-0103<br>214-105-0103 РСНБ<br>РК 2022 | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм** | т | 0,013986 | 628340,00<br>-- | --<br>-- | 8788<br>-- | --<br>-- | 8788 | --<br>703 | 9491 |
| 25 | С1234-101-0207<br>234-101-0207 РСНБ<br>РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180** | м3 | 0,6 | 58760,00<br>-- | --<br>-- | 35256<br>-- | --<br>-- | 35256 | --<br>2820 | 38076 |
| 26 | Е11-150207-0103<br>1115-0207-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 50мм/** | м2 | 13,5 | 2808,38<br>2616,89 | 47,13<br>26,64 | 37913<br>35328 | 637<br>360 | 1948 | 28550<br>5317 | 71780 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Узлы 3,4,5,6** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-100404-0101<br>1110-0404-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** | м2 стен (за вычетом проемов) | 30 | 3061,20<br>1388,99 | 19,63<br>7,90 | 91836<br>41670 | 589<br>237 | 49577 | 37716<br>10364 | 139916 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Узлы 7-11** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 1018,28 | 394,75<br>115,57 | 17,98<br>4,43 | 401967<br>117683 | 18309<br>4511 | 265975 | 112419<br>41151 | 555537 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Лючок для прочистки (ВК)** | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер** | т | 0,0289 | 140604,99<br>131494,64 | 6758,05<br>2736,98 | 4063<br>3800 | 195<br>79 | 68 | 2677<br>539 | 7279 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30 | С1214-201-0101<br>214-201-0101 РСНБ<br>РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 25х25 мм, толщиной от 2 до 5 мм** | т | 0,0289 | 462525,00<br>-- | --<br>-- | 13367<br>-- | --<br>-- | 13367 | --<br>1069 | 14436 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С1215-304-0110<br>215-304-0110 РСНБ<br>РК 2022 | Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм | м2 | 0,6 | 4652,00<br>-- | --<br>-- | 2791<br>-- | --<br>-- | 2791 | --<br>223 | 3014 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **2058821** | **44712** | **1284288** | **632456** | **2906578** |
| | | | | | | | **729821** | **12098** | -- | **215300** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2048053** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1223829** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **732899** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **60202** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **626232** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **213941** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2888226** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **438** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **732899** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **10768** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **258** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **9020** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6224** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1359** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **18351** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9020** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **2906577** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **444** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **741919** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Тип 1** | | | | | | | | | |
| **32** | **Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м3** | **2,709** | **-7343,35**<br>**-5305,58** | **-2037,77**<br>**-775,20** | **-19893**<br>**-14373** | **-5520**<br>**-2100** | -- | **-15484**<br>**-2830** | **-38208** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Тип 2** | | | | | | | | | |
| **33** | **Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м3** | **18,6744** | **-7343,35**<br>**-5305,58** | **-2037,77**<br>**-775,20** | **-137133**<br>**-99079** | **-38054**<br>**-14476** | -- | **-106742**<br>**-19510** | **-263385** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **34** | **Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **231,24** | **3991,25**<br>**559,77** | **29,12**<br>**14,61** | **922937**<br>**129441** | **6733**<br>**3378** | **786763** | **124850**<br>**83823** | **1131610** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Тип 3** | | | | | | | | | |
| **35** | **Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м3** | **4,731** | **-7343,35**<br>**-5305,58** | **-2037,77**<br>**-775,20** | **-34741**<br>**-25101** | **-9640**<br>**-3667** | -- | **-27042**<br>**-4943** | **-66726** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Тип 4** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 2,4444 | -7343,35 | -2037,77 | -17950 | -4981 | -- | -13972 | -34476 |
| | | | | | -5305,58 | -775,20 | -12969 | -1895 | | -2554 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Тип 5 | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 0,2322 | -7343,35 | -2037,77 | -1705 | -473 | -- | -1327 | -3275 |
| | | | | | -5305,58 | -775,20 | -1232 | -180 | | -243 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Тип 6 | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 0,3894 | -7343,35 | -2037,77 | -2860 | -794 | -- | -2226 | -5493 |
| | | | | | -5305,58 | -775,20 | -2066 | -302 | | -407 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Плинтусы | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 305,3 | 297,34 | 2,92 | 90778 | 891 | 53599 | 34456 | 135252 |
| | | | | | 118,86 | 1,20 | 36288 | 366 | | 10019 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 158,5 | 461,93 | 2,45 | 73216 | 388 | 4944 | 63977 | 148168 |
| | | | | | 428,29 | 1,11 | 67884 | 176 | | 10975 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41 | С1233-202-0101<br>233-202-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 8,00425 | 1863,00 | -- | 14912 | -- | 14912 | -- | 16105 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1193 | |
| 42 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 41,7 | 2422,00 | 16,66 | 100997 | 695 | 84343 | 15246 | 125543 |
| | | | | | 382,72 | 6,23 | 15959 | 260 | | 9299 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Плинтусы | | | | | 988558 | -50755 | 944561 | 71736 | 1145115 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 94752 | -18440 | -- | 84822 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 988558 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 929647 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 76312 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 14912 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71736 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84822 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1145116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76312 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1145116 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 | | | | | | | 46 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 76312 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Двери** | | | | | | | | | |
| | | **Люк Л-1** | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** | м2 | 1,21 | 4558,68 | 780,12 | 5516 | 944 | 2232 | 2315 | 8458 |
| | | | | | 1934,15 | 191,71 | 2340 | 232 | | 626 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44 | С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022 | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | м2 | 1,21 | 43654,00 | -- | 52821 | -- | 52821 | -- | 57047 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4226 | |
| | | **Люк Л-2** | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** | м2 | 1,21 | 4558,68 | 780,12 | 5516 | 944 | 2232 | 2315 | 8458 |
| | | | | | 1934,15 | 191,71 | 2340 | 232 | | 626 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022 | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | м2 | 1,21 | 43654,00 | -- | 52821 | -- | 52821 | -- | 57047 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4226 | |
| | | **Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1 /2шт./** | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Установка элементов каркаса из брусьев-/стоек/** | м3 | 0,058 | 194539,88 | 1587,02 | 11283 | 92 | 9171 | 1854 | 14188 |
| | | | | | 34821,90 | 688,95 | 2020 | 40 | | 1051 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 48 | С1261-102-0379 261-102-0379 РСНБ РК 2022 | **Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава/уголок алюминиевый 30х30х2мм/** | т | 0,0020088 | 2641701,00 | -- | 5307 | -- | 5307 | -- | 5732 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 425 | |
| 49 | С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 80х50х5 мм** | т | 0,00272 | 435218,00 | -- | 1184 | -- | 1184 | -- | 1279 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |
| 50 | Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Установка и крепление наличников** | м | 29 | 121,31 | 1,69 | 3518 | 49 | 136 | 3020 | 7061 |
| | | | | | 114,94 | 0,77 | 3333 | 22 | | 523 | |
| 51 | С1261-103-0139 261-103-0139 РСНБ РК 2022 | **Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88** | м | 6,6 | 399,00 | -- | 2633 | -- | 2633 | -- | 2844 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 211 | |
| 52 | С1223-503-0103 223-503-0103 РСНБ РК 2022 | **Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88** | м | 22,4 | 911,00 | -- | 20406 | -- | 20406 | -- | 22039 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1633 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-100106-0402<br>1110-0106-0402<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Приборы оконные. Установка | комплект | 2 | 747,22<br>741,09 | 6,13<br>2,49 | 1494<br>1482 | 12<br>5 | -- | 1338<br>227 | 3059 |
| 54 | С1261-107-0629<br>261-107-0629 РСНБ<br>РК 2022 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 1090,00<br>-- | --<br>-- | 2180<br>-- | --<br>-- | 2180 | --<br>174 | 2354 |
| 55 | С1261-107-0997<br>261-107-0997 РСНБ<br>РК 2022 | Петля накладная | шт. | 4 | 389,00<br>-- | --<br>-- | 1556<br>-- | --<br>-- | 1556 | --<br>124 | 1680 |
| 56 | С1261-401-0448<br>261-401-0448 РСНБ<br>РК 2022 | Болты с гайками и шайбами | т | 0,006 | 402330,00<br>-- | --<br>-- | 2414<br>-- | --<br>-- | 2414 | --<br>193 | 2607 |
| 57 | С1261-107-0222<br>261-107-0222 РСНБ<br>РК 2022 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,8 | 253,00<br>-- | --<br>-- | 202<br>-- | --<br>-- | 202 | --<br>16 | 218 |
| 58 | Е11-090403-0203<br>1109-0403-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 4,242 | 10491,75<br>9901,63 | 581,99<br>328,55 | 44506<br>42003 | 2469<br>1394 | 34 | 29944<br>5956 | 80406 |
| 59 | С1222-509-0701<br>222-509-0701 РСНБ<br>РК 2022 | ролл-ставней размером 2100х1200мм | т | 0,02 | 977889,00<br>-- | --<br>-- | 19558<br>-- | --<br>-- | 19558 | --<br>1565 | 21123 |
| | | **Ограждение ОГ-1** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-130301-1602<br>1113-0301-1602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 2,618025 | 522,46<br>45,74 | 4,32<br>0,74 | 1368<br>120 | 11<br>2 | 1237 | 84<br>116 | 1568 |
| | | **Ограждение ОГ-2** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-130301-1602<br>1113-0301-1602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 2,381491 | 522,46<br>45,74 | 4,32<br>0,74 | 1244<br>109 | 11<br>2 | 1124 | 76<br>106 | 1426 |
| | | **Ограждение ОГ-3 /2шт./** | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-130301-1602<br>1113-0301-1602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 1,043042 | 522,46<br>45,74 | 4,32<br>0,74 | 545<br>48 | 5<br>1 | 492 | 33<br>46 | 625 |
| | | **Ограждение ОГ-4 /2шт./** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 | | | | | | | |
| 63 | Е11-130301-1602<br>1113-0301-1602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 | м2 | 5,744546 | 522,46 | 4,32 | 3001 | 25 | 2713 | 184 | 3440 |
| | | | | | 45,74 | 0,74 | 263 | 4 | | 255 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение ОГ-5 /4шт./** | | | | | | | | | |
| 64 | Е11-130301-1602<br>1113-0301-1602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 | м2 | 3,265628 | 522,46 | 4,32 | 1706 | 14 | 1543 | 105 | 1956 |
| | | | | | 45,74 | 0,74 | 149 | 2 | | 145 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение ОГ-6 /1шт./** | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-130301-1602<br>1113-0301-1602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 | м2 | 2,048051 | 522,46 | 4,32 | 1070 | 9 | 967 | 66 | 1227 |
| | | | | | 45,74 | 0,74 | 94 | 2 | | 91 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение ОГ-7** | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-130301-1602<br>1113-0301-1602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 | м2 | 1,671368 | 522,46 | 4,32 | 873 | 7 | 790 | 54 | 1001 |
| | | | | | 45,74 | 0,74 | 76 | 1 | | 74 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение ОГ-8** | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-130301-1602<br>1113-0301-1602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 | м2 | 1,196216 | 522,46 | 4,32 | 625 | 5 | 565 | 38 | 716 |
| | | | | | 45,74 | 0,74 | 55 | 1 | | 53 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение ОГ-9 /2шт./** | | | | | | | | | |
| 68 | Е11-130301-1602<br>1113-0301-1602<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 | м2 | 0,443892 | 522,46 | 4,32 | 232 | 2 | 210 | 14 | 266 |
| | | | | | 45,74 | 0,74 | 20 | -- | | 20 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 243579 | 4599 | 184528 | 41440 | 307825 |
| | | | | | | | 54452 | 1940 | -- | 22803 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 199073 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 23416 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 12995 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 161082 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11496 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16847 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 227416 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12995 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 44506 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 34 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 43397 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29944 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5956 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 80406 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 43397 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 307822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56392 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 336,4 | 1105,08 | 7,02 | 371749 | 2362 | 95100 | 220307 | 639420 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 815,36 | 3,26 | 274287 | 1097 | | 47364 | |
| 70 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 10,4 | 280,51 | 2,13 | 2917 | 22 | 186 | 2176 | 5500 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 260,44 | 1,05 | 2709 | 11 | | 407 | |
| 71 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | 15,1 | 3819,70 | 19,64 | 57677 | 296 | 30940 | 23904 | 88108 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1751,07 | 7,90 | 26441 | 119 | | 6527 | |
| 72 | Е11-150405-0102<br>1115-0405-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 15,1 | 446,40 | 3,92 | 6741 | 59 | 2813 | 3117 | 10647 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 256,26 | 1,81 | 3869 | 27 | | 789 | |
| | | **Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 73 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 1023,3 | 914,80 | 6,62 | 936115 | 6775 | 265259 | 533778 | 1587484 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 648,96 | 3,07 | 664081 | 3142 | | 117591 | |
| 74 | Е11-100404-0101<br>1110-0404-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** | м2 стен (за вычетом проемов) | 83,6 | 3091,65 | 19,63 | 258462 | 1641 | 140702 | 105102 | 392649 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1388,99 | 7,90 | 116119 | 660 | | 29085 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | м2 | 163,8 | 278,81 | 2,13 | 45669 | 349 | 2660 | 34265 | 86329 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 260,44 | 1,05 | 42660 | 172 | | 6395 | |
| 76 | Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску** | м2 | 76,4 | 403,00 | 3,51 | 30789 | 269 | 12976 | 14135 | 48518 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 229,63 | 1,63 | 17544 | 125 | | 3594 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 1710119 | 11773 | 550636 | 936784 | 2858655 |
| | | | | | | | 1147710 | 5353 | -- | 211752 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1710119 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 550637 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1153063 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 936784 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 211752 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2858655 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 723 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1153063 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2858655 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 723 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1153063 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5979137 | 18427 | 3826752 | 1783893 | 8384073 |
| | | | | | | | 2133958 | 4307 | -- | 621040 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5923863 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3590267 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2085848 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 236196 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1747725 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 613725 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8285313 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1288 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2085848 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 55274 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 292 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 52417 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 36168 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7315 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 98757 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52417 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8384070 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1317 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2138265 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляцияРОтопление** | | | | | | | | | |
| | | **Узел управления** | | | | | | | | | |
| 77 | С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022 | **Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25** | шт. | 3 | -21833,00 | -- | -65499 | -- | -65499 | -- | -70739 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -5240 | |
| 78 | С1245-506-0107<br>245-506-0107 РСНБ РК 2022 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32 | шт. | 1 | -26828,00<br>-- | --<br>-- | -26828<br>-- | --<br>-- | -26828 | --<br>-2146 | -28974 |
| 79 | С1242-307-0104<br>242-307-0104 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 3 | -3422,00<br>-- | --<br>-- | -10266<br>-- | --<br>-- | -10266 | --<br>-821 | -11087 |
| 80 | С1245-501-0103<br>245-501-0103 РСНБ РК 2022 | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25 | шт. | 1 | -101370,00<br>-- | --<br>-- | -101370<br>-- | --<br>-- | -101370 | --<br>-8110 | -109480 |
| 81 | С1245-505-0114<br>245-505-0114 РСНБ РК 2022 | Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15 | шт. | 1 | -60268,00<br>-- | --<br>-- | -60268<br>-- | --<br>-- | -60268 | --<br>-4821 | -65089 |
| 82 | С1245-704-0101<br>245-704-0101 РСНБ РК 2022 | Регулятор комнатной температуры электронный, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В | шт. | 1 | -110911,00<br>-- | --<br>-- | -110911<br>-- | --<br>-- | -110911 | --<br>-8873 | -119784 |
| 83 | С1261-301-0310<br>261-301-0310 РСНБ РК 2022 | Штуцеры длиной 200 мм | шт. | 14 | -755,00<br>-- | --<br>-- | -10570<br>-- | --<br>-- | -10570 | --<br>-846 | -11416 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -385712<br>-- | --<br>-- | -385712<br>-- | --<br>-30857 | -416569 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -385712 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | -385712 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -30857 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -416569 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -416569 | | | | |
| | | **ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Канализация бытовая** | | | | | | | | | |
| 84 | Е11-170101-0112<br>1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 3 | 26398,75<br>1455,88 | 102,43<br>50,44 | 79196<br>4368 | 307<br>151 | 74521 | 4429<br>6690 | 90315 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-160201-0202<br>1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 9 | 19432,28<br>1419,02 | 71,51<br>25,06 | 174890<br>12771 | 644<br>226 | 161475 | 12737<br>15010 | 202637 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 86 | Е11-170101-0106<br>1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 24 | 18534,53 | 122,39 | 444829 | 2937 | 355645 | 85947 | 573238 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3593,62 | 60,59 | 86247 | 1454 | | 42462 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 87 | Е11-170201-0103<br>1117-0201-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Смесители. Установка** | шт. | 24 | 9539,78 | 0,12 | 228955 | 3 | 197992 | 30341 | 280040 |
| | | | | | 1290,02 | -- | 30960 | -- | | 20744 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 88 | Е11-170301-0101<br>1117-0301-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | комплект | 5 | 3195,42 | 80,46 | 15977 | 402 | 1416 | 14058 | 32438 |
| | | | | | 2831,78 | 37,28 | 14159 | 186 | | 2403 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 943847 | 4293 | 405337 | 147512 | 762099 |
| | | | | | | | 148505 | 2017 | -- | 56452 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 943847 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 791048 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 150522 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 147512 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 87309 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1178668 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 150522 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1178668 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 150522 | | | |
| | | ***ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3*** | **Тенге** | | | | 943847 | 4293 | 791049 | 147512 | 1178668 |
| | | | | | | | 148505 | 2017 | -- | 87309 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 943847 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 791048 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 150522 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 147512 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 87309 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1178668 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 150522 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1178668 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 150522 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 4.Электроосвщение и электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Электроосвщение и электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 89 | Е11-210401-0502<br>1121-0401-0502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка** | шт. | 93 | 3885,23 | 33,10 | 361327 | 3078 | 163604 | 141078 | 542597 |
| | | | | | 2092,95 | 13,94 | 194645 | 1296 | | 40192 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-210401-0501<br>1121-0401-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** | шт. | 85 | 3283,39 | 22,06 | 279088 | 1875 | 149530 | 92501 | 401316 |
| | | | | | 1502,15 | 9,30 | 127683 | 790 | | 29727 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **640415** | **4953** | **313134** | **233579** | **943913** |
| | | | | | | | **322328** | **2086** | **--** | **69919** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **640415** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **313134** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **324414** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **233579** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **69919** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **943913** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **202** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **324414** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **943913** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **202** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **324414** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **640415** | **4953** | **313134** | **233579** | **943913** |
| | | | | | | | **322328** | **2086** | **--** | **69919** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **640415** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **313134** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **324414** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **233579** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **69919** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **943913** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **202** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **324414** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **943913** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **202** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **324414** | | | |
| | | **ОТДЕЛ 5.Слаботочные сети** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Слаботочные сети** | | | | | | | | | |
| **91** | **Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише** | **шт.** | **1** | **10376,24** | **--** | **10376** | **--** | **984** | **5729** | **17393** |
| | | | | | **9391,60** | **--** | **9392** | **--** | | **1288** | |
| **92** | **цена прайсТОО CHIPDIP** | **Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 600x800x1000, 60F-42-6A-88BL** | **шт** | **1** | **8918,25** | **--** | **8918** | **--** | | **--** | **8918** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **8918** | **--** | |
| **93** | **Ц13-110401-0707 1311-0401-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 100 кг. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **14560,70** | **4938,02** | **14561** | **4938** | **--** | **8745** | **25170** |
| | | | | | **9622,68** | **2036,90** | **9623** | **2037** | | **1864** | |
| **94** | **цена прайсТОО CHIPDIP** | **Модуль вентиляторный 19" с 4-мя элементами, 60A-91-04-08GY** | **шт** | **1** | **13282,50** | **--** | **13283** | **--** | | **--** | **13283** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **13283** | **--** | |
| **95** | **Ц13-100408-0105 1310-0408-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Шкаф включения питания. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **76829,08** | **11457,21** | **76829** | **11458** | **1508** | **41145** | **127412** |
| | | | | | **63862,88** | **3587,59** | **63863** | **3588** | | **9438** | |
| **96** | **цена прайсТОО CHIPDIP** | **Панель электропитания(8 розеток-220В),шнур питания-1,8м, 60A-61-01-08GY** | **шт** | **1** | **3198,64** | **--** | **3199** | **--** | | **--** | **3199** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 3199 | -- | |
| 97 | Ц13-100412-0201<br>1310-0412-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише | шт. | 2 | 10376,24<br>9391,60 | --<br>-- | 20752<br>18783 | --<br>-- | 1969 | 11458<br>2577 | 34787 |
| 98 | цена прайсТОО<br>CHIPDIP | Коммутационный панель 6UTR 19" 24xRG45 | шт | 2 | 858,39<br>-- | --<br>-- | 1717<br>-- | --<br>-- | 1717 | --<br>-- | 1717 |
| 99 | Ц13-100408-0201<br>1310-0408-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Аппаратура настенного типа.Кабельный органайзер. Монтаж | шт. | 2 | 2141,07<br>1878,32 | --<br>-- | 4282<br>3757 | --<br>-- | 525 | 2292<br>526 | 7099 |
| 100 | цена прайсТОО<br>CHIPDIP | Кабельный организатор 19" с металлическими кольцами | шт | 2 | 4271,25<br>-- | --<br>-- | 8542<br>-- | --<br>-- | 8542 | --<br>683 | 9225 |
| 101 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Панель освещения шкафа. Установка на стене | шт. | 1 | 5896,76<br>3902,92 | 1870,79<br>732,59 | 5897<br>3903 | 1871<br>733 | 123 | 3338<br>739 | 9973 |
| 102 | цена прайсТОО<br>CHIPDIP | Панель освещения шкафа 19",1U.220В,18 Вт | шт | 1 | 8583,93<br>-- | --<br>-- | 8584<br>-- | --<br>-- | 8584 | --<br>-- | 8584 |
| 103 | цена прайсТОО<br>CHIPDIP | Набор крепления оборудования к 19" напрвляющим | шт | 40 | 3005,36<br>-- | --<br>-- | 120214<br>-- | --<br>-- | 120214 | --<br>9617 | 129831 |
| 104 | Ц13-100902-0924<br>1310-0902-0924<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Устройство заземления. Монтаж | шт | 1 | 20378,96<br>5634,96 | --<br>-- | 20379<br>5635 | --<br>-- | 14744 | 3437<br>1905 | 25722 |
| 105 | цена прайсТОО<br>CHIPDIP | Комплект заземления для 19" шкафа | шт | 1 | 4134,64<br>-- | --<br>-- | 4135<br>-- | --<br>-- | 4135 | --<br>331 | 4466 |
| 106 | Ц13-100202-0206<br>1310-0202-0206<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 | 24799,48<br>20205,72 | 2639,36<br>826,46 | 24799<br>20206 | 2639<br>826 | 1954 | 12830<br>3010 | 40639 |
| 107 | цена прайсТОО<br>CHIPDIP | Источник безперебойного питания UPS.мощность 3000Ва непрерывного действия,с двойным преобразованием, монтируется в стойку SUNT 3000 RTXL 3U | шт | 1 | 17890,71<br>-- | --<br>-- | 17891<br>-- | --<br>-- | 17891 | --<br>-- | 17891 |
| 108 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО"ТОО<br>CHIPDIP" | Шнур коммутационный категории 6, длиной 1 м. | шт | 15 | 233,14<br>-- | --<br>-- | 3497<br>-- | --<br>-- | 3497 | --<br>280 | 3777 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОО CHIPDIP" | Шнур коммутационный категории 6, длиной 2 м. | шт | 20 | 227,68<br>-- | --<br>-- | 4554<br>-- | --<br>-- | 4554 | --<br>364 | 4918 |
| 110 | Ц13-100301-0101 1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | шт | 2 | 18778,53<br>12575,84 | 2202,51<br>676,20 | 37557<br>25152 | 4405<br>1352 | 8000 | 16167<br>4298 | 58022 |
| 111 | Прайс-лист АО«TECHNODOM OPERATOR» | Полка стационарная для установки оборудования до 100 кг. | шт | 2 | 5737,50<br>-- | --<br>-- | 11475<br>-- | --<br>-- | 11475 | --<br>-- | 11475 |
| | | Серверное оборудование | | | | | | | | | |
| 112 | Ц13-110401-0302 1311-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Аппарат (серверное оборудование), масса до 0,3 т. Монтаж | шт. | 1 | 30124,86<br>24978,90 | 4938,02<br>2036,90 | 30125<br>24979 | 4938<br>2037 | 208 | 20262<br>4031 | 54418 |
| 113 | Прайс-лист ТОО CHIPDIP | Сервер DL380G7 E5620 SATA/SAS SFP RACK SErvEr 2U 1XQuArd-COrE XEOn E5620 2.40 GHz, 12 MB L3, 4XGB 10K SAS, SMArT ArrAY P410i/512MB (RAid 0/1/0+0.5), DVDRW, 4GBLAN (HP 470065-361) "InTEl" | шт | 1 | 11565,71<br>-- | --<br>-- | 11566<br>-- | --<br>-- | 11566 | --<br>-- | 11566 |
| 114 | Прайс-листТОО CHIPDIP | Жесткий диск 146GB 6G SAS 10K 2.5FP DP ENT HDD SAS HOT Plug DrivE (HP 507125-B21) | шт | 2 | 70478,57<br>-- | --<br>-- | 140957<br>-- | --<br>-- | 140957 | --<br>-- | 140957 |
| | | Телефонизация | | | | | | | | | |
| 115 | Ц13-100204-0101 1310-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Монтаж мини АТС | устройство | 1 | 169379,15<br>148387,28 | 20934,90<br>6555,34 | 169379<br>148387 | 20935<br>6555 | 57 | 94515<br>21112 | 285006 |
| 116 | Ц13-100204-0301 1310-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии, комплект абонентского оборудования станции | компл | 1 | 432111,12<br>432111,12 | --<br>-- | 432111<br>432111 | --<br>-- | -- | 263588<br>55656 | 751355 |
| 117 | Прайс-лист ТОО CHIPDIP | Мини АТС, цифровая, гибридная, с поддержкой IP-шлюзов типа KX-TDA 100 RU "PANASONIC" | компл | 1 | 7680,36<br>-- | --<br>-- | 7680<br>-- | --<br>-- | 7680 | --<br>-- | 7680 |
| 118 | Ц13-100301-0211 1310-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Электрическая проверка и регулировка оборудования: платы разные | плата | 5 | 4490,16<br>4490,16 | --<br>-- | 22451<br>22451 | --<br>-- | -- | 13695<br>2892 | 39038 |
| 119 | Прайс-лист ТОО CHIPDIP | Плата городских линий для мини-АТС типа KX-TDA 0181 XJ "PANASONIC" | шт | 1 | 8041,79<br>-- | --<br>-- | 8042<br>-- | --<br>-- | 8042 | --<br>-- | 8042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Прайс-лист ТОО CHIPDIP | Плата аналоговых внутренних линий для мини-АТС типа KX-TDA 0174 XJ "PANASONIC" | шт | 2 | 5782,86<br>-- | --<br>-- | 11566<br>-- | --<br>-- | 11566 | --<br>-- | 11566 |
| 121 | Прайс-лист ТОО CHIPDIP" | Плата на 8 гибридных портов типа KX-TDA 0170 XJ "PANASONIC" | шт | 2 | 5692,50<br>-- | --<br>-- | 11385<br>-- | --<br>-- | 11385 | --<br>-- | 11385 |
| 122 | Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оборудование станции: аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС | шт | 3 | 1583,19<br>1352,39 | --<br>-- | 4750<br>4057 | --<br>-- | 693 | 2475<br>578 | 7803 |
| 123 | Прайс-лист ТОО CHIPDIP" | Аппарат телефонный, системный типа KX-DT346 "PANASONIC" | шт | 3 | 15360,71<br>-- | --<br>-- | 46082<br>-- | --<br>-- | 46082 | --<br>-- | 46082 |
| 124 | Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС | шт | 17 | 1583,19<br>1352,39 | --<br>-- | 26914<br>22991 | --<br>-- | 3923 | 14024<br>3275 | 44213 |
| 125 | С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022 | Аппарат телефонный модели KX-TS2350 | шт. | 17 | 8752,00<br>-- | --<br>-- | 148784<br>-- | --<br>-- | 148784 | --<br>11903 | 160687 |
| | | **Активное сетевое оборудование** | | | | | | | | | |
| 126 | Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./ | шт | 1 | 84647,36<br>84647,36 | --<br>-- | 84647<br>84647 | --<br>-- | -- | 51635<br>10903 | 147184 |
| 127 | Прайс-лист ТОО CHIPDIP | Межсетевой экран (FirEwAll) 2 порта 10/100 BAsE-TX WAN, 7 портов 10/100 BAsE-TX LAN, 1 порт 10/100 BAsE-TX DMZ типа DFL-800 "D-LinK" | шт | 1 | 16083,57<br>-- | --<br>-- | 16084<br>-- | --<br>-- | 16084 | --<br>-- | 16084 |
| 128 | Ц13-100412-0202 1310-0412-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100 | шт | 1 | 55526,46<br>50714,64 | --<br>-- | 55526<br>50715 | --<br>-- | 4811 | 30936<br>6917 | 93379 |
| 129 | С1248-102-0102 248-102-0102 РСНБ РК 2022 | Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC | шт. | 1 | 40449,00<br>-- | --<br>-- | 40449<br>-- | --<br>-- | 40449 | --<br>3236 | 43685 |
| | | **Оконечное оборудование** | | | | | | | | | |
| 130 | Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Аппаратура настенного типа. Розетка | шт | 34 | 1591,94<br>1571,98 | --<br>-- | 54126<br>53447 | --<br>-- | 679 | 32603<br>6938 | 93667 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОО CHIPDIP" | Розеточный модуль UTP CAT/6 MOsAiC, RG-45 "EurOLAN" | шт | 34 | 1611,96<br>-- | --<br>-- | 54807<br>-- | --<br>-- | 54807 | --<br>4385 | 59192 |
| 132 | Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Аппаратура настенного типа. Рамка | шт | 20 | 1591,94<br>1571,98 | --<br>-- | 31839<br>31440 | --<br>-- | 399 | 19178<br>4081 | 55099 |
| 133 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО CHIPDIP | Рамка для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 2 модуля, белая "EurOLAN" | шт | 14 | 2695,71<br>-- | --<br>-- | 37740<br>-- | --<br>-- | 37740 | --<br>3019 | 40759 |
| 134 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО CHIPDIP | Рамка для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 1 модуль, белая "EurOLAN" | шт | 6 | 1639,29<br>-- | --<br>-- | 9836<br>-- | --<br>-- | 9836 | --<br>787 | 10623 |
| 135 | Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Прочее оборудование: суппорт | шт | 11 | 969,27<br>957,71 | --<br>-- | 10662<br>10535 | --<br>-- | 127 | 6426<br>1367 | 18455 |
| 136 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОО CHIPDIP" | Суппорт для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 2 модуля, "EurOLAN" | шт | 5 | 1120,18<br>-- | --<br>-- | 5601<br>-- | --<br>-- | 5601 | --<br>448 | 6049 |
| 137 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТОО CHIPDIP" | Суппорт для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 1 модуль, "EurOLAN" | шт | 6 | 901,61<br>-- | --<br>-- | 5410<br>-- | --<br>-- | 5410 | --<br>433 | 5843 |
| | | Кабельный лоток | | | | | | | | | |
| 138 | Ц13-080206-0601 1308-0206-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Короб металлический длиной д0 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 1 | 730,61<br>524,40 | 194,03<br>79,84 | 731<br>524 | 194<br>80 | 13 | 435<br>93 | 1259 |
| 139 | С1243-907-1006 243-907-1006 РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм | м | 1 | 3937,00<br>-- | --<br>-- | 3937<br>-- | --<br>-- | 3937 | --<br>315 | 4252 |
| 140 | С1243-907-3601 243-907-3601 РСНБ РК 2022 | Пластина основания высотой 20 мм, шириной 58 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм | шт. | 2 | 410,00<br>-- | --<br>-- | 820<br>-- | --<br>-- | 820 | --<br>66 | 886 |
| 141 | С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022 | Шпильки ШП М8х1000 | шт. | 2 | 451,00<br>-- | --<br>-- | 902<br>-- | --<br>-- | 902 | --<br>72 | 974 |
| | | Кабельная продукция | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 1220 | 588,18<br>281,75 | 219,87<br>77,11 | 717577<br>343733 | 268241<br>94074 | 105603 | 315221<br>82624 | 1115422 |
| 143 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 10 | 426,22<br>187,83 | 181,09<br>64,95 | 4262<br>1878 | 1811<br>650 | 573 | 1820<br>487 | 6569 |
| 144 | С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 1,22 | 139810,00<br>-- | --<br>-- | 170568<br>-- | --<br>-- | 170568 | --<br>13645 | 184213 |
| 145 | С1243-105-0803 243-105-0803 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4x4,0 (ок)-1 | км | 0,01 | 1061651,00<br>-- | --<br>-- | 10617<br>-- | --<br>-- | 10617 | --<br>849 | 11466 |
| | | **Радиофикация** | | | | | | | | | |
| 146 | Е11-340207-0402 1134-0207-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Установка стоек телефонных двухпарных<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | стойка | 1 | 19918,54<br>13380,68 | --<br>-- | 19919<br>13381 | --<br>-- | 6538 | 10169<br>2407 | 32495 |
| 147 | Ц13-100411-0205 1310-0411-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке | шт | 1 | 3771,49<br>3568,81 | --<br>-- | 3771<br>3569 | --<br>-- | 202 | 2177<br>476 | 6424 |
| 148 | Прайс-лист ТОО"ТОО CHIPDIP" | Трансформатор ТАМУ-10" | шт | 1 | 18252,14<br>-- | --<br>-- | 18252<br>-- | --<br>-- | 18252 | --<br>-- | 18252 |
| 149 | Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Розетки штепсельные полугерметические и герметические | шт | 10 | 1487,79<br>1326,99 | 22,67<br>5,47 | 14878<br>13270 | 227<br>55 | 1381 | 9594<br>1958 | 26429 |
| 150 | С1247-214-0203 247-214-0203 РСНБ РК 2022 | Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки | шт. | 10 | 474,00<br>-- | --<br>-- | 4740<br>-- | --<br>-- | 4740 | --<br>379 | 5119 |
| 151 | Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене | шт | 11 | 969,27<br>957,71 | --<br>-- | 10662<br>10535 | --<br>-- | 127 | 6426<br>1367 | 18455 |
| 152 | С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 4 | 149,00<br>-- | --<br>-- | 596<br>-- | --<br>-- | 596 | --<br>48 | 644 |
| 153 | С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022 | Коробка универсальная УК-П | шт. | 7 | 41,00<br>-- | --<br>-- | 287<br>-- | --<br>-- | 287 | --<br>23 | 310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Ц13-100105-0503<br>1310-0105-0503<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг | м | 100 | 895,89<br>656,16 | 104,37<br>32,68 | 89589<br>65616 | 10437<br>3268 | 13536 | 42019<br>10529 | 142137 |
| 155 | С1243-301-0704<br>243-301-0704 РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 | км | 0,1 | 175048,00<br>-- | --<br>-- | 17505<br>-- | --<br>-- | 17505 | --<br>1400 | 18905 |
| 156 | Ц13-100411-0109<br>1310-0411-0109<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 15463,56<br>15026,56 | --<br>-- | 154636<br>150266 | --<br>-- | 4370 | 91662<br>19704 | 266002 |
| 157 | С1245-704-0104<br>245-704-0104 РСНБ РК 2022 | Электронный радиоприемник, частота 433,92МГц, 230В | комплект | 10 | 53513,00<br>-- | --<br>-- | 535130<br>-- | --<br>-- | 535130 | --<br>42810 | 577940 |
| 158 | С1261-102-0136<br>261-102-0136 РСНБ РК 2022 | Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм | т | 0,00129 | 153119,00<br>-- | --<br>-- | 198<br>-- | --<br>-- | 198 | --<br>16 | 214 |
| | | Электрочасофикация | | | | | | | | | |
| 159 | Ц13-100702-0205<br>1310-0702-0205<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене | шт | 21 | 4335,77<br>4265,44 | --<br>-- | 91051<br>89574 | --<br>-- | 1477 | 54640<br>11655 | 157347 |
| 160 | Прайс-лист ТОО CHIPDIP" | Часы цифровые, электронные, вторичные, высота символа 125мм ЧЭ-125С-4ВВ | шт | 21 | 10752,50<br>-- | --<br>-- | 225803<br>-- | --<br>-- | 225803 | --<br>-- | 225803 |
| 161 | Ц13-100702-0101<br>1310-0702-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 | шт | 1 | 6313,15<br>6290,04 | --<br>-- | 6313<br>6290 | --<br>-- | 23 | 3837<br>812 | 10962 |
| 162 | Прайс-лист ТОО CHIPDIP | Часы цифровые, электронные, первичные, высота символа 125мм ЧЭП-125 | шт | 1 | 10391,07<br>-- | --<br>-- | 10391<br>-- | --<br>-- | 10391 | --<br>-- | 10391 |
| 163 | Ц13-100702-0501<br>1310-0702-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 15 | 969,27<br>957,71 | --<br>-- | 14539<br>14366 | --<br>-- | 173 | 8763<br>1864 | 25166 |
| 164 | С1248-306-0101<br>248-306-0101 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 15 | 149,00<br>-- | --<br>-- | 2235<br>-- | --<br>-- | 2235 | --<br>179 | 2414 |
| 165 | Ц13-100105-0503<br>1310-0105-0503<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг | м | 305 | 895,89<br>656,16 | 104,37<br>32,68 | 273247<br>200129 | 31832<br>9967 | 41286 | 128159<br>32112 | 433518 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,305 | 139810,00 | -- | 42642 | -- | 42642 | -- | 46053 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3411 | |
| 167 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 110 | 426,22 | 181,09 | 46884 | 19919 | 6303 | 20020 | 72257 |
| | | | | | 187,83 | 64,95 | 20662 | 7144 | | 5352 | |
| 168 | С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2 | км | 0,11 | 108591,00 | -- | 11945 | -- | 11945 | -- | 12901 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 956 | |
| | | **Система оповещения пациентов об освобождении кабинетов** | | | | | | | | | |
| 169 | Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка светового табло | шт | 13 | 10562,79 | -- | 137316 | -- | 7426 | 79233 | 233873 |
| | | | | | 9991,56 | -- | 129890 | -- | | 17324 | |
| 170 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО CHIPDIP" | Световое табло "Свободно, Занято" | м | 13 | 3825,00 | -- | 49725 | -- | 49725 | -- | 53703 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3978 | |
| 171 | Прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО CHIPDIP | Пульт трехкнопочный" | м | 13 | 2276,79 | -- | 29598 | -- | 29598 | -- | 31966 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2368 | |
| 172 | Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 | м | 143 | 1200,48 | 33,68 | 171669 | 4817 | 52403 | 83578 | 275667 |
| | | | | | 800,34 | 11,41 | 114449 | 1632 | | 20420 | |
| 173 | С1243-201-0101 243-201-0101 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4x0,75-0,66 | км | 0,13 | 249159,00 | -- | 32391 | -- | 32391 | -- | 34982 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2591 | |
| 174 | С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66 | км | 0,013 | 208719,00 | -- | 2713 | -- | 2713 | -- | 2930 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| | | **Персональный компьютер** | | | | | | | | | |
| 175 | Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Системный блок. Монтаж | шт. | 5 | 2237,15 | 665,17 | 11186 | 3326 | -- | 7022 | 19665 |
| | | | | | 1571,98 | 300,53 | 7860 | 1503 | | 1457 | |
| 176 | прайсТОО CHIPDIP" | Системный блок: системная плата GigABYTE GA-H61M-S2V-B3, процессор InTEl COrE I3-2100(3.10GHs), 2GB/1333MHz, операционная система WinPrO 7, офисный пакет OffiCE HOME And BusinEss 2010, сетевой фильтр DFS-601 | шт | 5 | 215839,29 | -- | 1079196 | -- | | -- | 1079196 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1079196 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | прайс ТОО"ТОО CHIPDIP" | Источник бесперебойного питания UPS SVC 600VA WiTH AVR, BlACK | шт | 5 | 17167,86 | -- | 85839 | -- | | -- | 85839 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 85839 | -- | |
| 178 | прайсТОО"CHIPDIP" | Фильтр питания на 6 розеток DFS-601 | шт | 28 | 2631,96 | -- | 73695 | -- | 73695 | -- | 79591 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5896 | |
| 179 | Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Монтаж монитора. Монтаж на столе | шт. | 5 | 2237,15 | 665,17 | 11186 | 3326 | -- | 7022 | 19665 |
| | | | | | 1571,98 | 300,53 | 7860 | 1503 | | 1457 | |
| 180 | прайс АО«TECHNODOM OPERATOR»" | Монитор жидкокристалический 19" | шт | 5 | 67758,82 | -- | 338794 | -- | | -- | 338794 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 338794 | -- | |
| 181 | прайсАО«TECHNODOMOPERATOR»" | Клавиатура | шт | 5 | 4362,32 | -- | 21812 | -- | 21812 | -- | 23557 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1745 | |
| 182 | прайсАО«TECHNODOMOPERATOR»" | Мышка | шт | 5 | 901,61 | -- | 4508 | -- | 4508 | -- | 4869 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| 183 | прайс АО«TECHNODOM OPERATOR» | Коврик для мышки | шт | 5 | 1356,96 | -- | 6785 | -- | 6785 | -- | 7328 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 543 | |
| 184 | Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Монтаж принтера | шт | 5 | 2237,15 | 665,17 | 11186 | 3326 | -- | 7022 | 19665 |
| | | | | | 1571,98 | 300,53 | 7860 | 1503 | | 1457 | |
| 185 | прайсАО«TECHNODOMOPERATOR» | Принтер лазерный А4 | шт | 5 | 77246,32 | -- | 386232 | -- | | -- | 386232 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 386232 | -- | |
| | | Закладные устройства | | | | | | | | | |
| 186 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 550 | 479,78 | 17,64 | 263880 | 9702 | 34084 | 160456 | 458283 |
| | | | | | 400,17 | 5,02 | 220094 | 2761 | | 33947 | |
| 187 | С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 550 | 164,00 | -- | 90200 | -- | 90200 | -- | 97416 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7216 | |
| 188 | Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 3 | 902,99 | 90,00 | 2709 | 270 | 256 | 1644 | 4701 |
| | | | | | 727,58 | 33,30 | 2183 | 100 | | 348 | |
| 189 | С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм | м | 3 | 655,00 | -- | 1965 | -- | 1965 | -- | 2122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 157 | |
| 190 | С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 10 | 1957,00 | -- | 19570 | -- | 19570 | -- | 21136 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1566 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **7236740** | **408612** | **1895131** | **1695397** | **9449675** |
| | | | | | | | **2470063** | **141368** | **2462934** | **517538** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **2462934** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **2462934** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **3615693** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **309944** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2598050** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **440459** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1685228** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **424076** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **5724997** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1455** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2598050** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1158113** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **6538** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **13381** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1138194** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10169** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **93462** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1261744** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13381** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **9449675** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1463** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2611431** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **7236740** | **408612** | **1895131** | **1695397** | **9449675** |
| | | | | | | | **2470063** | **141368** | **2462934** | **517538** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **2462934** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **2462934** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **3615693** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **309944** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2598050** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **440459** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1685228** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **424076** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **5724997** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1455** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2598050** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1158113** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **6538** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **13381** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1138194** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10169** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **93462** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1261744** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13381** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **9449675** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1463** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2611431 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 6.Охранно-пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Охранно-пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 191 | Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 46130,16 | 2,04 | 46130 | 2 | 416 | 27885 | 79936 |
| | | | | | 45712,50 | -- | 45712 | -- | | 5921 | |
| 192 | цена прайсТОО CHIPDIP | Прибор приемно-контрольный "Грандмагистр-20" | шт | 1 | 4111,25 | -- | 4111 | -- | | -- | 4111 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4111 | -- | |
| 193 | С1248-303-0221 248-303-0221 РСНБ РК 2022 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD | шт. | 1 | 18511,00 | -- | 18511 | -- | 18511 | -- | 19992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1481 | |
| 194 | Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 84 | 3824,48 | 2,04 | 321256 | 171 | 5527 | 192490 | 554846 |
| | | | | | 3756,64 | -- | 315558 | -- | | 41100 | |
| 195 | С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | шт. | 84 | 1737,00 | -- | 145908 | -- | 145908 | -- | 157581 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11673 | |
| 196 | Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1920,84 | 0,76 | 7683 | 3 | 167 | 4583 | 13247 |
| | | | | | 1878,32 | -- | 7513 | -- | | 981 | |
| 197 | С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 4 | 1153,00 | -- | 4612 | -- | 4612 | -- | 4981 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 369 | |
| 198 | Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 1 | 969,27 | -- | 969 | -- | 11 | 584 | 1677 |
| | | | | | 957,71 | -- | 958 | -- | | 124 | |
| 199 | С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54 | шт. | 1 | 15367,00 | -- | 15367 | -- | 15367 | -- | 16596 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1229 | |
| 200 | Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 1064,97 | 5,77 | 7455 | 40 | 58 | 4496 | 12907 |
| | | | | | 1051,06 | 1,88 | 7357 | 13 | | 956 | |
| 201 | С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 | шт. | 4 | 1196,00 | -- | 4784 | -- | 4784 | -- | 5167 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 383 | |
| 202 | С1248-304-0305 248-304-0305 РСНБ РК 2022 | Оповещатели модели SD-20 | шт. | 3 | 1422,00 | -- | 4266 | -- | 4266 | -- | 4607 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 341 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 24799,48<br>20205,72 | 2639,36<br>826,46 | 24799<br>20206 | 2639<br>826 | 1954 | 12830<br>3010 | 40639 |
| 204 | С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022 | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР | шт. | 1 | 13798,00<br>-- | --<br>-- | 13798<br>-- | --<br>-- | 13798 | --<br>1104 | 14902 |
| 205 | Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 30550,89<br>26940,96 | 3299,20<br>1033,08 | 30551<br>26941 | 3299<br>1033 | 311 | 17064<br>3809 | 51424 |
| 206 | цена прайсТОО CHIPDIP | Релейный модуль "Грандмагистр РМ-4" | шт | 1 | 3278,57<br>-- | --<br>-- | 3279<br>-- | --<br>-- | 3279 | --<br>262 | 3541 |
| 207 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 360 | 426,22<br>187,83 | 181,09<br>64,95 | 153440<br>67620 | 65192<br>23382 | 20628 | 65521<br>17517 | 236478 |
| 208 | Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 360 | 137,15<br>109,14 | 2,21<br>0,91 | 49373<br>39290 | 796<br>328 | 9287 | 28524<br>6232 | 84129 |
| 209 | С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2 | км | 0,003 | 108591,00<br>-- | --<br>-- | 326<br>-- | --<br>-- | 326 | --<br>26 | 352 |
| 210 | цена прайсТОО CHIPDIP | Кабель КСПВ 1x2x0,5 | м | 420 | 291,43<br>-- | --<br>-- | 122401<br>-- | --<br>-- | 122401 | --<br>9792 | 132193 |
| 211 | цена прайс ТОО CHIPDIP | Кабель КСПВ 2x2x0,5 | м | 54 | 295,98<br>-- | --<br>-- | 15983<br>-- | --<br>-- | 15983 | --<br>1279 | 17262 |
| 212 | цена прайсТОО CHIPDIP | Кабель КСРВ нг(А)-FRLS 2x0,64 | м | 120 | 305,09<br>-- | --<br>-- | 36611<br>-- | --<br>-- | 36611 | --<br>2929 | 39540 |
| 213 | С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022 | Аккумулятор А7/Ч | шт. | 2 | 6113,00<br>-- | --<br>-- | 12226<br>-- | --<br>-- | 12226 | --<br>978 | 13204 |
| 214 | С1247-214-0701 247-214-0701 РСНБ РК 2022 | Вилка штепсельная | шт. | 1 | 724,00<br>-- | --<br>-- | 724<br>-- | --<br>-- | 724 | --<br>58 | 782 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | Тенге | | | | 1044563<br>531155 | 72142<br>25582 | 437155<br>4111 | 353977<br>111554 | 1510094 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4111 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4111 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 819930 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 38360 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 556737 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 178274 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 353977 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 93912 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1267819 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 311 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 556737 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 220522 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 220522 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17642 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 238164 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1510094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 311 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 556737 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 215 | Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | шт. | 6 | 969,27 | -- | 5816 | -- | 70 | 3505 | 10067 |
| | | | | | 957,71 | -- | 5746 | -- | | 746 | |
| 216 | С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022 | **Разветвительная коробка УК-2П** | шт. | 6 | 149,00 | -- | 894 | -- | 894 | -- | 966 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| 217 | Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 3 | 1920,84 | 0,76 | 5763 | 2 | 126 | 3437 | 9936 |
| | | | | | 1878,32 | -- | 5635 | -- | | 736 | |
| 218 | С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022 | **Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ** | шт. | 3 | 1531,00 | -- | 4593 | -- | 4593 | -- | 4960 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 367 | |
| 219 | Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** | м | 345 | 319,46 | 2,38 | 110212 | 821 | 5437 | 74887 | 199906 |
| | | | | | 301,32 | 0,16 | 103954 | 55 | | 14808 | |
| 220 | С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2022 | **Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм** | м | 305 | 105,00 | -- | 32025 | -- | 32025 | -- | 34587 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2562 | |
| 221 | С1243-907-0107 243-907-0107 РСНБ РК 2022 | **Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм** | м | 40 | 260,00 | -- | 10400 | -- | 10400 | -- | 11232 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 832 | |
| 222 | С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,051 | 307513,00 | -- | 15683 | -- | 15683 | -- | 16938 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1255 | |
| 223 | С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022 | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 2х0,5** | км | 0,3519 | 39741,00 | -- | 13985 | -- | 13985 | -- | 15104 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1119 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | С1243-802-0102<br>243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,00408 | 108591,00 | -- | 443 | -- | 443 | -- | 478 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| 225 | С1248-306-0305<br>248-306-0305 РСНБ РК 2022 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 2 | 20353,00 | -- | 40706 | -- | 40706 | -- | 43962 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3256 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 240520 | 823 | 124362 | 81829 | 348136 |
| | | | | | | | 115335 | 55 | -- | 25788 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 121791 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 5631 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 115390 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 81829 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16290 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 219910 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 115390 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 118729 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 118729 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9498 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 128227 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 348137 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 115390 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Звуковое и световое оповещение о пожаре** | | | | | | | | | |
| 226 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 3824,48 | 2,04 | 30596 | 16 | 527 | 18332 | 52843 |
| | | | | | 3756,64 | -- | 30053 | -- | | 3914 | |
| 227 | С1248-304-0101<br>248-304-0101 РСНБ РК 2022 | Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 4 | 831,00 | -- | 3324 | -- | 3324 | -- | 3590 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 266 | |
| 228 | Ц13-100702-0501<br>1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 10 | 969,27 | -- | 9693 | -- | 116 | 5842 | 16778 |
| | | | | | 957,71 | -- | 9577 | -- | | 1243 | |
| 229 | С1247-202-0106<br>247-202-0106 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная | шт. | 10 | 1850,00 | -- | 18500 | -- | 18500 | -- | 19980 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1480 | |
| 230 | Ц13-080206-1303<br>1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 180 | 492,80 | 3,32 | 88705 | 598 | 35721 | 37896 | 136729 |
| | | | | | 291,03 | 1,37 | 52386 | 247 | | 10128 | |
| 231 | С1243-305-0112<br>243-305-0112 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 | км | 0,18 | 225105,00 | -- | 40519 | -- | 40519 | -- | 43761 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3242 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **191337** | **614** | **98707** | **62070** | **273681** |
| | | | | | | | **92016** | **247** | **--** | **20273** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **128994** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **36363** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **92263** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **62070** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **15285** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **206349** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **92263** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **62343** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **62343** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4988** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **67331** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **273680** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **92263** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **1476420** | **73579** | **660224** | **497876** | **2131911** |
| | | | | | | | **738506** | **25884** | **4111** | **157615** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **4111** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **4111** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **1070715** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **80354** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **764390** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **178274** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **497876** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **125487** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **1694078** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **430** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **764390** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **401594** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **401594** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **32128** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **433722** | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **2131911** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **430** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **764390** | | | |
| | | **ОТДЕЛ 7.Технологические оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Технологические оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Медицинское оборудование и мебель** | | | | | | | | | |
| **232** | **Ц13-340111-0101 1334-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Кресло гинекологическое с ручным приводом. Монтаж оборудования** | **комплект** | **1** | **10544,88** | **--** | **10545** | **--** | **--** | **6432** | **18336** |
| | | | | | **10544,88** | **--** | **10545** | **--** | | **1358** | |
| **233** | **Ц13-340105-0201 1334-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Светильник с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный. Монтаж оборудования** | **комплект** | **2** | **53688,40** | **--** | **107377** | **--** | **84** | **65449** | **186652** |
| | | | | | **53646,60** | **--** | **107293** | **--** | | **13826** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Ц13-340106-0108<br>1334-0106-0108<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 53659,69<br>53631,76 | --<br>-- | 53660<br>53632 | --<br>-- | 28 | 32715<br>6910 | 93285 |
| 235 | Ц13-340106-0104<br>1334-0106-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 16650,53<br>16647,30 | --<br>-- | 16651<br>16647 | --<br>-- | 4 | 10155<br>2144 | 28950 |
| 236 | Ц13-340106-0202<br>1334-0106-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Лампа "Соллюкс" стационарная. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 13164,20<br>13148,24 | --<br>-- | 13164<br>13148 | --<br>-- | 16 | 8020<br>1695 | 22879 |
| 237 | Ц13-340116-0402<br>1334-0116-0402<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Центрифуга лабораторная медицинская. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 25925,25<br>25895,80 | --<br>-- | 25925<br>25896 | --<br>-- | 29 | 15796<br>3338 | 45059 |
| 238 | Прайс-лист ТОО "МединаМед" | Электрокардиграф многоканальный | шт | 1 | 406607,14<br>-- | --<br>-- | 406607<br>-- | --<br>-- | <br>406607 | --<br>-- | 406607 |
| 239 | Ц13-340106-0108<br>1334-0106-0108<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 53659,69<br>53631,76 | --<br>-- | 53660<br>53632 | --<br>-- | 28 | 32715<br>6910 | 93285 |
| 240 | Ц13-340106-0104<br>1334-0106-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 16650,53<br>16647,30 | --<br>-- | 16651<br>16647 | --<br>-- | 4 | 10155<br>2144 | 28950 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | 704240<br>297440 | --<br>-- | 193<br>406607 | 181437<br>38325 | 924003 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 406607 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 406607 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 297633 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 191 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 297440 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 181437 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38325 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 517395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 171 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 297440 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 924002 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 171 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 297440 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 704240<br>297440 | --<br>-- | 193<br>406607 | 181437<br>38325 | 924003 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 406607 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 406607 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 297633 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 191 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 297440 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 181437 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38325 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 517395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 171 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 297440 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 924002 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 171 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 297440 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 8.Наружные сети электроснабжение** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Наружные сети электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 241 | Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** | опора | 2 | 14296,35 | 5448,65 | 28593 | 10898 | 2540 | 16088 | 48255 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 7577,39 | 2477,39 | 15155 | 4955 | | 3574 | |
| 242 | Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 2 | 26080,79 | 11903,94 | 52162 | 23807 | 2542 | 29313 | 87993 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 12906,54 | 5414,21 | 25813 | 10828 | | 6518 | |
| 243 | Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,1 | 134842,20 | 42546,57 | 13484 | 4254 | 3135 | 6015 | 21059 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 60949,63 | 14234,36 | 6095 | 1423 | | 1560 | |
| 244 | С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** | шт. | 6 | 54251,00 | -- | 325506 | -- | 325506 | -- | 351546 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26040 | |
| 245 | С1243-701-0601 243-701-0601 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-35** | км | 0,1 | 407680,00 | -- | 40768 | -- | 40768 | -- | 44029 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3261 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | 460513 | 38959 | 374491 | 51416 | 552882 |
| | | | | | | | 47063 | 17206 | -- | 40953 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 460513 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8217 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 64269 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 366274 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 51416 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40953 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 552882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 64269 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 552882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 64269 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 14.Площадка под ДГУ** | | | | | | | | | |
| | | **Электротехническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 246 | Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 | 114021,61 | 17362,90 | 114022 | 17363 | 29699 | 44111 | 170783 |
| | | | | | 66959,99 | 5352,66 | 66960 | 5353 | | 12651 | |
| 247 | цена прайс ТОО Инвольт | Дизельная генераторная установка в защитном контейнере 100квт PCA POWER PCO-35 | кт | 1 | -2580600,00 | -- | -2580600 | -- | | -- | -2580600 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -2580600 | -- | |
| 248 | цена прайс ТОО Инвольт | Дизельная генераторная установка в защитном контейнере 20квт PCA POWER PCO-35 | кт | 1 | 2580600,00 | -- | 2580600 | -- | | -- | 2580600 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2580600 | -- | |
| 249 | Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования | подстанция | 1 | 111658,77 | 54526,36 | 111659 | 54526 | 6418 | 51867 | 176608 |
| | | | | | 50714,64 | 21323,26 | 50715 | 21323 | | 13082 | |
| 250 | 515-102-0102 515-102-0102 РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА | шт. | 1 | -2470548,00 | -- | -2470548 | -- | | -- | -2470548 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -2470548 | -- | |
| 251 | 515-102-0407 515-102-0407 РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 1 | 1975220,00 | -- | 1975220 | -- | | -- | 1975220 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1975220 | -- | |
| | | **Кабельно проводниковая изделие** | | | | | | | | | |
| 252 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 14,04 | 2383,37 | -- | 33462 | -- | -- | 24093 | 62159 |
| | | | | | 2383,37 | -- | 33462 | -- | | 4604 | |
| 253 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 14,04 | 1242,92 | -- | 17451 | -- | -- | 12564 | 32417 |
| | | | | | 1242,92 | -- | 17451 | -- | | 2401 | |
| 254 | Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 170 | 320,15 | 207,45 | 54425 | 35266 | -- | 25267 | 86067 |
| | | | | | 112,70 | 93,73 | 19159 | 15934 | | 6375 | |
| 255 | Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 170 | 555,14 | 277,50 | 94374 | 47175 | 8881 | 40318 | 145468 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 225,40 | 104,00 | 38318 | 17680 | | 10775 | |
| 256 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 54 | 426,22 | 181,09 | 23016 | 9779 | 3094 | 9828 | 35472 |
| | | | | | 187,83 | 64,95 | 10143 | 3507 | | 2628 | |
| 257 | С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1 | км | 0,13 | 2242144,00 | -- | 291479 | -- | 291479 | -- | 314797 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23318 | |
| 258 | С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 | км | 0,094 | 954893,00 | -- | 89760 | -- | 89760 | -- | 96941 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7181 | |
| 259 | Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 36862,85 | 25519,02 | 294903 | 204152 | 592 | 133206 | 462358 |
| | | | | | 11269,92 | 11856,18 | 90159 | 94849 | | 34249 | |
| 260 | С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-50/95-СЛ-нб | шт. | 4 | 13658,00 | -- | 54632 | -- | 54632 | -- | 59003 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4371 | |
| 261 | С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-4/16-СЛ-нб | шт. | 4 | 10838,00 | -- | 43352 | -- | 43352 | -- | 46820 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3468 | |
| 262 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,078 | 34616,93 | 22095,68 | 2700 | 1723 | -- | 889 | 3876 |
| | | | | | 12521,25 | 6157,40 | 977 | 480 | | 287 | |
| 263 | С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 78 | 40,00 | -- | 3120 | -- | 3120 | -- | 3370 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| 264 | Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,123 | 6723703,68 | -- | 827016 | -- | 801292 | 19550 | 914292 |
| | | | | | 209139,84 | -- | 25724 | -- | | 67725 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 1560043 | 369984 | 1332319 | 361693 | 2115103 |
| | | | | | | | 353068 | 159126 | -495328 | 193365 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | -495328 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | -495328 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 695099 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 48683 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 435557 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 305486 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 80047 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1080632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 236 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 435557 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1360272 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 801291 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 76637 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 482343 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 56207 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 113318 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1529797 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76637 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 2115101 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 292 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 512194 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **2020556** | **408943** | **1706810** | **413109** | **2667985** |
| | | | | | | | **400131** | **176332** | **-495328** | **234318** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | -495328 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | -495328 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 695099 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 48683 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 435557 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 305486 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 80047 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1080632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 236 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 435557 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1820785 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 809508 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 140906 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 848617 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 107623 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 154271 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2082679 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 140906 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 2667983 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 330 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 576463 | | | |

## ОТДЕЛ 9.Наружный водопровод и канализация

## РАЗДЕЛ 15.Водопровод В1

**Устройство колодцев**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,58 | 33773,38 | 13008,40 | 188455 | 72587 | 33535 | 111307 | 323743 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 14755,09 | 5393,84 | 82333 | 30098 | | 23981 | |
| 266 | Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Гидранты пожарные. Установка** | шт. | 2 | 60470,74 | 263,00 | 120941 | 526 | 114585 | 5994 | 137089 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2914,98 | 112,10 | 5830 | 224 | | 10155 | |
| | | **Устройство отмостки** | | | | | | | | | |
| 267 | Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Отмостка бетонная. Устройство** | м3 | 0,9 | 39301,50 | 1737,84 | 35371 | 1564 | 32409 | 1592 | 39920 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1553,59 | 389,64 | 1398 | 351 | | 2957 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | Тенге | | | | 344767 | 74677 | 180529 | 118893 | 500752 |
| | | | | | | | 89561 | 30673 | -- | 37093 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 344767 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 180530 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 120234 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 118893 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37093 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 500753 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 120234 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 500753 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 120234 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16.Канализация** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство отмостки** | | | | | | | | | |
| 268 | Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Отмостка бетонная. Устройство** | м3 | 1,8 | 39301,50 | 1737,84 | 70743 | 3128 | 64819 | 3183 | 79840 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1553,59 | 389,64 | 2796 | 701 | | 5914 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | Тенге | | | | 70743 | 3128 | 64819 | 3183 | 79840 |
| | | | | | | | 2796 | 701 | -- | 5914 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 70743 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 64818 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3497 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3183 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5914 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 79840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3497 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 79840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3497 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 415510 | 77805 | 245348 | 122076 | 580592 |
| | | | | | | | 92357 | 31374 | -- | 43007 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 415510 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 245348 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 123731 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 122076 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43007 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 580593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 123731 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 580593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 123731 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 10.Благоустройство** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.Покрытие** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 2-39м2 за участком** | | | | | | | | | |
| 269 | **Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | **м2 покрытия** | **39** | **1776,02** | **166,56** | **69265** | **6496** | **1248** | **59742** | **139327** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **1577,47** | **52,15** | **61521** | **2034** | | **10321** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | **Тенге** | | | | **69265** | **6496** | **1248** | **59742** | **139327** |
| | | | | | | | **61521** | **2034** | -- | **10321** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 69265 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1248 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 63555 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 59742 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10321 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 139328 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 63555 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 139328 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 63555 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.МАФы и ограждение** | | | | | | | | | |
| 270 | **Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из плит тротуарных тактильных бетонных. Устройство** | **м2 покрытия** | **0,45** | **1574,06** | **119,52** | **708** | **54** | **175** | **476** | **1279** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **1063,85** | **61,75** | **479** | **28** | | **95** | |
| 271 | **С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022** | **Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона** | **м2** | **0,459** | **8659,00** | **--** | **3974** | **--** | **3974** | **--** | **4292** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **318** | |
| 272 | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **4** | **6850,96** | **1133,74** | **27404** | **4535** | **2368** | **23786** | **55285** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **5125,25** | **380,83** | **20501** | **1523** | | **4095** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | С1251-101-0331<br>251-101-0331 РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм** | шт. | 2 | 11497,00 | -- | 22994 | -- | 22994 | -- | 24834 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1840 | |
| 274 | С1251-101-0220<br>251-101-0220 РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм** | шт. | 2 | 13439,00 | -- | 26878 | -- | 26878 | -- | 29028 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2150 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18** | Тенге | | | | 81958 | 4589 | 56389 | 24262 | 114718 |
| | | | | | | | 20980 | 1551 | -- | 8498 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 81958 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2544 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 22531 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 53846 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 24262 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8498 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 114718 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22531 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 114718 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22531 | | | |
| | | ***РАЗДЕЛ 19.Озеленение*** | | | | | | | | | |
| 275 | Е11-470112-0101<br>1147-0112-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли** | м2 | 851,94 | 55,23 | 2,40 | 47056 | 2045 | -- | 40329 | 94376 |
| | | | | | 52,83 | 0,96 | 45011 | 818 | | 6991 | |
| 276 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | м2 | 851,94 | 362,83 | 216,35 | 309105 | 184317 | 54456 | 101207 | 443137 |
| | | | | | 82,56 | 52,44 | 70332 | 44676 | | 32825 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19** | Тенге | | | | 356161 | 186362 | 54456 | 141536 | 537513 |
| | | | | | | | 115343 | 45494 | -- | 39816 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 356161 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 54456 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 160837 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 141536 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39816 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 537513 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 111 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 160837 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 537513 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 111 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 160837 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 507384 | 197447 | 112093 | 225540 | 791558 |
| | | | | | | | 197844 | 49079 | -- | 58635 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 507384 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 58248 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 246923 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 53846 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 225540 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58635 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 791559 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 246923 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 791559 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 246923 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 11.Котельная** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 20.Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Приямок Пр-1** | | | | | | | | | |
| 277 | Е11-010205-0202<br>1101-0205-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | м3 грунта | 0,7695 | 3606,00<br>3606,00 | --<br>-- | 2775<br>2775 | --<br>-- | -- | 1998<br>382 | 5155 |
| 278 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,1695 | 1242,92<br>1242,92 | --<br>-- | 211<br>211 | --<br>-- | -- | 152<br>29 | 392 |
| 279 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 0,1695 | 235,38<br>121,19 | 114,19<br>50,24 | 40<br>21 | 20<br>9 | -- | 21<br>5 | 66 |
| 280 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 покрытия | 0,64 | 3410,40<br>378,83 | 229,53<br>70,46 | 2183<br>242 | 147<br>45 | 1794 | 270<br>196 | 2650 |
| 281 | Е11-061301-0101<br>1106-1301-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Приямок П-1(В20). Устройство**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 1,97 | 88384,30<br>29763,68 | 7233,08<br>2804,57 | 174117<br>58634 | 14249<br>5525 | 101234 | 58385<br>18600 | 251102 |
| 282 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности | 2,66 | 1184,12<br>399,54 | 27,97<br>3,83 | 3150<br>1063 | 74<br>10 | 2013 | 998<br>332 | 4480 |
| | | **Металлическая решетка МР-1** | | | | | | | | | |
| 283 | Е11-080201-0703<br>1108-0201-0703<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Решетки приямков металлические. Установка**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т металлических изделий | 0,0044 | 1101973,97<br>71769,56 | 13739,48<br>4765,26 | 4849<br>316 | 60<br>21 | 4473 | 313<br>413 | 5575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Дымовая труба** | | | | | | | | | |
| **284** | **Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Дымовая труба высотой до 250 м. Монтаж** | **т** | **0,48884** | **112932,16** | **5594,56** | **55206** | **2735** | **20261** | **22846** | **84296** |
| | | | | | **65891,60** | **1840,15** | **32210** | **900** | | **6244** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | **Тенге** | | | | **242531** | **17285** | **129775** | **84983** | **353716** |
| | | | | | | | **95472** | **6510** | -- | **26201** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **187325** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **109511** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **68872** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **62137** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **19957** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **269419** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **68872** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **55206** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **20260** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **33110** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **22846** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6244** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **84296** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **33110** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | **353715** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **101982** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **242531** | **17285** | **129775** | **84983** | **353716** |
| | | | | | | | **95472** | **6510** | -- | **26201** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **187325** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **109511** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **68872** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **62137** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **19957** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **269419** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **68872** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **55206** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **20260** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **33110** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **22846** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6244** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **84296** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **33110** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **353715** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **101982** | | | |

## ОТДЕЛ 12.Теплоснабжение

## РАЗДЕЛ 21.Теплоснабжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Е11-240101-0201<br>1124-0101-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,184 | 1474784,43 | 634317,51 | 271360 | 116715 | 2392 | 182841 | 490537 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 827461,44 | 176276,17 | 152253 | 32435 | | 36336 | |
| 286 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00936 | 1419873,53 | 679862,91 | 13290 | 6363 | 232 | 8619 | 23662 |
| | | | | | 715282,49 | 214887,23 | 6695 | 2011 | | 1753 | |
| 287 | Е11-160301-0105<br>1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 2711,89 | 26,63 | 13559 | 133 | 10689 | 2730 | 17592 |
| | | | | | 547,33 | 9,77 | 2737 | 49 | | 1303 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 288 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,5 | 1756,45 | 26,63 | 4391 | 66 | 2957 | 1365 | 6216 |
| | | | | | 547,33 | 9,77 | 1368 | 24 | | 460 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 289 | Е11-160501-0805<br>1116-0501-0805<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 3,5 | 2167,79 | 24,79 | 7587 | 87 | 109 | 7246 | 16020 |
| | | | | | 2111,75 | 0,81 | 7391 | 3 | | 1187 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 290 | Е11-220901-0201<br>1122-0901-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2199,01 | 127,07 | 2199 | 127 | 156 | 1954 | 4485 |
| | | | | | 1915,98 | 57,41 | 1916 | 57 | | 332 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 291 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 5 | 2904,40 | 110,31 | 14522 | 551 | 1519 | 12293 | 28961 |
| | | | | | 2490,42 | 18,43 | 12452 | 92 | | 2145 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 292 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00536 | 1419873,53 | 679862,91 | 7611 | 3644 | 133 | 4936 | 13551 |
| | | | | | 715282,49 | 214887,23 | 3834 | 1152 | | 1004 | |
| | | **Антикоррозийное покрытие** | | | | | | | | | |
| 293 | Е11-260301-0702<br>1126-0301-0702<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике | м2 поверхности покрытия изоляции | 37 | 822,17 | 20,37 | 30420 | 754 | 3064 | 20470 | 54962 |
| | | | | | 718,98 | 8,99 | 26602 | 333 | | 4071 | |
| 294 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,6 | 1184,12 | 27,97 | 710 | 16 | 454 | 225 | 1010 |
| | | | | | 399,54 | 3,83 | 240 | 2 | | 75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Изоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 295 | Е11-260101-1002<br>1126-0101-1002<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 5 | 61429,04 | 1632,72 | 307145 | 8163 | 147795 | 117666 | 458795 |
| | | | | | 30237,41 | 727,23 | 151187 | 3636 | | 33985 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 296 | Е11-260301-0701<br>1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 110 | 710,56 | 20,98 | 78162 | 2307 | 21932 | 41670 | 129418 |
| | | | | | 490,21 | 8,23 | 53923 | 905 | | 9587 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 297 | С1261-105-0190<br>261-105-0190 РСНБ РК 2022 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,1265 | 552642,00 | – | 69909 | – | 69909 | – | 75502 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5593 | |
| 298 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 110 | 112,47 | 3,00 | 12372 | 330 | 5252 | 4713 | 18452 |
| | | | | | 61,72 | 0,37 | 6790 | 41 | | 1367 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 299 | Е11-130301-0806<br>1113-0301-0806<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 | м2 | 110 | 165,19 | 3,91 | 18171 | 430 | 13939 | 2665 | 22503 |
| | | | | | 34,56 | 0,55 | 3802 | 60 | | 1667 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ А** | | | | | | | | | |
| 300 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0011387 | 1137402,00 | 8746,28 | 1295 | 10 | 1185 | 121 | 1529 |
| | | | | | 88035,44 | 1971,17 | 100 | 2 | | 113 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 301 | Е11-130301-0410<br>1113-0301-0410<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз | м2 | 0,09 | 198,22 | 7,64 | 18 | 1 | 9 | 6 | 26 |
| | | | | | 93,93 | 1,47 | 8 | – | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Газонепроницемый ввода** | | | | | | | | | |
| 302 | Е11-060401-0101<br>1106-0401-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство монолитной участка В-15 | м3 | 0,112 | 48201,40 | 1890,46 | 5399 | 211 | 4617 | 565 | 6441 |
| | | | | | 5096,00 | 450,24 | 571 | 50 | | 477 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 303 | Е11-160401-0204<br>1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Труба-гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 5662,86 | 115,38 | 11326 | 231 | 8370 | 2736 | 15187 |
| | | | | | 1362,48 | 33,41 | 2725 | 67 | | 1125 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Е11-220601-0203<br>1122-0601-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,00081 | 1507063,27 | 42155,12 | 1221 | 34 | 945 | 239 | 1577 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 298378,08 | 248,79 | 242 | -- | | 117 | |
| 305 | Е11-161201-0101<br>1116-1201-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** | сальник | 5 | 4038,20 | -- | 20191 | -- | 4944 | 14942 | 37944 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3049,49 | -- | 15247 | -- | | 2811 | |
| 306 | С1222-504-0101<br>222-504-0101 РСНБ РК 2022 | **Сальник** | т | 0,005 | 1012960,00 | -- | 5065 | -- | 5065 | -- | 5470 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 307 | Е11-260101-0701<br>1126-0101-0701<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными** | м3 изоляции | 0,0105 | 2032894,52 | 3672,00 | 21345 | 38 | 19122 | 1674 | 24860 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 208094,84 | 1626,70 | 2185 | 17 | | 1842 | |
| 308 | Е11-410103-0102<br>1141-0103-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя** | м2 | 1,66 | 1634,72 | 39,00 | 2714 | 65 | 1549 | 869 | 3870 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 662,91 | -- | 1100 | -- | | 287 | |
| 309 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,0076 | 194539,88 | 1587,02 | 1479 | 12 | 1202 | 243 | 1860 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 34821,90 | 688,95 | 265 | 5 | | 138 | |
| | | **Изоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 310 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,28 | 112,47 | 3,00 | 31 | 1 | 13 | 12 | 46 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 61,72 | 0,37 | 17 | -- | | 3 | |
| 311 | Е11-130301-0806<br>1113-0301-0806<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177** | м2 | 0,28 | 165,19 | 3,91 | 46 | 1 | 35 | 7 | 57 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 34,56 | 0,55 | 10 | -- | | 4 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21** | Тенге | | | | 921538 | 140290 | 327588 | 430807 | 1460533 |
| | | | | | | | 453660 | 40941 | -- | 108189 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 849962 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 224023 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 452446 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 74974 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 389495 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 99158 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1338615 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 452446 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 71576 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 28587 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 42155 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 41312 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9031 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 121919 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42155 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 1460534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 281 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 494601 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 22.Строительная часть** | | | | | | | | | |
| | | **Перекрытия** | | | | | | | | | |
| 312 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 60 | 994,18 | 142,17 | 59651 | 8530 | 31580 | 20027 | 86053 |
| | | | | | 325,68 | 37,13 | 19541 | 2228 | | 6374 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 313 | Е11-410102-0101<br>1141-0102-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя** | м2 | 60 | 2937,48 | 88,18 | 176249 | 5291 | 93978 | 61889 | 257189 |
| | | | | | 1283,00 | 22,67 | 76980 | 1360 | | 19051 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Опорные подушки ОП-1 -63 шт** | | | | | | | | | |
| 314 | Е11-070601-0204<br>1107-0601-0204<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Опоры из сборных железобетонных конструкций. Устройство** | м3 конструкции | 0,252 | 15273,63 | 3569,23 | 3849 | 900 | 1751 | 1789 | 6089 |
| | | | | | 4752,00 | 1264,41 | 1198 | 319 | | 451 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ дм 1000мм ДК-1(1 ШТ)** | | | | | | | | | |
| 315 | Е11-010101-0338<br>1101-0101-0338<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 63,6 | 279,08 | 279,08 | 17749 | 17750 | -- | 3143 | 22564 |
| | | | | | -- | 68,64 | -- | 4366 | | 1671 | |
| 316 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 2 | 2860,04 | -- | 5720 | -- | -- | 4118 | 10626 |
| | | | | | 2860,04 | -- | 5720 | -- | | 787 | |
| 317 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 13,12 | 1242,92 | -- | 16307 | -- | -- | 11741 | 30292 |
| | | | | | 1242,92 | -- | 16307 | -- | | 2244 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 52,5 | 36,71<br>-- | 36,71<br>10,39 | 1927<br>-- | 1927<br>545 | -- | 393<br>186 | 2505 |
| 319 | Е11-010205-1201<br>1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 18,5 | 1624,71<br>-- | 1624,71<br>-- | 30057<br>-- | 30057<br>-- | -- | --<br>2405 | 32462 |
| 320 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение щебнем<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 площади уплотнения | 2,3 | 577,06<br>101,49 | 43,09<br>16,22 | 1327<br>233 | 99<br>37 | 995 | 254<br>127 | 1708 |
| 321 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 52,5 | 235,38<br>121,19 | 114,19<br>50,24 | 12357<br>6362 | 5995<br>2638 | -- | 6480<br>1507 | 20344 |
| 322 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 основания | 0,16 | 14052,13<br>1249,40 | 2553,08<br>1063,32 | 2248<br>200 | 408<br>170 | 1640 | 344<br>207 | 2800 |
| 323 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 0,45 | 40376,42<br>1809,38 | 1611,12<br>346,96 | 18169<br>814 | 725<br>156 | 16630 | 883<br>1524 | 20576 |
| 324 | Е11-110101-1901<br>1111-0101-1901<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 покрытия | 2,1025 | 500,60<br>411,68 | 6,19<br>1,84 | 1053<br>866 | 13<br>4 | 174 | 817<br>150 | 2020 |
| 325 | Е11-110101-1902<br>1111-0101-1902<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 К=5 | Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901 | м2 покрытия | 2,1025 | -252,41<br>-252,41 | --<br>-- | -531<br>-531 | --<br>-- | -- | -499<br>-82 | -1112 |
| 326 | С1212-501-0204<br>212-501-0204 РСНБ<br>РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,18 | 24064,00<br>-- | --<br>-- | 4332<br>-- | --<br>-- | 4332 | --<br>347 | 4679 |
| 327 | Е11-230601-0103<br>1123-0601-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 конструкций колодца | 1,302 | 68367,36<br>24400,01 | 14940,69<br>6108,25 | 89014<br>31769 | 19453<br>7953 | 37792 | 39325<br>10267 | 138606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | С1225-101-0201<br>225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6269,00 | -- | 6269 | -- | 6269 | -- | 6771 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 502 | |
| 329 | С1225-101-0103<br>225-101-0103 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 1 | 16363,00 | -- | 16363 | -- | 16363 | -- | 17672 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1309 | |
| 330 | С1225-101-0606<br>225-101-0606 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 1 | 19937,00 | -- | 19937 | -- | 19937 | -- | 21532 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1595 | |
| 331 | С1225-101-0106<br>225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 3 | 22337,00 | -- | 67011 | -- | 67011 | -- | 72372 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5361 | |
| 332 | С1225-101-0101<br>225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 5854,00 | -- | 5854 | -- | 5854 | -- | 6322 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 468 | |
| 333 | Е11-070601-0204<br>1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры из сборных железобетонных конструкций. Устройство | м3 конструкции | 0,016 | 15273,63 | 3569,23 | 244 | 57 | 111 | 114 | 386 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4752,00 | 1264,41 | 76 | 20 | | 29 | |
| 334 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ РК 2022 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3 | шт. | 4 | 1650,00 | -- | 6600 | -- | 6600 | -- | 7128 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 335 | Е11-460303-0104<br>1146-0303-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 | м3 заделки | 0,05 | 203675,25 | 1829,84 | 10184 | 91 | 5681 | 3741 | 15039 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 88240,40 | 822,92 | 4412 | 41 | | 1114 | |
| 336 | С1244-201-0301<br>244-201-0301 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л | комплект | 1 | 5615,00 | -- | 5615 | -- | 5615 | -- | 6064 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 337 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 12,1 | 1184,12 | 27,97 | 14328 | 338 | 9156 | 4539 | 20376 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 399,54 | 3,83 | 4834 | 46 | | 1509 | |
| 338 | Е11-130501-0101<br>1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой | м2 | 12,1 | 3490,44 | 115,70 | 42234 | 1400 | 18655 | 15740 | 62612 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1833,00 | 52,28 | 22179 | 633 | | 4638 | |
| 339 | Е11-130501-0102<br>1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 | м2 | 12,1 | 1480,80 | 115,70 | 17918 | 1400 | 7080 | 6949 | 26856 |
| | | | | | 780,00 | 52,28 | 9438 | 633 | | 1989 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 340 | Е11-150208-0101<br>1115-0208-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 12,1 | 2085,28<br>1280,77 | 86,40<br>71,87 | 25232<br>15497 | 1046<br>870 | 8689 | 13094<br>3066 | 41392 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 341 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 0,36 | 39301,50<br>1553,59 | 1737,84<br>389,64 | 14149<br>559 | 625<br>140 | 12965 | 637<br>1183 | 15968 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Теплофикационная камера УТ1** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 342 | Е11-010101-0338<br>1101-0101-0338<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 52 | 279,08<br>-- | 279,08<br>68,64 | 14512<br>-- | 14512<br>3569 | -- | 2570<br>1367 | 18448 |
| 343 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2 | 2860,04<br>2860,04 | --<br>-- | 5720<br>5720 | --<br>-- | -- | 4118<br>787 | 10626 |
| 344 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,25 | 1242,92<br>1242,92 | --<br>-- | 5282<br>5282 | --<br>-- | -- | 3803<br>727 | 9812 |
| 345 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12,75 | 53,62<br>-- | 53,62<br>15,42 | 684<br>-- | 684<br>197 | -- | 142<br>66 | 892 |
| 346 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 12,75 | 235,38<br>121,19 | 114,19<br>50,24 | 3001<br>1545 | 1456<br>641 | -- | 1574<br>366 | 4941 |
| 347 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,025 | 14052,13<br>1249,40 | 2553,08<br>1063,32 | 351<br>31 | 64<br>27 | 256 | 54<br>32 | 437 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 348 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,73 | 39496,16<br>1809,38 | 1611,12<br>346,96 | 28832<br>1321 | 1176<br>253 | 26335 | 1432<br>2421 | 32686 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 2,5 | 954,12 | 33,55 | 2385 | 84 | 1108 | 1168 | 3837 |
| | | | | | 477,24 | 19,59 | 1193 | 49 | | 284 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 350 | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 32 | 3544,13 | 10,13 | 113412 | 324 | 103090 | 9375 | 132610 |
| | | | | | 312,43 | 2,59 | 9998 | 83 | | 9823 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 351 | Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Плиты фундаментные железобетонные плоские/В15 сс. Устройство | м3 | 0,85 | 43815,62 | 2468,32 | 37243 | 2098 | 32708 | 2650 | 43084 |
| | | | | | 2866,94 | 558,82 | 2437 | 475 | | 3191 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 352 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00192 | 408502,00 | -- | 784 | -- | 784 | -- | 847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 353 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0914 | 391464,00 | -- | 35780 | -- | 35780 | -- | 38642 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2862 | |
| 354 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3 | 40376,42 | 1611,12 | 12113 | 483 | 11087 | 589 | 13718 |
| | | | | | 1809,38 | 346,96 | 543 | 104 | | 1016 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 355 | Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | 13 | 12594,45 | 1695,58 | 163728 | 22042 | 106693 | 49772 | 230580 |
| | | | | | 2691,76 | 552,85 | 34993 | 7187 | | 17080 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 356 | С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 5,06 | 69661,00 | -- | 352485 | -- | 352485 | -- | 380684 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28199 | |
| 357 | Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 0,13 | 159440,03 | 1029,89 | 20727 | 134 | 10239 | 8748 | 31833 |
| | | | | | 79648,83 | 459,30 | 10354 | 60 | | 2358 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 358 | Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя | м2 | 6 | 2937,48 | 88,18 | 17625 | 529 | 9398 | 6189 | 25719 |
| | | | | | 1283,00 | 22,67 | 7698 | 136 | | 1905 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | С1225-101-0101<br>225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 5854,00 | -- | 11708 | -- | 11708 | -- | 12645 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 937 | |
| 360 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 6 | 821,99 | 353,61 | 4932 | 2122 | 1333 | 2283 | 7793 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 246,14 | 76,36 | 1477 | 458 | | 577 | |
| 361 | С1222-102-0103<br>222-102-0103 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,3 | 86846,00 | -- | 26054 | -- | 26054 | -- | 28138 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2084 | |
| 362 | Е11-150208-0101<br>1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,4 | 2085,28 | 86,40 | 23772 | 985 | 8186 | 12336 | 38997 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1280,77 | 71,87 | 14601 | 819 | | 2889 | |
| 363 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 7,37 | 1184,12 | 27,97 | 8727 | 206 | 5576 | 2765 | 12411 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 399,54 | 3,83 | 2945 | 28 | | 919 | |
| 364 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 7,25 | 41247,19 | 3190,49 | 299042 | 23131 | 210268 | 65693 | 393914 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 9054,23 | 688,95 | 65643 | 4995 | | 29179 | |
| 365 | Е11-060401-0101<br>1106-0401-0101 | Стены приямка В7,5. Устройство | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | | м3 | 0,1 | 45532,06 | 1890,46 | 4553 | 189 | 3854 | 505 | 5462 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 5096,00 | 450,24 | 510 | 45 | | 405 | |
| 366 | С1261-107-0626<br>261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 20 | 785,00 | -- | 15700 | -- | 15700 | -- | 16956 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1256 | |
| 367 | Е11-231201-0101<br>1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Люки. Установка | шт. | 2 | 2593,05 | 296,50 | 5186 | 593 | 312 | 4504 | 10465 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2140,59 | 133,96 | 4281 | 268 | | 775 | |
| 368 | С1244-202-0101<br>244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 2 | 25559,00 | -- | 51118 | -- | 51118 | -- | 55207 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4089 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 1956872 | 166917 | 1402930 | 375788 | 2519275 |
| | | | | | | | 387026 | 41553 | -- | 186613 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1956872 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 777319 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 428579 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 625610 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 375788 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 186613 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2519273 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 284 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 428579 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 2519273 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 284 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 428579 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **2878410** | **307207** | **1730518** | **806595** | **3979808** |
| | | | | | | | **840686** | **82494** | **--** | **294802** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2806834 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1001342 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 881025 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 700584 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 765283 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 285771 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3857888 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 540 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 881025 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 71576 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 28587 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 42155 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 41312 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9031 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 121919 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42155 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 3979807 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 565 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 923180 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **30969327** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7737290 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1518551 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 521451 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 11025307 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 2378324 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6191997 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2117852 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **28591003,00** | **2378324,00** | **--** | **30969327,00** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| 2 | | Временные здания и сооружения 2,9% | 829139,09 | -- | -- | 829139,09 |
| | | **Всего по главе** | **829139,09** | **--** | **--** | **829139,09** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **29420142,09** | **2378324,00** | **--** | **31798466,09** |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | |
| 3 | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35% | 397171,92 | -- | -- | 397171,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | -- | | -- | 5330847,12 | | 5330847,12 | | | |
| | | **Всего по главе** | **397171,92** | | -- | **5330847,12** | | **5728019,04** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **29817314,01** | | **2378324,00** | **5330847,12** | | **37526485,13** | | | |
| 5 | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 596346,28 | | -- | -- | | 596346,28 | | | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **30413660,29** | | **2378324,00** | **5330847,12** | | **38122831,41** | | | |
| 6 | | Итого с пониж коэф | 29421736,72 | | 2260251,48 | 5066195,82 | | 36748184,03 | | | |
| 7 | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | | -- | 4409782,08 | | 4409782,08 | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **29421736,72** | | **2260251,48** | **9475977,91** | | **41157966,11** | | | |

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Аман-Курылыс"**
БИН: 040 340 003246
(бизнес-идентификационный номер)

**Директор** **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора:**
**ТОО "ARTERIA"**
**Технадзор** **Халыкулы А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"**
**Авторский надзор** **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличии)