N3

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман»

Наименование строительства: Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод в поселке Кызылжарма (вблизи СБО) города Кызылорда

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		20	25.12.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод в поселке Кызылжарма (вблизи СБО) города Кызылорда	6 204 117	5 539 390							664 727	6 204 117

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

Главный инженер Баярыстанов Н.Е. _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман»

Директор Жиенбскова А.А. _____

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Azimut Project»

Директор Арысбай М.Е. _____

Авторский надзор ":

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙДИ СтройПроект"

Директор Саменова А.Ж. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман»**

Объект : **Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод в поселке Кызылжарма (вблизи СБО) города Кызылорда**

Договор подряда (контракт) №20 от 25.12.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь месяц 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 714 778**
		Раздел 1. Земляные работы , ИТОГО:	тенге			**17 595**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,	тенге			**17 595**
1	**6101-0102-0105 Кклим = 1,08 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта**	**м3**	**8,148**	**386**	**3 145**
2	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,252**	**6917**	**1 743**
3	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**5,25**	**90**	**473**
4	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**5,25**	**90**	**473**
5	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2,25**	**3609**	**8 120**
6	**6122-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,3**	**12139**	**3 642**
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**4 661 127**

		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования,	тенге			**4 548 121**
7	**6121-0103-0112 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с**	**км**	**0,006**	**10535377**	**63 212**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
8	**241-102-0263**	**Труба стальная электросварная прямошовная**	**1 м**	**6**	**118476**	**710 856**
9	**6121-0201-0148 Кклим = 1,08**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-**	**км**	**0,006**	**29376712**	**176 260**
10	**6121-0401-0106 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм**	**т**	**0,41734**	**2548558**	**1 063 620**
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
11	**291-111-1111 (кпл)**	**Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=630-660 ДУ=600**	**1 шт**	**6**	**408638,39**	**2 451 830**
12	**6103-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**2**	**19108**	**38 216**
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	21737	44 126
		Подраздел 2.2. Водопонижение, ИТОГО	тенге			**113 006**
13	**6101-0111-0101 Кклим = 1,08**	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4**	**шт.**	**3**	**14449**	**43 347**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-301-0193	Иглофильтры	шт.	0	0	0
14	**6101-0111-0201 Кклим = 1,08**	**Извлечение легких иглофильтров, длина до 4 м**	**шт.**	**3**	**4960**	**14 880**
15	**6101-0111-0301 Кклим = 1,08**	**Монтаж всасывающего коллектора**	**м**	**3,9**	**9167**	**35 751**
16	**6101-0111-0302 Кклим = 1,08**	**Демонтаж всасывающего коллектора**	**м**	**3,9**	**1485**	**5 792**
17	**261-301-0331**	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для**	**1 м**	**6**	**2206**	**13 236**
		Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**36 056**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования,	тенге			**36 056**
18	**6121-0103-0112 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм =0,6;К 1экс=0,6;К1мат=0;**	**Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм**	**км**	**0,006**	**6009390**	**36 056**
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	4 714 778				**4 714 778**
		Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод в поселке Титов(возле старой птицефабрики) города Кызылорда	4 714 778				**4 714 778**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	249 883				**249 883**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)				172 384,00	**172 384**
		Итого	**4 964 661**	0		**172 384,00**	**5 137 045**
		Сметная прибыль (5)%	248 233				**248 233**
		Непредвиденные работы и затраты (3)%	154 111				**154 111**
		Всего по сводному сметному расчету	**5 367 006**	**0**		172 384,00	**5 539 390**
		В том числе НДС 12%					664 727
		Всего с НДС:					**6 204 117**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жүйеси»

Главный инженер Баярыстанов Н.Е. _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман»

Директор Жиенбекова А.А. _____

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Azimut Project»

Директор Арысбай М.Е. _____

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙДИ СтройПроект"

Директор Саменова А.Ж. _____