Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

N 3

Заказчик: *Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман»*

Наименование строительства: *Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод по ул. Шымбай (возле грузового двора) города Кызылорда*

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		21	25.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод по ул. Шымбай (возле грузового двора) города Кызылорда	6 044 917	5 397 247							647 670	6 044 917

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

Главный инженер Баярыстанов Н.Е. _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман»

Директор Жиенбекова А.А. _____

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Azimut Project»

Директор Арысбай М.Е. _____

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙДИ СтройПроект"

Директор Саменова А.Ж. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман»**

Объект : **Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод по ул. Шымбай (возле грузового двора) города Кызылорда**

Договор подряда (контракт) №21 от 25.12.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь месяц 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 601 772**
		Раздел 1. Земляные работы , ИТОГО:	тенге			**17 595**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 595**
1	**6101-0102-0105 Кклим = 1,08 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта**	**м3**	**8,148**	**386**	**3 145**
2	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,252**	**6917**	**1 743**
3	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**5,25**	**90**	**473**
4	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**5,25**	**90**	**473**
5	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2,25**	**3609**	**8 120**

6	**6122-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		**м3**	**0,3**	**12139**	**3 642**
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:		тенге			**4 548 121**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО		тенге			**4 548 121**
7	**6121-0103-0112 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с**		**км**	**0,006**	**10535377**	**63 212**
		неучтенные ресурсы					
7,1	261-301-0172	Трубы стальные		м	0	0	0
8	**241-102-0263**	**Труба стальная электросварная прямошовная**		**1 м**	**6**	**118476**	**710 856**
9	**6121-0201-0148 Кклим = 1,08**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-**		**км**	**0,006**	**29376712**	**176 260**
10	**6121-0401-0106 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм**		**т**	**0,41734**	**2548558**	**1 063 620**
		неучтенные ресурсы					
10,1	261-301-0282	Фланцы стальные		шт.	0	0	0
11	**291-111-1111 (кпл)**	**Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=630-660 ДУ=600**		**1 шт**	**6**	**408638,39**	**2 451 830**
12	**6103-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**		**м3**	**2**	**19108**	**38 216**
		неучтенные ресурсы					
12,1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		м3	2,03	21737	44 126
		Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:		тенге			**36 056**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО		тенге			**36 056**
13	**6121-0103-0112 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм =0,6;К 1экс=0,6;К1мат=0;**	**Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм**		**км**	**0,006**	**6009390**	**36 056**
		неучтенные ресурсы					
13,1	261-301-0172	Трубы стальные		м	0	0	0
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	4 601 772				**4 601 772**
		Реконструкция аварийного участка напорной канализации д-630 мм расположенного по улице Шымбай, возле Грузового двора	4 601 772				**4 601 772**

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	243 894				**243 893,92**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(369355,799*(1,3-1)+369355,799*9*8*1,3/1968+369355,799/12)/1000				159 153,00	**159 153,00**
		Итого	**4 845 666**			**159 153,00**	**5 004 818,92**
		Сметная прибыль (5)%	242 283				**242 283,30**
		Непредвиденные работы и затраты (3)%	150 145				**150 144,57**
		Всего по сводному сметному расчету	**5 238 094**			159 153,00	**5 397 247**
		В том числе НДС 12%					647 670
		Всего с НДС:					**6 044 917**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйесі»

Главный инженер Баярыстанов Н.Е. _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман»

Директор Жиенбекова А.А. _____

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Azimut Project»

Директор Арысбай М.Е. _____

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙДИ СтройПроект"

Директор Саменова А.Ж. _____