Отчет о ходе строительства и качестве выполняемых работ (технический надзор)

1. Номер отчета в системе

7904f225-7276-4c91-8593-d35b4cf6af02

2. Отчетный орган

Акимат города Нур-Султан / Алматинский район

3. Отчетный период

202108

4. Время сдачи отчета

01.09.2021 11:56:21

5. Талон-уведомление о начале деятельности производства СМР

KZ75REA00145407 от 19.09.2019

6. Наименование объекта

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Қошқарбаева и улицей А. Байтұрсынұлы района «Алматы» города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей)». Корректировка».

Адрес: город Нур-Султан, района «Алматы», между проспектом Р. Қошқарбаева и улицей А. Байтұрсынұлы

Уровень ответственности: II-го (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным

Источник финансирования: Частные инвестиции

7. Заказчик

180940012156 - ТОО «СУ АСИ»

8. Генеральный подрядчик

000740002447 - ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест»

9. Субподрядные организации

Субподрядные организации не указаны

10. Генеральный проектировщик

000740002447 - ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест»

11. Авторский надзор

000740002447 - ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест»

12. Технический надзор

081240016084 - ТОО "D&J EMPORIO"

13. Эксперты

- 571110301948 - Тлепов Адылхан Базарбаевич

14. Готовность объекта

- Общая: 99%
- Фундамент: 100%
- Каркас: 100%
- Кровля: 100%
- Инженерные сети: 100%
- Отделочные работы: 99%
- Слаботочные системы: 100%
- Благоустройство: 95%
- Фасад: 98%

15. Состояние исполнительно-технической документации

Ведется в полном объеме согласно СН РК 1.03-00-2011

16. Соответствие выполненных СМР календарному графику производства работ

Соответствует

17. Содержание строительной площадки и соблюдение требований НТД при производстве СМР

- Паспорт объекта: Соответствует СН РК 1.03-00-2011
- Ограждение: Соответствует ГОСТ 23407-78, СП РК 3.02-142-2014
- Имеется пункт мойки колес (при необходимости)
- Имеется устройства или бункер для сбора мусора (при необходимости)
- Имеются твердые покрытия внутриплощадочных проездов
- Соблюдаются требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасности строительных работ для окружающей территории и населения при производстве СМР

18. Задействованный ИТР состав

ФИО/ИИН	Специализация	Организация
- Айтжанов Рашид Салимович	начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям Аттестат №VCA №2017-221 от 2017-06-16 Выдан Центр аттестаций VIDIS.KZ	ТОО "СУ АСИ", БИН 180940012156

19. Изменения в проекте

Изменения отсутствуют

20. Выданные замечания

Выданные замечания отсутствуют

21. Примечание

22. Фотофиксация на объекте

1) WhatsApp Image 2021-09-01 at 11.46.22 (1).jpeg

2) WhatsApp Image 2021-09-01 at 11.46.21.jpeg

3) WhatsApp Image 2021-09-01 at 11.46.18.jpeg

4) WhatsApp Image 2021-09-01 at 11.46.22.jpeg

23. Фотофиксация в замечаниях

Фотофиксации в замечаниях не загружены

Лист согласования

Подписант	Дата постановки ЭЦП
Эксперт ТН: ИИН 571110301948 - ТЛЕПОВ АДЫЛХАН БАЗАРБАЕВИЧ	01.09.2021 11:56:21

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.