Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Актюбинской области,Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 , тел.: 54-45-96**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №70 от 08.06.2021г. доп.согл.№1 от 25.08.2021г.	

Номер документа	Дата составления
363	**27.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Восточный" с. Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области			шт	1	31 854 900,00	31 854 900,00
				Итого	1	x	31 854 900,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бенько Н.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алдияров Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства.архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Наименование объекта: Строительство на 300 мест в жилом массиве "Восточный" с.Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№70	08.06.2021				
		доп.согл.№1	25.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Строительство на 300 мест в жилом массиве "Восточный" с.Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области	31 854 900									
в том числе:		28 441 875	28 441 875	28 441 875	0	0			3 413 025	31 854 900

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____ Бенько Н.Р.

Технадзор:
ТОО «Алатау сапа құрылыс» _____ Инирбаев Т.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства.архитектуры и градостроительства
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта:"Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Восточный" с.Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области (без наружных сетей)"

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед.. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Земляные работы. Подушка из ПГС											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	7069	256,96	244,55	1816444	1728714	981	360116	2350685
					12,27	58,48	86749	413412	–	174125	
2	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	2575	125,36	119,29	322792	307177	179	64005	417741
					5,99	28,53	15436	73460	–	30944	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	15430,4	41		632646		–	–	683258
					–		–		–	50612	

4	1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4782	91,25	87,07	436341	416363	–	78229	555736
					4,18	18,54	19978	88674	–	41166	
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4782	25,89	25,89	123799	123799	–	33764	170168
					–	9,81	–	46895	–	12605	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3 332 022**				
		Накладные расходы	Тенге				**536 114**				
		Сметная прибыль	Тенге				**309 452**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4 177 588**				

Раздел 2 Щебеночная подготовка и подушка из ПГС

10	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2732,17	361,91	30,46	988792	83214	717843	204677	1288947
					68,71	10,98	187735	30006	–	95478	
11	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2458,9	3222,22	989,3	7923117	2432590	3651221	2582823	11346415
					748,02	381,44	1839306	937923	–	840475	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8 911 909**				
		Накладные расходы	Тенге				**2 787 500**				
		Сметная прибыль	Тенге				**935 953**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12 635 362**				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					**16 812 950**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На общестроительные работы КЖ1, КЖ2

Раздел 1 Фундаменты, альбом КЖ1

1.1 Монолитные фундаменты ФМ1-16шт

1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,64	19409,7	1079,53	90061	5009	79577	5938	103679
					1179,96	226,29	5475	1050	–	7680	

2	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	10,88	28770,59	1888,05	313024	20542	220399	69621	413257
					6625,28	406,62	72083	4424	–	30612	
3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31824	209067		66533		66533	–	71856
					–		–		–	5323	
1.2 ФМ22-44шт											
4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	17,6	19409,72	1079,66	341611	19002	301843	22522	393264
					1179,89	226,31	20766	3983	–	29131	
5	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	42,68	28770,71	1888,1	1227934	80584	864582	273111	1621129
					6625,3	406,61	282768	17354	–	120084	
6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,62624	209067		339993		339993	–	367192
					–		–		–	27199	
1.3 ФМ3-10шт											
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4	19410	1079,75	77640	4319	68601	5119	89380
					1180	226,25	4720	905	–	6621	
8	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,7	28770,72	1888,14	279076	18315	196496	62071	368439
					6625,26	406,7	64265	3945	–	27292	

9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,5315	209067		111119		111119	–	120009
					–		–		–	8890	
1.4 ФМ4-16шт											
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	10,88	19409,65	1079,6	211177	11746	186594	13922	243107
					1179,87	226,29	12837	2462	–	18008	
11	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	27,68	28770,66	1888,08	796372	52262	560722	177125	1051377
					6625,29	406,61	183388	11255	–	77880	
12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,39376	209067		291389		291389	–	314700
					–		–		–	23311	
1.5 ФМ5-2шт											
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	19410	1080	15528	864	13720	1024	17876
					1180	226,25	944	181	–	1324	
14	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	5,84	28770,72	1888,18	168021	11027	118302	37371	221823
					6625,34	406,68	38692	2375	–	16431	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,05434	217344		11810		11810	–	12755
					–		–		–	945	

1.6 ФМ6-6шт										
16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,74	19409,77	1079,89	33773	1879	29841	2227	38880
				1179,89	226,44	2053	394	–	2880	
17 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	25,68	26414,06	1567,25	678313	40247	510597	123887	866376
				4963,75	337,66	127469	8671	–	64176	
18 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18558	209067		38799		38799	–	41903
				–		–		–	3104	
1.7 ФМ7-3шт										
19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,87	19409,2	1079,31	16886	939	14920	1113	19439
				1180,46	225,29	1027	196	–	1440	
20 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	8,79	28770,42	1888,05	252892	16596	178060	56248	333871
				6625,26	406,71	58236	3575	–	24731	
21 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08118	209067		16972		16972	–	18330
				–		–		–	1358	
1.8 ФМ8-1шт										
22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,41	19407,32	1078,05	7957	442	7031	525	9161
				1180,49	226,83	484	93	–	679	

23	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,94	28770,41	1888,1	84585	5551	59556	18813	111670
					6625,17	406,8	19478	1196	–	8272	
24	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05755	209067		12032		12032	–	12995
					–		–		–	963	
1.9 ФМ9-1шт											
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,41	19407,32	1078,05	7957	442	7031	525	9161
					1180,49	226,83	484	93	–	679	
26	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,94	28770,41	1888,1	84585	5551	59556	18813	111670
					6625,17	406,8	19478	1196	–	8272	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28265	217344		61432		61432	–	66347
					–		–		–	4915	
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	222453		4983		4983	–	5382
					–		–		–	399	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5 642 454**				
		Накладные расходы	Тенге				**889 975**				
		Сметная прибыль	Тенге				**522 599**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7 055 028**				

Раздел 2 Фундаментные балки ФБ

37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00652	222453		1450		1450	–	1566
					–		–		–	116	
2.4 ФБ4-1шт											
38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	19408,33	1075	2329	129	2058	154	2682
					1183,33	225	142	27	–	199	
39	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	38300	3838,71	11873	1190	7051	3521	16626
					11716,13	764,52	3632	237	–	1232	
40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01266	222453		2816		2816	–	3041
					–		–		–	225	
2.5 ФБ5-2шт											
41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,64	19409,38	1079,69	12422	691	10976	819	14300
					1179,69	226,56	755	145	–	1059	
42	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	1,62	38302,47	3838,27	62050	6218	36854	18399	86885
					11714,81	766,05	18978	1241	–	6436	
43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06796	222453		15118		15118	–	16327
					–		–		–	1209	
2.6 ФБ6-3шт											
44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	19411,11	1080,56	6988	389	6174	461	8045
					1180,56	227,78	425	82	–	596	

45 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,87	38298,85	3837,93	33320	3339	19789	9881	46657
				11714,94	765,52	10192	666	–	3456	
46 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03507	222453		7801		7801	–	8425
				–		–		–	624	
2.7 ФБ7-2шт										
47 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	19410,71	1080,36	10870	605	9604	717	12514
				1180,36	226,79	661	127	–	927	
48 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	1,36	38300	3837,5	52088	5219	30937	15447	72938
				11714,71	766,91	15932	1043	–	5403	
49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05762	222453		12818		12818	–	13843
				–		–		–	1025	
2.8 ФБ8-5шт										
50 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	19409,23	1079,23	25232	1403	22295	1663	29047
				1180	226,15	1534	294	–	2152	
51 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	38301,52	3837,88	126395	12665	75070	37482	176987
				11715,15	766,36	38660	2529	–	13110	
52 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1392	222453		30965		30965	–	33442
				–		–		–	2477	
2.9 ФБ9-1шт										

53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	19412,5	1083,33	4659	260	4116	307	5363
				1179,17	225	283	54	–	397	
54 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	38300	3838,33	22980	2303	13648	6815	32179
				11715	766,67	7029	460	–	2384	
55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02526	222453		5619		5619	–	6069
				–		–		–	450	
2.10 ФБ10-1шт										
56 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	19411,54	1080,77	5047	281	4459	332	5809
				1180,77	223,08	307	58	–	430	
57 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,64	38303,13	3839,06	24514	2457	14559	7270	34327
				11715,63	767,19	7498	491	–	2543	
58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02687	222453		5977		5977	–	6455
				–		–		–	478	
2.11 ФБ11-9шт										
59 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,43	19409,47	1079,42	47165	2623	41675	3109	54296
				1179,84	226,34	2867	550	–	4022	
60 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	6,03	38301	3838,14	230955	23144	137170	68488	323398
				11714,93	766,33	70641	4621	–	23955	
61 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25353	222453		56399		56399	–	60911

				–		–		–	4512	
2.12 ФБ12-1шт										
62 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	19400	1075	776	43	686	51	893
				1175	225	47	9	–	66	
63 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,11	38300	3836,36	4213	422	2502	1249	5899
				11718,18	763,64	1289	84	–	437	
64 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00394	222453		876		876	–	946
				–		–		–	70	
2.13 ФБ13-1шт										
65 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	19400	1075	776	43	686	51	893
				1175	225	47	9	–	66	
66 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	38288,89	3822,22	3446	344	2048	1022	4825
				11711,11	766,67	1054	69	–	357	
67 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00317	222453		705		705	–	761
				–		–		–	56	
2.14 ФБ14-1шт										
68 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	19407,14	1078,57	2717	151	2401	178	3127
				1178,57	221,43	165	31	–	232	
69 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	38302,78	3836,11	13789	1381	8191	4089	19308
				11713,89	766,67	4217	276	–	1430	

70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01473	222453		3277		3277	–	3539
					–		–		–	262	
2.15 ФБ15-1шт											
71	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,43	19406,98	1079,07	8345	464	7374	551	9608
					1179,07	227,91	507	98	–	712	
72	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	1,18	38301,69	3838,14	45196	4529	26843	13402	63286
					11715,25	766,1	13824	904	–	4688	
73	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03714	222453		8262		8262	–	8923
					–		–		–	661	
2.16 ФБ16-1шт											
74	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,33	19409,09	1078,79	6405	356	5660	422	7373
					1178,79	227,27	389	75	–	546	
75	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,92	38298,91	3836,96	35235	3530	20927	10450	49340
					11715,22	766,3	10778	705	–	3655	
76	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02866	222453		6376		6376	–	6886
					–		–		–	510	
2.17 ФБ17-2шт											
77	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,74	19409,46	1079,73	14363	799	12691	946	16534
					1179,73	225,68	873	167	–	1225	

78 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	2,02	38300,5	3838,12	77367	7753	45950	22943	108335
				11714,85	766,34	23664	1548	–	8025	
79 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06298	222453		14010		14010	–	15131
				–		–		–	1121	
2.18 ФБ18-1шт										
80 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	19408,33	1075	2329	129	2058	154	2682
				1183,33	225	142	27	–	199	
81 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,23	38295,65	3834,78	8808	882	5232	2613	12335
				11713,04	769,57	2694	177	–	914	
82 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00952	222453		2118		2118	–	2287
				–		–		–	169	
2.19 ФБ19-2шт										
83 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,54	19409,26	1079,63	10481	583	9261	691	12066
				1179,63	225,93	637	122	–	894	
84 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	1,02	38300,98	3838,24	39067	3915	23203	11585	54704
				11714,71	766,67	11949	782	–	4052	
85 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04586	222453		10202		10202	–	11018
				–		–		–	816	
2.20 ФБ20-1шт										

86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,28	19407,14	1078,57	5434	302	4802	358	6255
				1178,57	225	330	63	–	463	
87 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,57	38303,51	3840,35	21833	2189	12966	6475	30573
				11715,79	766,67	6678	437	–	2265	
88 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02425	222453		5394		5394	–	5826
				–		–		–	432	
2.21 ФБ21-1шт										
89 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	19410	1080	1941	108	1715	127	2233
				1180	220	118	22	–	165	
90 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,19	38294,74	3836,84	7276	729	4321	2159	10190
				11715,79	768,42	2226	146	–	755	
91 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00794	222453		1766		1766	–	1907
				–		–		–	141	
2.22 ФБ22-1шт										
92 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	19409,38	1078,13	6211	345	5488	410	7151
				1181,25	228,13	378	73	–	530	
93 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,64	38303,13	3839,06	24514	2457	14559	7270	34327
				11715,63	767,19	7498	491	–	2543	
94 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02767	222453		6155		6155	–	6647

2.1 Фундамент бакли ФБ1-17шт

29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,25	19410,12	1079,76	82493	4589	72889	5439	94967
					1180	226,35	5015	962	–	7035	
30	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	10,54	38301,52	3838,14	403698	40454	239768	119715	565286
					11714,99	766,51	123476	8079	–	41873	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44591	222453		99194		99194	–	107130
					–		–		–	7936	

2.2 ФБ2-4шт

32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,04	19409,62	1079,81	20186	1123	17836	1331	23238
					1179,81	226,92	1227	236	–	1721	
33	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	38300,77	3837,69	99582	9978	59145	29531	139442
					11715	766,54	30459	1993	–	10329	
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1088	222453		24203		24203	–	26139
					–		–		–	1936	

2.3 ФБ-3-1шт

35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	19414,29	1085,71	1359	76	1200	90	1565
					1185,71	228,57	83	16	–	116	
36	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,17	38300	3835,29	6511	652	3867	1932	9118
					11717,65	770,59	1992	131	–	675	

					–		–		–	492	
2.23 ФБ23-1шт											
95	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,11	19418,18	1081,82	2136	119	1887	141	2459
					1181,82	227,27	130	25	–	182	
96	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	38290,48	3838,1	8041	806	4775	2385	11260
					11714,29	766,67	2460	161	–	834	
97	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00978	222453		2176		2176	–	2350
					–		–		–	174	
2.24 ФБ24-1шт											
98	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	19410	1080	7764	432	6860	512	8938
					1180	227,5	472	91	–	662	
99	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,88	38301,14	3838,64	33705	3378	20018	9995	47196
					11714,77	767,05	10309	675	–	3496	
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03689	222453		8206		8206	–	8862
					–		–		–	656	
2.25 ФБ25-1шт											
101	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,43	19406,98	1079,07	8345	464	7374	551	9608
					1179,07	227,91	507	98	–	712	
102	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,97	38304,12	3839,18	37155	3724	22067	11017	52026
					11715,46	765,98	11364	743	–	3854	

103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04034	222453		8974		8974	–	9692
					–		–		–	718	
2.26 ФБ26-1шт											
104	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	19409,38	1078,13	6211	345	5488	410	7151
					1181,25	228,13	378	73	–	530	
105	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	38300	3837,5	27576	2763	16378	8177	38613
					11715,28	765,28	8435	551	–	2860	
106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02999	222453		6671		6671	–	7205
					–		–		–	534	
2.27 ФБ27-1шт											
107	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,33	19409,09	1078,79	6405	356	5660	422	7373
					1178,79	227,27	389	75	–	546	
108	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,75	38301,33	3838,67	28726	2879	17061	8519	40225
					11714,67	766,67	8786	575	–	2980	
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03114	222453		6927		6927	–	7481
					–		–		–	554	
2.28 ФБ28-1шт											
110	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,35	19408,57	1080	6793	378	6002	449	7821
					1180	228,57	413	80	–	579	

111	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	38301,25	3837,5	30641	3070	18199	9086	42905
					11715	766,25	9372	613	–	3178	
112	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03306	222453		7354		7354	–	7942
					–		–		–	588	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 198 545				
		Накладные расходы	Тенге				471 763				
		Сметная прибыль	Тенге				213 624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 883 932				

Раздел 3 Фундаментные стаканы ФС1

114	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	29,88	38357		1146107		1146107	–	1237796
					–		–		–	91689	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 146 107				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				91 689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 237 796				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2					11 176 756				

		ИТОГО по смете:	**Тенге**				**27 989 706**				
		в том числе стоимость оборудования					-				
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				**419 846**				
		Итого:	**Тенге**				**28 409 551**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98 %	**Тенге**				**562 509**				
		Итого:	**Тенге**				**28 972 060**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**579 441**				
		Итого:	**Тенге**				**29 551 502**				
		в том числе 2020г - 63%	*Тенге*				*18 617 446*				

		в том числе 2021г - 37%	*Тенге*			*10 934 056*				
		итого в текущих ценах 2020г (к=1,049901)	**Тенге**			**19 546 478**				
		итого в текущих ценах 2021г (к=1,102574)	**Тенге**			**12 055 605**				
		Итого:	**Тенге**			**31 602 083**				
		Итого с коэффициентом договорной суммы	**Тенге**			**28 441 875**				
		НДС 12%	**Тенге**			**3 413 025**				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**31 854 900**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____ Бенько Н.Р.

Технадзор:
ТОО «Алатау сапа құрылыс» _____ Инирбаев Т.У.

Соот. рас Ф-2 по смете пров