Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунульного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции актогайского района"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-XXI"

Субподрядчик: ТОО «Наладочный центр Темиртау»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Торангалык Актогайского района. Карагандинская область

# А К Т от 25.09.2017г

## приемки выполненных работ

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами | 979,781641 | 33,40 | 31,41 | 32727 | 30775 | 10105 | 0,01 | 14 |
| | | м3 | | 1,99 | 8,64 | 1952 | 8465 | 97 | 0,03 | 29 |
| 2 | Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами | 227,795633 | 33,40 | 31,41 | 7609 | 7155 | 2349 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,99 | 8,64 | 454 | 1968 | 97 | 0,03 | 7 |
| 3 | Е0101-12-17 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами | 1180,79283 | 68,38 | 64,33 | 80747 | 75958 | 24913 | 0,03 | 33 |
| | | м3 | | 4,06 | 17,69 | 4789 | 20894 | 97 | 0,06 | 73 |
| 4 | Е0101-12-17 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами | 153,477124 | 68,38 | 64,33 | 10495 | 9873 | 3238 | 0,03 | 4 |
| | | м3 | | 4,06 | 17,69 | 623 | 2716 | 97 | 0,06 | 9 |
| 5 | Е0101-12-17 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами | 243,247636 | 68,38 | 64,33 | 16634 | 15648 | 5132 | 0,03 | 7 |
| | | м3 | | 4,06 | 17,69 | 987 | 4304 | 97 | 0,06 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 7,3466121 | 262,72 | – | 1930 | – | 2181 | 1,85 | 14 |
| | | м3 | | 262,72 | – | 1930 | – | 113 | – | – |
| 7 | Е0101-170-3 | Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками | 4,748702 | 1732,95 | 756,45 | 8229 | 3592 | 5240 | 5,97 | 28 |
| | | м3 | | 976,50 | – | 4637 | – | 113 | – | – |
| 8 | Е0101-170-5 | Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками | 10,9521896 | 2648,70 | 1217,70 | 29009 | 13336 | 17710 | 8,55 | 94 |
| | | м3 | | 1431,00 | – | 15673 | – | 113 | – | – |
| 9 | Е0101-170-5 | Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками | 535,264571 | 2648,70 | 1217,70 | 1417755 | 651792 | 865539 | 8,55 | 4577 |
| | | м3 | | 1431,00 | – | 765964 | – | 113 | – | – |
| 10 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы/грунт/ | 236,695044 | 167,18 | – | 39571 | – | 44715 | 1,21 | 286 |
| | | м3 | | 167,18 | – | 39571 | – | 113 | – | – |
| 11 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы/песок/ | 124,753644 | 167,18 | – | 20856 | – | 23568 | 1,21 | 151 |
| | | м3 | | 167,18 | – | 20856 | – | 113 | – | – |
| 12 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов/песок/ | 124,753644 | 3,79 | 3,24 | 473 | 405 | 194 | – | – |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 60 | 140 | 97 | – | – |
| 13 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/песок/ | 124,753644 | 32,25 | 30,77 | 4024 | 3839 | 1182 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 177 | 1041 | 97 | 0,03 | 4 |
| 14 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1/песок/ | 199,605831 | 196,00 | 196,00 | 39123 | 39123 | 7825 | – | – |
| | | т | | – | 39,20 | – | 7825 | 100 | 0,82 | 164 |
| 15 | Е0101-28-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 4450,04149 | 7,51 | 7,51 | 33413 | 33413 | 8863 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,05 | – | 9137 | 97 | 0,01 | 30 |
| 16 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную (для уширений колодцев) | 180,643479 | 389,25 | – | 70315 | – | 79456 | 2,48 | 448 |
| | | м3 | | 389,25 | – | 70315 | – | 113 | – | – |
| 17 | Е0101-170-5 | Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками | 118,924433 | 2648,70 | 1217,70 | 314995 | 144814 | 192304 | 8,55 | 1017 |
| | | м3 | | 1431,00 | – | 170181 | – | 113 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 131,680749 | 134,10 | – | 17658 | – | 19954 | 0,97 | 128 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 17658 | – | 113 | – | – |
| 19 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками | 4450,04149 | 25,65 | 5,38 | 114127 | 23925 | 87496 | 0,13 | 574 |
| | | м3 | | 20,27 | – | 90202 | – | 97 | – | – |
| | | ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ | | | | | | | | |
| 20 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 1,0717 | 58881,69 | 25695,31 | 63104 | 27538 | 55573 | 194,00 | 208 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 35446 | 7302 | 130 | 26,38 | 28 |
| 21 | С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 1227,857 | 468,00 | – | 574637 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 144 | 244,98 | 0,28 | 35276 | 40 | 27526 | 0,84 | 122 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 21158 | 16 | 130 | – | – |
| 23 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,4456 | 47611,09 | 17877,09 | 21216 | 7966 | 19926 | 173,00 | 77 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 13234 | 2094 | 130 | 18,10 | 8 |
| 24 | С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 450,056 | 49,00 | – | 22053 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,096 | 203956,79 | 85907,16 | 19580 | 8247 | 16012 | 504,00 | 48 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 9202 | 3115 | 130 | 158,50 | 15 |
| 26 | С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм | 96,384 | 4203,00 | – | 405102 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Е0122-48-1к=0,35 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 8 | 1893,66 | 229,52 | 15149 | 1836 | 5671 | 3,28 | 26 |
| | | футляр | | 541,51 | 3,81 | 4332 | 30 | 130 | 0,01 | – |
| 28 | Е0122-27-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,096 | 1043569,02 | 111422,27 | 100183 | 10697 | 7103 | 82,70 | 8 |
| | | км | | 14827,50 | 42090,75 | 1423 | 4041 | 130 | 205,57 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 17 | 18075,87 | 36,99 | 307290 | 629 | 6663 | 1,82 | 31 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 4896 | 229 | 130 | 0,07 | 1 |
| 30 | С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм патрубок стальной под муфтовое соединение | 9,75 | 111,00 | -- | 1082 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 9 | 411,46 | 17,71 | 3703 | 159 | 2790 | 1,40 | 13 |
| | | шт | | 231,75 | 6,75 | 2086 | 61 | 130 | 0,03 | -- |
| 32 | Спрайс-лист ТОО"Sigmetex"г.Алматы 2013г | Задвижки фланцевые SM-KZ, Dy 100 мм со штурвалом | 9 | 12793,02 | -- | 115137 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 1 | 242,08 | 6,95 | 242 | 7 | 190 | 0,88 | 1 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 144 | 2 | 130 | 0,01 | -- |
| 34 | Спрайс-лист ТОО"Sigmetex"г.Алматы 2013г | Задвижки фланцевые SM-KZ, Dy 50 мм со штурвалом | 1 | 6990,89 | -- | 6991 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 12 | 473,47 | 39,24 | 5682 | 471 | 4147 | 1,47 | 18 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 3051 | 189 | 128 | 0,07 | 1 |
| 36 | С130904-139 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим | Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005 | 12 | 6040,00 | -- | 72480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0122-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм | 1,5 | 107786,81 | 398,18 | 161680 | 597 | 13456 | 42,10 | 63 |
| | | т | | 6750,00 | 150,75 | 10125 | 226 | 130 | 0,74 | 1 |
| 38 | Е0113-16-4 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз(фасонные части и задвижки) | 52,5 | 32,52 | 0,05 | 1707 | 3 | 275 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 305 | 1 | 90 | -- | -- |
| 39 | Е0122-34-3 | Установка полиэтиленовых крестовин | 42 | 594,94 | 450,71 | 24988 | 18930 | 14005 | 0,83 | 35 |
| | | шт | | 138,83 | 117,67 | 5831 | 4942 | 130 | 0,45 | 19 |
| 40 | С130804-5034 Изм. и доп.вып.18 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 19 | 1477,00 | -- | 28063 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С130804-3746 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 11 | 1451,00 | -- | 15961 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С130804-2225 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 110x32x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 12 | 807,00 | -- | 9684 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | 147 | 300,57 | 225,64 | 44184 | 33169 | 24558 | 0,41 | 61 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 10221 | 8670 | 130 | 0,23 | 33 |
| 44 | С130804-3746 Изм. и доп.вып.18 | Переход полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 49 | 1451,00 | -- | 71099 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С130804-47 | Переход, Dy 63x50 мм | 5,3 | 416,00 | -- | 2205 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 43 | 271,00 | -- | 11653 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С130804-2258 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 119,00 | -- | 238 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы свободные, Dy 100 мм | 43 | 384,00 | -- | 16512 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С130809-10 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы свободные, Dy 65 мм | 2 | 268,00 | -- | 536 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 42,69537 | 19239,55 | 2104,76 | 821440 | 89864 | 165734 | 13,90 | 593 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 100868 | 26620 | 130 | 2,48 | 106 |
| 51 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 10,47981 | 24400,00 | -- | 255707 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,1 тех.часть | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм, высотой 0,9м | 39,14462 | 7018,00 | -- | 274717 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,1 тех.часть | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм, высотой 0,9м | 6,862052 | 8910,00 | -- | 61141 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,25 тех.часть | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм, высотой 0,6м | 17,82 | 3737,50 | -- | 66602 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С12021-267 | Стремянка | 1,85913 | 133700,00 | -- | 248566 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | СПРайс-цена | Люк полимерно-композитный Тип Т | 23 | 4781,84 | -- | 109982 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм /футляр для прохода труб в колодцах/ | 15 | 884,00 | -- | 13260 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм /футляр для прохода труб в колодцах/ | 14 | 1623,00 | -- | 22722 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов на углах поворота труб | 0,336 | 9671,75 | 95,97 | 3250 | 32 | 285 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 259 | 12 | 105 | 0,18 | -- |
| 60 | Е0108-8-5 | Кладка столбов из кирпича круглых (устройство горловины колодца) | 0,273 | 12412,51 | 386,73 | 3389 | 106 | 676 | 10,40 | 3 |
| | | м3 | | 1953,00 | 144,00 | 533 | 39 | 118 | 0,71 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **6297882** | **1253936** | | | **8688** |
| | | | **Тенге** | | | **1429143** | **114080** | | | **564** |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | **1766555** | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | **1766555** | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с накладными** | | | | **8064438** | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | **264983** | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | **883** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **483866** | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **8548304** | | | | |
| | | **Итого с временными, 2,4 %** | | | | **8753463** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 3,96 %** | | | | **9100100** | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **9135114** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **9222649** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **9222649** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **1808205** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **10135** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,38968** | | | | **22039156** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **440783** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **22479939** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **2697593** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **25177533** | | | | |

**Шипилова Е.В.**

**Ахмаджанова Г.Н.**