Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» ноября 2023 года

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области», БИН 050140006318, тел.: 25-10-40, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89

- для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 24 октября 2023 года, ТОО «Астана СтройМонтажИнжиниринг», директор Борумбаев Бауржан Шегендыкович, Акмолинская область, Астраханский район, с. Жалтыр, ул. Рақымжан Қошқарбаев, строение 27

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 24 ноября 2023 года, ТОО «Бестау-С», эксперт технического надзора Изанов С.К., № KZ10VJE00059187 от 06.11.2020 г., № KZ10VJE00068741 от 07.09.2021 г., БИН 061240009707, тел.:22-40-70.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 23 ноября 2023 года, ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», инженер авторского надзора Стельмах А.В., приказ №12 от 18.04.2022 г. БИН 950940000029, тел.: 55-44-20

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги «Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак», Реконструкция, II (нормальный) технически не сложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

на 72 км автомобильной дороги «Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак»,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации за период 08 июля 2022 года по 20 октября 2023 года

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области №275 от 20 декабря 2009 года «О предоставлении права постоянного землепользования на земельный участок государственному учреждению «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»; акт на право постоянного землепользования АН №24267 от 20 декабря 2009 года (кадастровый номер 01-011-050-031), выданный ГУ «Отдел земельных отношений Целиноградского района»

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ «Управление государственного архитектурно строительного контроля Акмолинской области» от 11 июля 2022 года № KZ78REA00284839.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», №FE - 0016/21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» от 09.03.2021 года;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «11» июля 2022 года;

окончание работ «20» октября 2023 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один)

фактически, месяц: 6 (шесть); *(в связи с финансированием на 2 года)*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	0,872		0,872	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина полосы движения	метр	3		3	
Ширина дорожной одежды	метр	7		7	
Ширина проезжей части	метр	6		6	
Ширина земляного полотна	метр	10		10	
Ширина обочины	метр	2		2	
Ширина укрепления обочин по типу осн. дороги	метр	0,5		0,5	
Тип проектируемой трубы	отверстие	3х4мх2,5м		3х4мх2,5м	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Устройство объездной дороги

Покрытия временных дорог серповидного профиля толщ.слоя 15 см, шириной 7,0м, щебеночные.	км	0,975		0,975	

Подготовка территории строительства

Подготовка территории строительства	м3	1791		1791	

Земляные работы

Грунт. Уплотнение с поливом	м3	3827		3827	
Планировка откосов и полотна насыпей	м3	11382			
Укрепление посевом многолетних трав, мех.способом	м2	11 382		11 382	

Прямоугольная трехочковая ж/б водопропускная труба отв 4х2,5м на ПК3+57,9

Снятие ПСП толщиной 10см с притрассовых резервов с перемещением до 15м в штабель	м3	84		84	
Устройство насыпи отжимной дамбы	м3	420		420	
Рытье котлована в теле насыпи под временную трубу	м3	340		340	
Устройство подушки из щебня фр. 5-20мм	м3	25		25	
Монтаж временной трубы металлической с засыпкой	м	40		40	
Устройство прогала в теле насыпи	м3	2 428		2 428	
Демонтаж ж/б лотка, откосных и портальных стенок, звеньев трубы, вывоз на свалку на расстояние 2 км	м3	53,43		53,43	
Рытье котлована под тело трубы и устройство русла на входе и выходе	м3	1 179		1 179	
Устройство подушки из щебня фр. 5-20мм	м3	225		225	
Устройство фундамента типа 3	м3	116,42		116,42	
Монтаж ж/б звеньев трубы ЗП 19.100 на растворе М200	Шт.	36		36	
Оголовки труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение (с зачеканкой швов)	шт.	14		14	
Устройство лотка и изоляция	м3	30,74		30,74	
Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой труб.	м2	349,00		349,00	
Гидроизоляция оклеечная труб в 2 слоя	М2	64,50		64,50	
Обратная засыпка котлована с уплотнением	м3	532		532	
Послойная засыпка трубы с уплотнением	м3	1 896		1 896	

Установка планок из антисептированных досок	м2	2		2	
Укрепление бетонными плитами монолитными при толщ. 8см (В20) входного русла	м2	69,50		69,50	
Укрепление бетонными плитами монолитными при толщ. 12см (В20) выходного русла	м2	255,60		255,60	
Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В20 толщ.8см	м2	65,80		65,80	
Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	4,1958		4,1958	
Укрепление рисбермы (конца укрепления) монолитным бетоном В20 толщ.12см	м2	94,00		94,00	
Каменная наброска, камнем	м3	69		69	
Разборка отжимной дамбы, демонтаж временной трубы	м3	378		378	
Водоотлив из котлована после 26 пзц	маш-ч	144		144	
Обустройство дороги					
Монтаж дорожных знаков на стойках	Шт.	6		6	
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	м	872		872	
Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение.	Шт.	26		26	
Установка барьерного ограждения в районе трубы на км 112,363 (участок установки км 112,207-112,451)	М	26		26	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Категория дороги – IV; Строительная длина подходов - 0,872 км, Число полос движения – 2 шт.; Ширина земляного полотна – 10 м; Ширина проезжей части – 6 м; Тип дорожной одежды - облегченного типа; Вид покрытия – усовершенствованное; Количество очков трубы – 3шт; Отверстие трубы - 4х2,5 м; Длина трубы - 14,255 м. Ось проектируемой трубы расположена под углом 90° по оси существующего понижения.

Железобетонные трубы выполнены из сборных звеньев и оголовков. Подготовка под тело трубы и оголовки устраивается из щебня фракции 5-20мм. Фундамент под трубу устраивается из монолитного бетона В20, тип фундамента - 3, портальные стенки - блок СТ2 и СТ3, звенья средней части - ЗП19.100, звенья оголовка ЗП38

Устройство лотка на трубах предусмотрено из монолитного бетона В20 F200. Укрепление откосов насыпи, входного и выходного русла выполняется монолитным бетоном В20 с укладкой арматуры А-1, укрепление выполняется по щебеночной подготовке. Устройство монолитных упоров выполняется из бетона В20. Рисберма заполняется камнем размером не менее 300мм. Естественным основанием под водопропускную трубу служит: слева от трубы - суглинок, справа песок пылеватый.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 183 781 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 183 781 тысяч тенге тысяч тенге, прочие затраты 0 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 166 212 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 166 212 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 94,2 % и фактически применено 90 % .

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги «Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак»

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»**

Руководитель _____ **Кулаков В.З.** «___»_____ 2023 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы

«___»_____ 2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация : **ТОО «Бестау-С»,**

Директор _____ **Мусин С.К.** «24» ноября 2023 г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **Изанов С.К.**, аттестат № KZ10VJE00059187 от 06.11.2020 г. (по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей); аттестат № KZ10VJE00068741 от 07.09.2021 г. (по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкции)

«24» ноября 2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»

Технический директор _____ **Альжанов М.И.** «23» ноября 2023 г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация: **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»**

Технический директор _____ **Альжанов М.И.**
«23» ноября 2023 г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) инженер авторского надзора _____ **Стельмах А.В.**, приказ №12 от 18.04.2022 г.

«23» ноября 2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Астана СтройМонтажИнжиниринг»**

Директор _____ **Борумбаев Б.Ш.** «23» ноября 2023 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	872		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	0,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути	м	975		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	6		
12	Элементы освещения	-	-		
13	Посев газонов	м2	11672	11672	
14	Дорожное покрытие	м2	6206	6206	
15	Электроосвещение	-	-		

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»**

Руководитель _____ **Кулаков В.З.** «___»_____ 2023 г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»**

Инженер _____ **Стельмах А.В.** «23» ноября 2023 г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)