Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
" 30 " декабря 2022 года

Заказчик: **ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак», И.о. директора Омаров Берик Амангельдиевич; Западно-Казахстанский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак", 90000, Уральск, город Уральск, Гагарина , 29;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » декабря 2022г., ТОО «ТУР-ГАЗ», зам. директора Утаров Б.Б. Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село Иргели, улица Сапарлы Жол, дом 2, кв. 2, почтовый индекс 040916, БИН 060340008938, тел. 8-777-010-9119**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » декабря 2022г., ТОО Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг ЛТД», эксперт Хайрушев Ибатолла Едилбаевич, №KZ64VJE00058991, №KZ85VJE00068507 от 02.11.2020 и 27.08.2021г., БИН 961240002827, тел.: +77132947799**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **« » декабря 2022г., ТОО «Уралгазпроект», в лице главного инженера проекта Шабалина Николай Анатольевича, KZ07VJE00039162 от , 27.06.2018, 18007183, 10.04.2018 0:00:00 , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск , Гагарина , 2/2 , 1 , 87777562253,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Замена подземного газопровода "Ростоши- Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС - "Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1135,65**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **ЗКО, район Бәйтерек, Переметнинский с.о., с.Переметное**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от 09.07.2008 ;09.11.2020 года № 245;542. Решение о предоставлении соотвтствующего права на землю выдано Акимат Зеленовского района Западно-Казахстанской области; Акимат района Байтерек**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20___года

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области", KZ41REA00304032 от 04.11.2022г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Уралгазпроект», 283-22;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Заказчиком АО "КазТрансГаз Аймак", № 1 от 18.08.2022 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **04.11. 2022 года**;

месяц, год

окончание работ **30.12. 2022 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц:**2;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	км		4,82		4,82
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4868,2		4868,2
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x 36,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		47,47		4,47
Провод	км		4,82		4,82
лента	км		4,82		4,82
Кран газовый SDR 11	шт		1		1
Соединение 400x426 мм			1		1
Соедтнение 500x530 мм			1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект: "Замена подземного газопровода "Ростоши- Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС - "Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1135,65 выполнен на основании утвержденного задания на проектирование и в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Проектом предусматриваются следующие виды работ:

Протяженность газопровода	км	4,82	4,82
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4868,2	4868,2
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 400х 36,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	47,47	4,47
Провод	км	4,82	4,82
лента	км	4,82	4,82
Кран газовый SDR 11	шт	1	1
Соединение 400х426 мм		1	1
Соединение 500х530 мм		1	1

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **532 520 671,44** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **532 520 671,44** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **532 520 671,44** тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **532 520 671,44** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации
70 % и фактически применено **100** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____-_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры; градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **"Замена подземного газопровода "Ростоши- Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС - "Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1135,65** **принять в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик
И.о. директора;
«ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак»
Омаров Берик Амангельдиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор:
организация
ТОО Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»
Утепов Н.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
эксперт по техническому надзору
Хайрушев Ибатолла Едилбаевич, №KZ64VJE00058991, №KZ85VJE00068507 от 02.11.2020 и 27.08.2021г.,

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг Л
Эксперт по техническому надзо
Хайрушев Ибатолла Едилбаев
KZ31VJE00068507,KZ31VJE00068
KZ31VJE00068509

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Главный инженер проекта
ТОО «Уралгазпроект»
проекта Шабалин Николай Анатольевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Зам. директора
ТОО «ТУР-ГАЗ»
Утаров Бауыржан Бахытжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.