Заказчик : **ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ХазарКурылысСервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти этажных жилых домов с наружными инженерными сетями (повторное использование на 7 домов) дом №3 в микрорайоне «Северо-Запад» в городе Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5-ти этажных жилых домов с наружными инженерными сетями (повторное использование на 7 домов) дом №3**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №

# Акт выполненных работ

за **март 2017** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2017

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Перекрытия** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 501,05 | 1361,16 | 258,64 | 682009 | 129590 | 111200 | 441294 | 1213168 |
| | | | | | | 880,59 | 87,26 | 441219 | 43720 | | 89864 | |
| 2 | 2 | Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 501,05 | 760,77 | 475,1 | 381185 | 238047 | 38860 | 142455 | 565531 |
| | | | | | | 208,12 | 104,31 | 104278 | 52266 | | 41891 | |
| 3 | 3 | С121-020101-1201 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 95,81 | 20771 | | 1990070 | | 1990070 | | 2149275 |
| | | | | | | | | | | | 159206 | |
| 4 | 4 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7946 | 213014 | | 169261 | | 169261 | | 182802 |
| | | | | | | | | | | | 13541 | |
| 5 | 5 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,517 | 221991 | | 114769 | | 114769 | | 123951 |
| | | | | | | | | | | | 9182 | |
| 6 | 6 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,875 | 229089 | | 200453 | | 200453 | | 216489 |
| | | | | | | | | | | | 16036 | |
| 7 | 7 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 14,187 | 247823 | | 3515865 | | 3515865 | | 3797134 |
| | | | | | | | | | | | 281269 | |
| 8 | 8 | Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 16,3736 | 9881,39 | 2449,66 | 161794 | 40110 | 7401 | 114383 | 298271 |
| | | | | | | 6979,74 | 696,97 | 114283 | 11412 | | 22094 | |
| 9 | 9 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,9956 | 213014 | | 851119 | | 851119 | | 919208 |
| | | | | | | | | | | | 68089 | |
| 10 | 10 | Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | 3,9956 | 26173,43 | 2475,36 | 104579 | 9891 | 2709 | 86281 | 206128 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 11 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,6447 | 899611,7 | 1322,7 | 579980 | 853 | 422244 | 143096 | 780922 |
| | 11.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,6447 | 243342 / 654947 | 567,27 | 156883 | 366 | 422244,33 | 57846 | |
| 12 | 12 | Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | **Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | м2 конструкций | 501,05 | 1361,16 / 880,59 | 258,64 / 87,26 | 682009 / 441219 | 129590 / 43720 | 111200 | 441294 / 89864 | 1213168 |
| 13 | 13 | Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | **Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | м2 конструкций | 501,05 | 760,77 / 208,12 | 475,1 / 104,31 | 381185 / 104278 | 238047 / 52266 | 38860 | 142455 / 41891 | 565531 |
| 14 | 14 | С121-020101-1201 | **Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 93,67 | 20771 | | 1945620 | | 1945620 | | 2101269 |
| 15 | 15 | С121-050301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,9441 | 213014 | | 201107 | | 201107 | 155650 | 217195 |
| 16 | 16 | С121-050301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,302 | 221991 | | 67041 | | 67041 | 16089 | 72405 |
| 17 | 17 | С121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,855 | 229089 | | 195871 | | 195871 | 5363 | 211541 |
| 18 | 18 | С121-050309-0303 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/** | т | 9,54467 | 247823 | | 2365389 | | 2365389 | 15670 | 2554620 |
| 19 | 19 | Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | **Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | т | 11,64577 | 9881,39 / 6979,74 | 2449,66 / 696,97 | 115076 / 81284 | 28528 / 8117 | 5264 | 189231 / 81355 / 15715 | 212146 |
| 20 | 20 | С121-050301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,6786 | 221991 | | 150643 | | 150643 | 12051 | 162695 |
| 21 | 21 | С121-050301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,1489 | 213014 | | 244732 | | 244732 | 19579 | 264310 |
| 22 | 22 | Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | **Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | т | 1,8275 | 26173,43 / 23020,07 | 2475,36 / 709,54 | 47832 / 42069 | 4524 / 1297 | 1239 | 39463 / 6984 | 94278 |
| 23 | 23 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 1,26484 | 899611,7 | 1322,7 | 1137865 | 1673 | 828403 | 280741 | 1532094 |
| | 23.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1,2648 | 243342 / 654947 | 567,27 | 307789 | 718 | 828403,16 | 113488 | |
| 24 | 24 | Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | **Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | м2 конструкций | 1002,1 | 1361,16 / 880,59 | 258,64 / 87,26 | 1364018 / 882438 | 259180 / 87440 | 222400 | 882589 / 179729 | 2426336 |
| 25 | 25 | Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | **Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | м2 конструкций | 1002,1 | 760,77 / 208,12 | 475,1 / 104,31 | 762370 / 208555 | 476094 / 104532 | 77720 | 284909 / 83782 | 1131062 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26 | 26 | С121-020101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 186,26 | 18856 | | 3512119 | | 3512119 | | 3793088 |
| 27 | 27 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,7606 | 213014 | | 375032 | | 375032 | 280969 | 405035 |
| 28 | 28 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,018 | 221991 | | 225987 | | 225987 | 30003 | 244066 |
| 29 | 29 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,698 | 229089 | | 388993 | | 388993 | 18079 | 420113 |
| 30 | 30 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/ | т | 19,0091 | 247823 | | 4710892 | | 4710892 | 31119 | 5087764 |
| 31 | 31 | Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 23,4857 | 9881,39<br>6979,74 | 2449,66<br>696,97 | 232071<br>163924 | 57532<br>16369 | 10616 | 376871<br>164067<br>31691 | 427829 |
| 32 | 32 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,0554 | 213014 | | 437829 | | 437829 | | 472855 |
| 33 | 33 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,4974 | 221991 | | 332409 | | 332409 | 35026 | 359002 |
| 34 | 34 | Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 3,5528 | 26173,43<br>23020,07 | 2475,36<br>709,54 | 92989<br>81786 | 8794<br>2521 | 2409 | 26593<br>76719<br>13577 | 183285 |
| 35 | 35 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 2,5174 | 899611,7<br>243342 | 1322,7<br>567,27 | 2264682<br>612589 | 3330<br>1428 | 1648764 | 558756<br>225875 | 3049313 |
| | 35.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 2,5174 | 654947 | | | | 1648763,58 | | |
| 36 | 36 | Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 4008,4 | 1361,16<br>880,59 | 258,64<br>87,26 | 5456074<br>3529752 | 1036722<br>349759 | 889600 | 3530355<br>718914 | 9705343 |
| 37 | 37 | Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 4008,4 | 760,77<br>208,12 | 475,1<br>104,31 | 3049480<br>834222 | 1904377<br>418127 | 310881 | 1139638<br>335129 | 4524247 |
| 38 | 38 | С121-020101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 740,4 | 18856 | | 13960982 | | 13960982 | | 15077861 |
| 39 | 39 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 9,3896 | 213014 | | 2000116 | | 2000116 | 1116879 | 2160126 |
| 40 | 40 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,072 | 221991 | | 903947 | | 903947 | 160009 | 976263 |
| 41 | 41 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,76 | 229089 | | 1548642 | | 1548642 | 72316 | 1672533 |
| 42 | 42 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/ | т | 75,7508 | 247823 | | 18772791 | | 18772791 | 123891<br>1501823 | 20274614 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 43 | 43 | Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 95,9724 | 9881,39 | 2449,66 | 948341 | 235099 | 43380 | 670445 | 1748289 |
| | | | | | | 6979,74 | 696,97 | 669862 | 66890 | | 129503 | |
| 44 | 44 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 7,7112 | 213014 | | 1642594 | | 1642594 | | 1774001 |
| 45 | 45 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,9896 | 221991 | | 1329637 | | 1329637 | 131407 | 1436008 |
| 46 | 46 | Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 13,7008 | 26173,43 | 2475,36 | 358597 | 33914 | 9289 | 295854 | 706807 |
| | | | | | | 23020,07 | 709,54 | 315393 | 9721 | | 52356 | |
| 47 | 47 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 10,0696 | 899611,7 | 1322,7 | 9058730 | 13319 | 6595054 | 2235023 | 12197253 |
| | | | | | | 243342 | 567,27 | 2450357 | 5712 | | 903500 | |
| | 47.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 10,0696 | 654947 | | | | 6595054,31 | | |
| 48 | 48 | Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 501,05 | 1361,16 | 258,64 | 682009 | 129590 | 111200 | 441294 | 1213168 |
| | | | | | | 880,59 | 87,26 | 441219 | 43720 | | 89864 | |
| 49 | 49 | Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 501,05 | 760,77 | 475,1 | 381185 | 238047 | 38860 | 142455 | 565531 |
| | | | | | | 208,12 | 104,31 | 104278 | 52266 | | 41891 | |
| 50 | 50 | С121-020101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 93,13 | 18856 | | 1756059 | | 1756059 | | 1896544 |
| 51 | 51 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8441 | 213014 | | 179805 | | 179805 | 140485 | 194190 |
| 52 | 52 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,509 | 221991 | | 112993 | | 112993 | 14384 | 122033 |
| 53 | 53 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,849 | 229089 | | 194497 | | 194497 | 9039 | 210056 |
| 54 | 54 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/ | т | 8,54212 | 247823 | | 2116934 | | 2116934 | 15560 | 2286289 |
| 55 | 55 | Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 10,74422 | 9881,39 | 2449,66 | 106168 | 26320 | 4856 | 169355 | 195723 |
| | | | | | | 6979,74 | 696,97 | 74992 | 7488 | | 75057 | |
| 56 | 56 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9495 | 213014 | | 202257 | | 202257 | 14498 | 218437 |
| 57 | 57 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5232 | 221991 | | 116146 | | 116146 | 16181 | 125437 |
| 58 | 58 | Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,4727 | 26173,43 | 2475,36 | 38546 | 3645 | 998 | 31801 | 75975 |
| | | | | | | 23020,07 | 709,54 | 33902 | 1045 | | 5628 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 59 | 59 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,80127 | 899611,7 | 1322,7 | 720832 | 1060 | 524789 | 177848 | 970574 |
| | 59.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,8013 | 243342<br>654947 | 567,27 | 194983 | 455 | 524789,38 | 71894 | |
| 60 | 60 | Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 501,05 | 1361,16<br>880,59 | 258,64<br>87,26 | 682009<br>441219 | 129590<br>43720 | 111200 | 441294<br>89864 | 1213168 |
| 61 | 61 | Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 501,05 | 760,77<br>208,12 | 475,1<br>104,31 | 381185<br>104278 | 238047<br>52266 | 38860 | 142455<br>41891 | 565531 |
| 62 | 62 | С121-020101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 93,54 | 18856 | | 1763790 | | 1763790 | | 1904893 |
| 63 | 63 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5956 | 213014 | | 126871 | | 126871 | 141103 | 137021 |
| 64 | 64 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,496 | 221991 | | 110108 | | 110108 | 10150 | 118916 |
| 65 | 65 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,849 | 229089 | | 194497 | | 194497 | 8809 | 210056 |
| 66 | 66 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/ | т | 8,55959 | 247823 | | 2121263 | | 2121263 | 15560 | 2290964 |
| 67 | 67 | Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 10,50019 | 9881,39<br>6979,74 | 2449,66<br>696,97 | 103757<br>73289 | 25722<br>7318 | 4746 | 169701<br>73352<br>14169 | 191278 |
| 68 | 68 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,6013 | 213014 | | 341099 | | 341099 | | 368387 |
| 69 | 69 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,101 | 221991 | | 244412 | | 244412 | 27288 | 263965 |
| 70 | 70 | Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 2,7023 | 26173,43<br>23020,07 | 2475,36<br>709,54 | 70728<br>62207 | 6689<br>1917 | 1832 | 19553<br>58353<br>10327 | 139408 |
| 71 | 71 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,27648 | 899611,7<br>243342 | 1322,7<br>567,27 | 248725<br>67279 | 366<br>157 | 181080 | 61367<br>24807 | 334899 |
| | 71.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,2765 | 654947 | | | | 181079,75 | | |
| 72 | 72 | Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 71,68 | 2745,2<br>1761,18 | 540,16<br>179,54 | 196776<br>126241 | 38719<br>12869 | 31816 | 126591<br>25869 | 349236 |
| 73 | 73 | С121-060510-1802 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0735915 | 902077 | | 66385 | | 66385 | 5311 | 71696 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 74 | 74 | Е11-061601-0402 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 71,68 | 1173,28<br>416,24 | 737,81<br>160,87 | 84101<br>29836 | 52886<br>11531 | 1379 | 37644<br>9740 | 131484 |
| 75 | 75 | С121-020101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 18,36 | 18856 | | 346196 | | 346196 | 27696 | 373892 |
| 76 | 76 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0749 | 229089 | | 17159 | | 17159 | 1373 | 18531 |
| 77 | 77 | Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,0749 | 40832,75<br>37679,39 | 2475,36<br>709,54 | 3058<br>2822 | 185<br>53 | 51 | 2617<br>454 | 6129 |
| 78 | 78 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,348 | 221991 | | 521235 | | 521235 | 41699 | 562934 |
| 79 | 79 | Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 2,348 | 22695,18<br>19567,53 | 2449,66<br>696,97 | 53288<br>45945 | 5752<br>1636 | 1592 | 43299<br>7727 | 104314 |
| | | | Итого по разделу: 8. Перекрытия | | | | | | | | | 127337883 |
| | | | Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1 | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 19,3 | 53131,52<br>20538 | 2930,54<br>570,13 | 1025438<br>396383 | 56559<br>11004 | 572495 | 370722<br>111693 | 1507853 |
| | 80.1 | 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 19,5895 | 18856 | | | | 369379,61 | | |
| | 80.2 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1428 | 498088 | | | | 71136,93 | | |
| 81 | 81 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,37435 | 247823 | | 836242 | | 836242 | 66899 | 903141 |
| 82 | 82 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,248 | 221991 | | 55054 | | 55054 | 4404 | 59458 |
| 83 | 83 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4312 | 229089 | | 98783 | | 98783 | 7903 | 106686 |
| 84 | 84 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 7,2 | 47135,91<br>17799,6 | 1843,79<br>422,13 | 339379<br>128157 | 13275<br>3039 | 197946 | 119389<br>36701 | 495469 |
| | 84.1 | 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,308 | 18856 | | | | 137799,65 | | |
| | 84.2 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0432 | 498088 | | | | 21517,4 | | |
| 85 | 85 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/ | т | 0,67524 | 247823 | | 167340 | | 167340 | 13387 | 180727 |
| 86 | 86 | Е11-060301-0403 | Болты анкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании | т | 0,4872 | 167412,97<br>145022 | 1430,06<br>424,34 | 81564<br>70655 | 697<br>207 | 10212 | 64484<br>11684 | 157731 |
| 87 | 87 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4872 | 213014 | | 103780 | | 103780 | 8302 | 112083 |
| 88 | 88 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1572 | 213014 | | 33486 | | 33486 | 2679 | 36165 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 89 | 89 | С121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,06048 | 229089 | | 13855 | | 13855 | | 14964 |
| 90 | 90 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка** | т | 0,1188 | 899611,7 | 1322,7 | 106874 | 157 | 77808 | 26369 | 143902 |
| | 90.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,1188 | 654947 | 243342 | 77807,7 | 28909 | 567,27 | 67 | 10659 |
| 91 | 91 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 0,28584 | 74121,2 | 26558,59 | 21187 | 7592 | 2898 | 9041 | 32646 |
| 92 | 92 | С121-060208-0501 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,28584 | 582138 | 37425,5 | 166398 | 8416,1 | 10698 | 2406 | 2418 |
| 93 | 93 | Е11-130301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 8,28936 | 79,34 | 1,72 | 658 | 14 | 426 | 151 | 874 |
| | 93.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0007 | 503480 | 26,18 | 217 | 0,27 | 2 | 65 | 375,62 |
| 94 | 94 | Е11-070519-0101 | **Ограждения металлические с поручнями. Установка** | м ограждения | 0,28584 | 2578,7 | 86,55 | 737 | 25 | 22 | 828 | 1690 |
| 95 | 95 | С121-060208-0501 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,28584 | 582138 | 2416,86 | 166398 | 36,81 | 691 | 11 | 125 |
| 96 | 96 | Е11-130301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 8,28936 | 79,34 | 1,72 | 658 | 14 | 426 | 151 | 874 |
| | 96.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0007 | 503480 | 26,18 | 217 | 0,27 | 2 | 65 | 375,62 |
| 97 | 97 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 0,01176 | 74121,2 | 26558,59 | 872 | 312 | 119 | 372 | 1343 |
| 98 | 98 | С121-060208-0501 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,01176 | 582138 | 37425,5 | 6846 | 8416,1 | 440 | 99 | 99 |
| 99 | 99 | Е11-130301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 0,34104 | 79,34 | 1,72 | 27 | 1 | 18 | 548 | 7394 |
| | 99.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0 | 503480 | 26,18 | 9 | 0,27 | 0 | 6 | 36 |
| 100 | 100 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 0,0319 | 74121,2 | 26558,59 | 2364 | 847 | 323 | 1009 | 3643 |
| 101 | 101 | С121-060208-0501 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,0319 | 582138 | 37425,5 | 18570 | 8416,1 | 1194 | 270 | 20056 |
| 102 | 102 | Е11-130301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 0,9251 | 79,34 | 1,72 | 73 | 2 | 48 | 1486 | 97 |
| | 102.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0001 | 503480 | 26,18 | 24 | 0,27 | 0 | 17 | 7 |
| | | | **Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1** | | | | | | | 41,92 | | 4146252 |
| | | | **Раздел: 10. Электрооборудования** | | | | | | | | | |
| 103 | 103 | П13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | шт. | 1 | 21888,59 | 2576,39 | 21889 | 2576 | 15145 | 3678 | 27612 |
| 104 | 104 | 5108-0401-0302 РСНБ РК 2015 | **Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 251903 | 4167 | 251903 | 941,63 | 4167 | 942 | 2045 |
| | | | Отпускная цена | | | 251903 | | 251903 | | 251903 | | 251903 |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *251903* | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 105 | 105 | Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п. | /Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 3 | 468,49 | 3,39 | 1405 | 10 | 20 | 992 | 2589 |
| | | | | | | 458,37 | 0,97 | 1375 | 3 | | 192 | |
| 106 | 106 | С123-070218-1702 п. | /Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 3 | 396 | | 1188 | | 1188 | | 1283 |
| | | | | | | | | | | | 95 | |
| 107 | 107 | Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 25292,57 | 2928,03 | 25293 | 2928 | 18198 | 3772 | 31389 |
| | | | | | | 4167 | 1071,51 | 4167 | 1072 | | 2325 | |
| 108 | 108 | 5108-0401-0508 РСНБ РК 2015 | Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 147704 | | 147704 | | | | 147704 |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 147704 | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 147704 | | 147704 | | | | |
| | | | | | | | | *147704* | | | | |
| 109 | 109 | Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 25292,57 | 2928,03 | 25293 | 2928 | 18198 | 3772 | 31389 |
| | | | | | | 4167 | 1071,51 | 4167 | 1072 | | 2325 | |
| 110 | 110 | 5108-0401-0305 РСНБ РК 2015 | Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 286784 | | 286784 | | | | 286784 |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 286784 | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 286784 | | 286784 | | | | |
| | | | | | | | | *286784* | | | | |
| 111 | 111 | Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п. | /Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 3 | 468,49 | 3,39 | 1405 | 10 | 20 | 992 | 2589 |
| | | | | | | 458,37 | 0,97 | 1375 | 3 | | 192 | |
| 112 | 112 | С123-070218-1702 п. | /Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 3 | 396 | | 1188 | | 1188 | | 1283 |
| | | | | | | | | | | | 95 | |
| 113 | 113 | Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4213,32 | 1351,87 | 4213 | 1352 | 83 | 2376 | 7116 |
| | | | | | | 2778 | 521,43 | 2778 | 521 | | 527 | |
| 114 | 114 | С123-070201-0112 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8394 | | 8394 | | 8394 | | 9066 |
| | | | | | | | | | | | 672 | |
| 115 | 115 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 | 2679,8 | 26,6 | 10719 | 106 | 5349 | 3790 | 15670 |
| | | | | | | 1316 | 0 | 5264 | 0 | | 1161 | |
| 116 | 116 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 4 | 4873,52 | 112,71 | 19494 | 451 | 8515 | 7674 | 29341 |
| | | | | | | 2632 | 32,47 | 10528 | 130 | | 2173 | |
| 117 | 117 | С123-070204-0646 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1687 | | 1687 | | 1687 | | 1822 |
| | | | | | | | | | | | 135 | |
| 118 | 118 | С123-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 519 | | 519 | | 519 | | 561 |
| | | | | | | | | | | | 42 | |
| 119 | 119 | С123-070204-0644 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1632 | | 4896 | | 4896 | | 5288 |
| | | | | | | | | | | | 392 | |
| 120 | 120 | С123-070204-0645 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1662 | | 4986 | | 4986 | | 5385 |
| | | | | | | | | | | | 399 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 121 | 121 | Ц13-080304-0204<br>Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 2 | 21888,59<br>4167 | 2576,39<br>941,63 | 43777<br>8334 | 5153<br>1883 | 30290 | 7356<br>4091 | 55224 |
| 122 | 122 | С123-070201-0602 п. | Щиты этажные модели ПЦЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 28390 | | 56780 | | 56780 | | 61322 |
| 123 | 123 | Ц13-080305-1001<br>Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 6 | 580,45<br>472,26 | 80,91<br>32,47 | 3483<br>2834 | 485<br>195 | 164 | 4542<br>2180<br>453 | 6116 |
| 124 | 124 | С123-070501-0101 | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 6 | 8032 | | 48192 | | 48192 | | 52047 |
| 125 | 125 | Ц13-080303-0602<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 8 | 4873,52<br>2632 | 112,71<br>32,47 | 38988<br>21056 | 902<br>260 | 17031 | 3855<br>15347<br>4347 | 58682 |
| 126 | 126 | С123-070204-0944 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 9603 | | 19206 | | 19206 | | 20742 |
| 127 | 127 | С123-070204-0616 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 683 | | 4098 | | 4098 | 1536<br>328 | 4426 |
| 128 | 128 | Ц13-080304-0204<br>Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 22 | 21888,59<br>4167 | 2576,39<br>941,63 | 481549<br>91674 | 56681<br>20716 | 333194 | 80921<br>44998 | 607467 |
| 129 | 129 | С123-070201-0602 п. | Щиты этажные модели ПЦЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 22 | 28390 | | 624580 | | 624580 | | 674546 |
| 130 | 130 | Ц13-080305-1001<br>Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 66 | 580,45<br>472,26 | 80,91<br>32,47 | 38310<br>31169 | 5340<br>2143 | 1800 | 49966<br>23985<br>4984 | 67278 |
| 131 | 131 | С123-070501-0101 | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 66 | 8032 | | 530112 | | 530112 | | 572521 |
| 132 | 132 | Ц13-080303-0602<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 66 | 4873,52<br>2632 | 112,71<br>32,47 | 321653<br>173712 | 7439<br>2143 | 140502 | 42409<br>126616<br>35861 | 484130 |
| 133 | 133 | С123-070204-0616 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 66 | 683 | | 45078 | | 45078 | | 48684 |
| 134 | 134 | Ц13-080304-0304<br>Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 72 | 4213,32<br>2778 | 1351,87<br>521,43 | 303359<br>200016 | 97335<br>37543 | 6008 | 3606<br>171042<br>37952 | 512354 |
| 135 | 135 | С123-070201-0207 п. | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 72 | 5892 | | 424224 | | 424224 | | 458162 |
| 136 | 136 | Ц13-080303-0602<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 144 | 4873,52<br>2632 | 112,71<br>32,47 | 701787<br>379008 | 16230<br>4676 | 306549 | 33938<br>276252<br>78243 | 1056283 |
| 137 | 137 | С123-070204-0942 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 72 | 9603 | | 691416 | | 691416 | | 746729 |
| 138 | 138 | С123-070204-1617 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 72 | 3709 | | 267048 | | 267048 | 55313 | 288412 |
| 139 | 139 | Ц13-080303-0601<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 288 | 2679,8<br>1316 | 26,6<br>0 | 771783<br>379008 | 7661<br>0 | 385114 | 21364<br>272886<br>83574 | 1128243 |
| 140 | 140 | С123-070204-1606 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 72 | 3597 | | 258984 | | 258984 | 20719 | 279703 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 141 | 141 | С123-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 72 | 519 | | 37368 | | 37368 | | 40357 |
| 142 | 142 | С123-070204-1611 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 144 | 3570 | | 514080 | | 514080 | 2989 | 555206 |
| 143 | 143 | Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4213,32<br>2778 | 1351,87<br>521,43 | 4213<br>2778 | 1352<br>521 | 83 | 41126<br>2376<br>527 | 7116 |
| 144 | 144 | С123-070201-0106 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6106 | | 6106 | | 6106 | | 6594 |
| 145 | 145 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 | 2679,8<br>1316 | 26,6<br>0 | 10719<br>5264 | 106<br>0 | 5349 | 488<br>3790<br>1161 | 15670 |
| 146 | 146 | С123-070204-0938 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9603 | | 9603 | | 9603 | | 10371 |
| 147 | 147 | С123-070204-0642 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1632 | | 4896 | | 4896 | 768 | 5288 |
| 148 | 148 | Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4213,32<br>2778 | 1351,87<br>521,43 | 4213<br>2778 | 1352<br>521 | 83 | 392<br>2376<br>527 | 7116 |
| 149 | 149 | С123-070201-0109 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5200 | | 5200 | | 5200 | | 5616 |
| 150 | 150 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 | 2679,8<br>1316 | 26,6<br>0 | 8039<br>3948 | 80<br>0 | 4012 | 416<br>2843<br>871 | 11753 |
| 151 | 151 | С123-070204-0938 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9603 | | 9603 | | 9603 | | 10371 |
| 152 | 152 | С123-070204-0642 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1632 | | 3264 | | 3264 | 768 | 3525 |
| 153 | 153 | Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | 72 | 2401,81<br>1049,25 | 15,45<br>6,49 | 172930<br>75546 | 1112<br>468 | 96272 | 261<br>54730<br>18213 | 245872 |
| | 153.1 | 2113-0814-3303 | Шпильки | комплект | 146,88 | 649 | | | | 95325,12 | | |
| 154 | 154 | С123-070106-1101 | Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен | шт. | 72 | 6630 | | 477360 | | 477360 | | 515549 |
| 155 | 155 | С123-070101-2202 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 4476 | | 13428 | | 13428 | 38189 | 14502 |
| 156 | 156 | С123-070104-0404 п. | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/КЛ SP-15 36В, IP20/, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 / | шт. | 3 | 678 | | 2034 | | 2034 | 1074 | 2197 |
| 157 | 157 | Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | 383 | 2401,81<br>1049,25 | 15,45<br>6,49 | 919892<br>401861 | 5917<br>2487 | 512114 | 163<br>291131<br>96882 | 1307904 |
| | 157.1 | 2113-0814-3303 | Шпильки | комплект | 781,32 | 649 | | | | 507076,68 | | |
| 158 | 158 | С123-070101-0308 | Светильники потолочные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 65 | 1453 | | 94445 | | 94445 | | 102001 |
| 159 | 159 | С123-070101-0308 | Светильники потолочные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 196 | 1453 | | 284788 | | 284788 | 7556 | 307571 |
| 160 | 160 | С123-070101-0708 | Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82 | | 122 | 1291 | | 157502 | | 157502 | 22783 | 170102 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 161 | 161 | Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | 128 | 2401,81 | 15,45 | 307431 | 1977 | 171150 | 12600 | 437106 |
| | 161.1 | 2113-0814-3303 | Шпильки | шт. | 261,12 | 1049,25 | 6,49 | 134303 | 831 | | 97297 | |
| | | | | комплект | | 649 | | | | 169466,88 | 32378 | |
| 162 | 162 | С123-070102-1322 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604/136УХЛ4/ ГОСТ 17677-82 | шт. | 128 | 1895 | | 242560 | | 242560 | | 261965 |
| 163 | 163 | С123-070104-0501 п. | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, поколь Е27, мощность 5 Вт /30Вт/ | шт. | 318 | 531 | | 168858 | | 168858 | 19405 | 182367 |
| 164 | 164 | С123-070104-0501 п. | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, поколь Е27, мощность 5 Вт /18Вт/ | шт. | 65 | 531 | | 34515 | | 34515 | 13509 | 37276 |
| 165 | 165 | С123-070104-0109 | Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 58 /36вт/ Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 128 | 373 | | 47744 | | 47744 | 2761 | 51564 |
| 166 | 166 | С123-070219-0202 п. | Стартер 80С-220 для ламп | шт. | 128 | 78 | | 9984 | | 9984 | 3820 | 10783 |
| 167 | 167 | Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 51 | 693,71 | 16,35 | 35379 | 834 | 334 | 799 | 65070 |
| | | | | | | 670,82 | 6,49 | 34212 | 331 | | 24871 | |
| 168 | 168 | С123-080304-0206 прим. | Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 51 | 1949 | | 99399 | | 99399 | 4820 | 107351 |
| 169 | 169 | Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 2 | 182,52 | 0,19 | 365 | 0 | 19 | 7952 | 663 |
| | 169.1 | 2113-0207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 172,66 | 0,08 | 345 | 0 | | 249 | |
| | 169.2 | 2307-0220-9901 | Выключатели, розетки штепсельные | шт. | 2,04 | 450 | | | | 18,36 | 49 | |
| 170 | 170 | С123-070218-1804 п. | /Пакетный/Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 1006 | | 2012 | | 2012 | | 2173 |
| 171 | 171 | Ц13-080202-1704 Изм. и доп. вып. 17 | Реле сигнальное. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 123071,82 | 161,82 | 123072 | 162 | 110400 | 161 | 142696 |
| 172 | 172 | С123-070216-0901 п. | Реле промежуточные 24 VСД 40.52 /МРП-4 24В (8з) | шт. | 1 | 12510 | 64,94 | 12510 | 65 | | 9054 | |
| | | | | | | 1687 | | 1687 | | 1687 | 10570 | 1822 |
| 173 | 173 | Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Патроны настенные или потолочные. Установка | шт. | 24 | 424,4 | 11,89 | 10185 | 285 | 474 | 135 | 18421 |
| | | | | | | 392,75 | 4,87 | 9426 | 117 | | 6871 | |
| 174 | 174 | С123-070219-0101 | Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип поколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 24 | 183 | | 4392 | | 4392 | 1365 | 4743 |
| 175 | 175 | Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17 | Электроплита. Монтаж оборудования | шт. | 72 | 2862,81 | 84,81 | 206122 | 6106 | 0 | 351 | 379962 |
| | | | | | | 2778 | 32,47 | 200016 | 2338 | | 145695 | |
| 176 | 176 | Прайс-лист | Плита электрическая бытовая 4-х комфорочная | шт. | 72 | 59626,68 | | 4293121 | | 4293121 | 28145 | 4293121 |
| | | | Отпускная цена | | | 59627 | | 4293121 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *4293121* | | | | |
| 177 | 177 | Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1572,72 | 165,72 | 4718 | 497 | 54 | 3141 | 8487 |
| | | | | | | 1389 | 64,94 | 4167 | 195 | | 629 | |
| 178 | 178 | С123-070203-0601 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 3 | 11237 | | 33711 | | 33711 | | 36408 |
| | | | | | | | | | | | 2697 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 179 | 179 | Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене | шт. | 3 | 25292,57 | 2928,03 | 75878 | 8784 | 54593 | 11315 | 94168 |
| | | | | | | 4167 | 1071,51 | 12501 | 3215 | | 6975 | |
| 180 | 180 | 5108-0401-0248 РСНБ РК 2015 | Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 134839 | | 134839 | | | | 134839 |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 134839 | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 134839 | | 134839 | | | | |
| | | | | | | | | *134839* | | | | |
| 181 | 181 | 5108-0401-0213 РСНБ РК 2015 | Устройства (ящики) управления РУСМ 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 2 | 123643 | | 247286 | | | | 247286 |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 247286 | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 123643 | | 247286 | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 10. Электрооборудования** | | | | | *247286* | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **17904797** |
| | | | **Раздел: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 182 | 182 | С123-070501-1201 | Колодка /клемная 3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4 | шт. | 72 | 2295 | | 165240 | | 165240 | | 178459 |
| 183 | 183 | С123-061709-0202 | Колодка /клемная 2-х контактная С-2-2,5/220УХЛ4 | шт. | 144 | 1673 | | 240912 | | 240912 | 13219 | 260185 |
| 184 | 184 | Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования | комплект | 72 | 927,04 | 10,97 | 66747 | 790 | 1952 | 19273 | 122039 |
| | | | | | | 888,96 | 3,25 | 64005 | 234 | | 46252 | |
| 185 | 185 | С123-070218-1101 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт. | 72 | 971 | | 69912 | | 69912 | 9040 | 75505 |
| 186 | 186 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 1366 | 226,26 | 0,19 | 309070 | 262 | 46203 | 5593 | 538097 |
| | | | | | | 192,24 | 0,09 | 262606 | 128 | | 189168 | |
| | 186.1 | 2307-0202-0703 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 1393,32 | 32 | | | | 44586,24 | 39859 | |
| 187 | 187 | С123-070220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 864 | 393 | | 339552 | | 339552 | | 366716 |
| 188 | 188 | С123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057 | шт. | 418 | 285 | | 119130 | | 119130 | 27164 | 128660 |
| 189 | 189 | С123-070218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043 | шт. | 84 | 303 | | 25452 | | 25452 | 9530 | 27488 |
| 190 | 190 | Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 109 | 182,52 | 0,19 | 19895 | 21 | 1054 | 2036 | 36128 |
| | | | | | | 172,66 | 0,08 | 18820 | 9 | | 13557 | |
| | 190.1 | 2113-0207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 2,2236 | 450 | | | | 1000,62 | 2676 | |
| | 190.2 | 2307-0220-9901 | Выключатели, розетки штепсельные | шт. | 111,18 | | | | | | | |
| 191 | 191 | С123-070218-1705 | Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 109 | 385 | | 41965 | | 41965 | 3357 | 45322 |
| 192 | 192 | С123-070202-1401 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 | шт. | 611 | 42 | | 25662 | | 25662 | 2053 | 27715 |
| 193 | 193 | С123-061707-0201 н. | Коробка/для электроустановочных изделий/ для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 | | 1366 | 100 | | 136600 | | 136600 | | 147528 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 194 | 194 | Прайс-лист | Ответвительный зажим У734 М | шт. | 72 | 114,75 | | 8262 | | 8262 | 10928 | 8923 |
| 195 | 195 | Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 72 | 182,52 | 0,19 | 13142 | 14 | 696 | 661 | 23864 |
| | 195.1 | 2113-0207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,4688 | 172,66 | 0,08 | 12432 | 6 | | 8955 | |
| | 195.2 | 2307-0220-9901 | Выключатели, розетки штепсельные | шт. | 73,44 | 450 | | | | 660,96 | 1768 | |
| 196 | 196 | С123-070217-0107 прим. | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Разъем штепсельный РШ-ВШ) | шт. | 72 | 311 | | 22392 | | 22392 | 1791 | 24183 |
| 197 | 197 | Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 178 | 2860,14 | 80,91 | 509106 | 14402 | 18732 | 346861 | 924444 |
| | | | | | | 2674 | 32,47 | 475972 | 5780 | | 68477 | |
| 200 | 200 | Ц13-080303-1210 Изм. и доп. вып. 17 | Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу | пост | 13 | 3324,88 | 17,5 | 43223 | 228 | 25888 | 12318 | 59984 |
| | | | | | | 1316 | 0 | 17108 | 0 | | 4443 | |
| 201 | 201 | С123-070210-0101 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 1 | 1028 | | 1028 | | 1028 | 82 | 1110 |
| 202 | 202 | С123-070210-0101 | Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54 | шт. | 12 | 1028 | | 12336 | | 12336 | 987 | 13323 |
| 203 | 203 | С123-070202-1301 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614/615/ЛУ2 | шт. | 1 | 6030 | | 6030 | | 6030 | 482 | 6512 |
| 204 | 204 | Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 345 | 575,17 | 32,36 | 198435 | 11166 | 30898 | 115814 | 339388 |
| | | | | | | 453,25 | 12,99 | 156371 | 4481 | | 25140 | |
| 205 | 205 | С123-060142-1009 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,345 | 2138289 | | 737710 | | 737710 | 59017 | 796726 |
| 206 | 206 | Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 4050 | 99,22 | 1,62 | 401854 | 6554 | 80615 | 228467 | 680746 |
| | | | | | | 77,7 | 0,65 | 314685 | 2630 | | 50426 | |
| 207 | 207 | С123-060145-1503 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 4,05 | 192949 | | 781443 | | 781443 | 62515 | 843959 |
| 208 | 208 | Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 8150 | 115,78 | 3,24 | 943588 | 26377 | 178414 | 539556 | 1601795 |
| | | | | | | 90,65 | 1,3 | 738798 | 10585 | | 118652 | |
| 209 | 209 | С123-060145-1901 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,12 | 329529 | | 39543 | | 39543 | 3163 | 42707 |
| 210 | 210 | С123-060145-1504 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3,71 | 297273 | | 1102883 | | 1102883 | 88231 | 1191113 |
| 211 | 211 | С123-060145-1505 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 4,32 | 474284 | | 2048907 | | 2048907 | 163913 | 2212819 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 212 | 212 | Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 221 | 162,05 | 6,47 | 35813 | 1430 | 5763 | 21019 | 61379 |
| | | | | | | 129,5 | 2,6 | 28620 | 574 | | 4547 | |
| 213 | 213 | С123-060145-1903 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 759207 | | 3796 | | 3796 | | 4100 |
| | | | | | | | | | | | 304 | |
| 214 | 214 | С123-060145-1633 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,216 | 1092059 | | 235885 | | 235885 | | 254756 |
| | | | | | | | | | | | 18871 | |
| 215 | 215 | Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 720 | 209,15 | 11,33 | 150588 | 8156 | 21221 | 89629 | 259435 |
| | | | | | | 168,35 | 4,55 | 121212 | 3273 | | 19217 | |
| 216 | 216 | С123-060145-1531 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,72 | 1894397 | | 1363966 | | 1363966 | | 1473083 |
| | | | | | | | | | | | 109117 | |
| 217 | 217 | Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 260 | 99,22 | 1,62 | 25798 | 421 | 5175 | 14667 | 43702 |
| | | | | | | 77,7 | 0,65 | 20202 | 169 | | 3237 | |
| 218 | 218 | С123-060201-3203 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,26 | 253895 | | 66013 | | 66013 | | 71294 |
| | | | | | | | | | | | 5281 | |
| 219 | 219 | Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 6 | 115,78 | 3,24 | 695 | 19 | 131 | 397 | 1179 |
| | | | | | | 90,65 | 1,3 | 544 | 8 | | 87 | |
| 220 | 220 | С123-060201-3403 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,003 | 424864 | | 1275 | | 1275 | | 1377 |
| | | | | | | | | | | | 102 | |
| 221 | 221 | С123-060201-3503 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,003 | 596589 | | 1790 | | 1790 | | 1933 |
| | | | | | | | | | | | 143 | |
| 222 | 222 | Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 5 | 162,05 | 6,47 | 810 | 32 | 130 | 476 | 1389 |
| | | | | | | 129,5 | 2,6 | 648 | 13 | | 103 | |
| 223 | 223 | С123-060201-3603 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,005 | 817707 | | 4089 | | 4089 | | 4416 |
| | | | | | | | | | | | 327 | |
| 224 | 224 | Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17 п. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн | м | 15 | 564,89 | 4,35 | 8473 | 65 | 832 | 5465 | 15053 |
| | | | | | | 505,05 | 0,97 | 7576 | 15 | | 1115 | |
| 225 | 225 | С123-060902-0305 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,015 | 52495 | | 787 | | 787 | | 850 |
| | | | | | | | | | | | 63 | |
| 226 | 226 | Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 12736 | 281,62 | 2,57 | 3586749 | 32728 | 55677 | 2519753 | 6595022 |
| | | | | | | 274,68 | 0,1 | 3498344 | 1314 | | 488520 | |
| 227 | 227 | С123-011305-0102 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 8276 | 71 | | 587596 | | 587596 | | 634604 |
| | | | | | | | | | | | 47008 | |
| 228 | 228 | С123-011305-0103 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 4460 | 90 | | 401400 | | 401400 | | 433512 |
| | | | | | | | | | | | 32112 | |
| 229 | 229 | Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 480 | 394,09 | 3,54 | 189162 | 1699 | 14734 | 124496 | 338750 |
| | | | | | | 359,85 | 0,38 | 172729 | 182 | | 25093 | |
| 230 | 230 | С123-011305-0105 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | | 480 | 194 | | 93120 | | 93120 | | 100570 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 231 | 231 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 20 | 606,2 | 24,06 | 12124 | 481 | 8017 | 7450 | 16025 |
| | | | | | | 181,3 | 7,14 | 3626 | 143 | | 2714 | |
| 232 | 232 | С123-070105-0201 | Держатели шин заземления К188У2 | 10 шт. | 3,3 | 460 | | 1518 | | 1518 | 1187 | 1639 |
| 233 | 233 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 80 | 606,2 | 24,06 | 48496 | 1925 | 32067 | 10854 | 64098 |
| | | | | | | 181,3 | 7,14 | 14504 | 571 | | 4748 | |
| 234 | 234 | Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1951,28 | 277,73 | 7805 | 1111 | 1514 | 4010 | 12760 |
| | | | | | | 1295 | 97,41 | 5180 | 390 | | 945 | |
| 235 | 235 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0686 | 262867 | | 18033 | | 18033 | | 19475 |
| 236 | 236 | Ц13-110201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 2 | 1498,16 | 0 | 2996 | 0 | 135 | 1443 | 5554 |
| | | | | | | 1430,67 | 0 | 2861 | 0 | | 2146 | |
| 237 | 237 | С123-070213-0202 | Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам | шт. | 1 | 2486 | | 2486 | | 2486 | 411 | 2685 |
| 238 | 238 | С123-070213-0201 | Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330 | шт. | 1 | 1927 | | 1927 | | 1927 | 199 | 2081 |
| 239 | 239 | Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 474,62 | 0 | 949 | 0 | 122 | 154 | 1900 |
| | | | | | | 413,49 | 0 | 827 | 0 | | 810 | |
| 240 | 240 | С123-070213-0102 | Терморегуляторы модели РТ330, без датчика | шт. | 1 | 25496 | | 25496 | | 25496 | 141 | 27536 |
| 241 | 241 | С123-070213-0101 | Терморегуляторы модели РТ320, без датчика | шт. | 1 | 22126 | | 22126 | | 22126 | 2040 | 23896 |
| 242 | 242 | С123-061709-0101 | Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ | шт. | 4 | 2410 | | 9640 | | 9640 | 1770 | 10411 |
| 243 | 243 | Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 70 | 736,69 | 421,86 | 51569 | 29530 | 8936 | 771 | 73547 |
| | | | | | | 187,18 | 140,81 | 13103 | 9856 | | 16530 | |
| 245 | 245 | Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4213,32 | 1351,87 | 4213 | 1352 | 83 | 5448 | 7116 |
| | | | | | | 2778 | 521,43 | 2778 | 521 | | 2376 | |
| 246 | 246 | С123-070201-0102 | Щиты распределительные навесные модели ПРи-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 10524 | | 10524 | | 10524 | 527 | 11366 |
| 247 | 247 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 9 | 2679,8 | 26,6 | 24118 | 239 | 12035 | 842 | 35258 |
| | | | | | | 1316 | 0 | 11844 | 0 | | 8528 | |
| 248 | 248 | С123-070204-1319 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1302 | | 1302 | | 1302 | 2612 | 1406 |
| 249 | 249 | С123-070204-2204 п. | Выключатель автоматический модели/УЗО/ А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛ3 | шт. | 1 | 6367 | | 6367 | | 6367 | 104 | 6876 |
| 250 | 250 | С123-070208-0133 п. | Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК/4Р25А/ | шт. | 1 | 4538 | | 4538 | | 4538 | 509 | 4901 |
| 251 | 251 | С123-070204-1303 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 397 | | 397 | | 397 | 363 | 429 |
| 252 | 252 | С123-070204-1302 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 409 | | 409 | | 409 | 32 | 442 |
| 253 | 253 | С123-070204-1301 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 4 | 386 | | 1544 | | 1544 | 33 | 1668 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 254 | 254 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | шт. / м | 100 | 356,32 / 284,9 | 15,22 / 3,57 | 35632 / 28490 | 1522 / 357 | 5620 | 124 / 20770 | 60914 |
| 255 | 255 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 100 | 29 | | 2900 | | 2900 | 4512 | 3132 |
| 256 | 256 | Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 100 | 84,13 / 64,75 | 0,81 / 0,32 | 8413 / 6475 | 81 / 32 | 1858 | 232 / 4685 | 14147 |
| 257 | 257 | С123-060128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06 | 180024 | | 10801 | | 10801 | 1048 | 11666 |
| 258 | 258 | С123-060128-0402 | Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04 | 234423 | | 9377 | | 9377 | 864 | 10127 |
| 259 | 259 | С123-061709-0202 | Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 | шт. | 2 | 1673 | | 3346 | | 3346 | 750 | 3614 |
| 260 | 260 | Ц13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 7 | 237,8 / 214,38 | 2,29 / 0,11 | 1665 / 1501 | 16 / 1 | 148 | 268 / 1081 | 2965 |
| 261 | 261 | С123-070202-0104 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | шт. | 6 | 778 | | 4668 | | 4668 | 220 | 5041 |
| 262 | 262 | С123-070202-0201 | Коробки ответвительные с гладкимистенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | шт. | 1 | 687 | | 687 | | 687 | 373 | 742 |
| 263 | 263 | С123-061709-0201 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | 3 | 1061 | | 3183 | | 3183 | 55 | 3438 |
| 264 | 264 | С123-061709-0201 | Колодка клеммная, 4 мм | шт. | 1 | 1061 | | 1061 | | 1061 | 255 | 1146 |
| 265 | 265 | Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 2860,14 / 2674 | 80,91 / 32,47 | 11441 / 10696 | 324 / 130 | 421 | 85 / 7795 | 20774 |
| 266 | 266 | С123-061703-0134 | Муфта соединительная для труб диам.20 | шт. | 4 | 90 | | 360 | | 360 | 1539 | 389 |
| 267 | 267 | С121-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 230 | 9 | | 2070 | | 2070 | 29 | 2236 |
| 268 | 268 | С123-020403-2601 н. | Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 200 | 97 | | 19400 | | 19400 | 166 | 20952 |
| 269 | 269 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 1 | 627,48 / 293,08 | 68,38 / 33,42 | 627 / 293 | 68 / 33 | 266 | 1552 / 248 | 946 |
| 270 | 270 | С121-110403-0107 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1,1 | 146 | | 161 | | 161 | 70 | 173 |
| 271 | 271 | Прайс-лист | Нагреватель/Штанга оперативная изолирующая/ШО-1 | шт. | 1 | 2732,14 | | 2732 | | 2732 | 13 | 2951 |
| 272 | 272 | Прайс-лист | Сальник,Пластина PG-16 | шт. | 12 | 76,5 | | 918 | | 918 | 219 | 991 |
| 273 | 273 | С123-020601-1202 н. | Хомут на сальник DN 75 | шт. | 12 | 99 | | 1188 | | 1188 | 73 | 1283 |
| | | | **Итого по разделу: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | 95 | 23685625 |
| | | | **Раздел: 12. Телекоммуникации** | | | | | | | | | |
| 274 | 274 | Ц13-100902-0912 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | | 12 | 4064,38 | 1032,24 | 48773 | 12387 | 4298 | 22901 | 77408 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 275 | 275 | С123-080306-0401 | Коробка /распределительная этажная КРЭ-16 | коробка | 6 | 2674<br>20643 | 454,58 | 32088<br>123858 | 5455 | 123858 | 5734<br>9909 | 133767 |
| 276 | 276 | С123-080201-0101 | Коробка /протяжная этажная КПЭ-10 | шт. | 6 | 1206 | | 7236 | | 7236 | 579 | 7815 |
| 277 | 277 | Ц13-100408-0507 | Розетка оптическая. Монтаж оборудования | шт. | 72 | 1134,24<br>1119 | 0<br>0 | 81665<br>80568 | 0<br>0 | 1097 | 49146<br>10465 | 141277 |
| 278 | 278 | С123-040105-1601 | Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo/Оптическая абонентская розетка SC | шт. | 72 | 779 | | 56088 | | 56088 | 4487 | 60575 |
| 279 | 279 | С123-060409-0201 | Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/Оптический Drop патчкорд | км | 1,26 | 172232 | | 217012 | | 217012 | 17361 | 234373 |
| 280 | 280 | Ц13-080206-1902<br>Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 36 | 465,64<br>375,55 | 33,42<br>10,72 | 16763<br>13520 | 1203<br>386 | 2040 | 10012<br>2142 | 28917 |
| 281 | 281 | С123-010504-0104 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 36 | 59 | | 2124 | | 2124 | 170 | 2294 |
| 282 | 282 | С123-061710-2567 | Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм | шт. | 276 | 390 | | 107640 | | 107640 | 8611 | 116251 |
| 283 | 283 | Ц13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 320 | 237,8<br>214,38 | 2,29<br>0,11 | 76095<br>68600 | 734<br>36 | 6761 | 49418<br>10041 | 135554 |
| 284 | 284 | С123-061710-0103 | Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм | м | 320 | 57 | | 18240 | | 18240 | 1459 | 19699 |
| 285 | 285 | Ц13-100105-0508 | Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | м провода | 234 | 292,15<br>167,85 | 31,58<br>9,09 | 68362<br>39277 | 7389<br>2127 | 21696 | 25257<br>7489 | 101108 |
| 286 | 286 | С123-060703-0505 | Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 | км | 0,234 | 82006 | | 19189 | | 19189 | 1535 | 20725 |
| 287 | 287 | Ц13-100902-0912 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 | 4064,38<br>2674 | 1032,24<br>454,58 | 4064<br>2674 | 1032<br>455 | 358 | 1908<br>478 | 6451 |
| 288 | 288 | С123-080201-0101 | Коробка /протяжная этажная КПП-05 | шт. | 1 | 1206 | | 1206 | | 1206 | 96 | 1302 |
| | | | **Итого по разделу: 12. Телекоммуникация** | | | | | | | | | **1087516** |
| | | | **Раздел: 13. Видеонаблюдение** | | | | | | | | | |
| 289 | 289 | Ц13-080304-0304<br>Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 2 | 4213,32<br>2778 | 1351,87<br>521,43 | 8427<br>5556 | 2704<br>1043 | 167 | 4751<br>1054 | 14232 |
| 290 | 290 | С123-070201-0203 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 5893 | | 11786 | | 11786 | 943 | 12729 |
| 291 | 291 | Ц13-110401-0201 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 2 | 1556,6<br>1119 | 437,6<br>213,92 | 3113<br>2238 | 875<br>428 | 0 | 1999<br>409 | 5522 |
| 292 | 292 | С123-080502-0408 | IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus | шт. | 2 | 188618 | | 377236 | | 377236 | 30179 | 407415 |
| 293 | 293 | Ц13-101001-0101<br>Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 4 | 4197,67<br>4191,9 | 5,77<br>0 | 16791<br>16768 | 23<br>0 | 0 | 10228<br>2162 | 29180 |
| 294 | 294 | С123-080501-2002 | Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI /D-105/ | шт. | 2 | 22746 | | 45492 | | 45492 | 3639 | 49131 |
| 295 | 295 | С123-080501-2004 | Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI | шт. | 2 | 36188 | | 72376 | | 72376 | 5790 | 78166 |
| 296 | 296 | С123-080505-0701 | Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ | шт. | 2 | 18468 | | 36936 | | 36936 | 2955 | 39891 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 297 | 297 | Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 22 | 84,13 | 0,81 | 1851 | 18 | 409 | 1031 | 3112 |
| | | | | | | 64,75 | 0,32 | 1425 | 7 | | 231 | |
| 298 | 298 | С123-060401-0913 прим. | Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VSC 512 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,022 | 174310 | | 3835 | | 3835 | | 4142 |
| 299 | 299 | Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 22 | 704,39 | 54,44 | 15497 | 1198 | 6037 | 6062 | 23283 |
| | | | | | | 375,55 | 7,14 | 8262 | 157 | | 1725 | |
| 300 | 300 | С123-061705-0102 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15 | м | 22 | 137 | | 3014 | | 3014 | | 3255 |
| | | | **Итого по разделу: 13. Видеонаблюдение** | | | | | | | | 241 | |
| | | | | | | | | | | | | **670058** |
| | | | **Раздел: 14. Домофоны** | | | | | | | | | |
| 301 | 301 | Ц13-100202-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования | номер | 1 | 6901,5 | 591,5 | 6902 | 592 | 1516 | 3030 | 10726 |
| | | | | | | 4794 | 173,81 | 4794 | 174 | | 795 | |
| 302 | 302 | С123-080504-0501 | Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм | шт. | 1 | 10913 | | 10913 | | 10913 | | 11786 |
| 303 | 303 | С123-080504-0602 | Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 | шт. | 1 | 8674 | | 8674 | | 8674 | 873 | 9368 |
| 304 | 304 | Ц13-100411-0210 | Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1366,19 | 0 | 2732 | 0 | 274 | 694 | 4570 |
| | | | | | | 1229 | 0 | 2458 | 0 | | 1499 | |
| 305 | 305 | С123-080504-0801 | Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40/ML300/ | шт. | 1 | 12956 | | 12956 | | 12956 | 339 | 13992 |
| 306 | 306 | С123-080504-0808 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" | шт. | 1 | 4748 | | 4748 | | 4748 | 1036 | 5128 |
| 307 | 307 | С123-080504-0902 | Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) | шт. | 72 | 230 | | 16560 | | 16560 | 380 | 17885 |
| 308 | 308 | Ц13-100902-0919 | Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену | ввод | 73 | 4113,73 | 1153,68 | 300302 | 84219 | 11100 | 1325 | 483804 |
| | | | | | | 2808 | 508,06 | 204984 | 37088 | | 147664 | |
| 309 | 309 | С123-080504-1001 | Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова | шт. | 72 | 2190 | | 157680 | | 157680 | 35837 | 170294 |
| 310 | 310 | С123-080504-0701 | Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х | шт. | 1 | 7343 | | 7343 | | 7343 | 12614 | 7930 |
| 311 | 311 | Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише | шт. | 12 | 7571,03 | 0 | 90852 | 0 | 10632 | 587 | 150969 |
| | | | | | | 6685 | 0 | 80220 | 0 | | 48934 | |
| 312 | 312 | С123-080504-1110 | Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов | шт. | 12 | 5154 | | 61848 | | 61848 | 11183 | 66796 |
| 313 | 313 | Ц13-100105-0508 | Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | м провода | 449 | 292,15 | 31,58 | 131173 | 14178 | 41630 | 4948 | 194007 |
| | | | | | | 167,85 | 9,09 | 75365 | 4082 | | 48463 | |
| 314 | 314 | Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 372 | 84,13 | 0,81 | 31298 | 301 | 6910 | 14371 | 52626 |
| | | | | | | 64,75 | 0,32 | 24087 | 121 | | 17430 | |
| 315 | 315 | С123-060408-0502 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4 | км | 0,062 | 30238 | | 1875 | | 1875 | 3898 | 2025 |
| 316 | 316 | С123-060408-0503 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4 | | 0,015 | 41678 | | 625 | | 625 | 150 | 675 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 317 | 317 | С123-060408-0301 | Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4 | км | 0,744 | 15968 | | 11880 | | 11880 | 50 | 12831 |
| 318 | 318 | Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | км | 12 | 704,39 | 54,44 | 8453 | 653 | 3293 | 950 | 12700 |
| 319 | 319 | С123-061705-0102 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15 | м | 12 | 375,55 | 7,14 | 4507 | 86 | | 3306 | 1776 |
| 320 | 320 | Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 360 | 137 | | 1644 | | 1644 | 941 | 190188 |
| 321 | 321 | С123-010504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 360 | 291,32 | 2,57 | 104876 | 925 | 5066 | 132 | 9331 |
| | | | | | | 274,68 | 0,1 | 98885 | 37 | | 71224 | 1429407 |
| | | | | | | 24 | | 8640 | | 8640 | 14088 | 176261538 |
| | | | **Итого по разделу: 14. Домофоны** | | | | | | | | 691 | 20663146,9 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 142860124 | 6330921 | 108093913 | 20742168 | 234299238,2 |
| | | | **В том числе :** | | | | | 23073655 | 1710270 | 5361637 | 12659254 | 262415146,6 |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 5361637 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 3930697,7 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,1338991** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 28115908,4 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «ХазарКурылысСервис»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Хозамердиев Б. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, электронная цифровая подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Хабибуллин М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, электронная цифровая подпись)

Место печати (при наличии)

Умаров К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, электронная цифровая подпись, бизнес-идентификационный номер, № лицензии)

Дабаров О.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, электронная цифровая подпись, бизнес-идентификационный номер, № лицензии)