Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область,Денисовскийрайон, с.Денисовка, Калинина, 5
Подрядчик : ТОО "ДОСТАР-09"БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76,
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода к многофункциональному спортивному комплексу на базе воздухоопорного сооружения в п.Денисовка"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№38	24.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август), с без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете	Доп. затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
«Строительство подводящего газопровода к многофункциональному спортивному комплексу на базе воздухоопорного сооружения в п.Денисовка»	8 135 763,22	7 264 074,30							871 688,92	8 135 763,22

Заказчик

Руководитель.ГУ "Отдел архитектуры, градостроительствои строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741 **Гузь К.В.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) Место печати (при наличии) (Должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
Директор ТОО "ДОСТАР-09" БИН 090440004726 **Шудегов Д.В**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) Место печати (при наличии) (Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой" аттестат №KZ79VJE00059885, KZ52VJE00059886, KZ21VJE00060347 **Садық А.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) Место печати (при наличии) (Должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-21 Строительство подводящего газопровода к многофункциональному спортивному комплексу на базе воздухоопорного сооружения в п.Денисовка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от 24.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1 Наружный газопровод работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование										
1	1	1125-0130-0101 РСНБ РК 2022	Здания из многобоксовых блоков. Установка		0,12	76448,94	37347,10	9174,00	4482,00	631,00	4978,00	15284,00	
				т блок-боксов		33841,24	11748,10	4061,00	1410,00		1132,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,25108								
2	2	Т Прайс 1 п.1	Шкафный узел учета расхода газа ШУУРГ G40		1	718881,43		718881,00				718881,00	
				шт						718881,00			
3	3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022	Счетчики газовые поквартирные. Установка		1	5874,36	20,09	5874,00	20,00	1370,00	4395,00	11091,00	
				счетчик		4484,40	0,00	4484,00	0,00		822,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,079								
4	4	Т Прайс 1 п.2-4	Комплекс на базе ультразвукового преобразователя расхода, Qmin=0,65 м3/ч;Qmax=65 м3/ч, диапазон 1:100, рабочее давление - 0,003 МПа. Диаметр условного прохода DN50. В комплекте:- преобразователь абсолютного давления до 100 кПа;- преобразователь температуры газа;- вариант исполнения 1;- прямые участки 5DN и 3DN;- RS-485;- оптическая головка;- рабочий диапазон температур окружающей среды от минус 40 до плюс 60С;- сервисная программа " ULTRAMAG.exe» (диск CD-R)		1	1024378,93		1024379,00				1024379,00	
				шт						1024379,00			
			Итого по разделу 1: Оборудование					**1758308,00**	**4502,00**	**2001,00**	**9373,00**	**1769635,00**	
								8545,00	**1410,00**	**1743260,00**	**1954,00**		
			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления										
5	5	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,1552	844934,36	531724,12	131134,00	82524,00		69594,00	216786,00	
				км трубопровода		313210,24	139733,68	48610,00	21687,00		16058,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,96193								
6	6	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		156,752	2639,00		413669,00		413669,00		446762,00	
				м							33093,00		
7	7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		22	2045,22	1283,30	44995,00	28232,00		24867,00	75451,00	
				шт.		761,92	379,84	16762,00	8356,00		5589,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,10988								
8	8	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		2	5260,00		10520,00		10520,00		11362,00	
				шт.							842,00		
9	9	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°/60°/ ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		2	5260,00		10520,00		10520,00		11362,00	
				шт.							842,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм (неразъемное соединение полиэтилен-сталь)	шт.	4	8935,00		35740,00		35740,00	2859,00	38599,00	
11	11	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14	2409,00		33726,00		33726,00	2698,00	36424,00	
12	12	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0202	1219967,51	864511,08	24643,00	17463,00		11318,00	38838,00	
						355456,43	210499,81	7180,00	4252,00		2877,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,573388								
13	13	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	20,2202	5370,00		108582,00		108582,00	8687,00	117269,00	
14	14	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,2	1903,68	11,84	38454,00	239,00	4076,00	33866,00	78106,00	
						1690,06	3,40	34139,00	69,00		5786,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,924168								
15	15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	8779,21	1096,22	17558,00	2192,00	9587,00	5761,00	25185,00	
						2889,49	20,02	5779,00	40,00		1866,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,54756								
16	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	2045,22	1283,30	14317,00	8983,00		7912,00	24007,00	
						761,92	379,84	5333,00	2659,00		1778,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,21678								
17	17	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм (неразъемное соединение полиэтилен-сталь)	шт.	2	2890,00		5780,00		5780,00	462,00	6242,00	
18	18	241-210-0526 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм /накладной уход/	шт.	2	13351,00		26702,00		26702,00	2136,00	28838,00	
19	19	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218,00		4218,00		4218,00	337,00	4555,00	
20	20	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00	112,00	1514,00	
21	21	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	11032,95	3296,50	22066,00	6593,00	4846,00	12848,00	37707,00	
						5313,33	1175,68	10627,00	2351,00		2793,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,0828								
22	22	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,13	41831,00		47269,00		47269,00	3782,00	51051,00	
23	23	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм /для изготовления сегментов/	м	2,8	1773,00		4964,00		4964,00	397,00	5361,00	
24	24	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0028	392220,96	259577,05	1098,00	727,00	45,00	541,00	1770,00	
						116544,45	78537,07	326,00	220,00		131,00		
		004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,17094								
25	25	236-102-0502 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	2,28	1382,00		3151,00		3151,00	252,00	3403,00	
26	26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,12	4791,19	223,39	575,00	26,00	360,00	195,00	832,00	
						1568,10	70,09	188,00	8,00		62,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,135864								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4319,45 3803,57	220,50 100,12	4319,00 3804,00	220,00 100,00	295,00	3865,00 655,00	8839,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2533								
28	28	242-103-1803 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	166368,00		166368,00		166368,00	13309,00	179677,00	
29	29	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	31707,00		31707,00		31707,00	2537,00	34244,00	
30	30	245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	91288,00		91288,00		91288,00	7303,00	98591,00	
31	31	244-201-0701 РСНБ РК 2022	Обечайка крышки-люка из полимербетона СТ РК 2598-2015 ОК-9-2 СТ /Опорная плита AVK 80/46 для уличного неподвижного лючка/	шт.	1	9456,00		9456,00		9456,00	756,00	10212,00	
32	32	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150 /Ключ AVK Т-образный для задвижки AVK DN100/	шт.	1	14141,00		14141,00		14141,00	1131,00	15272,00	
33	33	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,075	9592,36 1568,10	325,51 102,12	719,00 118,00	25,00 8,00	577,00	124,00 67,00	910,00	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,084915								
34	34	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,11	48557,81 2327,55	3008,67 1622,80	5341,00 256,00	331,00 179,00	4754,00	430,00 462,00	6233,00	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,184859								
35	35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	211982,48 0,00	3100,54 1388,68	2120,00 0,00	31,00 14,00	2089,00	15,00 171,00	2306,00	
36	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,159	36920,96 12988,84	23932,12 6385,83	5870,00 2065,00	3805,00 1015,00		1879,00 620,00	8369,00	
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,081836								
37	37	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	159	34,00		5406,00		5406,00	432,00	5838,00	
38	38	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,16892	23285,00		3933,00		3933,00	315,00	4248,00	
39	39	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	2	8962,06 2629,37	0,00 0,00	17924,00 5259,00	0,00 0,00	12665,00	4785,00 1817,00	24526,00	
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,7296								
40	40	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /Опознавательный столб 2С24в сер.3.017.3 в.1, вес 130 кг/	м3	0,104	122555,00		12746,00		12746,00	1020,00	13766,00	
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления					**1372421,00**	**151391,00**	**1080582,00**	**178000,00**	**1674455,00**	
								140446,00	**40958,00**	**0,00**	**124034,00**		
			Раздел 3: Стальной подземный газопровод низкого давления										
41	41	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,011	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	13096,00 8506,00	4266,00 1804,00	325,00	10206,00 1864,00	25166,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,29792								
42	42	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		11,044	4403,00		48627,00		48627,00		52517,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							3890,00		
43	43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0075	1476275,76	702859,40	11072,00	5272,00	185,00	7229,00	19765,00	
						748688,23	224921,55	5615,00	1687,00		1464,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,603227								
44	44	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2088,00		6264,00		6264,00		6765,00	
											501,00		
45	45	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0024	1630389,43	578234,21	3913,00	1388,00	195,00	2858,00	7313,00	
						970936,98	231732,45	2330,00	556,00		542,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,177488								
46	46	241-102-0217 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	2,4096	5822,00		14029,00		14029,00		15151,00	
											1122,00		
47	47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,4	1903,68	11,84	4569,00	28,00	484,00	4024,00	9280,00	
						1690,06	3,40	4056,00	8,00		687,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,248416								
48	48	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(Д=159 мм)	футляр	3	8779,21	1096,22	26338,00	3289,00	14380,00	8641,00	37777,00	
						2889,49	20,02	8668,00	60,00		2798,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,32134								
49	49	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0024	392220,96	259577,05	941,00	622,00	39,00	464,00	1517,00	
						116544,45	78537,07	280,00	188,00		112,00		
		004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,14652								
50	50	236-102-0502 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	8,96	1382,00		12383,00		12383,00		13374,00	
											991,00		
51	51	236-102-0503 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	4,48	1382,00		6191,00		6191,00		6686,00	
											495,00		
52	52	236-102-0501 РСНБ РК 2022	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	1,22	548,00		669,00		669,00		722,00	
											53,00		
			Итого по разделу 3: Стальной подземный газопровод низкого давления					**148092,00**	**14865,00**	**103771,00**	**33422,00**	**196033,00**	
								29455,00	**4303,00**	**0,00**	**14519,00**		
			Раздел 4: Стальной надземный газопровод среднего давления										
53	53	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,018	1190574,89	387803,53	21430,00	6980,00	532,00	16702,00	41183,00	
						773234,88	163999,34	13918,00	2952,00		3051,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,03296								
54	54	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18,072	4403,00		79571,00		79571,00		85937,00	
											6366,00		
55	55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03935	1476275,76	702859,40	58091,00	27658,00	973,00	37928,00	103701,00	
						748688,23	224921,55	29461,00	8851,00		7682,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,658267								
56	56	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2088,00		10440,00		10440,00		11275,00	
											835,00		
57	57	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		3	1065,00		3195,00		3195,00		3451,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							256,00		
58	58	242-403-0106 РСНБ РК 2022	Изолирующее фланцевое соединение ИФС-100, DN 100		3	25953,00		77859,00		77859,00		84088,00	
				шт.							6229,00		
59	59	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм		3	755,00		2265,00		2265,00		2446,00	
				шт.							181,00		
60	60	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		2	4319,45	220,50	8639,00	441,00	591,00	7729,00	17677,00	
				задвижка или клапан		3803,57	100,12	7607,00	200,00		1309,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,5066								
61	61	242-209-2404 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100		2	179849,00		359698,00		359698,00		388474,00	
				шт.							28776,00		
62	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,34	228,65	6,19	1907,00	51,00	797,00	735,00	2853,00	
				м2		126,94	0,76	1059,00	6,00		211,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,516663								
63	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,34	190,48	4,45	1589,00	37,00	933,00	431,00	2182,00	
				м2		74,17	0,76	619,00	6,00		162,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,373048								
64	64	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		0,5	2340,59	33,77	1170,00	17,00	887,00	267,00	1552,00	
				м трубопровода		532,27	11,74	266,00	6,00		115,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,147525								
65	65	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		3	2397,06	33,77	7191,00	101,00	5493,00	1599,00	9493,00	
				м трубопровода		532,27	11,74	1597,00	35,00		703,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,88515								
66	66	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	1092105,46	330061,10	3276,00	990,00	72,00	2609,00	6356,00	
				км трубопровода		738087,84	140337,79	2214,00	421,00		471,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,11888								
67	67	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		3,012	2067,00		6226,00		6226,00		6724,00	
				м							498,00		
68	68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0006	1476275,76	702859,40	886,00	422,00	15,00	578,00	1581,00	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	449,00	135,00		117,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,208258								
69	69	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		1	574,00		574,00		574,00		620,00	
				шт.							46,00		
70	70	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	3038,10	175,31	3038,00	175,00	304,00	2545,00	6030,00	
				шт.		2559,12	37,88	2559,00	38,00		447,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5435								
71	71	242-203-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	18148,00		18148,00		18148,00		19600,00	
				шт.							1452,00		
72	72	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2814,32	133,59	8443,00	401,00	365,00	7580,00	17305,00	
				шт.		2559,12	18,94	7677,00	57,00		1282,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6305								
73	73	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	1100,00		1100,00		1100,00		1188,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							88,00		
74	74	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	1722,00		1722,00		1722,00		1860,00	
				шт.							138,00		
75	75	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки 11Б18бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	1797,00		1797,00		1797,00		1941,00	
				шт.							144,00		
76	76	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	844,02	49,95	1688,00	100,00	56,00	1517,00	3461,00	
				фланец		766,17	0,00	1532,00	0,00		256,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7104								
77	77	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1800,00		3600,00		3600,00		3888,00	
				шт.							288,00		
78	78	1118-1101-0101 РСНБ РК 2022	Указатели уровня кранового типа. Установка		1	1667,55	0,00	1668,00	0,00	161,00	1476,00	3395,00	
				комплект		1506,14	0,00	1506,00	0,00		251,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,819								
79	79	245-703-0102 РСНБ РК 2022	Напоромер НМП-52		1	23907,00		23907,00		23907,00		25820,00	
				шт.							1913,00		
80	80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,81	228,65	6,19	185,00	5,00	77,00	71,00	277,00	
				м2		126,94	0,76	103,00	1,00		21,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,05018								
81	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,81	190,48	4,45	154,00	4,00	91,00	42,00	212,00	
				м2		74,17	0,76	60,00	1,00		16,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,036231								
			Итого по разделу 4: Стальной надземный газопровод среднего давления					709457,00	37382,00	601449,00	81809,00	854570,00	
								70627,00	12709,00	0,00	63304,00		
			Раздел 5: Земляные работы										
82	82	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		422,23	221,94	221,94	93710,00	93710,00		15565,00	118017,00	
				м3 грунта		0,00	51,20	0,00	21618,00		8742,00		
83	83	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		13,06	2990,77	0,00	39059,00	0,00		28123,00	72557,00	
				м3 грунта		2990,77	0,00	39059,00	0,00		5375,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	26,789717								
84	84	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		15,07	4791,19	223,39	72203,00	3366,00	45205,00	24441,00	104376,00	
				м3 основания		1568,10	70,09	23631,00	1056,00		7732,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,062254								
85	85	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(песком)		64,13	1184,71	0,00	75976,00	0,00		54703,00	141133,00	
				м3 грунта		1184,71	0,00	75976,00	0,00		10454,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	62,998106								
86	86	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		64,13	2727,00		174883,00		174883,00		188874,00	
				м3							13991,00		
87	87	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		353,98	55,40	55,40	19610,00	19610,00		4114,00	25622,00	
				м3 грунта		0,00	16,14	0,00	5713,00		1898,00		
88	88	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		79,2	192,98	192,98	15284,00	15284,00		2332,00	19025,00	
				м3 грунта		0,00	40,90	0,00	3239,00		1409,00		
89	89	412-101-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км		1108,8	72,00		79834,00				86221,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							6387,00		
			Итого по разделу 5: Земляные работы					**570559,00**	**131970,00**	**220088,00**	**129278,00**	**755825,00**	
								138666,00	**31626,00**	**0,00**	**55988,00**		
			Раздел 6: Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия										
90	90	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Разборка покрытий и оснований щебеночных		10,5	513,10	348,94	5388,00	3664,00		2804,00	8847,00	
				м3		164,16	83,07	1724,00	872,00		655,00		
		005-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,363635								
91	91	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных		2,975	4387,36	1920,16	13052,00	5713,00		10465,00	25398,00	
				м3		2467,20	789,82	7340,00	2350,00		1881,00		
		005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,118487								
92	92	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /щебень, а.бетон/		22,723	170,00		3863,00				4172,00	
				т							309,00		
93	93	412-101-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км		181,784	72,00		13088,00				14135,00	
				т·км							1047,00		
94	94	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		5,25	4632,04	1417,88	24318,00	7444,00	15752,00	3172,00	29689,00	
				м3 материала основания в плотном теле		213,71	345,78	1122,00	1815,00		2199,00		
		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,83916								
95	95	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		35	1607,49	345,23	56262,00	12083,00	42404,00	6003,00	67246,00	
				м2 основания		50,73	108,07	1775,00	3782,00		4981,00		
		005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,28205								
96	96	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		35	1320,02	201,33	46201,00	7046,00	39154,00	2497,00	52594,00	
				м2 основания		0,00	66,07	0,00	2312,00		3896,00		
97	97	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		35	2453,60	238,67	85876,00	8353,00	76342,00	2651,00	95609,00	
				м2 покрытия		33,72	36,40	1180,00	1274,00		7082,00		
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,6993								
98	98	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		35	2756,97	251,53	96494,00	8804,00	86510,00	2617,00	107040,00	
				м2 покрытия		33,72	35,51	1180,00	1243,00		7929,00		
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,6993								
			Итого по разделу 6: Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия					**344542,00**	**53107,00**	**260162,00**	**30209,00**	**404730,00**	
								14321,00	**13648,00**	**0,00**	**29979,00**		
			Раздел 7: Испытание, контроль										
99	99	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования /ультразвук Д=100/		2	10355,22	9183,79	20710,00	18368,00		7213,00	30157,00	
				стык		1171,43	2791,53	2343,00	5583,00		2234,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,2987								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования /Д=100/**	стык	3	10805,23	9183,79	32416,00	27552,00	1350,00	10819,00	46694,00	
						1171,43	2791,53	3514,00	8375,00		3459,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,94805								
101	101	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д=100 мм)**	км трубопровода	0,149	169107,56	138676,48	25197,00	20663,00	414,00	8263,00	36137,00	
						27652,82	33289,72	4120,00	4960,00		2677,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,158339								
102	102	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа(д=100 мм)**	км трубопровода	0,186	468228,97	372136,37	87091,00	69218,00	210,00	31846,00	128452,00	
						94963,61	93186,66	17663,00	17333,00		9515,00		
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,653336								
103	103	1124-0202-0103 РСНБ РК 2022	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	21281,36	4262,01	21281,00	4262,00	3394,00	13489,00	37552,00	
						13625,11	0,00	13625,00	0,00		2782,00		
		004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,1373								
			Итого по разделу 7: Испытание, контроль					186695,00	140063,00	5368,00	71630,00	278992,00	
								41265,00	36251,00	0,00	20667,00		
			Раздел 8: Крепление продувочного газопровода к металлическому швеллеру (ГСН-6)										
104	104	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,1	3928,51	0,00	393,00	0,00		283,00	730,00	
						3928,51	0,00	393,00	0,00		54,00		
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,3108								
105	105	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,1	1301,18	0,00	130,00	0,00		94,00	242,00	
						1301,18	0,00	130,00	0,00		18,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,107892								
106	106	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,009	9762,55	2655,25	88,00	24,00	52,00	20,00	117,00	
						1306,75	1112,66	12,00	10,00		9,00		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,008491								
107	107	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,113	49107,75	1798,84	5549,00	203,00	4418,00	886,00	6950,00	
						8212,89	400,83	928,00	45,00		515,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,614607								
108	108	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,050856	38991,66	17438,42	1983,00	887,00	555,00	558,00	2744,00	
						10632,16	5271,15	541,00	268,00		203,00		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,331927								
109	109	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,050856	973588,00		49513,00		49513,00		53474,00	
											3961,00		
110	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,12	190,48	4,45	404,00	10,00	237,00	110,00	555,00	
						74,17	0,76	157,00	2,00		41,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,094828								
			Итого по разделу 8: Крепление продувочного газопровода к металлическому швеллеру (ГСН-6)					58060,00	1124,00	54775,00	1951,00	64812,00	
								2161,00	325,00	0,00	4801,00		
			Раздел 9: Строительные конструкции										
111	111	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,3	3928,51	0,00	1179,00	0,00		849,00	2190,00	
						3928,51	0,00	1179,00	0,00		162,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9324								
112	112	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	1301,18 1301,18	0,00 0,00	390,00 390,00	0,00 0,00		281,00 54,00	725,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,323676								
113	113	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3	53136,75 8212,89	1798,84 400,83	15941,00 2464,00	539,00 120,00	12938,00	2352,00 1463,00	19756,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6317								
114	114	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06761	130668,74 98462,55	29091,69 8710,18	8835,00 6657,00	1967,00 589,00	211,00	5000,00 1107,00	14942,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,240161								
115	115	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06761	4568,67 3459,69	732,04 2,00	309,00 234,00	49,00 0,00	25,00	161,00 38,00	508,00	
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,100563								
116	116	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06761	973588,00		65824,00		65824,00	5266,00	71090,00	
117	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,90723	190,48 74,17	4,45 0,76	554,00 216,00	13,00 2,00	325,00	150,00 56,00	760,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,13004								
118	118	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	3928,51 3928,51	0,00 0,00	2946,00 2946,00	0,00 0,00		2121,00 405,00	5472,00	
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,331								
119	119	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	1301,18 1301,18	0,00 0,00	976,00 976,00	0,00 0,00		703,00 134,00	1813,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,80919								
120	120	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,12	9762,55 1306,75	2655,25 1112,66	1172,00 157,00	319,00 134,00	696,00	270,00 115,00	1557,00	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,11322								
121	121	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,63	53136,75 8212,89	1798,84 400,83	33476,00 5174,00	1134,00 253,00	27169,00	4938,00 3073,00	41487,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,42657								
122	122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,012	5896,48 1894,10	1720,35 363,04	71,00 23,00	20,00 4,00	27,00	25,00 8,00	104,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,017982								
123	123	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,169308	38991,66 10632,16	17438,42 5271,15	6602,00 1800,00	2952,00 892,00	1849,00	1858,00 677,00	9137,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,105039								
124	124	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,169308	973588,00		164836,00		164836,00	13187,00	178023,00	
125	125	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,169308	4568,67 3459,69	732,04 2,00	774,00 586,00	124,00 0,00	64,00	404,00 94,00	1272,00	
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,251829								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,909932	190,48	4,45	935,00	22,00	549,00	254,00	1284,00	
						74,17	0,76	364,00	4,00		95,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,219621								
127	127	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,39	3928,51	0,00	1532,00	0,00		1103,00	2846,00	
						3928,51	0,00	1532,00	0,00		211,00		
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,21212								
128	128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,39	1301,18	0,00	507,00	0,00		365,00	942,00	
						1301,18	0,00	507,00	0,00		70,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,420779								
129	129	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,39	53136,75	1798,84	20723,00	701,00	16819,00	3057,00	25682,00	
						8212,89	400,83	3203,00	156,00		1902,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,12121								
130	130	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,36632	170759,33	2237,85	62553,00	820,00	5492,00	38989,00	109665,00	
						153527,98	723,72	56240,00	265,00		8123,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,172215								
131	131	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,36632	973588,00		356645,00		356645,00		385177,00	
											28532,00		
132	132	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,36632	4568,67	732,04	1674,00	268,00	138,00	875,00	2753,00	
						3459,69	2,00	1267,00	1,00		204,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,544864								
133	133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,62328	190,48	4,45	2024,00	47,00	1188,00	549,00	2779,00	
						74,17	0,76	788,00	8,00		206,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,475179								
			Итого по разделу 9: Строительные конструкции					**750478,00**	**8975,00**	**654795,00**	**64304,00**	**879964,00**	
								86703,00	**2428,00**	**0,00**	**65182,00**		
			Раздел 10: Электроснабжение (ГСН.ЭС-1)										
134	134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	4,68	2492,31	0,00	11664,00	0,00		8398,00	21667,00	
						2492,31	0,00	11664,00	0,00		1605,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,999992								
135	135	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	4,68	1301,18	0,00	6090,00	0,00		4384,00	11312,00	
						1301,18	0,00	6090,00	0,00		838,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,049346								
136	136	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	26	331,01	214,11	8606,00	5567,00		4008,00	13623,00	
						116,90	97,22	3039,00	2528,00		1009,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,6848								
137	137	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,012	227281,85	0,00	2727,00	0,00	100,00	1997,00	5102,00	
						218935,29	0,00	2627,00	0,00		378,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,77156								
138	138	241-207-1105 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, гибкая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	12,12	1386,00		16798,00		16798,00		18142,00	
											1344,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	2	634,68	56,86	1269,00	114,00	175,00	732,00	2161,00	
						490,56	17,98	981,00	36,00		160,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,5616								
140	140	241-101-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	2,02	784,00		1584,00		1584,00		1711,00	
											127,00		
141	141	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	14	577,05	291,01	8079,00	4074,00	731,00	3444,00	12445,00	
						233,80	107,87	3273,00	1510,00		922,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,8144								
142	142	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	10	1287,84	753,74	12878,00	7538,00	1444,00	5042,00	19354,00	
						389,66	310,68	3897,00	3107,00		1434,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
143	143	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	14	821,33	393,85	11499,00	5514,00	802,00	5162,00	17994,00	
						370,18	141,97	5183,00	1988,00		1333,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,8728								
144	144	243-113-0602 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1**	км	0,03672	435721,00		16000,00		16000,00		17280,00	
											1280,00		
145	145	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт	1	20381,13	1345,46	20381,00	1345,00	14988,00	3255,00	25527,00	
						4047,84	473,15	4048,00	473,00		1891,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
146	146	247-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	шт.	1	11352,00		11352,00		11352,00		12260,00	
											908,00		
147	147	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	2040,18	0,00	2040,00	0,00	16,00	1457,00	3777,00	
						2023,92	0,00	2024,00	0,00		280,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,08								
148	148	247-204-1610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	559,00		559,00		559,00		604,00	
											45,00		
149	149	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	839,15	113,76	839,00	113,00	37,00	530,00	1478,00	
						688,13	47,31	688,00	47,00		109,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,3672								
150	150	247-301-0120 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	26551,00		26551,00		26551,00		28675,00	
											2124,00		
			Итого по разделу 10: Электроснабжение (ГСН.ЭС-1)					**158916,00**	**24265,00**	**91137,00**	**38409,00**	**213112,00**	
								43514,00	**9689,00**	**0,00**	**15787,00**		
			Раздел 11: Молниезащита (ГСН.МЗ)										
151	151	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	11259,86	5072,33	11260,00	5073,00	855,00	6127,00	18778,00	
						5332,66	2325,58	5333,00	2326,00		1391,00		
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,3966								
152	152	225-204-0317 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 /СНВ7-13/**	шт.	1	199809,00		199809,00		199809,00		215794,00	
											15985,00		
153	153	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	4,1	780,54	30,69	3200,00	126,00	1682,00	1029,00	4567,00	
						339,62	8,99	1392,00	37,00		338,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,79704								
154	154	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	1	767,47	30,69	767,00	31,00	435,00	224,00	1070,00	
						301,88	8,99	302,00	9,00		79,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1728								
155	155	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**		6	7288,71	263,39	43732,00	1580,00	31963,00	7724,00	55573,00	
				шт.		1698,08	89,90	10189,00	539,00		4117,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,832								
156	156	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**		5,4	2492,31	0,00	13458,00	0,00		9690,00	25000,00	
				м3		2492,31	0,00	13458,00	0,00		1852,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,23076								
157	157	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		5,4	1301,18	0,00	7026,00	0,00		5059,00	13052,00	
				м3		1301,18	0,00	7026,00	0,00		967,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,826168								
158	158	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**		30	716,53	24,38	21496,00	732,00	11708,00	6664,00	30413,00	
				м		301,88	6,62	9056,00	199,00		2253,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,184								
			Итого по разделу 11: Молниезащита (ГСН.МЗ)					**300748,00**	**7542,00**	**246452,00**	**36517,00**	**364247,00**	
								46756,00	**3110,00**	**0,00**	**26982,00**		
			ИТОГО по акту					**6358276,00**	**575186,00**	**3320580,00**	**674902,00**	**7456375,00**	
								622459,00	**156457,00**	**1743260,00**	**423197,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1743260,00**			
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**						**74 270,50**	
			Итого с временными	**Тенге**								**530645,00**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**11548,00**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**7646393,00**	
			С понижающим коэффициентом К=0,95000012	**Тенге**								**7264074,30**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**871688,92**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**8135763,22**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кузь К.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "КустанайСпецСтрой" аттестат №KZ79VJE00059885, KZ52VJE00059886, KZ21VJE00060347
Эксперт **Садык А.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КостанайАгропромпроект",БИН 981240000725
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор **Кодинцева З.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)