Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Гришина,13»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __август __2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	14.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 777 478	7 837 034	7 837 034	7 837 034					940 444	8 777 478
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		7 837 034	7 837 034	7 837 034					940 444	8 777 478
Акт № 1		7 837 034	7 837 034	7 837 034					940 444	8 777 478

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"
Директор Жумашев Б. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

5000

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"ABYROI Group" БИН:050540008547**

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и

(наименование)

Договор субподряда **№ 13 от 14.08.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кровля									
1	**7**	**Е11-080201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте**		**25,511**	**37644,79**	**5503,02**	**960356**	**140388**	**549599**	**218175**	**1272814**
				м^3 кладки		**10598,15**	**1279,91**	**270369**	**32652**		**94283**	
	1.1	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	7,4645	51362				383392,6		
2	**8**	**Е11-080201-0303 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м+ ТУМБА. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		**1,22**	**41077,59**	**4789,04**	**50115**	**5843**	**26982**	**13330**	**68521**
				м^3 кладки		**14171,98**	**1002,91**	**17290**	**1224**		**5076**	
	2.1	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,3795	51362				19492,78		
3	**9**	**Е12-030101-1901 Кзтр и Кэм=1,08**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**		**15,5**	**42174,16**	**2584,9**	**653699**	**40066**	**482537**	**102479**	**816672**
				м^3 кладки		**8457,84**	**724,89**	**131097**	**11236**		**60494**	
4	**10**	**Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,05**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**		**15,5**	**843,27**	**5,19**	**13071**	**80**	**6510**	**4685**	**19176**
				м^2		**418,08**	**1,74**	**6480**	**27**		**1420**	
5	**11**	**С1234-101-0203**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 60**		**0,79825**	**31059**		**24793**		**24793**		**26776**
				м^3							**1983**	
25	**34**	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	Страниц - 2	**1300**	**1207,15**	**197,56**	**1569295**	**256828**	**826150**	**393510**	**2119832**
				м^2 стяжки		**374,09**	**46,33**	**486317**	**60229**		**157027**	

				м² стяжки		374,09	46,33	486317	60229		157027		
26	35	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		2								5000
					1300	326,28	29,4	424164	38220	367861	19721	479401	
				м² стяжки		13,91	7,16	18083	9308		35516		
27	36	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная ПО ПЕРИМЕТРУ. Устройство в один слой		700	571,32	23	399924	16100	290990	69629	507115	
				м² изолируемой поверхности		132,62	5,53	92834	3871		37562		
28	37	Е11-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву		442	447,86	5,91	197954	2612	9614	134562	359116	
				м² потолков		420,2	2,63	185728	1162		26600		
30	39	Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		156	1213,65	16,29	189329	2541	101731	61835	271257	
				м планки		545,24	5,29	85057	825		20093		
31	40	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		156	1989		310284		310284		335107	
				м							24823		
32	41	Е11-120101-2007 Кзтр и Кэм=1,11	Планки ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство		300	741,23	283,91	222369	85173	12924	89820	337164	
				м планки		414,24	1,6	124272	480		24975		
33	42	С1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		150	2731		409650		409650		442422	
				м							32772		
34	43	С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		150	1761		264150		264150		285282	
				м							21132		
			ИТОГО:									7340655	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Всего									7 340 655	
			Временные здания и сооружения				1,20%		88 088				
			Итого с временными									7 428 743	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		66 859				
			Итого :									7 495 602	
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		149 912				
			Итого сметная стоимость									7 645 514	
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,079				1,079					8 249 509	
			Итого по договорной цене				*0,949999998*					7 837 034	
			НДС				12 %		940 444				
			Итого с НДС									8 777 478	

Подрядчик :

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Жумашев Б.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)