Форма 2В

Заказчик ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование, адрес)

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 01.08.2022

Акт выполненных работ №1

за период с октября 2022 года по январь 2023г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020ГОД

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ										
1	1	ТССЦИ РК8.03-04-2019 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-20 п.29	Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов	км	0,7	35498,00 0,00	0,00 0,00	24849,00 0,00	0,00 0,00			24849,00	
			Итого по разделу 1: РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ					24849,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24849,00	
			Раздел 2: РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ СЕТЕЙ										
2	2	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.2;часть1 гл.3.Общ.полож.п.4	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,1483	23391,90 0,00	0,00 0,00	3469,00 0,00	0,00 0,00			3469,00	
3	3	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.5	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,1483	16517,00 0,00	0,00 0,00	2449,00 0,00	0,00 0,00			2449,00	
4	4	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.2;часть1 гл.3.Общ.полож.п.4	Восстановление трассы канализации по II категории сложности	км	0,0314	23391,90 0,00	0,00 0,00	735,00 0,00	0,00 0,00			735,00	
5	5	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.5	Закрепление трассы канализации по II категории сложности	км	0,0314	16517,00 0,00	0,00 0,00	519,00 0,00	0,00 0,00			519,00	
6	6	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.2;часть1 гл.3.Общ.полож.п.4	Восстановление трассы теплосети по II категории сложности	км	0,2375	23391,90 0,00	0,00 0,00	5556,00 0,00	0,00 0,00			5556,00	
7	7	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.5	Закрепление трассы теплосети по II категории сложности	км	0,2375	16517,00 0,00	0,00 0,00	3923,00 0,00	0,00 0,00			3923,00	
8	8	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.2;часть1 гл.3.Общ.полож.п.4	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи и подземной телефонизации по II категории сложности	км	0,377	33417,00 0,00	0,00 0,00	12598,00 0,00	0,00 0,00			12598,00	
9	9	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.5	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи и подземной телефонизации по II категории сложности	км	0,377	16517,00 0,00	0,00 0,00	6227,00 0,00	0,00 0,00			6227,00	
			Итого по разделу 2: РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ СЕТЕЙ					35476,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35476,00	
			ИТОГО по акту					60325,00	0,00	0,00	0,00	60325,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого	Тенге					60 325				
			В том числе СМР (без оборудования)						60 325				
			Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					0				
			Итого с временными зданиями и сооружениями						60 325				
			Зимнее удорожание 3,179%	Тенге					0				
			Итого:	Тенге					60 325				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге					0				
			Итого по акту	Тенге					60 325				
			Итого по акту в текущих ценах К=1,050036	Тенге					63 343		-		
			ИТОГО	Тенге					63 343,42				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге					7 601,21				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге					70 944,63				

Принял(заказчик)
ЗАКАЗЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ **Алгожин М.М**

Авторский надзор:
ТОО «Севгражданпроект»
_____

Сдал (Подрядчик):
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ **Алгожин М.М**

Технадзор:
ТОО «ИК «САМРУК»
Эксперт _____ **Ковалева Е.М.**

Сканировано с CamScanner

Форма 2В

Заказчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 01.08.2022

Акт выполненных работ №2

за период с октября 2022 года по январь 2023г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020ГОД

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 : РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ПРОЕЗДАМ И ПЛОЩАДКАМ										
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,215	2926,49 1667,80	1258,69 534,07	3556,00 2026,00	1529,00 649,00		2089,00 516,00	6961,00	
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,16	368,41 111,03	257,38 56,18	796,00 240,00	556,00 121,00		390,00 95,00	1281,00	
3	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,025	3089,27 144,43	1046,89 233,88	6256,00 292,00	2120,00 474,00	3043,00	827,00 567,00	7650,00	
4	4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	13,5	891,40 34,32	249,92 73,09	12034,00 463,00	3374,00 987,00	8197,00	1566,00 1008,00	14688,00	
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (БИД90/130)	т	0,08945	111879,42 0,00	1806,41 939,02	1057,00 0,00	17,00 9,00	1040,00	10,00 85,00	1152,00	
6	6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13,5	1808,82 45,49	126,52 31,12	24419,00 614,00	1708,00 420,00	22097,00	1117,00 2043,00	27579,00	
7	7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	27	203,51 0,12	0,02 0,00	5495,00 3,00	1,00 0,00	5491,00	3,00 440,00	5938,00	
8	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (БИД90/130)	т	0,00405	111879,42 0,00	1806,41 939,02	453,00 0,00	8,00 4,00	446,00	4,00 37,00	494,00	
9	9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13,5	1726,71 45,49	126,76 31,22	23311,00 614,00	1711,00 421,00	20985,00	1138,00 1954,00	26383,00	
10	10	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,57	2926,49 1667,80	1258,69 534,07	10448,00 5954,00	4494,00 1907,00		8490,00 1515,00	20453,00	
11	11	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,76	368,41 111,03	257,38 56,18	1754,00 529,00	1225,00 267,00		803,00 209,00	2623,00	
12	12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	29,75	906,10 34,32	249,92 73,09	26956,00 1021,00	7435,00 2174,00	18500,00	3651,00 2433,00	32840,00	
13	13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		29,75	48,16	9,93	1433,00	296,00	1137,00	96,00	1651,00	

Сканировано с CamScanner

Заказчик ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ---

(полное наименование, бизнес идентификационный номер ---)

Генподрядчик ---

2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (толщ.70 мм)	м2 основания	29,75	0,00	2,98	0,00	89,00		122,00		
				м2 покрытия		1808,82	126,52	53812,00	3764,00	48695,00	2461,00	60775,00	
						45,49	31,12	1353,00	926,00		4502,00		
15	15	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	29,75	1221,03	0,12	36326,00	4,00	36301,00	23,00	39257,00	
						0,72	0,00	21,00	0,00		2908,00		
16	16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (толщ.50мм)	м2 покрытия	29,75	1727,23	126,76	51385,00	3771,00	46261,00	2465,00	58158,00	
						45,49	31,22	1353,00	929,00		4308,00		
17	17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщина покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	29,75	388,57	0,04	11560,00	1,00	11552,00	8,00	12493,00	
						0,24	0,00	7,00	0,00		925,00		
			Итого по разделу 1: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ПРОЕЗДАМ И ПЛОЩАДКАМ					271051,00	32014,00	224545,00	25778,00	320576,00	
								14490,00	9377,00	0,00	23747,00		
			Раздел 2: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА										
18	18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,135	2926,49	1258,69	395,00	170,00		321,00	773,00	
						1667,80	534,07	225,00	72,00		57,00		
19	19	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,24	368,41	257,38	88,00	61,00		43,00	142,00	
						111,03	56,18	27,00	13,00		11,00		
20	20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,15	3089,27	1046,89	463,00	157,00	285,00	61,00	566,00	
						144,43	233,88	22,00	35,00		42,00		
21	21	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (М1000 фр.20-40мм по способу "заклинки")	м2 основания	1,5	644,92	165,65	967,00	248,00	674,00	127,00	1182,00	
						29,74	48,67	45,00	73,00		88,00		
22	22	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,5	1405,62	2,93	2108,00	5,00	1826,00	302,00	2603,00	
						185,62	1,06	278,00	2,00		193,00		
			Итого по разделу 2: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА					4021,00	641,00	2785,00	854,00	5266,00	
								597,00	195,00	0,00	391,00		
			Раздел 3: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
23	23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (демонтаж металлических конструкций дворовых площадок)	т конструкций	0,98	33438,69	1732,05	32770,00	1698,00		21672,00	58797,00	
						31706,64	342,62	31073,00	336,00		4355,00		
24	24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (установка качели на 4х стойках)	т конструкций	0,13	56731,44	2474,36	7375,00	322,00	184,00	4784,00	13132,00	
						52844,40	489,46	6870,00	64,00		973,00		
25	25	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,44	2926,49	1258,69	21773,00	9364,00		17692,00	42622,00	
						1667,80	534,07	12408,00	3973,00		3157,00		
26	26	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	22,32	368,41	257,38	8223,00	5745,00		4031,00	13234,00	
						111,03	56,18	2478,00	1254,00		980,00		
27	27	4104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	53,064	231,00		12258,00			981,00	13239,00	
28	28	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (и асфальтобетон)	т	28,042	107,00		3000,00			240,00	3240,00	
29	29	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	1216,59	51,00		62046,00			4964,00	67010,00	
			Итого по разделу 3: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					147445,00	17129,00	184,00	48179,00	211274,00	
								52829,00	5627,00	0,00	15650,00		
			ИТОГО по акту					422517,00	49784,00	227514,00	74811,00	537116,00	
								67916,00	15199,00	0,00	39788,00		

Сканировано с CamScanner

Заказчик ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБ...

3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе СМР (без оборудования)						537 116				
			Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					4 834				
			Итого с временными зданиями и сооружениями						541 950				
			Зимнее удорожание 3,179%	Тенге					17 229				
			Итого:	Тенге					559 179				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге					11 184				
			Итого по акту	Тенге					570 362				
			Итого по акту в текущих ценах К=1,050036	Тенге					598 904				
			ИТОГО	Тенге					598 901				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге					71 868,10				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге					670 768,95				

Принял(заказчик)
ЗАКАЗЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ Алгожин М.М

Авторский надзор:
ТОО «Севгражданпроект»
_____

Сдал (Подрядчик):
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ Алгожин М.М

Технадзор:
ТОО «Бишкиль-С»
Эксперт _____ Ковалева Е.М.

Сканировано с CamScanner

Форма 2В

Заказчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 01.08.2022

Акт выполненных работ №3

за период с октября 2022 года по январь 2023г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020ГОД

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	28	163,33 8,65	154,68 38,31	4573,00 242,00	4331,00 1073,00		947,00 442,00	5962,00	
2	2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	94	179,66 9,52	170,15 42,14	16889,00 894,00	15994,00 3961,00		3496,00 1631,00	22016,00	
3	3	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	246	359,29 19,00	340,29 84,29	88385,00 4673,00	83711,00 20735,00		18294,00 8534,00	115213,00	
4	4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отжасами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	5813,34 5813,34	0,00 0,00	46507,00 46507,00	0,00 0,00		33485,00 6399,00	86391,00	
5	5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отжасами	м3 грунта	2	1292,10 1292,10	0,00 0,00	2584,00 2584,00	0,00 0,00		1861,00 356,00	2801,00	
6	6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отжасами	м3 грунта	8	1421,31 1421,31	0,00 0,00	11370,00 11370,00	0,00 0,00		8187,00 1565,00	21122,00	
7	7	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отжасами	м3 грунта	32	5046,30 5046,30	0,00 0,00	161482,00 161482,00	0,00 0,00		116267,00 22220,00	299969,00	
8	8	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	243	41,45 0,00	41,45 15,25	10072,00 0,00	10073,00 3706,00		2668,00 1019,00	13759,00	
9	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	243	194,05 102,43	91,62 42,31	47154,00 24890,00	22263,00 10281,00		25324,00 5798,00	78276,00	
10	10	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	128	30,40 0,00	30,40 11,19	3891,00 0,00	3891,00 1432,00		1031,00 394,00	5316,00	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	128	162,71 85,75	76,96 35,54	20823,00 10976,00	9851,00 4549,00		11178,00 2564,00	34565,00	
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	808,92 808,92	0,00 0,00	3264,00 3264,00	0,00 0,00		2307,00 441,00	5952,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	286	1186,90 0,00	1186,90 815,10	339453,00 0,00	339454,00 233119,00		167845,00 40584,00	547882,00	
14	14	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	720,98	605,93 294,84	26,46 11,43	436863,00 212574,00	19077,00 8241,00	205213,00	158986,00 47668,00	643517,00	
15	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,23	3117,01 1060,80	159,81 47,39	31887,00 10852,00	1635,00 485,00	19400,00	11223,00 3449,00	46559,00	
16	16	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм (трубы "OPTIMA" д250мм). Укладка	км трубопровода	0,093	77059,70 65943,30	9628,50 4739,00	7167,00 6133,00	896,00 441,00	138,00	6508,00 1094,00	14769,00	
17	17	2301-0603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	92,628	4199,00		388945,00		388945,00	31116,00	420061,00	
18	18	2302-1103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	17	832,00		14144,00		14144,00	1132,00	15276,00	
19	19	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	4	24895,06 21177,45	0,00 0,00	99580,00 84710,00	0,00 0,00	14870,00	83863,00 14675,00	198118,00	
20	20	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,43	43055,71 13894,20	7612,52 3095,29	362960,00 117128,00	64173,00 26093,00	181658,00	141789,00 40380,00	545129,00	
21	21	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	19868,00		59604,00		119208,00	4768,00	64372,00	
22	22	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14173,00		85038,00		170076,00	6803,00	91841,00	
23	23	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	17868,00		53604,00		107208,00	4288,00	57892,00	
24	24	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19756,00		59268,00		118536,00	4741,00	64009,00	
25	25	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8476,00		25428,00		50856,00	2034,00	27462,00	
26	26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3404,00		10212,00		20424,00	817,00	11029,00	
27	27	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	8274,00		24822,00		49644,00	1986,00	26808,00	
28	28	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В3.5	м3	0,85143	395,00		336,00		672,00	27,00	363,00	
29	29	СТССЦ	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	м3	5,58	482,80		2694,00		2694,00	216,00	2910,00	
30	30	СТСЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,58	270,00		1507,00		1507,00	121,00	1628,00	
31	31	2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (стоимость гидроизоляции "Пенетрон")	кг	166	1053,00		174798,00		174798,00	13984,00	188782,00	
32	32	2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков)	кг	186,52	1053,00		196406,00		196406,00	15712,00	212118,00	
33	33	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловины колодца)	м3 кладки	0,33	32689,40 6402,20	2170,80 487,44	10788,00 2113,00	717,00 161,00	7958,00	2114,00 1032,00	13934,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	2303-0101-1009 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	3	39226,00		117678,00		117678,00	9414,00	127092,00	
35	35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (Металлические стремянки)	т	0,0681	581947,00		39631,00		39631,00	3170,00	42801,00	
36	36	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,12	14001,96	7499,52	15682,00	8400,00	531,00	11518,00	29376,00	
						6028,13	2687,35	6752,00	3010,00		2176,00		
37	37	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	6425,00		12850,00		25700,00	1028,00	13878,00	
38	38	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 (В20)	шт.	3	26592,00		79776,00		159552,00	6382,00	86158,00	
39	39	СТССЦРК8.04-08-2019	Надбавка при изменении класса бетона от В15 до В20 (ПО-10)	шт	0,96	763,00		732,00		732,00	59,00	791,00	
40	40	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором (заделка отверстия забрасываемой трубы цементно-песчаным раствором)	м3 конструктивного объема пустот	0,02	3059,76	1034,10	61,00	21,00		51,00	121,00	
						2025,66	544,92	41,00	11,00		9,00		
41	41	1216-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 200 мм (канализации). Разборка	м	28	1261,79	0,00	35330,00	0,00		25438,00	65629,00	
						1261,79	0,00	35330,00	0,00		4861,00		
42	42	1216-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 250 мм (канализации). Разборка	м	2	1408,60	0,00	2817,00	0,00		2028,00	5233,00	
						1408,60	0,00	2817,00	0,00		388,00		
43	43	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,5924	107,00		170,00			14,00	184,00	
44	44	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	23,886	51,00		1218,00			97,00	1315,00	
			ИТОГО по акту					3108387,00	584487,00	2188179,00	836408,00	4260379,00	
								745272,00	317298,00	0,00	315584,00		
			Итого	Тенге					4 260 379				
			В том числе СМР (без оборудования)						4 260 379				
			Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					38 343				
			Итого с временными зданиями и сооружениями						4 298 722				
			Зимнее удорожание 3,179%	Тенге					136 656				
			Итого:	Тенге					4 435 379				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге					88 708				
			Итого по акту	Тенге					4 524 086				
			Итого по акту в текущих ценах К=1,050035	Тенге					4 750 454				
			ИТОГО	Тенге					4 750 454				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге					570 054,43				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге					5 320 507,99				

Принял(заказчик)
ЗАКАЗЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ Алгожин М.М

Авторский надзор:
ТОО «Севгражданпроект»
_____

Сдал (Подрядчик):
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ Алгожин М.М

Технический надзор:
ТОО "ИК "САМРУК"
Эксперт _____ Ковалева Е.М.

Сканировано с CamScanner

Форма 2В

Заказчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 01.08.2022

Акт выполненных работ №4

за период с октября 2022 года по январь 2023г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020ГОД

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	16,36	1292,10 1292,10	0,00 0,00	21139,00 21139,00	0,00 0,00		15220,00 2909,00	39268,00	
2	2	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	38,18	52,90 0,00	52,90 18,49	2020,00 0,00	2020,00 706,00		508,00 202,00	2730,00	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	36,36	30,40 0,00	30,40 11,19	1105,00 0,00	1105,00 407,00		293,00 112,00	1510,00	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,36	162,71 85,75	76,96 35,54	5916,00 3118,00	2798,00 1292,00		3175,00 727,00	9818,00	
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (д=110мм)	канало-километр трубопровода	0,206	1508723,00 148029,00	0,00 0,00	310797,00 30494,00	0,00 0,00	200303,00	23175,00 26718,00	360590,00	
6	6	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	64	749,79 324,96	379,63 126,41	47987,00 20797,00	24296,00 8090,00	2893,00	20799,00 5503,00	74289,00	
7	7	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытия	м кабеля	80	616,26 243,72	325,19 110,51	49301,00 19498,00	26015,00 8841,00	3788,00	20404,00 5576,00	75281,00	
8	8	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25	1291,99 338,50	829,20 286,07	32300,00 8462,00	20730,00 7152,00	3107,00	11242,00 3483,00	47025,00	
9	9	2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17238	3556421,00		613056,00		613056,00	49044,00	662100,00	
10	10	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	142	602,25 257,26	299,79 98,71	85520,00 36531,00	42570,00 14017,00	6438,00	36394,00 9753,00	131667,00	
11	11	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытия	м кабеля	181	429,01 162,48	219,18 75,00	77651,00 29409,00	39672,00 13575,00	8570,00	30948,00 8688,00	117287,00	
12	12	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1023,04 270,00	627,95 215,96	20461,00 5416,00	12559,00 4319,00	2486,00	7009,00 2198,00	29668,00	
13	13	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	3014715,00		521018,00		521018,00	41681,00	562699,00	
14	14	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17646	2473353,00		436448,00		436448,00	34916,00	471364,00	
15	15	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее одна. Устройство постели	м кабеля	114	488,52 81,24	407,28 164,12	55691,00 9261,00	46430,00 18710,00		201139,00 6866,00	818896,00	
16	16	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее одна. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	147	143,00 27,00	116,72 47,03	21139,00 3981,00	17157,00 6913,00		7844,00 2319,00	31302,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее (сигнальная лента)	км кабеля	0,106	28578,80	19550,90	3029,00	2073,00		871,00	4212,00	
						9027,90	4438,97	957,00	471,00		312,00		
18	18	2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	24	92,00		2208,00		2208,00		2385,00	
											177,00		
19	19	2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	31	74,00		2294,00		2294,00		2478,00	
											184,00		
20	20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-300	м	51	73,21		3734,00		3734,00		4033,00	
											299,00		
21	21	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1543,14	81,62	3086,00	163,00	215,00	1997,00	5490,00	
						1354,00	32,89	2708,00	66,00		407,00		
22	22	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (rek-1КвТ-4-70/120-ВЛ-М)	шт.	2	12570,00		25140,00		25140,00		27151,00	
											2011,00		
23	23	1308-0201-1816 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2897,14	81,62	5794,00	163,00	215,00	3947,00	10520,00	
						2708,00	32,89	5416,00	66,00		779,00		
24	24	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб (rek-1КвТ-4-150/240-ВЛ-М) ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	16332,00		32664,00		32664,00		35277,00	
											2613,00		
25	25	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12920,81	81,62	25842,00	163,00	4014,00	15645,00	44806,00	
						10832,00	32,89	21664,00	66,00		3319,00		
26	26	2306-1703-1802 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86 (esk-1СТ4-70/120-ВЛ-М)	шт.	2	18655,00		37310,00		37310,00		40295,00	
											2985,00		
27	27	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,18	1724,00		31342,00		31342,00		33849,00	
											2507,00		
			ИТОГО по акту					2473992,00	237914,00	2017223,00	219610,00	2909090,00	
								218851,00	84691,00	0,00	215488,00		
			Итого	Тенге					2 909 090				
			В том числе СМР (без оборудования)						2 909 090				
			Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					26 182				
			Итого с временными зданиями и сооружениями						2 935 272				
			Зимнее удорожание 3,179%	Тенге					93 312				
			Итого:	Тенге					3 028 584				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге					60 572				
			Итого по акту	Тенге					3 089 156				
			Итого по акту в текущих ценах К=1,050036	Тенге					3 243 725				
			ИТОГО	Тенге					3 243 725				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге					389 246,97				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге					3 632 971,76				

Принял(заказчик)
ЗАКАЗЧИК:
ТОО "КАСКАД-2004", БИН 040540006846
Директор _____ Алгожин М.М

Авторский надзор:
ТОО «Сенгражданпроект»
_____

Сдал (Подрядчик):
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАСКАД-2004", БИН 040540006846
Директор _____ Алгожин М.М

Технадзор:
ТОО «ИК «САМРУК»
Эксперт _____ Ковалева Е.М.

Сканировано с CamScanner

Форма 2В

Заказчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 01.08.2022

Акт выполненных работ №5

за период с октября 2022 года по январь 2023г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020ГОД

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншеиными роторными экскаваторами	м3 грунта	6,8	52,90 0,00	52,90 18,49	360,00 0,00	360,00 126,00		91,00 36,00	487,00	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,82	1292,10 1292,10	0,00 0,00	13981,00 13981,00	0,00 0,00		10066,00 1924,00	25971,00	
3	3	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,38	35,46 0,00	35,46 13,05	510,00 0,00	510,00 188,00		135,00 52,00	697,00	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,38	162,71 85,75	76,96 35,54	2340,00 1233,00	1107,00 511,00		1256,00 288,00	3884,00	
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб (д.110мм). Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	1795723,08 148029,00	0,00 0,00	28732,00 2368,00	0,00 0,00	26363,00	18001,00 2443,00	32975,00	
6	6	1308-0201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	1324,51 514,52	764,79 265,98	21192,00 8232,00	12237,00 4256,00	723,00	8991,00 2415,00	32508,00	
7	7	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	44	768,55 257,26	463,94 166,43	33816,00 11319,00	20413,00 7323,00	2083,00	13422,00 3779,00	51017,00	
8	8	1308-0201-0707 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением скобами-бирками	м кабеля	10	2044,17 555,14	1364,74 473,90	20442,00 5551,00	13647,00 4739,00	1243,00	7409,00 2228,00	30079,00	
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	44	488,52 81,24	407,28 164,12	21495,00 3575,00	17920,00 7221,00		7773,00 2341,00	31609,00	
10	10	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель прокладываемый в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	44	427,31 81,24	346,07 139,45	18802,00 3575,00	15227,00 6136,00		6991,00 2063,00	27856,00	
11	11	2306-0109-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73(АСБ)	км	0,0714	4780179,00		341298,00		341298,00	27304,00	368602,00	
12	12	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт	1	2896,48 2708,00	81,63 32,00	2896,00 2708,00	82,00 33,00	107,00	1973,00 594,00	5253,00	
13	13	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединениями, со сухими головками типа 10КвТп-3-70/120-СЛ-б ГОСТ 13781.0-86 (тип 10КвТК-3-СЛ-М)	шт	1	13415,00		13415,00		13415,00	1073,00	14488,00	
14	14	1308-0201-2709 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт	1	18156,65 14074,00	244,86 98,67	18157,00 14074,00	245,00 99,00	3018,00	10705,00 2316,00	31268,00	
15	15	2306-1703-1005 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединениями, со сухими головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-б ГОСТ 13781.0-86		1	24107,00		24107,00		24107,00		26399,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							1953,00		
16	16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	3,24	1724,00		5586,00		11172,00	447,00	6033,00	
17	17	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,152	49855,00		7578,00		15156,00	606,00	8184,00	
			ИТОГО по акту					575007,00	81748,00	438985,00	70702,00	697367,00	
			Итого	Тенге				67436,00	30632,00	0,00	51658,00		
			В том числе СМР (без оборудования)						697 367				
			Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					697 367				
			Итого с временными зданиями и сооружениями						6 276				
			Зимнее удорожание 3,179%	Тенге					703 643				
			Итого:	Тенге					22 369				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге					726 012				
			Итого по акту	Тенге					14 520				
			Итого по акту в текущих ценах К=1,050036	Тенге					740 532				
			ИТОГО	Тенге					777 586				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге					93 310,28				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге					870 895,92				

Принял(заказчик)
ЗАКАЗЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ Алгожин М.М

Авторский надзор:
ТОО «Севгражданпроект»

Сдал (Подрядчик):
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО"КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ Алгожин М.М

Технадзор:
ТОО «ИК "САМРУК»
Эксперт _____ Ковалева Е.М.

Сканировано с CamScanner

Форма 2В

Заказчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, расположенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВАТОРНАЯ-Ш.ВАЛИХАНОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 01.08.2022

Акт выполненных работ №6

за период с октября 2022 года по январь 2023г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020ГОД

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0104 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных подушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м	3	612479,26 21102,48	56085,41 20903,35	1837438,00 63307,00	168256,00 62710,00	1605874,00	105855,00 155463,00	2098756,00	
2	2	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров	путь	1	142011,89 2052,96	440,16 216,64	142012,00 2053,00	441,00 217,00	139519,00	1906,00 11513,00	155431,00	
			ИТОГО подкрановый путь					1979450,00 65360,00	168697,00 62927,00	1745393,00 0,00	107761,00 166976,00	2254187,00	
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	89	249,36 9,26	240,01 65,56	22193,00 824,00	21361,00 5835,00	8,00	4795,00 2159,00	29147,00	
2	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	89	17,38 2,58	14,74 5,82	1547,00 230,00	1312,00 518,00	5,00	538,00 167,00	2252,00	
3	4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	981	179,66 9,52	170,15 42,14	176251,00 9334,00	166917,00 41339,00		36485,00 17019,00	229755,00	
4	5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта	981	36,80 0,00	36,80 13,54	36101,00 0,00	36101,00 13283,00		9564,00 3653,00	49318,00	
5	6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта	981	34,07 0,00	34,07 12,54	33423,00 0,00	33423,00 12302,00		8857,00 3382,00	45662,00	
6	7	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1150	287,65 15,25	272,40 67,47	330793,00 17533,00	313259,00 77590,00		68489,00 31943,00	431225,00	
7	8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	м3 грунта	40	3910,46 3910,46	0,00 0,00	156419,00 156419,00	0,00 0,00		112621,00 21523,00	290563,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта	1150	43,01 0,00	43,01 15,83	49462,00 0,00	49461,00 18204,00		13107,00 5005,00	67574,00	
9	10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта	1150	36,80 0,00	36,80 13,54	42320,00 0,00	42320,00 15571,00		11211,00 4282,00	57813,00	
10	11	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта	2171	36,80 0,00	36,80 13,54	79893,00 0,00	79892,00 29395,00		21165,00 8085,00	109143,00	
11	12	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)	м3 грунта	2171	34,07 0,00	34,07 12,54	73966,00 0,00	73966,00 27224,00		19602,00 7485,00	101053,00	
12	13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1355	30,40 0,00	30,40 11,19	41192,00 0,00	41192,00 15162,00		10917,00 4169,00	56278,00	
13	14	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1355	17,03 0,00	17,03 6,27	23076,00 0,00	23076,00 8496,00		6117,00 2335,00	31528,00	
14	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1355	162,71 85,75	76,96 35,54	220472,00 116191,00	104281,00 48157,00		118331,00 27104,00	365907,00	
15	16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (обратная засыпка вручную)	м3 грунта	71	800,92 800,92	0,00 0,00	56865,00 56865,00	0,00 0,00		40943,00 7825,00	105633,00	
16	17	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (подсыпка под полы)	м3 грунта	745	163,33 8,65	154,68 38,31	121681,00 6444,00	115237,00 28541,00		25189,00 11750,00	158620,00	
17	18	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	175,5	415,00	415,00 285,00	72832,00	72833,00 50018,00		5827,00	78659,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1538486,00 363840,00	1174631,00 391635,00	13,00 0,00	507931,00 163713,00	2210130,00	
			Раздел 2: Фундаменты АС-15,16										
18	19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (АС-5а,сводн.)	м3 основания	96	6110,10 884,00	1758,80 752,36	586570,00 84864,00	168845,00 72227,00	332861,00	146094,00 58613,00	791277,00	
19	20	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	10	2261,01 990,00	1271,01 468,37	22610,00 9900,00	12710,00 4684,00		17209,00 3186,00	43005,00	
20	21	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	169	3272,11 1506,45	1765,66 665,58	552987,00 254590,00	298397,00 112483,00		433146,00 78891,00	1065024,00	
21	22	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	179,66	42317,00		7602672,00		15205344,00	608214,00	8210886,00	
22	23	СТСЦ	Надбавка по морозостойкости на бетон кл.В12,5 F75-1%	м3	179,66	234,08		42055,00		42055,00	3364,00	45419,00	
23	24	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (монолитные заделки из бетона кл.В7,5 на сульфатостойком цементе,F75). Устройство	м3	129,98	28999,72 3259,92	1340,31 308,41	3769384,00 423724,00	174213,00 40087,00	3171446,00	422068,00 335316,00	4526768,00	
24	25	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (из бетона кл.В12,5 на сульфатостойком цементе,F75)	м3	26,08	28587,57 2029,86	1684,48 395,38	745564,00 52939,00	43932,00 10312,00	648694,00	57558,00 64250,00	867372,00	
25	26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,053	258024,00		271699,00		271699,00	21736,00	293435,00	
26	27	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	443	1955,03 407,71	1037,14 261,72	866078,00 180616,00	459453,00 115942,00	226010,00	349938,00 97281,00	1313297,00	
27	28	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	428	2267,46 471,60	1016,98 256,63	970473,00 201845,00	435268,00 109838,00	333361,00	367785,00 107061,00	1445319,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	29	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		108	2875,00	1295,51	310500,00	139915,00	93075,00	133124,00	479114,00	
				шт. сборных конструкций		717,68	326,92	77509,00	35307,00		35490,00		
29	30	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		117	4657,49	2272,18	544926,00	265845,00	151177,00	230088,00	837015,00	
				шт. сборных конструкций		1093,20	573,38	127904,00	67085,00		62001,00		
30	31	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		139,73	30361,00		4242343,00		8484686,00		4581730,00	
				м3							339387,00		
31	32	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		69,044	29215,00		2017120,00		4034240,00		2178490,00	
				м3							161370,00		
32	33	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		153,31	27297,00		4184903,00		8369806,00		4519695,00	
				м3							334792,00		
33	34	СТСЦ	Надбавка по морозостойкости из бетон кл.В7,5 F75-1%		362,084	220,49		79836,00		79836,00		86223,00	
				м3							6387,00		
34	35	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		541,744	270,00		146271,00		146271,00		157973,00	
				м3							11702,00		
35	36	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе,F75)		17,77	28999,72	1340,31	515325,00	23817,00	433579,00	57702,00	618869,00	
				м3		3259,92	308,41	57929,00	5480,00		45842,00		
36	37	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,07	230146,00		16110,00		16110,00		17399,00	
				т							1289,00		
37	38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматурный шов)		2,59719	69919,71	2239,71	181595,00	5817,00		165239,00	374581,00	
				т металлических изделий		67680,00	731,16	175778,00	1899,00		27747,00		
38	39	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		2,50745	230146,00		577080,00		577080,00		623246,00	
				т							46166,00		
39	40	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,08974	239478,00		21491,00		21491,00		23210,00	
				т							1719,00		
40	41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр125,Мр50,АС-5а)		6,1	31972,72	1574,94	195034,00	9607,00	145681,00	39165,00	252035,00	
				м3 кладки		6528,84	374,92	39826,00	2287,00		18736,00		
41	42	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр125,Мр50,АС-5а)		5,2	31638,04	1574,94	164518,00	8190,00	124118,00	31768,00	211989,00	
				м3 кладки		6194,16	374,92	32210,00	1950,00		15703,00		
42	43	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид,АС-5а)		170	2117,10	44,59	359907,00	7581,00	313579,00	37535,00	429237,00	
				м2 поверхности		227,93	9,48	38748,00	1612,00		31795,00		
43	44	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (АС-5а)		170	904,24	11,00	153721,00	1870,00	78208,00	69344,00	240910,00	
				м2 поверхности		433,19	5,42	73642,00	921,00		17845,00		
44	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (АС-5а)		290,8	877,83	19,99	255273,00	5813,00	167219,00	77217,00	359989,00	
				м2 поверхности		182,81	2,71	82241,00	788,00		26599,00		
45	46	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе (минплита ВЛ-50,АС-5а)		6,16	16053,10	1888,53	98887,00	116,33,00	5527,00	66359,00	178466,00	
				м3 изделия		13267,33	907,18	81727,00	5588,00		13228,00		
46	47	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50		5,9752	12791,00		76429,00		76429,00		82543,00	
				м3							6114,00		
47	48	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса (мужские)		154	3154,44	34,99	485784,00	5375,00	256023,00	181559,00	720730,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1457,05	16,64	224386,00	2563,00		83387,00		
48	49	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		154	544,47	6,50	83848,00	1001,00	39336,00	35124,00	128490,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		387,54	2,56	43511,00	394,00		9518,00		
49	50	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1 5,4Вр1,АС-16)		0,5153	63046,71	2239,71	117906,00	1154,00	181906,00	32785,00	270843,00	
				т металлических изделий		67680,00	731,16	34870,00	377,00		7086,00		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	51	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	60	619,28 174,11	240,60 54,02	37157,00 10447,00	14436,00 3241,00	12274,00	16152,00 4265,00	57574,00	
51	52	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,49	81504,00		121441,00		242882,00	9715,00	131156,00	
52	53	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка,АС-19)	т конструкций	0,82966	29589,56 16609,80	10130,46 3014,92	24549,00 13780,00	8404,00 2501,00	2364,00	11234,00 2863,00	38646,00	
53	54	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,82966	268132,00		222458,00		222458,00	17797,00	240255,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты АС-15,16					30764594,00 2322992,00	2103276,00 597566,00	44506805,00 0,00	2978193,00 2699423,00	36442210,00	
			Раздел 3: Перекрытие										
54	55	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	2921,99 714,08	759,78 165,05	52596,00 12853,00	13676,00 2971,00	26066,00	18673,00 5701,00	76970,00	
55	56	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	68	3929,45 865,61	896,67 191,05	267203,00 58861,00	60973,00 12991,00	147368,00	84786,00 28159,00	380148,00	
56	57	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	613,49	7019,00		4306086,00		8612172,00	344487,00	4650573,00	
57	58	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит,АС-25 узел 1,альбома)	м2 поверхности	19	435,57 429,52	6,05 2,98	8276,00 8161,00	115,00 57,00		6245,00 1162,00	15683,00	
58	59	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,3914	14048,00		5498,00		5498,00	440,00	5938,00	
59	60	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А1,2)	т	0,0683	108293,00		7396,00		7396,00	592,00	7988,00	
60	61	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (АС-21-22,ведомость отверст.)	м3	0,352	63122,14 29083,60	34038,54 15476,22	22219,00 10237,00	11982,00 5448,00		13175,00 2832,00	38226,00	
61	62	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ2,2а,3,5,26 из бетона кл.В15)	м3	1,44	39364,02 9490,76	2629,08 571,65	56684,00 13667,00	3786,00 823,00	39232,00	13386,00 5590,00	75460,00	
62	63	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,183	230146,00		42117,00		42117,00	3369,00	45486,00	
63	64	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0351	230146,00		8078,00		8078,00	646,00	8724,00	
64	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03085	249040,00		7683,00		7683,00	615,00	8298,00	
65	66	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0038	268132,00		1019,00		1019,00	82,00	1101,00	
66	67	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж (усиление стоек лежней оси 2-3(2г)А-А,АС-22 альбома)	т конструкций	0,18682	36289,46 16609,80	10281,26 3014,92	5699,00 3103,00	1920,00 563,00	635,00	2530,00 655,00	8844,00	
67	68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1719	268132,00		46092,00		46092,00	3687,00	49779,00	

Сканировано с CamScanner

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	69	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01492	320151,00		4777,00		4777,00	382,00	5159,00	
69	70	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	619,28 174,11	240,60 54,02	1239,00 348,00	481,00 108,00	409,00	538,00 142,00	1919,00	
70	71	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2295,42 957,71	1302,48 292,46	13773,00 5746,00	7815,00 1755,00	211,00	8851,00 1810,00	24434,00	
71	72	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,94	81504,00		76614,00		153228,00	6129,00	82743,00	
72	73	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (сечение "а-а")	т конструкций	0,2974	30289,46 16609,80	10281,26 3014,92	9008,00 4940,00	3058,00 897,00	1011,00	4027,00 1043,00	14078,00	
73	74	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01208	268132,00		3239,00		3239,00	259,00	3498,00	
74	75	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,28532	461112,00		131564,00		131564,00	10525,00	142089,00	
75	76	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,48422	13237,49 9996,00	1419,50 4,06	6410,00 4840,00	687,00 2,00	882,00	3341,00 780,00	10531,00	
76	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	13,525	161,19 53,04	3,41 0,54	2180,00 717,00	46,00 7,00	1417,00	500,00 214,00	2894,00	
			Итого по разделу 3: Перекрытие					5085410,00 123473,00	104539,00 25622,00	9240094,00 0,00	155852,00 419381,00	5660563,00	
			Раздел 5: Лестницы										
77	85	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	8,4	1436,86 1344,60	53,97 23,33	12070,00 11295,00	453,00 196,00	322,00	13559,00 2050,00	27679,00	
78	86	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	8,4	3364,00		28258,00		56516,00	2261,00	30519,00	
			Итого по разделу 5: Лестницы					40328,00 11295,00	453,00 196,00	56838,00 0,00	13559,00 4311,00	58198,00	
			Раздел 7: Полы АС51,выше 0)										
79	105	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30,3	258,13 74,57	32,07 11,92	7821,00 2259,00	972,00 361,00	4590,00	2463,00 823,00	11187,00	
80	106	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	30,3	2038,01 278,25	152,34 51,77	61752,00 8431,00	4616,00 1569,00	48705,00	9400,00 5692,00	76844,00	
81	107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,424	28397,31 3806,40	7,20 0,00	68835,00 9227,00	17,00 0,00	59591,00	8673,00 6201,00	83709,00	
82	108	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.20мм)	м2 покрытия	30,3	1244,92 355,58	96,82 36,63	37721,00 10774,00	2934,00 1110,00	24013,00	11171,00 3911,00	52803,00	
83	109	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	30,3	275,29 -20,48	8,58 -4,31	8341,00 -621,00	260,00 -131,00	-7461,00	-706,00 -724,00	9771,00	
84	110	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ.100мм)	м3 подстилающего слоя	50,945	9257,60 3369,60	1745,10 744,70	471628,00 171664,00	88904,00 37939,00	211060,00	197827,00 53492,00	722147,00	
			Итого по разделу 7: Полы АС51 выше 0)					639416,00 201334,00	97183,00 40849,00	340498,00 0,00	228028,00 69395,00	936839,00	
			Раздел 12. ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ И КОЛОДЦА АС 45 альбом										
85	203	1216-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 250 мм. Разборка	25		1718,35	0,00	42959,00	0,00		309,30	79000,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1718,35	0,00	42959,00	0,00		5911,00		
86	204	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые(демонтаж)	м3 конструкций колодца	2,47	17169,14	6053,76	42408,00	14952,00		33236,00	81695,00	
						11115,36	2476,23	27455,00	6116,00		6051,00		
87	205	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	39,85	6110,10	1758,80	243487,00	70089,00	138172,00	60644,00	328462,00	
						884,00	752,36	35227,00	29982,00		24331,00		
88	206	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство(В7,5,сульф.)	м3	26,6	29009,22	1759,41	771645,00	46800,00	641853,00	84544,00	924684,00	
						3120,00	372,67	82992,00	9913,00		68495,00		
89	207	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,938	258024,00		242027,00		242027,00		261389,00	
											19362,00		
			Итого по разделу 12: ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ И КОЛОДЦА АС-45 альбома					1342526,00	131841,00	1022052,00	209354,00	1676030,00	
								188633,00	46011,00	0,00	124150,00		
			ИТОГО по акту					39410760,00	3611923,00	55166300,00	4092917,00	46983970,00	
								3211967,00	1101878,00	0,00	3480293,00		
			Итого	Тенге					49 238 157				
			В том числе СМР (без оборудования)						49 238 157				
			Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					422 856				
			Итого с временными зданниями и сооружениями						49 661 013				
			Зимнее удорожание 3,179%	Тенге					1 507 063				
			Итого:	Тенге					51 168 076				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге					1 023 362				
			Итого по акту	Тенге					52 191 437				
			Итого по акту в текущих ценах К=1,050036	Тенге					54 802 888				
			ИТОГО	Тенге					54 802 888				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге					6 576 346,56				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге					61 379 234,55				

Принял(заказчик)
ЗАКАЗЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ **Алгожин М.М**

Авторский надзор:
ТОО «Севгражданпроект»
_____

Сдал (Подрядчик):
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846
Директор _____ **Алгожин М.М**

Технадзор:
ТОО «ПК САМРУК»
Эксперт _____ **Ковалева Е.М.**

Сканировано с CamScanner