Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ : Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Молодежная, 2 БИН 670340000048

Подрядчик: ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846, распложенный по адресу СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-Я СЕННАЯ, ДОМ 54А

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Наименование строительства: ***Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений***

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		326.	13.10.2023				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы водопровода и канализации здания ГККП "Ясли-сад "Ак бота", расположенного по адресу: СКО, с.Петерфельд, Кызылжарский район, ул.Нефтяников, 9А	**4 533 187,96**	4 047 489,25	4 047 489,25	4 047 489,25					485 698,71	4 533 187,96
Итого	**4 533 187,96**	**4 047 489,25**	**4 047 489,25**	**4 047 489,25**					**485 698,71**	**4 533 187,96**

Заказчик:

Руководитель **Абдрахманов А.Е.**
КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Технический надзор:
ЭКСПЕРТ **Жумабек Н.О.**
ТОО "КРИЗАЛИТ"

Генподрядчик:

Директор **Симамбаев Е.Т.**

ТОО "КАСКАД - 2004", БИН 040540006846

«Каскад-2004»

Форма по приложению 3-1)
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ : Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Молодежная, 2 БИН 670340000048

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Каскад-2004" РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА 3-я Сенная 54А, БИН 040540006846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт системы водопровода и канализации здания ГККП "Ясли-сад "Ак бота", расположенного по адресу: СКО, с.Петерфельд, Кызылжарский район, ул.Нефтяников, 9А

(наименование)

Договор подряда (контракт) №326 от 13.10.2023

АКТ приемки выполнинных работ №1 за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1, Т3,Т4 И КАНАЛИЗАЦИИ										
1	1	1116-0501-0201	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ	ТРУБОПРОВ		120	634,88	6,02	76185	723	--	54337	140963
							628,86	0,04	75463	5		10442	
2	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		8	686,04	7,22	5488	58	--	3910	10150
							678,82	0,07	5431	1		752	
3	3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		32	749,20	8,52	23974	273	--	17068	44325
							740,68	0,12	23702	4		3283	
4	4	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	УЗЕЛ ВОДОМЕРНЫЙ МАССОЙ ДО 100 КГ. СНЯТИЕ	ШТ. АРМАТУРЫ		1	1653,20	312,17	1653	312	--	1076	2947
							1341,03	153,02	1341	153		218	
5	5	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДА		15	365,24	0,59	5479	9	--	3940	10173
							364,65	0,21	5470	3		754	
6	6	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДА		95	351,08	1,42	33353	135	--	23949	61886

7	7	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ		15	349,66 1061,21	0,47 7,76	33218 15918	45 116	–	4584 11421	29526
8	8	414-104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА	Т		0,929	1053,45 891,00	4,03 –	15802 828	60 –		2187 –	894
9	9	412-102-0115 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ		13,935	– 41,00	– –	– 571	– –		66 –	617
			ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				–	–	–	–		46	
10	10	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	УНИТАЗЫ И ПИССУАРЫ. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР		6	810,14	7,03	4861	42	–	3485	9014
11	11	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИКИ И РАКОВИНЫ. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР		7	803,11 651,65	3,65 6,30	4819 4562	22 44	–	668 3269	8457
12	12	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	МОЙКА. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР		6	645,35 1309,87	3,27 19,16	4517 7859	23 115	–	626 5619	14556
13	13	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ. СНЯТИЕ	ШТ. АРМАТУРЫ		15	1290,71 463,51	9,94 1,70	7744 6953	60 25	–	1078 4997	12906
14	14	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	СИФОН. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР		15	461,81 741,82	0,88 0,73	6927 11127	13 11	–	956 8008	20666
15	15	414-104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА	Т		0,5924	741,09 891,00	0,38 –	11116 528	6 –		1531 –	570
16	16	412-102-0115 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ		8,886	– 41,00	– –	– 364	– –		42 –	393
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			–	–	–	–		29	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					368044				138
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						195945			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1										
17	17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		55	1844,95 1807,96	18,81 0,14	101472 99438	1035 8	999	71601 13846	186919
18	18	241-205-1301 РСНБ РК 2015	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М		54,45	163,00 –	– –	8875 –	– –	8875	– 710	9585

19	21	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		32	2183,43	26,63	69870	853	874	49071	128456
							2129,46	0,36	68143	12		9515	
20	22	241-205-1303 РСНБ РК 2015	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х2,9 ММ	М		31,68	421,00	–	13337	–	13337	–	14404
							–	–	–	–		1067	
21	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		115	111,45	1,50	12816	172	49	9069	23636
							109,53	–	12595	–		1751	
22	31	241-208-2501 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		25	16,00	–	400	–	400	–	432
							–	–	–	–		32	
23	33	241-208-2503 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.		15	49,00	–	735	–	735	–	794
							–	–	–	–		59	
24	36	241-209-1901 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		20	28,00	–	560	–	560	–	605
							–	–	–	–		45	
25	38	241-209-2005 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х20Х32 ММ	ШТ.		6	68,00	–	408	–	408	–	441
							–	–	–	–		33	
26	39	241-209-1903 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.		3	78,00	–	234	–	234	–	253
							–	–	–	–		19	
27	44	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		1	744,32	39,75	744	40	18	507	1352
							686,03	18,79	686	19		100	
28	45	244-301-0504 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 25	ШТ.		1	26589,00	–	26589	–	26589	–	28716
							–	–	–	–		2127	
29	52	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК		19,2	844,24	–	16209	–	7622	6183	24183
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			447,24	–	8587	–		1791	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					419775				
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						189488			125

РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4 ПОДАЮЩИЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ

30	53	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		45	1844,95	18,81	83023	846	819	58582	152934
							1807,96	0,14	81358	6		11328	
31	54	241-205-1102 РСНБ РК 2015	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х3,4 ММ	М		39,6	143,00	–	5663	–	5663	–	6116
							–	–	–	–		453	
32	55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		45	111,45	1,50	5015	68	18	3549	9249
							109,53	–	4929	–		685	
33	58	241-211-1802 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.		30	164,00	–	4920	–	4920	–	5314
							–	–	–	–		394	
34	60	241-208-2501 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		20	16,00	–	320	–	320	–	346
							–	–	–	–		26	
35	61	241-209-1901 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		10	28,00	–	280	–	280	–	302
							–	–	–	–		22	
36	66	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ (ЕМКОСТНЫЕ) ОБЪЕМОМ ДО 100 Л. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		7	6292,59	64,94	44048	455	6100	27121	76863
							5356,19	24,96	37493	175		5694	
37	67	513-106-0103 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 30 Л	КОМПЛЕКТ		5	43667,00	–	218335	–		–	218335
							–	–	–	–	218335	–	
38	68	513-106-0104 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 50 Л	КОМПЛЕКТ		2	53724,00	–	107448	–		–	107448
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			–	–	–	–	107448	–	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					576906				
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						123961			84
РАЗДЕЛ 4.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1													
39	69	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		25	1052,17	1,83	26304	46	49	18882	48801
							1048,36	0,64	26209	16		3615	

40	71	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		110	1014,12	4,44	111554	489	484	79736	206593
							1005,28	1,48	110581	163		15303	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ					255394				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									88
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						136969			
			РАЗДЕЛ 5.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ										
41	99	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА(РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ)	КОМПЛЕКТ		6	4564,83	252,32	27389	1514	3204	16857	47785
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				3778,44	123,59	22671	742		3540	
42	105	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ		7	3716,29	127,16	26014	890	1531	17299	46778
43	107	244-104-0101 РСНБ РК 2015	ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ.		5	3370,48	61,78	23593	432		3465	
44	111	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1	3977,00	–	19885	–	19885	–	21476
45	112	244-102-0801 РСНБ РК 2015	ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ГОСТ 23695-94 МЕЛКИЙ РАЗМЕРАМИ 800Х800Х130 ММ	ШТ.		1	2291,40	316,17	2291	317	263	1342	3924
46	114	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.		7	1711,17	152,65	1711	153		291	
47	117	ЧЕТ НА ОПЛАТУ	МАНЖЕТА ДЛЯ УНИТАЗА ПРЯМАЯ	ШТ		6	11208,00	–	11208	–	11208	–	12105
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1242,74	0,15	8699	1	229	6098	15981
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1209,92	–	8469	–		1184	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ			696,43	–	4179	–	4179	–	4513
							–	–	–	–		334	
									152565				39
										57771			
			РАЗДЕЛ 6.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1										
			ВОДОПРОВОД										
48	1	ЧЕТ НА ОПЛАТУ	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ		25	724,02	–	18100	–	18100	–	19548
49	2	241-205-2101 РСНБ РК 2015	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х4,1 ММ	М		4,99	170,00	–	848	–	848	–	916
50	3	TALMATHERM	АДАПТЕР ППР С НАР. РЕЗ. БЕЛЫЙ 20Х1/2	ШТ		6	318,75	–	1912	–	1912	–	2065

51	4	241-208-2503 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.		10	49,00	–	490	–	490	–	529
							–	–	–	–		39	
52	5	241-209-1903 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.		12	78,00	–	936	–	936	–	1011
							–	–	–	–		75	
53	6	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ (ЕМКОСТНЫЕ) ОБЪЕМОМ ДО 100 Л. УСТАНОВКА (ранее демонтированного)	КОМПЛЕКТ		1	5498,59	64,94	5499	65	78	3874	10123
							5356,19	24,96	5356	25		750	
54	7	ТЦЕНА ФИРМЫ	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ТУРБИННЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ	ШТ.		1	57318,52	–	57319	–	57319	–	61904
							–	–	–	–		4585	
			КАНАЛИЗАЦИЯ										
			НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ										
55	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		17,15	1871,10	–	32089	–	–	23104	59609
							1871,10	–	32089	–		4415	
56	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,84	3757,60	180,32	3156	151	2016	744	4212
							1177,08	52,60	989	44		312	
57	10	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ , ДИАМЕТР 110 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,021	1507901,06	3577,50	31666	76	30646	705	34961
							44932,80	1690,88	944	36		2590	
58	11	241-208-3503 РСНБ	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ	ШТ.		6	228,00	–	1368	–	1368	–	1477
							–	–	–	–		109	
59	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 (ПЕСКОМ)	М3 ГРУНТА		1,68	1122,27	–	1885	–	–	1358	3502
							1122,27	–	1885	–		259	
60	13	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3		1,68	2182,00	–	3666	–	3666	–	3959
							–	–	–	–		293	
61	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		14,46515	1122,27	–	16234	–	–	11688	30156
							1122,27	–	16234	–		2234	
62	15	1216-0101-1006 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ. ОЧИСТКА ОТ МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ БЕЗ ТРУБ И АРМАТУРЫ	М3 ИЛА, ГРЯЗИ		15	5694,40	31,85	85416	478	–	61156	158297
							5662,55	–	84938	–		11726	
			ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ										
63	16	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		34,33	913,88	34,92	31374	1199	–	22174	57831
							878,96	18,12	30175	622		4284	
64	17	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		34,33	2040,63	641,73	70055	22030	–	42270	121311
							1398,90	311,22	48024	10684		8986	

65	18	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА . РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		8	122,97	3,15	984	25	–	700	1818
							119,82	1,64	959	13		135	
66	19	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		8	374,33	20,86	2095	167	–	2098	5501
							353,47	10,82	2828	87		407	
67	20	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ГРУНТ. РАЗРАБОТКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ В ТРАНШЕЯХ. ГЛУБИНА ДО 3 М, ШИРИНА ДО 1,5 М	М3 ГРУНТА		7,6	7566,39	3,18	57504	24	15977	29890	94386
							5460,93	1,50	41503	11		6992	
68	21	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ		5	853,56	3,88	4268	19	–	3066	7921
							849,68	2,01	4248	10		587	
69	22	241-203-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОСТ 32414-2013 РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ	М		24,95	544,00	–	13573	–	13573	–	14659
							–	–	–	–		1086	
70	23	241-203-0306 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОСТ 32414-2013 РАЗМЕРАМИ 110Х2,7 ММ	М		109,78	1125,00	–	123502	–	123502	–	133382
							–	–	–	–		9880	
71	24	241-208-4401 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 45° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		5	118,00	–	590	–	590	–	637
							–	–	–	–		47	
72	25	241-208-4403 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 45° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		20	367,00	–	7340	–	7340	–	7927
							–	–	–	–		587	
73	26	241-208-4603 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 90°, С ПАТРУБКОМ ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ЛЕВЫЙ DN 50	ШТ.		1	857,00	–	857	–	857	–	926
							–	–	–	–		69	
74	27	241-208-4501 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 90° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		8	123,00	–	984	–	984	–	1063
							–	–	–	–		79	
75	28	241-209-3501 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R, УГОЛ 45° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		6	248,00	–	1488	–	1488	–	1607
							–	–	–	–		119	
76	29	241-209-3601 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 90° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		3	200,00	–	600	–	600	–	648
							–	–	–	–		48	
77	30	241-209-3702 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R, УГОЛ 45° ГОСТ 32414-2013 РАЗМЕРАМИ 110Х50 ММ	ШТ.		7	669,00	–	4683	–	4683	–	5058
							–	–	–	–		375	

78	31	241-212-0902 РСНБ РК 2015	КРЕСТОВИНА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, УГОЛ 90° ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		1	1038,00	--	1038	--	1038	--	1121
79	32	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПОЛ В ЗДАНИИ. ЗАСЫПКА ГРУНТА				--	--	--	--		83	
				М3 ГРУНТА		4,167	4987,12	0,64	20781	2	--	14962	38602
80	33	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ				4986,48	0,30	20779	1		2859	
				М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3,433	11847,45	2322,64	40672	7973	17938	13182	58163
81	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО				4299,80	1033,31	14761	3547		4308	
				М2 СТЯЖКИ		34,33	908,72	40,20	31196	1380	14454	11554	46170
82	35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101				447,48	19,97	15362	686		3420	
				М2 СТЯЖКИ		34,33	154,32	27,20	5298	933	3605	873	6665
83	36	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО				22,13	13,21	760	453		494	
				М2 ПОКРЫТИЯ		34,33	6697,21	188,30	229915	6465	176206	36101	287297
84	37	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО (без стоимости керамогранита)				1376,17	84,35	47244	2896		21281	
				М2 ПОКРЫТИЯ		1	2082,28	188,30	2082	188	518	1052	3384
85	38	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПЛИНТУСА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО				1376,17	84,35	1376	84		251	
				М		21	1602,15	17,74	33645	373	25740	5519	42297
86	39	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ . УСТРОЙСТВО ИЗ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА				358,66	6,36	7532	134		3133	
				М2 ПОКРЫТИЯ		8	892,12	52,55	7137	420	386	4702	12786
87	40	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ. УСТРОЙСТВО НАСУХО ИЗ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА				791,35	24,90	6331	199		947	
				М2 ПОКРЫТИЯ		8	264,13	29,39	2113	235	--	1435	3832
			ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				234,74	14,36	1878	115		284	
88	41	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	МОЙКИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ. УСТАНОВКА										
				КОМПЛЕКТ		3	4616,91	349,32	13851	1048	1084	8813	24477
89	42	ТЦЕНА ФИРМЫ	ВАННА МОЕЧНАЯ, 2-Х СЕКЦИОННАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 120Х80Х60 СМ				3906,30	173,91	11719	522		1813	
				ШТ		3	130764,75	--	392294	--	392294	--	423678
							--	--	--	--		31384	

90	43	244-101-0102 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L ДО 550 ММ, В ДО 420 ММ	КОМПЛЕКТ		5	8000,00	–	40000	–	40000	–	43200
							–	–	–	–		3200	
91	44	244-104-0407 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.		6	8919,00	–	53514	–	53514	–	57795
							–	–	–	–		4281	
92	45	244-104-0408 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.		8	3191,06	–	25528	–	25528	–	27570
							–	–	–	–		2042	
93	46	244-104-0507 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	ШТ.		1	8491,00	–	8491	–	8491	–	9170
							–	–	–	–		679	
94	47	244-104-0603 РСНБ РК 2015	СИФОН ГОСТ 23289-94 ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЕ СТУ	ШТ.		15	836,00	–	12540	–	12540	–	13543
							–	–	–	–		1003	
95	48	1215-0101-0610 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА УНИТАЗ. СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	ПРИБОР		5	1406,26	11,21	7031	56	70	4991	12984
							1381,00	5,52	6905	28		962	
96	49	ТЦЕНА ФИРМЫ	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА К УНИТАЗУ	ШТ		5	2040,00	–	10200	–	10200	–	11016
							–	–	–	–		816	
97	50	1215-0101-0605 РСНБ РК 2015	МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ К УНИТАЗУ. СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	ПРИБОР		6	1112,84	1,44	6677	8	40	4776	12369
							1104,80	0,70	6629	4		916	
98	51	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОДДОНА	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,00884	221554,74	16819,94	1959	148	36	1316	3537
							200790,00	6038,12	1775	53		262	
99	52	214-201-0102 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т		0,017524	424901,00	–	7446	–	7446	–	8042
							–	–	–	–		596	

100	53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДДОНА, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1	1130,32	1,50	1130	2	138	713	1990
							989,54	0,72	990	1		147	
101	54	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ (ПОРОГ), УСТРОЙСТВО (ранее демонтированного)	М		5	233,84	0,48	1169	2	80	783	2108
							217,48	–	1087	–		156	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					1998741				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									370
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						435555			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**									777293
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	**ТЕНГЕ**									41348
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**									69740
			ИТОГО В ЦЕНАХ 2023 К =1,0973603	**ТЕНГЕ**									3903014
			ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**									4047489,25
			НДС 12 %	**ТЕНГЕ**									485698,71
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	**ТЕНГЕ**									4533187,96

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

Директор **Симамбаев Е.Т.**

ТОО "Каскад-2004"

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ЭКСПЕРТ **Жумабек Н.О.**

ТОО СК РИЗАЛИТ "

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК)

Руководитель **Абдрахманов А.Е.**

КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП **Фомин Е.В.**

ТОО АртМонолитПроект"

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

М.П.

Заведующая Н. Алексеевна