Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (без наружных инженерных сетей).40 кв жилой дом №7"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		139	13.09.2022г.				
		Доп.соглашение					
		1	18.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	101 240 548,00		-	-	-	-	-	10 847 201,57	
За отчетный период:	**101 240 548,00**	**90 393 346,43**	-	-	-	-	-	**10 847 201,57**	**101 240 548,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

АЛМАГАНБЕТОВ ГАЛЫМЖАН КОНЫСБАЕВИЧ
ТЕХНАДЗОР
ИИН 830304302715
KZ 02VJE00053123
KZ 39VJE00054203
KZ 29VJE00052540

Эксперты технического надзора:

Технадзор_____ **Алмаганбетов Г.К.**
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**
(М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-сер"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №7»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м³ грунта	2664,425		223,48 --	223,48 54,96	596130,11 --	596130,10 146605,11	--	105552,48 56123,94	757806,53
2	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер 2. Зачистка дна и откосов котлована 3. Передвижка транспортера	м³ грунта	43,575		1352,11 1217,25	134,86 51,53	64242,13 57834,59	6407,54 2448,32	--	43403,62 8611,64	116257,39
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м³ грунта	1204,8		65,46 --	65,46 18,83	78866,21 --	78866,20 22686,38	--	16337,09 7614,34	102817,63
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	301,2		1131,67 1131,67	-- --	340859,00 340859,00	-- --	--	245417,76 46902,86	633179,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	1204,8	235,38 121,19	114,19 50,24	283585,82 146009,71	137576,11 60529,15	--	148708,46 34577,76	466872,04
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка пазух фундамента. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	115,6	1131,67 1131,67	-- --	130821,05 130821,05	-- --	--	94190,88 18001,23	243013,16
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	м³ грунтовой подушки	320,42	700,69 2,18	698,43 207,76	224515,09 698,52	223790,94 66570,46	25,63	48434,69 21836,62	294786,40
8	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м³	368,483	4373,00 --	-- --	1611376,16 --	-- --	1611376,16	-- 128910,09	1740286,25
9	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	м² покрытия	1041,2	1845,86 216,54	98,10 37,23	1921909,43 225461,45	102141,72 38763,88	1594306,26	248367,85 173620,10	2343897,38
10	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м² покрытия	1041,2	1630,24 152,20	27,05 11,98	1697405,89 158470,64	28164,46 12473,58	1510770,79	160688,40 148652,12	2006746,41
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	104,12	25988,30	1611,12	2705901,80	167749,82	2349759,33	204311,55	3143030,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	188392,65	36125,48		232817,53	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9655612,69**	**1340826,89**	**7066238,17**	**1315412,77**	**11848693,70**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1248547,61**	**386202,36**	--	**877668,24**	
		Материалы	Тенге				**9655612,69**				
		Всего заработная плата	Тенге				**5454862,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1634750,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**1611376,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1315412,78**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**877668,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11848693,70**				**1179,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1634750,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11848693,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1179,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1634750,00**			

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА

12	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	490,85	30821,09	2470,87	15128532,03	1212826,54	12508467,99	1530195,42	17991424,47
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	1407237,50	274296,80		1332697,00	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
13	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,27338	399352,00	--	907878,85	--	907878,85	--	980509,16
		СП - 8%			--	--	--	--		72630,31	
14	**С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	2,7489	380647,00	--	1046360,54	--	1046360,54	--	1130069,38
		СП - 8%			--	--	--	--		83708,84	
15	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,33778	383478,00	--	129531,20	--	129531,20	--	139893,70
		СП - 8%			--	--	--	--		10362,50	
16	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	53,51975	372799,00	--	19952109,28	--	19952109,28	--	21548278,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1596168,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**37164411,90**	**1212826,54**	**34544347,86**	**1530195,42**	**41790174,73**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1407237,50**	**274296,80**	--	**3095567,41**	
		Материалы	Тенге				**37164411,90**				
		Всего заработная плата	Тенге				**12508467,99**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1681534,30**			
		Накладные расходы	Тенге				**22035879,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1530195,42**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3095567,41**				
							41790174,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1102,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1681534,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41790174,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1102,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1681534,30			
		РАЗДЕЛ 3.ФБС									
		Торцевая блок-секция левая 15,0									
17	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**									
		СП - 8%	м³	78,149	57872,00	--	4522638,93	--	4522638,93	--	4884450,00
					--	--	--	--		361811,11	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			т	--	399352,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Рядовая блок-секция левая 14,2									
19	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**									
		СП - 8%	м³	61,476	57872,00	--	3557739,07	--	3557739,07	--	3842358,20
					--	--	--	--		284619,13	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			т	--	399352,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Средняя блок-секция 15,0									
21	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	85	2724,10	1678,21	231548,50	142647,85	39907,50	94905,05	352569,80
		Состав работ:			576,39	369,82	48993,15	31434,70		26116,25	
		1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости									
		2. Подача блока к месту укладки									
		3. Укладка растворной постели									
		4. Прием и укладка блока на место									
		5. Выверка блока и расстроповка блока									
		6. Заделка стыков и швов									
22	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	60	3028,02	1645,59	181681,20	98735,40	42938,40	72883,80	274930,20
		Состав работ:			666,79	362,64	40007,40	21758,40		20365,20	
		1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости									
		2. Подача блока к месту укладки									
		3. Укладка растворной постели									
		4. Прием и укладка блока на место									
		5. Выверка блока и расстроповка блока									
		6. Заделка стыков и швов									
23	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	11	3907,19	2096,28	42979,09	23059,08	8756,66	19168,82	67119,69
		Состав работ:			1014,85	461,95	11163,35	5081,45		4971,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
24	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	29	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	186063,13 44830,23	106622,56 23496,38	34610,34	80625,51 21335,01	288023,65
25	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м³	61,847	57872,00 --	-- --	3579209,58 --	-- --	3579209,58	-- 286336,77	3865546,35
26	ССЦ РК 8.04-08- 2021, техчасть	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	м³	61,847	284,00 --	-- --	17564,55 --	-- --	17564,55	-- 1405,16	18969,71
27	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	11,16	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	347355,78 56871,36	21125,99 5024,68	269358,43	56325,41 32294,47	435975,67
28	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,058	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	5744,56 5550,18	194,39 59,94	--	5217,41 876,96	11838,93
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,058	399352,00 --	-- --	23162,42 --	-- --	23162,42	-- 1852,99	25015,41
		Рядовая блок-секция правая 14,2									
30	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки	шт. сборных конструкций	67	2724,10 576,39	1678,21 369,82	182514,70 38618,13	112440,07 24777,94	31456,50	74807,51 20585,75	277907,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
31	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	80	3028,02 666,79	1645,59 362,64	242241,60 53343,20	131647,20 29011,20	57251,20	97178,40 27153,60	366573,60
32	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	11	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	42979,09 11163,35	23059,08 5081,45	8756,66	19168,82 4971,78	67119,69
33	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	24	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	153983,28 37100,88	88239,36 19445,28	28643,04	66724,56 17656,56	238364,40
34	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м³	61,152	57872,00 --	-- --	3538988,54 --	-- --	3538988,54	-- 283119,08	3822107,62
35	ССЦ РК 8.04-08- 2021, техчасть	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	м³	61,152	284,00 --	-- --	17367,17 --	-- --	17367,17	-- 1389,37	18756,54
36	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки	м³	10,34	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	321833,22 52692,64	19573,72 4655,48	249566,86	52186,81 29921,58	403941,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,058	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	5744,56 5550,18	194,39 59,94	--	5217,41 876,96	11838,93
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,058	399352,00 --	-- --	23162,42 --	-- --	23162,42	-- 1852,99	25015,41
		Торцевая блок-секция правая 15,0									
39	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	76	2724,10 576,39	1678,21 369,82	207031,60 43805,64	127543,96 28106,32	35682,00	84856,28 23351,00	315238,88
40	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	66	3028,02 666,79	1645,59 362,64	199849,32 44008,14	108608,94 23934,24	47232,24	80172,18 22401,72	302423,22
41	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	3	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	11721,57 3044,55	6288,84 1385,85	2388,18	5227,86 1355,94	18305,37
42	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	38	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	243806,86 58743,06	139712,32 30788,36	45351,48	105647,22 27956,22	377410,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
43	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м³	66,176	57872,00	--	3829737,47	--	3829737,47	--	4136116,47
		СП - 8%			--	--	--	--		306379,00	
44	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	**Надбавка на сульфатостойкость**	м³	66,176	284,00	--	18793,98	--	18793,98	--	20297,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1503,52	
45	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м³	10,87	31125,07	1893,01	338329,51	20577,02	262358,97	54861,76	424646,55
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	55393,52	4894,11		31455,28	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
46	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39	--	5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,058	399352,00	--	23162,42	--	23162,42	--	25015,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1852,99	
		Армирование фундаментов									
48	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,66388	99044,21	3351,46	164797,68	5576,42	--	149674,91	339630,39
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	159221,25	1719,50		25157,80	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,66388	399352,00	--	664473,81	--	664473,81	--	717631,71
		СП - 8%			--	--	--	--		53157,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				22931950,17	1176041,00	20980258,82	1130067,13	25986978,14
							775650,39	260775,16	--	1924960,85	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22931950,17				
	Материалы		Тенге				1164258,46				
	Всего заработная плата		Тенге					1036425,55			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19762274,66				
	Местные материалы		Тенге				53725,70				
		Накладные расходы	Тенге				1130067,13				
		Сметная прибыль	Тенге				1924960,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25986978,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1036425,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25986978,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1036425,55			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ									
50	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	82	3305,30	1914,30	271034,60	156972,60	3038,92	171005,26	477403,18
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	111023,08	33896,34		35363,32	
		Состав работ: 1. Укладка перемычек									
51	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,122	148793,00	--	166945,75	--	166945,75	--	180301,41
		СП - 8%			--	--	--	--		13355,66	
52	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	2,148	220245,00	--	473086,26	--	473086,26	--	510933,16
		СП - 8%			--	--	--	--		37846,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				911066,61	156972,60	643070,93	171005,26	1168637,75
							111023,08	33896,34	--	86565,88	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				911066,61				
		Материалы	Тенге				3038,92				
		Всего заработная плата	Тенге					144919,42			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				640032,01				
		Накладные расходы	Тенге				171005,26				
		Сметная прибыль	Тенге				86565,88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1168637,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91,00
		Сметная заработная плата	Тенге					144919,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1168637,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91,00
		Сметная заработная плата	Тенге					144919,42			
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПРАВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
53	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	145,44	8126,00	--	1181845,44	--	1181845,44	--	1276393,08
		СП - 8%			--	--	--	--		94547,64	
54	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,208	115127,00	--	23946,42	--	23946,42	--	25862,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1915,71	
55	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,185	148793,00	--	27526,70	--	27526,70	--	29728,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2202,14	
56	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,208	80754,00	--	97550,83	--	97550,83	--	105354,90
		СП - 8%			--	--	--	--		7804,07	
		ПРАВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	33	11975,00	--	395175,00	--	395175,00	--	426789,00
		СП - 8%			--	--	--	--		31614,00	
58	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	129,6	8126,00	--	1053129,60	--	1053129,60	--	1137380,00
		СП - 8%			--	--	--	--		84250,37	
59	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5**	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	
60	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,208	115127,00	--	23946,42	--	23946,42	--	25862,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1915,71	
61	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,185	148793,00	--	27526,70	--	27526,70	--	29728,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2202,14	
62	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,208	80754,00	--	97550,83	--	97550,83	--	105354,90
		СП - 8%			--	--	--	--		7804,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2997485,94**	--	**2997485,94**	--	**3237284,82**
							--	--	--	**239798,88**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2997485,94**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2997485,94**				
		Сметная прибыль	Тенге				**239798,89**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3237284,83**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3237284,83**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**84031769,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3542459,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3886667,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**955171,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**66231402,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4146681,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6224561,00**	

		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-4	50 кв жилой дом № 6 /Р1,ЗР+Р2,МП/ Р3,ФБС	84 031 769,00		--	84 031 769,00
		Всего по главе	**84 031 769,00**	**0,00**	--	**84 031 769,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**84 031 769,00**	**0,00**	--	**84 031 769,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	756 285,92	--	--	756 285,92
		Всего по главе	**756 285,92**	--	--	**756 285,92**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**84 788 054,92**	**0,00**	--	**84 788 054,92**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%			356 110		--	--	356 110		
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1 п. 9 #	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			--		--	6 579 380	6 579 380		
		Всего по главе			**356 110**			**6 579 380**	**6 935 490**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**85 144 165**		**0**	**6 579 380**	**91 723 544**		
5	ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%			1 702 883		--	--	1 702 883		
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**86 847 048**		**0**	**6 579 380**	**93 426 428**		
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			90 759 846		0	6 875 806	97 635 653		
0,95		Итого с пониж коэф			86 221 854		0	6 532 016	92 753 870		
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--		--	11 130 464	11 130 464		
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**86 221 854**		**0**	**17 662 481**	**101 240 548**		

Эксперты технического надзора:

АЛМАГАНБЕТОВ ГАЛЫМЖАН КОНЫСБАЕВИЧ
ТЕХНАДЗОР
ИИН 830304302715
KZ 02VJE00053123
KZ 39VJE00054203
KZ 29VJE00052540

Технадзор_____ **Алмаганбетов Г.К.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**

М.П.(при наличий)

КГУ « Кызылординский городской отдел строительства»
акимата города Кызылорда