Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №7"

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Декабрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		139	13.09.2022г.				
		Доп.соглашение					
		1	18.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	260 000 000,00		-	-	-	-	-	27 857 142,86	
За отчетный период:	158 759 452,00	141 749 510,72	-	-	-	-	-	17 009 941,29	158 759 452,00

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Технадзор _____ **Арыстанов О.А.** (№ 6201 17 00057612; KZ19VJE00059898; KZ42VJE00056477)
(должность, фамилия, имя, отчество, номер квалификационного аттестата, № телефона, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проектной документации (авторы) инженер(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор _____ **Асапханов Г.К.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)

Объект: « «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №7»»

Дополнительное соглашение №1 от 18.10.2022года к договору №139 от 13.09.2022 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**486,44**		**18489,48**	**3579,53**	**8994022,65**	**1741226,57**	**2359808,00**	**4922758,21**	**15030125,27**
		ПР - 93%, СП - 8%				**10058,77**	**822,92**	**4892988,08**	**400301,20**		**1113344,41**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов										
1.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,5232	3173,145408	1542,00		4892990,22				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4644	225,9027							
1.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4104	199,634976		8206,00		1638204,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4104	199,634976		1772,00		353753,18			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054	26,26776		3922,00		103022,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054	26,26776		1772,00		46546,47			
1.5	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,05	24,322	6547,00				159236,13		
1.6	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,225**	**109,449**	**18132,00**				**1984529,27**		
1.7	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,009	4,37796	24191,00				105907,23		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.8	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0005	0,24322	114336,00				27808,80		
1.9	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,008	3,89152	21090,00				82072,16		
1.10	249132 С	Вода техническая	м³	0,025	12,161	21,00				255,38		
2	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**		**1216,1**	**19164,68**	**--**	**23306167,35**	**--**	**23306167,35**	**--**	**25170655,39**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1864488,00**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов										
2.1	**102908 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,308**	**374,5588**	**62223,00**				**23306172,21**		
3	**С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15**	**м³**		**268,6820938**	**17422,00**	**--**	**4680979,44**	**--**	**4680979,44**	**--**	**5055457,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**374478,36**	
		ПАРАПЕТ										
4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**		**106,81**	**18206,45**	**--**	**1944630,92**	**--**	**1944630,92**	**--**	**2100201,82**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**155570,90**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
4.1	**102908 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,2926**	**31,252606**	**62223,00**				**1944630,90**		
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
5	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**		**17,488**	**17335,48**	**4287,79**	**303162,87**	**74984,87**	**66744,00**	**166816,81**	**507578,00**
		НР - 93%; СП - 8%				**9231,13**	**1025,78**	**161434,00**	**17938,84**		**37598,33**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Расшивка швов кладки наружных стен										
5.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,876	102,759488	1571,00		161435,16				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5789	10,1238							
5.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,41256	7,214849		8812,00		63577,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41256	7,214849		1772,00		12784,71			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16632	2,908604		3922,00		11407,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16632	2,908604		1772,00		5154,05			
5.5	**102640 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м³**	**0,216**	**3,777408**	**17665,00**				**66727,91**		
5.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,769472	21,00				16,16		
6	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м³ кладки**	**43,72**		**18206,45** **--**	**--** **--**	**795985,99** **--**	**--** **--**	**795985,99**	**--** **63679,05**	**859665,04**
6.1	**102908 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,2926**	**12,792472**	**62223,00**				**795985,99**		
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ										
7	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**54,16**		**3277,09** **2506,98**	**394,71** **92,43**	**177487,19** **135778,04**	**21377,49** **5006,01**	**20331,66**	**130929,09** **24673,13**	**333089,41**
7.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5669	84,863304	1600,00		135781,29				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0522	2,8272							
7.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,03888	2,105741		8812,00		18555,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03888	2,105741		1772,00		3731,37			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013284	0,719461		3922,00		2821,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013284	0,719461		1772,00		1274,88			
7.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0207**	**1,121112**	**18132,00**				**20328,00**		
7.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,003	0,16248	21,00				3,41		
8	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *СП - 8%*	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**135,4**		**2307,41** **--**	**--** **--**	**312423,31** **--**	**--** **--**	**312423,31**	**--** **24993,49**	**337416,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
8.1	**102907 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,038808**	**5,254603**	**59457,00**			**312422,94**		
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ									
9	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**8**	**3277,09** **2506,98**	**394,71** **92,43**	**26216,72** **20055,84**	**3157,68** **739,44**	**3003,20**	**19339,60** **3644,48**	**49200,80**
9.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5669	12,5352	1600,00	20056,32				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0522	0,4176						
9.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,03888	0,31104	8812,00		2740,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03888	0,31104	1772,00		551,16			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013284	0,106272	3922,00		416,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013284	0,106272	1772,00		186,31			
9.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0207**	**0,1656**	**18132,00**			**3002,66**		
9.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,003	0,024	21,00			0,50		
10	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**20**	**2307,41** **--**	**--** **--**	**46148,20** **--**	**--** **--**	**46148,20**	**--** **3691,80**	**49840,00**
10.1	**102907 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,038808**	**0,77616**	**59457,00**			**46148,15**		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
11	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками бороздa, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м³ кладки**	**311,32**	**16963,16** **8757,93**	**4287,79** **1025,78**	**5280971,00** **2726518,77**	**1334874,78** **319345,83**	**1219577,42**	**2832654,00** **649089,75**	**8762714,70**
11.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5747	1735,515604	1571,00	2726495,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5789	180,2231							
11.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,41256	128,438179		8812,00		1131797,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41256	128,438179		1772,00		227592,45			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16632	51,778742		3922,00		203076,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16632	51,778742		1772,00		91751,93			
11.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,216**	**67,24512**	**18132,00**				**1219288,52**		
11.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	13,69808	21,00				287,66		
12	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**		**778,3**	**17397,12**	**–**	**13540178,50**	**–**	**13540178,50**	**–**	**14623393,09**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1083214,59**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
12.1	**102907 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,2926**	**227,73058**	**59457,00**				**13540177,10**		
13	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**		**876**	**3277,09**	**394,71**	**2870730,84**	**345765,96**	**328850,40**	**2117686,20**	**5387487,60**
		НР - 93%; СП - 8%				**2506,98**	**92,43**	**2196114,48**	**80968,68**		**399070,56**	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича										
13.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5669	1372,6044	1600,00		2196167,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0522	45,7272							
13.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,03888	34,05888		8812,00		300126,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03888	34,05888		1772,00		60352,34			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013284	11,636784		3922,00		45639,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013284	11,636784		1772,00		20620,38			
13.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0207**	**18,1332**	**18132,00**				**328791,18**		
13.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,003	2,628	21,00				55,19		
14	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**		**2190**	**2307,41**	**–**	**5053227,90**	**–**	**5053227,90**	**–**	**5457480,00**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**404252,10**	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	102907 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,038808	84,98952	59457,00				5053221,89		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,025		99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	2476,11 2392,32	83,79 25,84	–	2248,88 378,00	5102,99
15.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,912	1,5228	1571,00		2392,32				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	0,0146							
15.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2484	0,00621		8206,00		50,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2484	0,00621		1772,00		11,00			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3348	0,00837		3922,00		32,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3348	0,00837		1772,00		14,83			
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,052		399352,00 –	– –	20766,30 –	– –	20766,30	– 1661,30	22427,60
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (1 этаж)** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,06		99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	5942,65 5741,57	201,09 62,01	–	5397,32 907,20	12247,17
17.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,912	3,65472	1571,00		5741,57				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	0,035							
17.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2484	0,014904		8206,00		122,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2484	0,014904		1772,00		26,41			
17.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3348	0,020088		3922,00		78,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3348	0,020088		1772,00		35,60			
18	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,12		403617,00 –	– –	48434,04 –	– –	48434,04	– 3874,72	52308,76
19	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,3342		99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	33100,57 31980,52	1120,06 345,37	–	30063,08 5053,09	68216,74
19.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,912	20,35679	1571,00		31980,52				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	0,1949							
19.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2484	0,083015		8206,00		681,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2484	0,083015		1772,00		147,10			
19.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3348	0,11189		3922,00		438,83			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3348	0,11189		1772,00		198,27			
20	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,6685		403617,00	–	269817,96	–	269817,96	–	291403,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			–	–	–	–		21585,44	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					67712870,48	3522792,29	54017074,59	10227893,17	84176012,38
		Материалы	Тенге					10173003,62	824733,22	–	6235248,73	
		Всего заработная плата	Тенге					67712870,48				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					48997076,85				
		Накладные расходы	Тенге						10997736,84			
		Сметная прибыль	Тенге					5019997,74				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10227893,17				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					6235248,74				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					84176012,39				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									6974,00
		Нормативная трудоемкость	Тенге						10997736,84			
		Сметная заработная плата	чел.-ч					84176012,39				
			Тенге									6974,00
									10997736,84			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
21	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	379,2		790,21 246,14	353,61 76,36	299647,63 93336,29	134088,91 28955,71	72222,43	144304,56 35515,87	479468,06
21.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	60,52032	1542,00		93322,33				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	16,3435							
21.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	16,340486		8206,00		134090,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	16,340486		1772,00		28955,34			
21.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**4,32288**	**16707,00**				**72222,36**		
22	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	22,4		3305,30 1353,94	1914,30 413,37	74038,72 30328,26	42880,32 9259,49	830,14	46713,63 9660,22	130412,58
22.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,878	19,6672	1542,00		30326,82				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2333	5,2259							
22.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,23328	5,225472		8206,00		42880,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23328	5,225472		1772,00		9259,54			
22.4	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0023**	**0,05152**	**16115,00**				**830,24**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	5,654		188560,00 --	– –	1066118,24 --	– –	1066118,24	-- 85289,46	1151407,70
24	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	3,28		148166,00 --	– –	485984,48 --	– –	485984,48	-- 38878,76	524863,24
25	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,632		115113,00 --	– –	72751,42 --	– –	72751,42	-- 5820,11	78571,53
26	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	5,928		217656,00 --	– –	1290264,77 --	– –	1290264,77	-- 103221,18	1393486,00
27	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	17,24		148793,00 --	– –	2565191,32 --	– –	2565191,32	-- 205215,31	2770406,63
28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 60%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,4856		42477,41 23481,58	13362,64 4260,73	20627,03 11402,66	6488,90 2069,01	2735,47	9295,45 2393,80	32316,28
28.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,228	7,394717	1542,00		11402,65				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7258	0,838							
28.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6264	0,30418		312,00		94,90			
28.4	787 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,2852	0,624093		7872,00		4912,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2852	0,624093		2532,00		1580,20			
28.5	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09504	0,046151		13727,00		633,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09504	0,046151		3025,00		139,61			
28.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1404	0,068178		6293,00		429,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1404	0,068178		2532,00		172,63			
28.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,099645		3922,00		390,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,099645		1772,00		176,57			
28.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7236	0,35138		79,00		27,76			
28.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,014568	93,00				1,35		
28.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,009081	5414,00				49,16		
28.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000049	965674,00				46,89		
28.12	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,0005	138287,00				69,17		
28.13	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	**0,003**	**0,001457**	**813201,00**				**1184,67**		
28.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,5	0,2428	519,00				126,01		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,07284	243,00				17,70		
28.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000049	2453940,00				119,16		
28.17	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0026**	**0,001263**	**278998,00**				**352,25**		
28.18	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000151	467116,00				70,32		
28.19	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000291**	**623062,00**				**181,54**		
28.20	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000942**	**545661,00**				**514,05**		
28.21	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,004856	659,00				3,20		
29	**С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,96**		**553868,00**	**–**	**531713,28**	**–**	**531713,28**	**–**	**574250,34**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**42537,06**	
30	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,254**		**463375,00**	**–**	**117697,25**	**–**	**117697,25**	**–**	**127113,03**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**9415,78**	
31	**Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Балки. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**120**		**6306,96**	**1747,95**	**756835,20**	**209754,00**	**57630,00**	**657781,20**	**1527786,00**
		НР - 118%; СП - 8%				**4078,76**	**566,59**	**489451,20**	**67990,80**		**113169,60**	
		Состав работ: 1. Замоноличивание стыков бетоном 2. Установка монтажных изделий 3. Сварка закладных и монтажных изделий										
31.1	20103 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2572	270,864	1807,00		489451,25				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2691	32,292							
31.3	786 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,18684	22,4208		7148,00		160263,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18684	22,4208		2118,00		47487,25			
31.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06048	7,2576		191,00		1386,20			
31.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03294	3,9528		6293,00		24874,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03294	3,9528		2532,00		10008,49			
31.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,049356	5,92272		3922,00		23228,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049356	5,92272		1772,00		10495,06			
31.7	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,0043**	**0,516**	**24652,00**				**12720,43**		
31.8	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00009**	**0,0108**	**1029630,00**				**11120,00**		
31.9	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00031**	**0,0372**	**813201,00**				**30251,08**		
31.10	147339 С	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,012	294902,00				3538,82		
32	**С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92**	**м³**	**22,5**		**185277,00**	**–**	**4168732,50**	**–**	**4168732,50**	**–**	**4502231,10**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**333498,60**	
33	**С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**80**		**11111,00**	**–**	**888880,00**	**–**	**888880,00**	**–**	**959990,40**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**71110,40**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**12338481,84**	**393212,13**	**11320751,30**	**858094,84**	**14252302,84**
								624518,41	**108275,01**	**--**	**1055726,16**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12317854,81**				
	Материалы		Тенге					**130682,57**				
	Всего заработная плата		Тенге						**719321,75**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**11187333,26**				
		Накладные расходы	Тенге					**848799,39**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1053332,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14219986,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**405,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**719321,75**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**20627,03**				
	Материалы		Тенге					**2735,48**				
	Всего заработная плата		Тенге						**13471,67**			
		Накладные расходы	Тенге					**9295,45**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2393,80**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**32316,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13471,67**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**14252302,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**413,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**732793,42**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ										
		Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж										
34	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**6**		**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**22595,40** **6055,26**	**6669,78** **1399,74**	**9870,36**	**8796,90** **2511,36**	**33903,66**
34.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	3,6522	1658,00		6055,35				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,7902							
34.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,789912		8206,00		6482,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,789912		1772,00		1399,72			
34.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,983016		191,00		187,76			
34.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,29976**	**16707,00**				**5008,09**		
34.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00396**	**1029630,00**				**4077,33**		
34.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	274757,00				494,56		
34.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	605,00				290,40		
35	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**44**		**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**220902,88** **53828,28**	**57574,00** **11881,32**	**109500,60**	**77537,24** **23875,28**	**322315,40**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия										
35.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	32,4676	1658,00		53831,28				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	6,7056							
35.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	6,705072		8206,00		55021,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	6,705072		1772,00		11881,39			
35.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	13,362624		191,00		2552,26			
35.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**3,1746**	**16707,00**				**53038,04**		
35.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,04664**	**1029630,00**				**48021,94**		
35.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,022	274757,00				6044,65		
35.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,96	605,00				2395,80		
36	**С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	**м²**	**132**		**11975,00** **--**	**--** **--**	**1580700,00** **--**	**--** **--**	**1580700,00**	**--** **126456,00**	**1707156,00**
37	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	**м²**	**439,2**		**8126,00** **--**	**--** **--**	**3568939,20** **--**	**--** **--**	**3568939,20**	**--** **285515,14**	**3854454,34**
38	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**4**		**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**73836,72** **33990,08**	**38156,60** **8203,92**	**1690,04**	**49788,92** **9890,04**	**133515,68**
38.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	20,8656	1629,00		33990,06				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	4,6296							
38.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	4,6224		8206,00		37931,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	4,6224		1772,00		8190,89			
38.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	1,02816		191,00		196,38			
38.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,007344		3922,00		28,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,007344		1772,00		13,01			
38.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,088**	**16707,00**				**1470,22**		
38.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	274757,00				219,81		
39	**С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022**	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** *СП - 8%*	**шт.**	**8**		**34644,00** **--**	**--** **--**	**277152,00** **--**	**--** **--**	**277152,00**	**--** **22172,16**	**299324,16**
40	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора	**шт. сборных конструкций**	**2**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**1580,42** **492,28**	**707,22** **152,72**	**380,92**	**761,10** **187,32**	**2528,84**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором										
40.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,3192	1542,00		492,21				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,0862							
40.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,086184		8206,00		707,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,086184		1772,00		152,72			
40.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0228**	**16707,00**				**380,92**		
41	**С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м³**	**0,832**		**115127,00** **--**	**--** **--**	**95785,66** **--**	**--** **--**	**95785,66**	**--** **7662,85**	**103448,51**
42	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,1676**		**1137402,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**190628,58** **14754,74**	**1465,88** **330,37**	**174407,96**	**17800,43** **16674,32**	**225103,33**
42.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,116	7,729042	1909,00		14754,74				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1124	0,1864							
42.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,95	3,84642		191,00		734,67			
42.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1124	0,186438		3922,00		731,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,186438		1772,00		330,37			
42.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,1676**	**1029630,00**				**172565,99**		
42.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,006704	274757,00				1841,97		
43	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**1**		**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**422,51**	**12447,23** **2472,51**	**33378,92**
43.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	5,2164	1629,00		8497,52				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	1,1574							
43.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	1,1556		8206,00		9482,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	1,1556		1772,00		2047,72			
43.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	0,25704		191,00		49,09			
43.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,001836		3922,00		7,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,001836		1772,00		3,25			
43.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,022**	**16707,00**				**367,55**		
43.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	274757,00				54,95		
44	**С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022**	**Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**34644,00** **--**	**--** **--**	**34644,00** **--**	**--** **--**	**34644,00**	**--** **2771,52**	**37415,52**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж										
45	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**3765,90**	**1111,63**	**7531,80**	**2223,26**	**3290,12**	**2932,30**	**11301,22**
		НР - 118%; СП - 8%				**1009,21**	**233,29**	**2018,42**	**466,58**		**837,12**	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия										
45.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	1,2174	1658,00		2018,45				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,2634							
45.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,263304		8206,00		2160,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,263304		1772,00		466,57			
45.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,327672		191,00		62,59			
45.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,09992**	**16707,00**				**1669,36**		
45.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00132**	**1029630,00**				**1359,11**		
45.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	274757,00				164,85		
45.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,16	605,00				96,80		
46	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**36**		**5020,52**	**1308,50**	**180738,72**	**47106,00**	**89591,40**	**63439,56**	**263712,60**
		НР - 118%; СП - 8%				**1223,37**	**270,03**	**44041,32**	**9721,08**		**19534,32**	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия										
46.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	26,5644	1658,00		44043,78				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	5,4864							
46.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	5,485968		8206,00		45017,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	5,485968		1772,00		9721,14			
46.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	10,933056		191,00		2088,21			
46.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**2,5974**	**16707,00**				**43394,76**		
46.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,03816**	**1029630,00**				**39290,68**		
46.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,018	274757,00				4945,63		
46.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,24	605,00				1960,20		
47	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**13999,31**	**2301,39**	**55997,24**	**9205,56**	**19437,28**	**34667,40**	**97917,80**
		НР - 118%; СП - 8%				**6838,60**	**506,19**	**27354,40**	**2024,76**		**7253,16**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном										
47.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,9852	15,9408	1716,00		27354,41				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2857	1,1428							
47.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26136	1,04544		8206,00		8578,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26136	1,04544		1772,00		1852,52			
47.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3213	1,2852		191,00		245,47			
47.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0243	0,0972		3922,00		381,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,0972		1772,00		172,24			
47.6	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,103**	**0,412**	**26341,00**				**10852,49**		
47.7	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0344**	**0,1376**	**16707,00**				**2298,88**		
47.8	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00118**	**0,00472**	**1029630,00**				**4859,85**		
47.9	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00127	0,00508	114336,00				580,83		
47.10	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0002	807730,00				161,55		
47.11	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,002	274757,00				549,51		
47.12	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,2	605,00				121,00		
47.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	0,02	659,00				13,18		
48	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	**м³**		**563,76**	**8126,00** **--**	**--** **--**	**4581113,76** **--**	**--** **--**	**4581113,76**	**--** **366489,10**	**4947602,86**
49	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**		**4**	**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**3160,84** **984,56**	**1414,44** **305,44**	**761,84**	**1522,20** **374,64**	**5057,68**
49.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,6384	1542,00		984,41				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,1724							
49.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,172368		8206,00		1414,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,172368		1772,00		305,44			
49.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0456**	**16707,00**				**761,84**		
50	**С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м³**		**0,768**	**115127,00** **--**	**--** **--**	**88417,54** **--**	**--** **--**	**88417,54**	**--** **7073,40**	**95490,94**
51	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,15496**	**1137402,00**	**8746,28**	**176251,81**	**1355,32**	**161254,52**	**16457,96**	**208126,55**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов				**88035,44**	**1971,17**	**13641,97**	**305,45**		**15416,78**	
51.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,116	7,146135	1909,00		13641,97				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1124	0,1724							
51.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,95	3,556332		191,00		679,26			
51.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1124	0,172377		3922,00		676,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,172377		1772,00		305,45			
51.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,15496**	**1029630,00**				**159551,46**		
51.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,006198	274757,00				1703,05		
52	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**1**		**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**422,51**	**12447,23** **2472,51**	**33378,92**
52.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	5,2164	1629,00		8497,52				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	1,1574							
52.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	1,1556		8206,00		9482,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	1,1556		1772,00		2047,72			
52.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	0,25704		191,00		49,09			
52.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,001836		3922,00		7,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,001836		1772,00		3,25			
52.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,022**	**16707,00**				**367,55**		
52.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	274757,00				54,95		
53	**С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022**	**Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**34644,00** --	**--** --	**34644,00** --	**--** --	**34644,00**	**--** **2771,52**	**37415,52**
		Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж										
54	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**2**		**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**7531,80** **2018,42**	**2223,26** **466,58**	**3290,12**	**2932,30** **837,12**	**11301,22**
54.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	1,2174	1658,00		2018,45				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,2634							
54.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,263304		8206,00		2160,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,263304		1772,00		466,57			
54.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,327672		191,00		62,59			
54.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,09992**	**16707,00**				**1669,36**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00132**	**1029630,00**				**1359,11**		
54.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	274757,00				164,85		
54.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,16	605,00				96,80		
55	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 .РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**36**		**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**180738,72** **44041,32**	**47106,00** **9721,08**	**89591,40**	**63439,56** **19534,32**	**263712,60**
55.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	26,5644	1658,00		44043,78				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	5,4864							
55.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	5,485968		8206,00		45017,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	5,485968		1772,00		9721,14			
55.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	10,933056		191,00		2088,21			
55.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**2,5974**	**16707,00**				**43394,76**		
55.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,03816**	**1029630,00**				**39290,68**		
55.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,018	274757,00				4945,63		
55.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,24	605,00				1960,20		
56	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	**шт. сборных конструкций**	**4**		**13999,31** **6838,60**	**2301,39** **506,19**	**55997,24** **27354,40**	**9205,56** **2024,76**	**19437,28**	**34667,40** **7253,16**	**97917,80**
56.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,9852	15,9408	1716,00		27354,41				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2857	1,1428							
56.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26136	1,04544		8206,00		8578,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26136	1,04544		1772,00		1852,52			
56.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3213	1,2852		191,00		245,47			
56.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0243	0,0972		3922,00		381,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,0972		1772,00		172,24			
56.6	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,103**	**0,412**	**26341,00**				**10852,49**		
56.7	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0344**	**0,1376**	**16707,00**				**2298,88**		
56.8	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00118**	**0,00472**	**1029630,00**				**4859,85**		
56.9	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00127	0,00508	114336,00				580,83		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.10	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0002	807730,00				161,55		
56.11	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,002	274757,00				549,51		
56.12	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,2	605,00				121,00		
56.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	0,02	659,00				13,18		
57	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	563,76		8126,00 --	– –	4581113,76 --	– –	4581113,76	– 366489,10	4947602,86
58	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр,и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	шт. сборных конструкций	4		790,21 246,14	353,61 76,36	3160,84 984,56	1414,44 305,44	761,84	1522,20 374,64	5057,68
58.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,6384	1542,00		984,41				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,1724							
58.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,172368		8206,00		1414,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,172368		1772,00		305,44			
58.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0456**	**16707,00**				**761,84**		
59	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,768		115127,00 --	– –	88417,54 --	– –	88417,54	– 7073,40	95490,94
60	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,11536		1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	131210,69 10155,77	1008,97 227,39	120045,95	12252,13 11477,03	154939,85
60.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,116	5,319942	1909,00		10155,77				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1124	0,1283							
60.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,95	2,647512		191,00		505,67			
60.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1124	0,128326		3922,00		503,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,128326		1772,00		227,39			
60.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,11536	1029630,00				**118778,12**		
60.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004614	274757,00				1267,84		
61	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	шт. сборных конструкций	1		18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	422,51	12447,23 2472,51	33378,92

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	5,2164	1629,00		8497,52				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	1,1574							
61.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	1,1556		8206,00		9482,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	1,1556		1772,00		2047,72			
61.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	0,25704		191,00		49,09			
61.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,001836		3922,00		7,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,001836		1772,00		3,25			
61.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,022**	**16707,00**				**367,55**		
61.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	274757,00				54,95		
62	**С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022**	**Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**34644,00**	**--**	**34644,00**	**--**	**34644,00**	**--**	**37415,52**
						--	**--**	**--**	**--**		**2771,52**	
		Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж										
63	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**6**		**3765,90**	**1111,63**	**22595,40**	**6669,78**	**9870,36**	**8796,90**	**33903,66**
						1009,21	**233,29**	**6055,26**	**1399,74**		**2511,36**	
63.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	3,6522	1658,00		6055,35				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,7902							
63.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,789912		8206,00		6482,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,789912		1772,00		1399,72			
63.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,983016		191,00		187,76			
63.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,29976**	**16707,00**				**5008,09**		
63.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00396**	**1029630,00**				**4077,33**		
63.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	274757,00				494,56		
63.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	605,00				290,40		
64	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**44**		**5020,52**	**1308,50**	**220902,88**	**57574,00**	**109500,60**	**77537,24**	**322315,40**
						1223,37	**270,03**	**53828,28**	**11881,32**		**23875,28**	
64.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	32,4676	1658,00		53831,28				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	6,7056							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	6,705072		8206,00		55021,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	6,705072		1772,00		11881,39			
64.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	13,362624		191,00		2552,26			
64.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**3,1746**	**16707,00**				**53038,04**		
64.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,04664**	**1029630,00**				**48021,94**		
64.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,022	274757,00				6044,65		
64.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,96	605,00				2395,80		
65	**С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	**м²**	**132**		**11975,00** **--**	**--** **--**	**1580700,00** **--**	**--** **--**	**1580700,00**	**--** **126456,00**	**1707156,00**
66	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	**м²**	**439,2**		**8126,00** **--**	**--** **--**	**3568939,20** **--**	**--** **--**	**3568939,20**	**--** **285515,14**	**3854454,34**
67	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**4**		**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**73836,72** **33990,08**	**38156,60** **8203,92**	**1690,04**	**49788,92** **9890,04**	**133515,68**
67.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	20,8656	1629,00		33990,06				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	4,6296							
67.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	4,6224		8206,00		37931,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	4,6224		1772,00		8190,89			
67.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	1,02816		191,00		196,38			
67.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,007344		3922,00		28,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,007344		1772,00		13,01			
67.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,088**	**16707,00**				**1470,22**		
67.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	274757,00				219,81		
68	**С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022**	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** *СП - 8%*	**шт.**	**8**		**34644,00** **--**	**--** **--**	**277152,00** **--**	**--** **--**	**277152,00**	**--** **22172,16**	**299324,16**
69	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**4**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**3160,84** **984,56**	**1414,44** **305,44**	**761,84**	**1522,20** **374,64**	**5057,68**
69.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,6384	1542,00		984,41				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,1724							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,172368		8206,00		1414,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,172368		1772,00		305,44			
69.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0456**	**16707,00**				**761,84**		
70	**С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**		**0,416**	**115127,00**	**–**	**47892,83**	**–**	**47892,83**	**–**	**51724,26**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**3831,43**	
71	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,1676**	**1137402,00**	**8746,28**	**190628,58**	**1465,88**	**174407,96**	**17800,43**	**225103,33**
		НР - 118%; СП - 8%				**88035,44**	**1971,17**	**14754,74**	**330,37**		**16674,32**	
		Состав работ:										
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
71.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,116	7,729042	1909,00		14754,74				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1124	0,1864							
71.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,95	3,84642		191,00		734,67			
71.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1124	0,186438		3922,00		731,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,186438		1772,00		330,37			
71.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,1676**	**1029630,00**				**172565,99**		
71.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,006704	274757,00				1841,97		
72	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**		**1**	**18459,18**	**9539,15**	**18459,18**	**9539,15**	**422,51**	**12447,23**	**33378,92**
		НР - 118%; СП - 8%				**8497,52**	**2050,98**	**8497,52**	**2050,98**		**2472,51**	
		Состав работ:										
		1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен										
72.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	5,2164	1629,00		8497,52				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	1,1574							
72.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	1,1556		8206,00		9482,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	1,1556		1772,00		2047,72			
72.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	0,25704		191,00		49,09			
72.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,001836		3922,00		7,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,001836		1772,00		3,25			
72.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,022**	**16707,00**				**367,55**		
72.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	274757,00				54,95		
73	**С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022**	**Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93**	**шт.**		**1**	**34644,00**	**–**	**34644,00**	**–**	**34644,00**	**–**	**37415,52**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2771,52**	
		Торцевая левая блок-секция. 5 этаж										
74	**С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**		**33**	**11235,00**	**–**	**370755,00**	**–**	**370755,00**	**–**	**400415,40**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**29660,40**	
75	**С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**		**138,3**	**8945,00**	**–**	**1237093,50**	**–**	**1237093,50**	**–**	**1336061,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		98967,48	
76	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00	--	23946,42	--	23946,42	--	25862,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1915,71	
77	С1222-102-0302 222-102-0302 РСНБ РК 2022 калькуляция	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,286	42207,00	--	12071,20	--	12071,20	--	13036,90
		СП - 8%			--	--	--	--		965,70	
78	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	
79	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016	м³	0,158	113971,00	--	18007,42	--	18007,42	--	19448,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1440,59	
		Рядовая левая блок-секция. 5 этаж									
80	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	158,64	8945,00	--	1419034,80	--	1419034,80	--	1532557,58
		СП - 8%			--	--	--	--		113522,78	
81	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,192	115127,00	--	22104,38	--	22104,38	--	23872,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,35	
		Рядовая правая блок-секция. 5 этаж									
82	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	158,64	8945,00	--	1419034,80	--	1419034,80	--	1532557,58
		СП - 8%			--	--	--	--		113522,78	
83	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,192	115127,00	--	22104,38	--	22104,38	--	23872,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,35	
		Торцевая правая блок-секция. 5 этаж									
84	С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11235,00	--	370755,00	--	370755,00	--	400415,40
		СП - 8%			--	--	--	--		29660,40	
85	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	138,3	8945,00	--	1237093,50	--	1237093,50	--	1336061,00
		СП - 8%			--	--	--	--		98967,48	
86	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00	--	23946,42	--	23946,42	--	25862,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1915,71	
87	С1222-102-0302 222-102-0302 РСНБ РК 2022 калькуляция	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,286	42207,00	--	12071,20	--	12071,20	--	13036,90
		СП - 8%			--	--	--	--		965,70	
88	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	2	34644,00	--	69288,00	--	69288,00	--	74831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5543,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016** *СП - 8%*	м³	0,158	113971,00	–	18007,42	–	18007,42	–	19448,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		–	–	–	–		1440,59	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28716325,77	370273,59	27920733,40	593752,21	31654884,34
		Материалы	Тенге				425318,78	77861,34	–	2344806,36	
		Всего заработная плата	Тенге				28716325,77				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1101232,48				
		Накладные расходы	Тенге					503180,12			
		Сметная прибыль	Тенге				26819500,93				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				593752,21				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2344806,35				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				31654884,33				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч				31654884,33	503180,12			295,00
			Тенге								
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт						503180,12			295,00
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ									
90	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	0,48	28129,96 1553,59	1740,40 389,64	13502,38 745,72	835,39 187,03	11921,27	848,80 1148,09	15499,28
90.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0476	0,502848	1483,00	745,72				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2176	0,1044						
90.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,062964	0,030223	39,00					
90.4	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,201744	0,096837	8206,00		1,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,201744	0,096837			794,65			
90.5	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0014	1772,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0014	6536,00		171,60			
90.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005292	0,00254	1772,00		9,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005292	0,00254	6293,00		2,48			
90.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007668	0,003681	2532,00		15,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007668	0,003681	3922,00		6,43			
90.8	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,02**	**0,4896**	**23821,00**		14,44			
90.9	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0004	0,000192	114336,00		6,52			
90.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,000048	26042,00			**11662,76**		
90.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,03	0,0144	9128,00			21,95		
90.12	249132 С	Вода техническая	м³	0,0073	0,003504	21,00			1,25		
90.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,036	0,01728	5640,00			131,44		
90.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,0096	659,00			0,07		
									97,46		
									6,33		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	9		8607,74 4318,05	4145,27 896,02	77469,66 38862,45	37307,43 8064,18	1299,78	55373,40 10627,47	143470,53
91.1	20099 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5596	23,0364	1687,00		38862,41				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5057	4,5513							
91.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,49896	4,49064		8206,00		36850,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49896	4,49064		1772,00		7957,41			
91.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12852	1,15668		191,00		220,93			
91.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006696	0,060264		3922,00		236,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006696	0,060264		1772,00		106,79			
91.6	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,007	0,063	16707,00				1052,54		
91.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0009	274757,00				247,28		
92	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	8		8090,17 3870,50	4117,76 894,68	64721,36 30964,00	32942,08 7157,44	815,28	44983,28 8776,40	118481,04
92.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,376	19,008	1629,00		30964,03				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5049	4,0392							
92.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,49896	3,99168		8206,00		32755,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49896	3,99168		1772,00		7073,26			
92.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00594	0,04752		3922,00		186,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00594	0,04752		1772,00		84,21			
92.5	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,0061	0,0488	16707,00				815,30		
93	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	28,8		10298,00 --	– –	296582,40 --	– –	296582,40	– 23726,59	320308,99
94	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	32,76		8125,00 --	– –	266175,00 --	– –	266175,00	– 21294,00	287469,00
95	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%, СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	м ступеней	9,6		2017,73 1900,07	77,37 32,97	19370,21 18240,67	742,75 316,51	386,79	21897,50 3301,44	44569,15
95.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1664	11,19744	1629,00		18240,63				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,1526							
95.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006372	0,061171		6293,00		384,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006372	0,061171		2532,00		154,88			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009504	0,091238		3922,00		357,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009504	0,091238		1772,00		161,67			
95.8	102634 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0025**	**0,024**	**16115,00**				**386,76**		
96	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**										
		СП - 8%	м		9,6	6979,00	–	66998,40	–	66998,40	–	72358,27
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт				--	–	--	–		5359,87	
97	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**										
		СП - 8%	м²		28,8	10298,00	–	296582,40	–	296582,40	–	320308,99
98	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**				--	–	--	–		23726,59	
		СП - 8%	м²		32,76	8125,00	–	266175,00	–	266175,00	–	287469,00
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК,ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 шт				--	–	--	–		21294,00	
99	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	м³		0,96	28129,96	1740,40	27004,76	1670,78	23842,53	1697,61	30998,55
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси				1553,59	389,64	1491,45	374,05		2296,19	
99.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0476	1,005696	1483,00		1491,45				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2176	0,2089							
99.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,062964	0,060445		39,00		2,36			
99.4	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,201744	0,193674		8206,00		1589,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,201744	0,193674		1772,00		343,19			
99.5	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,002799		6536,00		18,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,002799		1772,00		4,96			
99.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005292	0,00508		6293,00		31,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005292	0,00508		2532,00		12,86			
99.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007668	0,007361		3922,00		28,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007668	0,007361		1772,00		13,04			
99.8	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,02**	**0,9792**	**23821,00**				**23325,52**		
99.9	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0004	0,000384	114336,00				43,91		
99.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,000096	26042,00				2,50		
99.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,03	0,0288	9128,00				262,89		
99.12	249132 С	Вода техническая	м³	0,0073	0,007008	21,00				0,15		
99.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,036	0,03456	5640,00				194,92		
99.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,0192	659,00				12,65		
100	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**										
		СП - 8%	м²		57,6	10298,00	–	593164,80	–	593164,80	–	640617,98
						--	–	--	–		47453,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м²	65,52	8125,00	–	532350,00	–	532350,00	–	574938,00
		СП - 8%			–	–	–	–		42588,00	
102	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	19,2	2017,73	77,37	38740,42	1485,50	773,58	43795,01	89138,31
		НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	36481,34	633,02		6602,88	
		Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе									
102.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1664	22,39488	1629,00	36481,26				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,3053						
102.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006372	0,122342	6293,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006372	0,122342			769,90			
102.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009504	0,182477	2532,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009504	0,182477	3922,00		309,77			
102.5	102634 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м³	0,0025	0,048	1772,00		715,67			
103	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	19,2	16115,00			323,35			
		СП - 8%			6979,00	–	133996,80	–	773,52	–	144716,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		–	–	–	–	133996,80		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2692833,59	74983,93	2491064,00	10719,74	
		Материалы	Тенге				126785,63	16732,23	–	168595,60	3090343,64
		Всего заработная плата	Тенге				2692833,59			228914,45	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39039,21				
		Накладные расходы	Тенге					143517,86			
		Сметная прибыль	Тенге				2452024,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				168595,60				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				228914,44				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				3090343,63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					143517,86			86,00
		Сметная заработная плата	чел.-ч				3090343,63				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					143517,86			86,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11349626,00				133173543,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4361262,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1027602,00			
		- Накладные расходы	Тенге						95749623,00		
		- Сметная прибыль	Тенге							11848336,00	
										9864696,00	

Итого по акту выполненных работ	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Всего по главе	133173543			133173543
Временные здания и сооружения 0,9%	**133173543**	**0**		**133173543**
Всего по главе	1198562			1198562
	1198562			**1198562**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**134372105**		**0**		**134372105**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-		564363				564363			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия					5142138	5142138			
		Всего по главе		**564363**			**5142138**	**5706501**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**134936468**		**0**	**5142138**	**140078606**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2698729				2698729			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**137635197**		**0**	**5142138**	**142777335**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год -100 %, К=1,050036		143836199		0	5373811	149210011			
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		136644389,11		0,00	5105121,61	141 749 510,72			
		НДС- 12 %					17009941,29	17 009 941,29			
		Всего по акту выполненных работ		**136644389,11**		**0,00**	**22115062,88**	**158 759 452,00**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____**Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "ЛДС САПА"

Технадзор_____**Арыстанов С.Т.** **(KZ49VJE00057612; KZ19VJE00059898; KZ42VJE00056477)**
(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный аттестат (номер, № аттестата), подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проектно-сметной документации: эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____**Асанханов Г.К.**

М.П.(при наличии)