Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 40-ка квартирные жилые дома № 7"

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Февраль м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		139	13.09.2022г.				
		Доп.соглашение					
		1	18.10.2022г.				
		2	06.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	360 000 000,00		-	-	-	-	-	38 571 428,57	
За отчетный период:	100 000 000,00	89 285 714,29	-	-	-	-	-	10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Технадзор _____ **Арыстанов О.А. (KZ49VJE00057612; KZ19VJE00059898; KZ42VJE00056477)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор _____ **Асанханов Г.К.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 40-ка квартирные жилые дома № 7»
Дополнительное соглашение №2 от 06.02.2023 года к договору №139 от 13.09.2022 года

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Февраль 2023 года

(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000												
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ												
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ												
1	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов	**м³ кладки**	**486,44**		**-18489,48** **-10058,77**	**-3579,53** **-822,92**	**-8994022,65** **-4892988,08**	**-1741226,57** **-400301,20**	**-2359808,00**	**-4922758,21** **-1113344,41**	**-15030125,27**
1.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,5232	3173,145408	-1542,00		-4892990,22				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4644	225,9027							
1.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4104	199,634976		-8206,00		-1638204,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4104	199,634976		-1772,00		-353753,18			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054	26,26776		-3922,00		-103022,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054	26,26776		-1772,00		-46546,47			
1.5	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,05	24,322	-6547,00				-159236,13		
1.6	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,225**	**109,449**	**-18132,00**				**-1984529,27**		
1.7	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,009	4,37796	-24191,00				-105907,23		
1.8	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0005	0,24322	-114336,00				-27808,80		
1.9	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,008	3,89152	-21090,00				-82072,16		
1.10	249132 С	Вода техническая	м³	0,025	12,161	-21,00				-255,38		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов	**м³ кладки**	**1216,1**		**18384,41** **10058,77**	**3579,53** **822,92**	**22357281,00** **12232470,20**	**4353066,43** **1000753,00**	**5771744,37**	**12306895,52** **2773133,63**	**37437310,15**
2.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,5232	7932,86352	1542,00		12232475,55				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4644	564,7568							
2.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4104	499,08744		8206,00		4095511,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4104	499,08744		1772,00		884382,94			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054	65,6694		3922,00		257555,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054	65,6694		1772,00		116366,18			
2.5	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,05	60,805	6547,00				398090,34		
2.6	**102640 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м³**	**0,225**	**273,6225**	**17665,00**				**4833541,46**		
2.7	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,009	10,9449	24191,00				264768,08		
2.8	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0005	0,60805	114336,00				69522,00		
2.9	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,008	9,7288	21090,00				205180,39		
2.10	249132 С	Вода техническая	м³	0,025	30,4025	21,00				638,45		
2.11	**295492 С**	**Кирпич керамический или силикатный**	**1000 шт.**	**0,308**	**374,5588**	**--**				**--**		
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
3	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м³ кладки**	**26,232**		**17335,48** **9231,13**	**4287,79** **1025,78**	**454744,31** **242151,00**	**112477,31** **26908,26**	**100116,00**	**250225,21** **56397,49**	**761367,01**
3.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,876	154,139232	1571,00		242152,73				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5789	15,1857							
3.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,41256	10,822274		8812,00		95365,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41256	10,822274		1772,00		19177,07			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16632	4,362906		3922,00		17111,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16632	4,362906		1772,00		7731,07			
3.5	**102640 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м³**	**0,216**	**5,666112**	**17665,00**				**100091,87**		
3.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	1,154208	21,00				24,24		
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**81,24**		**3277,09** **2506,98**	**394,71** **92,43**	**266230,79** **203667,06**	**32066,24** **7509,01**	**30497,49**	**196393,64** **37009,69**	**499634,12**
4.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5669	127,294956	1600,00		203671,93				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0522	4,2407							
4.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,03888	3,158611		8812,00		27833,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03888	3,158611		1772,00		5597,06			
4.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013284	1,079192		3922,00		4232,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013284	1,079192		1772,00		1912,33			
4.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0207**	**1,681668**	**18132,00**				**30492,00**		
4.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,003	0,24372	21,00				5,12		
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ										
5	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**12**		**3277,09** **2506,98**	**394,71** **92,43**	**39325,08** **30083,76**	**4736,52** **1109,16**	**4504,80**	**29009,40** **5466,72**	**73801,20**
5.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5669	18,8028	1600,00		30084,48				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0522	0,6264							
5.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,03888	0,46656		8812,00		4111,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03888	0,46656		1772,00		826,74			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013284	0,159408		3922,00		625,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013284	0,159408		1772,00		282,47			
5.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0207**	**0,2484**	**18132,00**				**4503,99**		
5.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,003	0,036	21,00				0,76		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
6	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м³ кладки**	**466,98**		**16963,16** **8757,93**	**4287,79** **1025,78**	**7921456,46** **4089778,15**	**2002312,17** **479018,74**	**1829366,14**	**4248981,00** **973634,62**	**13144072,05**
6.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5747	2603,273406	1571,00		4089742,52				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5789	270,3347							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,41256	192,657269		8812,00		1697695,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41256	192,657269		1772,00		341388,68			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16632	77,668114		3922,00		304614,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16632	77,668114		1772,00		137627,90			
6.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,216**	**100,86768**	**18132,00**				**1828932,77**		
6.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	20,54712	21,00				431,49		
7	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**1314**		**3277,09** **2506,98**	**394,71** **92,43**	**4306096,26** **3294171,72**	**518648,94** **121453,02**	**493275,60**	**3176529,30** **598605,84**	**8081231,40**
7.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5669	2058,9066	1600,00		3294250,56				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0522	68,5908							
7.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,03888	51,08832		8812,00		450190,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03888	51,08832		1772,00		90528,50			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013284	17,455176		3922,00		68459,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013284	17,455176		1772,00		30930,57			
7.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0207**	**27,1998**	**18132,00**				**493186,77**		
7.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,003	3,942	21,00				82,78		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
8	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,027**		**99044,21** **95692,75**	**3351,46** **1033,43**	**2674,19** **2583,70**	**90,49** **27,90**	**--**	**2428,79** **408,24**	**5511,22**
8.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,912	1,644624	1571,00		2583,70				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	0,0157							
8.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2484	0,006707		8206,00		55,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2484	0,006707		1772,00		11,88			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3348	0,00904		3922,00		35,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3348	0,00904		1772,00		16,02			
9	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (1 этаж)** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,06**		**99044,21** **95692,75**	**3351,46** **1033,43**	**5942,65** **5741,57**	**201,09** **62,01**	**--**	**5397,32** **907,20**	**12247,17**
9.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,912	3,65472	1571,00		5741,57				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	0,035							
9.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2484	0,014904		8206,00		122,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2484	0,014904		1772,00		26,41			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3348	0,020088		3922,00		78,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3348	0,020088		1772,00		35,60			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,3342**		**99044,21** **95692,75**	**3351,46** **1033,43**	**33100,57** **31980,52**	**1120,06** **345,37**	**--**	**30063,08** **5053,09**	**68216,74**
10.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,912	20,35679	1571,00		31980,52				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	0,1949							
10.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2484	0,083015		8206,00		681,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2484	0,083015		1772,00		147,10			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3348	0,11189		3922,00		438,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3348	0,11189		1772,00		198,27			
		ГИЛЬЗЫ										
11	**С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**35**		**1035,00** **--**	**--** **--**	**36225,00** **--**	**--** **--**	**36225,00**	**--** **2898,00**	**39123,00**
12	**С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**45**		**655,00** **--**	**--** **--**	**29475,00** **--**	**--** **--**	**29475,00**	**--** **2358,00**	**31833,00**
13	**С1241-102-0142 241-102-0142 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**22,5**		**1573,00** **--**	**--** **--**	**35392,50** **--**	**--** **--**	**35392,50**	**--** **2831,40**	**38223,90**
14	**С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**22,5**		**5822,00** **--**	**--** **--**	**130995,00** **--**	**--** **--**	**130995,00**	**--** **10479,60**	**141474,60**
15	**С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**90**		**764,00** **--**	**--** **--**	**68760,00** **--**	**--** **--**	**68760,00**	**--** **5500,80**	**74260,80**
16	**С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**67,5**		**655,00** **--**	**--** **--**	**44212,50** **--**	**--** **--**	**44212,50**	**--** **3537,00**	**47749,50**
17	**С1241-102-0142 241-102-0142 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**45**		**1573,00** **--**	**--** **--**	**70785,00** **--**	**--** **--**	**70785,00**	**--** **5662,80**	**76447,80**
18	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м³ древесины в конструкции**	**0,41**		**194539,88** **34821,90**	**1587,02** **688,95**	**79761,35** **14276,98**	**650,68** **282,47**	**64833,69**	**13103,51** **7429,19**	**100294,04**
18.1	20090 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,3	9,963	1433,00		14276,98				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3888	0,1594							
18.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	0,101844		12,00		1,22			
18.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	0,146124		166,00		24,26			
18.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	0,159408		3922,00		625,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3888	0,159408		1772,00		282,47			
18.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001271	286428,00				364,05		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.7	**131542 С**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,93**	**0,3813**	**138287,00**				**52728,83**		
18.8	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,12	0,0492	140764,00				6925,59		
18.9	131643 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,01	0,0041	79961,00				327,84		
18.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	1,45	0,5945	289,00				171,81		
18.11	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001058	106532,00				112,69		
18.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001234	797818,00				984,59		
18.13	286119 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	3,075	783,00				2407,72		
18.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	1,23	659,00				810,57		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**26888435,01**	**5284143,36**	**6350375,09**	**15336268,53**	**45602672,44**
								15253916,58	**1237167,75**	**--**	**3377968,90**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26888435,01**				
	Материалы		Тенге					**5934530,09**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16491084,33**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**415845,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**15336268,53**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3377968,91**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**45602672,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10456,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16491084,33**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					**45602672,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10456,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16491084,33**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
19	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**568,8**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**449471,45** **140004,43**	**201133,37** **43433,57**	**108333,65**	**216456,84** **53273,81**	**719202,10**
19.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	90,78048	1542,00		139983,50				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	24,5153							
19.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	24,51073		8206,00		201135,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	24,51073		1772,00		43433,01			
19.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**6,48432**	**16707,00**				**108333,53**		
20	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**33,6**		**3305,30** **1353,94**	**1914,30** **413,37**	**111058,08** **45492,38**	**64320,48** **13889,23**	**1245,22**	**70070,45** **14490,34**	**195618,86**
20.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,878	29,5008	1542,00		45490,23				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2333	7,8389							
20.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,23328	7,838208		8206,00		64320,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23328	7,838208		1772,00		13889,30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.4	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0023**	**0,07728**	**16115,00**				**1245,37**		
21	**С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**7,92**		**220245,00**	**--**	**1744340,40**	**--**	**1744340,40**	**--**	**1883887,63**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**139547,23**	
22	**С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**0,25**		**188560,00**	**--**	**47140,00**	**--**	**47140,00**	**--**	**50911,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3771,20**	
23	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,7284**		**42477,41** **23481,58**	**13362,64** **4260,73**	**30940,55** **17103,98**	**9733,35** **3103,52**	**4103,22**	**13943,17** **3590,70**	**48474,42**
23.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,228	11,092075	1542,00		17103,98				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7258	1,2571							
23.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6264	0,45627		312,00		142,36			
23.4	787 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,2852	0,93614		7872,00		7369,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2852	0,93614		2532,00		2370,31			
23.5	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09504	0,069227		13727,00		950,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09504	0,069227		3025,00		209,41			
23.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1404	0,102267		6293,00		643,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1404	0,102267		2532,00		258,94			
23.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,149468		3922,00		586,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,149468		1772,00		264,86			
23.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7236	0,52707		79,00		41,64			
23.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,021852	93,00				2,03		
23.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,013621	5414,00				73,74		
23.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000073	965674,00				70,34		
23.12	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,00075	138287,00				103,75		
23.13	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,003**	**0,002185**	**813201,00**				**1777,01**		
23.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,5	0,3642	519,00				189,02		
23.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,10926	243,00				26,55		
23.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000073	2453940,00				178,74		
23.17	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0026**	**0,001894**	**278998,00**				**528,38**		
23.18	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000226	467116,00				105,48		
23.19	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000437**	**623062,00**				**272,30**		
23.20	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,001413**	**545661,00**				**771,07**		
23.21	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,007284	659,00				4,80		
24	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ:	**шт. сборных конструкций**	**80**		**2448,51** **1812,10**	**85,08** **18,37**	**195880,80** **144968,00**	**6806,40** **1469,60**	**44106,40**	**172796,00** **29494,40**	**398171,20**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Заполнение швов раствором										
24.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1124	88,992	1629,00		144967,97				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	0,832							
24.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,010368	0,82944		8206,00		6806,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010368	0,82944		1772,00		1469,77			
24.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,033**	**2,64**	**16707,00**				**44106,48**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2578831,28**	**281993,60**	**1949268,89**	**473266,46**	**3296265,41**
								347568,79	**61895,92**	**--**	**244167,67**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2547890,73**				
		Материалы	Тенге					**153685,27**				
		Всего заработная плата	Тенге						**389257,21**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1791480,40**				
		Накладные расходы	Тенге					**459323,29**				
		Сметная прибыль	Тенге					**240576,98**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3247791,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**244,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**389257,21**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**30940,55**				
		Материалы	Тенге					**4103,22**				
		Всего заработная плата	Тенге						**20207,50**			
		Накладные расходы	Тенге					**13943,17**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3590,70**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**48474,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20207,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3296265,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**256,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**409464,71**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ										
		Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж										
25	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**6**		**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**22595,40** **6055,26**	**6669,78** **1399,74**	**9870,36**	**8796,90** **2511,36**	**33903,66**
25.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	3,6522	1658,00		6055,35				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,7902							
25.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,789912		8206,00		6482,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,789912		1772,00		1399,72			
25.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,983016		191,00		187,76			
25.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,29976**	**16707,00**				**5008,09**		
25.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00396**	**1029630,00**				**4077,33**		
25.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	274757,00				494,56		
25.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	605,00				290,40		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**44**		**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**220902,88** **53828,28**	**57574,00** **11881,32**	**109500,60**	**77537,24** **23875,28**	**322315,40**
26.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	32,4676	1658,00		53831,28				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	6,7056							
26.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	6,705072		8206,00		55021,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	6,705072		1772,00		11881,39			
26.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	13,362624		191,00		2552,26			
26.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**3,1746**	**16707,00**				**53038,04**		
26.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,04664**	**1029630,00**				**48021,94**		
26.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,022	274757,00				6044,65		
26.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,96	605,00				2395,80		
27	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**4**		**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**73836,72** **33990,08**	**38156,60** **8203,92**	**1690,04**	**49788,92** **9890,04**	**133515,68**
27.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	20,8656	1629,00		33990,06				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	4,6296							
27.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	4,6224		8206,00		37931,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	4,6224		1772,00		8190,89			
27.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	1,02816		191,00		196,38			
27.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,007344		3922,00		28,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,007344		1772,00		13,01			
27.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,088**	**16707,00**				**1470,22**		
27.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	274757,00				219,81		
28	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**6**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**4741,26** **1476,84**	**2121,66** **458,16**	**1142,76**	**2283,30** **561,96**	**7586,52**
28.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,9576	1542,00		1476,62				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,2586							
28.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,258552		8206,00		2121,68			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,258552		1772,00		458,15			
28.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0684**	**16707,00**				**1142,76**		
		Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж										
29	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**2**		**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**7531,80** **2018,42**	**2223,26** **466,58**	**3290,12**	**2932,30** **837,12**	**11301,22**
29.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	1,2174	1658,00		2018,45				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,2634							
29.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,263304		8206,00		2160,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,263304		1772,00		466,57			
29.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,327672		191,00		62,59			
29.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,09992**	**16707,00**				**1669,36**		
29.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00132**	**1029630,00**				**1359,11**		
29.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	274757,00				164,85		
29.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,16	605,00				96,80		
30	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**36**		**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**180738,72** **44041,32**	**47106,00** **9721,08**	**89591,40**	**63439,56** **19534,32**	**263712,60**
30.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	26,5644	1658,00		44043,78				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	5,4864							
30.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	5,485968		8206,00		45017,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	5,485968		1772,00		9721,14			
30.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	10,933056		191,00		2088,21			
30.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**2,5974**	**16707,00**				**43394,76**		
30.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,03816**	**1029630,00**				**39290,68**		
30.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,018	274757,00				4945,63		
30.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,24	605,00				1960,20		
31	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**4**		**13999,31** **6838,60**	**2301,39** **506,19**	**55997,24** **27354,40**	**9205,56** **2024,76**	**19437,28**	**34667,40** **7253,16**	**97917,80**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Заполнение шпонок бетоном										
31.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,9852	15,9408	1716,00		27354,41				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2857	1,1428							
31.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26136	1,04544		8206,00		8578,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26136	1,04544		1772,00		1852,52			
31.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3213	1,2852		191,00		245,47			
31.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0243	0,0972		3922,00		381,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,0972		1772,00		172,24			
31.6	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,103**	**0,412**	**26341,00**				**10852,49**		
31.7	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0344**	**0,1376**	**16707,00**				**2298,88**		
31.8	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00118**	**0,00472**	**1029630,00**				**4859,85**		
31.9	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00127	0,00508	114336,00				580,83		
31.10	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0002	807730,00				161,55		
31.11	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,002	274757,00				549,51		
31.12	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,2	605,00				121,00		
31.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	0,02	659,00				13,18		
32	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**4**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**3160,84** **984,56**	**1414,44** **305,44**	**761,84**	**1522,20** **374,64**	**5057,68**
32.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,6384	1542,00		984,41				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,1724							
32.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,172368		8206,00		1414,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,172368		1772,00		305,44			
32.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0456**	**16707,00**				**761,84**		
		Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж										
33	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**2**		**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**7531,80** **2018,42**	**2223,26** **466,58**	**3290,12**	**2932,30** **837,12**	**11301,22**
33.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	1,2174	1658,00		2018,45				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,2634							
33.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,263304		8206,00		2160,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,263304		1772,00		466,57			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,327672		191,00		62,59			
33.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,09992**	**16707,00**				**1669,36**		
33.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00132**	**1029630,00**				**1359,11**		
33.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	274757,00				164,85		
33.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,16	605,00				96,80		
34	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**36**		**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**180738,72** **44041,32**	**47106,00** **9721,08**	**89591,40**	**63439,56** **19534,32**	**263712,60**
34.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	26,5644	1658,00		44043,78				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	5,4864							
34.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	5,485968		8206,00		45017,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	5,485968		1772,00		9721,14			
34.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	10,933056		191,00		2088,21			
34.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**2,5974**	**16707,00**				**43394,76**		
34.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,03816**	**1029630,00**				**39290,68**		
34.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,018	274757,00				4945,63		
34.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,24	605,00				1960,20		
35	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	**шт. сборных конструкций**	**4**		**13999,31** **6838,60**	**2301,39** **506,19**	**55997,24** **27354,40**	**9205,56** **2024,76**	**19437,28**	**34667,40** **7253,16**	**97917,80**
35.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,9852	15,9408	1716,00		27354,41				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2857	1,1428							
35.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26136	1,04544		8206,00		8578,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26136	1,04544		1772,00		1852,52			
35.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3213	1,2852		191,00		245,47			
35.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0243	0,0972		3922,00		381,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,0972		1772,00		172,24			
35.6	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,103**	**0,412**	**26341,00**				**10852,49**		
35.7	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0344**	**0,1376**	**16707,00**				**2298,88**		
35.8	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00118**	**0,00472**	**1029630,00**				**4859,85**		
35.9	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00127	0,00508	114336,00				580,83		
35.10	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0002	807730,00				161,55		
35.11	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,002	274757,00				549,51		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.12	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,2	605,00				121,00		
35.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	0,02	659,00				13,18		
36	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**790,21**	**353,61**	**3160,84**	**1414,44**	**761,84**	**1522,20**	**5057,68**
		НР - 118%; СП - 8%				**246,14**	**76,36**	**984,56**	**305,44**		**374,64**	
		Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором										
36.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,6384	1542,00		984,41				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,1724							
36.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,172368		8206,00		1414,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,172368		1772,00		305,44			
36.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0456**	**16707,00**				**761,84**		
37	**С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**0,064**		**115127,00**	**--**	**7368,13**	**--**	**7368,13**	**--**	**7957,58**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**589,45**	
		Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж										
38	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**3765,90**	**1111,63**	**22595,40**	**6669,78**	**9870,36**	**8796,90**	**33903,66**
		НР - 118%; СП - 8%				**1009,21**	**233,29**	**6055,26**	**1399,74**		**2511,36**	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия										
38.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	3,6522	1658,00		6055,35				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,7902							
38.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,789912		8206,00		6482,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,789912		1772,00		1399,72			
38.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,983016		191,00		187,76			
38.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,29976**	**16707,00**				**5008,09**		
38.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00396**	**1029630,00**				**4077,33**		
38.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	274757,00				494,56		
38.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	605,00				290,40		
39	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**44**		**5020,52**	**1308,50**	**220902,88**	**57574,00**	**109500,60**	**77537,24**	**322315,40**
		НР - 118%; СП - 8%				**1223,37**	**270,03**	**53828,28**	**11881,32**		**23875,28**	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия										
39.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	32,4676	1658,00		53831,28				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	6,7056							
39.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	6,705072		8206,00		55021,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	6,705072		1772,00		11881,39			
39.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	13,362624		191,00		2552,26			
39.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**3,1746**	**16707,00**				**53038,04**		
39.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,04664**	**1029630,00**				**48021,94**		
39.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,022	274757,00				6044,65		
39.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,96	605,00				2395,80		
40	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**4**		**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**73836,72** **33990,08**	**38156,60** **8203,92**	**1690,04**	**49788,92** **9890,04**	**133515,68**
40.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	20,8656	1629,00		33990,06				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	4,6296							
40.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	4,6224		8206,00		37931,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	4,6224		1772,00		8190,89			
40.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	1,02816		191,00		196,38			
40.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,007344		3922,00		28,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,007344		1772,00		13,01			
40.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,088**	**16707,00**				**1470,22**		
40.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	274757,00				219,81		
41	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**4**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**3160,84** **984,56**	**1414,44** **305,44**	**761,84**	**1522,20** **374,64**	**5057,68**
41.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,6384	1542,00		984,41				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,1724							
41.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,172368		8206,00		1414,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,172368		1772,00		305,44			
41.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0456**	**16707,00**				**761,84**		
42	**С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м³**	**0,416**		**115127,00** **--**	**--** **--**	**47892,83** **--**	**--** **--**	**47892,83**	**--** **3831,43**	**51724,26**
Торцевая левая блок-секция. 5 этаж												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**7**		**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**26361,30** **7064,47**	**7781,41** **1633,03**	**11515,42**	**10263,05** **2929,92**	**39554,27**
43.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	4,2609	1658,00		7064,57				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,9219							
43.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,921564		8206,00		7562,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,921564		1772,00		1633,01			
43.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	1,146852		191,00		219,05			
43.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,34972**	**16707,00**				**5842,77**		
43.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00462**	**1029630,00**				**4756,89**		
43.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0021	274757,00				576,99		
43.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,56	605,00				338,80		
44	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**22**		**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**110451,44** **26914,14**	**28787,00** **5940,66**	**54750,30**	**38768,62** **11937,64**	**161157,70**
44.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	16,2338	1658,00		26915,64				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	3,3528							
44.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	3,352536		8206,00		27510,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	3,352536		1772,00		5940,69			
44.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	6,681312		191,00		1276,13			
44.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**1,5873**	**16707,00**				**26519,02**		
44.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,02332**	**1029630,00**				**24010,97**		
44.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,011	274757,00				3022,33		
44.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,98	605,00				1197,90		
45	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**2**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**1580,42** **492,28**	**707,22** **152,72**	**380,92**	**761,10** **187,32**	**2528,84**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,3192	1542,00		492,21				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,0862							
45.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,086184		8206,00		707,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,086184		1772,00		152,72			
45.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0228**	**16707,00**				**380,92**		
46	**Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**2**		**3774,99** **1577,09**	**2144,72** **463,13**	**7549,98** **3154,18**	**4289,44** **926,26**	**106,36**	**4814,92** **989,20**	**13354,10**
46.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0228	2,0456	1542,00		3154,32				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2614	0,5228							
46.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26136	0,52272		8206,00		4289,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26136	0,52272		1772,00		926,26			
46.4	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0033**	**0,0066**	**16115,00**				**106,36**		
47	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0522**		**1137402,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**59372,38** **4595,45**	**456,56** **102,90**	**54320,37**	**5544,05** **5193,31**	**70109,74**
47.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,116	2,407255	1909,00		4595,45				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1124	0,0581							
47.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,95	1,19799		191,00		228,82			
47.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1124	0,058067		3922,00		227,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,058067		1772,00		102,89			
47.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,0522**	**1029630,00**				**53746,69**		
47.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002088	274757,00				573,69		
48	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**2**		**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**36918,36** **16995,04**	**19078,30** **4101,96**	**845,02**	**24894,46** **4945,02**	**66757,84**
48.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	10,4328	1629,00		16995,03				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	2,3148							
48.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	2,3112		8206,00		18965,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	2,3112		1772,00		4095,45			
48.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	0,51408		191,00		98,19			
48.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,003672		3922,00		14,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,003672		1772,00		6,51			
48.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,044**	**16707,00**				**735,11**		
48.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	274757,00				109,90		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**2**		**2192,60** **696,56**	**1282,19** **418,35**	**4385,20** **1393,12**	**2564,38** **836,70**	**427,70**	**2631,18** **561,32**	**7577,70**
49.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4201	0,8402	1658,00		1393,05				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2361	0,4722							
49.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,08316	0,16632		8206,00		1364,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08316	0,16632		1772,00		294,72			
49.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,152928	0,305856		3922,00		1199,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152928	0,305856		1772,00		541,98			
49.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0128**	**0,0256**	**16707,00**				**427,70**		
		Рядовая левая блок-секция. 5 этаж										
50	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**6**		**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**22595,40** **6055,26**	**6669,78** **1399,74**	**9870,36**	**8796,90** **2511,36**	**33903,66**
50.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	3,6522	1658,00		6055,35				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,7902							
50.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,789912		8206,00		6482,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,789912		1772,00		1399,72			
50.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,983016		191,00		187,76			
50.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,29976**	**16707,00**				**5008,09**		
50.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00396**	**1029630,00**				**4077,33**		
50.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	274757,00				494,56		
50.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	605,00				290,40		
51	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**18**		**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**90369,36** **22020,66**	**23553,00** **4860,54**	**44795,70**	**31719,78** **9767,16**	**131856,30**
51.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	13,2822	1658,00		22021,89				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	2,7432							
51.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	2,742984		8206,00		22508,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	2,742984		1772,00		4860,57			
51.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	5,466528		191,00		1044,11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**1,2987**	**16707,00**				**21697,38**		
51.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,01908**	**1029630,00**				**19645,34**		
51.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,009	274757,00				2472,81		
51.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,62	605,00				980,10		
52	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	**шт. сборных конструкций**	**2**		**13999,31** **6838,60**	**2301,39** **506,19**	**27998,62** **13677,20**	**4602,78** **1012,38**	**9718,64**	**17333,70** **3626,58**	**48958,90**
52.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,9852	7,9704	1716,00		13677,21				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2857	0,5714							
52.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26136	0,52272		8206,00		4289,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26136	0,52272		1772,00		926,26			
52.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3213	0,6426		191,00		122,74			
52.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0243	0,0486		3922,00		190,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,0486		1772,00		86,12			
52.6	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,103**	**0,206**	**26341,00**				**5426,25**		
52.7	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0344**	**0,0688**	**16707,00**				**1149,44**		
52.8	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00118**	**0,00236**	**1029630,00**				**2429,93**		
52.9	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00127	0,00254	114336,00				290,41		
52.10	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0001	807730,00				80,77		
52.11	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,001	274757,00				274,76		
52.12	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,1	605,00				60,50		
52.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	0,01	659,00				6,59		
53	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**2**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**1580,42** **492,28**	**707,22** **152,72**	**380,92**	**761,10** **187,32**	**2528,84**
53.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,3192	1542,00		492,21				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,0862							
53.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,086184		8206,00		707,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,086184		1772,00		152,72			
53.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0228**	**16707,00**				**380,92**		
54	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04286**		**1137402,00**	**8746,28**	**48749,05**	**374,86**	**44600,99**	**4552,07**	**57565,21**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов				**88035,44**	**1971,17**	**3773,20**	**84,48**		**4264,09**	
54.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,116	1,976532	1909,00		3773,20				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1124	0,0477							
54.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,95	0,983637		191,00		187,87			
54.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1124	0,047677		3922,00		186,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,047677		1772,00		84,48			
54.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,04286**	**1029630,00**				**44129,94**		
54.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001714	274757,00				471,04		
		Рядовая правая блок-секция. 5 этаж										
55	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**3765,90**	**1111,63**	**22595,40**	**6669,78**	**9870,36**	**8796,90**	**33903,66**
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия				**1009,21**	**233,29**	**6055,26**	**1399,74**		**2511,36**	
55.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	3,6522	1658,00		6055,35				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,7902							
55.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,789912		8206,00		6482,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,789912		1772,00		1399,72			
55.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	0,983016		191,00		187,76			
55.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,29976**	**16707,00**				**5008,09**		
55.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00396**	**1029630,00**				**4077,33**		
55.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	274757,00				494,56		
55.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	605,00				290,40		
56	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**18**		**5020,52**	**1308,50**	**90369,36**	**23553,00**	**44795,70**	**31719,78**	**131856,30**
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия				**1223,37**	**270,03**	**22020,66**	**4860,54**		**9767,16**	
56.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	13,2822	1658,00		22021,89				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	2,7432							
56.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	2,742984		8206,00		22508,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	2,742984		1772,00		4860,57			
56.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	5,466528		191,00		1044,11			
56.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**1,2987**	**16707,00**				**21697,38**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,01908**	**1029630,00**				**19645,34**		
56.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,009	274757,00				2472,81		
56.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,62	605,00				980,10		
57	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	**шт. сборных конструкций**	**2**		**13999,31** **6838,60**	**2301,39** **506,19**	**27998,62** **13677,20**	**4602,78** **1012,38**	**9718,64**	**17333,70** **3626,58**	**48958,90**
57.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,9852	7,9704	1716,00		13677,21				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2857	0,5714							
57.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26136	0,52272		8206,00		4289,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26136	0,52272		1772,00		926,26			
57.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3213	0,6426		191,00		122,74			
57.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0243	0,0486		3922,00		190,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,0486		1772,00		86,12			
57.6	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,103**	**0,206**	**26341,00**				**5426,25**		
57.7	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0344**	**0,0688**	**16707,00**				**1149,44**		
57.8	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00118**	**0,00236**	**1029630,00**				**2429,93**		
57.9	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00127	0,00254	114336,00				290,41		
57.10	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0001	807730,00				80,77		
57.11	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,001	274757,00				274,76		
57.12	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,1	605,00				60,50		
57.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	0,01	659,00				6,59		
58	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**2**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**1580,42** **492,28**	**707,22** **152,72**	**380,92**	**761,10** **187,32**	**2528,84**
58.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,3192	1542,00		492,21				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,0862							
58.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,086184		8206,00		707,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,086184		1772,00		152,72			
58.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0228**	**16707,00**				**380,92**		
59	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ:	**т стальных элементов**	**0,04286**		**1137402,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**48749,05** **3773,20**	**374,86** **84,48**	**44600,99**	**4552,07** **4264,09**	**57565,21**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
59.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,116	1,976532	1909,00		3773,20				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1124	0,0477							
59.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,95	0,983637		191,00		187,87			
59.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1124	0,047677		3922,00		186,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,047677		1772,00		84,48			
59.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,04286**	**1029630,00**				**44129,94**		
59.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001714	274757,00				471,04		
		Торцевая правая блок-секция. 5 этаж										
60	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7**		**3765,90**	**1111,63**	**26361,30**	**7781,41**	**11515,42**	**10263,05**	**39554,27**
		НР - 118%; СП - 8%				**1009,21**	**233,29**	**7064,47**	**1633,03**		**2929,92**	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия										
60.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6087	4,2609	1658,00		7064,57				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1317	0,9219							
60.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,131652	0,921564		8206,00		7562,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131652	0,921564		1772,00		1633,01			
60.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163836	1,146852		191,00		219,05			
60.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,04996**	**0,34972**	**16707,00**				**5842,77**		
60.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00066**	**0,00462**	**1029630,00**				**4756,89**		
60.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0021	274757,00				576,99		
60.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,56	605,00				338,80		
61	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**22**		**5020,52**	**1308,50**	**110451,44**	**28787,00**	**54750,30**	**38768,62**	**161157,70**
		НР - 118%; СП - 8%				**1223,37**	**270,03**	**26914,14**	**5940,66**		**11937,64**	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия										
61.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7379	16,2338	1658,00		26915,64				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1524	3,3528							
61.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,152388	3,352536		8206,00		27510,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152388	3,352536		1772,00		5940,69			
61.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,303696	6,681312		191,00		1276,13			
61.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,07215**	**1,5873**	**16707,00**				**26519,02**		
61.6	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00106**	**0,02332**	**1029630,00**				**24010,97**		
61.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,011	274757,00				3022,33		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.8	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,98	605,00				1197,90		
62	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**2**		**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**1580,42** **492,28**	**707,22** **152,72**	**380,92**	**761,10** **187,32**	**2528,84**
62.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	0,3192	1542,00		492,21				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	0,0862							
62.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	0,086184		8206,00		707,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	0,086184		1772,00		152,72			
62.4	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0114**	**0,0228**	**16707,00**				**380,92**		
63	**Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**2**		**3774,99** **1577,09**	**2144,72** **463,13**	**7549,98** **3154,18**	**4289,44** **926,26**	**106,36**	**4814,92** **989,20**	**13354,10**
63.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0228	2,0456	1542,00		3154,32				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2614	0,5228							
63.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26136	0,52272		8206,00		4289,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26136	0,52272		1772,00		926,26			
63.4	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,0033**	**0,0066**	**16115,00**				**106,36**		
64	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**2**		**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**36918,36** **16995,04**	**19078,30** **4101,96**	**845,02**	**24894,46** **4945,02**	**66757,84**
64.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2164	10,4328	1629,00		16995,03				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1574	2,3148							
64.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1556	2,3112		8206,00		18965,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1556	2,3112		1772,00		4095,45			
64.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25704	0,51408		191,00		98,19			
64.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	0,003672		3922,00		14,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,003672		1772,00		6,51			
64.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,022**	**0,044**	**16707,00**				**735,11**		
64.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	274757,00				109,90		
65	**Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**2**		**2192,60** **696,56**	**1282,19** **418,35**	**4385,20** **1393,12**	**2564,38** **836,70**	**427,70**	**2631,18** **561,32**	**7577,70**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4201	0,8402	1658,00		1393,05				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2361	0,4722							
65.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,08316	0,16632		8206,00		1364,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08316	0,16632		1772,00		294,72			
65.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,152928	0,305856		3922,00		1199,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152928	0,305856		1772,00		541,98			
65.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0128**	**0,0256**	**16707,00**				**427,70**		
66	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0522**		**1137402,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**59372,38** **4595,45**	**456,56** **102,90**	**54320,37**	**5544,05** **5193,31**	**70109,74**
66.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,116	2,407255	1909,00		4595,45				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1124	0,0581							
66.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,95	1,19799		191,00		228,82			
66.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1124	0,058067		3922,00		227,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,058067		1772,00		102,89			
66.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,0522**	**1029630,00**				**53746,69**		
66.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002088	274757,00				573,69		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2068514,12**	**527379,28**	**988874,24**	**782856,39**	**3079480,31**
								552260,60	**111177,46**	**--**	**228109,80**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2068514,12**				
	Материалы		Тенге					**933613,30**				
	Всего заработная плата		Тенге						**663438,06**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**55260,96**				
		Накладные расходы	Тенге					**782856,40**				
		Сметная прибыль	Тенге					**228109,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3079480,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**392,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**663438,06**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**3079480,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**392,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**663438,06**			
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА										
67	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м² проемов**	**3,6**		**5037,15** **2169,97**	**239,94** **116,69**	**18133,74** **7811,89**	**863,78** **420,08**	**9458,07**	**7408,76** **2043,40**	**27585,90**
67.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,4072	5,06592	1542,00		7811,65				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0712	0,2563							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,032616	0,117418		2397,00		281,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032616	0,117418		1483,00		174,13			
67.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,247212	0,889963		18,00		16,02			
67.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,038556	0,138802		3922,00		544,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038556	0,138802		1772,00		245,96			
67.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,380916	1,371298		16,00		21,94			
67.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,14**	**4,104**	**1957,00**				**8031,53**		
67.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,556	149,00				380,84		
67.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,0271	0,09756	112,00				10,93		
67.10	249186 С	Лента бутиловая	м	4,29	15,444	67,00				1034,75		
68	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м² проемов**	**36**		**4234,19**	**241,02**	**152430,84**	**8676,72**	**77080,32**	**63839,16**	**233571,60**
		НР - 90%; СП - 8%				**1852,05**	**118,29**	**66673,80**	**4258,44**		**17301,60**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
68.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,2011	43,2396	1542,00		66675,46				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0723	2,6028							
68.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,033696	1,213056		2397,00		2907,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033696	1,213056		1483,00		1798,96			
68.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,211896	7,628256		18,00		137,31			
68.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,038556	1,388016		3922,00		5443,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038556	1,388016		1772,00		2459,56			
68.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,326484	11,753424		16,00		188,05			
68.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**33,12**	**1957,00**				**64815,84**		
68.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	25,56	149,00				3808,44		
68.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,0214	0,7704	112,00				86,28		
68.10	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	124,92	67,00				8369,64		
69	**С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**10**		**21807,00**	**--**	**218070,00**	**--**	**218070,00**	**--**	**235515,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17445,60**	
70	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м²**	**100**		**31468,00**	**--**	**3146800,00**	**--**	**3146800,00**	**--**	**3398544,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**251744,00**	
		ЛОДЖИИ										
71	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м² проемов**	**40,5**		**3196,49**	**237,73**	**129457,84**	**9628,07**	**64759,49**	**53875,13**	**197999,64**
		НР - 90%; СП - 8%				**1359,76**	**118,29**	**55070,28**	**4790,75**		**14666,67**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
71.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8818	35,7129	1542,00		55069,29				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0723	2,9282							
71.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,033696	1,364688		2397,00		3271,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033696	1,364688		1483,00		2023,83			
71.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,134676	5,454378		18,00		98,18			
71.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,038556	1,561518		3922,00		6124,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038556	1,561518		1772,00		2767,01			
71.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,207576	8,406828		16,00		134,51			
71.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,69**	**27,945**	**1957,00**				**54688,36**		
71.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	22,68	149,00				3379,32		
71.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,0156	0,6318	112,00				70,76		
71.10	249186 С	Лента бутиловая	м	2,44	98,82	67,00				6620,94		
72	**С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м²**	**40,5**		**28566,00**	**--**	**1156923,00**	**--**	**1156923,00**	**--**	**1249476,84**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**92553,84**	
73	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**53,4**		**2158,76**	**13,67**	**115277,78**	**729,98**	**97775,39**	**15406,43**	**141138,87**
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной				**314,09**	**6,48**	**16772,41**	**346,03**		**10454,65**	
73.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2118	11,31012	1483,00		16772,91				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,2029							
73.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000756	0,04037		2397,00		96,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000756	0,04037		1483,00		59,87			
73.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003024	0,161482		3922,00		633,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,161482		1772,00		286,15			
73.5	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,907**	**48,4338**	**1957,00**				**94784,95**		
73.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	213,6	14,00				2990,40		
74	**С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2022**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**160,2**		**2917,00**	**--**	**467303,40**	**--**	**467303,40**	**--**	**504687,67**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37384,27**	
75	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**10,68**		**4876,48**	**20,69**	**52080,81**	**220,97**	**35233,22**	**15347,27**	**72822,33**
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их				**1556,80**	**5,17**	**16626,62**	**55,22**		**5394,25**	
75.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0498	11,211864	1483,00		16627,19				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,031							
75.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00216	0,023069		8206,00		189,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,023069		1772,00		40,88			
75.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	0,008074		3922,00		31,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000756	0,008074		1772,00		14,31			
75.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,2816	140,00				179,42		
75.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,4272	444,00				189,68		
75.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,060876**	**572707,00**				**34864,11**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**5456477,41**	**20119,52**	**5273402,89**	**155876,75**	**6061342,44**
								162955,00	**9870,52**	**--**	**448988,28**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5456477,41**				
	Материалы		Тенге					**284306,49**				
	Всего заработная плата		Тенге						**172825,52**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4989096,40**				
		Накладные расходы	Тенге					**155876,75**				
		Сметная прибыль	Тенге					**448988,28**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6061342,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**112,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**172825,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**6061342,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**112,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**172825,52**			
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ										
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ										
76	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м² проемов**	**23,6**		**5145,74** **2144,32**	**247,83** **122,14**	**121439,46** **50605,95**	**5848,78** **2882,50**	**64984,73**	**48139,52** **13566,22**	**183145,20**
76.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,3906	32,81816	1542,00		50605,60				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0748	1,7653							
76.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,036288	0,856397		2397,00		2052,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036288	0,856397		1483,00		1270,04			
76.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,225828	5,329541		18,00		95,93			
76.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,038556	0,909922		3922,00		3568,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038556	0,909922		1772,00		1612,38			
76.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,347868	8,209685		16,00		131,35			
76.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,235**	**29,146**	**1957,00**				**57038,72**		
76.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	10,148	149,00				1512,05		
76.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,0293	0,69148	112,00				77,45		
76.10	249186 С	Лента бутиловая	м	4,02	94,872	67,00				6356,42		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	С1223-204-0105 223-204-0105 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м²**	**70,8**		**44437,00**	**--**	**3146139,60**	**--**	**3146139,60**	**--**	**3397830,77**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**251691,17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3267579,06**	**5848,78**	**3211124,33**	**48139,52**	**3580976,00**
								50605,95	**2882,50**	**--**	**265257,39**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3267579,06**				
	Материалы		Тенге					**64984,72**				
	Всего заработная плата		Тенге						**53488,45**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3146139,60**				
		Накладные расходы	Тенге					**48139,52**				
		Сметная прибыль	Тенге					**265257,39**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3580976,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**35,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**53488,45**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**3580976,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**35,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**53488,45**			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
78	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**590,7**		**911,07**	**7,48**	**538169,05**	**4418,44**	**99450,25**	**349629,42**	**958824,24**
		НР - 80%; СП - 8%				**735,23**	**4,63**	**434300,36**	**2734,94**		**71025,77**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
78.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,468	276,4476	1571,00		434299,18				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	1,8312							
78.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00312	1,842984		2397,00		4417,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00312	1,842984		1483,00		2733,15			
78.4	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,007**	**4,1349**	**24052,00**				**99452,61**		
		СТЕНЫ										
79	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**217,368**		**1588,06**	**96,74**	**345193,43**	**21028,18**	**84799,61**	**205760,55**	**595029,69**
		НР - 80%; СП - 8%				**1101,20**	**82,05**	**239365,64**	**17835,04**		**44075,71**	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
79.1	20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,676	146,940768	1629,00		239366,51				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0553	12,0205							
79.3	1010 С	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0,04888	10,624948		1663,00		17669,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04888	10,624948		1483,00		15756,80			
79.4	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006448	1,401589		2397,00		3359,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006448	1,401589		1483,00		2078,56			
79.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,0151**	**3,282257**	**24052,00**				**78944,84**		
79.6	**128234 С**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м²**	**0,0277**	**6,021094**	**910,00**				**5479,20**		
79.7	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,013042	21090,00				275,06		
79.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,152158	659,00				100,27		
		ОТКОСЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**49,5152**		**4232,23** **3140,52**	**51,35** **31,77**	**209559,71** **155503,48**	**2542,61** **1573,10**	**51513,62**	**125661,16** **26817,43**	**362038,30**
80.1	20170 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,8616	92,177496	1687,00		155503,44				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	1,0596							
80.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,021424	1,060814		2397,00		2542,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021424	1,060814		1483,00		1573,19			
80.4	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,001	0,049515	24052,00				1190,94		
80.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,043**	**2,129154**	**23635,00**				**50322,55**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1092922,19**	**27989,23**	**235763,48**	**681051,13**	**1915892,23**
								829169,48	**22143,08**	**--**	**141918,91**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1092922,19**				
		Материалы	Тенге					**235763,48**				
		Всего заработная плата	Тенге						**851312,56**			
		Накладные расходы	Тенге					**681051,13**				
		Сметная прибыль	Тенге					**141918,91**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1915892,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**530,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**851312,56**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1915892,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**530,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**851312,56**			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ										
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт										
81	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м³**	**0,26**		**28129,96** **1553,59**	**1740,40** **389,64**	**7313,79** **403,93**	**452,51** **101,31**	**6457,35**	**459,77** **621,88**	**8395,44**
81.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0476	0,272376	1483,00		403,93				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2176	0,0566							
81.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,062964	0,016371		39,00		0,64			
81.4	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,201744	0,052453		8206,00		430,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,201744	0,052453		1772,00		92,95			
81.5	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,000758		6536,00		4,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,000758		1772,00		1,34			
81.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005292	0,001376		6293,00		8,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005292	0,001376		2532,00		3,48			
81.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007668	0,001994		3922,00		7,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007668	0,001994		1772,00		3,53			
81.8	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,02**	**0,2652**	**23821,00**				**6317,33**		
81.9	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0004	0,000104	114336,00				11,89		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,000026	26042,00				0,68		
81.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,03	0,0078	9128,00				71,20		
81.12	249132 С	Вода техническая	м³	0,0073	0,001898	21,00				0,04		
81.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,036	0,00936	5640,00				52,79		
81.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,0052	659,00				3,43		
82	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**9**		**8607,74** **4318,05**	**4145,27** **896,02**	**77469,66** **38862,45**	**37307,43** **8064,18**	**1299,78**	**55373,40** **10627,47**	**143470,53**
82.1	20099 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5596	23,0364	1687,00		38862,41				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5057	4,5513							
82.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,49896	4,49064		8206,00		36850,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49896	4,49064		1772,00		7957,41			
82.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12852	1,15668		191,00		220,93			
82.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006696	0,060264		3922,00		236,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006696	0,060264		1772,00		106,79			
82.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,007**	**0,063**	**16707,00**				**1052,54**		
82.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0009	274757,00				247,28		
83	**Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**8**		**8090,17** **3870,50**	**4117,76** **894,68**	**64721,36** **30964,00**	**32942,08** **7157,44**	**815,28**	**44983,28** **8776,40**	**118481,04**
83.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,376	19,008	1629,00		30964,03				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5049	4,0392							
83.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,49896	3,99168		8206,00		32755,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49896	3,99168		1772,00		7073,26			
83.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00594	0,04752		3922,00		186,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00594	0,04752		1772,00		84,21			
83.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,0061**	**0,0488**	**16707,00**				**815,30**		
84	**Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней	**м ограждения**	**32,8**		**18695,52** **1058,23**	**124,66** **52,69**	**613213,06** **34709,94**	**4088,85** **1728,23**	**574414,27**	**42997,19** **52496,73**	**708706,98**
84.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6167	20,22776	1716,00		34710,84				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0305	1,0004							
84.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004428	0,145238		2397,00		348,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004428	0,145238		1483,00		215,39			
84.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06264	2,054592		191,00		392,43			
84.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,026028	0,853718		3922,00		3348,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026028	0,853718		1772,00		1512,79			
84.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0015	0,0492	28517,00				1403,04		
84.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00656	274757,00				1802,41		
84.8	147814 С	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	33,456	561,00				18768,82		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84.9	249132 С	Вода техническая	м³	0,001	0,0328	21,00				0,69		
84.10	**274413 С**	**Площадки кольцевые с ограждениями**	**т**	**0,0209**	**0,68552**	**805869,00**				**552439,32**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**762717,87**	**74790,87**	**582986,68**	**143813,64**	**979053,99**
								104940,32	**17051,16**	**--**	**72522,48**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**762717,87**				
		Материалы	Тенге					**582986,67**				
		Всего заработная плата	Тенге						**121991,48**			
		Накладные расходы	Тенге					**143813,64**				
		Сметная прибыль	Тенге					**72522,48**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**979053,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**72,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**121991,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**979053,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**72,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**121991,48**			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ										
85	**С1222-506-0601 222-506-0601 РСНБ РК 2022**	**Ограждение**	**т**	**0,792**		**805869,00**	**--**	**638248,25**	**--**	**638248,25**	**--**	**689308,11**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51059,86**	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-40ШТ										
86	**С1222-506-0601 222-506-0601 РСНБ РК 2022**	**Ограждение**	**т**	**2,44**		**805869,00**	**--**	**1966320,36**	**--**	**1966320,36**	**--**	**2123626,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**157305,63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**2604568,61**	**--**	**2604568,61**	**--**	**2812934,10**
								--	**--**	**--**	**208365,49**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2604568,61**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2604568,61**				
		Сметная прибыль	Тенге					**208365,49**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2812934,10**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**2812934,10**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**67328617,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**17301417,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**6222265,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1462188,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**21196364,00**		
		- Накладные расходы	Тенге								**17621272,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге						**18763605**		**4987299,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
2	**Прайс-лист**	**Вводно-распределительное устройство с предохранителями ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**263066,20**	**--**	**263066,20**	**--**		**--**	**263066,20**
					--	**--**	**--**	**--**	**263066,20**	**--**	
4	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31 в комплекте с автоматическими выключателями, УЗО и электрическими счетчиками**	**шт.**	**20**	**74255,09**	**--**	**1485101,80**	**--**	**1485101,80**	**--**	**1603910,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118808,20**	
6	**С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**2**	**15673,00**	**--**	**31346,00**	**--**	**31346,00**	**--**	**33853,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2507,68**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках	**м**	**6678,8**		**301,57** **250,17**	**2,21** **0,08**	**2014125,72** **1670835,40**	**14760,14** **534,30**	**328530,18**	**1203386,18** **257400,95**	**3474912,86**
48.1	20239 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1536	1025,86368	1629,00		1671131,93				
48.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04158	277,704504		18,00		4998,68			
48.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000026	0,173115		6293,00		1089,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000026	0,173115		2532,00		438,33			
48.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000011	0,072131		3922,00		282,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000011	0,072131		1772,00		127,82			
48.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,078732	525,835282		16,00		8413,36			
48.6	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	0,140255	541,00				75,88		
48.7	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	10,68608	590,00				6304,79		
48.8	147838 С	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,028719	101238,00				2907,44		
48.9	**154778 С**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**1,01**	**6745,588**	**26,00**				**175385,29**		
48.10	**181696 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**1,2**	**8014,56**	**8,00**				**64116,48**		
48.11	**286292 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**26,7152**	**1868,00**				**49903,99**		
48.12	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	47,686632	626,00				29851,83		
49	**С1243-143-0115 243-143-0115 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2** *СП - 8%*	**км**	**6,139185**		**514766,00** **--**	**--** **--**	**3160243,71** **--**	**--** **--**	**3160243,71**	**--** **252819,50**	**3413063,21**
50	**С1243-143-0117 243-143-0117 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 4 мм2** *СП - 8%*	**км**	**2,1**		**806096,00** **--**	**--** **--**	**1692801,60** **--**	**--** **--**	**1692801,60**	**--** **135424,13**	**1828225,73**
57	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	**км**	**0,0204**		**574495,00** **--**	**--** **--**	**11719,70** **--**	**--** **--**	**11719,70**	**--** **937,58**	**12657,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8658404,73** **1670835,40**	**14760,14** **534,30**	**6709743,00** **263066,20**	**1203386,18** **767898,03**	**10629688,95**
		Стоимость оборудования	Тенге					**263066,20**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**263066,20**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8395338,53**				
		Материалы	Тенге					**328530,17**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1671369,70**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**6381212,81**				
		Накладные расходы	Тенге					**1203386,18**				
		Сметная прибыль	Тенге					**767898,04**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**10366622,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1026,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1671369,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**10629688,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1026,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1671369,70**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10629689,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1670835,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14760,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**534,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6709743,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**263066,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1203386,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**767898,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
1	**С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**4,95**	**857,00**	**--**	**4242,15**	**--**	**4242,15**	**--**	**4581,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**339,37**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4242,15**	**--**	**4242,15**	**--**	**4581,52**
							--	**--**	**--**	**339,37**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4242,15**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4242,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**339,37**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4581,52**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4581,52**				
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя канализация выше 0.000									
2	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**229,54**	**1784,00**	**--**	**409499,36**	**--**	**409499,36**	**--**	**442259,31**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32759,95**	
3	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**54,89**	**1784,00**	**--**	**97923,76**	**--**	**97923,76**	**--**	**105757,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7833,90**	
4	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**9,98**	**314,00**	**--**	**3133,72**	**--**	**3133,72**	**--**	**3384,42**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**250,70**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**510556,84**	**--**	**510556,84**	**--**	**551401,39**
							--	**--**	**--**	**40844,55**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**510556,84**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**510556,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40844,55**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**551401,39**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**551401,39**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**555983,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**514799,00**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**41184,00**	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	78251223	263066		78514289
Всего по главе	**78251223**	**263066**		**78514289**
Временные здания и сооружения 0,9%	704261			704261
Всего по главе	**704261**			**704261**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**78955484**	**263066**		**79218550**
Дополнительные затраты при производстве строительно-	331613			331613
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия			8797220	8797220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по главе		**331613**			**8797220**	**9128833**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**79287097**	**263066**		**8797220**	**88347383**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%		1585742				1585742			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**80872839**	**263066**		**8797220**	**89933125**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год -100 %, К=1,050036		84516476	274918		9193569	93984963			
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		80290651,59	261172,24		8733890,46	89 285 714,29			
		НДС- 12 %					10714285,71	10 714 285,71			
		Всего по акту выполненных работ		**80290651,59**	**261172,24**		**19448176,16**	**100 000 000,00**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Технадзор_____ **Арыстанов О.А. (KZ49VJE00057612; KZ19VJE00059898; KZ42VJE00056477)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)