# Отчет о ходе строительства и качестве выполняемых работ (технический надзор)

**1. Номер отчета в системе**

8fc25aec-7a67-46dc-852b-8228d67d9c3c

**2. Отчетный орган**

Акимат Атырауской области

**3. Отчетный период**

202303

**4. Время сдачи отчета**

03.04.2023 12:44:05

**5. Талон-уведомление о начале деятельности производства СМР**

KZ38REA00128419 от 02.05.2019

**6. Наименование объекта**

«Строительство многоэтажного жилого комплекса по адресу: Атырауская область город Атырау микрорайон Нурсая улица №11 строение №6 (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»

Адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау микрорайон Нурсая улица №11 6

Уровень ответственности: II-го (нормального) уровня ответственности

Источник финансирования: Частные инвестиции

**7. Заказчик**

070240022179 - ТОО "САРТАЙ ЭНЕРГО СЕРВИС"

**8. Генеральный подрядчик**

070240022179 - ТОО "САРТАЙ ЭНЕРГО СЕРВИС"

**9. Субподрядные организации**

Субподрядные организации не указаны

**10. Генеральный проектировщик**

100940016079 - ТОО « Авангард-инжиниринг»

**11. Авторский надзор**

100940016079 - ТОО « Авангард-инжиниринг»

**12. Технический надзор**

081240016084 - ТОО "D&J EMPORIO"

**13. Эксперты**

- 570226301986 - Сандыбеков Даулет Изетович

**14. Готовность объекта**

- Общая: 87%
- Фундамент: 100%
- Каркас: 96%
- Кровля: 60%
- Инженерные сети: 73%
- Отделочные работы: 78%
- Слаботочные системы: 46%
- Благоустройство: 20%

**15. Состояние исполнительно-технической документации**

Ведется в полном объеме согласно СН РК 1.03-00-2011

**16. Соответствие выполненных СМР календарному графику производства работ**

Соответствует

**17. Содержание строительной площадки и соблюдение требований НТД при производстве СМР**

- Паспорт объекта: Соответствует СН РК 1.03-00-2011
- Ограждение: Соответствует ГОСТ 23407-78, СП РК 3.02-142-2014
- Имеется  пункт мойки колес (при необходимости)
- Имеется устройства или бункер для сбора мусора (при необходимости)
- Имеются твердые покрытия внутриплощадочных проездов
- Соблюдаются требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасности строительных работ для окружающей территории и населения при производстве СМР

**18. Задействованный ИТР состав**

| ФИО/ИИН | Специализация | Организация |
|---|---|---|
| 850323301536 - Айтжанов Бактияр Сагынгалиевич | инженер-строитель<br>Аттестат №ЖБ-Б №0227236 от 2012-05-25T10:51:40.455Z<br>Выдан Казахский головной архитектурно-строительная академия | ТОО "САРТАЙ ЭНЕРГО СЕРВИС", БИН 070240022179 |

**19. Изменения в проекте**

Изменения отсутствуют

**20. Выданные замечания**

Выданные замечания отсутствуют

**21. Примечание**

## 22. Фотофиксация на объекте

1) WhatsApp Image 2023-04-02 at 08.15.54 (1).jpeg

2) WhatsApp Image 2023-04-02 at 08.15.54.jpeg

3) WhatsApp Image 2023-04-02 at 08.15.55 (2).jpeg



4) WhatsApp Image 2023-04-02 at 08.15.55 (1).jpeg

5) WhatsApp Image 2023-04-02 at 08.15.55.jpeg

## 23. Фотофиксация в замечаниях

Фотофиксации в замечаниях не загружены

Обо все изменениях, связанных с приведенными в настоящем отчете сведениями,
обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
За достоверность сведений, содержащихся в отчете и (или) прилагаемых к отчету документа несу полную ответственность.

**Лист согласования**

| Подписант | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|
| Эксперт ТН: ИИН 570226301986 - САНДЫБЕКОВ ДАУЛЕТ ИЗЕТОВИЧ | 03.04.2023 12:44:05 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.