Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.

Подрядчик: ТОО "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с.Коздикара Махамбетского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь месяц 2023 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№177	08.09.2022						
Наименование и виды выполненных работ	аванс						ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство медицинского пункта в с.Коздикара Махамбетского района	тенге	144 281 020,63	26 007 900,00	24 651 616,30	1 356 283,70	0,00	47 897 768,61	101 161 051,47	18 988 997,14	17 632 713,44

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель _____ Кусаинов Н.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуҚұрылысПроект"

_____ Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ Мынбаев М.Х.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"

Директор _____ Сапибеков Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство медицинского пункта в с.Кодикара Махамбетского района
(наименование, адрес)

Объект: Здание медпункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) №177 от 08.09.2022 г.

Акт выполненных работ №18

за Июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-6 Сети связи

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети связи										
1	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	1		6738,12	--	6738	--	208	3983	11579
		НР - 61%; СП - 8%				6529,60	--	6530	--		858	
2	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2022	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10**	шт.	1		4142,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%				--	--	--	--		331	
3	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	20		136,03	1,52	2721	30	379	1671	4743
		НР - 72%; СП - 8%				115,60	0,42	2312	8		351	
4	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,02		139810,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
5	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	20		375,02	2,65	7500	53	225	5201	13717
		НР - 72%; СП - 8%				361,10	0,06	7222	1		1016	
6	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	20,6		88,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%				--	--	--	--		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1	500,33	0,47	500	--	121	273	835
		НР - 72%; СП - 8%			378,90	0,22	379	--		62	
8	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	шт.	1	482,00	--	482	--	482	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
9	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	1	1635,25	--	1635	--	231	857	2691
		НР - 61%; СП - 8%			1404,29	--	1404	--		199	
10	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	шт.	1	8752,00	--	8752	--	8752	--	9452
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
11	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	0,4	533,85	5,09	214	2	37	127	368
		НР - 72%; СП - 8%			438,44	1,82	175	1		27	
12	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**	м	0,4	536,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				37507	85	19400	12112	53588
							18022	10	--	3969	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8373				
	Материалы		Тенге				440				
	Всего заработная плата		Тенге					7934			
		Накладные расходы	Тенге				4840				
		Сметная прибыль	Тенге				1057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7934			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29134				
	Материалы		Тенге				760				
	Всего заработная плата		Тенге					10098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18199				
		Накладные расходы	Тенге				7272				
		Сметная прибыль	Тенге				2912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					18032			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								53588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18022				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19399		
		- Накладные расходы	Тенге							12112	
		- Сметная прибыль	Тенге							3969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				803,82				
		Итого:	Тенге								54 391,82
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге				380,74				
		Итого:	Тенге								54 772,56
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 095,45				
		Итого:	Тенге								55 868,01
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				2 793,40				
		Итого:	Тенге								53 074,61
		НДС 12%	Тенге				6 368,95				
		Итого с НДС	Тенге								59 443,56

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя

Зиноллаев А.Ф.

Руководитель отдела строительства

Сакпаров Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуҚұрылысПроект"

Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Мынбаев М.Х.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"
Директор

Садибеков Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Коздикара Махамбетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание медпункта**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №19

за Июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-7 Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Комната среднего медицинского персонала										
1	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1		214959,64	--	214960	--		--	214960
						--	--	--	--	214960	--	
2	Прайс лист	Стул для врача	шт.	1		121982,14	--	121982	--		--	121982
						--	--	--	--	121982	--	
3	Прайс лист	Стул медсестры	шт.	1		121982,14	--	121982	--		--	121982
						--	--	--	--	121982	--	
4	Прайс лист	Кушетка	шт.	1		183244,29	--	183244	--		--	183244
						--	--	--	--	183244	--	
5	Прайс лист	Шкаф архивный	шт.	1		119271,43	--	119271	--		--	119271
						--	--	--	--	119271	--	
6	Прайс лист	Ростомер	шт.	1		47437,50	--	47438	--		--	47438
						--	--	--	--	47438	--	
7	Прайс лист	Весы медицинские	шт.	1		1250723,57	--	1250724	--		--	1250724
						--	--	--	--	1250724	--	
8	Прайс лист	Шкаф металл.	шт.	1		121982,14	--	121982	--		--	121982
						--	--	--	--	121982	--	
9	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1		17935,87	--	17936	--	11	10934	31180
		НР - 61%, СП - 8%				17924,60	--	17925	--		2310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Прайс лист	Облучатель ОБНП 2х30	шт.	1	37733,14	--	37733	--		--	37733
					--	--	--	--	37733	--	
		Прививочный и процедурный кабинеты									
11	Прайс лист	Стол приставка	шт.	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
12	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
					--	--	--	--	214960	--	
13	Прайс лист	Стул медсестры	шт.	2	121982,14	--	243964	--		--	243964
					--	--	--	--	243964	--	
14	Прайс лист	Кушетка	шт.	1	183244,29	--	183244	--		--	183244
					--	--	--	--	183244	--	
15	Прайс лист	Шкаф с сейфом	шт.	1	406607,14	--	406607	--		--	406607
					--	--	--	--	406607	--	
16	Прайс лист	Штатив капельницы	шт.	1	38763,21	--	38763	--		--	38763
					--	--	--	--	38763	--	
17	Прайс лист	Стерилизатор	шт.	1	693671,79	--	693672	--		--	693672
					--	--	--	--	693672	--	
18	Прайс лист	Холодильник однокамерный.	шт.	1	853332,86	--	853333	--		--	853333
					--	--	--	--	853333	--	
19	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	17935,87	--	17936	--	11	10934	31180
		НР - 61%; СП - 8%			17924,60	--	17925	--		2310	
20	Прайс лист	Облучатель настенно потолочный ОБНП 1х30	шт.	1	37733,14	--	37733	--		--	37733
					--	--	--	--	37733	--	
21	Прайс лист	Стол пеленальный	шт.	1	188123,57	--	188124	--		--	188124
					--	--	--	--	188124	--	
		Ординаторская									
22	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
					--	--	--	--	214960	--	
23	Прайс лист	Стул для врача	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
24	Прайс лист	Шкаф архивный	шт.	1	119271,43	--	119271	--		--	119271
					--	--	--	--	119271	--	
		Кабинет акушера									
25	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
					--	--	--	--	214960	--	
26	Прайс лист	Стул для врача	шт.	2	121982,14	--	243964	--		--	243964
					--	--	--	--	243964	--	
27	Прайс лист	Стул медсестры	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс лист	Кушетка	шт.	1	183244,29	--	183244	--		--	183244
					--	--	--	--	183244	--	
29	Прайс лист	Шкаф архивный	шт.	1	119271,43	--	119271	--		--	119271
					--	--	--	--	119271	--	
30	Прайс лист	Кресло смотровое	шт.	1	614428,57	--	614429	--		--	614429
					--	--	--	--	614429	--	
31	Прайс лист	Ширма	шт.	1	48792,86	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
		Комната для забора материала и исследований									
32	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
					--	--	--	--	214960	--	
33	Прайс лист	Стул для врача	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
34	Прайс лист	Кушетка	шт.	1	183244,29	--	183244	--		--	183244
					--	--	--	--	183244	--	
35	Прайс лист	Стол приставка	шт.	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
		Помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих средств									
36	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
					--	--	--	--	214960	--	
37	Прайс лист	Стул для врача	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
38	Прайс лист	Шкаф архивный	шт.	1	119271,43	--	119271	--		--	119271
					--	--	--	--	119271	--	
39	Прайс лист	Шкаф металл.	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
		Аптека									
40	Прайс лист	Стол приставка	шт.	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
41	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
					--	--	--	--	214960	--	
42	Прайс лист	Стул	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
43	Прайс лист	Холодильник однокамерный.	шт.	1	853332,86	--	853333	--		--	853333
					--	--	--	--	853333	--	
44	Прайс лист	Шкаф металл.	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
45	Прайс лист	Шкаф для лекарств.	шт.	1	211435,71	--	211436	--		--	211436
					--	--	--	--	211436	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Прайс лист	Витринный шкаф.	шт.	1	135535,71	--	135536	--		--	135536
					--	--	--	--	135536	--	
		Холл									
47	Прайс лист	Диван	шт.	2	234928,57	--	469857	--		--	469857
					--	--	--	--	469857	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10467274
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35850				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10404914		
		- Накладные расходы	Тенге							21868	
		- Сметная прибыль	Тенге							4620	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге				10 404 914				
		Итого без стоимости оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге								62 360
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				935,40				
		Итого:	Тенге								63 295,40
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге				443,07				
		Итого:	Тенге								63 738,47
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 274,77				
		Итого:	Тенге								65 013,24
		оборудования, мебели и инвентаря	Тенге				10 404 914				
		Итого:	Тенге								10 469 927,24
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				523 496,36				
		Итого:	Тенге								9 946 430,88
		НДС 12%	Тенге				1 193 571,71				
		Итого с НДС	Тенге								11 140 002,59

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Зиндалаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуКурылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ **Кыпшаев М.Х.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Иман"

Директор

_____ **Садиркулов Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Коздикара Махамбетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №20

за Июнь 2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ										
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ										
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	52,5		14121,74 211,97	1394,29 357,71	741391 11129	73200 18780	657062	32301 61895	835587
8	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	350		3116,90 93,81	188,57 61,51	1090915 32833	65999 21528	992083	58711 91970	1241596
9	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см/6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	350		2359,69 33,46	225,39 36,12	825891 11710	78886 12642	735295	26301 68175	920367
10	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	350		1053,63 11,79	0,09 --	368772 4128	32 --	364612	4458 29858	403088
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	350		2567,92 33,46	236,59 35,24	898771 11710	82806 12334	804255	25968 73979	998718
		ГАЗОН										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1150	401,02	13,75	461169	15813	--	395739	925461
		НР - 88%; СП - 8%			387,27	3,78	445356	4347		68553	
26	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	1150	373,91	218,36	429997	251113	80294	141863	617608
		НР - 88%; СП - 8%			85,73	54,45	98590	62617		45749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4816906**	**567849**	**3633598**	**685341**	**5942426**
							615456	**132248**	**0**	**440179**	
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
27	Е11-470102-0201 1147-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	12	1625,34	313,96	19504	3768	--	15102	37375
		НР - 88%; СП - 8%			1311,38	118,75	15737	1425		2768	
28	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	12	5158,59	1314,27	61903	15771	1968	43742	114097
		НР - 88%; СП - 8%			3680,29	461,94	44164	5543		8452	
29	С1254-101-0201 254-101-0201 РСНБ РК 2022	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	4	15064,00	--	60256	--	60256	--	65076
		СП - 8%			--	--	--	--		4820	
30	С1254-101-0804 254-101-0804 РСНБ РК 2022	**Сосна обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	шт.	8	15991,00	--	127928	--	127928	--	138162
		СП - 8%			--	--	--	--		10234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**269591**	**19539**	**190152**	**58844**	**354710**
							59901	**6968**	**--**	**26274**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269591				
	Материалы		Тенге				1968				
	Всего заработная плата		Тенге					66869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188184				
		Накладные расходы	Тенге				58844				
		Сметная прибыль	Тенге				26274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				354709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					66869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				354709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					66869			
		РАЗДЕЛ 4. МАФ-ы									
34	У86-010106-0305 8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03- 2021 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры**	шт.	1	337047,00	100,00	337047	100	329549	--	364011
		СП - 8%			7398,00	31,00	7398	31		26964	
35	У86-010307-0107 8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03- 2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	шт.	1	139812,00	270,00	139812	270	134336	--	150997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			5206,00	80,00	5206	80		11185	
36	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	55907,00	221,00	111814	442	95588	--	120759
		СП - 8%			7892,00	68,00	15784	136		8945	
37	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	41356,00	34,00	82712	68	82362	--	89329
		СП - 8%			141,00	10,00	282	20		6617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				671385	880	641835	0	725096
							28670	267	0	53711	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7022231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				704027				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					588268			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139483			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4465585		
		- Накладные расходы	Тенге							744185	
		- Сметная прибыль	Тенге							520164	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				105 333,47				
		Итого:	Тенге								7 127 564,47
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге				49 892,95				
		Итого:	Тенге								7 177 457,42
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				143 549,15				
		Итого:	Тенге								7 321 006,57
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				366 050,33				
		Итого:	Тенге								6 954 956,24
		НДС 12%	Тенге				834 594,75				
		Итого с НДС	Тенге								7 789 550,99

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ Зинолдаев А.Ф.

Руководитель отдела строительства

_____ Сакиаров Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуҚұрылысПроект"

_____ Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ Мынбаев М.Х.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Иман"

Директор

_____ Садибеков Б.К.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение 1
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632

Утвержденный приказом
Управления строительства №_____
от «___» «_____» 2023 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" июнь 2023 года

Заказчик: ГУ«Управление строительства Атырауской области» БИН 050140003056, индекс 060004 по адресу Атырауская область, Атырау Г.А., Г.Атырау, улица Әйтеке Би, дом 77, Руководитель Кусайнов Н.М.

(фамилия, имя, отчество, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от _____ г., ТОО «Иман», РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Шугыла, 24Б, 41 индекс N01B9P2

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от _____ г., ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 271а эксперт Мынбаев М.Х. аттестат KZ03VJE00032541 от 21.11.2017г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от _____ г., ТОО «СуҚұрылысПроект»., РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район , Жибек жолы , 43 ,10 , эксперт Абдикеримов О.С. аттестат №0000253 от 13.01.2017г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство медицинского пункта в с.Коздикара Махамбетского района»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, Баксайский с.о., с.Коздикара

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____2022 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Решение акима Баксайского сельского округа №55 от 12.08.2022года**

(наименование органа вынесшего решение)

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № _____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области области» KZ84REA00305586 от 14.11.2022года.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СуҚұрылысПроект» №42-2021**
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного **ГУ «Управление строительства Атырауской области» приказ №50-Ө от 25.03.2022 года;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **ноябрь 2022 год;**
месяц, год
окончание работ: **июнь 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, _____ **месяц**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____**месяц**;
фактически, месяц: _____**месяц;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь здания	м2	266,35		266,35	
Площадь застройки	м2	380,0		380,0	
Полезная площадь	м2	266,35		266,35	
Расчетная площадь	м2	237,48		237,48	
Строительный объем	м3	2650,0		2650,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прививочный кабинет и процедурный кабинеты – оснащены мебелью (стол письменный, стол-приставка, стул), специальным медицинским оборудованием (кушетка, шкаф, стерилизатор, облучатель бактерицидный, пеленальный столик, штатив), холодильник однокамерный.

Комната среднего медицинского персонала - оснащены мебелью (стол, стулья, шкафы), специальным медицинским оборудованием (кушетка, ростомер, весы, облучатель бактерицидный);

Ординаторская – оснащена мебелью (столы, стулья, шкаф); Кабинет акушера – оснащена мебелью (стол стулья) специальным медицинским оборудованием (кушетка, шкаф, кресло смотровое, ширма);

Комната для забора материала и проведение исследований – оснащена мебелью (столы, стулья, шкафы);

Помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих средств – оснащена мебелью (стол, стулья, шкафы)

Аптека – оснащена мебелью и оборудованием (стол, стулья, шкафы, холодильник):

Холл – мебель (диван). Здание медпункта запроектирована в отдельно стоящем одноэтажном здании с размерами по осям 14,4мх22,0м.

Общая площадь – 336 м2. Общая высота здания – 7,01 м.

Здание конструктивно одно этажное, без основного цокольного этажа, здание медицинского пункта в с.Коздикара Махамбетского района в плане имеет прямоугольную форму с размерами по осям – 14,4мх22,0м.

Покрытие – деревянная балка сечением 200х220 мм, пропитанная огне-био защитной краской.

Наружные стены - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ по ГОСТ 530-2012 растворе М50, облицовка наружной стены - кирпич керамический пустотелый КР-л-по 250х120х65/1НФ/100/1,4/50/530-2012 на растворе М50 с утеплением минераловатной плитой ISOVER толщиной 80мм.

Полы – согласно ведомости полов – линолеум на основе, керамическая плитка.

Окна – металлопластиковые, согласно ГОСТ 30674-99, предусмотрены москитные сетки во всех помещениях;

Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88;

Двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 6629-88;

Перемычки над внутренними дверными проемами - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84;

Кровля – четырехскатная, с покрытием из металлочерепицы по деревянным стропилам и обрешетке.

Стропила приняты согласна расчета сеч. 50х180 мм.

Обрешетка сеч. 100х32 мм сплошная;

Утеплитель кровли – мин.плита, толш.120мм.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **165,481 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **121,219 млн.тенге**, оборудования **14,383 млн.тенге,** прочие **29,879 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **144,281 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **100,019 млн.тенге**, оборудования **14,383 млн.тенге,** прочие **29,879 млн.тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _С+ (нормальный)_ ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Строительство медицинского пункта в с.Коздикара Махамбетского района»

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик:
ГУ«Управление строительства Атырауской области» Кусайнов Н.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» Мынбаев М.Х.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «СуҚұрылысПроект» Абдикеримов О.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата Место печати (при наличии)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик:
ТОО «Иман» Садибеков Б.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись руководителя) Место печати (при наличии)