зУтверждаю
Заместитель генерального директора
директор по производству
Государственного коммунального предприятия
на праве хозяйственного ведения «Алматы Су»
управления энергетики и водоснабжения города Алматы
_____ А. Юсупов
«___» _____20___г.

г. Алматы

Дефектный акт №

По объекту: «Дворовая канализационная сеть д=150мм,д=200мм по ул. Жандосова, от жилых домов 162А, Ауэзовском районе города Алматы»

Мы, нижеподписавшиеся комиссия утвержденных приказом № **03-02/336/1 от 07 сентября 2022 года** в составе:

Председатель комиссии:

Д. Биманов - директор департамента водоотведения,

Члены комиссии:

М. Мураткан – Заместитель директор департамента водоотведения;

Б. Тулегулов - руководитель управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

Е. Артамонова - начальник отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

К. Калиева – начальник производственно – технического отдела департамента водоотведения;

Б. Айтбаев - начальник отдела по обслуживанию электрооборудования департамента водоотведения;

Р. Абдыбеков - начальник Южного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения;

К. Сыдыков – инженер I категории Южного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения;

Ж.Есенкулов - ведущий инженер отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

Секретарь комиссии:

А. Ибраимов - инженер I категории производственно – технического отдела департамента водоотведения.

Составили настоящий акт по адресу: г. Алматы, ул.Жандосова, дом 162А, дворовая канализационная сеть д=150мм,д=200мм, между колодцами № 63-49, №61-49, №57-49

Инвентарный код по бухгалтерии: **и2-юз-3к-ц3у-юз-1у-1в-9д**

Инвентарный номер по бухгалтерии: **79 695, 79 689**

Год постройки: **1965**

Диаметр, протяжённость**: d=200мм, L=180,22 п.м. от колодца №61-49, №57-49.**

d=150мм, L=39,5 п.м. от колодца №63-49,

Общая протяженность: **L=219,72 п.м.**

Количество к/к(шт): **15 к/к;**

Глубина заложения (м): **от 0,74м**

Материал труб: **керамика, асбестоцемент**

Балансовая принадлежность: **ГКП "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы департамента водоотведения;**
Пересечение: **При проектировании уточнить**
Наличие грунтовых вод (глубина , м):**-;**
Покрытие: **балласт;**
Расположение: **дворовая**

Имеющиеся дефекты: Данные канализационные сети работают в аварийном режиме так как минимальный контр уклон, нарушение пропускной способности, нарушение целостности трубопровода, зарастание корней из-за разрушения стыков. Часть жилого дома занимает ТРЦ «Масато» (бывший гастроном), канализационные сети находятся под строением, в связи с этим затрудняет провести аварийно-восстановительные работы на сетях.

Предложения по акту:

В связи с изношенностью канализационной сети и канализационных колодцев (на данном участке) необходимо запроектировать и выполнить строительно-монтажные работы (СМР) открытом способом данного участка.

Восстановить элементы благоустройства и асфальтное покрытие: нижний слой - 256,5 м^2; верхний слой - 684 м^2.

№	Наименование	Диа-метр, мм	Мате-риал труб	Протя-жённость (п.м.)	Демон-тажные работы	Монтажные работы	примечание
1	дворовая канализационная сеть д=200мм, д=150мм ул.Жандосова, дом 162А	200 150	Керамика, асбестоцемент	219,72	Демонтаж колодцев. с обратной засыпкой 12 шт, 21,6 м^3	Разработка грунта. Перекладка между колодцами №61-49 №57-49 №63-49	Протяжённость сетей при реконструкции уточнить при разработке рабочего проекта

Демонтаж асфальтового покрытия: 25,65 м^3.

Приложение: схема к дефектному акту

Подписали:

Председатель комиссии:
Директор департамента водоотведения Д. Биманов

Члены комиссии:
Замиститель директора департамента водоотведения М. Мураткан

Руководитель управления капитального строительства
и реконструкции департамента капитального строительства; Б.Тулегулов

Начальник отдела капитального строительства
управления капитального строительства
и реконструкции департамента капитального строительства Е. Артамонова

Начальник проектно-сметного отдела управления
капитального строительства
и реконструкции департамента капитального строительства Д. Мамонов

Начальник производственно – технического
отдела департамента водоотведения К. Калиева

Начальник отдела по обслуживанию
электрооборудования департамента водоотведения Б. Айтбаев

Начальник Южного районного эксплуатационного
участка департамента водоотведения Р. Абдыбеков

Инженер I категории Южного районного эксплуатационного
участка департамента водоотведения К. Сыдыков

Ведущий инженер отдела капитального строительства
управления капитального строительства и реконструкции
департамента капитального строительства Ж. Есенкулов

Секретарь комиссии:

Инженер I категории производственно – технического
отдела департамента водоотведения. А. Ибраимов


Таугуль
Таугуль
Таугуль
ул. Жандосова, 162а
ул. Жандосова, 162а
ведомственная
ул. Щепкина, 1а
ул. Жандосова, 162а
ул. Жандосова
ул. Жандосова
d - 200 мм
d - 200 мм
d - 150 мм
к/к № 61
к/к № 49
к/к № 63
к/к № 57